

Total: 1424																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Deiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CM00140100315810	Conservacion De Caminos (2a Etapa)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$298,353	\$298,353	\$216,100	\$216,100	\$216,100	\$216,100	\$216,100	72.43	\$0	Kilómetro	10,841	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 82,252.63 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100318931	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	8,969	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 68,398.48 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECARGO DE INTERESES 2013, NO SE HA INICIADO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CM00140100318940	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$68,398	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	129	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 68,398.48 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECARGO DE INTERESES 2013, NO SE HA INICIADO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CM00140100318941	Manifiesto De Impacto Ambiental Para La Modernización Del Tramo Carretero Nuevo Vicente Guerrero - San Juan Chamiña (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$83,782	\$83,782	\$25,135	\$25,135	\$25,135	\$25,135	\$25,135	30.00	\$0	Documento	329	100.00	50.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 58,647.55 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER 50% AVANCE FISICO / Registra/ ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECARGO DE INTERESES 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100318954	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo De La Modernización Del Tramo Carretero El Robú - El Robú Del Km 0 000.00 Al Km 3 201.20 (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	El Robú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$31,338	\$31,338	\$31,338	\$31,338	\$31,338	\$31,338	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	115	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 31,337.67 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECARGO DE INTERESES 2013, NO SE HA INICIADO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CM00140100318960	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo De La Modernización Del Tramo Carretero 4 000 AL 20 500 A Sierra Morena (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$124,339	\$124,339	\$37,302	\$37,302	\$37,302	\$37,302	\$37,302	30.00	\$0	Documento	163	100.00	50.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 87,037.54 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER 50% AVANCE FISICO / Registra/ ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECARGO DE INTERESES 2013. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100318972	Manifiesto De Impacto Ambiental Para El Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Energía Eléctrica (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$54,413	\$54,413	\$54,413	\$54,413	\$54,413	\$54,413	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	21	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 54,413.27 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECARGO DE INTERESES 2013. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CM00140100318976	Reacomodo De Bascara (Interes 2013)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$120,638	\$120,638	\$120,638	\$120,638	\$120,638	\$120,638	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 120,638.31 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ ESTE PROYECTO CORRESPONDE A RECARGO DE INTERESES 2013. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CM00140100319034	Rehabilitación De Sistema De Agua Entubada (Calle Central Y la. Oriente Entre Av. Central Y la Norte) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$509,204	\$509,204	\$509,204	\$509,204	\$509,204	\$509,204	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 509,204.16 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS/ NO SE HA INICIADO AVANCE FINANCIERO POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CM00140100319035	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio Conaungu) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$307,752	\$307,752	\$123,101	\$123,101	\$123,101	\$123,101	\$123,101	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 184,651.01 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319037	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio Gasanderu) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$90,643	\$90,643	\$36,257	\$36,257	\$36,257	\$36,257	\$36,257	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 54,385.88 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319039	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio Centro) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$369,105	\$369,105	\$147,642	\$147,642	\$147,642	\$147,642	\$147,642	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 221,461.19 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319040	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio San Roque) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$221,945	\$221,945	\$88,778	\$88,778	\$88,778	\$88,778	\$88,778	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 131,167.02 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319041	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio La Clínica) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$311,252	\$311,252	\$124,501	\$124,501	\$124,501	\$124,501	\$124,501	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 186,751.45 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319042	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio California) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$221,399	\$221,399	\$88,560	\$88,560	\$88,560	\$88,560	\$88,560	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 132,839.39 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319043	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio California) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	\$105,638	100.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319044	Rehabilitación De Red Para Agua Potable (la. Calle Poniente Entre 3a. Y 4a. Norte, Barrio Gasanderu) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	100.00	\$0	Metro Lineal	57	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319045	Estudio Y Proyecto Para Agua Potable (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$199,381	\$199,381	\$199,381	\$199,381	\$199,381	\$199,381	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,381	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 199,380.71 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS/ ESTE PROYECTO NO HA INICIADO AVANCE FINANCIERO Y FISICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CM00140100319058	Ampliación Del Sistema De Agua Entubada (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$478,113	\$478,113	\$191,245	\$191,245	\$191,245	\$191,245	\$191,245	40.00	\$0	Metro Lineal	68	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 286,867.70 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319060	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Conaungu) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$897,709	\$897,709	\$359,083	\$359,083	\$359,083	\$359,083	\$359,083	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 538,625.16 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319063	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Roque) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$567,077	\$567,077	\$226,831	\$226,831	\$226,831	\$226,831	\$226,831	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 340,245.94 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319065	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio La Clínica) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$636,500	\$636,500	\$254,600	\$254,600	\$254,600	\$254,600	\$254,600	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 381,899.93 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319067	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Tepachulita 2) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$733,307	\$733,307	\$733,307	\$733,307	\$733,307	\$733,307	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	587	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 733,307.00 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS/ ESTE PROYECTO NO HA INICIADO AVANCE FINANCIERO Y FISICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CM00140100319068	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,745,420	\$1,745,420	\$698,168	\$698,168	\$698,168	\$698,168	\$698,168	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 1,047,252.06 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319070	Ampliación De Colector (Barrio Tepachulita 1) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,455,172	\$3,455,172	\$1,036,552	\$1,036,552	\$1,036,552	\$1,036,552	\$1,036,552	30.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 2,418,620.42 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319071	Rehabilitación Del Colector Sanitario (3 Unidades Entre 3 Norte Y 1sur -) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,056,254	\$1,056,254	\$422,501	\$422,501	\$422,501	\$422,501	\$422,501	40.00	\$0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 633,752.21 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319073	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (la Osa Norte Entre Avenida Central Y la Avenida Norte, la Avenida Norte Entre Calle Central Y 4 Oriente) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,280,163	\$2,280,163	\$912,065	\$912,065	\$912,065	\$912,065	\$912,065	40.00	\$0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 1,368,097.43 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319075	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (7 Norte Entre 4 Y 5 Poniente, 4 Poniente Entre 6 Y 7 Norte, 7 Norte Entre 3 Y 4 Poniente) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$490,282	\$490,282	\$196,113	\$196,113	\$196,113	\$196,113	\$196,113	40.00	\$0	Metro Lineal	587	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 294,169.28 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ BANOBRAS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
CM00140100319076	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario ( la Pie Entre 2a Sur Y 2a Sur, la Pie Entre 2a Sur Y la Sur, la Pie Entre 3a Sur Y 4 Sur, la Pie Entre 4a Sur Y 5 Sur) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento																	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Deiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CM0014010019084	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,202,617	\$1,202,617	\$955,539	\$955,539	\$955,539	\$955,539	\$955,539	\$955,539	79.45	\$0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 247,076.27 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019087	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,432,386	\$1,432,386	\$572,954	\$572,954	\$572,954	\$572,954	\$572,954	\$572,954	40.00	\$0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 859,431.53 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019089	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San José) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,148,993	\$1,148,993	\$459,597	\$459,597	\$459,597	\$459,597	\$459,597	\$459,597	40.00	\$0	Metro Lineal	8,969	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 689,395.97 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019102	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (1a. Av. Sur Entre 1a. Y 3a. C. Ole) (Barrio Centro) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$480,678	\$480,678	\$196,271	\$196,271	\$196,271	\$196,271	\$196,271	\$196,271	40.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 294,408.71 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019105	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (1a. Oriente Entre Av. Central Y 2a. Av. Norte) (Barrio Centro) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$501,680	\$501,680	\$200,672	\$200,672	\$200,672	\$200,672	\$200,672	\$200,672	40.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 301,008.05 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019108	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Capulines) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$787,355	\$787,355	\$314,942	\$314,942	\$314,942	\$314,942	\$314,942	\$314,942	40.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 157,470.96 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019113	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio La Pasca) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$344,777	\$344,777	\$137,911	\$137,911	\$137,911	\$137,911	\$137,911	\$137,911	40.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 204,866.25 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019117	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Nueva Libertad) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,002,162	\$1,002,162	\$400,865	\$400,865	\$400,865	\$400,865	\$400,865	\$400,865	40.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 601,297.27 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019119	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Conaungu) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,333,126	\$1,333,126	\$533,250	\$533,250	\$533,250	\$533,250	\$533,250	\$533,250	40.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 799,875.47 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019121	Ampliación De Colector Sanitario Tramo: Emiliano Zapata - Barrio Tepachulita II (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,366,442	\$2,366,442	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,253	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 2,366,442.49 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. HOTE PROYECTO NO HA RECIBIDO AVANCE FINANCIERO Y FISICO, POR LO TANTO SE PRESENTA EN CEROS. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019128	Ampliación De Alcantarillado Pluvial (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$900,371	\$900,371	\$360,148	\$360,148	\$360,148	\$360,148	\$360,148	\$360,148	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 540,222.41 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019131	Rehabilitación De Colector Sanitario (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$209,714	\$209,714	\$83,886	\$83,886	\$83,886	\$83,886	\$83,886	\$83,886	40.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 125,828.68 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019134	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Central, Entre Av. Central Y 3a. Norte) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,663,845	\$1,663,845	\$1,621,995	\$1,621,995	\$1,621,995	\$1,621,995	\$1,621,995	\$1,621,995	97.48	\$0	Metro Cuadrado	10,841	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 41,850.36 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019136	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (1a. Oriente Entre Av. Central Y 3a. Norte) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,659,196	\$1,659,196	\$1,659,196	\$1,659,196	\$1,659,196	\$1,659,196	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,841	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 169,912.02 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. HOTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO Y FISICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019139	Construcción De Andadores (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,343,914	\$1,343,914	\$1,343,914	\$1,343,914	\$1,343,914	\$1,343,914	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	90.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 1,343,914.00 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. HOTE PROYECTO NO HA RECIBIDO AVANCE FINANCIERO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019154	Construcción De Baños Rurales (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	La Prayleza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,577,814	\$1,577,814	\$1,577,814	\$1,577,814	\$1,577,814	\$1,577,814	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	259	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 1,577,813.85 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. HOTE PROYECTO NO HA RECIBIDO AVANCE FINANCIERO Y FISICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019161	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2.8 Ea. Cu. Retiro, U.I.E. No. 1a Escuela Secundaria Técnica No. 7, Clase: VÍDEO-TV (Barrio El) (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,344,577	\$1,344,577	\$537,831	\$537,831	\$537,831	\$537,831	\$537,831	\$537,831	40.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 268,915.35 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019164	Proyecto Ejecutivo Del Puente El Limón (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Calenda al Provinciano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$259,762	\$259,762	\$77,929	\$77,929	\$77,929	\$77,929	\$77,929	\$77,929	30.00	\$0	Documento	128	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 181,831.55 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019167	Extracción Derriumbes Y Bacheo Tramos Aislados (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	10,841	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 150,000.00 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. HOTE PROYECTO NO HA RECIBIDO AVANCE FINANCIERO Y FISICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM0014010019174	Rehabilitación De Sistema De Agua Entubada (Banobras)	-	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,890,775	\$3,890,775	\$1,556,310	\$1,556,310	\$1,556,310	\$1,556,310	\$1,556,310	\$1,556,310	40.00	\$0	Metro Lineal	319	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 2,134,664.68 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ MANOBRAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM12140100294030	Ampliación De Colector De Drenaje Sanitario Sur (Barrio Garduñas)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,037,376	\$1,037,376	\$1,037,376	\$1,037,376	\$1,037,376	\$1,037,376	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 1,037,376.92 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER AVANCE FISICO / Registra/ HOTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO Y FISICO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM12140100294036	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Conaungu)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$851,171	\$851,171	\$851,171	\$851,171	\$851,171	\$851,171	\$851,171	\$851,171	100.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM12140100294038	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av. Central	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$114,597	\$114,597	\$114,597	\$114,597	\$114,597	\$114,597	\$114,597	\$114,597	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,989	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM12140100294040	Rehabilitación De Agua Entubada (Barrio San Roque)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$32,384	\$32,384	\$32,384	\$32,384	\$32,384	\$32,384	\$32,384	\$32,384	100.00	\$0	Metro Lineal	10,841	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registra/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CM13130200146638	Construcción De Puente Vehicular (Ejido La Nueva Reforma Agraria)	-	Chiapas</																										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													Segundo Trimestre 2014															
Total: 1424																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP13130200147434	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Libertad Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	\$153,835	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147514	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Tapachula 1)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,438,415	\$1,438,415	\$1,069,431	\$1,069,431	\$1,069,431	\$1,069,431	\$1,069,431	74.35	\$0	M2 Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE RECORRER \$ 368,984.18 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147623	Mejoramiento De Vivienda (Barberia Honda Lucí)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	\$202,441	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147675	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	\$2,955,005	100.00	\$0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147839	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Duplex)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	\$2,201,494	100.00	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147853	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	\$3,001,868	100.00	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147907	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	100.00	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147950	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	\$2,013,448	100.00	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147968	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria) En Unidad Deportiva	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	\$841,987	100.00	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200147979	Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria) En Andadores	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	\$988,420	100.00	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200148001	Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Ruracan Barbera	-	Chiapas	Villa Corzo	La Praylesma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$162,449	\$162,449	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	\$160,204	98.62	\$0	Kilómetros	0	100.00	99.00	Financiera: PENDIENTE RECORRER \$ 2,244.32 FINANCIERO / Física: PENDIENTE RECORRER 14 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200149569	Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Ruracan Barbera (Barberia Piedras Negras 2)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	\$70,336	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130200149675	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico las Calle Pía Entre Ixa Y 4ta Rta (Barrio Guadalupe)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	\$582,992	100.00	\$0	M2 Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193484	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$219,161	\$219,161	\$65,748	\$65,748	\$65,748	\$65,748	\$65,748	30.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	75.00	Financiera: PENDIENTE RECORRER \$ 153,412.59 FINANCIERO / Física: PENDIENTE RECORRER 254 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193532	Diccionario Estructural De Las Patologías De La Rca. Pim Lázaro Cárdenas Del Río Clave: 07Apr2389a	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	100.00	\$0	Documento	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193584	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,924	\$950,924	\$797,572	\$797,572	\$797,572	\$797,572	\$797,572	83.87	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE RECORRER \$ 153,352.75 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193622	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	\$2,564,446	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 100% FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193699	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,162,778	\$2,162,778	\$2,162,778	\$2,162,778	\$2,162,778	\$2,107,398	\$2,107,398	97.44	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: AUDITO PRESUPUESTAL \$ 55,379.40 / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193710	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	\$1,403,373	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193727	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193738	Construcción De Viviendas	-	Chiapas	Villa Corzo	La Selva Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$242,943	\$242,943	\$227,114	\$227,114	\$227,114	\$227,114	\$227,114	93.48	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE RECORRER \$ 15,828.78 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193758	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$326,835	\$326,835	\$326,835	\$326,835	\$326,835	\$326,835	\$326,835	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300193790	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	\$196,101	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300195565	Construcción De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Nueva España	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución															

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
CDP13130300197865	Construcción De Servicio Sanitario En Jardín De Niños Juan Enrique Dumart, - Clave: 07d9d0174q (Barrio California)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$231,664	\$231,664	\$69,499	\$69,499	\$69,499	\$69,499	\$69,499	\$69,499	30.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 162,164.62 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300197989	Construcción De Muro De Contención En Centro Bachillerato Tecnológico Agropescair No. 42, Clave: 07d9d042b (Barrio Genesera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	\$48,973	100.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198005	Construcción De Lona De Concreto Armado En Aula De La Escuela Primaria 24 De Febrero, Clave: 07d9d3267q	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198030	Construcción De Bodega En La Escuela Telesecundaria 590, Rosa Castellanos - Figueroa, Clave: 07d9d0680q	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198053	Construcción De Dirección En Escuela Primaria Benito Juárez García, Clave: 07d9d3406q	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$19,474	\$19,474	\$19,474	\$19,474	87.72	\$0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 5,525.51 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 54 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300198068	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Clave: 07d9d3042j	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198099	Construcción De Enmalleo Perimetral En El Jardín De Niños Vicente Guerrero, Clave: 07d9d0157q	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198110	Ampliación De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$245,170	\$245,170	\$245,170	\$245,170	\$245,170	\$73,551	\$73,551	\$73,551	\$73,551	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 171,619.10 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300198159	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada	-	Chiapas	Villa Corzo	Tierra Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	\$1,222,657	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198190	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$295,362	\$295,362	\$295,362	\$295,362	\$295,362	\$88,609	\$88,609	\$88,609	\$88,609	30.00	\$0	Metro Cuadrado	7,989	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 206,753.18 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300198224	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$984,281	\$984,281	\$984,281	\$984,281	\$984,281	\$295,284	\$295,284	\$295,284	\$295,284	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 688,996.48 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300198278	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,403,115	\$1,403,115	\$1,403,115	\$1,403,115	\$1,403,115	\$420,935	\$420,935	\$420,935	\$420,935	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 982,180.67 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 104 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300198299	Rehabilitación De Alumbrado Público	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,189	\$16,189	\$16,189	\$16,189	\$16,189	\$16,189	\$16,189	\$16,189	100.00	\$0	Accesorio	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198324	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,564,958	\$3,564,958	\$1,069,487	\$1,069,487	\$1,069,487	\$1,069,487	\$1,069,487	\$1,069,487	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	89.93	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 2,495,470.59 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 10,074 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198556	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En la Av. Sur Entre Calle Central Y la Calle Poniente: 24 Av. Sur Entre la Y 24 Calle Oriente (Barrio Centro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$559,279	\$559,279	\$167,784	\$167,784	\$167,784	\$167,784	\$167,784	\$167,784	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 391,495.19 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 104 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198825	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En la Av. Sur Entre la Y la Calle Poniente (Barrio Guadalupe)	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$556,103	\$556,103	\$556,103	\$556,103	\$556,103	\$556,103	\$556,103	\$556,103	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300198993	Rehabilitación De Puente A Consecuencia Del Huelmo de Agua Tramo: Ignacio Zaragoza - Plan De Ayala	-	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	\$40,373	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300199798	Rehabilitación De Drenaje (Barrio Genesera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$142,625	\$142,625	\$142,625	\$142,625	\$142,625	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 142,624.61 FINANCIERO / Física: 100% FINANCIERO / Registro: ESTE PROYECTO NO HA INICIADO AVANCE FINANCIERO, POR LO TANTO DE PRESENTA EN CERDE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300199815	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$478,523	\$478,523	\$478,523	\$478,523	\$478,523	\$478,523	\$478,523	\$478,523	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300199845	Construcción De Alcantarilla Pluvial la Calle Poniente Entre 3a Y 4a Norte, (Barrio Genesera)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$272,428	\$272,428	\$81,728	\$81,728	\$81,728	\$81,728	\$81,728	\$81,728	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 190,699.54 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300199867	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$211,572	\$211,572	\$211,572	\$211,572	\$211,572	\$211,572	\$211,572	\$211,572	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300199930	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$147,079	\$147,079	\$147,079	\$147,079	\$147,079	\$147,079	\$147,079	\$147,079	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: 100% FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300199974	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$637,126	\$637,126	\$191													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 1424

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CDP13130300200607	Rehabilitación De Camino Tramo: San Vicente - Francisco J. Madero	-	Chiapas	Villa Corzo	Francisco J. Madero Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$399,999	\$399,999	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	98.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 279,999.31 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 28 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP13130300200683	Rehabilitación De La Biblioteca	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	\$114,333	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300200660	Rehabilitación De Casa De Salud	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Casa de Salud	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300200677	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Santa María)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$787,079	\$787,079	\$227,124	\$227,124	\$227,124	\$227,124	\$227,124	30.00	\$0	Metro Líneal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 529,955.05 FINANCIERO / Física: 100 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300200702	Rehabilitación De Camino (Piedras Negras Dos)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$202,286	\$202,286	\$24,234	\$24,234	\$24,234	\$24,234	\$24,234	11.98	\$0	Kilómetro	0	100.00	40.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 178,052.71 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 68 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300200887	Construcción De Alcantarilla (Piedras Negras Dos)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$191,382	\$191,382	\$57,415	\$57,415	\$57,415	\$57,415	\$57,415	30.00	\$0	Metro Líneal	0	100.00	98.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 133,967.55 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 28 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300200909	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$59,692	\$59,692	\$59,692	\$59,692	\$59,692	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 59,692.42 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 100 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300200928	Construcción De Baño Rural	-	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	\$25,549	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP13130300200991	Rehabilitación En Escuela Primaria Urbana (Cajón, Vicente Guerrero, Clave: 07491355)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002001001	Terminación De Cocina En Jardín De Niños (San Diego Piaget, Clave: 074920137)	-	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002001024	Construcción De Techo En Escuela Primaria (Ignacio Allende, Clave: 07494276)	-	Chiapas	Villa Corzo	Ocoatl Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	\$28,317	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002001048	Rehabilitación De Escuela Primaria (Ignacio Zaragoza, Clave: 07496472)	-	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002001073	Rehabilitación De Escuela Primaria (Donato Arango, Clave: 074964297)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Juan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	\$34,632	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002001118	Construcción De Enladrado Perimetral En Escuela Primaria (Daniel Tzuc, Loma, Clave: 07496717)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$57,707	\$57,707	\$57,707	\$57,707	\$57,707	64.12	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 32,293.25 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 58 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002001142	Rehabilitación De Servicio Sanitario En Jardín De Niños (Cerro De Mayo, Clave: 074920160)	-	Chiapas	Villa Corzo	lro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$43,234	\$43,234	\$43,234	\$43,234	\$43,234	96.08	\$0	Obra	0	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 1,765.65 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 10 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002001178	Rehabilitación De Escuela Primaria (Tiburcio Fernández Ruiz, Clave: 07491178)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$205,101	\$205,101	\$61,530	\$61,530	\$61,530	\$61,530	\$61,530	30.00	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 143,570.79 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 40 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002001193	Rehabilitación De Techo En Escuela Primaria Rural (Federal Francisco González Bonagracia, Clave: 07496085)	-	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	\$28,836	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002006162	Rehabilitación De Techo En Escuela Primaria (Sanito Juárez, Clave: 07491846, 1818) Nueva Reforma Agraria)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	\$30,895	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP131303002002602	Rehabilitación De Camino Tramo: Manuel Ávila Camacho - Pasa La Aguatera (Aterido Por El Huracán Barbara	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	\$39,904	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: LOS IMPORTES REAFICADO, MINISTRADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, SON DIFERENTES AL TIEMPRE ANTERIOR, YA QUE POR ERROR DE REDACCION EN ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERAR EL MONTO REPORTADO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1313030020026209	Rehabilitación De Escuela Primaria (Lir. Miguel Alemán Valdez, Clave: 07496913)	-	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$57,682	\$57,682	\$53,237	\$53,237	\$53,237	\$53,237	\$53,237	92.29	\$0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 4,444.65 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 58 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1313030020026285	Construcción De Canal Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$142,926	\$142,926	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	30.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 100,048.14 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1313030020026299	Desasolve De Canal Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	\$36,026	100.00	\$0	Metro Líneal	0	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1313030020026315	Mejoramiento De Vivienda (Veinticuatro De Febrero 1)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$146,984	\$146,984	\$134,877	\$134,877	\$134,877	\$134,877	\$134,877	91.76	\$0	Vivienda	0	100.00	80.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 12,106.41 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 24 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1313030020026347	Construcción De Puente Cajón	-	Chiapas	Villa Corzo	José Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$561,420	\$561,420	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	\$168,426	30.00	\$0	Metro Líneal	0	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 392,994.08 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 10 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1313030020026413	Rastreo Y Cuseteo De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$204,812	\$204,812	\$151,046	\$151,046	\$151,046	\$151,046	\$151,046	73.75	\$0	Kilómetro	0	100.00	70.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 53,766.04 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 10 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1313030020026489																													



Total: 1424

Resumen General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP111030026718	Pavimentación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,309	\$35,309	\$11,930	\$11,930	\$11,930	\$11,930	\$11,930	\$11,930	33.79	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 23,379.00 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026737	Rehabilitación De Camino Tramo - Villavieja - Sierra Morena	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$424,843	\$424,843	\$127,453	\$127,453	\$127,453	\$127,453	\$127,453	\$127,453	30.00	\$0	Kilometro	0	100.00	95.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 297,389.91 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER \$3 AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026765	Rehabilitación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	Unión del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$441,926	\$441,926	\$132,578	\$132,578	\$132,578	\$132,578	\$132,578	\$132,578	30.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 309,348.35 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026769	Construcción De Muro De Contención	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,433	\$66,433	\$66,433	\$66,433	\$66,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 66,433.43 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. NO HA PRESBITADO AVANCE FINANCIERO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026778	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Sierra Candelaria)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$209,946	\$209,946	\$62,984	\$62,984	\$62,984	\$62,984	\$62,984	\$62,984	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	85.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 146,962.00 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER 15% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026785	Ampliación De Pozo Artesiano Y Equipamiento (Barrio Izidro)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	\$163,276	100.00	\$0	Obra Complementaria	0	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026820	Introducción De Agua Entubada	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	\$2,740,757	100.00	\$0	Sistema	0	20.00	39.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER 61% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026870	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Barrio Tapeschulita 1)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$493,387	\$493,387	\$148,016	\$148,016	\$148,016	\$148,016	\$148,016	\$148,016	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 345,370.60 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026916	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	Juan Sabinas Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$198,887	\$198,887	\$198,887	\$198,887	\$198,887	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cubicos	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 198,887.37 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. NO HA PRESBITADO AVANCE FINANCIERO, POR LO TANTO SE REPORTA EN CEROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026935	Construcción De Baños Rurales	-	Chiapas	Villa Corzo	La Prayleana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	\$29,980	100.00	\$0	Letrina, Metros Cubicos	0	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026954	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Atlántida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030026975	Mejoramiento De Vivienda (Edijo Unión Villavieja)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$200,348	\$200,348	\$162,588	\$162,588	\$162,588	\$162,588	\$162,588	\$162,588	81.15	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 37,759.97 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027076	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Juan Sabinas Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$193,907	\$193,907	\$173,897	\$173,897	\$173,897	\$173,897	\$173,897	\$173,897	89.68	\$0	Vivienda	0	100.00	50.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 20,010.11 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER \$3 AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027101	Construcción De 1 Aula Cúclentes En Jardín De Niños Margarita Mesa De Juárez. Clave: 07a050874	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$456,831	\$456,831	\$137,049	\$137,049	\$137,049	\$137,049	\$137,049	\$137,049	30.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 318,781.61 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027120	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. 111, Francisco I. Madero Clave: 07a071117	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 105,000.00 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027139	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata. Clave: 07d070781	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 105,000.00 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027164	Rehabilitación De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco Iñalacoate Madero. Clave: 07d072339	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$377,983	\$377,983	\$113,395	\$113,395	\$113,395	\$113,395	\$113,395	\$113,395	30.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 264,588.33 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027186	Construcción De Desagüador En Jardín De Niños Chiapas. Clave: 07d060835	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	\$70,962	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027312	Construcción De Cancha De Dese Multiples. En Escuela Telebachillerio 66, 25 De Marzo. Clave: 07a060664	-	Chiapas	Villa Corzo	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$439,198	\$439,198	\$131,760	\$131,760	\$131,760	\$131,760	\$131,760	\$131,760	30.00	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 307,438.90 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027264	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Belisario Dominguez. Clave: 07d09312n	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$261,574	\$261,574	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	\$78,472	30.00	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 183,102.09 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER 20% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027286	Construcción De Edificio Perimetral En Escuela Primaria Santo Simón Madero. Clave: 07d063402a	-	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	\$27,523	61.16	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 17,476.55 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027313	Construcción De Techumbre En Plaza Civica Del Jardín De Niños San Juan. Clave: 07d061292w	-	Chiapas	Villa Corzo	Embarcadero de Juicó (El Siglo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	\$76,490	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027344	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Telesecundaria No. 124 Emilio Rabasa E. Clave: 07c090946	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027359	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$266,297	\$266,297	\$79,889	\$79,889	\$79,889	\$79,889	\$79,889	\$79,889	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 186,407.58 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027375	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$208,652	\$208,652	\$62,596	\$62,596	\$62,596	\$62,596	\$62,596	\$62,596	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 146,056.56 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027395	Ampliación De Boiner De Agua Residual	-	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	\$29,424	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera/ 100% AVANCE FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027417	Construcción De Alcantarillado Pluvial	-	Chiapas	Villa Corzo	Iro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$179,093	\$179,093	\$93,716	\$93,716	\$93,716	\$93,716	\$93,716	\$93,716	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 125,377.19 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027442	Construcción De Banda Perimetral En El Centro De Salud	-	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 105,000.00 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027487	Construcción De Banda En Unidad Medica Rural No. 603	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 98,000.00 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027504	Construcción De Muro De Contención (Barrio Tapeschulita II)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$649,695	\$649,695	\$194,909	\$194,909	\$194,909	\$194,909	\$194,909	\$194,909	30.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	100.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 454,786.52 FINANCIERO / Fisica/ 100% AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111030027524	Construcción De Muro De Contención (Punto A La Iglesia) (Barrio Tapeschulita 1)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORRO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$117,239	\$117,239	\$51,131	\$51,131	\$51,131	\$51,131	\$51,131	\$51,131	43.61	\$0	Metro Lineal	0	100.00	95.00	Financiera/ PENDIENTE EJERCER \$ 66,108.48 FINANCIERO / Fisica/ PENDIENTE EJERCER \$3 AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1424

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CMPI3130300207597	Ampliación De Puente Cajón	-	Chiapas	Villa Corzo	El Nuevo Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$381,133	\$381,133	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 381,133.31 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: ESTE PROYECTO NO HA INICIADO AVANCE FINANCIERO, POR LO TANTO SE PRESENTA EN CEROS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130300207623	Construcción De Fachada Bodega Y Dominio De Pintura En Jardín De Niños La Praylena, Clave:07d9017tp	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$77,835	\$77,835	\$77,835	\$77,835	\$77,835	\$77,835	86.48	\$0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 12,164.74 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER \$8 AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130300207650	Dotación De Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, Subsele	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$95,157	\$95,157	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 95,157.01 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER AVANCE FÍSICO / Registro: PROYECTO NO INICIADO, NO PRESENTA AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS, POR ERROR SE CAPTURA AVANCE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130300207802	Construcción De Banda Perimetral En Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Clave: 07d90903e	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$86,841	\$86,841	\$86,841	\$86,841	\$86,841	\$86,841	96.49	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 3,158.86 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130300207830	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Tepachultia I)	-	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,241,688	\$1,241,688	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	\$372,506	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 869,181.75 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130300207850	Pavimentación De Camino	-	Chiapas	Villa Corzo	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$142,247	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 142,246.57 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130300207866	Construcción De Puente Vehicular (Barrio Veracruz)	-	Chiapas	Villa Corzo	lro. de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$516,641	\$516,641	\$154,992	\$154,992	\$154,992	\$154,992	\$154,992	\$154,992	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 361,648.72 FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400248458	Rehabilitación De Pozos De Visita	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	\$76,177	100.00	\$0	Obra	7,989	100.00	100.00	Financiera: 100% FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400254026	Apertura De Calles	-	Chiapas	Villa Corzo	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	\$336,384	100.00	\$0	Metro Lineal	189	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400254063	Pavimentación De Calles (Segunda Etapa)	-	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$425,656	\$425,656	\$425,656	\$425,656	\$425,656	\$425,656	\$425,656	\$425,656	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,362	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400254083	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	\$383,931	100.00	\$0	Metro Lineal	7,989	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400254167	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$227,500	\$227,500	\$199,770	\$199,770	\$199,770	\$199,770	\$199,770	\$199,770	87.81	\$0	Vivienda	131	100.00	90.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 27,730.56 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 10% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400254233	Construcción De Sala Audiovisual Y Dirección En Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río, Clave: 07d92389p	-	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$72,516	\$72,516	\$72,516	\$72,516	\$72,516	\$72,516	40.29	\$0	Obra	141	100.00	65.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 107,483.90 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 35% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400254263	Construcción De Alcantarilla	-	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Lineal	189	100.00	100.00	Financiera: 100% FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400254311	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Nueva Libertad)	-	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,989	100.00	100.00	Financiera: 100% AVANCE FINANCIERO / Física: 100% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CMPI3130400254366	Reconstrucción De Camión E.C. (San Pedro Buenavista - Ej. Ignacio Zaragoza) - Ej. Belisario Domínguez, Del Km 0000 Al 1000	-	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Kilómetro	319	100.00	25.00	Financiera: PENDIENTE EJERCER \$ 1,050,000.00 FINANCIERO / Física: PENDIENTE EJERCER 75% AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.