

Total: 1424

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CDP00130300213920	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Captación) Calzada Larga	108-03-0126	Chiapas	Villaflores	Calzada Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	100.00	\$0	Sistema	1,049	1.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS CONCLUIDAS AL 100%. ESTA OBRAS HABIA QUEDADO COMO REPERENDADA Y PERTENECE AL EJERCICIO 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130300222165	Construcción De Andador; Cristóbal Obregón	108-03-0125	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$461,279	\$461,279	\$461,279	\$461,279	\$461,279	\$461,279	\$461,279	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,644	0.37	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100%. / Física: OBRAS CONCLUIDAS AL 100%. ESTA OBRAS QUEDADO COMO REPERENDADA Y PERTENECE AL EJERCICIO 2013. / Registro: OBRAS CONCLUIDAS AL 100%. ESTA OBRAS HABIA QUEDADO COMO REPERENDADA Y PERTENECE AL EJERCICIO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400275842	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Captación) (Nuevo Horizonte)	108-03-0146	Chiapas	Villaflores	Nuevo Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$569,860	\$569,860	\$569,860	\$569,860	\$569,860	\$569,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	603	1.00	90.00	Financiera: ESTA OBRAS QUEDADO REPERENDADA Y PERTENECE AL EJERCICIO 2013. / Física: / Registro: ESTA OBRAS ES REPERENDADA Y PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2011. EL PRÓXIMO TRIMESTRE SE REPORTARÁ EL AVANCE QUE PRESENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP00130400275867	Construcción De Colector Sanitario Norte (Zona Poniente) (Villaflores)	108-03-0191	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,256,367	\$3,256,367	\$3,256,367	\$3,256,367	\$3,256,367	\$3,256,367	\$3,256,367	100.00	\$0	Metro Lineal	37,237	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRAS ES REPERENDADA DEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. ACTUALMENTE ESTA CONCLUIDA AL 100%. / Física: ESTA OBRAS ES REPERENDADA DEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. ACTUALMENTE ESTA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: ESTA OBRAS ES REPERENDADA DEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. ACTUALMENTE ESTA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400275875	Construcción De Colector Sanitario Norte (Zona Oriente) (Villaflores)	108-03-0197	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	\$3,077,761	100.00	\$0	Metro Lineal	37,237	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS AL 100%. / Física: OBRAS CONCLUIDAS AL 100%. ESTA OBRAS QUEDADO COMO REPERENDADA Y PERTENECE AL EJERCICIO 2013. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400275884	Ampliación De Colector Sanitario Zona Sur (Villaflores)	108-03-0206	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	\$1,908,776	100.00	\$0	Metro Lineal	37,237	100.00	100.00	Financiera: OBRAS REPERENDADA DEL EJERCICIO 2013, CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRAS REPERENDADA DEL EJERCICIO 2013, CONCLUIDA AL 100%. / Registro: OBRAS REPERENDADA DEL EJERCICIO 2013, CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400275976	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial (Barrio Ampliación San Miguel) (Villaflores)	108-03-0201	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	\$482,176	100.00	\$0	Metro Lineal	534	57.00	100.00	Financiera: OBRAS REPERENDADA DEL 2013, CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRAS REPERENDADA DEL 2013, CONCLUIDA AL 100%. / Registro: OBRAS REPERENDADA DEL 2013, CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP00130400276092	Pavimentación De Calles Concreto Hidráulico (4a. Pasantía Entre 2a. y 3a. Sur)	108-03-0149	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	\$658,266	100.00	\$0	Metro Cuadrado	37,237	100.00	100.00	Financiera: OBRAS REPERENDADA DEL 2013, CONCLUIDA AL 100%. / Física: OBRAS REPERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2013, CONCLUIDA AL 100%. / Registro: OBRAS REPERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2013, CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP141460100308932	Gastos Indirectos	FISM-0001	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,977,443	\$3,977,443	\$3,977,443	\$3,977,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Infome	11	11.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: NO PRESENTA NINGUN AVANCE FINANCIERO SIGNIFICATIVO AUN, POR EL CAMBIO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL RAMO 3, PARA EL EJERCICIO 2014. PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REPORTARÁN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES ACTUALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	