

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual					
CHP14140100316642	Pavimentación De 120 Ml En Calle 7 Oca. Entre Carretera Arriaga-Tapanatepec Y Sta. Calle Sur, Col. Las Alamedras, Cabeecera Municipal.		Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$850,000																			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La modificación surge por que el monto AUTORIZADO SE DESGLOSAN LOS GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200345274	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-BAN-001-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,072,584	\$1,072,584	\$1,072,584	\$1,072,584	\$1,072,584	\$1,072,584	\$1,072,584	\$1,072,584	100.00	80	Metro Lineal	675	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014. SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200345541	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	FISM-BAN-002-2014	Chiapas	Arriaga	Anteca (La Punta)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,846	\$524,846	\$524,846	\$524,846	\$505,301	\$505,301	\$505,301	\$505,301	96.28	80	Metro Lineal	115	100.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200345662	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-BAN-003-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,401,039	\$2,401,039	\$2,401,039	\$2,401,039	\$2,401,039	\$2,401,039	\$2,401,039	\$2,401,039	100.00	80	Metro Lineal	585	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014. SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200345724	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	FISM-BAN-004-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$713,738	\$713,738	\$535,304	\$713,738	\$356,869	\$356,869	\$356,869	\$356,869	50.00	80	Metro Lineal	255	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300373899	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-006-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$153,231	\$153,231	\$153,231	\$153,231	\$153,231	\$153,231	\$153,231	\$153,231	100.00	80	Metro Lineal	76	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014. SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300373990	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISM-007-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$127,637	\$127,637	\$127,637	\$127,637	\$127,637	\$127,637	\$127,637	\$127,637	100.00	80	Metro Lineal	76	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014. SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300374075	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En El Barrio Buenos Aires	FISM-008-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,565	\$429,565	\$322,174	\$429,565	\$128,869	\$128,869	\$128,869	\$128,869	30.00	80	Metro Lineal	171	0.00	50.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300374137	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Buenos Aires	FISM-009-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,361,575	\$1,361,575	\$1,021,182	\$1,361,575	\$408,473	\$408,473	\$408,473	\$408,473	30.00	80	Metro Lineal	171	0.00	75.00				Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300374159	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado	FISM-010-2014	Chiapas	Arriaga	Anteca (La Punta)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$971,915	\$971,915	\$728,936	\$971,915	\$291,574	\$291,574	\$291,574	\$291,574	30.00	80	Metro Lineal	247	0.00	60.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300382194	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Circuito Interior De Foviste	FISM-011-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,291,002	\$1,291,002	\$968,252	\$1,291,002	\$387,301	\$387,301	\$387,301	\$387,301	30.00	80	Metro Lineal	353	0.00	90.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300382265	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISM-012-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$261,386	\$261,386	\$196,039	\$261,386	\$78,416	\$78,416	\$78,416	\$78,416	30.00	80	Metro Lineales	224	0.00	10.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300382343	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-013-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,738,614	\$1,738,614	\$1,303,961	\$1,738,614	\$521,584	\$521,584	\$521,584	\$521,584	30.00	80	Metro Lineal	224	0.00	10.00				Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CON OBRA DEL RECURSO FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300382392	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM-014-2014	Chiapas	Arriaga	Licenciado Adolfo López Mateos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,041,368	\$1,041,368	\$781,026	\$1,041,368	\$312,410	\$312,410	\$312,410	\$312,410	30.00	80	Metro Lineal	156	0.00	50.00				Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300384061	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	FISM-015-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,172,317	\$1,172,317	\$1,172,317	\$1,172,317	\$1,172,317	\$1,172,317	\$1,172,317	\$1,172,317	100.00	80	M2, Concreto hidráulico	68	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014. SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300384105	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	FISM-016-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$985,794	\$985,794	\$985,794	\$985,794	\$985,794	\$985,794	\$985,794	\$985,794	100.00	80	M2, Concreto hidráulico	68	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014. SE REPORTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		