

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
CHP14130300207358	Techado Del Jardín De Niños Y Niñas Carmen Ramos Del Río Con Clave 07100187	S0101XII1016	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Obra	58	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300207426	Construccion De Enmallado Perimetral De La Escuela Telesecundaria 603 Maya Con Clave 07100187	S0403XII1016	Chiapas	Catazajá	La Tuza (Maceo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$19,916	\$19,916	\$19,916	\$19,916	\$19,916	99.58	00	Obra	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA, OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1413030020175	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Del Estado Francisco J. Grajales Con Clave 07100187	S0202XII1016032	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2014	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	100.00	00	Obra	146	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA, OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317973	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico: -Av. López Mateos Entre Calle Angel Albino Corzo Y Calle Niños Héros, Y - Av. Juárez Entre Calle Panleón Domínguez Y Prolong. Av. Morelos	030801XII101601	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	00	Metros Cuadrados	3,865	100.00	63.00	Financiera: obra en proceso constructivo / Física: obra en proceso constructivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361058	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	C020805XII1016025	Chiapas	Catazajá	La Siria lrs. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,589	\$765,589	\$229,677	\$229,677	\$229,677	\$229,677	\$229,677	30.00	00	RED DE AGUA	320	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361097	Construccion De 20 Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda	SH010801XII10160314	Chiapas	Catazajá	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$243,586	\$243,586	\$73,076	\$73,076	\$73,076	\$73,076	\$73,076	30.00	00	TERRAPLEN	100	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361107	Construccion De 16 Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda	SH010801XII10160293	Chiapas	Catazajá	Landero Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$194,868	\$194,868	\$58,461	\$58,461	\$58,461	\$58,461	\$58,461	30.00	00	TERRAPLEN	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 OPERANDO FALTA PAGAR FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 OPERANDO, FALTA PAGAR FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 OPERANDO, FALTA PAGAR FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362105	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica	S0010202XII1016032	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$296,272	\$296,272	\$296,272	\$296,272	\$88,882	\$88,882	\$88,882	30.00	00	RED ELECTRICA	600	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362116	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado	S0020402XII10160001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$941,876	\$941,876	\$941,876	\$941,876	\$282,563	\$282,563	\$282,563	30.00	00	RED DE DRENAJE	330	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362362	Construccion De 13 Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda	SH010801XII10160026	Chiapas	Catazajá	Tecolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$158,331	\$158,331	\$47,499	\$47,499	\$47,499	\$47,499	\$47,499	30.00	00	TERRAPLEN	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO, FALTA PAGAR FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO, FALTA PAGAR FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO, FALTA PAGAR FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362375	Construccion De 18 Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda	SH010801XII10160028	Chiapas	Catazajá	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$219,227	\$219,227	\$65,768	\$65,768	\$65,768	\$65,768	\$65,768	30.00	00	TERRAPLEN	90	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362431	Construccion De Techumbre	SH010801XII10160032	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$868,240	\$868,240	\$868,240	86.82	00	TECHADO	1,004	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363532	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Techada	SH010801XII10160016	Chiapas	Catazajá	El Pajonal	Rural	Subsidios	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$862,165	\$862,165	\$862,165	86.22	00	TECHADO	294	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.