

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Población	Avance Amal/Avance Acum.				
CHP00140300389975	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	001	Chiapas	Chapultenango	Volcán Chichonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000										0.00	Metro Lineal	318	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se realizó el pago del 30% de anticipo de la obra al contratista para que realice la compra de materiales que serán utilizados en dicha obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140300390284	Mantenimiento De Escuelas Preescolares	002	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Educación	En Ejecución	2014	\$452,310										0.00	Metro Cuadrado	3,666	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se realizó el pago del 30% de anticipo de obra al contratista para que realice la compra de materiales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140300390397	Mantenimiento De Escuelas Primarias	003	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000										0.00	Metro Cuadrado	3,600	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se le pago el 30% de anticipo de obra al contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140300390616	Aplicación Y Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica (Trifásica) En La Cabecera Municipal Del Municipio De Chapultenango	004	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000,000										0.00	Poste	7,332	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: hasta el momento se lleva el 25% de avance físico de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140300390886	Ampliación Del Drenaje Sanitario Del Arroyo Cacho No	005	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000										0.00	Metro Lineal	9,332	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se realiza trazo y nivelación, excavación y construcción de pozos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140300391136	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	006	Chiapas	Chapultenango	Carmen Tonapac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,800,000										0.00	Sistema	7,332	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se registra un avance de la obra del 20% y suministro de material y excavaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300391280	Mejoramiento De Vivienda (Techo Digno)	25-03-6	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Vivienda	63	0.00	25.00	Financiera: / Física: se tiene un avance del 25% por concepto de suministro de material y 5 casas techadas / Registro: se tiene un 25% de avance físico de los trabajos de viviendas realizadas que consisten en suministro de material y 5 casas techadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391480	Revestimiento De Camino Rural Tramo Chapultenango-Río Negro	009	Chiapas	Chapultenango	Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$31,101	\$31,101	\$31,101	\$31,101	\$31,101	\$31,101	\$31,101	\$31,101	\$31,101	100.00	\$0	Metros Lineales	450	0.00	50.00	Financiera: se realizó el pago al 100% del presupuesto / Física: se realizó el pago al 100% del presupuesto de la carretera tramo Chapultenango - Río Negro / Registro: se realizó el pago del revestimiento del camino rural tramo Chapultenango-Río Negro con un avance financiero del 100% y 50% de avance físico y el tramo consta de 6 km. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.