

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300368831	Rehabilitación De Camino, Bantón - San Antonio El Ocotal.	UB44	Chiapas	Chicomuselo	San Antonio Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,655,385	\$1,655,385	\$1,655,385	\$1,655,385	\$496,616	\$496,616	\$496,616	30.00	00	Kilómetro	321	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374068	Mantenimiento De Cárcamo (Emallado)	SC49	Chiapas	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$341,931	\$341,931	\$341,931	\$341,931	\$102,579	\$102,579	\$102,579	30.00	00	Puente de abastecimiento	3,070	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374113	Mantenimiento De Cárcamo (Emallado)	SC50	Chiapas	Chicomuselo	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$201,911	\$201,911	\$201,911	\$201,911	\$60,573	\$60,573	\$60,573	30.00	00	Puente de abastecimiento	212	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374133	Mantenimiento De Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.	S351	Chiapas	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$295,446	\$295,446	\$295,446	73.86	00	Aula	350	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374172	Ampliación De Energía Eléctrica.	S052	Chiapas	Chicomuselo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,427	\$999,427	\$999,427	\$999,427	\$613,744	\$613,744	\$613,744	61.41	00	Red	202	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374195	Construcción De Aulas En Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz.	S253	Chiapas	Chicomuselo	Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$588,415	\$588,415	\$588,415	\$588,415	\$339,809	\$339,809	\$339,809	57.75	00	Aula	60	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374253	Rehabilitación De Escuela Primaria Fray Matías De Córdoba.	S253	Chiapas	Chicomuselo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,394,564	\$1,394,564	\$1,394,564	\$1,394,564	\$418,369	\$418,369	\$418,369	30.00	00	Escuela	230	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374304	Construcción De Casa De Salud.	S055	Chiapas	Chicomuselo	Potrerrillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Salud	En Ejecución	2014	\$1,300,014	\$1,300,014	\$1,300,014	\$1,300,014	\$390,004	\$390,004	\$390,004	30.00	00	Unidad	352	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374354	Construcción De Parque Público.	S856	Chiapas	Chicomuselo	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	30.00	00	Obra	212	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374398	Construcción De Un Aula En Escuela Telesecundaria 3404 Josefa Ortiz De Domínguez.	S356	Chiapas	Chicomuselo	Josefa Ortíz de Domínguez (La Fortuna)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$681,384	\$681,384	\$681,384	\$681,384	\$204,415	\$204,415	\$204,415	30.00	00	Aula	170	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374446	Construcción De Casa De Salud.	S058	Chiapas	Chicomuselo	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Salud	En Ejecución	2014	\$1,299,587	\$1,299,587	\$1,299,587	\$1,299,587	\$389,876	\$389,876	\$389,876	30.00	00	Unidad médica	524	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374473	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Aquiles Serdán.	S259	Chiapas	Chicomuselo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$896,200	\$896,200	\$896,200	\$896,200	\$268,860	\$268,860	\$268,860	30.00	00	Aula	80	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374507	Construcción De Aula En Escuela Primaria José María Morelos.	S360	Chiapas	Chicomuselo	Nuevo Laredo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$490,800	\$490,800	\$490,800	\$490,800	\$147,240	\$147,240	\$147,240	30.00	00	Aula	70	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300374542	Construcción De Aula En Escuela Primaria José María Morelos.	S361	Chiapas	Chicomuselo	Nuevo Portal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$490,800	\$490,800	\$490,800	\$490,800	\$147,240	\$147,240	\$147,240	30.00	00	Aula	60	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso.
CHP14140300379694	Demolición De Piedra	S830	Chiapas	Chicomuselo	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,641	\$491,641	\$491,641	98.33	00	Acción	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379706	Construcción De Techo Firme	S837	Chiapas	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,362,408	\$2,362,408	\$2,362,408	\$2,362,408	\$708,723	\$708,723	\$708,723	30.00	00	Vivienda	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379719	Construcción De Piso Firme.	S838	Chiapas	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, Chiapas.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	00	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra está en proceso. - La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.