

Total: 16887

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP14140300391868	Construccion De Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	SD-00-00-III-033-032	Chiapas	Francisco León San Antonio Maspac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,020,220	\$1,020,220	\$450,044	\$450,044	\$450,044	\$450,044	\$450,044	44.11	00	Vivienda	40	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140300391926	Construccion De Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	SD-00-01-III-033-072	Chiapas	Francisco León Guadalupe Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,519,029	\$1,519,029	\$1,073,384	\$1,073,384	\$1,073,384	\$1,073,384	\$1,073,384	70.66	00	Vivienda	36	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140300391964	Construccion De Dos Aulas	SD-00-02-III-033-007	Chiapas	Francisco León San José Maspac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,093,778	\$1,093,778	\$328,133	\$328,133	\$328,133	\$328,133	\$328,133	30.00	00	Escuela	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140300391987	Construccion De Drenaje Sanitario	SD-00-01-III-033-060	Chiapas	Francisco León Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,432,162	\$1,432,162	\$965,263	\$965,263	\$965,263	\$965,263	\$965,263	67.40	00	Vivienda	200	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392002	Construccion De Drenaje Sanitario	SD-00-01-III-033-014	Chiapas	Francisco León San Pablo Tumbec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,519,745	\$1,519,745	\$1,115,679	\$1,115,679	\$1,115,679	\$1,115,679	\$1,115,679	73.41	00	Vivienda	180	0.00	73.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140300392036	Construccion De Red De Energia Electrica	SD-00-02-III-033-029	Chiapas	Francisco León Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,502,170	\$1,502,170	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	\$450,651	30.00	00	Vivienda	234	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140300392065	Ampliacion De Red De Energia Electrica	SD-00-02-III-033-017	Chiapas	Francisco León Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,543,654	\$1,543,654	\$1,105,018	\$1,105,018	\$1,105,018	\$1,105,018	\$1,105,018	71.58	00	Vivienda	280	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140300392837	Construccion De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	SD-00-01-III-033-066	Chiapas	Francisco León San Miguel Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,437,531	\$1,437,531	\$909,244	\$909,244	\$909,244	\$909,244	\$909,244	63.25	00	Vivienda	126	0.00	63.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140300392867	Construccion Del Sistema De Agua Potable	SD-00-01-III-033-034	Chiapas	Francisco León Nueva Trinidad (Timbec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,242,626	\$1,242,626	\$372,788	\$372,788	\$372,788	\$372,788	\$372,788	30.00	00	Vivienda	150	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140300392904	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa	SD-00-01-III-033-008	Chiapas	Francisco León Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$616,509	\$616,509	\$184,953	\$184,953	\$184,953	\$184,953	\$184,953	30.00	00	COMEDOR	150	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: