

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones									
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.							
CHP14140300375227	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av. 5 De Septiembre, 2 De Octubre, 5 De Mayo, 24 De Febrero, 20 De Noviembre Entre Callejón Montecristo Y Blvd. Jaime Fernández Armendáriz, Fracc. Torrecillas		Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000																					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375226	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0005	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$128,686	\$128,686	\$128,686	71.49	00		Obra	0	0.00	71.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300375309	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0030	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,942	\$133,942	\$133,942	\$133,942	\$96,194	\$96,194	\$96,194	71.82	00		Obra	90	0.00	72.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300375323	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0011	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$378,246	\$378,246	\$378,246	\$378,246	\$113,474	\$113,474	\$113,474	30.00	00		Obra	109	0.00	30.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300375341	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0018	Chiapas	Huixtla	Francisco I. Madero Rural	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$473,475	\$473,475	\$473,475	\$473,475	\$142,043	\$142,043	\$142,043	30.00	00		Obra	1,804	0.00	30.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300375351	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0004	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$778,789	\$778,789	\$778,789	\$778,789	\$233,637	\$233,637	\$233,637	30.00	00		Obra	175	0.00	30.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300375383	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0014	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	50.00	00		Obra	432	0.00	50.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300375394	Construcción De Servicios Sanitarios (Esc. Primaria General Mariano Matamoros)	0040-03-0019	Chiapas	Huixtla	Cantón las Delicias Rural	Apertaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	30.00	00		Obra	1,062	0.00	30.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300375409	Construcción De Tanque Elevado	0040-03-0003	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$741,862	\$741,862	\$741,862	\$741,862	\$222,559	\$222,559	\$222,559	30.00	00		Lote	306	0.00	30.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		