

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP14140300385125	Construccion De Drenaje Pluvial	3	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,562,959	\$1,562,959	\$1,028,955	\$1,028,955	\$1,028,955	\$1,028,955	65.83	00	Metro Lineal	445	0.00	65.83	Financiera: pendiente finiquito de obra / Física: pendiente finiquito de obra	
CHP14140300385149	Construccion De Un Cuarto Para Baños	4	Chiapas	Jiquipilas	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$358,479	\$358,479	\$358,479	\$358,479	\$358,479	\$358,479	\$358,479	100.00	00	Vivienda	450	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%
CHP14140300385172	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	5	Chiapas	Jiquipilas	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%	
CHP14140300385189	Construccion De Drenaje Pluvial	6	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%	
CHP14140300385199	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	7	Chiapas	Jiquipilas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$586,324	\$586,324	\$586,324	\$586,324	\$586,324	\$586,324	100.00	00	Metro Cuadrado	42	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%	
CHP14140300385214	Introduccion De Energia Electrica	8	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$699,745	\$699,745	\$699,745	\$699,745	\$699,745	\$699,745	100.00	00	Poste	500	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%	
CHP14140300385238	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	9	Chiapas	Jiquipilas	Nueva Francia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,233,307	\$1,233,307	\$616,653	\$616,653	\$616,653	\$616,653	50.00	00	Metro Lineal	422	0.00	50.00	Financiera: la obra esta en proceso / Física: la obra esta en proceso / Registro: la obra esta en proceso	
CHP14140300385265	Construccion De Aula Didactica	10	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Educación	En Ejecución	2014	\$540,924	\$540,924	\$540,924	\$540,924	\$540,924	\$540,924	100.00	00	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%	
CHP14140300385301	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	13	Chiapas	Jiquipilas	Nueva Independencia Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$815,075	\$815,075	\$407,538	\$407,538	\$407,538	\$407,538	50.00	00	Metro Lineal	450	0.00	62.26	Financiera: la obra esta en proceso / Física: la obra esta en proceso / Registro: la obra esta en proceso	
CHP14140300385315	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	15	Chiapas	Jiquipilas	Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$267,602	\$267,602	\$267,602	\$267,602	\$267,602	\$267,602	100.00	00	Metro Lineal	540	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada	
CHP14140300385329	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hídralco	18	Chiapas	Jiquipilas	Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,353,010	\$1,353,010	\$1,353,010	\$1,353,010	\$1,353,010	\$1,353,010	100.00	00	Metro Cuadrado	1,560	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada	
CHP14140300385346	Ampliacion De La Energia Electrica	17	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$959,423	\$959,423	\$888,360	\$888,360	\$888,360	\$888,360	92.59	00	Poste	1,300	0.00	92.59	Financiera: la obra ya esta por terminar pendiente el finiquito / Física: la obra ya esta por terminar pendiente el finiquito / Registro: la obra ya esta por terminar pendiente el finiquito	
CHP14140300385365	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	19	Chiapas	Jiquipilas	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$508,679	\$508,679	\$508,679	\$508,679	\$508,679	\$508,679	100.00	00	Metro Lineal	550	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Física: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada	
CHP14140300385374	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hídralco	20	Chiapas	Jiquipilas	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$458,891	\$458,891	\$458,891	93.65	00	Metro Cuadrado	1,300	0.00	93.65	Financiera: la obra ya esta por terminar solo tiene pendiente el finiquito / Física: la obra ya esta por terminar pendiente el finiquito / Registro: la obra ya esta por terminar solo tiene pendiente el finiquito	
CHP14140300385385	Modernizacion De Camino Ec. Candelaria L Triunfo	21	Chiapas	Jiquipilas	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,932,644	\$3,932,644	\$1,921,420	\$1,921,420	\$1,921,420	\$1,921,420	48.86	00	Kilómetro	1,500	0.00	48.86	Financiera: la obra esta en proceso con un 48.86% de avance / Física: la obra esta en proceso con un 48.86% de avance / Registro: la obra esta en proceso con un 48.86% de avance	
CHP14140300385395	Construccion De Dormitorios	22	Chiapas	Jiquipilas	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$301,706	\$301,706	\$191,877	\$191,877	\$191,877	\$191,877	63.60	00	Metro Cuadrado	450	0.00	63.60	Financiera: la obra esta en proceso con un 63.60% de avance / Física: la obra esta en proceso con un 63.60% de avance / Registro: la obra esta en proceso con un 63.60% de avance	
CHP14140300387132	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	22	Chiapas	Jiquipilas	Unión Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,041	\$1,000,041	\$658,360	\$658,360	\$658,360	\$658,360	65.83	00	Metro Lineal	50	0.00	65.83	Financiera: la obra esta en proceso con un 65.83% de avance / Física: la obra esta en proceso con un 65.83% de avance / Registro: la obra esta en proceso con un 65.83% de avance	
CHP14140300387133	Construccion De Dormitorios	23	Chiapas	Jiquipilas	Venustiano Carranza Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Vivienda	550	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%	
CHP14140300387135	Construccion De Dormitorios	23	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,007	\$250,007	\$250,007	\$250,007	\$250,007	100.00	00	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%	
CHP14140300387136	Ampliacion De Energia Electrica	24	Chiapas	Jiquipilas	Sinaloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,140,117	\$1,140,117	\$909,882	\$909,882	\$909,882	\$909,882	79.81	00	Poste	1,500	0.00	79.81	Financiera: la obra esta en proceso con un 79.81% de avance / Física: la obra esta en proceso con un 79.81% de avance / Registro: la obra esta en proceso con un 79.81% de avance	
CHP14140300387268	Mantenimiento De Servicios Sanitario En La Prepa Numero 8	27	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento de jiquipilas	Educación	En Ejecución	2014	\$420,735	\$420,735	\$420,735	\$420,735	\$420,735	\$420,735	100.00	00	Inodoros, Llaves, Lavamanos	400	0.00	100.00	Financiera: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Física: la obra ya esta terminada y pagada al 100% / Registro: la obra ya esta terminada y pagada al 100%	
CHP14140300390273	Rehabilitacion De Caminos Rurales	30	Chiapas	Jiquipilas	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$91,373	\$91,373	\$91,373	\$91,373	\$91,373	\$91,373	100.00	00	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100%	
CHP14140300390304	Rehabilitacion De Caminos Rural	32	Chiapas	Jiquipilas	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$58,146	\$58,146	\$58,146	\$58,146	\$58,146	\$58,146	100.00	00	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100%	
CHP14140300390331	Rehabilitacion De Caminos Rurales	33	Chiapas	Jiquipilas	Unión Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	h.ayuntamiento de jiquipilas chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$41,533	\$41,533	\$41,533	\$41,533	\$41,533	\$41,533	100.00	00	Kilómetro	650	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100%	