

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
CHP14140300371532	Construccion De 23 Cuartos Dormitorio	EA-SH-01-1042	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,064,909	\$1,064,909	\$1,064,909	\$1,064,909	\$391,897	\$391,897	\$391,897	36.80	0	Vivienda	0	0.00	36.80	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371539	Construccion De 19 Cuartos Dormitorio	EA-SH-01-01-078	Chiapas	La Trinitaria	Toma de Zanatecas (Las Flores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$854,913	\$854,913	\$854,913	\$854,913	\$323,741	\$323,741	\$323,741	37.87	0	Vivienda	0	0.00	37.87	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371544	Construccion De 39 Cuartos Dormitorio	EA-SH-01-01-003	Chiapas	La Trinitaria	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,771,786	\$1,771,786	\$1,771,786	\$1,771,786	\$664,521	\$664,521	\$664,521	37.51	0	Vivienda	0	0.00	37.51	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371553	Construccion De 40 Cuartos Dormitorio	EA-SH-01-01-563	Chiapas	La Trinitaria	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,747,616	\$1,747,616	\$1,747,616	\$1,747,616	\$681,560	\$681,560	\$681,560	39.00	0	Vivienda	0	0.00	39.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371561	Construccion De 34 Cuartos Dormitorio	EA-SH-01-01-064	Chiapas	La Trinitaria	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,537,239	\$1,537,239	\$1,537,239	\$1,537,239	\$579,326	\$579,326	\$579,326	37.69	0	Vivienda	0	0.00	37.69	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371574	Construccion De 40 Cuartos Dormitorio	EA-SH-01-1092	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa el Cobán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,799,816	\$1,799,816	\$1,799,816	\$1,799,816	\$681,560	\$681,560	\$681,560	37.87	0	Vivienda	0	0.00	37.87	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372717	Rehabilitacion De 135 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Municipal	EA-MI-02-01-000	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$596,111	\$596,111	\$596,111	\$596,111	\$178,833	\$178,833	\$178,833	30.00	0	Sistema	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372773	Rehabilitacion De 85.00 M.L. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	EA-MI-02-01-001	Chiapas	La Trinitaria	Santa Teresa (San Antonio el Terrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$185,435	\$185,435	\$185,435	\$185,435	\$185,314	\$185,314	\$185,314	99.93	0	Sistema	0	0.00	99.93	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372872	Revestimiento De 3.00 Km De Camino	EA-UB-02-01-0000	Chiapas	La Trinitaria	San Caralampio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$364,300	\$364,300	\$364,300	\$364,300	\$364,093	\$364,093	\$364,093	99.94	0	Kilómetro	0	0.00	99.94	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373140	Revestimiento De 3 Kms De Camino	EA-UB-02-01-453	Chiapas	La Trinitaria	Tricumbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$355,486	\$355,486	\$355,486	\$355,486	\$343,829	\$343,829	\$343,829	96.72	0	Kilómetro	0	0.00	96.72	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373199	Bacheo De 15 Km De Camino Saca Cosecha	EA-UB-02-01-0036	Chiapas	La Trinitaria	Carman Khán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$602,681	\$602,681	\$602,681	\$602,681	\$301,147	\$301,147	\$301,147	49.97	0	Kilómetro	0	0.00	49.97	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373357	Pavimentacion De 400 Ml Del Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	EA-099-0001	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,819,553	\$1,819,553	\$1,819,553	\$1,819,553	\$545,866	\$545,866	\$545,866	30.00	0	Metro Lineal	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373365	Pavimentacion De 500 Ml De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	EA-XV-099-0224	Chiapas	La Trinitaria	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$641,290	\$641,290	\$641,290	30.00	0	Metros Lineales	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373431	Rehabilitacion De 13.16 Km De Camino	EA-09-03-05-073	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,808,285	\$3,808,285	\$3,808,285	\$3,808,285	\$3,749,240	\$3,749,240	\$3,749,240	98.45	0	Kilómetros	0	0.00	98.45	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373488	Construccion De Puente Vehicular De 8 Mz. De Claro	EA-XV-099-0279	Chiapas	La Trinitaria	Rafael Cruz Ocaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,316,541	\$1,316,541	\$1,316,541	\$1,316,541	\$1,294,016	\$1,294,016	\$1,294,016	98.29	0	Puente	0	0.00	98.29	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373510	Ampliacion De 900 M.L. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	EA-SD-01-01-001	Chiapas	La Trinitaria	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$539,914	\$539,914	\$539,914	30.00	0	Sistema	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387453	Ampliacion De 100 M.L. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa	EA-SD-01-01-0001	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,388,210	\$2,388,210	\$2,388,210	\$2,388,210	\$716,463	\$716,463	\$716,463	30.00	0	Sistema	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387507	Equipamiento De Pozo Profundo San Isidro	EA-SC-01-08-0001	Chiapas	La Trinitaria	El Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$492,679	\$492,679	\$492,679	\$492,679	\$143,804	\$143,804	\$143,804	29.19	0	Equipo	0	0.00	29.19	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387564	Construccion De 31 Techos Firmes	EA-SH-05-01	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$125,768	\$125,768	\$125,768	\$125,768	\$93,465	\$93,465	\$93,465	74.32	0	Vivienda	0	0.00	74.32	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387784	Adquisicion De Software Y Hardware	EA-U9-01-04-0001	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA Otros Proyectos	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Persona	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE ESTA EJECUTANDO FISICA NI FINANCIERAMENTE ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389005	Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	EA-U9-01-06-01-0001	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,807,772	\$2,807,772	\$2,807,772	\$2,807,772	\$2,035,814	\$2,035,814	\$2,035,814	72.51	0	Documento	0	0.00	72.51	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389162	Ampliacion De 300 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Municipal	EA-SD-01-01-02-001	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$976,987	\$976,987	\$976,987	\$976,987	\$293,096	\$293,096	\$293,096	30.00	0	Sistema	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.