

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP1410010030379	Rehabilitación De Calles Principales	SR-0003/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,044,510	\$5,044,510	\$3,868,412	\$3,868,412	\$3,868,412	\$3,868,412	\$3,868,412	76.69	80	Metro Lineal	35,065	0.00	77.00	Financiera / Física: SOLO HUBO AVANCE FINANCIERO Y EL AVANCE FISICO QUEDA IGUAL AL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100303914	Apertura y Revestimiento de Calles Principales	SR-0005/2014	Chiapas	Ocosingo	Municipic II (Sk'Inal Winketik)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,645,050	\$3,645,050	\$3,401,323	\$3,401,323	\$3,401,323	\$3,401,323	\$3,401,323	93.31	80	Metro Lineal	930	0.00	95.00	Financiera / Física: SOLO HUBO AVANCE FINANCIERO Y EL AVANCE FISICO QUEDA IGUAL COMO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304267	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Diferentes Barrios 2a. Etapa	SR-0020/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,300,207	\$5,300,207	\$5,294,093	\$5,294,093	\$5,294,093	\$5,294,093	\$5,294,093	99.88	80	Metro Cuadrado	22,000	0.00	100.00	Financiera / Física: esta obra esta al 100% financiamiento terminada a este trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304347	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Diferentes Barrios (Bacheo) 3a. Etapa	SR-0023/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,187,628	\$5,187,628	\$5,181,676	\$5,181,676	\$5,181,676	\$5,181,676	\$5,181,676	99.89	80	Metro Cuadrado	22,000	0.00	100.00	Financiera / Física: esta obra esta al 100% financiamiento a este trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304400	Rehabilitacion De Camino Rural Con Revestimiento Co. Santo Domingo - Ejido El Sibal A La Memora Limites Del Ejido Jardin Del Km. 0'000 Al Km 7'000 Tramos Aislados	UB-0009/2014	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,147,074	\$1,147,074	\$978,372	\$978,372	\$978,372	\$978,372	\$978,372	85.29	80	Kilómetro	1,160	0.00	86.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304482	Apertura y Revestimiento de Camino 2a. Etapa Tramo Ejido San Jacinto A Delicias Casco y Ramales Del Km. 1'860 Al Km 3'420	UB-0012/2014	Chiapas	Ocosingo	Delicias Casco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,680,003	\$3,680,003	\$2,413,911	\$2,413,911	\$2,413,911	\$2,413,911	\$2,413,911	65.60	80	Kilómetro	4,000	0.00	66.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304533	Apertura y Revestimiento de Camino Del Ejido Cintalapa Y Ramales Del Km 0'000 Al Km 3'420	UB-0031/2014	Chiapas	Ocosingo	Cintalapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,745,218	\$3,745,218	\$3,289,133	\$3,289,133	\$3,289,133	\$3,289,133	\$3,289,133	87.82	80	Kilómetro	4,000	0.00	89.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304588	Rehabilitacion De Camino Rural Co. La Candelaria Micholbal A La Rancheria Getzmani Del Km. 0'000 Al Km. 28'300, Tramos Aislados	UB-0033/2014	Chiapas	Ocosingo	Getzmani	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,445,514	\$2,445,514	\$2,441,666	\$2,441,666	\$2,441,666	\$2,441,666	\$2,441,666	99.84	80	Kilómetro	966	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304617	Revestimiento de Camino Rural Tramo: Primavera A San Marcos (Del Km 0'000 Al Km 3'960) 2a. Etapa.	UB-0032/2014	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,309,350	\$2,309,350	\$2,078,270	\$2,078,270	\$2,078,270	\$2,078,270	\$2,078,270	89.99	80	Kilómetro	630	0.00	92.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304624	Conservacion De Caminos Boqueron - San Francisco Del Km 8'950; Ramales: Mama El Suspiro Del Km. 0'000 Al Km 1'000, Ramal Sabana Del Km 0'000 Al Km 0'950	UB-0048/2014	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,621,074	\$4,621,074	\$2,440,878	\$2,440,878	\$2,440,878	\$2,440,878	\$2,440,878	52.82	80	Kilómetro	975	0.00	60.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304628	Apertura y Revestimiento de Camino Segunda Etapa, Tramo: Chocoma Rancho Rancharia Amatic Del Km 3'000.00 Al Km 7'000	UB-0047/2014	Chiapas	Ocosingo	Amatic	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,219,702	\$4,219,702	\$3,110,768	\$3,110,768	\$3,110,768	\$3,110,768	\$3,110,768	73.72	80	Kilómetro	170	0.00	74.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304629	Introduccion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	SC-0017/2014	Chiapas	Ocosingo	El Boqueron	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$708,489	\$708,489	\$698,002	\$698,002	\$698,002	\$698,002	\$698,002	98.52	80	Pozo	180	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304630	Construccion De Tanques Individuales	SC-0030/2014	Chiapas	Ocosingo	Tzajobol	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,970,485	\$2,970,485	\$2,114,944	\$2,114,944	\$2,114,944	\$2,114,944	\$2,114,944	71.20	80	Tanque	380	0.00	72.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304631	Construccion De Enbovedado Del Mercado Publico	SD-0016/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,994,166	\$2,994,166	\$2,596,251	\$2,596,251	\$2,596,251	\$2,596,251	\$2,596,251	86.71	80	Metro Lineal	350	0.00	88.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304632	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SD-0019/2014	Chiapas	Ocosingo	La Gloria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,718,695	\$3,718,695	\$3,718,695	\$3,718,695	\$3,718,695	\$2,227,099	\$2,227,099	59.89	80	Metro Lineal	412	0.00	62.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304633	Introduccion De Red De Energia Electrica	SG-0036/2014	Chiapas	Ocosingo	San Caralampio Agua Dulce	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,032,223	\$2,032,223	\$1,703,866	\$1,703,866	\$1,703,866	\$1,703,866	\$1,703,866	83.84	80	Poste	148	0.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304634	Construccion De Cancha De Uso Multiples Con Techado, En Escuela Primaria Federal Jose Maria Morelos Y Davon. Clave: 07000128.	SG-0018/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Educación	En Ejecución	2014	\$2,285,542	\$2,285,542	\$2,285,542	\$2,285,542	\$2,285,542	\$1,625,898	\$1,625,898	71.14	80	Cancha	582	0.00	72.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304635	Construccion De Rastro Porcino 2a. Etapa	TQ-0041/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,816,938	\$12,816,938	\$10,684,447	\$10,684,447	\$10,684,447	\$10,684,447	\$10,684,447	83.36	80	Obra	1,594	0.00	83.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100100304636	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Evangelista Y Callejon Adolfo Lopez Mateos	SR-0011/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,663,840	\$3,663,840	\$2,572,834	\$2,572,834	\$2,572,834	\$2,572,834	\$2,572,834	70.22	80	Metros Cuadrados	1,090	100.00	72.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200329152	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidraulico En 8a. Sur Ote. Barrio Candelaria (Bacheo)	SR-0015/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,233,880	\$1,233,880	\$1,231,947	\$1,231,947	\$1,231,947	\$1,231,947	\$1,231,947	99.84	80	Metro Cuadrado	22,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200329185	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidraulico En Diferentes Barrios (Bacheo) 3a. Etapa	SR-0021/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,242,252	\$5,242,252	\$5,236,737	\$5,236,737	\$5,236,737	\$5,236,737	\$5,236,737	99.89	80	Metro Cuadrado	22,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200329243	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidraulico En Diferentes Barrios (Bacheo) 4a. Etapa	SR-0022/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,212,688	\$5,212,688	\$5,206,667	\$5,206,667	\$5,206,667	\$5,206,667	\$5,206,667	99.88	80	Metro Cuadrado	22,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200329277	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidraulico En Diferentes Barrios (Bacheo) 6a. Etapa	SR-0024/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,968,701	\$4,968,701	\$4,958,404	\$4,958,404	\$4,958,404	\$4,958,404	\$4,958,404	99.79	80	Metro Cuadrado	22,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200329319	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidraulico En Periferico Ote. Me. Tramo: Sac. Prim. Felipe Carrillo Puerto y Caballo Negro, Cuarte General Zona Militar (Bacheo)	SR-0025/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,576,339	\$4,576,339	\$4,570,870	\$4,570,870	\$4,570,870	\$4,570,870	\$4,570,870	99.88	80	Metro Cuadrado	22,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200329348	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidraulico En Periferico Ote. Me. Tramo: Bodega Aurora y Sac. Prim. Felipe Carrillo Puerto (Bacheo)	SR-0026/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,300,133	\$5,300,133	\$5,294,037	\$5,294,037	\$5,294,037	\$5,294,037	\$5,294,037	99.88	80	Metro Cuadrado	22,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200329395	Pavimentación de Calle 11a. Ote Sur Surco 2a. Av. Sur Ote. Y Calle Oaxaca Con Concreto Hidraulico 2a. Etapa	SR-0027/2014	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,575,962	\$4,575,962	\$4,555,086	\$4,555,086	\$4,555,086	\$4,555,086	\$4,555,086	99.54	80	Metro Cuadrado	22,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200329464	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC-0028/2014	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,028,940	\$3,028,940	\$1,793,256	\$1,793,256	\$1,793,256	\$1,793,256	\$1,793,256	59.20	80	Sistema	900	0.00	59.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200331183	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica	SG-0035/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,615,989	\$3,615,989	\$1,613,674	\$1,613,674	\$1,613,674	\$1,613,674	\$1,613,674	44.63	80	Poste	180	0.00	45.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200331222	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC-0040/2014	Chiapas	Ocosingo	Cuauhtémoc	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,476,014	\$4,476,014	\$2,460,653	\$2,460,653	\$2,460,653	\$2,460,653	\$2,460,653	54.97	80	Sistema	439	0.00	55.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14100200331299	Pavimentación de Camino Con Concreto Hidraulico Tramo Cruceo Amatican II A Buena Vista Teaquil 2da. Etapa	UB-0043/2014	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Teaquil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,313,665	\$4,313,665	\$3,281,363	\$3,281,363	\$3,281,363	\$3,281,363	\$3,281,363	76.07	80	Kilómetros	78	0.00	77.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410020033160																										

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Ciclo Recurso				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
CHP14140200349605	Construcción de Plataforma Para Cancha Deportiva	SR-0055/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,210,205	\$2,210,205	\$1,917,167	\$1,917,167	\$1,917,167	\$1,917,167	\$1,917,167	86.74	0	Metro Cuadrado	350	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341212	Rehabilitación De 18.5 Km. De Camino Del Tramo Cruceiro Sibal A Mojon San Antonio Escobar	UR-0056/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,917,747	\$4,917,747	\$3,157,020	\$3,157,020	\$3,157,020	\$3,157,020	\$3,157,020	64.20	0	Kilómetro	975	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341221	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	SG-0057/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,592,263	\$1,592,263	\$1,417,730	\$1,417,730	\$1,417,730	\$1,417,730	\$1,417,730	89.04	0	Poste	77	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341231	Apertura Y Revestimiento De Calles	SR-0058/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,693,174	\$3,693,174	\$2,330,342	\$2,330,342	\$2,330,342	\$2,330,342	\$2,330,342	59.86	0	Metro Lineal	850	0.00	61.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341238	Construcción De Loja De 7.00x5.00 Mts.	UR-0059/2014	Chiapas	Ocosingo	Ramón F. Salbas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,255,766	\$1,255,766	\$1,249,376	\$1,249,376	\$1,249,376	\$1,249,376	\$1,249,376	99.49	0	Puente	700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341248	Rehabilitación De Camino Cruceiro La Siretilla a La Champa Cacabivaltic Del Km. 0 000 Al Km. 17 000	UR-0060/2014	Chiapas	Ocosingo	La Champa Cacabivaltic (Las Rural Champitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,478,822	\$5,478,822	\$5,261,712	\$5,261,712	\$5,261,712	\$5,261,712	\$5,261,712	96.04	0	Kilómetro	119	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341568	Operación Transitoria Del Belloso Sanitario Sda. Etapa De Enero Del 2014 A Junio Del 2014	SR-0061/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,967,087	\$3,967,087	\$3,941,393	\$3,941,393	\$3,941,393	\$3,941,393	\$3,941,393	99.35	0	Obra	60,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341611	Construcción De Letrinas	SI-0063/2014	Chiapas	Ocosingo	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,303,188	\$1,303,188	\$576,997	\$576,997	\$576,997	\$576,997	\$576,997	44.28	0	Letrina, Metros Cúbicos	196	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341627	Introducción De Sistema De Agua Potable	SG-0065/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,232,612	\$4,232,612	\$988,513	\$988,513	\$988,513	\$988,513	\$988,513	23.35	0	Sistema	203	0.00	24.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341800	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 2ª. Etapa (Calles Rosopax Y Tonina)	SR-0067/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,682,147	\$3,682,147	\$3,312,989	\$3,312,989	\$3,312,989	\$3,312,989	\$3,312,989	89.97	0	Metros Cuadrados	1,239	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341819	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo: Cruceiro La Frontera Y Tuxtla Tenango, Del Km. 0 000 Al Km. 0 830	UR-0068/2014	Chiapas	Ocosingo	Yut'Ja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,579,250	\$3,579,250	\$3,146,758	\$3,146,758	\$3,146,758	\$3,146,758	\$3,146,758	87.92	0	Kilómetro	520	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341884	Construcción De Muro De Contención En La Calle Bella Vista	SR-0069/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,811,220	\$1,811,220	\$1,586,321	\$1,586,321	\$1,586,321	\$1,586,321	\$1,586,321	87.58	0	Metro Lineal	25	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341887	Apertura Y Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje 2ª. Etapa	SR-0070/2014	Chiapas	Ocosingo	Francisco Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,129,628	\$2,129,628	\$1,428,680	\$1,428,680	\$1,428,680	\$1,428,680	\$1,428,680	67.09	0	Metro Lineal	592	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341892	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00 Mts. Estructura Rc Y Módulo De Sanitario Rural En Escuela Primaria "Mariano Matamoros", Clave: 07qz4860	SI-0071/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$931,977	\$931,977	\$931,977	\$931,977	\$931,977	\$931,977	\$931,977	100.00	0	Aula	183	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341898	Apertura Y Revestimiento De Camino Hidráulico En Camino Del Km. 0 000 Al Km. 1 660	UR-0072/2014	Chiapas	Ocosingo	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,675,117	\$3,675,117	\$1,880,288	\$1,880,288	\$1,880,288	\$1,880,288	\$1,880,288	51.16	0	Kilómetro	578	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341903	Rehabilitación De Camino Rural Km. Ocosingo Y Tonina Al N.C.P. Jerusalén Y General Zapata Del Km. 0 000 Al Km. 5 450 Tramos Aislados	UR-0073/2014	Chiapas	Ocosingo	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$279,648	\$279,648	\$243,256	\$243,256	\$243,256	\$243,256	\$243,256	86.99	0	Kilómetro	186	0.00	87.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341907	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo San José A Primera Ampliación Del Km. 0 000 Al Km. 1 200	UR-0074/2014	Chiapas	Ocosingo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,411,184	\$3,411,184	\$1,810,218	\$1,810,218	\$1,810,218	\$1,810,218	\$1,810,218	53.07	0	Kilómetro	620	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341917	Construcción De Sistema De Agua Potable	SG-0075/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,969,864	\$4,969,864	\$1,998,650	\$1,998,650	\$1,998,650	\$1,998,650	\$1,998,650	40.22	0	Metro Lineal	494	0.00	41.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341994	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Esc. Prim. "Angel Albino Corzo", Clave: 07qpb184qg	SI-0076/2014	Chiapas	Ocosingo	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$508,100	\$508,100	\$410,511	\$410,511	\$410,511	\$410,511	\$410,511	80.79	0	Cancha	80	0.00	81.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200341999	Rehabilitación De Camino Tramo Entonque Ejido Vicente Guerrero A Ejido Vicente Guerrero Del Km. 0 000 Al Km. 5 250	UR-0077/2014	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,663,705	\$1,663,705	\$1,331,867	\$1,331,867	\$1,331,867	\$1,331,867	\$1,331,867	80.05	0	Kilómetro	850	0.00	81.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342004	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle 03 Y Calle 02	SR-0078/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,312,727	\$4,312,727	\$2,971,151	\$2,971,151	\$2,971,151	\$2,971,151	\$2,971,151	68.89	0	Metros Cuadrados	380	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342010	Construcción De Tres Aulas De 6.00x8.00 Mts. Estructura Rc En Escuela Telesecundaria No. 1059 "Francisco Indalecio Madero", Clave: 07qz4182x	SI-0079/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,442,110	\$1,442,110	\$1,442,110	\$1,442,110	\$1,442,110	\$1,442,110	\$1,442,110	100.00	0	Aula	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342016	Construcción De Muros De Contención En Canal De Escurrimiento Del Barrio Santo Domingo (2da. Etapa)	SR-0080/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,096,607	\$5,096,607	\$3,975,413	\$3,975,413	\$3,975,413	\$3,975,413	\$3,975,413	78.00	0	Metro Lineal	530	100.00	78.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342102	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Del Cruceiro Oxeilil A San Antonio Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 0 700	UR-0082/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,001,257	\$4,001,257	\$2,646,373	\$2,646,373	\$2,646,373	\$2,646,373	\$2,646,373	66.14	0	Kilómetro	552	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342122	Construcción De Letrinas	SI-0083/2014	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,421,588	\$1,421,588	\$586,094	\$586,094	\$586,094	\$586,094	\$586,094	41.23	0	Letrina, Metros Cúbicos	205	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342555	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. En Av. 1,2,3 Y Calle 2	SR-0084/2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,826,380	\$4,826,380	\$4,427,744	\$4,427,744	\$4,427,744	\$4,427,744	\$4,427,744	91.74	0	Metro Cuadrados	300	100.00	63.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342613	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural. Cruceiro Tuxtla A Ranchería San José, Del Tramo Km. 0 000Al Km. 1 740, Msa Ramal, Km. 0 500 Al Km. 0 300	UR-0085/2014	Chiapas	Ocosingo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,837,094	\$2,837,094	\$836,754	\$836,754	\$836,754	\$836,754	\$836,754	29.49	0	Kilómetro	499	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342653	Construcción De Dos Aulas Tipo Rc De 6.00x8.00 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica No. 70, Clave: 07dat0070x	SI-0086/2014	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,154,536	\$1,154,536	\$1,024,447	\$1,024,447	\$1,024,447	\$1,024,447	\$1,024,447	88.73	0	Aula	119	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342751	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo E.C. Del Km. 0 000 Al Km. 4 400. Subtramo Del Km. 1 000 Al Km. 2 000 (3ª. Etapa)	UR-0088/2014	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,642,122	\$4,642,122	\$2,015,675	\$2,015,675	\$2,015,675	\$2,015,675	\$2,015,675	43.42	0	Kilómetro	817	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344637	Suministro De Lámparas Con Tecnología Led Ahorradoras En Sustitución Del Alumbrado Público	SG-0089/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,057,498	\$5,057,498	\$2,515,625	\$2,515,625	\$2,515,625									

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Recaudado (Ministrado)					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual		Avance Anual Acum.		
CHP14140200346859	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SD-0213/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,624,945	\$1,624,945	\$849,532	\$849,532	\$849,532	\$849,532	\$849,532	\$2.28	00	Metro Lineal	500	0.00	54.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200346947	Construcción De Servicios Sanitarios	SD-0120/2014	Chiapas	Ocosingo	Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,147,190	\$3,147,190	\$2,453,655	\$2,453,655	\$2,453,655	\$2,453,655	\$2,453,655	77.96	00	Metro Lineal	1,148	0.00	79.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200346976	Introducción De Drenaje Sanitario	SD-0116/2014	Chiapas	Ocosingo	La Siria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,855,530	\$4,855,530	\$1,453,778	\$1,453,778	\$1,453,778	\$1,453,778	\$1,453,778	29.94	00	Metro Lineal	564	0.00	31.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200346999	Ampliación De Drenaje Sanitario 5ª. Etapa	SD-0114/2014	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,022,180	\$4,022,180	\$3,386,335	\$3,386,335	\$3,386,335	\$3,386,335	\$3,386,335	84.19	00	Metro Lineal	800	0.00	84.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347036	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1ra. Etapa)	SD-0159/2014	Chiapas	Ocosingo	Cuxuljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,534,576	\$4,534,576	\$1,492,400	\$1,492,400	\$1,492,400	\$1,492,400	\$1,492,400	32.91	00	Sistema	794	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347413	Construcción De Muros De Contención	SR-0182/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$930,287	\$930,287	\$926,781	\$926,781	\$926,781	\$926,781	\$926,781	99.62	00	Metro Lineal	1,051	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347417	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SR-0110/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,128,604	\$5,128,604	\$4,130,945	\$4,130,945	\$4,130,945	\$4,130,945	\$4,130,945	80.55	00	Metros Cuadrados	2,705	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347477	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico P-200 Kg/CM2 (Ser. Callejon Oriente Sur)	SR-0112/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,580,712	\$1,580,712	\$1,221,555	\$1,221,555	\$1,221,555	\$1,221,555	\$1,221,555	77.28	00	Metro Cuadrado	225	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347492	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Oaxaca 1ª. Etapa	SR-0158/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,406,285	\$5,406,285	\$4,343,305	\$4,343,305	\$4,343,305	\$4,343,305	\$4,343,305	80.34	00	Metros Cuadrados	300	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347511	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, En Calle Mulato Y Calle 3	SR-0165/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,499,353	\$3,499,353	\$1,097,084	\$1,097,084	\$1,097,084	\$1,097,084	\$1,097,084	31.35	00	Metros Cuadrados	300	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347576	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SR-0190/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$873,030	\$873,030	\$626,207	\$626,207	\$626,207	\$626,207	\$626,207	71.73	00	Metros Cuadrados	250	100.00	73.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347608	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 3ra. Etapa	SR-0196/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$601,265	\$601,265	\$160,031	\$160,031	\$160,031	\$160,031	\$160,031	26.62	00	Metros Cuadrados	2,000	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347651	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SR-0209/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,042,059	\$1,042,059	\$674,507	\$674,507	\$674,507	\$674,507	\$674,507	64.73	00	Metros Cuadrados	957	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347705	Revestimiento De Calles Del Subopladen Grupo 2h En Tramos Aislados (Diferentes Barrios)	SR-0152/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,359,661	\$2,359,661	\$1,777,802	\$1,777,802	\$1,777,802	\$1,777,802	\$1,777,802	75.34	00	Metro Lineal	35,065	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347841	Revestimiento De Calles Y Avenidas Del Barrio Maya (Cabecera Municipal)	SR-0180/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,221	\$288,221	\$235,603	\$235,603	\$235,603	\$235,603	\$235,603	81.74	00	Metro Lineal	35,065	100.00	82.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347899	Revestimiento De Espacios Públicos Para Eventos Masivos	SR-0122/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,371,213	\$10,371,213	\$8,513,247	\$8,513,247	\$8,513,247	\$8,513,247	\$8,513,247	82.09	00	Obra	35,065	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348145	Revestimiento De Calles Y Avenidas Del Barrio Los Pinos (Ejido Abasco) De 100.00 Metros Lineales	SR-0223/2014	Chiapas	Ocosingo	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$338,679	\$338,679	\$196,346	\$196,346	\$196,346	\$196,346	\$196,346	57.97	00	Metros Lineales	2,307	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348195	Apertura Y Revestimiento De Calles Principales 4ª. Etapa	SR-0220/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,078,078	\$2,078,078	\$2,078,078	\$2,078,078	\$2,078,078	69.27	00	Metros Lineales	10,558	100.00	71.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348551	Construcción De Puente Colgante Peatonal	SR-0195/2014	Chiapas	Ocosingo	Taniperla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,932,294	\$1,932,294	\$1,498,593	\$1,498,593	\$1,498,593	\$1,498,593	\$1,498,593	77.56	00	Metros Lineales	1,282	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348603	Pavimentación De Calles Principales (Calle El Cedrón, Guayacán)	SR-0169/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,653,609	\$2,653,609	\$2,195,708	\$2,195,708	\$2,195,708	\$2,195,708	\$2,195,708	82.74	00	Metro Cuadrados	174	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348661	Apertura Y Revestimiento De Calles Principales	SR-0192/2014	Chiapas	Ocosingo	Cheminal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,438,212	\$2,438,212	\$2,191,501	\$2,191,501	\$2,191,501	\$2,191,501	\$2,191,501	89.88	00	Metros Lineales	289	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348711	Apertura Y Revestimiento De Calles 1era. Etapa	SR-0147/2014	Chiapas	Ocosingo	Arroyo Granizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,400,732	\$4,400,732	\$1,976,975	\$1,976,975	\$1,976,975	\$1,976,975	\$1,976,975	44.92	00	Metro Lineal	1,042	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349371	Apertura Y Revestimiento De Camino Del Km. 3 720 Al Km. 4 520	UB-0128/2014	Chiapas	Ocosingo	Ramón F. Balboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,075,489	\$1,075,489	\$888,465	\$888,465	\$888,465	\$888,465	\$888,465	82.61	00	Kilómetro	135	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349435	Revestimiento De Camino Rural De Diferentes Localidades De 22.24 Km. En Tramos Aislados (Grupo 2h)	UB-0153/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,342,430	\$2,342,430	\$1,746,380	\$1,746,380	\$1,746,380	\$1,746,380	\$1,746,380	74.55	00	Kilómetro	1,201	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349521	Reconstrucción Del Camino Cruceiro Abán y Santa Clara, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 800	UB-0226/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,310,631	\$5,310,631	\$3,403,953	\$3,403,953	\$3,403,953	\$3,403,953	\$3,403,953	64.10	00	Kilómetro	400	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349576	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo Peña Limonar A Taktún (2ª. Etapa)	UB-0109/2014	Chiapas	Ocosingo	Peña Limonar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,473,588	\$3,473,588	\$2,149,918	\$2,149,918	\$2,149,918	\$2,149,918	\$2,149,918	61.89	00	Kilómetro	888	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349632	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo Buena Samarita A Flores Negrón Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	UB-0108/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Samarita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,600,002	\$4,600,002	\$1,876,102	\$1,876,102	\$1,876,102	\$1,876,102	\$1,876,102	40.78	00	Kilómetro	592	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349697	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo: Pamela A Ejido San Antonio Samarita Del Km. 0 000 Al Km. 4 500 (2da. Etapa 1 500 Al Km. 3 400)	UB-0111/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio Samarita Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,639,676	\$3,639,676	\$3,581,933	\$3,581,933	\$3,581,933	\$3,581,933	\$3,581,933	98.41	00	Kilómetro	850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200350030	Apertura Y Revestimiento De Camino Y Construcción De Obras De Drenaje Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	UB-0125/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,872,834	\$2,872,834	\$2,180,859	\$2,180,859	\$2,180,859	\$2,180,859	\$2,180,859	75.91	00	Kilómetro	1,450	0.00	77.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351593	Rehabilitación De Camino Rural Ec.- Saca Coesha A Palestina Y Barrio Jalisco Del Km. 0 000 Al Km. 5 000, Tramos Aislados	UB-0118/2014	Chiapas	Ocosingo	Nueva Palestina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$610,184	\$610,184	\$609,569	\$609,569	\$609,569	\$609,569	\$609,569	99.90	00	Kilómetros	8,691	0.00	99.90	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351727	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo Cruceiro Cuxuljá Y Paraje Aspulja Del Km. 1 500 Al Km. 2 100	UB-0126/2014	Chiapas	Ocosingo	Aspulja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarc																			

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Recaudado (Ministrado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
CHP14140200352581	Construcción de Un Aula De 6x8 Mts., Estructura Ro En Preescolar Vicente Subezy, Clave: 076cc0921c	SI-0111/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,252,799	\$1,252,799	\$491,770	\$491,770	\$491,770	\$491,770	\$491,770	39.25	00	Aula	55	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200352644	Construcción De Bardeado Perimetral En Jardín De Niños Y Niñas Juan Suetria, Clave: 076cc188a	SI-0173/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,077,195	\$2,077,195	\$1,227,605	\$1,227,605	\$1,227,605	\$1,227,605	\$1,227,605	59.10	00	Metros Lineales	241	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200352695	Construcción De 2 Aulas De 6.00x8.00 Mts. Estructura Ro En Escuela Primaria Urbana Lic. Adolfo López Mateos, Clave: 076cc02301	SI-0123/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$887,605	\$887,605	\$887,605	\$887,605	\$887,605	\$399,421	\$399,421	45.00	00	Aula	85	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200352777	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Federal Vicente Subezy, Clave: 076cc17351	SI-0151/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,196,803	\$1,196,803	\$1,196,803	\$1,196,803	\$1,196,803	\$924,259	\$924,259	77.23	00	Metros Lineales	177	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200352882	Construcción De Barda Perimetral Jardín De Niños Juan Francisco Suetria, Clave: 076cc187e	SI-0214/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,431,018	\$1,431,018	\$1,431,018	\$1,431,018	\$1,431,018	\$617,530	\$617,530	43.15	00	Metros Lineales	241	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200352928	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Federal Lisázar Cárdenas Del Río, Clave: 076cc1051b	SI-0187/2014	Chiapas	Ocosingo	La Siria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$918,268	\$918,268	\$609,887	\$609,887	\$609,887	\$609,887	\$609,887	\$609,887	66.42	00	Cancha	165	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353084	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Alberque	SI-0189/2014	Chiapas	Ocosingo	Primer Valle Tonin Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$836,691	\$836,691	\$692,968	\$692,968	\$692,968	\$692,968	\$692,968	\$692,968	82.82	00	Cancha	112	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353153	Construcción De Un Aula De 6.00x8.00 Mts. Estructura Ro En Escuela Secundaria Comunitaria Indígena (Slum Chulatlatic), Clave: 076cc0007d	SI-0184/2014	Chiapas	Ocosingo	Slum Chulatlatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$495,556	\$495,556	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	56.07	00	Aula	42	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353202	Construcción De 01 Aula Tipo Rc De 6.00x8.00 Mts. En La Escuela Telesecundaria 217 Glisse Fabines Gutiérrez C.C.T. 076cc09281	SI-0197/2014	Chiapas	Ocosingo	Agua Dulce Tehuacan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$484,741	\$484,741	\$367,633	\$367,633	\$367,633	\$367,633	\$367,633	\$367,633	75.84	00	Aula	40	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353314	Laboratorio De Gastronomía (Edificio A-1) En La Universidad Tecnológica De La Selva (Cct. 076cc0001d)	SI-0164/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,523,559	\$2,523,559	\$777,954	\$777,954	\$777,954	\$777,954	\$777,954	\$777,954	30.83	00	Laboratorio	555	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353585	Construcción De Letrinas	SI-0117/2014	Chiapas	Ocosingo	Perla de Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,611,377	\$3,611,377	\$2,006,321	\$2,006,321	\$2,006,321	\$2,006,321	\$2,006,321	\$2,006,321	55.56	00	Letrinas, Metros Cúbicos	460	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353610	Construcción De Letrinas	SI-0188/2014	Chiapas	Ocosingo	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,569,051	\$1,569,051	\$1,166,632	\$1,166,632	\$1,166,632	\$1,166,632	\$1,166,632	\$1,166,632	74.35	00	Letrinas, Metros Cúbicos	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353677	Construcción De Letrinas	SI-0124/2014	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,350,847	\$1,350,847	\$618,142	\$618,142	\$618,142	\$618,142	\$618,142	\$618,142	45.76	00	Letrinas, Metros Cúbicos	135	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353702	Construcción De 40 Letrinas	SI-0201/2014	Chiapas	Ocosingo	San Antonio las Delicias (Panala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,641,365	\$1,641,365	\$1,040,811	\$1,040,811	\$1,040,811	\$1,040,811	\$1,040,811	\$1,040,811	63.41	00	Letrina, Metros Cúbicos	40	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353724	Construcción De Letrinas	SI-0186/2014	Chiapas	Ocosingo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,475,076	\$1,475,076	\$1,071,521	\$1,071,521	\$1,071,521	\$1,071,521	\$1,071,521	\$1,071,521	72.64	00	Letrina, Metros Cúbicos	160	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200353774	Construcción De Letrinas	SI-0191/2014	Chiapas	Ocosingo	La Frontera Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,109,602	\$2,109,602	\$1,803,952	\$1,803,952	\$1,803,952	\$1,803,952	\$1,803,952	\$1,803,952	85.51	00	Letrina, Metros Cúbicos	614	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354170	Mejoramiento De Vivienda	SI-0178/2014	Chiapas	Ocosingo	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$969,964	\$969,964	\$969,964	\$969,964	\$969,964	\$969,964	\$969,964	\$969,964	100.00	00	Vivienda	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. ESTA OBRERA ESTÁ FINIQUITADA AL 100% PUNTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354188	Mejoramiento De Vivienda	SI-0177/2014	Chiapas	Ocosingo	Palomar 2	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,955,573	\$1,955,573	\$1,955,573	\$1,955,573	\$1,955,573	\$1,955,573	\$1,955,573	\$1,955,573	100.00	00	Vivienda	625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354323	Mejoramiento De Vivienda	SI-0211/2014	Chiapas	Ocosingo	Patria Nueva (San José el Contento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,431,135	\$1,431,135	\$1,431,135	\$1,431,135	\$1,431,135	\$1,431,135	\$1,431,135	\$1,431,135	100.00	00	Vivienda	376	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354333	Mejoramiento De Vivienda	SI-0217/2014	Chiapas	Ocosingo	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$304,153	\$304,153	\$304,153	\$304,153	\$304,153	\$304,153	\$304,153	\$304,153	100.00	00	Vivienda	119	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354337	Mejoramiento De Vivienda	SI-0216/2014	Chiapas	Ocosingo	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$506,922	\$506,922	\$506,922	\$506,922	\$506,922	\$506,922	\$506,922	\$506,922	100.00	00	Vivienda	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354353	Mejoramiento De Vivienda	SI-0238/2014	Chiapas	Ocosingo	La Puerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$363,360	\$363,360	\$363,360	\$363,360	\$363,360	\$363,360	\$363,360	\$363,360	100.00	00	Vivienda	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354355	Mejoramiento De Vivienda	SI-0239/2014	Chiapas	Ocosingo	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$725,281	\$725,281	\$725,281	\$725,281	\$725,281	\$725,281	\$725,281	\$725,281	100.00	00	Vivienda	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354356	Mejoramiento De Vivienda	SI-0242/2014	Chiapas	Ocosingo	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$347,819	\$347,819	\$347,819	\$347,819	\$347,819	\$347,819	\$347,819	\$347,819	100.00	00	Vivienda	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140305402614	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario	SI-0215/2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,384,148	\$1,384,148	\$884,570	\$884,570	\$884,570	\$884,570	\$884,570	\$884,570	63.91	00	Metros Lineales	500	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.