

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300395422	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable Loc. El Santuario	83-03-4	Chiapas	Socoltenango	El Santuario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$130,523	\$130,523	\$130,523	\$130,523	\$105,560	\$105,560	\$105,560	80.87	00	Sistema	107	0.00	81.00	Financiera: - / Física: - / Registro: AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE
CHP14140300395471	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Loc. Tierra Y Libertad	83-03-5	Chiapas	Socoltenango	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$87,224	\$87,244	\$87,244	\$87,244	\$68,150	\$68,150	\$68,150	78.11	00	Sistema	28	0.00	78.00	Financiera: - / Física: - / Registro: AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE
CHP14140300395583	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Loc. Miramar	83-03-6	Chiapas	Socoltenango	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$64,835	\$64,835	\$64,835	\$64,835	\$48,256	\$48,256	\$48,256	74.43	00	Sistema	32	0.00	74.00	Financiera: - / Física: - / Registro: AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE
CHP14140300395613	Rehabilitación De Equipo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Loc. Triniil	83-03-7	Chiapas	Socoltenango	Triniil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,272	\$27,272	\$27,272	\$27,272	\$17,400	\$17,400	\$17,400	63.80	00	Sistema	222	0.00	64.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
CHP14140300395665	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Socoltenango	83-03-8	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$98,368	\$98,368	\$98,368	82.57	00	Sistema	8,000	0.00	83.00	Financiera: - / Física: - / Registro:
CHP14140300395800	Rehabilitación De Equipo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Col. Unión Campesina	83-03-9	Chiapas	Socoltenango	Unión Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$144,994	\$144,994	\$144,994	\$144,994	\$118,355	\$118,355	\$118,355	81.63	00	Sistema	310	0.00	82.00	Financiera: - / Física: - / Registro: