

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300385052	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Avenida Central Fontente Oriente Entre El Melicon (Rio Costan) Y La Prolongacion De La 2a C. Oriente, Fismdf 2014.	089SD610003038EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,648,017	\$3,648,017	\$3,648,017	\$3,648,017	\$1,824,009	\$1,824,009	\$1,824,009	50.00	00	Metro Lineal	2,729	0.00	0.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385147	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Avenida Central Sur Entre Cruce De Centrales Y 16a C. Pte.-Ote. Fismdf 2014.	089SD610003039EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,020,519	\$3,020,519	\$3,020,519	\$3,020,519	\$1,510,259	\$1,510,259	\$1,510,259	50.00	00	Metro Lineal	2,261	0.00	0.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385163	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Avenida Central Norte Entre 17a C. Pte.-Ote Y Cruce De Centrales, Fismdf 2014.	089SD610003040EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,104,310	\$3,104,310	\$3,104,310	\$3,104,310	\$1,552,155	\$1,552,155	\$1,552,155	50.00	00	Metro Lineal	2,323	0.00	0.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385190	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias. E306 Congregación Zaragoza, Fismdf 2014.	089SD610003041EA	Chiapas	Tapachula	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,808,895	\$2,808,895	\$2,808,895	\$2,808,895	\$842,669	\$842,669	\$842,669	30.00	00	Metro Lineal	2,103	0.00	0.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385938	La Av. Central Norte Entre 17a. C. Pte-Ote. Y 15a. C. Pte-Ote Y 17a. Ote Entre Central Norte Y 1a. Av. Norte, Fismdf 2014.	089SD610003042EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,911,024	\$2,911,024	\$2,911,024	\$2,911,024	\$1,455,512	\$1,455,512	\$1,455,512	50.00	00	Metro Lineal	2,179	0.00	0.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385949	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Ave. Central Norte Entre 17a. Calle Pte-Ote Y Cruce De Centrales, Fismdf 2014.	089SD610003043EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,697,516	\$2,697,516	\$2,697,516	\$2,697,516	\$1,348,759	\$1,348,759	\$1,348,759	50.00	00	Metro Lineal	2,020	0.00	0.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385959	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Avenida Sur Entre Cruce De Centrales Y 16a. C. Pte-Ote., Fismdf 2014.	089SD610003044EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,399,921	\$2,399,921	\$2,399,921	\$2,399,921	\$1,199,961	\$1,199,961	\$1,199,961	50.00	00	Metro Lineal	1,798	0.00	0.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FONDO III FISMDF 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.