

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CPH14140200322073	Construcción de Aulas y Anexos E.E. Estructura U-1c, 3ra Etapa Sec. Del Estado, Manuel Velasco Suarez Clave! 07e60165r	018	Chiapas	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,307,291	\$4,307,291	\$2,812,338	\$4,307,291	\$2,812,338	\$2,812,338	\$2,812,338	65.29	0	Aula	7,164	100.00	65.29	Financiera / Física / Registro: Esta obra lleva el 65.29 % de avance físico - financiero - sistema: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322079	Construcción de Cancha de Usos Múltiples 28.20 X 16.00 Mts. En Esc. Prim. La Victoria	026	Chiapas	Tila	Chepón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,226,405	\$1,226,405	\$1,126,405	\$1,126,405	\$1,126,405	\$1,126,405	100.00	0	Cancha	224	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322081	Apertura de Camino de Venustiano Carranza-Palo Negro (Segunda Etapa)	028	Chiapas	Tila	Palo Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$4,495,000	\$4,495,000	\$3,164,325	\$4,495,000	\$3,164,325	\$3,164,325	70.40	0	Kilómetro	75	100.00	70.40	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 70.40 % DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322370	Rehabilitación Del Tramo Misopa Chimala San Nicolás	029	Chiapas	Tila	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$948,648	\$948,648	\$948,648	\$948,648	\$948,648	\$948,648	100.00	0	Kilómetro	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 100% DE AVANCE FISICO - FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322415	Construcción De Dren Pluvial Y Muro De Contención En Esc. Sec. Del Estado "Manuel Velasco Suarez Clave! 07e60164r	030	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$3,709,805	\$3,709,805	\$2,562,879	\$3,709,805	\$2,562,879	\$2,562,879	69.08	0	Obra	7,164	100.00	69.08	Financiera / Física / Registro: Este proyecto lleva un 69.08 % de avance físico-financiero - sistema: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322528	Rehabilitación De Camino San Patricio A Ostelucum (2da. Etapa)	032	Chiapas	Tila	Ostelucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,443,101	\$3,443,101	\$1,236,029	\$3,443,101	\$1,236,029	\$1,236,029	35.90	0	Kilómetro	443	100.00	35.90	Financiera / Física / Registro: Esta obra lleva un avance físico del 35.90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322794	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica	042	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,183,233	\$1,183,233	\$1,168,537	\$1,183,233	\$1,168,537	\$1,168,537	98.76	0	Poste	140	100.00	98.76	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 98.76 DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322834	Construcción De Línea De Red De Energía Eléctrica	043	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$706,244	\$706,244	\$706,244	\$706,244	\$706,244	\$706,244	100.00	0	Poste	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 100% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322936	Construcción De 41 Letrinass De 2.35 X 045	045	Chiapas	Tila	Jolinshite lra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,640,815	\$1,640,815	\$1,640,815	\$1,640,815	\$1,640,815	\$1,640,815	100.00	0	Letrina, Metrocúbicos	627	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 100% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200322985	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas Clave! 07gdb495r	046	Chiapas	Tila	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	\$421,895	100.00	0	Obra	844	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 100% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200323046	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Indígena Fray Bartolomé De Las Casas Clave! 07gdb495r	047	Chiapas	Tila	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$1,409,043	\$1,409,043	\$1,409,043	\$1,409,043	\$1,409,043	\$1,409,043	100.00	0	Obra	844	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200323073	Construcción De Canal De Agua Pluvial	048	Chiapas	Tila	Yok Pokitlok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$409,134	\$409,134	\$409,134	\$409,134	\$409,134	\$409,134	100.00	0	Metros Lineales	696	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 100 % DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200323108	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	049	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$236,476	\$236,476	\$236,476	\$236,476	\$236,476	\$236,476	100.00	0	Metro Lineal	6,775	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200331344	Remuneración De Personal Operativo Encargado De La Verificación Y Seguimiento De Obras (Gastos Indirectos)	AD001	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Constitucional de Tila, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,496,821	\$9,496,821	\$4,394,920	\$4,394,920	\$4,394,920	\$4,394,920	46.28	0	Informe	76,790	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: Este proyecto corresponde a mudlos del personal de supervisión, control y seguimiento de obras del ramo 33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358118	Construcción De Alcantarillado Sanitario	051	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,420,790	\$5,420,790	\$3,086,112	\$5,420,790	\$3,086,112	\$3,086,112	56.93	0	Metro Lineal	500	100.00	56.93	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 56.93% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358119	Construcción De 86 Letrinass Con Posa Séptica	053	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,441,710	\$3,441,710	\$1,032,513	\$3,441,710	\$1,032,513	\$1,032,513	30.00	0	Letrina, Metrocúbicos	344	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358120	Revestimiento De Camino Tramo Panchoz A Alvaro Obregón	054	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,728,633	\$3,728,633	\$3,129,800	\$3,728,633	\$3,129,800	\$3,129,800	83.94	0	Kilómetro	253	100.00	83.94	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 83.94 % DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358121	Construcción De 3 Aulas Escolares De Estructura Ro. De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Telesecundaria 587 Con Clave 07etv582j Chulum Juárez	055	Chiapas	Tila	Chulum Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,138,213	\$1,138,213	\$360,756	\$1,138,213	\$360,756	\$360,756	31.69	0	Aula	80	100.00	31.69	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 30% DE AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358125	Construcción De 04 Aulas Escolares Estructura Ro. De 6.00 X 8.00 Mts En Esc. Prim. Emiliano Zapata Salazar Clave! 07dpr479r	056	Chiapas	Tila	Chulum Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,581,133	\$1,581,133	\$501,139	\$1,581,133	\$501,139	\$501,139	32.16	0	Aula	330	100.00	32.16	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 32.16% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358129	Construcción De 03 Aulas Escolares De Estructura Ro. De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Telesecundaria 1389 Joséfa Ortiz De Domínguez Clave: 07etv412w	057	Chiapas	Tila	Miguel Alemán Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,138,213	\$1,138,213	\$360,756	\$1,138,213	\$360,756	\$360,756	31.69	0	Aula	437	100.00	31.69	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 31.69% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358108	Construcción De 66 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts	058	Chiapas	Tila	Chulum las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,641,313	\$2,641,313	\$1,029,897	\$2,641,313	\$1,029,897	\$1,029,897	38.99	0	Letrina, Metrocúbicos	264	100.00	38.99	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 38.99% DE AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358137	Construcción De 27 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts	059	Chiapas	Tila	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,080,537	\$1,080,537	\$860,461	\$1,080,537	\$860,461	\$860,461	79.63	0	Letrina, Metrocúbicos	100	100.00	79.63	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 79% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358130	Suministro E Instalación De Luminario Solar De Ledo De 30 Mts	061	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,598,103	\$1,598,103	\$1,598,103	\$1,598,103	\$1,598,103	\$1,598,103	100.00	0	Equipo	8,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358132	Rehabilitación De Camino Cerro Miaopa-Raya Tabasco Km 0 000 Al 1 800	062	Chiapas	Tila	Cerro Misopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,197,845	\$1,197,845	\$1,197,845	\$1,197,845	\$1,197,845	\$1,197,845	100.00	0	Kilómetro	554	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358126	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura Ro En La Escuela Primaria Bilingüe "Justo Sierra Méndez" Clave! 07djb249r	063	Chiapas	Tila	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$471,552	\$471,552	\$149,458	\$471,552	\$149,458	\$149,458	31.69	0	Aula	570	100.00	31.69	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 31.69% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358128	Construcción De 115 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts	064	Chiapas	Tila	Paso Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,602,287	\$4,602,287	\$1,380,686	\$4,602,287	\$1,380,686	\$1,380,686	30.00	0	Letrina, Metrocúbicos	570	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358130	Construcción De 36 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts	065	Chiapas	Tila	Tza'Quil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,440,716	\$1,440,716	\$432,215	\$1,440,716	\$432,215	\$432,215	30.00	0	Letrina, Metrocúbicos	144	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 30% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358135	Construcción De 03 Aulas Didácticas Estructura Ro En La Esc. Telesecundaria No. 1347 "Jaime Sabines Gutiérrez" Clave: 07etv1370n	067	Chiapas	Tila	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,208,088	\$1,208,088	\$382,902	\$1,208,088	\$382,902	\$382,902	31.69	0	Aula	256	100.00	31.69	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 31.69% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358137	Construcción De 03 Aulas Escolares De Estructura Ro. De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Bili "Moctezuma Ixilicamina" Clave: 07dgb006w	068	Chiapas	Tila	Jolja Tiontipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,424,791	\$1,424,791	\$451,586	\$1,424,791	\$451,586	\$451,586	31.69	0	Aula	437	100.00	31.69	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO VELLA UN 31.69% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200358139	Construcción De 78 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts	069	Chiapas	Tila	Masoja Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,121,551	\$3,121,551	\$2,363,010	\$3,121,551									

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
CHP14140200358475	Construcción de 74 Sanitarios Con Biodegestor	083	Chiapas	Tila	Tiutrot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,268,058	\$2,268,058	\$2,268,058	\$2,268,058	\$2,268,058	\$2,268,058	\$2,268,058	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	296	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358477	Construcción de 31 Sanitarios Con Biodegestor	084	Chiapas	Tila	La Preciosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$950,133	\$950,133	\$950,133	\$950,133	\$950,133	\$950,133	\$950,133	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358478	Construcción de 20 Sanitarios Con Biodegestor	085	Chiapas	Tila	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$612,989	\$612,989	\$612,989	\$612,989	\$612,989	\$612,989	\$612,989	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358479	Construcción de 15 Sanitarios Con Biodegestor	086	Chiapas	Tila	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$459,742	\$459,742	\$459,742	\$459,742	\$459,742	\$459,742	\$459,742	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358479	Construcción de 18 Sanitarios Con Biodegestor	087	Chiapas	Tila	Corta Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$551,690	\$551,690	\$551,690	\$551,690	\$551,690	\$551,690	\$551,690	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358484	Construcción de 44 Sanitarios Con Biodegestor	088	Chiapas	Tila	Wilis Ira, Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,348,575	\$1,348,575	\$1,348,575	\$1,348,575	\$1,348,575	\$1,348,575	\$1,348,575	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358590	Construcción de 11 Sanitarios Con Biodegestor	089	Chiapas	Tila	Lomas Alegres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$337,144	\$337,144	\$337,144	\$337,144	\$337,144	\$337,144	\$337,144	100.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358622	Construcción de Cancha de Usos Múltiples De 30 X 18 Mts (Esc. Prim. Fed. Jose Luis Estrada Cajija C.C.T. 07dec11762)	091	Chiapas	Tila	El Linar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$526,423	\$526,423	\$526,423	\$526,423	\$526,423	\$526,423	\$526,423	100.00	00	Obra	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358624	Construcción de Techo de Cancha de Usos Múltiples De 32.00 X 18.10 Mts (Centro De Educación Preescolar Indígena Cuahatemoc, Clave: 07dec0592m)	092	Chiapas	Tila	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,553,975	\$1,553,975	\$647,928	\$1,553,975	\$647,928	\$647,928	\$647,928	41.69	00	Obra	200	100.00	41.69	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 41.69% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358629	Construcción de 86 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	093	Chiapas	Tila	Masaja Shucjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,441,710	\$3,441,710	\$1,492,670	\$3,441,710	\$1,492,670	\$1,492,670	\$1,492,670	43.37	00	Letrina, Metros Cúbicos	340	100.00	43.37	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 43.37% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358631	Construcción De Camino Rural Hovosulmil Del Km 00.00 Al Km 0 580.00 (Primera Etapa)	094	Chiapas	Tila	Hovosulmil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,002,703	\$2,002,703	\$801,081	\$2,002,703	\$801,081	\$801,081	\$801,081	40.00	00	Kilómetro	94	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 40% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358632	Construcción De Camino Tiontiepa Benito Juárez (Barrio Yewitá) Del Km 0 000 A 0 600 (1ra Etapa)	095	Chiapas	Tila	Tiontiepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,017,767	\$2,017,767	\$807,107	\$2,017,767	\$807,107	\$807,107	\$807,107	40.00	00	Kilómetro	576	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 40% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358637	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	098	Chiapas	Tila	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,199,661	\$2,199,661	\$1,099,831	\$2,199,661	\$1,099,831	\$1,099,831	\$1,099,831	50.00	00	Poste	520	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 50% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358640	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	099	Chiapas	Tila	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,162,791	\$2,162,791	\$1,081,395	\$2,162,791	\$1,081,395	\$1,081,395	\$1,081,395	50.00	00	Poste	465	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 50% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358641	Construcción De 20 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	100	Chiapas	Tila	San José Cristiani	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$800,398	\$800,398	\$340,305	\$800,398	\$340,305	\$340,305	\$340,305	42.52	00	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	42.52	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 42.52% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358642	Construcción De 60 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	101	Chiapas	Tila	Jolinshiite Ira, Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,401,193	\$2,401,193	\$720,358	\$2,401,193	\$720,358	\$720,358	\$720,358	30.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	240	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358643	Construcción De 2 Aulas Didácticas Estructura Re. Esc. Telesecundaria 1430 Francisco Villa, Clave 07etv145j	102	Chiapas	Tila	Misopa Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$858,467	\$858,467	\$257,540	\$858,467	\$257,540	\$257,540	\$257,540	30.00	00	Aula	120	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358728	Construcción De Dren Pluvial "Barrio San Felipe la Sección"	104	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,274,616	\$3,274,616	\$1,309,847	\$3,274,616	\$1,309,847	\$1,309,847	\$1,309,847	40.00	00	Metro Lineal	930	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 40% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358730	Construcción De 98 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	105	Chiapas	Tila	Coguiza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,921,949	\$3,921,949	\$1,176,585	\$3,921,949	\$1,176,585	\$1,176,585	\$1,176,585	30.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	392	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358733	Construcción De 19 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	106	Chiapas	Tila	Ichich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$760,378	\$760,378	\$228,113	\$760,378	\$228,113	\$228,113	\$228,113	30.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	95	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358735	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 32 X 19 Mts. (Esc. Telesec. # 859 Ench Cancino Casabanda, Clave: 07etv0881h)	107	Chiapas	Tila	Libertad Jolinshiite	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$815,093	\$815,093	\$244,528	\$815,093	\$244,528	\$244,528	\$244,528	30.00	00	Obra	801	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358738	Construcción De 115 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	108	Chiapas	Tila	Jochinteol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,602,287	\$4,602,287	\$1,840,915	\$4,602,287	\$1,840,915	\$1,840,915	\$1,840,915	40.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	575	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 40% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358740	Construcción De 133 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	109	Chiapas	Tila	Yok Pokittok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,322,645	\$5,322,645	\$2,661,323	\$5,322,645	\$2,661,323	\$2,661,323	\$2,661,323	50.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	565	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 50% AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358741	Rehabilitación De Camino Tramo Tila A Toob Leglemal Del 0 000 Al Km 14 500	110	Chiapas	Tila	Toob Leglemal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$4,336,840	\$4,336,840	\$1,734,736	\$4,336,840	\$1,734,736	\$1,734,736	\$1,734,736	40.00	00	Kilómetro	2,202	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 40% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358746	Construcción De 125 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	111	Chiapas	Tila	Panchuc Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,002,486	\$5,002,486	\$1,500,746	\$5,002,486	\$1,500,746	\$1,500,746	\$1,500,746	30.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	625	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358752	Rehabilitación De Camino Del Tramo Intromque Carretero De Jolibaquill A Chebopa Del 0 000 Al Km. 5 130	112	Chiapas	Tila	Chebopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,401,271	\$2,401,271	\$1,200,635	\$2,401,271	\$1,200,635	\$1,200,635	\$1,200,635	50.00	00	Kilómetro	253	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 50% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200360681	Rehabilitación De Camino Del Tramo De Misopa Chinal A Cerro Misopa Del 0 000 Al Km 13 100	113	Chiapas	Tila	Misopa Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,818,515	\$3,818,515	\$1,527,406	\$3,818,515	\$1,527,406	\$1,527,406	\$1,527,406	40.00	00	Kilómetro	351	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 40% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200360692	Construcción De 03 Aulas Didácticas Estructura Re En La Escuela Telesecundaria No. 233 "Jaime Sabines Gutierrez" Clave: 07etv0150v	114	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,192,581	\$1,192,581	\$357,774	\$1,192,581	\$357,774	\$357,774	\$357,774	30.00	00	Aula	250	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200360715	Construcción De Casa De Salud De 7.65 X 10.55	117	Chiapas	Tila	Jolnope Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS																	