

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300383389	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Estampado En Av. Hidalgo Entre Calle 16 De Septiembre Y Callejón Oriente	97-03-7	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tonalá, chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$652,120	\$326,060	\$326,060	\$326,060	\$326,060	\$326,060	\$326,060	100.00	00	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: se cumplió al 100% el proyecto físico y financiero / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP14140300384138	Construccion De Pozo Profundo De 70.00 Mts	97-03-6	Chiapas	Tonalá	Manuel Ávila Canacho (Ponte Rural Duro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tonalá, chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$717,183	\$717,183	\$717,183	\$717,183	\$717,183	\$717,183	\$717,183	100.00	00	Pozo	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el contrato original aprobado 2013 fue por la cantidad de 1,434,366.17 de el cual el 50% se efectuó en 2013 y el otro 50% se efectuó en el ejercicio 2014.
CHP14140300384333	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle 5 De Febrero Entre Las Av. Hidalgo Y Maxamora	97-03-8	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tonalá, chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$386,419	\$386,419	\$386,419	\$386,419	\$386,419	\$386,419	\$386,419	100.00	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el contrato original aprobado 2013 fue por la cantidad de 1,436,698.15 de el cual el 50% se efectuó en 2013 y el otro 50% se efectuó en el ejercicio 2014.	
CHP14140300384452	Construcción De Muros De Contención Y Banquetas	97-03-9	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tonalá, chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$718,349	\$718,349	\$718,349	\$718,349	\$718,349	\$718,349	\$718,349	100.00	00	Metros Cúbicos	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el contrato original aprobado 2013 fue por la cantidad de 1,436,698.15 de el cual el 50% se efectuó en 2013 y el otro 50% se efectuó en el ejercicio 2014.	
CHP14140300384884	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Calle 5 De Febrero Entre Av. Rayón Y Revolución)	97-03-13	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tonalá, chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$499,878	\$499,878	\$499,878	\$499,878	\$499,878	\$499,878	\$499,878	100.00	00	Metro Cuadrado	353,222	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el contrato original aprobado 2013 fue por la cantidad de 998,705.71 de el cual el 50% se efectuó en 2013 y el otro 50% se efectuó en el ejercicio 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP14140300384931	Pavimentación Mixta Con Con Guarniciones De Concreto En Av. Rayón Y Calle Borbollón	97-03-5	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tonalá, chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$749,994	\$749,994	\$749,994	\$749,994	\$749,994	\$749,994	\$749,994	100.00	00	Metro Cuadrado	930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el contrato original aprobado 2013 fue por la cantidad de 1,489,987.37 de el cual el 50% se efectuó en 2013 y el otro 50% se efectuó en el ejercicio 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP14140300385405	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av. Rayón Entre Francisco I. Madero Y 21 De Marzo Y Av. Hidalgo	97-03-12	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tonalá, chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$629,645	\$629,645	\$629,645	\$629,645	\$629,645	\$629,645	\$629,645	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el contrato original aprobado 2013 fue por la cantidad de 1,259,290.17 de el cual el 50% se efectuó en 2013 y el otro 50% se efectuó en el ejercicio 2014.	
CHP14140300385454	Ampliación De Red Electrica	97-03-1	Chiapas	Tonalá	Verano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tonalá, chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$744,593	\$744,593	\$744,593	\$744,593	\$744,593	\$744,593	\$744,593	100.00	00	Poste	335	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el contrato original aprobado 2013 fue por la cantidad de 1,489,185.43 de el cual el 50% se efectuó en 2013 y el otro 50% se efectuó en el ejercicio 2014.