

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14140100303607	Adquisición De Equipo De Computo, Impresoras Y No Breaks (Prodin)	105-03	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$80,639	\$120,000	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	67.20	00	Equipo	14,089	0.00	100.00	Financiera: / Física: lote de equipo / Registro:	
CHP14140100312188	Pavimentacion De Calles, Con Obras De Alcantarilla Y Drenaje	105-BNOYSP-003	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$723,710	\$800,000	\$723,710	\$723,710	\$723,710	\$723,710	\$723,710	90.46	00	Metro Cuadrado	293	0.00	100.00	Financiera: / Física: poblado san jose. Obra terminada con recurso banobras / Registro:	
CHP14140100312189	Construccion De Puente	105-BNOYSP-004	Chiapas	Unión Juárez	Medía Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$188,368	\$200,000	\$188,368	\$188,368	\$188,368	\$188,368	\$188,368	94.18	00	Metro Lineal	2,135	0.00	100.00	Financiera: / Física: fraccion media loma. Obra terminada con recurso de banobras / Registro:	
CHP14140100312452	Pavimentacion De Calle Con Muro De Contencion	105-BNOYSP-005	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,057,976	\$1,100,000	\$1,057,976	\$1,057,976	\$1,049,765	\$1,049,765	\$1,049,765	95.43	00	Metro Cuadrado	2,669	0.00	100.00	Financiera: / Física: ejido once de abril. obra terminada con recurso banobras / Registro:	
CHP14140100312453	Pavimentación De Calle Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario	105-BNOYSP-006	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,758,801	\$1,800,000	\$1,758,801	\$1,758,801	\$1,758,801	\$1,758,801	\$1,758,801	97.71	00	Metro Cuadrado	1,768	0.00	100.00	Financiera: / Física: ejido santo domingo. obra terminada con recurso de banobras / Registro:	
CHP14140100312454	Construccion De Cancha De Basquetball, Esc. Prim. Rural Bll. Cuabtemoc	105-BNOYSP-007	Chiapas	Unión Juárez	Fracción Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2014	\$349,384	\$350,000	\$349,384	\$349,384	\$349,384	\$191,975	\$191,975	\$191,975	54.85	00	Cancha	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140100312455	Construccion De Banquetas Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	105-BNOYSP-008	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$537,401	\$540,000	\$537,401	\$537,401	\$537,401	\$537,401	\$537,401	99.52	00	Metro Cuadrado	2,635	0.00	100.00	Financiera: / Física: cab. Mpal. Obra terminada con recurso banobras / Registro:	
CHP14140100312456	Construccion De Barda Perimetral (la. Srap). Esc. Sec. Mtro. Rafael Ramirez Castañeda	105-BNOYSP-009	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2014	\$601,913	\$602,000	\$601,913	\$601,913	\$516,585	\$516,585	\$516,585	85.81	00	Metro Lineal	177	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP14140100312457	Pavimentacion De Calles	105-BNOYSP-010	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$441,569	\$450,000	\$441,569	\$441,569	\$441,569	\$441,569	\$441,569	98.13	00	Metro Cuadrado	293	0.00	100.00	Financiera: / Física: ejido santo domingo. obra terminada con recurso de banobras / Registro:	
CHP14140100312458	Construccion De Techado,Esc. Sec. Grai. Ignacio Saragosa, Ejido Once De Abril	105-BNOYSP-011	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2014	\$946,860	\$950,000	\$946,860	\$946,860	\$944,953	\$944,953	\$944,953	99.47	00	Metro Cuadrado	164	0.00	100.00	Financiera: / Física: ejido once de abril. obra terminada con recurso banobras / Registro:	
CHP14140200336205	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Ejido El Desengaño	105-03	Chiapas	Unión Juárez	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,326,934	\$1,350,000	\$1,326,934	\$1,326,934	\$1,130,547	\$1,130,547	\$1,130,547	83.74	00	Metro Lineal	1,500	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP14140300375585	Mantenimiento De Aulas (Rehabilitación), Esc. Prim. Ithucamina, Canton Chiquibute	105-03	Chiapas	Unión Juárez	Chiquibute	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2014	\$248,070	\$250,000	\$248,070	\$248,070	\$244,258	\$244,258	\$244,258	97.70	00	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375640	Construccion De Dren Pluvial, Ejido Santo Domingo	105-03-04	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$303,298	\$305,000	\$303,298	\$303,298	\$90,989	\$90,989	\$90,989	29.83	00	Metro Lineal	3,538	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375688	Ampliacion De Drenaje Sanitario, Ejido Trinidad	105-03-05	Chiapas	Unión Juárez	Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$728,616	\$730,000	\$728,616	\$728,616	\$218,585	\$218,585	\$218,585	29.94	00	Metro Lineal	500	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	