

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual		
CHP1414030403640	Construcción De Parque Recreativo La Vista	07039EMP001	Chiapas	Huitiupán	Cobertura municipal	Subsidios	S175	Rescate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: COPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: PAFEF, FOLIO: CHP0014040403640, FISEMP-2014, FOLIO: CHP0014040403640, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400412327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo (Octavio Paz, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Vida Mejor).	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-105	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S175	Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	100.00	\$0	Plaza	3,051	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PAFN 2014 con un monto autorizado de \$1,991,085.63; PAFN 2014 (Remanentes) con un monto autorizado de \$208,914.37; PREP 2014 (RAMO 15) con un monto autorizado de \$900,000.00; y Estatal (PAFEP) con un monto autorizado de \$1,400,000.00. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400420025	Parque Las Margaritas Ubicado En Barrio Yalcoo, Las Margaritas Chiapas Según Contrato No Am-09-03-001 Sedatu-Pafef-Fondo Solidario/2014.	01	Chiapas	Las Margaritas Yalcoo	Rural	Subsidios	S175	Rescate de espacios públicos			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,660	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, MEZCLA DE RECURSO PAFEF-\$500,000.00 PREP.- \$1,000,000.00 FONDO SOLIDARIO.- 1,150,000.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.