





Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP14140400460327	Construcción de Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$4,993,000	\$4,993,000	\$4,993,000	71.47	\$0	Plaza	6,800	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328	Rehabilitación Del Auditorio Municipal "Profesor Efraín Fernández Castillo". Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$1,997,000	\$1,997,000	\$1,997,000	66.70	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.