

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anum
CHP14140400423838	Construcción de Piso Firme	03	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,594,530	\$1,594,530	\$1,594,530	\$1,594,530	\$1,594,290	\$1,594,290	\$1,594,290	99.98	80	Vivienda	1,545	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400423979	Construcción de Cuarto Adicional	05	Chiapas	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,452,220	\$1,452,220	\$1,452,220	\$1,452,220	\$1,452,090	\$1,452,090	\$1,452,090	99.99	80	Vivienda	331	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400426288	Ampliación de Red Eléctrica	pdsp-001	Chiapas	Tonalá	Ricardo Flores Magón	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	6956,349	6589,946	6589,946	6589,946	6589,946	6589,946	6589,946	100.00	80	Kilómetro	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400426490	Introducción de Red De Energía Eléctrica	pdsp-002	Chiapas	Tonalá	Ignacio Allende	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,595,453	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	80	Kilómetro	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400426614	Construcción de 192 Batufas Eco, Construcción de 3,027.74 M2 De Muro En 99 Viviendas, Construcción de 4,194.79 M2 De Piso Firme En 156 Viviendas Y Construcción de 3,656.70 M2 De Techo En 76 Viviendas	pdsp-003	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,145,735	\$1,433,220	\$1,433,220	\$1,433,220	\$1,433,220	\$1,433,220	\$1,433,220	100.00	80	Obra	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400426754	Construcción de 193 Batufas Eco, Construcción de 3,618.83 M2 De Muro En 93 Viviendas, Construcción de 3,242.47 M2 De Piso Firme En 68 Viviendas Y Construcción de 1,704.58 M2 De Techo En 51 Viviendas	pdsp-004	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,639,168	\$1,566,780	\$1,566,780	\$1,566,780	\$1,566,780	\$1,566,780	\$1,566,780	100.00	80	Obra	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400426833	Construcción de 148 Batufas Eco, Construcción de 4,298.41 M2 De Muro En 93 Viviendas, Construcción de 3,227.66 M2 De Piso Firme En 98 Viviendas Y Construcción de 2,290.05 M2 De Techo En 44 Viviendas	pdsp-005	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,117,581	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	80	Obra	523	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400426983	Construcción de 153 Batufas Eco, Construcción de 3,945.82 M2 De Muro En 105 Viviendas, Construcción de 3,350.92 M2 De Piso Firme En 97 Viviendas Y Construcción de 5,859 M2 De Techo De 174 Viviendas	pdsp-006	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,790,530	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	80	Obra	630	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400427036	Construcción de 196 Batufas Eco, Construcción de 676.40 M2 De Muro En 16 Viviendas, Construcción de 3,754.40 M2 De Piso Firme En 228 Viviendas Y Construcción de 5,859 M2 De Techo Firme En 174 Viviendas	pdsp-007	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,125,635	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	100.00	80	Obra	369	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400427087	Construcción de 7,333.78 M2 De Muro En 227 Viviendas	pdsp-008	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,007,473	\$1,060,180	\$1,060,180	\$1,060,180	\$1,060,180	\$1,060,180	\$1,060,180	100.00	80	M2, Bardas, Cercos	681	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400433720	Ampliación de Red de Alcantarillado	pdsp-009	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,770,905	\$5,770,905	\$5,770,905	\$5,770,905	\$5,770,905	\$5,770,905	\$5,770,905	100.00	80	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400439655	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-SEDESOL-02-2014	Chiapas	San Fernando	16 de Septiembre	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,150,028	\$4,150,028	\$4,150,028	\$4,150,028	\$4,150,028	\$4,150,028	\$4,150,028	100.00	80	Red de Distribución	213	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISM-SEDESOL / Física: / Registro: OBRA TERMINADA MEDIA DE RECURSOS FISM 0807.000.19 - SEDESOL \$1,130,022.76 \$4,150,028.45 EN LA COL. EL 16 DE SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440253	Ampliación De Energía Eléctrica	FISM-SEDESOL-01-2014	Chiapas	San Fernando	El Progreso	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,639,262	\$2,639,262	\$2,639,262	\$2,639,262	\$2,639,262	\$2,639,262	\$2,639,262	100.00	80	Red de Distribución	380	0.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA MEDIA DE RECURSOS FISM Y SEDESOL 2014 SEDESOL 1,847,483.63 FISM 791,778.70 TOTAL 2,639,262.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443974	Suministro E Instalación De Techumbre	038-03-037	Chiapas	Huixtán	La Independencia	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$672,412	\$672,412	\$672,412	\$672,412	\$672,412	\$672,412	\$672,412	100.00	80	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445149	Suministro Y Colocación De 18 Plantas Solares	PO2P-001-2014	Chiapas	Chanal	Saguichén	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$627,903	\$627,903	\$627,903	\$627,903	\$627,903	\$627,903	\$627,903	100.00	80	Equipo	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447566	Construcción de Red de Energía Eléctrica (Línea de Entronque)	80-04-02-III-33-42-330312	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,423,240	\$5,196,268	\$5,196,268	\$5,196,268	\$5,196,268	\$5,196,268	\$5,196,268	100.00	80	Red	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE MEDIA DE RECURSOS, EL IMPORTE TOTAL ES DE \$ 7,423,239.78 DE LOS CUALES FISM \$ 5,196,267.85
CHP14140400451868	Construcción De Vivienda	PO2P-01	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Alfonso Moguel	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	100.00	80	Vivienda	1,022	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDOS \$311,502.62 \$6° PISO FIRME \$371,743.00 \$6° TECHUMBRE \$402,280.70 \$6° MUROS \$280,518.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451946	Construcción De Vivienda	PO2P-02	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	El Gavilán	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,770,246	\$1,770,246	\$1,770,246	\$1,770,246	\$1,770,246	\$1,770,246	\$1,770,246	100.00	80	Vivienda	875	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDOS \$231,522.23 \$6° PISO FIRME \$392,914.79 \$6° TECHUMBRE \$157,430.66 \$6° MUROS \$546,717.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451980	Construcción De Vivienda	PO2P-03	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ignacio Zaragoza (El Morro)	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,857,091	\$3,857,091	\$3,857,091	\$3,857,091	\$3,857,091	\$3,857,091	\$3,857,091	100.00	80	Vivienda	1,675	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452022	Construcción De Vivienda	PO2P-04	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$923,111	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	\$1,821,393	100.00	80	Vivienda	39,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDOS \$311,502.62 \$6° PISO FIRME \$371,743.00 \$6° TECHUMBRE \$402,280.70 \$6° MUROS \$280,518.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452065	Construcción De Vivienda	PO2P-05	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Piedra Parada	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,177,244	\$1,177,244	\$1,177,244	\$1,177,244	\$1,177,244	\$1,177,244	\$1,177,244	100.00	80	Vivienda	501	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDOS \$111,501.62 \$6° PISO FIRME \$138,912.25 \$6° TECHUMBRE \$92,480.80 \$6° MUROS \$547,888.39 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452107	Construcción De Vivienda	PO2P-06	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$902,816	\$902,816	\$902,816	\$902,816	\$902,816	\$902,816	\$902,816	100.00	80	Vivienda	39,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TECHUMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400454254	Construcción De Fogones, Piso Firme, Muros Y Cuarto Adicional	PO2P01	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,916,782	\$1,916,782	\$1,916,782	\$1,916,782	\$1,916,782	\$1,916,782	\$1,916,782	100.00	80	Obra	400	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADICIONAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455358	Construcción De Techumbres, Varias Localidades Y Zona Alta, Pdp 2014	089SH10000010A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,907,266	\$3,907,266	\$3,907,266	\$3,907,266	\$3,905,499	\$3,905,499	\$3,905,499	99.95	\$1,767	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA PDP 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA PDP 2014.
CHP14140400455380	Construcción De Techumbres, Varias Localidades, Pdp 2014	089SH10000020A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,898,838	\$3,898,838	\$3,898,838	\$3,898,838	\$3,896,915	\$3,896,915	\$3,896,915	99.95	\$1,924	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA PDP 2014. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA PDP 2014.