

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones										
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual								
CHP00130300205802	Construccion De Viviendas	SB01020V215600	Chiapas	Mitontic	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8058 Programa de Vivienda Digna			20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Asistencia Social	En Ejecución																							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400274928	Construccion De Viviendas-El Limon	012-03-0024	Chiapas	Berriozábal	El Limón	Rural	8058 Programa de Vivienda Digna			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Asistencia Social	En Ejecución																						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140100303220	Suministro Y Colocacion De Estructura De Varias Localidades	DQHD2P160	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8058 Programa de Vivienda Digna			20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución																						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200353852	Construcción De 50 Vivienda Digna	0072014	Chiapas	Aldama	Juxtón	Rural	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h. ayuntamiento de Aldama chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,284,039	\$7,634,039	\$7,834,039	\$7,834,039	\$7,834,039	\$7,834,039	\$5,429,959	100.00	00	Vivienda	250	78.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140200353898	Construcción De 33 Vivienda Digna	0082014	Chiapas	Aldama	Trelej Potobtic	Rural	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h. ayuntamiento de Aldama chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,807,466	\$5,170,466	\$5,170,466	\$5,170,466	\$5,170,466	\$5,170,466	\$3,329,726	100.00	00	Vivienda	165	78.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140200353965	Construcción De 34 Vivienda Digna	0092014	Chiapas	Aldama	Revolución Fiu	Rural	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h. ayuntamiento de Aldama chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,376,195	\$5,327,146	\$5,327,146	\$5,327,146	\$5,327,146	\$5,327,146	\$3,256,967	100.00	00	Vivienda	170	78.00	100.00						Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140300394435	Construccion De Viviendas	-	Chiapas	Mitontic	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h. ayuntamiento municipal de mitontic	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,350,000	\$7,350,000	\$7,350,000	\$7,350,000	\$7,350,000	\$7,350,000	\$7,350,000	100.00	00	Vivienda	70	0.00	100.00						Financiera: esta obra obra construcción de vivienda digna se encuentra finalizada y pagada / Física: la obra técnicamente se encuentra construida y funcionando al 100% / Registro: esta obra fue reprogramada ya que en el año 2013 no fue concluida / al cual en el año 2013 solo fue ejecutado con el 30% y para el año 2014 con un 70% del recurso a jeres y se encuentra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP14140400432089	Construccion De Viviendas	26	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	100.00	00	Vivienda	85	0.00	100.00						Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON LA MECLA DE RECURSOS FISM-SEDATU DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO FISM: \$1,173,000.00 MONTO SEDATU: \$1,037,000.00 MONTO TOTAL: \$2,210,000.00			
CHP14140400432396	Construccion De Viviendas	27	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	100.00	00	Vivienda	85	0.00	100.00						Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON LA MECLA DE RECURSOS FISM-SEDATU DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO FISM: \$1,173,000.00 MONTO SEDATU: \$1,037,000.00 MONTO TOTAL: \$2,210,000.00			
CHP14140400432481	Construccion De Viviendas	28	Chiapas	Totolapa	Ponciano Ariaga	Rural	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$780,000	\$780,000	85.71	00	Vivienda	35	0.00	100.00						Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE QUEDANDO UNA VIVIENDA POR RECEPTA COMO ANEXO PRESUPUESTAL / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE QUEDANDO UNA VIVIENDA POR RECEPTA COMO ANEXO PRESUPUESTAL / Registro: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON LA MECLA DE RECURSOS FISM-SEDATU DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO FISM: \$444,200.00 MONTO SEDATU: \$465,800.00 MONTO TOTAL: \$910,000.00 EN ESTA LOCALIDAD HUBO UN ANEXO DE UNA VIVIENDA: DESGLOSAR: MONTOFISM: \$66,400.00 MONTO SEDATU: \$63,600.00 MONTO TOTAL: \$130,000.00			
CHP14140400432553	Construccion De Viviendas	29	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	00	Vivienda	15	0.00	100.00						Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON LA MECLA DE RECURSOS FISM-SEDATU DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO FISM: \$199,200.00 MONTO SEDATU: \$190,800.00 MONTO TOTAL: \$390,000.00			
CHP14140400432607	ESTA OBRA DE Viviendas	30	Chiapas	Totolapa	El Paraíso	Rural	8058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	00	Vivienda	15	0.00	100.00						Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON LA MECLA DE RECURSOS FISM-SEDATU DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO FISM: \$199,200.00 MONTO SEDATU: \$190,800.00 MONTO TOTAL: \$390,000.00			