

Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP15150306570279	Rehabilitación Del Parque Cruz De Duxtitali	0098C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$614,786	\$613,536	\$613,536	\$613,536	\$613,536	\$613,536	\$613,536	100.00	80	Metros	158,000	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150306571710	Rehabilitación De La Plazuela De Duxtitali	0099C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,211,436	\$1,208,186	\$1,208,186	\$1,208,186	\$1,208,186	\$1,208,186	\$1,208,186	100.00	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150306571734	Remodelación Del Parque San Felipe Ecatepec	100C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,382	\$1,258,121	\$1,258,121	\$1,258,121	\$1,258,121	\$1,258,121	\$1,258,121	100.00	80	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: Terminada / Física: terminada / Registro-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150405588685	Parque Eneq Cancino Casabanda, Tuxtla Gutiérrez (Libramiento Norte S/N Fracc. Las Canteras).	2.2.1.-101-0788-09-02-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	\$175 Rescate de espacios públicos				15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	80	Lote	7,398	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. Mezcla de Recursos, PREP 2015, PAFM 2015 y PAFEP 2015. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finalizado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por PAFM 2015 con un monto autorizado de \$1,500,000.00; PREP 2015 con un monto autorizado de \$1,500,000.00; y PAFEP 2015 con un monto autorizado de \$1,000,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.