

Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CDP1616020681419	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Zona Cabecera Municipal	02	Chiapas	Istapangajoyá	Istapangajoyá	Urbano	Fideicomiso	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ISTAPANGAJOYA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,272	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / obra terminada / Registro / SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP1616020681723	Pavimentación De Calles Y Rampeas Con Concreto Hidráulico En Vivienda Primaria/Primera Calle Oriente Desde La Cuarta Avenida Sur Hasta El Melacón	020-001	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,593,591	\$7,593,591	\$7,593,591	\$6,812,140	\$6,812,140	\$6,812,140	\$6,812,140	\$6,812,140	89.71	\$0	Metros Cuadrados	7,641	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP1616030073737	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,897,118	\$1,897,118	\$1,897,118	\$1,897,118	\$1,897,118	\$1,897,118	\$1,897,118	\$1,897,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro / OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP1616030073753	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,206,517	\$1,206,517	\$1,206,517	\$1,206,517	\$1,206,517	\$1,206,517	\$1,206,517	\$1,206,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro / OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP1616030073791	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro / OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP16160300740434	Pavimentación De La Calle Central Entre Av. Central Y Segunda Av. Norte	100710001	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$873,431	\$873,431	\$873,431	\$873,431	\$700,492	\$700,492	\$700,492	\$700,492	80.20	\$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro /
CDP16160300740787	Pavimentación De Calle Central Entre 2da. Av. Norte Y 4ta. Av. Norte.	100710001	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,049,835	\$1,049,835	\$1,049,835	\$1,049,835	\$852,466	\$852,466	\$852,466	\$852,466	81.20	\$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP16160300740801	Pavimentación De La Ira. Calle Oriente Entre 2da. Av. Norte Y 4ta. Av. Norte.	100710001	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP16160300740805	Pavimentación Ira. Calle Oriente Entre Av. Central Y 2da. Av. Norte.	100710001	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CDP16160300740815	Pavimentación De Calle 6ta. Av. Sur Entre 5ta. Calle Oriente Y Camino Municipal Barrio Guadalupeo Cabecera Municipal	100710001	Chiapas	Villa Comalitián	Villa Comalitián	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para al siguiente nivel.