

Total:

| Información General del Proyecto |                     |           |             |                 |      | Avance Financiero    |             |             |            |                         |              |           |          |        | Avance Físico |          |          |           | Observaciones |            |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------|------|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|
| Clave del Proyec                 | Nombre del Proyecto | Municipio | po de Recur | rama Fondo Conv | Ramo | Institución Ejecutor | ciclo Recur | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado ) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance      | Reintegr | ad de Me | Población |               | Avance Anu |

Total:

| Clave del Proyec  | Nombre del Proyecto  | Información General del Proyecto |                        |                     |   | Avance Financiero  |             |             |             |                        |              |             |             |             |          | Avance Físico |                   |           | Observaciones |             |   |
|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|---|
|                   |  | Municipio                        | Tipo de Recur          | Programa Fondo Conv | Ramo  | Institución Ejecutora  | Ciclo Recur | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegrado   | de Me             | Población |               | Avance Anus | Avance Acum   |
| CHP15150300583755 | Mantenimiento De Escuela Primaria Bilingue "Jaime Torres Bodet" Clave: 07dpb0445h, Rancharia Guadalupe Salvatierra | Comitán de Domínguez             | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2015        | \$282,944   | \$282,944   | \$282,944              | \$282,944    | \$282,944   | \$240,528   | \$240,528   | 85.01    | \$0           | Metros lineales   | 0         | 0.00          | 95.00       | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP15150400601843 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico (Calles Y Avenidas Varias) 2a Etapa, Comitán De        | Comitán de Domínguez             | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2015        | \$527,918   | \$527,919   | \$527,919              | \$527,919    | \$527,919   | \$475,127   | \$475,127   | 90.00    | \$0           | Metros Cuadros    | 141,013   | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP15150400601941 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario, Barrio El Xxv  | Comitán de Domínguez             | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 2015        | \$557,165   | \$557,166   | \$557,166              | \$557,166    | \$557,166   | \$501,454   | \$501,454   | 90.00    | \$0           | Metros lineales   | 600       | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP15160200683528 | Adquisición De Vehículo Nissan Doble Cabina Modelo 2016 Para La Umpc.  | Rayón                            | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON                               | 2015        | \$247,000   | \$247,000   | \$247,000              | \$247,000    | \$247,000   | \$247,000   | \$247,000   | 100.00   | \$0           | Vehículos         | 7,000     | 0.00          | 100.00      | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2016 CON RECURSO 2015. / Física: OBRA EJERCIDA EN EL 2016 CON RECURSO 2015. / Física:  |
| CHP16160100626596 | Construcción De Segunda Planta De La Presidencia Municipal (2a Etapa)  | Huehuetán                        | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                                     | 2016        | \$389,719   | \$389,719   | \$389,719              | \$389,719    | \$346,927   | \$346,927   | \$346,927   | 89.02    | \$0           | Otros             | 7,555     | 0.00          | 90.00       | ES UNA OBRA QUE LLEVA UN 90% DE AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160100626607 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Arrendamiento De Maquinaria Pesada)  | Huehuetán                        | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                                     | 2016        | \$700,000   | \$700,000   | \$700,000              | \$700,000    | \$683,067   | \$683,067   | \$683,067   | 97.58    | \$0           | Metros lineales   | 7,555     | 0.00          | 90.00       | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS PAFM 2015 :349, 494.85;  |
| CHP16160100634881 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para El Área De Obras Públicas.                                      | Pantelhó                         | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTELHO                                      | 2016        | \$70,000    | \$70,000    | \$7,580                | \$70,000     | \$7,580     | \$7,580     | \$7,580     | 10.83    | \$0           | Lote              | 6,888     | 0.00          | 10.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160100637735 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo El Sistema De Agua Potable   | Chilón                           | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS                     | 2016        | \$180,000   | \$180,000   | \$180,000              | \$180,000    | \$180,000   | \$126,000   | \$126,000   | 70.00    | \$0           | Otros             | 345       | 0.00          | 70.00       | Financiera: / Física: / Registro:   |
| CHP16160100637739 | Adquisición De Material Electrico Par El Alumbrado Publico Municipal   | Rayón                            | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento municipal de rayon                                  | 2016        | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000              | \$250,000    | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000   | 100.00   | \$0           | Lumina            | 1,500     | 0.00          | 100.00      | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160100637778 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable  | Chilón                           | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS                     | 2016        | \$120,000   | \$120,000   | \$120,000              | \$120,000    | \$120,000   | \$84,000    | \$84,000    | 70.00    | \$0           | Otros             | 435       | 0.00          | 50.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160100637809 | Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable  | Chilón                           | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS                     | 2016        | \$120,000   | \$120,000   | \$120,000              | \$120,000    | \$120,000   | \$84,000    | \$84,000    | 70.00    | \$0           | Otros             | 235       | 0.00          | 50.00       | Financiera: / Física: / Registro:   |
| CHP16160200676314 | Ampliacion Del Drenaje Sanitario   | Jiquipilas                       | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS                           | 2016        | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000            | \$1,700,000  | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00   | \$0           | Kilómetros        | 3,000     | 0.00          | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA:   |
| CHP16160200676851 | Desazolve De Red De Alcantarillado Sanitario, En Varias Localidades  | Huehuetán                        | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                                     | 2016        | \$72,597    | \$72,597    | \$72,597               | \$72,597     | \$70,673    | \$70,673    | \$70,673    | 97.35    | \$0           | Metros lineales   | 0         | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro:   |
| CHP16160200679336 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable   | Jiquipilas                       | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS                            | 2016        | \$718,627   | \$718,627   | \$718,627              | \$718,627    | \$718,627   | \$718,627   | \$718,627   | 100.00   | \$0           | Vivienda          | 1,000     | 0.00          | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. - Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: |
| CHP16160200679560 | Ampliacion Del Drenaje Sanitario   | Jiquipilas                       | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS                            | 2016        | \$950,813   | \$950,813   | \$950,813              | \$950,813    | \$950,813   | \$950,813   | \$950,813   | 100.00   | \$0           | Kilómetros lineal | 1,000     | 0.00          | 100.00      | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA:   |

Total:

| Información General del Proyecto |   |             |                        |                     |   | Avance Financiero                                 |             |             |            |                        |              |           |           |           |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |             |   |
|----------------------------------|---|-------------|------------------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|-------------|---|
| Clave del Proyec                 | Nombre del Proyecto   | Municipio   | Tipo de Recursos       | Programa Fondo Conv | Ramo  | Institución Ejecutora                             | Ciclo Recur | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Integrado     | de Me            | Población |               | Avance Anus | Avance Acum   |
| CHP16160200683327                | Adquisición De 1600 Bultos De Urea (Fertilizante)   | Rayón       | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON                | 2016        | \$396,500   | \$396,500  | \$396,500              | \$396,500    | \$396,500 | \$396,500 | \$396,500 | 100.00   | \$0           | Piezas           | 650       | 0.00          | 100.00      | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160300732333                | Adquisición De Camión Ford F-350 Xl Para El Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil                                       | Pantelhó    | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                             | 2016        | \$471,160   | \$471,160  | \$471,160              | \$471,160    | \$471,160 | \$471,160 | \$471,160 | 100.00   | \$0           | Vehículos        | 29,020    | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160300732337                | Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública  | Pantelhó    | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                             | 2016        | \$480,900   | \$480,900  | \$480,900              | \$480,900    | \$480,900 | \$480,900 | \$480,900 | 100.00   | \$0           | Vehículos        | 20,589    | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160300732340                | Fortalecimiento Y Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal.  | Pantelhó    | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                             | 2016        | \$444,500   | \$444,500  | \$444,500              | \$444,500    | \$444,500 | \$444,500 | \$444,500 | 100.00   | \$0           | Vehículos        | 20,589    | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160300732343                | Fortalecimiento De Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal  | Pantelhó    | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                             | 2016        | \$251,900   | \$251,900  | \$251,900              | \$251,900    | \$251,900 | \$251,900 | \$251,900 | 100.00   | \$0           | Vehículos        | 20,589    | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160300732346                | Fortalecimiento De Seguimiento De Las Acciones Del H. Ayuntamiento Municipal.   | Pantelhó    | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                             | 2016        | \$503,800   | \$503,800  | \$503,800              | \$503,800    | \$503,800 | \$503,800 | \$503,800 | 100.00   | \$0           | Vehículos        | 20,589    | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160300733488                | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Ellende Esquipulas Km 000 Al Km                   | Bochil      | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL               | 2016        | \$713,344   | \$713,344  | \$713,344              | \$713,344    | \$713,344 | \$713,344 | \$713,344 | 100.00   | \$0           | Otros            | 657       | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| CHP16160300733512                | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados  | Bochil      | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL               | 2016        | \$570,392   | \$570,392  | \$570,392              | \$570,392    | \$570,392 | \$570,392 | \$570,392 | 100.00   | \$0           | Otros            | 272       | 0.00          | 100.00      | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| CHP16160300736949                | Elaboración Primera Etapa Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal Y Estación Hueluetan Presupuesto De | Huehuetán   | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                       | 2016        | \$81,200    | \$81,200   | \$81,200               | \$81,200     | \$81,200  | \$81,200  | \$81,200  | 100.00   | \$0           | Otros            | 14,069    | 0.00          | 100.00      | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160300736964                | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Sanitario Para El Ejido Plan De Ayala Municipio De Huehuetan                     | Huehuetán   | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                       | 2016        | \$400,014   | \$400,014  | \$400,014              | \$400,014    | \$120,004 | \$120,004 | \$120,004 | 30.00    | \$0           | Otros            | 1,443     | 0.00          | 80.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160300738481                | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados  | Bochil      | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL               | 2016        | \$199,500   | \$199,500  | \$199,500              | \$199,500    | \$199,500 | \$199,500 | \$199,500 | 100.00   | \$0           | Otros            | 588       | 0.00          | 100.00      | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| CHP16160300738506                | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados  | Bochil      | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL               | 2016        | \$649,998   | \$649,998  | \$649,998              | \$649,998    | \$649,998 | \$649,998 | \$649,998 | 100.00   | \$0           | Otros            | 1,133     | 0.00          | 100.00      | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro:   |
| CHP16160300738512                | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados  | Bochil      | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL               | 2016        | \$146,160   | \$146,160  | \$146,160              | \$146,160    | \$146,160 | \$146,160 | \$146,160 | 100.00   | \$0           | Otros            | 747       | 0.00          | 100.00      | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| CHP16160300738690                | Rehabilitación Del Parque Central 2 Etapa   | Berriozábal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 2016        | \$300,000   | \$300,000  | \$300,000              | \$300,000    | \$300,000 | \$256,940 | \$256,940 | 85.65    | \$0           | Metros Cuadrados | 33,842    | 0.00          | 80.00       | Financiera: / Física: AVANCE DEL 80% DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| CHP16160300738749                | Rehabilitación De Edificios Y Espacios Públicos 2da Etapa   | Berriozábal | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BERRIOZABAL, CHIAPAS    | 2016        | \$380,000   | \$380,000  | \$380,000              | \$380,000    | \$380,000 | \$277,637 | \$277,637 | 73.06    | \$0           | Otros            | 33,842    | 0.00          | 70.00       | Financiera: / Física: LA OBRA LLEVA UN 70% DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |

Total:

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Información General del Proyecto |                        |       |              | Ramo  | Institución Ejecutora                             | Ciclo Recursivo | Presupuesto | Modificado  | Avance Financiero      |              |             |             |             | Avance Físico |             |                         |           | Observaciones |              |   |
|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------|--------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
|                    |  | Municipio                        | Tipo de Recursos       | Fondo | Convencional |   |   |                 |             |             | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegrado | de Metros Cuadrados     | Población |               | Avance Anual | Avance Acumulado  |
| CHP16160300738843  | Limpieza Y Mantenimiento Del Relleno Sanitario   | Berriozábal                      | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 2016            | \$1,503,000 | \$1,503,000 | \$1,503,000            | \$1,503,000  | \$1,503,000 | \$1,050,000 | \$1,050,000 | 69.86         | \$0         | Metros Cuadrados        | 33,842    | 0.00          | 70.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| CHP16160300739073  | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Las Carceles Municipales  | Berriozábal                      | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 2016            | \$285,600   | \$285,600   | \$285,600              | \$285,600    | \$285,600   | \$182,020   | \$182,020   | 63.73         | \$0         | Otros                   | 15,005    | 0.00          | 63.73        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| CHP16160300739147  | Estudio Y Proyecto Del Mercado Municipal   | Berriozábal                      | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 2016            | \$348,000   | \$348,000   | \$348,000              | \$348,000    | \$348,000   | \$348,000   | \$348,000   | 100.00        | \$0         | Estudio de preinversión | 33,842    | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro:   |
| CHP16160300739165  | Adquisición De Radios Portátiles   | Berriozábal                      | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 2016            | \$424,172   | \$424,172   | \$424,172              | \$424,172    | \$424,172   | \$424,172   | \$424,172   | 100.00        | \$0         | Piezas                  | 1,528     | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| CHP16160300739395  | Mantenimiento De Alumbrado Publico   | Berriozábal                      | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 2016            | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000              | \$200,000    | \$200,000   | \$195,564   | \$195,564   | 97.78         | \$0         | Luminaria               | 33,842    | 0.00          | 95.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| CHP16160300739447  | Rehabilitación De Camino Rural   | Escuintla                        | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional          | 2016            | \$537,531   | \$537,531   | \$537,531              | \$537,531    | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0         | Kilómetro               | 103       | 0.00          | 0.00         | Financiera: obra pendiente de ejecutarse / Física: pendiente de ejecutarse / Registro:                    |
| CHP16160300739448  | Construcción De Barda Perimetral En Rastro Municipal   | Escuintla                        | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional          | 2016            | \$342,944   | \$342,944   | \$342,944              | \$342,944    | \$342,944   | \$342,944   | \$342,944   | 100.00        | \$0         | Metros Cuadrados        | 9,570     | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro:   |
| CHP16160300739449  | Mantenimiento De Caminos Rurales En El Barrio La Veguita, San Antonio-Hoja Blanca, Desvio De Veguita A Sol Y Sombra, Barrio Ojo De Agua Y Hoja Blanca. Banderas. | Escuintla                        | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional          | 2016            | \$176,900   | \$176,900   | \$176,900              | \$176,900    | \$176,900   | \$176,900   | \$176,900   | 100.00        | \$0         | Otros                   | 679       | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro:   |
| CHP16160300739450  | Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Preescolar Jose Clemente Orozco C.C.T 07djin0259x  | Escuintla                        | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional          | 2016            | \$116,849   | \$116,849   | \$116,849              | \$116,849    | \$97,896    | \$97,896    | \$97,896    | 83.78         | \$0         | Metros Cuadrados        | 50        | 0.00          | 83.78        | Financiera: obra en proceso de ejecucion / Física: obra en ejecucion / Registro:                          |
| CHP16160300739493  | Adquisición De Un Volteo Marca Fregliner, Modelo M252k 6x4   | Suchiate                         | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS        | 2016            | \$1,194,500 | \$1,194,500 | \$1,194,500            | \$1,194,500  | \$1,194,500 | \$1,194,500 | \$1,194,500 | 100.00        | \$0         | Vehículos               | 0         | 0.00          | 100.00       | Financiera: VEHICULO ADQUIRIDO / Física: VEHICULO ADQUIRIDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: |
| CHP16160300739495  | Equipamiento De La Umpc, (Adquisición De Ambulancia)   | Suchiate                         | Aportaciones Federales | I005  | FORTAMUN     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS        | 2016            | \$950,000   | \$950,000   | \$950,000              | \$950,000    | \$950,000   | \$950,000   | \$950,000   | 100.00        | \$0         | Vehículos               | 0         | 0.00          | 100.00       | Financiera: VEHICULO ADQUIRIDO / Física: VEHICULO ADQUIRIDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: |