

| Información General del Proyecto |                     |                    |         |           |           |        |                 |                         |                                      |      |                       |                  |         | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |          |        | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                                                    |                               |         |                           |                           |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                               |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |                       |                  |              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                | Número de Proyecto            | Entidad | Municipio                 | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                         | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro   |               | Unidad de Medida      | Población        | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP00170400979554                | Curso de Capacitación y Actualización que Promuevan la Formación de Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Retiro de Universitarios y De Mayor - 281271                                    | 281271                        | Chiapas | Amatán                    | Amatán                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN            | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$33,209    | \$33,209    | \$33,209               | \$33,209     | \$33,209    | \$33,209    | \$33,209      | 100.00      | \$0         | Otros         | 0                     | 100.00           | 100.00       | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP00170400979569                | Infraestructura Basica Educativa Nivel Medio Superior Obra Municipal Banderas - 280774                                                                                                             | 280774                        | Chiapas | Amatán                    | Amatán                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN            | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$380,671   | \$380,671   | \$380,671              | \$380,671    | \$380,671   | \$380,671   | \$380,671     | \$380,671   | 100.00      | \$0           | Otros                 | 3,947            | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP00170400979571                | Construcción de Andadores Banderas - 307013                                                                                                                                                        | 307013                        | Chiapas | Amatán                    | Adolfo López Mateos Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,039,130 | \$1,039,130 | \$1,039,130            | \$1,039,130  | \$1,039,130 | \$1,039,130 | \$1,039,130   | \$1,039,130 | 100.00      | \$0           | Metros Cuadrados      | 220              | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP00170400979573                | Revestimiento de Camino Rural Tramo El Francisco I. Madero de Claret Banderas - 306782                                                                                                             | 306782                        | Chiapas | Amatán                    | Francisco I. Madero Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$513,560   | \$513,560   | \$513,560              | \$513,560    | \$513,560   | \$513,560   | \$513,560     | \$513,560   | 100.00      | \$0           | Otros                 | 988              | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP00170400979576                | Construcción de Bordes En Escuela Primaria Tres Garantías Banderas - 281560                                                                                                                        | 281560                        | Chiapas | Amatán                    | Reforma y Planada Rural   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN            | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$108,629   | \$108,629   | \$108,629              | \$108,629    | \$108,629   | \$108,629   | \$108,629     | \$108,629   | 100.00      | \$0           | Piezas                | 1,156            | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP00170400979579                | Construcción de Bordes En Arroyo Inmadrado Banderas - 280317                                                                                                                                       | 280317                        | Chiapas | Amatán                    | Reforma y Planada Rural   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN            | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$1,249,755 | \$1,249,755 | \$1,249,755            | \$1,249,755  | \$1,249,755 | \$1,249,755 | \$1,249,755   | \$1,249,755 | 100.00      | \$0           | Otros                 | 1,136            | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP00170400979582                | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Camino El San Lorenzo El Carmen Quince El Istmo Obra Banderas - 280441                                                                                    | 280441                        | Chiapas | Amatán                    | San Lorenzo Rural         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$416,961   | \$416,961   | \$416,961              | \$416,961    | \$416,961   | \$416,961   | \$416,961     | \$416,961   | 100.00      | \$0           | Metros lineales       | 690              | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP00170400979585                | Mantenimiento De Camino Rural Del Tramo Camino Los Ejidos Reforma Y Planada Banderas - 280504                                                                                                      | 280504                        | Chiapas | Amatán                    | Villa Luz Rural           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$350,546   | \$350,546   | \$350,546              | \$350,546    | \$350,546   | \$350,546   | \$350,546     | \$350,546   | 100.00      | \$0           | Metros lineales       | 116              | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINALIZADA / Física/ OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP115040052632                  | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (C/ Central Gutiérrez Lepeda).                                                                                             | 2.1.3.-101-01-01-02-03-046    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2013              | \$2,766,160 | \$2,766,160 | \$2,766,160            | \$2,766,160  | \$2,766,160 | \$1,829,408 | \$1,829,408   | \$66,14     | 2.43        | \$0           | Lote                  | 99               | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP114030018574                  | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).                                                                                               | 2.1.3.-101-01-04-01-03-046    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014              | \$712,071   | \$712,071   | \$712,071              | \$712,071    | \$712,071   | \$712,071   | \$660,705     | \$660,705   | \$2,79      | \$0           | Red de Alcantarillado | 56               | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Alcantarillado. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP115040052636                  | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Magisterial).                                                                                                              | 2.1.3.-101-02-01-03-03-016    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2015              | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207            | \$1,014,207  | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207   | \$1,014,207 | 100.00      | \$0           | Lote                  | 62               | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1150300573204                 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yaguaj).                                                                                                          | 2.1.3.-101-01-01-02-03-040    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2013              | \$965,160   | \$965,160   | \$965,160              | \$965,160    | \$965,160   | \$482,580   | \$482,580     | \$0,00      | \$0         | Vivienda      | 79                    | 0.00             | 0.00         | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1150300573114                 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Loma Del Encanto Entre Avenida Loma Simón Y Avenida Loma Alegre, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Del Encanto).                   | 2.1.3.-101-02-01-03-03-044    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2013              | \$1,165,664 | \$1,165,664 | \$1,165,664            | \$1,165,664  | \$1,165,664 | \$1,165,664 | \$1,165,664   | \$1,165,664 | 100.00      | \$0           | Vivienda              | 81               | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1150400604230                 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Río Sabinal Entre Calle Chona Y Av. Lopez T Calle Lopez Entre Calle Anona Y Calle Río Sabinal), Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Religiosa). | 2.1.3.-101-02-01-03-03-049    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2015              | \$844,234   | \$844,234   | \$844,234              | \$844,234    | \$844,234   | \$844,234   | \$844,234     | \$844,234   | 97.66       | \$0           | Vivienda              | 39               | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ PENDING en Trámite. / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1150400604243                 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Religiosa).                                                                                                       | 2.1.3.-101-01-02-01-03-03-030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2015              | \$195,483   | \$195,483   | \$195,483              | \$195,483    | \$195,483   | \$195,483   | \$195,483     | \$195,483   | 100.00      | \$0           | Vivienda              | 4                | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1150400608339                 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Anonas Entre Av. Guadalupe Y Av. Rocha Anonas), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Putnamak).                                                     | 2.1.3.-101-02-01-03-03-034    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2015              | \$880,283   | \$880,283   | \$880,283              | \$880,283    | \$880,283   | \$785,281   | \$785,281     | \$9,21      | \$0         | Vivienda      | 56                    | 0.00             | 100.00       | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1150400608468                 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Asteca).                                                                                                             | 2.1.3.-101-02-01-03-03-039    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2015              | \$538,030   | \$538,030   | \$538,030              | \$538,030    | \$538,030   | \$538,030   | \$538,030     | \$538,030   | 100.00      | \$0           | Vivienda              | 28               | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1150400608608                 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Anton Entre Calle Astasio Y Vialco), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Asteca).                                                                  | 2.1.3.-101-02-01-03-03-066    | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2015              | \$687,068   | \$687,068   | \$687,068              | \$687,068    | \$687,068   | \$616,116   | \$616,116     | \$9,47      | \$0         | Vivienda      | 30                    | 0.00             | 100.00       | Financiera/ OBRA PENDING / Física/ OBRA TERMINADA. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. // Registro/ Proyecto PENDING. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP11601006130725                | Conservación De Caminos Rurales - 11837                                                                                                                                                            | 11837                         | Chiapas | Acala                     | Acala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACALA                         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              | \$2,494,200 | \$2,494,200 | \$2,494,200            | \$2,494,200  | \$2,494,200 | \$2,494,200 | \$2,494,200   | \$2,494,200 | 100.00      | \$0           | Otros                 | 13,860           | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro/ OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1160200643792                 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Dependa Rama - 50318                                                                                                                                     | 50318                         | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Pian Grande Rural         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1,912,024 | \$1,912,024 | \$1,912,024            | \$1,912,024  | \$1,912,024 | \$1,912,024 | \$1,912,024   | \$1,912,024 | \$1,912,024 | 100.00        | \$0                   | Otros            | 385          | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | 100.00                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                |
| CDP1160200643883                 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 48970                                                                                                                                                  | 48970                         | Chiapas | Palenque                  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Urbanización             | En Ejecución | 2016              | \$1,934,127 | \$1,934,127 | \$1,934,127            | \$1,934,127  | \$1,934,127 | \$1,934,127 | \$1,934,127   | \$1,934,127 | \$1,934,127 | 100.00        | \$0                   | Otros            | 385          | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | 100.00                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP1160200646266                 | Curso de Capacitación y Actualización que Promuevan la Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 45171                                                                                    | 45171                         | Chiapas | Zinacantan                | Zinacantan                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS  | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016              | \$553,347   | \$553,347   | \$553,347              | \$553,347    | \$553,347   | \$553,347   | \$553,347     | \$553,347   | 100.00      | \$0           | Otros                 | 100.00           | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEDICADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1160200646267                 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firmo. - 29755                                                                                                                                               | 29755                         | Chiapas | Zinacantan                | Zinacantan                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$7,255,013 | \$7,255,013 | \$7,255,013            | \$7,255,013  | \$7,255,013 | \$7,255,013 | \$7,255,013   | \$7,255,013 | \$7,255,013 | 100.00        | \$0                   | Otros            | 1,391        | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | 100.00                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEDICADO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP1160200646279                 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Maya Turan - 68379                                                                                                                               | 68379                         | Chiapas | Palenque                  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016              | \$965,674   | \$965,674   | \$965,674              | \$965,674    | \$965,674   | \$965,674   | \$965,674     | \$965,674   | 100.00      | \$0           | Metros lineales       | 280              | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP1160200646280                 | Revestimiento De La Calle Polígono Jimena - 53246                                                                                                                                                  | 53246                         | Chiapas | Palenque                  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016              | \$313,360   | \$313,360   | \$313,360              | \$313,360    | \$313,360   | \$313,360   | \$313,360     | \$313,360   | \$313,360   | 100.00        | \$0                   | Metros Cuadrados | 42,947       | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | 100.00                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP1160200646281                 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Popol Vuh - 52188                                                                                                                                     | 52188                         | Chiapas | Palenque                  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Urbanización             | En Ejecución | 2016              | \$1,696,369 | \$1,696,369 | \$1,696,369            | \$1,696,369  | \$1,696,369 | \$1,696,369 | \$1,696,369   | \$1,696,369 | \$1,696,369 | 100.00        | \$0                   | Otros            | 52           | 100.00                                                                                                                                                                                                                     | 100.00                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                          |
| CDP1160200646674                 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firmo. - 27882                                                                                                                                                | 27882                         | Chiapas | Zinacantan                | Zinacantan                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución | 2016              | \$2,092,640 | \$2,092,640 | \$2,092,640            | \$2,092,640  | \$2,092,640 | \$2,088,812 | \$2,088,812   | \$9,82      | \$0         | Vivienda      | 328                   | 100.00           | 1            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                       |                    |         |                           |                             |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                          |                        |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |                 |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                 | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                    | Tipo de Proyecto       | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro       | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691012                  | Creación y Actualización de La Homocidad Municipal T de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 181514 | 181514             | Chiapas | Itzapa                    | Itzapa                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  | Otros Proyectos        | En Ejecución | 2016              | \$1,064,080 | \$1,064,080 | \$1,064,080            | \$1,064,080  | \$1,064,080 | \$1,064,080   | \$1,064,080 | 100.00      | 00            | Lote            |                  | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro/ PROYECTO ACOTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691033                  | Construcción de Muro de Contención En Bajevoitic - 168248                                                             | 168248             | Chiapas | Larriñázar                | Bajevoitic                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRIÑÁZAR CHIAPAS     | Urbanización           | En Ejecución | 2016              | \$285,576   | \$285,576   | \$285,576              | \$285,576    | \$285,576   | \$285,576     | \$285,576   | 100.00      | 00            | Metro lineales  | 261              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691035                  | Construcción de Cuartos Para Cocina En Chibohalón - 169712                                                            | 169712             | Chiapas | Larriñázar                | Chibohalón                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRIÑÁZAR CHIAPAS     | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$793,526   | \$793,526   | \$793,526              | \$793,526    | \$793,526   | \$793,526     | \$793,526   | \$793,526   | 100.00        | 00              | Vivienda         | 48        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| CPM160200691037                  | Construcción de Un Aula Didáctica Estructura de En Bas Secundaria Comunitaria Indígena - 168207                       | 168207             | Chiapas | Larriñázar                | Loullilo                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRIÑÁZAR CHIAPAS     | Educación              | En Ejecución | 2016              | \$487,633   | \$487,633   | \$487,633              | \$487,633    | \$487,633   | \$487,633     | \$487,633   | \$487,633   | 100.00        | 00              | Metro Cuadrados  | 68        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| CPM160200691240                  | Construcción de Piso Firme En Diecisiete Agba - 175182                                                                | 175182             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$50,400    | \$50,400    | \$50,400               | \$50,400     | \$50,400    | \$45,916      | \$45,916    | \$1.10      | 00            | Metro Cuadrados | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píngulo en Trámite. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 1450. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691241                  | Construcción de Piso Firme En Once Agba - 177701                                                                      | 177701             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$43,200    | \$43,200    | \$43,200               | \$43,200     | \$43,200    | \$21,600      | \$21,600    | 50.00       | 00            | Metro Cuadrados | 6                | 100.00    | 40.00        | Financiera/ OBRA en Proceso. / Física OBRA en Proceso. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2183. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691242                  | Construcción de Piso Firme En Once Agba - 177445                                                                      | 177445             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$237,600   | \$237,600   | \$237,600              | \$237,600    | \$237,600   | \$118,800     | \$118,800   | 50.00       | 00            | Metro Cuadrados | 33               | 100.00    | 40.00        | Financiera/ OBRA en Proceso. / Física OBRA en Proceso. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2022. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691243                  | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agba - 181303                                                                | 181303             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$132,400   | \$132,400   | \$132,400              | \$132,400    | \$132,400   | \$119,627     | \$119,627   | 97.73       | 00            | Metro Cuadrados | 17               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA Pínguloada. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2189. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691244                  | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agba - 181214                                                                | 181214             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$64,800    | \$64,800    | \$64,800               | \$64,800     | \$64,800    | \$63,332      | \$63,332    | 97.73       | 00            | Metro Cuadrados | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA Pínguloada con Ahorros Presupuestal de \$1,468.14 / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2189. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691245                  | Construcción de Piso Firme En Once Agba Y Una Localidad - 179862                                                      | 179862             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$165,600   | \$165,600   | \$165,600              | \$165,600    | \$165,600   | \$142,198     | \$142,198   | 85.87       | 00            | Metro Cuadrados | 23               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píngulo en Trámite. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2022. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691247                  | Construcción de Piso Firme En Ocho Agba Y Una Localidad - 181555                                                      | 181555             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$237,600   | \$237,600   | \$237,600              | \$237,600    | \$237,600   | \$237,600     | \$237,600   | 100.00      | 00            | Metro Cuadrados | 33               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA Pínguloada. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2800. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2800. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691248                  | Construcción de Piso Firme En Cuatro Agba - 179433                                                                    | 179433             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$496,800   | \$496,800   | \$496,800              | \$496,800    | \$496,800   | \$496,800     | \$496,800   | \$496,800   | 100.00        | 00              | Metro Cuadrados  | 69        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ OBRA Pínguloada. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2189. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                      |
| CPM160200691249                  | Construcción de Piso Firme En Cuatro Agba - 176866                                                                    | 176866             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$86,400    | \$86,400    | \$86,400               | \$86,400     | \$86,400    | \$74,287      | \$74,287    | 85.98       | 00            | Metro Cuadrados | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píngulo en Trámite. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 2189. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691254                  | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agba Y Una Localidad - 186729                                                | 186729             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200      | \$7,200     | \$6,848       | \$6,848     | 95.11       | 00            | Metro Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píngulo en Trámite. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-025-2016 y corresponde al Aprob 2800. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691255                  | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agba Y Una Localidad - 186289                                                | 186289             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$309,600   | \$309,600   | \$309,600              | \$309,600    | \$309,600   | \$294,449     | \$294,449   | 95.11       | 00            | Metro Cuadrados | 43               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píngulo en Trámite. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-025-2016 y corresponde al Aprob 2800. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691256                  | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agba Y Una Localidad - 185804                                                | 185804             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400               | \$14,400     | \$14,400    | \$13,695      | \$13,695    | 95.11       | 00            | Metro Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píngulo en Trámite. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-025-2016 y corresponde al Aprob 2800. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691257                  | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agba - 178579                                                                | 178579             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$108,000   | \$108,000   | \$108,000              | \$108,000    | \$108,000   | \$108,000     | \$108,000   | 100.00      | 00            | Metro Cuadrados | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA Pínguloada. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 1119. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200691258                  | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agba - 187933                                                                | 187933             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Copsy                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$93,600    | \$93,600    | \$93,600               | \$93,600     | \$93,600    | \$93,600      | \$93,600    | \$93,600    | 100.00        | 00              | Metro Cuadrados  | 13        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ OBRA Pínguloada. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 1639. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                      |
| CPM160200691259                  | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agba - 188161                                                                | 188161             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | El Jobo                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$79,200    | \$79,200    | \$79,200               | \$79,200     | \$79,200    | \$79,200      | \$79,200    | \$79,200    | 100.00        | 00              | Metro Cuadrados  | 11        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ OBRA Pínguloada. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pínguloada. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-025-2016 y corresponde al Aprob 2660. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                      |
| CPM160200694998                  | Construcción de Un Aula Didáctica Estructura U C En El Plantel Cobeh De Larriñázar - 168222                           | 168222             | Chiapas | Larriñázar                | Larriñázar                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRIÑÁZAR CHIAPAS     | Educación              | En Ejecución | 2016              | \$653,999   | \$653,999   | \$653,999              | \$653,999    | \$653,999   | \$653,999     | \$653,999   | \$653,999   | 100.00        | 00              | Metro Cuadrados  | 371       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| CPM160200694950                  | Construcción de Cuartos Para Cocina En Patencio B San Isidro - 170780                                                 | 170780             | Chiapas | Larriñázar                | Patencio                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LARRIÑÁZAR CHIAPAS     | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$1,438,612 | \$1,438,612 | \$1,438,612            | \$1,438,612  | \$1,438,612 | \$1,438,612   | \$1,438,612 | \$1,438,612 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 208       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| CPM160200696808                  | Construcción de Calles Con Concreto Hidráulico El Pacayal - 180009                                                    | 180009             | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal                  | Urbano | Aportaciones Federales |                                                                              | Obra                                 | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Transportes y Vialidad | En Ejecución | 2017              | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000            | \$6,000,000  | \$6,000,000 | \$6,000,000   | \$6,000,000 | \$6,000,000 | 100.00        | 00              | Metro Cuadrados  | 1,045     | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| CPM160200696611                  | Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable - 185116                                                                   | 185116             | Chiapas | La Trinitaria             | Santa Rosa el Oriente       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Agua y saneamiento     | En Ejecución | 2016              | \$101,341   | \$101,341   | \$101,341              | \$101,341    | \$101,341   | \$101,341     | \$101,341   | \$101,341   | \$101,341     | 100.00          | 00               | Otro      | 248          | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ SE TERMINO FINANCIAMENTE LA OBRA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA / Pass al siguiente nivel. |
| CPM160200696617                  | Construcción de Cuartos Dormitorios En El Edif. Nueva Esperanza Segunda Sección - 163249                              | 163249             | Chiapas | Palenque                  | Nueva Esperanza 2da Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                 | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$640,553   | \$640,400   | \$640,400              | \$640,400    | \$640,400   | \$640,400     | \$640,400   | \$640,400   | 100.00        | 00              | Vivienda         | 140       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| CPM160200696641                  | Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable - 53265                                                     | 53265              | Chiapas | Palenque                  | La Ceiba                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento     | En Ejecución | 2016              | \$1,185,408 | \$1,185,408 | \$1,185,408            | \$1,185,408  | \$1,185,408 | \$1,185,408   | \$1,185,408 | \$1,185,408 | 100.00        | 00              | Otro             | 293       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ / Física / Registro/ SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| CPM160200696722                  | Adquisición De Tinacos De 110 Litros De Capacidad - 6931                                                              | 6931               | Chiapas | Tecpatán                  | Tecpatán                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución | 2017              | \$387,394   | \$387,394   | \$387,394              | \$387,394    | \$387,394   | \$387,394     | \$387,394   | \$387,394   | 100.00        | 00              | Otro             | 800       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ / Física / Registro/ SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| CPM160200696738                  | Construcción de Piso Firme En Diecisiete Agba - 174871                                                                | 174871             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda               | En Ejecución | 2016              | \$50,400    | \$50,400    | \$50,400               | \$50,400     | \$50,400    | \$45,916      | \$45,916    | \$1.10      | 00            | Metro Cuadrados | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píngulo en Trámite. / Física OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FIEM-016-2016 y corresponde al Aprob 1450. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA / Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
| CPM160200696739                  | Construcción de Piso Firme En Once Agba - 178821                                                                      | 178821             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda</             |              |                   |             |             |                        |              |             |               |             |             |               |                 |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                         | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |                  |                  | Observaciones    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                   |                    |         |                  |                       |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                              |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance         | Reintegro        |                  | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                                                                                                                 | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP14160200696740   | Construcción de Piso Firme En Diquevieve Agua Y Trece Localidades - 187749                                                                        | 187749             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$7,200       | \$7,200           | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200      | \$5,303     | \$5,303     | 73.45         | \$0              | Metros Cuadrados | 1                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Registro/                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696741   | Construcción de Piso Firme En Diquevieve Agua Y Trece Localidades - 187423                                                                        | 187423             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$79,200      | \$79,200          | \$79,200    | \$79,200               | \$79,200     | \$58,329    | \$58,329    | 73.45         | \$0              | Metros Cuadrados | 11               | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra en Proceso / Física/ Obra Terminada. / Registro/                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696742   | Construcción de Piso Firme En Diquevieve Agua - 174655                                                                                            | 174655             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$108,000     | \$108,000         | \$108,000   | \$108,000              | \$108,000    | \$98,392    | \$98,392    | 91.10         | \$0              | Metros Cuadrados | 15               | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-012-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696743   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua - 177374                                                                                                  | 177374             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$36,000      | \$36,000          | \$36,000    | \$36,000               | \$36,000     | \$18,000    | \$18,000    | 50.00         | \$0              | Metros Cuadrados | 5                | 100.00           | 40.00                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-016-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696744   | Construcción de Piso Firme En Diquevieve Agua - 174171                                                                                            | 174171             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$115,200     | \$115,200         | \$115,200   | \$115,200              | \$115,200    | \$104,952   | \$104,952   | 91.10         | \$0              | Metros Cuadrados | 14               | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-012-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696745   | Construcción de Piso Firme En Diquevieve Agua - 172633                                                                                            | 172633             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$57,600      | \$57,600          | \$57,600    | \$57,600               | \$57,600     | \$52,476    | \$52,476    | 91.10         | \$0              | Metros Cuadrados | 8                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-012-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696746   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua - 179167                                                                                                  | 179167             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$108,000     | \$108,000         | \$108,000   | \$108,000              | \$108,000    | \$108,000   | 100.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 15               | 100.00           | 100.00           | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-017-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696747   | Construcción de Piso Firme En Diquevieve Agua Y Trece Localidades - 187274                                                                        | 187274             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$7,200       | \$7,200           | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200      | \$5,303     | \$5,303     | 73.45         | \$0              | Metros Cuadrados | 1                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Registro/                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696748   | Construcción de Piso Firme En Diquevieve Agua - 188418                                                                                            | 188418             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$50,400      | \$50,400          | \$50,400    | \$50,400               | \$50,400     | \$50,400    | 100.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 7                | 100.00           | 100.00           | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-022-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696749   | Construcción de Piso Firme En Diquevieve Agua - 181241                                                                                            | 181241             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$43,200      | \$43,200          | \$43,200    | \$43,200               | \$43,200     | \$42,221    | \$42,221    | 97.73         | \$0              | Metros Cuadrados | 6                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-019-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696750   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua Y Una Localidad - 181790                                                                                  | 181790             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$244,800     | \$244,800         | \$244,800   | \$244,800              | \$244,800    | \$244,800   | \$244,800   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 34               | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-015-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696751   | Construcción de Línea De Conducción De Agua Potable - 190148                                                                                      | 190148             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$1,329,150   | \$1,329,150       | \$1,329,150 | \$1,329,150            | \$1,329,150  | \$1,329,150 | \$1,329,150 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 11,870           | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-024-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696752   | Construcción De Pavimentación En La Av Royal Psa Entre Calle Abdul Horte Y Palenque Sur Y Av Royal Psa Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147249  | 147249             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016    | \$577,332     | \$577,332         | \$577,332   | \$577,332              | \$577,332    | \$577,332   | \$577,332   | \$577,332     | 100.00           | \$0              | Metros Cuadrados | 20               | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-013-2016 y corresponde al Aneb 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP14160200696753   | Construcción De Pavimentación En Av Reguila Entre Filiberto Mantovan Y Puente Paso Lirio Y Calle Tulimame Entre Av Reguila Y Bugambilias - 147724 | 147724             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016    | \$1,599,220   | \$1,599,220       | \$1,599,220 | \$1,599,220            | \$1,599,220  | \$1,593,043 | \$1,593,043 | 99.61         | \$0              | Metros Cuadrados | 49               | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$6,176.18. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-011-2016 y corresponde al Aneb 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696754   | Construcción De Pavimentación En Av Reguila Entre Filiberto Mantovan Y Puente Paso Lirio Y Calle Tulimame Entre Av Reguila Y Bugambilias - 147828 | 147828             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016    | \$1,593,158   | \$1,593,158       | \$1,593,158 | \$1,593,158            | \$1,593,158  | \$1,587,005 | \$1,587,005 | 99.61         | \$0              | Metros Cuadrados | 50               | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$6,152.77. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-011-2016 y corresponde al Aneb 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696755   | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agua Y Una Localidad - 185568                                                                            | 185568             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$28,800      | \$28,800          | \$28,800    | \$28,800               | \$28,800     | \$27,391    | \$27,391    | 95.11         | \$0              | Metros Cuadrados | 4                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra Finiquitada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-025-2016 y corresponde al Aneb 1933. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696756   | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agua - 178553                                                                                            | 178553             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$14,400      | \$14,400          | \$14,400    | \$14,400               | \$14,400     | \$14,400    | \$14,400    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 2                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-020-2016 y corresponde al Aneb 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696757   | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agua Y Una Localidad - 186237                                                                            | 186237             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$21,600      | \$21,600          | \$21,600    | \$21,600               | \$21,600     | \$20,543    | \$20,543    | 95.11         | \$0              | Metros Cuadrados | 3                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-025-2016 y corresponde al Aneb 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696758   | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agua Y Una Localidad - 185952                                                                            | 185952             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$50,400      | \$50,400          | \$50,400    | \$50,400               | \$50,400     | \$47,934    | \$47,934    | 95.11         | \$0              | Metros Cuadrados | 7                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-025-2016 y corresponde al Aneb 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696759   | Construcción de Piso Firme En Veintiseis Agua Y Una Localidad - 185898                                                                            | 185898             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$50,400      | \$50,400          | \$50,400    | \$50,400               | \$50,400     | \$47,934    | \$47,934    | 95.11         | \$0              | Metros Cuadrados | 7                | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-025-2016 y corresponde al Aneb 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696760   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua - 176590                                                                                                  | 176590             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoy                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$79,200      | \$79,200          | \$79,200    | \$79,200               | \$79,200     | \$65,758    | \$65,758    | 83.03         | \$0              | Metros Cuadrados | 11               | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-003-2016 y corresponde al Aneb 1939. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696761   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua - 176402                                                                                                  | 176402             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoy                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$129,600     | \$129,600         | \$129,600   | \$129,600              | \$129,600    | \$107,603   | \$107,603   | 83.03         | \$0              | Metros Cuadrados | 18               | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-003-2016 y corresponde al Aneb 2174. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696762   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 152922                                                                                 | 152922             | Chiapas | La Trinitaria    | Las Delicias          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$2,956,725   | \$2,956,725       | \$2,956,725 | \$2,956,725            | \$2,956,725  | \$2,956,725 | \$2,956,725 | 100.00        | \$0              | Otros            | 2,564            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Física/ SE TERMINO FINANCIERAMENTE LA OBRA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP14160200696763   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139761                                                                                              | 139761             | Chiapas | Zinacantan       | Navenchaub            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                                             | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$2,108,010   | \$2,108,010       | \$2,108,010 | \$2,108,010            | \$2,108,010  | \$2,108,010 | \$2,108,010 | \$2,108,010   | 100.00           | \$0              | Otros            | 117              | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO. SE CUBRE A ENTORNOS A VALORES MENORES A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO                                            |
| CP14160200696764   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 94399                                                                                               | 94399              | Chiapas | Zinacantan       | Paté                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                                             | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$1,263,476   | \$1,263,476       | \$1,263,476 | \$1,263,476            | \$1,263,476  | \$1,263,476 | \$1,263,476 | \$1,263,476   | 100.00           | \$0              | Otros            | 190              | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO. SE CUBRE A ENTORNOS A VALORES MENORES A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.        |
| CP14160200696765   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108737                                                                                              | 108737             | Chiapas | Zinacantan       | Valenay (San Joaquín) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                                             | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$1,456,322   | \$1,456,322       | \$1,456,322 | \$1,456,322            | \$1,456,322  | \$1,456,322 | \$1,456,322 | \$1,456,322   | 100.00           | \$0              | Otros            | 219              | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO. SE CUBRE A ENTORNOS A VALORES MENORES A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO                                            |

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                       |                    |         |                           |                                 |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                            |                          |              |               |              |              | Avance Físico            |              |              | Observaciones |              |              |             |                  |                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                 | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                        | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado    |               | Ejercido     | Pagado       | % Avance    | Reintegro        | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP1616020069674                 | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 139146                                                                                   | 139146             | Chiapas | Zinacantan                | Pinar Salinas                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$940,566    | \$940,566    | \$940,566                | \$940,566    | \$940,566    | \$940,566     | \$940,566    | 100.00       | 00          | Otros            | 145              | 100.00           | 100.00       | Financiera / Física / Regístral LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE INICIÓ LA TERCERA ETAPA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP1616020069676                 | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139710                                                                                  | 139710             | Chiapas | Zinacantan                | Petatoj                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$1,103,879  | \$1,103,879  | \$1,103,879              | \$1,103,879  | \$1,103,879  | \$1,103,879   | \$1,103,879  | \$1,103,879  | 100.00      | 00               | Otros            | 166              | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Regístral LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE INICIÓ LA TERCERA ETAPA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO                                               |                                                                  |
| CDP1616020069683                 | Pavimentación De Calle En Poligonamiento Manuel Vissco Duker - 135081                                                                 | 135081             | Chiapas | Palenque                  | Palenque                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$1,607,903  | \$1,607,903  | \$1,607,903              | \$1,607,903  | \$1,607,903  | \$1,607,903   | \$1,607,903  | \$1,607,903  | 100.00      | 00               | Metros Cuadrados | 1,056            | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Regístral SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| CDP1616020070204                 | Rehabilitación De Nueva Riolinerón De Camino Rural Tramo Veinte de Noviembre Río Guerrero - 162574                                    | 162574             | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Veinte de Noviembre             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,641,293  | \$1,641,293  | \$1,641,293              | \$1,641,293  | \$1,641,293  | \$1,641,293   | \$1,641,293  | \$1,641,293  | 100.00      | 00               | Metros Lineales  | 2,033            | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Regístral                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP1616020070219                 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido San José Chancala Segunda Sección - 165411                                            | 165411             | Chiapas | Palenque                  | San José Chancala 2da. Sección  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$296,822    | \$296,762    | \$296,762                | \$296,762    | \$296,762    | \$296,762     | \$296,762    | \$296,762    | 100.00      | 00               | Vivienda         | 70               | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Regístral OBRA YA EJECUTADA EN 2016 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| CDP16160200702204                | Construcción De Piso Firme En Diciembre Agua Y Tres Localidades - 187677                                                              | 187677             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$43,200     | \$43,200     | \$43,200                 | \$43,200     | \$43,200     | \$31,816      | \$31,816     | 73.45        | 00          | Metros Cuadrados | 6                | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Regístral SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702205                | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agua - 174609                                                                                | 174609             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$79,200     | \$79,200     | \$79,200                 | \$79,200     | \$79,200     | \$72,154      | \$72,154     | 91.10        | 00          | Metros Cuadrados | 11               | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Piquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702206                | Construcción De Piso Firme En Once Agua - 179207                                                                                      | 179207             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$187,200    | \$187,200    | \$187,200                | \$187,200    | \$187,200    | \$187,200     | \$187,200    | \$187,200    | 100.00      | 00               | Metros Cuadrados | 26               | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera/ Obra Piquitada. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1979. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.     |                                                                  |
| CDP16160200702207                | Construcción De Piso Firme En Once Agua - 179899                                                                                      | 179899             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$144,000    | \$144,000    | \$144,000                | \$144,000    | \$144,000    | \$144,000     | \$144,000    | \$144,000    | 100.00      | 00               | Metros Cuadrados | 20               | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera/ Obra Piquitada. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2121. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.     |                                                                  |
| CDP16160200702208                | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agua - 181315                                                                                | 181315             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$151,200    | \$151,200    | \$151,200                | \$151,200    | \$151,200    | \$147,774     | \$147,774    | 97.73        | 00          | Metros Cuadrados | 21               | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Obra Piquitada. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2114. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702209                | Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agua - 175282                                                                                | 175282             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$64,800     | \$64,800     | \$64,800                 | \$64,800     | \$64,800     | \$59,035      | \$59,035     | 91.10        | 00          | Metros Cuadrados | 9                | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Piquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702211                | Construcción De Piso Firme En Once Agua Y Una Localidad - 181881                                                                      | 181881             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$57,600     | \$57,600     | \$57,600                 | \$57,600     | \$57,600     | \$57,600      | \$57,600     | \$57,600     | 100.00      | 00               | Metros Cuadrados | 8                | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera/ Obra Piquitada. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2087. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.     |                                                                  |
| CDP16160200702212                | Construcción De Piso Firme En Once Agua Y Una Localidad - 181810                                                                      | 181810             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$43,200     | \$43,200     | \$43,200                 | \$43,200     | \$43,200     | \$43,200      | \$43,200     | \$43,200     | 100.00      | 00               | Metros Cuadrados | 6                | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera/ Piquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2052. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |                                                                  |
| CDP16160200702213                | Construcción De Piso Firme En Once Agua - 179587                                                                                      | 179587             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$201,600    | \$201,600    | \$201,600                | \$201,600    | \$201,600    | \$167,383     | \$167,383    | 83.03        | 00          | Metros Cuadrados | 28               | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Piquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1891. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702214                | Construcción De Piso Firme En Once Agua - 179783                                                                                      | 179783             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$43,200     | \$43,200     | \$43,200                 | \$43,200     | \$43,200     | \$35,868      | \$35,868     | 83.03        | 00          | Metros Cuadrados | 6                | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Piquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2114. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702215                | Construcción De Piso Firme En Once Agua - 178412                                                                                      | 178412             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$21,600     | \$21,600     | \$21,600                 | \$21,600     | \$21,600     | \$17,934      | \$17,934     | 83.03        | 00          | Metros Cuadrados | 3                | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Piquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1840. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702216                | Construcción De Piso Firme En Cuatro Agua - 176775                                                                                    | 176775             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$115,200    | \$115,200    | \$115,200                | \$115,200    | \$115,200    | \$99,049      | \$99,049     | 85.98        | 00          | Metros Cuadrados | 16               | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Obra Piquitada. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1770. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702218                | Construcción De Piso Firme En Veintidós Agua - 178520                                                                                 | 178520             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$50,400     | \$50,400     | \$50,400                 | \$50,400     | \$50,400     | \$50,400      | \$50,400     | \$50,400     | 100.00      | 00               | Metros Cuadrados | 7                | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera/ Obra Piquitada. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2053. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.     |                                                                  |
| CDP16160200702219                | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agua - 188025                                                                                | 188025             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Opopy                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$57,600     | \$57,600     | \$57,600                 | \$57,600     | \$57,600     | \$57,600      | \$57,600     | \$57,600     | 100.00      | 00               | Metros Cuadrados | 8                | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera/ Obra Piquitada. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 1698. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.     |                                                                  |
| CDP16160200702220                | Construcción De Piso Firme En Once Agua - 176488                                                                                      | 176488             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | Opopy                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$151,200    | \$151,200    | \$151,200                | \$151,200    | \$151,200    | \$125,537     | \$125,537    | 83.03        | 00          | Metros Cuadrados | 21               | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Piquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2164. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| CDP16160200702221                | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agua - 188208                                                                                | 188208             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez          | El Jobo                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$50,400     | \$50,400     | \$50,400                 | \$50,400     | \$50,400     | \$50,400      | \$50,400     | \$50,400     | 100.00      | 00               | Metros Cuadrados | 7                | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera/ Obra Piquitada. / Física/ Obra Terminada. / Regístral Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-FISM-02-2016 y corresponde al Aprob. 2081. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.     |                                                                  |
| CDP16160200702229                | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario La Etapa En El Ejido Saturnino Río - 65328                                       | 65328              | Chiapas | Palenque                  | Saturnino Río                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$1,184,915  | \$1,184,915  | \$1,184,915              | \$1,184,915  | \$1,184,915  | \$1,184,915   | \$1,184,915  | \$1,184,915  | 100.00      | 00               | Metros Lineales  | 668              | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Regístral SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| CDP16160200702240                | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 139264                                                                                  | 139264             | Chiapas | Zinacantan                | Havenbaum                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$11,404,534 | \$11,404,534 | \$11,404,534             | \$11,404,534 | \$11,404,534 | \$11,404,534  | \$11,404,534 | \$11,404,534 | 100.00      | 00               | Otros            | 1,715            | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Regístral LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE INICIÓ LA TERCERA ETAPA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.            |                                                                  |
| CDP16160200702241                | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 108834                                                                                  | 108834             | Chiapas | Zinacantan                | El Pig                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$1,037,380  | \$1,037,380  | \$1,037,380              | \$1,037,380  | \$1,037,380  | \$1,037,380   | \$1,037,380  | \$1,037,380  | 100.00      | 00               | Otros            | 156              | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Regístral LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE INICIÓ LA TERCERA ETAPA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTADO TERMINADO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.            |                                                                  |
| CDP16160200702280                | Pavimentación De La Calle Con Concreto Hidráulico Ancho A La Escuela Primaria En El Ejido Angel Albino Corzo Primera Sección - 188699 | 188699             | Chiapas | Palenque                  | Angel Albino Corzo 1ra. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$1,186,038  | \$1,186,038  | \$1,186,038              | \$1,186,038  | \$1,186,038  | \$1,186,038   | \$1,186,038  | \$1,186,038  | \$1,186,038 | 100.00           | 00               | Metros Cuadrados | 265          | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Regístral SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200707689                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666                                                                                   | 104666             | Chiapas | Chiapa de Corzo           | Julián Grajales                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$2,264,163  | \$2,264,163  | \$2,264,163              | \$2,264,163  | \$2,180,524  | \$2,180,524   | \$2,180,524  | \$2,180,524  | 96.31       | 00               | Otros            | 2,247            | 97.00        | 97.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Regístral OBRA REFERENDADA - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| CDP16160200707733                | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Poblado Oropendula Segunda Ampliación Taniperia - 164765                                    | 164765             | Chiapas | Palenque                  | Nuevo Taniperia                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$635,866    | \$614,016    | \$614,016                | \$614,016    | \$614,016    | \$614,016     | \$614,016    | \$614,016    | 100.00      | 00               | Vivienda         | 133              | 100          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                |                    |         |                  |                            |        |                        |                                                                               |                                      | Avance Financiero                                                 |                                                |                          |              |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                          | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      |               | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007813                   | Construcción de Piso Firme En Diciembre Agua - 170117                                                          | 175117             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$36,000    | \$36,000    | \$36,000                | \$36,000     | \$36,000    | \$36,000      | \$32,797    | \$32,797      | 91.10    | 00               | Metros Cuadrados | 5         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiera/ Píndulo en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 1106. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP141602007814                   | Construcción de Piso Firme En Diciembre Agua - 170056                                                          | 175056             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$172,800   | \$172,800   | \$172,800               | \$172,800    | \$172,800   | \$157,428     | \$157,428   | 91.10         | 00       | Metros Cuadrados | 24               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píndulo en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 1189. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007815                   | Construcción de Piso Firme En Diciembre Agua Y Tres Localidades - 187812                                       | 187812             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$21,600    | \$21,600    | \$21,600                | \$21,600     | \$21,600    | \$15,908      | \$15,908    | 73.65         | 00       | Metros Cuadrados | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Registro/                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007816                   | Construcción de Piso Firme En Diciembre Agua Y Tres Localidades - 187773                                       | 187773             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$115,200   | \$115,200   | \$115,200               | \$115,200    | \$115,200   | \$84,843      | \$84,843    | 73.65         | 00       | Metros Cuadrados | 14               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Registro/                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007817                   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua - 177316                                                               | 177316             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                 | \$7,200      | \$7,200     | \$3,600       | \$3,600     | 50.00         | 00       | Metros Cuadrados | 0                | 100.00    | 40.00        | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2014. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007818                   | Construcción de Piso Firme En Diciembre Agua - 188376                                                          | 188376             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$50,400    | \$50,400    | \$50,400                | \$50,400     | \$50,400    | \$50,400      | \$50,400    | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2228. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007820                   | Construcción de Piso Firme En Diciembre Agua - 181191                                                          | 181191             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$43,200    | \$43,200    | \$43,200                | \$43,200     | \$43,200    | \$42,221      | \$42,221    | 97.73         | 00       | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2352. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007821                   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua - 179078                                                               | 179078             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$79,200    | \$79,200    | \$79,200                | \$79,200     | \$79,200    | \$79,200      | \$79,200    | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 11               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2228. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007822                   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua - 179214                                                               | 179214             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$252,000   | \$252,000   | \$252,000               | \$252,000    | \$252,000   | \$252,000     | \$252,000   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 35               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2136. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007824                   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua Y Una Localidad - 181924                                               | 181924             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$57,600    | \$57,600    | \$57,600                | \$57,600     | \$57,600    | \$57,600      | \$57,600    | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2380. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007825                   | Construcción de Piso Firme En Ocho Agua Y Una Localidad - 181781                                               | 181781             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$57,600    | \$57,600    | \$57,600                | \$57,600     | \$57,600    | \$57,600      | \$57,600    | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2015. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007827                   | Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable - 190129                                                   | 190129             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$1,889,891 | \$1,889,891 | \$1,889,891             | \$1,889,891  | \$1,889,891 | \$1,889,891   | \$1,889,891 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 21,500           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2669. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007828                   | Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable - 190124                                                   | 190124             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$3,335,103 | \$3,335,103 | \$3,335,103             | \$3,335,103  | \$3,335,103 | \$3,335,103   | \$3,335,103 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 16,630           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2669. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007829                   | Construcción de Pavimentación En La Calle Tallamena Entre Av Popomuchí Fuente Y Taca - 147114                  | 147114             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$1,410,218 | \$1,410,218 | \$1,410,218             | \$1,410,218  | \$1,410,218 | \$1,410,218   | \$1,410,218 | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 185              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007830                   | Construcción de Pavimentación En La Avenida Simón Entre Blvd Vicente Fox Quenda y Calle Buvo Ledn - 145981     | 145981             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$1,991,423 | \$1,991,423 | \$1,991,423             | \$1,991,423  | \$1,991,423 | \$1,991,423   | \$1,991,423 | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007831                   | Construcción de Piso Firme En Veintinueve Agua Y Una Localidad - 186846                                        | 186846             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$21,600    | \$21,600    | \$21,600                | \$21,600     | \$21,600    | \$20,543      | \$20,543    | 95.11         | 00       | Metros Cuadrados | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píndulo en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 1048. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007832                   | Construcción de Piso Firme En Veintinueve Agua Y Una Localidad - 186845                                        | 186845             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400                | \$14,400     | \$14,400    | \$13,695      | \$13,695    | 95.11         | 00       | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píndulo en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2622. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007834                   | Construcción de Piso Firme En Veintiocho Agua - 174844                                                         | 174844             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                 | \$7,200      | \$7,200     | \$7,200       | \$7,200     | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 1133. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007835                   | Construcción de Piso Firme En Veintiocho Agua - 178570                                                         | 178570             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                 | \$7,200      | \$7,200     | \$7,200       | \$7,200     | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2887. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007836                   | Construcción de Piso Firme En Veintinueve Agua Y Una Localidad - 186076                                        | 186076             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$72,000    | \$72,000    | \$72,000                | \$72,000     | \$72,000    | \$68,477      | \$68,477    | 95.11         | 00       | Metros Cuadrados | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píndulo en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 1189. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007837                   | Construcción de Piso Firme En Veintinueve Agua Y Una Localidad - 185812                                        | 185812             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$187,200   | \$187,200   | \$187,200               | \$187,200    | \$187,200   | \$178,039     | \$178,039   | 95.11         | 00       | Metros Cuadrados | 26               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Píndulo en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 1410. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007838                   | Construcción de Piso Firme En Diciembre Agua - 188135                                                          | 188135             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copuyú                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$50,400    | \$50,400    | \$50,400                | \$50,400     | \$50,400    | \$50,400      | \$50,400    | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2014. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007839                   | Construcción de Piso Firme En Diciembre Agua - 188052                                                          | 188052             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copuyú                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$36,000    | \$36,000    | \$36,000                | \$36,000     | \$36,000    | \$36,000      | \$36,000    | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Píndulo. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Píndulo. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PISM-02-2016 y corresponde al Aprob 2181. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP141602007855                   | Rehabilitación de Viviendas Con Techo Firme - 139623                                                           | 139623             | Chiapas | Zinacantan       | Peñón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$631,738   | \$631,738   | \$631,738               | \$631,738    | \$631,738   | \$631,738     | \$631,738   | \$631,738     | 100.00   | 00               | Otros            | 95        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VIENE A INVITAR A VALIDAR DERECHO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE FORN EL ESTADO TERMINADO                                              |
| CP141602007856                   | Rehabilitación de Viviendas Con Muro Firme - 139749                                                            | 139749             | Chiapas | Zinacantan       | Jocotal                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$101,790   | \$101,790   | \$101,790               | \$101,790    | \$101,790   | \$101,790     | \$101,790   | \$101,790     | 100.00   | 00               | Otros            | 15        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VIENE A INVITAR A VALIDAR DERECHO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE FORN EL ESTADO TERMINADO                                              |
| CP141602007857                   | Rehabilitación de Viviendas Con Techo Firme - 108264                                                           | 108264             | Chiapas | Zinacantan       | Guadalupe Shucón           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$771,385   | \$771,385   | \$771,385               | \$771,385    | \$771,385   | \$771,385     | \$771,385   | \$771,385     | 100.00   | 00               | Otros            | 116       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VIENE A INVITAR A VALIDAR DERECHO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE FORN EL ESTADO TERMINADO                                              |
| CP141602007859                   | Aplicación de Red de Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Ejido Bellavista Dominguez Norte - 158789 | 158789             | Chiapas | Palenque         | Bellavista Dominguez Norte | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$2,225,630 | \$2,225,630 | \$2,225,630             | \$2,225,630  | \$2,225,630 | \$2,225,630   | \$2,225,630 | 100.00        | 00       | Otros            | 379              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |







| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                           |                    |         |                  |                  |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                           |                          |              |               |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                       | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                       | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población       | Avance Anual | Avance Acum.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020713201                 | Construcción de Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en la Unidad Deportiva Y Pantan Municipal - 158880                                           | 158880             | Chiapas | Palenque         | Palenque         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$2,282,244 | \$2,282,244 | \$2,282,244            | \$2,282,244  | \$2,282,244 | \$2,282,244 | \$2,282,244   | 100.00      | \$0       | Otros         | 6,845            | 100.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020713202                 | Construcción de Embovedado Para Drenaje Pluvial En Barrio Guadalupe Cabecera Municipal - 142305                                                           | 142305             | Chiapas | Palenque         | Palenque         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$809,880   | \$809,880   | \$809,880              | \$809,880    | \$809,880   | \$809,880   | \$809,880     | \$809,880   | 100.00    | \$0           | Metro lineales   | 166             | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718150                 | Construcción del Sistema de Agua Potable - 161743                                                                                                         | 161743             | Chiapas | Chiapa de Corzo  | San Cayetano II  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$1,883,933 | \$1,883,933 | \$1,883,933            | \$1,883,933  | \$1,446,026 | \$1,446,026 | \$1,446,026   | \$1,446,026 | 76.76     | \$0           | Otros            | 245             | 100.00       | 90.00                                                             | Financiera / Física / Registro/ OBRA REFERENDADA                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718178                 | 13902 Proyecto Para Prestación De Servicios - 92868                                                                                                       | 92868              | Chiapas | Itzapa           | Itzapa           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016          | \$2,128,160 | \$2,128,160 | \$2,128,160            | \$2,128,160  | \$2,128,160 | \$2,128,160 | \$2,128,160   | \$2,128,160 | 100.00    | \$0           | Otros            | 100             | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física/ OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro/ OBRA ACUMULADA EN EL EJERCICIO 2016                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718203                 | Construcción de Cuartos Para Cocina En Barrio C Guadalupe - 170819                                                                                        | 170819             | Chiapas | Larráinzar       | Patentico        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS        | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$3,438,612 | \$3,438,612 | \$3,438,612            | \$3,438,612  | \$3,438,612 | \$3,438,612 | \$3,438,612   | \$3,438,612 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 208             | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718311                 | Construcción de Cuartos Domiciliarios En la Ranchería Nuevo Santa Isabel - 152212                                                                         | 152212             | Chiapas | Palenque         | Santa Isabel     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$206,822   | \$206,734   | \$206,734              | \$206,734    | \$206,734   | \$206,734   | \$206,734     | \$206,734   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 70              | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718395                 | Construcción de Piso Firme En Diecisiete Agaba - 175147                                                                                                   | 175147             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$28,800    | \$28,800    | \$28,800               | \$28,800     | \$28,800    | \$26,238    | \$26,238      | \$26,238    | \$26,238  | 91.10         | \$0              | Metro Cuadrados | 4            | 100.00                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Pinito en Trámite. / Física/ OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 1910. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                       |
| CDP1616020718396                 | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agaba - 181166                                                                                                   | 181166             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200      | \$7,200     | \$7,037     | \$7,037       | \$7,037     | \$7,037   | 97.73         | \$0              | Metro Cuadrados | 1            | 100.00                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ OBRA Pinitada con Aborro Presupuestal de 2013.13 / Físico/ OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-013-2016 y corresponde al Apeb 1978. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                            |
| CDP1616020718397                 | Construcción de Piso Firme En Diecisiete Agaba - 174717                                                                                                   | 174717             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$172,800   | \$172,800   | \$172,800              | \$172,800    | \$172,800   | \$157,428   | \$157,428     | \$157,428   | \$157,428 | 91.10         | \$0              | Metro Cuadrados | 24           | 100.00                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Pinito en Trámite. / Física/ OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 1877. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                       |
| CDP1616020718398                 | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agaba Y Trece Localidades - 187318                                                                               | 187318             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200      | \$7,200     | \$5,303     | \$5,303       | \$5,303     | 73.45     | \$0           | Metro Cuadrados  | 1               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRa En Proceso. / Física/ OBRA Terminada. / Registro/                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718399                 | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agaba - 188399                                                                                                   | 188399             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$36,000    | \$36,000    | \$36,000               | \$36,000     | \$36,000    | \$36,000    | \$36,000      | \$36,000    | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 5               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBRA Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 2316. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718400                 | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agaba - 181282                                                                                                   | 181282             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$201,600   | \$201,600   | \$201,600              | \$201,600    | \$201,600   | \$197,032   | \$197,032     | \$197,032   | 97.73     | \$0           | Metro Cuadrados  | 28              | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-013-2016 y corresponde al Apeb 2849. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718401                 | Construcción de Piso Firme En Once Agaba Y Una Localidad - 179771                                                                                         | 179771             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200      | \$7,200     | \$6,183     | \$6,183       | \$6,183     | 85.87     | \$0           | Metro Cuadrados  | 1               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ Pinito en Trámite. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 2416. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718402                 | Construcción de Piso Firme En Diecisiete Agaba - 175240                                                                                                   | 175240             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400               | \$14,400     | \$14,400    | \$13,119    | \$13,119      | \$13,119    | 91.10     | \$0           | Metro Cuadrados  | 2               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ Pinito en Trámite. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 1874. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718403                 | Construcción de Piso Firme En Once Agaba Y Una Localidad - 181912                                                                                         | 181912             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                | \$7,200      | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200       | \$7,200     | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 1               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-011-2016 y corresponde al Apeb 2142. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718404                 | Construcción de Piso Firme En Once Agaba Y Una Localidad - 181896                                                                                         | 181896             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$97,600    | \$97,600    | \$97,600               | \$97,600     | \$97,600    | \$97,600    | \$97,600      | \$97,600    | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 8               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-011-2016 y corresponde al Apeb 2921. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718405                 | Construcción de Piso Firme En Once Agaba Y Una Localidad - 181937                                                                                         | 181937             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$79,200    | \$79,200    | \$79,200               | \$79,200     | \$79,200    | \$79,200    | \$79,200      | \$79,200    | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 11              | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-011-2016 y corresponde al Apeb 1595. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718406                 | Construcción de Piso Firme En Cuatro Agaba - 179363                                                                                                       | 179363             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$21,600    | \$21,600    | \$21,600               | \$21,600     | \$21,600    | \$21,600    | \$21,600      | \$21,600    | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 3               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 2014. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718407                 | Construcción de Pavimentación En La Av. Regal Pte Entre Calle Abelardo Norte Y Palenque Sur Y Av. Regal Pte Entre Calle Sabino Y Olivo Norte - 147352     | 147352             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2016          | \$1,031,806 | \$1,031,806 | \$1,031,806            | \$1,031,806  | \$1,031,806 | \$1,031,806 | \$1,031,806   | \$1,031,806 | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 40              | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-011-2017 y corresponde al Apeb 1850. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718408                 | Ampliación de Identificación En Calle Veinticinco Entre Av. Chihuahua Y Durango Y Av. Jalapa Av. Guatemala Av. Chihuahua Reg San Agustín Y Colón - 147953 | 147953             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$470,193   | \$470,193   | \$470,193              | \$470,193    | \$470,193   | \$235,097   | \$235,097     | \$235,097   | \$235,097 | 50.00         | \$0              | Otros           | 95           | 100.00                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Pinito en Trámite. / Física/ OBR Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro/ Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 2019. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CDP1616020718409                 | Construcción de Piso Firme En Veintinueve Agaba Y Una Localidad - 185445                                                                                  | 185445             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$86,400    | \$86,400    | \$86,400               | \$86,400     | \$86,400    | \$82,172    | \$82,172      | \$82,172    | \$82,172  | 95.11         | \$0              | Metro Cuadrados | 12           | 100.00                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Pinito en Trámite. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 1408. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                           |
| CDP1616020718410                 | Construcción de Piso Firme En Veintidós Agaba - 178997                                                                                                    | 178997             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$417,600   | \$417,600   | \$417,600              | \$417,600    | \$417,600   | \$417,600   | \$417,600     | \$417,600   | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 58              | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 2181. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718411                 | Construcción de Piso Firme En Veintidós Agaba - 178842                                                                                                    | 178842             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400               | \$14,400     | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400      | \$14,400    | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 2               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 2849. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718412                 | Construcción de Piso Firme En Veintinueve Agaba Y Una Localidad - 185729                                                                                  | 185729             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$165,600   | \$165,600   | \$165,600              | \$165,600    | \$165,600   | \$157,496   | \$157,496     | \$157,496   | \$157,496 | 95.11         | \$0              | Metro Cuadrados | 23           | 100.00                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ Pinito en Trámite. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 1427. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                                               |
| CDP1616020718413                 | Construcción de Piso Firme En Diecinueve Agaba - 189105                                                                                                   | 189105             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$64,800    | \$64,800    | \$64,800               | \$64,800     | \$64,800    | \$64,800    | \$64,800      | \$64,800    | 100.00    | \$0           | Metro Cuadrados  | 9               | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBR Pinitada. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Pinitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-012-2016 y corresponde al Apeb 2395. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718414                 | Construcción de Piso Firme En Once Agaba - 176169                                                                                                         | 176169             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$172,800   | \$172,800   | \$172,800              | \$172,800    | \$172,800   | \$143,471   | \$143,471     | \$143,471   | 83.03     | \$0           | Metro Cuadrados  | 24              | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ Pinito en Trámite. / Física/ OBR Terminada. / Registro/ Proyecto Referendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-P2M-011-2016 y corresponde al Apeb 1458. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP1616020718415                 | Construcción de Drenaje Sanitario En La Avenida Santa Sus Entre Primera Y Tercera Oriente - 149209                                                        | 149209             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$844,785   | \$844,785   | \$844,785              | \$844,785    | \$844       |             |               |             |           |               |                  |                 |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                        | Tipo de Proyecto       | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |                  |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                   |                    |         |                  |                  |        |                        |                                                                              |                                       |                                                                   |                                              |                        |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200718428   | Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento Sanitario en La Primera Calle Sur Poniente Con Salida a La Santa Avenida Poniente Sur - 154737       | 154737             | Chiapas | La Trinitaria    | La Trinitaria    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento     | En Ejecución | 2016          | \$190,471         | \$190,471   | \$190,471               | \$190,471    | \$190,471   | \$236,804   | \$236,804     | \$236,804   | 60.65     | 00            | Otros            | 2,250            | 100.00       | 100.00       | Financiera: SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE \$136,697.71 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200718429   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo - 138247                                                                                              | 138247             | Chiapas | Zinacantan       | Potobico Bajo    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | Obras                                                             | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$738,136         | \$738,136   | \$738,136               | \$738,136    | \$738,136   | \$738,136   | \$738,136     | \$738,136   | 100.00    | 00            | Otros            | 111              | 100.00       | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVEN A ENVIAR A VALIDAR DEDICO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE FORME EL ESTADUS TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200718430   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo. - 108129                                                                                             | 108129             | Chiapas | Zinacantan       | Chajonj          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | Obras                                                             | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$97,582          | \$97,582    | \$97,582                | \$97,582     | \$97,582    | \$97,582    | \$97,582      | \$97,582    | 100.00    | 00            | Otros            | 144              | 100.00       | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVEN A ENVIAR A VALIDAR DEDICO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE FORME EL ESTADUS TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200718474   | Construcción de Pozo Profundo En Los Veces Colonia Los Encinos Fin Del Sur La Montaña Lomas De San Angel - 140108                                 | 140108             | Chiapas | Palenque         | Palenque         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Agua y saneamiento     | En Ejecución | 2016          | \$3,382,193       | \$3,382,193 | \$3,382,193             | \$3,382,193  | \$3,382,193 | \$3,382,193 | \$3,382,193   | \$3,382,193 | 100.00    | 00            | Otros            | 903              | 100.00       | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200718476   | Construcción de Camión Comunitario De 17x40 Mts En La Loc Las Delicias - 52319                                                                    | 52319              | Chiapas | Palenque         | Las Delicias     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Asistencia Social      | En Ejecución | 2016          | \$3,498,794       | \$3,498,794 | \$3,498,794             | \$3,498,794  | \$3,498,794 | \$3,498,794 | \$3,498,794   | \$3,498,794 | 100.00    | 00            | Otros            | 4,080            | 100.00       | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200723764   | Construcción de Un Aula Didáctica Estructura de 8x8 Base Secundaria Telamondaria. - 168215                                                        | 168215             | Chiapas | Larriñán         | San Cristobalito | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LASÁNDAS CHIAPAS             | Educación              | En Ejecución | 2016          | \$439,924         | \$432,467   | \$432,467               | \$432,467    | \$432,467   | \$432,467   | \$432,467     | \$432,467   | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 134              | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200723765   | Construcción de Cuartos Doravientos en Chichalahó Nuevo Centro - 169287                                                                           | 169287             | Chiapas | Larriñán         | Chichalahó       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LASÁNDAS CHIAPAS             | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$1,356,117       | \$1,356,117 | \$1,356,117             | \$1,356,117  | \$1,356,117 | \$1,356,117 | \$1,356,117   | \$1,356,117 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 72               | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200723993   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave - 188244                                                                                           | 188244             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$21,600          | \$21,600    | \$21,600                | \$21,600     | \$21,600    | \$21,600    | \$21,600      | \$21,600    | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 3                | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBRA PUNTIADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: Proyecto Puntificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2891. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200723994   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave - 174972                                                                                           | 174972             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$14,400          | \$14,400    | \$14,400                | \$14,400     | \$14,400    | \$13,119    | \$13,119      | \$13,119    | \$13,119  | 91.10         | 00               | Metros Cuadrados | 2            | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 1893. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CP16160200723995   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave - 174975                                                                                           | 174975             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$136,800         | \$136,800   | \$136,800               | \$136,800    | \$136,800   | \$124,630   | \$124,630     | \$124,630   | 91.10     | 00            | Metros Cuadrados | 18               | 100.00       | 100.00       | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 1491. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200723996   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave - 181149                                                                                           | 181149             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$36,000          | \$36,000    | \$36,000                | \$36,000     | \$36,000    | \$35,184    | \$35,184      | \$35,184    | 97.73     | 00            | Metros Cuadrados | 5                | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBRA PUNTIADA con Ahorro Presupuestal de \$15,664. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: Proyecto Puntificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-019-2016 y corresponde al Aprob 1770. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200723997   | Construcción de Pino Firme En Ocho Agave Y Una Localidad - 179653                                                                                 | 179653             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$7,200           | \$7,200     | \$7,200                 | \$7,200      | \$7,200     | \$6,183     | \$6,183       | \$6,183     | 85.87     | 00            | Metros Cuadrados | 1                | 100.00       | 100.00       | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2891. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200723998   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave Y Tres Localidades - 187597                                                                        | 187597             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$7,200           | \$7,200     | \$7,200                 | \$7,200      | \$7,200     | \$5,303     | \$5,303       | \$5,303     | 73.45     | 00            | Metros Cuadrados | 1                | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBRa EN TRÁMITE. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200723999   | Construcción de Pino Firme En Ocho Agave - 179131                                                                                                 | 179131             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$72,000          | \$72,000    | \$72,000                | \$72,000     | \$72,000    | \$72,000    | \$72,000      | \$72,000    | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 10               | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBR PUNTIADA. / Física: OBR TERMINADA. / Registro: Proyecto Puntificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-019-2016 y corresponde al Aprob 1992. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724000   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave - 179137                                                                                           | 179137             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$57,600          | \$57,600    | \$57,600                | \$57,600     | \$57,600    | \$52,476    | \$52,476      | \$52,476    | 91.10     | 00            | Metros Cuadrados | 8                | 100.00       | 100.00       | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBR TERMINADA. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2923. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724001   | Construcción de Pino Firme En Ocho Agave Y Una Localidad - 179712                                                                                 | 179712             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$64,800          | \$64,800    | \$64,800                | \$64,800     | \$64,800    | \$55,643    | \$55,643      | \$55,643    | 85.87     | 00            | Metros Cuadrados | 9                | 100.00       | 100.00       | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBR TERMINADA. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2923. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724002   | Construcción de Drenaje Sanitario en La Calle El Borge Entre Joaquín Miguel Gutiérrez Y Santa Elia - 149255                                       | 149255             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Agua y saneamiento     | En Ejecución | 2016          | \$104,177         | \$104,177   | \$104,177               | \$104,177    | \$104,177   | \$104,177   | \$104,177     | \$104,177   | 100.00    | 00            | Metros Lineales  | 5                | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBR PUNTIADA. / Física: OBR TERMINADA. / Registro: Proyecto Puntificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-019-2016 y corresponde al Aprob 1770. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724004   | Construcción de Pino Firme En Veintitrés Agave Y Una Localidad - 186779                                                                           | 186779             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$36,000          | \$36,000    | \$36,000                | \$36,000     | \$36,000    | \$34,238    | \$34,238      | \$34,238    | 95.11     | 00            | Metros Cuadrados | 5                | 100.00       | 100.00       | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBR TERMINADA. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2914. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724005   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave Y Una Localidad - 186567                                                                           | 186567             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$50,400          | \$50,400    | \$50,400                | \$50,400     | \$50,400    | \$47,934    | \$47,934      | \$47,934    | 95.11     | 00            | Metros Cuadrados | 7                | 100.00       | 100.00       | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBR TERMINADA. / Registro:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724006   | Aplicación de Electrificación en Calle Venancio Britez Av Chihuahua y Duque y Av Jalapa Av Guaymas Av Chiapas Las San Agustín y Calixton - 189704 | 189704             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Urbanización           | En Ejecución | 2016          | \$129,075         | \$129,075   | \$129,075               | \$129,075    | \$129,075   | \$64,537    | \$64,537      | \$64,537    | 50.00     | 00            | Otros            | 25               | 100.00       | 100.00       | Financiera: La unidad de medida de este proyecto es Red Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2438. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724007   | Construcción de Pino Firme En Veintitrés Agave Y Una Localidad - 186194                                                                           | 186194             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$7,200           | \$7,200     | \$7,200                 | \$7,200      | \$7,200     | \$6,848     | \$6,848       | \$6,848     | 95.11     | 00            | Metros Cuadrados | 1                | 100.00       | 100.00       | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBR TERMINADA. / Registro: Proyecto Puntificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2916. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724008   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave - 188085                                                                                           | 188085             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$50,400          | \$50,400    | \$50,400                | \$50,400     | \$50,400    | \$50,400    | \$50,400      | \$50,400    | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 7                | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBR PUNTIADA. / Física: OBR TERMINADA. / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724009   | Construcción de Pino Firme En Diecisiete Agave - 181112                                                                                           | 181112             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$7,200           | \$7,200     | \$7,200                 | \$7,200      | \$7,200     | \$7,037     | \$7,037       | \$7,037     | 97.73     | 00            | Metros Cuadrados | 1                | 100.00       | 100.00       | Financiera: OBR PUNTIADA con Ahorro Presupuestal de \$163.13 / Física: OBR TERMINADA. / Registro: Proyecto Puntificado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2374. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724010   | Construcción de Pino Firme En Ocho Agave - 176258                                                                                                 | 176258             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES     | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$122,400         | \$122,400   | \$122,400               | \$122,400    | \$122,400   | \$101,625   | \$101,625     | \$101,625   | 83.03     | 00            | Metros Cuadrados | 17               | 100.00       | 100.00       | Financiera: Puntificado en Trámite. / Física: OBR TERMINADA. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. T0X-FISM-025-2016 y corresponde al Aprob 2916. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724023   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fermo. - 138059                                                                                             | 138059             | Chiapas | Zinacantan       | Apas             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | Obras                                                             | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$723,929         | \$723,929   | \$723,929               | \$723,929    | \$723,929   | \$723,929   | \$723,929     | \$723,929   | 100.00    | 00            | Otros            | 560              | 100.00       | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVEN A ENVIAR A VALIDAR DEDICO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE FORME EL ESTADUS TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724046   | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 138476                                                                                               | 138476             | Chiapas | Zinacantan       | Astetic Bajo I   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | Obras                                                             | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda               | En Ejecución | 2016          | \$362,243         | \$362,243   | \$362,243               | \$362,243    | \$362,243   | \$362,243   | \$362,243     | \$362,243   | 100.00    | 00            | Otros            | 63               | 100.00       | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, SE VUELVEN A ENVIAR A VALIDAR DEDICO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE FORME EL ESTADUS TERMINADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP16160200724076   | Construcción de Pavimento Hidráulico En La Colonia Lomas De Pakal Segunda Sección - 142309                                                        | 142309             | Chiapas | Palenque         | Palenque         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Transportes y vialidad | En Ejecución | 2016          | \$1,156,218       | \$1,156,218 | \$1,156,218             | \$1,156,218  | \$1,156,218 | \$1,156,218 | \$1,156,218   | \$1,156,218 | 100.00    | 00            | Otros            | 498              | 100.00       | 100.00       | Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                |                    |         |                  |                         |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                          | Avance Financiero                                  |                          |              |               |             |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          | Observaciones |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                     | Institución Ejecutora                              | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPM16160300751127                | Aplicación de La Red De Energía Eléctrica - 75140                                                              | 75140              | Chiapas | Chiapa de Corzo  | Chiapa de Corzo         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO        | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$1,261,593 | \$1,261,593 | \$1,261,593               | \$1,261,593  | \$1,105,560 | \$1,105,560 | \$1,105,560   | 87.63    | 00            | Otros            | 150              | 100.00    | 90.00        | Financiera / Física / Registro/ OBRA REFINANCIADA                                                                                                                                                                                                |
| CPM16160300751129                | Construcción De Techado De Cancha Deportiva - 243935                                                           | 243935             | Chiapas | Chiapa de Corzo  | Galacio Heredia         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO        | Educación                | En Ejecución | 2016          | \$1,492,068 | \$64,559    | \$64,559                  | \$64,559     | \$504,769   | \$504,769   | \$504,769     | 89.41    | 00            | Otros            | 1,553            | 100.00    | 95.00        | Financiera / Física / Registro/ OBRA REFINANCIADA                                                                                                                                                                                                |
| CPM16160300751168                | Introducción De La Línea De Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 151184                               | 161364             | Chiapas | Chiapa de Corzo  | El Brasil               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO        | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$1,091,573 | \$1,091,573 | \$1,091,573               | \$1,091,573  | \$873,243   | \$873,243   | \$873,243     | 80.00    | 00            | Otros            | 199              | 100.00    | 85.00        | Financiera / Física / Registro/ OBRA REFINANCIADA                                                                                                                                                                                                |
| CPM16160300751316                | Construcción De Techado De Cancha Base Para Fútbol Barriales De Las Casas - 147470                             | 147470             | Chiapas | Itzapa           | Huanabuil               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL            | Educación                | En Ejecución | 2016          | \$975,910   | \$975,910   | \$975,910                 | \$975,910    | \$975,910   | \$975,910   | \$975,910     | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 121              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO EJECUTADO EN EL SEXIENNA TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017                                                                                                                                                   |
| CPM16160300751566                | Rehabilitación De La Red De Sistema De Agua Potable - 255338                                                   | 255338             | Chiapas | Larráinzar       | San Cristobalito        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$361,712   | \$361,712   | \$361,712                 | \$361,712    | \$361,712   | \$361,712   | \$361,712     | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 1,000            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                |
| CPM16160300751578                | Construcción De Dren Pluvial - 357701                                                                          | 357701             | Chiapas | Larráinzar       | Majoval                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$78,058    | \$78,058    | \$78,058                  | \$78,058     | \$78,058    | \$78,058    | \$78,058      | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 754              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                |
| CPM16160300751598                | Construcción De Alcantarilla En Tres Puentes Uno - 307026                                                      | 307026             | Chiapas | Larráinzar       | Tres Puentes Uno        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS               | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$111,037   | \$111,037   | \$111,037                 | \$111,037    | \$111,037   | \$111,037   | \$111,037     | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 488              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                |
| CPM16160300751599                | Rehabilitación De Las Prins Aquatin Mejor - 255461                                                             | 255461             | Chiapas | Larráinzar       | Tres Puentes Uno        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS               | Educación                | En Ejecución | 2016          | \$59,742    | \$59,273    | \$59,273                  | \$59,273     | \$59,273    | \$59,273    | \$59,273      | 100.00   | 00            | Otros            | 488              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                |
| CPM16160300751602                | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 255438                                                             | 255438             | Chiapas | Larráinzar       | Tarajaló                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS               | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$68,904    | \$68,904    | \$68,904                  | \$68,904     | \$68,904    | \$68,904    | \$68,904      | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 369              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                |
| CPM16160300751607                | Construcción De Muro De Contención - 358691                                                                    | 358691             | Chiapas | Larráinzar       | SAK Puk 'Año            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS               | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$91,616    | \$91,616    | \$91,616                  | \$91,616     | \$91,616    | \$91,616    | \$91,616      | 100.00   | 00            | Otros            | 75               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                |
| CPM16160300751620                | Construcción De Comedor Comunitario En Pechón II - 248515                                                      | 248515             | Chiapas | Larráinzar       | Pechón II               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS               | Asistencia Social        | En Ejecución | 2016          | \$239,274   | \$239,274   | \$239,274                 | \$239,274    | \$239,274   | \$239,274   | \$239,274     | 100.00   | 00            | Otros            | 105              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                |
| CPM16160300751641                | Construcción De Tercera Y Seis Cuartos Adicionales - 241515                                                    | 241515             | Chiapas | Las Margaritas   | Las Margaritas          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$775,536   | \$1,551,071 | \$1,008,196               | \$1,008,196  | \$1,008,196 | \$1,008,196 | \$1,008,196   | 65.00    | 00            | Vivienda         | 85               | 100.00    | 65.00        | Financiera/ Física / Registro/ OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                    |
| CPM16160300751642                | Construcción De Tercera Y Seis Cuartos Adicionales - 241515                                                    | 241515             | Chiapas | Las Margaritas   | Las Margaritas          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$775,536   | \$1,551,071 | \$1,008,196               | \$1,008,196  | \$1,008,196 | \$1,008,196 | \$1,008,196   | 65.00    | 00            | Vivienda         | 85               | 100.00    | 65.00        | Financiera/ Física / Registro/ OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                    |
| CPM16160300751643                | Construcción De Tercera Y Seis Cuartos Adicionales - 241515                                                    | 241515             | Chiapas | Las Margaritas   | Las Margaritas          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$775,536   | \$1,551,071 | \$1,008,196               | \$1,008,196  | \$1,008,196 | \$1,008,196 | \$1,008,196   | 65.00    | 00            | Vivienda         | 85               | 100.00    | 65.00        | Financiera/ Física / Registro/ OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                    |
| CPM16160300751645                | Construcción De Tercera Y Seis Cuartos Adicionales - 242394                                                    | 242394             | Chiapas | Las Margaritas   | Las Margaritas          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$797,078   | \$1,594,156 | \$1,036,202               | \$1,036,202  | \$1,036,202 | \$1,036,202 | \$1,036,202   | 65.00    | 00            | Vivienda         | 85               | 100.00    | 65.00        | Financiera/ Física / Registro/ OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                    |
| CPM16160300751651                | Construcción De Tercera Y Seis Cuartos Adicionales - 241625                                                    | 241625             | Chiapas | Las Margaritas   | Las Margaritas          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$775,536   | \$1,551,071 | \$1,008,196               | \$1,008,196  | \$1,008,196 | \$1,008,196 | \$1,008,196   | 65.00    | 00            | Vivienda         | 85               | 100.00    | 65.00        | Financiera/ Física / Registro/ OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                    |
| CPM16160300751654                | Construcción De Tercera Y Seis Cuartos Adicionales - 241091                                                    | 241091             | Chiapas | Las Margaritas   | Las Margaritas          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$775,536   | \$1,551,071 | \$1,008,197               | \$1,008,197  | \$1,008,197 | \$1,008,197 | \$1,008,197   | 65.00    | 00            | Vivienda         | 108              | 100.00    | 65.00        | Financiera/ Física / Registro/ OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTE DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                    |
| CPM16160300751847                | Curso De Degradación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 331973 | 331973             | Chiapas | Amala            | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL            | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2016          | \$137,064   | \$137,064   | \$137,064                 | \$137,064    | \$137,064   | \$137,064   | \$137,064     | 100.00   | 00            | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro/ OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016                                                                                                                 |
| CPM16160300751873                | Construcción De Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 232860                                                    | 232860             | Chiapas | Amala            | Unión Buenavista        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$1,200,480 | \$1,200,480 | \$1,200,480               | \$1,200,480  | \$1,200,480 | \$1,200,480 | \$1,200,480   | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 183              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro/ OBRA EJECUTADA Y TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016                                                                                                                 |
| CPM16160300753511                | Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 289381                                                        | 289381             | Chiapas | La Trinitaria    | Victorico R. Grajales   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$1,138,426 | \$1,138,426 | \$1,138,426               | \$1,138,426  | \$1,138,359 | \$1,138,359 | \$1,138,359   | 99.99    | 00            | Otros            | 34               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE \$7.43 / Física/ TERMINACION DE OBRA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                      |
| CPM16160300753514                | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 281688                                                              | 281688             | Chiapas | La Trinitaria    | Nuevo Progreso          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$709,597   | \$709,597   | \$709,597                 | \$709,597    | \$709,597   | \$709,597   | \$709,597     | 99.99    | 00            | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE \$9.66 / Física/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM16160300753515                | Construcción De Cinco Techos Firmes - 310818                                                                   | 310818             | Chiapas | La Trinitaria    | Ojo de Agua             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$14,810    | \$14,810    | \$14,810                  | \$14,810     | \$14,810    | \$14,810    | \$14,810      | 100.00   | 00            | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                            |
| CPM16160300753516                | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 295100                                                              | 295100             | Chiapas | La Trinitaria    | Ojo de Agua             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$425,758   | \$425,758   | \$425,758                 | \$425,758    | \$425,734   | \$425,734   | \$425,734     | 99.99    | 00            | Otros            | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE \$1.80 / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                           |
| CPM16160300753517                | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 305228                                                               | 305228             | Chiapas | La Trinitaria    | El Sumpko (El Rosal)    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$140,179   | \$140,179   | \$140,179                 | \$140,179    | \$140,171   | \$140,171   | \$140,171     | 99.99    | 00            | Otros            | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE \$7.94 / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                           |
| CPM16160300753567                | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Simón Bolívar Av. Apaches Y Camino Viejo A La Montaña - 291370 | 291370             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yéyú                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$1,286,449 | \$1,286,449 | \$1,286,449               | \$1,286,449  | \$1,286,449 | \$1,286,449 | \$1,286,449   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 141              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE, TENIENDO UNA ECONOMIA DE \$1.80 / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA REFINANCIADA. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                |
| CPM16160300753568                | Construcción De Piso Firme En Veintitres Aguas Y Una Localidad - 184813                                        | 184813             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yéyú                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES           | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$7,200     | \$7,200     | \$7,200                   | \$7,200      | \$7,200     | \$6,848     | \$6,848       | 95.11    | 00            | Metros Cuadrados | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Finiquito en Trámite / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TOX-FISM-026-2016 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.              |
| CPM16160300753569                | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Aguas Y Tres Localidades - 187100                                     | 187100             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yéyú                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES           | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$158,400   | \$158,400   | \$158,400                 | \$158,400    | \$158,400   | \$116,659   | \$116,659     | 73.65    | 00            | Metros Cuadrados | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA TERMINADA. / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                              |
| CPM16160300753570                | Construcción De Piso Firme En Once Aguas Y Una Localidad - 181042                                              | 181042             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yéyú                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES           | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400                  | \$14,400     | \$14,400    | \$12,365    | \$12,365      | 85.87    | 00            | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Finiquito en Trámite / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ Proyecto Finalizado. Este proyecto forma parte del contrato No. TOX-FISM-026-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM16160300753571                | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Aguas Y Tres Localidades - 248884                                     | 248884             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Concepción Buenos Aires | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES           | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$86,400    | \$86,400    | \$86,400                  | \$86,400     | \$86,400    | \$63,632    | \$63,632      | 73.65    | 00            | Metros Cuadrados | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA EN PROCESO. / Física/ OBRA TERMINADA. / Registro/                                                                                                                                                                               |
| CPM16160300                      |                                                                                                                |                    |         |                  |                         |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                          |                                                    |                          |              |               |             |             |                           |              |             |             |               |          |               |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                  | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |              |                          |              |              |              | Avance Físico |          |                 | Observaciones |                  |           |                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                         |                    |         |                            |                            |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                            |                    |              |               | Presupuesto       | Modificado   | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado        | % Avance | Reintegro       |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                    | Avance Acum.                                                                                                                                                           |
| CDP16160300754049  | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Casas - 356403                                                        | 356403             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016          | \$2,068,143       | \$2,068,143  | \$2,068,143              | \$2,068,143  | \$2,068,143  | \$2,068,143  | 100.00        | 00       | Metros lineales | 505           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300754055  | 33931 Servicios Integrales - 241511                                                                                     | 241511             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2016          | \$9,129,002       | \$9,129,002  | \$9,129,002              | \$9,129,002  | \$9,129,002  | \$9,129,002  | 100.00        | 00       | Otros           | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300754075  | Construcción Integral de Obras Básicas y Complementarias Rehabilitación de Drenaje Sanitario Calle Paje de Oro - 224627 | 224627             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016          | \$3,919,821       | \$3,919,821  | \$3,919,821              | \$3,919,821  | \$3,919,821  | \$3,919,821  | 100.00        | 00       | Metros lineales | 10,412        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300754435  | Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable - 286740                                                                     | 286740             | Chiapas | El Porvenir                | Chimelapa                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR    | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$3,928,448       | \$3,928,448  | \$3,928,448              | \$3,928,448  | \$3,928,448  | \$3,928,448  | 100.00        | 00       | Otros           | 348           | 0.00             | 100.00    | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300754988  | Construcción de Dos Cuartos Dormitorios - 292263                                                                        | 292263             | Chiapas | La Trinitaria              | El Porvenir Agrarista      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$139,019         | \$139,019    | \$139,019                | \$139,019    | \$139,019    | \$139,011    | \$139,011     | 99.99    | 00              | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 7.94 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.   |
| CDP16160300754990  | Construcción de Ocho Cuartos Dormitorios - 290768                                                                       | 290768             | Chiapas | La Trinitaria              | El Progreso                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$764,606         | \$764,606    | \$764,606                | \$764,606    | \$764,563    | \$764,563    | \$764,563     | 99.99    | 00              | Otros         | 22               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754900  | Construcción de Once Cuartos Para Baño - 289732                                                                         | 289732             | Chiapas | La Trinitaria              | El Progreso                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$372,777         | \$372,777    | \$372,777                | \$372,777    | \$372,766    | \$372,766    | \$372,766     | 100.00   | 00              | Otros         | 11               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 19.57 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754902  | Construcción de Quince Cuartos Dormitorios - 349593                                                                     | 349593             | Chiapas | La Trinitaria              | San Lorenzo                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$1,060,045       | \$1,060,045  | \$1,060,045              | \$1,060,045  | \$1,059,985  | \$1,059,985  | \$1,059,985   | 99.99    | 00              | Otros         | 30               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754903  | Construcción de Quince Cuartos Dormitorios - 293999                                                                     | 293999             | Chiapas | La Trinitaria              | El Rosario Tierra Blanca   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$1,060,045       | \$1,060,045  | \$1,060,045              | \$1,060,045  | \$1,059,985  | \$1,059,985  | \$1,059,985   | 99.99    | 00              | Otros         | 30               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754905  | Construcción de Dos Cuartos Dormitorios - 291279                                                                        | 291279             | Chiapas | La Trinitaria              | San Francisco Laguna Seca  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$139,889         | \$139,889    | \$139,889                | \$139,889    | \$139,881    | \$139,881    | \$139,881     | 99.99    | 00              | Otros         | 4                | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754907  | Construcción de Trece Cuartos Dormitorios - 290252                                                                      | 290252             | Chiapas | La Trinitaria              | Santa Ana el Oriente       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$926,246         | \$926,246    | \$926,246                | \$926,246    | \$926,194    | \$926,194    | \$926,194     | 99.99    | 00              | Otros         | 26               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754908  | Suministro y Colocación de Transformadores Trifásico de Treinta Ene - 350162                                            | 350162             | Chiapas | La Trinitaria              | Santa Elena el Sabatero    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Urbanización       | En Ejecución | 2016          | \$83,520          | \$83,520     | \$83,520                 | \$83,520     | \$83,520     | \$83,520     | \$83,520      | 100.00   | 00              | Otros         | 142              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754909  | Construcción de Diez Cuartos Dormitorios - 298970                                                                       | 298970             | Chiapas | La Trinitaria              | Santa Rosa                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$702,347         | \$702,347    | \$702,347                | \$702,347    | \$702,307    | \$702,307    | \$702,307     | 99.99    | 00              | Otros         | 20               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754910  | Construcción de Treinta y Cuatro Cuartos Dormitorios - 298371                                                           | 298371             | Chiapas | La Trinitaria              | Santa Rosa                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$2,767,427       | \$2,767,427  | \$2,767,427              | \$2,767,427  | \$2,767,272  | \$2,767,272  | \$2,767,272   | 99.99    | 00              | Otros         | 2                | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 134.73 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CDP16160300754911  | Construcción de Setenta y Cinco Techos Firmes - 307400                                                                  | 307400             | Chiapas | La Trinitaria              | Telesaco                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$222,151         | \$222,151    | \$222,151                | \$222,151    | \$222,151    | \$222,151    | \$222,151     | 100.00   | 00              | Otros         | 150              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300754912  | Construcción de Diecinueve Cuartos Dormitorios - 287779                                                                 | 287779             | Chiapas | La Trinitaria              | Telesaco                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$18,667,411      | \$18,667,411 | \$18,667,411             | \$18,667,411 | \$18,666,372 | \$18,666,372 | \$18,666,372  | 99.99    | 00              | Otros         | 524              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 139.17 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CDP16160300754916  | Construcción de Setenta y Ocho Cuartos Dormitorios - 288240                                                             | 288240             | Chiapas | La Trinitaria              | La Candelaria              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$5,417,229       | \$5,417,229  | \$5,417,229              | \$5,417,229  | \$5,416,920  | \$5,416,920  | \$5,416,920   | 99.99    | 00              | Otros         | 156              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 109.16 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CDP16160300755005  | Construcción de Diecinueve Cuartos Adicionales - 280048                                                                 | 280048             | Chiapas | Soyalá                     | Soyalá                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOYALÁ                      | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$68,936          | \$68,936     | \$68,936                 | \$68,936     | \$62,043     | \$62,043     | \$62,043      | 90.00    | 00              | Vivienda      | 32               | 0.00      | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CDP16160300755006  | Construcción de Diecinueve Cuartos Adicionales - 279558                                                                 | 279558             | Chiapas | Soyalá                     | Soyalá                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOYALÁ                      | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$77,554          | \$77,554     | \$77,554                 | \$77,554     | \$69,798     | \$69,798     | \$69,798      | 90.00    | 00              | Vivienda      | 18               | 0.00      | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CDP16160300755007  | Construcción de Diecinueve Cuartos Adicionales - 279557                                                                 | 279557             | Chiapas | Soyalá                     | Soyalá                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOYALÁ                      | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$17,234          | \$17,234     | \$17,234                 | \$17,234     | \$15,511     | \$15,511     | \$15,511      | 90.00    | 00              | Vivienda      | 8                | 0.00      | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CDP16160300755008  | Construcción de Diecinueve Cuartos Adicionales - 279556                                                                 | 279556             | Chiapas | Soyalá                     | Soyalá                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SOYALÁ                      | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$137,873         | \$137,873    | \$137,873                | \$137,873    | \$124,086    | \$124,086    | \$124,086     | 90.00    | 00              | Vivienda      | 64               | 0.00      | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300755011  | Construcción de Diecinueve Cuartos Adicionales - 236088                                                                 | 236088             | Chiapas | Soyalá                     | Soyalá                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÁ CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$112,022         | \$112,022    | \$112,022                | \$112,022    | \$100,820    | \$100,820    | \$100,820     | 90.00    | 00              | Vivienda      | 52               | 0.00      | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CDP16160300755012  | Construcción de Diecinueve Cuartos Adicionales - 235951                                                                 | 235951             | Chiapas | Soyalá                     | Soyalá                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALÁ CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$180,958         | \$180,958    | \$180,958                | \$180,958    | \$162,862    | \$162,862    | \$162,862     | 90.00    | 00              | Vivienda      | 84               | 0.00      | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CDP16160300755015  | Construcción de Domo Para Casaca En Esc Pira Amavio Vauquipo - 279563                                                   | 279563             | Chiapas | La Trinitaria              | Nuevo Llano Grande         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Educación          | En Ejecución | 2016          | \$1,286,962       | \$1,286,962  | \$1,286,962              | \$1,286,962  | \$98,089     | \$98,089     | \$98,089      | 30.00    | 00              | Otros         | 820              | 100.00    | 0.00                                                            | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300755452  | Construcción de Treintaseis Cuartos Dormitorios - 357777                                                                | 357777             | Chiapas | La Trinitaria              | Rodolfo Figueroa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$2,656,800       | \$2,656,800  | \$2,656,800              | \$2,656,800  | \$0          | \$0          | \$0           | 0.00     | 00              | Otros         | 738              | 100.00    | 0.00                                                            | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300755454  | Construcción de Ocho Cuartos Dormitorios - 294210                                                                       | 294210             | Chiapas | La Trinitaria              | Benito Juárez              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$783,746         | \$783,746    | \$783,746                | \$783,746    | \$783,746    | \$783,702    | \$783,702     | 99.99    | 00              | Otros         | 22               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300755457  | Construcción de Ocho Techos Firmes - 309065                                                                             | 309065             | Chiapas | La Trinitaria              | Dolores                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$23,696          | \$23,696     | \$23,696                 | \$23,696     | \$23,696     | \$23,696     | \$23,696      | 100.00   | 00              | Otros         | 16               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300755458  | Construcción de Domo Cuartos Dormitorios - 293183                                                                       | 293183             | Chiapas | La Trinitaria              | Ricardo Flores Magón       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$841,076         | \$841,076    | \$841,076                | \$841,076    | \$841,028    | \$841,028    | \$841,028     | 99.99    | 00              | Otros         | 24               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300755459  | Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Sumergible de Setenta y Ocho Mts Del Sistema de Agua Potable - 351577               | 351577             | Chiapas | La Trinitaria              | Ricardo Flores Magón       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016          | \$61,881          | \$61,881     | \$61,881                 | \$61,881     | \$61,881     | \$61,881     | \$61,881      | 100.00   | 00              | Otros         | 208              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 39.45 / Física / OTRA TERMINADA / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel.  |
| CDP16160300755460  | Construcción de Seis Cuartos Dormitorios - 294831                                                                       | 294831             | Chiapas | La Trinitaria              | Lucha Campesina II         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda           | En Ejecución | 2016          | \$496,718         | \$496,718    | \$496,718                | \$496,718    | \$496,690    | \$496,690    | \$496,690     | 99.99    | 00              | Otros         | 14               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera / Física / Registró SISTEMA Para al siguiente nivel. TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 27.77 / Física / OTRA TERMINADA / Registró                                   |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                  |                    |         |                  |                  |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                        |                          |                  |         |               |             |             |                        |              |             | Avance Físico |             | Observaciones |          |                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                     | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      |               | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual (base Anual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avance Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300755651                | Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 281200                                                                            | 281200             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$904,792     | \$904,792   | \$904,792   | \$904,792              | \$904,792    | \$904,792   | \$902,933     | \$902,933   | 99.76         | 00       | Vivienda         | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada con Aborro Presupuestal de \$2,198.06 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-BAM015-006-2016. Muestra de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Apeb que forma parte de este contrato. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                             |
| CDP16160300755660                | Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 281687                                                                           | 281687             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$258,512     | \$258,512   | \$258,512   | \$258,512              | \$258,512    | \$258,512   | \$247,645     | \$247,645   | 95.80         | 00       | Vivienda         | 6                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada con Aborro Presupuestal de \$11,464.02 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-BAM015-022-2016 y corresponde al Apeb 1840. Muestra de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Apeb que forma parte de este contrato. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CDP16160300755682                | Construcción de Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 281246                                                                  | 281246             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución     | 2016    | \$517,024     | \$517,024   | \$517,024   | \$517,024              | \$517,024    | \$516,038   | \$516,038     | 99.81       | 00            | Vivienda | 12               | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Proyecto Peginado con Aborro Presupuestal de \$985.28 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-BAM015-015-2016 y corresponde al Apeb 2146. Muestra de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se invirtió en el Apeb que forma parte de este contrato. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CDP16160300755695                | Aplicación de Electrificación En La Avenida Estrella Entre Surco Y Pinta - 262223                                                                | 262223             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización             | En Ejecución     | 2016    | \$513,932     | \$513,932   | \$513,932   | \$513,932              | \$513,932    | \$513,932   | \$513,932     | \$513,932   | 100.00        | 00       | Otro             | 134              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Ml. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-051-2016 y corresponde al Apeb 2949. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300755696                | Aplicación de Electrificación En La Calle Saucó Entre Los Pinos Y Los Alamos - 262049                                                            | 262049             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización             | En Ejecución     | 2016    | \$1,643,433   | \$1,643,433 | \$1,643,433 | \$1,643,433            | \$1,643,433  | \$1,643,433 | \$1,643,433   | \$1,643,433 | 100.00        | 00       | Otro             | 129              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Ml. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-051-2016 y corresponde al Apeb 2949. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300755697                | Aplicación de Red de Agua Potable En La Colonia La Ceiba - 251811                                                                                | 251811             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$1,070,485   | \$1,070,485 | \$1,070,485 | \$1,070,485            | \$1,070,485  | \$1,070,485 | \$1,070,485   | \$1,070,485 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 690              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755698                | Aplicación de Drenaje Sanitario En La Poligonación Avenida Diego Rivera Popuzuhú Y Sempachilil - 259334                                          | 259334             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$137,585     | \$137,585   | \$137,585   | \$137,585              | \$137,585    | \$137,585   | \$137,585     | \$137,585   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 30               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755699                | Construcción de Red de Agua Potable En Av Flamboyán Entre Girasol Y Sección Trece - 258218                                                       | 258218             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$282,306     | \$282,306   | \$282,306   | \$282,306              | \$282,306    | \$282,306   | \$282,306     | \$282,306   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 180              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755700                | Aplicación de Red de Agua Potable En La Colonia Jardines Del Norte - 258221                                                                      | 258221             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$4,272,083   | \$4,272,083 | \$4,272,083 | \$4,272,083            | \$4,272,083  | \$4,272,083 | \$4,272,083   | \$4,272,083 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,685            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755701                | Construcción de Techo En Áreas de Separación de Educación Física En La Escuela Siete de Octubre - 251721                                         | 251721             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación                | En Ejecución     | 2016    | \$1,227,530   | \$1,227,530 | \$1,227,530 | \$1,227,530            | \$1,227,530  | \$1,227,530 | \$1,227,530   | \$1,227,530 | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 540              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755702                | Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Calle Ocho Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Ceiba - 249116                             | 249116             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$231,375     | \$231,375   | \$231,375   | \$231,375              | \$231,375    | \$231,375   | \$231,375     | \$231,375   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755703                | Construcción de Drenaje Sanitario En La Av Roca Entre Calle El Pino Y Roberto Albornoz Guillén Y Roberto Albornoz - 259372                       | 259372             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$1,274,388   | \$1,274,388 | \$1,274,388 | \$1,274,388            | \$1,274,388  | \$1,274,388 | \$1,274,388   | \$1,274,388 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 240              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755704                | Construcción de Drenaje Sanitario En La Poligonación Jesús Entre Roberto Albornoz Guillén Y Casca - 259366                                       | 259366             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$365,082     | \$365,082   | \$365,082   | \$365,082              | \$365,082    | \$365,082   | \$365,082     | \$365,082   | 98.16         | 00       | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada con Aborro Presupuestal de \$6,713.95 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300755705                | Construcción de Drenaje Sanitario En La Calle Ochoán Y Calle Sierrovel Entre Real de Castiello Y Cisamont - 259584                               | 259584             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$482,160     | \$482,160   | \$482,160   | \$482,160              | \$482,160    | \$482,160   | \$482,160     | \$482,160   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755706                | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En El Colón María Guzmán Entre Roberto Albornoz E Hidalgo - 259538                                           | 259538             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$344,307     | \$344,307   | \$344,307   | \$344,307              | \$344,307    | \$344,307   | \$344,307     | \$344,307   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755707                | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Av Comales Entre Calle Flamboyán Y Calle Trinitaria - 259528                                           | 259528             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$726,717     | \$726,717   | \$726,717   | \$726,717              | \$726,717    | \$726,717   | \$713,379     | \$713,379   | 98.16         | 00       | Metros lineales  | 240              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada con Aborro Presupuestal de \$13,318.05 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CDP16160300755709                | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Pecho Entre El Cedro Y Real Pascasio Gómez - 259500                                              | 259500             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$1,016,191   | \$1,016,191 | \$1,016,191 | \$1,016,191            | \$1,016,191  | \$1,016,191 | \$1,016,191   | \$1,016,191 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 300              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755710                | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Ocho Entre Calle El Pino Y Calle La Ceiba Y Privada Ceiba - 259516                               | 259516             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$546,191     | \$546,191   | \$546,191   | \$546,191              | \$546,191    | \$546,191   | \$546,191     | \$546,191   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755711                | Construcción de Pavimentación En La Calle El Buzque Entre Av Joaquín Miguel Gutiérrez Y Canto Elia - 259508                                      | 259508             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2016    | \$420,477     | \$420,477   | \$420,477   | \$420,477              | \$420,477    | \$420,477   | \$420,477     | \$420,477   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 1,296            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755712                | Construcción de Red de Agua Potable En La Avenida María Guzmán Entre Roberto Albornoz Y Avenida Ampolla Entre Jucoos Y Roberto Albornoz - 249385 | 249385             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$383,110     | \$383,110   | \$383,110   | \$383,110              | \$383,110    | \$383,110   | \$383,110     | \$383,110   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 240              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755713                | Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Av Comales Entre Calle Flamboyán Y Calle Trinitaria - 249348                                         | 249348             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$154,670     | \$154,670   | \$154,670   | \$154,670              | \$154,670    | \$154,670   | \$151,831     | \$151,831   | 98.16         | 00       | Metros lineales  | 240              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada con Aborro Presupuestal de \$5,835.05 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP16160300755714                | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En El Colón María Guzmán Entre Veintinueve De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 259448                      | 259448             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$677,540     | \$677,540   | \$677,540   | \$677,540              | \$677,540    | \$665,709   | \$665,709     | \$665,709   | 98.25         | 00       | Metros lineales  | 180              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada con Aborro Presupuestal de \$11,811.03 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CDP16160300755716                | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Río Sochilpa Entre Av Veintinueve De Mayo Y Av Veintinueve De Septiembre - 259453                | 259453             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$762,861     | \$762,861   | \$762,861   | \$762,861              | \$762,861    | \$762,861   | \$762,861     | \$762,861   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 180              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755718                | Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Calle Pecho Entre El Cedro Y Real Pascasio Gómez - 249348                                            | 249348             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$383,110     | \$383,110   | \$383,110   | \$383,110              | \$383,110    | \$383,110   | \$383,110     | \$383,110   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 240              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755719                | Construcción de Drenaje Sanitario En La Av Flamboyán Entre Girasol Y Sección Trece - 259579                                                      | 259579             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$739,886     | \$739,886   | \$739,886   | \$739,886              | \$739,886    | \$739,886   | \$739,886     | \$739,886   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 180              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Obra Peginada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Peginado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CDP16160300755720                | Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Calle Río Sochilpa Entre Av Veintinueve De Mayo Y Av Veintinueve De Septiembre - 249321              | 249321             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2016    | \$233,682     | \$233,682   | \$233,682   | \$233,682              | \$233,682    | \$233,682   | \$232,547     | \$232,547   | 78.12         | 00       | Metros lineales  | 180              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ Pegino en Trámite. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto Revisado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                                                                                                  |                    |         |                  |                  |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                          |                          |                  |         |               |             |             |                        |              |             |               |             |               |          |                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                    | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                    |                    |         |                  |                             |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                          |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CP1616030075572    | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Cuadras Y Calle Simplicio Entre Sal De Guadalupe Y Crisóstomo - 24984                            | 24984              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$238,566         | \$238,566   | \$238,566              | \$238,566    | \$238,566   | \$139,588   | \$139,588     | 58.51    | 00        | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CP1616030075573    | Construcción De Red De Agua Potable En La Poligonación Llamado Entre Roberto Alvarez Guillen Y Camo - 24978                                        | 24978              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$68,405          | \$68,405    | \$68,405               | \$68,405     | \$68,405    | \$68,405    | \$68,405      | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CP1616030075574    | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Río Santo Domingo Entre Veintinueve De Mayo Y Veintinueve De Septiembre - 24928                | 24928              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2016          | \$141,276         | \$141,276   | \$141,276              | \$141,276    | \$141,276   | \$138,861   | \$138,861     | 98.29    | 00        | Metros lineales  | 180              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$2,415.00 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                             |
| CP1616030075577    | Construcción De Piso Firme En Ocos Agaba Y Una Localidad - 17964                                                                                   | 17964              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$21,600          | \$21,600    | \$21,600               | \$21,600     | \$21,600    | \$18,548    | \$18,548      | 85.87    | 00        | Metros Cuadrados | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CP1616030075578    | Construcción De Piso Firme En Veintiocho Agaba - 17864                                                                                             | 17864              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$712,800         | \$712,800   | \$712,800              | \$712,800    | \$712,800   | \$712,800   | \$712,800     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 99               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CP1616030075579    | Construcción De Piso Firme En Ocos Agaba - 17791                                                                                                   | 17791              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$158,400         | \$158,400   | \$158,400              | \$158,400    | \$158,400   | \$79,200    | \$79,200      | 50.00    | 00        | Metros Cuadrados | 22               | 100.00    | 40.00        | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto Refrendado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CP1616030075580    | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agaba Y Tres Localidades - 18785                                                                          | 18785              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$237,600         | \$237,600   | \$237,600              | \$237,600    | \$237,600   | \$174,988   | \$174,988     | 73.45    | 00        | Metros Cuadrados | 33               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP1616030075581    | Construcción De Piso Firme En Veintiseis Agaba Y Una Localidad - 18693                                                                             | 18693              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$72,000          | \$72,000    | \$72,000               | \$72,000     | \$72,000    | \$68,477    | \$68,477      | 95.11    | 00        | Metros Cuadrados | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Finiquito en Trámite. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CP1616030075582    | Construcción De Piso Firme En Ocos Agaba Y Una Localidad - 18195                                                                                   | 18195              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$79,200          | \$79,200    | \$79,200               | \$79,200     | \$79,200    | \$79,200    | \$79,200      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 11               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CP1616030075583    | Construcción De Piso Firme En Ocos Agaba - 17928                                                                                                   | 17928              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$43,200          | \$43,200    | \$43,200               | \$43,200     | \$43,200    | \$43,200    | \$43,200      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CP1616030075584    | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agaba - 18451                                                                                             | 18451              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$324,000         | \$324,000   | \$324,000              | \$324,000    | \$324,000   | \$324,000   | \$324,000     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 45               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CP1616030075586    | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agaba - 18127                                                                                             | 18127              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$115,200         | \$115,200   | \$115,200              | \$115,200    | \$115,200   | \$112,590   | \$112,590     | 97.73    | 00        | Metros Cuadrados | 14               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CP1616030075588    | Construcción De Cuatro Dormitorio En Copoya - 28939                                                                                                | 28939              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$258,512         | \$258,512   | \$258,512              | \$258,512    | \$258,512   | \$257,677   | \$257,677     | 99.68    | 00        | Vivienda         | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$83.18 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016 y corresponde al rubro 274. Manera de recursos FISM 2016 aporta el 50% de este proyecto y Bono 18 de su ventura Infraestructura HABITAT aporta el otro 50%. El importe modificado en el contrato corresponde al monto que se instruyó en el Aprob que forma parte de este contrato. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1616030075582    | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agaba - 18954                                                                                             | 18954              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$136,800         | \$136,800   | \$136,800              | \$136,800    | \$136,800   | \$136,800   | \$136,800     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 19               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CP1616030075583    | Construcción De Piso Firme En Ocos Agaba Y Una Localidad - 24821                                                                                   | 24821              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Emiliano Zapata (Agua Fria) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$14,400          | \$14,400    | \$14,400               | \$14,400     | \$14,400    | \$14,400    | \$14,400      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUD-PSM-020-2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CP1616030075584    | Construcción De Piso Firme En Diecinueve Agaba Y Tres Localidades - 18702                                                                          | 18702              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Emiliano Zapata (Agua Fria) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$180,000         | \$180,000   | \$180,000              | \$180,000    | \$180,000   | \$132,567   | \$132,567     | 73.65    | 00        | Metros Cuadrados | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CP1616030075588    | Apertura Y Reasfaltamiento De Camino Comodoro En Ejido Lázaro Cárdenas - 26218                                                                     | 26218              | Chiapas | Palenque         | Lázaro Cárdenas             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                   | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$2,030,000       | \$2,030,000 | \$2,030,000            | \$2,030,000  | \$2,030,000 | \$2,030,000 | \$2,030,000   | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 1,000            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP1616030075581    | Construcción De Cuatro Dormitorio En El Ejido Adolfo López Mateos Primera Seccion - 18071                                                          | 18071              | Chiapas | Palenque         | Adolfo López Mateos Rural   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$445,142         | \$445,142   | \$445,142              | \$445,142    | \$445,142   | \$445,142   | \$445,142     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 105              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CP1616030075582    | Equipoamiento De Centro De Salud O Unidades Medicas - 148701                                                                                       | 148701             | Chiapas | Socotlán         | Socotlán                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SOCOTLAN                 | Salud                    | En Ejecución | 2016          | \$795,560         | \$795,560   | \$795,560              | \$795,560    | \$795,560   | \$795,560   | \$795,560     | 100.00   | 00        | Otros            | 4,863            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CP1616030075586    | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios - 20946                                                                                                   | 20946              | Chiapas | La Trinitaria    | Unión Juárez                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$689,297         | \$689,297   | \$689,297              | \$689,297    | \$689,297   | \$689,297   | \$689,297     | 99.99    | 00        | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 11.91 / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CP1616030075587    | Construcción De Veinte Cuartos Para Baño - 30563                                                                                                   | 30563              | Chiapas | La Trinitaria    | Viçenta Guerrero            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$1,430,793       | \$1,430,793 | \$1,430,793            | \$1,430,793  | \$1,430,714 | \$1,430,714 | \$1,430,714   | 99.99    | 00        | Otros            | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CP1616030075588    | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 29207                                                                                                       | 29207              | Chiapas | La Trinitaria    | Viçenta Guerrero            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$71,540          | \$71,540    | \$71,540               | \$71,540     | \$71,536    | \$71,536    | \$71,536      | 99.99    | 00        | Otros            | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 1.98 / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CP1616030075589    | Construcción De Tres Cuartos Dormitorios - 28627                                                                                                   | 28627              | Chiapas | La Trinitaria    | La Trinitaria               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$204,527         | \$204,527   | \$204,527              | \$204,527    | \$204,515   | \$204,515   | \$204,515     | 99.99    | 00        | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 11.91 / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CP1616030075592    | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios - 28797                                                                                                 | 28797              | Chiapas | La Trinitaria    | La Trinitaria               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$272,703         | \$272,703   | \$272,703              | \$272,703    | \$272,687   | \$272,687   | \$272,687     | 99.99    | 00        | Otros            | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO FINANCIAMENTE LA OBRA, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 15.89 / Física/ OBRA TERMINADA / PISCOMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CP1616030075589    | Pavimentación De Quinceientos Ml De Concreto Hidráulico Ampliación De Cienso Veintidos Ml De Drenaje Y Cienso Veintidos Ml De Agua Potable - 22809 | 22809              | Chiapas | La Trinitaria    | La Trinitaria               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$2,868,772       | \$2,868,772 | \$2,868,772            | \$2,868,772  | \$860,832   | \$860,832   | \$860,832     | 30.01    | 00        | Otros            | 4,454            | 100.00    | 0.00         | Financiera/ 80% DE ANTICIPO DE OBRA / Física/ EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CP1616030075590    | Rehabilitación Del Colector Principal Oriente Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 19795                                                      | 19795              | Chiapas | La Trinitaria    | La Trinitaria               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$5,696,213       | \$5,696,213 | \$5,696,213            | \$5,696,213  | \$5,696,213 | \$5,696,213 | \$5,696,213   | 100.00   | 00        | Otros            | 4,454            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO FINANCIAMENTE LA OBRA / Física/ SE TERMINO LA OBRA FISICAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP1616030075591    | Construcción De Veintia Y Cuatro Techos Firmes - 30644                                                                                             | 30644              | Chiapas | La Trinitaria    | Acapulco                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$100,709         | \$100,709   | \$100,709              | \$100,709    | \$100,709   | \$100,709   | \$100,709     | 100.00   | 00        | Otros            | 68               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CP1616030075592    | Construcción De Veintia Y Diez Cuartos Para Baño - 28738                                                                                           | 28738              | Chiapas | La Trinitaria    | Acapulco                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$1,334,836       | \$1,334,836 | \$1,334,836            | \$1,334,836  | \$1,334,801 | \$1,334,801 | \$1,334,801   | 100.00   | 00        | Otros            | 72               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO FINANCIAMENTE LA OBRA, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE 14.58 / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CP1616030075594    | Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorios - 28949                                                                                             | 28949              | Chiapas | La Trinitaria    | Nuevo Recuerdo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                       | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          |                   |             |                        |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                    | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                                         | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |              |                        |              |              |              |              |          | Avance Físico |                  |                  | Observaciones |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                        |                    |         |                            |                                      |        |                        |                                                                              |                                       |                                                                   |                                                                               |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población        |               | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| CPM160300755907    | Construcción De Techo Firmes - 103893                                                                  | 103893             | Chiapas | La Trinitaria              | El Cozal                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$38,506          | \$38,506     | \$38,506               | \$38,506     | \$38,506     | \$38,506     | \$38,506     | 100.00   | \$0           | Otros            | 26               | 100.00        | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física/ SE TERMINO FÍSICAMENTE LA OBRA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| CPM160300755908    | Construcción De Setenta Techos Firmes - 307489                                                         | 307489             | Chiapas | La Trinitaria              | Cuauhémec                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$207,341         | \$207,341    | \$207,341              | \$207,341    | \$207,341    | \$207,341    | \$207,341    | 100.00   | \$0           | Otros            | 140              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| CPM160300755911    | Construcción De Quince Cuartos Domesticos - 289426                                                     | 289426             | Chiapas | La Trinitaria              | Las Delicias                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Vivienda                 | En Ejecución | 2016          | \$1,064,395       | \$1,064,395  | \$1,064,395            | \$1,064,395  | \$1,064,395  | \$1,064,395  | \$1,064,395  | 99.99    | \$0           | Otros            | 30               | 100.00        | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMIA DE \$9.49 / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                        |                                                                                                                        |
| CPM160300755912    | Pavimentación De Mil Metros Lineales De Calles Con Concreto Hidráulico - 198226                        | 198226             | Chiapas | La Trinitaria              | Las Delicias                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$5,347,578       | \$5,347,578  | \$5,347,578            | \$5,347,578  | \$5,347,578  | \$5,347,578  | \$5,347,578  | 100.00   | \$0           | Otros            | 1,784            | 100.00        | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| CPM160300756023    | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 193467                                               | 193467             | Chiapas | Zinacantan                 | Zinacantan                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$1,001,728       | \$1,001,728  | \$1,001,728            | \$1,001,728  | \$1,001,728  | \$1,001,728  | \$1,001,728  | 100.00   | \$0           | Otros            | 2,928            | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEDICO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTATUS TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                        |
| CPM160300756024    | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural - 194149                                                  | 194149             | Chiapas | Zinacantan                 | Zinacantan                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$923,435         | \$923,435    | \$923,435              | \$923,435    | \$923,435    | \$923,435    | \$923,435    | 100.00   | \$0           | Otros            | 16,489           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEDICO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTATUS TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                        |
| CPM160300756025    | Rehabilitación De Camos Comunitario - 194058                                                           | 194058             | Chiapas | Zinacantan                 | Bochojo Alto                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                                | Asistencia Social        | En Ejecución | 2016          | \$428,505         | \$428,505    | \$428,505              | \$428,505    | \$428,505    | \$428,505    | \$428,505    | 100.00   | \$0           | Otros            | 1,088            | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA QUE SE ENCUESTA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEDICO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL ESTATUS TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                        |
| CPM160300756042    | Construcción De Cuatro Domesticos - 220399                                                             | 220399             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,834,711       | \$1,834,711  | \$1,834,711            | \$1,834,711  | \$1,777,977  | \$1,777,977  | \$1,777,977  | 96.88    | \$0           | Vivienda         | 32               | 100.00        | 97.00        | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA PRESENTO UN ATRASO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$7,334.73 Y DE ADELANTO LA META DE SU CUANTO COMERCIALIZADO.                                                                                                       |                                                                                                                        |
| CPM160300756029    | Mejoramiento De Alumbrado Publico - 371278                                                             | 371278             | Chiapas | San Andrés Duramazal       | San Andrés Duramazal                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                                       | Urbanización             | En Ejecución | 2016          | \$107,131         | \$107,131    | \$107,131              | \$107,131    | \$107,131    | \$107,131    | \$107,131    | 100.00   | \$0           | Otros            | 2,400            | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| CPM160300756902    | Construcción Integral de Obras Bases Y Complementarias En Calle Comunitaria Y Calle Adhesivas - 255386 | 255386             | Chiapas | Palenque                   | Palenque                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016          | \$3,599,870       | \$1,599,548  | \$1,599,548            | \$1,599,548  | \$1,599,548  | \$1,599,548  | \$1,599,548  | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 42,947           | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA EN EL AÑO 2016                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
| CPM160300806105    | Ampliación De Drenaje Sanitario - 65372                                                                | 65372              | Chiapas | Chiapa de Corzo            | Chiapa de Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO                                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,076,696       | \$2,076,696  | \$2,076,696            | \$2,076,696  | \$1,284,652  | \$1,284,652  | \$1,284,652  | 61.86    | \$0           | Metros lineales  | 416              | 100.00        | 62.00        | Financiera / Física / Registro/ OBRA REFERENDADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| CPM1716020698003   | Construcción De Muros Firmes Ubicado En Varas Localidades Dos - 182428                                 | 182428             | Chiapas | Santiago el Pinar          | Santiago el Pinar                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS                                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,030,857       | \$1,030,857  | \$1,030,857            | \$1,030,857  | \$1,030,857  | \$1,030,857  | \$1,030,857  | 100.00   | \$0           | Otros            | 129              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| CPM17160200713176  | Construcción De Muros Firmes Ubicado En Localidades Varas Tres - 182440                                | 182440             | Chiapas | Santiago el Pinar          | Santiago el Pinar                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS                                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,088,127       | \$1,088,127  | \$1,088,127            | \$1,088,127  | \$1,088,127  | \$1,088,127  | \$1,088,127  | 100.00   | \$0           | Otros            | 134              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| CPM17160300751966  | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 207050                                               | 207050             | Chiapas | Amatenango del Valle       | Amatenango del Valle                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE                              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$11,892,000      | \$11,892,000 | \$11,892,000           | \$11,892,000 | \$11,892,000 | \$11,892,000 | \$11,892,000 | 100.00   | \$0           | Otros            | 4,356            | 100.00        | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ANOMALAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| CPM17160300752348  | Ampliación De Drenaje Sanitario - 319020                                                               | 319020             | Chiapas | Frontera Hidalgo           | Frontera Hidalgo                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,964,710       | \$3,964,710  | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | 0.00          | \$0              | Metros lineales  | 3,519         | 100.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17160300752349  | Construcción De Banquetas - 318528                                                                     | 318528             | Chiapas | Frontera Hidalgo           | Frontera Hidalgo                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$528,105         | \$528,105    | \$0                    | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | 0.00          | \$0              | Metros Cuadrados | 7,026         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera / Física/ se encuentra al 100% físico financiero / Registro/                                                |
| CPM17160300752351  | Rehabilitación De Camino Principal - 317908                                                            | 317908             | Chiapas | Frontera Hidalgo           | Las Viudas                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$454,185         | \$454,185    | \$454,185              | \$454,185    | \$454,185    | \$454,185    | \$454,185    | 100.00   | \$0           | Otros            | 5,400            | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| CPM17160300754048  | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Quince De Febrero - 371299                               | 371299             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$832,427         | \$832,427    | \$832,427              | \$832,427    | \$832,427    | \$832,427    | \$832,427    | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 852              | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| CPM17160300754351  | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 331205                                                      | 331205             | Chiapas | Tecpatán                   | Las Flores                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$991,061         | \$991,061    | \$991,061              | \$991,061    | \$991,061    | \$991,061    | \$991,061    | 100.00   | \$0           | Otros            | 59               | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| CPM17160300754159  | Ampliación De Electrificación - 296809                                                                 | 296809             | Chiapas | Tecpatán                   | Tulipán de las Flores                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$763,971         | \$763,971    | \$763,971              | \$763,971    | \$763,971    | \$763,971    | \$763,971    | 100.00   | \$0           | Otros            | 55               | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| CPM17160300755347  | Ampliación De Electrificación - 322833                                                                 | 322833             | Chiapas | Tecpatán                   | Juan Sabines Gutiérrez               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,179,115       | \$2,179,115  | \$2,179,115            | \$2,179,115  | \$2,179,115  | \$2,179,115  | \$2,179,115  | 100.00   | \$0           | Otros            | 748              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| CPM17160300755348  | Construcción De Comedor Escolar - 331652                                                               | 331652             | Chiapas | Tecpatán                   | Managua                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$251,823         | \$251,823    | \$251,823              | \$251,823    | \$251,823    | \$251,823    | \$251,823    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 120              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| CPM17160300755379  | Ampliación De Electrificación - 323050                                                                 | 323050             | Chiapas | Tecpatán                   | Tecpatán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$818,906         | \$818,906    | \$818,906              | \$818,906    | \$818,906    | \$818,906    | \$818,906    | 100.00   | \$0           | Otros            | 90               | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| CPM17160300755380  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 299553                               | 299553             | Chiapas | Tecpatán                   | Adolfo Ruiz Cortines                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,049,895       | \$1,049,895  | \$1,049,895            | \$1,049,895  | \$1,049,895  | \$1,049,895  | \$1,049,895  | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 837              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| CPM17160300755384  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 299322                               | 299322             | Chiapas | Tecpatán                   | Miguel Hidalgo y Costilla            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,591,487       | \$1,591,487  | \$1,591,487            | \$1,591,487  | \$1,591,487  | \$1,591,487  | \$1,591,487  | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 837              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| CPM17160300755800  | Construcción De Electrificación - 331473                                                               | 331473             | Chiapas | Tecpatán                   | El Carmen Cerro Satio Uno (Achiapan) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,791,237       | \$1,791,237  | \$1,791,237            | \$1,791,237  | \$1,791,237  | \$1,791,237  | \$1,791,237  | 100.00   | \$0           | Otros            | 110              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| CPM17160300755801  | Construcción De Camino - 291198                                                                        | 291198             | Chiapas | Tecpatán                   | San Antonio Asapao                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$981,093         | \$981,093    | \$981,093              | \$981,093    | \$981,093    | \$981,093    | \$981,093    | 100.00   | \$0           | Otros            | 210              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| CPM17160300755845  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 299446                               | 299446             | Chiapas | Tecpatán                   | Nuevo Marajó                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TECPATAN                                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$657,604         | \$657,604    | \$657,604              | \$657,604    | \$657,604    | \$657,604    | \$657,604    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 800              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| CPM17160300756656  | Construcción De Diecinueve Pisos Firmes De Concreto Para Vivienda - 359483                             | 359483             | Chiapas | Santiago el Pinar          | Santiago el Pinar                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR                                   | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$227,338         | \$227,338    | \$227,338              | \$227,338    | \$227,338    | \$227,338    | \$227,338    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 114              | 100.00        | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| CPM17160300756659  | Construcción De Diecisiete Techos Firmes De Concreto Para Vivienda En Varas Localidades - 361383       | 361383             | Chiapas | Santiago el Pinar          | Santiago el Pinar                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las                                                  |                                       |                                                                   |                                                                               |                          |              |               |                   |              |                        |              |              |              |              |          |               |                  |                  |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                         |                    |         |                    |                              |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                                      |                          |                  |         |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             | Observaciones |           |           |                  |           |              |                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio          | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                   | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      |               | % Avance  | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| CDP1717010084039                 | 13042 Proyectos Para Prestación de Servicios - 1746                                                                     | 7746               | Chiapas | Pantelhó           | Pantelhó                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                                  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$3,045,832   | \$3,045,832 | \$3,045,832 | \$3,045,832             | \$3,045,832  | \$3,045,832 | \$3,045,832   | \$3,045,832 | 100.00        | \$0       | Otros     |                  | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro |                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| CDP17170100841901                | Pavimentación de Camino En Rancharía San Marcos - 12938                                                                 | 12938              | Chiapas | La Independencia   | San Marcos                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$6,099,636   | \$6,099,636 | \$6,099,636 | \$6,099,636             | \$6,099,636  | \$738,318   | \$738,318     | \$738,318   | \$738,318     | 12.10     | \$0       | Otros            | 261       | 100.00       | 10.00                          | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| CDP17170100841910                | Construcción Casa de Salud - 16272                                                                                      | 16272              | Chiapas | La Independencia   | 24 de Abril                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$804,113     | \$804,113   | \$804,113   | \$804,113               | \$804,113    | \$562,879   | \$562,879     | \$562,879   | \$562,879     | 70.00     | \$0       | Otros            | 315       | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |                                                                     |
| CDP17170100841912                | Rehabilitación de Camino Rural - 9469                                                                                   | 9469               | Chiapas | Ocosingo           | Buenavista Tiber             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,910,411   | \$1,910,411 | \$1,910,411 | \$1,910,411             | \$1,910,411  | \$1,910,411 | \$1,910,411   | \$1,910,411 | \$1,910,411   | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 750       | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA FINIQUITADA / Física/ OBA TERMINADA / Registro/                                                                                                                                          |                                                                     |
| CDP17170100841913                | Construcción de Módulos Solares - 10698                                                                                 | 10698              | Chiapas | Ocosingo           | Rosario la Pacaya            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,627,437   | \$1,627,437 | \$1,627,437 | \$1,627,437             | \$1,627,437  | \$1,627,437 | \$1,627,437   | \$1,627,437 | \$1,627,437   | 100.00    | \$0       | Otros            | 258       | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA FINIQUITADA / Física/ OBA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                                        |                                                                     |
| CDP17170100841914                | Construcción de Cuartos Dormitorios - 9305                                                                              | 9305               | Chiapas | Ocosingo           | El Suspiro                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,095,701   | \$5,095,701 | \$5,095,701 | \$5,095,701             | \$5,095,701  | \$5,094,500 | \$5,094,500   | \$5,094,500 | \$5,094,500   | 99.98     | \$0       | Vivienda         | 127       | 100.00       | 99.98                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| CDP17170100841915                | Construcción de Módulos Solares - 12831                                                                                 | 12831              | Chiapas | Ocosingo           | San Gabriel                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$394,369     | \$394,369   | \$394,369   | \$394,369               | \$394,369    | \$394,369   | \$394,369     | \$394,369   | \$394,369     | 100.00    | \$0       | Otros            | 36        | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA FINIQUITADA / Física/ OBA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |                                                                     |
| CDP17170100841916                | Construcción de Pavimentación En Tronco Alameda En El Centro San Quintín A Nuevo Chapultepac - 10772                    | 10772              | Chiapas | Ocosingo           | Nuevo Chapultepac            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,738,565   | \$2,738,565 | \$2,738,565 | \$2,738,565             | \$2,738,565  | \$2,738,565 | \$2,738,565   | \$2,738,565 | \$2,738,565   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 288       | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA FINIQUITADA / Física/ OBA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                       |                                                                     |
| CDP17170100841917                | Rehabilitación Camino Rural San Quintín A Nuevo Chapultepac - 10592                                                     | 10592              | Chiapas | Ocosingo           | Nuevo Chapultepac            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,816,187   | \$2,816,187 | \$2,816,187 | \$2,816,187             | \$2,816,187  | \$2,816,187 | \$2,816,187   | \$2,816,187 | \$2,816,187   | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 288       | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA FINIQUITADA / Física/ OBA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                                        |                                                                     |
| CDP17170100841918                | Rehabilitación de Techo Piso - 13359                                                                                    | 13359              | Chiapas | Ocosingo           | Ojo de Agua                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$612,813     | \$612,813   | \$612,813   | \$612,813               | \$612,813    | \$612,813   | \$612,813     | \$612,813   | \$612,813     | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 51        | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                        |                                                                     |
| CDP17170100841919                | Construcción de Piso Firme - 13333                                                                                      | 13333              | Chiapas | Ocosingo           | Ojo de Agua                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$864,306     | \$864,306   | \$864,306   | \$864,306               | \$864,306    | \$864,306   | \$864,306     | \$864,306   | \$864,306     | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 51        | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ obra finiquita / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                          |                                                                     |
| CDP17170100841929                | Construcción de Piso Firme - 13911                                                                                      | 13911              | Chiapas | Ocosingo           | Santa Clara                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$508,415     | \$508,415   | \$508,415   | \$508,415               | \$508,415    | \$508,415   | \$508,415     | \$508,415   | \$508,415     | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 80        | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA FINIQUITADA / Física/ OBA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |                                                                     |
| CDP17170100841930                | Rehabilitación de Techo Piso - 13921                                                                                    | 13921              | Chiapas | Ocosingo           | Santa Clara                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$360,478     | \$360,478   | \$360,478   | \$360,478               | \$360,478    | \$360,478   | \$360,478     | \$360,478   | \$360,478     | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 80        | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                       |                                                                     |
| CDP17170100841931                | Construcción de Sistema de Agua Potable Segunda Etapa - 1370                                                            | 1370               | Chiapas | Ocosingo           | Santo Domingo                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$5,220,753   | \$5,220,753 | \$5,220,753 | \$5,220,753             | \$5,220,753  | \$5,220,753 | \$5,220,753   | \$5,220,753 | \$5,220,753   | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 1,026     | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                        |                                                                     |
| CDP17170100841938                | Construcción de Camino Rural - 11797                                                                                    | 11797              | Chiapas | Ocosingo           | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,748,175   | \$3,748,175 | \$3,748,175 | \$3,748,175             | \$3,748,175  | \$3,748,175 | \$3,748,175   | \$3,748,175 | \$3,748,175   | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 173       | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                        |                                                                     |
| CDP17170100841981                | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 13190                                                                   | 13190              | Chiapas | Chenaloh           | Miguel Utrilla (Los Chorro)  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONFEDERACION DE CHIAPAS      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$6,410,603   | \$6,410,603 | \$6,410,603 | \$6,410,603             | \$6,410,603  | \$6,410,603 | \$6,410,603   | \$6,410,603 | \$6,410,603   | 100.00    | \$0       | Otros            | 1,000     | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Física/ OBA TERMINADA, OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro/                                                                                            |                                                                     |
| CDP17170100841998                | Equipoamiento de Alumbrado Público - 10413                                                                              | 10413              | Chiapas | La Concordia       | La Concordia                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS                   | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$400,010     | \$400,010   | \$400,010   | \$400,010               | \$400,010    | \$400,010   | \$400,010     | \$400,010   | \$400,010     | \$400,010 | 100.00    | \$0              | Otros     | 7,641        | 100.00                         | 100.00                                                                                                                                                                                                   | Financiera / Física/ SE CUMPLIO LA META DE 317 LAMPARAS / Registro/ |
| CDP17170100842002                | Rehabilitación De Camino Rural - 10464                                                                                  | 10464              | Chiapas | La Concordia       | Dolores Jalemeang            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS                   | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$445,177     | \$445,177   | \$445,177   | \$445,177               | \$445,177    | \$445,177   | \$445,177     | \$445,177   | \$445,177     | 100.00    | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física/ SE LOGRO LA META AL 100 POR CIENTO DE 4.50 KM / Registro/                                                                                                                           |                                                                     |
| CDP17170100842008                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 25148                                                                               | 25148              | Chiapas | Jiquipilas         | Jiquipilas                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,500,000   | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000             | \$2,500,000  | \$2,500,000 | \$2,500,000   | \$2,500,000 | \$2,500,000   | 100.00    | \$0       | Otros            | 26,600    | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro/ OBA TERMINADA AL 100 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |                                                                     |
| CDP17170100842009                | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 25120                                                                        | 25120              | Chiapas | Jiquipilas         | Jiquipilas                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,535,089   | \$2,535,089 | \$2,535,089 | \$2,535,089             | \$2,535,089  | \$2,535,089 | \$2,535,089   | \$2,535,089 | \$2,535,089   | 100.00    | \$0       | Otros            | 11,144    | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro/ OBA TERMINADA AL 100%                                                                                                                                                    |                                                                     |
| CDP17170100842010                | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 24907                                                                          | 24907              | Chiapas | Jiquipilas         | Jiquipilas                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,200,939   | \$2,200,939 | \$2,200,939 | \$2,200,939             | \$2,200,939  | \$2,200,939 | \$2,200,939   | \$2,200,939 | \$2,200,939   | 100.00    | \$0       | Otros            | 425       | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro/ obra terminada al 100 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                 |                                                                     |
| CDP17170100842011                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 24880                                                                 | 24880              | Chiapas | Jiquipilas         | Miguel Hidalgo               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,256,815   | \$1,256,815 | \$1,256,815 | \$1,256,815             | \$1,256,815  | \$1,256,815 | \$1,256,815   | \$1,256,815 | \$1,256,815   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 756       | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro/ OBA TERMINADA AL 100 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |                                                                     |
| CDP17170100842012                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 25271                                                                      | 25271              | Chiapas | Jiquipilas         | Francisco Villa Dos          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$852,416     | \$852,416   | \$852,416   | \$852,416               | \$852,416    | \$852,416   | \$852,416     | \$852,416   | \$852,416     | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 195       | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro/ OBA TERMINADA AL 100 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |                                                                     |
| CDP17170100842019                | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22784                                                                          | 22784              | Chiapas | Angel Albino Corzo | El Pacayal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$3,551,209   | \$3,551,209 | \$3,551,209 | \$3,551,209             | \$3,551,209  | \$3,551,209 | \$3,551,209   | \$3,551,209 | \$3,551,209   | 100.00    | \$0       | Otros            | 27        | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro/ Esta obra ya esta concluida pendiente al acta de entrega y recepción por calles (fotos de la pagina de transparencia del ayuntamiento - SISTEMA Para el siguiente nivel. |                                                                     |
| CDP17170100842027                | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 31478                                                        | 31478              | Chiapas | Huehuetán          | Huehuetán                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$392,764     | \$392,764   | \$392,764   | \$392,764               | \$392,764    | \$392,764   | \$392,764     | \$392,764   | \$392,764     | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 200       | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y OPERANDO / Registro/ SE ENVIA A VALIDAR OBA TOTALMENTE CONCLUIDA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                  |                                                                     |
| CDP17170100842028                | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De Calle Cuarta Orizaba Entre Quinta Avenida Sur Y Bordo Del Río - 30951 | 30951              | Chiapas | Huehuetán          | Huehuetán                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$512,616     | \$512,616   | \$512,616   | \$512,616               | \$512,616    | \$512,616   | \$512,616     | \$512,616   | \$512,616     | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 120       | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ Oba terminada y operando / Registro/ se envia a validar informe final y financiero de proyecto concluido - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |                                                                     |
| CDP17170100842040                | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calle Salvador Reyes - 29724                                          | 29724              | Chiapas | Altamirano         | Altamirano                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                   | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,776,585   | \$1,776,585 | \$1,776,585 | \$1,776,585             | \$1,776,585  | \$1,776,585 | \$1,776,585   | \$1,776,585 | \$1,776,585   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 165       | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA TERMINADA / Física/ OBA TERMINADA / Registro/ OBA FINIQUITADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                         |                                                                     |
| CDP17170100842043                | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Matrimonios - 29813                                                                    | 29813              | Chiapas | Altamirano         | San Francisco                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,036,789   | \$3,036,789 | \$3,036,789 | \$3,036,789             | \$3,036,789  | \$3,036,789 | \$3,036,789   | \$3,036,789 | \$3,036,789   | 100.00    | \$0       | Vivienda         | 40        | 100.00       | 100.00                         | Financiera/ OBA FINIQUITADA / Física/ OBA FINIQUITADA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBA FINIQUITADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                       |                                                                     |
| CDP17170100842054                | Rehabilitación De Camino Rural Del Tronco El Porvenir Tree Picon 25 San Antonio - 22045                                 | 22045              | Chiapas | Amatán             | El Porvenir Tree Picon       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS                                                                     |                                                                   |                                                        |                          |                  |         |               |             |             |                         |              |             |               |             |               |           |           |                  |           |              |                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio          | Localidad                                 | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                                   | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                             |                    |         |                    |                                           |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                            |
| CP17170100842058   | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica En Fido Plan De Agua - 10544                         | 10548              | Chiapas | Huixtán            | Plan de Agua                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTAN                      | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$717,528     | \$717,528         | \$717,528   | \$717,528              | \$717,528    | \$717,528   | \$717,528   | \$717,528     | 100.00   | \$0       | Otros            | 580              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra terminada financieramente / Física/ la unidad de medida se usa en metros cúbicos obra terminada / Registro/ se avisa a validas obra terminada físico y financieramente |
| CP17170100842060   | Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Fido Jaltecomul - 18418                                           | 18418              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltecomul de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$3,488,038   | \$3,488,038       | \$3,488,038 | \$3,488,038            | \$3,488,038  | \$3,488,038 | \$3,488,038 | \$3,488,038   | 100.00   | \$0       | Otros            | 10,427           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP17170100842061   | Construcción Del Centro De Salud Urbano Jaltecomul De La Paz - 18392                                        | 18392              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltecomul de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$3,395,493   | \$3,395,493       | \$3,395,493 | \$3,395,493            | \$3,395,493  | \$3,395,493 | \$3,395,493 | \$3,395,493   | 100.00   | \$0       | Otros            | 10,427           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP17170100842062   | Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Barrio Los Angeles - 18461                                        | 18461              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltecomul de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,266,786   | \$1,266,786       | \$1,266,786 | \$1,266,786            | \$1,266,786  | \$1,266,786 | \$1,266,786 | \$1,266,786   | 100.00   | \$0       | Otros            | 10,427           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP17170100842063   | Ampliación de Red de Energía Eléctrica - 22941                                                              | 22941              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Tierra Blanca (Popocatepec)               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$878,913     | \$878,913         | \$878,913   | \$878,913              | \$878,913    | \$878,913   | \$878,913   | \$878,913     | 100.00   | \$0       | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP17170100842066   | Ampliación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica Barrio La Bendición - 28922                       | 28922              | Chiapas | Escuintla          | Escuintla                                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,405,369   | \$1,405,369       | \$1,405,369 | \$1,405,369            | \$1,405,369  | \$1,405,369 | \$1,405,369 | \$1,405,369   | 100.00   | \$0       | Otros            | 300              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                       |
| CP17170100842068   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 29053                                            | 29053              | Chiapas | Escuintla          | San Felipe Triapa                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,328,234   | \$4,328,234       | \$4,328,234 | \$4,328,234            | \$4,328,234  | \$4,328,234 | \$4,328,234 | \$4,328,234   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,087            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra terminada / Física/ OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro/                                                                                              |
| CP17170100842069   | Ampliación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica Sumbria Piedra Delina - 29071                     | 29071              | Chiapas | Escuintla          | San Felipe Triapa                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,547,790   | \$1,547,790       | \$1,547,790 | \$1,547,790            | \$1,547,790  | \$1,547,790 | \$1,547,790 | \$1,547,790   | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,087            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ OBRA CON AVANCE FISICO DEL 100% / Registro/                                                                                                                       |
| CP17170100842071   | Construcción De Cuatro Pozos Artesianos - 28957                                                             | 28957              | Chiapas | Escuintla          | Orizaba                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$740,028     | \$740,028         | \$740,028   | \$740,028              | \$740,028    | \$740,028   | \$740,028   | \$740,028     | 100.00   | \$0       | Otros            | 227              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                       |
| CP17170100842072   | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 28939                                                            | 28939              | Chiapas | Escuintla          | Ovando la Pimela                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,747,714   | \$3,747,714       | \$3,747,714 | \$3,747,714            | \$3,747,714  | \$3,747,714 | \$3,747,714 | \$3,747,714   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 226              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                       |
| CP17170100842074   | Construcción De Saneamiento Con Concreto Hidráulico En Camino Rural En Yajme Alajador Segunda Etapa - 13949 | 13949              | Chiapas | Ocosingo           | San Antonio                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,542,239   | \$2,542,239       | \$2,542,239 | \$2,542,239            | \$2,542,239  | \$2,542,239 | \$2,542,239 | \$2,542,239   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 351              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                     |
| CP17170100842075   | Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 12832                         | 12832              | Chiapas | Ocosingo           | San Francisco                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,591,974   | \$2,591,974       | \$2,591,974 | \$2,591,974            | \$2,591,974  | \$2,591,974 | \$2,591,974 | \$2,591,974   | 100.00   | \$0       | Otros            | 106              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                       |
| CP17170100842076   | Construcción De Drenaje Pluvial - 11890                                                                     | 11890              | Chiapas | Ocosingo           | San Pedro Carrizal                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$981,748     | \$981,748         | \$981,748   | \$981,748              | \$981,748    | \$981,748   | \$981,748   | \$981,748     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 850              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                     |
| CP17170100842077   | Construcción De Muro De Contención - 13976                                                                  | 13976              | Chiapas | Ocosingo           | San Pedro Carrizal                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS                    | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$798,898     | \$798,898         | \$798,898   | \$798,898              | \$798,898    | \$798,898   | \$798,898   | \$798,898     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 850              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                     |
| CP17170100842078   | Construcción De Pavimentación De Camino - 11950                                                             | 11950              | Chiapas | Ocosingo           | San Pedro Carrizal                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,347,107   | \$3,347,107       | \$3,347,107 | \$3,347,107            | \$3,347,107  | \$2,547,414 | \$2,547,414 | \$2,547,414   | 76.11    | \$0       | Metros Cuadrados | 850              | 100.00    | 76.11        | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                       |
| CP17170100842079   | Rehabilitación De Techo Fibra - 15598                                                                       | 15598              | Chiapas | Ocosingo           | El Porvenir                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$372,494     | \$372,494         | \$372,494   | \$372,494              | \$372,494    | \$372,494   | \$372,494   | \$372,494     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                       |
| CP17170100842080   | Construcción De Piso Firme - 15509                                                                          | 15509              | Chiapas | Ocosingo           | El Porvenir                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$525,362     | \$525,362         | \$525,362   | \$525,362              | \$525,362    | \$525,362   | \$525,362   | \$525,362     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                     |
| CP17170100842083   | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 23345                                                            | 23345              | Chiapas | Escuintla          | Los Coateños                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,355,121   | \$1,355,121       | \$1,355,121 | \$1,355,121            | \$1,355,121  | \$1,355,121 | \$1,355,121 | \$1,355,121   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 76               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                       |
| CP17170100842086   | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 10782                                                      | 10782              | Chiapas | Ocosingo           | Santo Domingo                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO CHIAPAS                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,407,252   | \$1,407,252       | \$1,407,252 | \$1,407,252            | \$1,407,252  | \$1,407,252 | \$1,407,252 | \$1,407,252   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 118              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                     |
| CP17170100842087   | Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 11739                             | 11739              | Chiapas | Ocosingo           | El Carrizal                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,189,708   | \$1,189,708       | \$1,189,708 | \$1,189,708            | \$1,189,708  | \$1,189,708 | \$1,189,708 | \$1,189,708   | 100.00   | \$0       | Otros            | 26               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                     |
| CP17170100842088   | Construcción De Camino Rural Del Rambo Las Melvinas Al Poblado San Jacinto - 12820                          | 12820              | Chiapas | Ocosingo           | San Jacinto                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,857,254   | \$3,857,254       | \$3,857,254 | \$3,857,254            | \$2,232,517  | \$2,232,517 | \$2,232,517 | \$2,232,517   | 57.88    | \$0       | Metros lineales  | 100              | 100.00    | 50.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP17170100842089   | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De Escuela Primaria Federal Indígena Jose Martí - 15432             | 15432              | Chiapas | Ocosingo           | Ocosingo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,643,548   | \$2,643,548       | \$2,643,548 | \$2,643,548            | \$2,643,548  | \$793,064   | \$793,064   | \$793,064     | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 140              | 100.00    | 37.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP17170100842090   | Construcción De Sistema De Agua Potable - 12828                                                             | 12828              | Chiapas | Ocosingo           | Ocosingo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,910,726   | \$3,910,726       | \$3,910,726 | \$3,910,726            | \$3,910,726  | \$3,910,726 | \$3,910,726 | \$3,910,726   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 198              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                     |
| CP17170100842091   | Construcción De Drenaje Sanitario - 12827                                                                   | 12827              | Chiapas | Ocosingo           | Ocosingo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,989,193   | \$3,989,193       | \$3,989,193 | \$3,989,193            | \$3,989,193  | \$3,989,193 | \$3,989,193 | \$3,989,193   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 338              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                     |
| CP17170100842092   | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 12834                                                      | 12834              | Chiapas | Ocosingo           | Ocosingo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,903,418   | \$2,903,418       | \$2,903,418 | \$2,903,418            | \$2,903,418  | \$2,903,418 | \$2,903,418 | \$2,903,418   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 105              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                     |
| CP17170100842093   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 12823                                                                 | 12823              | Chiapas | Ocosingo           | Ocosingo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,095,808   | \$1,095,808       | \$1,095,808 | \$1,095,808            | \$1,095,808  | \$1,095,808 | \$1,095,808 | \$1,095,808   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 105              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                     |
| CP17170100842094   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 15395                                                                 | 15395              | Chiapas | Ocosingo           | Ocosingo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,029,000   | \$2,029,000       | \$2,029,000 | \$2,029,000            | \$2,029,000  | \$2,028,964 | \$2,028,964 | \$2,028,964   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro/                                                                                                           |
| CP17170100842095   | Mejoramiento De Camino Rural - 12830                                                                        | 12830              | Chiapas | Ocosingo           | Ocosingo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,550,691   | \$2,550,691       | \$2,550,691 | \$2,550,691            | \$2,550,691  | \$2,550,691 | \$2,550,691 | \$2,550,691   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 205              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                   |
| CP17170100842096   | Mejoramiento De Banda Perimetral En Escuela Primaria Federal Indígena Jose Martí - 15432                    | 15432              | Chiapas | Ocosingo           | Ocosingo                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,352,650   | \$1,352,650       | \$1,352,650 | \$1,352,650            | \$1,352,650  | \$439,377   | \$439,377   | \$439,377     | 32.48    | \$0       | Metros lineales  | 140              | 100.00    | 40.00        | Financiera/ obra por finalizar / Física/ obra por terminar / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                |
| CP17170100842097   | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 12103                                                      | 12103              | Chiapas |                    |                                           |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        |                          |                  |         |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                           | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             |             | Avance Físico |                  |                  | Observaciones |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                    |                    |         |                     |                                    |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro        | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual                                                                                             | Avance Acum.                                                                                                                                                                               |
| CDP17170100842101  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 9190                                                                           | 9190               | Chiapas | Ocosingo            | Ocosingo                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$522,529     | \$522,529         | \$522,529   | \$522,529                | \$522,529    | \$522,529   | \$522,529   | 100.00      | 00            | Metros lineales  | 480              | 100.00        | 100.00    | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                        |                                                                                                                                                                                            |
| CDP17170100842102  | Construcción De Muro De Contención - 9166                                                                                          | 9166               | Chiapas | Ocosingo            | Ocosingo                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$456,847     | \$456,847         | \$456,847   | \$456,847                | \$456,847    | \$456,847   | \$456,847   | \$456,847   | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 480           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                          |
| CDP17170100842103  | Construcción De Tres Aulas Didacticas De Sala Por Ocho Metros Estructuras De En Escuela Secundaria Tercera Etapa - 12026           | 12026              | Chiapas | Ocosingo            | Abasco                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS             | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$3,188,781   | \$3,118,781       | \$3,118,781 | \$3,118,781              | \$3,118,781  | \$2,891,514 | \$2,891,514 | 92.71       | 00            | Metros Cuadrados | 510              | 100.00        | 80.00     | Financiera/ obra por finalizar / Física/ obra por terminar / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                            |
| CDP17170100842104  | Construcción De Biblioteca - 11749                                                                                                 | 11749              | Chiapas | Ocosingo            | Abasco                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$3,289,324   | \$3,289,324       | \$3,289,324 | \$3,289,324              | \$3,289,324  | \$2,962,824 | \$2,962,824 | 77.91       | 00            | Otros            | 630              | 100.00        | 77.91     | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                      |                                                                                                                                                                                            |
| CDP17170100842105  | Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Jaime Ruiz - 13792                                                                  | 13792              | Chiapas | Ocosingo            | Abasco                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,931,139   | \$2,931,139       | \$2,931,139 | \$2,931,139              | \$2,931,139  | \$2,613,129 | \$2,613,129 | 89.15       | 00            | Metros Cuadrados | 450              | 100.00        | 89.15     | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                      |                                                                                                                                                                                            |
| CDP17170100842106  | Construcción De Piso Firme - 13934                                                                                                 | 13934              | Chiapas | Ocosingo            | Campo Alegre                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$508,415     | \$508,415         | \$508,415   | \$508,415                | \$508,415    | \$508,415   | \$508,415   | \$508,415   | 100.00        | 00               | Metros Cuadrados | 322           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                        |
| CDP17170100842107  | Rehabilitación De Techo Firme - 13926                                                                                              | 13926              | Chiapas | Ocosingo            | Campo Alegre                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$360,478     | \$360,478         | \$360,478   | \$360,478                | \$360,478    | \$360,478   | \$360,478   | \$360,478   | 100.00        | 00               | Metros Cuadrados | 322           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                          |
| CDP17170100842108  | Construcción De Letrinas Segunda Etapa - 10788                                                                                     | 10788              | Chiapas | Ocosingo            | La Frontera Uno                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,595,030   | \$4,595,030       | \$4,595,030 | \$4,595,030              | \$4,595,030  | \$4,595,030 | \$4,595,030 | \$4,595,030 | 100.00        | 00               | Piezas           | 614           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                        |
| CDP17170100842109  | Construcción De Camino Rural Segunda Etapa - 11743                                                                                 | 11743              | Chiapas | Ocosingo            | El Cidiro Flores                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,934,417   | \$1,934,417       | \$1,934,417 | \$1,934,417              | \$1,934,417  | \$1,934,417 | \$1,934,417 | \$1,934,417 | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 893           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                        |
| CDP17170100842110  | Construcción De Techo En Área De Separación De Educación Primaria En La Escuela Primaria Rural Federal Leona Vicario - 11085       | 11085              | Chiapas | Ocosingo            | Patría Buena (San José el Contono) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,895,933   | \$2,895,933       | \$2,895,933 | \$2,895,933              | \$2,895,933  | \$2,895,933 | \$2,895,933 | \$2,895,933 | 100.00        | 00               | Metros Cuadrados | 200           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                        |
| CDP17170100842111  | Rehabilitación De Techo Firme - 12822                                                                                              | 12822              | Chiapas | Ocosingo            | Plan de Ayala                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$456,610     | \$456,610         | \$456,610   | \$456,610                | \$456,610    | \$456,610   | \$456,610   | \$456,610   | 100.00        | 00               | Metros Cuadrados | 55            | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                        |
| CDP17170100842112  | Construcción De Piso Firme - 12821                                                                                                 | 12821              | Chiapas | Ocosingo            | Plan de Ayala                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$616,890     | \$616,890         | \$616,890   | \$616,890                | \$616,890    | \$616,890   | \$616,890   | \$616,890   | 100.00        | 00               | Metros Cuadrados | 55            | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                                           |
| CDP17170100842114  | Construcción De Drenaje Sanitario - 8182                                                                                           | 8182               | Chiapas | Ocosingo            | El Rosario                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS   | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,375,782   | \$3,375,782       | \$3,375,782 | \$3,375,782              | \$3,375,782  | \$1,771,350 | \$1,771,350 | 52.47       | 00            | Metros lineales  | 352              | 100.00        | 52.47     | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                      |                                                                                                                                                                                            |
| CDP17170100842117  | Ampliación De Alumbrado Público En Sector La Gracia - 28163                                                                        | 28163              | Chiapas | Tuxtla Chico        | Sección La Gracia                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$749,056     | \$749,056         | \$749,056   | \$749,056                | \$749,056    | \$749,056   | \$749,056   | \$749,056   | 100.00        | 00               | Otros            | 319           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170100842118  | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Libramiento Sur Oriente - 28384                                         | 28384              | Chiapas | Tuxtla Chico        | Tuxtla Chico                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$267,382     | \$267,382         | \$267,382   | \$267,382                | \$267,382    | \$267,382   | \$267,382   | \$267,382   | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 7,026         | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170100842120  | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Av Zaragoza Sur Y Calle Compo Oriente - 28215                                          | 28215              | Chiapas | Tuxtla Chico        | Tuxtla Chico                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$243,785     | \$243,785         | \$243,785   | \$243,785                | \$243,785    | \$243,785   | \$243,785   | \$243,785   | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 1,936         | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170100842121  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av Zaragoza Sur Y Calle Compo Oriente - 28162                                     | 28162              | Chiapas | Tuxtla Chico        | Tuxtla Chico                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,375,408   | \$1,375,408       | \$1,375,408 | \$1,375,408              | \$1,375,408  | \$1,375,408 | \$1,375,408 | \$1,375,408 | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 1,936         | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170100842123  | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 10302                                                                                  | 10302              | Chiapas | Tuxtla Chico        | Tuxtla Chico                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,011,056   | \$1,011,056       | \$1,011,056 | \$1,011,056              | \$1,011,056  | \$1,011,056 | \$1,011,056 | \$1,011,056 | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 200           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170100842130  | Ampliación De Alumbrado Público - 27480                                                                                            | 27480              | Chiapas | Tuzantán            | Tuzantán                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,180,000   | \$1,180,000       | \$1,180,000 | \$1,180,000              | \$1,180,000  | \$1,180,000 | \$1,180,000 | \$1,180,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 1,223         | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para el revisión y/o validación. Esta obra fue ejecutada al 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                     |
| CDP17170100842131  | Perforación De Calle Los Hermanos - 27425                                                                                          | 27425              | Chiapas | Tuzantán            | Xochiltepec                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$246,163     | \$246,163         | \$246,163   | \$246,163                | \$246,163    | \$246,163   | \$246,163   | \$246,163   | 100.00        | 00               | Metros Cuadrados | 1,223         | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ Esta obra fue ejecutada al 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                      |
| CDP17170100842132  | Construcción De Banda Perimetral En Escuela Primaria Belisario Domínguez Palmaza - 27192                                           | 27192              | Chiapas | Tuzantán            | Xochiltepec                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$938,327     | \$938,327         | \$938,327   | \$938,327                | \$938,327    | \$938,327   | \$938,327   | \$938,327   | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 1,223         | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ Esta obra se fue ejecutada al 100%. Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                  |
| CDP17170100842133  | Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residual Segunda Etapa - 27486                                                       | 27486              | Chiapas | Salto de Agua       | El Balcón (Locha Balcón)           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$995,454     | \$995,454         | \$995,454   | \$995,454                | \$995,454    | \$995,454   | \$995,454   | \$995,454   | 100.00        | 00               | Otros            | 553           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CDP17170100842134  | Construcción De Techo Tipo Domo En Escuela Primaria Juvenilio Rosas Nuevo Soyatlán - 13926                                         | 13926              | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Soyatlán                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,606,055   | \$1,606,055       | \$1,606,055 | \$1,606,055              | \$1,606,055  | \$1,606,055 | \$1,606,055 | \$1,606,055 | 100.00        | 00               | Otros            | 291           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE COMO OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                      |
| CDP17170100842135  | Construcción De Dos Aulas En El Tzeltul Comunitario Jose Venustiano Carranza Otra Parcial Del Sr Jalvo - 15465                     | 15465              | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraiso del Sr Jalvo               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,213,795   | \$1,213,795       | \$1,213,795 | \$1,213,795              | \$1,213,795  | \$1,213,795 | \$1,213,795 | \$1,213,795 | 100.00        | 00               | Otros            | 80            | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGURO TRESMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                   |
| CDP17170100842136  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario La Gloria La Tronca - 12000                                                          | 12000              | Chiapas | Venustiano Carranza | La Gloria (La Tronca)              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,408,047   | \$3,408,047       | \$3,408,047 | \$3,408,047              | \$3,408,047  | \$3,408,047 | \$3,408,047 | \$3,408,047 | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 548           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGURO TRESMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.             |
| CDP17170100842137  | Construcción De Línea De Conducción Y Tanque Regulador Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Primera Etapa - 27354        | 27354              | Chiapas | Salto de Agua       | Punta Brava 2da. Sección           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,294,205   | \$2,294,205       | \$2,294,205 | \$2,294,205              | \$2,294,205  | \$2,294,205 | \$2,294,205 | \$2,294,205 | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 412           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CDP17170100842138  | Reventamiento De Sellos/encuentro Para De Calle En La Col. San Francisco Calle Tumbor Calle De Acceso Al Jardín Del estado - 27593 | 27593              | Chiapas | Salto de Agua       | Salto de Agua                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,486,759   | \$1,486,759       | \$1,486,759 | \$1,486,759              | \$1,486,759  | \$1,486,759 | \$1,486,759 | \$1,486,759 | 100.00        | 00               | Otros            | 5,199         | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CDP17170100842139  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Oculación - 31507                                                          | 31507              | Chiapas | Salto de Agua       | Chuchubuilal                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$909,309     | \$909,309         | \$909,309   | \$909,309                | \$909,309    | \$909,309   | \$909,309   | \$909,309   | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 507           | 100.00    | 100.00                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CDP17170100842140  | Rehabilitación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 27090                                                                | 27090              | Chiapas | Salto de Agua       | Lomija                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     |         |               |                   |             |                          |              |             |             |             |               |                  |                  |               |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                      | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                                      | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                      |                    |         |                     |                                     |        |                        |                                                                               |                                                                   |                                                           |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                    | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                              |
| CDP17170100842156  | Construcción De Diecisiete Acciones De Muro Píne Segunda Etapa - 10730                                                                               | 10730              | Chiapas | Tila                | Jomajil                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$953,180     | \$953,180         | \$953,180   | \$953,180                | \$953,180    | \$953,180   | \$953,180   | 100.00        | \$0      | Otros     | 64               | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA |                                                                                                                                                                                                                                           |
| CDP17170100842160  | Construcción De Veinte Acciones De Muro Píne Segunda Etapa - 10732                                                                                   | 10732              | Chiapas | Tila                | La Preciosa                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,191,476   | \$1,191,476       | \$1,191,476 | \$1,191,476              | \$1,191,476  | \$1,191,476 | \$1,191,476 | \$1,191,476   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 80               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                                                                            |
| CDP17170100842166  | Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sanitario Cuarta Etapa - 30990                                                                            | 30990              | Chiapas | Soyalá              | Soyalá                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,705,646   | \$2,705,646       | \$2,705,646 | \$2,705,646              | \$2,705,646  | \$2,705,646 | \$2,705,646 | \$2,705,646   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 4,614            | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842169  | Rehabilitación De La Red De Abastecimiento Sanitario Tercera Etapa - 31202                                                                           | 31202              | Chiapas | Soyalá              | San Antonio Zaragoza                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,082,752   | \$2,082,752       | \$2,082,752 | \$2,082,752              | \$2,082,752  | \$2,082,752 | \$2,082,752 | \$2,082,752   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 0                | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842177  | Construcción De Cercado De Bombeo De Agua Residual - 28940                                                                                           | 28940              | Chiapas | Suchiate            | Ciudad Hidalgo                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMPTUCIUNAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$334,503     | \$334,503         | \$334,503   | \$334,503                | \$334,503    | \$334,503   | \$334,503   | \$334,503     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                              |
| CDP17170100842179  | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 28908                                                                                                    | 28908              | Chiapas | Suchiate            | La Libertad                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMPTUCIUNAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,500,000   | \$1,500,000       | \$1,500,000 | \$1,500,000              | \$1,500,000  | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 0                | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                              |
| CDP17170100842182  | Construcción De La Red De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 22906                                                                              | 22906              | Chiapas | Socoleteango        | Nuevo Escalpa (La Rosa)             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLETEANGO                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,154,990   | \$1,154,990       | \$1,154,990 | \$1,154,990              | \$1,154,990  | \$1,154,990 | \$1,154,990 | \$1,154,990   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 145              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842186  | Trabajo De Área De Impartición De Educación Física Y Construcción De Trilomas En La Sed Des Teo Ho Iv Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 13640 | 13640              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,094,554   | \$2,094,554       | \$2,094,554 | \$2,094,554              | \$2,094,554  | \$2,094,554 | \$2,094,554 | \$2,094,554   | 100.00   | \$0       | Otros            | 15,496           | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                            |
| CDP17170100842188  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Comvento - 13757                                                              | 13757              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,350,000   | \$1,350,000       | \$1,350,000 | \$1,350,000              | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 150              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                            |
| CDP17170100842189  | Construcción De Trabajo Píne Como Un Escuela Primaria Benito Juárez García Mariano Matamoros - 14066                                                 | 14066              | Chiapas | Venustiano Carranza | Mariano Matamoros                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,543,965   | \$1,543,965       | \$1,543,965 | \$1,543,965              | \$1,543,965  | \$1,543,965 | \$1,543,965 | \$1,543,965   | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,566            | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                            |
| CDP17170100842190  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco Político Santa María La Alta - 13145                                                            | 13145              | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Político              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,021,761   | \$2,021,761       | \$2,021,761 | \$2,021,761              | \$2,021,761  | \$2,021,761 | \$2,021,761 | \$2,021,761   | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,427            | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                            |
| CDP17170100842192  | Construcción De Muro De Contención San Francisco Político Ampliación - 14377                                                                         | 14377              | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Político              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$428,504     | \$428,504         | \$428,504   | \$428,504                | \$428,504    | \$428,504   | \$428,504   | \$428,504     | 100.00   | \$0       | Otros            | 420              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA INFORMADO COMO TERMINADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.      |
| CDP17170100842194  | Rehabilitación Del Drenaje De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Laja Tevidá - 13631                                                  | 13631              | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tevidá) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,523,907   | \$1,523,907       | \$1,523,907 | \$1,523,907              | \$1,523,907  | \$1,523,907 | \$1,523,907 | \$1,523,907   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 3,084            | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                            |
| CDP17170100842195  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Vega Del Paso - 13992                                                            | 13992              | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tevidá) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,499,868   | \$2,499,868       | \$2,499,868 | \$2,499,868              | \$2,499,868  | \$2,499,868 | \$2,499,868 | \$2,499,868   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 3,084            | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                            |
| CDP17170100842196  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Francisco El Calvito - 13047                                                                              | 13047              | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito)          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,427,989   | \$1,427,989       | \$1,427,989 | \$1,427,989              | \$1,427,989  | \$1,427,989 | \$1,427,989 | \$1,427,989   | 100.00   | \$0       | Otros            | 2,409            | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                            |
| CDP17170100842197  | Construcción De Línea De Energía Eléctrica Segunda Etapa En Píido Hermenegildo Gilman - 31465                                                        | 31465              | Chiapas | Palenque            | Hermenegildo Gilman                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$3,067,031   | \$3,067,031       | \$3,067,031 | \$3,067,031              | \$3,067,031  | \$3,067,031 | \$3,067,031 | \$3,067,031   | 100.00   | \$0       | Otros            | 670              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842199  | Construcción De La Red O Sistema De Agua Potable - 23071                                                                                             | 23071              | Chiapas | Socoleteango        | Jesús Hernández J.                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLETEANGO                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,411,954   | \$2,411,954       | \$2,411,954 | \$2,411,954              | \$2,411,954  | \$2,411,954 | \$2,411,954 | \$2,411,954   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 50               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842200  | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Montecristo - 14120                                                                                  | 14120              | Chiapas | Venustiano Carranza | Montecristo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,349,929   | \$1,349,929       | \$1,349,929 | \$1,349,929              | \$1,349,929  | \$1,349,929 | \$1,349,929 | \$1,349,929   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 252              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA INFORMADO COMO OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170100842202  | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Diecisiete De Marzo - 14123                                                                          | 14123              | Chiapas | Venustiano Carranza | Diecisiete de Marzo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,000,276   | \$1,000,276       | \$1,000,276 | \$1,000,276              | \$1,000,276  | \$1,000,276 | \$1,000,276 | \$1,000,276   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 265              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA INFORMADO COMO OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                             |
| CDP17170100842900  | Construcción De Cincos Veinticinco Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 59655                                                                          | 59655              | Chiapas | Chilón              | Jet-Já                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,970,664   | \$5,970,664       | \$5,970,664 | \$5,970,664              | \$5,970,664  | \$5,970,664 | \$5,970,664 | \$5,970,664   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 303              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842901  | Construcción De Un Aula Didáctica De Ses Por Ocho Metros Bst Bc En La Escuela Primaria Conde Benito Juárez - 78718                                   | 78718              | Chiapas | Chilón              | San Pedro Zapotal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                   | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$522,166     | \$522,166         | \$522,166   | \$522,166                | \$513,315    | \$513,315   | \$513,315   | \$513,315     | 98.31    | \$0       | Otros            | 78               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842902  | Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 60456                                                                                           | 60456              | Chiapas | Chilón              | Chiluhabentaljá                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,458,239   | \$2,458,239       | \$2,458,239 | \$2,458,239              | \$2,452,296  | \$2,452,296 | \$2,452,296 | \$2,452,296   | 99.76    | \$0       | Vivienda         | 124              | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842904  | Suministro E Instalación De Diecisiete Módulos Solares - 79442                                                                                       | 79442              | Chiapas | Chilón              | Tzapul                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$544,031     | \$544,031         | \$544,031   | \$544,031                | \$544,031    | \$544,031   | \$544,031   | \$544,031     | 100.00   | \$0       | Otros            | 39               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842905  | Construcción De Veintea Y Dos Cuartos Dormitorio - 62808                                                                                             | 62808              | Chiapas | Chilón              | Las Líneas                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,712,477   | \$1,712,477       | \$1,712,477 | \$1,712,477              | \$1,712,477  | \$1,712,477 | \$1,712,477 | \$1,712,477   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 86               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842907  | Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorio - 64872                                                                                                 | 64872              | Chiapas | Chilón              | Buenavista La Nueva Esperanza       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,026,598   | \$1,026,598       | \$1,026,598 | \$1,026,598              | \$1,026,598  | \$1,026,598 | \$1,026,598 | \$1,026,598   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 52               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842908  | Suministro E Instalación De Trece Módulos Solares - 82910                                                                                            | 82910              | Chiapas | Chilón              | Buenavista                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$442,025     | \$442,025         | \$442,025   | \$442,025                | \$442,025    | \$442,025   | \$442,025   | \$442,025     | 100.00   | \$0       | Otros            | 31               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842909  | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio - 42167                                                                                                    | 42167              | Chiapas | Chilón              | Mojá                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$950,609     | \$950,609         | \$950,609   | \$950,609                | \$950,609    | \$950,609   | \$950,609   | \$950,609     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 49               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842910  | Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 52258                                                                                              | 52258              | Chiapas | Chilón              | Francisco Villa                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,173,863   | \$1,173,863       | \$1,173,863 | \$1,173,863              | \$1,173,863  | \$1,173,863 | \$1,173,863 | \$1,173,863   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 57               | 100.00    | 100.00                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CDP17170100842911  | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 34140                                                                                                     | 34140              | Chiapas | Escuintla           |                                     |        |                        |                                                                               |                                                                   |                                                           |                          |                  |         |               |                   |             |                          |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                           | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO                                                      | Programa Fondo ConVENIO - Especifico                              | Ramo                                          | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones    |           |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                               |                    |         |            |                        |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                               |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |                  | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPM17170200855915  | Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 7521                                                        | 7521               | Chiapas | Ocosingo   | Israel                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,883,305   | \$2,883,305       | \$2,883,305 | \$2,883,305              | \$2,883,305  | \$2,883,305 | \$2,883,305 | \$2,883,305 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 830              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPM1717020085592   | Construcción Del Sistema De Agua Potable Barrio Siglo Xa - 92490                                              | 92490              | Chiapas | Ishuacán   | Ishuacán               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ISHUACAN CHIAPAS  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,031,987   | \$2,031,987       | \$2,031,987 | \$2,031,987              | \$2,031,987  | \$2,031,987 | \$2,031,987 | \$2,031,987 | \$2,031,987   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 3,621     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ TERMINADA Y OPERANDO / Física/ OBRAS BOMBA INYECTORIAS DE REPORTE 1000 EL PRIMER CUATRIMESTRE PERO NO REALIZO EL 2do / Registro/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                     |
| CPM17170200855928  | Construcción De Drenaje Sanitario Nueva Etapa - 4718                                                          | 4718               | Chiapas | Ocosingo   | Frontera Corozal       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,034,836   | \$4,034,836       | \$4,034,836 | \$4,034,836              | \$4,034,836  | \$4,034,836 | \$4,034,836 | \$4,034,836 | \$4,034,836   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 350       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                                                                                          |
| CPM17170200855929  | Construcción De Letrinas Segunda Etapa - 78497                                                                | 78497              | Chiapas | Ocosingo   | Niquestal Hidalgo      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,708,041   | \$3,708,041       | \$3,708,041 | \$3,708,041              | \$3,708,041  | \$2,255,685 | \$2,255,685 | \$2,255,685 | \$2,255,685   | 60.83     | \$0              | Piezas           | 303       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra por finiquitar / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                          |
| CPM17170200855948  | Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 75465                                             | 75465              | Chiapas | Ocosingo   | Sioquib Chay           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,758,844   | \$1,758,844       | \$1,758,844 | \$1,758,844              | \$1,758,844  | \$1,562,860 | \$1,562,860 | \$1,562,860 | \$1,562,860   | 88.86     | \$0              | Otros            | 329       | 100.00       | 88.86                                                             | Financiera/ / Física/ PROCESO / Registro/                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM17170200855949  | Construcción De Piso Firme - 66617                                                                            | 66617              | Chiapas | Ocosingo   | Moy Aquil              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,671,187   | \$1,671,187       | \$1,671,187 | \$1,671,187              | \$1,671,187  | \$1,671,187 | \$1,671,187 | \$1,671,187 | \$1,671,187   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 98        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855950  | Rehabilitación De Techo Firme - 66668                                                                         | 66668              | Chiapas | Ocosingo   | Moy Aquil              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,177,562   | \$1,177,562       | \$1,177,562 | \$1,177,562              | \$1,177,562  | \$1,177,562 | \$1,177,562 | \$1,177,562 | \$1,177,562   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 98        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855951  | Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Arqueles Vela - 77003                                         | 77003              | Chiapas | Ocosingo   | Sibama                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,736,955   | \$1,736,955       | \$1,736,955 | \$1,736,955              | \$1,736,955  | \$1,736,955 | \$1,736,955 | \$1,736,955 | \$1,736,955   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 200       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855952  | Mejoramiento De Aulas Dotación De Servicios De Electricidad En Escuela Telesecundaria Arqueles Vela - 77146   | 77146              | Chiapas | Ocosingo   | Sibama                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$520,147     | \$520,147         | \$520,147   | \$520,147                | \$520,147    | \$520,147   | \$520,147   | \$520,147   | \$520,147     | 100.00    | \$0              | Otros            | 200       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855953  | Rehabilitación De Camino Rural - 47398                                                                        | 47398              | Chiapas | Ocosingo   | Sibama                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,310,400   | \$3,310,400       | \$3,310,400 | \$3,310,400              | \$3,310,400  | \$3,310,400 | \$3,310,400 | \$3,310,400 | \$3,310,400   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 1,359     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                         |
| CPM17170200855954  | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 43776                                   | 43776              | Chiapas | Ocosingo   | Coronado De María      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,562,954   | \$1,562,954       | \$1,562,954 | \$1,562,954              | \$1,562,954  | \$781,477   | \$781,477   | \$781,477   | \$781,477     | 50.00     | \$0              | Metros lineales  | 1,010     | 100.00       | 50.00                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855955  | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 78629                                                              | 78629              | Chiapas | Ocosingo   | San Miguel             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$5,307,950   | \$5,307,950       | \$5,307,950 | \$5,307,950              | \$5,307,950  | \$5,307,950 | \$5,307,950 | \$5,307,950 | \$5,307,950   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 478       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                                                                              |
| CPM17170200855965  | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 54803                                           | 54803              | Chiapas | Ocosingo   | Ampliación Jol Tuliá   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,263,568   | \$3,263,568       | \$3,263,568 | \$3,263,568              | \$3,263,568  | \$3,263,568 | \$3,263,568 | \$3,263,568 | \$3,263,568   | 100.00    | \$0              | Otros            | 100       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                                                                                          |
| CPM17170200855966  | Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 78221                           | 78221              | Chiapas | Ocosingo   | Zaragoza               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$4,350,516   | \$4,350,516       | \$4,350,516 | \$4,350,516              | \$4,350,516  | \$4,350,516 | \$4,350,516 | \$4,350,516 | \$4,350,516   | 100.00    | \$0              | Otros            | 106       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855967  | Rehabilitación De Camino En Tronco Aislado - 75360                                                            | 75360              | Chiapas | Ocosingo   | San Miguel             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,800,389   | \$1,800,389       | \$1,800,389 | \$1,800,389              | \$1,800,389  | \$1,800,389 | \$1,800,389 | \$1,800,389 | \$1,800,389   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 258       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                           |
| CPM17170200855968  | Rehabilitación De Techo Firme - 43812                                                                         | 43812              | Chiapas | Ocosingo   | San José Uno           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$204,271     | \$204,271         | \$204,271   | \$204,271                | \$204,271    | \$204,271   | \$204,271   | \$204,271   | \$204,271     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 45        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855969  | Construcción De Piso Firme - 43810                                                                            | 43810              | Chiapas | Ocosingo   | San José Uno           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$301,531     | \$301,531         | \$301,531   | \$301,531                | \$301,531    | \$301,531   | \$301,531   | \$301,531   | \$301,531     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 45        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                                                                              |
| CPM17170200855971  | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 41983                                                 | 41983              | Chiapas | Ocosingo   | Santa Soledad          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,562,711   | \$2,562,711       | \$2,562,711 | \$2,562,711              | \$2,562,711  | \$2,562,711 | \$2,562,711 | \$2,562,711 | \$2,562,711   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 47        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855972  | Construcción De Camino Rural - 71821                                                                          | 71821              | Chiapas | Ocosingo   | San Miguel el Grande   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,564,075   | \$1,564,075       | \$1,564,075 | \$1,564,075              | \$1,564,075  | \$1,564,075 | \$1,564,075 | \$1,564,075 | \$1,564,075   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 255       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170200855973  | Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán - 67898                         | 67898              | Chiapas | Ocosingo   | El Rosario             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,982,814   | \$1,982,814       | \$1,982,814 | \$1,982,814              | \$1,982,814  | \$1,982,814 | \$1,982,814 | \$1,982,814 | \$1,982,814   | 100.00    | \$0              | Otros            | 3,100     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170200855974  | Rehabilitación De La Línea De Conducción - 55747                                                              | 55747              | Chiapas | Ocosingo   | Santa Lucía            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$961,612     | \$961,612         | \$961,612   | \$961,612                | \$961,612    | \$961,612   | \$961,612   | \$961,612   | \$961,612     | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 1,130     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                                                                                          |
| CPM17170200855975  | Construcción De Módulos Solares - 87590                                                                       | 87590              | Chiapas | Ocosingo   | Nuevo Altamirano       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$536,474     | \$536,474         | \$536,474   | \$536,474                | \$536,474    | \$536,474   | \$536,474   | \$536,474   | \$536,474     | 100.00    | \$0              | Otros            | 48        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170200855976  | Construcción De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 57656     | 57656              | Chiapas | Ocosingo   | Sancho Alegre          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,085,172   | \$2,085,172       | \$2,085,172 | \$2,085,172              | \$2,085,172  | \$2,085,172 | \$2,085,172 | \$2,085,172 | \$2,085,172   | 100.00    | \$0              | Otros            | 200       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/                                                                                                                                                                                          |
| CPM17170200855977  | Mejoramiento De Dos Aulas Didácticas Estructura No En El Jardín De Niños Rosendo Castellanos Figueroa - 60657 | 60657              | Chiapas | Ocosingo   | Nueva Sembrar          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$436,799     | \$436,799         | \$436,799   | \$436,799                | \$436,799    | \$436,799   | \$436,799   | \$436,799   | \$436,799     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 80        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170200855978  | Construcción De Letrinas - 73487                                                                              | 73487              | Chiapas | Ocosingo   | Nuevo Edén             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,045,745   | \$2,045,745       | \$2,045,745 | \$2,045,745              | \$2,045,745  | \$1,395,480 | \$1,395,480 | \$1,395,480 | \$1,395,480   | 68.21     | \$0              | Piezas           | 137       | 100.00       | 80.00                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855979  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 87013                                                | 87013              | Chiapas | Cacahoatán | La Boquilla            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,393,962   | \$1,393,962       | \$1,393,962 | \$1,393,962              | \$1,393,962  | \$1,393,962 | \$1,393,962 | \$1,393,962 | \$1,393,962   | 100.00    | \$0              | Otros            | 108       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - OBRAS FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| CPM17170200855989  | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 74647                                                       | 74647              | Chiapas | Catajajá   | La Siria Iva. San José | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA CHIAPAS  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,146,381   | \$1,146,381       | \$1,146,381 | \$1,146,381              | \$1,146,381  | \$1,146,381 | \$1,146,381 | \$1,146,381 | \$1,146,381   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 203       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CPM17170200855991  | Construcción De Dispensario Médico - 75023                                                                    | 75023              | Chiapas | Catajajá   | Ignacio Zaragoza       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA CHIAPAS  | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$562,836     | \$562,836         | \$562,836   | \$562,836                | \$562,836    | \$562,836   | \$562,836   | \$562,836   | \$562,836     | 100.00    | \$0              | Otros            | 963       | 100.00       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio          | Localidad                    | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                                   | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones    |                  |           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                          |                    |         |                    |                              |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                            | Avance Acum.                                                                                                                                                                                          |
| CDP1717020085597   | Construcción De Piso Firme - 49356                                                                                                       | 49356              | Chiapas | Ocosingo           | El Triunfo de Alfredo Díaz   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$649,230     | \$649,230         | \$649,230   | \$649,230                 | \$649,230    | \$649,230   | \$649,230   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 39               | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.   |                                                                                                                                                                                                       |
| CDP1717020085598   | Construcción De Módulos Solares - 66709                                                                                                  | 66709              | Chiapas | Ocosingo           | San Felipe                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$890,187     | \$890,187         | \$890,187   | \$890,187                 | \$890,187    | \$890,187   | \$890,187   | \$890,187     | 100.00   | \$0              | Otros            | 23               | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                     |
| CDP1717020085599   | Construcción De Camino Rural - 78258                                                                                                     | 78258              | Chiapas | Ocosingo           | San Luis                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$4,995,124   | \$4,995,124       | \$4,995,124 | \$4,995,124               | \$4,995,124  | \$4,995,124 | \$4,995,124 | \$4,995,124   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 465              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                                     |
| CDP1717020085603   | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 56223                                                                                         | 64223              | Chiapas | Cintalapa          | Cintalapa de Figueroa        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,184,815   | \$1,184,815       | \$1,184,815 | \$1,184,815               | \$2,793,130  | \$2,793,130 | \$2,793,130 | 87.70         | \$0      | Otros            | 505              | 100.00           | 100.00    | Financiera/ FALTA OBRA POR TERMINAR / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                |                                                                                                                                                                                                       |
| CDP1717020085601   | Construcción De Cuartos Dormitorios - 55788                                                                                              | 55788              | Chiapas | Cintalapa          | Adolfo López Mateos          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,105,766   | \$1,105,766       | \$1,105,766 | \$1,105,766               | \$702,824    | \$702,824   | \$702,824   | 63.56         | \$0      | Vivienda         | 143              | 100.00           | 100.00    | Financiera/ falta obra por pagar / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                       |
| CDP1717020085616   | Construcción De Comedores Comunitaria - 72693                                                                                            | 72693              | Chiapas | Ocosingo           | El Jardín                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$2,169,206   | \$2,169,206       | \$2,169,206 | \$2,169,206               | \$2,169,206  | \$2,169,206 | \$2,169,206 | \$2,169,206   | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 220              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                   |
| CDP1717020085617   | Rehabilitación De Camino Rural En Tronco Aislado - 46713                                                                                 | 46713              | Chiapas | Ocosingo           | Maha                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,613,351   | \$2,613,351       | \$2,613,351 | \$2,613,351               | \$2,613,351  | \$2,613,351 | \$2,613,351 | \$2,613,351   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 198              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                   |
| CDP1717020085618   | Rehabilitación De Camino Rural Tronco Aislado - 60982                                                                                    | 60982              | Chiapas | Ocosingo           | Nuevo Francisco León         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$7,213,312   | \$7,213,312       | \$7,213,312 | \$7,213,312               | \$7,213,312  | \$963,994   | \$963,994   | 30.00         | \$0      | Metros lineales  | 1,200            | 100.00           | 60.00     | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| CDP1717020085620   | Construcción De Revestimiento De Calles - 54986                                                                                          | 54986              | Chiapas | Ocosingo           | Las Tazas                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,028,397   | \$2,028,397       | \$2,028,397 | \$2,028,397               | \$2,028,397  | \$2,028,397 | \$2,028,397 | \$2,028,397   | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 1,128            | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                   |
| CDP1717020085621   | Mejoramiento De Electrificación De Línea Y Red De Energía Eléctrica En Medio Y Bajo Tensión - 72650                                      | 72655              | Chiapas | Ocosingo           | La Selva (San Andrés)        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$3,328,314   | \$3,328,314       | \$3,328,314 | \$3,328,314               | \$3,328,314  | \$3,328,314 | \$3,328,314 | \$3,328,314   | 100.00   | \$0              | Otros            | 750              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                 |
| CDP1717020085623   | Construcción De Camino Rural - 72498                                                                                                     | 72498              | Chiapas | Ocosingo           | Nuevo Tila                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,974,583   | \$3,974,583       | \$3,974,583 | \$3,974,583               | \$3,974,583  | \$3,974,583 | \$3,974,583 | \$3,974,583   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 475              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                     |
| CDP1717020085624   | Rehabilitación De Camino Rural - 80587                                                                                                   | 80587              | Chiapas | Ocosingo           | Nuevo San Jacinto            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,172,350   | \$3,172,350       | \$3,172,350 | \$3,172,350               | \$3,172,350  | \$3,172,350 | \$3,172,350 | \$3,172,350   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 925              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                     |
| CDP1717020085625   | Rehabilitación De Camino Rural - 46805                                                                                                   | 46805              | Chiapas | Ocosingo           | Miguel Hidalgo               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,208,500   | \$3,208,500       | \$3,208,500 | \$3,208,500               | \$3,208,500  | \$3,208,500 | \$3,208,500 | \$3,208,500   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 678              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADO / Física/ OBRA FINIQUITADO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                 |
| CDP1717020085628   | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jerusalén - 72493                                | 72493              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,717,756   | \$1,717,756       | \$1,717,756 | \$1,717,756               | \$1,717,756  | \$1,717,756 | \$1,717,756 | \$1,717,756   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 467              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ / Física/ / Registro/ obra concluida, pendiente acta de entrega y recepción por fallas técnicas de la página de transparencia del ayuntamiento                                            |
| CDP1717020085629   | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 18503                                                                                           | 18503              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,383,901   | \$1,383,901       | \$1,383,901 | \$1,383,901               | \$1,383,901  | \$1,383,901 | \$1,383,901 | \$1,383,901   | 100.00   | \$0              | Otros            | 467              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| CDP1717020085630   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 66910                                                                                   | 66910              | Chiapas | Angel Albino Corzo | San Raedón                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$245,973     | \$245,973         | \$245,973   | \$245,973                 | \$245,973    | \$245,973   | \$245,973   | \$245,973     | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 244              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| CDP1717020085632   | Curso de Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 69312                          | 69311              | Chiapas | Chalchihuitán      | Chalchihuitán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN                        | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$384,432     | \$384,432         | \$384,432   | \$384,432                 | \$384,432    | \$384,432   | \$384,432   | \$384,432     | 100.00   | \$0              | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ concluida / Física/ concluida / Registro/ REALIZACIÓN DE 4 CURSOS DE CAPACITACION CON SECTO PARA EL PUESTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.         |
| CDP1717020085633   | 18641 Depuración Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 67940 | 67940              | Chiapas | Chalchihuitán      | Chalchihuitán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN                        | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$2,306,594   | \$2,306,594       | \$2,306,594 | \$2,306,594               | \$2,306,594  | \$2,306,594 | \$2,306,594 | \$2,306,594   | 100.00   | \$0              | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ CONCLUIDA / Física/ CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                               |
| CDP1717020085636   | Construcción De Muro Firme - 68699                                                                                                       | 68699              | Chiapas | Chalchihuitán      | Saricm                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,000,000   | \$3,000,000       | \$3,000,000 | \$3,000,000               | \$3,000,000  | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000   | 100.00   | \$0              | Otros            | 698              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| CDP1717020085639   | Apertura De Camino Rural - 82866                                                                                                         | 82866              | Chiapas | Chalchihuitán      | Jolik'Alum                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN                        | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,000   | \$2,000,000       | \$2,000,000 | \$2,000,000               | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000   | 100.00   | \$0              | Otros            | 405              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ OBRA CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CDP1717020085640   | Construcción De Muro Firme - 71720                                                                                                       | 71720              | Chiapas | Chalchihuitán      | Canaletic                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,300,000   | \$2,300,000       | \$2,300,000 | \$2,300,000               | \$2,300,000  | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$2,300,000   | 100.00   | \$0              | Otros            | 343              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ / Física/ / Registro/ obra concluida al 100% en tiempo y forma respetando las condiciones establecidas en el contrato - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                 |
| CDP1717020085646   | Ampliación Del Centro De Salud U Unidad Médica - 40757                                                                                   | 40757              | Chiapas | Itzapangajoyá      | La Gloria                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$80,000      | \$80,000          | \$80,000    | \$80,000                  | \$80,000     | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000      | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 1,560            | 0.00      | 100.00                                                                                                  | Financiera/ IMPORTE MODIFICADO EN EL PRESUPUESTO / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                         |
| CDP1717020085657   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 46623                                                                                   | 46623              | Chiapas | Chiapa de Corzo    | El Peñar (San Gabriel)       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,674,162   | \$1,674,162       | \$1,674,162 | \$1,674,162               | \$1,577,174  | \$1,577,174 | \$1,577,174 | \$1,577,174   | 94.21    | \$0              | Metros Cuadrados | 1,477            | 100.00    | 95.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA REPERENADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                 |
| CDP1717020085659   | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 78256                                                                           | 78256              | Chiapas | Chiapa de Corzo    | Venustiano Carranza          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,504,266   | \$3,504,266       | \$3,504,266 | \$3,504,266               | \$2,646,021  | \$2,646,021 | \$2,646,021 | \$2,646,021   | 75.51    | \$0              | Metros lineales  | 1,350            | 100.00    | 76.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA REPERENADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                 |
| CDP1717020085660   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 43483                                                                                       | 43483              | Chiapas | Chiapa de Corzo    | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,331,536   | \$3,331,536       | \$3,331,536 | \$3,331,536               | \$3,046,012  | \$3,046,012 | \$3,046,012 | \$3,046,012   | 91.43    | \$0              | Metros lineales  | 617              | 100.00    | 92.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA REPERENADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                 |
| CDP1717020085663   | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 56145                                                                                         | 56145              | Chiapas | Chiapa de Corzo    | Cerro Bola                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,733,892   | \$3,733,892       | \$3,733,892 | \$3,733,892               | \$2,723,671  | \$2,723,671 | \$2,723,671 | \$2,723,671   | 72.94    | \$0              | Metros lineales  | 221              | 100.00    | 75.00                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA REPERENADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                 |
| CDP1717020085664   | Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 60429                                                                               | 60429              | Chiapas | Chilón             | Centro Cheval                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,192,383   | \$2,192,383       | \$2,192,383 | \$2,192,383               | \$2,184,409  | \$2,184,409 | \$2,184,409 | \$2,184,409   | 99.64    | \$0              | Vivienda         | 110              | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| CDP1717020085666   | Curso de Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos - 59832                                      | 59832              | Chiapas | Chamal             | Chamal                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$283,663     | \$283,663         | \$283,663   | \$283,663                 | \$283,663    | \$283,663   | \$283,663   | \$283,663     | 100.00   | \$0              | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                    |
| CDP1717020085667   | 33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 59789                                                                                     | 59789              | Chiapas | Chamal             | Chamal                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMAL                       | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$1,699,320   | \$1,699,320       | \$1,699,320 | \$1,699,320               | \$1,699,320  | \$1,699,320 | \$1,699,320 | \$1,699,320   | 100.00   | \$0              | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                    |
| CDP171702008566    |                                                                                                                                          |                    |         |                    |                              |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        |                          |                  |         |               |                   |             |                           |              |             |             |               |          |                  |                  |                  |           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                       | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                 | Observaciones |                  |           |                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                              |                    |         |                 |                       |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                            |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro       |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                |
| CPM17170200856072  | Construcción de Muro Firme - 59017                                                                           | 59017              | Chiapas | Chanal          | Chanal                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$173,858     | \$173,858         | \$173,858   | \$173,858              | \$173,858    | \$173,858   | \$173,858   | 100.00        | \$0      | Otros           | 41            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                          |
| CPM17170200856073  | Construcción de Techo Firme - 49580                                                                          | 49580              | Chiapas | Chanal          | Chanal                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,056,258   | \$1,056,258       | \$1,056,258 | \$1,056,258            | \$1,056,258  | \$1,056,258 | \$1,056,258 | 100.00        | \$0      | Otros           | 218           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856074  | Construcción de Muro Firme - 43979                                                                           | 43979              | Chiapas | Chanal          | Chanal                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$105,025     | \$105,025         | \$105,025   | \$105,025              | \$105,025    | \$105,025   | \$105,025   | 100.00        | \$0      | Otros           | 13            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física/ Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                            |
| CPM17170200856075  | Construcción de Techo Firme - 43924                                                                          | 43924              | Chiapas | Chanal          | Chanal                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$212,829     | \$212,829         | \$212,829   | \$212,829              | \$212,829    | \$212,829   | \$212,829   | 100.00        | \$0      | Otros           | 41            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física/ Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                            |
| CPM17170200856076  | Construcción de Muro Firme - 43864                                                                           | 43864              | Chiapas | Chanal          | Chanal                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$70,943      | \$70,943          | \$70,943    | \$70,943               | \$70,943     | \$70,943    | \$70,943    | 100.00        | \$0      | Otros           | 14            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856077  | Construcción de Muro Firme - 58992                                                                           | 58992              | Chiapas | Chanal          | Otilje                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$616,380     | \$616,380         | \$616,380   | \$616,380              | \$616,380    | \$616,380   | \$616,380   | 100.00        | \$0      | Otros           | 116           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856078  | Construcción de Techo Firme - 49621                                                                          | 49621              | Chiapas | Chanal          | Siberia               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,828,910   | \$1,828,910       | \$1,828,910 | \$1,828,910            | \$1,828,910  | \$1,828,910 | \$1,828,910 | 100.00        | \$0      | Otros           | 416           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856079  | Construcción de Muro Firme - 43930                                                                           | 43930              | Chiapas | Chanal          | Trajalich             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$632,541     | \$632,541         | \$632,541   | \$632,541              | \$632,541    | \$632,541   | \$632,541   | 100.00        | \$0      | Otros           | 162           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856080  | Construcción de Techo Firme - 43965                                                                          | 43965              | Chiapas | Chanal          | Frontera Mexiquito    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$269,893     | \$269,893         | \$269,893   | \$269,893              | \$269,893    | \$269,893   | \$269,893   | 100.00        | \$0      | Otros           | 71            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856081  | Construcción de Muro Firme - 43961                                                                           | 43961              | Chiapas | Chanal          | Frontera Mexiquito    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$339,017     | \$339,017         | \$339,017   | \$339,017              | \$339,017    | \$339,017   | \$339,017   | 100.00        | \$0      | Otros           | 76            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856082  | Construcción de Muro Firme - 43935                                                                           | 43935              | Chiapas | Chanal          | La Ventana            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$321,281     | \$321,281         | \$321,281   | \$321,281              | \$321,281    | \$321,281   | \$321,281   | 100.00        | \$0      | Otros           | 65            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856083  | Construcción de Techo Firme - 49588                                                                          | 49588              | Chiapas | Chanal          | San José Teibalchá    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$340,197     | \$340,197         | \$340,197   | \$340,197              | \$340,197    | \$340,197   | \$340,197   | 100.00        | \$0      | Otros           | 101           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856084  | Construcción de Muro Firme - 43931                                                                           | 43931              | Chiapas | Chanal          | Crustesaj             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$98,687      | \$98,687          | \$98,687    | \$98,687               | \$98,687     | \$98,687    | \$98,687    | 100.00        | \$0      | Otros           | 18            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856085  | Construcción de Muro Firme - 58959                                                                           | 58959              | Chiapas | Chanal          | Puerto Morelos        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$120,801     | \$120,801         | \$120,801   | \$120,801              | \$120,801    | \$120,801   | \$120,801   | 100.00        | \$0      | Otros           | 27            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856086  | Construcción de Techo Firme - 43967                                                                          | 43967              | Chiapas | Chanal          | Puerto Morelos        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$98,837      | \$98,837          | \$98,837    | \$98,837               | \$98,837     | \$98,837    | \$98,837    | 100.00        | \$0      | Otros           | 28            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                           |
| CPM17170200856087  | Rehabilitación de La Red de Distribución de Agua Potable y Drenaje Sanitario - 32390                         | 32390              | Chiapas | Chanalhó        | Chanalhó              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHANALHO CHANALHO | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,200,830   | \$1,200,830       | \$1,200,830 | \$1,200,830            | \$1,200,830  | \$1,200,830 | \$1,200,830 | 100.00        | \$0      | Metros lineales | 2,456         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBR TERMINADA, OPERADO ADECUADAMENTE / Física/ OBR TERMINADA, OPERADO ADECUADAMENTE / Registro/ |
| CPM17170200856108  | Mejoramiento de La Red de Alimentación Sanitaria Segunda Etapa - 43288                                       | 43288              | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$582,255     | \$582,255         | \$582,255   | \$582,255              | \$174,677    | \$174,677   | \$174,677   | 30.00         | \$0      | Metros lineales | 41            | 100.00           | 30.00     | Financiera/ Física/ Registro/ OBR REPRERENDADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                          |
| CPM17170200856111  | Ampliación Del Sistema de Alimentación Sanitario - 42101                                                     | 42101              | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,738,530   | \$1,738,530       | \$1,738,530 | \$1,738,530            | \$1,517,653  | \$1,517,653 | \$1,517,653 | 87.30         | \$0      | Metros lineales | 158           | 100.00           | 90.00     | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856116  | Construcción de Vivienda Y Un Cuatro Dormitorio - 54917                                                      | 54917              | Chiapas | Chilón          | Santa Rosa            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,469,609   | \$1,469,609       | \$1,469,609 | \$1,469,609            | \$1,461,999  | \$1,461,999 | \$1,461,999 | 99.48         | \$0      | Vivienda        | 75            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856118  | Suministro e Instalación de Quince Módulos Solares - 82888                                                   | 82888              | Chiapas | Chilón          | Piquintel San Antonio | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$510,029     | \$510,029         | \$510,029   | \$510,029              | \$510,029    | \$510,029   | \$510,029   | 100.00        | \$0      | Otros           | 37            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856119  | Construcción de Dos Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios Ho Sac Primario Bilingüe De Alfonso Caso - 78099 | 78099              | Chiapas | Chilón          | San Francisco Duramal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                         | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,486,890   | \$1,486,890       | \$1,486,890 | \$1,486,890            | \$1,461,688  | \$1,461,688 | \$1,461,688 | 98.31         | \$0      | Otros           | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856121  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino Dos Ojás A Cruce Chelal Y Basmal - 64892                         | 64892              | Chiapas | Chilón          | Centro Dos Ojás       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,818,901   | \$2,818,901       | \$2,818,901 | \$2,818,901            | \$2,818,901  | \$2,818,901 | \$2,818,901 | 100.00        | \$0      | Otros           | 127           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856122  | Construcción De Cinco Vestibulos Cuatro Dormitorios - 43019                                                  | 43019              | Chiapas | Chilón          | Xotabajal Las Cañabas | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,997,153   | \$5,997,153       | \$5,997,153 | \$5,997,153            | \$5,938,227  | \$5,938,227 | \$5,938,227 | 99.02         | \$0      | Vivienda        | 305           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856126  | Mejoramiento de La Red de Energía Eléctrica - 44852                                                          | 44852              | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Bawal              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,526,815   | \$1,526,815       | \$1,526,815 | \$1,526,815            | \$1,220,649  | \$1,220,649 | \$1,220,649 | 79.95         | \$0      | Otros           | 171           | 100.00           | 80.00     | Financiera/ Física / Registro/ OBR REPRERENDADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                         |
| CPM17170200856143  | Construcción De Saneamiento y Cinco Cuartos Dormitorios - 77949                                              | 77949              | Chiapas | Chilón          | Agua Azul Chico       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,080,276   | \$3,080,276       | \$3,080,276 | \$3,080,276            | \$3,080,276  | \$3,080,276 | \$3,080,276 | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 158           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856144  | Construcción De Cinco Vestibulos Cuatro Dormitorio Primera Etapa - 56610                                     | 56610              | Chiapas | Chilón          | Bachajón              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,826,264   | \$5,826,264       | \$5,826,264 | \$5,826,264            | \$5,826,264  | \$5,826,264 | \$5,826,264 | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 301           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856145  | Construcción De Trece Cuartos Para Baños - 67448                                                             | 67448              | Chiapas | Chilón          | Reforma K'Anakil      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$527,250     | \$527,250         | \$527,250   | \$527,250              | \$527,250    | \$527,250   | \$527,250   | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 31            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CPM17170200856171  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Campegón A El Limón - 89471                                             | 89471              | Chiapas | IXtapa          | El Limón              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,369,693   | \$1,369,693       | \$1,369,693 | \$1,369,693            | \$1,369,693  | \$1,369,693 | \$1,369,693 | 100.00        | \$0      | Metros lineales | 1,232         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física/ OBR TERMINADA Y OPERADO / Registro/ OBR TERMINADA Y OPERADO                             |
| CPM17170200856176  | Rehabilitación de La Red De Drenaje Sanitario - 43997                                                        | 43997              | Chiapas | Jiquipilas      | Jiquipilas            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$250,000     | \$250,000         | \$250,000   | \$250,000              | \$250,000    | \$250,000   | \$250,000   | 100.00        | \$0      | Otros           | 9,894         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ OBR TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CPM17170200856177  | Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable - 43024                                                           | 43024              | Chiapas | Jiquipilas      | Jiquipilas            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$250,000     | \$250,000         | \$250,000   | \$250,000              | \$250,000    | \$250,000   | \$250,000   | 100.00        | \$0      | Otros           | 9,894         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ OBR TERMINADA AL 100%                                                        |
| CPM17170200856178  | Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Público De Las Instalaciones De La Unidad Deportiva - 43227            | 43227              | Chiapas | Jiquipilas      | Jiquipilas            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                       | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$254,457     | \$254,457         | \$254,457   | \$254,457              | \$254,457    | \$254,457   | \$254,457   | 100.00        | \$0      | Otros           | 9,894         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ OBR TERMINADA AL 100%                                                        |
| CPM17170200856179  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 64996                                                             | 64996              | Chiapas | Jiquipilas      | Orietóbal Chón        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |                 |               |                  |           |                                                                                                             |

| Información General del Proyecto |                                                                                            |                    |         |            |                             |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                          |                          |                  |         |               |             |             |                      |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |                 |                  |           |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                       | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro       | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856188                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 83216                                         | 83216              | Chiapas | Jiquipilas | Subdominio Pedro Sánchez    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$50,869      | \$50,869    | \$50,869    | \$50,869             | \$50,869     | \$50,869    | \$50,869      | \$50,869    | 100.00      | 00            | Metros lineales | 314              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Física/ Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856195                | Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 55515                                  | 55515              | Chiapas | Jitotol    | Jitotol                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,032,729   | \$1,032,729 | \$1,032,729 | \$1,032,729          | \$1,032,729  | \$1,032,729 | \$1,032,729   | \$1,032,729 | \$1,032,729 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 54        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856206                | Construcción De Cuartos Dormitorios 54991                                                  | 54991              | Chiapas | Jitotol    | San Antonio la Cuadra       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$560,000     | \$560,000   | \$560,000   | \$560,000            | \$560,000    | \$560,000   | \$560,000     | \$560,000   | \$560,000   | 100.00        | 00              | Vivienda         | 24        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856209                | Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico - 55135                          | 55135              | Chiapas | Jitotol    | El Rosario                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$700,000     | \$700,000   | \$700,000   | \$700,000            | \$700,000    | \$700,000   | \$700,000     | \$700,000   | \$700,000   | 100.00        | 00              | Metros Cuadrados | 176       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856214                | Construcción De Cuartos Dormitorios - 55335                                                | 55335              | Chiapas | Jitotol    | Emiliano Zapata             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$360,000     | \$360,000   | \$360,000   | \$360,000            | \$360,000    | \$360,000   | \$360,000     | \$360,000   | \$360,000   | 100.00        | 00              | Vivienda         | 20        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856216                | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 88878                                             | 88878              | Chiapas | Júarez     | Júarez                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$77,380      | \$77,380    | \$77,380    | \$77,380             | \$77,380     | \$77,380    | \$77,380      | \$77,380    | \$77,380    | 100.00        | 00              | Metros lineales  | 108       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856217                | Ampliación De Drenaje Pluvial - 89469 89469                                                | 89469              | Chiapas | Júarez     | Júarez                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$442,464     | \$442,464   | \$442,464   | \$442,464            | \$317,638    | \$317,638   | \$317,638     | \$317,638   | \$317,638   | 71.79         | 00              | Metros lineales  | 246       | 100.00       | 7.10                                                                                     | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856219                | Ampliación De Drenaje Sanitario - 67019                                                    | 67019              | Chiapas | Júarez     | Júarez                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$508,672     | \$508,672   | \$508,672   | \$508,672            | \$423,662    | \$423,662   | \$423,662     | \$423,662   | \$423,662   | 83.29         | 00              | Metros lineales  | 198       | 100.00       | 0.13                                                                                     | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856220                | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 89738                                     | 89738              | Chiapas | Júarez     | Júarez                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$280,342     | \$280,342   | \$280,342   | \$280,342            | \$280,342    | \$280,342   | \$280,342     | \$280,342   | \$280,342   | 100.00        | 00              | Metros lineales  | 78        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ la obra se encuentra terminada operando eficientemente / Física/ la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856223                | Construcción De Comedor Eco Pico Miguel Hidalgo Y Cuatrecasas - 65538                      | 65538              | Chiapas | Júarez     | Doroteo Beltrario Dominguez | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$66,226      | \$66,226    | \$66,226    | \$66,226             | \$59,395     | \$59,395    | \$59,395      | \$59,395    | \$59,395    | 89.69         | 00              | Otros            | 120       | 100.00       | 0.90                                                                                     | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856228                | Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorio - 51174                                    | 51174              | Chiapas | Chilón     | San José Pulemal            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,164,660   | \$1,164,660 | \$1,164,660 | \$1,164,660          | \$1,164,660  | \$1,164,660 | \$1,164,660   | \$1,164,660 | \$1,164,660 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 56        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856230                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 41238                                         | 41238              | Chiapas | Jiquipilas | San Dionisio                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,736,608   | \$1,736,608 | \$1,736,608 | \$1,736,608          | \$1,736,608  | \$1,736,608 | \$1,736,608   | \$1,736,608 | \$1,736,608 | 100.00        | 00              | Metros lineales  | 288       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/ OBRA TERMINADA AL A 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856231                | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 64551                                               | 64551              | Chiapas | Jiquipilas | Huabna Santa                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,100,165   | \$1,100,165 | \$1,100,165 | \$1,100,165          | \$1,100,165  | \$1,100,165 | \$1,100,165   | \$1,100,165 | \$1,100,165 | 100.00        | 00              | Otros            | 438       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/ OBRA TERMINADA AL A 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856232                | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 83288                                           | 83288              | Chiapas | Jiquipilas | Las Caravelas Matam         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$474,934     | \$831,135   | \$831,135   | \$831,135            | \$831,135    | \$831,135   | \$831,135     | \$831,135   | \$831,135   | \$831,135     | 100.00          | 00               | Vivienda  | 47           | 100.00                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/ EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$831,135.16 AL MOMENTO DE SUBIRLO A LA MESA DE SERENOS. SE SUBIERON DOS SUBANEXOS QUE SON DOS SUBANEXOS QUE SUMADO LOS MONTO SUMA EL TOTAL DE MONTO ACORDADO EN EL CONTRATO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170200856247                | Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 78224                                      | 78224              | Chiapas | Chilón     | San Marcos Cajá             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,234,872   | \$1,234,872 | \$1,234,872 | \$1,234,872          | \$1,234,872  | \$1,234,872 | \$1,234,872   | \$1,234,872 | \$1,234,872 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 63        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856248                | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 55413                                | 55413              | Chiapas | Chilón     | Las Delicias                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,097,455   | \$2,097,455 | \$2,097,455 | \$2,097,455          | \$2,091,970  | \$2,091,970 | \$2,091,970   | \$2,091,970 | \$2,091,970 | 99.72         | 00              | Vivienda         | 110       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856249                | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Tullija A Cruzero Anaga - 78017              | 78017              | Chiapas | Chilón     | Canal Club                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$796,185     | \$796,185   | \$796,185   | \$796,185            | \$779,763    | \$779,763   | \$779,763     | \$779,763   | \$779,763   | 97.94         | 00              | Otros            | 520       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856250                | Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 79422                                 | 79422              | Chiapas | Chilón     | Seguil-Club                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,144,065   | \$2,144,065 | \$2,144,065 | \$2,144,065          | \$2,144,065  | \$2,144,065 | \$2,144,065   | \$2,144,065 | \$2,144,065 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 110       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856251                | Construcción De Pozo Profundo - 62704 62704                                                | 62704              | Chiapas | Júarez     | Huabna Bravo Ira. Sección   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$167,272     | \$167,272   | \$167,272   | \$167,272            | \$106,140    | \$106,140   | \$106,140     | \$106,140   | \$106,140   | 63.45         | 00              | Otros            | 171       | 100.00       | 0.06                                                                                     | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856253                | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Ngal. Calle Hidalgo Y Barrio Sta Alameda - 76992  | 76992              | Chiapas | Larriñzar  | Larriñzar                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,172,741   | \$2,048,541 | \$2,048,541 | \$2,048,541          | \$2,048,541  | \$2,048,541 | \$2,048,541   | \$2,048,541 | \$2,048,541 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 92        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856254                | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Ngal. Av Hidalgo Y Barrio Sta Cruz - 77138        | 77138              | Chiapas | Larriñzar  | Larriñzar                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,078,274   | \$1,959,474 | \$1,959,474 | \$1,959,474          | \$1,959,474  | \$1,959,474 | \$1,959,474   | \$1,959,474 | \$1,959,474 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 88        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856255                | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Ngal. Av Hidalgo Sta Cruz Y Av Benavente - 77417 | 77417              | Chiapas | Larriñzar  | Larriñzar                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,157,650   | \$2,048,450 | \$2,048,450 | \$2,048,450          | \$2,048,450  | \$2,048,450 | \$2,048,450   | \$2,048,450 | \$2,048,450 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 114       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856256                | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 77605                                  | 77605              | Chiapas | Larriñzar  | Larriñzar                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$204,933     | \$195,353   | \$195,353   | \$195,353            | \$195,353    | \$195,353   | \$195,353     | \$195,353   | \$195,353   | 100.00        | 00              | Metros Cuadrados | 16        | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856257                | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 75781                                       | 75781              | Chiapas | Larriñzar  | Larriñzar                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$316,000     | \$309,680   | \$309,680   | \$309,680            | \$309,680    | \$309,680   | \$309,680     | \$309,680   | \$309,680   | 100.00        | 00              | Otros            | 8         | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA-CON MEZCLA DE RECURSOS / Física/ OBRA TERMINADA-CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856258                | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cab Ngal. Av Hidalgo Y Av Benavente - 77244           | 77244              | Chiapas | Larriñzar  | Larriñzar                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,361,676   | \$2,226,676 | \$2,226,676 | \$2,226,676          | \$2,226,676  | \$2,226,676 | \$2,226,676   | \$2,226,676 | \$2,226,676 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856259                | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Ngal. Cinco De Mayo Y Vose Jordan - 77370 77370  | 77370              | Chiapas | Larriñzar  | Larriñzar                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,323,623   | \$2,206,023 | \$2,206,023 | \$2,206,023          | \$2,206,023  | \$2,206,023 | \$2,206,023   | \$2,206,023 | \$2,206,023 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 122       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856260                | Construcción De Cuarto Para Cocina En Cab Ngal. Av Hidalgo Y Av Ignacio Allende - 77485    | 77485              | Chiapas | Larriñzar  | Larriñzar                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,074,663   | \$1,969,663 | \$1,969,663 | \$1,969,663          | \$1,969,663  | \$1,969,663 | \$1,969,663   | \$1,969,663 | \$1,969,663 | 100.00        | 00              | Vivienda         | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856265                | Construcción De Aula Didáctica En Esc Telesecundaria Francisco Javier Mía - 79986 79986    | 79986              | Chiapas | Larriñzar  | Stenijejetastetic           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANDEAR CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$444,083     | \$444,083   | \$444,083   | \$444,083            | \$444,083    | \$444,083   | \$444,083     | \$444,083   | \$444,083   | 100.00        | 00              | Metros Cuadrados | 116       | 100.00       | 100.00                                                                                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM17170200856266                | Construcción De Unidades Básicas De Vivienda - 79750                                       | 79750              | Chiapas | Larriñzar  | Lativión II                 | Rural  | A                      |                                                                              |                                                                   |                                            |                          |                  |         |               |             |             |                      |              |             |               |             |             |               |                 |                  |           |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                   | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                       |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                  |                    |         |                   |                     |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                    | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CDP17170200856276  | Construcción de Unidades Básicas De Vivienda - 7693                                                                              | 7693               | Chiapas | Larriñzar         | Soytik              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,864,000   | \$2,787,120       | \$2,787,120 | \$2,787,120           | \$2,787,120  | \$2,787,120 | \$2,787,120 | 100.00        | \$0      | Otros     | 223              | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA CON MECLIA DE RECURSOS / Física/ OBRA TERMINADA CON MECLIA DE RECURSOS / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP17170200856277  | Construcción de Unidades Básicas De Vivienda - 7970                                                                              | 7970               | Chiapas | Larriñzar         | Tenitic Bajo        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$948,000     | \$929,040         | \$929,040   | \$929,040             | \$929,040    | \$929,040   | \$929,040   | \$929,040     | 100.00   | \$0       | Otros            | 24               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA CON MECLIA DE RECURSOS / Física/ OBRA TERMINADA CON MECLIA DE RECURSOS / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                        |
| CDP17170200856278  | Construcción De Cuatro Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Justo José Y San Joaquín - 8945                                    | 8945               | Chiapas | Larriñzar         | Tres Puentes Uno    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,085,734   | \$3,888,334       | \$3,888,334 | \$3,888,334           | \$3,888,334  | \$3,888,334 | \$3,888,334 | \$3,888,334   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 194              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170200856279  | Construcción De Techo Firme En Tres Puentes Uno - 89474                                                                          | 89474              | Chiapas | Larriñzar         | Tres Puentes Uno    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$555,723     | \$555,723         | \$555,723   | \$555,723             | \$555,723    | \$555,723   | \$555,723   | \$555,723     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 48               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170200856280  | Construcción De Cuatro Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio San Antonio - 79717                                                | 79717              | Chiapas | Larriñzar         | Tres Puentes Uno    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,477,819   | \$1,406,419       | \$1,406,419 | \$1,406,419           | \$1,406,419  | \$1,406,419 | \$1,406,419 | \$1,406,419   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 88               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170200856281  | Construcción De Cuatro Dormitorio En Tres Puentes Barrio San Joaquín - 77792                                                     | 77792              | Chiapas | Larriñzar         | Tres Puentes Uno    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$196,474     | \$185,674         | \$185,674   | \$185,674             | \$185,674    | \$185,674   | \$185,674   | \$185,674     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 8                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170200856282  | Construcción De Cuatro Para Cocina En Tres Puentes Uno Barrio Centro - 79772                                                     | 79772              | Chiapas | Larriñzar         | Tres Puentes Uno    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,216,429   | \$3,061,029       | \$3,061,029 | \$3,061,029           | \$3,061,029  | \$3,061,029 | \$3,061,029 | \$3,061,029   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 148              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170200856283  | Construcción De Cuatro Dormitorio En Tres Puentes Barrio Centro - 77773                                                          | 77773              | Chiapas | Larriñzar         | Tres Puentes Uno    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,379,718   | \$1,299,718       | \$1,299,718 | \$1,299,718           | \$1,299,718  | \$1,299,718 | \$1,299,718 | \$1,299,718   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 56               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170200856284  | Construcción De Cancha De Dece Múltiples En San Prim Jaime Sabines - 67758                                                       | 67758              | Chiapas | Larriñzar         | Castelathubun II    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Deporte                  | En Ejecución     | 2017    | \$944,180     | \$944,180         | \$944,180   | \$944,180             | \$944,180    | \$944,180   | \$944,180   | \$944,180     | 100.00   | \$0       | Otros            | 127              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170200856288  | Construcción De Cancha De Dece Múltiples En San Prim Benito Juárez - 67848                                                       | 67848              | Chiapas | Larriñzar         | Tojikiviliz         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS                      | Deporte                  | En Ejecución     | 2017    | \$665,217     | \$665,217         | \$665,217   | \$665,217             | \$665,217    | \$665,217   | \$665,217   | \$665,217     | 99.28    | \$0       | Otros            | 47               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA CON ANCHO PRESUPUESTAL / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                               |
| CDP17170200856290  | 1804 Impresión Y Edición De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 7440 | 7440               | Chiapas | La Libertad       | La Libertad         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS     | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$189,737     | \$189,737         | \$189,737   | \$189,737             | \$189,737    | \$189,737   | \$189,737   | \$189,737     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ ESTA OBRA SE HA COMPLETADO. / Física/ ESTA OBRA HA CONCLUIDO. / Registro/ ESTA OBRA SE HA COMPLETADO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                  |
| CDP17170200856297  | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 75181                                                                      | 75181              | Chiapas | Chilón            | San Paxilá          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,646,867   | \$1,646,867       | \$1,646,867 | \$1,646,867           | \$1,646,867  | \$1,646,867 | \$1,646,867 | \$1,646,867   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 82               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856301  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Arriaga Uno Entre Calle Federico Y Calle Morales - 62887                             | 62887              | Chiapas | Muxiela           | Muxiela             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$920,000     | \$920,000         | \$920,000   | \$920,000             | \$920,000    | \$920,000   | \$920,000   | \$920,000     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 32,033           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856302  | Ampliación De Red Sanitaria - 39875                                                                                              | 39875              | Chiapas | Muxiela           | Muxiela             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,751,609   | \$2,751,609       | \$2,751,609 | \$2,751,609           | \$2,751,609  | \$2,751,609 | \$2,751,609 | \$2,751,609   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 6,000            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856303  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Rayon Entre Calle Madero Y Calle Zaragoza - 41070                                 | 41070              | Chiapas | Muxiela           | Muxiela             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$218,110     | \$218,110         | \$218,110   | \$218,110             | \$218,110    | \$218,110   | \$218,110   | \$218,110     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 32,020           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856304  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Ave Juárez Entre C José María Paz Y C Regreata - 39939                                       | 39939              | Chiapas | Muxiela           | Muxiela             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,217,944   | \$1,217,944       | \$1,217,944 | \$1,217,944           | \$1,217,944  | \$1,217,944 | \$1,217,944 | \$1,217,944   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 31,310           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856305  | Rehabilitación De Trececientos Treinta Y Seis Metros Lineales De Red De Drenaje Sanitario En Barrio San Francisco - 39921        | 39921              | Chiapas | Muxiela           | Muxiela             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,345,112   | \$1,345,112       | \$1,345,112 | \$1,345,112           | \$1,345,112  | \$1,345,112 | \$1,345,112 | \$1,345,112   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 6,000            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856307  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Calle Morales Entre Av Central Y Av Independencia - 41163                            | 41163              | Chiapas | Muxiela           | Muxiela             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$466,047     | \$466,047         | \$466,047   | \$466,047             | \$466,047    | \$466,047   | \$466,047   | \$466,047     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 32,033           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856308  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Reforma De Mil Seenta Y Dos Metros Cuadrados - 6314                                  | 6314               | Chiapas | Muxiela           | Efraín A. Gutiérrez | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$900,000     | \$900,000         | \$900,000   | \$900,000             | \$900,000    | \$900,000   | \$900,000   | \$900,000     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 910              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856309  | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 39798                                                                 | 39798              | Chiapas | Muxiela           | Quince de Enero     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,703,932   | \$1,703,932       | \$1,703,932 | \$1,703,932           | \$1,703,932  | \$1,703,932 | \$1,703,932 | \$1,703,932   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 391              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856310  | Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable - 39979                                                                        | 39979              | Chiapas | Muxiela           | Cantón Rancho Nuevo | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,645,582   | \$1,645,582       | \$1,645,582 | \$1,645,582           | \$1,645,582  | \$1,645,582 | \$1,645,582 | \$1,645,582   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,123            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856312  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 37388                                                                                       | 37388              | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Talincón            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO                                              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,405,810   | \$1,405,810       | \$1,405,810 | \$1,405,810           | \$1,405,810  | \$1,405,810 | \$1,405,810 | \$1,405,810   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 61               | 100.00    | 85.00                                                                                                                                           | Financiera/ OBRA TERMINADA AL 100% EN SU PERIODO DE EJECUCIÓN / Física/ OBRA AL 8% DE EJECUCIÓN POR COMPROMISOS SOCIALES / Registro/ LA OBRA A TENIDO PROBLEMAS POR PARTE DE CONTRATISTA Y ANCHOOS COMPROMISOS SOCIALES EN LA OBRA DE LA EJECUCIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170200856313  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 77651                                                                   | 77651              | Chiapas | Acapetahua        | La Lupe             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,303,879   | \$2,303,879       | \$2,303,879 | \$2,303,879           | \$2,303,879  | \$2,303,879 | \$2,303,879 | \$2,303,879   | 100.00   | \$0       | Otros            | 144              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170200856316  | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92241                                                                   | 92241              | Chiapas | Acuala            | Acuala              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$248,805     | \$248,805         | \$248,805   | \$248,805             | \$248,805    | \$248,805   | \$248,805   | \$248,805     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 200              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ EL IMPORTE Y AVANCE QUE SE PRESENTA EN EL SEGURO TRIMESTRE SE CAPTURÓ POR ERROR VOLUNTARIO, YA QUE NO CORRESPONDE AL MONTO ASIGNADO A DICHA OBR.                                                                                     |
| CDP17170200856318  | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable - 92225                                                                   | 92225              | Chiapas | Acuala            | Acuala              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$43,907      | \$43,907          | \$43,907    | \$43,907              | \$43,907     | \$43,907    | \$43,907    | \$43,907      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 200              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                              |
| CDP17170200856319  | Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92059                                                     | 92059              | Chiapas | Acuala            | Acuala              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$97,278      | \$97,278          | \$97,278    | \$97,278              | \$97,278     | \$97,278    | \$97,278    | \$97,278      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 170              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                                                                                                                                                                                  |
| CDP17170200856320  | Rehabilitación De Servicios Básicos Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 92016                                                     | 92016              | Chiapas | Acuala            | Acuala              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$276,870     | \$276,870         | \$276,870   | \$276,870             | \$276,870    | \$276,870   | \$276,870   | \$276,870     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 170              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA EJECUTADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA EJECUTADA Y OPERANDO                                                                                                                                                                                                  |
| CDP17170200856322  | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 83761                                                                          | 83761              | Chiapas | Acuala            | Acuala              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$532,103     | \$532,103         | \$532,103   | \$532,103             | \$532,103    | \$532,103   | \$532,103   | \$532,103     | 100.00   | \$0       | Otros            | 110              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                              |
| CDP17170200856323  | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 83804                                                                          | 83804              | Chiapas | Acuala            | Acuala              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$685,000     | \$685,000         | \$685,000   | \$685,000             | \$685,000    | \$685,000   | \$685,000   | \$685,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 150              | 100.00    | 10                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

| Información General del Proyecto |                                                                                                              |                    |         |                    |                           |         |                        |                                                                              |                                       | Avance Financiero                                                 |                                                        |                          |              |               |             |             |                      |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio          | Localidad                 | Ámbito  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                  | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| CP1717020856375                  | Construcción de Un Aula Didáctica En Escuela Preparatoria Jaime Ruiz Gaitanero - 32465                       | 32465              | Chiapas | Cacahoatán         | Cacahoatán                | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$701,225   | \$701,225   | \$701,225            | \$701,225    | \$701,225   | \$701,225     | \$701,225   | 100.00      | 00            | Otros     | 300              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                           |
| CP1717020856376                  | Construcción de Dos Aulas Didácticas En Telebachillerato Comunitario Aguajalena - 87038                      | 87038              | Chiapas | Cacahoatán         | Agua Caliente             | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$884,403   | \$884,403   | \$884,403            | \$884,403    | \$884,403   | \$884,403     | \$884,403   | \$884,403   | 100.00        | 00        | Otros            | 54        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856377                  | Construcción de Dos Aulas Didácticas En Telebachillerato Comunitario Luis Donaldo Colón Morales - 32519      | 32519              | Chiapas | Cacahoatán         | El Águila                 | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$793,550   | \$793,550   | \$793,550            | \$793,550    | \$793,550   | \$793,550     | \$793,550   | \$793,550   | 100.00        | 00        | Otros            | 33        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856378                  | Construcción de Andadores Peatonales - 87043                                                                 | 87043              | Chiapas | Cacahoatán         | Agua de Iturbide          | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017          | \$337,698   | \$337,698   | \$337,698            | \$337,698    | \$337,698   | \$337,698     | \$337,698   | \$337,698   | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856379                  | Rehabilitación De Dren Pluvial - 32554                                                                       | 32554              | Chiapas | Cacahoatán         | Agua de Iturbide          | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$865,242   | \$865,242   | \$865,242            | \$865,242    | \$865,242   | \$865,242     | \$865,242   | \$865,242   | 100.00        | 00        | Otros            | 2,211     | 0.00         | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856380                  | Construcción De Techo Estructural Para Escuela Telebachillerato Rosario Castellanos Figueroa - 86962         | 86962              | Chiapas | Cacahoatán         | Alpujarras                | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,306,277 | \$1,306,277 | \$1,306,277          | \$1,306,277  | \$1,306,277 | \$1,306,277   | \$1,306,277 | \$1,306,277 | 100.00        | 00        | Otros            | 85        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856381                  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 87031                                            | 87031              | Chiapas | Cacahoatán         | Alpujarras                | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,100,865 | \$1,100,865 | \$1,100,865          | \$1,100,865  | \$1,100,865 | \$1,100,865   | \$1,100,865 | \$1,100,865 | 100.00        | 00        | Otros            | 126       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856382                  | Ampliación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 86889                                                   | 86889              | Chiapas | Cacahoatán         | Bellavista                | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$945,543   | \$945,543   | \$945,543            | \$945,543    | \$945,543   | \$945,543     | \$945,543   | \$945,543   | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 538       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856383                  | Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 30272                                                      | 30272              | Chiapas | Cacahoatán         | Doa de Mayo               | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$992,799   | \$992,799   | \$992,799            | \$992,799    | \$992,799   | \$992,799     | \$992,799   | \$992,799   | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 644       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856384                  | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Telebachillerato Comunitario Carlos María Bustamante - 32568 | 32568              | Chiapas | Cacahoatán         | Misum                     | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$779,443   | \$779,443   | \$779,443            | \$779,443    | \$779,443   | \$779,443     | \$779,443   | \$779,443   | 100.00        | 00        | Otros            | 40        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856385                  | Construcción De Drenaje Sanitario - 30302                                                                    | 30302              | Chiapas | Cacahoatán         | Misum                     | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,106,207 | \$1,106,207 | \$1,106,207          | \$1,106,207  | \$1,106,207 | \$1,106,207   | \$1,106,207 | \$1,106,207 | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 1,502     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856386                  | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 86991                                                 | 86991              | Chiapas | Cacahoatán         | El Progreso               | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,315,829 | \$1,315,829 | \$1,315,829          | \$1,315,829  | \$1,315,829 | \$1,315,829   | \$1,315,829 | \$1,315,829 | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 761       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856388                  | Construcción De Dren Pluvial - 86922                                                                         | 86922              | Chiapas | Cacahoatán         | Unión Roja                | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,232,638 | \$1,232,638 | \$1,232,638          | \$1,232,638  | \$1,232,638 | \$1,232,638   | \$1,232,638 | \$1,232,638 | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 1,829     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856389                  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 87001                                                           | 87001              | Chiapas | Cacahoatán         | Las Nubes Guatimoz        | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,156,711 | \$1,156,711 | \$1,156,711          | \$1,156,711  | \$1,156,711 | \$1,156,711   | \$1,156,711 | \$1,156,711 | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 338       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856390                  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 87022                                               | 87022              | Chiapas | Cacahoatán         | La Soledad                | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,400,287 | \$1,400,287 | \$1,400,287          | \$1,400,287  | \$1,400,287 | \$1,400,287   | \$1,400,287 | \$1,400,287 | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 140       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856391                  | Pavimentación De Camino Con Cam Con Concreto Hidráulico - 87037                                              | 87037              | Chiapas | Cacahoatán         | Benito Juárez Montecristo | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS          | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2017          | \$803,643   | \$803,643   | \$803,643            | \$803,643    | \$803,643   | \$803,643     | \$803,643   | \$803,643   | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 217       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856397                  | Construcción De Techo Para Cascha De Usos Múltiples En Escuela Telebachillerato - 18585                      | 18585              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$734,498   | \$734,498   | \$734,498            | \$734,498    | \$734,498   | \$734,498     | \$734,498   | \$734,498   | 100.00        | 00        | Otros            | 1,819     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856398                  | Construcción De Techo Para Cascha De Usos Múltiples - 18518                                                  | 18518              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$638,694   | \$638,694   | \$638,694            | \$638,694    | \$638,694   | \$638,694     | \$638,694   | \$638,694   | 100.00        | 00        | Otros            | 1,819     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856399                  | Rehabilitación Del Camino Sacatecheca En El Eje Lib. Libertad Del Pajal - 14214                              | 14214              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Libertad del Pajal        | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$389,618   | \$389,618   | \$389,618            | \$389,618    | \$389,618   | \$389,618     | \$389,618   | \$389,618   | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 470       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856400                  | Ampliación De La Línea De Conducción Del Agua Potable - 71650                                                | 71650              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Independencia       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,318,743 | \$1,318,743 | \$1,318,743          | \$1,318,743  | \$1,318,743 | \$1,318,743   | \$1,318,743 | \$1,318,743 | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 1,283     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856403                  | Rehabilitación De Camino Sacatecheca En El Eje Lib. Plan De Ayutla - 70275                                   | 70275              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Plan de Ayutla            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,124,475 | \$1,124,475 | \$1,124,475          | \$1,124,475  | \$1,124,475 | \$1,124,475   | \$1,124,475 | \$1,124,475 | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 483       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856404                  | Rehabilitación De Camino Sacatecheca En La Localidad De Queretaro - 33578                                    | 33578              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Queretaro                 | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$652,990   | \$652,990   | \$652,990            | \$652,990    | \$652,990   | \$652,990     | \$652,990   | \$652,990   | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 810       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856405                  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 33495                                                               | 33495              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Queretaro                 | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,664,500 | \$1,664,500 | \$1,664,500          | \$1,664,500  | \$1,664,500 | \$1,664,500   | \$1,664,500 | \$1,664,500 | 100.00        | 00        | Otros            | 2,203     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856407                  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 22330                                                               | 22330              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Montebello Altamira       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,464,509 | \$1,464,509 | \$1,464,509          | \$1,464,509  | \$1,464,509 | \$1,464,509   | \$1,464,509 | \$1,464,509 | 100.00        | 00        | Otros            | 410       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856410                  | Rehabilitación De Trocha Y Sala Techumbas - 22273                                                            | 22273              | Chiapas | Angel Albino Corzo | La Paz                    | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$386,037   | \$386,037   | \$386,037            | \$386,037    | \$386,037   | \$386,037     | \$386,037   | \$386,037   | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 524       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856411                  | Rehabilitación De Camino Sacatecheca En El Eje Lib. La Paz - 10158                                           | 10158              | Chiapas | Angel Albino Corzo | La Paz                    | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$376,379   | \$376,379   | \$376,379            | \$376,379    | \$376,379   | \$376,379     | \$376,379   | \$376,379   | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 524       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro / OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% SISTEMA / Para el siguiente nivel. |
| CP1717020856414                  | Construcción De Puentes Peatonales En El Eje Santa Rita - 69000                                              | 69000              | Chiapas | Angel Albino Corzo | Santa Rita                | Rural</ |                        |                                                                              |                                       |                                                                   |                                                        |                          |              |               |             |             |                      |              |             |               |             |             |               |           |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |





| Información General del Proyecto |                                                                                                                   |                    |         |             |                                |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                               |                          |              |               |             |             |                           |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |           |              |                                                                                             |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio   | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                           | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                |                                                                                                                                                         |
| CP17170200856489                 | Construcción de Letrinass - 72408                                                                                 | 72408              | Chiapas | La Libertad | Estrella de Belán 2da. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONVENCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$720,525   | \$720,526   | \$720,526                 | \$720,526    | \$720,526   | \$504,768   | \$504,768     | \$504,768   | 70.00     | \$0           | Piezas           | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física/ ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / REGISTRO ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO Y ENTREGADO A LA COMUNITA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CP17170200856490                 | Red De Energía Eléctrica - 72465                                                                                  | 72465              | Chiapas | La Libertad | Estrella de Belán 3ra. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONVENCIONAL LA LIBERTAD CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,618,557 | \$1,618,557 | \$1,618,557               | \$1,618,557  | \$1,132,990 | \$1,132,990 | \$1,132,990   | 70.00       | \$0       | Otros         | 105              | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física/ ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / REGISTRO ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO. |                                                                                                                                                         |
| CP17170200856495                 | Construcción De Barde Perimetral En Jardín De Niños Juan N Balsezar - 47248                                       | 47248              | Chiapas | Masatán     | Masatán                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                        | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$356,854   | \$356,854   | \$356,854                 | \$356,854    | \$356,854   | \$348,256   | \$348,256     | \$348,256   | 97.59     | \$0           | Metros lineales  | 650       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                         |
| CP17170200856496                 | Construcción De Techo De Cancha En Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Figueroa - 59619                    | 59619              | Chiapas | Masatán     | Aguiles Verdés                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                        | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,582,351 | \$1,582,351 | \$1,582,351               | \$1,582,351  | \$1,582,351 | \$1,453,661 | \$1,453,661   | \$1,453,661 | 91.87     | \$0           | Otros            | 1,135     | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                        |
| CP17170200856501                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74834                                                                       | 74834              | Chiapas | Mitontic    | Mitontic                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,172,928 | \$2,172,928 | \$2,172,928               | \$2,172,928  | \$2,172,928 | \$2,172,928 | \$2,172,928   | \$2,172,928 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 770       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                        |
| CP17170200856502                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74757                                                                       | 74757              | Chiapas | Mitontic    | Cuchumón                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,321,956 | \$2,321,956 | \$2,321,956               | \$2,321,956  | \$2,321,956 | \$2,321,956 | \$2,321,956   | \$2,321,956 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 713       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                         |
| CP17170200856503                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Cholan - 74865                                                                | 74865              | Chiapas | Mitontic    | Cholan                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$4,711,215 | \$4,711,215 | \$4,711,215               | \$4,711,215  | \$4,711,215 | \$4,711,215 | \$4,711,215   | \$4,711,215 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 1,345     | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170200856505                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural - 74855                                                                       | 74855              | Chiapas | Mitontic    | Oxilam                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,552,641 | \$3,552,641 | \$3,552,641               | \$3,552,641  | \$3,552,641 | \$3,552,641 | \$3,552,641   | \$3,552,641 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 1,033     | 0.00         | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170200856506                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Palumilab - 74893                                                             | 74893              | Chiapas | Mitontic    | Palumilab                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,653,733 | \$1,653,733 | \$1,653,733               | \$1,653,733  | \$1,653,733 | \$1,653,733 | \$1,653,733   | \$1,653,733 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 585       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                        |
| CP17170200856507                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Titalatic - 74905                                                             | 74905              | Chiapas | Mitontic    | Titalatic                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,071,973 | \$2,071,973 | \$2,071,973               | \$2,071,973  | \$2,071,973 | \$2,071,973 | \$2,071,973   | \$2,071,973 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 711       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                        |
| CP17170200856508                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tzucitit - 75057                                                              | 75057              | Chiapas | Mitontic    | Tzucitit                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,629,558 | \$3,629,558 | \$3,629,558               | \$3,629,558  | \$3,629,558 | \$3,629,558 | \$3,629,558   | \$3,629,558 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 1,295     | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%                                                                                         |
| CP17170200856509                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Xontón - 74913                                                                | 74913              | Chiapas | Mitontic    | Xontón (Xontocit)              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$764,371   | \$764,371   | \$764,371                 | \$764,371    | \$764,371   | \$764,371   | \$764,371     | \$764,371   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 251       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                        |
| CP17170200856510                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Alamu - 75046                                                                 | 75046              | Chiapas | Mitontic    | Alamu                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,884,486 | \$1,884,486 | \$1,884,486               | \$1,884,486  | \$1,884,486 | \$1,884,486 | \$1,884,486   | \$1,884,486 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 657       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%                                                                                         |
| CP17170200856511                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suyalhó - 74991                                                               | 74991              | Chiapas | Mitontic    | Suyalhó                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,922,945 | \$1,922,945 | \$1,922,945               | \$1,922,945  | \$1,922,945 | \$1,922,945 | \$1,922,945   | \$1,922,945 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 644       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170200856512                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Choco - 74948                                                                 | 74948              | Chiapas | Mitontic    | Choco                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$374,974   | \$374,974   | \$374,974                 | \$374,974    | \$374,974   | \$374,974   | \$374,974     | \$374,974   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 130       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170200856513                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojohatic - 75066                                                             | 75066              | Chiapas | Mitontic    | Tojohatic                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$908,591   | \$908,591   | \$908,591                 | \$908,591    | \$908,591   | \$908,591   | \$908,591     | \$908,591   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 372       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%                                                                                         |
| CP17170200856514                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Bachén - 75104                                                                | 75104              | Chiapas | Mitontic    | Bachén                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$211,524   | \$211,524   | \$211,524                 | \$211,524    | \$211,524   | \$211,524   | \$211,524     | \$211,524   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 165       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%                                                                                         |
| CP17170200856515                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Jolomjohatal - 75118                                                          | 75118              | Chiapas | Mitontic    | Jolomjohatal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$427,855   | \$427,855   | \$427,855                 | \$427,855    | \$427,855   | \$427,855   | \$427,855     | \$427,855   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 204       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%                                                                                         |
| CP17170200856516                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Suyit - 75092                                                                 | 75092              | Chiapas | Mitontic    | Suyit                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$298,056   | \$298,056   | \$298,056                 | \$298,056    | \$298,056   | \$298,056   | \$298,056     | \$298,056   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 132       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170200856517                 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural Tojic - 74884                                                                 | 74884              | Chiapas | Mitontic    | Tojic                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,259,529 | \$1,259,529 | \$1,259,529               | \$1,259,529  | \$1,259,529 | \$1,259,529 | \$1,259,529   | \$1,259,529 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 509       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera / Física / Registro/ QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%                                                                                         |
| CP17170200856518                 | Construcción De Dos Aulas Estructura R0 En Escuela Primaria Urbana Federal Profr Victoriano Ciudad Vespuc - 83248 | 83248              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$979,621   | \$979,621   | \$979,621                 | \$979,621    | \$979,621   | \$979,621   | \$979,621     | \$979,621   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 437       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / REGISTRO SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                       |
| CP17170200856519                 | Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 80650                                                           | 80650              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,067,699 | \$3,067,699 | \$3,067,699               | \$3,067,699  | \$3,067,699 | \$3,067,699 | \$3,067,699   | \$3,067,699 | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 846       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                       |
| CP17170200856520                 | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 81307                                                           | 81307              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,863,675 | \$3,863,675 | \$3,863,675               | \$3,863,675  | \$3,863,675 | \$3,863,675 | \$3,863,675   | \$3,863,675 | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 600       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170200856521                 | Construcción De Drenaje Sanitario - 78267                                                                         | 78267              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,483,250 | \$1,483,250 | \$1,483,250               | \$1,483,250  | \$1,483,250 | \$1,483,250 | \$1,483,250   | \$1,483,250 | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 94        | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170200856522                 | Construcción De Muro De Contención - 74900                                                                        | 74900              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$423,044   | \$423,044   | \$423,044                 | \$423,044    | \$423,044   | \$423,044   | \$423,044     | \$423,044   | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 185       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / REGISTRO SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                       |
| CP17170200856523                 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 76249                                                            | 76249              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,923,665 | \$2,923,665 | \$2,923,665               | \$2,923,665  | \$2,923,665 | \$2,923,665 | \$2,923,665   | \$2,923,665 | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 500       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / REGISTRO SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                       |
| CP17170200856524                 | Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 72837                 | 72837              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$3,579,323 | \$3,579,323 | \$3,579,323               | \$3,579,323  | \$3,579,323 | \$3,579,323 | \$3,579,323   | \$3,579,323 | 100.00    | \$0           | Otros            | 164       | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                       |
| CP17170200856525                 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 72089                                                            | 72089              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$4,051,946 | \$4,051,946 | \$4,051,946               | \$4,051,946  | \$4,051,946 | \$4,051,946 | \$4,051,946   | \$4,051,946 | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 1,073     | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170200856526                 | Rehabilitación De Saneamiento De Calles - 66259                                                                   | 66259              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,507,176 | \$1,507,176 | \$1,507,176               | \$1,507,176  | \$1,507,176 | \$1,507,176 | \$1,507,176   | \$1,507,176 | 100.00    | \$0           | Otros            | 6,443     | 100.00       | 100.00                                                                                      | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / REGISTRO/                                                                                     |
| CP17170200856527                 | Construcción De Saneamiento Estructura R0 En Escuela Primaria Federal Bilingue Vicente Suarez - 66235             | 66235              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territor                           |                                      |                                                                   |                                                 |                          |              |               |             |             |                           |              |             |             |               |             |           |               |                  |           |              |                                                                                             |                                                                                                                                                         |



| Información General del Proyecto |                                                                                             |                    |         |           |                 |        |                        |                                                                              |                                                                   |      |                                               |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |           |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo | Institución Ejecutora                         | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance  | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                 |                                                                                                     |
| CP1717020085632                  | Rehabilitación De Camino Rural - 6512                                                       | 6512               | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$301,082   | \$301,082   | \$301,082              | \$301,082    | \$301,082   | \$301,082   | \$301,082     | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 41,878           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/                                   |                                                                                                     |
| CP1717020085633                  | Rehabilitación De Revestimiento De Calles - 67882                                           | 67882              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,562,828 | \$1,562,828 | \$1,562,828            | \$1,562,828  | \$1,562,828 | \$1,562,828 | \$1,562,828   | 100.00    | \$0       | Otros            | 6,895            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                          |                                                                                                     |
| CP1717020085634                  | Construcción De Dos Aulas En Escuela Preescolar Indígena Nido Artillero - 6358              | 6358               | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$2,743,219 | \$2,743,219 | \$2,743,219            | \$2,743,219  | \$2,743,219 | \$2,743,219 | \$2,743,219   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 85               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                            |                                                                                                     |
| CP1717020085635                  | Rehabilitación De Camino En Tronco Aislado - 60915                                          | 60915              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$2,691,200 | \$2,691,200 | \$2,691,200            | \$2,691,200  | \$2,691,200 | \$2,691,200 | \$2,691,200   | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 2,146            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |                                                                                                     |
| CP1717020085636                  | Construcción De Drenaje Pluvial - 60641                                                     | 60641              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$3,213,186 | \$3,213,186 | \$3,213,186            | \$3,213,186  | \$3,213,186 | \$3,213,186 | \$3,213,186   | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |                                                                                                     |
| CP1717020085638                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 57388                                      | 57388              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,830,400 | \$1,830,400 | \$1,830,400            | \$1,830,400  | \$1,830,400 | \$1,185,110 | \$1,185,110   | 64.75     | \$0       | Metros Cuadrados | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ PENDIENTE PAISO FINIQUITO / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                     |
| CP1717020085639                  | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 57979                                       | 57979              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$2,380,800 | \$2,380,800 | \$2,380,800            | \$2,380,800  | \$2,380,800 | \$2,380,800 | \$2,380,800   | 100.00    | \$0       | Otros            | 1,314            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                          |                                                                                                     |
| CP1717020085640                  | Mejoramiento De Servicios Secundarios De Electricidad En Escuela Secundaria Técnica - 59950 | 59950              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$260,755   | \$260,755   | \$260,755              | \$260,755    | \$260,755   | \$78,226    | \$78,226      | 30.00     | \$0       | Otros            | 1,409            | 100.00    | 30.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                          |                                                                                                     |
| CP1717020085641                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 57713                                      | 57713              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$2,995,944 | \$2,995,944 | \$2,995,944            | \$2,995,944  | \$2,995,944 | \$2,995,944 | \$2,995,944   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 500              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |                                                                                                     |
| CP1717020085642                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 58485                                      | 58485              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000            | \$4,000,000  | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 5,000            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra finiquitada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                                                     |
| CP1717020085643                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 58049                                      | 58049              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,498,679 | \$1,498,679 | \$1,498,679            | \$1,498,679  | \$1,498,679 | \$1,498,679 | \$1,498,679   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                          |                                                                                                     |
| CP1717020085644                  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 58488                                                 | 58488              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$834,291   | \$834,291   | \$834,291              | \$834,291    | \$834,291   | \$834,291   | \$834,291     | \$834,291 | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 560       | 100.00       | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717020085645                  | Construcción De Drenaje Sanitario - 43787                                                   | 43787              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$987,170   | \$987,170   | \$987,170              | \$987,170    | \$987,170   | \$987,170   | \$987,170     | \$987,170 | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 282       | 100.00       | 100.00                                                                                                       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717020085646                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 43785                                      | 43785              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,006,848 | \$3,006,848 | \$3,006,848            | \$3,006,848  | \$3,006,848 | \$3,006,848 | \$3,006,848   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 282              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                                                     |
| CP1717020085647                  | Construcción De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 47380           | 47380              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$4,034,349 | \$4,034,349 | \$4,034,349            | \$4,034,349  | \$4,034,349 | \$4,034,349 | \$4,034,349   | 100.00    | \$0       | Otros            | 240              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |                                                                                                     |
| CP1717020085648                  | Mejoramiento De Drenaje Pluvial - 46923                                                     | 46923              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$518,520   | \$518,520   | \$518,520              | \$518,520    | \$518,520   | \$518,520   | \$518,520     | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 350              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                                                     |
| CP1717020085649                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 47372                                      | 47372              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,416,857 | \$3,416,857 | \$3,416,857            | \$3,416,857  | \$3,416,857 | \$3,416,857 | \$3,416,857   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 1,000            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                            |                                                                                                     |
| CP1717020085650                  | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 42695                                       | 42695              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$3,996,340 | \$3,996,340 | \$3,996,340            | \$3,996,340  | \$3,996,340 | \$1,198,902 | \$1,198,902   | 30.00     | \$0       | Otros            | 180              | 100.00    | 30.00        | Financiera/ obra por finalizar / Física/ obra por terminar / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |                                                                                                     |
| CP1717020085651                  | Nivelación De Tierras - 46813                                                               | 46813              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$3,159,934 | \$3,159,934 | \$3,159,934            | \$3,159,934  | \$3,159,934 | \$3,159,934 | \$3,159,934   | 100.00    | \$0       | Metros cúbicos   | 41,878           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                          |                                                                                                     |
| CP1717020085652                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 41650                                      | 41650              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$4,038,287 | \$4,038,287 | \$4,038,287            | \$4,038,287  | \$4,038,287 | \$4,038,287 | \$4,038,287   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 420              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |                                                                                                     |
| CP1717020085653                  | Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 46949                                       | 46949              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$3,997,869 | \$3,997,869 | \$3,997,869            | \$3,997,869  | \$3,997,869 | \$3,997,869 | \$3,997,869   | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 225              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |                                                                                                     |
| CP1717020085654                  | Construcción De Drenaje Sanitario - 47366                                                   | 47366              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$641,142   | \$641,142   | \$641,142              | \$641,142    | \$641,142   | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0       | Metros lineales  | 1,000            | 100.00    | 50.00        | Financiera/ / Física/ PROCESO / Registro/                                                                    |                                                                                                     |
| CP1717020085655                  | Construcción De Sistema De Agua Potable - 41599                                             | 41599              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$2,955,717 | \$2,955,717 | \$2,955,717            | \$2,955,717  | \$2,955,717 | \$2,646,877 | \$2,646,877   | 89.55     | \$0       | Metros lineales  | 515              | 100.00    | 89.00        | Financiera/ obra por finalizar / Física/ obra por terminar / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |                                                                                                     |
| CP1717020085656                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 41510                                      | 41510              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,974,809 | \$3,974,809 | \$3,974,809            | \$3,974,809  | \$3,974,809 | \$3,974,809 | \$3,974,809   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 280              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/                                              |                                                                                                     |
| CP1717020085657                  | Construcción De Piso Firme - 72643                                                          | 72643              | Chiapas | Ocosingo  | Abasco          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$2,302,145 | \$2,302,145 | \$2,302,145            | \$2,302,145  | \$2,302,145 | \$2,302,145 | \$2,302,145   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 1,442            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                            |                                                                                                     |
| CP1717020085658                  | Rehabilitación De Techo Fermo - 72666                                                       | 72666              | Chiapas | Ocosingo  | Abasco          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,622,152 | \$1,622,152 | \$1,622,152            | \$1,622,152  | \$1,622,152 | \$1,622,152 | \$1,622,152   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 1,442            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                            |                                                                                                     |
| CP1717020085659                  | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Rural - 76261               | 76261              | Chiapas | Ocosingo  | La Culebra      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,256,465 | \$1,256,465 | \$1,256,465            | \$1,256,465  | \$1,256,465 | \$1,256,465 | \$1,256,465   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 407              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                            |                                                                                                     |
| CP1717020085660                  | Rehabilitación De Camino Rural - 75201                                                      | 75201              | Chiapas | Ocosingo  | La Culebra      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$4,180,640 | \$4,180,640 | \$4,180,640            | \$4,180,640  | \$4,180,640 | \$4,180,640 | \$4,180,640   | 100.00    | \$0       | Metros lineales  | 407              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                          |                                                                                                     |
| CP1717020085661                  | Construcción De Dos Aulas Estructura En Un Escuela Primaria Ignacio Ramírez - 81161         | 81161              | Chiapas | Ocosingo  | La Frontera Uno | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$1,020,094 | \$1,020,094 | \$1,020,094            | \$1,020,094  | \$1,020,094 | \$1,020,094 | \$1,020,094   | 100.00    | \$0       | Metros Cuadrados | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |                                                                                                     |
| CP1717020085662                  | Construcción De Revestimiento - 81768                                                       | 81768              | Chiapas | Ocosingo  | El Limonar      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13   | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$3,512,254 | \$3,512,254 | \$3,512,254            |              |             |             |               |           |           |                  |                  |           |              |                                                                                                              |                                                                                                     |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                 | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                  | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                     |                    |         |                          |                                |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                       |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                  |
| CPD1717020085651   | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 49789                                                                                   | 49789              | Chiapas | Antepongo de la Frontera | Percayalit                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,031,249   | \$1,031,249       | \$1,031,249 | \$1,031,249          | \$1,031,249  | \$1,031,249 | \$1,031,249 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 782           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085659   | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Antioquia - 62363                                                                       | 62363              | Chiapas | Palenque                 | Antioquia                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$836,756     | \$836,756         | \$836,756   | \$836,756            | \$836,756    | \$836,756   | \$836,756   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 130           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085680   | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido La Esperanza - 60953                                                                    | 60953              | Chiapas | Palenque                 | La Esperanza                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$174,161     | \$170,274         | \$170,274   | \$170,274            | \$170,274    | \$170,274   | \$170,274   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 30            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085661   | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 67229                                                 | 67229              | Chiapas | Palenque                 | Nueva Esperanza 2da. Sección   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$726,802     | \$726,802         | \$726,802   | \$726,802            | \$726,802    | \$726,802   | \$726,802   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                              |
| CPD1717020085682   | Aplicación De Red De Energía Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa En Ejido Nueva Esperanza Segunda Sección - 34123 | 34123              | Chiapas | Palenque                 | Nueva Esperanza 2da. Sección   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,790,695   | \$2,790,695       | \$2,790,695 | \$2,790,695          | \$2,790,695  | \$2,790,695 | \$2,790,695 | 100.00        | \$0      | Otros            | 385           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                              |
| CPD1717020085683   | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido San Juan Tuliá (San Juan)                                                               | 68115              | Chiapas | Palenque                 | San Juan Tuliá (San Juan)      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,220,189   | \$1,220,189       | \$1,220,189 | \$1,220,189          | \$1,220,189  | \$1,220,189 | \$1,220,189 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 175           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085665   | Construcción De Aula Tipo Rr En El Jardín De Niños Guadalupe Victoria - 90440                                                       | 90440              | Chiapas | Tuxtla Chico             | Guadalupe Victoria             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$500,193     | \$500,193         | \$500,193   | \$500,193            | \$500,193    | \$500,193   | \$500,193   | 100.00        | \$0      | Otros            | 70            | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBR FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBR FISCAMENTE AL 100% / Registro/ OBR FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD1717020085687   | Mejoramiento De La Red De Abastecimiento Sanitario En Boulevard Buen Lazo - 86583                                                   | 86583              | Chiapas | Tuxtla Chico             | Taliámán                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$134,013     | \$134,013         | \$134,013   | \$134,013            | \$134,013    | \$134,013   | \$134,013   | 100.00        | \$0      | Otros            | 126           | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBR FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBR FISCAMENTE AL 100% / Registro/ OBR FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD1717020085688   | Construcción De Banqueta Y Aplicación De Pintura De Área De Querciones En Boulevard Buen Lazo - 86599                               | 86599              | Chiapas | Tuxtla Chico             | Taliámán                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$61,369      | \$61,369          | \$61,369    | \$61,369             | \$61,369     | \$61,369    | \$61,369    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 1,311         | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBR FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBR FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                    |
| CPD1717020085689   | Mejoramiento De Agua Potable En Boulevard Buen Lazo - 86544                                                                         | 86544              | Chiapas | Tuxtla Chico             | Taliámán                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$51,039      | \$51,039          | \$51,039    | \$51,039             | \$51,039     | \$51,039    | \$51,039    | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,311         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación. Bata proyecto en término e tiempo y forma - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                 |
| CPD1717020085690   | Pavimentación De Calle Terminada Con Concreto Hidráulico - 55877                                                                    | 55877              | Chiapas | Tuxtán                   | Francisco Sarabia Ira. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$881,336     | \$881,336         | \$881,336   | \$881,336            | \$881,336    | \$881,336   | \$881,336   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 643           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación. Bata proyecto en término e tiempo y forma - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                 |
| CPD1717020085691   | Pavimentación De Camino Tramo Nueva Sonora - 43976                                                                                  | 43976              | Chiapas | Tuxtán                   | Nueva Sonora                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,031,815   | \$1,031,815       | \$1,031,815 | \$1,031,815          | \$1,031,815  | \$1,031,815 | \$1,031,815 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 450           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                            |
| CPD1717020085692   | Rehabilitación De Tramo - 56927                                                                                                     | 56927              | Chiapas | Tuxtán                   | Santa Sofía                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$361,152     | \$361,152         | \$361,152   | \$361,152            | \$361,152    | \$361,152   | \$361,152   | 100.00        | \$0      | Otros            | 389           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                            |
| CPD1717020085693   | Construcción De Módulo De Dos Aulas Estructura Tipo - 56960                                                                         | 56960              | Chiapas | Tuxtán                   | Estación Tuxtán                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,169,840   | \$1,169,840       | \$1,169,840 | \$1,169,840          | \$754,111    | \$754,111   | \$754,111   | 64.46         | \$0      | Metros Cuadrados | 1,225         | 100.00           | 64.00     | Financiera / Bata obra quedó referendada para el ejercicio 2018 / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA Para al siguiente nivel.                       |
| CPD1717020085694   | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 55814                                                                                   | 55814              | Chiapas | Tuxtán                   | Villa Hidalgo                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,180,121   | \$1,180,121       | \$1,180,121 | \$1,180,121          | \$1,180,121  | \$1,180,121 | \$1,180,121 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,089         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                            |
| CPD1717020085695   | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 55535                                                                                   | 55535              | Chiapas | Tuxtán                   | Santa Fe                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$640,862     | \$640,862         | \$640,862   | \$640,862            | \$640,862    | \$640,862   | \$640,862   | 100.00        | \$0      | Otros            | 33            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                            |
| CPD1717020085696   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 47172                                                                             | 47172              | Chiapas | Tuxtán                   | Veintinueve de Diciembre       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,048,497   | \$1,048,497       | \$1,048,497 | \$1,048,497          | \$1,048,497  | \$1,048,497 | \$1,048,497 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 817           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                            |
| CPD1717020085697   | Pavimentación Mixta De Calles En El Ejido Mexiquito - 74351                                                                         | 74351              | Chiapas | Tapachula                | Mexiquito                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,802,701   | \$1,802,701       | \$1,802,701 | \$1,802,701          | \$1,148,481  | \$1,148,481 | \$1,148,481 | 63.71         | \$0      | Metros Cuadrados | 1,352         | 100.00           | 90.00     | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FIRM 2017 - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                               |
| CPD1717020085698   | Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea - 43905                                                                              | 43905              | Chiapas | Tapachula                | Murillo                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$3,646,681   | \$3,646,681       | \$3,646,681 | \$3,646,681          | \$1,956,335  | \$1,956,335 | \$1,956,335 | 53.45         | \$0      | Otros            | 2,728         | 100.00           | 35.00     | Financiera / Física / Registro/ Bata trabajo de obra a diciembre del fondo III FIRM 2017 - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                   |
| CPD1717020085699   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 55009                                                                                          | 55009              | Chiapas | Pantelhó                 | Aguiles Serdón (Santa Lucía)   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,570,592   | \$3,570,592       | \$3,570,592 | \$3,570,592          | \$3,570,592  | \$3,570,592 | \$3,570,592 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 60            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085700   | Construcción De Cuartos Para Baños - 55304                                                                                          | 55304              | Chiapas | Pantelhó                 | Aguiles Serdón (Santa Lucía)   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$968,535     | \$968,535         | \$968,535   | \$968,535            | \$968,535    | \$968,535   | \$968,535   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 35            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085702   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52075                                                                                          | 52075              | Chiapas | Pantelhó                 | San Luis Taig                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,606,766   | \$1,606,766       | \$1,606,766 | \$1,606,766          | \$1,606,766  | \$1,606,766 | \$1,606,766 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 27            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085703   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 54724                                                                                          | 54724              | Chiapas | Pantelhó                 | Nueva Jerusalén                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,190,197   | \$1,190,197       | \$1,190,197 | \$1,190,197          | \$1,190,197  | \$1,190,197 | \$1,190,197 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 20            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085704   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61139                                                                                          | 61139              | Chiapas | Pantelhó                 | San José Buenavista Tercer     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,190,197   | \$1,190,197       | \$1,190,197 | \$1,190,197          | \$1,190,197  | \$1,190,197 | \$1,190,197 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 20            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085705   | Construcción De Cuartos Para Baños - 51048                                                                                          | 51048              | Chiapas | Pantelhó                 | San Antonio el Encanto         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$940,863     | \$940,863         | \$940,863   | \$940,863            | \$940,863    | \$940,863   | \$940,863   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 34            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085706   | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Monte Olivo - 60863                                                                     | 60863              | Chiapas | Palenque                 | Monte Olivo                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$457,510     | \$457,510         | \$457,510   | \$457,510            | \$457,510    | \$457,510   | \$457,510   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 75            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                              |
| CPD1717020085707   | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Ejido Bablonia Terceca Sección - 13681                                                  | 13681              | Chiapas | Palenque                 | Bablonia Ira. Sección          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,009,980   | \$2,009,980       | \$2,009,980 | \$2,009,980          | \$2,009,980  | \$2,009,980 | \$2,009,980 | 100.00        | \$0      | Otros            | 183           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                              |
| CPD1717020085708   | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Chimal - 63351                                                                       | 63351              | Chiapas | Palenque                 | El Chimal                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$873,056     | \$873,056         | \$873,056   | \$873,056            | \$873,056    | \$873,056   | \$873,056   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 125           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085709   | Apertura Y Revestimiento De Calles En Ejido San Miguel Arimatea - 34104                                                             | 34104              | Chiapas | Palenque                 | San Miguel Arimatea            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,099,311   | \$1,099,311       | \$1,099,311 | \$1,099,311          | \$1,099,311  | \$1,099,311 | \$1,099,311 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 300           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                              |
| CPD1717020085710   | Apertura Y Revestimiento De Camino Cochecho En Ejido Zaragoza Los Cerrillos - 51387                                                 | 51387              | Chiapas | Palenque                 | Zaragoza Los Cerrillos         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,694,187   | \$1,694,187       | \$1,694,187 | \$1,694,187          | \$1,694,187  | \$1,694,187 | \$1,694,187 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 1,105         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                              |
| CPD1717020085711   | Apertura Y Revestimiento De Camino Cochecho En Ejido Arroyo Jerusalén - 51217                                                       | 51217              | Chiapas | Palenque                 | Arroyo Jerusalén               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,430,696   | \$1,430,696       | \$1,430,696 | \$1,430,696          | \$1,430,696  | \$1,430,696 | \$1,430,696 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 1,000         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                               |
| CPD1717020085712   |                                                                                                                                     |                    |         |                          |                                |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                       |                          |                  |         |               |                   |             |                      |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                               |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                            |                    |         |             |                            |        |                        |                                                                              |                                       | Avance Financiero                                                 |                       |                          |              |               |             |             |                          |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |                 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio   | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población       | Avance Anual | Avance Acum.                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856750                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 6452                                                                                  | 6452               | Chiapas | Pantehó     | El Roblar Chibantico       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$5,058,339 | \$5,058,339 | \$5,058,339              | \$5,058,339  | \$5,058,339 | \$5,058,339   | \$5,058,339 | 100.00      | \$0           | Vivienda  | 85               | 100.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856751                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50357                                                                                 | 50357              | Chiapas | Pantehó     | El Suario                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$595,099   | \$595,099   | \$595,099                | \$595,099    | \$595,099   | \$595,099     | \$595,099   | \$595,099   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 10              | 100.00       | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856752                | Rehabilitación De Camino Rural - 80308                                                                                     | 80308              | Chiapas | Pantehó     | San Caralampio             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,347,027 | \$2,347,027 | \$2,347,027              | \$2,347,027  | \$2,347,027 | \$2,347,027   | \$2,347,027 | \$2,347,027 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 234             | 100.00       | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856753                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 50833                                                                                 | 50833              | Chiapas | Pantehó     | San Francisco              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$892,648   | \$892,648   | \$892,648                | \$892,648    | \$892,648   | \$892,648     | \$892,648   | \$892,648   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 15              | 100.00       | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856754                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 64922                                                                                 | 64922              | Chiapas | Pantehó     | San Francisco el Triunfo   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395              | \$2,380,395  | \$2,380,395 | \$2,380,395   | \$2,380,395 | \$2,380,395 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 40              | 100.00       | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856755                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 65385                                                                                 | 65385              | Chiapas | Pantehó     | San Joaquin                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,380,395 | \$2,380,395 | \$2,380,395              | \$2,380,395  | \$2,380,395 | \$2,380,395   | \$2,380,395 | \$2,380,395 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 40              | 100.00       | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856756                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 61297                                                                                 | 61297              | Chiapas | Pantehó     | San José Buenavista Priero | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,230,198 | \$1,230,198 | \$1,230,198              | \$1,230,198  | \$1,230,198 | \$1,230,198   | \$1,230,198 | \$1,230,198 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 20              | 100.00       | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856757                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 52125                                                                                 | 52125              | Chiapas | Pantehó     | San José Chertú            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,287,370 | \$1,287,370 | \$1,287,370              | \$1,287,370  | \$1,287,370 | \$1,287,370   | \$1,287,370 | \$1,287,370 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 20              | 100.00       | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856761                | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 80016                                                                                | 80016              | Chiapas | Pijijilapan | Pijijilapan                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$80,110    | \$80,110    | \$80,110                 | \$80,110     | \$80,110    | \$80,110      | \$80,110    | \$80,110    | 100.00        | \$0       | Otros            | 32              | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856762                | Reconstrucción De Mejor Principal De Pozo Numero Once Al Pozo Numero Once Y Rehabilitación Del Colector Vida Mejor - 79664 | 79664              | Chiapas | Pijijilapan | Pijijilapan                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,229,101 | \$2,229,101 | \$2,229,101              | \$2,229,101  | \$2,229,101 | \$2,229,101   | \$2,229,101 | \$2,229,101 | 100.00        | \$0       | Otros            | 4,920           | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856763                | Reconstrucción De Mejor Principal De Pozo Numero Cuatro A Planta De Tratamiento Y Mantenimiento De Mejor Sistema - 79513   | 79513              | Chiapas | Pijijilapan | Pijijilapan                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$4,426,965 | \$4,426,965 | \$4,426,965              | \$4,426,965  | \$4,426,965 | \$4,426,965   | \$4,426,965 | \$4,426,965 | 100.00        | \$0       | Otros            | 5,000           | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856764                | Reconstrucción De Mejor Principal De Pozo Numero Once Al Pozo Numero Trece - 79617                                         | 79617              | Chiapas | Pijijilapan | Pijijilapan                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,898,383 | \$2,898,383 | \$2,898,383              | \$2,898,383  | \$2,898,383 | \$2,898,383   | \$2,898,383 | \$2,898,383 | 100.00        | \$0       | Otros            | 4,972           | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856765                | Reconstrucción De Mejor Principal De Pozo No Trece Al Pozo No Cuatro - 43396                                               | 43396              | Chiapas | Pijijilapan | Pijijilapan                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,645,626 | \$1,645,626 | \$1,645,626              | \$1,645,626  | \$1,645,626 | \$1,645,626   | \$1,645,626 | \$1,645,626 | 100.00        | \$0       | Otros            | 6,080           | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856766                | Construcción De Alumbrado Publico - 80046                                                                                  | 80046              | Chiapas | Pijijilapan | La Central                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,239,395 | \$1,239,395 | \$1,239,395              | \$1,239,395  | \$1,239,395 | \$1,239,395   | \$1,239,395 | \$1,239,395 | 100.00        | \$0       | Otros            | 943             | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Registro/ |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856767                | Construcción De Carpeta Asfáltica En Pto - 80381                                                                           | 80381              | Chiapas | Pijijilapan | La Central                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,077,415 | \$1,077,415 | \$1,077,415              | \$1,077,415  | \$1,077,415 | \$1,077,415   | \$1,077,415 | \$1,077,415 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,500           | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856768                | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica - 39062                                                                      | 39062              | Chiapas | Pijijilapan | Las Cuachas                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,447,192 | \$1,447,192 | \$1,447,192              | \$1,447,192  | \$1,447,192 | \$1,447,192   | \$1,447,192 | \$1,447,192 | 100.00        | \$0       | Otros            | 650             | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856769                | Construcción De Domo Estructural Direccion Por Traza Mexico - 80078                                                        | 80078              | Chiapas | Pijijilapan | Las Garzas                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$841,927   | \$841,927   | \$841,927                | \$841,927    | \$841,927   | \$841,927     | \$841,927   | \$841,927   | 100.00        | \$0       | Otros            | 70              | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856770                | Construcción De Dispensario Medico - 25228                                                                                 | 25228              | Chiapas | Pijijilapan | La Guadalupe               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Salud                    | En Ejecución | 2017          | \$257,675   | \$257,675   | \$257,675                | \$257,675    | \$257,675   | \$257,675     | \$257,675   | \$257,675   | 100.00        | \$0       | Otros            | 225             | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Registro/ |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856771                | Rehabilitación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 40173                                                              | 40173              | Chiapas | Pijijilapan | Isla Morelos               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,177,043 | \$1,177,043 | \$1,177,043              | \$1,177,043  | \$1,177,043 | \$1,177,043   | \$1,177,043 | \$1,177,043 | 100.00        | \$0       | Otros            | 600             | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856772                | Revertimiento De Camino Tronco Asfaltado - 81150                                                                           | 81150              | Chiapas | Pijijilapan | Los Limones                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000                | \$600,000    | \$600,000   | \$600,000     | \$600,000   | \$600,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 330             | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856773                | Mejoramiento De Espacios Educativos De La Escuela Telesecundaria Simón Bolívar - 31043                                     | 31043              | Chiapas | Pijijilapan | Los Limones                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$650,525   | \$650,525   | \$650,525                | \$650,525    | \$650,525   | \$650,525     | \$650,525   | \$650,525   | 100.00        | \$0       | Otros            | 49              | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856774                | Construcción De Línea De Distribución Eléctrica Aérea - 81243                                                              | 81243              | Chiapas | Pijijilapan | El Palmarcito              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$3,761,497 | \$3,761,497 | \$3,761,497              | \$3,761,497  | \$3,761,497 | \$3,761,497   | \$3,761,497 | \$3,761,497 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,135           | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856775                | Construcción Del Comedor Comunitario - 79734                                                                               | 79734              | Chiapas | Pijijilapan | Puente Margaritas          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$637,071   | \$637,071   | \$637,071                | \$637,071    | \$637,071   | \$552,435     | \$552,435   | \$552,435   | \$552,435     | 86.71     | \$0              | Otros           | 305          | 100.00                          | 87.00                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ obra referendado para 2018, en proceso / Física/ obra referendado para 2018, en proceso / Registro/                                                                                                                                 |
| CDP17170200856776                | Rehabilitación De Camino - 81373                                                                                           | 81373              | Chiapas | Pijijilapan | Topón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$674,171   | \$674,171   | \$674,171                | \$674,171    | \$674,171   | \$674,171     | \$674,171   | \$674,171   | \$674,171     | 100.00    | \$0              | Otros           | 100          | 100.00                          | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Registro/ |
| CDP17170200856777                | Rehabilitación De Calle - 36649                                                                                            | 36649              | Chiapas | Pijijilapan | Santa Virginia             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$491,400   | \$491,400   | \$491,400                | \$491,400    | \$491,400   | \$491,400     | \$491,400   | \$491,400   | \$491,400     | 100.00    | \$0              | Otros           | 250          | 100.00                          | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Registro/ |
| CDP17170200856778                | Construcción De Línea Eléctrica - 40187                                                                                    | 40187              | Chiapas | Pijijilapan | Chocobuitán                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$3,659,656 | \$3,659,656 | \$3,659,656              | \$3,659,656  | \$3,659,656 | \$3,659,656   | \$3,659,656 | \$3,659,656 | \$3,659,656   | 100.00    | \$0              | Otros           | 1,000        | 100.00                          | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CDP17170200856779                | Construcción De La Línea Eléctrica - 81511                                                                                 | 81511              | Chiapas | Pijijilapan | Tutún                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,589,037 | \$2,589,037 | \$2,589,037              | \$2,589,037  | \$2,589,037 | \$2,589,037   | \$2,589,037 | \$2,589,037 | 100.00        | \$0       | Otros            | 150             | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170200856780                | Rehabilitación De Camino - 73105                                                                                           | 73105              | Chiapas | Pijijilapan | Tutún                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$430,000   | \$430,000   | \$430,000                | \$430,000    | \$430,000   | \$430,000     | \$430,000   | \$430,000   | \$430,000     | 100.00    | \$0              | Metros lineales | 95           | 100.00                          | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta nuevamente / Registro/ |
| CDP17170200856781                | Rehabilitación De Camino - 81406                                                                                           | 81406              | Chiapas | Pijijilapan | Tajujón                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$638,273   | \$638,273   | \$638,273                | \$638,273    | \$638,273   | \$638,273     | \$638,273   | \$638,273   | \$638,273     | 100.00    | \$0              | Otros           | 100          | 100.00                          | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se                                                                                                                                                 |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                 | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                               | Ramo                                                                          | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |                 | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                     |                    |         |                            |                                         |        |                        |                                                                              |                                                                    |                                                                               |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro       |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                      |
| CBP17170200856785  | Construcción de Un Aula Didáctica en Telebachillerato Comunitario Lauro Cárdenas Del Río - 12640                                                    | 12640              | Chiapas | Pijijilapan                | Lácaro Cárdenas del Río (Cuatro Ventos) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$422,360     | \$422,360         | \$422,360   | \$422,360               | \$422,360    | \$422,360   | \$422,360   | 100.00        | 00       | Otros           | 70            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ terminada al 100 / Física/ terminada al 100 / Registro/                                                                                                                                                                               |
| CBP17170200856786  | Rehabilitación de Calles - 36576                                                                                                                    | 36576              | Chiapas | Pijijilapan                | Coapa                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$51,932      | \$51,932          | \$51,932    | \$51,932                | \$51,932     | \$51,932    | \$51,932    | 100.00        | 00       | Otros           | 300           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el licito terminado, presen se reporta suavemente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el licito terminado, presen se reporta suavemente / Registro/ |
| CBP17170200856787  | Rehabilitación de Camino Rurales El Golfo Al Ejido El Volante - 71939                                                                               | 71939              | Chiapas | Pijijilapan                | El Golfo                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$256,360     | \$256,360         | \$256,360   | \$256,360               | \$256,360    | \$256,360   | \$256,360   | 100.00        | 00       | Metros lineales | 95            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el licito terminado, presen se reporta suavemente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el licito terminado, presen se reporta suavemente / Registro/ |
| CBP17170200856788  | Rehabilitación de Camino Rural Nuevo Antonio - 49009                                                                                                | 49009              | Chiapas | Venustiano Carranza        | Nuevo Antonio                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,586,124   | \$1,586,124       | \$1,586,124 | \$1,586,124             | \$1,586,124  | \$1,586,124 | \$1,586,124 | 100.00        | 00       | Otros           | 144           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA INFORMADO COMO TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                          |
| CBP17170200856789  | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario San Pedro El Puy - 34921                                                                              | 34921              | Chiapas | Venustiano Carranza        | San Pedro el Puy                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,601,660   | \$4,601,660       | \$4,601,660 | \$4,601,660             | \$4,601,660  | \$4,601,660 | \$4,601,660 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 316           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA INFORMADO COMO INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                         |
| CBP17170200856790  | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Triunfo Y Uno de Diciembre - 26933                                                                         | 26933              | Chiapas | Venustiano Carranza        | Triunfo y Uno de Diciembre              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,350,000   | \$1,350,000       | \$1,350,000 | \$1,350,000             | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00        | 00       | Vivienda        | 149           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA INFORMADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                        |
| CBP17170200856793  | Construcción de Cuartos Domitorios En Ejido La Pira de Chiapas - 62420                                                                              | 62420              | Chiapas | Palenque                   | La Pira de Chiapas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$581,845     | \$581,845         | \$581,845   | \$581,845               | \$581,845    | \$581,845   | \$581,845   | 100.00        | 00       | Vivienda        | 90            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856794  | Rehabilitación Y Ampliación de Drenaje Sanitario En El Ejido Ocos de Julio - 48278                                                                  | 48278              | Chiapas | Palenque                   | Ocos de Julio                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,202,490   | \$1,202,490       | \$1,202,490 | \$1,202,490             | \$1,202,490  | \$1,202,490 | \$1,202,490 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 140           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856795  | Construcción de Cuartos Domitorios En Ejido El Desierto - 64958                                                                                     | 64958              | Chiapas | Palenque                   | El Desierto                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$825,858     | \$825,858         | \$825,858   | \$825,858               | \$825,858    | \$825,858   | \$825,858   | 100.00        | 00       | Vivienda        | 125           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856796  | Construcción de Cuartos Domitorios En Ejido La Prosperidad Ampliación El Desierto - 65079                                                           | 65079              | Chiapas | Palenque                   | El Desierto                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$497,641     | \$497,641         | \$497,641   | \$497,641               | \$497,641    | \$497,641   | \$497,641   | 100.00        | 00       | Vivienda        | 75            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CBP17170200856797  | Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Primera Etapa El Buena Vista - 73044                                                           | 73044              | Chiapas | Salto de Agua              | Buenavista                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,530,247   | \$3,530,247       | \$3,530,247 | \$3,530,247             | \$3,530,247  | \$3,530,247 | \$3,530,247 | 100.00        | 00       | Otros           | 785           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200856798  | Construcción de Cuartos Domitorios En Ejido Palenque - 67798                                                                                        | 67798              | Chiapas | Palenque                   | Ejido Palenque                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$450,538     | \$450,538         | \$450,538   | \$450,538               | \$450,538    | \$450,538   | \$450,538   | 100.00        | 00       | Vivienda        | 77            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856799  | Construcción de Cuartos Domitorios En División Del Norte - 43764                                                                                    | 43764              | Chiapas | Palenque                   | División del Norte                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$306,234     | \$306,234         | \$306,234   | \$306,234               | \$306,234    | \$306,234   | \$306,234   | 100.00        | 00       | Vivienda        | 50            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CBP17170200856801  | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario - 66550                                                                                                  | 66550              | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,001,603   | \$1,001,603       | \$1,001,603 | \$1,001,603             | \$1,001,603  | \$1,001,603 | \$1,001,603 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 2,800         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856802  | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario - 66897                                                                                                  | 66897              | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$716,898     | \$716,898         | \$716,898   | \$716,898               | \$716,898    | \$716,898   | \$716,898   | 100.00        | 00       | Metros lineales | 2,435         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CBP17170200856803  | Rehabilitación De Uno Punto Roventa Y Ocho Km De Camino Rural, Tramo Cerro San Tron Ocos al Uno Km Roventones Ochenta Y Cinco Jose María Pi - 72124 | 72124              | Chiapas | Salto de Agua              | José María Pino Suárez                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$515,754     | \$515,754         | \$515,754   | \$515,754               | \$515,754    | \$515,754   | \$515,754   | 100.00        | 00       | Otros           | 307           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200856804  | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte Y Cinco Punto Veinte El Retiro - 72588                                                   | 72588              | Chiapas | Salto de Agua              | El Retiro                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,350,287   | \$1,350,287       | \$1,350,287 | \$1,350,287             | \$1,350,287  | \$1,350,287 | \$1,350,287 | 100.00        | 00       | Otros           | 163           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200856805  | Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Primera Etapa Río Tullija - 72988                                                         | 72988              | Chiapas | Salto de Agua              | Río Tullija                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,083,263   | \$2,083,263       | \$2,083,263 | \$2,083,263             | \$2,083,263  | \$2,083,263 | \$2,083,263 | 100.00        | 00       | Otros           | 754           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200856806  | Construcción del Sistema de Agua Potable En El Ejido Xuyal de - 73624                                                                               | 73624              | Chiapas | Salto de Agua              | Xuya-la                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,538,654   | \$2,538,654       | \$2,538,654 | \$2,538,654             | \$2,538,654  | \$2,538,654 | \$2,538,654 | 100.00        | 00       | Otros           | 163           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200856808  | Construcción de Muro Para Vivienda Tipo de Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido Mazatlán - 72036                                   | 72036              | Chiapas | Salto de Agua              | Mazatlán                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$578,694     | \$578,694         | \$578,694   | \$578,694               | \$578,694    | \$578,694   | \$578,694   | 100.00        | 00       | Otros           | 23            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                  |
| CBP17170200856809  | Rehabilitación de Cuatro Punto Roventa Y Siete Km De Camino Rural Siguel Hidalgo Dos San Andrés - 72494                                             | 72494              | Chiapas | Salto de Agua              | San Andrés                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,245,858   | \$1,245,858       | \$1,245,858 | \$1,245,858             | \$1,245,858  | \$1,245,858 | \$1,245,858 | 100.00        | 00       | Otros           | 344           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200856810  | Apertura Mejoramiento y Obras de Drenaje de Uno Punto Cerro Nuevo Km De Camino Rural, Sacacocha El El Nuevo Triunfo - 71811                         | 71811              | Chiapas | Salto de Agua              | El Nuevo Triunfo                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$1,452,724   | \$1,452,724       | \$1,452,724 | \$1,452,724             | \$1,452,724  | \$1,452,724 | \$1,452,724 | 100.00        | 00       | Otros           | 17            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200856811  | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte Y Cinco Punto Veinte El San Juan - 89605                                                 | 89605              | Chiapas | Salto de Agua              | San Juan                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$385,796     | \$385,796         | \$385,796   | \$385,796               | \$385,796    | \$385,796   | \$385,796   | 100.00        | 00       | Otros           | 24            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200856812  | Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Inmovidada - 73334                                                                                    | 73334              | Chiapas | San Cristóbal              | San Cristóbal de las Casas              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$760,591     | \$760,591         | \$760,591   | \$760,591               | \$760,591    | \$760,591   | \$760,591   | 100.00        | 00       | Metros lineales | 608           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856813  | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario de La Calle conjunto - 72088                                                                          | 72088              | Chiapas | San Cristóbal              | San Cristóbal de las Casas              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,727,712   | \$2,727,712       | \$2,727,712 | \$2,727,712             | \$2,727,712  | \$2,727,712 | \$2,727,712 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 2,182         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CBP17170200856814  | Construcción de Dren Pluvial - 71988                                                                                                                | 71988              | Chiapas | San Cristóbal              | San Cristóbal de las Casas              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,522,709   | \$1,522,709       | \$1,522,709 | \$1,522,709             | \$1,522,709  | \$1,522,709 | \$1,522,709 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 332           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CBP17170200856815  | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario de La Calle Real - 72797                                                                              | 72797              | Chiapas | San Cristóbal              | San Cristóbal de las Casas              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,981,999   | \$1,981,999       | \$1,981,999 | \$1,981,999             | \$1,981,999  | \$1,981,999 | \$1,981,999 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 1,584         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856817  | Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Senevidá - 71039                                                                                      | 71039              | Chiapas | San Cristóbal              | San Cristóbal de las Casas              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,739,376   | \$1,739,376       | \$1,739,376 | \$1,739,376             | \$1,739,376  | \$1,739,376 | \$1,739,376 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 1,392         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856818  | Construcción de Dren Pluvial y Calle Principal San Juan de Dios Cuartital - 67671                                                                   | 67671              | Chiapas | San Cristóbal              | San Cristóbal de las Casas              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,253,969   | \$2,253,969       | \$2,253,969 | \$2,253,969             | \$2,253,969  | \$2,253,969 | \$2,253,969 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 1,800         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CBP17170200856819  | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario de Las Calles Privada Triunfo, Primera Cerrada Triunfo y Segunda Cerrada Triunfo - 57452              | 57452              | Chiapas | San Cristóbal              | San Cristóbal de las Casas              | Urbano | Aportaciones           |                                                                              |                                                                    |                                                                               |                          |                  |         |               |                   |             |                         |              |             |             |               |          |                 |               |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                               | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                       |              |             |             | Avance Físico |          |                 | Observaciones    |                  |           |                                 |                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                             |                    |         |                            |                              |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                    |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro       |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                    | Avance Acum.                                                                                               |
| CP1717020085622    | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario de Las Casas - 58034                                          | 58034              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,888,522   | \$2,888,522       | \$2,888,522 | \$2,888,522           | \$2,888,522  | \$2,888,522 | \$2,888,522 | 100.00        | 00       | Metros lineales | 552              | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ |                                                                                                            |
| CP1717020085623    | Construcción De Comedor Comunitario - 58386                                                                 | 58386              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$799,822     | \$799,822         | \$799,822   | \$799,822             | \$799,822    | \$799,822   | \$799,822   | \$799,822     | 100.00   | 00              | Metros Cuadrados | 808              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085624    | Rehabilitación De Drenaje De La Calle Las Flores - 52330                                                    | 52330              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,899,753   | \$1,899,753       | \$1,899,753 | \$1,899,753           | \$1,899,753  | \$1,899,753 | \$1,899,753 | \$1,899,753   | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 380              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085625    | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea - 52771                                  | 52771              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$839,932     | \$839,932         | \$839,932   | \$839,932             | \$839,932    | \$839,932   | \$839,932   | \$839,932     | 100.00   | 00              | Otros            | 230              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085626    | Construcción De Alumbrado Publico - 52400                                                                   | 52400              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,517,217   | \$1,517,217       | \$1,517,217 | \$1,517,217           | \$1,517,217  | \$1,517,217 | \$1,517,217 | \$1,517,217   | 100.00   | 00              | Otros            | 450              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085627    | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Imungentes - 48149                                          | 48149              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$377,227     | \$377,227         | \$377,227   | \$377,227             | \$377,227    | \$377,227   | \$377,227   | \$377,227     | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 302              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085629    | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Indiferes - 52167                                 | 52167              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,365,302   | \$2,365,302       | \$2,365,302 | \$2,365,302           | \$2,365,302  | \$2,365,302 | \$2,365,302 | \$2,365,302   | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 1,892            | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085630    | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejon Velasco Nuevas Segunda Etapa - 44771                     | 44771              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$623,762     | \$623,762         | \$623,762   | \$623,762             | \$623,762    | \$623,762   | \$623,762   | \$623,762     | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 578              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085636    | Construcción De Muro De Contención - 48079                                                                  | 48079              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Laguna Grande                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$895,624     | \$895,624         | \$895,624   | \$895,624             | \$895,624    | \$895,624   | \$895,624   | \$895,624     | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 283              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085638    | Ampliación De Rd De Energía Eléctrica - 51450                                                               | 51450              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Taza de Agua                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,601,275   | \$2,601,275       | \$2,601,275 | \$2,601,275           | \$2,601,275  | \$2,601,275 | \$2,601,275 | \$2,601,275   | 100.00   | 00              | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085639    | Construcción De Muro De Contención - 52659                                                                  | 52659              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,751,243   | \$1,751,243       | \$1,751,243 | \$1,751,243           | \$1,198,894  | \$1,198,894 | \$1,198,894 | \$1,198,894   | 68.46    | 00              | Otros            | 185              | 100.00    | 68.00                           | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085640    | Construcción De Comedor Comunitario - 52621                                                                 | 52621              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Isidro Ocotel            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$761,634     | \$761,634         | \$761,634   | \$761,634             | \$761,634    | \$761,634   | \$761,634   | \$761,634     | 100.00   | 00              | Metros Cuadrados | 119              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                          |
| CP1717020085641    | Construcción De Hoya De Agua Pluvial - 41341                                                                | 41341              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Vistaherona (Carriel Grande) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$892,413     | \$892,413         | \$892,413   | \$892,413             | \$892,413    | \$892,413   | \$892,413   | \$892,413     | 100.00   | 00              | Otros            | 355              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                            |
| CP1717020085642    | 3501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 69115 | 69115              | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$224,564     | \$224,564         | \$224,564   | \$224,564             | \$224,564    | \$224,564   | \$224,564   | \$224,564     | 100.00   | 00              | Vehículos        | 0                | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ proyecto terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                     |
| CP1717020085643    | 3302 Proyectos Para Prestación De Servicios - 69114                                                         | 69114              | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$3,575,860   | \$3,575,860       | \$3,575,860 | \$3,575,860           | \$3,575,860  | \$3,575,860 | \$3,575,860 | \$3,575,860   | 100.00   | 00              | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ proyecto terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                     |
| CP1717020085645    | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 67310                                                          | 67310              | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$400,000     | \$400,000         | \$400,000   | \$400,000             | \$400,000    | \$400,000   | \$400,000   | \$400,000     | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 3,052            | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ Proyecto Terminado / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO                                     |
| CP1717020085646    | Rehabilitación De Calles En Varion Barrios - 69043                                                          | 69043              | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$300,000     | \$300,000         | \$300,000   | \$300,000             | \$300,000    | \$300,000   | \$300,000   | \$300,000     | 100.00   | 00              | Metros Cuadrados | 3,052            | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ Proyecto Terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717020085647    | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 68981                                                                 | 68981              | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$400,000     | \$400,000         | \$400,000   | \$400,000             | \$400,000    | \$400,000   | \$400,000   | \$400,000     | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 3,052            | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                     |
| CP1717020085648    | Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Ros - 63161                                                          | 63161              | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,230,467   | \$4,230,467       | \$4,230,467 | \$4,230,467           | \$4,230,467  | \$4,230,467 | \$4,230,467 | \$4,230,467   | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 3,052            | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ proyecto terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                     |
| CP1717020085654    | Construcción De Cien Cuartos Dormitorios - 63256                                                            | 63256              | Chiapas | Sabanilla                  | Mojoc                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,898,900   | \$4,898,900       | \$4,898,900 | \$4,898,900           | \$4,898,900  | \$4,898,900 | \$4,898,900 | \$4,898,900   | 100.00   | 00              | Otros            | 630              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                                         |
| CP1717020085655    | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 64714                                                                 | 64714              | Chiapas | Sabanilla                  | Mojoc                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,533,991   | \$2,533,991       | \$2,533,991 | \$2,533,991           | \$2,533,991  | \$2,533,991 | \$2,533,991 | \$2,533,991   | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 1,945            | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ Proyecto Terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717020085656    | Ampliación De Alumbrado Publico - 69052                                                                     | 69052              | Chiapas | Sabanilla                  | Mojoc                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$268,756     | \$268,756         | \$268,756   | \$268,756             | \$268,756    | \$268,756   | \$268,756   | \$268,756     | 100.00   | 00              | Otros            | 1,945            | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ Proyecto Terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                     |
| CP1717020085657    | Rehabilitación De Escuela Peseoaolaf - 63174                                                                | 63174              | Chiapas | Sabanilla                  | Mojoc                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$558,096     | \$558,096         | \$558,096   | \$558,096             | \$558,096    | \$558,096   | \$558,096   | \$558,096     | 100.00   | 00              | Otros            | 1,945            | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ proyecto terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                     |
| CP1717020085663    | Rehabilitación De Escuela Primaria Angel Albino Corzo - 59277                                               | 59277              | Chiapas | Sabanilla                  | Los Naranjos                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$555,045     | \$555,045         | \$555,045   | \$555,045             | \$555,045    | \$555,045   | \$555,045   | \$555,045     | 100.00   | 00              | Otros            | 2,348            | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ Proyecto Terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                     |
| CP1717020085664    | Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 59276                                        | 59276              | Chiapas | Sabanilla                  | Los Naranjos                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,478,832   | \$1,478,832       | \$1,478,832 | \$1,478,832           | \$1,478,832  | \$1,478,832 | \$1,478,832 | \$1,478,832   | 100.00   | 00              | Otros            | 2,348            | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ Proyecto Terminado - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                     |
| CP1717020085665    | Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorios - 78059                                                      | 78059              | Chiapas | Sabanilla                  | San Patricio                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$783,824     | \$783,824         | \$783,824   | \$783,824             | \$783,824    | \$783,824   | \$783,824   | \$783,824     | 100.00   | 00              | Vivienda         | 73               | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ Proyecto Terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717020085667    | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio - 63264                                                         | 63264              | Chiapas | Sabanilla                  | Unión Hidalgo (El Chorro)    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,919,120   | \$3,919,120       | \$3,919,120 | \$3,919,120           | \$3,919,120  | \$3,919,120 | \$3,919,120 | \$3,919,120   | 100.00   | 00              | Vivienda         | 415              | 0.00      | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ Proyecto terminado                                                         |
| CP1717020085674    | Construcción De Veinticinco Acciones De Tiro Fijo - 61803                                                   | 61803              | Chiapas | Sabanilla                  | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$492,446     | \$492,446         | \$492,446   | \$492,446             | \$492,446    | \$492,446   | \$492,446   | \$492,446     | 100.00   | 00              | Otros            | 145              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                                         |
| CP1717020085675    | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Fijo - 61801                                                   | 61801              | Chiapas | Sabanilla                  | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,585,719   | \$1,585,719       | \$1,585,719 | \$1,585,719           | \$1,585,719  | \$1,585,719 | \$1,585,719 | \$1,585,719   | 100.00   | 00              | Otros            | 145              | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ Proyecto Terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717020085680    | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Fijo - 62210                                                   | 62210              | Chiapas | Sabanilla                  | Anunciación Huixtupan        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,585,719   | \$1,585,719       | \$1,585,719 | \$1,585,719           | \$1,585,719  | \$1,585,719 | \$1,585,719 | \$1,585,719   | 100.00   | 00              | Otros            | 135              | 100.00    | 100.00                          | Financiera/ proyecto terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717020085681    | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Fijo - 62484                                                   |                    |         |                            |                              |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                    |                          |                  |         |               |                   |             |                       |              |             |             |               |          |                 |                  |                  |           |                                 |                                                                                                            |





| Información General del Proyecto |                                                                                                                                  |                    |         |                   |                                               |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                               |                          |                  |         |               |             |             |                          |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                                     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                            | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CP1717020085691                  | Construcción de Red De Distribución Eléctrica Subterránea - 8097                                                                 | 8097               | Chiapas | Pijijapan         | Isla San José                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,397,052   | \$1,397,052 | \$1,397,052 | \$1,397,052              | \$1,397,052  | \$1,397,052 | \$1,397,052   | \$1,397,052 | 100.00      | \$0           | Otros     | 173              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ terminada al 100 / Física/ terminada al 100 / Registro/                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CP1717020085692                  | Construcción De Un Aula Didáctica Tipo R0 - 8098                                                                                 | 8098               | Chiapas | Pijijapan         | El Cerrón                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$423,456     | \$423,456   | \$423,456   | \$423,456                | \$370,947    | \$370,947   | \$370,947     | \$370,947   | 87.60       | \$0           | Otros     | 78               | 100.00    | 87.00        | Financiera/ obra referendado para 2018, en proceso / Física/ obra referendado para 2018, en proceso / Registro/ |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CP1717020085693                  | Rehabilitación De Camino - 36478                                                                                                 | 36478              | Chiapas | Pijijapan         | El Barajón (El Murguio)                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$375,962     | \$375,962   | \$375,962   | \$375,962                | \$375,962    | \$375,962   | \$375,962     | \$375,962   | \$375,962   | 100.00        | \$0       | Otros            | 90        | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero se reactivó el 100% terminado, deberá ser reportada nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero se reactivó el 100% terminado, deberá ser reportada nuevamente / Registro/ |
| CP1717020085694                  | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En La Fracción La Unidad Numero Uno - 2393                                  | 2393               | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción La Unidad Número Uno (Piedra Blanca) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$497,168     | \$497,168   | \$497,168   | \$497,168                | \$497,168    | \$497,168   | \$497,168     | \$497,168   | \$497,168   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 105       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ R2 / Registro/                                                                                                                                                                                                              |
| CP1717020085695                  | Construcción De Comedor Comunitario En La Fracción La Unidad 11 - 4787                                                           | 4787               | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción La Unidad Número Dos                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$778,578     | \$778,578   | \$778,578   | \$778,578                | \$778,578    | \$778,578   | \$778,578     | \$778,578   | \$778,578   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 50        | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |
| CP1717020085696                  | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario - 4300                                                                           | 4300               | Chiapas | Tenejapa          | Chixtotonic                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,500,000   | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000              | \$3,500,000  | \$3,500,000 | \$3,500,000   | \$3,500,000 | \$3,500,000 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 1,512     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085697                  | Revestimiento De Camino Rural - 4181                                                                                             | 4181               | Chiapas | Tenejapa          | Jomaniobán                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,665,310   | \$1,665,310 | \$1,665,310 | \$1,665,310              | \$1,665,310  | \$1,665,310 | \$1,665,310   | \$1,665,310 | \$1,665,310 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,018     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085698                  | Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 36879                               | 36879              | Chiapas | Tenejapa          | Kotolte                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,053,200   | \$2,053,200 | \$2,053,200 | \$2,053,200              | \$2,053,200  | \$2,053,200 | \$2,053,200   | \$2,053,200 | \$2,053,200 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 2,185     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085699                  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 41998                                                                                | 41998              | Chiapas | Tenejapa          | Matam                                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,693,418   | \$3,693,418 | \$3,693,418 | \$3,693,418              | \$3,693,418  | \$3,693,418 | \$3,693,418   | \$3,693,418 | \$3,693,418 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 1,599     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085690                  | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 35842                                                     | 35842              | Chiapas | Tenejapa          | Maranja Seca (Viejo Poblado)                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,863,480   | \$1,863,480 | \$1,863,480 | \$1,863,480              | \$1,863,480  | \$1,863,480 | \$1,863,480   | \$1,863,480 | \$1,863,480 | 100.00        | \$0       | Otros            | 425       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085691                  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 42115                                                                            | 42115              | Chiapas | Tenejapa          | El Retiro                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,648,772   | \$1,648,772 | \$1,648,772 | \$1,648,772              | \$1,648,772  | \$1,648,772 | \$1,648,772   | \$1,648,772 | \$1,648,772 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 575       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                  |
| CP1717020085692                  | Construcción De Techumbre Metálica Y Cambio De Dos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Justo Sierra Méndez - 41616            | 41616              | Chiapas | Tenejapa          | El Retiro                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,000   | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000              | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000   | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00        | \$0       | Otros            | 975       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                  |
| CP1717020085693                  | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 35864                                                     | 35864              | Chiapas | Tenejapa          | El Retiro                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,503,297   | \$2,503,297 | \$2,503,297 | \$2,503,297              | \$2,503,297  | \$2,503,297 | \$2,503,297   | \$2,503,297 | \$2,503,297 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 464       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                  |
| CP1717020085694                  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 41854                                                                               | 41854              | Chiapas | Tenejapa          | Tres Cerros                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,279,489   | \$4,279,489 | \$4,279,489 | \$4,279,489              | \$4,279,489  | \$4,279,489 | \$4,279,489   | \$4,279,489 | \$4,279,489 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 1,228     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085695                  | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 41896                                                                    | 41896              | Chiapas | Tenejapa          | Trajalchón                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$5,320,000   | \$5,320,000 | \$5,320,000 | \$5,320,000              | \$5,320,000  | \$5,320,000 | \$5,320,000   | \$5,320,000 | \$5,320,000 | 100.00        | \$0       | Otros            | 2,210     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085696                  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 42524                                                                                | 42524              | Chiapas | Tenejapa          | Ti Aquiviloj                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,000,000   | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000              | \$3,000,000  | \$3,000,000 | \$3,000,000   | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 2,085     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085697                  | Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 41523                               | 41523              | Chiapas | Tenejapa          | Yashabán                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$5,084,296   | \$5,084,296 | \$5,084,296 | \$5,084,296              | \$5,084,296  | \$5,084,296 | \$5,084,296   | \$5,084,296 | \$5,084,296 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,142     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                        |
| CP1717020085698                  | Construcción De Techumbre Metálica Y Cambio De Dos Múltiples En La Escuela Primaria Indígena Francisco Indalberto Méndez - 41626 | 41626              | Chiapas | Tenejapa          | Vetamuon                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,000   | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000              | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000   | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00        | \$0       | Otros            | 799       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085699                  | Revestimiento De Camino Rural - 41676                                                                                            | 41676              | Chiapas | Tenejapa          | Sibactal                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,519,200   | \$1,519,200 | \$1,519,200 | \$1,519,200              | \$1,519,200  | \$1,519,200 | \$1,519,200   | \$1,519,200 | \$1,519,200 | 100.00        | \$0       | Otros            | 518       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO FIRM 2017                                                                                                                                                                     |
| CP1717020085690                  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 84765                                                                 | 84765              | Chiapas | El Porvenir       | El Porvenir de Velasco Suárez                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$6,614,355   | \$6,614,355 | \$6,614,355 | \$6,614,355              | \$6,614,355  | \$6,614,355 | \$6,614,355   | \$6,614,355 | \$6,614,355 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,436     | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP1717020085696                  | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85720                                                                                        | 85720              | Chiapas | El Porvenir       | Chimalapa                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                                              | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,736,558   | \$1,732,558 | \$1,732,558 | \$1,732,558              | \$1,732,558  | \$1,732,558 | \$1,732,558   | \$1,732,558 | \$1,732,558 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 110       | 0.00         | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |
| CP1717020085697                  | Construcción De Techo En Cancha De Dese Múltiples En Escuela Primaria Cristóbal Colón - 85605                                    | 85605              | Chiapas | El Porvenir       | Chimalapa                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,350,157   | \$1,350,157 | \$1,350,157 | \$1,350,157              | \$1,350,157  | \$1,350,157 | \$1,350,157   | \$1,350,157 | \$1,350,157 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 348       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP1717020085698                  | Construcción De Cuarto Dormitorio - 85729                                                                                        | 85729              | Chiapas | El Porvenir       | Mala                                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,972,816   | \$1,968,816 | \$1,968,816 | \$1,968,816              | \$1,968,816  | \$1,968,816 | \$1,968,816   | \$1,968,816 | \$1,968,816 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 132       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP1717020085699                  | Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85627                                                                                   | 85627              | Chiapas | El Porvenir       | Nueva Libertad                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,853,289   | \$1,853,289 | \$1,853,289 | \$1,853,289              | \$1,853,289  | \$1,853,289 | \$1,853,289   | \$1,853,289 | \$1,853,289 | 100.00        | \$0       | Otros            | 321       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |
| CP1717020085690                  | Pavimentación De Calles En Tramo Aislado Con Concreto Mixto - 85535                                                              | 85535              | Chiapas | El Porvenir       | Capilla                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,517,867   | \$1,517,867 | \$1,517,867 | \$1,517,867              | \$1,517,867  | \$1,517,867 | \$1,517,867   | \$1,517,867 | \$1,517,867 | 100.00        | \$0       | Otros            | 317       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP1717020085693                  | Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85600                                                                                   | 85600              | Chiapas | El Porvenir       | Las Pilas                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,584,519   | \$2,584,519 | \$2,584,519 | \$2,584,519              | \$2,584,519  | \$2,584,519 | \$2,584,519   | \$2,584,519 | \$2,584,519 | 100.00        | \$0       | Otros            | 288       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP1717020085694                  | Rehabilitación De Vivienda Techo Fermo - 85612                                                                                   | 85612              | Chiapas | El Porvenir       | Nueva Esperanza Uno                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,540,025   | \$1,540,025 | \$1,540,025 | \$1,540,025              | \$1,540,025  | \$1,540,025 | \$1,540,025   | \$1,540,025 | \$1,540,025 | 100.00        | \$0       | Otros            | 585       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP1717020085696                  | Construcción De Comedor Comunitario Barrio Las Flores - 85629                                                                    | 85629              | Chiapas | El Porvenir       | Las Flores                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$959,529     | \$959,529   | \$959,529   | \$959,529                | \$959,529    | \$959,529   | \$959,529     | \$959,529   | \$959,529   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 190       | 100.00       | 100.00                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170                          |                                                                                                                                  |                    |         |                   |                                               |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                 |                          |                  |         |               |             |             |                          |              |             |               |             |             |               |           |                  |           |              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio        | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Programa Fondo Convenio - Específico                        | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                       |              |           | Avance Físico |                  |                  | Observaciones |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                    |           |                  |                              |        |                        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              |                                                             |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado | Ejercido      | Pagado           | % Avance         |               | Reintegro | Unidad de Medida                                                                                                                                     | Población                                                                                                                         |
| CPM17170200856974  | Rehabilitación De Vivienda Techo Firms - 8552                                                                          | 8552               | Chiapas   | El Porvenir      | 20 de Noviembre              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,551,466 | \$1,551,466   | \$1,551,466       | \$1,551,466 | \$1,551,466           | \$1,551,466  | 100.00    | \$0           | Otros            | 121              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856975  | Ampliación De La Red De Distribución Aérea De Energía Eléctrica - 84857                                                | 84857              | Chiapas   | El Porvenir      | Unión Sumavieta 2            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS             | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$4,088,046 | \$4,088,046   | \$4,088,046       | \$4,088,046 | \$4,088,046           | \$4,088,046  | 100.00    | \$0           | Otros            | 377              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856976  | Rehabilitación De Vivienda Techo Firms - 85471                                                                         | 85471              | Chiapas   | El Porvenir      | Nueva Revolución             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,164,645 | \$1,164,645   | \$1,164,645       | \$1,164,645 | \$1,164,645           | \$1,164,645  | 100.00    | \$0           | Otros            | 90               | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856979  | Construcción De Veintinueve Fosas Sépticas En La Finca Lote Uno - 60100                                                | 60100              | Chiapas   | Villa Comalitián | La Finca Lote Uno            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$754,067   | \$754,067     | \$754,067         | \$754,067   | \$754,067             | \$754,067    | 100.00    | \$0           | Otros            | 66               | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física/ Ecos sépticas / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                     |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856981  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ejido Manuel Avila Canacho - 23876                                         | 23876              | Chiapas   | Villa Comalitián | Manuel Avila Canacho         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,837,304 | \$1,837,304   | \$1,837,304       | \$1,837,304 | \$1,837,304           | \$1,837,304  | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 176              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                    |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856982  | Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable En El Cantón El Progreso - 61953                                         | 61953              | Chiapas   | Villa Comalitián | Cantón el Progreso           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,165,237 | \$1,165,237   | \$1,165,237       | \$1,165,237 | \$1,165,237           | \$1,165,237  | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 150              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856984  | Construcción De Techo Estructural En La Escuela Telesecundaria Armando Davila En El Ejido Rio Arriba Salvación - 38155 | 38155              | Chiapas   | Villa Comalitián | Río Arriba Salvación         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$911,330   | \$911,330     | \$911,330         | \$911,330   | \$911,330             | \$911,330    | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 90               | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                    |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856985  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Ejido Teutilán - 38145                                                   | 38145              | Chiapas   | Villa Comalitián | Teutilán                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,879,948 | \$2,879,948   | \$2,879,948       | \$2,879,948 | \$2,879,948           | \$2,879,948  | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 160              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                    |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856986  | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hiperlento En El Ejido Unión Costa Rica - 23186                             | 23186              | Chiapas   | Villa Comalitián | Unión Costa Rica             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,693,002 | \$1,693,002   | \$1,693,002       | \$1,693,002 | \$1,693,002           | \$1,693,002  | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 178              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856987  | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Ejido Vicente Guerrero - 32984                                   | 32984              | Chiapas   | Villa Comalitián | Vicente Guerrero             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$3,923,379 | \$3,923,379   | \$3,923,379       | \$3,923,379 | \$3,923,379           | \$3,923,379  | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 180              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856988  | Rehabilitación De Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 41515                        | 41515              | Chiapas   | Tenejapa         | Cabaña Grande                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS                | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$5,456,933 | \$5,456,933   | \$5,456,933       | \$5,456,933 | \$5,456,933           | \$5,456,933  | 100.00    | \$0           | Otros            | 550              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ OBRAS TERMINADAS AL 100% CON RECIBOSO FIRM 2017                                                             |                                                                                                                                   |
| CPM17170200856995  | Construcción De Techo Estructural En La Presa Las Ventanas De Noviembre En El Ejido El Pastal - 37628                  | 37628              | Chiapas   | Villa Comalitián | Luzio Cabañas                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$911,330   | \$911,330     | \$911,330         | \$911,330   | \$911,330             | \$911,330    | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 33               | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857003  | Rehabilitación De Camino Del Tramo Carretero A Gracias A Dios - 49588                                                  | 49588              | Chiapas   | Tila             | Gracias A Dios               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS                              | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$3,261,198 | \$3,261,198   | \$3,261,198       | \$3,261,198 | \$3,261,198           | \$3,261,198  | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 200              | 100.00        | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS TERMINADAS FISCALMENTE / Registro/ OBRAS TERMINADAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857021  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 42147                                                                  | 42147              | Chiapas   | Tenejapa         | Yashobuch                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS                | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$3,088,421 | \$3,088,421   | \$3,088,421       | \$3,088,421 | \$3,088,421           | \$3,088,421  | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 74               | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRAS TERMINADAS AL 100% CON RECIBOSO DE FIRM 2017                                                                   |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857022  | Revestimiento De Camino Rural - 41658                                                                                  | 41658              | Chiapas   | Tenejapa         | Bajobón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS                | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,327,490 | \$1,327,490   | \$1,327,490       | \$1,327,490 | \$1,327,490           | \$1,327,490  | 100.00    | \$0           | Otros            | 518              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRAS TERMINADAS AL 100% CON RECIBOSO FIRM 2017 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857023  | Revestimiento De Camino Rural - 41684                                                                                  | 41684              | Chiapas   | Tenejapa         | Ta'Abubilla                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS                | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,854,000 | \$1,854,000   | \$1,854,000       | \$1,854,000 | \$1,854,000           | \$1,854,000  | 100.00    | \$0           | Otros            | 46               | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRAS TERMINADAS AL 100% CON RECIBOSO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                               |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857024  | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 91036                            | 91036              | Chiapas   | Teopisca         | Teopisca                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$538,302   | \$538,302     | \$538,302         | \$538,302   | \$529,485             | \$529,485    | \$529,485 | 98.36         | \$0              | Otros            | 800           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                               | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.   |
| CPM17170200857025  | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 80619                                                                    | 80619              | Chiapas   | Tila             | Tila                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS                              | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$4,897,631 | \$4,897,631   | \$4,897,631       | \$4,897,631 | \$4,897,631           | \$4,897,631  | 100.00    | \$0           | Otros            | 0                | 100.00        | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SERVICIOS TERMINADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                            |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857026  | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 80618                                                                    | 80618              | Chiapas   | Tila             | Tila                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS                              | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$3,809,268 | \$3,809,268   | \$3,809,268       | \$3,809,268 | \$3,809,268           | \$3,809,268  | 100.00    | \$0           | Otros            | 0                | 100.00        | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SERVICIOS TERMINADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                            |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857027  | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 80617                                                                    | 80617              | Chiapas   | Tila             | Tila                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS                              | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$2,176,725 | \$2,176,725   | \$2,176,725       | \$2,176,725 | \$2,176,725           | \$2,176,725  | 100.00    | \$0           | Otros            | 0                | 100.00        | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SERVICIOS TERMINADO                                                                |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857029  | Construcción De Siete Acciones De Muro Firms Segunda Etapa Barrio San Lorenzo - 10731                                  | 10731              | Chiapas   | Tila             | Chulim Cárdenas              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS                       | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$417,016   | \$417,016     | \$417,016         | \$417,016   | \$417,016             | \$417,016    | \$417,016 | 100.00        | \$0              | Otros            | 28            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                               | Financiera / Física / Registro/ OBRAS TERMINADAS                                                                                  |
| CPM17170200857032  | Construcción De Doce Acciones De Techo Firms - 45146                                                                   | 45146              | Chiapas   | Tila             | Jol-Ako                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS                              | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$192,422   | \$192,422     | \$192,422         | \$192,422   | \$192,422             | \$192,422    | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 48               | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRAS TERMINADAS                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857037  | Nivelación De Terreas - 32135                                                                                          | 32135              | Chiapas   | Tila             | El Limar                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS                       | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$473,028   | \$473,028     | \$473,028         | \$473,028   | \$473,028             | \$473,028    | 100.00    | \$0           | Metros cúbicos   | 542              | 100.00        | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                               |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857050  | Construcción De Veintidós Acciones De Muro Firms Segunda Etapa Barrio Hengstli - 10651                                 | 10651              | Chiapas   | Tila             | Jolja Yonlepa                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS                       | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,668,066 | \$1,668,066   | \$1,668,066       | \$1,668,066 | \$1,668,066           | \$1,668,066  | 100.00    | \$0           | Otros            | 224              | 100.00        | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINICITADA / Física / Registro/ OBRAS TERMINADAS                                                                                   |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857051  | Apertura De Camino A La Comunidad De La Montaña Segunda Etapa - 44837                                                  | 44837              | Chiapas   | Tila             | La Montaña                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS                              | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$3,559,195 | \$3,559,195   | \$3,559,195       | \$3,559,195 | \$3,559,195           | \$3,559,195  | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 76               | 100.00        | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS TERMINADAS FISCALMENTE TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADAS                           |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857062  | Construcción De Comedor Escolar - 10912                                                                                | 10912              | Chiapas   | Suchiate         | Comalte Cabañas (Cabañas)    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE DICHAETE CHIAPAS | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$400,000   | \$400,000     | \$400,000         | \$400,000   | \$400,000             | \$400,000    | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 0                | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRAS TERMINADAS AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                         |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857065  | Construcción De Centros De Salud Interregional - 85001                                                                 | 85001              | Chiapas   | Socultengo       | San Vicente Pauchil Chavilal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENGO CHIAPAS              | Salud                    | En Ejecución          | 2017             | \$1,213,180 | \$1,213,180   | \$1,213,180       | \$1,213,180 | \$1,213,180           | \$1,213,180  | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 158              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                    |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857070  | Techo De Sepsis Operativo En Clínica Privata Chulibach - 87298                                                         | 87298              | Chiapas   | Socultengo       | Constitución 27              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENGO CHIAPAS              | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$1,754,276 | \$1,754,276   | \$1,754,276       | \$1,754,276 | \$1,754,276           | \$1,754,276  | 100.00    | \$0           | Otros            | 200              | 100.00        | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                    |                                                                                                                                   |
| CPM17170200857072  | Pavimentación Mixta De Camino En El Ejido Amp Toxlan Chiquito - 74321                                                  | 74321              | Chiapas   | Tapachula        | Toxlan Chiquito              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                                 | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,923,314 | \$1,923,314   | \$1,923,314       | \$1,923,314 | \$576,994             | \$576,994    | \$576,994 | 30.00         | \$0              | Metros Cuadrados | 1,442         | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                 | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICIEMBRE DEL FONDO III FIRM 2017 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPM17170200857076  | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 78873                                                                   | 78873              | Chiapas   | Sumapa           | Sumapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                    | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$587,258   | \$587,258     | \$587,258         | \$587,258   | \$587,258             | \$587,258    | \$587,258 | 100.00        | \$0              | Vivienda         | 65            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                               | Financiera / Física / Registro/                                                                                                   |
| CPM17170200857077  | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 78645                                                                   | 78645              | Chiapas   | Sumapa           | Sumapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                    | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$587,258   | \$587,258     | \$587,258         | \$587,258   | \$587,258             | \$587,258    | \$587,258 | 100.00        | \$0              | Vivienda         | 65            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                               | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                 |
| CPM17170200857078  | Construcción De Colector Pluvial - 73504                                                                               | 73504              | Chiapas</ |                  |                              |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                             |                          |                       |                  |             |               |                   |             |                       |              |           |               |                  |                  |               |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora                                          | Tipo de Proyecto                                                  | Estatus                  | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |                 |              |              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                   |                    |         |                     |                                |        |                        |                                                                              |                                      |      |                                                                |                                                                   |                          |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población       | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857081   | Rehabilitación de La Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias - 73542                                                                            | 73542              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 104  | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$229,902   | \$229,902                 | \$229,902    | \$229,902   | \$229,902   | \$223,581     | \$223,581   | \$223,581 | 97.25         | 00               | Metros lineales | 179          | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                   | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP1719200857082   | Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario y Desagües Sanitarios - 73528                                                                | 73528              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$2,021,145 | \$2,021,145               | \$2,021,145  | \$2,021,145 | \$1,965,975 | \$1,965,975   | \$1,965,975 | 97.25     | 00            | Metros lineales  | 1,515           | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                      |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857084   | Construcción de La Red de Alcantarillado Sanitario y Desagües Sanitarios - 53029                                                                  | 53029              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 104  | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$1,614,426 | \$1,614,426               | \$1,614,426  | \$1,614,426 | \$993,139   | \$993,139     | \$993,139   | 61.39     | 00            | Metros lineales  | 1,212           | 100.00       | 46.00        | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                      |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857085   | Construcción de La Red de Alcantarillado Sanitario y Desagües Sanitarios - 53025                                                                  | 53025              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.                                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$1,938,184 | \$1,938,184               | \$1,938,184  | \$1,938,184 | \$1,639,835 | \$1,639,835   | \$1,639,835 | 84.61     | 00            | Metros lineales  | 1,453           | 100.00       | 82.00        | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                      |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857086   | Pavimentación Asfáltica de Calles - 43523                                                                                                         | 43523              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                                       | Transportes y vialidades | En Ejecución  | 2017              | \$1,394,763 | \$1,394,763               | \$1,394,763  | \$1,394,763 | \$1,356,391 | \$1,356,391   | \$1,356,391 | 97.25     | 00            | Metros Cuadrados | 1,048           | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ GASTO EJERCIDO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857091   | Aplicación de La Red de Alcantarillado y Desagües Domiciliarios - 54686                                                                           | 54686              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$179,717   | \$179,717                 | \$179,717    | \$179,717   | \$174,251   | \$174,251     | \$174,251   | 96.96     | 00            | Metros lineales  | 142             | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                      |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857092   | Rehabilitación de La Red de Alcantarillado y Desagües Domiciliarios - 54679                                                                       | 54679              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$5,010,339 | \$5,010,339               | \$5,010,339  | \$5,010,339 | \$3,519,609 | \$3,519,609   | \$3,519,609 | 70.25     | 00            | Metros lineales  | 3,745           | 100.00       | 60.00        | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                      |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857093   | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales En Calle Demarcada - 54673                                                              | 54673              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$454,053   | \$454,053                 | \$454,053    | \$454,053   | \$227,027   | \$227,027     | \$227,027   | 50.00     | 00            | Otros            | 3,877           | 100.00       | 0.00         | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                      |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857094   | Construcción de Enofrado Pluvial - 54663                                                                                                          | 54663              | Chiapas | Tapachula           | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$5,187,634 | \$5,187,634               | \$5,187,634  | \$5,187,634 | \$1,555,765 | \$1,555,765   | \$1,555,765 | 29.99     | 00            | Metros lineales  | 3,877           | 100.00       | 0.00         | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                      |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857098   | Construcción de La Red de Alcantarillado y Desagües Sanitarios - 43442                                                                            | 43442              | Chiapas | Tapachula           | Parayaito                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 104  | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$2,872,231 | \$2,872,231               | \$2,872,231  | \$2,872,231 | \$1,788,114 | \$1,788,114   | \$1,788,114 | 62.26     | 00            | Metros lineales  | 2,150           | 100.00       | 48.00        | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICTIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                      |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857100   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Hasta Entre Primera Avenida Norte Poniente Y Segunda Avenida Sur Pcia. - 84222 | 84222              | Chiapas | Teziol              | Teziol                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEZIOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución  | 2017              | \$748,168   | \$748,168                 | \$748,168    | \$748,168   | \$748,168   | \$748,168     | \$748,168   | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 5,112           | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                               |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857105   | Ampliación De Drenaje Sanitario En Fracción San Domingo - 73558                                                                                   | 73558              | Chiapas | Unión Juárez        | San Jerónimo                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$1,380,322 | \$1,380,322               | \$1,380,322  | \$1,380,322 | \$1,380,322 | \$1,380,322   | \$1,380,322 | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 723             | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física/ obra concluida / Registro/                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857107   | Construcción de La Línea de Conducción Alternas Del Sistema de Agua Potable - 82603                                                               | 82603              | Chiapas | Unión Juárez        | San Rafael                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 104  | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$1,110,859 | \$1,110,859               | \$1,110,859  | \$1,110,859 | \$1,110,859 | \$1,110,859   | \$1,110,859 | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 317             | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física/ obra concluida / Registro/                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857108   | Construcción de Bandedo Perimetral En La Escuela Secundaria Maestro Rafael Ramirez Castañeda - 75714                                              | 75714              | Chiapas | Unión Juárez        | Santo Domingo                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS                            | Educación                | En Ejecución  | 2017              | \$477,839   | \$477,839                 | \$477,839    | \$477,839   | \$477,839   | \$477,839     | \$477,839   | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 233             | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física/ obra concluida / Registro/                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857109   | Construcción de Bandedo Perimetral Del Jardín de Niños Y Niños Bertha Von Glusac Y Leticia - 75530                                                | 75530              | Chiapas | Unión Juárez        | Santo Domingo                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS                            | Educación                | En Ejecución  | 2017              | \$468,162   | \$468,162                 | \$468,162    | \$468,162   | \$468,162   | \$468,162     | \$468,162   | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 80              | 0.00         | 100.00       | Financiera / Física/ obra concluida / Registro/                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857110   | Construcción de Comedor Comunitario - 68935                                                                                                       | 68935              | Chiapas | Unión Juárez        | Talquión                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS                            | Asistencia Social        | En Ejecución  | 2017              | \$852,275   | \$852,275                 | \$852,275    | \$852,275   | \$852,275   | \$852,275     | \$852,275   | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 530             | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física/ obra concluida / Registro/                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857112   | Construcción de Un Aula Tipo Bn De Seis X Ocho Mts En El Jardín De Niños Vicente Suarez Parcer - 75401                                            | 75401              | Chiapas | Unión Juárez        | Fracción Nueva Esperanza       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS                  | Educación                | En Ejecución  | 2017              | \$573,995   | \$573,995                 | \$573,995    | \$573,995   | \$573,995   | \$573,995     | \$573,995   | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 245             | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857113   | Construcción de Aulas Escolares En El Cobah Daguer Días Reyes Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 81517                                      | 81517              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Educación                | En Ejecución  | 2017              | \$1,049,258 | \$1,049,258               | \$1,049,258  | \$1,049,258 | \$1,049,258 | \$1,049,258   | \$1,049,258 | 100.00    | 00            | Otros            | 15,496          | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857114   | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueva La Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 81184                                    | 81184              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Otros Proyectos          | En Ejecución  | 2017              | \$737,148   | \$737,148                 | \$737,148    | \$737,148   | \$737,148   | \$737,148     | \$737,148   | 100.00    | 00            | Otros            | 0               | 100.00       | 100.00       | Financiera / ACCIÓN TERMINADA / Física / ACCIÓN TERMINADA / Registro/ ACCIÓN TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857115   | Construcción de Bandedo Perimetral En Escuela Primaria Valentín Gómez Farías Venustiano Carranza Barrio Centro - 72781                            | 72781              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Educación                | En Ejecución  | 2017              | \$1,325,580 | \$1,325,580               | \$1,325,580  | \$1,325,580 | \$1,325,580 | \$1,325,580   | \$1,325,580 | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 3,084           | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857116   | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Cafetal - 66204                                                            | 66204              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Vivienda                 | En Ejecución  | 2017              | \$1,350,000 | \$1,350,000               | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000   | \$1,350,000 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 150             | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857117   | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Supubilla - 62059                                                          | 62059              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Vivienda                 | En Ejecución  | 2017              | \$1,350,000 | \$1,350,000               | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000   | \$1,350,000 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 15,496          | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857118   | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 51748                                                           | 51748              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Vivienda                 | En Ejecución  | 2017              | \$1,350,000 | \$1,350,000               | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000   | \$1,350,000 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 150             | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857119   | Rehabilitación de La Red de Agua Potable Venustiano Carranza Barrio Venustiano Carranza - 55204                                                   | 55204              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución  | 2017              | \$1,350,000 | \$1,350,000               | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000   | \$1,350,000 | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 15,496          | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857120   | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Venustiano Carranza Barrio Santa Rosa - 51455                                                            | 51455              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Vivienda                 | En Ejecución  | 2017              | \$1,395,000 | \$1,395,000               | \$1,395,000  | \$1,395,000 | \$1,395,000 | \$1,395,000   | \$1,395,000 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 155             | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857121   | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Venustiano Carranza Barrio Zona Urbana - 44849                                                           | 44849              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Vivienda                 | En Ejecución  | 2017              | \$1,350,000 | \$1,350,000               | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000   | \$1,350,000 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 150             | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857122   | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Venustiano Carranza Barrio El Servicio - 45297                                                     | 45297              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Transportes y vialidades | En Ejecución  | 2017              | \$471,434   | \$471,434                 | \$471,434    | \$471,434   | \$471,434   | \$471,434     | \$471,434   | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 15,496          | 100.00       | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |                                                                                                                                     |
| CDP1719200857123   | Construcción de Domo Estructural En Escuela Primaria Miguel Lara Venustiano Carranza Barrio El Calvario - 38961                                   | 38961              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33   | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Educación                | En Ejecución  | 2017              |             |                           |              |             |             |               |             |           |               |                  |                 |              |              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                             | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones    |                  |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                              |                    |         |                     |                                   |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                                   |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistratos) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                    | Avance Acum.                                                                                                                                                                            |
| CPM17170200857129  | Ampliación de Las Líneas de Conducción de Agua Potable El Puesto - 45993                                                                     | 45993              | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,479,195       | \$2,479,195 | \$2,479,195               | \$2,479,195  | \$2,479,195 | \$2,479,195 | \$2,479,195   | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 1,092            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                      |
| CPM17170200857130  | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico San Francisco Publico - 42821                                                                | 42821              | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Publico             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,589,247       | \$1,589,247 | \$1,589,247               | \$1,589,247  | \$1,589,247 | \$1,589,247 | \$1,589,247   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 7,137            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |
| CPM17170200857131  | Construcción de Mejoramiento de Vivienda San Francisco Pujililo San Vicente Agua Serdita - 38987                                             | 38987              | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujililo            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,350,000       | \$1,350,000 | \$1,350,000               | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000   | 100.00   | 00               | Vivienda         | 150              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                      |
| CPM17170200857133  | Construcción de Andador Peatonal Segunda Etapa Presidente Scherer Laja Tendida - 48964                                                       | 48964              | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$993,710         | \$993,710   | \$993,710                 | \$993,710    | \$993,710   | \$993,710   | \$993,710     | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 3,084            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.         |
| CPM17170200857134  | Construcción de Comedor Escolar En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Presidente Scherer Laja Tendida - 49088                        | 49088              | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                             | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$821,045         | \$821,045   | \$821,045                 | \$821,045    | \$821,045   | \$821,045   | \$821,045     | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 1,084            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                      |
| CPM17170200857135  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario Presidente Scherer Laja Tendida - 43507                                                                  | 43507              | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$494,940         | \$494,940   | \$494,940                 | \$494,940    | \$494,940   | \$494,940   | \$494,940     | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 3,084            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                      |
| CPM17170200857136  | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Presidente Scherer Laja Tendida - 42791                                                      | 42791              | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,206,977       | \$2,206,977 | \$2,206,977               | \$2,206,977  | \$2,206,977 | \$2,206,977 | \$2,206,977   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 3,084            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                      |
| CPM17170200857137  | Rehabilitación de Tanque De Almacenamiento de Agua Potable Presidente Scherer Laja Tendida - 39886                                           | 39886              | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherer (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$288,877         | \$288,877   | \$288,877                 | \$288,877    | \$288,877   | \$288,877   | \$288,877     | 100.00   | 00               | Otros            | 3,084            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.         |
| CPM17170200857138  | Ampliación de Red de Energía Eléctrica Área Venustiano Carranza Barrio San Francisco - 23993                                                 | 23993              | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito)        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,580,072       | \$1,580,072 | \$1,580,072               | \$1,580,072  | \$1,580,072 | \$1,580,072 | \$1,580,072   | 100.00   | 00               | Otros            | 325              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.         |
| CPM17170200857140  | Revestimiento de Calles - 60556                                                                                                              | 60556              | Chiapas | Tzimol              | Falipe Angeles                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,304,359       | \$1,304,359 | \$1,304,359               | \$1,304,359  | \$1,304,359 | \$1,304,359 | \$1,304,359   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 510              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física/ LA OBRA YA ESTABA TERMINADA FISCALMENTE / Registro/ LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                        |
| CPM17170200857148  | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 65391                                                                        | 65391              | Chiapas | Tzimol              | Nueva Libertad                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$4,400,438       | \$4,400,438 | \$4,400,438               | \$4,400,438  | \$4,400,438 | \$4,400,438 | \$4,400,438   | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 445              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ LA OBRA YA ESTABA TERMINADA FISCALMENTE / Registro/ LA OBRA YA ESTABA TERMINADA FISCALMENTE, SEJO DE FINQUITO FINANCIERAMENTE - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170200857153  | Construcción de Comedor Escolar de La Escuela Primaria Federal Luis Benito Chavez Barrio En La Cabecera Municipal - 68502                    | 68502              | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS                  | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$365,920         | \$365,920   | \$365,920                 | \$365,920    | \$365,920   | \$365,920   | \$365,920     | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 2,635            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                        |
| CPM17170200857154  | Mejoramiento de Aulas de La Escuela Primaria General Joaquín Miguel Gutiérrez - 68209                                                        | 68209              | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS                  | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$227,359         | \$227,359   | \$227,359                 | \$227,359    | \$227,359   | \$227,359   | \$227,359     | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 2,635            | 0.00      | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                        |
| CPM17170200857155  | Rehabilitación Del Colector Sanitario - 68396                                                                                                | 68396              | Chiapas | Unión Juárez        | Córdova Matacanos                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,265,491       | \$1,265,491 | \$1,265,491               | \$1,265,491  | \$1,265,491 | \$1,265,491 | \$1,265,491   | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 775              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                      |
| CPM17170200857156  | Ampliación de Energía Eléctrica Ejido Eureka - 68795                                                                                         | 68795              | Chiapas | Unión Juárez        | Eureka                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS                            | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,288,401       | \$1,288,401 | \$1,288,401               | \$1,288,401  | \$1,288,401 | \$1,288,401 | \$1,288,401   | 100.00   | 00               | Otros            | 238              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                      |
| CPM17170200857165  | 3303 Evaluación Integral - 88981                                                                                                             | 88981              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto Indirecto                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,219,584       | \$1,219,584 | \$1,219,584               | \$1,219,584  | \$1,219,584 | \$1,219,584 | \$1,219,584   | 99.76    | 00               | Otros            | 0                | 0.00      | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$7,084.18 / Física/ Proyecto Terminado / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.               |
| CPM17170200857166  | Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Calle Central Entre Primera Avenida Sur Y Segunda Avenida Norte - 74560                          | 74560              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$680,534         | \$680,534   | \$680,534                 | \$680,534    | \$680,534   | \$680,534   | \$680,534     | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 870              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA. / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPM17170200857168  | Construcción de Pavimentación de La Calle Durango Entre Av Comuña Y Av Simón - 59935                                                         | 59935              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,860,966       | \$1,860,966 | \$1,860,966               | \$1,860,966  | \$1,799,027 | \$1,799,027 | 96.67         | 00       | Metros Cuadrados | 110              | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Finiquitado en Trámite. / Física/ OBRA DEMANDADA / Registro/ Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170200857169  | Construcción de Pavimentación En La Avenida Williams Zapata Entre Calle Luis Donaldo Colino Y Calle Morelos - 59911                          | 59911              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,053,365       | \$2,053,365 | \$2,053,365               | \$2,053,365  | \$2,053,365 | \$2,053,365 | \$2,053,365   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 190              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA. / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPM17170200857170  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Central Entre Primera Avenida Sur Y Segunda Avenida Norte - 59846                            | 59846              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,364,235       | \$2,364,235 | \$2,364,235               | \$2,364,235  | \$2,364,235 | \$2,364,235 | \$2,364,235   | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 870              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA. / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPM17170200857171  | Construcción de Pavimentación de La Calle Revolución Entre Av Williams Zapata Entre Av Cancha de Agua Azul - 59881                           | 59881              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,085,094       | \$1,085,094 | \$1,085,094               | \$1,085,094  | \$1,085,094 | \$1,085,094 | \$1,085,094   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 125              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA. / Física/ OBRA TERMINADA. / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                             |
| CPM17170200857172  | Construcción de Pavimentación En La Avenida Samanés Entre Calzada Al Soldado Y Calle Ocaña - 59963                                           | 59963              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$5,327,401       | \$5,327,401 | \$5,327,401               | \$5,327,401  | \$5,327,401 | \$5,327,401 | \$5,327,401   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 336              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA. / Física/ OBRA EN PROCESO. / Registro/                                                                                                                    |
| CPM17170200857173  | Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Calle La Ocaña Entre Av Ocaña Y Av Diezletras Sur Poniente - 38645                               | 38645              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$485,050         | \$485,050   | \$485,050                 | \$485,050    | \$485,050   | \$485,050   | \$485,050     | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 102              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA. / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPM17170200857174  | Construcción de Red de Agua Potable En La Colonia Loma Larga Parte Baja - 38747                                                              | 38747              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$4,590,775       | \$4,590,775 | \$4,590,775               | \$4,590,775  | \$4,590,775 | \$4,590,775 | \$4,590,775   | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 1,590            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA. / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPM17170200857175  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle La Ocaña Entre Av Ocaña Y Av Diezletras Sur Poniente - 38739                                 | 38739              | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez    | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,422,949       | \$1,422,949 | \$1,422,949               | \$1,422,949  | \$1,422,949 | \$1,422,949 | \$1,422,949   | 100.00   | 00               | Metros lineales  | 141              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA. / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA FINIQUITADA. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                |
| CPM17170200857176  | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Nueva Esperanza Primera Sección - 67219                                                         | 67219              | Chiapas | Palenque            | Nueva Esperanza 1ra. Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$532,342         | \$532,342   | \$532,342                 | \$532,342    | \$532,342   | \$532,342   | \$532,342     | 100.00   | 00               | Vivienda         | 75               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170200857178  | Construcción de Techo En Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Bilingüe Guadalupe Victoria Urbana En La Loma De Nuevo Tajalón - 32303 | 32303              | Chiapas | Palenque            | Nuevo Tajalón                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,279,882       | \$1,244,136 | \$1,244,136               | \$1,244,136  | \$1,244,136 | \$1,244,136 | \$1,244,136   | 100.00   | 00               | Otros            | 1,770            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170200857179  | Construcción Del Sistema De Almacenamiento de Agua En Ejido El Porvenir - 48479                                                              | 48479              | Chiapas | Palenque            | El Porvenir                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,772,129       | \$1,772,129 | \$1,772,129               | \$1,772,129  | \$1,772,129 | \$971,287   | \$971,287     | 54.81    | 00               | Otros            | 750              | 100.00    | 60.00                                                                                                                                                           | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA PAU TERMINACIÓN Y PARA SU PAJO EN EL 2018                                                                                                        |
| CPM17170200857180  | Revestimiento de Calles Y Construcción de Obras de Drenaje En El Ejido Puyipa - 51245                                                        | 51245              | Chiapas | Palenque            | Puyipa                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Fed                                               |                                                                   |                          |              |               |                   |             |                           |              |             |             |               |          |                  |                  |                  |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                                 | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                              | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Programa Fondo Convenio                        | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo         | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero         |              |             |             |             |          | Avance Físico   |                  |           | Observaciones |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------|------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                         |                    |         |                     |                                           |                        |                                                                              | Presupuesto                                                                  | Modificado                                                        |                                                |                                      |              |                       |                  |             |               | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro       | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                    | Avance Acum.                                                     |
| CPPI170200857186   | Construcción de Dos Aulas Didácticas En la Escuela Colegio de Bachilleres Nuevo Ejecución Unida En El Ejido San Martín Chamizal - 37823 | 37823              | Chiapas | Palenque            | San Martín Chamizal Rural                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Educación                            | En Ejecución | 2017                  | \$1,112,021      | \$1,112,021 | \$1,112,021   | \$1,112,021               | \$1,112,021  | \$1,112,021 | \$1,112,021 | 100.00      | \$0      | Otros           | 789              | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857187   | Construcción de Cuartos Dormitorios En El Ejido El Lacandón - 67838                                                                     | 67838              | Chiapas | Palenque            | El Lacandón Rural                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$669,845        | \$669,845   | \$669,845     | \$669,845                 | \$669,845    | \$669,845   | \$669,845   | 100.00      | \$0      | Vivienda        | 105              | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857188   | Construcción de Cuartos Dormitorios En El Ejido Arimata - 69982                                                                         | 69982              | Chiapas | Palenque            | Arimata Rural                             | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$1,193,102      | \$1,193,102 | \$1,193,102   | \$1,193,102               | \$1,193,102  | \$1,193,102 | \$1,193,102 | 100.00      | \$0      | Vivienda        | 200              | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857189   | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Selam - 37692                                                                      | 37692              | Chiapas | Palenque            | Selam Rural                               | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$1,221,600      | \$1,221,600 | \$1,221,600   | \$1,221,600               | \$1,221,600  | \$1,221,600 | \$1,221,600 | 100.00      | \$0      | Otros           | 125              | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857191   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Venustiano Carranza - 63599                                                                      | 63599              | Chiapas | Palenque            | Venustiano Carranza Rural                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$923,414        | \$923,414   | \$923,414     | \$923,414                 | \$923,414    | \$923,414   | \$923,414   | 100.00      | \$0      | Vivienda        | 80               | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857192   | Construcción de Sistema de Agua Potable En El Ejido El Tenampa - 33756                                                                  | 33756              | Chiapas | Palenque            | El Tenampa Rural                          | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$2,256,609      | \$2,256,609 | \$2,256,609   | \$2,256,609               | \$2,256,609  | \$1,182,627 | \$1,182,627 | 52.41       | \$0      | Otros           | 200              | 100.00    | 52.00         | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRA QUEDO SUSPENDIDA PARA EL 2018                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| CPPI170200857193   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 41900                                                                                             | 41900              | Chiapas | Tenejapa            | Tenejapa Urbano                           | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIERRAPÁ CHIAPAS   | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$823,500        | \$823,500   | \$823,500     | \$823,500                 | \$823,500    | \$823,500   | \$823,500   | 100.00      | \$0      | Metros lineales | 1,300            | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBOS DE FIRM 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                              |                                                                  |
| CPPI170200857194   | Rehabilitación De Camino Tramo El Vespel A El Ejido Buenos Aires - 81095                                                                | 81095              | Chiapas | Pijijilapan         | El Vespel Rural                           | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Transportes y vialidades             | En Ejecución | 2017                  | \$687,980        | \$687,980   | \$687,980     | \$687,980                 | \$687,980    | \$687,980   | \$687,980   | 100.00      | \$0      | Otros           | 850              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta movimiento / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presen se reporta movimiento / Registro/ |                                                                  |
| CPPI170200857198   | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 32764                                                                                       | 32764              | Chiapas | Socultengo          | Adolfo Ruiz Cortines (Ojo de Agua) Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENGO         | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$1,934,242      | \$1,934,242 | \$1,934,242   | \$1,934,242               | \$1,934,242  | \$1,855,895 | \$1,855,895 | \$1,855,895 | 95.95    | \$0             | Metros lineales  | 68        | 100.00        | 93.00                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPPI170200857199   | Teclado De Espacio Deportivo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla - 87241                                                      | 87241              | Chiapas | Socultengo          | La Primavera Rural                        | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENGO CHIAPAS | Educación                            | En Ejecución | 2017                  | \$1,830,652      | \$1,830,652 | \$1,830,652   | \$1,830,652               | \$1,830,652  | \$1,830,652 | \$1,830,652 | 100.00      | \$0      | Otros           | 250              | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857200   | Rehabilitación De Camino Rural Saca Cochemba El Santuario - 84376                                                                       | 84376              | Chiapas | Socultengo          | El Santuario Rural                        | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENGO CHIAPAS | Transportes y vialidades             | En Ejecución | 2017                  | \$370,553        | \$370,553   | \$370,553     | \$370,553                 | \$370,553    | \$370,553   | \$370,553   | 100.00      | \$0      | Otros           | 531              | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857201   | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Francisco Villa - 12892                                                                        | 12892              | Chiapas | Venustiano Carranza | Francisco Villa Rural                     | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$1,350,000      | \$1,350,000 | \$1,350,000   | \$1,350,000               | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00      | \$0      | Vivienda        | 150              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                  |
| CPPI170200857202   | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Poblado San Bartolomé De Los Llanos - 21294                                    | 21294              | Chiapas | Venustiano Carranza | Poblado San Bartolomé de los Llanos Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$1,999,939      | \$1,999,939 | \$1,999,939   | \$1,999,939               | \$1,999,939  | \$1,999,939 | \$1,999,939 | 100.00      | \$0      | Metros lineales | 138              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                  |
| CPPI170200857203   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Veinte De Noviembre - 64753                                                                  | 64753              | Chiapas | Venustiano Carranza | Veinte de Noviembre Rural                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA          | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$2,080,173      | \$2,080,173 | \$2,080,173   | \$2,080,173               | \$2,080,173  | \$2,080,173 | \$2,080,173 | 100.00      | \$0      | Metros lineales | 200              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA. INDICADOR DE OBRA PROYECTADA EN EL SECTOR TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                    |                                                                  |
| CPPI170200857204   | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Viena Monte Zapote - 60073                                                                     | 60073              | Chiapas | Venustiano Carranza | Viena Monte Zapote Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA          | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$1,350,000      | \$1,350,000 | \$1,350,000   | \$1,350,000               | \$1,350,000  | \$1,350,000 | \$1,350,000 | 100.00      | \$0      | Vivienda        | 90               | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                               |                                                                  |
| CPPI170200857205   | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Segunda Etapa - 69591                                                     | 69591              | Chiapas | Totolapa            | Totolapa Urbano                           | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA           | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$3,000,000      | \$3,000,000 | \$3,000,000   | \$3,000,000               | \$3,000,000  | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00      | \$0      | Metros lineales | 5,126            | 0.00      | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857206   | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Segunda Etapa - 69747                                                     | 69747              | Chiapas | Totolapa            | Poblado Arriaga Rural                     | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA           | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$1,900,000      | \$1,900,000 | \$1,900,000   | \$1,900,000               | \$1,900,000  | \$1,900,000 | \$1,900,000 | 100.00      | \$0      | Metros lineales | 640              | 0.00      | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857207   | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 83543                                                                           | 83543              | Chiapas | Totolapa            | Nuevo Dolores Rural                       | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA           | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2017                  | \$1,250,000      | \$1,250,000 | \$1,250,000   | \$1,250,000               | \$1,250,000  | \$1,250,000 | \$1,250,000 | 100.00      | \$0      | Metros lineales | 475              | 0.00      | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| CPPI170200857209   | Construcción De Baños Rurales - 54887                                                                                                   | 54887              | Chiapas | Villa Corzo         | Lázaro Cárdenas Rural                     | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$2,632,195      | \$2,632,195 | \$2,632,195   | \$2,632,195               | \$2,632,195  | \$2,632,195 | \$2,632,195 | 100.00      | \$0      | Vivienda        | 244              | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                           |                                                                  |
| CPPI170200857210   | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 70199                         | 70199              | Chiapas | Zinacantan          | Zinacantan Urbano                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS   | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2017                  | \$603,412        | \$603,412   | \$603,412     | \$603,412                 | \$603,412    | \$603,412   | \$603,412   | 100.00      | \$0      | Otros           | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ SE ENCUNTRA TERMINADA                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| CPPI170200857211   | 13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 70007                                                                                    | 70007              | Chiapas | Zinacantan          | Zinacantan Urbano                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS   | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2017                  | \$2,884,140      | \$2,884,140 | \$2,884,140   | \$2,884,140               | \$2,884,140  | \$2,884,140 | \$2,884,140 | 100.00      | \$0      | Otros           | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FISICA AL 100 %                                       |                                                                  |
| CPPI170200857212   | Parqueamiento Y Remodelación De Espacio Comunitario Primera Etapa - 59469                                                               | 59469              | Chiapas | Zinacantan          | Zinacantan Urbano                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN         | Transportes y vialidades             | En Ejecución | 2017                  | \$3,380,101      | \$3,380,101 | \$3,380,101   | \$3,380,101               | \$3,380,101  | \$3,380,101 | \$3,380,101 | 100.00      | \$0      | Otros           | 3,876            | 0.00      | 100.00        | Financiera/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS, LA CANTIDAD ES 3,876.32 / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                               |                                                                  |
| CPPI170200857213   | Parqueamiento Y Remodelación De Espacio Comunitario Segunda Etapa - 59536                                                               | 59536              | Chiapas | Zinacantan          | Zinacantan Urbano                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN         | Transportes y vialidades             | En Ejecución | 2017                  | \$3,388,195      | \$3,388,195 | \$3,388,195   | \$3,388,195               | \$3,388,195  | \$3,388,195 | \$3,388,195 | 100.00      | \$0      | Otros           | 3,876            | 0.00      | 100.00        | Financiera/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA / Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES M2 LA CANTIDAD/ 3,219.01 / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA                                                                                                      |                                                                  |
| CPPI170200857214   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44866                                                                                     | 44866              | Chiapas | Zinacantan          | Zinacantan Urbano                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$4,311,261      | \$4,311,261 | \$4,311,261   | \$4,311,261               | \$4,311,261  | \$4,311,261 | \$4,311,261 | 100.00      | \$0      | Otros           | 643              | 0.00      | 100.00        | Financiera/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 6,408 DE VARELLA CUBIERTA / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FISICA AL 100 %                                              |                                                                  |
| CPPI170200857215   | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44886                                                                                      | 44886              | Chiapas | Zinacantan          | Zinacantan Urbano                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$656,964        | \$656,964   | \$656,964     | \$656,964                 | \$656,964    | \$656,964   | \$656,964   | 100.00      | \$0      | Otros           | 95               | 0.00      | 100.00        | Financiera/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA / Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 95 / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FISICA AL 100 %                                                                        |                                                                  |
| CPPI170200857216   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44659                                                                                     | 44659              | Chiapas | Zinacantan          | Zinacantan Urbano                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$7,435,752      | \$7,435,752 | \$7,435,752   | \$7,435,752               | \$7,435,752  | \$7,435,752 | \$7,435,752 | 100.00      | \$0      | Otros           | 1,109            | 0.00      | 100.00        | Financiera/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 13,270 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Para el siguiente nivel.             |                                                                  |
| CPPI170200857217   | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 44672                                                                                     | 44672              | Chiapas | Zinacantan          | Zinacantan Urbano                         | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$3,312,229      | \$3,312,229 | \$3,312,229   | \$3,312,229               | \$3,312,229  | \$3,312,229 | \$3,312,229 | 100.00      | \$0      | Otros           | 494              | 0.00      | 100.00        | Financiera/ LA OBRA SE ENCUNTRA FISICOTIADA AL 100% / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD/ 13,270 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                 |                                                                  |
| CPPI170200857218   | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60351                                                                                      | 60351              | Chiapas | Zinacantan          | Elzaboo Alto Rural                        | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda                             | En Ejecución | 2017                  | \$1,362,336      | \$1,362,336 | \$1,362,336   | \$1,362,336               | \$1,362,336  | \$1,362,336 | \$1,362,336 | 100.00      | \$0      | Otros           | 197              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA / Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD/ 13,196 DE VARELLA CUBIERTA / Registro/ LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA                                                                                   |                                                                  |
| CPPI170200857219   | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60390                                                                                      | 60390              | Chiapas | Zinacantan          | Peaté Urbano                              | Aportaciones Federales | 1                                                                            |                                                                              |                                                                   |                                                |                                      |              |                       |                  |             |               |                           |              |             |             |             |          |                 |                  |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                |                    |         |                        |                             |        |                        |                                                                              |                                       |                                                                   | Avance Financiero                                                        |                          |              |               |             |             |                          |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |           |              |                                 |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio              | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                                    | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                    |                                                                                                                                                                    |
| CBP1717020085725                 | Construcción de Electrificación Conventional Panela Solar - 71173                                                                              | 71173              | Chiapas | Palma Nuevo Solistabán | Claneguililla               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIAL DE PUERTO NUEVO SOLISTABAN | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$229,680   | \$229,680   | \$229,680                | \$229,680    | \$229,680   | \$229,680   | \$229,680     | 100.00      | 00        | Otros         | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ |                                                                                                                                                                    |
| CBP1717020085726                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 78126                                                                                               | 78126              | Chiapas | Rayón                  | Rayón                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS                                | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,558,019 | \$1,558,019 | \$1,558,019              | \$1,558,019  | \$1,558,019 | \$1,558,019 | \$1,558,019   | \$1,558,019 | 100.00    | 00            | Otros            | 550       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Física/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CBP1717020085728                 | Construcción De Comodo Comunitario - 43159                                                                                                     | 43159              | Chiapas | Rayón                  | Rayón                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS                                  | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$853,690   | \$853,690   | \$853,690                | \$853,690    | \$853,690   | \$853,690   | \$853,690     | \$853,690   | 100.00    | 00            | Otros            | 6,779     | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Física/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro/                                                                                    |
| CBP1717020085730                 | Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales - 82254                                                                               | 82254              | Chiapas | Rayón                  | Masanillo Finabeto Rural    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,261,293 | \$1,261,293 | \$1,261,293              | \$1,261,293  | \$1,261,293 | \$1,261,293 | \$1,261,293   | \$1,261,293 | 100.00    | 00            | Otros            | 378       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Física/ CONSTRUC. DE LOS PLANOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES // Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.             |
| CBP1717020085731                 | Construcción De Comodo Comunitario - 43135                                                                                                     | 43135              | Chiapas | Rayón                  | Rivera San Sebastián        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS                                  | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$879,682   | \$879,682   | \$879,682                | \$879,682    | \$879,682   | \$879,682   | \$879,682     | \$879,682   | 100.00    | 00            | Otros            | 227       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Física/ OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CBP1717020085732                 | Construcción De Piso Firme - 82105                                                                                                             | 82105              | Chiapas | Rayón                  | La Unión Nueva              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS                                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$346,847   | \$346,847   | \$346,847                | \$346,847    | \$346,847   | \$346,847   | \$346,847     | \$346,847   | 100.00    | 00            | Otros            | 150       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA TERMINADA AL 100% / Física/ 30 ACCIONES DE PISO FIRME (1094.17 M2) / Registro/                                                                    |
| CBP1717020085744                 | Construcción de Letrinas Tipo Dos X Dos Punto Veinticinco Metros En Agua Clara - 72578                                                         | 72578              | Chiapas | Salto de Agua          | Agua Clara                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541              | \$1,091,541  | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541   | \$1,091,541 | 100.00    | 00            | Piezas           | 280       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085745                 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros En El Ejido Las Vegas - 60172                      | 60172              | Chiapas | Salto de Agua          | Las Vegas                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,639,634 | \$1,639,634 | \$1,639,634              | \$1,639,634  | \$1,639,634 | \$1,639,634 | \$1,639,634   | \$1,639,634 | 100.00    | 00            | Otros            | 188       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085746                 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Metros En La Sanchera Chivalito Segunda Sección - 92319        | 92319              | Chiapas | Salto de Agua          | Chivalito 3ra. Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,736,083 | \$1,736,083 | \$1,736,083              | \$1,736,083  | \$1,736,083 | \$1,736,083 | \$1,736,083   | \$1,736,083 | 100.00    | 00            | Otros            | 119       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085747                 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros En La Sanchera Chivalito Segunda Sección - 51178   | 51178              | Chiapas | Salto de Agua          | Chivalito 2da. Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981              | \$1,928,981  | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981   | \$1,928,981 | 100.00    | 00            | Otros            | 408       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085748                 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo De Seis Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte Metros Ejido Recuerdo Catalán - 90992                     | 90992              | Chiapas | Salto de Agua          | Recuerdo Catalán            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$675,143   | \$675,143   | \$675,143                | \$675,143    | \$675,143   | \$675,143   | \$675,143     | \$675,143   | 100.00    | 00            | Otros            | 112       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085749                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable A Base De Pozo Profundo Segunda Etapa - 50882                                                         | 50882              | Chiapas | Salto de Agua          | Miguel Hidalgo Dos          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,414,994 | \$1,414,994 | \$1,414,994              | \$1,414,994  | \$1,414,994 | \$1,414,994 | \$1,414,994   | \$1,414,994 | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 188       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085750                 | Revelamiento Y Obras De Drenaje De Dos Punto Cuarenta Y Seis De Camino Rural Tramo Cerro Mas Tres Cerro Al Dos Mas Ochocientos Setenta - 71519 | 71519              | Chiapas | Salto de Agua          | El Guabalito                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,440,913 | \$1,440,913 | \$1,440,913              | \$1,440,913  | \$1,440,913 | \$1,440,913 | \$1,440,913   | \$1,440,913 | 100.00    | 00            | Otros            | 64        | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085752                 | Construcción De Letrinas Tipo De Dos X Dos Punto Veinticinco Metros En El Nuevo Mundo - 87570                                                  | 87570              | Chiapas | Salto de Agua          | Nuevo Mundo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541              | \$1,091,541  | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541   | \$1,091,541 | 100.00    | 00            | Piezas           | 233       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085753                 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte Metros Lázaro Cárdenas 92311                                   | 92311              | Chiapas | Salto de Agua          | Lázaro Cárdenas             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$868,042   | \$868,042   | \$868,042                | \$868,042    | \$868,042   | \$868,042   | \$868,042     | \$868,042   | 100.00    | 00            | Otros            | 29        | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085754                 | Construcción De Muros Para Vivienda Segunda Etapa Ejido Independencia - 72810                                                                  | 72810              | Chiapas | Salto de Agua          | Independencia               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,543,185 | \$1,543,185 | \$1,543,185              | \$1,543,185  | \$1,543,185 | \$1,543,185 | \$1,543,185   | \$1,543,185 | 100.00    | 00            | Otros            | 286       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085755                 | Construcción De Muros Para Vivienda Tipo Seis Veinte Por Cinco Veinte Metros Ejido Nueva Palestina San Jorge - 72839                           | 72839              | Chiapas | Salto de Agua          | Nueva Palestina (San Jorge) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$964,491   | \$964,491   | \$964,491                | \$964,491    | \$964,491   | \$964,491   | \$964,491     | \$964,491   | 100.00    | 00            | Otros            | 106       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CBP1717020085767                 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 88977                                                                                                    | 88977              | Chiapas | Villaflores            | Nuevo Horizonte             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$436,938   | \$436,938   | \$436,938                | \$436,938    | \$436,938   | \$436,938   | \$436,938     | \$436,938   | 100.00    | 00            | Otros            | 98        | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Físico/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                       |
| CBP1717020085768                 | Construcción De Diez Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82166                                                                                | 82166              | Chiapas | San Juan Cancuc        | San Juan Cancuc             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,302,251 | \$1,302,251 | \$1,302,251              | \$1,302,251  | \$1,302,251 | \$1,302,251 | \$1,302,251   | \$1,302,251 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 0         | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ / Físico/ / Registro/ la obra concluyo al 100%                                                                                                         |
| CBP1717020085770                 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable - 84129                                                                             | 84129              | Chiapas | San Juan Cancuc        | San Juan Cancuc             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,932,425 | \$1,932,425 | \$1,932,425              | \$1,932,425  | \$1,932,386 | \$1,932,386 | \$1,932,386   | \$1,932,386 | 100.00    | 00            | Otros            | 6,127     | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ tuvo un ahorro de \$ 38.45 / Física/ concluyo al 100% / Registro/ concluyo al 100%                                                                     |
| CBP1717020085791                 | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80766                                                                          | 80766              | Chiapas | San Juan Cancuc        | San Juan Cancuc             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,474,277 | \$2,474,277 | \$2,474,277              | \$2,474,277  | \$1,900,491 | \$1,900,491 | \$1,900,491   | \$1,900,491 | 76.81     | 00            | Vivienda         | 95        | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ / Físico/ / Registro/ solo queda pendiente 248 de finiquito                                                                                            |
| CBP1717020085792                 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81535                                                                               | 81535              | Chiapas | San Juan Cancuc        | San Juan Cancuc             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,692,926 | \$1,692,926 | \$1,692,926              | \$1,692,926  | \$1,334,233 | \$1,334,233 | \$1,334,233   | \$1,334,233 | 78.81     | 00            | Vivienda         | 65        | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ / Físico/ concluyo al 100% / Registro/ solo queda pendiente el finiquito - solo queda pendiente el finiquito                                           |
| CBP1717020085793                 | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81223                                                                          | 81223              | Chiapas | San Juan Cancuc        | San Juan Cancuc             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827              | \$2,213,827  | \$2,213,827 | \$2,213,827 | \$2,213,827   | \$2,213,827 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 0         | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ / Físico/ / Registro/ la construcción de vivienda , ha culminado                                                                                       |
| CBP1717020085794                 | Construcción De Ochocha Terchada En La Escuela Primaria Bilingue Fray Matías De Córdoba Y Ordóñez - 73224                                      | 73224              | Chiapas | San Juan Cancuc        | San Juan Cancuc             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$3,148,055 | \$3,148,055 | \$3,148,055              | \$3,148,055  | \$2,553,559 | \$2,553,559 | \$2,553,559   | \$2,553,559 | 81.12     | 00            | Otros            | 2,500     | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ falta el pago de finiquito de la obra / Físico/ concluyo al 100% / Registro/ falta el pago de finiquito de la obra - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CBP1717020085780                 | Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81482                                                                               | 81482              | Chiapas | San Juan Cancuc        | Cruelijá                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,692,926 | \$1,692,926 | \$1,692,926              | \$1,692,926  | \$1,151,860 | \$1,151,860 | \$1,151,860   | \$1,151,860 | 68.04     | 00            | Vivienda         | 65        | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ / Físico/ la obra concluyo al 100% / Registro/ la obra concluyo al 100% solo falta el finiquito lleva un 68% de avance                                 |
| CBP1717020085781                 | Construcción De Treinta Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76143                                                                             | 76143              | Chiapas | San Juan Cancuc        | Cruelijá                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,906,753 | \$3,906,753 | \$3,906,753              | \$3,906,753  | \$2,829,926 | \$2,829,926 | \$2,829,926   | \$2,829,926 | 72.44     | 00            | Vivienda         | 150       | 100.00       | 100.00                          | Financiera/ / Físico/ la obra concluyo al 100% / Registro/ solo queda pendiente el pago de finiquito de la obra                                                    |
| CBP1717020085782                 | Construcción De Treinta Y Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76299                                                                       | 76299              | Chiapas | San Juan Cancuc        | Chilolijá                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$4,036,978 | \$4,036,978 | \$4,036,978              | \$4,036,978  | \$3,341,382 | \$3,341,382 | \$3,341,382   | \$3,341,382 | 82.77     | 00            | Vivienda         | 155       | 100.00       | 83.00                           | Financiera/ / Físico/ terminando la construcción de 31 unidades de vivienda basica / Registro/ falta 17 % por terminar la construcción de vivienda basica          |
| CBP1717020085783                 | Construcción De Treinta Y Dos Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76281                                                                       | 76281              | Chiapas | San Juan Cancuc        | Chilolijá                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federa                                            |                                                                          |                          |              |               |             |             |                          |              |             |             |               |             |           |               |                  |           |              |                                 |                                                                                                                                                                    |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                        | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                   |                    |         |                     |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                             |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                              |
| CBP17170200857294  | Construcción De Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81191                                                                                                  | 81191              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Juchilijá                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$651,126     | \$651,126         | \$651,126   | \$651,126               | \$510,833    | \$510,833   | \$510,833   | 78.45         | \$0      | Vivienda         | 25            | 100.00           | 100.00    | Financiera: la misma que se reporto el trimestre pasado / Físico: la obra concluyo al 100% / Registro: solo quedo pendiente el pago de finiquito                                                          |
| CBP17170200857296  | Construcción De Ocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43284                                                                                                   | 43284              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Nichilal San Antonio       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,432,476   | \$1,432,476       | \$1,432,476 | \$1,432,476             | \$1,432,476  | \$1,432,476 | \$1,432,476 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 55            | 100.00           | 100.00    | Financiera: concluyo / Físico: / Registro: la obra concluyo al 100%                                                                                                                                       |
| CBP17170200857297  | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 41136                                                                                                 | 41136              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Nichilal San Antonio       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,604,502   | \$2,604,502       | \$2,604,502 | \$2,604,502             | \$2,604,502  | \$2,604,502 | \$2,604,502 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: / Registro: la obra concluyo al 100%                                                                                                                                                |
| CBP17170200857298  | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43279                                                                                                 | 43279              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Nichilal San Antonio       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,604,502   | \$2,604,502       | \$2,604,502 | \$2,604,502             | \$2,194,069  | \$2,194,069 | \$2,194,069 | 84.24         | \$0      | Vivienda         | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: / Registro: solo falta el pago de finiquito                                                                                                                                         |
| CBP17170200857299  | Construcción De Doce Unidades Básicas De Vivienda Rural - 43277                                                                                                   | 43277              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Nichilal San Antonio       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,562,701   | \$1,562,701       | \$1,562,701 | \$1,562,701             | \$1,562,701  | \$1,562,701 | \$1,562,701 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: / Registro: la obra concluyo al 100%                                                                                                                                                |
| CBP17170200857301  | Construcción De Veinte Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38571                                                                                                 | 38571              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Malchón                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,604,502   | \$2,604,502       | \$2,604,502 | \$2,604,502             | \$2,412,843  | \$2,412,843 | \$2,412,843 | 92.64         | \$0      | Vivienda         | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera: falta \$8 el pago de finiquito / Físico: concluyo al 100% / Registro: ya solo quedo pendiente el pago de finiquito                                                                            |
| CBP17170200857303  | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Secundaria Comunitaria Léandro Cárdenas Del Río - 74663                                                           | 74663              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Omitic                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,552,724   | \$1,552,724       | \$1,552,724 | \$1,552,724             | \$1,194,883  | \$1,194,883 | \$1,194,883 | 76.95         | \$0      | Otros            | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera: la misma que se reporto el trimestre pasado / Físico: / Registro: solo falta el pago de finiquito                                                                                             |
| CBP17170200857304  | Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38663                                                                                             | 38663              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Omitic                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,646,303   | \$3,646,303       | \$3,646,303 | \$3,646,303             | \$3,096,092  | \$3,096,092 | \$3,096,092 | 84.91         | \$0      | Vivienda         | 140           | 100.00           | 95.00     | Financiera: / Físico: / Registro: solo falta \$ 3 por terminar la construcción de vivienda básica                                                                                                         |
| CBP17170200857308  | Construcción De Veintidós Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76258                                                                                              | 76258              | Chiapas | San Juan Cancuc     | San José Chertú            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,385,853   | \$3,385,853       | \$3,385,853 | \$3,385,853             | \$2,497,724  | \$2,497,724 | \$2,497,724 | 73.77         | \$0      | Vivienda         | 130           | 100.00           | 100.00    | Financiera: la misma que se reporto el trimestre pasado / Físico: concluyo al 100% / Registro: al nivel Financiera falta el 28% el pago de finiquito                                                      |
| CBP17170200857309  | Construcción De Ochocha Techeda En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Aliado - 78384                                                                            | 74184              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Tzulwitz                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$3,698,704   | \$3,698,704       | \$3,698,704 | \$3,698,704             | \$3,169,074  | \$3,169,074 | \$3,169,074 | 85.68         | \$0      | Otros            | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: / Registro: LA MISMA QUE SE REPORTO EL TRIMESTRE PASADO , QUEDA PENDIENTE EL PUNTO DE LA OBR                                                                                        |
| CBP17170200857310  | Construcción De Treinta Y Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76244                                                                                         | 76244              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Tzucucel                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,688,104   | \$4,688,104       | \$4,688,104 | \$4,688,104             | \$3,098,298  | \$3,098,298 | \$3,098,298 | 66.33         | \$0      | Vivienda         | 180           | 100.00           | 70.00     | Financiera: / Físico: no tuvo avance / Registro: la construcción de vivienda básica que tuvo aunque avance , la misma que se habia reportado el trimestre pasado                                          |
| CBP17170200857311  | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81185                                                                                             | 81185              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Tzucujochón                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,213,827   | \$2,213,827       | \$2,213,827 | \$2,213,827             | \$2,213,827  | \$2,213,827 | \$2,213,827 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 85            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: concluyo al 100% / Registro: construcción de vivienda básica concluyo al 100%                                                                                                       |
| CBP17170200857312  | Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80609                                                                                             | 80609              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Tzucujerun                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,646,303   | \$3,646,303       | \$3,646,303 | \$3,646,303             | \$2,800,727  | \$2,800,727 | \$2,800,727 | 76.81         | \$0      | Vivienda         | 140           | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: CONCLUITO AL 100% / Registro: SOLO QUEDA PENDIENTE EL FINIQUITO                                                                                                                     |
| CBP17170200857313  | Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80660                                                                                             | 80660              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Tzucujok                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,734,727   | \$2,734,727       | \$2,734,727 | \$2,734,727             | \$2,734,727  | \$2,734,727 | \$2,734,727 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 105           | 100.00           | 100.00    | Financiera: concluyo al 100 / Físico: / Registro: la construcción de 21 unidades de vivienda básica concluyo al 100                                                                                       |
| CBP17170200857314  | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81431                                                                                                 | 81431              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Yashmil                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,953,377   | \$1,953,377       | \$1,953,377 | \$1,953,377             | \$1,522,547  | \$1,522,547 | \$1,522,547 | 77.94         | \$0      | Vivienda         | 75            | 100.00           | 100.00    | Financiera: solo esta pendiente el pago de finiquito de la obra / Físico: concluyo al 100% / Registro: la construcción de 15 unidades vivienda básica concluyo al 100 , solo queda pendiente el finiquito |
| CBP17170200857315  | Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81284                                                                                             | 81284              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Yovicit                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,213,827   | \$2,213,827       | \$2,213,827 | \$2,213,827             | \$1,884,824  | \$1,884,824 | \$1,884,824 | 85.14         | \$0      | Vivienda         | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: concluyo al 100% / Registro: aunque pendiente el finiquito                                                                                                                          |
| CBP17170200857316  | Construcción De Ochocha Techeda En La Escuela Primaria Benito Juárez García Con Clave Oficial - 41844                                                             | 41944              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Yovicit                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS                   | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$3,049,298   | \$3,049,298       | \$3,049,298 | \$3,049,298             | \$1,892,643  | \$1,892,643 | \$1,892,643 | 62.07         | \$0      | Otros            | 700           | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: LA OBR CONCLUITO AL 100% / Registro: QUEDA PENDIENTE E FINIQUITO DE LA OBR                                                                                                          |
| CBP17170200857318  | Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81393                                                                                                 | 81393              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Chojchob                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,953,377   | \$1,953,377       | \$1,953,377 | \$1,953,377             | \$1,953,377  | \$1,953,377 | \$1,953,377 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 75            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: / Registro: la construcción 15 unidades de vivienda básica concluyo al 100%                                                                                                         |
| CBP17170200857320  | Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81837                                                                                             | 81837              | Chiapas | San Juan Cancuc     | El Rosario                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,344,052   | \$2,344,052       | \$2,344,052 | \$2,344,052             | \$1,960,719  | \$1,960,719 | \$1,960,719 | 84.00         | \$0      | Vivienda         | 90            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: concluyo al 100 / Registro: la construcción de vivienda básica concluyo al 100% , solo quedo pendiente el finiquito                                                                 |
| CBP17170200857321  | Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76215                                                                                                   | 76215              | Chiapas | San Juan Cancuc     | Yench'ón                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$911,576     | \$911,576         | \$911,576   | \$911,576               | \$911,576    | \$911,576   | \$911,576   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 35            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: / Registro: LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA BASICA CONCLUITO AL 100%                                                                                                                    |
| CBP17170200857322  | 33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 14253                           | 14253              | Chiapas | Altamira            | Altamira                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$635,135     | \$635,135         | \$345,599   | \$635,135               | \$635,135    | \$635,135   | \$635,135   | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera: ninguna / Físico: ninguna / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200857323  | SB Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promueve La Formación De Los Servidores Públicos Municipales En Diferentes Estudios Universitarios Y Postgr - 33079 | 33079              | Chiapas | Altamira            | Altamira                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                          | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$105,856     | \$105,856         | \$105,856   | \$105,856               | \$105,856    | \$105,856   | \$105,856   | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera: ninguna / Físico: ninguna / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.                                                                                                                       |
| CBP17170200857327  | Construcción De Techo Fermo - 73234                                                                                                                               | 73234              | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$287,644     | \$287,644         | \$287,644   | \$287,644               | \$287,644    | \$287,644   | \$287,644   | 100.00        | \$0      | Otros            | 28            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: 7 VIVIENDA / Registro: OBR                                                                                                                                                          |
| CBP17170200857328  | Construcción De Muro Fermo - 73156                                                                                                                                | 73156              | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$422,801     | \$422,801         | \$422,801   | \$422,801               | \$422,801    | \$422,801   | \$422,801   | 100.00        | \$0      | Otros            | 28            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: 7 VIVIENDA / Registro: OBR                                                                                                                                                          |
| CBP17170200857329  | Construcción De Piso Fermo - 73186                                                                                                                                | 73186              | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$68,227      | \$68,227          | \$68,227    | \$68,227                | \$68,227     | \$68,227    | \$68,227    | 100.00        | \$0      | Otros            | 28            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: 7 VIVIENDA / Registro: OBR                                                                                                                                                          |
| CBP17170200857340  | Construcción De Muro De Contención Barrio Veintidós De Febrero Y San Sebastián - 3648                                                                             | 36485              | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL             | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$106,644     | \$106,644         | \$106,644   | \$106,644               | \$106,644    | \$106,644   | \$106,644   | 100.00        | \$0      | Otros            | 60            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: 59.38 M3 / Registro: OBR                                                                                                                                                            |
| CBP17170200857341  | Rehabilitación De Calles De Concreto Hidráulico - 36311                                                                                                           | 36211              | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL             | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$64,308      | \$64,308          | \$64,308    | \$64,308                | \$64,308     | \$64,308    | \$64,308    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 120           | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: / Registro: OBR                                                                                                                                                                     |
| CBP17170200857342  | Construcción De Techo Fermo - 73131                                                                                                                               | 73131              | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolobón                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$153,711     | \$153,711         | \$153,711   | \$153,711               | \$153,711    | \$153,711   | \$153,711   | 100.00        | \$0      | Otros            | 20            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: 3 VIVIENDA / Registro: OBR                                                                                                                                                          |
| CBP17170200857343  | Construcción De Piso Fermo - 73119                                                                                                                                | 73119              | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolobón                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL                       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$46,623      | \$46,623          | \$46,623    | \$46,623                | \$46,623     | \$46,623    | \$46,623    | 100.00        | \$0      | Otros            | 20            | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Físico: 5 VIVIENDA / Registro: OBR                                                                                                                                                          |
| CBP17170200857344  | Construcción De Muro Fermo - 73093                                                                                                                                | 73093              | Chiapas | San Andrés Duraznal | Jotolobón                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$312,139     | \$291,639         | \$291,639   | \$291,639</             |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                                                           |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                     | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                   |                    |         |           |                           |        |                        |                                                                              |                                                                   |                          |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                             |
| CPSP17020087427    | Construcción de Techado En Cancha De Deportes Olímpicos En La Escuela Primaria Federal Nemesio Méndez En La Colonia Pádal Km - 32741              | 32741              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,272,061   | \$1,272,061       | \$1,272,061 | \$1,272,061            | \$1,272,061  | \$1,185,849 | \$1,185,849 | 93.22         | \$0      | Otros            | 2,770         | 100.00           | 95.00     | Financiera / Física / Registro/ OBRAS REQUERIDAS PARA SU PAGO EN EL 2018 |
| CPSP17020087428    | Ampliación de Red de Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión En Barrio Linda Vista Colonia Pádal No - 3150                                 | 3150               | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,574,315   | \$1,574,315       | \$1,574,315 | \$1,574,315            | \$1,574,315  | \$1,574,315 | \$1,574,315 | 100.00        | \$0      | Otros            | 352           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física/ METROS LINEALES / Registro/                         |
| CPSP17020087430    | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Soledad Entre Avenida Y 3334 Abasco - 3334                                                       | 3334               | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,403,851   | \$1,403,851       | \$1,403,851 | \$1,403,851            | \$1,403,851  | \$1,403,851 | \$1,403,851 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 625           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087434    | Construcción De Dos Aulas Con Módulo De Biblioteca En La Escuela Primaria Culture Maya - 31819                                                    | 31819              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,045,834   | \$2,045,834       | \$2,045,834 | \$2,045,834            | \$2,045,834  | \$2,045,834 | \$2,045,834 | 100.00        | \$0      | Otros            | 564           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                          |
| CPSP17020087435    | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Linda Vista - 32740                                                                                 | 32740              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,158,109   | \$1,158,109       | \$1,158,109 | \$1,158,109            | \$1,158,109  | \$1,158,109 | \$1,158,109 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 146           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087436    | Construcción de Techado En Cancha De Deportes Olímpicos En La Escuela Primaria Cuervo Andro Berroque En Col San Juanito Cabrera Municipal - 32160 | 32160              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,084,411   | \$1,084,411       | \$1,084,411 | \$1,084,411            | \$1,084,411  | \$1,084,411 | \$1,084,411 | 100.00        | \$0      | Otros            | 450           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087438    | Rehabilitación De Techumbre En Barrio La Esperanza Cabrera Municipal - 35931                                                                      | 35931              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$156,320     | \$156,320         | \$156,320   | \$156,320              | \$156,320    | \$156,320   | \$156,320   | 100.00        | \$0      | Otros            | 320           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087439    | Ampliación de Red de Energía Eléctrica Área En Media Y Baja Tensión Sistema Eléctrico En La Colonia Monte Carlo - 34138                           | 34138              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,048,126   | \$2,048,126       | \$2,048,126 | \$2,048,126            | \$2,048,126  | \$2,048,126 | \$2,048,126 | 100.00        | \$0      | Otros            | 292           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087441    | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia El Centro - 34131                                                              | 34131              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,765,326   | \$1,765,326       | \$1,765,326 | \$1,765,326            | \$1,765,326  | \$1,765,326 | \$1,765,326 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 400           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087442    | Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica En La Colonia Edoz Ezer - 33991                                                         | 33991              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$862,544     | \$862,544         | \$862,544   | \$862,544              | \$862,544    | \$862,544   | \$862,544   | 100.00        | \$0      | Otros            | 135           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087445    | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Montes Aules Cabrera Municipal - 35684                                                                     | 35684              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$608,183     | \$608,183         | \$608,183   | \$608,183              | \$608,183    | \$608,183   | \$608,183   | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,245         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087451    | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia San Andrés - 32902                                                                  | 32902              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$405,948     | \$405,948         | \$405,948   | \$405,948              | \$405,948    | \$405,948   | \$405,948   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 2,156         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087452    | Rehabilitación De Techumbre En Colonia Santa Cruz Cabrera Municipal 35899                                                                         | 35899              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$241,808     | \$241,808         | \$241,808   | \$241,808              | \$241,808    | \$241,808   | \$241,808   | 100.00        | \$0      | Otros            | 495           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                          |
| CPSP17020087454    | Pavimentación De La Calle Constitución Con Concreto Hidráulico En Barrio San Juan Colonia Pádal No - 30570                                        | 30570              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,661,954   | \$1,661,954       | \$1,661,954 | \$1,661,954            | \$1,661,954  | \$1,661,954 | \$1,661,954 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 740           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087455    | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Constitución Del Barrio San Juan Col Pádal No - 30064                                             | 30064              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$282,483     | \$282,483         | \$282,483   | \$282,483              | \$282,483    | \$282,483   | \$282,483   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 105           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087457    | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Univera De Los Trabajadores - 32881                                                 | 32881              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,313,676   | \$1,313,676       | \$1,313,676 | \$1,313,676            | \$1,313,676  | \$1,313,676 | \$1,313,676 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 2,156         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087458    | Construcción de Techado En Cancha De Deportes Olímpicos En La Escuela Jardín De Niños Y Niñas Palenque - 34007                                    | 34007              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,224,650   | \$1,224,650       | \$1,224,650 | \$1,224,650            | \$1,224,650  | \$1,224,650 | \$1,224,650 | 100.00        | \$0      | Otros            | 420           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087460    | Construcción De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Segundo Pádal En Col. Sotabanco Cruz Blanco - 30517                                          | 30517              | Chiapas | Palenque  | Palenque                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,733,189   | \$1,733,189       | \$1,733,189 | \$1,733,189            | \$1,733,189  | \$1,733,189 | \$1,733,189 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 400           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087461    | Techado En Cancha De Deportes Olímpicos En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez Milán En El Ejido La Aurora - 34119                       | 34119              | Chiapas | Palenque  | La Aurora                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,231,114   | \$1,231,114       | \$1,231,114 | \$1,231,114            | \$1,231,114  | \$1,231,114 | \$1,231,114 | 100.00        | \$0      | Otros            | 609           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087463    | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Ejido Barea - 49754                                                                                 | 49754              | Chiapas | Palenque  | Barea                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,048,314   | \$1,048,314       | \$1,048,314 | \$1,048,314            | \$1,048,314  | \$1,048,314 | \$1,048,314 | 100.00        | \$0      | Otros            | 265           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087464    | Construcción De Comedor Comunitario En Ejido La Cañada - 81979                                                                                    | 81979              | Chiapas | Palenque  | La Cañada                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$1,435,781   | \$1,435,781       | \$1,435,781 | \$1,435,781            | \$1,435,781  | \$1,435,781 | \$1,435,781 | 100.00        | \$0      | Otros            | 878           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087465    | Rehabilitación De Camino Cruce El Porvenir A Ejido Chocoma - 82927                                                                                | 82927              | Chiapas | Palenque  | Chocoma                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,449,481   | \$2,449,481       | \$2,449,481 | \$2,449,481            | \$2,449,481  | \$2,449,481 | \$2,449,481 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 4,565         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                          |
| CPSP17020087466    | Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable En Barrio San Antonio Chuyipá Rural - 33943                                                        | 33943              | Chiapas | Palenque  | San Antonio Chuyipá Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$624,592     | \$624,592         | \$624,592   | \$624,592              | \$624,592    | \$624,592   | \$624,592   | 100.00        | \$0      | Otros            | 214           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                          |
| CPSP17020087467    | Rehabilitación De Camino En Ejido El Eden - 3160                                                                                                  | 3160               | Chiapas | Palenque  | El Eden                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,804,141   | \$1,804,141       | \$1,804,141 | \$1,804,141            | \$1,804,141  | \$1,804,141 | \$1,804,141 | 100.00        | \$0      | Otros            | 4,867         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087468    | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nueva Galiles - 64796                                                                                 | 64796              | Chiapas | Palenque  | Nueva Galiles             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,338,266   | \$1,338,266       | \$1,338,266 | \$1,338,266            | \$1,338,266  | \$1,338,266 | \$1,338,266 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 210           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP17020087469    | Construcción De Camino Tronco Cuervo Bejadas Grandes A Cruce La Gloria - 51281                                                                    | 51281              | Chiapas | Palenque  | La Gloria                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,450,068   | \$2,450,068       | \$2,450,068 | \$2,450,068            | \$2,450,068  | \$2,450,068 | \$2,450,068 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 300           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP170300908563   | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 106552                                                                                      | 106552             | Chiapas | Chilón    | Nuevo Pinar Sakres        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,097,455   | \$2,097,455       | \$2,097,455 | \$2,097,455            | \$2,097,455  | \$2,097,455 | \$2,097,455 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 158           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP170300908564   | Mantenimiento Y Rehabilitación A Camino Rural Tronco Cuervo Miliza A Wilibjo Y Samales - 119342                                                   | 119342             | Chiapas | Chilón    | Wilibjo                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL       | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,499,842   | \$1,499,842       | \$1,499,842 | \$1,499,842            | \$1,499,842  | \$1,499,842 | \$1,499,842 | 100.00        | \$0      | Otros            | 271           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP170300908565   | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 100414                                                                                      | 100414             | Chiapas | Chilón    | Puerta Tón                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,108,960   | \$2,108,960       | \$2,108,960 | \$2,108,960            | \$2,108,960  | \$2,108,960 | \$2,108,960 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 111           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP170300908566   | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 114884                                                                                        | 114884             | Chiapas | Chilón    | Paxila                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,805,697   | \$1,805,697       | \$1,805,697 | \$1,805,697            | \$1,805,697  | \$1,805,697 | \$1,805,697 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 95            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP170300908567   | Construcción De Trece Cuartos Dormitorio - 104289                                                                                                 | 104289             | Chiapas | Chilón    | Camaulá Totatic           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$626,639     | \$626,639         | \$626,639   | \$626,639              | \$626,639    | \$626,639   | \$626,639   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 33            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.         |
| CPSP170300908568   | Construcción De Cuarenta Y Trece Cuartos Dormitorio -                                                                                             |                    |         |           |                           |        |                        |                                                                              |                                                                   |                          |                          |                  |         |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                          |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                  |                    |         |           |                                  |        |                        |                                                                              |                                       | Avance Financiero                                                 |                                              |                          |              |               |             |             |                      |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |              |              |                                                                                                              |                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                        | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                              |                                                     |
| CDP17170300908571                | Mejoramiento de Camino Principal Tramo Colón a Cruz Gabriel Primera Sección y Ramales Sima Cruz Gabriel Segunda Sección San José Centro - 161325 | 161325             | Chiapas | Chilón    | Cruz Gabriel                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,908,454 | \$2,908,454 | \$2,908,454          | \$2,908,454  | \$2,908,454 | \$2,908,454   | \$2,908,454 | \$2,908,454 | 100.00        | 00        | Otros            | 598       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908572                | Construcción de Cincos Treinta y Ocho Cuartos Para Bateo - 148369                                                                                | 148369             | Chiapas | Chilón    | El Piedrón                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$5,621,315 | \$5,621,315 | \$5,621,315          | \$5,621,315  | \$5,621,315 | \$5,621,315   | \$5,621,315 | \$5,621,315 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 357       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908573                | Construcción de Veintinueve Cuartos Dormitorio - 201987                                                                                          | 201987             | Chiapas | Chilón    | Tzajalesel                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,351,693 | \$1,351,693 | \$1,351,693          | \$1,351,693  | \$1,351,693 | \$1,351,693   | \$1,351,693 | \$1,351,693 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 77        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908574                | Construcción de Cincos Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 119219                                                                          | 119219             | Chiapas | Chilón    | San Jerónimo Tuliá               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$5,731,265 | \$5,731,265 | \$5,731,265          | \$5,731,265  | \$5,731,265 | \$5,731,265   | \$5,731,265 | \$5,731,265 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 1,350     | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908575                | Construcción de Cuarenta y Tres Cuartos Dormitorio - 198221                                                                                      | 198221             | Chiapas | Chilón    | Paraíso Tuliá                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,004,235 | \$2,004,235 | \$2,004,235          | \$2,004,235  | \$2,004,235 | \$2,004,235   | \$2,004,235 | \$2,004,235 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 115       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908576                | Construcción de Cincos Veintiseis Cuartos Dormitorio - 154532                                                                                    | 154532             | Chiapas | Chilón    | El Carmen                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$5,949,846 | \$5,949,846 | \$5,949,846          | \$5,949,846  | \$5,949,846 | \$5,949,846   | \$5,949,846 | \$5,949,846 | 99.15         | 00        | Vivienda         | 304       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908578                | Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable - 147382                                                                                              | 147382             | Chiapas | Chilón    | Jotula                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$374,152   | \$374,152   | \$374,152            | \$374,152    | \$374,152   | \$374,152     | \$374,152   | \$374,152   | 100.00        | 00        | Otros            | 95        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908579                | Construcción de Cincos Cuarenta y Un Cuartos Para Bateo Tercera Etapa - 193883                                                                   | 193883             | Chiapas | Chilón    | Chiquisvilal                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$5,733,645 | \$5,733,645 | \$5,733,645          | \$5,733,645  | \$5,733,645 | \$5,733,645   | \$5,733,645 | \$5,733,645 | 99.82         | 00        | Vivienda         | 361       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908580                | Construcción de Cincos Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 192937                                                                                 | 192937             | Chiapas | Chilón    | Santiago Pezsol                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$4,730,037 | \$4,730,037 | \$4,730,037          | \$4,730,037  | \$4,730,037 | \$4,730,037   | \$4,730,037 | \$4,730,037 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 255       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908582                | Construcción de Veintiseis Cuartos Dormitorio - 195919                                                                                           | 195919             | Chiapas | Chilón    | San Joseito                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,274,579 | \$1,274,579 | \$1,274,579          | \$1,274,579  | \$1,274,579 | \$1,274,579   | \$1,274,579 | \$1,274,579 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 71        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908583                | Construcción de Veintiseis Cuartos Dormitorio - 114983                                                                                           | 114983             | Chiapas | Chilón    | Tuxtilla (Tzila)                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,304,490 | \$1,304,490 | \$1,304,490          | \$1,304,490  | \$1,304,490 | \$1,304,490   | \$1,304,490 | \$1,304,490 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 67        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908584                | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Cruce Chacanjá a Jal Chamanjá - 117818                                                                      | 117818             | Chiapas | Chilón    | Jal Chamanjá                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,366,152 | \$2,366,152 | \$2,366,152          | \$2,366,152  | \$2,366,152 | \$2,366,152   | \$2,366,152 | \$2,366,152 | 100.00        | 00        | Otros            | 268       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908585                | Apertura de Camino Rural Primera Etapa - 119225                                                                                                  | 119225             | Chiapas | Chilón    | Carmen Tenepé                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000          | \$4,000,000  | \$4,000,000 | \$4,000,000   | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00        | 00        | Otros            | 245       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908587                | Construcción de Nueve Cuartos Dormitorio - 194212                                                                                                | 194212             | Chiapas | Chilón    | Cataula Iva. Sección             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$419,972   | \$419,972   | \$419,972            | \$419,972    | \$419,972   | \$419,972     | \$419,972   | \$419,972   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 23        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908588                | Mantenimiento y Rehabilitación a Caminos Rurales - 194834                                                                                        | 194834             | Chiapas | Chilón    | Chen'Buch Mejasil                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$4,522,303 | \$4,522,303 | \$4,522,303          | \$4,522,303  | \$4,522,303 | \$4,522,303   | \$4,522,303 | \$4,522,303 | 100.00        | 00        | Otros            | 220       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908589                | Construcción de Veintiocho Cuartos Dormitorio - 202977                                                                                           | 202977             | Chiapas | Chilón    | Orejita 2da. Sección (Muc'Olive) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,007,838 | \$1,007,838 | \$1,007,838          | \$1,007,838  | \$1,007,838 | \$1,007,838   | \$1,007,838 | \$1,007,838 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 53        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908590                | Construcción de Seisenta y Nueve Cuartos Dormitorio - 134488                                                                                     | 134488             | Chiapas | Chilón    | Nuevo Jotoaguil                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,239,107 | \$3,239,107 | \$3,239,107          | \$3,239,107  | \$3,239,107 | \$3,239,107   | \$3,239,107 | \$3,239,107 | 99.98         | 00        | Vivienda         | 126       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908591                | Construcción de Treinta y Cinco Cuartos Dormitorio - 120133                                                                                      | 120133             | Chiapas | Chilón    | Jal Yaxelhá                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,642,858 | \$1,642,858 | \$1,642,858          | \$1,642,858  | \$1,642,858 | \$1,642,858   | \$1,642,858 | \$1,642,858 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 88        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908592                | Construcción de Diez Cuartos Dormitorio - 201445                                                                                                 | 201445             | Chiapas | Chilón    | Quesil                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$500,138   | \$500,138   | \$500,138            | \$500,138    | \$500,138   | \$500,138     | \$500,138   | \$500,138   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 25        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908593                | Construcción de Ochoenta y Seis Cuartos Dormitorio - 161373                                                                                      | 161373             | Chiapas | Chilón    | Molowitz                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$4,023,246 | \$4,023,246 | \$4,023,246          | \$4,023,246  | \$4,023,246 | \$4,023,246   | \$4,023,246 | \$4,023,246 | 99.32         | 00        | Vivienda         | 208       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                            |                                                     |
| CDP17170300908594                | Aplicación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica Primera Etapa - 123941                                                                 | 123941             | Chiapas | Escuintla | La Alianza                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$612,391   | \$612,391   | \$612,391            | \$612,391    | \$612,391   | \$612,391     | \$612,391   | \$612,391   | 100.00        | 00        | Otros            | 63        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                              |                                                     |
| CDP17170300908595                | Construcción de Aula Tipo B de Sala y Ocho Metros de Escuela Primaria Coma Miguel Hidalgo Clave Cerro Santa E P R Nuevo San Don Nuevo - 123543   | 123543             | Chiapas | Escuintla | Independencia II                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$504,096   | \$504,096   | \$504,096            | \$504,096    | \$504,096   | \$504,096     | \$504,096   | \$504,096   | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 104       | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física/ obra terminada con avance físico del 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                     |
| CDP17170300908596                | Construcción de Comedor Comunitario - 131366                                                                                                     | 131366             | Chiapas | Huixtán   | Chempil                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                         | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$3,500,448 | \$3,500,448 | \$3,500,448          | \$3,500,448  | \$2,899,934 | \$2,899,934   | \$2,899,934 | \$2,899,934 | 82.84         | 00        | Metros Cuadrados | 488       | 100.00       | 93.00        | Financiera/ OBRA REPERFORADA / Física / Registro/                                                            |                                                     |
| CDP17170300908597                | Mejoramiento de Ocho Viviendas Techos Firmes - 283649                                                                                            | 183649             | Chiapas | Huixtán   | Alaj Cham                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$291,610   | \$291,610   | \$291,610            | \$291,610    | \$291,610   | \$291,610     | \$291,610   | \$291,610   | 100.00        | 00        | Otros            | 63        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                              |                                                     |
| CDP17170300908598                | Mejoramiento de Diecisiete Viviendas Cuartos Dormitorio - 186578                                                                                 | 186578             | Chiapas | Huixtán   | Calverto                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$442,000   | \$442,000   | \$442,000            | \$442,000    | \$442,000   | \$442,000     | \$442,000   | \$442,000   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 92        | 0.00         | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                              |                                                     |
| CDP17170300908599                | Mejoramiento de Veintiseis Viviendas Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 122788                                                                   | 122788             | Chiapas | Huixtán   | San José                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$702,000   | \$702,000   | \$702,000            | \$702,000    | \$702,000   | \$702,000     | \$702,000   | \$702,000   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 82        | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                              |                                                     |
| CDP17170300908600                | 33903 Servicios Integrales - 148673                                                                                                              | 148673             | Chiapas | Mutiupán  | Mutiupán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTIUPÁN | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,736,470 | \$2,736,470 | \$2,736,470          | \$2,736,470  | \$2,736,470 | \$2,735,040   | \$2,735,040 | \$2,735,040 | \$2,735,040   | 99.95     | 00               | Otros     | 0            | 100.00       | 100.00                                                                                                       | Financiera/ PROYECTO CONCLUIDO / Física / Registro/ |
| CDP17170300908601                | Cursos de Capacitación y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 149170                                | 149170             | Chiapas | Mutiupán  | Mutiupán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTIUPÁN | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$456,078   | \$456,078   | \$456,078            | \$456,078    | \$456,078   | \$456,078     | \$456,078   | \$456,078   | 100.00        | 00        | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ PROYECTO CONCLUIDO / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                        |                                                     |
| CDP17170300908602                | Construcción de Veintiocho Techos Firmes Segunda Etapa - 130482                                                                                  | 130482             | Chiapas | Mutiupán  | Mutiupán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTIUPÁN           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$850,003   | \$850,003   | \$850,003            | \$850,003    | \$850,003   | \$850,003     | \$850,003   | \$850,003   | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 100       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                              |                                                     |
| CDP17170300908603                | Construcción de Treinta y Cuatro Viviendas Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 122504                                                             | 122504             | Chiapas | Mutiupán  | Mutiupán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MUTIUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,156,001 | \$1,1       |                      |              |             |               |             |             |               |           |                  |           |              |              |                                                                                                              |                                                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                       | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                      | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                          | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                           |                    |         |                  |                                |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                               |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                       |
| CP17170300908607   | Construcción de Teinita y Tres Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 131086        | 131086             | Chiapas | Muitupán         | Muitupán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,122,001   | \$1,122,001       | \$1,122,001 | \$1,122,001            | \$1,122,001  | \$1,122,001 | \$1,122,001 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 149           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908608   | Construcción De Dicitela Techos Firmes Segunda Etapa - 123195                             | 123195             | Chiapas | Muitupán         | Muitupán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$544,002     | \$544,002         | \$544,002   | \$544,002              | \$544,002    | \$544,002   | \$544,002   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 77            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908609   | Construcción De Cuarenta Y Cinco Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 120319      | 120319             | Chiapas | Muitupán         | Muitupán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,530,001   | \$1,530,001       | \$1,530,001 | \$1,530,001            | \$1,530,001  | \$1,530,001 | \$1,530,001 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 190           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908610   | Construcción De Seisenta Y Dos Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 120019        | 120019             | Chiapas | Muitupán         | Muitupán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,108,002   | \$2,108,002       | \$2,108,002 | \$2,108,002            | \$2,108,002  | \$2,108,002 | \$2,108,002 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 248           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908611   | Construcción De Setenta Y Tres Viviendas Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 122889        | 122889             | Chiapas | Muitupán         | El Azufre                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,518,500   | \$2,518,500       | \$2,518,500 | \$2,518,500            | \$2,518,500  | \$2,518,500 | \$2,518,500 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 302           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908612   | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Desde La Casaca Ejido Cacacal Pital - 124939         | 124939             | Chiapas | Muitupán         | Cacacal Pital                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,279,250   | \$2,279,250       | \$2,279,250 | \$2,279,250            | \$2,279,250  | \$2,279,250 | \$2,279,250 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 250           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908613   | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 124701                                         | 124701             | Chiapas | Muitupán         | La Casaca                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,010,748   | \$1,010,748       | \$1,010,748 | \$1,010,748            | \$1,010,748  | \$1,010,748 | \$1,010,748 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 268           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908614   | Construcción De Teinita Y Nueva Vivienda Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 122835        | 122835             | Chiapas | Muitupán         | Santa Catarina de las Palmas   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,326,001   | \$1,326,001       | \$1,326,001 | \$1,326,001            | \$1,326,001  | \$1,326,001 | \$1,326,001 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 171           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908615   | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 149992                          | 149992             | Chiapas | Muitupán         | La Competencia                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN            | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,642,212   | \$1,642,212       | \$1,642,212 | \$1,642,212            | \$1,642,212  | \$1,642,212 | \$1,642,212 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,187         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ METAS: PORTE: OBRA CONCLUIDA / Registro/                                      |
| CP17170300908616   | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 124369                                           | 124369             | Chiapas | Muitupán         | La Competencia                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,256,988   | \$1,256,988       | \$1,256,988 | \$1,256,988            | \$1,256,988  | \$1,256,988 | \$1,256,988 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 500           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908617   | Construcción De Sesenta Y Cinco Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 118094                | 118094             | Chiapas | Muitupán         | Santuario del Pozo Espigulitas | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,275,000   | \$2,275,000       | \$2,275,000 | \$2,275,000            | \$2,275,000  | \$2,275,000 | \$2,275,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 65            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                  |
| CP17170300908618   | Construcción De Sesenta Viviendas Cuartos Dormitorios Primera Etapa - 118375              | 118375             | Chiapas | Muitupán         | Nuevo San Pedro Patulul        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,100,000   | \$2,100,000       | \$2,100,000 | \$2,100,000            | \$2,100,000  | \$2,100,000 | \$2,100,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 60            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                  |
| CP17170300908619   | Rehabilitación De Camino Rural Com. Comarca Nixte En Tramos Altiplano - 104632            | 104632             | Chiapas | Muitupán         | Huamal                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,627,822   | \$1,627,822       | \$1,627,822 | \$1,627,822            | \$1,627,822  | \$1,627,822 | \$1,627,822 | 100.00        | \$0      | Otros            | 900           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908620   | Pavimentación De Calles Con Concreto Estabilizado - 126513                                | 126513             | Chiapas | Muitupán         | Seis de Noviembre              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,178,267   | \$1,178,267       | \$1,178,267 | \$1,178,267            | \$1,178,267  | \$1,178,267 | \$1,178,267 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 133           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908621   | Construcción De Tres Aulas Didácticas Estructura No En El Colegio De Bechilimera - 120246 | 120246             | Chiapas | Muitupán         | José María Morelos y Pavón     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,552,081   | \$1,552,081       | \$1,552,081 | \$1,552,081            | \$1,552,081  | \$1,552,081 | \$1,552,081 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,063         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908622   | Apertura Y Reavitaliento De Calles Segunda Etapa - 120043                                 | 120043             | Chiapas | Muitupán         | Lázaro Cárdenas                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,500,000   | \$2,500,000       | \$2,500,000 | \$2,500,000            | \$2,500,000  | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 422           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                    |
| CP17170300908623   | Construcción De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 150020                                   | 150020             | Chiapas | Muitupán         | Lindavista Alejandro           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,109,668   | \$1,109,668       | \$1,109,668 | \$1,109,668            | \$1,109,182  | \$1,109,182 | \$1,109,182 | 99.96         | \$0      | Metros Cuadrados | 215           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                  |
| CP17170300908624   | Construcción De Muro De Contención - 119983                                               | 119983             | Chiapas | Ocosingo         | Cruceiro Monte Líbano          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$364,419     | \$364,419         | \$364,419   | \$364,419              | \$364,419    | \$364,419   | \$364,419   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 224           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CP17170300908625   | Rehabilitación De Techo Firme - 56859                                                     | 56859              | Chiapas | Ocosingo         | El Progreso                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,296,792   | \$4,296,792       | \$4,296,792 | \$4,296,792            | \$4,296,792  | \$4,296,792 | \$4,296,792 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 3,000         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra finalizada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                |
| CP17170300908626   | Construcción De Piso Firme - 59838                                                        | 59838              | Chiapas | Ocosingo         | El Progreso                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$6,756,105   | \$6,756,105       | \$6,756,105 | \$6,756,105            | \$6,756,105  | \$6,756,105 | \$6,756,105 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 3,000         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra finalizada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                |
| CP17170300908627   | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 200683             | 200683             | Chiapas | La Independencia | La Independencia               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$847,063     | \$847,063         | \$847,063   | \$847,063              | \$847,063    | \$847,063   | \$847,063   | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,041         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ obra termina de en tiempo - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                    |
| CP17170300908628   | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 202181             | 202181             | Chiapas | La Independencia | La Independencia               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,024,001   | \$1,024,001       | \$1,024,001 | \$1,024,001            | \$1,024,001  | \$1,024,001 | \$1,024,001 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,041         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.             |
| CP17170300908629   | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 184475                           | 184475             | Chiapas | La Independencia | La Independencia               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,334,970   | \$1,334,970       | \$1,334,970 | \$1,334,970            | \$934,478    | \$934,478   | \$934,478   | 70.00         | \$0      | Otros            | 1,510         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ obra terminada en tiempo                                                         |
| CP17170300908641   | Mejoramiento De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Francisco Sarabia - 104260    | 104260             | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,039,693   | \$2,039,693       | \$2,039,693 | \$2,039,693            | \$2,039,693  | \$2,039,693 | \$2,039,693 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,499         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                               |
| CP17170300908644   | Ampliación De Dren Pluvial Tecera Etapa - 202602                                          | 202602             | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,959,520   | \$1,959,520       | \$1,959,520 | \$1,959,520            | \$1,959,520  | \$1,959,520 | \$1,959,520 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,119         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                  |
| CP17170300908648   | Reavitaliento De Camino - 101128                                                          | 101128             | Chiapas | La Independencia | La Patria                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,570,784   | \$1,570,784       | \$1,570,784 | \$1,570,784            | \$1,570,784  | \$1,570,784 | \$1,570,784 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,616         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                |
| CP17170300908650   | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Quistajito - 106117                | 106117             | Chiapas | La Independencia | Quistajito                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,008,887   | \$2,008,887       | \$2,008,887 | \$2,008,887            | \$2,008,887  | \$2,008,887 | \$2,008,887 | 100.00        | \$0      | Otros            | 602           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                |
| CP17170300908652   | Construcción De Albergue Comunitario - 181620                                             | 181620             | Chiapas | La Independencia | Río Blanco                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$1,210,326   | \$1,210,326       | \$1,210,326 | \$605,163              | \$605,163    | \$605,163   | \$605,163   | 50.00         | \$0      | Otros            | 1,433         | 100.00           | 20.00     | Financiera/ / Física/ / Registro/ obra terminada en tiempo mediano en concreto - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300908653   | Construcción De Techado En Areas De Imperdición De Educación Física - 184325              | 184325             | Chiapas | La Independencia | El Rosario                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$707,265     | \$707,265         | \$707,265   | \$707,265              | \$707,265    | \$495,086   | \$495,086   | 70.00         | \$0      | Otros            | 515           | 100.00           | 50.00     | Financiera/ / Física/ / Registro/ obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.             |
| CP17170300908656   | Construcción De Piso Firme - 193304                                                       | 193304             | Chiapas | La Independencia | San José Balón                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$973,438     | \$973,438         | \$973,438   | \$973,438              | \$973,438    | \$973,438   | \$973,438   | 100.00        | \$0      | Otros            | 90            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                  |
| CP17170300908661   | Construcción De Un Aula - 183809                                                          | 183809             | Chiapas | La Independencia | El Triunfo                     | Urbano | Aportaciones           |                                                                              |                                                                   |                                               |                          |                  |         |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                          | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones   |                  |           |                                                                                                              |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                      |                    |         |                  |                          |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                               |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                 | Avance Acum.                                                                                                                     |
| CP1717030090869    | Construcción De Albergue Comunitario - 184106                                                                        | 184106             | Chiapas | La Independencia | Playa Azul               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$1,118,476   | \$1,118,476       | \$1,118,476 | \$1,118,476            | \$1,118,476  | \$59,238    | \$59,238    | 50.00         | \$0      | Otros     | 606             | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / Registro/ Sistema obra terminada en tiempo y forma / SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                  |
| CP1717030090869    | Rehabilitación De Camino En Santa Rita El Verjel - 89689                                                             | 89689              | Chiapas | La Independencia | Santa Rita El Verjel     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,028,335   | \$3,028,335       | \$3,028,335 | \$3,028,335            | \$3,028,335  | \$3,028,335 | \$3,028,335 | \$3,028,335   | 100.00   | \$0       | Otros           | 738              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CP1717030090867    | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 199729    | 199729             | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$90,347      | \$90,347          | \$90,347    | \$90,347               | \$90,347     | \$90,347    | \$90,347    | \$90,347      | 100.00   | \$0       | Otros           | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090868    | Adquisición De Software Y Hardware - 199724                                                                          | 199724             | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$97,737      | \$97,737          | \$97,737    | \$97,737               | \$97,737     | \$97,737    | \$97,737    | \$97,737      | 100.00   | \$0       | Lote            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CP1717030090868    | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 199717                                                                       | 199717             | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$173,303     | \$173,303         | \$173,303   | \$173,303              | \$173,303    | \$173,303   | \$173,303   | \$173,303     | 100.00   | \$0       | Lote            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090869    | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 136044                                                             | 136044             | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,636,621   | \$1,636,621       | \$1,636,621 | \$1,636,621            | \$1,636,621  | \$1,636,621 | \$1,636,621 | \$1,636,621   | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 378              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CP1717030090869    | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 136053                                                             | 136053             | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$251,891     | \$251,891         | \$251,891   | \$251,891              | \$251,891    | \$251,891   | \$251,891   | \$251,891     | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 378              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CP1717030090869    | Construcción De Dren Pluvial A Cielo Abierto - 95452                                                                 | 95452              | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$345,728     | \$345,728         | \$345,728   | \$345,728              | \$345,728    | \$345,728   | \$345,728   | \$345,728     | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 750              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090869    | 3205 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Admos. Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 95767 | 95767              | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$298,800     | \$298,800         | \$298,800   | \$298,800              | \$298,800    | \$298,800   | \$298,800   | \$298,800     | 100.00   | \$0       | Vehículo        | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090869    | Construcción De Dren Pluvial - 97449                                                                                 | 97449              | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$489,066     | \$489,066         | \$489,066   | \$489,066              | \$489,066    | \$489,066   | \$489,066   | \$489,066     | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 135              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CP1717030090869    | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 96333                                                              | 96333              | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,649,363   | \$1,649,363       | \$1,649,363 | \$1,649,363            | \$1,649,363  | \$1,649,363 | \$1,649,363 | \$1,649,363   | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 155              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090869    | 3303 Servicio Integrales - 96232                                                                                     | 96232              | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$243,279     | \$243,279         | \$243,279   | \$243,279              | \$243,279    | \$243,279   | \$243,279   | \$243,279     | 100.00   | \$0       | Otros           | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090867    | Construcción De Dren Pluvial - 96577                                                                                 | 96577              | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$899,225     | \$899,225         | \$899,225   | \$899,225              | \$899,225    | \$899,225   | \$899,225   | \$899,225     | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 920              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090868    | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 96314                                         | 96314              | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$673,384     | \$673,384         | \$673,384   | \$673,384              | \$673,384    | \$673,384   | \$673,384   | \$673,384     | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 23               | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CP1717030090869    | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 96252                                         | 96252              | Chiapas | Itzacomilán      | Itzacomilán              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$632,406     | \$632,406         | \$632,406   | \$632,406              | \$632,406    | \$632,406   | \$632,406   | \$632,406     | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 380              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090870    | Construcción De Dren Pluvial Transversal Al Camino De Itzacomilán Solcomchiapa A Una Segunda Sección - 96719         | 96719              | Chiapas | Itzacomilán      | Jana 2da. Sección        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$609,821     | \$609,821         | \$609,821   | \$609,821              | \$609,821    | \$609,821   | \$609,821   | \$609,821     | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 183              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090870    | Mejoramiento De Infraestructura En Casa De Salud - 199577                                                            | 199577             | Chiapas | Itzacomilán      | Melancón 1ra. Sección    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$572,346     | \$572,346         | \$572,346   | \$572,346              | \$572,346    | \$572,346   | \$572,346   | \$572,346     | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrados | 410              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CP1717030090870    | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 191335                                               | 191335             | Chiapas | Itzacomilán      | San Antonio de las Lomas | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$750,000     | \$750,000         | \$750,000   | \$750,000              | \$750,000    | \$750,000   | \$750,000   | \$750,000     | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 434              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                  |
| CP1717030090870    | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 199526                                                                  | 199526             | Chiapas | Itzacomilán      | La Otra Banda            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,794,443   | \$1,794,443       | \$1,794,443 | \$1,794,443            | \$1,794,443  | \$1,794,443 | \$1,794,443 | \$1,794,443   | 100.00   | \$0       | Metro lineales  | 162              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                |
| CP1717030090870    | Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa - 97136       | 97136              | Chiapas | Itzacomilán      | Jana 3ra. Sección        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,655,130   | \$1,655,130       | \$1,655,130 | \$1,655,130            | \$1,655,130  | \$1,655,130 | \$1,655,130 | \$1,655,130   | 100.00   | \$0       | Otros           | 85               | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera / Física la unidad de medida es para personas, 85 personas beneficiadas / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717030090872    | Construcción De Piso Firme - 139832                                                                                  | 139832             | Chiapas | Ocosingo         | Ramón F. Balboa          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$478,045     | \$478,045         | \$478,045   | \$478,045              | \$478,045    | \$478,045   | \$478,045   | \$478,045     | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrados | 1,045            | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ obra ejecutada / Física/ OBRA PENDING/ Registro/                                                                     |
| CP1717030090872    | Rehabilitación De Techo Firme - 139830                                                                               | 139830             | Chiapas | Ocosingo         | Ramón F. Balboa          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$348,462     | \$348,462         | \$348,462   | \$348,462              | \$348,462    | \$348,462   | \$348,462   | \$348,462     | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrados | 1,045            | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA PENDING/ Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                     |
| CP1717030090875    | Construcción De Cuartos Dormitorio - 801                                                                             | 801                | Chiapas | Ocosingo         | El Paso                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,541,722   | \$1,541,722       | \$1,541,722 | \$1,541,722            | \$1,541,722  | \$1,541,722 | \$1,541,722 | \$1,541,722   | 100.00   | \$0       | Vivienda        | 90               | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA PENDING/ Física/ OBRA PENDING/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                      |
| CP1717030090876    | Construcción De Revestimiento De Calles - 138437                                                                     | 138437             | Chiapas | Ocosingo         | Nuevo Monte Libano       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$548,055     | \$548,055         | \$548,055   | \$548,055              | \$548,055    | \$548,055   | \$548,055   | \$548,055     | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrados | 1,128            | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA PENDING/ Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                     |
| CP1717030090877    | Construcción De Letrinas - 72717                                                                                     | 72717              | Chiapas | Ocosingo         | Guadalupe Tecija         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,935,000   | \$1,935,000       | \$1,935,000 | \$1,935,000            | \$1,935,000  | \$1,935,000 | \$1,935,000 | \$1,935,000   | 100.00   | \$0       | Piezas          | 200              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA PENDING/ Física/ OBRA PENDING/ Registro/                                                                        |
| CP1717030090878    | Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico - 120506                                             | 120506             | Chiapas | Ocosingo         | Buenavista Tiber         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$647,618     | \$647,618         | \$647,618   | \$647,618              | \$647,618    | \$647,618   | \$647,618   | \$647,618     | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrados | 650              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA PENDING/ Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                   |
| CP1717030090878    | Construcción De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico - 139343                                             | 139343             | Chiapas | Ocosingo         | Silcaba                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$300,000     | \$300,000         | \$300,000   | \$300,000              | \$300,000    | \$300,000   | \$300,000   | \$300,000     | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrados | 1,359            | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA PENDING/ Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                     |
| CP1717030090878    | Construcción De Piso Firme - 40219                                                                                   | 40219              | Chiapas | Ocosingo         | Corazón de María         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$662,972     | \$662,972         | \$662,972   | \$662,972              | \$662,972    | \$662,972   | \$662,972   | \$662,972     | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrados | 115              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA PENDING/ Física/ OBRA PENDING/ Registro/                                                                        |
| CP1717030090878    | Rehabilitación De Techo Firme - 40145                                                                                | 40145              | Chiapas | Ocosingo         | Corazón de María         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$504,670     | \$504,670         | \$504,670   | \$504,670              | \$504,670    | \$504,670   | \$504,670   | \$504,670     | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrados | 115              | 100.00    | 100.00                                                                                                       | Financiera/ OBRA PENDING/ Física/ OBRA PENDING/ Registro/                                                                        |
| CP1717030090878    | Construcción De Revestimiento De Calles - 129205                                                                     | 129205             | Chiapas | Ocosingo         | San Luis (Guadalupe)     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,072,076   | \$1,072,076       | \$1,072,076 | \$1,072,076            | \$1,072,076  | \$1,072,076 | \$1,072,076 | \$1,072,076   | 0.00     | \$0       | Metro Cuadrados | 556              | 100.00    | 62.00                                                                                                        | Financiera/ Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                 |
| CP1717030090878    | Construcción De Morias Segunda Etapa - 119223                                                                        | 119223             | Chiapas | Ocosingo         | El Limón                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOISINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2       |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |           |                 |                  |           |                                                                                                              |                                                                                                                                  |

| Información General del Proyecto |                                                                                                          |                    |         |            |                           |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                             |                          |              |               |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |             | Observaciones |                 |                  |                  |              |                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                         | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    |               | Reintegro       | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual | Avance Acum.                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| CPM17170300908828                | Rehabilitación De Camino Rural - 139484                                                                  | 139484             | Chiapas | Ocosingo   | Chavero las Palmas        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$5,800,017 | \$5,800,017 | \$5,800,017            | \$5,800,017  | \$5,800,017 | \$5,800,017 | \$5,800,017   | 100.00      | \$0           | Metros lineales | 612              | 100.00           | 100.00       | Financiera/ OBRAS PENDINGES PAIS FINIQUITO / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |
| CPM17170300908829                | Construcción De Letrinas - 41960                                                                         | 41960              | Chiapas | Ocosingo   | Chavero las Palmas        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$779,234   | \$779,234   | \$779,234              | \$779,234    | \$779,234   | \$779,234   | \$52,208      | \$52,208    | 70.87         | \$0             | Piezas           | 82               | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ FALTA PAIS FINIQUITO / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300908830                | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 11641                                            | 11641              | Chiapas | Ocosingo   | Las Piedrecitas           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,696,631 | \$2,696,631 | \$2,696,631            | \$2,696,631  | \$2,696,631 | \$2,696,631 | \$2,696,631   | \$2,696,631 | 100.00        | \$0             | Metros lineales  | 224              | 100.00       | 10.00                                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                        |                                                                                                        |
| CPM17170300908831                | Rehabilitación De Techo Firme - 57450                                                                    | 57450              | Chiapas | Ocosingo   | Las Conchitas             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$312,414   | \$312,414   | \$312,414              | \$312,414    | \$312,414   | \$312,414   | \$312,414     | \$312,414   | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 130              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908832                | Construcción De Piso Firme - 57418                                                                       | 57418              | Chiapas | Ocosingo   | Las Conchitas             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$422,086   | \$422,086   | \$422,086              | \$422,086    | \$422,086   | \$422,086   | \$422,086     | \$422,086   | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 130              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908833                | Construcción De Pavimentación De Camión Con Concreto Hidráulico - 202865                                 | 202865             | Chiapas | Ocosingo   | Santa Rosa Dos            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,525,352 | \$1,525,352 | \$1,525,352            | \$1,525,352  | \$1,525,352 | \$1,525,352 | \$1,525,352   | \$1,525,352 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 324              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908834                | Construcción De Piso Firme - 56957                                                                       | 56957              | Chiapas | Ocosingo   | San Antonio               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,251,497 | \$3,251,497 | \$3,251,497            | \$3,251,497  | \$3,251,497 | \$3,251,497 | \$3,251,497   | \$3,251,497 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 1,500            | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                         |                                                                                                        |
| CPM17170300908835                | Rehabilitación De Techo Firme - 58495                                                                    | 58495              | Chiapas | Ocosingo   | San Antonio               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,067,909 | \$2,067,909 | \$2,067,909            | \$2,067,909  | \$2,067,909 | \$2,067,909 | \$2,067,909   | \$2,067,909 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 1,500            | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908836                | Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 119643                                       | 119643             | Chiapas | Ocosingo   | Nabalan                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,607,005 | \$1,607,005 | \$1,607,005            | \$1,607,005  | \$1,607,005 | \$1,317,817 | \$1,317,817   | \$1,317,817 | 82.00         | \$0             | Otros            | 50               | 100.00       | 82.00                                                                           | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| CPM17170300908837                | Construcción De Sistema De Agua Potable - 127303                                                         | 127303             | Chiapas | Ocosingo   | Nueva Libertad            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,516,667 | \$1,516,667 | \$1,516,667            | \$1,516,667  | \$1,516,667 | \$0         | \$0           | \$0         | \$0           | 0.00            | \$0              | Metros lineales  | 500          | 100.00                                                                          | 100.00                                                                                                                                                                   | Financiera/ obra por finiquitar / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300908838                | Rehabilitación De Techo Firme - 15422                                                                    | 15422              | Chiapas | Ocosingo   | Santa Lucía               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594            | \$1,201,594  | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594   | \$1,201,594 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 411              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                       |                                                                                                        |
| CPM17170300908839                | Construcción De Piso Firme - 15426                                                                       | 15426              | Chiapas | Ocosingo   | Santa Lucía               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,849,133 | \$1,849,133 | \$1,849,133            | \$1,849,133  | \$1,849,133 | \$1,849,133 | \$1,849,133   | \$1,849,133 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 411              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908840                | Rehabilitación De Techo Firme - 119116                                                                   | 119116             | Chiapas | Ocosingo   | La Soledad                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,598,120 | \$1,598,120 | \$1,598,120            | \$1,598,120  | \$1,598,120 | \$1,598,120 | \$1,598,120   | \$1,598,120 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 993              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra finiquitada / Registro/                                                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908841                | Construcción De Piso Firme - 119562                                                                      | 119562             | Chiapas | Ocosingo   | La Soledad                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,192,379 | \$2,192,379 | \$2,192,379            | \$2,192,379  | \$2,192,379 | \$2,192,379 | \$2,192,379   | \$2,192,379 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 993              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                        |                                                                                                        |
| CPM17170300908842                | Rehabilitación De Techo Firme - 52161                                                                    | 52161              | Chiapas | Ocosingo   | La Aurora                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$549,013   | \$549,013   | \$549,013              | \$549,013    | \$549,013   | \$549,013   | \$549,013     | \$549,013   | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 18               | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300908843                | Construcción De Camino Rural De Las Teras A Santa Teresa Dos - 127474                                    | 127474             | Chiapas | Ocosingo   | Santa Teresa Dos          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,727,908 | \$1,727,908 | \$1,727,908            | \$1,727,908  | \$1,727,908 | \$1,536,259 | \$1,536,259   | \$1,536,259 | 88.91         | \$0             | Metros lineales  | 1,374            | 100.00       | 88.91                                                                           | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908844                | Construcción De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Areas Segunda Etapa - 114115 | 114115             | Chiapas | Ocosingo   | San Antonio Guayquil      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000            | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$1,604,716 | \$1,604,716   | \$1,604,716 | 80.24         | \$0             | Otros            | 140              | 100.00       | 80.24                                                                           | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| CPM17170300908845                | Rehabilitación De Techo Firme - 13945                                                                    | 13945              | Chiapas | Ocosingo   | San Martín                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$300,399   | \$300,399   | \$300,399              | \$300,399    | \$300,399   | \$300,399   | \$300,399     | \$300,399   | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 83               | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                        |                                                                                                        |
| CPM17170300908846                | Construcción De Piso Firme - 13939                                                                       | 13939              | Chiapas | Ocosingo   | San Martín                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$423,679   | \$423,679   | \$423,679              | \$423,679    | \$423,679   | \$423,679   | \$423,679     | \$423,679   | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 83               | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                        |                                                                                                        |
| CPM17170300908847                | Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados - 95946                                                      | 95946              | Chiapas | Ocosingo   | Nuevo Edén                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000            | \$1,500,000  | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000   | \$1,500,000 | 100.00        | \$0             | Metros lineales  | 300              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908850                | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 182569                                                  | 182569             | Chiapas | Cacahoatán | La Primavera              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$499,920   | \$499,920   | \$499,920              | \$499,920    | \$499,920   | \$499,920   | \$499,920     | \$499,920   | 100.00        | \$0             | Otros            | 89               | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% |                                                                                                        |
| CPM17170300908864                | Construcción De Camino Rural - 156677                                                                    | 156677             | Chiapas | Ocosingo   | Edén del Carmen           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000            | \$5,000,000  | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000   | \$5,000,000 | 100.00        | \$0             | Metros lineales  | 217              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908865                | Construcción De Cuartos Para Baño - 57054                                                                | 57054              | Chiapas | Ocosingo   | La Pomarrosa el Chorro    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$981,699   | \$981,699   | \$981,699              | \$981,699    | \$981,699   | \$981,699   | \$981,699     | \$981,699   | 100.00        | \$0             | Vivienda         | 111              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                        |                                                                                                        |
| CPM17170300908866                | Construcción De Cuartos Para Cocina - 57038                                                              | 57038              | Chiapas | Ocosingo   | La Pomarrosa el Chorro    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$450,470   | \$450,470   | \$450,470              | \$450,470    | \$450,470   | \$450,470   | \$450,470     | \$450,470   | 100.00        | \$0             | Vivienda         | 111              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908867                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 57033                                                               | 57033              | Chiapas | Ocosingo   | La Pomarrosa el Chorro    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,561,291 | \$2,561,291 | \$2,561,291            | \$2,561,291  | \$2,561,291 | \$2,561,291 | \$2,561,291   | \$2,561,291 | 100.00        | \$0             | Vivienda         | 111              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908868                | Construcción De Camino Rural Tramo Principal - 123233                                                    | 123233             | Chiapas | Ocosingo   | Concha Ortiz de Sotomayor | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,525,545 | \$1,525,545 | \$1,525,545            | \$1,525,545  | \$1,525,545 | \$1,525,545 | \$1,525,545   | \$1,525,545 | 100.00        | \$0             | Metros lineales  | 220              | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                      |                                                                                                        |
| CPM17170300908869                | Construcción De Módulos Solares - 120580                                                                 | 120580             | Chiapas | Ocosingo   | Nuevo Paraíso             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,086,281 | \$1,086,281 | \$1,086,281            | \$1,086,281  | \$1,086,281 | \$973,341   | \$973,341     | \$973,341   | \$973,341     | 89.60           | \$0              | Otros            | 258          | 100.00                                                                          | 100.00                                                                                                                                                                   | Financiera/ obra por finiquitar / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300908870                | Construcción De Piso Firme - 128386                                                                      | 128386             | Chiapas | Ocosingo   | Chic Lacamevi 'ta         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$758,865   | \$758,865   | \$758,865              | \$758,865    | \$758,865   | \$758,865   | \$758,865     | \$758,865   | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 49               | 100.00       | 100.00                                                                          | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                        |                                                                                                        |
| CPM17170300908871                | Rehabilitación De Techo Firme - 128394                                                                   | 128394             | Chiapas | Ocosingo   | Chic Lacamevi 'ta         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$588,781   | \$588,781   | \$588,781              | \$588,781    | \$588,781   | \$588,781   | \$588,781     | \$588,781   | \$588,781     | 100.00          | \$0              | Metros Cuadrados | 49           | 100.00                                                                          | 100.00                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                      |
| CPM17170300908872                |                                                                                                          |                    |         |            |                           |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                               |                          |              |               |             |             |                        |              |             |             |               |             |               |                 |                  |                  |              |                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |

| Información General del Proyecto |                                                                                          |                    |         |           |                                      |                        |                                                                               |                                                                               |                                      |                                                                   |                                       |                          | Avance Financiero |               |              |              |                         |              |              | Avance Físico |              |          | Observaciones |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                            | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                               | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Rescudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido      | Pagado       | % Avance |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                 |
| CP17170300908978                 | Construcción de Colectores de Captación de Agua Pluvial - 100340                         | 100340             | Chiapas | Chamula   | Tichen                               | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$105,000    | \$105,000    | \$0                     | \$105,000    | \$105,000    | \$105,000     | \$105,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 110              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.         |
| CP17170300908979                 | Construcción de Colectores de Captación de Agua Pluvial - 100324                         | 100324             | Chiapas | Chamula   | Tichen                               | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$180,000    | \$180,000    | \$0                     | \$180,000    | \$180,000    | \$180,000     | \$180,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 110              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.         |
| CP17170300908980                 | Construcción de Pisos Septicos - 202574                                                  | 202574             | Chiapas | Chamula   | Yutbesh                              | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$586,000    | \$586,000    | \$586,000               | \$586,000    | \$586,000    | \$586,000     | \$586,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 140              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ Fases septicas / Registro/                                                                                                                              |
| CP17170300908981                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103236                                 | 103236             | Chiapas | Chamula   | Yut Ceil Dos                         | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$175,000    | \$175,000    | \$175,000               | \$175,000    | \$175,000    | \$175,000     | \$175,000    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 528              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.         |
| CP17170300908982                 | Construcción de Colectores de Captación de Agua Pluvial - 100303                         | 100303             | Chiapas | Chamula   | Yut Ceil Dos                         | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$266,000    | \$266,000    | \$0                     | \$266,000    | \$266,000    | \$266,000     | \$266,000    | 100.00   | \$0           | Otros            | 528              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.         |
| CP17170300908983                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104109                                 | 104109             | Chiapas | Chamula   | Botatuján                            | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$735,000    | \$735,000    | \$735,000               | \$735,000    | \$735,000    | \$735,000     | \$735,000    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 152              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. SISTEMA |
| CP17170300908984                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103124                                 | 103124             | Chiapas | Chamula   | Motuc                                | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$567,000    | \$567,000    | \$567,000               | \$567,000    | \$567,000    | \$567,000     | \$567,000    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 424              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA                                                                                                                                      |
| CP17170300908985                 | Construcción de Dren Pluvial En Carretera Sayula - 197673                                | 197673             | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$37,793,954 | \$37,793,954 | \$37,793,954            | \$37,793,954 | \$32,465,330 | \$32,465,330  | \$32,465,330 | 85.90    | \$0           | Metros lineales  | 42,467           | 100.00    | 80.00        | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ FALTA OBRAS POR TERMINAR / Registro/ SISTEMA                                                                                     |
| CP17170300908986                 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 185434                                             | 185434             | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$1,798,514  | \$1,798,514  | \$1,798,514             | \$1,798,514  | \$992,271    | \$992,271     | \$992,271    | 55.17    | \$0           | Vivienda         | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA                                                                                              |
| CP17170300908987                 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 185480                                             | 185480             | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$2,248,143  | \$2,248,143  | \$2,248,143             | \$2,248,143  | \$2,183,701  | \$2,183,701   | \$2,183,701  | 97.13    | \$0           | Vivienda         | 250              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA                                                                                              |
| CP17170300908989                 | Ampliación Del Sistema de Agua Potable - 185101                                          | 185101             | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos Rural            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$2,258,748  | \$2,258,748  | \$2,258,748             | \$2,258,748  | \$1,675,804  | \$1,675,804   | \$1,675,804  | 74.19    | \$0           | Otros            | 1,489            | 100.00    | 50.00        | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ FALTA OBRAS POR TERMINAR / Registro/ SISTEMA                                                                                     |
| CP17170300908990                 | Construcción de Piso Firme - 185661                                                      | 185661             | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos Rural            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                               |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$716,292    | \$716,292    | \$716,292               | \$716,292    | \$694,981    | \$694,981     | \$694,981    | 97.02    | \$0           | Metros Cuadrados | 515              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA                                                                                              |
| CP17170300908991                 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 185347                                             | 185347             | Chiapas | Cintalapa | Los Olachos (San Antonio Valdiviana) | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$552,883    | \$552,883    | \$552,883               | \$552,883    | \$537,076    | \$537,076     | \$537,076    | 97.14    | \$0           | Vivienda         | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA                                                                                              |
| CP17170300908993                 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 185512                                             | 185512             | Chiapas | Cintalapa | San Sebastián                        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$449,629    | \$449,629    | \$449,629               | \$449,629    | \$134,889    | \$134,889     | \$134,889    | 30.00    | \$0           | Vivienda         | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA                                                                                              |
| CP17170300908996                 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 184905                                             | 184905             | Chiapas | Cintalapa | Integral Adolfo López Mateos         | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$2,211,531  | \$2,211,531  | \$2,211,531             | \$2,211,531  | \$2,000,614  | \$2,000,614   | \$2,000,614  | 90.46    | \$0           | Vivienda         | 405              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA                                                                                              |
| CP17170300908997                 | Construcción de Cuartos Dormitorios - 185570                                             | 185570             | Chiapas | Cintalapa | Monte Simal Dos (El Pecho)           | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$552,883    | \$552,883    | \$552,883               | \$552,883    | \$423,900    | \$423,900     | \$423,900    | 76.47    | \$0           | Vivienda         | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA                                                                                              |
| CP17170300908998                 | Construcción de Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorios - 174017                             | 174017             | Chiapas | Chilón    | Cotzumil                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$2,423,726  | \$2,423,726  | \$2,423,726             | \$2,423,726  | \$2,423,726  | \$2,423,726   | \$2,423,726  | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 127              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA                                                                                                                                      |
| CP17170300908999                 | Construcción de Piso Firme - 121665                                                      | 121665             | Chiapas | Ocosingo  | La Florida                           | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$1,534,470  | \$1,534,470  | \$1,534,470             | \$1,534,470  | \$1,534,470  | \$1,534,470   | \$1,534,470  | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 96               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                            |
| CP17170300909000                 | Rehabilitación De Techo Firme - 121683                                                   | 121683             | Chiapas | Ocosingo  | La Florida                           | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$1,153,530  | \$1,153,530  | \$1,153,530             | \$1,153,530  | \$1,153,530  | \$1,153,530   | \$1,153,530  | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 96               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                            |
| CP17170300909001                 | Construcción de Piso Firme - 139840                                                      | 139840             | Chiapas | Ocosingo  | La Zarca                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$346,170    | \$346,170    | \$346,170               | \$346,170    | \$346,170    | \$346,170     | \$346,170    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 378              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA                                                                                                    |
| CP17170300909002                 | Rehabilitación De Techo Firme - 139813                                                   | 139813             | Chiapas | Ocosingo  | La Zarca                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$252,335    | \$252,335    | \$252,335               | \$252,335    | \$252,335    | \$252,335     | \$252,335    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 378              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA                                                                                                    |
| CP17170300909003                 | Rehabilitación De Techo Firme - 139552                                                   | 139552             | Chiapas | Ocosingo  | La Zarca                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$660,877    | \$660,877    | \$660,877               | \$660,877    | \$660,877    | \$660,877     | \$660,877    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 378              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/                                                                                                        |
| CP17170300909004                 | Construcción de Piso Firme - 133617                                                      | 133617             | Chiapas | Ocosingo  | La Zarca                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$1,017,023  | \$1,017,023  | \$1,017,023             | \$1,017,023  | \$1,017,023  | \$1,017,023   | \$1,017,023  | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 378              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/                                                                                                        |
| CP17170300909006                 | Construcción de Letrinas - 97962                                                         | 97962              | Chiapas | Ocosingo  | El Censo                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$3,881,259  | \$3,881,259  | \$3,881,259             | \$3,881,259  | \$3,881,259  | \$3,881,259   | \$3,881,259  | 100.00   | \$0           | Piezas           | 93               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                            |
| CP17170300909007                 | Construcción de Letrinas - 98029                                                         | 98029              | Chiapas | Ocosingo  | El Censo                             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$4,536,776  | \$4,536,776  | \$4,536,776             | \$4,536,776  | \$4,536,776  | \$4,536,776   | \$4,536,776  | 100.00   | \$0           | Piezas           | 560              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/                                                                                                        |
| CP17170300909008                 | Construcción de Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 121909                           | 121909             | Chiapas | Ocosingo  | Lacanjá Chanayab                     | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$4,548,188  | \$4,548,188  | \$4,548,188             | \$4,548,188  | \$4,548,188  | \$4,548,188   | \$4,548,188  | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 602              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                            |
| CP17170300909009                 | Mejoramiento De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Areas Segunda Etapa - 120464 | 120464             | Chiapas | Ocosingo  | Nuevo Mariscal                       | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$2,795,883  | \$2,795,883  | \$2,795,883             | \$2,795,883  | \$2,493,329  | \$2,493,329   | \$2,493,329  | 89.18    | \$0           | Otros            | 362              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ FALTA PAGO DE FINIQUITO / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA                                                                                            |
| CP17170300909010                 | Construcción de Piso Firme - 138850                                                      | 138850             | Chiapas | Ocosingo  | Nuevo Francisco León                 | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$874,222    | \$874,222    | \$874,222               | \$874,222    | \$874,222    | \$874,222     | \$874,222    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA                                                                                                    |
| CP17170300909011                 | Rehabilitación De Techo Firme - 138777                                                   | 138777             | Chiapas | Ocosingo  | Nuevo Francisco León                 | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$600,797    | \$600,797    | \$600,797               | \$600,797    | \$600,797    | \$600,797     | \$600,797    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                            |
| CP17170300909012                 | Rehabilitación De Techo Firme - 52152                                                    | 52152              | Chiapas | Ocosingo  | Nueva Galilea                        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$396,509    | \$396,509    | \$396,509               | \$396,509    | \$396,509    | \$396,509     | \$396,509    | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 13               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRAS FINIQUITADA / Física/ OBRAS FINIQUITADA / Registro/                                                                                                        |
| CP17170300909013                 | Construcción de Letrinas - 72726                                                         | 72726              | Chiapas | Ocosingo  | Las Tazas                            | Rural                  | Aportaciones Federales                                                        | 1004 PAIS Municipal y de                                                      |                                      |                                                                   |                                       |                          |                   |               |              |              |                         |              |              |               |              |          |               |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                              |

| Información General del Proyecto |                                                                                               |                    |         |               |                               |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                             |                          |                  |         |               |              |              |                       |              |              | Avance Físico |              |              | Observaciones |                  |                  |           |                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                           | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad                     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                          | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Rescaldado (Milliars) | Comprometido | Devengado    | Ejercido      | Pagado       | % Avance     |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                          | Avance Acum.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP17170300908916                 | Construcción de Letrinas - 43138                                                              | 43138              | Chiapas | Ocosingo      | La Arca Ah. Sección (Munillo) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,105,956  | \$ 1,105,956 | \$ 1,105,956 | \$ 1,105,956          | \$ 1,105,956 | \$ 1,105,956 | \$ 2,781,281  | \$ 2,781,281 | 89.55        | 00            | Piezas           | 195              | 100.00    | 80.00                                                                                                 | Financiera/ obra por finalizar / Física/ obra por terminar / SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP17170300908917                 | Construcción de Sistema de Agua Potable - 112780                                              | 112780             | Chiapas | Ocosingo      | Laguna Colorada               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$ 3,590,967  | \$ 3,590,967 | \$ 3,590,967 | \$ 3,590,967          | \$ 3,590,967 | \$ 3,590,967 | \$ 1,488,553  | \$ 1,488,553 | 41.45        | 00            | Metros lineales  | 72               | 100.00    | 41.45                                                                                                 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP17170300908918                 | Ampliación de Electrificación de Línea T End de Energía Eléctrica Arca Segunda Etapa - 127287 | 127287             | Chiapas | Ocosingo      | El Ceribal                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$ 2,531,720  | \$ 2,531,720 | \$ 2,531,720 | \$ 2,531,720          | \$ 2,531,720 | \$ 2,235,814 | \$ 2,235,814  | 88.31        | 00           | Otros         | 75               | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra por finalizar / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP17170300908919                 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Chilvillá & Nuevo San Jacinto Segunda Etapa - 96156      | 96156              | Chiapas | Ocosingo      | Nuevo San Jacinto             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$ 2,135,941  | \$ 2,135,941 | \$ 2,135,941 | \$ 2,135,941          | \$ 2,135,941 | \$ 2,135,941 | \$ 2,135,941  | \$ 2,135,941 | 100.00       | 00            | Metros lineales  | 830              | 100.00    | 100.00                                                                                                | Financiera/ OBRAS PINTURAS / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP17170300908921                 | Construcción de Piso Firme - 41535                                                            | 41535              | Chiapas | Ocosingo      | Cintalapa                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,548,693  | \$ 1,548,693 | \$ 1,548,693 | \$ 1,548,693          | \$ 1,548,693 | \$ 1,548,693 | \$ 1,548,693  | \$ 1,548,693 | 100.00       | 00            | Metros Cuadrados | 1,402            | 100.00    | 100.00                                                                                                | Financiera/ OBRAS PINTURAS / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP17170300908922                 | Rehabilitación de Techo Firme - 41481                                                         | 41481              | Chiapas | Ocosingo      | Cintalapa                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,201,594  | \$ 1,201,594 | \$ 1,201,594 | \$ 1,201,594          | \$ 1,201,594 | \$ 1,201,594 | \$ 1,201,594  | \$ 1,201,594 | 100.00       | 00            | Metros Cuadrados | 1,402            | 100.00    | 100.00                                                                                                | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CP17170300908946                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94946                                | 94946              | Chiapas | Copainalá     | Candelaria                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$ 700,000    | \$ 700,000   | \$ 700,000   | \$ 700,000            | \$ 700,000   | \$ 700,000   | \$ 700,000    | \$ 700,000   | \$ 700,000   | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 187       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                          |
| CP17170300908947                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94954                                | 94954              | Chiapas | Copainalá     | El Limón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$ 600,000    | \$ 600,000   | \$ 600,000   | \$ 600,000            | \$ 600,000   | \$ 600,000   | \$ 600,000    | \$ 600,000   | \$ 600,000   | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 18        | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                            |
| CP17170300908950                 | Pavimentación de Calle - 119702                                                               | 119702             | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$ 3,150,000  | \$ 3,150,000 | \$ 3,150,000 | \$ 3,150,000          | \$ 3,150,000 | \$ 3,150,000 | \$ 3,150,000  | \$ 3,150,000 | \$ 3,150,000 | 100.00        | 00               | Metros Cuadrados | 14,027    | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ obra concluida al 100% en tiempo y forma según lo establecido en el contrato celebrado / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                             |
| CP17170300908951                 | Aplicación Y Apertura de Camino - 120104                                                      | 120104             | Chiapas | Chalchihuitán | Cantel                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$ 3,400,000  | \$ 3,400,000 | \$ 3,400,000 | \$ 3,400,000          | \$ 3,400,000 | \$ 3,400,000 | \$ 3,400,000  | \$ 3,400,000 | \$ 3,400,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 298       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ obra concluida al 100% en tiempo y forma según lo establecido en el contrato celebrado / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                             |
| CP17170300908952                 | Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Valentín De Herán - 118972   | 118972             | Chiapas | Chalchihuitán | Joliticontic                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$ 2,987,219  | \$ 2,987,219 | \$ 2,987,219 | \$ 2,987,219          | \$ 2,987,219 | \$ 2,987,219 | \$ 2,987,219  | \$ 2,987,219 | \$ 2,987,219 | 100.00        | 00               | Metros lineales  | 214       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                    |
| CP17170300908953                 | Construcción De Muro Firme - 118561                                                           | 118561             | Chiapas | Chalchihuitán | Sicán                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$ 2,800,001  | \$ 2,800,001 | \$ 2,800,001 | \$ 2,800,001          | \$ 2,800,001 | \$ 2,800,001 | \$ 2,800,001  | \$ 2,800,001 | \$ 2,800,001 | 100.00        | 00               | Otros            | 214       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                           |
| CP17170300908954                 | Construcción De Comedor Comunitario - 120167                                                  | 120167             | Chiapas | Chalchihuitán | Caneel                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$ 262,872    | \$ 262,872   | \$ 262,872   | \$ 262,872            | \$ 262,872   | \$ 262,872   | \$ 262,872    | \$ 262,872   | \$ 262,872   | 100.00        | 00               | Otros            | 327       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS / Física/ OBRAS CONCLUIDAS / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO.                                                                                                             |
| CP17170300908955                 | Construcción De Cuatro Aulas En La Escuela Primaria Anastasio Bustamante - 120173             | 120173             | Chiapas | Chalchihuitán | Baluncun                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$ 4,000,000  | \$ 4,000,000 | \$ 4,000,000 | \$ 4,000,000          | \$ 4,000,000 | \$ 4,000,000 | \$ 4,000,000  | \$ 4,000,000 | \$ 4,000,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 230       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Física/ / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| CP17170300908957                 | Construcción De Muro Firme - 118822                                                           | 118822             | Chiapas | Chalchihuitán | Pachocatic                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,400,000  | \$ 1,400,000 | \$ 1,400,000 | \$ 1,400,000          | \$ 1,400,000 | \$ 1,400,000 | \$ 1,400,000  | \$ 1,400,000 | \$ 1,400,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 130       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO.                                                                                  |
| CP17170300908958                 | Pavimentación De Camino - 120112                                                              | 120112             | Chiapas | Chalchihuitán | Tromolón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,600,000  | \$ 1,600,000 | \$ 1,600,000 | \$ 1,600,000          | \$ 1,600,000 | \$ 1,600,000 | \$ 1,600,000  | \$ 1,600,000 | \$ 1,600,000 | 100.00        | 00               | Metros Cuadrados | 237       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO.                                                                                                                                |
| CP17170300908960                 | Construcción De Techo En La Escuela Primaria Bilingüe Juana De Domínguez - 118991             | 118991             | Chiapas | Chalchihuitán | Crucecán                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,309,945  | \$ 1,309,945 | \$ 1,309,945 | \$ 1,309,945          | \$ 1,309,945 | \$ 1,309,945 | \$ 1,309,945  | \$ 1,309,945 | \$ 1,309,945 | 100.00        | 00               | Otros            | 88        | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS CONCLUIDAS / Registro/ OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO.                                                                                                                      |
| CP17170300908961                 | Construcción De Muro Firme - 118692                                                           | 118692             | Chiapas | Chalchihuitán | Xiximontic                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITÁN               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,200,001  | \$ 1,200,001 | \$ 1,200,001 | \$ 1,200,001          | \$ 1,200,001 | \$ 1,200,001 | \$ 1,200,001  | \$ 1,200,001 | \$ 1,200,001 | 100.00        | 00               | Otros            | 35        | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO.                                                                                                                                |
| CP17170300908963                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103025                              | 103025             | Chiapas | Chamula       | Bautista Chico                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$ 4,095,000  | \$ 4,095,000 | \$ 4,095,000 | \$ 4,095,000          | \$ 4,095,000 | \$ 4,095,000 | \$ 4,095,000  | \$ 4,095,000 | \$ 4,095,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 229       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CP17170300908964                 | Reasfaltamiento De Camino Rural - 104153                                                      | 104153             | Chiapas | Chamula       | Bautista Chico                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$ 4,795,000  | \$ 4,795,000 | \$ 4,795,000 | \$ 4,795,000          | \$ 4,795,000 | \$ 4,795,000 | \$ 4,795,000  | \$ 4,795,000 | \$ 4,795,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 131       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                                                                                                       |
| CP17170300908965                 | Pavimentación con Concreto Hidráulico En Acceso - 101317                                      | 101317             | Chiapas | Chamula       | Caliejón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$ 2,450,000  | \$ 2,450,000 | \$ 2,450,000 | \$ 2,450,000          | \$ 2,450,000 | \$ 2,450,000 | \$ 2,450,000  | \$ 2,450,000 | \$ 2,450,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 666       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                                                                                                       |
| CP17170300908966                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 99727                               | 99727              | Chiapas | Chamula       | Caliejón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,603,000  | \$ 1,603,000 | \$ 0         | \$ 1,603,000          | \$ 1,603,000 | \$ 1,603,000 | \$ 1,603,000  | \$ 1,603,000 | \$ 1,603,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 666       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS / Física/ SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. |
| CP17170300908967                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 105386                              | 105386             | Chiapas | Chamula       | Corralito                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,007,000  | \$ 1,007,000 | \$ 0         | \$ 1,007,000          | \$ 1,007,000 | \$ 1,007,000 | \$ 1,007,000  | \$ 1,007,000 | \$ 1,007,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 1,481     | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                                                                                                       |
| CP17170300908968                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 101002                              | 101002             | Chiapas | Chamula       | Cruz Quemada                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,393,000  | \$ 1,393,000 | \$ 1,393,000 | \$ 1,393,000          | \$ 1,393,000 | \$ 1,393,000 | \$ 1,393,000  | \$ 1,393,000 | \$ 1,393,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 176       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                          |
| CP17170300908969                 | Reasfaltamiento De Camino Rural - 104000                                                      | 104000             | Chiapas | Chamula       | Cruz Quemada                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$ 880,000    | \$ 880,000   | \$ 880,000   | \$ 880,000            | \$ 880,000   | \$ 880,000   | \$ 880,000    | \$ 880,000   | \$ 880,000   | 100.00        | 00               | Otros            | 180       | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CP17170300908972                 | Reasfaltamiento De Camino Rural - 103191                                                      | 103191             | Chiapas | Chamula       | Chilinjovaitic                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,764,000  | \$ 1,764,000 | \$ 1,764,000 | \$ 1,764,000          | \$ 1,764,000 | \$ 1,764,000 | \$ 1,764,000  | \$ 1,764,000 | \$ 1,764,000 | 100.00        | 00               | Otros            | 1,017     | 100.00                                                                                                | 100.00                                                                                             | Financiera/ SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS / Física/ SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LOS LAPROS ESTABLECIDOS / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. |
| CP17170300908973                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 105063                              | 105063             | Chiapas | Chamula       | Chilinjovaitic                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$ 1,281,000  | \$ 1,        |              |                       |              |              |               |              |              |               |                  |                  |           |                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                    |                    |         |               |                         |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                 |                    |              |               |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora             | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                        |
| CP1717030090031                  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Fraccionamiento Los Reyes Itzapanga-Joyá - 20354 | 20354              | Chiapas | ItzapangaJoyá | ItzapangaJoyá           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL            | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$1,420,658 | \$1,420,658 | \$1,420,658            | \$1,420,658  | \$1,420,658 | \$1,420,658 | \$1,420,658   | 100.00   | 00        | Otros            | 348              | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRA SE ENCONTRA CUBIERTA Y OPERANDO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA COLONIA LOS REYES DELA CDR MUNICIPAL |
| CP1717030090032                  | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 158493                                                         | 158493             | Chiapas | ItzapangaJoyá | ItzapangaJoyá           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$180,570   | \$180,570   | \$180,570              | \$180,570    | \$180,570   | \$180,570   | \$180,570     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 105              | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL                                                              |
| CP1717030090033                  | Construcción De Dren Diagonal En Cabecera Municipal - 113558                                                       | 113558             | Chiapas | ItzapangaJoyá | ItzapangaJoyá           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL            | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$180,532   | \$180,532   | \$180,532              | \$180,532    | \$180,532   | \$180,532   | \$180,532     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 1,500            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD EN BENEFICIO DEL ESTADO LLAHOS MURELOS                                                    |
| CP1717030090034                  | Construcción De Cuartos Adicionales - 79396                                                                        | 79396              | Chiapas | Berriozábal   | Berriozábal             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$656,343   | \$656,343   | \$656,343              | \$656,343    | \$656,343   | \$656,343   | \$656,343     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 104              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                     |
| CP1717030090040                  | Construcción De Muro Firme - 160288                                                                                | 160288             | Chiapas | Sochil        | Ajiló                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$753,984   | \$753,984   | \$753,984              | \$753,984    | \$753,984   | \$753,984   | \$753,984     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 52               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090052                  | Construcción De Techo Firme - 148706                                                                               | 148706             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$98,890    | \$98,890    | \$98,890               | \$98,890     | \$98,890    | \$98,890    | \$98,890      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090054                  | Construcción De Techo Firme - 145044                                                                               | 145044             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$76,450    | \$76,450    | \$76,450               | \$76,450     | \$76,450    | \$76,450    | \$76,450      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ TERMINO DE OBRA / Físico / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| CP1717030090055                  | Construcción De Techo Firme - 149628                                                                               | 149628             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$199,870   | \$199,870   | \$199,870              | \$199,870    | \$199,870   | \$199,870   | \$199,870     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090056                  | Construcción De Piso Firme - 149366                                                                                | 149366             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$80,960    | \$80,960    | \$80,960               | \$80,960     | \$80,960    | \$80,960    | \$80,960      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 6                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090057                  | Construcción De Muro Firme - 149788                                                                                | 149788             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$190,080   | \$190,080   | \$190,080              | \$190,080    | \$190,080   | \$190,080   | \$190,080     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 13               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090058                  | Construcción De Piso Firme - 149352                                                                                | 149352             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$98,890    | \$98,890    | \$98,890               | \$98,890     | \$98,890    | \$98,890    | \$98,890      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090059                  | Construcción De Piso Firme - 139475                                                                                | 139475             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$143,880   | \$143,880   | \$143,880              | \$143,880    | \$143,880   | \$143,880   | \$143,880     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090060                  | Construcción De Muro Firme - 146230                                                                                | 146230             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$107,823   | \$107,823   | \$107,823              | \$107,823    | \$107,823   | \$107,823   | \$107,823     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090061                  | Construcción De Piso Firme - 146521                                                                                | 146521             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$274,010   | \$274,010   | \$274,010              | \$274,010    | \$274,010   | \$274,010   | \$274,010     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 19               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090062                  | Construcción De Piso Firme - 144318                                                                                | 144318             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$233,420   | \$233,420   | \$233,420              | \$233,420    | \$233,420   | \$233,420   | \$233,420     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 16               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA terminada / Físico/ obra terminada / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090064                  | Construcción De Piso Firme - 145260                                                                                | 145260             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$247,170   | \$247,170   | \$247,170              | \$247,170    | \$247,170   | \$247,170   | \$247,170     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 17               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090065                  | Construcción De Muro Firme - 145931                                                                                | 145931             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$62,897    | \$62,897    | \$62,897               | \$62,897     | \$62,897    | \$62,897    | \$62,897      | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                   |
| CP1717030090066                  | Construcción De Piso Firme - 143703                                                                                | 143703             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$152,790   | \$152,790   | \$152,790              | \$152,790    | \$152,790   | \$152,790   | \$152,790     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 11               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090067                  | Construcción De Muro Firme - 143354                                                                                | 143354             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$58,410    | \$58,410    | \$58,410               | \$58,410     | \$58,410    | \$58,410    | \$58,410      | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090068                  | Construcción De Techo Firme - 143136                                                                               | 143136             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$141,150   | \$141,150   | \$141,150              | \$141,150    | \$141,150   | \$141,150   | \$141,150     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090069                  | Construcción De Piso Firme - 141401                                                                                | 141401             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$274,120   | \$274,120   | \$274,120              | \$274,120    | \$274,120   | \$274,120   | \$274,120     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 19               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090070                  | Construcción De Techo Firme - 141225                                                                               | 141225             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$37,243    | \$37,243    | \$37,243               | \$37,243     | \$37,243    | \$37,243    | \$37,243      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 3                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090071                  | Construcción De Techo Firme - 140621                                                                               | 140621             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$93,107    | \$93,107    | \$93,107               | \$93,107     | \$93,107    | \$93,107    | \$93,107      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 8                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090074                  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 138289                                                                        | 138289             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$71,940    | \$71,940    | \$71,940               | \$71,940     | \$71,940    | \$71,940    | \$71,940      | 100.00   | 00        | Vivienda         | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090075                  | Construcción De Techo Firme - 138323                                                                               | 138323             | Chiapas | Sochil        | Luis Espinosa           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$123,298   | \$123,298   | \$123,298              | \$123,298    | \$123,298   | \$123,298   | \$123,298     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090090                  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205840                                                                        | 205840             | Chiapas | Sochil        | San Antonio La Pitahaya | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$58,180    | \$58,180    | \$58,180               | \$58,180     | \$58,180    | \$58,180    | \$58,180      | 100.00   | 00        | Vivienda         | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090093                  | Construcción De Techo Firme - 203041                                                                               | 203041             | Chiapas | Sochil        | San Vicente             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$48,353    | \$48,353    | \$48,353               | \$48,353     | \$48,353    | \$48,353    | \$48,353      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 4                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090095                  | Construcción De Muro Firme - 202303                                                                                | 202303             | Chiapas | Sochil        | San Vicente             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,401,015 | \$1,401,015 | \$1,401,015            | \$1,401,015  | \$1,401,015 | \$1,401,015 | \$1,401,015   | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 92               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090098                  | Construcción De Piso Firme - 150479                                                                                | 150479             | Chiapas | Sochil        | Tierra Colorada         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$137,160   | \$137,160   | \$137,160              | \$137,160    | \$137,160   | \$137,160   | \$137,160     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090111                  | Construcción De Muro Firme - 184137                                                                                | 184137             | Chiapas | Sochil        | Porcito Caulete         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$103,425   | \$103,425   | \$103,425              | \$103,425    | \$103,425   | \$103,425   | \$103,425     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 7                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                     |
| CP1717030090122                  | Construcción De Techo Firme - 203062                                                                               | 203062             | Chiapas | Sochil        | El Ocotil               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$63,525    | \$63,525    | \$63,525               | \$63,525     | \$63,525    | \$63,525    | \$63,525      | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CP1717030090123                  | Construcción De Techo Firme - 203173                                                                               | 203173             | Chiapas | Sochil        | El Ocotil               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                |                                                                   |                                   |                    |              |               |             |             |                        |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                     |



| Información General del Proyecto |                                                                            |                    |         |                 |                           |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                         |                          |              |               |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones   |                  |           |              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                     | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
| CPM171703009016                  | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 98162 | 98162              | Chiapas | Chiapa de Corzo | Mucutlil                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,813,321 | \$1,813,321 | \$1,813,321            | \$1,813,321  | \$1,361,435 | \$1,361,435 | \$1,361,435   | 88.15       | 00        | Metros lineales | 360              | 100.00    | 90.00        | Financiera / Físico / Registro/ OBRA REFERENDADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090167                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 171490            | 171490             | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,762,409 | \$1,762,409 | \$1,762,409            | \$1,762,409  | \$2,648,271 | \$2,648,271 | \$2,648,271   | 70.39       | 00        | Metros lineales | 1,350            | 100.00    | 71.00        | Financiera / Físico / Registro/ OBRA REFERENDADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090168                 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151073                        | 151073             | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Verger                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,795,386 | \$1,795,386 | \$1,795,386            | \$1,795,386  | \$1,466,765 | \$1,466,765 | \$1,466,765   | 81.70       | 00        | Metros lineales | 212              | 100.00    | 85.00        | Financiera / Físico / Registro/ OBRA REFERENDADA                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090173                 | Construcción De Veintita Y Ocho Cuartos Doratorio - 118198                 | 118198             | Chiapas | Chilón          | Chikahic                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,801,096 | \$1,801,096 | \$1,801,096            | \$1,801,096  | \$1,801,096 | \$1,801,096 | \$1,801,096   | 100.00      | 00        | Vivienda        | 97               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |                                                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090174                 | Construcción De Cinc Cuartos Doratorio Segunda Etapa - 158298              | 158298             | Chiapas | Chilón          | Centro Chich              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$4,681,719 | \$4,681,719 | \$4,681,719            | \$4,681,719  | \$4,681,719 | \$4,681,719 | \$4,681,719   | \$4,681,719 | 100.00    | 00              | Vivienda         | 240       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                        |
| CPM1717030090178                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103302                   | 103302             | Chiapas | Chamela         | Setalcán                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$952,000   | \$952,000   | \$952,000              | \$952,000    | \$952,000   | \$952,000   | \$952,000     | \$952,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 377       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090179                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 101167           | 101167             | Chiapas | Chamela         | Setalcán                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,723,933 | \$1,723,933 | \$1,723,933            | \$1,723,933  | \$1,723,933 | \$1,723,933 | \$1,723,933   | \$1,723,933 | 100.00    | 00              | Otros            | 417       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico/ colector de Agua Pluvial / Registro/                                                                                                                                                |
| CPM1717030090180                 | Pavimentación Concreto Hidráulico En Acceso - 103065                       | 103065             | Chiapas | Chamela         | Sabanobal                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$595,000   | \$595,000   | \$595,000              | \$595,000    | \$595,000   | \$595,000   | \$595,000     | \$595,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 713       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                        |
| CPM1717030090182                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103216                   | 103216             | Chiapas | Chamela         | Los Ranchos               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$63,000    | \$63,000    | \$63,000               | \$63,000     | \$63,000    | \$63,000    | \$63,000      | \$63,000    | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 375       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090183                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 103012           | 103012             | Chiapas | Chamela         | Los Ranchos               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$686,000   | \$686,000   | \$686,000              | \$686,000    | \$686,000   | \$686,000   | \$686,000     | \$686,000   | 100.00    | 00              | Otros            | 328       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090184                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102886           | 102886             | Chiapas | Chamela         | Los Ranchos               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$98,000    | \$98,000    | \$98,000               | \$98,000     | \$98,000    | \$98,000    | \$98,000      | \$98,000    | 100.00    | 00              | Otros            | 94        | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM1717030090185                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102927           | 102927             | Chiapas | Chamela         | Pitalcán                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,245,221 | \$1,245,221 | 0                      | \$1,245,221  | \$1,245,221 | \$1,245,221 | \$1,245,221   | \$1,245,221 | 100.00    | 00              | Otros            | 1,537     | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090186                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 102926           | 102926             | Chiapas | Chamela         | Pitalcán                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$651,779   | \$651,779   | 0                      | \$651,779    | \$651,779   | \$651,779   | \$651,779     | \$651,779   | 100.00    | 00              | Otros            | 1,537     | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090187                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 99841            | 99841              | Chiapas | Chamela         | Pitalcán                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,407,000 | \$1,407,000 | 0                      | \$1,407,000  | \$1,407,000 | \$1,407,000 | \$1,407,000   | \$1,407,000 | 100.00    | 00              | Otros            | 1,537     | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090188                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103109                   | 103109             | Chiapas | Chamela         | Yoloncán                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$840,000   | \$840,000   | \$840,000              | \$840,000    | \$840,000   | \$840,000   | \$840,000     | \$840,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 1,230     | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                        |
| CPM1717030090189                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 102925                   | 102925             | Chiapas | Chamela         | Monte Somito              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$420,000   | \$420,000   | \$420,000              | \$420,000    | \$420,000   | \$420,000   | \$420,000     | \$420,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 408       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090191                 | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 108886           | 108886             | Chiapas | Chamela         | Joltojtik                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,075,947 | \$1,075,947 | \$1,075,947            | \$1,075,947  | \$1,075,947 | \$1,075,947 | \$1,075,947   | \$1,075,947 | 100.00    | 00              | Otros            | 102       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090192                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 102922                   | 102922             | Chiapas | Chamela         | Juch Tic                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$825,000   | \$825,000   | \$825,000              | \$825,000    | \$825,000   | \$825,000   | \$825,000     | \$825,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 278       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090193                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104171                   | 104171             | Chiapas | Chamela         | Tiñil                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$100,263   | \$100,263   | \$100,263              | \$100,263    | \$100,263   | \$100,263   | \$100,263     | \$100,263   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 376       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090194                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103000                   | 103000             | Chiapas | Chamela         | Tiñil                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$91,000    | \$91,000    | \$91,000               | \$91,000     | \$91,000    | \$91,000    | \$91,000      | \$91,000    | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 80        | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090195                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103456                   | 103456             | Chiapas | Chamela         | Telopatic                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$301,000   | \$301,000   | \$301,000              | \$301,000    | \$301,000   | \$301,000   | \$301,000     | \$301,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 80        | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM1717030090197                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103656                   | 103656             | Chiapas | Chamela         | Agua Abel                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$364,000   | \$364,000   | \$364,000              | \$364,000    | \$364,000   | \$364,000   | \$364,000     | \$364,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 516       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090199                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103167                   | 103167             | Chiapas | Chamela         | Cruz Obispo I             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$567,000   | \$567,000   | \$567,000              | \$567,000    | \$567,000   | \$567,000   | \$567,000     | \$567,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 1,368     | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090200                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103445                   | 103445             | Chiapas | Chamela         | Estación II               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$28,000    | \$28,000    | \$28,000               | \$28,000     | \$28,000    | \$28,000    | \$28,000      | \$28,000    | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 623       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090201                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 104049                   | 104049             | Chiapas | Chamela         | Tiñil Centro              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$175,000   | \$175,000   | \$175,000              | \$175,000    | \$175,000   | \$175,000   | \$175,000     | \$175,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 280       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE.                                     |
| CPM1717030090204                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103168                   | 103168             | Chiapas | Chamela         | El Ciprés                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$476,000   | \$476,000   | \$476,000              | \$476,000    | \$476,000   | \$476,000   | \$476,000     | \$476,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 624       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM1717030090206                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 102923                   | 102923             | Chiapas | Chamela         | Joltojtik                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$483,000   | \$483,000   | \$483,000              | \$483,000    | \$483,000   | \$483,000   | \$483,000     | \$483,000   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 305       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090207                 | Construcción De Fozes De Alimentación - 102958                             | 102958             | Chiapas | Chamela         | Jolob Etik                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000              | \$650,000    | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000     | \$650,000   | 100.00    | 00              | Otros            | 199       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                                          |
| CPM1717030090210                 | Construcción De Fozes Septicas - 202883                                    | 202883             | Chiapas | Chamela         | Yu Un Um                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000            | \$1,450,000  | \$1,450,000 | \$1,450,000 | \$1,450,000   | \$1,450,000 | 100.00    | 00              | Otros            | 176       | 100.00       | 100.00                                                                               | Financiera / Físico / Registro/ LAS OBRAS SE CONCLUYERON EN TIEMPO Y FORMA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO Y OPERANDO DEBIDAMENTE                                      |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad               | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                               | Programa Fondo Convenio                                           | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |           |          | Avance Físico    |          |           | Observaciones |                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|------------------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                      |                    |         |           |                         |                        |                                                                               |                                                                   |                                      |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado           | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida                                                                                                                                          |
| CPM1717030090215   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso - 103666                                                                             | 103666             | Chiapas | Chamula   | Tencomatic Centro Rural | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Transportes y Vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$196,000   | \$196,000     | \$196,000         | \$196,000   | \$196,000              | \$196,000    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 80       | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física / Registro/ OBRAS DE CONSTRUCCION DE TIENES Y PUERAS SOBRE LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS Y SE INICIA EN FUNCIONANDO Y OPERANDO.     |
| CPM1717030090216   | Construcción De Sistema Integral De Agua Potable Segunda Etapa - 193202                                                              | 193202             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$4,167,262 | \$4,167,262   | \$4,167,262       | \$4,167,262 | \$4,167,262            | \$4,167,262  | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 7,008    | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                          |
| CPM1717030090217   | Reasfaltamiento De Calle Inconcinada - 194970                                                                                        | 194970             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Transportes y Vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$682,800   | \$682,800     | \$682,800         | \$682,800   | \$682,800              | \$682,800    | 100.00    | \$0      | Otros            | 554      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                        |
| CPM1717030090218   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Obispo Entre Tercera Y Quinta Avenida - 194191                              | 194191             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,432,600 | \$2,432,600   | \$2,432,600       | \$2,432,600 | \$2,432,600            | \$2,432,600  | 100.00    | \$0      | Otros            | 704      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR FINIQUITADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                       |
| CPM1717030090219   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Inconcinada Y Venustiano Carranza - 194468            | 194468             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$705,000   | \$705,000     | \$705,000         | \$705,000   | \$705,000              | \$705,000    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 644      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090220   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Miguel Alemán Y Ope Victoria - 194056                 | 194056             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$952,133   | \$952,133     | \$952,133         | \$952,133   | \$952,133              | \$952,133    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 439      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CPM1717030090221   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Ignacio Zaragoza Entre Boulevard Pantón - 194253                            | 194253             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,800,000 | \$1,800,000   | \$1,800,000       | \$1,800,000 | \$1,800,000            | \$1,800,000  | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 514      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                         |
| CPM1717030090222   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Vicente Guerrero Entre Calle 1 Y Santa Avenida Y Prol En Cuarta Av - 193730 | 193730             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,828,000 | \$2,828,000   | \$2,828,000       | \$2,828,000 | \$2,828,000            | \$2,828,000  | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 439      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ obra concluida / Física/ obra terminada / Registro/ obra concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                        |
| CPM1717030090223   | Mantenimiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico - 194370                                                                        | 194370             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$1,000,151 | \$1,000,151   | \$1,000,151       | \$1,000,151 | \$1,000,151            | \$1,000,151  | 100.00    | \$0      | Otros            | 7,008    | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090224   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Angel Albino Corzo Entre Decima Y Onceava Avenida - 193318                  | 193318             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,317,000 | \$2,317,000   | \$2,317,000       | \$2,317,000 | \$2,317,000            | \$2,317,000  | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 590      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090225   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortines Entre Octava Y Decima Avenida - 193460                 | 193460             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$3,313,000 | \$3,313,000   | \$3,313,000       | \$3,313,000 | \$3,313,000            | \$3,313,000  | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 612      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR FINIQUITADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                       |
| CPM1717030090226   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Primera Avenida Entre Calle Inconcinada Y Adolfo Ruiz Cortines - 165547           | 165547             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$942,700   | \$942,700     | \$942,700         | \$942,700   | \$942,700              | \$942,700    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 924      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090227   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Inconcinada - 165480                                                        | 165480             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,450,390 | \$2,450,390   | \$2,450,390       | \$2,450,390 | \$2,450,390            | \$2,450,390  | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 237      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090228   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Octava Avenida Entre Calle Y Carranza Y Miguel Alemán - 165537                    | 165537             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,439,400 | \$1,439,400   | \$1,439,400       | \$1,439,400 | \$1,439,400            | \$1,439,400  | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 714      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                         |
| CPM1717030090229   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Venustiano Carranza Entre Novena Avenida Y Salida A Altamirano - 165492     | 165492             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$4,319,990 | \$4,319,990   | \$4,319,990       | \$4,319,990 | \$4,319,990            | \$4,319,990  | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 814      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090230   | Construcción De Techo Firme - 144214                                                                                                 | 144214             | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$811,992   | \$811,992     | \$811,992         | \$811,992   | \$811,992              | \$811,992    | 100.00    | \$0      | Otros            | 421      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090231   | Construcción De Muro Firme - 97045                                                                                                   | 97045              | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$267,879   | \$267,879     | \$267,879         | \$267,879   | \$267,879              | \$267,879    | 100.00    | \$0      | Otros            | 66       | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090232   | Construcción De Muro Firme - 96798                                                                                                   | 96798              | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$329,284   | \$329,284     | \$329,284         | \$329,284   | \$329,284              | \$329,284    | 100.00    | \$0      | Otros            | 96       | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090233   | Construcción De Muro Firme - 96857                                                                                                   | 96857              | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,102,635 | \$1,102,635   | \$1,102,635       | \$1,102,635 | \$1,102,635            | \$1,102,635  | 100.00    | \$0      | Otros            | 285      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090234   | Construcción De Techo Firme - 97059                                                                                                  | 97059              | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$24,366    | \$24,366      | \$24,366          | \$24,366    | \$24,366               | \$24,366     | 100.00    | \$0      | Otros            | 7        | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090235   | Construcción De Muro Firme - 96814                                                                                                   | 96814              | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$866,636   | \$866,636     | \$866,636         | \$866,636   | \$866,636              | \$866,636    | 100.00    | \$0      | Otros            | 234      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090236   | Construcción De Techo Firme - 96839                                                                                                  | 96839              | Chiapas | Chanal    | Chanal Urbano           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$762,429   | \$762,429     | \$762,429         | \$762,429   | \$762,429              | \$762,429    | 100.00    | \$0      | Otros            | 234      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090237   | Aplicación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Inconcinada - 193816                                                        | 193816             | Chiapas | Chanal    | Hanajal Rural           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$373,000   | \$373,000     | \$373,000         | \$373,000   | \$373,000              | \$373,000    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 133      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ OBR TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090238   | Reasfaltamiento De Camino Rural Tramo Delicias Pantón - 193983                                                                       | 193983             | Chiapas | Chanal    | Matlán Rural            | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Transportes y Vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$568,000   | \$568,000     | \$568,000         | \$568,000   | \$568,000              | \$568,000    | 100.00    | \$0      | Otros            | 685      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090239   | Construcción De Muro Firme - 144312                                                                                                  | 144312             | Chiapas | Chanal    | Matlán Rural            | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$869,396   | \$869,396     | \$869,396         | \$869,396   | \$869,396              | \$869,396    | 100.00    | \$0      | Otros            | 276      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090240   | Pavimentación Y Empedrado Mixto De Calle Inconcinada - 180409                                                                        | 180409             | Chiapas | Chanal    | Sachibbata Rural        | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Transportes y Vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$644,850   | \$644,850     | \$644,850         | \$644,850   | \$644,850              | \$644,850    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 137      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090241   | Construcción De Banda Perimetral En Esc Telesecundaria - 195156                                                                      | 195156             | Chiapas | Chanal    | Siberia Rural           | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$282,493   | \$282,493     | \$282,493         | \$282,493   | \$282,493              | \$282,493    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 136      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090242   | Reasfaltamiento De Camino Rural Tramo Teajalich Pantón - 193930                                                                      | 193930             | Chiapas | Chanal    | Teajalich Rural         | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Transportes y Vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$975,600   | \$975,600     | \$975,600         | \$975,600   | \$975,600              | \$975,600    | 100.00    | \$0      | Otros            | 550      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090243   | Obra De Cacho De Ocas Múltiples En Área De Separación De Educación Física En Esc Telesecundaria - 142217                             | 142217             | Chiapas | Chanal    | Teajalich Rural         | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$818,156   | \$818,156     | \$818,156         | \$818,156   | \$818,156              | \$818,156    | 100.00    | \$0      | Otros            | 1,014    | 100.00    | 100.00        | Financiera/ OBR FINIQUITADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                         |
| CPM1717030090244   | Pavimentación De Calle Inconcinada Con Concreto Hidráulico - 195293                                                                  | 195293             | Chiapas | Chanal    | Saguilichón Rural       | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Transportes y Vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$229,000   | \$229,000     | \$229,000         | \$229,000   | \$229,000              | \$229,000    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 103      | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090245   | Construcción De Muro Firme - 133213                                                                                                  | 133213             | Chiapas | Chanal    | Saguilichón Rural       | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$29,598    | \$29,598      | \$29,598          | \$29,598    | \$29,598               | \$29,598     | 100.00    | \$0      | Otros            | 7        | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM1717030090246   | Construcción De Techo Firme - 133249                                                                                                 | 133249             | Chiapas | Chanal    | Saguilichón Rural       | Apartaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$24,902    | \$24,902      | \$24,902          | \$24,902    | \$24,902               | \$24,902     | 100.00    | \$0      | Otros            | 7        | 100.00    | 100.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBR TERMINADA, HUBO UN ERROR EN LA CAPTA DEL MONTO DE LA OBR EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                        | Ambio | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                                | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                          |                    |         |                      |                                  |       |                        |                                                                              |                                                                   |                                                     |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                          |
| CDP1717030090301   | Apertura y Revestimiento De Camino Tramo Juarezán a Ranchería San Isidro - 94000                                         | 94000              | Chiapas | Chilón               | San Isidro                       | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,466,821   | \$3,466,821       | \$3,466,821 | \$3,466,821            | \$3,466,821  | \$3,466,821 | \$3,466,821 | 100.00        | 00       | Otros            | 250           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090302   | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Chilón A San José Guayquil Y Romales - 166307                                         | 166307             | Chiapas | Chilón               | San José Guayquil                | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,724,112   | \$1,724,112       | \$1,724,112 | \$1,724,112            | \$1,724,112  | \$1,724,112 | \$1,724,112 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 456           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090303   | Construcción De Trinita Y Dos Cuartos Dormitorio - 118872                                                                | 118872             | Chiapas | Chilón               | San José Guayquil                | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,512,231   | \$1,512,231       | \$1,512,231 | \$1,512,231            | \$1,512,231  | \$1,512,231 | \$1,512,231 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 81            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090304   | Construcción De Trinita Y Diez Cuartos Dormitorio - 154302                                                               | 154302             | Chiapas | Chilón               | Nuevo Sechón                     | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,747,583   | \$1,747,583       | \$1,747,583 | \$1,747,583            | \$1,747,583  | \$1,747,583 | \$1,747,583 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 89            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090305   | Construcción De Sesaenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148424                                                       | 148424             | Chiapas | Chilón               | Santa Rosa Memalil               | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,796,607   | \$2,796,607       | \$2,796,607 | \$2,796,607            | \$2,796,607  | \$2,796,607 | \$2,796,607 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 146           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090306   | Construcción De Sesaenta Cuartos Dormitorio - 118101                                                                     | 118101             | Chiapas | Chilón               | El Sitio                         | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,817,315   | \$2,817,315       | \$2,817,315 | \$2,817,315            | \$2,817,315  | \$2,817,315 | \$2,817,315 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 156           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090307   | Construcción De Columna Y Tramo Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 173892                                                | 173892             | Chiapas | Chilón               | Siluhuita                        | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,470,336   | \$2,470,336       | \$2,470,336 | \$2,470,336            | \$2,470,336  | \$2,470,336 | \$2,470,336 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 128           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090309   | Montaje E Instalación De Cuarenta Módulos Solares - 94428                                                                | 94428              | Chiapas | Chilón               | Topotel                          | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,360,077   | \$1,360,077       | \$1,360,077 | \$1,360,077            | \$1,360,077  | \$1,360,077 | \$1,360,077 | 100.00        | 00       | Otros            | 101           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090310   | Construcción De Setaenta Y Un Cuartos Dormitorio - 178113                                                                | 178113             | Chiapas | Chilón               | Taxjalá Javieró                  | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,309,318   | \$3,309,318       | \$3,309,318 | \$3,309,318            | \$3,309,318  | \$3,309,318 | \$3,309,318 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 171           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090311   | Construcción De Setaenta Y Seta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 103015                                                | 103015             | Chiapas | Chilón               | Centro Tz'ol Ja'                 | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,721,526   | \$3,721,526       | \$3,721,526 | \$3,721,526            | \$3,717,234  | \$3,717,234 | \$3,717,234 | 99.88         | 00       | Vivienda         | 184           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090312   | Construcción De Ochenta Y Un Cuartos Dormitorio - 148543                                                                 | 148543             | Chiapas | Chilón               | Bispuul Ja'                      | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,832,941   | \$1,832,941       | \$1,832,941 | \$1,832,941            | \$1,832,941  | \$1,832,941 | \$1,832,941 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 206           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090313   | Construcción De Noventa Y Seis Cuartos Dormitorio - 138238                                                               | 138238             | Chiapas | Chilón               | Alán-Sac' Jón                    | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,520,588   | \$4,520,588       | \$4,520,588 | \$4,520,588            | \$4,520,588  | \$4,520,588 | \$4,520,588 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 220           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090314   | Construcción De Cien Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 170378                                                           | 170378             | Chiapas | Chilón               | Alán-Sac' Jón                    | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,661,012   | \$4,661,012       | \$4,661,012 | \$4,661,012            | \$4,661,012  | \$4,661,012 | \$4,661,012 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 243           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090315   | Construcción De Cincuenta Y Un Cuartos Dormitorio - 150748                                                               | 150748             | Chiapas | Chilón               | Alán-Sac' Jón                    | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,377,116   | \$2,377,116       | \$2,377,116 | \$2,377,116            | \$2,377,116  | \$2,377,116 | \$2,377,116 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 138           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090316   | Construcción De Setaenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 118528                                                             | 118528             | Chiapas | Chilón               | Alán-Sac' Jón                    | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,495,759   | \$3,495,759       | \$3,495,759 | \$3,495,759            | \$3,464,414  | \$3,464,414 | \$3,464,414 | 99.10         | 00       | Vivienda         | 196           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090317   | Construcción De Veintitres Cuartos Dormitorio - 97355                                                                    | 97355              | Chiapas | Chilón               | Alán-Sac' Jón                    | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,095,041   | \$1,095,041       | \$1,095,041 | \$1,095,041            | \$1,095,041  | \$1,095,041 | \$1,095,041 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 54            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090318   | Construcción De Noventa Y Seis Cuartos Dormitorio - 197227                                                               | 197227             | Chiapas | Chilón               | Kaxajalic                        | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,542,655   | \$4,542,655       | \$4,542,655 | \$4,542,655            | \$4,542,655  | \$4,542,655 | \$4,542,655 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 255           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090319   | Construcción De Noventa Y Un Cuartos Dormitorio - 163475                                                                 | 163475             | Chiapas | Chilón               | Nuqenal                          | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,301,343   | \$4,301,343       | \$4,301,343 | \$4,301,343            | \$4,301,343  | \$4,301,343 | \$4,301,343 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 220           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090320   | Construcción De Setaenta Y Tres Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 158486                                                | 158486             | Chiapas | Chilón               | Campo Boloniná                   | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,970,950   | \$2,970,950       | \$2,970,950 | \$2,970,950            | \$2,970,950  | \$2,970,950 | \$2,970,950 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 150           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090321   | Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 158708                                                | 158708             | Chiapas | Chilón               | Ya'altzamen                      | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,458,239   | \$2,458,239       | \$2,458,239 | \$2,458,239            | \$2,458,239  | \$2,458,239 | \$2,458,239 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 126           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090322   | Construcción De Setaenta Y Un Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 162901                                                  | 162901             | Chiapas | Chilón               | Romelí (Taxjalab'il)             | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,382,946   | \$3,382,946       | \$3,382,946 | \$3,382,946            | \$3,382,946  | \$3,382,946 | \$3,382,946 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 171           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090323   | Construcción De Cien Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 171734                                                           | 171734             | Chiapas | Chilón               | Sedín Cubwitz                    | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,796,732   | \$4,796,732       | \$4,796,732 | \$4,796,732            | \$4,796,732  | \$4,796,732 | \$4,796,732 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 242           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090324   | Rehabilitación De Camino Tramo Cruceño Campo Boloniná A Ojetz'á A Ojetz'á Segunda Sesión Y Dos Sesiones Pasilla - 119667 | 119667             | Chiapas | Chilón               | Ojetz'á                          | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,580,912   | \$2,580,912       | \$2,580,912 | \$2,580,912            | \$2,580,912  | \$2,580,912 | \$2,580,912 | 100.00        | 00       | Otros            | 211           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CDP1717030090327   | Mejoramiento De Camino Seta Osechea - 178180                                                                             | 178180             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Isidro Tuxtlatitán           | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$231,507     | \$231,507         | \$231,507   | \$231,507              | \$231,507    | \$231,505   | \$231,505   | 99.91         | 00       | Metros lineales  | 34            | 100.00           | 90.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                 |
| CDP1717030090328   | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 123243                                                                      | 123243             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Rafael el Billar             | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$66,405      | \$66,405          | \$66,405    | \$66,405               | \$66,405     | \$66,405    | \$66,405    | 100.00        | 00       | Otros            | 74            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                 |
| CDP1717030090332   | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 122951                                                                      | 122951             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio                      | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$62,716      | \$62,716          | \$62,716    | \$62,716               | \$62,716     | \$62,716    | \$62,716    | 100.00        | 00       | Otros            | 77            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                 |
| CDP1717030090335   | Equipoamiento Con Deposito De Agua Potable - 122907                                                                      | 122907             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Buenavista           | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$59,026      | \$59,026          | \$59,026    | \$59,026               | \$59,026     | \$59,026    | \$59,026    | 100.00        | 00       | Otros            | 73            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                 |
| CDP1717030090336   | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 202680                                                                          | 202680             | Chiapas | Chiapa de Corzo      | María Candelaria                 | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,240,108   | \$1,240,108       | \$1,240,108 | \$1,240,108            | \$372,032    | \$372,032   | \$372,032   | 30.00         | 00       | Metros lineales  | 601           | 100.00           | 30.00     | Financiera / Física / Registro/ OBRA DEFERENDADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                  |
| CDP1717030090337   | Piso Firme - 147541                                                                                                      | 147541             | Chiapas | Júarez               | Buapeque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$43,247      | \$43,247          | \$43,247    | \$43,247               | \$33,756     | \$33,456    | \$33,456    | 77.36         | 00       | Metros Cuadrados | 587           | 100.00           | 0.14      | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP1717030090338   | Techo Firme - 147313                                                                                                     | 147313             | Chiapas | Júarez               | Buapeque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$41,550      | \$41,550          | \$41,550    | \$41,550               | \$38,541     | \$38,541    | \$38,541    | 92.76         | 00       | Metros Cuadrados | 587           | 100.00           | 0.21      | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                     |
| CDP1717030090339   | Muro Firme - 98538                                                                                                       | 98538              | Chiapas | Júarez               | Buapeque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$168,193     | \$168,193         | \$168,193   | \$168,193              | \$152,702    | \$152,702   | \$152,702   | 90.79         | 00       | Metros Cuadrados | 587           |                  |           |                                                                                                                                                                       |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                     |                    |         |                      |                                       |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                         |                          |              |               |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                 | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                     | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909342                 | Muro Firma - 98603                                                                                                                  | 98603              | Chiapas | Jukra                | Empaque 2da. Sección                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUDEZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$168,193   | \$168,193   | \$168,193              | \$168,193    | \$168,193   | \$165,701   | \$165,701     | \$165,701   | 98.52     | 00            | Metros Cuadrados | 241       | 0.00         | 0.31         | Financiera/ La obra se encuentra en proceso / Físico/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| CP17170300909371                 | Construcción de Cimentosa Y Un Cuartos Dormitorio - 109320                                                                          | 109320             | Chiapas | Chilón               | Chilón                                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,379,842 | \$2,379,842 | \$2,379,842            | \$2,379,842  | \$2,379,842 | \$2,379,842 | \$2,379,842   | \$2,379,842 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 127       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ ESTA OBRA SE DIVIDE EN DOS FOLIOS 109422 Y 109423 Y 109420 Y 237941, 94 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,419,804.75 POR CONCEPTO DE 63 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO PATIUTIC, CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                    |                                                                     |
| CP17170300909372                 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorio - 109422                                                                                    | 109422             | Chiapas | Chilón               | Chilón                                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$559,963   | \$559,963   | \$559,963              | \$559,963    | \$559,963   | \$558,576   | \$558,576     | \$558,576   | 99.75     | 00            | Vivienda         | 31        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ ESTA OBRA SE DIVIDE EN DOS FOLIOS 109422 Y 109423 Y 109420 Y 237941, 94 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,419,804.75 POR CONCEPTO DE 63 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO PATIUTIC, CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                    |                                                                     |
| CP17170300909373                 | Construcción De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 95879                                                                               | 95879              | Chiapas | Chilón               | Chilón                                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,310,824 | \$1,310,824 | \$1,310,824            | \$1,310,824  | \$1,310,824 | \$1,310,824 | \$1,310,824   | \$1,310,824 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 67        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ esta obra se divide en dos folios 95879 la cantidad de 2,417,935.42 y el folio 9679 con la cantidad de 1,110,623.79 haciendo la cantidad de 3,528,559.21 de la obra construcción 101 cuartos dormitorios de la localidad de barrio san Antonio centro - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.     |                                                                     |
| CP17170300909374                 | Construcción De Sesenta Y Un Cuartos Dormitorio - 104198                                                                            | 104198             | Chiapas | Chilón               | Chilón                                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,859,323 | \$2,859,323 | \$2,859,323            | \$2,859,323  | \$2,859,323 | \$2,859,323 | \$2,859,323   | \$2,859,323 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 151       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909375                 | Construcción Setenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 96775                                                                              | 96775              | Chiapas | Chilón               | Chilón                                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,417,505 | \$1,417,505 | \$1,417,505            | \$1,417,505  | \$1,416,289 | \$1,416,289 | \$1,416,289   | \$1,416,289 | 99.96     | 00            | Vivienda         | 175       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ esta obra se divide en dos folios 96776 con la cantidad de 3,417,935.42 y el folio 9679 con la cantidad de 1,110,623.79 haciendo la cantidad de 4,528,559.21 de la obra construcción 101 cuartos dormitorios de la localidad de barrio san Antonio centro - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                     |
| CP17170300909376                 | Construcción De Ciento Cuarente Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 103887                                                           | 103887             | Chiapas | Chilón               | Aurora Grande                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$5,433,736 | \$5,433,736 | \$5,433,736            | \$5,433,736  | \$5,433,736 | \$5,433,736 | \$5,433,736   | \$5,433,736 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 276       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909377                 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Lucas Viqueo - 94522                                                       | 94522              | Chiapas | Chilón               | Bachajón                              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$674,140   | \$674,140   | \$674,140              | \$674,140    | \$674,140   | \$674,140   | \$674,140     | \$674,140   | 100.00    | 00            | Otros            | 175       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909378                 | Construcción De Dos Edificios De Sala Por Caba Ma De No Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Del Maestro Cardenas Del Rio - 93623 | 93623              | Chiapas | Chilón               | Bachajón                              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$903,358   | \$903,358   | \$903,358              | \$903,358    | \$888,047   | \$888,047   | \$888,047     | \$888,047   | 98.31     | 00            | Otros            | 90        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909379                 | Construcción De Ochenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 102895                                                                           | 102895             | Chiapas | Chilón               | Basilvas                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,893,356 | \$1,893,356 | \$1,893,356            | \$1,893,356  | \$1,893,356 | \$1,893,356 | \$1,893,356   | \$1,893,356 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 136       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909380                 | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 103154                                                                       | 103154             | Chiapas | Chilón               | Buquilesal                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,062,349 | \$2,062,349 | \$2,062,349            | \$2,062,349  | \$2,062,349 | \$2,062,349 | \$2,062,349   | \$2,062,349 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 105       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909382                 | Construcción De Línea de Conducción Para Abastecer Agua Potable - 119946                                                            | 119946             | Chiapas | Chilón               | Fiadadilla                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,380,308 | \$1,380,308 | \$1,380,308            | \$1,380,308  | \$1,349,715 | \$1,349,715 | \$1,349,715   | \$1,349,715 | 97.78     | 00            | Metros lineales  | 212       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909383                 | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 103713                                                                          | 103713             | Chiapas | Chilón               | Chiquera El (E Aguelmal tra. Sección) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,773,216 | \$1,773,216 | \$1,773,216            | \$1,773,216  | \$1,773,216 | \$1,773,216 | \$1,773,216   | \$1,773,216 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 102       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909384                 | Construcción De Trece Cuartos Dormitorio - 201443                                                                                   | 201443             | Chiapas | Chilón               | Cochajá                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$646,871   | \$646,871   | \$646,871              | \$646,871    | \$646,871   | \$646,871   | \$646,871     | \$646,871   | 100.00    | 00            | Vivienda         | 36        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909385                 | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 147491                                                                             | 147491             | Chiapas | Chilón               | K'Anjá                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,360,897 | \$1,360,897 | \$1,360,897            | \$1,360,897  | \$1,360,897 | \$1,360,897 | \$1,360,897   | \$1,360,897 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 71        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909386                 | Construcción De Cimentosa Y Un Cuartos Dormitorio - 92901                                                                           | 92901              | Chiapas | Chilón               | Cantealá                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824            | \$2,397,824  | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824   | \$2,397,824 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 124       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909387                 | Construcción De Dispensario Médico - 158277                                                                                         | 158277             | Chiapas | La Concordia         | Plan de la Libertad Rural             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS      | Salud                    | En Ejecución | 2017          | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000            | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000   | \$2,000,000 | 100.00    | 00            | Otros            | 1,006     | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ META DE UNA CONSTRUCCION DE UN DISPENSARIO MEDICO / Registro/                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
| CP17170300909390                 | Construcción De Cuarenta Y Trece Viviendas Cuartos Dormitorio - 122915                                                              | 122915             | Chiapas | Huitupán             | Nueva Reforma                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500            | \$1,483,500  | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500   | \$1,483,500 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 185       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909391                 | Construcción De Trece Viviendas Cuartos Dormitorio - 100987                                                                         | 100987             | Chiapas | Huitupán             | Marzo Pital                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$455,000   | \$455,000   | \$455,000              | \$455,000    | \$455,000   | \$455,000   | \$455,000     | \$455,000   | 100.00    | 00            | Vivienda         | 52        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909392                 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 101450                                                                                 | 101450             | Chiapas | Ixtacomitán          | La Providencia                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,105,348 | \$1,105,348 | \$1,105,348            | \$1,105,348  | \$1,105,348 | \$1,105,348 | \$1,105,348   | \$1,105,348 | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 183       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909393                 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 101017                                                                                 | 101017             | Chiapas | Ixtacomitán          | Caldelaria 2da. Sección               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,671,102 | \$1,671,102 | \$1,671,102            | \$1,671,102  | \$1,671,102 | \$1,671,102 | \$1,671,102   | \$1,671,102 | 100.00    | 00            | Metros lineales  | 183       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909399                 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123313                                                                                  | 123313             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Las Casosa                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$51,648    | \$51,648    | \$51,648               | \$51,648     | \$51,648    | \$51,648    | \$51,648      | \$51,648    | 100.00    | 00            | Otros            | 63        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ X - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| CP17170300909401                 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123008                                                                                  | 123008             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Agua Racondida                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$33,202    | \$33,202    | \$33,202               | \$33,202     | \$33,202    | \$33,202    | \$33,202      | \$33,202    | 100.00    | 00            | Otros            | 37        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ X - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| CP17170300909404                 | Rehabilitación De Camino Rural Sección A San Juan Herruta - 148606                                                                  | 148606             | Chiapas | Chilón               | Saculmil                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,906,653 | \$1,906,653 | \$1,906,653            | \$1,906,653  | \$1,906,653 | \$1,906,653 | \$1,906,653   | \$1,906,653 | 100.00    | 00            | Otros            | 361       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909406                 | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 123188                                                                                  | 123188             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Sapuguna                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$36,891    | \$36,891    | \$36,891               | \$36,891     | \$36,891    | \$36,891    | \$36,891      | \$36,891    | \$36,891  | 100.00        | 00               | Otros     | 41           | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiera/ Físico/ Registro/ X - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170300909407                 | Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario - 199930                                                                               | 199930             | Chiapas | La Concordia         | La Concordia                          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$691,052   | \$691,052   | \$691,052              | \$691,052    | \$691,052   | \$691,052   | \$691,052     | \$691,052   | 100.00    | 00            | Otros            | 7,641     | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/ META DE UN MANTENIMIENTO DE UN SERVICIO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| CP17170300909408                 | Construcción De Aula Recreativa En Escuela Telesecundaria Veinte De Noviembre - 139956                                              | 139956             | Chiapas | La Concordia         | La Concordia                          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS      | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$426,633   | \$426,633   | \$426,633              | \$426,633    | \$426,633   | \$426,633   | \$426,633     | \$426,633   | 100.00    | 00            | Otros            | 35        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| CP17170300909409                 | Equipamiento Para La Infraestructura Pesquera - 201075                                                                              | 201075             | Chiapas | La Concordia         | La Concordia                          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS      | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,463,355 | \$1,463,355 | \$1,463,355            | \$1,463,355  | \$1,463,355 | \$1,463,355 | \$1,463,355   | \$1,463,355 | 100.00    | 00            | Otros            | 4,280     | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Físico/ La meta fue entregarle a 14 cooperativas, 9,441 redes de pesca. / Registro/                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| CP17170300909410                 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Santa Cruz Santa Lucia San Pedro Santa Cecilia - 159815                                    | 159815             | Chiapas | La Concordia         | La Concordia                          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,687,979 | \$3,687,979 |                        |              |             |             |               |             |           |               |                  |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio    | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                                         | Ramo                                                                         | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                       |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                |                    |         |              |                                   |        |                        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                         |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                              |
| CP17170300909413   | Construcción de Barda Perimetral en El Colegio de Bachilleres de Chiapas La Comarca Primera Etapa - 147996     | 147996             | Chiapas | La Concordia | La Concordia                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$996,852         | \$996,852   | \$996,852             | \$996,852    | \$996,852   | \$996,852   | \$996,852     | 100.00   | \$0       | Otros            | 602              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META ES 698.06 ML DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL / Registro/                                  |
| CP17170300909414   | Mantenimiento de La Red de Drenaje Sanitario - 200056                                                          | 200056             | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$220,974         | \$220,974   | \$220,974             | \$220,974    | \$220,974   | \$220,974   | \$220,974     | 100.00   | \$0       | Otros            | 2,715            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META ERA EL MANTENIMIENTO DE UN DRENAJE Y DE LOGRO AL 100 % / Registro/                            |
| CP17170300909415   | Mantenimiento de La Red de Drenaje Sanitario - 200034                                                          | 200034             | Chiapas | La Concordia | Independencia                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$146,063         | \$146,063   | \$146,063             | \$146,063    | \$146,063   | \$146,063   | \$146,063     | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,953            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META FUE DE MANTENIMIENTO DE UN DRENAJE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel/              |
| CP17170300909416   | Construcción de Camalotes En Distrito De Riesgo - 16697                                                        | 16697              | Chiapas | La Concordia | Independencia                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,000,000       | \$2,000,000 | \$2,000,000           | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,953            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física META CONSTRUCCION DE 2040.00 ML DE CAMALOTES / Registro/                                              |
| CP17170300909418   | Mantenimiento de La Red de Drenaje Sanitario - 200040                                                          | 200040             | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$91,784          | \$91,784    | \$91,784              | \$91,784     | \$91,784    | \$91,784    | \$91,784      | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,005            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META FUE DE MANTENIMIENTO DE UN DRENAJE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel/              |
| CP17170300909419   | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 146912                                                              | 146912             | Chiapas | La Concordia | El Centro                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,664,170       | \$3,664,170 | \$3,664,170           | \$3,664,170  | \$3,664,170 | \$3,664,170 | \$3,664,170   | 100.00   | \$0       | Otros            | 453              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META ES UN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro/                                    |
| CP17170300909420   | Mejoramiento De Pozo Artesiano Del Sistema De Agua Potable - 199852                                            | 199852             | Chiapas | La Concordia | Rio de Oro                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$45,337          | \$45,337    | \$45,337              | \$45,337     | \$45,337    | \$45,337    | \$45,337      | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,434            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META ERA UN MEJORAMIENTO DE UN POZO ARTESIANO DEL SIST. DE AGUA POTABLE / Registro/                |
| CP17170300909422   | Mantenimiento de La Red de Drenaje Sanitario - 200060                                                          | 200060             | Chiapas | La Concordia | La Tapilla                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$163,557         | \$163,557   | \$163,557             | \$163,557    | \$163,557   | \$163,557   | \$163,557     | 100.00   | \$0       | Otros            | 2,346            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física META DE UN MANTENIMIENTO DE UN DRENAJE / Registro/                                                    |
| CP17170300909424   | Rehabilitación De Camino Sacanochecá - 121374                                                                  | 121374             | Chiapas | La Concordia | Nuevo Ogal                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,800,676       | \$1,800,676 | \$1,800,676           | \$1,800,676  | \$1,800,676 | \$1,800,676 | \$1,800,676   | 100.00   | \$0       | Otros            | 54               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel/                                                         |
| CP17170300909425   | Mantenimiento de La Red de Drenaje Sanitario - 200048                                                          | 200048             | Chiapas | La Concordia | Diamante de Echeverría            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$254,122         | \$254,122   | \$254,122             | \$254,122    | \$254,122   | \$254,122   | \$254,122     | 100.00   | \$0       | Otros            | 2,157            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META FUE DE MANTENIMIENTO DE UN DRENAJE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel/              |
| CP17170300909426   | Mantenimiento de La Red de Drenaje Sanitario - 200000                                                          | 200000             | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$176,931         | \$176,931   | \$176,931             | \$176,931    | \$176,931   | \$176,931   | \$176,931     | 100.00   | \$0       | Otros            | 2,392            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META FUE DE MANTENIMIENTO DE UN DRENAJE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel/              |
| CP17170300909427   | Aplicación de Clínica de Salud Rural - 149129                                                                  | 149129             | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Salud                    | En Ejecución | 2017          | \$358,576         | \$358,576   | \$358,576             | \$358,576    | \$358,576   | \$358,576   | \$358,576     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 2,592            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META SON 53.48 m2 de APPLICACION DE UNA CLINICA DE SALUD RURAL / Registro/                         |
| CP17170300909429   | Construcción De Techo Fermo - 141243                                                                           | 141243             | Chiapas | La Concordia | Juan Sabines Gutiérrez            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,699,240       | \$1,699,240 | \$1,699,240           | \$1,699,240  | \$1,699,240 | \$1,699,240 | \$1,699,240   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 263              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física LA META ES DE 89 TEJEDOS FIRMES / Registro/                                                           |
| CP17170300909431   | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 97139                                                               | 97139              | Chiapas | Itzacomilán  | El Cavalero                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,526,562       | \$1,526,562 | \$1,526,562           | \$1,526,562  | \$1,526,562 | \$1,526,562 | \$1,526,562   | 100.00   | \$0       | Otros            | 139              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel/                                                         |
| CP17170300909432   | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Siete Módulos Solares - 121021                               | 121021             | Chiapas | Itzacomilán  | Loma de Cabello 2da. Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$188,303         | \$188,303   | \$188,303             | \$188,303    | \$188,303   | \$188,303   | \$188,303     | 100.00   | \$0       | Otros            | 51               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel/                                                         |
| CP17170300909433   | Mejoramiento De La Vivienda Con La Adquisición De Quince Módulos Solares - 121027                              | 121027             | Chiapas | Itzacomilán  | La Realidad                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$403,506         | \$403,506   | \$403,506             | \$403,506    | \$403,506   | \$403,506   | \$403,506     | 100.00   | \$0       | Otros            | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                           |
| CP17170300909434   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 185702 | 185702             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$128,626         | \$128,626   | \$128,626             | \$128,626    | \$128,626   | \$128,626   | \$128,626     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 246              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CP17170300909435   | Implemento Comunitario - 185768                                                                                | 185768             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,216,280       | \$2,216,280 | \$2,216,280           | \$2,216,280  | \$2,216,280 | \$2,216,280 | \$2,216,280   | 100.00   | \$0       | Otros            | 906              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                     |
| CP17170300909436   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 185259                                                       | 185259             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,690,790       | \$2,690,790 | \$2,690,790           | \$2,690,790  | \$2,690,790 | \$2,690,790 | \$2,690,790   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 246              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CP17170300909437   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Drenaje - 185669                             | 185669             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$226,414         | \$226,414   | \$226,414             | \$226,414    | \$226,414   | \$226,414   | \$226,414     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 246              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel/ |
| CP17170300909438   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Las Tomas - 187303                                                  | 187303             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$58,072          | \$58,072    | \$58,072              | \$58,072     | \$58,072    | \$58,072    | \$58,072      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 6,086            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CP17170300909439   | Proyecto Productivo De Trapatío - 164253                                                                       | 164253             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,601,720       | \$2,601,720 | \$2,601,720           | \$2,601,720  | \$2,601,720 | \$2,601,720 | \$2,601,720   | 100.00   | \$0       | Otros            | 594              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                     |
| CP17170300909440   | Proyecto Productivo De Trapatío - 164252                                                                       | 164252             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,760,760       | \$1,760,760 | \$1,760,760           | \$1,760,760  | \$1,760,760 | \$1,760,760 | \$1,760,760   | 100.00   | \$0       | Otros            | 402              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel/                 |
| CP17170300909441   | Implemento Comunitario - 166097                                                                                | 166097             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,562,300       | \$2,562,300 | \$2,562,300           | \$2,562,300  | \$2,562,300 | \$2,562,300 | \$2,562,300   | 100.00   | \$0       | Otros            | 585              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                     |
| CP17170300909442   | Implemento Comunitario - 166026                                                                                | 166026             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,883,400       | \$1,883,400 | \$1,883,400           | \$1,883,400  | \$1,883,400 | \$1,883,400 | \$1,883,400   | 100.00   | \$0       | Otros            | 430              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                     |
| CP17170300909443   | Implemento Comunitario - 166013                                                                                | 166013             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,365,200       | \$2,365,200 | \$2,365,200           | \$2,365,200  | \$2,365,200 | \$2,365,200 | \$2,365,200   | 100.00   | \$0       | Otros            | 540              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                     |
| CP17170300909444   | Construcción De Tejado De Cancha Enc Pein Ruben N Rincon - 166047                                              | 166047             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$3,037,946       | \$3,037,946 | \$3,037,946           | \$3,037,946  | \$3,037,946 | \$3,037,946 | \$3,037,946   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 175              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel/ |
| CP17170300909445   | Implemento Comunitario - 166098                                                                                | 166098             | Chiapas | Istapa       | Istapa                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,141,820       | \$2,141,820 | \$2,141,820           | \$2,141,820  | \$2,141,820 | \$2,141,820 | \$2,141,820   | 100.00   | \$0       | Otros            | 489              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                     |
| CP17170300909446   | Proyecto Productivo De Trapatío - 164254                                                                       | 164254             | Chiapas | Istapa       | Atitlán (Sancho Nuevo)            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,176           |             |                       |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                           |







| Información General del Proyecto |                                                                                            |                    |         |           |                |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                                  |                          |              |               |             |             |                       |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |           |              |                                   |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                              | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                      |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909540                | 13861 Subcontratación de Servicios Con Tercecos - 189337                                   | 189337             | Chiapas | Jitotol   | Jitotol        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,671,624 | \$1,671,624 | \$1,671,624           | \$1,671,624  | \$1,671,624 | \$1,671,624 | \$1,671,624   | 100.00      | \$0       | Lote          | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909541                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 123519                                                | 123519             | Chiapas | Jitotol   | Jitotol        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$506,250   | \$506,250   | \$506,250             | \$506,250    | \$506,250   | \$506,250   | \$506,250     | \$506,250   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 35        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909542                | Construcción De Cuarto Dormitorio - 189513                                                 | 189513             | Chiapas | Jitotol   | Altamirano     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,149,332 | \$3,149,332 | \$3,149,332           | \$3,149,332  | \$3,149,332 | \$3,149,332 | \$3,149,332   | \$3,149,332 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 224       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909543                | Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 199106                                         | 199106             | Chiapas | Jitotol   | El Ámbar       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$207,386   | \$207,386   | \$207,386             | \$207,386    | \$207,386   | \$207,386   | \$207,386     | \$207,386   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 16        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909544                | Construcción De Piso Firme - 198086                                                        | 198086             | Chiapas | Jitotol   | El Ámbar       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$53,440    | \$53,440    | \$53,440              | \$53,440     | \$53,440    | \$53,440    | \$53,440      | \$53,440    | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 16        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909545                | Construcción De Muro Firme - 186997                                                        | 186997             | Chiapas | Jitotol   | El Ámbar       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$474,180   | \$474,180   | \$474,180             | \$474,180    | \$474,180   | \$474,180   | \$474,180     | \$474,180   | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 16        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909546                | Construcción De Piso Firme - 189011                                                        | 189011             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$192,000   | \$192,000   | \$192,000             | \$192,000    | \$192,000   | \$192,000   | \$192,000     | \$192,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 63        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909547                | Construcción De Piso Firme - 189436                                                        | 189436             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$390,000   | \$390,000   | \$390,000             | \$390,000    | \$390,000   | \$390,000   | \$390,000     | \$390,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 125       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909548                | Construcción De Piso Firme - 188623                                                        | 188623             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$486,000   | \$486,000   | \$486,000             | \$486,000    | \$486,000   | \$486,000   | \$486,000     | \$486,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 161       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909549                | Construcción De Piso Firme - 188922                                                        | 188922             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$438,000   | \$438,000   | \$438,000             | \$438,000    | \$438,000   | \$438,000   | \$438,000     | \$438,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 143       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909550                | Construcción De Piso Firme - 188501                                                        | 188501             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$546,000   | \$546,000   | \$546,000             | \$546,000    | \$546,000   | \$546,000   | \$546,000     | \$546,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 362       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909551                | Construcción De Piso Firme - 123271                                                        | 123271             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$552,000   | \$552,000   | \$552,000             | \$552,000    | \$552,000   | \$552,000   | \$552,000     | \$552,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 364       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909552                | Construcción De Piso Firme - 123414                                                        | 123414             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$510,000   | \$510,000   | \$510,000             | \$510,000    | \$510,000   | \$510,000   | \$510,000     | \$510,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 335       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909553                | Construcción De Piso Firme - 123343                                                        | 123343             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$552,000   | \$552,000   | \$552,000             | \$552,000    | \$552,000   | \$552,000   | \$552,000     | \$552,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 359       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909554                | Construcción De Piso Firme - 123354                                                        | 123354             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$552,000   | \$552,000   | \$552,000             | \$552,000    | \$552,000   | \$552,000   | \$552,000     | \$552,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 370       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909555                | Construcción De Piso Firme - 123332                                                        | 123332             | Chiapas | Jitotol   | Carmen Zacatal | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$552,000   | \$552,000   | \$552,000             | \$552,000    | \$552,000   | \$552,000   | \$552,000     | \$552,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 364       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909556                | Pavimentación De Calles Sin Hombre Con Concreto Hidráulico - 123501                        | 123501             | Chiapas | Jitotol   | Las Meravillas | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$3,163,051 | \$3,163,051 | \$3,163,051           | \$3,163,051  | \$3,163,051 | \$3,163,051 | \$3,163,051   | \$3,163,051 | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 2,105     | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909557                | Pavimentación De Calle Sin Hombre Con Concreto Hidráulico - 55544                          | 55544              | Chiapas | Jitotol   | El Oriental    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000             | \$650,000    | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000     | \$650,000   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 204       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909558                | Construcción De Cancha De Deseo Múltiple En La Escuela Conafe Agua Chilito Cantón - 314507 | 314507             | Chiapas | Jitotol   | Sacramento     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$435,811   | \$435,811   | \$435,811             | \$435,811    | \$435,811   | \$435,811   | \$435,811     | \$435,811   | 100.00    | \$0           | Otros            | 67        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909559                | Suministro E Instalación Sistemas Fotovoltaicos Autonomos - 123554                         | 123554             | Chiapas | Jitotol   | Tierra Blanca  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$170,000   | \$170,000   | \$170,000             | \$170,000    | \$170,000   | \$170,000   | \$170,000     | \$170,000   | 100.00    | \$0           | Otros            | 17        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909560                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 123318                                                | 123318             | Chiapas | Jitotol   | Tránsito Dos   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$700,000   | \$700,000   | \$700,000             | \$700,000    | \$700,000   | \$700,000   | \$700,000     | \$700,000   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 53        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909561                | Construcción De Cuarto Dormitorio - 195172                                                 | 195172             | Chiapas | Jitotol   | Unión Zaragoza | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,803,160 | \$2,803,160 | \$2,803,160           | \$2,803,160  | \$2,803,160 | \$2,803,160 | \$2,803,160   | \$2,803,160 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 204       | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909562                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 189464                                                | 189464             | Chiapas | Jitotol   | Metasano       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$794,725   | \$794,725   | \$794,725             | \$794,725    | \$794,725   | \$794,725   | \$794,725     | \$794,725   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 38        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300909563                | Pavimentación De Calle Sin Hombre Con Concreto Hidráulico - 123465                         | 123465             | Chiapas | Jitotol   | Saltirval      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$320,317   | \$320,317   | \$320,317             | \$320,317    | \$320,317   | \$320,317   | \$320,317     | \$320,317   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 80        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909564                | Construcción De Techo Firme - 195216                                                       | 195216             | Chiapas | Jitotol   | Moderito       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$525,152   | \$525,152   | \$525,152             | \$525,152    | \$525,152   | \$525,152   | \$525,152     | \$525,152   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 32        | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300909565                | Adquisición De Software Y Hardware - 197334                                                | 197334             | Chiapas | Júarez    | Júarez         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$44,769    | \$44,769    | \$44,769              | \$44,769     | \$44,769    | \$44,769    | \$44,769      | \$44,769    | 100.00    | \$0           | Piezas           | 0         | 100.00       | 100.00                            | Financiera/ al proyecto se encuentra terminado / Físico/ al proyecto se encuentra terminado / Registro/ al proyecto se encuentra terminado - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909567                | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 197279                                             | 197279             | Chiapas | Júarez    | Júarez         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODEM                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$197,533   | \$197,533   | \$197,533             | \$197,533    | \$197,533   | \$197,533   | \$197,533     | \$197,533   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00                            | Financiera/ al proyecto se encuentra terminado / Físico/ al proyecto se encuentra terminado / Registro/ la obra se encuentra terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |
| CPM17170300909569                | Aplicación De La Red De Agua Potable - 188281                                              | 188281             | Chiapas | Júarez    | Júarez         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$373,854   | \$373,854   | \$373,854             | \$373,854    | \$282,153   | \$282,153   | \$282,153     | \$282,153   | 75.47     | \$0           | Metros lineales  | 403       | 100.00       | 0.34                              | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300909570                | Muro Firme - 162455                                                                        | 162455             | Chiapas | Júarez    | Júarez         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$50,875    | \$50,875    | \$50,875              | \$50,875     | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | 0.00      | \$0           | Metros lineales  | 3         | 100.00       | 0.00                              | Financiera/ la obra no se encuentra iniciada / Físico/ la obra no se encuentra iniciada / Registro/ LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.       |
| CPM17170300909571                | Piso Firme - 162520                                                                        | 162520             | Chiapas | Júarez    | Júarez         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$10,594    | \$10,594    | \$10,594              | \$10,594     | \$5,684     | \$5,684     | \$5,684       | \$5,684     | 53.65     | \$0           | Metros Cuadrados | 3         | 100.00       | 0.00                              | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Físico/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                              |
| CPM17170300909572                | Piso Firme - 162408                                                                        | 162408             | Chiapas | Júarez    | Júarez         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales                      |                                      |                                                                   |                                                    |                          |              |               |             |             |                       |              |             |             |               |             |           |               |                  |           |              |                                   |                                                                                                                                                                                |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                        |                    |         |             |                              |                        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        | Avance Financiero        |                  |         |               |             |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Número de Proyecto | Entidad | Municipio   | Localidad                    | Ámbito                 | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                   | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPM17170300909575                | Muro Fierro - 161974                                                                                                   | 161974             | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$50,875      | \$50,875    | \$50,875    | \$50,875                 | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | 0.00      | Metros lineales  | 4                | 100.00    | 0.00         | Financiera/ la obra no se encuentra iniciada / Física/ la obra no se encuentra iniciada / Registro/ la obra no se encuentra iniciada - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| CPM17170300909576                | Techo Fierro - 157852                                                                                                  | 157852             | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$40,127      | \$40,127    | \$40,127    | \$40,127                 | \$32,865     | \$32,865    | \$32,865    | \$1.90        | \$0      | 0.16      | Metros Cuadrados | 9                | 100.00    | 0.16         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909577                | Piso Fierro - 157933                                                                                                   | 157933             | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$31,782      | \$31,782    | \$31,782    | \$31,782                 | \$13,057     | \$13,057    | \$13,057    | 41.08         | \$0      | 0.67      | Metros Cuadrados | 9                | 100.00    | 0.67         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso - la obra se encuentra en proceso                                                                                                                                              |
| CPM17170300909578                | Muro Fierro - 148097                                                                                                   | 148097             | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$132,625     | \$132,625   | \$132,625   | \$132,625                | \$149,373    | \$149,373   | \$149,373   | 97.87         | \$0      | 0.31      | Metros lineales  | 9                | 100.00    | 0.31         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909580                | 3205 Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres y Fluviales Para Servicios Públicos - 108322    | 108322             | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$468,000     | \$468,000   | \$468,000   | \$468,000                | \$468,000    | \$468,000   | \$468,000   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Lote             | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ el proyecto se encuentra terminado / Física/ el proyecto se encuentra terminado / Registro/ el proyecto se encuentra terminado                                                                                                                                                                       |
| CPM17170300909581                | Ampliación Del Sistema de Drenaje Sanitario - 107274                                                                   | 107274             | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$170,636     | \$170,636   | \$170,636   | \$170,636                | \$170,636    | \$170,636   | \$170,636   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Metros lineales  | 84               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA                                                                                                                                                                                   |
| CPM17170300909582                | Construcción De Banquetas Y Querciones - 98769                                                                         | 98769              | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$285,284     | \$285,284   | \$285,284   | \$285,284                | \$285,284    | \$285,284   | \$285,284   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Metros Cuadrados | 7,286            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                        |
| CPM17170300909583                | Construcción De Banquetas Y Querciones - 98756                                                                         | 98756              | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                                             | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$313,736     | \$313,736   | \$313,736   | \$313,736                | \$313,736    | \$313,736   | \$313,736   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Metros Cuadrados | 7,286            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE                                                                                                                                                           |
| CPM17170300909584                | Construcción De Banquetas Con Concreto Estampado - 98737                                                               | 98737              | Chiapas | Júcaré      | Júcaré                       | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$181,757     | \$181,757   | \$181,757   | \$181,757                | \$181,757    | \$181,757   | \$181,757   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Metros Cuadrados | 7,286            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro/ la obra se encuentra terminada operando eficientemente                                                                                                                                                           |
| CPM17170300909585                | Techo Fierro - 163433                                                                                                  | 163433             | Chiapas | Júcaré      | Doctor Belisario Domínguez   | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$66,878      | \$66,878    | \$66,878    | \$66,878                 | \$59,395     | \$59,395    | \$59,395    | 88.81         | \$0      | 0.29      | Metros Cuadrados | 15               | 100.00    | 0.29         | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909586                | Piso Fierro - 163363                                                                                                   | 163363             | Chiapas | Júcaré      | Doctor Belisario Domínguez   | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$58,770      | \$58,770    | \$58,770    | \$58,770                 | \$45,979     | \$45,979    | \$45,979    | 78.24         | \$0      | 0.24      | Metros Cuadrados | 15               | 100.00    | 0.24         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909587                | Muro Fierro - 163166                                                                                                   | 163166             | Chiapas | Júcaré      | Doctor Belisario Domínguez   | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$266,910     | \$266,910   | \$266,910   | \$266,910                | \$259,923    | \$259,923   | \$259,923   | 97.38         | \$0      | 0.51      | Metros lineales  | 15               | 100.00    | 0.51         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909588                | Construcción De Pozo Profundo - 157492                                                                                 | 157492             | Chiapas | Júcaré      | Chimalá lra. Sección         | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$135,548     | \$135,548   | \$135,548   | \$135,548                | \$106,140    | \$106,140   | \$106,140   | 78.28         | \$0      | 0.78      | Otros            | 16               | 100.00    | 0.78         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909605                | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios - 122798                                                                      | 122798             | Chiapas | Jiquipilas  | Santa Lucía                  | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$474,934     | \$1,602,903 | \$1,602,903 | \$1,602,903              | \$1,602,903  | \$1,602,903 | \$1,602,903 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Vivienda         | 36               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$1,602,902.50 EL CUAL AL MOMENTO DE SERBIEN A LA MEDIO DE SERBIEN SE PERDIERON LOS EFECTOS SEPARADOS EL CUAL ESTA EN UN SOLO CONTRATO QUE FORMAN LOS 4 EJIDOS SOBA LA CANTIDAD ACORDADA EN EL CONTRATO - SISTEMA Para el siguiente nivel.           |
| CPM17170300909606                | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios - 62605                                                                       | 62605              | Chiapas | Jiquipilas  | Santa Rita                   | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$356,201     | \$1,602,903 | \$1,602,903 | \$1,602,903              | \$1,602,903  | \$1,602,903 | \$1,602,903 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Vivienda         | 24               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$1,602,902.50 EL CUAL AL MOMENTO DE SERBIEN A LA MEDIO DE SERBIEN POR EFECTOS SEPARADOS EL CUAL NO SE AÚNDO CON UN SOLO CONTRATO Y SOLO MONTO EL CUAL SE EL AÚNDO MENCIONADO QUE FORMAN LOS CUATRO EJIDOS SOBA LA CANTIDAD DEL CONTRATO ACORDADO. |
| CPM17170300909608                | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios - 108114                                                                    | 108114             | Chiapas | Jiquipilas  | Llano Grande                 | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,290,000   | \$1,290,000 | \$1,290,000 | \$1,290,000              | \$1,290,000  | \$1,290,000 | \$1,290,000 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Otros            | 119              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300909609                | Construcción De Piso Fierro - 23312                                                                                    | 23312              | Chiapas | Jiquipilas  | Abasid Castellanos Domínguez | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,200,000   | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000              | \$1,200,000  | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Metros Cuadrados | 287              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170300909610                | Construcción De Techo Fierro - 122042                                                                                  | 122042             | Chiapas | Jiquipilas  | Loma la Bandera              | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$400,397     | \$400,397   | \$400,397   | \$400,397                | \$400,397    | \$400,397   | \$400,397   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Otros            | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170300909611                | Mejoramiento De Vivienda - 161557                                                                                      | 161557             | Chiapas | Jiquipilas  | Catorce de Septiembre        | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$455,931     | \$455,931   | \$455,931   | \$455,931                | \$455,931    | \$455,931   | \$455,931   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Otros            | 124              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170300909612                | Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios - 19831                                                                      | 19831              | Chiapas | Jiquipilas  | Macabíl de la Libertad       | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$339,463     | \$339,463   | \$339,463   | \$339,463                | \$339,463    | \$339,463   | \$339,463   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Vivienda         | 42               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM17170300909613                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 160771                                                                     | 160771             | Chiapas | Jiquipilas  | San Antonio el Brillante     | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS                 | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$513,713     | \$513,713   | \$513,713   | \$513,713                | \$513,713    | \$513,713   | \$513,713   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Otros            | 54               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170300909614                | Rehabilitación De Techo Fierro Barrio El Recuerdo - 156261                                                             | 156261             | Chiapas | Mapastrépec | El Recuerdo                  | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREPEC                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$646,756     | \$1,351,018 | \$1,351,018 | \$1,351,018              | \$1,351,018  | \$1,351,018 | \$1,351,018 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Otros            | 27               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ TERMINO                                                                                                                                                                                                                                  |
| CPM17170300909680                | Pavimentación De Andador Con Concreto Hidráulico En Acceso A Teleseleccionada 127314 Calle Sabán - 127314              | 127314             | Chiapas | Mutiupán    | Buen Paso (Shocit) Rural     | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MUTIUPÁN                               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$308,892     | \$308,892   | \$308,892   | \$308,892                | \$308,892    | \$308,892   | \$308,892   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Metros Cuadrados | 277              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CPM17170300909681                | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Ramon Obaldia Ejido Cerro La Pava Ejido La Ventana - 104710                 | 104710             | Chiapas | Mutiupán    | Cerro La Pava                | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTIUPÁN           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,600,000   | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000              | \$1,600,000  | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Otros            | 288              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CPM17170300909682                | Rehabilitación De Camino R C Mutiupán Santa Catalina Tramo Barroco Practico Villa Cinco de Mayo Segunda Etapa - 124793 | 124793             | Chiapas | Mutiupán    | Cinco de Mayo                | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MUTIUPÁN                               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$687,120     | \$687,120   | \$687,120   | \$687,120                | \$687,120    | \$687,120   | \$687,120   | 100.00        | \$0      | 0.00      | Metros lineales  | 241              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CPM17170300909683                | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Para Baño - 167547                                                             | 167547             | Chiapas | Chilón      | San Ramón                    | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,475,586   | \$1,475,586 | \$1,475,586 | \$1,475,586              | \$1,475,586  | \$1,475,586 | \$1,475,586 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Vivienda         | 84               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                               |
| CPM17170300909685                | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chilón A Tejalá - 166413                                                          | 166413             | Chiapas | Chilón      | Tejalá                       | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,520,202   | \$3,520,202 | \$3,520,202 | \$3,520,202              | \$3,520,202  | \$3,520,202 | \$3,520,202 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Metros lineales  | 700              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                               |
| CPM17170300909686                | Rehabilitación De Línea De Conducción - 166187                                                                         | 166187             | Chiapas | Chilón      | Bepaxilá                     | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,490,560   | \$1,490,560 | \$1,490,560 | \$1,490,560              | \$1,490,560  | \$1,490,560 | \$1,490,560 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Otros            | 137              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                               |
| CPM17170300909687                | Construcción De Cloacina Y Un Cuartos Dormitorio - 158323                                                              | 158323             | Chiapas | Chixulit    | Chixulit                     | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,397,824   | \$2,397,824 | \$2,397,824 | \$2,397,824              | \$2,397,824  | \$2,397,824 | \$2,397,824 | 100.00        | \$0      | 0.00      | Vivienda         | 125              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                               |
| CPM17170300909688                | Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 147307                                                           | 147307             | Chiapas | Chilón      | La Pimienta                  | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 |                  |         |               |             |             |                          |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                       |                    |         |            |                                   |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                          |                          |              |               |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          | Observaciones |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                              |
| CDP17170300908691                | Construcción de Ciencho Veinte Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 170841                                              | 170841             | Chiapas | Chilón     | El Mango                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$5,621,547 | \$5,621,547 | \$5,621,547            | \$5,621,547  | \$5,621,547 | \$5,621,547 | \$5,621,547   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 290              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                            |
| CDP17170300908692                | Construcción de Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 148068                                            | 148068             | Chiapas | Chilón     | Xenil                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,314,161 | \$2,314,161 | \$2,314,161            | \$2,314,161  | \$2,314,161 | \$2,314,161 | \$2,314,161   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 135              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                            |
| CDP17170300908693                | Construcción de Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorio - 118465                                                             | 118465             | Chiapas | Chilón     | Sanalá Iva. Sección               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,911,015 | \$1,911,015 | \$1,911,015            | \$1,911,015  | \$1,911,015 | \$1,911,015 | \$1,911,015   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 102              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                            |
| CDP17170300908694                | Construcción de Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 173980                                                           | 173980             | Chiapas | Chilón     | San Juan Ch'ul'uh'ib'it'ic        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,236,693 | \$2,236,693 | \$2,236,693            | \$2,236,693  | \$2,236,693 | \$2,236,693 | \$2,236,693   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 113              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                            |
| CDP17170300908695                | Construcción de Veinti Un Cuartos Dormitorio - 154001                                                                 | 154001             | Chiapas | Chilón     | Pach'ul'                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$988,016   | \$988,016   | \$988,016              | \$988,016    | \$988,016   | \$988,016   | \$988,016     | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 52               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                            |
| CDP17170300908697                | Construcción de Cincuenta Cuartos Dormitorio - 148286                                                                 | 148286             | Chiapas | Chilón     | El Baranjo Liguilutz              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,376,523 | \$2,376,523 | \$2,376,523            | \$2,376,523  | \$2,376,523 | \$2,376,523 | \$2,376,523   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 112              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                            |
| CDP17170300908699                | Piso Firme - 109539                                                                                                   | 109539             | Chiapas | Júquez     | Nicolás Bravo Iva. Sección        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$86,145    | \$86,145    | \$86,145               | \$86,145     | \$45,269    | \$45,269    | \$45,269      | 52.35    | \$0           | Metros Cuadrados | 171              | 100.00    | 0.23         | Financiera/ La obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908700                | Techo Firme - 108345                                                                                                  | 108345             | Chiapas | Júquez     | Nicolás Bravo Iva. Sección        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$163,463   | \$163,463   | \$163,463              | \$163,463    | \$147,867   | \$147,867   | \$147,867     | 90.46    | \$0           | Metros Cuadrados | 171              | 100.00    | 0.85         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908701                | Construcción De Un Aula Didáctica - 107089                                                                            | 107089             | Chiapas | Júquez     | Mundo Nuevo Abajo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$441,703   | \$441,703   | \$441,703              | \$441,703    | \$441,703   | \$441,703   | \$441,703     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 821              | 100.00    | 1.00         | Financiera/ la obra se encuentra terminada / Física/ la obra se encuentra terminada / Registro/ la obra se encuentra terminada                                                                                                            |
| CDP17170300908702                | Piso Firme - 146805                                                                                                   | 146805             | Chiapas | Júquez     | El Peralón                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$115,326   | \$115,326   | \$115,326              | \$115,326    | \$115,109   | \$115,109   | \$115,109     | 99.81    | \$0           | Metros Cuadrados | 241              | 100.00    | 0.49         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908703                | Techo Firme - 142171                                                                                                  | 142171             | Chiapas | Júquez     | El Peralón                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$110,799   | \$110,799   | \$110,799              | \$110,799    | \$110,345   | \$110,345   | \$110,345     | 99.59    | \$0           | Metros Cuadrados | 241              | 100.00    | 0.59         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908704                | Muro Firme - 98677                                                                                                    | 98677              | Chiapas | Júquez     | El Peralón                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$448,514   | \$448,515   | \$448,515              | \$448,515    | \$445,445   | \$445,445   | \$445,445     | 99.32    | \$0           | Otros            | 241              | 100.00    | 0.83         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                      |
| CDP17170300908705                | Construcción De Aula - 20061                                                                                          | 20061              | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa Iva. Sección         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$116,000   | \$116,000   | \$116,000              | \$116,000    | \$61,985    | \$61,985    | \$61,985      | 53.44    | \$0           | Otros            | 120              | 100.00    | 0.53         | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908706                | Piso Firme - 163741                                                                                                   | 163741             | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa Iva. Sección         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$55,241    | \$55,241    | \$55,241               | \$55,241     | \$35,209    | \$35,209    | \$35,209      | 63.74    | \$0           | Metros Cuadrados | 15               | 100.00    | 0.16         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908707                | Techo Firme - 167419                                                                                                  | 167419             | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa Iva. Sección         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$53,502    | \$53,502    | \$53,502               | \$53,502     | \$53,313    | \$53,313    | \$53,313      | 98.65    | \$0           | Metros Cuadrados | 15               | 100.00    | 0.26         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                      |
| CDP17170300908708                | Muro Firme - 163501                                                                                                   | 163501             | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa Iva. Sección         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$224,257   | \$224,257   | \$224,257              | \$224,257    | \$190,723   | \$190,723   | \$190,723     | 85.05    | \$0           | Metros lineales  | 15               | 100.00    | 0.36         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908709                | Techo Firme - 164073                                                                                                  | 164073             | Chiapas | Júquez     | El Triunfo Iva. Sección (Cardona) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$40,127    | \$40,127    | \$40,127               | \$40,127     | \$39,984    | \$39,984    | \$39,984      | 99.65    | \$0           | Metros Cuadrados | 13               | 100.00    | 0.19         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908710                | Piso Firme - 164052                                                                                                   | 164052             | Chiapas | Júquez     | El Triunfo Iva. Sección (Cardona) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$35,262    | \$35,262    | \$35,262               | \$35,262     | \$26,865    | \$26,865    | \$26,865      | 76.19    | \$0           | Metros Cuadrados | 13               | 100.00    | 0.14         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908711                | Muro Firme - 163861                                                                                                   | 163861             | Chiapas | Júquez     | El Triunfo Iva. Sección (Cardona) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$157,312   | \$157,312   | \$157,312              | \$157,312    | \$154,820   | \$154,820   | \$154,820     | 98.42    | \$0           | Metros lineales  | 13               | 100.00    | 0.31         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                      |
| CDP17170300908712                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 87423                                                               | 87423              | Chiapas | Júquez     | El Triunfo Iva. Sección (Cardona) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$679,336   | \$679,336   | \$679,336              | \$679,336    | \$679,336   | \$679,336   | \$679,336     | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 132              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ la obra se encuentra terminada operando eficientemente / Física/ la obra se encuentra terminada operando eficientemente / Registro/ la obra se encuentra terminada operando eficientemente - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CDP17170300908713                | Aplicación De Drenaje Sanitario - 98784                                                                               | 98784              | Chiapas | Júquez     | El Triunfo 2da. Sección           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$757,524   | \$757,524   | \$757,524              | \$757,524    | \$757,524   | \$757,524   | \$757,524     | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 150              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ la obra se encuentra terminada / Física/ la obra se encuentra terminada, operando eficientemente - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                           |
| CDP17170300908714                | Techo Firme - 164108                                                                                                  | 164108             | Chiapas | Júquez     | Aidema 2da. Sección Rural         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$40,127    | \$40,127    | \$40,127               | \$40,127     | \$39,984    | \$39,984    | \$39,984      | 99.65    | \$0           | Metros Cuadrados | 9                | 100.00    | 0.19         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908715                | Piso Firme - 164099                                                                                                   | 164099             | Chiapas | Júquez     | Aidema 2da. Sección Rural         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$35,262    | \$35,262    | \$35,262               | \$35,262     | \$28,672    | \$28,672    | \$28,672      | 81.31    | \$0           | Metros Cuadrados | 9                | 100.00    | 0.15         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908716                | Muro Firme - 164086                                                                                                   | 164086             | Chiapas | Júquez     | Aidema 2da. Sección Rural         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$160,146   | \$160,146   | \$160,146              | \$160,146    | \$157,654   | \$157,654   | \$157,654     | 98.44    | \$0           | Metros lineales  | 9                | 100.00    | 0.31         | Financiera/ la obra se encuentra en proceso / Física/ la obra se encuentra en proceso / Registro/ la obra se encuentra en proceso                                                                                                         |
| CDP17170300908717                | Equipamiento Para Producción De Arsenales Larráinzar - 119509                                                         | 119509             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS          | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000               | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | 100.00   | \$0           | Otros            | 32               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| CDP17170300908718                | Creación Y Actualización De La Homocidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 110303 | 110303             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS          | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$460,000   | \$460,000   | \$460,000              | \$460,000    | \$460,000   | \$460,000   | \$460,000     | 100.00   | \$0           | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| CDP17170300908719                | Rehabilitación De Sac Prim Fray Matias De Cordova Y Ordenes - 106340                                                  | 106340             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS          | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$46,292    | \$46,292    | \$46,292               | \$46,292     | \$46,292    | \$46,292    | \$46,292      | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 443              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| CDP17170300908720                | Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajovellit Barrio Sagrado Ocosingo - 110675                                     | 110675             | Chiapas | Larráinzar | Bajovellit                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,736,919 | \$2,606,719 | \$2,606,719            | \$2,606,719  | \$2,606,719 | \$2,606,719 | \$2,606,719   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 124              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CDP17170300908721                | Construcción De Cuarto Para Cocina En Bajovellit Buena Vista - 110698                                                 | 110698             | Chiapas | Larráinzar | Bajovellit                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,736,919 | \$2,606,719 | \$2,606,719            | \$2,606,719  | \$2,606,719 | \$2,606,719 | \$2,606,719   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 124              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| CDP17170300908722                | Construcción De Cuarto Dormitorio En Bajovellit - 110660                                                              | 110660             | Chiapas | Larráinzar | Bajovellit                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,400,007 | \$3,216,407 | \$3,216,407            | \$3,216,407  | \$3,216,407 | \$3,216,407 | \$3,216,407   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 156              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| CDP17170300908723                | Construcción De Espaldera De Saramona Bayaleno Dos - 122374                                                           | 122374             | Chiapas | Larráinzar | Bayaleno Dos                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRANZAR CHIAPAS          | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$93,000    | \$93,000    |                        |              |             |             |               |          |               |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Información General del Proyecto |                                                                            |                    |         |           |                                              |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                 |                    |              |               |             |             |                          |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |           |              |                                                                                                   |                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora             | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                      |                                                                                                   |
| CPM17170300909726                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Buenavista - 110143                   | 110143             | Chiapas | Larriñzar | Buenavista                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$589,422   | \$557,022   | \$557,022                | \$557,022    | \$557,022   | \$557,022   | \$557,022     | 100.00      | \$0       | Vivienda      | 24               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                   |
| CPM17170300909727                | Construcción de Emparrillado De Granadilla San Cristobalito - 119415       | 119415             | Chiapas | Larriñzar | San Cristobalito                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000                 | \$80,000     | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000      | 100.00      | \$0       | Otros         | 18               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                   |
| CPM17170300909728                | Construcción de Emparrillado de Granadilla Chumbitón - 119331              | 119331             | Chiapas | Larriñzar | Chumbitón                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000                 | \$80,000     | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000      | 100.00      | \$0       | Otros         | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                   |
| CPM17170300909729                | Construcción de Emparrillado de Granadilla Stenajontstetec - 119368        | 119368             | Chiapas | Larriñzar | Stenajontstetec                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000                 | \$80,000     | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000      | 100.00      | \$0       | Otros         | 14               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                   |
| CPM17170300909730                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Jolnacho - 110124                     | 110124             | Chiapas | Larriñzar | Jolnacho                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$557,022   | \$557,022   | \$557,022                | \$557,022    | \$557,022   | \$557,022   | \$557,022     | 100.00      | \$0       | Vivienda      | 24               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                   |
| CPM17170300909731                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Latovitón II - 110177                 | 110177             | Chiapas | Larriñzar | Latovitón II                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,100,602 | \$1,040,602 | \$1,040,602              | \$1,040,602  | \$1,040,602 | \$1,040,602 | \$1,040,602   | \$1,040,602 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 45        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909732                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Lopilobó - 110201                     | 110201             | Chiapas | Larriñzar | Lopilobó                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$400,001   | \$378,401   | \$378,401                | \$378,401    | \$378,401   | \$378,401   | \$378,401     | \$378,401   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 21        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909733                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Mejoval - 110166                      | 110166             | Chiapas | Larriñzar | Mejoval                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,178,844 | \$1,114,044 | \$1,114,044              | \$1,114,044  | \$1,114,044 | \$1,114,044 | \$1,114,044   | \$1,114,044 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 52        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909734                | Equipo para Producción De Arsenales Mochabuitz - 119524                    | 119524             | Chiapas | Larriñzar | Mochabuitz                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000                 | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$90,000      | \$90,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 31        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909735                | Equipo para Producción De Arsenales 118937                                 | 118937             | Chiapas | Larriñzar | Ponolón                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$55,000    | \$55,000    | \$55,000                 | \$55,000     | \$55,000    | \$55,000    | \$55,000      | \$55,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 24        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909736                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Ponteblitz - 110464                   | 110464             | Chiapas | Larriñzar | Ponteblitz                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,000,006 | \$2,838,006 | \$2,838,006              | \$2,838,006  | \$2,838,006 | \$2,838,006 | \$2,838,006   | \$2,838,006 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 120       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909737                | Construcción de Techo Firme En Ponteblitz - 110358                         | 110358             | Chiapas | Larriñzar | Ponteblitz                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$330,011   | \$308,411   | \$308,411                | \$308,411    | \$308,411   | \$308,411   | \$308,411     | \$308,411   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 24        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909738                | Construcción de Cuarto Para Cocina En Ponteblitz Barrio La Piedad - 110332 | 110332             | Chiapas | Larriñzar | Ponteblitz                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$3,194,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333              | \$3,195,333  | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333   | \$3,195,333 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 252       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909739                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Ponteblitz Barrio La Loma - 110308    | 110308             | Chiapas | Larriñzar | Ponteblitz                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$3,194,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333              | \$3,195,333  | \$3,195,333 | \$3,195,333 | \$3,195,333   | \$3,195,333 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 252       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909740                | Equipo para Producción De Arsenales Talonbuitz - 119597                    | 119597             | Chiapas | Larriñzar | Talonbuitz                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$50,000    | \$50,000    | \$50,000                 | \$50,000     | \$50,000    | \$50,000    | \$50,000      | \$50,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 25        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909741                | Equipo para Producción De Arsenales Tonic Mej - 119073                     | 119073             | Chiapas | Larriñzar | Tonic Bajo                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000                 | \$40,000     | \$40,000    | \$40,000    | \$40,000      | \$40,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 23        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909742                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Tivo Alto - 110194                    | 110194             | Chiapas | Larriñzar | Tivo Alto                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$200,000   | \$189,200   | \$189,200                | \$189,200    | \$189,200   | \$189,200   | \$189,200     | \$189,200   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 8         | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909743                | Construcción de Emparrillado de Granadilla Toltá II - 118992               | 118992             | Chiapas | Larriñzar | Toltá                                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000                 | \$80,000     | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000      | \$80,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 22        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909744                | Construcción de Vivienda Para Producción De Café Ocotlán - 122411          | 122411             | Chiapas | Larriñzar | Yutub'En                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000                | \$130,000    | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000     | \$130,000   | 100.00    | \$0           | Otros            | 29        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909745                | Equipo para Producción De Arsenales La Laguna I - 118951                   | 118951             | Chiapas | Larriñzar | La Laguna I                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$70,000    | \$70,000    | \$70,000                 | \$70,000     | \$70,000    | \$70,000    | \$70,000      | \$70,000    | 100.00    | \$0           | Otros            | 30        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909746                | Construcción de Techo Firme En Nostic - 110430                             | 110430             | Chiapas | Larriñzar | Nostic                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$165,006   | \$154,206   | \$154,206                | \$154,206    | \$154,206   | \$154,206   | \$154,206     | \$154,206   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 12        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909747                | Construcción de Cuarto Para Cocina En Nostic - 110429                      | 110429             | Chiapas | Larriñzar | Nostic                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,854,842 | \$1,765,842 | \$1,765,842              | \$1,765,842  | \$1,765,842 | \$1,765,842 | \$1,765,842   | \$1,765,842 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 82        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909748                | Construcción de Cuarto Dormitorio En Nostic - 118422                       | 118422             | Chiapas | Larriñzar | Nostic                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABANHEAR CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$800,002   | \$756,802   | \$756,802                | \$756,802    | \$756,802   | \$756,802   | \$756,802     | \$756,802   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 32        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909749                | Construcción de Cuarto Dormitorio El Esperanza De Costa Rica - 115644      | 115644             | Chiapas | Mopatepec | Esperanza de Costa Rica                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOPATEPEC            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$634,843   | \$634,843   | \$634,843                | \$634,843    | \$634,843   | \$634,843   | \$634,843     | \$634,843   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 30        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ DE TERMINO LA OBRA / Físico/ DE TERMINO LA OBRA / Registro/ BIBLIO                    |
| CPM17170300909754                | Construcción de Cincuenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 119320               | 119320             | Chiapas | Chilón    | Buenavista San José Nopilá                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$2,741,045 | \$2,741,045 | \$2,741,045              | \$2,741,045  | \$2,741,045 | \$2,741,045 | \$2,741,045   | \$2,741,045 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 159       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                               |
| CPM17170300909765                | Construcción de Cuarenta Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 93351          | 93351              | Chiapas | Chilón    | San Antonio Las Palomas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$3,774,826 | \$3,774,826 | \$3,774,826              | \$3,774,826  | \$3,774,826 | \$3,774,826 | \$3,774,826   | \$3,774,826 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 193       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                               |
| CPM17170300909766                | Construcción de Treinta Y Ocho Viviendas Cuarto Dormitorio - 123868        | 123868             | Chiapas | Mutilupán | El Semolino                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN          | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,311,000 | \$1,311,000 | \$1,311,000              | \$1,311,000  | \$1,311,000 | \$1,311,000 | \$1,311,000   | \$1,311,000 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 168       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909767                | Construcción de La Red de Drenaje Sanitario - 117924                       | 117924             | Chiapas | Mutilupán | La Laguna (El Romero)                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN          | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000              | \$1,400,000  | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000   | \$1,400,000 | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 80        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909768                | Construcción de Cien Viviendas Cuarto Dormitorio Primera Etapa - 122842    | 122842             | Chiapas | Mutilupán | Zacajic                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN          | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000              | \$3,500,000  | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000   | \$3,500,000 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 417       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Físico/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909769                | Construcción de Cincuenta Y Ocho Viviendas Cuartos Dormitorios - 118470    | 118470             | Chiapas | Mutilupán | San Pedro Pabuchil Uno (Francisco I. Madero) | Rural  | Aportaciones Federales |                                                                              |                                      |                                                                   |                                   |                    |              |               |             |             |                          |              |             |             |               |             |           |               |                  |           |              |                                                                                                   |                                                                                                   |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                         | Ambito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                         | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |                  |                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                            |                    |         |            |                                   |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                              |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado        | % Avance         | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población                                                                                         |
| CPM17170300909773  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 123893                                            | 123893             | Chiapas | Multitupán | Sombra Carrizal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$382,455     | \$382,455         | \$382,455   | \$382,455              | \$382,455    | \$382,455   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 699       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909774  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 104554                                            | 104554             | Chiapas | Multitupán | Sombra Carrizal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,500,000   | \$2,500,000       | \$2,500,000 | \$2,500,000            | \$2,500,000  | \$2,500,000 | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 911       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909775  | Construcción De Siete Viviendas Cuarto Dormitorio - 118517                                                 | 118517             | Chiapas | Multitupán | Sombra Legunita                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$245,000     | \$245,000         | \$245,000   | \$245,000              | \$245,000    | \$245,000   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 7         | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909776  | Construcción De Dieciocho Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 117788                               | 117788             | Chiapas | Multitupán | Villa Luz                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,209,501   | \$5,209,501       | \$5,209,501 | \$5,209,501            | \$5,209,501  | \$5,209,501 | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 151       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909777  | Apertura Y Pavimentación De Calles Segunda Etapa - 104717                                                  | 104717             | Chiapas | Multitupán | Zacatonal de Juárez               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$994,787     | \$994,787         | \$994,787   | \$994,787              | \$994,787    | \$994,787   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 1,361     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |
| CPM17170300909778  | Construcción De Ochocho Viviendas Cuarto Dormitorio - 123020                                               | 123020             | Chiapas | Multitupán | Carrizo Dos                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$483,000     | \$483,000         | \$483,000   | \$483,000              | \$483,000    | \$483,000   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 72        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909779  | Rehabilitación De Camino Rural - 104626                                                                    | 104626             | Chiapas | Multitupán | San Francisco la Frontera         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$665,698     | \$665,698         | \$665,698   | \$665,698              | \$665,698    | \$665,698   | 100.00   | \$0           | Otros            | 229       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909780  | Construcción De Treinta Viviendas Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 104619                                 | 104619             | Chiapas | Multitupán | San Francisco la Frontera         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,020,001   | \$1,020,001       | \$1,020,001 | \$1,020,001            | \$1,020,001  | \$1,020,001 | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 150       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909781  | Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 123938                                        | 123938             | Chiapas | Multitupán | Quince de Agosto                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,251,152   | \$1,251,152       | \$1,251,152 | \$1,251,152            | \$1,251,152  | \$1,251,152 | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 129       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909782  | Construcción De Muro Firme - 124200                                                                        | 124200             | Chiapas | Multitupán | Santa Clara                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$994,340     | \$994,340         | \$994,340   | \$994,340              | \$994,340    | \$994,340   | 100.00   | \$0           | Otros            | 182       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909783  | Construcción De Veintinueve Viviendas Cuarto Dormitorio - 123954                                           | 123954             | Chiapas | Multitupán | Santa Clara                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,000,500   | \$1,000,500       | \$1,000,500 | \$1,000,500            | \$1,000,500  | \$1,000,500 | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 131       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909784  | Construcción De Sesenta Y Ocho Viviendas Cuarto Dormitorio - 122829                                        | 122829             | Chiapas | Multitupán | El Portín                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,208,000   | \$2,208,000       | \$2,208,000 | \$2,208,000            | \$2,208,000  | \$2,208,000 | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 268       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909786  | Construcción De Dos Techo Firmes Cuartos Dormitorios - 149984                                              | 149984             | Chiapas | Multitupán | Planada Sagotal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$183,259     | \$183,259         | \$183,259   | \$183,259              | \$183,259    | \$183,259   | 99.28    | \$0           | Metros Cuadrados | 60        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909787  | Pavimentación De Calles Sin Nombre Concreto Hidráulico Primera Etapa - 104641                              | 104641             | Chiapas | Multitupán | Ramos Chubleta                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,200,000   | \$1,200,000       | \$1,200,000 | \$1,200,000            | \$1,200,000  | \$1,200,000 | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 738       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909788  | Pavimentación Del Acceso Principal Con Concreto Misto - 107257                                             | 107257             | Chiapas | Multitupán | Pital Villa Los (Alejandro Viejo) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$648,390     | \$648,390         | \$648,390   | \$648,390              | \$648,390    | \$648,390   | 100.00   | \$0           | Otros            | 80        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909789  | Construcción De Sesenta Y Ocho Viviendas Cuartos Dormitorios - 122683                                      | 122683             | Chiapas | Multitupán | Planada Villa Luz                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,346,000   | \$2,346,000       | \$2,346,000 | \$2,346,000            | \$2,346,000  | \$2,346,000 | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 287       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909790  | Rehabilitación De Camino Rural En Terreno Alisado Con Concreto Misto - 126863                              | 126863             | Chiapas | Multitupán | Pabuchil Covadonga                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,225,347   | \$1,225,347       | \$1,225,347 | \$1,225,347            | \$1,225,347  | \$1,225,347 | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 177       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909791  | Pavimentación De Camino Con Concreto Misto - 150373                                                        | 150373             | Chiapas | Multitupán | San Dimasio                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN           | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$709,828     | \$709,828         | \$709,828   | \$709,828              | \$709,828    | \$709,828   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 102       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909792  | Construcción De Siete Viviendas Cuartos Dormitorios - 150544                                               | 150544             | Chiapas | Multitupán | Los Cochos                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$210,000     | \$210,000         | \$210,000   | \$210,000              | \$210,000    | \$210,000   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 26        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300909793  | Construcción De Dieciocho Viviendas Cuartos Dormitorios - 118361                                           | 118361             | Chiapas | Multitupán | Campo Alegre                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$612,000     | \$612,000         | \$612,000   | \$612,000              | \$612,000    | \$612,000   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 18        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909794  | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 118059                                                     | 118059             | Chiapas | Multitupán | El Desengaño                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,909,140   | \$1,909,140       | \$1,909,140 | \$1,909,140            | \$1,909,140  | \$1,909,140 | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 37        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909795  | Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 124565                                                       | 124565             | Chiapas | Multitupán | Pabuchillo                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$809,337     | \$809,337         | \$809,337   | \$809,337              | \$809,337    | \$809,337   | 100.00   | \$0           | Otros            | 88        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ META/ POSTES/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                     |
| CPM17170300909796  | Construcción De Diecinueve Y Cinco Viviendas Cuartos Dormitorios - 118224                                  | 118224             | Chiapas | Multitupán | Santa María de los Angeles        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,897,500   | \$1,897,500       | \$1,897,500 | \$1,897,500            | \$1,897,500  | \$1,897,500 | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 55        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909797  | Construcción De Dieciocho Viviendas Cuarto Dormitorio - 123206                                             | 123206             | Chiapas | Multitupán | Vicente Guerrero                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$612,000     | \$612,000         | \$612,000   | \$612,000              | \$612,000    | \$612,000   | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 87        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPM17170300909798  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 124618                                                         | 124618             | Chiapas | Multitupán | Triunfo de las Palmas             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUITUPÁN                     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$849,390     | \$849,390         | \$849,390   | \$849,390              | \$849,390    | \$849,390   | 100.00   | \$0           | Otros            | 250       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ META/ POSTES/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                     |
| CPM17170300909799  | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Av Alamos Prolongación Melcom - 145382                           | 145382             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,955,560   | \$1,955,560       | \$1,955,560 | \$1,955,560            | \$1,955,560  | \$1,955,560 | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 6,000     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPM17170300909800  | Rehabilitación De Ochoena Y Un Metro Lineal De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio San José - 145339     | 145339             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$358,403     | \$358,403         | \$358,403   | \$358,403              | \$358,403    | \$358,403   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 32,033    | 100.00        | 100.00           | Financiera/ Física/ / Registro/                                                                   |
| CPM17170300909801  | Rehabilitación De Drenaje En Calle Portillo Diaz Ortega - 145236                                           | 145236             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$261,188     | \$261,188         | \$261,188   | \$261,188              | \$261,188    | \$261,188   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 31,310    | 100.00        | 100.00           | Financiera/ Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPM17170300909803  | Rehabilitación De Dren Pluvial En Colonia Buenos Aires - 145429                                            | 145429             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$894,240     | \$894,240         | \$894,240   | \$894,240              | \$894,240    | \$894,240   | 100.00   | \$0           | Otros            | 32,033    | 100.00        | 100.00           | Financiera/ Física/ / Registro/                                                                   |
| CPM17170300909806  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Contraguadara Entre Avs Juárez Y Avs Gonzales Ortega - 124326 | 124326             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$570,979     | \$570,979         | \$570,979   | \$570,979              | \$570,979    | \$570,979   | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 32,033    | 100.00        | 100.00           | Financiera/ Física/ / Registro/                                                                   |
| CPM17170300909807  | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Constitución Entre Juarez Y Galena - 124247            | 124247             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,309,877   | \$1,309,877       | \$1,309,877 | \$1,309,877            | \$1,309,877  | \$1,309,877 | 100.00   | \$0           | Metros lineales  | 6,000     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ Física/ / Registro/                                                                   |
| CPM17170300909808  | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guerrero Entre Av Alamos Y Av Luis Sepinos - 124175    | 124175             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,221,366   | \$1,2             |             |                        |              |             |          |               |                  |           |               |                  |                                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                    | Localidad        | Ambio  | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Programa Fondo Convenio - Especifico                      | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             | Avance Físico |        |                 | Observaciones    |           |                  |                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|-----------------|------------------|-----------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                |                    |         |                              |                  |        | Tipo de Recurso                                                              | Programa Fondo Convenio                                           |                                                           |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Resultado (Millistrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado | % Avance        |                  | Reintegro | Unidad de Medida | Población                       | Avance Anual                                                                                                                                                                                           |
| CPM1717030090810   | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En Calle Morelos Entre Av Arce y Av Miguel Alemán Y Av Miguel Alemán Entre Morelos Y Pío I. Madro - 123968 | 123968             | Chiapas | Huixtla                      | Huixtla          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$856,832   | \$856,832     | \$856,832         | \$856,832   | \$856,832               | \$856,832    | \$856,832   | 100.00        | 00     | Metros lineales | 32,033           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física / Registro/ |                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717030090811   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Snyth Hw Entre Calle Madro Y Calle Zaragoza - 123966                                       | 123966             | Chiapas | Huixtla                      | Huixtla          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$833,204   | \$833,204     | \$833,204         | \$833,204   | \$833,204               | \$833,204    | \$833,204   | \$833,204     | 100.00 | 00              | Metros Cuadrados | 32,033    | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                        |
| CPM1717030090812   | Rehabilitación De Alumbrado Público - 123880                                                                                                   | 123880             | Chiapas | Huixtla                      | Huixtla          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$785,000   | \$785,000     | \$785,000         | \$785,000   | \$785,000               | \$785,000    | \$785,000   | \$785,000     | 100.00 | 00              | Otros            | 32,033    | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| CPM1717030090813   | Construcción De Dren Pluvial En Col Vda Mejor - 124110                                                                                         | 124110             | Chiapas | Huixtla                      | Huixtla          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$200,000   | \$200,000     | \$200,000         | \$200,000   | \$200,000               | \$200,000    | \$200,000   | \$200,000     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 32,033    | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                        |
| CPM1717030090814   | Rehabilitación De Dren Pluvial Barrio El Carmen - 124059                                                                                       | 124059             | Chiapas | Huixtla                      | Huixtla          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$743,745   | \$743,745     | \$743,745         | \$743,745   | \$743,745               | \$743,745    | \$743,745   | \$743,745     | 100.00 | 00              | Otros            | 32,033    | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| CPM1717030090815   | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Av Miguel Alemán Y Continuation - 124147                                                         | 124147             | Chiapas | Huixtla                      | Huixtla          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,169,775 | \$1,169,775   | \$1,169,775       | \$1,169,775 | \$1,169,775             | \$1,169,775  | \$1,169,775 | \$1,169,775   | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 6,500     | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                        |
| CPM1717030090816   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco J Madro Entre Av Central Y Av Independencia - 124112                                    | 124112             | Chiapas | Huixtla                      | Huixtla          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$516,087   | \$516,087     | \$516,087         | \$516,087   | \$516,087               | \$516,087    | \$516,087   | \$516,087     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 32,033    | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                        |
| CPM1717030090817   | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Cuatro El Arenal - 124217                                                                               | 124217             | Chiapas | Huixtla                      | El Arenal        | Rural  | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$1,430,276 | \$1,430,276   | \$1,430,276       | \$1,430,276 | \$1,430,276             | \$1,430,276  | \$1,430,276 | \$1,430,276   | 100.00 | 00              | Otros            | 300       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                        |
| CPM1717030090818   | Construcción De Dren Pluvial Colonia Obrera - 145161                                                                                           | 145161             | Chiapas | Huixtla                      | Colonia Obrera   | Rural  | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$736,499   | \$736,499     | \$736,499         | \$736,499   | \$736,499               | \$736,499    | \$736,499   | \$736,499     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 2,114     | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                        |
| CPM1717030090821   | Construcción De Cuarto Comodoro En San José Cruz Quimad - 144928                                                                               | 144928             | Chiapas | Amatenango del San José Cruz | Valle            | Rural  | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                         | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$277,672   | \$277,672     | \$277,672         | \$277,672   | \$277,672               | \$277,672    | \$277,672   | \$277,672     | 100.00 | 00              | Vivienda         | 15        | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ASOCIADAMENTE / SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                               |
| CPM1717030090824   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 141904                                                                          | 141904             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$237,975   | \$237,975     | \$237,975         | \$237,975   | \$237,975               | \$237,975    | \$237,975   | \$237,975     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 50        | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ obra terminada y reportada al 100 física y financieramente                                                                                                             |
| CPM1717030090825   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 127912                                                                          | 127912             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$95,166    | \$95,166      | \$95,166          | \$95,166    | \$95,166                | \$95,166     | \$95,166    | \$95,166      | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 324       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ se reporta la obra terminada al 100 física y financieramente con recursos del fism 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                             |
| CPM1717030090826   | Rehabilitación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 131948                                                                       | 131948             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$151,795   | \$151,795     | \$151,795         | \$151,795   | \$151,795               | \$151,795    | \$151,795   | \$151,795     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 46        | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ esta obra se reporta terminada al 100 física y financieramente con recursos del fism 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                           |
| CPM1717030090828   | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 127433                                                                                             | 127433             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,003,556 | \$1,003,556   | \$1,003,556       | \$1,003,556 | \$1,003,556             | \$1,003,556  | \$1,003,556 | \$1,003,556   | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 247       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                             |
| CPM1717030090830   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 129254                                                                                         | 129254             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$590,686   | \$590,686     | \$590,686         | \$590,686   | \$590,686               | \$590,686    | \$590,686   | \$590,686     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 193       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SE REGISTRA LA OBRA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                      |
| CPM1717030090831   | Construcción De Canal Pluvial - 129899                                                                                                         | 129899             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$155,532   | \$155,532     | \$155,532         | \$155,532   | \$155,532               | \$155,532    | \$155,532   | \$155,532     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 190       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                             |
| CPM1717030090834   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129706                                                                                            | 129706             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$450,881   | \$450,881     | \$450,881         | \$450,881   | \$450,881               | \$450,881    | \$450,881   | \$450,881     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 275       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SE REPORTA LA OBRA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| CPM1717030090835   | Ampliación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 127292                                                                           | 127292             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,367,250 | \$1,367,250   | \$1,367,250       | \$1,367,250 | \$1,367,250             | \$1,367,250  | \$1,367,250 | \$1,367,250   | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 3,690     | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ se reporta la obra terminada al 100 física y financieramente con recursos del fism 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                             |
| CPM1717030090836   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 127954                                                                          | 127954             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$402,131   | \$402,131     | \$402,131         | \$402,131   | \$402,131               | \$402,131    | \$402,131   | \$402,131     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 175       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                             |
| CPM1717030090838   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Barrio Tejería II - 127637                                                                          | 127637             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$97,480    | \$97,480      | \$97,480          | \$97,480    | \$97,480                | \$97,480     | \$97,480    | \$97,480      | 100.00 | 00              | Otros            | 151       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ se reporta la obra terminada al 100 física y financieramente con recursos del fism 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                             |
| CPM1717030090839   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 129816                                                                                        | 129816             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,498,503 | \$1,498,503   | \$1,498,503       | \$1,498,503 | \$1,498,503             | \$1,498,503  | \$1,498,503 | \$1,498,503   | 100.00 | 00              | Metros Cuadrados | 1,490     | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SE REPORTA LA OBRA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SE REGISTRA LA OBRA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| CPM1717030090841   | Rehabilitación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 105594                                                                       | 105594             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$397,629   | \$397,629     | \$397,629         | \$397,629   | \$397,629               | \$397,629    | \$397,629   | \$397,629     | 100.00 | 00              | Metros lineales  | 3,690     | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SE REPORTA ESTA OBRA TERMINADA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                           |
| CPM1717030090842   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 105221                                                                          | 105221             | Chiapas | Arriaga                      | Arriaga          | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$148,648   | \$148,648     | \$148,648         | \$148,648   | \$148,648               | \$148,648    | \$148,648   | \$148,648     | 100.00 | 00              | Otros            | 76        | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SE REGISTRA LA OBRA AL 100 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                      |
| CPM1717030090846   | Construcción De Caberotes - 141910                                                                                                             | 141910             | Chiapas | Arriaga                      | El Arenal        | Rural  | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$33,214    | \$33,214      | \$33,214          | 00          | 00                      | 00           | 00          | 00            | 0.00   | 00              | Otros            | 215       | 100.00           | 0.00                            | Financiera / Física / Registro/ SE REPORTA LA OBRA EJECUTADA DEBIDO AL TERMINO LAS OBRAS FUERON PROYECTADA PARA EL CICLO EJECUCIVO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717030090848   | Buques Comunitarios - 145131                                                                                                                   | 145131             | Chiapas | Acala                        | Piedra del Tigre | Rural  | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIO                      | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$101,240   | \$101,240     | \$101,240         | \$101,240   | \$101,240               | \$101,240    | \$101,240   | \$101,240     | 100.00 | 00              | Otros            | 8         | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO EJECUTADO / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CPM1717030090863   | Construcción De Piso Firme - 147024                                                                                                            | 147024             | Chiapas | Acacoyagua                   | Las Brisas       | Rural  | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL                                                 | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$254,887   | \$254,887     | \$254,887         | \$254,887   | \$254,887               | \$254,887    | \$254,887   | \$254,887     | 100.00 | 00              | Metros Cuadrados | 150       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ NINGUNA                                                                                                                                                                |
| CPM1717030090869   | 3304 Subcontratación De Servicios Con Terceero - 109004                                                                                        | 109004             | Chiapas | Acapetahua                   | Acapetahua       | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$174,000   | \$174,000     | \$174,000         | \$174,000   | \$174,000               | \$174,000    | \$174,000   | \$174,000     | 100.00 | 00              | Otros            | 0         | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| CPM1717030090870   | Mantenimiento De Tres Aulas En La Secundaria Teculia - 144939                                                                                  | 144939             | Chiapas | Acapetahua                   | Acapetahua       | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$805,350   | \$805,350     | \$805,350         | \$805,350   | \$805,350               | \$805,350    | \$805,350   | \$805,350     | 100.00 | 00              | Metros Cuadrados | 287       | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| CPM1717030090871   | Creación Y Actualización De La Homocidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 143741                          | 143741             | Chiapas | Acapetahua                   | Acapetahua       | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$198,000   | \$174,000     | \$174,000         | \$174,000   | \$174,000               | \$174,000    | \$174,000   | \$174,000     | 100.00 | 00              | Lote             | 0         | 100.00           | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                       |
| CPM1717030090873   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 95663                                                                                         | 95663              | Chiapas | Acapetahua                   | Acapetahua       | Urbano | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO     | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,135,149 | \$1,135,149   | \$1,135,149       | \$1,135,149 | \$454,353               | \$454,353    | \$454,353   | \$454,353     | 40.03  | 00              | Metros Cuadrados | 2,194     | 100.00           |                                 |                                                                                                                                                                                                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                     | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                         |                    |         |                      |                                       |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                           |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                             |
| CPD1717030090897   | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 96103                                                       | 96103              | Chiapas | Acapetaha            | El Herrado                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO     | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,481,439       | \$1,481,439 | \$1,481,439            | \$1,481,439  | \$1,481,439 | \$1,481,439 | \$1,481,439   | 100.00   | 00        | Otros            | 88               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ POR PAGAR ME PODERAN PONER EN ESTADO SUSPENDIDO LOS FILTROS ELECTRICOS DE LOS CABLES CONECTADOS POR QUE LAS CAPAS MAL - SISTEMA Pasa al siguiente nivel. |
| CPD1717030090898   | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 184417                                                      | 184417             | Chiapas | Acapetaha            | Mariano Matamoros                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,989,214       | \$2,989,214 | \$2,989,214            | \$2,989,214  | \$2,989,214 | \$2,989,214 | \$2,989,214   | 100.00   | 00        | Otros            | 210              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090899   | Construcción De Un Aula En La Escuela Teja Secundaria Pablo Pratre - 188923                                             | 188923             | Chiapas | Acapetaha            | La Palma                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$664,525         | \$664,525   | \$664,525              | \$664,525    | \$664,525   | \$664,525   | \$664,525     | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 92               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090900   | Mejoramiento De La Unidad Médica Rural La Palma - 189703                                                                | 189703             | Chiapas | Acapetaha            | La Palma                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Salud                    | En Ejecución | 2017          | \$710,734         | \$710,734   | \$710,734              | \$710,734    | \$710,734   | \$710,734   | \$710,734     | 100.00   | 00        | Otros            | 678              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090901   | Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario - 189414                                                                 | 189414             | Chiapas | Acapetaha            | Sonomacon                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$277,400         | \$277,400   | \$277,400              | \$277,400    | \$277,400   | \$277,400   | \$277,400     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090902   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 141110                                                                | 141110             | Chiapas | Acapetaha            | Jiquilpan (Estación Sonoma)           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,504,819       | \$1,504,819 | \$1,504,819            | \$1,504,819  | \$1,504,819 | \$1,504,819 | \$1,504,819   | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 519              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090903   | Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 189985                                                    | 189985             | Chiapas | Acapetaha            | Quince de Abril                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$3,268,749       | \$3,268,749 | \$3,268,749            | \$3,268,749  | \$3,268,749 | \$3,268,749 | \$3,268,749   | 100.00   | 00        | Otros            | 237              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090904   | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 154750                                          | 154750             | Chiapas | Acapetaha            | Jiquilpan (Rancho Quemeo)             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$337,595         | \$337,595   | \$337,595              | \$337,595    | \$337,595   | \$337,595   | \$337,595     | 100.00   | 00        | Otros            | 44               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090905   | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 200782                                                      | 200782             | Chiapas | Acapetaha            | Panilla Ruben                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$821,349         | \$821,349   | \$821,349              | \$821,349    | \$821,349   | \$821,349   | \$821,349     | 100.00   | 00        | Otros            | 36               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090906   | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Comunitaria Cuélea - 155578                                           | 155578             | Chiapas | Acapetaha            | Castaño del Norte                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$337,595         | \$337,595   | \$337,595              | \$337,595    | \$337,595   | \$337,595   | \$337,595     | 100.00   | 00        | Otros            | 16               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090907   | Buenos Comunitarios - 165228                                                                                            | 165228             | Chiapas | Acala                | Agua Dulce (Buenos Aires)             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$253,100         | \$253,100   | \$253,100              | \$253,100    | \$253,100   | \$253,100   | \$253,100     | 100.00   | 00        | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090908   | Buenos Comunitarios - 165105                                                                                            | 165105             | Chiapas | Acala                | El Retiro                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$329,031         | \$329,031   | \$329,031              | \$329,031    | \$329,031   | \$329,031   | \$329,031     | 100.00   | 00        | Otros            | 26               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090909   | Buenos Comunitarios - 165292                                                                                            | 165292             | Chiapas | Acala                | Mankayapa                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$63,275          | \$63,275    | \$63,275               | \$63,275     | \$63,275    | \$63,275    | \$63,275      | 100.00   | 00        | Otros            | 5                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090910   | Buenos Comunitarios - 165059                                                                                            | 165059             | Chiapas | Acala                | El Chilcar                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$341,686         | \$341,686   | \$341,686              | \$341,686    | \$341,686   | \$341,686   | \$341,686     | 100.00   | 00        | Otros            | 27               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090911   | Buenos Comunitarios - 165028                                                                                            | 165028             | Chiapas | Acala                | Las Minas                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$126,550         | \$126,550   | \$126,550              | \$126,550    | \$126,550   | \$126,550   | \$126,550     | 100.00   | 00        | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090912   | Buenos Comunitarios - 165239                                                                                            | 165239             | Chiapas | Acala                | Frontera de Orizaba                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$253,100         | \$253,100   | \$253,100              | \$253,100    | \$253,100   | \$253,100   | \$253,100     | 100.00   | 00        | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090913   | Rehabilitación De Camino Sacamechaca Route Sinal - 108129                                                               | 108129             | Chiapas | Acala                | Monte Sinal                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$410,003         | \$410,003   | \$410,003              | \$410,003    | \$410,003   | \$410,003   | \$410,003     | 100.00   | 00        | Otros            | 265              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                                                                                    |
| CPD1717030090914   | Buenos Comunitarios - 165371                                                                                            | 165371             | Chiapas | Acala                | Monte de los Olivos                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$113,895         | \$113,895   | \$113,895              | \$113,895    | \$113,895   | \$113,895   | \$113,895     | 100.00   | 00        | Otros            | 9                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090915   | Buenos Comunitarios - 165202                                                                                            | 165202             | Chiapas | Acala                | Nuevo Altamira                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$303,720         | \$303,720   | \$303,720              | \$303,720    | \$303,720   | \$303,720   | \$303,720     | 100.00   | 00        | Otros            | 24               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                               |
| CPD1717030090916   | Buenos Comunitarios - 165219                                                                                            | 165219             | Chiapas | Acala                | Roberto Albrece Guillén               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$329,031         | \$329,031   | \$329,031              | \$329,031    | \$329,031   | \$329,031   | \$329,031     | 100.00   | 00        | Otros            | 26               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090917   | Buenos Comunitarios - 165341                                                                                            | 165341             | Chiapas | Acala                | San Pedro Federal                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$455,581         | \$455,581   | \$455,581              | \$455,581    | \$455,581   | \$455,581   | \$455,581     | 100.00   | 00        | Otros            | 36               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090918   | Buenos Comunitarios - 165083                                                                                            | 165083             | Chiapas | Acala                | Nueva Libertad                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                   | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$126,550         | \$126,550   | \$126,550              | \$126,550    | \$126,550   | \$126,550   | \$126,550     | 100.00   | 00        | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                                                                                  |
| CPD1717030090919   | Construcción De Cuarto Dormitorio - 106057                                                                              | 106057             | Chiapas | Amatán               | Louhón                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS                | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$457,185         | \$457,185   | \$457,185              | \$457,185    | \$457,185   | \$457,185   | \$457,185     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 15               | 100.00    | 100.00       | Financiera / OBRA FINALIZADA / Física / OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                   |
| CPD1717030090920   | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Ela Rosario Terceca Seccion Carmen Jimena - 100538                             | 100538             | Chiapas | Amatán               | Rosario Terceca Seccion Carmen Jimena | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$435,979         | \$435,979   | \$435,979              | \$435,979    | \$435,979   | \$435,979   | \$435,979     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 92               | 100.00    | 100.00       | Financiera / OBRA FINALIZADA / Física / OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                   |
| CPD1717030090921   | Construcción De Trémita Y Cuarto Cuarto Dormitorio - 94658                                                              | 94658              | Chiapas | Chilón               | Segundo Tiaquil                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,696,305       | \$1,696,305 | \$1,696,305            | \$1,696,305  | \$1,696,305 | \$1,696,305 | \$1,696,305   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090922   | Pavimentación De Calles Con Concreto Ensayado - 179624                                                                  | 179624             | Chiapas | Huehuetán            | Huehuetán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                       | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,480,409       | \$2,480,409 | \$2,480,409            | \$2,480,409  | \$2,480,409 | \$2,480,409 | \$2,480,409   | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SE ENVA A VALIDAR OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE                                                                                                |
| CPD1717030090923   | Creación Y Actualización De La Homotividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 131350 | 131350             | Chiapas | Huehuetán            | Huehuetán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                       | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$546,185         | \$546,185   | \$546,185              | \$546,185    | \$546,185   | \$546,185   | \$546,185     | 100.00   | 00        | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                         |
| CPD1717030090924   | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 113051         | 113051             | Chiapas | Huehuetán            | Huehuetán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                       | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$182,062         | \$182,062   | \$182,062              | \$182,062    | \$182,062   | \$182,062   | \$182,062     | 100.00   | 00        | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / sin cursos / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPD1717030090925   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151482                                                                     | 151482             | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$6,201,998       | \$6,201,998 | \$6,201,998            | \$6,201,998  | \$6,201,998 | \$6,201,998 | \$6,201,998   | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 3,557            | 100.00    | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                               |
| CPD1717030090926   | Curso De Capacitación Y Actualización De Los Servidores Públicos - 122398                                               | 122398             | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                         | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$153,599         | \$153,599   | \$153,599              | \$153,599    | \$153,599   | \$153,599   | \$153,599     | 100.00   | 00        | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA. 5 CURSOS DE CAPACITACION / Registro/ SISTEMA Pasa al siguiente nivel.                                                             |
| CPD1717030090927   | Creación Y Actualización De La Homotividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 122358 | 122358             | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      |                                                                   |                                                           |                          |              |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                          |

| Información General del Proyecto |                                                                                       |                    |         |                      |                           |                        |                                                                              |                                                                              |                                       |                                                                   |                                                         |                          | Avance Financiero |               |             |             |                        |              | Avance Físico |             |             | Observaciones |          |           |                  |           |                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                 | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                              | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                   | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual (nace acum) |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM1717030090920                 | Mejoramiento de Vivienda Aplanado de Horno En San Miguel El Alto - 188435             | 188435             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Miguel el Alto        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$55,595    | \$55,595    | \$55,595               | \$55,595     | \$55,595      | \$55,595    | \$55,595    | 100.00        | 00       | Otros     | 30               | 100.00    | 100.00                   | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM1717030090921                 | Mejoramiento de Vivienda Aplanado de Horno En San Vicente La Piedra - 188574          | 188574             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Vicente la Piedra     | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$176,048   | \$176,048   | \$176,048              | \$176,048    | \$176,048     | \$176,048   | \$176,048   | \$176,048     | 100.00   | 00        | Otros            | 95        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ APLANADO DE HORNOS DE 19 CUARTOS OBTORRITOS DE 44.18 M2 CADA UNO / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPM1717030090922                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En Centro Juarez - 155143                          | 155143             | Chiapas | Amatenango del Valle | Sanito Juárez             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$462,787   | \$462,787   | \$462,787              | \$462,787    | \$462,787     | \$462,787   | \$462,787   | \$462,787     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 25        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                           |
| CPM1717030090923                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En Cruz Quemada - 155659                           | 155659             | Chiapas | Amatenango del Valle | Cruz Quemada              | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$647,902   | \$647,902   | \$647,902              | \$647,902    | \$647,902     | \$647,902   | \$647,902   | \$647,902     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 35        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ / Física/ alguna / Registro/ OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                 |
| CPM1717030090924                 | Mejoramiento de Vivienda Aplanado de Horno En Rancho Nuevo - 188048                   | 188048             | Chiapas | Amatenango del Valle | Rancho Nuevo              | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$185,313   | \$185,313   | \$185,313              | \$185,313    | \$185,313     | \$185,313   | \$185,313   | \$185,313     | 100.00   | 00        | Otros            | 100       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ 20 CUARTOS CONSTRUIDOS CON APLANADO DE 44.18 M2 CADA UNO / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                |
| CPM1717030090925                 | Construcción de Banda Perimetral Primera Etapa - 190134                               | 190134             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín     | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Educación                | En Ejecución      | 2017          | \$230,520   | \$230,520   | \$230,520              | \$230,520    | \$230,520     | \$230,520   | \$230,520   | \$230,520     | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 125       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                  |
| CPM1717030090927                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En San Caralampio - 165424                         | 165424             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio            | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$1,203,246 | \$1,203,246 | \$1,203,246            | \$1,203,246  | \$1,203,246   | \$1,203,246 | \$1,203,246 | \$1,203,246   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 65        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA 13 CUARTOS OBTORRITOS / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                   |
| CPM1717030090928                 | Mejoramiento de Vivienda Aplanado de Horno En San José la Reforma - 188388            | 188388             | Chiapas | Amatenango del Valle | San José la Reforma       | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$166,782   | \$166,782   | \$166,782              | \$166,782    | \$166,782     | \$166,782   | \$166,782   | \$166,782     | 100.00   | 00        | Otros            | 90        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ APLANADO DE 44.18 M2 DE HORNOS DE 18 CUARTOS OBTORRITOS / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                 |
| CPM1717030090929                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En San Juan del Río - 150449                       | 150449             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Juan del Río          | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$740,459   | \$740,459   | \$740,459              | \$740,459    | \$740,459     | \$740,459   | \$740,459   | \$740,459     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 40        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ NINGUNA / Física/ CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS OBTORRITOS / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                            |
| CPM1717030090930                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En San Salvador Sumavaca - 188640                  | 188640             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Salvador Sumavaca     | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$462,787   | \$462,787   | \$462,787              | \$462,787    | \$462,787     | \$462,787   | \$462,787   | \$462,787     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 25        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - NO HE PERMITIDO QUESAR EL CONTRATO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717030090931                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En San Sebastián - 165495                          | 165495             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Sebastián             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$370,230   | \$370,230   | \$370,230              | \$370,230    | \$370,230     | \$370,230   | \$370,230   | \$370,230     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 20        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                           |
| CPM1717030090933                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En Guadalupe El Porvenir - 165558                  | 165558             | Chiapas | Amatenango del Valle | Guadalupe Porvenir        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$370,230   | \$370,230   | \$370,230              | \$370,230    | \$370,230     | \$370,230   | \$370,230   | \$370,230     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 20        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM1717030090935                 | Ampliación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica - 194077                    | 194077             | Chiapas | Acapetahua           | Fracción Doña María       | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$1,572,079 | \$1,572,079 | \$1,572,079            | \$1,572,079  | \$1,572,079   | \$1,572,079 | \$1,572,079 | \$1,572,079   | 100.00   | 00        | Otros            | 135       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| CPM1717030090936                 | Ampliación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica - 193506                    | 193506             | Chiapas | Acapetahua           | Pan de Palo               | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$1,812,095 | \$1,812,095 | \$1,812,095            | \$1,812,095  | \$1,812,095   | \$1,812,095 | \$1,812,095 | \$1,812,095   | 100.00   | 00        | Otros            | 157       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                  |
| CPM1717030090937                 | Construcción de Piso En Cabecera Municipal - 133707                                   | 133707             | Chiapas | Altamirano           | Altamirano                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$2,662,736 | \$2,662,736 | \$2,662,736            | \$2,662,736  | \$2,662,736   | \$2,662,736 | \$2,662,736 | \$2,662,736   | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 359       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                       |
| CPM1717030090938                 | Revestimiento Del Libramiento Sur De La Cabecera Municipal - 36385                    | 36385              | Chiapas | Altamirano           | Altamirano                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                      | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$1,290,625 | \$1,290,625 | \$1,290,625            | \$1,290,625  | \$1,290,625   | \$1,290,625 | \$1,290,625 | \$1,290,625   | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 9,200     | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ / Registro/ LA OBRAS DE INICIARSE PINTURADA - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                           |
| CPM1717030090939                 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 29797                                  | 29797              | Chiapas | Altamirano           | Bellinaro Dominguez Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                              |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$3,543,675 | \$3,543,675 | \$3,543,675            | \$3,543,675  | \$3,543,675   | \$3,543,675 | \$3,543,675 | \$3,543,675   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 40        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE ESTA PINTURADA / Física/ OBRAS ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE ESTA PINTURADA / Registro/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.             |
| CPM1717030090940                 | Revestimiento De Calles En La Comedida La Laguna - 36348                              | 36348              | Chiapas | Altamirano           | La Laguna                 | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                      | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$4,006,941 | \$4,006,941 | \$4,006,941            | \$4,006,941  | \$4,006,941   | \$3,787,304 | \$3,787,304 | \$3,787,304   | 94.52    | 00        | Metros Cuadrados | 500       | 100.00                   | 94.52                                                                                                                                      | Financiera/ CUENTA CON UN SALDO DISPONIBLE DE \$219,637.05 OBRAS EN EJECUCIÓN (REFERENCIA) / Física/ OBRAS EN EJECUCIÓN (REFERENCIA) / Registro/ OBRAS EN EJECUCIÓN (OBRAS REFERENCIA) - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.           |
| CPM1717030090941                 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 29821                                  | 29821              | Chiapas | Altamirano           | El Triunfo                | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$2,574,693 | \$2,574,693 | \$2,574,693            | \$2,574,693  | \$2,574,693   | \$2,574,693 | \$2,574,693 | \$2,574,693   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 50        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE PINTURADA / Física/ OBRAS ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE ESTA PINTURADA / Registro/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                  |
| CPM1717030090942                 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 29793                                  | 29793              | Chiapas | Altamirano           | Venustiano Carranza Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                              |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$3,930,020 | \$3,930,020 | \$3,930,020            | \$3,930,020  | \$3,930,020   | \$3,930,020 | \$3,930,020 | \$3,930,020   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 50        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                         |
| CPM1717030090943                 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 29796                                  | 29796              | Chiapas | Altamirano           | Los Babelas               | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$2,035,034 | \$2,035,034 | \$2,035,034            | \$2,035,034  | \$2,035,034   | \$2,035,034 | \$2,035,034 | \$2,035,034   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 40        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ AVANCE FÍSICO-FINANCIERO ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ ESTA OBRAS YA SE ENCUENTRA PINTURADA - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                              |
| CPM1717030090944                 | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 194021                                 | 194021             | Chiapas | Altamirano           | Nueva Galilea             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$2,780,669 | \$2,780,669 | \$2,780,669            | \$2,780,669  | \$2,780,669   | \$2,780,669 | \$2,780,669 | \$2,780,669   | 100.00   | 00        | Vivienda         | 54        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE PINTURADA / Física/ OBRAS ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE PINTURADA / Registro/ OBRAS PINTURAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                       |
| CPM1717030090945                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En San Caralampio Dos - 164973                     | 164973             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Dos        | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$647,902   | \$647,902   | \$647,902              | \$647,902    | \$647,902     | \$647,902   | \$647,902   | \$647,902     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 35        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM1717030090946                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En San Carlos - 164861                             | 164861             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Carlos                | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$370,230   | \$370,230   | \$370,230              | \$370,230    | \$370,230     | \$370,230   | \$370,230   | \$370,230     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 20        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM1717030090947                 | Construcción de Cuartos Dormitorio En Los Cipreses - 155691                           | 155691             | Chiapas | Amatenango del Valle | Los Cipreses              | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                       | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$555,344   | \$555,344   | \$555,344              | \$555,344    | \$555,344     | \$555,344   | \$555,344   | \$555,344     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 30        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                       |
| CPM1717030090948                 | Construcción de Cuartos Dormitorio Cobertura Municipal - 100178                       | 100178             | Chiapas | Amatán               | Amatán                    | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$701,017   | \$701,017   | \$701,017              | \$701,017    | \$701,017     | \$701,017   | \$701,017   | \$701,017     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 23        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra finalizada / Registro/ obra finalizada - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                |
| CPM1717030090950                 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 100203                                           | 100203             | Chiapas | Amatán               | Valentín de la Sierra     | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS                | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$914,370   | \$914,370   | \$914,370              | \$914,370    | \$914,370     | \$914,370   | \$914,370   | \$914,370     | 100.00   | 00        | Vivienda         | 30        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Física/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                             |
| CPM1717030090951                 | Rehabilitación De Centro Rural Del Trueno Rio Villa Los Ej Reforma Y Planada - 100576 | 100576             | Chiapas | Amatán               | Villa Los                 | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 1                                                                 |                                                         |                          |                   |               |             |             |                        |              |               |             |             |               |          |           |                  |           |                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                   | Ámbito                | Tipo de Recurso                                                              | Programa Fondo Convencio                                         | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                  | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |                  |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                    |         |                      |                             |                       |                                                                              |                                                                  |                                       |                                       |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado        | % Avance         | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                                                    |
| CPM17170300910034  | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 120951                              | 120951             | Chiapas | Cacahoatán           | Agua de Iturbide Rural      | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$222,086     | \$222,086         | \$222,086   | \$222,086                 | \$222,086    | \$222,086   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 2,211     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910036  | Mejoramiento De Unidad Medica Rural - 172031                                                   | 172031             | Chiapas | Cacahoatán           | Ahuacatlán Rural            | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$1,565,078   | \$1,565,078       | \$1,565,078 | \$1,565,078               | \$1,565,078  | \$1,565,078 | 100.00   | 00            | Otros            | 1,585     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910039  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 121015                                            | 121015             | Chiapas | Cacahoatán           | Fracción Asteca Rural       | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,119,928   | \$1,119,928       | \$1,119,928 | \$1,119,928               | \$1,119,928  | \$1,119,928 | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 215       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910041  | Revisión Con Concreto Hidráulico Del Camino El Aguila A Asteca - 172042                        | 172042             | Chiapas | Cacahoatán           | Asteca Rural                | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,000,346   | \$1,000,346       | \$1,000,346 | \$1,000,346               | \$1,000,346  | \$1,000,346 | 100.00   | 00            | Otros            | 279       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910043  | Construcción De La Unidad Medica Municipal Benito Juárez San Vicente - 182551                  | 182551             | Chiapas | Cacahoatán           | Benito Juárez Rural         | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$1,551,786   | \$1,551,786       | \$1,551,786 | \$1,551,786               | \$775,893    | \$775,893   | 50.00    | 00            | Otros            | 1,306     | 100.00        | 50.00            | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico/ OBRA EN PROCESO 50% / Registro/ OBRA EN PROCESO 50% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                |
| CPM17170300910046  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 120960                              | 120960             | Chiapas | Cacahoatán           | Casabá Rural                | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$996,240     | \$996,240         | \$996,240   | \$996,240                 | \$996,240    | \$996,240   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 162       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910047  | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 121012                                              | 121012             | Chiapas | Cacahoatán           | Casabá Rural                | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$396,031     | \$396,031         | \$396,031   | \$396,031                 | \$396,031    | \$396,031   | 100.00   | 00            | Otros            | 162       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910048  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 199742                                                   | 199742             | Chiapas | Cacahoatán           | El Carmen Rural             | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$20,677      | \$20,677          | \$20,677    | \$20,677                  | \$20,677     | \$20,677    | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 710       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910050  | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 182552                              | 182552             | Chiapas | Cacahoatán           | El Carmen Rural             | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$618,143     | \$618,143         | \$618,143   | \$618,143                 | \$618,143    | \$618,143   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 781       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910053  | Ampliación De Drenaje Sanitario - 182553                                                       | 182553             | Chiapas | Cacahoatán           | Faja de Oro Rural           | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$272,642     | \$272,642         | \$272,642   | \$272,642                 | \$272,642    | \$272,642   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 2,356     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910054  | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Doctor Beltrán Domínguez Palencia - 182561 | 182561             | Chiapas | Cacahoatán           | Faja de Oro Rural           | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$659,063     | \$659,063         | \$659,063   | \$659,063                 | \$659,063    | \$659,063   | 100.00   | 00            | Otros            | 210       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910059  | Ampliación De Camino Rural Centón Piedra Parada A Ejido Piedra Parada - 136083                 | 136083             | Chiapas | Cacahoatán           | Piedra Parada Rural         | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$400,000     | \$400,000         | \$400,000   | \$400,000                 | \$400,000    | \$400,000   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 280       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910061  | Revisión Con Concreto Hidráulico Del Camino Ejido El Planar Ejido Alpujarras - 121007          | 121007             | Chiapas | Cacahoatán           | El Planar Rural             | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,340,076   | \$1,340,076       | \$1,340,076 | \$1,340,076               | \$1,340,076  | \$1,340,076 | 100.00   | 00            | Otros            | 747       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910064  | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 179932         | 179932             | Chiapas | Cacahoatán           | El Progreso Rural           | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$506,937     | \$506,937         | \$506,937   | \$506,937                 | \$506,937    | \$506,937   | 100.00   | 00            | Otros            | 137       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910067  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 136075                                            | 136075             | Chiapas | Cacahoatán           | Salvador Urbina Urbano      | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$801,616     | \$801,616         | \$801,616   | \$801,616                 | \$801,616    | \$801,616   | 100.00   | 00            | Otros            | 2,355     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910068  | Construcción De Dren Pluvial - 136073                                                          | 136073             | Chiapas | Cacahoatán           | Salvador Urbina Urbano      | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$659,998     | \$659,998         | \$659,998   | \$659,998                 | \$659,998    | \$659,998   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 2,555     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910069  | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Tramos Varicos - 120985                      | 120985             | Chiapas | Cacahoatán           | Salvador Urbina Urbano      | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$827,923     | \$827,923         | \$827,923   | \$827,923                 | \$827,923    | \$827,923   | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 2,555     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910073  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 199744                                            | 199744             | Chiapas | Cacahoatán           | Santa María La Vega Rural   | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$58,000      | \$58,000          | \$58,000    | \$58,000                  | \$58,000     | \$58,000    | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 328       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910076  | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico - 136078                                       | 136078             | Chiapas | Cacahoatán           | Sanito Juárez al Plan Rural | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$798,658     | \$798,658         | \$798,658   | \$798,658                 | \$798,658    | \$798,658   | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 217       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910079  | Construcción De Camino Ramal A Centón Platamillo - 199732                                      | 199732             | Chiapas | Cacahoatán           | Platamillo Rural            | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$207,496     | \$207,496         | \$207,496   | \$207,496                 | \$207,496    | \$207,496   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 226       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910083  | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Joaquín Rosales - 136084                   | 136084             | Chiapas | Cacahoatán           | Rosario Intal Rural         | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$86,808      | \$86,808          | \$86,808    | \$86,808                  | \$86,808     | \$86,808    | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 53        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910084  | Construcción De Aula Didáctica En Colegio De Muchíllines Platón Tru - 120969                   | 120969             | Chiapas | Cacahoatán           | Rosario Intal Rural         | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$430,631     | \$430,631         | \$430,631   | \$430,631                 | \$430,631    | \$430,631   | 100.00   | 00            | Otros            | 685       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Físico/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910092  | Construcción De Cuartos Donatarios - 54818                                                     | 54818              | Chiapas | Cintalapa            | Monterrey Rural             | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,350,271   | \$2,350,271       | \$2,350,271 | \$2,350,271               | \$1,967,084  | \$1,967,084 | 83.70    | 00            | Vivienda         | 367       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ FÍSICO OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA / SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                    |
| CPM17170300910093  | Construcción De Cuartos Donatarios En Marca Cristiana - 165448                                 | 165448             | Chiapas | Amatenango del Valle | María Cristina Rural        | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$277,672     | \$277,672         | \$277,672   | \$277,672                 | \$277,672    | \$277,672   | 100.00   | 00            | Vivienda         | 15        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADICIONAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                    |
| CPM17170300910094  | Construcción De Huellas Con Concreto Hidráulico En El Paraiso - 136709                         | 136709             | Chiapas | Amatenango del Valle | El Paraiso Rural            | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$73,760      | \$73,760          | \$73,760    | \$73,760                  | \$73,760     | \$73,760    | 100.00   | 00            | Otros            | 46        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADICIONAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                    |
| CPM17170300910095  | Construcción De Cuartos Donatarios En El Paraiso - 165466                                      | 165466             | Chiapas | Amatenango del Valle | El Paraiso Rural            | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$555,344     | \$555,344         | \$555,344   | \$555,344                 | \$555,344    | \$555,344   | 100.00   | 00            | Vivienda         | 30        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADICIONAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                    |
| CPM17170300910096  | Construcción De Cuartos Donatarios En Nuevo Jerusalén - 130724                                 | 130724             | Chiapas | Amatenango del Valle | Nuevo Jerusalén Rural       | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$462,787     | \$462,787         | \$462,787   | \$462,787                 | \$462,787    | \$462,787   | 100.00   | 00            | Vivienda         | 25        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADICIONAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                    |
| CPM17170300910097  | Construcción De Cuartos Donatarios En San Juan Del Rio II - 188678                             | 188678             | Chiapas | Amatenango del Valle | San Juan del Rio II Rural   | Apoyaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHIAPAS                               | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$462,787     | \$462,787         | \$462,787   | \$462,787                 | \$462,787    | \$462,787   | 100.00   | 00            | Vivienda         | 25        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADICIONAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                    |
| CPM17170300910098  | Construcción De Cuartos Donatarios En Monte Sinal - 165599                                     | 165599             | Chiapas | Amatenango del Valle |                             |                       |                                                                              |                                                                  |                                       |                                       |                          |                  |         |               |                   |             |                           |              |             |          |               |                  |           |               |                  |                                                                                                                                                                                                              |







| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                              | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                         |                    |         |                      |                                    |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                   |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                          |
| CPM17170300910229  | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorio - 118102                                   | 115102             | Chiapas | Chilón               | Tajul-Comu Dm. Sección             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$880,398     | \$880,398         | \$880,398   | \$880,398                 | \$880,398    | \$880,398   | \$880,398   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 45            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |
| CPM17170300910230  | Construcción De Cuartos Adicionales - 76004                                             | 76004              | Chiapas | Berriozábal          | El Divisadero                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$706,831     | \$706,831         | \$706,831   | \$706,831                 | \$706,831    | \$706,831   | \$706,831   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 65            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                       |
| CPM17170300910237  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 203046                                            | 203046             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,211,217   | \$1,211,217       | \$1,211,217 | \$1,211,217               | \$1,211,217  | \$1,041,534 | \$1,041,534 | 85.99         | \$0      | Metros lineales  | 1,032         | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910238  | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 203015                                     | 203015             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$943,166     | \$943,166         | \$943,166   | \$943,166                 | \$943,166    | \$724,234   | \$724,234   | 76.79         | \$0      | Metros lineales  | 765           | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910239  | Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Lagos de Montebello - 203114          | 203114             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$640,076     | \$640,076         | \$640,076   | \$640,076                 | \$640,076    | \$500,396   | \$500,396   | 85.99         | \$0      | Metros lineales  | 1,640         | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910241  | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 175319                                     | 175319             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,312,223   | \$1,312,223       | \$1,312,223 | \$1,312,223               | \$1,312,223  | \$1,128,513 | \$1,128,513 | 86.00         | \$0      | Metros lineales  | 860           | 100.00           | 80.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910242  | Aplicación De Quarriciones Y Banquetas - 174861                                         | 174861             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,704,933   | \$1,704,933       | \$1,704,933 | \$1,704,933               | \$1,704,933  | \$1,466,243 | \$1,466,243 | 86.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 1,200         | 100.00           | 80.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910243  | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimientos - 175016                             | 175016             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$4,000,000   | \$4,000,000       | \$4,000,000 | \$4,000,000               | \$4,000,000  | \$1,892,098 | \$1,892,098 | 47.30         | \$0      | Metros Cuadrados | 120,000       | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910244  | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Mezcla Asfáltica - 175209          | 175209             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,000   | \$2,000,000       | \$2,000,000 | \$2,000,000               | \$2,000,000  | \$1,893,817 | \$1,893,817 | 94.69         | \$0      | Metros Cuadrados | 120,000       | 100.00           | 95.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910245  | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De La Ciudad Con Concreto Hidráulico - 175136       | 175136             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,000   | \$2,000,000       | \$2,000,000 | \$2,000,000               | \$2,000,000  | \$1,591,115 | \$1,591,115 | 79.56         | \$0      | Metros Cuadrados | 141,013       | 100.00           | 70.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910248  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 123463                                            | 123463             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$236,105     | \$236,105         | \$236,105   | \$236,105                 | \$236,105    | \$236,105   | \$236,105   | 100.00        | \$0      | Otros            | 276           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910251  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 123269                                            | 123269             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Bunavista (Gracias a Dios)         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$132,809     | \$132,809         | \$132,809   | \$132,809                 | \$132,809    | \$132,809   | \$132,809   | 100.00        | \$0      | Otros            | 148           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910255  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 147613                                            | 147613             | Chiapas | Comitán de Domínguez | El Carmen Candelaria (Laguna Seca) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$29,513      | \$29,513          | \$29,513    | \$29,513                  | \$29,513     | \$29,513    | \$29,513    | 100.00        | \$0      | Otros            | 36            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910259  | Construcción De Sistema De Agua Potable - 202948                                        | 202948             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Los Riegos                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,444,086   | \$2,444,086       | \$2,444,086 | \$2,444,086               | \$2,444,086  | \$733,226   | \$733,226   | 30.00         | \$0      | Metros lineales  | 4,100         | 100.00           | 30.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910260  | Mejoramiento De Camino Saca Coque - 178390                                              | 178390             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$226,697     | \$226,697         | \$226,697   | \$226,697                 | \$226,697    | \$226,076   | \$226,076   | 99.73         | \$0      | Metros lineales  | 100           | 100.00           | 90.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910262  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 123335                                            | 123335             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$103,296     | \$103,296         | \$103,296   | \$103,296                 | \$103,296    | \$103,296   | \$103,296   | 100.00        | \$0      | Otros            | 115           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910263  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 147707                                            | 147707             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Bellavista             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$236,105     | \$236,105         | \$236,105   | \$236,105                 | \$236,105    | \$236,105   | \$236,105   | 100.00        | \$0      | Otros            | 262           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910265  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 123297                                            | 123297             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Miguel la Ceñada               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$47,959      | \$47,959          | \$47,959    | \$47,959                  | \$47,959     | \$47,959    | \$47,959    | 100.00        | \$0      | Otros            | 54            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910268  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 153840                                            | 153840             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rita Uniónajab               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$191,836     | \$191,836         | \$191,836   | \$191,836                 | \$191,836    | \$191,836   | \$191,836   | 100.00        | \$0      | Otros            | 213           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910270  | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Revestimiento - 187540                              | 187540             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Villahermosa Valmud                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$246,152     | \$246,152         | \$246,152   | \$246,152                 | \$246,152    | \$246,152   | \$246,152   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 300           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910272  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 122883                                            | 122883             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Ajajash                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$265,619     | \$265,619         | \$265,619   | \$265,619                 | \$265,619    | \$265,619   | \$265,619   | 100.00        | \$0      | Otros            | 296           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910273  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 122921                                            | 122921             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Talizi                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$88,540      | \$88,540          | \$88,540    | \$88,540                  | \$88,540     | \$88,540    | \$88,540    | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910276  | Mejoramiento De Camino Saca Coque - 178030                                              | 178030             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Las Delicias             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$188,914     | \$188,914         | \$188,914   | \$188,914                 | \$188,914    | \$187,790   | \$187,790   | 99.40         | \$0      | Metros lineales  | 37            | 100.00           | 90.00     | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910277  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 122977                                            | 122977             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Don Cruces                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$254,551     | \$254,551         | \$254,551   | \$254,551                 | \$254,551    | \$254,551   | \$254,551   | 100.00        | \$0      | Otros            | 284           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910279  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 123157                                            | 123157             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Seca                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$92,229      | \$92,229          | \$92,229    | \$92,229                  | \$92,229     | \$92,229    | \$92,229    | 100.00        | \$0      | Otros            | 101           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910280  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 123388                                            | 123388             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Palmira                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$778,410     | \$778,410         | \$778,410   | \$778,410                 | \$778,410    | \$778,410   | \$778,410   | 100.00        | \$0      | Otros            | 950           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910281  | Equipo Con Deposito De Agua Potable - 148209                                            | 148209             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Juan                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$47,959      | \$47,959          | \$47,959    | \$47,959                  | \$47,959     | \$47,959    | \$47,959    | 100.00        | \$0      | Otros            | 59            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910284  | Construcción De Diecinueve Y Cinco Cuartos Dormitorio - 148186                          | 148186             | Chiapas | Chilón               | Chweil Canasteel                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,655,591   | \$2,655,591       | \$2,655,591 | \$2,655,591               | \$2,655,591  | \$2,655,591 | \$2,655,591 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 143           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |
| CPM17170300910285  | Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 193269                                  | 193269             | Chiapas | Chilón               | Campo Grande Las Maravillas        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$885,592     | \$885,592         | \$885,592   | \$885,592                 | \$885,592    | \$885,592   | \$885,592   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 45            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |
| CPM17170300910286  | Construcción De Seisenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 154864                           | 154864             | Chiapas | Chilón               | Jol Chalba                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,052,073   | \$3,052,073       | \$3,052,073 | \$3,052,073               | \$3,052,073  | \$3,052,073 | \$3,052,073 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 151           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |
| CPM17170300910287  | Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 158213                                  | 158213             | Chiapas | Chilón               | Centro Tio Cocoma                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,078,935   | \$1,078,935       | \$1,078,935 | \$1,078,935               | \$1,078,935  | \$1,078,935 | \$1,078,935 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 52            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |
| CPM17170300910288  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Avenida Horizontales Calle |                    |         |                      |                                    |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                   |                          |                  |         |               |                   |             |                           |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                       |









| Información General del Proyecto |                                                                                                                      |                    |         |           |                            |                        |                                                                               |                         |                                      | Avance Financiero                                                 |                                       |                          |              |               |             |             |                        |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |                  |                  |           |              |                                                                                                         |                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                  | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                               | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                            |                                                                                                     |
| CPM170300910480                  | Construcción De Bañoqueta - 199635                                                                                   | 199635             | Chiapas | Metapa    | Metapa de Dominguez Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$459,622   | \$459,622   | \$459,622              | \$459,622    | \$459,622   | \$459,622     | \$447,888   | 100.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 5,033            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910482                  | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 199719                                                                         | 199719             | Chiapas | Metapa    | Metapa de Dominguez Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                        | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$150,378   | \$150,378   | \$150,378              | \$150,378    | \$150,378   | \$148,815     | \$148,815   | 98.96       | \$0           | Otros            | 5,033            | 100.00    | 98.00        | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910483                  | Adquisición De Software Y Hardware - 199677                                                                          | 199677             | Chiapas | Metapa    | Metapa de Dominguez Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                        | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$57,233    | \$57,233    | \$57,233               | \$57,233     | \$57,233    | \$57,233      | \$57,233    | 100.00      | \$0           | Computadoras     | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910485                  | Ampliación Del Sistema De La Red De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal Al Canton Los Rios- 199659            | 199659             | Chiapas | Metapa    | Metapa de Dominguez Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,138,922 | \$1,138,922 | \$1,138,922            | \$1,138,922  | \$1,138,922 | \$1,097,022   | \$1,097,022 | 100.00      | \$0           | Metros lineales  | 5,033            | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910486                  | Curso - 121985                                                                                                       | 121985             | Chiapas | Metapa    | Metapa de Dominguez Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                        | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$19,078    | \$19,078    | \$19,078               | \$19,078     | \$19,078    | \$19,078      | \$19,078    | 100.00      | \$0           | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910489                  | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Cabecera Municipal Al Canton El Aranal Segunda Etapa - 107261 | 107261             | Chiapas | Metapa    | El Aranal Rural            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$998,750   | \$998,750   | \$998,750              | \$998,750    | \$998,750   | \$973,251     | \$973,251   | 100.00      | \$0           | Metros lineales  | 426              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                       |                                                                                                     |
| CPM170300910490                  | Rehabilitación De Casinos Candelaria Cacabonales - 199646                                                            | 199646             | Chiapas | Metapa    | Candelaria Rural           | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                        | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$81,195    | \$81,195    | \$81,195               | \$81,195     | \$81,195    | \$81,195      | \$81,195    | 100.00      | \$0           | Metros lineales  | 5,033            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                       |                                                                                                     |
| CPM170300910507                  | Construcción De Piso Firme - 198171                                                                                  | 198171             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$310,320   | \$310,320   | \$310,320              | \$310,320    | \$310,320   | \$155,160     | \$155,160   | 50.00       | \$0           | Metros Cuadrados | 200              | 100.00    | 70.00        | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910508                  | Rehabilitación De Techo Firme - 198227                                                                               | 198227             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$352,180   | \$352,180   | \$352,180              | \$352,180    | \$352,180   | \$352,180     | \$352,180   | 100.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910509                  | Construcción De Tres Aulas Estructura En El Escuela Primaria Federal Guabalgua Victoria - 149092                     | 149092             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,625,658 | \$1,625,658 | \$1,625,658            | \$1,625,658  | \$1,625,658 | \$1,625,658   | \$1,625,658 | 100.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 613              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra finiquitada / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CPM170300910510                  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 138481                                                                   | 138481             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$829,156   | \$829,156   | \$829,156              | \$829,156    | \$829,156   | \$829,156     | \$829,156   | \$829,156   | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 875       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra finiquitada / Registro/                                 |
| CPM170300910511                  | Construcción De Drenaje Pluvial - 138929                                                                             | 138929             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000            | \$3,000,000  | \$3,000,000 | \$1,500,000   | \$1,500,000 | 50.00       | \$0           | Metros lineales  | 200              | 100.00    | 60.00        | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910512                  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 139148                                                                         | 139148             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,029,000 | \$2,029,000 | \$2,029,000            | \$2,029,000  | \$2,029,000 | \$2,029,000   | \$2,029,000 | \$2,029,000 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 200       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM170300910513                  | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 138771                                                                   | 138771             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 110       | 0.00         | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                   |
| CPM170300910514                  | Construcción De Sistema De Agua Potable - 138192                                                                     | 138192             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,025,001 | \$1,025,001 | \$1,025,001            | \$1,025,001  | \$1,025,001 | \$307,500     | \$307,500   | 30.00       | \$0           | Metros lineales  | 380              | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910515                  | Rehabilitación De Techo Firme - 138629                                                                               | 138629             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,183,200 | \$1,183,200 | \$1,183,200            | \$1,183,200  | \$1,183,200 | \$1,183,200   | \$1,183,200 | \$1,183,200 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 938       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |
| CPM170300910516                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 138574                                                              | 138574             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,666,031 | \$1,666,031 | \$1,666,031            | \$1,666,031  | \$1,666,031 | \$1,666,031   | \$1,666,031 | \$1,666,031 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 400       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM170300910517                  | Rehabilitación De Techo Firme - 129234                                                                               | 129234             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$654,392   | \$654,392   | \$654,392              | \$654,392    | \$654,392   | \$654,392     | \$654,392   | \$654,392   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 130       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                   |
| CPM170300910518                  | Construcción De Piso Firme - 129197                                                                                  | 129197             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$913,157   | \$913,157   | \$913,157              | \$913,157    | \$913,157   | \$913,157     | \$913,157   | \$913,157   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 130       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM170300910519                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 121930                                                              | 121930             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,942,266 | \$1,942,266 | \$1,942,266            | \$1,942,266  | \$1,942,266 | \$1,609,463   | \$1,609,463 | 82.87       | \$0           | Metros Cuadrados | 170              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra por finiquitar / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |                                                                                                     |
| CPM170300910520                  | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 127282                                                              | 127282             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$797,031   | \$797,031   | \$797,031              | \$797,031    | \$797,031   | \$797,031     | \$797,031   | \$797,031   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 350       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM170300910521                  | Construcción De Comedor Comunitario - 127553                                                                         | 127553             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$1,099,935 | \$1,099,935 | \$1,099,935            | \$1,099,935  | \$1,099,935 | \$1,099,935   | \$1,099,935 | \$1,099,935 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 140       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM170300910522                  | Construcción De Piso Firme - 127645                                                                                  | 127645             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$851,666   | \$851,666   | \$851,666              | \$851,666    | \$851,666   | \$851,666     | \$851,666   | \$851,666   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 55        | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                   |
| CPM170300910524                  | Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa - 124552                                                            | 124552             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,107,317 | \$1,107,317 | \$1,107,317            | \$1,107,317  | \$1,107,317 | \$332,195     | \$332,195   | 30.00       | \$0           | Metros lineales  | 4,002            | 100.00    | 30.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                       |                                                                                                     |
| CPM170300910525                  | Ampliación De Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Area Segunda Etapa - 121626                | 121626             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,933,771 | \$2,933,771 | \$2,933,771            | \$2,933,771  | \$2,933,771 | \$1,998,597   | \$1,998,597 | 68.12       | \$0           | Otros            | 156              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ falta pago finiquito / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                     |
| CPM170300910526                  | Construcción De Drenaje Pluvial - 121277                                                                             | 121277             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,096,168 | \$1,096,168 | \$1,096,168            | \$1,096,168  | \$1,096,168 | \$1,096,168   | \$1,096,168 | \$1,096,168 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 200       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM170300910527                  | Construcción De Muro De Contención - 122311                                                                          | 122311             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,477,146 | \$1,477,146 | \$1,477,146            | \$1,477,146  | \$1,477,146 | \$1,477,146   | \$1,477,146 | \$1,477,146 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 255       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM170300910528                  | Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura En El Escuela Primaria Vegetaria Jose Martí - 121813                 | 121813             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,299,135 | \$1,299,135 | \$1,299,135            | \$1,299,135  | \$1,299,135 | \$857,033     | \$857,033   | 65.97       | \$0           | Metros Cuadrados | 320              | 100.00    | 65.97        | Financiera / Física / Registro/                                                                         |                                                                                                     |
| CPM170300910529                  | Construcción De Drenaje Sanitario - 123379                                                                           | 123379             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$911,930   | \$911,930   | \$911,930              | \$911,930    | \$911,930   | \$911,930     | \$911,930   | \$911,930   | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 62        | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM170300910530                  | Construcción De Drenaje Sanitario - 121884                                                                           | 121884             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$800,040   | \$800,040   | \$800,040              | \$800,040    | \$800,040   | \$800,040     | \$800,040   | \$800,040   | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 200       | 100.00       | 100.00                                                                                                  | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |
| CPM170300910531                  | Construcción De Drenaje Pluvial - 121141                                                                             | 121141             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo Urbano            | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$800,000   | \$800,000   | \$800,000              | \$80         |             |               |             |             |               |                  |                  |           |              |                                                                                                         |                                                                                                     |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                         |                    |         |           |                           |                        |                        |                                                                              |                                      | Avance Financiero                                                 |                                               |                          |              |               |             |             |                      |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |                 |                  |                  |              |                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                 | Ámbito                 | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                         | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro       | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910534                 | Construcción de Electrificación de Red de Distribución de Energía Eléctrica - 121243                                    | 121243             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,000,668 | \$1,000,668 | \$1,000,668          | \$1,000,668  | \$1,000,668 | \$1,000,668   | \$1,000,668 | \$1,000,668 | 100.00        | \$0             | Otros            | 35               | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CP17170300910535                 | Construcción de Muro de Contención - 119506                                                                             | 119506             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,166,210 | \$2,166,210 | \$2,166,210          | \$2,166,210  | \$2,166,210 | \$1,083,105   | \$1,083,105 | \$0.00      | \$0           | Metros lineales | 175              | 100.00           | 70.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910536                 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario - 119847                                                                            | 119847             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,009,631 | \$1,009,631 | \$1,009,631          | \$1,009,631  | \$1,009,631 | \$856,442     | \$856,442   | \$84.83     | \$0           | Metros lineales | 282              | 100.00           | 84.83        | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/                                        |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910537                 | Construcción de Drenaje Pluvial - 120262                                                                                | 120262             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$828,934   | \$828,934   | \$828,934            | \$828,934    | \$828,934   | \$647,108     | \$647,108   | \$78.07     | \$0           | Metros lineales | 225              | 100.00           | 78.07        | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/                                        |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910538                 | Construcción de Electrificación de Red de Distribución de Energía Eléctrica - 121477                                    | 121477             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$868,209   | \$868,209   | \$868,209            | \$868,209    | \$868,209   | \$868,209     | \$868,209   | \$868,209   | 100.00        | \$0             | Otros            | 219              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CP17170300910539                 | Ampliación de Electrificación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica Área Segunda Etapa - 131572                | 131572             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,060,902 | \$2,060,902 | \$2,060,902          | \$2,060,902  | \$2,060,902 | \$1,548,634   | \$1,548,634 | \$75.14     | \$0           | Otros           | 318              | 100.00           | 75.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910541                 | Construcción de Sanitario Estructura En El Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Villatoro Trinidad Vazquez - 95889 | 95889              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$954,405   | \$954,405   | \$954,405            | \$954,405    | \$954,405   | \$954,405     | \$954,405   | \$954,405   | 100.00        | \$0             | Otros            | 448              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/   |                                                                                                     |
| CP17170300910542                 | Construcción de Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 97807                                                                 | 97807              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,013,167 | \$2,013,167 | \$2,013,167          | \$2,013,167  | \$2,013,167 | \$2,013,167   | \$2,013,167 | \$2,013,167 | 100.00        | \$0             | Metros lineales  | 2,110            | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/   |                                                                                                     |
| CP17170300910543                 | Construcción de Electrificación de Red de Energía Eléctrica Subterránea Segunda Etapa - 99352                           | 99352              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000          | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00        | \$0             | Otros            | 260              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CP17170300910544                 | Construcción de Dos Aulas Estructura En El Escuela Telesecundaria Francisco Solís de Medero - 9912                      | 9912               | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,899,070 | \$1,899,070 | \$1,899,070          | \$1,899,070  | \$1,899,070 | \$1,899,070   | \$1,899,070 | \$1,899,070 | \$1,899,070   | 100.00          | \$0              | Metros Cuadrados | 480          | 100.00                                                                                                     | 100.00                                                                                                | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                   |
| CP17170300910545                 | Mejoramiento de Cuatro Aulas En Escuela Primaria Cuautemco - 99235                                                      | 99235              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$739,938   | \$739,938   | \$739,938            | \$739,938    | \$739,938   | \$739,938     | \$739,938   | \$739,938   | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 170              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CP17170300910546                 | Construcción de Banda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica Número Dieciséis - 100239                             | 100239             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$109,899   | \$109,899   | \$109,899            | \$109,899    | \$109,899   | \$109,899     | \$109,899   | \$109,899   | \$109,899     | 100.00          | \$0              | Metros lineales  | 750          | 100.00                                                                                                     | 100.00                                                                                                | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/ |
| CP17170300910547                 | Construcción de Drenaje Pluvial - 99491                                                                                 | 99491              | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000          | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00        | \$0             | Metros lineales  | 280              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra finiquitada / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/ |                                                                                                     |
| CP17170300910548                 | Construcción de Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 100159                                                                | 100159             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo                  | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,189,706 | \$1,189,706 | \$1,189,706          | \$1,189,706  | \$1,189,706 | \$1,189,706   | \$1,189,706 | \$1,189,706 | \$1,189,706   | 100.00          | \$0              | Metros lineales  | 230          | 100.00                                                                                                     | 100.00                                                                                                | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/ |
| CP17170300910549                 | Construcción de Drenaje Sanitario Séptima Etapa - 130932                                                                | 130932             | Chiapas | Abaelelo  | Urbano                    | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,765,339 | \$2,765,339 | \$2,765,339          | \$2,765,339  | \$2,765,339 | \$1,781,206   | \$1,781,206 | \$64.41     | \$0           | Metros lineales | 1,000            | 100.00           | 64.41        | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910550                 | Construcción de Letrinas Segunda Etapa - 114724                                                                         | 114724             | Chiapas | Ocosingo  | Agua Azul                 | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$4,121,749 | \$4,121,749 | \$4,121,749          | \$4,121,749  | \$4,121,749 | \$4,121,749   | \$4,121,749 | \$4,121,749 | 100.00        | \$0             | Piezas           | 94               | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CP17170300910551                 | Rehabilitación de Caminos Rurales - 129246                                                                              | 129246             | Chiapas | Ocosingo  | Amador Hernández          | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,570,704 | \$1,570,704 | \$1,570,704          | \$1,570,704  | \$1,570,704 | \$1,418,443   | \$1,418,443 | \$90.31     | \$0           | Metros lineales | 338              | 100.00           | 100.00       | Financiera/ PAISA PAGO DE FINIQUITO / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/ |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910552                 | Rehabilitación de Techo Fermo - 120571                                                                                  | 120571             | Chiapas | Ocosingo  | Campo Alegre              | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$720,956   | \$720,956   | \$720,956            | \$720,956    | \$720,956   | \$720,956     | \$720,956   | \$720,956   | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 60               | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/   |                                                                                                     |
| CP17170300910553                 | Construcción de Piso Fermo - 120511                                                                                     | 120511             | Chiapas | Ocosingo  | Campo Alegre              | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,031,044 | \$1,031,044 | \$1,031,044          | \$1,031,044  | \$1,031,044 | \$1,031,044   | \$1,031,044 | \$1,031,044 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 60               | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CP17170300910554                 | Construcción de Cuartos Dormitorio - 99182                                                                              | 99182              | Chiapas | Ocosingo  | Santa María de las Flores | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,593,615 | \$2,593,615 | \$2,593,615          | \$2,593,615  | \$2,593,615 | \$2,593,615   | \$2,593,615 | \$2,593,615 | 100.00        | \$0             | Vivienda         | 48               | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CP17170300910555                 | Construcción de Cuartos Para Cocina - 99146                                                                             | 99146              | Chiapas | Ocosingo  | Santa María de las Flores | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$535,276   | \$535,276   | \$535,276            | \$535,276    | \$535,276   | \$160,583     | \$160,583   | \$30.00     | \$0           | Vivienda        | 48               | 100.00           | 30.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910556                 | Construcción de Letrinas - 142103                                                                                       | 142103             | Chiapas | Ocosingo  | La Champa                 | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,383,521 | \$1,383,521 | \$1,383,521          | \$1,383,521  | \$1,383,521 | \$645,623     | \$645,623   | \$46.67     | \$0           | Piezas          | 146              | 100.00           | 46.67        | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                     |
| CP17170300910557                 | Construcción de Camino Rural - 131943                                                                                   | 131943             | Chiapas | Ocosingo  | Damasco                   | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,506,095 | \$1,506,095 | \$1,506,095          | \$1,506,095  | \$1,506,095 | \$1,506,095   | \$1,506,095 | \$1,506,095 | 100.00        | \$0             | Metros lineales  | 2,380            | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                     |                                                                                                     |
| CP17170300910558                 | Construcción de Piso Fermo - 43778                                                                                      | 43778              | Chiapas | Ocosingo  | La Gloria                 | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,578,853 | \$1,578,853 | \$1,578,853          | \$1,578,853  | \$1,578,853 | \$1,578,853   | \$1,578,853 | \$1,578,853 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 232              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/   |                                                                                                     |
| CP17170300910559                 | Rehabilitación de Techo Fermo - 43777                                                                                   | 43777              | Chiapas | Ocosingo  | La Gloria                 | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,201,594 | \$1,201,594 | \$1,201,594          | \$1,201,594  | \$1,201,594 | \$1,201,594   | \$1,201,594 | \$1,201,594 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 232              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/   |                                                                                                     |
| CP17170300910560                 | Rehabilitación de Techo Fermo - 11796                                                                                   | 11796              | Chiapas | Ocosingo  | Lacandón                  | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,501,993 | \$1,501,993 | \$1,501,993          | \$1,501,993  | \$1,501,993 | \$1,501,993   | \$1,501,993 | \$1,501,993 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 218              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/ |                                                                                                     |
| CP17170300910561                 | Construcción de Piso Fermo - 11794                                                                                      | 11794              | Chiapas | Ocosingo  | Lacandón                  | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,118,396 | \$2,118,396 | \$2,118,396          | \$2,118,396  | \$2,118,396 | \$2,118,396   | \$2,118,396 | \$2,118,396 | 100.00        | \$0             | Metros Cuadrados | 218              | 100.00       | 100.00                                                                                                     | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/   |                                                                                                     |
| CP17170300910562                 | Rehabilitación de Techo Fermo - 142524                                                                                  | 142524             | Chiapas | Ocosingo  | Lacanjá Tzeltal           | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$251,881   | \$251,881   | \$251,881            | \$251,881    | \$251,881   | \$251,881     | \$251,881   | \$251,881   | \$251,881     | 100.00          | \$0              | Metros Cuadrados | 1,030        | 100.00                                                                                                     | 100.00                                                                                                | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/                                   |
| CP17170300910563                 | Construcción de Piso Fermo - 142479                                                                                     | 142479             | Chiapas | Ocosingo  | Lacanjá Tzeltal           | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,842,611 | \$1,842,611 | \$1,842,611          | \$1,842,611  | \$1,842,611 | \$1,842,611   | \$1,842,611 | \$1,842,611 | \$1,842,611   | 100.00          | \$0              | Metros Cuadrados | 1,030        | 100.00                                                                                                     | 100.00                                                                                                | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel/ |
| CP17170300910564                 | Construcción de Pavimentación de Camino Con Concreto Hidráulico - 1                                                     |                    |         |           |                           |                        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                               |                          |              |               |             |             |                      |              |             |               |             |             |               |                 |                  |                  |              |                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                     |

| Información General del Proyecto |                                                                                                 |                    |         |           |                                   |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                             |                          |                  |         |               |             |             |                        |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |                  |                  |                  |              |                                                                  |                                                                                                     |                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                             | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                          | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual | Avance Acum.                                                     |                                                                                                     |                                                                     |
| CP17170300910568                 | Rehabilitación De Techo Firme - 139819                                                          | 139819             | Chiapas | Ocosingo  | San Quintín                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,425,001   | \$1,425,001 | \$1,425,001 | \$1,425,001            | \$1,425,001  | \$1,425,001 | \$1,425,001   | \$1,425,001 | 100.00      | \$0           | Metros Cuadrados | 50               | 100.00           | 100.00       | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ |                                                                                                     |                                                                     |
| CP17170300910569                 | Construcción De Piso Firme - 97866                                                              | 97866              | Chiapas | Ocosingo  | San Quintín                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,773,699   | \$2,773,699 | \$2,773,699 | \$2,773,699            | \$2,773,699  | \$2,773,699 | \$2,773,699   | \$2,773,699 | \$2,773,699 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 1,732            | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/                                    |                                                                     |
| CP17170300910570                 | Rehabilitación De Techo Firme - 96086                                                           | 96086              | Chiapas | Ocosingo  | San Quintín                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,802,391   | \$1,802,391 | \$1,802,391 | \$1,802,391            | \$1,802,391  | \$1,802,391 | \$1,802,391   | \$1,802,391 | \$1,802,391 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 150              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                 |                                                                     |
| CP17170300910571                 | Construcción De Comedores Comunitarios - 122978                                                 | 122978             | Chiapas | Ocosingo  | Santa Rita                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,000   | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000            | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000   | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 300              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |                                                                     |
| CP17170300910572                 | Rehabilitación De Camino Rural - 96073                                                          | 96073              | Chiapas | Ocosingo  | El Sibal                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,492,920   | \$1,492,920 | \$1,492,920 | \$1,492,920            | \$1,492,920  | \$1,492,920 | \$1,492,920   | \$1,492,920 | \$1,492,920 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 1,472            | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |                                                                     |
| CP17170300910573                 | Rehabilitación De Techo Firme - 11446                                                           | 11446              | Chiapas | Ocosingo  | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,610,136   | \$1,610,136 | \$1,610,136 | \$1,610,136            | \$1,610,136  | \$1,610,136 | \$1,610,136   | \$1,610,136 | \$1,610,136 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 875              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |                                                                     |
| CP17170300910574                 | Construcción De Piso Firme - 12894                                                              | 12894              | Chiapas | Ocosingo  | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,270,921   | \$2,270,921 | \$2,270,921 | \$2,270,921            | \$2,270,921  | \$2,270,921 | \$2,270,921   | \$2,270,921 | \$2,270,921 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 875              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/                                    |                                                                     |
| CP17170300910575                 | Rehabilitación De Techo Firme - 57369                                                           | 57369              | Chiapas | Ocosingo  | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,321,754   | \$1,321,754 | \$1,321,754 | \$1,321,754            | \$1,321,754  | \$1,321,754 | \$1,321,754   | \$1,321,754 | \$1,321,754 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 875              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |                                                                     |
| CP17170300910576                 | Construcción De Piso Firme - 57411                                                              | 57411              | Chiapas | Ocosingo  | San Antonio las Delicias (Pamala) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,871,994   | \$1,871,994 | \$1,871,994 | \$1,871,994            | \$1,871,994  | \$1,871,994 | \$1,871,994   | \$1,871,994 | \$1,871,994 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 875              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/                                    |                                                                     |
| CP17170300910577                 | Construcción De Tres Aulas Estructura Rf En Escuela Primaria Bilingüe Sanco Nuevo - 136089      | 136089             | Chiapas | Ocosingo  | Tenango                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,749,729   | \$1,749,729 | \$1,749,729 | \$1,749,729            | \$1,749,729  | \$1,749,729 | \$1,749,729   | \$1,749,729 | \$1,749,729 | 78.74         | \$0              | Metros Cuadrados | 195              | 100.00       | 78.74                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                   |                                                                     |
| CP17170300910579                 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 127526                                                | 127526             | Chiapas | Ocosingo  | El Tumbo                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,008,603   | \$1,008,603 | \$1,008,603 | \$1,008,603            | \$1,008,603  | \$1,008,603 | \$1,008,603   | \$1,008,603 | \$1,008,603 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 2,000            | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |                                                                     |
| CP17170300910580                 | Construcción De Letrinas - 57058                                                                | 57058              | Chiapas | Ocosingo  | La Unión                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,544,931   | \$2,544,931 | \$2,544,931 | \$2,544,931            | \$2,544,931  | \$2,544,931 | \$2,544,931   | \$2,544,931 | \$2,544,931 | 100.00        | \$0              | Piezas           | 98               | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |                                                                     |
| CP17170300910581                 | Rehabilitación De Techo Firme - 42327                                                           | 42327              | Chiapas | Ocosingo  | La Unión                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,213,610   | \$1,213,610 | \$1,213,610 | \$1,213,610            | \$1,213,610  | \$1,213,610 | \$1,213,610   | \$1,213,610 | \$1,213,610 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 218              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/                                    |                                                                     |
| CP17170300910582                 | Construcción De Piso Firme - 42716                                                              | 42716              | Chiapas | Ocosingo  | La Unión                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,791,449   | \$1,791,449 | \$1,791,449 | \$1,791,449            | \$1,791,449  | \$1,791,449 | \$1,791,449   | \$1,791,449 | \$1,791,449 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 218              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                 |                                                                     |
| CP17170300910583                 | Construcción De Letrinas - 58105                                                                | 58105              | Chiapas | Ocosingo  | Piácdio Flores                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,035,200   | \$1,035,200 | \$1,035,200 | \$1,035,200            | \$1,035,200  | \$1,035,200 | \$1,035,200   | \$1,035,200 | \$1,035,200 | 100.00        | \$0              | Piezas           | 130              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |                                                                     |
| CP17170300910584                 | Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica - 138470                              | 138470             | Chiapas | Ocosingo  | Patría Nueva (San José el Comero) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$136,324     | \$136,324   | \$136,324   | \$136,324              | \$136,324    | \$136,324   | \$136,324     | \$136,324   | \$136,324   | \$136,324     | 100.00           | \$0              | Otros            | 200          | 100.00                                                           | 100.00                                                                                              | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/    |
| CP17170300910585                 | Rehabilitación De Techo Firme - 112991                                                          | 112991             | Chiapas | Ocosingo  | La Reforma                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$492,654     | \$492,654   | \$492,654   | \$492,654              | \$492,654    | \$492,654   | \$492,654     | \$492,654   | \$492,654   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 120              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/                                    |                                                                     |
| CP17170300910586                 | Construcción De Piso Firme - 113549                                                             | 113549             | Chiapas | Ocosingo  | La Reforma                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$727,232     | \$727,232   | \$727,232   | \$727,232              | \$727,232    | \$727,232   | \$727,232     | \$727,232   | \$727,232   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 120              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                     |
| CP17170300910587                 | Rehabilitación De Techo Firme - 9748                                                            | 9748               | Chiapas | Ocosingo  | Taniperla                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,826,922   | \$2,826,922 | \$2,826,922 | \$2,826,922            | \$2,826,922  | \$2,826,922 | \$2,826,922   | \$2,826,922 | \$2,826,922 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 1,789            | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                 |                                                                     |
| CP17170300910588                 | Construcción De Letrinas - 88412                                                                | 88412              | Chiapas | Ocosingo  | Taniperla                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,846,360   | \$2,846,360 | \$2,846,360 | \$2,846,360            | \$2,846,360  | \$2,846,360 | \$2,846,360   | \$2,846,360 | \$2,846,360 | 100.00        | \$0              | Piezas           | 350              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/                                 |                                                                     |
| CP17170300910589                 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico - 119377                                         | 119377             | Chiapas | Ocosingo  | Lorumilja                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,004,358   | \$3,004,358 | \$3,004,358 | \$3,004,358            | \$3,004,358  | \$2,356,920 | \$2,356,920   | \$2,356,920 | \$2,356,920 | 78.45         | \$0              | Metros Cuadrados | 169              | 100.00       | 78.45                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                   |                                                                     |
| CP17170300910590                 | Construcción De Comedor Comunitario - 116215                                                    | 116215             | Chiapas | Ocosingo  | La Virginia                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$2,253,420   | \$2,253,420 | \$2,253,420 | \$2,253,420            | \$2,253,420  | \$676,026   | \$676,026     | \$676,026   | \$676,026   | \$676,026     | 30.00            | \$0              | Metros Cuadrados | 983          | 100.00                                                           | 30.00                                                                                               | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300910591                 | Construcción De Camino Rural - 122198                                                           | 122198             | Chiapas | Ocosingo  | El Guabal                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,113,303   | \$2,113,303 | \$2,113,303 | \$2,113,303            | \$2,113,303  | \$2,113,303 | \$2,113,303   | \$2,113,303 | \$2,113,303 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 705              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/                                    |                                                                     |
| CP17170300910592                 | Rehabilitación De Techo Firme - 119858                                                          | 119858             | Chiapas | Ocosingo  | El Guabal                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,591,798   | \$3,591,798 | \$3,591,798 | \$3,591,798            | \$3,591,798  | \$3,591,798 | \$3,591,798   | \$3,591,798 | \$3,591,798 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 114              | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |                                                                     |
| CP17170300910593                 | Construcción De Electrificación De Línea Y Red De Distribución De E - 114761                    | 114761             | Chiapas | Ocosingo  | Ojo de Agua Chanckán              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,098,413   | \$1,098,413 | \$1,098,413 | \$1,098,413            | \$1,098,413  | \$1,098,413 | \$1,098,413   | \$1,098,413 | \$1,098,413 | 100.00        | \$0              | Otros            | 56               | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |                                                                     |
| CP17170300910688                 | Construcción De Tres Aulas Estructura Rf En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 128405 | 128405             | Chiapas | Ocosingo  | Chulma Tenango                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,048,970   | \$2,048,970 | \$2,048,970 | \$2,048,970            | \$2,048,970  | \$614,691   | \$614,691     | \$614,691   | \$614,691   | \$614,691     | 30.00            | \$0              | Metros Cuadrados | 200          | 100.00                                                           | 65.00                                                                                               | Financiera/ / Física/ / Registro/                                   |
| CP17170300910689                 | Construcción De Drenaje Pluvial - 119286                                                        | 119286             | Chiapas | Ocosingo  | Campe 3da. Sección                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,197,739   | \$1,197,739 | \$1,197,739 | \$1,197,739            | \$1,197,739  | \$1,197,739 | \$1,197,739   | \$1,197,739 | \$1,197,739 | \$1,197,739   | 100.00           | \$0              | Metros lineales  | 81           | 100.00                                                           | 100.00                                                                                              | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/    |
| CP17170300910690                 | Rehabilitación De Techo Firme - 57403                                                           | 57403              | Chiapas | Ocosingo  | Nuevo San Gregorio                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,734,000   | \$1,734,000 | \$1,734,000 | \$1,734,000            | \$1,734,000  | \$1,734,000 | \$1,734,000   | \$1,734,000 | \$1,734,000 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 51               | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |                                                                     |
| CP17170300910691                 | Ampliación De Electrificación De Red De Energía Eléctrica Aerea - 121567                        | 121567             | Chiapas | Ocosingo  | Jordán                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                   |                                               |                          |                  |         |               |             |             |                        |              |             |               |             |             |               |                  |                  |                  |              |                                                                  |                                                                                                     |                                                                     |

| Información General del Proyecto |                                                                                                  |                    |         |                           |                                  |        |                        |                                                                              |                                                                   |      |                                            |                          |              | Avance Financiero |             |             |                      |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones   |                  |           |              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                 | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
| CPM17170300910697                | Rehabilitación de Camino Rural En Tronco Alaladón - 13953                                        | 13953              | Chiapas | Ocosingo                  | El Izón                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017              | \$2,439,617 | \$2,439,617 | \$2,439,617          | \$2,439,617  | \$2,439,617 | \$2,439,617 | \$2,439,617   | 100.00      | 00        | Metros lineales | 644              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                    |
| CPM17170300910698                | Rehabilitación De Techo Firme - 123172                                                           | 123172             | Chiapas | Ocosingo                  | San Juan                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$860,040   | \$860,040   | \$860,040            | \$860,040    | \$860,040   | \$860,040   | \$860,040     | \$860,040   | 100.00    | 00              | Metros Cuadrados | 220       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRA PINTURADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                    |
| CPM17170300910699                | Construcción de Electrificación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Pásmo Stage - 121430 | 121430             | Chiapas | Ocosingo                  | Betal                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$2,000,753 | \$2,000,753 | \$2,000,753          | \$2,000,753  | \$2,000,753 | \$2,000,753 | \$2,000,753   | \$2,000,753 | 100.00    | 00              | Otros            | 31        | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                 |
| CPM17170300910700                | Construcción De Letrinas - 97353                                                                 | 97353              | Chiapas | Ocosingo                  | 13 de Septiembre                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$3,500,331 | \$3,500,331 | \$3,500,331          | \$3,500,331  | \$3,500,331 | \$3,500,331 | \$3,500,331   | \$3,500,331 | 100.00    | 00              | Pilasas          | 417       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRA PINTURADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                    |
| CPM17170300910701                | Construcción De Trece Cuartos Dormitorios En El Barrio San Juan - 133735                         | 133735             | Chiapas | Ocosingo                  | Ocosingo                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO DE OCOSETEC CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$802,895   | \$802,895   | \$802,895            | \$802,895    | \$802,895   | \$802,895   | \$802,895     | \$802,895   | 100.00    | 00              | Vivienda         | 13        | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                      |
| CPM17170300910702                | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios En El Barrio San Juan - 133731                     | 133731             | Chiapas | Ocosingo                  | Ocosingo                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO DE OCOSETEC CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,606,789 | \$1,606,789 | \$1,606,789          | \$1,606,789  | \$1,606,789 | \$1,606,789 | \$1,606,789   | \$1,606,789 | 100.00    | 00              | Vivienda         | 26        | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                          |
| CPM17170300910703                | Construcción De Obra De Drenaje Pluvial - 144306                                                 | 144306             | Chiapas | Ocosingo                  | San Pablo Rucano                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO DE OCOSETEC CHIAPAS           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1,170,947 | \$1,170,947 | \$1,170,947          | \$1,170,947  | \$1,170,947 | \$1,170,947 | \$1,170,947   | \$1,170,947 | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 1,427     | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                      |
| CPM17170300910704                | Construcción De Banda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica - 149061                          | 149061             | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Panayal                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$1,127,457 | \$1,127,457 | \$1,127,457          | \$1,127,457  | \$1,127,457 | \$1,127,457 | \$1,127,457   | \$1,127,457 | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 253       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                  |
| CPM17170300910705                | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 149057                                   | 149057             | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Panayal                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1,131,667 | \$1,131,667 | \$1,131,667          | \$1,131,667  | \$1,131,667 | \$1,131,667 | \$1,131,667   | \$1,131,667 | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 921       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                  |
| CPM17170300910706                | Construcción De Cuatro Techos Firmes - 205176                                                    | 205176             | Chiapas | La Trinitaria             | San Antonio los Montes           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$10,880    | \$10,880    | \$10,880             | \$10,880     | \$10,880    | \$10,880    | \$10,880      | \$10,880    | 100.00    | 00              | Otros            | 11        | 100.00       | 0.00                                                                                               | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910704                | Construcción De Trece Techos Firmes - 202448                                                     | 202448             | Chiapas | La Trinitaria             | El Amparo Ojo de Agua            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$35,360    | \$35,360    | \$35,360             | \$35,360     | \$35,360    | \$35,360    | \$35,360      | \$35,360    | 100.00    | 00              | Otros            | 26        | 100.00       | 0.00                                                                                               | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910705                | Rehabilitación De Camino El Robl El Derrales - 132043                                            | 132043             | Chiapas | Villa Corzo               | San Julián                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017              | \$70,834    | \$70,834    | \$70,834             | \$70,834     | \$70,834    | \$70,834    | \$70,834      | \$70,834    | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 297       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                           |
| CPM17170300910706                | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Sección La Granja - 199325                              | 199325             | Chiapas | Tuxtla Chico              | Sección la Granja                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$345,961   | \$345,961   | \$345,961            | \$345,961    | \$345,961   | \$345,961   | \$345,961     | \$345,961   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 1,460     | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ / Registro/ OBRA PINTURADA AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.            |
| CPM17170300910707                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Captación - 199376                                    | 199376             | Chiapas | Tuxtla Chico              | Sección la Granja                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$301,365   | \$301,365   | \$301,365            | \$301,365    | \$301,365   | \$301,365   | \$301,365     | \$301,365   | 100.00    | 00              | Otros            | 500       | 0.00         | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                         |
| CPM17170300910708                | Construcción De Treinta Y Trece Techos Firmes - 206836                                           | 206836             | Chiapas | La Trinitaria             | Nuevo Paraíso                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$89,760    | \$89,760    | \$89,760             | \$89,760     | \$89,760    | \$89,760    | \$89,760      | \$89,760    | 100.00    | 00              | Otros            | 80        | 100.00       | 0.00                                                                                               | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910709                | Construcción De Diecinueve Techos Firmes - 204606                                                | 204606             | Chiapas | La Trinitaria             | Nuevo Porvenir                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$51,680    | \$51,680    | \$51,680             | \$51,680     | \$51,680    | \$51,680    | \$51,680      | \$51,680    | 100.00    | 00              | Otros            | 48        | 100.00       | 0.00                                                                                               | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910710                | Construcción De Diecinueve Techos Firmes - 205919                                                | 205919             | Chiapas | La Trinitaria             | Nuevo Progreso                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$136,000   | \$136,000   | \$136,000            | \$136,000    | \$136,000   | \$136,000   | \$136,000     | \$136,000   | 100.00    | 00              | Otros            | 125       | 100.00       | 0.00                                                                                               | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910712                | Construcción De Sessenta Y Nueve Techos Firmes - 202010                                          | 202010             | Chiapas | La Trinitaria             | Santa Ana                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$187,680   | \$187,680   | \$187,680            | \$187,680    | \$187,680   | \$187,680   | \$187,680     | \$187,680   | 100.00    | 00              | Otros            | 138       | 100.00       | 0.00                                                                                               | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                      |
| CPM17170300910713                | Construcción De Ciento Cuatro Techos Firmes - 198897                                             | 198897             | Chiapas | La Trinitaria             | Santa Rosa el Orlán              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$282,880   | \$282,880   | \$282,880            | \$282,880    | \$282,880   | \$282,880   | \$282,880     | \$282,880   | 100.00    | 00              | Otros            | 273       | 100.00       | 0.00                                                                                               | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910815                | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Sombra Grande I - 99746                                   | 99746              | Chiapas | Tumbalá                   | Sombra Grande                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ     | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$874,571   | \$874,571   | \$874,571            | \$874,571    | \$865,045   | \$865,045   | \$865,045     | \$865,045   | 98.91     | 00              | Otros            | 141       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ OBRA TERMINADA CON ABRORO DE \$ 865,045.01 / Física/ OBRA TERMINADA CON ABRORO DE \$ 865,045.01 / Registro/ OBRA TERMINADA CON ABRORO DE \$ 865,045.01 |
| CPM17170300910832                | Construcción De Cuatro Dormitorios En San Francisco Las Ruinas - 67493                           | 67493              | Chiapas | Palenque                  | San Francisco Las Ruinas         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$505,267   | \$505,267   | \$505,267            | \$505,267    | \$505,267   | \$505,267   | \$505,267     | \$505,267   | 100.00    | 00              | Vivienda         | 80        | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                  |
| CPM17170300910833                | Construcción De Cuatro Para Cocina En Ejido El Chimal - 101315                                   | 101315             | Chiapas | Palenque                  | El Chimal                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$461,132   | \$437,980   | \$437,980            | \$437,980    | \$437,980   | \$437,980   | \$437,980     | \$437,980   | 100.00    | 00              | Vivienda         | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                  |
| CPM17170300910834                | Construcción De Cuatro Para Baño En Ejido Angel Albino Corzo Segunda Sección - 71188             | 71188              | Chiapas | Palenque                  | Angel Albino Corzo 2da. Sección  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,023,252 | \$1,017,124 | \$1,017,124          | \$1,017,124  | \$1,017,124 | \$1,017,124 | \$1,017,124   | \$1,017,124 | 100.00    | 00              | Vivienda         | 305       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                |
| CPM17170300910835                | Construcción De Cuatro Dormitorios En Ejido Cuauhtémoc Chanchala - 64564                         | 64564              | Chiapas | Palenque                  | Cuauhtémoc Chanchala (El Guanal) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,329,522 | \$1,329,522 | \$1,329,522          | \$1,329,522  | \$1,329,522 | \$1,329,522 | \$1,329,522   | \$1,329,522 | 100.00    | 00              | Vivienda         | 220       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                |
| CPM17170300910836                | Construcción De Cuatro Para Baño En Poblado Nuevo Arroyo - 70119                                 | 70119              | Chiapas | Palenque                  | Poblado Nuevo Arroyo             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$509,325   | \$509,325   | \$509,325            | \$509,325    | \$509,325   | \$509,325   | \$509,325     | \$509,325   | 100.00    | 00              | Vivienda         | 140       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                  |
| CPM17170300910837                | Construcción De Cuatro Dormitorios En Ejido San Juan Tullija - 68215                             | 68215              | Chiapas | Palenque                  | San Juan Tullija (San Juan)      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$3,045,375 | \$3,045,375 | \$3,045,375          | \$3,045,375  | \$3,045,375 | \$3,045,375 | \$3,045,375   | \$3,045,375 | 100.00    | 00              | Vivienda         | 435       | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                |
| CPM17170300910838                | Construcción De Cuatro Dormitorios En Ejido San José Papá Catazaco - 67208                       | 67208              | Chiapas | Palenque                  | San José                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$224,264   | \$224,264   | \$224,264            | \$224,264    | \$224,264   | \$224,264   | \$224,264     | \$224,264   | 100.00    | 00              | Vivienda         | 30        | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                |
| CPM17170300910839                | Construcción De Cuatro Dormitorios En Miguel Hidalgo Dolores Hidalgo - 68278                     | 68278              | Chiapas | Palenque                  | Miguel Hidalgo                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$360,587   | \$360,587   | \$360,587            | \$360,587    | \$360,587   | \$360,587   | \$360,587     | \$360,587   | 100.00    | 00              | Vivienda         | 55        | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                |
| CPM17170300910840                | Construcción De Cuatro Dormitorios En Ejido Miguel Hidalgo II - 68242                            | 68242              | Chiapas | Palenque                  | Miguel Hidalgo II                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1    | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$393,367   | \$393,367   | \$393,367            | \$393,367    | \$393,367   | \$393,367   | \$393,367     | \$393,367   | 100.00    | 00              | Vivienda         | 60        | 100.00       | 100.00                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                |
| CPM17170300910841                | Construcción De Cuatro Dormitorios En Ranchería La Escondida - 64885                             | 64885              | Chiapas | Palenque                  | La Escondida                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de                                                      |                                                                   |      |                                            |                          |              |                   |             |             |                      |              |             |             |               |             |           |                 |                  |           |              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio    | Localidad                           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                      | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                             |                    |         |              |                                     |        |                        |                                                                               |                                       |                                                                   |                       |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                        |
| CPM17170300910848  | Mejoramiento de La Red de Agua Potable de Avenida Central - Obregon Sur Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Maduro - 121495 | 121495             | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$81,106          | \$81,106    | \$81,106                 | \$81,106     | \$81,106    | \$81,106    | 100.00        | 0        | Otros            | 205           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910849  | Construcción de Cuarto Para Dormitorio - 100802                                                                             | 100802             | Chiapas | Tuxtla Chico | Cahua 2da. Sección (Sumarista)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$587,871         | \$587,871   | \$587,871                | \$587,871    | \$587,871   | \$587,871   | 100.00        | 0        | Vivienda         | 60            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910850  | Construcción De Drenaje Pluvial - 199512                                                                                    | 199512             | Chiapas | Tuxtla Chico | Silvoso Gatica                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,100,142       | \$1,100,142 | \$1,100,142              | \$1,100,142  | \$0         | \$0         | 0.00          | 0        | Metros lineales  | 988           | 100.00           | 90.00     | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 99% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 98% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                   |
| CPM17170300910851  | Construcción de Techo en Área de Separación de Educación Primaria En La Escuela Primaria Benito Juárez García - 196821      | 196821             | Chiapas | Tuxtla Chico | Guadalupe Victoria                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,193,742       | \$1,193,742 | \$1,193,742              | \$1,193,742  | \$933,762   | \$933,762   | 76.99         | 0        | Otros            | 120           | 100.00           | 77.00     | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 77% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 78% / Registro/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.         |
| CPM17170300910852  | Rehabilitación de La Red de Agua Potable En Primera Sección Izapa - 121988                                                  | 121988             | Chiapas | Tuxtla Chico | Izapa Ira. Sección Rural            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,493,668       | \$1,493,668 | \$1,493,668              | \$1,493,668  | \$1,493,668 | \$1,493,668 | 100.00        | 0        | Metros lineales  | 1,129         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910853  | Rehabilitación de La Línea Del Sistema de Agua Potable - 199554                                                             | 199554             | Chiapas | Tuxtla Chico | Izapa 2da. Sección Rural            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,436,950       | \$1,436,950 | \$1,436,950              | \$1,436,950  | \$1,436,950 | \$1,436,950 | 100.00        | 0        | Metros lineales  | 2,112         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910854  | Mejoramiento de La Clínica Rural - 201178                                                                                   | 201178             | Chiapas | Tuxtla Chico | Manuel Lazo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Salud                    | En Ejecución | 2017          | \$327,043         | \$327,043   | \$327,043                | \$327,043    | \$327,043   | \$327,043   | 100.00        | 0        | Otros            | 1,826         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910855  | Rehabilitación de Red de Drenaje En Ejido Manuel Lazo - 121153                                                              | 121153             | Chiapas | Tuxtla Chico | Manuel Lazo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,113,085       | \$1,113,085 | \$1,113,085              | \$1,113,085  | \$1,113,085 | \$1,113,085 | 100.00        | 0        | Metros lineales  | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910856  | Construcción de Alumbado Publico Primera Rapa En Seccion Margaritas - 121052                                                | 121052             | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección Margaritas (Santa Rosa)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$567,399         | \$567,399   | \$567,399                | \$567,399    | \$567,399   | \$567,399   | 100.00        | 0        | Otros            | 458           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910857  | Construcción de Bodega Perennial En Sac Telesabillero - 199618                                                              | 199618             | Chiapas | Tuxtla Chico | Miguel Hidalgo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$615,337         | \$615,337   | \$615,337                | \$615,337    | \$615,337   | \$615,337   | 100.00        | 0        | Metros lineales  | 174           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910858  | Aplicación de Electrificación Del Ejido Santa - 200548                                                                      | 200548             | Chiapas | Tuxtla Chico | Ira. Sección de Medio Monte         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$875,202         | \$875,202   | \$875,202                | \$875,202    | \$875,202   | \$875,202   | 100.00        | 0        | Otros            | 91            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910859  | Construcción de Pavimentación de Camión Con Concreto M30 del Km Seis - 19541                                                | 19541              | Chiapas | Tuxtla Chico | Ira. Sección de Medio Monte         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,249,413       | \$1,249,413 | \$1,249,413              | \$1,249,413  | \$1,249,413 | \$1,249,413 | 100.00        | 0        | Metros Cuadrados | 1,111         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910860  | Aplicación de Electrificación Camión Ocho En Primera Sección de Medio Monte - 122003                                        | 122003             | Chiapas | Tuxtla Chico | Ira. Sección de Medio Monte         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$735,402         | \$735,402   | \$735,402                | \$735,402    | \$735,402   | \$735,402   | 100.00        | 0        | Otros            | 130           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910861  | Aplicación de La Red de Energía Eléctrica En Segunda Sección de Medio Monte - 122019                                        | 122019             | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,767,201       | \$1,767,201 | \$1,767,201              | \$1,767,201  | \$1,767,201 | \$1,767,201 | 100.00        | 0        | Otros            | 198           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910862  | Mejoramiento de Servicios Sanitarios En Sac Primario Lic Adolfo López Mateos En Sección Omba - 199967                       | 199967             | Chiapas | Tuxtla Chico | Omba                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                 | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$139,310         | \$139,310   | \$139,310                | \$139,310    | \$139,310   | \$139,310   | 100.00        | 0        | Otros            | 113           | 0.00             | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910863  | Construcción de Comedor Escolar En Jardín de Niños José Rubén Romero En Sección Omba - 199956                               | 199956             | Chiapas | Tuxtla Chico | Omba                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                 | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$450,253         | \$450,253   | \$450,253                | \$450,253    | \$450,253   | \$450,253   | 100.00        | 0        | Otros            | 35            | 0.00             | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO/ 1.00 COMEDOR - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.              |
| CPM17170300910864  | Construcción de Bodega Perennial En Jardín de Niños Izapa En Sección La Toma - 199640                                       | 199640             | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección La Toma                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$419,776         | \$419,776   | \$419,776                | \$419,776    | \$419,776   | \$419,776   | 100.00        | 0        | Metros lineales  | 25            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910865  | Mejoramiento Del Centro de Salud - 199730                                                                                   | 199730             | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección La Toma                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Salud                    | En Ejecución | 2017          | \$187,241         | \$187,241   | \$187,241                | \$187,241    | \$187,241   | \$187,241   | 100.00        | 0        | Otros            | 800           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910867  | Construcción de Cuarto Para Cocina - 100821                                                                                 | 100821             | Chiapas | Tuxtla Chico | El Encanto                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$538,882         | \$538,882   | \$538,882                | \$538,882    | \$538,882   | \$538,882   | 100.00        | 0        | Vivienda         | 55            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910868  | Construcción de Cuarto Para Dormitorio - 100281                                                                             | 100281             | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$881,806         | \$881,806   | \$881,806                | \$881,806    | \$881,806   | \$881,806   | 100.00        | 0        | Vivienda         | 90            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO/ 18.00 CUartos de Vivienda - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910869  | Construcción de Cuarto Para Dormitorio - 100233                                                                             | 100233             | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$636,860         | \$636,860   | \$636,860                | \$636,860    | \$636,860   | \$636,860   | 100.00        | 0        | Vivienda         | 65            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910870  | Construcción de Sistema de Agua Potable Primera Rapa En Primera Sección de Cahua - 122032                                   | 122032             | Chiapas | Tuxtla Chico | Cahua Ira. Sección Rural            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,529,926       | \$1,529,926 | \$1,529,926              | \$1,529,926  | \$1,529,926 | \$1,529,926 | 100.00        | 0        | Otros            | 534           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO/ 1.00 SISTEMA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.              |
| CPM17170300910871  | Construcción de Piso Firme - 104026                                                                                         | 104026             | Chiapas | Tuxtla Chico | San Joaquín (Comu. Firme)           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                 | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$605,471         | \$605,471   | \$605,471                | \$605,471    | \$605,471   | \$605,471   | 100.00        | 0        | Otros            | 350           | 0.00             | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO/ 66.00 PISOs - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.               |
| CPM17170300910872  | Introducción de Energía Eléctrica Para Pasa Profundo - 199463                                                               | 199463             | Chiapas | Tuxtla Chico | El Aguinal                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$236,470         | \$236,470   | \$236,470                | \$236,470    | \$236,470   | \$236,470   | 100.00        | 0        | Otros            | 327           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO/ 1.00 TRANSFORMADOR - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |
| CPM17170300910873  | Construcción de Sistema de Agua Potable Segunda Rapa Cañon El Aguinal - 199619                                              | 199619             | Chiapas | Tuxtla Chico | El Aguinal                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,304,362       | \$2,304,362 | \$2,304,362              | \$2,304,362  | \$1,152,181 | \$1,152,181 | 50.00         | 0        | Otros            | 327           | 100.00           | 30.00     | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 50% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 50% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO/ 110 COMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |
| CPM17170300910874  | Construcción de Techo En Vivienda En Primera Sección de Guillán Norte - 125825                                              | 125825             | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillán Norte            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$755,364         | \$755,364   | \$755,364                | \$755,364    | \$755,364   | \$755,364   | 100.00        | 0        | Otros            | 265           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO/ 81.00 TECHOS EN VIVIENDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.  |
| CPM17170300910875  | Construcción de Cuarto Para Cocina - 100467                                                                                 | 100467             | Chiapas | Tuxtla Chico | Mesoportania                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$816,062         | \$816,062   | \$816,062                | \$816,062    | \$816,062   | \$816,062   | 100.00        | 0        | Vivienda         | 75            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910876  | Construcción de Red de Drenaje Sanitario - 200021                                                                           | 200021             | Chiapas | Tuxtla Chico | Alianza Anuncialán                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                 | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$470,826         | \$470,826   | \$470,826                | \$470,826    | \$470,826   | \$470,826   | 100.00        | 0        | Metros lineales  | 140           | 0.00             | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM17170300910877  | Construcción de Cuarto Para Cocina - 101122                                                                                 | 101122             | Chiapas | Tuxtla Chico | Francisco Villa Franciso Vida Mejor | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$783,828         | \$783,828   | \$783,828                | \$783,828    | \$783,828   | \$783,828   | 100.00        | 0        | Vivienda         | 80            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - METAS DEL PROYECTO/ 16.00 CUartos de Vivienda - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910878  | Aplicación de La Red de                                                                                                     |                    |         |              |                                     |        |                        |                                                                               |                                       |                                                                   |                       |                          |              |               |                   |             |                          |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                                                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                      | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                      | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                             |                    |         |           |                                |        |                        |                                                                               |                                       |                                                                   |                                       |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                |
| CPM17170300910880  | Construcción De Muro De Contención - 194800                                                                                                                 | 194800             | Chiapas | Tuzantán  | Tuzantán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$468,647         | \$468,647   | \$468,647              | \$468,647    | \$468,647   | \$468,647   | \$468,647     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 2,863            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300910881  | Rehabilitación De Red De Drenaje En Avenida Alameda Entre Calle Juárez Y Calle Ayuntamiento - 122471                                                        | 122471             | Chiapas | Tuzantán  | Tuzantán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$121,705         | \$121,705   | \$121,705              | \$121,705    | \$121,705   | \$121,705   | \$121,705     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 140              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910882  | Adquisición De Software Y Hardware - 108976                                                                                                                 | 108976             | Chiapas | Tuzantán  | Tuzantán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$46,198          | \$46,198    | \$46,198               | \$46,198     | \$46,198    | \$46,180    | \$46,180      | 99.96    | \$0       | Equipamiento     | 0                | 0.00      | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910883  | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales En Ochoh Servidos Universitarios Y De Poder - 109914 | 109914             | Chiapas | Tuzantán  | Tuzantán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$184,545         | \$184,545   | \$184,545              | \$184,545    | \$184,545   | \$184,545   | \$184,545     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910884  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Alameda Entre Calle Juárez Y Calle Leasco Cardenas - 106247                                                  | 106247             | Chiapas | Tuzantán  | Tuzantán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$182,327         | \$182,327   | \$182,327              | \$182,327    | \$182,327   | \$182,327   | \$182,327     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910885  | Pavimentación De Avenida Alameda Entre Calle Juárez Y Calle Leasco Cardenas - 106312                                                                        | 106312             | Chiapas | Tuzantán  | Tuzantán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$615,628         | \$615,628   | \$615,628              | \$615,628    | \$615,628   | \$615,628   | \$615,628     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910886  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Inmovidada - 195222                                                                                  | 195222             | Chiapas | Tuzantán  | Francisco Garibay Int. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$274,812         | \$274,812   | \$274,812              | \$274,812    | \$274,812   | \$274,812   | \$274,812     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 643              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910887  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 113024                                                                                                             | 113024             | Chiapas | Tuzantán  | Guadalupe Victoria             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,087,969       | \$1,087,969 | \$1,087,969            | \$1,087,969  | \$1,087,969 | \$1,087,969 | \$1,087,969   | 100.00   | \$0       | Otros            | 818              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910888  | Construcción De Muro De Contención - 207846                                                                                                                 | 107846             | Chiapas | Tuzantán  | Guadalupe Victoria             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$556,859         | \$556,859   | \$556,859              | \$556,859    | \$556,859   | \$556,859   | \$556,859     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 818              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910889  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 202351                                                                                                             | 202351             | Chiapas | Tuzantán  | Cantón El Hular                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,452,380       | \$1,452,380 | \$1,452,380            | \$1,452,380  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 105              | 100.00    | 0.00         | Financiera/ esta obra queda referendada para el ejercicio 2018 / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |
| CPM17170300910890  | Pavimentación De Calle Inmovidada Con Concreto Hidráulico - 107014                                                                                          | 107014             | Chiapas | Tuzantán  | Masacal                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,351,770       | \$1,351,769 | \$1,351,769            | \$1,351,769  | \$1,351,769 | \$1,351,769 | \$1,351,769   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 619              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910891  | Rehabilitación De La Línea De Conducción Para El Sistema De Agua Potable - 143898                                                                           | 143898             | Chiapas | Tuzantán  | Nueva Tenochtitlán             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,835,087       | \$2,835,087 | \$2,835,087            | \$2,835,087  | \$2,693,089 | \$2,693,089 | \$2,693,089   | 94.99    | \$0       | Metros lineales  | 950              | 100.00    | 95.00        | Financiera/ esta obra queda referendada para el ejercicio 2018 / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |
| CPM17170300910892  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 141355                                                                                           | 141355             | Chiapas | Tuzantán  | El Retiro                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,118,576       | \$2,118,576 | \$2,118,576            | \$2,118,576  | \$1,777,249 | \$1,777,249 | \$1,777,249   | 83.99    | \$0       | Metros lineales  | 1,048            | 100.00    | 84.00        | Financiera/ esta obra queda referendada para el ejercicio 2018 / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |
| CPM17170300910893  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 194857                                                                                                             | 194857             | Chiapas | Tuzantán  | San Isidro                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$986,681         | \$986,681   | \$986,681              | \$986,681    | \$986,681   | \$986,681   | \$986,681     | 100.00   | \$0       | Otros            | 177              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                     |
| CPM17170300910894  | Construcción De Muro De Contención - 122617                                                                                                                 | 122617             | Chiapas | Tuzantán  | Santa Sofía                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$489,047         | \$489,047   | \$489,047              | \$489,047    | \$489,047   | \$489,047   | \$489,047     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 389              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910895  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Callejón El Ochoeta - 202455                                                                                      | 202455             | Chiapas | Tuzantán  | Cuarto Cantón                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$651,641         | \$651,641   | \$651,641              | \$651,641    | \$651,641   | \$651,641   | \$651,641     | 100.00   | \$0       | Otros            | 130              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                     |
| CPM17170300910896  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 114302                                                                                                          | 114302             | Chiapas | Tuzantán  | Cuarto Cantón                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,480,200       | \$1,480,200 | \$1,480,200            | \$1,480,200  | \$1,480,200 | \$1,480,200 | \$1,480,200   | 100.00   | \$0       | Otros            | 911              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910897  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Avenida Jose Maria Morelos Entre Calle Belisario Comiquen Y Calle Leasco Cardenas - 146813                 | 146813             | Chiapas | Tuzantán  | Xonilitapac                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$871,477         | \$871,477   | \$871,477              | \$871,477    | \$871,477   | \$871,477   | \$871,477     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 2,563            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910898  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 197152                                                                                                      | 197152             | Chiapas | Tuzantán  | Veintinueve de Diciembre       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$85,439          | \$85,439    | \$85,439               | \$85,439     | \$85,439    | \$85,439    | \$85,439      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 817              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910899  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 107632                                                                                                      | 107632             | Chiapas | Tuzantán  | Veintinueve de Diciembre       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$158,666         | \$158,666   | \$158,666              | \$158,666    | \$158,666   | \$158,666   | \$158,666     | 99.99    | \$0       | Metros lineales  | 817              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910900  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 147204                                                                                                             | 147204             | Chiapas | Tuzantán  | Islampa Xonilitapac            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,193,882       | \$1,193,882 | \$1,193,882            | \$1,193,882  | \$1,193,882 | \$1,193,882 | \$1,193,882   | 100.00   | \$0       | Otros            | 423              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910901  | Construcción De Sistema De Agua Potable - 147069                                                                                                            | 147069             | Chiapas | Tuzantán  | Cantón Río Negro               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,305,106       | \$1,305,106 | \$1,305,106            | \$1,305,106  | \$1,305,106 | \$1,305,106 | \$1,305,106   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 179              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300910902  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53766                                                                                                              | 53766              | Chiapas | Tuzantán  | Las Rosas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,002,440       | \$1,002,440 | \$1,002,440            | \$1,002,440  | \$1,002,440 | \$1,002,440 | \$1,002,440   | 100.00   | \$0       | Otros            | 155              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                     |
| CPM17170300910904  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 151179                                                                                                             | 151179             | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$941,635         | \$941,635   | \$941,635              | \$941,635    | \$282,491   | \$282,491   | \$282,491     | 30.00    | \$0       | Otros            | 710              | 100.00    | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM17170300910907  | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 145648                                                                                           | 145648             | Chiapas | Tapachula | Pavencul                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$605,253         | \$605,253   | \$605,253              | \$605,253    | \$302,627   | \$302,627   | \$302,627     | 50.00    | \$0       | Metros lineales  | 459              | 100.00    | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                           |
| CPM17170300910910  | Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea - 103598                                                                                                        | 103598             | Chiapas | Tapachula | Puerto Hadero (San Benito)     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$3,907,924       | \$3,907,924 | \$3,907,924            | \$3,907,924  | \$2,183,307 | \$2,183,307 | \$2,183,307   | 55.87    | \$0       | Otros            | 2,923            | 100.00    | 46.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                           |
| CPM17170300910912  | Rehabilitación De Ombos Sacrocauchas - 169405                                                                                                               | 169405             | Chiapas | Tapachula | Raymundo Enriquez              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,190,752       | \$2,190,752 | \$2,190,752            | \$2,190,752  | \$1,769,145 | \$1,769,145 | \$1,769,145   | 80.76    | \$0       | Otros            | 1,642            | 100.00    | 76.00        | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                           |
| CPM17170300910914  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Areas - 142205                                                                                                       | 142205             | Chiapas | Tapachula | San Nicolás Lapatero           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,940,280       | \$1,940,280 | \$1,940,280            | \$1,940,280  | \$582,084   | \$582,084   | \$582,084     | 30.00    | \$0       | Otros            | 1,455            | 100.00    | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPM17170300910915  | Construcción De Un Aula Didáctica De Colegio De Bachilleres De Chiapas - 134016                                                                             | 134016             | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$662,500         | \$198,750   | \$198,750              | \$198,750    | \$198,750   | \$198,750   | \$198,750     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 30               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. CONVENIO DE COLABORACION FINANCIERA VOLUNTAD, A.C.-INFOPEN-MUNICIPIO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300910916  | Rehabilitación De Puente Colgante - 157934                                                                                                                  | 157934             | Chiapas | Tapachula | La Cigüeña                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$89,840          | \$89,840    | \$89,840               | \$89,840     | \$297,952   | \$297,952   | \$297,        |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                             |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                 | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                       | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                     |                    |         |            |                                   |        |                        |                                                                              |                                                                   |                            |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                       |
| CP17170300910919   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 112182                                                                         | 112182             | Chiapas | Pantelhó   | Cerralito Pederal (Aquiá)         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,029,896   | \$1,029,896       | \$1,029,896 | \$1,029,896            | \$1,029,896  | \$1,029,896 | \$1,029,896 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 16            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910920   | Construcción de Sistema de Agua Potable - 119103                                                                    | 119103             | Chiapas | Pantelhó   | Goadalipe La Lámnia Rural         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO      | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,746,932   | \$2,746,932       | \$2,746,932 | \$2,746,932            | \$2,746,932  | \$2,746,932 | \$2,746,932 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 672           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910921   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 104201                                                                         | 104201             | Chiapas | Pantelhó   | Nueva Galilea                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,609,212   | \$1,609,212       | \$1,609,212 | \$1,609,212            | \$1,609,212  | \$1,609,212 | \$1,609,212 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 25            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910922   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 100755                                                                         | 100755             | Chiapas | Pantelhó   | El Campo                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$965,527     | \$965,527         | \$965,527   | \$965,527              | \$965,527    | \$965,527   | \$965,527   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 15            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910923   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 128317                                                                         | 128317             | Chiapas | Pantelhó   | San Miguel Loteros                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$901,159     | \$901,159         | \$901,159   | \$901,159              | \$901,159    | \$901,159   | \$901,159   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 14            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910924   | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico - 178693                                                             | 178693             | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$870,231     | \$870,231         | \$870,231   | \$870,231              | \$870,231    | \$870,231   | \$870,231   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 96            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA PUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300910925   | Pavimentación de Calles y Bosqueta Con Concreto Hidráulico - 178656                                                 | 178656             | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$840,179     | \$840,179         | \$840,179   | \$840,179              | \$840,179    | \$840,179   | \$840,179   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 159           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA PUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300910926   | 3250 Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lanchas y Flotillas Para Servicios Públicos - 163162 | 163162             | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$98,600      | \$98,600          | \$98,600    | \$98,600               | \$98,600     | \$98,600    | \$98,600    | 100.00        | 00       | Vehículos        | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA PUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300910927   | 3503 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lanchas y Flotillas - 163160          | 163160             | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$58,000      | \$58,000          | \$58,000    | \$58,000               | \$58,000     | \$58,000    | \$58,000    | 100.00        | 00       | Vehículos        | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA PUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300910928   | Reglamento de Construcción y Manual De Control Interno - 163083                                                     | 163083             | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$351,919     | \$351,919         | \$351,919   | \$351,919              | \$351,919    | \$351,919   | \$351,919   | 100.00        | 00       | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA PUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300910929   | 33901 Subcontratación De Servicios Com - 183200                                                                     | 183200             | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$547,239     | \$547,239         | \$547,239   | \$547,239              | \$547,239    | \$547,239   | \$547,239   | 100.00        | 00       | Lote             | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA PUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300910931   | Construcción de Dren Pluvial En La Calle Francisco Contreras - 136963                                               | 136963             | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$428,089     | \$428,089         | \$428,089   | \$428,089              | \$428,089    | \$428,089   | \$428,089   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 13,910        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA PUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300910932   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido El Palomar - 69226                                                      | 69226              | Chiapas | Palenque   | El Palomar                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$151,769     | \$151,769         | \$151,769   | \$151,769              | \$151,769    | \$151,769   | \$151,769   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 25            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910933   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Eben Ezer - 68025                                                       | 68025              | Chiapas | Palenque   | Eben Ezer                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$864,475     | \$864,475         | \$864,475   | \$864,475              | \$864,475    | \$864,475   | \$864,475   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 125           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910934   | Construcción de Cuartos Para Baño En Ejido General Emiliano Zapata del Valle - 71152                                | 71152              | Chiapas | Palenque   | General Emiliano Zapata del Valle | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$712,774     | \$712,774         | \$712,774   | \$712,774              | \$712,774    | \$712,774   | \$712,774   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910935   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Juan Sabines Guerrero - 67178                                           | 67178              | Chiapas | Palenque   | Juan Sabines Guerrero             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$901,974     | \$901,974         | \$901,974   | \$901,974              | \$901,974    | \$901,974   | \$901,974   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 125           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910936   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Colonia Rayos Del Sol - 67707                                                 | 67707              | Chiapas | Palenque   | El Oeste                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$221,786     | \$221,786         | \$221,786   | \$221,786              | \$221,786    | \$221,786   | \$221,786   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 35            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910937   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido San Miguel Arimatea - 96700                                            | 96700              | Chiapas | Palenque   | San Miguel Arimatea               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$187,005     | \$187,005         | \$187,005   | \$187,005              | \$187,005    | \$187,005   | \$187,005   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 45            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910938   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Zaragoza Los Oveillos - 67394                                           | 67394              | Chiapas | Palenque   | Zaragoza Los Oveillos             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$373,475     | \$373,475         | \$373,475   | \$373,475              | \$373,475    | \$373,475   | \$373,475   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 50            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910939   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Ach Lun Maya - 62516                                                    | 62516              | Chiapas | Palenque   | Ach Lun Maya                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$776,219     | \$776,219         | \$776,219   | \$776,219              | \$776,219    | \$776,219   | \$776,219   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 125           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910940   | Construcción de Cuartos Para Baño En Ejido Adolfo López Mateos Segunda Sección - 70732                              | 70732              | Chiapas | Palenque   | Adolfo López Mateos 2da. Sección  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$189,424     | \$189,405         | \$189,405   | \$189,405              | \$189,405    | \$189,405   | \$189,405   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 60            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910941   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Francisco Villa - 96712                                                | 96712              | Chiapas | Palenque   | Francisco Villa                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$337,107     | \$337,107         | \$337,107   | \$337,107              | \$337,107    | \$337,107   | \$337,107   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 80            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910942   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Escuintla - 96556                                                      | 96556              | Chiapas | Palenque   | Escuintla                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$452,735     | \$452,717         | \$452,717   | \$452,717              | \$452,717    | \$452,717   | \$452,717   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 105           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910943   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Agua Fría Segunda Sección - 59664                                       | 59664              | Chiapas | Palenque   | Agua Fría 2da. Sección            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,068,147   | \$1,063,892       | \$1,063,892 | \$1,063,892            | \$1,063,892  | \$1,063,892 | \$1,063,892 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910944   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Sociedad La Victoria - 159853                                                 | 159853             | Chiapas | Palenque   | Nuevo Plan de Ayala               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$274,304     | \$274,304         | \$274,304   | \$274,304              | \$274,304    | \$274,304   | \$274,304   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 40            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910945   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Victoria Compañina I - 173894                                           | 173894             | Chiapas | Palenque   | Victoria Compañina I              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$636,120     | \$282,720         | \$282,720   | \$282,720              | \$282,720    | \$282,720   | \$282,720   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 80            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910946   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Nueva Jerusalén De La Montaña - 128605                                 | 128605             | Chiapas | Palenque   | Nueva Jerusalén de La Montaña     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,004,865   | \$1,004,865       | \$1,004,865 | \$1,004,865            | \$1,004,865  | \$1,004,865 | \$1,004,865 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910947   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Filadelfia - 67749                                                      | 67749              | Chiapas | Palenque   | Filadelfia                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,064,031   | \$1,055,855       | \$1,055,855 | \$1,055,855            | \$1,055,855  | \$1,055,855 | \$1,055,855 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 165           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910948   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Puente Proprietario De Filadelfia - 67527                               | 67527              | Chiapas | Palenque   | Filadelfia                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$413,164     | \$413,164         | \$413,164   | \$413,164              | \$413,164    | \$413,164   | \$413,164   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 65            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910949   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Hacienda El Palmer Perceca Sección - 103980                                   | 103980             | Chiapas | Palenque   | El Palmer                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$349,915     | \$349,915         | \$349,915   | \$349,915              | \$349,915    | \$349,915   | \$349,915   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 55            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170300910950   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Alfredo V. Bonfil - 131140                                              | 131140             | Chiapas | Palenque   | Alfredo V. Bonfil                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$102,215     | \$102,215         | \$102,215   | \$102,215              | \$102,215    | \$102,215   | \$102,215   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 15            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                    |
| CP17170300910951   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Morelos - 63955                                                         | 63955              | Chiapas |            |                                   |        |                        |                                                                              |                                                                   |                            |                          |                  |         |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                                    |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                  | Ambito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                  | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |                 | Observaciones    |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                    |         |                     |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                       |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro       |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual (base Acum)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD1717030091013   | Construcción de Cuartos Dormitorios - 48136                                                  | 48136              | Chiapas | Pijijilapan         | Cales de Chiapas           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$566,712     | \$566,712         | \$566,712   | \$566,712               | \$566,712    | \$566,712   | \$566,712   | 100.00        | 00       | Vivienda        | 57               | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, porque se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, porque se reporta nuevamente / Registro/ |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD1717030091014   | Construcción de Domo Estructural Diocelcho Por Tercera Etapa - 131185                        | 131185             | Chiapas | Pijijilapan         | El Carmen                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$734,389     | \$734,389         | \$734,389   | \$734,389               | \$734,389    | \$734,389   | \$734,389   | \$734,389     | 100.00   | 00              | Otros            | 150              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CPD1717030091015   | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 87344                               | 87344              | Chiapas | Pijijilapan         | La Central                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,828,257   | \$1,828,257       | \$1,828,257 | \$1,828,257             | \$1,828,257  | \$1,828,257 | \$1,828,257 | \$1,828,257   | 100.00   | 00              | Otros            | 885              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CPD1717030091016   | Construcción De Domo Estructural Diocelcho Por Tercera Etapa - 133174                        | 133174             | Chiapas | Pijijilapan         | La Grande                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$726,214     | \$726,214         | \$726,214   | \$726,214               | \$726,214    | \$726,214   | \$726,214   | \$726,214     | 100.00   | 00              | Otros            | 164              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CPD1717030091017   | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 111025                                            | 111025             | Chiapas | Pijijilapan         | San Mateo                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,458,233   | \$1,458,233       | \$1,458,233 | \$1,458,233             | \$854,392    | \$854,392   | \$854,392   | 58.59         | 00       | Metros lineales | 871              | 100.00           | 60.00     | Financiera/ obra refinanciado para 2018, en proceso / Física/ obra refinanciado para 2018, en proceso / Registro/                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD1717030091018   | Rehabilitación De Caminos De Tronco Axialados Ejido San Isidro A San Isidro - 115141         | 115141             | Chiapas | Pijijilapan         | Tamulipán (Joaquín Anaco)  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$587,806     | \$587,806         | \$587,806   | \$587,806               | \$587,806    | \$587,806   | \$587,806   | \$587,806     | 100.00   | 00              | Otros            | 1,200            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, porque se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, porque se reporta nuevamente / Registro/ |
| CPD1717030091019   | Construcción De Pavimento Misto - 131279                                                     | 131279             | Chiapas | Pijijilapan         | Tamulipán (Joaquín Anaco)  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$369,672     | \$369,672         | \$369,672   | \$369,672               | \$340,177    | \$340,177   | \$340,177   | 92.02         | 00       | Otros           | 1,000            | 100.00           | 95.00     | Financiera/ obra refinanciado para 2018, en proceso / Física/ obra refinanciado para 2018, en proceso / Registro/                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD1717030091020   | Rehabilitación De Techado De Laminas Duro - 142287                                           | 142287             | Chiapas | Pijijilapan         | Nueva Fin                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$395,299     | \$395,299         | \$395,299   | \$395,299               | \$395,299    | \$395,299   | \$395,299   | \$395,299     | 100.00   | 00              | Otros            | 132              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CPD1717030091022   | Construcción De Domo Estructural EN EL JARDIN DE NIÑOS - 132258                              | 132258             | Chiapas | Pijijilapan         | Pian de Ayala              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$874,855     | \$874,855         | \$874,855   | \$874,855               | \$821,528    | \$821,528   | \$821,528   | 93.90         | 00       | Otros           | 40               | 100.00           | 95.00     | Financiera/ obra refinanciado para 2018, en proceso / Física/ obra refinanciado para 2018, en proceso / Registro/                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD1717030091023   | Rehabilitación De Caminos Tronco Axialados Ejido San Isidro Al Ejido Santa Virginia - 144240 | 144240             | Chiapas | Pijijilapan         | San Isidro                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$312,040     | \$312,040         | \$312,040   | \$312,040               | \$312,040    | \$312,040   | \$312,040   | \$312,040     | 100.00   | 00              | Otros            | 600              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CPD1717030091024   | Construcción De La Red De Energía Eléctrica - 142126                                         | 142126             | Chiapas | Pijijilapan         | Santa Virginia             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$966,400     | \$966,400         | \$966,400   | \$966,400               | \$966,400    | \$966,400   | \$966,400   | \$966,400     | 100.00   | 00              | Otros            | 282              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CPD1717030091026   | Construcción De Cuartos Dormitorios - 133217                                                 | 133217             | Chiapas | Pijijilapan         | Las Guacamayas Dos         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$480,086     | \$480,086         | \$480,086   | \$480,086               | \$480,086    | \$480,086   | \$480,086   | \$480,086     | 100.00   | 00              | Vivienda         | 49               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CPD1717030091027   | Rehabilitación De Camino Del Ejido La Piedad Al Ejido Ocho Cabezas - 130989                  | 130989             | Chiapas | Pijijilapan         | La Piedad                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$520,616     | \$520,616         | \$520,616   | \$520,616               | \$520,616    | \$520,616   | \$520,616   | \$520,616     | 100.00   | 00              | Otros            | 100              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                           |
| CPD1717030091028   | Rehabilitación De Camino - 135071                                                            | 135071             | Chiapas | Pijijilapan         | Santo Domingo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$405,684     | \$405,684         | \$405,684   | \$405,684               | \$405,684    | \$405,684   | \$405,684   | \$405,684     | 100.00   | 00              | Otros            | 150              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, porque se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, porque se reporta nuevamente / Registro/ |
| CPD1717030091029   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109713                                                  | 109713             | Chiapas | Villa Corzo         | Veinticuatro de Febrero    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,563,763   | \$1,563,763       | \$1,563,763 | \$1,563,763             | \$1,563,763  | \$1,563,763 | \$1,563,763 | \$1,563,763   | 100.00   | 00              | Vivienda         | 27               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091031   | Introducción De La Red De Energía Eléctrica Área Segunda Etapa Trifásica El Hilar - 145470   | 145470             | Chiapas | Venustiano Carranza | El Hilar                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,551,384   | \$1,551,384       | \$1,551,384 | \$1,551,384             | \$1,551,384  | \$1,551,384 | \$1,551,384 | \$1,551,384   | 100.00   | 00              | Otros            | 400              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                  |
| CPD1717030091032   | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Área Parcelas Del Gralaje - 145962                 | 145962             | Chiapas | Venustiano Carranza | Parafco del Gralaje        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,188,703   | \$2,188,703       | \$2,188,703 | \$2,188,703             | \$2,188,703  | \$2,188,703 | \$2,188,703 | \$2,188,703   | 100.00   | 00              | Otros            | 1,930            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                  |
| CPD1717030091033   | Construcción De Casa De Salud Consultorio Trinita Y Uno De Diciembre - 114904                | 114904             | Chiapas | Venustiano Carranza | Trinita y Uno de Diciembre | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$610,296     | \$610,296         | \$610,296   | \$610,296               | \$610,296    | \$610,296   | \$610,296   | \$610,296     | 100.00   | 00              | Metros Cuadrados | 149              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA, DESCRIPCIÓN DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                  |
| CPD1717030091034   | Construcción De Drenaje Pluvial - 154462                                                     | 154462             | Chiapas | Villa Corzo         | San Isidro                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$106,921     | \$106,921         | \$106,921   | \$106,921               | \$106,921    | \$106,921   | \$106,921   | \$106,921     | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 359              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                             |
| CPD1717030091035   | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 125962                                                 | 125962             | Chiapas | Villa Corzo         | Santiago                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$615,771     | \$615,771         | \$615,771   | \$615,771               | \$615,771    | \$615,771   | \$615,771   | \$615,771     | 100.00   | 00              | Otros            | 57               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091036   | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 125422                                                 | 125422             | Chiapas | Villa Corzo         | Santiago                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$574,829     | \$574,829         | \$574,829   | \$574,829               | \$574,829    | \$574,829   | \$574,829   | \$574,829     | 100.00   | 00              | Otros            | 50               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091037   | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 126144                                                | 126144             | Chiapas | Villa Corzo         | Santiago                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$973,606     | \$973,606         | \$973,606   | \$973,606               | \$973,606    | \$973,606   | \$973,606   | \$973,606     | 100.00   | 00              | Otros            | 92               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091038   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 202871                                                 | 202871             | Chiapas | Villa Corzo         | Valle Morelos              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,073,852   | \$1,073,852       | \$1,073,852 | \$1,073,852             | \$1,073,852  | \$1,073,852 | \$1,073,852 | \$1,073,852   | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 2,371            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                             |
| CPD1717030091039   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Valle Morelos - 109378                     | 109378             | Chiapas | Villa Corzo         | Valle Morelos              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$570,089     | \$570,089         | \$570,089   | \$570,089               | \$570,089    | \$570,089   | \$570,089   | \$570,089     | 100.00   | 00              | Metros lineales  | 2,371            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091040   | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 112494                                                | 112494             | Chiapas | Villa Corzo         | Sierra Morena              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$398,525     | \$398,525         | \$398,525   | \$398,525               | \$398,525    | \$398,525   | \$398,525   | \$398,525     | 100.00   | 00              | Otros            | 46               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091041   | Rehabilitación De Caminos Rurales - 106170                                                   | 106170             | Chiapas | Villa Corzo         | Sierra Morena              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$282,307     | \$282,307         | \$282,307   | \$282,307               | \$282,307    | \$282,307   | \$282,307   | \$282,307     | 100.00   | 00              | Otros            | 163              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091042   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 100748                                                  | 100748             | Chiapas | Villa Corzo         | Loma Bonita                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,737,514   | \$1,737,514       | \$1,737,514 | \$1,737,514             | \$1,737,514  | \$1,737,514 | \$1,737,514 | \$1,737,514   | 100.00   | 00              | Vivienda         | 30               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091043   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 122482                                                  | 122482             | Chiapas | Villa Corzo         | Ocoatl Maravillas          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$579,171     | \$579,171         | \$579,171   | \$579,171               | \$579,171    | \$579,171   | \$579,171   | \$579,171     | 100.00   | 00              | Vivienda         | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091044   | Construcción De Letrinas - 122383                                                            | 122383             | Chiapas | Villa Corzo         | Ocoatl Maravillas          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$321,784     | \$321,784         | \$321,784   | \$321,784               | \$321,784    | \$321,784   | \$321,784   | \$321,784     | 100.00   | 00              | Pileas           | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD1717030091045   | Rehabilitación De Caminos Rurales - 108126                                                   | 108126             | Chiapas | Villa Corzo         | San Agustín                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$643,251     | \$64              |             |                         |              |             |             |               |          |                 |                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                       | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                                          | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones   |                  |           |                                                                   |                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                           |                    |         |                  |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                                               |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                      | Avance Acum.                                                                                                                 |
| CPM1717030091078   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Francisco Villa - 62644                                                       | 62644              | Chiapas | Palenque         | Francisco Villa            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$311,905     | \$311,905         | \$311,905   | \$311,905                | \$311,905    | \$311,905   | \$311,905   | 100.00        | 00       | Vivienda  | 50              | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                              |
| CPM1717030091079   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Sonora - 60879                                                          | 60879              | Chiapas | Palenque         | Nuevo Sonora               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,133,996   | \$1,133,996       | \$1,133,996 | \$1,133,996              | \$1,133,996  | \$1,133,996 | \$1,133,996 | \$1,133,996   | 100.00   | 00        | Vivienda        | 0                | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091080   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ampliación Palenque - 63815                                                         | 63815              | Chiapas | Palenque         | Ampliación Palenque        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$692,116     | \$691,984         | \$691,984   | \$691,984                | \$691,984    | \$691,984   | \$691,984   | \$691,984     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 110              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091081   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Hacienda La Espuela - 133086                                                        | 133086             | Chiapas | Palenque         | La Espuela                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$124,944     | \$101,508         | \$101,508   | \$101,508                | \$101,508    | \$101,508   | \$101,508   | 100.00        | 00       | Vivienda  | 20              | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                              |
| CPM1717030091082   | Construcción de Red de Energía Eléctrica Primera Etapa Cantón Tacapala - 27923                                            | 17923              | Chiapas | Villa Comaltitán | Zacupala                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$884,669     | \$884,669         | \$884,669   | \$884,669                | \$884,669    | \$884,669   | \$884,669   | \$884,669     | 100.00   | 00        | Otros           | 83               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física/ postes / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717030091083   | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo De Jala Punto Veinte Y Cinco Punto Veinte R2 Belisario Domínguez - 92144         | 92144              | Chiapas | Salto de Agua    | Belisario Domínguez        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,857,963   | \$3,857,963       | \$3,857,963 | \$3,857,963              | \$3,857,963  | \$3,857,963 | \$3,857,963 | \$3,857,963   | 100.00   | 00        | Otros           | 1,193            | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091084   | Construcción de Ladrillos Tipo De Dos Y Uno Punto Veinticinco Metros Cuadrados En San Juan Bautista - 141464              | 141464             | Chiapas | Salto de Agua    | Emiliano Zapata            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,273,465   | \$1,273,465       | \$1,273,465 | \$1,273,465              | \$1,273,465  | \$1,273,465 | \$1,273,465 | \$1,273,465   | 100.00   | 00        | Piezas          | 155              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091085   | Construcción de Cuartos Para Cocina En La Hacienda Santa Isabel Segunda Sección - 10131                                   | 10131              | Chiapas | Palenque         | Santa Isabel               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$269,521     | \$269,521         | \$269,521   | \$269,521                | \$269,521    | \$269,521   | \$269,521   | \$269,521     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 60               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091086   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Santa Isabel - 67508                                                                | 67508              | Chiapas | Palenque         | Santa Isabel               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$583,737     | \$583,737         | \$583,737   | \$583,737                | \$583,737    | \$583,737   | \$583,737   | \$583,737     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 90               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091087   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Pueblo Nuevo - 63431                                                          | 63431              | Chiapas | Palenque         | Pueblo Nuevo               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$684,116     | \$683,996         | \$683,996   | \$683,996                | \$683,996    | \$683,996   | \$683,996   | \$683,996     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 0                | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091088   | Construcción de Cuartos Dormitorio En San Luis Segunda Sección - 63643                                                    | 63643              | Chiapas | Palenque         | San Luis 2da. Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$336,387     | \$336,387         | \$336,387   | \$336,387                | \$336,387    | \$336,387   | \$336,387   | \$336,387     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 50               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091089   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Hacienda Medellín Primera Sección - 101307                                         | 101307             | Chiapas | Palenque         | Medellín 1ra. Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$388,018     | \$388,018         | \$388,018   | \$388,018                | \$388,018    | \$388,018   | \$388,018   | \$388,018     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 75               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091090   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido Medellín Primera Sección - 59586                                              | 59586              | Chiapas | Palenque         | Medellín 1ra. Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$372,580     | \$372,580         | \$372,580   | \$372,580                | \$372,580    | \$372,580   | \$372,580   | \$372,580     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 50               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091091   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Ejido El Palmer Primera Sección - 59508                                             | 59508              | Chiapas | Palenque         | El Palmer 1ra. Sección     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$785,239     | \$781,031         | \$781,031   | \$781,031                | \$781,031    | \$781,031   | \$781,031   | \$781,031     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 105              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091092   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 178729                                                                               | 178729             | Chiapas | Pueblo Nuevo     | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$978,794     | \$978,794         | \$978,794   | \$978,794                | \$978,794    | \$978,794   | \$978,794   | \$978,794     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 17               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091093   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 139402                                                                               | 139402             | Chiapas | Pueblo Nuevo     | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$927,463     | \$927,463         | \$927,463   | \$927,463                | \$927,463    | \$927,463   | \$927,463   | \$927,463     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 17               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091094   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 127191                                                                               | 127191             | Chiapas | Pueblo Nuevo     | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$654,680     | \$654,680         | \$654,680   | \$654,680                | \$654,680    | \$654,680   | \$654,680   | \$654,680     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 12               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091095   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 105060                                                                               | 105060             | Chiapas | Pueblo Nuevo     | Palo Blanco Solistahuacán  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$994,992     | \$994,992         | \$994,992   | \$994,992                | \$994,992    | \$994,992   | \$994,992   | \$994,992     | 100.00   | 00        | Vivienda        | 14               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091096   | Rehabilitación De Camino Rural En San Jose Chapayal Palo Blanco Año De Cuera - 103960                                     | 103960             | Chiapas | Pueblo Nuevo     | Palo Blanco Solistahuacán  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$881,673     | \$881,683         | \$881,683   | \$881,683                | \$881,683    | \$881,683   | \$881,683   | \$881,683     | 100.00   | 00        | Metros lineales | 499              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                            |
| CPM1717030091097   | Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 160287                                                                        | 160287             | Chiapas | Salto de Agua    | Don Acobillón              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$298,729     | \$298,729         | \$298,729   | \$298,729                | \$298,729    | \$298,729   | \$298,729   | \$298,729     | 100.00   | 00        | Otros           | 53               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091098   | Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 160139                                                                        | 160139             | Chiapas | Salto de Agua    | Pasa Azul                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$298,729     | \$298,729         | \$298,729   | \$298,729                | \$298,729    | \$298,729   | \$298,729   | \$298,729     | 100.00   | 00        | Otros           | 196              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091099   | Construcción de Ladrillos Tipo De Dos Y Uno Punto Veinticinco Metros Cuadrados Y Cinco - 137112                           | 137112             | Chiapas | Salto de Agua    | Generación Hoyent y Cinco  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,091,541   | \$1,091,541       | \$1,091,541 | \$1,091,541              | \$1,091,541  | \$1,091,541 | \$1,091,541 | \$1,091,541   | 100.00   | 00        | Piezas          | 208              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091100   | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo De Jala Punto Veinte Y Cinco Punto Veinticinco Metros Cuadrados - 144658         | 144658             | Chiapas | Salto de Agua    | Lomas de Venado            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,710,082   | \$1,710,082       | \$1,710,082 | \$1,710,082              | \$1,710,082  | \$1,710,082 | \$1,710,082 | \$1,710,082   | 100.00   | 00        | Piezas          | 276              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091101   | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo De Jala Punto Veinte Y Cinco Punto Veinticinco Metros Cuadrados - 144616         | 144616             | Chiapas | Salto de Agua    | El Rubi Tuliija            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,314,778   | \$2,314,778       | \$2,314,778 | \$2,314,778              | \$2,314,778  | \$2,314,778 | \$2,314,778 | \$2,314,778   | 100.00   | 00        | Otros           | 214              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPM1717030091102   | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo De Jala Punto Veinte Y Cinco Punto Veinticinco Metros Cuadrados Y Cinco - 124672 | 124672             | Chiapas | Salto de Agua    | San Isidro                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$434,021     | \$434,021         | \$434,021   | \$434,021                | \$434,021    | \$434,021   | \$434,021   | \$434,021     | 100.00   | 00        | Otros           | 18               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091104   | Construcción de Muro Para Vivienda Tipo De Jala Punto Veinte Y Cinco Punto Veinticinco Metros Cuadrados Y Cinco - 72068   | 72068              | Chiapas | Salto de Agua    | La Libertad                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$723,368     | \$723,368         | \$723,368   | \$723,368                | \$723,368    | \$723,368   | \$723,368   | \$723,368     | 100.00   | 00        | Otros           | 66               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091105   | Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 160371                                                                        | 160371             | Chiapas | Salto de Agua    | Francisco Villa            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$74,682      | \$74,682          | \$74,682    | \$74,682                 | \$74,682     | \$74,682    | \$74,682    | \$74,682      | 100.00   | 00        | Otros           | 43               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                        |
| CPM1717030091106   | Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 160365                                                                        | 160365             | Chiapas | Salto de Agua    | San José el Bascon         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$256,983     | \$256,983         | \$256,983   | \$256,983                | \$256,983    | \$256,983   | \$256,983   | \$256,983     | 100.00   | 00        | Otros           | 73               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091107   | Apertura Revestimiento De Calles Y Obras De Drenaje - 169515                                                              | 169515             | Chiapas | Salto de Agua    | Nuevo Mundo 2da. Sección   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                                | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$608,379     | \$608,379         | \$608,379   | \$608,379                | \$608,379    | \$608,379   | \$608,379   | \$608,379     | 100.00   | 00        | Otros           | 179              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM1717030091108   | Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 169542                                                                        | 169542             | Chiapas | Salto de Agua    | San Francisco no 16        | R      |                        |                                                                              |                                                                   |                                                                               |                          |                  |         |               |                   |             |                          |              |             |             |               |          |           |                 |                  |           |                                                                   |                                                                                                                              |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                  | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                                              | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                        |                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                          |                    |         |                            |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                                   |                        |                    |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejecido     | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                           | Avance Acum.                                                     |
| CPM17170300911114  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario De La Calle Montes Aules - 197812                                    | 197812             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,893,896   | \$1,893,896       | \$1,893,896 | \$1,893,896              | \$1,893,896  | \$1,893,896 | \$1,893,896 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,652         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911115  | Construcción de Drenaje Sanitario Proclamación Ejercicio Nacional - 197093                               | 197093             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$921,604     | \$921,604         | \$921,604   | \$921,604                | \$921,604    | \$921,604   | \$921,604   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 736           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.       |                                                                  |
| CPM17170300911116  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario De La Carrera Santa Cruz - 197031                                    | 197031             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$389,299     | \$389,531         | \$389,531   | \$389,531                | \$336,768    | \$336,768   | \$336,768   | 86.45         | 00       | Metros lineales  | 311           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.       |                                                                  |
| CPM17170300911118  | Construcción de Drenaje Sanitario En La Cerrada Frans Bloom - 179817                                     | 179817             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,872,002   | \$1,872,002       | \$1,872,002 | \$1,872,002              | \$1,872,002  | \$1,872,002 | \$1,872,002 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,496         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911119  | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario De Las Calles Dallas Oquidines Torres y Ampollos - 174748  | 174748             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,838,315   | \$1,838,315       | \$1,838,315 | \$1,838,315              | \$1,838,315  | \$1,838,315 | \$1,838,315 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,471         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911120  | Construcción de Drenaje Sanitario - 171545                                                               | 171545             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,999,533   | \$1,999,533       | \$1,999,533 | \$1,999,533              | \$1,999,533  | \$1,999,533 | \$1,999,533 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 400           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911121  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario De La Calle Comde de Guadalupe - 171382                              | 171382             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,360,460   | \$1,360,460       | \$1,360,460 | \$1,360,460              | \$1,360,460  | \$1,360,460 | \$1,360,460 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,362         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911122  | Construcción De Comedor Comunitario - 170817                                                             | 170817             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Asistencia Social      | En Ejecución       | 2017         | \$696,590     | \$696,590         | \$696,590   | \$696,590                | \$696,590    | \$696,590   | \$696,590   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 220           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911124  | Ampliación De Bd De Energía Eléctrica Mévex - 170609                                                     | 170609             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Urbanización           | En Ejecución       | 2017         | \$672,760     | \$672,760         | \$672,760   | \$672,760                | \$629,121    | \$629,121   | \$629,121   | 93.51         | 00       | Otros            | 204           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física obra terminada con ahorro presupuestal / Registro/ |                                                                  |
| CPM17170300911125  | Construcción de Drenaje Sanitario De La Calle Laguna Encantada - 163073                                  | 163073             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,643,664   | \$1,643,664       | \$1,643,664 | \$1,643,664              | \$1,643,664  | \$1,643,664 | \$1,643,664 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,365         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911126  | Construcción de Puente Vehicular En La Avenida Venegas - 118470                                          | 118470             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Urbanización           | En Ejecución       | 2017         | \$2,036,348   | \$2,036,348       | \$2,036,348 | \$2,036,348              | \$2,036,348  | \$2,036,348 | \$2,036,348 | 100.00        | 00       | Otros            | 6,000         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911127  | Mejoramiento de Drenaje Sanitario De Las Calles Rosario Castellanos Y Venencia - 127657                  | 127657             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,659,649   | \$1,659,649       | \$1,659,649 | \$1,659,649              | \$999,728    | \$999,728   | \$999,728   | 60.24         | 00       | Metros lineales  | 1,328         | 100.00           | 65.00     | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911128  | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario De La Calle Salinas - 127740                               | 127740             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,322,327   | \$1,322,327       | \$1,322,327 | \$1,322,327              | \$1,322,327  | \$1,322,327 | \$1,322,327 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,056         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911129  | Mejoramiento de Drenaje Pluvial Desaholvo De Los Suidores Santa Rosa - 123085                            | 123085             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,200,000   | \$1,200,000       | \$1,200,000 | \$1,200,000              | \$1,200,000  | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00        | 00       | Otros            | 158,027       | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911130  | Construcción de Comedor Comunitario - 119595                                                             | 119595             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Asistencia Social      | En Ejecución       | 2017         | \$799,822     | \$799,822         | \$799,822   | \$799,822                | \$799,822    | \$799,822   | \$799,822   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 211           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911131  | Construcción de Drenaje Sanitario De La Calle Central Entre La Carretera A Chumil Segunda Etapa - 120108 | 120108             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$894,962     | \$894,962         | \$894,962   | \$894,962                | \$894,962    | \$894,962   | \$894,962   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 716           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911132  | Construcción de Comedor Comunitario - 120047                                                             | 120047             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Asistencia Social      | En Ejecución       | 2017         | \$761,736     | \$761,736         | \$761,736   | \$761,736                | \$761,736    | \$761,736   | \$761,736   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 322           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911133  | Rehabilitación de Drenaje En La Cerrada Paso De Oro Y Callejon Bravo Orlina - 112441                     | 112441             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$2,076,557   | \$2,076,557       | \$2,076,557 | \$2,076,557              | \$2,076,557  | \$2,076,557 | \$2,076,557 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 2,018         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911134  | Ampliación de Colector de Drenaje Sanitario En La Privada Las Rosas - 110167                             | 110167             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,130,946   | \$1,130,946       | \$1,130,946 | \$1,130,946              | \$1,130,946  | \$1,130,946 | \$1,130,946 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 905           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911135  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario Del Callejon Puy Sacrales Y Callejon Del Gato - 110237               | 110237             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$2,300,521   | \$2,300,521       | \$2,300,521 | \$2,300,521              | \$2,300,521  | \$2,300,521 | \$2,300,521 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,840         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física 100 / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.   |                                                                  |
| CPM17170300911136  | Rehabilitación de Línea de Drenaje Sanitario De La Calle Cuatro De Marzo - 108317                        | 108317             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$2,105,475   | \$2,105,475       | \$2,105,475 | \$2,105,475              | \$2,105,475  | \$2,105,475 | \$2,105,475 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,684         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911137  | Mejoramiento de Drenaje Sanitario De La Calle Proclamación Rio Urzúa - 108430                            | 108430             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$1,315,091   | \$1,315,091       | \$1,315,091 | \$1,315,091              | \$1,315,091  | \$1,315,091 | \$1,315,091 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 176           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911138  | Construcción De Comedor Comunitario - 107165                                                             | 107165             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Asistencia Social      | En Ejecución       | 2017         | \$799,822     | \$799,822         | \$799,822   | \$799,822                | \$799,822    | \$799,822   | \$799,822   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 611           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911139  | Construcción De Comedor Comunitario - 107131                                                             | 107131             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Asistencia Social      | En Ejecución       | 2017         | \$799,822     | \$799,822         | \$799,822   | \$799,822                | \$799,822    | \$799,822   | \$799,822   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 311           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911140  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Plaza - 96961                                            | 96961              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución       | 2017         | \$2,825,913   | \$2,825,913       | \$2,825,913 | \$2,825,913              | \$2,825,913  | \$2,825,913 | \$2,825,913 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 2,261         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911141  | Construcción De Alumbrado Publico - 96800                                                                | 96800              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Urbanización           | En Ejecución       | 2017         | \$728,987     | \$728,987         | \$728,987   | \$728,987                | \$728,987    | \$728,987   | \$728,987   | 100.00        | 00       | Otros            | 400           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911142  | Construcción De Treinta Tanques De Almacenamiento De Agua Primera Etapa - 163451 (88)                    | 163451 (88)        | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corralito Uno              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$2,190,056       | \$2,190,056 | \$2,190,056              | \$2,190,056  | \$2,190,056 | \$2,190,056 | \$2,190,056   | 100.00   | 00               | Otros         | 240              | 0.00      | 100.00                                                                 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911143  | Bonificación De Camino Rural Ymex Aislado Segunda Etapa - 202056                                         | 202056             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Heraldo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Transportes y Vialidad | En Ejecución       | 2017         | \$590,901     | \$590,901         | \$590,901   | \$590,901                | \$590,366    | \$590,366   | \$590,366   | 99.91         | 00       | Otros            | 845           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911144  | Ampliación De Bd De Energía Eléctrica - 161998 (08)                                                      | 161998             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José el Carmen         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$1,000,530       | \$1,000,530 | \$1,000,530              | \$1,000,530  | \$1,000,530 | \$1,000,530 | \$1,000,530   | 100.00   | 00               | Otros         | 90               | 0.00      | 100.00                                                                 | Financiera / Física / Registro/                                  |
| CPM17170300911145  | Construcción de Puente Vehicular - 104517                                                                | 104517             | Chiapas | Las Rosas                  | San Cristóbalito           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                         | Urbanización           | En Ejecución       | 2017         | \$295,019     | \$295,019         | \$295,019   | \$295,019                | \$295,019    | \$295,019   | \$295,019   | 100.00        | 00       | Otros            | 600           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                        |                                                                  |
| CPM17170300911146  | Mejoramiento de Leambado Publico - 119155                                                                | 119155             | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS                | Urbanización           | En Ejecución       | 2017         | \$1,000,000   | \$1,000,00        |             |                          |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                        |                                                                  |







| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                   |                    |         |                            |                                      |        |                        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             |                                       |      |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                            |
| CHP17170300911243  | Construcción de Letrinas Tipo De Pozo Por Uno Punto Venticinco Mes - 160388                                       | 160388             | Chiapas | Salto de Agua              | Piapa                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$145,539     | \$145,539         | \$145,539   | \$145,539              | \$145,539    | \$145,539   | \$145,539   | 100.00        | 00       | Piezas           | 86            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA PENSADA Y AL 100 % / Física/ OBRA PENSADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                     |
| CHP17170300911244  | Revestimiento Y Obras de Drenaje En Camino Rural Tramo Cerro Tico Cerro Al Paso Puente Y Cuatro - 143447          | 143447             | Chiapas | Salto de Agua              | Lote Ocho (La Gloria)                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,186,349   | \$1,186,349       | \$1,186,349 | \$1,186,349            | \$1,186,349  | \$1,186,349 | \$1,186,349 | 100.00        | 00       | Otros            | 379           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA PENSADA Y AL 100 % / Física/ OBRA PENSADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                     |
| CHP17170300911245  | Instalación De Módulos Solares - 144664                                                                           | 144664             | Chiapas | Salto de Agua              | El Dambio                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$403,015     | \$403,015         | \$403,015   | \$403,015              | \$403,015    | \$403,015   | \$403,015   | 100.00        | 00       | Otros            | 47            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA PENSADA Y AL 100 % / Física/ OBRA PENSADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                     |
| CHP17170300911293  | Revestimiento De Camino Rural Tramo Alameda Del Kilometro Cerro Al Kilometro Diez Mes Quilientes Cuatros - 162916 | 162916             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,659,169   | \$2,659,169       | \$2,659,169 | \$2,659,169            | \$2,659,169  | \$2,659,169 | \$2,659,169 | 100.00        | 00       | Otros            | 187,000       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                       |
| CHP17170300911294  | Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos - 123047         | 123047             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Soledad                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$850,982     | \$850,982         | \$850,982   | \$850,982              | \$850,982    | \$850,982   | \$850,982   | 100.00        | 00       | Otros            | 1,380         | 0.00             | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                       |
| CHP17170300911295  | Pavimentación con concreto hidráulico De La Calle Principal - 166914 (86)                                         | 166914             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Antonio de los Baños             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$586,979     | \$586,979         | \$586,979   | \$586,979              | \$586,979    | \$586,979   | \$586,979   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 568           | 0.00             | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                       |
| CHP17170300911296  | Pavimentación con Concreto Premezclado - 112364                                                                   | 112364             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Río Arconate                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$613,979     | \$613,979         | \$613,979   | \$613,979              | \$613,979    | \$613,979   | \$613,979   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 860           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                       |
| CHP17170300911297  | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 112404                                                              | 112404             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Vitaheramos Bulevar                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,356,914   | \$1,356,914       | \$1,356,914 | \$1,356,914            | \$1,356,914  | \$1,356,914 | \$1,356,914 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 497           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                       |
| CHP17170300911298  | Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Alcanfor - 109978                                                   | 109978             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino Los Arcos                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,297,706   | \$2,297,706       | \$2,297,706 | \$2,297,706            | \$2,297,706  | \$2,297,706 | \$2,297,706 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 463           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                       |
| CHP17170300911308  | Construcción De Pozo - 171467                                                                                     | 171467             | Chiapas | San Fernando               | Álvaro Obregón                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | AGUA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,444,260   | \$500,273         | \$500,273   | \$500,273              | \$500,273    | \$500,273   | \$500,273   | 100.00        | 00       | Otros            | 1,145         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ LA OBRA ESTA EN FUNCIONES / Física/ / Registro/ LA OBRA ESTA EN FUNCIONES - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                               |
| CHP17170300911309  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 122066                                                            | 122066             | Chiapas | San Fernando               | Álvaro Obregón                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,279,589   | \$1,136,792       | \$1,136,792 | \$1,136,792            | \$1,136,792  | \$1,136,792 | \$1,136,792 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ LA OBRA ESTA EN FUNCIONES / Física/ / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                          |
| CHP17170300911316  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 171440                                                                       | 171440             | Chiapas | Pijijiapan                 | Los Chocros (Miguel Durillo)         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$437,504     | \$437,504         | \$437,504   | \$437,504              | \$437,504    | \$437,504   | \$437,504   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 56            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ terminada al 100 / Física/ terminada al 100 / Registro/                                                                                                                                                                                     |
| CHP17170300911318  | Rehabilitación De Camino - 135384                                                                                 | 135384             | Chiapas | Pijijiapan                 | 12 de Febrero                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$310,731     | \$310,731         | \$310,731   | \$310,731              | \$310,731    | \$310,731   | \$310,731   | 100.00        | 00       | Otros            | 215           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero se reanuda el inicio terminado, por lo que se registra nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero se reanuda el inicio terminado, por lo que se registra nuevamente / Registro/ |
| CHP17170300911319  | Construcción De Alumbrado Publico - 131260                                                                        | 131260             | Chiapas | Pijijiapan                 | Devain de Eobeparay Rural            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,099,996   | \$1,099,996       | \$1,099,996 | \$1,099,996            | \$1,099,996  | \$1,099,996 | \$1,099,996 | 100.00        | 00       | Otros            | 101           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ terminada al 100 / Física/ terminada al 100 / Registro/                                                                                                                                                                                     |
| CHP17170300911320  | Construcción De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio Segunda Etapa En El Ejido Nevelidad Pechug - 124849           | 124849             | Chiapas | Simojovel                  | Nevelidad Pechug                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MOBILIARIO AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL  | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,341,000   | \$3,341,000       | \$3,341,000 | \$3,341,000            | \$3,341,000  | \$3,341,000 | \$3,341,000 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 275           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                     |
| CHP17170300911321  | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorio En El Ejido Construcción Op De Agua - 127235                          | 127235             | Chiapas | Simojovel                  | Constitución                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MOBILIARIO AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL  | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,920,000   | \$2,920,000       | \$2,920,000 | \$2,920,000            | \$2,920,000  | \$2,920,000 | \$2,920,000 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                     |
| CHP17170300911322  | Construcción De Pabellón En Área De Partición De Educación Física En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 16650  | 16650              | Chiapas | Simojovel                  | La Paz                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MOBILIARIO AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL  | AGUA | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$3,046,638   | \$3,046,638       | \$3,046,638 | \$3,046,638            | \$3,046,638  | \$3,046,638 | \$3,046,638 | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 163           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                     |
| CHP17170300911323  | Construcción De Un Aula Diadética En Escuela Primaria Cholempagos En La Fracción La Unidad Dos - 173661           | 173661             | Chiapas | Villa Comaltitán           | Fracción La Unidad Número Dos        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$514,104     | \$179,327         | \$179,327   | \$179,327              | \$179,327    | \$179,327   | \$179,327   | 100.00        | 00       | Otros            | 250           | 0.00             | 100.00    | Financiera/ / Física/ aula / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                |
| CHP17170300911324  | Construcción De La Red De Energía Eléctrica Ejido Xochicalco - 174105                                             | 174105             | Chiapas | Villa Comaltitán           | Xochicalco                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,611,539   | \$1,611,539       | \$1,611,539 | \$1,611,539            | \$1,611,539  | \$1,611,539 | \$1,611,539 | 100.00        | 00       | Otros            | 107           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ postes / Registro/                                                                                                                                                                                                                |
| CHP17170300911327  | Construcción Del Sistema De Abastecimiento Sanitario - 181830                                                     | 181830             | Chiapas | Tecpatán                   | Pueblo Nuevo General Francisco Villa | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,562,100   | \$3,562,100       | \$3,562,100 | \$3,562,100            | \$3,562,100  | \$3,562,100 | \$3,562,100 | 100.00        | 00       | Otros            | 560           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100 / Física/ obra al 100 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CHP17170300911328  | Construcción De Letrinhas - 174096                                                                                | 174096             | Chiapas | Tecpatán                   | San Antonio la Reforma               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$244,945     | \$244,945         | \$244,945   | \$244,945              | \$244,945    | \$244,945   | \$244,945   | 100.00        | 00       | Piezas           | 28            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100 de ejecución / Física/ obra al 100 de ejecución / Registro/                                                                                                                                                                     |
| CHP17170300911329  | Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Ruro Firme Primera Etapa Barrio Los Cipreses - 149935                  | 149935             | Chiapas | Tila                       | Venustiano Carranza                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,261,493   | \$2,261,493       | \$2,261,493 | \$2,261,493            | \$2,261,493  | \$2,261,493 | \$2,261,493 | 100.00        | 00       | Otros            | 96            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                                                                                          |
| CHP17170300911330  | Construcción De Cincuenta Y Siete Acciones De Ruro Firme Primera Etapa Barrio Los Cipreses - 149511               | 149511             | Chiapas | Tila                       | Venustiano Carranza                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,069,169   | \$3,069,169       | \$3,069,169 | \$3,069,169            | \$3,069,169  | \$3,069,169 | \$3,069,169 | 100.00        | 00       | Otros            | 126           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                                                                                                         |
| CHP17170300911331  | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 180750                                                                      | 180750             | Chiapas | Tecpatán                   | La Nueva Independencia (Guafre)      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$249,066     | \$249,066         | \$249,066   | \$249,066              | \$249,066    | \$249,066   | \$249,066   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 62            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100 de ejecución / Física/ obra al 100 de ejecución / Registro/                                                                                                                                                                     |
| CHP17170300911332  | Construcción De Treinta Y Ocho Techos De Concreto Armado - 111933                                                 | 111933             | Chiapas | Tenejapa                   | Baldón Camán                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,023,559   | \$4,023,559       | \$4,023,559 | \$4,023,559            | \$4,023,559  | \$4,023,559 | \$4,023,559 | 100.00        | 00       | Otros            | 510           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100 CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                                                                                                         |
| CHP17170300911333  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 97296                                                                       | 97296              | Chiapas | Tenejapa                   | Chacma                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,584,294   | \$2,584,294       | \$2,584,294 | \$2,584,294            | \$2,584,294  | \$2,584,294 | \$2,584,294 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 1,099         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100 CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                                                                                                         |
| CHP17170300911334  | Construcción De Olla Para Captación De Agua Pluvial - 43971                                                       | 43971              | Chiapas | Tenejapa                   | Chacma                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,601,499   | \$1,601,499       | \$1,601,499 | \$1,601,499            | \$1,601,499  | \$1,601,499 | \$1,601,499 | 100.00        | 00       | Otros            | 1,462         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100 CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                                                                                                         |
| CHP17170300911335  | Revestimiento De Camino Rural - 94430                                                                             | 94430              | Chiapas | Tenejapa                   | Chacma                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,243,000   | \$1,243,000       | \$1,243,000 | \$1,243,000            | \$1,243,000  | \$1,243,000 | \$1,243,000 | 100.00        | 00       | Otros            | 1,413         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100 CON RECIBO DE FIRM 2017 - OBRA TERMINADA AL 100 CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                                                         |
| CHP17170300911336  | Apertura De Camino Saca Coacocha - 138619                                                                         | 138619             | Chiapas | Tenejapa                   | Chalam                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | AGUA | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$2,989,443   | \$2,989,443       | \$2,989,443 | \$2,989,443            | \$2,989,443  | \$2,989,443 | \$2,989,443 | 100.00        | 00       | Otros            | 172           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100 CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                                                                                                         |
| CHP17170300911337  | Construcción De Cinco Pisos De Concreto - 112470                                                                  | 112470             | Chiapas | Tenejapa                   | Chana                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                   |                                       |      |                          |                  |         |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |





| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                        | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                         |                    |         |                  |                                          |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                              |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                       |
| CPM17030091414     | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Segunda Av Sur Entre Calle Central Oca Y Cuarta Oca Barrio Guadalupe Cabecera Municipal - 195400 | 195400             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$804,614         | \$804,614   | \$804,614                 | \$804,614    | \$804,614   | \$804,614   | \$804,614     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 330              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091415     | Curso de Capacitación Y Actualización 194831                                                                                            | 194831             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$207,743         | \$207,743   | \$207,743                 | \$207,743    | \$207,743   | \$207,743   | \$207,743     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ curso / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                           |
| CPM17030091416     | Creación Y Actualización De La Homovivida Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 194682                  | 194682             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$548,916         | \$548,916   | \$548,916                 | \$548,916    | \$548,916   | \$548,916   | \$548,916     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ reglamento / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                      |
| CPM17030091417     | 3390 Servicios Integrales - 175697                                                                                                      | 175697             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,246,458       | \$1,246,458 | \$1,246,458               | \$1,246,458  | \$1,246,458 | \$1,246,458 | \$1,246,458   | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ proyectos / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                       |
| CPM17030091418     | Construcción De Red De Emergencia Eléctrica Primera Etapa En El Barrio Chalaca Cabecera Municipal - 173937                              | 173937             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,076,576       | \$1,076,576 | \$1,076,576               | \$1,076,576  | \$1,076,576 | \$1,076,576 | \$1,076,576   | 100.00   | \$0       | Otros            | 109              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ postes / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CPM17030091419     | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Isidro Cabecera Municipal - 174038                                             | 174038             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$804,614         | \$804,614   | \$804,614                 | \$804,614    | \$804,614   | \$804,614   | \$804,614     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 319              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091420     | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio Cabecera Municipal - 174016                                                   | 174016             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$754,781         | \$754,781   | \$754,781                 | \$754,781    | \$754,781   | \$754,781   | \$754,781     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 143              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091421     | Construcción De Dren Pluvial Sobre La Cuarta Avenida Entre Carreteras Federal Y Toma De La Huelga - 127400                              | 127400             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$671,391         | \$671,391   | \$671,391                 | \$671,391    | \$671,391   | \$671,391   | \$671,391     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091422     | Construcción De Cincomesa Techos Firmes En Cabecera Municipal En El Fraccionamiento Vida Mejor - 127376                                 | 127376             | Chiapas | Villa Comaltilán | Villa Comaltilán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,120,353       | \$1,120,353 | \$1,120,353               | \$1,120,353  | \$1,120,353 | \$1,120,353 | \$1,120,353   | 100.00   | \$0       | Otros            | 130              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ techos firmes / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                   |
| CPM17030091423     | Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón Buenavista - 173706                                                                         | 173706             | Chiapas | Villa Comaltilán | Buenavista                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$465,883         | \$465,883   | \$465,883                 | \$465,883    | \$465,883   | \$465,883   | \$465,883     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ M2 / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                              |
| CPM17030091424     | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa Emiliano Zapata Los Cocon - 173981                                            | 173981             | Chiapas | Villa Comaltilán | Emiliano Zapata (Los Cocon)              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,819,408       | \$1,819,408 | \$1,819,408               | \$1,819,408  | \$1,819,408 | \$1,819,408 | \$1,819,408   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 85               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091425     | Ampliación De La Red De Emergencia Eléctrica En El Cantón Ignacio Zaragoza II - 173997                                                  | 173997             | Chiapas | Villa Comaltilán | Cantón Ignacio Zaragoza II               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$551,281         | \$551,281   | \$551,281                 | \$551,281    | \$551,281   | \$551,281   | \$551,281     | 100.00   | \$0       | Otros            | 107              | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física/ postes / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                          |
| CPM17030091426     | Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños José Martí En El Cantón Ignacio Zaragoza I - 173914                                | 173914             | Chiapas | Villa Comaltilán | Cantón Ignacio Zaragoza I                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$197,327         | \$197,327   | \$197,327                 | \$197,327    | \$197,327   | \$197,327   | \$197,327     | 100.00   | \$0       | Otros            | 210              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ aula / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                            |
| CPM17030091428     | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Fraccionamiento San Antonio Domingo - 174021                                              | 174021             | Chiapas | Villa Comaltilán | Santo Domingo                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$948,030         | \$948,030   | \$948,030                 | \$948,030    | \$948,030   | \$948,030   | \$948,030     | 100.00   | \$0       | Otros            | 117              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ pose / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                            |
| CPM17030091429     | Construcción De Siete Techos De Concreto Armado - 186093                                                                                | 186093             | Chiapas | Tenejapa         | El Corralito                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$406,962         | \$406,962   | \$406,962                 | \$406,962    | \$406,962   | \$406,962   | \$406,962     | 100.00   | \$0       | Otros            | 237              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                     |
| CPM17030091430     | Construcción De Siete Pisos De Concreto - 186093                                                                                        | 186093             | Chiapas | Tenejapa         | El Corralito                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$395,227         | \$395,227   | \$395,227                 | \$395,227    | \$395,227   | \$395,227   | \$395,227     | 100.00   | \$0       | Otros            | 237              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                     |
| CPM17030091431     | Construcción De Siete Muros A Base De Block Hueso - 186093                                                                              | 186093             | Chiapas | Tenejapa         | El Corralito                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$510,311         | \$510,311   | \$510,311                 | \$510,311    | \$510,311   | \$510,311   | \$510,311     | 100.00   | \$0       | Otros            | 237              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                     |
| CPM17030091432     | Construcción De Cuatro Techos De Concreto Armado - 182068                                                                               | 182068             | Chiapas | Tenejapa         | El Corralito                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$236,751         | \$236,751   | \$236,751                 | \$236,751    | \$236,751   | \$236,751   | \$236,751     | 100.00   | \$0       | Otros            | 237              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                     |
| CPM17030091433     | Construcción De Cuatro Pisos De Concreto - 182061                                                                                       | 182061             | Chiapas | Tenejapa         | El Corralito                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$314,190         | \$314,190   | \$314,190                 | \$314,190    | \$314,190   | \$314,190   | \$314,190     | 100.00   | \$0       | Otros            | 237              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPM17030091434     | Construcción De Cuatro Muros A Base De Block Hueso - 182031                                                                             | 182031             | Chiapas | Tenejapa         | El Corralito                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$323,058         | \$323,058   | \$323,058                 | \$323,058    | \$323,058   | \$323,058   | \$323,058     | 100.00   | \$0       | Otros            | 237              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                     |
| CPM17030091435     | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Benito Juárez En La Ranchería Medio Camino - 173605                            | 173605             | Chiapas | Villa Comaltilán | Medio Camino                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$530,000         | \$173,327   | \$173,327                 | \$173,327    | \$173,327   | \$173,327   | \$173,327     | 100.00   | \$0       | Otros            | 221              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ aula / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                            |
| CPM17030091436     | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa Colonia Lásero Cárdenas - 173965                                           | 173965             | Chiapas | Villa Comaltilán | Lásero Cárdenas                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$632,535         | \$632,535   | \$632,535                 | \$632,535    | \$632,535   | \$632,535   | \$632,535     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091437     | Construcción De Piso Firme En Cantón Zapalota - 195675                                                                                  | 195675             | Chiapas | Villa Comaltilán | Expulista                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$217,187         | \$217,187   | \$217,187                 | \$217,187    | \$217,187   | \$217,187   | \$217,187     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 65               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ piso firme / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                      |
| CPM17030091438     | Construcción De Electrificación No Convencional Paneles Solares En La Comunidad El Trébol - 127394                                      | 127394             | Chiapas | Villa Comaltilán | El Trébol                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$384,381         | \$384,381   | \$384,381                 | \$384,381    | \$384,381   | \$384,381   | \$384,381     | 100.00   | \$0       | Otros            | 52               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ PANIELES SOLARES / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                   |
| CPM17030091439     | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Héroes Nacionales En El Cantón Los Tonoyas - 173672                               | 173672             | Chiapas | Villa Comaltilán | Cantón Los Tonoyas                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$514,104         | \$179,310   | \$179,310                 | \$179,310    | \$179,310   | \$179,310   | \$179,310     | 100.00   | \$0       | Otros            | 250              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ aula / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                            |
| CPM17030091440     | Rehabilitación De Camino Rural En El Cantón El Escobal - 173715                                                                         | 173715             | Chiapas | Villa Comaltilán | El Escobal                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$821,307         | \$821,307   | \$821,307                 | \$821,307    | \$821,307   | \$821,307   | \$821,307     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 150              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091441     | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Cantón La Unión - 196051                                                         | 196051             | Chiapas | Villa Comaltilán | La Unión                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$966,554         | \$966,554   | \$966,554                 | \$966,554    | \$966,554   | \$966,554   | \$966,554     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 108              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091442     | Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Juan Sebastián De La Mancha Benito Juárez - 173693                                | 173693             | Chiapas | Villa Comaltilán | Benito Juárez                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$514,104         | \$173,327   | \$173,327                 | \$173,327    | \$173,327   | \$173,327   | \$173,327     | 100.00   | \$0       | Otros            | 141              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ aula / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                            |
| CPM17030091443     | Construcción De Pisos Firmes Drenaje Franciso Beliero Nuevo Milenio - 173286                                                            | 173286             | Chiapas | Villa Comaltilán | Doctor Francisco Beliero (Nuevo Milenio) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$81,726          | \$81,726    | \$81,726                  | \$81,726     | \$81,726    | \$81,726    | \$81,726      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 33               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ pisos / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                           |
| CPM17030091444     | Rehabilitación De Cuarenta Y Nueve Techos Firmes En Doctor Francisco Beliero Nuevo Milenio - 127359                                     | 127359             | Chiapas | Villa Comaltilán | Doctor Francisco Beliero (Nuevo Milenio) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,327,717       | \$1,327,717 | \$1,327,717               | \$1,327,717  | \$1,327,717 | \$1,327,717 | \$1,327,717   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 85               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                  |
| CPM17030091445     | Rehabilitación De Veintidós Muros Firmes En Doctor Francisco Beliero Nuevo Milenio - 127342                                             | 127342             | Chiapas | Villa Comaltilán | Doctor Francisco Beliero (Nuevo Milenio) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Vivienda                 |              |               |                   |             |                           |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                    |



| Información General del Proyecto |                                                                                                    |                    |         |           |                                |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                            |                          |                  |         |               |             |             |                        |              |             | Avance Físico |             | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                         | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      |               | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| CHP1717030091451                 | Construcción De Veintidós Acciones De Techo Firme - 150085                                         | 150085             | Chiapas | Tila      | Guzapacal                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$432,950     | \$432,950   | \$432,950   | \$432,950              | \$432,950    | \$432,950   | \$432,950     | \$432,950   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 118              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                       |
| CHP1717030091452                 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 107763                                 | 107763             | Chiapas | Tila      | La Revolución                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,417,445   | \$2,417,445 | \$2,417,445 | \$2,417,445            | \$2,417,445  | \$2,417,445 | \$2,417,445   | \$2,417,445 | \$2,417,445   | 100.00   | \$0              | Otros            | 709       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                   |
| CHP1717030091453                 | Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119830                       | 119830             | Chiapas | Tila      | Willa 2da. Sección             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,207,648   | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648            | \$2,207,648  | \$2,207,648 | \$2,207,648   | \$2,207,648 | \$2,207,648   | 100.00   | \$0              | Otros            | 99        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CHP1717030091454                 | Construcción De Veintita Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150349                             | 150349             | Chiapas | Tila      | El Porvenir                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,615,352   | \$1,615,352 | \$1,615,352 | \$1,615,352            | \$1,615,352  | \$1,615,352 | \$1,615,352   | \$1,615,352 | \$1,615,352   | 100.00   | \$0              | Otros            | 130       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                        |
| CHP1717030091455                 | Construcción De Ocho Acciones De Techo Firme - 45164                                               | 45164              | Chiapas | Tila      | Aguascalientes                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$176,387     | \$176,387   | \$176,387   | \$176,387              | \$176,387    | \$176,387   | \$176,387     | \$176,387   | \$176,387     | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 44        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                        |
| CHP1717030091456                 | Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 150170                                 | 150170             | Chiapas | Tila      | Caxman Ira. Sección Rural      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$430,761     | \$430,761   | \$430,761   | \$430,761              | \$430,761    | \$430,761   | \$430,761     | \$430,761   | \$430,761     | 100.00   | \$0              | Otros            | 32        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                        |
| CHP1717030091458                 | Construcción De Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 151441                               | 151441             | Chiapas | Tila      | El Castaño                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$215,380     | \$215,380   | \$215,380   | \$215,380              | \$215,380    | \$215,380   | \$215,380     | \$215,380   | \$215,380     | 100.00   | \$0              | Otros            | 16        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA                                    |
| CHP1717030091459                 | Construcción De Veintion Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 119822                             | 119822             | Chiapas | Tila      | San Juan Carrizal Ira. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,130,747   | \$1,130,747 | \$1,130,747 | \$1,130,747            | \$1,130,747  | \$1,130,747 | \$1,130,747   | \$1,130,747 | \$1,130,747   | 100.00   | \$0              | Otros            | 52        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                        |
| CHP1717030091492                 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad El Puch - 201784                    | 201784             | Chiapas | Tenejapa  | El Puch                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$473,654     | \$473,654   | \$473,654   | \$473,654              | \$473,654    | \$473,654   | \$473,654     | \$473,654   | \$473,654     | 100.00   | \$0              | Otros            | 175       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091493                 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 98818                       | 98818              | Chiapas | Tenejapa  | Kokil                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,071,283   | \$2,071,283 | \$2,071,283 | \$2,071,283            | \$2,071,283  | \$2,071,283 | \$2,071,283   | \$2,071,283 | \$2,071,283   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 117       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                  |
| CHP1717030091494                 | Revestimiento De Camino Rural En Tramo Varco - 93720                                               | 93720              | Chiapas | Tenejapa  | José López Portillo            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,652,490   | \$1,652,490 | \$1,652,490 | \$1,652,490            | \$1,652,490  | \$1,652,490 | \$1,652,490   | \$1,652,490 | \$1,652,490   | 100.00   | \$0              | Otros            | 62        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM                                                                                           |
| CHP1717030091495                 | Construcción De Tres Pisos De Concreto - 166911                                                    | 166911             | Chiapas | Tenejapa  | San Antonio                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$169,383     | \$169,383   | \$169,383   | \$169,383              | \$169,383    | \$169,383   | \$169,383     | \$169,383   | \$169,383     | 100.00   | \$0              | Otros            | 210       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091496                 | Construcción De Tres Muros A Base De Bloch Nuevo - 166933                                          | 166933             | Chiapas | Tenejapa  | San Antonio                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$218,705     | \$218,705   | \$218,705   | \$218,705              | \$218,705    | \$218,705   | \$218,705     | \$218,705   | \$218,705     | 100.00   | \$0              | Otros            | 210       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091497                 | Construcción De Tres Techos De Concreto Armado - 166986                                            | 166986             | Chiapas | Tenejapa  | San Antonio                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$174,412     | \$174,412   | \$174,412   | \$174,412              | \$174,412    | \$174,412   | \$174,412     | \$174,412   | \$174,412     | 100.00   | \$0              | Otros            | 210       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                  |
| CHP1717030091498                 | Construcción De Cincuenta Techos De Laminas Galvalumadas - 189914                                  | 189914             | Chiapas | Tenejapa  | Nuevo Poblado                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$366,250     | \$366,250   | \$366,250   | \$366,250              | \$366,250    | \$366,250   | \$366,250     | \$366,250   | \$366,250     | 100.00   | \$0              | Otros            | 599       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091499                 | Revestimiento De Camino Rural - 93813                                                              | 93813              | Chiapas | Tenejapa  | Nuevo Poblado                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,565,500   | \$2,565,500 | \$2,565,500 | \$2,565,500            | \$2,565,500  | \$2,565,500 | \$2,565,500   | \$2,565,500 | \$2,565,500   | 100.00   | \$0              | Otros            | 562       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091500                 | Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 166525                                             | 166525             | Chiapas | Tenejapa  | Yanuh'En                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$116,275     | \$116,275   | \$116,275   | \$116,275              | \$116,275    | \$116,275   | \$116,275     | \$116,275   | \$116,275     | 100.00   | \$0              | Otros            | 72        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091501                 | Construcción De Dos Muros A Base De Bloch Nuevo - 166485                                           | 166485             | Chiapas | Tenejapa  | Yanuh'En                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$149,803     | \$149,803   | \$149,803   | \$149,803              | \$149,803    | \$149,803   | \$149,803     | \$149,803   | \$149,803     | 100.00   | \$0              | Otros            | 72        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091502                 | Construcción De Dos Pisos De Concreto - 166660                                                     | 166660             | Chiapas | Tenejapa  | Yanuh'En                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$112,922     | \$112,922   | \$112,922   | \$112,922              | \$112,922    | \$112,922   | \$112,922     | \$112,922   | \$112,922     | 100.00   | \$0              | Otros            | 72        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                  |
| CHP1717030091503                 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 98817 | 98817              | Chiapas | Tenejapa  | Yanuh'En                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,419,903   | \$1,419,903 | \$1,419,903 | \$1,419,903            | \$1,419,903  | \$1,419,903 | \$1,419,903   | \$1,419,903 | \$1,419,903   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 64        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091504                 | Construcción De Veintidós Techos De Laminas Galvalumadas - 189953                                  | 189953             | Chiapas | Tenejapa  | Cruz Teibaltic                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$161,150     | \$161,150   | \$161,150   | \$161,150              | \$161,150    | \$161,150   | \$161,150     | \$161,150   | \$161,150     | 100.00   | \$0              | Otros            | 76        | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091505                 | Construcción De Veintita Techos De Laminas Galvalumadas - 189886                                   | 189886             | Chiapas | Tenejapa  | La Libertad                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$219,750     | \$219,750   | \$219,750   | \$219,750              | \$219,750    | \$219,750   | \$219,750     | \$219,750   | \$219,750     | 100.00   | \$0              | Otros            | 216       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091506                 | Construcción De Dos Pisos De Concreto - 166626                                                     | 166626             | Chiapas | Tenejapa  | Bajchón                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$112,922     | \$112,922   | \$112,922   | \$112,922              | \$112,922    | \$112,922   | \$112,922     | \$112,922   | \$112,922     | 100.00   | \$0              | Otros            | 294       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                  |
| CHP1717030091507                 | Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 166455                                             | 166455             | Chiapas | Tenejapa  | Bajchón                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$116,275     | \$116,275   | \$116,275   | \$116,275              | \$116,275    | \$116,275   | \$116,275     | \$116,275   | \$116,275     | 100.00   | \$0              | Otros            | 294       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                  |
| CHP1717030091508                 | Construcción De Dos Muros A Base De Bloch Nuevo - 166335                                           | 166335             | Chiapas | Tenejapa  | Bajchón                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$149,803     | \$149,803   | \$149,803   | \$149,803              | \$149,803    | \$149,803   | \$149,803     | \$149,803   | \$149,803     | 100.00   | \$0              | Otros            | 294       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                                                      |
| CHP1717030091509                 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 42669                                   | 42669              | Chiapas | Tenejapa  | Bajchón                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,500,000   | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,500,000            | \$3,500,000  | \$3,500,000 | \$3,500,000   | \$3,500,000 | \$3,500,000   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 280       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP1717030091510                 | Construcción De Nueve Pisos De Concreto - 163345                                                   | 163345             | Chiapas | Tenejapa  | Mercedes                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$508,149     | \$508,149   | \$508,149   | \$508,149              | \$508,149    | \$508,149   | \$508,149     | \$508,149   | \$508,149     | 100.00   | \$0              | Otros            | 359       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                  |
| CHP1717030091511                 | Construcción De Nueve Techos De Concreto Armado - 142566                                           | 142566             | Chiapas | Tenejapa  | Mercedes                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$523,236     | \$523,236   | \$523,236   | \$523,236              | \$523,236    | \$523,236   | \$523,236     | \$523,236   | \$523,236     | 100.00   | \$0              | Otros            | 306       | 100.00       | 100.00                                                                                                             | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                  |
| CHP171703009                     |                                                                                                    |                    |         |           |                                |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                              |                          |                  |         |               |             |             |                        |              |             |               |             |               |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                                      | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |              |                           |              |              |              | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                              |                    |         |           |                           |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                           |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado   | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                    |
| CP17170300911517   | Reconstrucción De Camino Rural De La Localidad De Santa Rosa - 110498                                                                        | 110498             | Chiapas | Tenejapa  | Santa Rosa                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,822,079   | \$1,822,079       | \$1,822,079  | \$1,822,079               | \$1,822,079  | \$1,822,079  | \$1,822,079  | 100.00        | \$0      | Otros            | 101           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                  |
| CP17170300911518   | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 97035                                                                 | 97035              | Chiapas | Tenejapa  | Jerusalén                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,805,043   | \$1,805,043       | \$1,805,043  | \$1,805,043               | \$1,805,043  | \$1,805,043  | \$1,805,043  | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 370           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA CON RECIBO DE FIRM 2017                                                          |
| CP17170300911519   | Construcción De Ocho Cuartos Escolares En La Localidad De Los Cuartos - 16026                                                                | 16026              | Chiapas | Tenejapa  | Los Mangos                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$605,355     | \$60,535,456      | \$60,535,456 | \$60,535,456              | \$60,535,456 | \$60,535,456 | \$60,535,456 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 345           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                  |
| CP17170300911520   | Construcción De Techo Techos De Laminas Galvalumadas - 185486                                                                                | 185486             | Chiapas | Tenejapa  | Tres Pozos                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$219,750     | \$219,750         | \$219,750    | \$219,750                 | \$219,750    | \$219,750    | \$219,750    | 100.00        | \$0      | Otros            | 114           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                  |
| CP17170300911521   | Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 97032                                           | 97032              | Chiapas | Tenejapa  | Tres Pozos                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,548,451   | \$1,548,451       | \$1,548,451  | \$1,548,451               | \$1,548,451  | \$1,548,451  | \$1,548,451  | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 98            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                  |
| CP17170300911522   | Construcción De Techo Y Siete Techos De Concreto Armado - 109655                                                                             | 109655             | Chiapas | Tenejapa  | Las Manzanas              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,917,675   | \$3,917,675       | \$3,917,675  | \$3,917,675               | \$3,917,675  | \$3,917,675  | \$3,917,675  | 100.00        | \$0      | Otros            | 350           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                  |
| CP17170300911523   | Construcción De Dos Muros A Base De Bloque Macizo - 166967                                                                                   | 166967             | Chiapas | Tenejapa  | Guadalupe                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$161,529     | \$161,529         | \$161,529    | \$161,529                 | \$161,529    | \$161,529    | \$161,529    | 100.00        | \$0      | Otros            | 56            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.              |
| CP17170300911524   | Construcción De Dos Pisos De Concreto - 110264                                                                                               | 110264             | Chiapas | Tenejapa  | Guadalupe                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$157,095     | \$157,095         | \$157,095    | \$157,095                 | \$157,095    | \$157,095    | \$157,095    | 100.00        | \$0      | Otros            | 56            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                  |
| CP17170300911525   | Construcción De Dos Techos De Concreto Armado - 110266                                                                                       | 110266             | Chiapas | Tenejapa  | Guadalupe                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$118,376     | \$118,376         | \$118,376    | \$118,376                 | \$118,376    | \$118,376    | \$118,376    | 100.00        | \$0      | Otros            | 56            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                  |
| CP17170300911527   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable A Base De Tuberia De Pn Gp Y Pistas Asfálticas - 97142                                            | 97142              | Chiapas | Tenejapa  | Bavita                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,146,800   | \$2,146,800       | \$2,146,800  | \$2,146,800               | \$2,146,800  | \$2,146,800  | \$2,146,800  | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 45            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017                                                  |
| CP17170300911529   | Rehabilitación De Alcantarillas Pluviales En La Localidad Dos Pozos - 41894                                                                  | 41894              | Chiapas | Tenejapa  | Dos Pozos                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$862,121     | \$862,121         | \$862,121    | \$862,121                 | \$862,121    | \$862,121    | \$862,121    | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% CON RECIBO DE FIRM 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.              |
| CP17170300911531   | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Barrio Comunal Los Alcantarales - 191516                                      | 191516             | Chiapas | Teopisca  | Teopisca                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$705,328     | \$705,328         | \$705,328    | \$705,328                 | \$694,282    | \$694,282    | \$694,282    | 98.43         | \$0      | Otros            | 401           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911532   | Construcción De Cuatro Adicionales En Cabecera Municipal Barrios Comunales - 185440                                                          | 185440             | Chiapas | Teopisca  | Teopisca                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,279,118   | \$5,279,118       | \$5,279,118  | \$5,279,118               | \$5,252,875  | \$5,252,875  | \$5,252,875  | 99.50         | \$0      | Vivienda         | 440           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911533   | Construcción De Pavimento De Acceso A Centro Educativo En Cabecera Municipal - 176235                                                        | 176235             | Chiapas | Teopisca  | Teopisca                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,355,344   | \$1,355,344       | \$1,355,344  | \$1,355,344               | \$1,333,145  | \$1,333,145  | \$1,333,145  | 98.36         | \$0      | Metros Cuadrados | 666           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911534   | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Ejido Campo Santiago - 186733                                                                   | 186733             | Chiapas | Teopisca  | Campo Santiago            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,109,298   | \$1,109,298       | \$1,109,298  | \$1,109,298               | \$1,040,898  | \$1,040,898  | \$1,040,898  | 93.83         | \$0      | Metros lineales  | 276           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911535   | Construcción De Cuatro Adicionales En San Pedro Dos Lagunas - 186212                                                                         | 186212             | Chiapas | Teopisca  | Dos Lagunas (San Pedro)   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,485,371   | \$5,485,371       | \$5,485,371  | \$5,485,371               | \$5,458,678  | \$5,458,678  | \$5,458,678  | 99.51         | \$0      | Vivienda         | 500           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911536   | Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Servicios Sanitarios En El Plantel Educativo Unidad Del Ejido Nuevo León - 91484                    | 91484              | Chiapas | Teopisca  | Nuevo León                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,997,164   | \$1,997,164       | \$1,997,164  | \$1,997,164               | \$1,967,880  | \$1,967,880  | \$1,967,880  | 98.53         | \$0      | Otros            | 225           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911537   | Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hídrico Segundo Etapa En Ranchería El Porvenir - 183132                                      | 183132             | Chiapas | Teopisca  | El Porvenir               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$352,616     | \$352,616         | \$352,616    | \$352,616                 | \$347,279    | \$347,279    | \$347,279    | 98.49         | \$0      | Metros Cuadrados | 64            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911538   | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa En Barrio Gloriosa De Gloria - 185032                                     | 185032             | Chiapas | Teopisca  | Barrio Gloriosa De Gloria | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,106,285   | \$1,106,285       | \$1,106,285  | \$1,106,285               | \$1,088,587  | \$1,088,587  | \$1,088,587  | 98.40         | \$0      | Metros lineales  | 495           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911539   | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hídrico En Barrio Barrio Centro - 191197                                                    | 191197             | Chiapas | Teopisca  | Betania                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$771,983     | \$771,983         | \$771,983    | \$771,983                 | \$760,023    | \$760,023    | \$760,023    | 98.45         | \$0      | Metros Cuadrados | 2,274         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911540   | Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hídrico En Barrio Barrio La Cañada - 191432                                                  | 191432             | Chiapas | Teopisca  | Betania                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$551,369     | \$551,369         | \$551,369    | \$551,369                 | \$542,814    | \$542,814    | \$542,814    | 98.45         | \$0      | Metros Cuadrados | 2,274         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911541   | Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hídrico Segundo Etapa - 91732                                                                | 91732              | Chiapas | Teopisca  | Galilea                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$451,909     | \$451,909         | \$451,909    | \$451,909                 | \$444,642    | \$444,642    | \$444,642    | 98.39         | \$0      | Metros Cuadrados | 569           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911542   | Construcción De Techo En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García Segunda Etapa En Paraje Vistaaberosa - 175962 | 175962             | Chiapas | Teopisca  | Vistaaberosa              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$262,300     | \$262,300         | \$262,300    | \$262,300                 | \$258,368    | \$258,368    | \$258,368    | 98.50         | \$0      | Otros            | 185           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911543   | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Zinacantan - 88213                                                                        | 88213              | Chiapas | Teopisca  | Nuevo Zinacantan          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$973,219     | \$973,219         | \$973,219    | \$973,219                 | \$957,608    | \$957,608    | \$957,608    | 98.40         | \$0      | Metros lineales  | 584           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911544   | Construcción De Techo En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Juan Sabines Gutiérrez Segunda Etapa En Ranchería Zinac - 186239            | 186239             | Chiapas | Teopisca  | Zinac                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$718,396     | \$718,396         | \$718,396    | \$718,396                 | \$707,586    | \$707,586    | \$707,586    | 98.50         | \$0      | Otros            | 89            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911545   | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Etapa En Nuevo Salen - 184836                                              | 184836             | Chiapas | Teopisca  | Nuevo Salen               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$881,554     | \$881,554         | \$881,554    | \$881,554                 | \$873,218    | \$873,218    | \$873,218    | 98.57         | \$0      | Otros            | 609           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911546   | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Nuevo San Juan - 106858                                                              | 106858             | Chiapas | Teopisca  | Nuevo San Juan            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$869,640     | \$869,640         | \$869,640    | \$869,640                 | \$856,396    | \$856,396    | \$856,396    | 98.48         | \$0      | Otros            | 403           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911547   | Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hídrico Segundo Etapa En Ampliación Galilea - 184883                                         | 184883             | Chiapas | Teopisca  | Ampliación Galilea        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$404,016     | \$404,016         | \$404,016    | \$404,016                 | \$397,398    | \$397,398    | \$397,398    | 98.36         | \$0      | Metros Cuadrados | 311           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911548   | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo Bethel - 90929                                                                            | 90929              | Chiapas | Teopisca  | Nuevo Bethel              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    |               |                   |              |                           |              |              |              |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                 |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                      | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                   |                    |         |           |                        |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                           |                         |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                     |
| CPM17170300911553  | Adquisición De Software Y Hardware - 149552                                                       | 149552             | Chiapas | Tiila     | Tiila                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Otros Proyectos         | En Ejecución     | 2017    | \$1,154,918   | \$1,154,918       | \$1,154,918 | \$1,154,918          | \$1,154,918  | \$1,154,918 | \$1,154,918 | 100.00        | \$0      | Equipamiento     | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Física / Registro/ SERVICIOS TERMINADOS - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                          |
| CPM17170300911554  | Construcción De Cincuenta Y Un Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 95155                        | 95155              | Chiapas | Tiila     | El Cruceco             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,746,099   | \$2,746,099       | \$2,746,099 | \$2,746,099          | \$2,746,099  | \$2,746,099 | \$2,746,099 | 100.00        | \$0      | Otros            | 204           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300911555  | Construcción De Sesenta Y Nueve Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 119819                      | 119819             | Chiapas | Tiila     | Agua Fría              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$3,715,310   | \$3,715,310       | \$3,715,310 | \$3,715,310          | \$3,715,310  | \$3,715,310 | \$3,715,310 | 100.00        | \$0      | Otros            | 138           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911557  | Construcción De Cuarenta Y Seis Acciones De Techo Fime - 11691                                    | 11691              | Chiapas | Tiila     | Álvarez Obregón        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$737,618     | \$737,618         | \$737,618   | \$737,618            | \$737,618    | \$737,618   | \$737,618   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 184           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                             |
| CPM17170300911558  | Construcción De Treinta Y Un Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 143472                         | 143472             | Chiapas | Tiila     | El Calvario            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$1,669,197   | \$1,669,197       | \$1,669,197 | \$1,669,197          | \$1,669,197  | \$1,669,197 | \$1,669,197 | 100.00        | \$0      | Otros            | 68            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911560  | Construcción De Ciento Un Acciones De Muro Fime Primera Etapa Segunda Sección - 109301            | 109301             | Chiapas | Tiila     | El Carrizal            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$5,438,352   | \$5,438,352       | \$5,438,352 | \$5,438,352          | \$5,438,352  | \$5,438,352 | \$5,438,352 | 100.00        | \$0      | Otros            | 405           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                                                 |
| CPM17170300911561  | Construcción De Cincuenta Y Seis Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 109203                     | 109203             | Chiapas | Tiila     | El Carrizal            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$5,384,507   | \$5,384,507       | \$5,384,507 | \$5,384,507          | \$5,384,507  | \$5,384,507 | \$5,384,507 | 100.00        | \$0      | Otros            | 400           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS PENDING FINANCIERAMENTE / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                 |
| CPM17170300911564  | Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 143479                        | 143479             | Chiapas | Tiila     | Chobopa                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,207,648   | \$2,207,648       | \$2,207,648 | \$2,207,648          | \$2,207,648  | \$2,207,648 | \$2,207,648 | 100.00        | \$0      | Otros            | 90            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911565  | Construcción De Ochenta Y Cinco Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 109274                      | 109274             | Chiapas | Tiila     | Chulum Cárdenas        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$4,576,831   | \$4,576,831       | \$4,576,831 | \$4,576,831          | \$4,576,831  | \$4,576,831 | \$4,576,831 | 100.00        | \$0      | Otros            | 340           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911567  | Revisión De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Emilio Zapata San Miguel Y San Fernando - 143497 | 143497             | Chiapas | Tiila     | Chulum Juárez          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Transporte y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,517,072   | \$2,517,072       | \$2,517,072 | \$2,517,072          | \$2,517,072  | \$2,517,072 | \$2,517,072 | 100.00        | \$0      | Otros            | 446           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911568  | Construcción De Setenta Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 109314                              | 109314             | Chiapas | Tiila     | Chulum Las Palmas      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$3,769,155   | \$3,769,155       | \$3,769,155 | \$3,769,155          | \$3,769,155  | \$3,769,155 | \$3,769,155 | 100.00        | \$0      | Otros            | 280           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911569  | Construcción De Cuarenta Y Cinco Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 164236                     | 164236             | Chiapas | Tiila     | Chuitája               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,423,028   | \$2,423,028       | \$2,423,028 | \$2,423,028          | \$2,423,028  | \$2,423,028 | \$2,423,028 | 100.00        | \$0      | Otros            | 190           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA, QUEDA UN AGOSTO PRESUPUESTAL DE \$0.01 / Física OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170300911570  | Construcción De Treinta Y Seis Ladrillos Barrio Los Cipreses - 119774                             | 119774             | Chiapas | Tiila     | Chuitája               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$1,827,222   | \$1,827,222       | \$1,827,222 | \$1,827,222          | \$1,827,222  | \$1,827,222 | \$1,827,222 | 100.00        | \$0      | Piezas           | 72            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911571  | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 119807                    | 119807             | Chiapas | Tiila     | Chuitája               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,369,183   | \$2,369,183       | \$2,369,183 | \$2,369,183          | \$2,369,183  | \$2,369,183 | \$2,369,183 | 100.00        | \$0      | Otros            | 88            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                                                 |
| CPM17170300911572  | Construcción De Treinta Y Seis Acciones De Techo Fime Barrio Naciones - 105247                    | 105247             | Chiapas | Tiila     | Jochintol              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$577,266     | \$577,266         | \$577,266   | \$577,266            | \$577,266    | \$577,266   | \$577,266   | 100.00        | \$0      | Otros            | 156           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300911573  | Construcción De Ciento Dieciséis Acciones De Techo Fime - 94797                                   | 94797              | Chiapas | Tiila     | Jochintol              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$1,860,081   | \$1,860,081       | \$1,860,081 | \$1,860,081          | \$1,860,081  | \$1,860,081 | \$1,860,081 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911574  | Construcción De Setenta Y Ocho Cuartos Para Baño - 95098                                          | 95098              | Chiapas | Tiila     | Jolameoja              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$3,361,915   | \$3,361,915       | \$3,361,915 | \$3,361,915          | \$3,361,915  | \$3,361,915 | \$3,361,915 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 296           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA FÍSICO-FINANCIERO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                |
| CPM17170300911575  | Construcción De Veintidós Acciones De Muro Fime Primera Etapa Barrio Santa Lucía - 119823         | 119823             | Chiapas | Tiila     | Jochintol Ira. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$1,184,592   | \$1,184,592       | \$1,184,592 | \$1,184,592          | \$1,184,592  | \$1,184,592 | \$1,184,592 | 100.00        | \$0      | Otros            | 50            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911576  | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Acciones De Muro Fime Primera Etapa Barrio Las Cruces - 109249  | 109249             | Chiapas | Tiila     | Jochintol Ira. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,369,183   | \$2,369,183       | \$2,369,183 | \$2,369,183          | \$2,369,183  | \$2,369,183 | \$2,369,183 | 100.00        | \$0      | Otros            | 176           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911578  | Construcción De Sesenta Y Cinco Acciones De Muro Fime Primera Etapa Barrio San Martín - 94586     | 94586              | Chiapas | Tiila     | Salvador Domínguez     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$3,499,930   | \$3,499,930       | \$3,499,930 | \$3,499,930          | \$3,499,930  | \$3,499,930 | \$3,499,930 | 100.00        | \$0      | Otros            | 260           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911580  | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica - 94922                                                  | 94922              | Chiapas | Tiila     | Jolpokitio             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Urbanización            | En Ejecución     | 2017    | \$4,907,978   | \$4,907,978       | \$4,907,978 | \$4,907,978          | \$4,907,978  | \$4,907,978 | \$4,907,978 | 100.00        | \$0      | Otros            | 240           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911581  | Construcción De Treinta Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 149310                              | 149310             | Chiapas | Tiila     | Jomaji                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$1,615,352   | \$1,615,352       | \$1,615,352 | \$1,615,352          | \$1,615,352  | \$1,615,352 | \$1,615,352 | 100.00        | \$0      | Otros            | 72            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911583  | Construcción De Dieciséis Acciones De Techo Fime - 150348                                         | 150348             | Chiapas | Tiila     | Maeja Chico            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$272,598     | \$272,598         | \$272,598   | \$272,598            | \$272,598    | \$272,598   | \$272,598   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 38            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300911584  | Construcción De Quince Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 150345                               | 150345             | Chiapas | Tiila     | Maeja Chico            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$807,676     | \$807,676         | \$807,676   | \$807,676            | \$807,676    | \$807,676   | \$807,676   | 100.00        | \$0      | Otros            | 64            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911585  | Construcción De Cuarenta Y Seis Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 119815                      | 119815             | Chiapas | Tiila     | Maeja Chico            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,530,718   | \$2,530,718       | \$2,530,718 | \$2,530,718          | \$2,530,718  | \$2,530,718 | \$2,530,718 | 100.00        | \$0      | Otros            | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                               |
| CPM17170300911587  | Construcción De Ocho Acciones De Muro Fime Primera Etapa Barrio San Miguel - 151433               | 151433             | Chiapas | Tiila     | Los Mangos             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$430,761     | \$430,761         | \$430,761   | \$430,761            | \$430,761    | \$430,761   | \$430,761   | 100.00        | \$0      | Otros            | 32            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS PENDING FINANCIERAMENTE / Física / OBRAS PENDING FINANCIERAMENTE / Registro/ OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA                                               |
| CPM17170300911589  | Mantenimiento De Alumbrado Público - 152482                                                       | 152482             | Chiapas | Tiila     | Nueva Esperanza        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Urbanización            | En Ejecución     | 2017    | \$517,432     | \$517,432         | \$517,432   | \$517,432            | \$517,432    | \$517,432   | \$517,432   | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,472         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                                                 |
| CPM17170300911590  | Construcción De Setenta Y Nueve Acciones De Muro Fime Primera Etapa Barrio San Juan - 95076       | 95076              | Chiapas | Tiila     | El Ocotil              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$4,253,761   | \$4,253,761       | \$4,253,761 | \$4,253,761          | \$4,253,761  | \$4,253,761 | \$4,253,761 | 100.00        | \$0      | Otros            | 316           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300911591  | Construcción De Setenta Y Nueve Acciones De Muro Fime Primera Etapa Barrio San Martín - 95064     | 95064              | Chiapas | Tiila     | El Ocotil              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$4,253,761   | \$4,253,761       | \$4,253,761 | \$4,253,761          | \$4,253,761  | \$4,253,761 | \$4,253,761 | 100.00        | \$0      | Otros            | 316           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física / OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro/ OBRAS PENDING FINANCIERO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                      |
| CPM17170300911592  | Construcción De Cuarenta Y Seis Acciones De Muro Fime Primera Etapa - 143486                      | 143486             | Chiapas | Tiila     | Panchuc Corozal        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,530,718   | \$2,530,718       |             |                      |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                                  |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad                           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                              |                    |         |               |                                     |        |                        |                                                                              |                                                                   |      |                                         |                  |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                              |
| CPM1717030091602   | Construcción de Once Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 150312                           | 150312             | Chiapas | Tiila         | Carmon Iva, Sección (Carmon Chimal) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$592,296         | \$592,296   | \$592,296                | \$592,296    | \$592,296   | \$592,296   | \$592,296     | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091603   | Construcción de Veintita y Tres Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 143508                | 143508             | Chiapas | Tiila         | Masaja Grande                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,776,887       | \$1,776,887 | \$1,776,887              | \$1,776,887  | \$1,776,887 | \$1,776,887 | \$1,776,887   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091604   | Construcción de Seisenta Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 109373                       | 109373             | Chiapas | Tiila         | Masaja Grande                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$3,230,704       | \$3,230,704 | \$3,230,704              | \$3,230,704  | \$3,230,704 | \$3,230,704 | \$3,230,704   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091605   | Construcción de Cuarenta y Cuatro Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 139620              | 139620             | Chiapas | Tiila         | Tee'Quil                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$2,907,634       | \$2,907,634 | \$2,907,634              | \$2,907,634  | \$2,907,634 | \$2,907,634 | \$2,907,634   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091607   | Construcción de Veintita y Diez Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio Uux'ta - 160530  | 160530             | Chiapas | Tiila         | Tiintepa Benito Juárez              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,992,268       | \$1,992,268 | \$1,992,268              | \$1,992,268  | \$1,992,268 | \$1,992,268 | \$1,992,268   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091608   | Construcción de Veintiseis Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio Juárez - 118832       | 118832             | Chiapas | Tiila         | Tiintepa Benito Juárez              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,399,972       | \$1,399,972 | \$1,399,972              | \$1,399,972  | \$1,399,972 | \$1,399,972 | \$1,399,972   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091609   | Construcción de Seisenta y Tres Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio Centro - 139831  | 139831             | Chiapas | Tiila         | Tiintepa Benito Juárez              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$3,392,240       | \$3,392,240 | \$3,392,240              | \$3,392,240  | \$3,392,240 | \$3,392,240 | \$3,392,240   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                     |
| CPM1717030091610   | Construcción de Veintita y Diez Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 143476                | 143476             | Chiapas | Tiila         | Monterrey Iva, Sección              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,992,268       | \$1,992,268 | \$1,992,268              | \$1,992,268  | \$1,992,268 | \$1,992,268 | \$1,992,268   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091611   | Construcción de Cuarenta y Ocho Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 139829                | 139829             | Chiapas | Tiila         | Villafloreza                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$3,123,014       | \$3,123,014 | \$3,123,014              | \$3,123,014  | \$3,123,014 | \$3,123,014 | \$3,123,014   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091613   | Construcción de Veintita Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 166398                       | 166398             | Chiapas | Tiila         | Campanario                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,615,352       | \$1,615,352 | \$1,615,352              | \$1,615,352  | \$1,615,352 | \$1,615,352 | \$1,615,352   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                     |
| CPM1717030091616   | Construcción de Veinte Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio San Martín - 60539        | 60539              | Chiapas | Tiila         | Masaja Yuchija                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO DE TIILA CHIAPAS           | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,076,901       | \$1,076,901 | \$1,076,901              | \$1,076,901  | \$1,076,901 | \$1,076,901 | \$1,076,901   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                                        |
| CPM1717030091617   | Construcción de Diece Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 151423                          | 151423             | Chiapas | Tiila         | Las Palmas                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$646,141         | \$646,141   | \$646,141                | \$646,141    | \$646,141   | \$646,141   | \$646,141     | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091618   | Construcción de Cuarenta y Cinco Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 139833               | 139833             | Chiapas | Tiila         | Wilex Iva, Sección                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$2,423,028       | \$2,423,028 | \$2,423,028              | \$2,423,028  | \$2,423,028 | \$2,423,028 | \$2,423,028   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091619   | Construcción de Seisenta Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio El Ocho - 139825        | 139825             | Chiapas | Tiila         | Libertad Zolihahitza Xela, Sección  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$3,230,704       | \$3,230,704 | \$3,230,704              | \$3,230,704  | \$3,230,704 | \$3,230,704 | \$3,230,704   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091620   | Construcción de Veintinueve Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio Santa Lucía - 139824 | 139824             | Chiapas | Tiila         | Libertad Zolihahitza Xela, Sección  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,561,507       | \$1,561,507 | \$1,561,507              | \$1,561,507  | \$1,561,507 | \$1,561,507 | \$1,561,507   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                     |
| CPM1717030091622   | Construcción de Cuarenta y Un Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio Mampujil - 160584  | 160584             | Chiapas | Tiila         | Jolja Tiintepa                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$2,746,099       | \$2,746,099 | \$2,746,099              | \$2,746,099  | \$2,746,099 | \$2,746,099 | \$2,746,099   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA                                                                                     |
| CPM1717030091623   | Construcción de Cuarenta y Dos Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio Jolja - 109287    | 109287             | Chiapas | Tiila         | Jolja Tiintepa                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$2,261,493       | \$2,261,493 | \$2,261,493              | \$2,261,493  | \$2,261,493 | \$2,261,493 | \$2,261,493   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091624   | Construcción de Cuatro Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 151439                         | 151439             | Chiapas | Tiila         | Nuevo México                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$215,380         | \$215,380   | \$215,380                | \$215,380    | \$215,380   | \$215,380   | \$215,380     | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA                                     |
| CPM1717030091625   | Construcción de Veintita y Ocho Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 150350                | 150350             | Chiapas | Tiila         | Chulim Chico Uno                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$2,046,113       | \$2,046,113 | \$2,046,113              | \$2,046,113  | \$2,046,113 | \$2,046,113 | \$2,046,113   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091626   | Construcción de Seis Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 152456                           | 152456             | Chiapas | Tiila         | Dieciocho de Marzo                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$323,070         | \$323,070   | \$323,070                | \$323,070    | \$323,070   | \$323,070   | \$323,070     | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM1717030091627   | Construcción de Veintita y Un Acciones de Muro Firme Segunda Etapa - 160671                  | 160671             | Chiapas | Tiila         | Dieciocho de Marzo                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,846,787       | \$1,846,787 | \$1,846,787              | \$1,846,787  | \$1,846,787 | \$1,846,787 | \$1,846,787   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091628   | Construcción de Diecisiete Acciones de Muro Firme Segunda Etapa - 10723                      | 10723              | Chiapas | Tiila         | La Independencia                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,012,754       | \$1,012,754 | \$1,012,754              | \$1,012,754  | \$1,012,754 | \$1,012,754 | \$1,012,754   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                                                       |
| CPM1717030091630   | Construcción de Once Acciones de Muro Firme Primera Etapa Barrio Juárez - 151438             | 151438             | Chiapas | Tiila         | Peñubita                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$592,296         | \$592,296   | \$592,296                | \$592,296    | \$592,296   | \$592,296   | \$592,296     | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA                                                     |
| CPM1717030091631   | Construcción de Cuarenta y Un Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 109305                  | 109305             | Chiapas | Tiila         | Peñubita                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TIILA CHIAPAS    | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$2,207,648       | \$2,207,648 | \$2,207,648              | \$2,207,648  | \$2,207,648 | \$2,207,648 | \$2,207,648   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091632   | Construcción de Veintita y Cinco Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 151429               | 151429             | Chiapas | Tiila         | San José Cristiani                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,884,578       | \$1,884,578 | \$1,884,578              | \$1,884,578  | \$1,884,578 | \$1,884,578 | \$1,884,578   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA                                                                                     |
| CPM1717030091633   | Construcción de Trece Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 151849                          | 151849             | Chiapas | Tiila         | Lomas Alegre                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$699,986         | \$699,986   | \$699,986                | \$699,986    | \$699,986   | \$699,986   | \$699,986     | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física/ OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA                                                     |
| CPM1717030091635   | Construcción de Diecinueve Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 139813                     | 139813             | Chiapas | Tiila         | Ichih                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,023,056       | \$1,023,056 | \$1,023,056              | \$1,023,056  | \$1,023,056 | \$1,023,056 | \$1,023,056   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                         |
| CPM1717030091636   | Construcción de Veintita y Diez Acciones de Muro Firme Primera Etapa - 172444                | 172444             | Chiapas | Tiila         | Masaja Shucuj                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIILA CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$1,992,268       | \$1,992,268 | \$1,992,268              | \$1,992,268  | \$1,992,268 | \$1,992,268 | \$1,992,268   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                 |
| CPM1717030091637   | Construcción de Diecinueve Veintita Techos Firmes - 200644                                   | 200644             | Chiapas | La Trinitaria | El Porvenir Agrarista               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | GOBIERNO MUNICIPAL                      | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$2,502,400       | \$2,502,400 | \$2,502,400              | \$2,502,400  | \$2,502,400 | \$2,502,400 | \$2,502,400   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                     |
| CPM1717030091638   | Construcción de Cuatrocientos Cuatro Firmes Firmes - 139745                                  | 176745             | Chiapas | La Trinitaria | El Porvenir Agrarista               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104  | GOBIERNO MUNICIPAL                      | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$3,993,473       | \$3,993,473 | \$3,993,473              | \$3,993,473  | \$3,993,473 | \$3,993,473 | \$3,993,473   | 100.00   | \$0       | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBRA                                                                                                                                                                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                   | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                        |                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                          |                    |         |               |                         |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                           | Avance Acum.                                                                                           |
| CPM17170300911642  | Construcción De Dos Techos Firmes - 203369                                                                                               | 203369             | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio el Porvenir | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,440       | \$5,440           | \$5,440     | \$5,440                 | \$5,440      | \$5,440     | \$5,440     | 100.00        | \$0      | Otros            | 5             | 100.00           | 0.00      | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |                                                                                                        |
| CPM17170300911643  | Construcción De Dos Techos Firmes - 199568                                                                                               | 199568             | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Tzeltal     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,440       | \$5,440           | \$5,440     | \$5,440                 | \$5,440      | \$5,440     | \$5,440     | 100.00        | \$0      | Otros            | 7             | 100.00           | 20.00     | Financiera/ SE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                        |
| CPM17170300911644  | Construcción De Cinco Techos Firmes - 202237                                                                                             | 202237             | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Zanja Seta  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$13,600      | \$13,600          | \$13,600    | \$13,600                | \$13,600     | \$13,600    | \$13,600    | 100.00        | \$0      | Otros            | 10            | 100.00           | 50.00     | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |                                                                                                        |
| CPM17170300911645  | Construcción De Cinco Cuarenta Techos Firmes - 202030                                                                                    | 202030             | Chiapas | La Trinitaria | San Diego               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$380,800     | \$380,800         | \$380,800   | \$380,800               | \$380,800    | \$380,800   | \$380,800   | 100.00        | \$0      | Otros            | 280           | 100.00           | 0.00      | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                          |                                                                                                        |
| CPM17170300911646  | Construcción De Tres Techos Firmes - 199522                                                                                              | 199522             | Chiapas | La Trinitaria | San Vicente             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$12,240      | \$12,240          | \$12,240    | \$12,240                | \$12,240     | \$12,240    | \$12,240    | 100.00        | \$0      | Otros            | 9             | 100.00           | 25.00     | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |                                                                                                        |
| CPM17170300911647  | Construcción De Ochenta Y Un Techos Firmes - 201845                                                                                      | 201845             | Chiapas | La Trinitaria | Tzeltaco                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$220,320     | \$220,320         | \$220,320   | \$220,320               | \$220,320    | \$220,320   | \$220,320   | 100.00        | \$0      | Otros            | 162           | 100.00           | 0.00      | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |                                                                                                        |
| CPM17170300911648  | Rehabilitación De Cinco Puntos Veniticos En Caminos Y Calles - 197715                                                                    | 197715             | Chiapas | La Trinitaria | Tzeltaco                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$717,481     | \$717,481         | \$717,481   | \$717,481               | \$717,481    | \$717,481   | \$215,244   | \$215,244     | 30.00    | \$0              | Otros         | 2,500            | 100.00    | 0.00                                                                                                                   | Financiera/ ANTICIPIO DE OBRAS / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911649  | Rehabilitación De Seis Puntos Treinta En El Camión Tierra Blanca - 198449                                                                | 198449             | Chiapas | La Trinitaria | Tierra Blanca           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,456,252   | \$1,456,252       | \$1,456,252 | \$1,456,252             | \$1,456,252  | \$1,456,252 | \$1,456,252 | 100.00        | \$0      | Otros            | 700           | 100.00           | 0.00      | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |                                                                                                        |
| CPM17170300911650  | Construcción De Veintitres Techos Firmes - 199391                                                                                        | 199391             | Chiapas | La Trinitaria | Tierra Blanca           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$62,560      | \$62,560          | \$62,560    | \$62,560                | \$62,560     | \$62,560    | \$62,560    | 100.00        | \$0      | Otros            | 78            | 100.00           | 0.00      | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.     |                                                                                                        |
| CPM17170300911659  | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Simojovel De Alameda Barrio Andes - 176992                                        | 176992             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALAMEDA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$876,000     | \$876,000         | \$876,000   | \$876,000               | \$876,000    | \$876,000   | \$876,000   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 48            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911670  | Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa Subvención De Hecoparria En Simojovel De Alameda Barrio La Pradera - 176489                | 176489             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,400,000   | \$1,400,000       | \$1,400,000 | \$1,400,000             | \$1,400,000  | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,000         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911671  | Curso De Capacitación Y Actualización - 178845                                                                                           | 178845             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$909,863     | \$909,863         | \$909,863   | \$909,863               | \$909,863    | \$909,863   | \$909,863   | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911672  | Creación Y Actualización De La Bases Municipales Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 178847                      | 178847             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$2,729,590   | \$2,729,590       | \$2,729,590 | \$2,729,590             | \$2,729,590  | \$2,729,590 | \$2,729,590 | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911674  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Colector En Simojovel De Alameda Barrio Siempre Verde - 179226                             | 179226             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALAMEDA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,600,000   | \$1,600,000       | \$1,600,000 | \$1,600,000             | \$1,600,000  | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 188           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911675  | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorios En El Barrio Altamirano - 144999                                                                | 144999             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$584,000     | \$584,000         | \$584,000   | \$584,000               | \$584,000    | \$584,000   | \$584,000   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 48            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911676  | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En El Barrio La Esperanza II - 134687                                                           | 134687             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,095,000   | \$1,095,000       | \$1,095,000 | \$1,095,000             | \$1,095,000  | \$1,095,000 | \$1,095,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 84            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911677  | Conservación Del Bellero Sanitario Municipal En Simojovel De Alameda Chiapas - 197918                                                    | 197918             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$4,000,000   | \$4,000,000       | \$4,000,000 | \$4,000,000             | \$4,000,000  | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 10,762        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911678  | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Simojovel Alameda Barrio El Mirador - 127245                                                 | 127245             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,022,000   | \$1,022,000       | \$1,022,000 | \$1,022,000             | \$1,022,000  | \$1,022,000 | \$1,022,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 98            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911679  | 13604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 128330 | 128330             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$5,459,180   | \$5,459,180       | \$5,459,180 | \$5,459,180             | \$5,459,180  | \$5,459,180 | \$5,459,180 | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911680  | Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorios En El Barrio Andes - 124711                                                                | 124711             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,606,000   | \$1,606,000       | \$1,606,000 | \$1,606,000             | \$1,606,000  | \$1,606,000 | \$1,606,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 110           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911681  | Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio San José Centro - 97959                                                                     | 97959              | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,144,891   | \$3,144,891       | \$3,144,891 | \$3,144,891             | \$3,144,891  | \$3,144,891 | \$3,144,891 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 10,762        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911682  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio El Ante - 97190                                             | 97190              | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,115,000   | \$1,115,000       | \$1,115,000 | \$1,115,000             | \$1,115,000  | \$1,115,000 | \$1,115,000 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 10,762        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911683  | Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa En El Barrio San Carlalberto II - 99761                                                    | 99761              | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,700,000   | \$1,700,000       | \$1,700,000 | \$1,700,000             | \$1,700,000  | \$1,700,000 | \$1,700,000 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 10,762        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911684  | Construcción De Drenaje Pluvial Subvención De Hecoparria En El Barrio La Ceiba - 100077                                                  | 100077             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,200,000   | \$1,200,000       | \$1,200,000 | \$1,200,000             | \$1,200,000  | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 10,762        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911685  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio San Sebastián - 98628                                       | 98628              | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,121,000   | \$2,121,000       | \$2,121,000 | \$2,121,000             | \$2,121,000  | \$2,121,000 | \$2,121,000 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 10,762        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911686  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Barrio Benito Juárez - 100552                                               | 100552             | Chiapas | Simojovel     | de Alameda              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,200,000   | \$1,200,000       | \$1,200,000 | \$1,200,000             | \$1,200,000  | \$1,200,000 | \$1,200,000 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 10,762        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911687  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa Eje Berín - 97363                                          | 97363              | Chiapas | Simojovel     | Berín                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,797,744   | \$2,797,744       | \$2,797,744 | \$2,797,744             | \$2,797,744  | \$2,797,744 | \$2,797,744 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 337           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911688  | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios En El Ejido Carmen Grande Belmore No. 2 Simojovel Chiapas - 177973                         | 177973             | Chiapas | Simojovel     | Carmen Grande Belmore   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,314,000   | \$1,314,000       | \$1,314,000 | \$1,314,000             | \$1,314,000  | \$1,314,000 | \$1,314,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 67            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911689  | Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido Carmito Buena Vista - 134731                                             | 134731             | Chiapas | Simojovel     | El Carmito Buena Vista  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,088,000   | \$4,088,000       | \$4,088,000 | \$4,088,000             | \$4,088,000  | \$4,088,000 | \$4,088,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 270           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                    |                                                                                                        |
| CPM17170300911690  | Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Grupo II En El Ejido La Ceiba - 198170                                       | 198170             | Chiapas | Simojovel     | La Ceiba                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,606,000   | \$1,606,000       | \$1,606,000 | \$1,606,000             | \$1,606,000  | \$1,606,000 | \$1,606,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 88            | 100.00           | 100.      |                                                                                                                        |                                                                                                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad                         | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                                   | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones           |                  |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                 |                    |         |               |                                   |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        |                         |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                         | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                      | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                  |
| CPM170300911694    | Construcción De Buena Cuartos Domitorios En El Poblado Nueva De Boyerlands Mpio De Simojovel Chiapas - 175735   | 175735             | Chiapas | Simojovel     | 20 de Noviembre                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$657,000     | \$657,000         | \$657,000   | \$657,000                 | \$657,000    | \$657,000   | \$657,000   | 100.00        | \$0      | Vivienda  | 36                      | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                               |
| CPM170300911695    | Construcción De Diecisiete Cuartos Domitorios Segunda Etapa En El Ejido Porvenir Chamulucum Rural - 126802      | 126802             | Chiapas | Simojovel     | Porvenir Chamulucum Rural         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$1,241,000   | \$1,241,000       | \$1,241,000 | \$1,241,000               | \$1,241,000  | \$1,241,000 | \$1,241,000 | \$1,241,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 100              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911696    | Construcción De Veintidós Cuartos Domitorios En El Ejido Chepaya - 145128                                       | 145128             | Chiapas | Simojovel     | Chepaya                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS  | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$1,825,000   | \$1,825,000       | \$1,825,000 | \$1,825,000               | \$1,825,000  | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$1,825,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 120              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911697    | Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Domitorios Segunda Etapa En El Ejido Campo La Granja - 112489            | 112489             | Chiapas | Simojovel     | Campo la Granja                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS  | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,701,000   | \$2,701,000       | \$2,701,000 | \$2,701,000               | \$2,701,000  | \$2,701,000 | \$2,701,000 | \$2,701,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 165              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911699    | Construcción De Cuarenta Cuartos Domitorios Segunda Etapa En El Ejido Jochopuc Carrer Grande Las Lajas - 112895 | 112895             | Chiapas | Simojovel     | Jochopuc Carrer Grande Las Lajas  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS  | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,920,000   | \$2,920,000       | \$2,920,000 | \$2,920,000               | \$2,920,000  | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 200              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911700    | Construcción De Cuarenta Cuartos Domitorios Segunda Etapa En El Ejido Las Lajas - 112676                        | 112676             | Chiapas | Simojovel     | Las Lajas                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS  | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,920,000   | \$2,920,000       | \$2,920,000 | \$2,920,000               | \$2,920,000  | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 240              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911701    | Construcción De Drenaje Sanitario - 98820                                                                       | 98820              | Chiapas | Simojovel     | Luis Espinosa                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$5,179,000   | \$5,179,000       | \$5,179,000 | \$5,179,000               | \$5,179,000  | \$5,179,000 | \$5,179,000 | \$5,179,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales         | 472              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911702    | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 98883                                                         | 98883              | Chiapas | Simojovel     | Las Maravillas                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Transporte y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$6,000,000   | \$6,000,000       | \$6,000,000 | \$6,000,000               | \$6,000,000  | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados        | 1,404            | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911703    | Construcción De Veintiocho Cuartos Domitorios Segunda Etapa En El Ejido Mercedes Ialdoro - 112571               | 112571             | Chiapas | Simojovel     | Mercedes Ialdoro                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS  | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$2,044,000   | \$2,044,000       | \$2,044,000 | \$2,044,000               | \$2,044,000  | \$2,044,000 | \$2,044,000 | \$2,044,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 168              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911704    | Construcción De Veinte Cuartos Domitorios Segunda Etapa En El Ejido La Mercedes La Esperanza - 111108           | 111108             | Chiapas | Simojovel     | Las Mercedes Esperanza            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$1,460,000   | \$1,460,000       | \$1,460,000 | \$1,460,000               | \$1,460,000  | \$1,460,000 | \$1,460,000 | \$1,460,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 754              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911706    | Construcción De Ciento Cuarenta Y Seis Techos Firmes - 200988                                                   | 200988             | Chiapas | La Trinitaria | Axtelá                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$397,120     | \$397,120         | \$397,120   | \$397,120                 | \$397,120    | \$397,120   | \$397,120   | \$397,120     | 100.00   | \$0       | Otros                   | 292              | 100.00    | 30.00                                                             | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| CPM170300911708    | Apertura Y Saneamiento De Calle Segunda Etapa Ejido La Pimenta - 198287                                         | 198287             | Chiapas | Simojovel     | La Pimenta                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Transporte y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,054,952   | \$3,054,952       | \$3,054,952 | \$3,054,952               | \$3,054,952  | \$3,054,952 | \$3,054,952 | \$3,054,952   | 100.00   | \$0       | Otros                   | 1,755            | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911709    | Construcción De Doce Cuartos Domitorios En El Ejido Los Postitos - 98595                                        | 98595              | Chiapas | Simojovel     | Los Postitos                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS            | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$876,000     | \$876,000         | \$876,000   | \$876,000                 | \$876,000    | \$876,000   | \$876,000   | \$876,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 406              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ Boleado - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                   |
| CPM170300911712    | Curso de Operación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servicios Públicos Municipales - 119425     | 119425             | Chiapas | Solouchiapa   | Solouchiapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Otros Proyectos         | En Ejecución     | 2017    | \$24,928      | \$24,928          | \$24,928    | \$24,928                  | \$24,928     | \$24,928    | \$24,928    | \$24,928      | 100.00   | \$0       | Otros                   | 0                | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911713    | Construcción De Techo Firme - 122289                                                                            | 122289             | Chiapas | Solouchiapa   | Solouchiapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$967,956     | \$967,956         | \$967,956   | \$967,956                 | \$967,956    | \$967,956   | \$967,956   | \$967,956     | 100.00   | \$0       | Otros                   | 438              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 % Y OPERADO / Física / Registro/                                                                                                                           |
| CPM170300911714    | 13903 Servicios Integrales - 117611                                                                             | 117611             | Chiapas | Solouchiapa   | Solouchiapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Otros Proyectos         | En Ejecución     | 2017    | \$174,000     | \$174,000         | \$174,000   | \$174,000                 | \$174,000    | \$174,000   | \$174,000   | \$174,000     | 100.00   | \$0       | Estudio de preinversión | 0                | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ PROYECTO TERMINADO AL 100 % / Física / Registro/                                                                                                                                                  |
| CPM170300911715    | Repliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 68447                                                 | 68447              | Chiapas | Solouchiapa   | Solouchiapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,454,411   | \$1,454,411       | \$1,454,411 | \$1,454,411               | \$1,454,411  | \$1,454,411 | \$1,454,411 | \$1,454,411   | 100.00   | \$0       | Otros                   | 2,035            | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 Y OPERADO / Física/ LAS METAS SON 1000 METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCION / Registro/                                                                  |
| CPM170300911716    | Reconstrucción De Camino Y Puente - 117617                                                                      | 117617             | Chiapas | Solouchiapa   | Álvaro Obregón                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Transporte y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,248,735   | \$1,248,735       | \$1,248,735 | \$1,248,735               | \$1,248,735  | \$1,248,735 | \$1,248,735 | \$1,248,735   | 100.00   | \$0       | Otros                   | 632              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 % Y OPERADO / Física/ POR BOROS EN EL TERCER TRIMESTRE DE CARGO AVANCE FINANCIERO EN LUGAR DE AVANCE FISICO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.  |
| CPM170300911717    | Construcción De Techo Firme - 151877                                                                            | 151877             | Chiapas | Solouchiapa   | El Beneficio                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$540,504     | \$540,504         | \$540,504   | \$540,504                 | \$471,208    | \$471,208   | \$471,208   | \$471,208     | 87.18    | \$0       | Otros                   | 195              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 % Y OPERADO (HUBO ANDAROS PREVIUENTEL) / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                              |
| CPM170300911718    | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 104712                                                        | 104712             | Chiapas | Solouchiapa   | Cerro Las Dampas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Transporte y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,300,000   | \$1,300,000       | \$1,300,000 | \$1,300,000               | \$1,297,318  | \$1,297,318 | \$1,297,318 | \$1,297,318   | 99.79    | \$0       | Metros Cuadrados        | 763              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 % Y OPERADO (HUBO ANDAROS PREVIUENTEL) / Física EN EL TERCER TRIMESTRE ANTERIOR POR BOROS DE CARGO AVANCE FINANCIERO EN LUGAR DE AVANCE FISICO / Registro/ |
| CPM170300911719    | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica - 140008                                                              | 140008             | Chiapas | Solouchiapa   | Jana Ix. Sección                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Urbanización            | En Ejecución     | 2017    | \$1,067,527   | \$1,067,527       | \$1,067,527 | \$1,067,527               | \$1,067,527  | \$1,067,527 | \$1,067,527 | \$1,067,527   | 100.00   | \$0       | Otros                   | 218              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 Y OPERADO / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                           |
| CPM170300911720    | Construcción De Techo Firme - 151594                                                                            | 151594             | Chiapas | Solouchiapa   | El Nacional                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$74,475      | \$74,475          | \$74,475    | \$74,475                  | \$74,475     | \$74,475    | \$74,475    | \$74,475      | 100.00   | \$0       | Otros                   | 98               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 % Y OPERADO / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM170300911721    | Construcción De Cuartos Para Baños - 153114                                                                     | 153114             | Chiapas | Solouchiapa   | Villaflores                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$362,733     | \$362,733         | \$362,733   | \$362,733                 | \$362,733    | \$362,733   | \$362,733   | \$362,733     | 100.00   | \$0       | Vivienda                | 563              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                               |
| CPM170300911722    | Construcción De Comedor Y Cocina Escolar En Jardín De Niños Justo Sierra - 104513                               | 104513             | Chiapas | Solouchiapa   | Agutiñ Rubio (Santa Fe la Sabalá) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Educación               | En Ejecución     | 2017    | \$170,000     | \$170,000         | \$170,000   | \$170,000                 | \$149,432    | \$149,432   | \$149,432   | \$149,432     | 87.90    | \$0       | Otros                   | 100              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 % Y OPERADO / Física/ POR BOROS EN EL TERCER TRIMESTRE DE CARGO AVANCE FINANCIERO EN LUGAR DE AVANCE FISICO / Registro/                                    |
| CPM170300911723    | Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 122276                                                             | 122276             | Chiapas | Solouchiapa   | Mominda                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$314,400     | \$314,400         | \$314,400   | \$314,400                 | \$314,400    | \$314,400   | \$314,400   | \$314,400     | 100.00   | \$0       | Otros                   | 40               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 Y OPERADO / Física/ POR BOROS EN EL TERCER TRIMESTRE DE CARGO AVANCE FINANCIERO EN LUGAR DE AVANCE FISICO / Registro/                                      |
| CPM170300911724    | Reconstrucción De Camino Y Puente San José - 105184                                                             | 105184             | Chiapas | Solouchiapa   | San José                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Transporte y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$545,344     | \$545,344         | \$545,344   | \$545,344                 | \$545,344    | \$545,344   | \$545,344   | \$545,344     | 100.00   | \$0       | Otros                   | 280              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 Y OPERADO / Física/ POR BOROS EN EL TERCER TRIMESTRE DE CARGO AVANCE FINANCIERO EN LUGAR DE AVANCE FISICO / Registro/                                      |
| CPM170300911725    | Suministro Y Colocación De Paneles Solares - 122215                                                             | 122215             | Chiapas | Solouchiapa   | El Porvenir                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$393,000     | \$393,000         | \$393,000   | \$393,000                 | \$393,000    | \$393,000   | \$393,000   | \$393,000     | 100.00   | \$0       | Otros                   | 50               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ LA OBRA DE ENCUBIERTA TERMINADA AL 100 % Y OPERADO / Física/ POR BOROS EN EL TERCER TRIMESTRE DE CARGO AVANCE FINANCIERO EN LUGAR DE AVANCE FISICO / Registro/                                    |
| CPM170300911727    | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 104267                                                   | 104267             | Chiapas | Solouchiapa   | Luis Cabezas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,555,288   | \$1,555,288       | \$1,555,288 | \$1,555,288               | \$1,555,288  | \$1,555,288 | \$1,555,288 | \$1,555,288   | 100.00   | \$0       | Otros                   | 60               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM170300911728    | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Septica Etapa - 175023                                               | 175023             | Chiapas | Soyalá        | Soyalá                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,008,341   | \$1,008,341       | \$1,008,341 | \$1,008,341               | \$1,008,341  | \$1,008,341 | \$1,008,341 | \$1,008,341   | 100.00   | \$0       | Metros lineales         | 4,014            | 100.00    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                         | Ámbito  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                 | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                   |                    |         |           |                                   |         |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                       |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                      |
| CPM17170300911731  | Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario - 179151                                                                     | 179151             | Chiapas | Soyalá    | Emiliano Zapata                   | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                              | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,034,056       | \$1,323,029 | \$1,323,029               | \$1,323,029  | \$1,323,029 | \$1,323,029 | \$1,323,029   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 356              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911742  | Construcción de Puente Vehicular En El Ejido Pueblo Nuevo Sitalá - 122644                                                         | 122644             | Chiapas | Simojovel | Pueblo Nuevo Sitalá               | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$3,803,038       | \$3,803,038 | \$3,803,038               | \$3,803,038  | \$3,803,038 | \$3,803,038 | \$3,803,038   | 100.00   | \$0       | Otros            | 5,237            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911743  | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Popuyun En El Ejido De Unión Popuyun - 98496 98496                                           | 98496              | Chiapas | Simojovel | Unión Popuyun                     | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,200,000       | \$2,200,000 | \$2,200,000               | \$2,200,000  | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 410              | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911744  | Construcción de Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Ejido Calvario El Bohlar - 102896                                      | 102896             | Chiapas | Simojovel | El Bohlar                         | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,898,000       | \$2,898,000 | \$2,898,000               | \$2,898,000  | \$2,898,000 | \$2,898,000 | \$2,898,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,795            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911745  | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En El Ejido Sal Si Pudes - 124752                                                      | 124752             | Chiapas | Simojovel | Sal Si Pudes                      | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,095,000       | \$1,095,000 | \$1,095,000               | \$1,095,000  | \$1,095,000 | \$1,095,000 | \$1,095,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 105              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911746  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Colonia Dominguez Primera Fracción - 176716                                         | 176716             | Chiapas | Simojovel | Rivera Dominguez Ira. Sección     | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$876,000         | \$876,000   | \$876,000                 | \$876,000    | \$876,000   | \$876,000   | \$876,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 48               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911747  | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En El Ejido Santa Anita - 112099                                                     | 112099             | Chiapas | Simojovel | Santa Anita                       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,920,000       | \$2,920,000 | \$2,920,000               | \$2,920,000  | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 240              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911748  | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios Grupo Dos Segunda Etapa En La Compañía Páez Parvair Viñate - 145414           | 145414             | Chiapas | Simojovel | Viñate                            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,555,000       | \$2,555,000 | \$2,555,000               | \$2,555,000  | \$2,555,000 | \$2,555,000 | \$2,555,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 165              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911749  | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En La Compañía Porvenir Viñate - 127338                                                  | 127338             | Chiapas | Simojovel | Viñate                            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$730,000         | \$730,000   | \$730,000                 | \$730,000    | \$730,000   | \$730,000   | \$730,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911750  | Construcción De Diez y Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido El Vergel - 100037                                                    | 100037             | Chiapas | Simojovel | El Vergel                         | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,450,000       | \$3,450,000 | \$3,450,000               | \$3,450,000  | \$3,450,000 | \$3,450,000 | \$3,450,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 186              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911751  | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido Virginia - 176193                                                            | 176193             | Chiapas | Simojovel | Virginia                          | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$438,000         | \$438,000   | \$438,000                 | \$438,000    | \$438,000   | \$438,000   | \$438,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 24               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911752  | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Dos En El Ejido Yuguín - 112931                                       | 112931             | Chiapas | Simojovel | Yuguín                            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,314,000       | \$1,314,000 | \$1,314,000               | \$1,314,000  | \$1,314,000 | \$1,314,000 | \$1,314,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 90               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911753  | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorios Segunda Etapa Dos En El Ejido Yuguín - 112620                                     | 112620             | Chiapas | Simojovel | Yuguín                            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,117,000       | \$2,117,000 | \$2,117,000               | \$2,117,000  | \$2,117,000 | \$2,117,000 | \$2,117,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 180              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911754  | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En El Ejido Monte Cristo - 145277 145277                                             | 145277             | Chiapas | Simojovel | Montecristo                       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,920,000       | \$2,920,000 | \$2,920,000               | \$2,920,000  | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 110              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911755  | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorios En El Poblado San Antonio Barcojal - 176479                                           | 176479             | Chiapas | Simojovel | San Antonio el Barcojal           | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,190,000       | \$2,190,000 | \$2,190,000               | \$2,190,000  | \$2,190,000 | \$2,190,000 | \$2,190,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911756  | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Concepción Benito Juárez - 176123                              | 176123             | Chiapas | Simojovel | Benito Juárez                     | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$730,000         | \$730,000   | \$730,000                 | \$730,000    | \$730,000   | \$730,000   | \$730,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911757  | Construcción De Camino Rural Con Concreto Misto En El Poblado De Juan Sabinos - 123708                                            | 123708             | Chiapas | Simojovel | Juan Sabinos                      | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,720,000       | \$1,720,000 | \$1,720,000               | \$1,720,000  | \$1,720,000 | \$1,720,000 | \$1,720,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,786            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911758  | Construcción De Camino Rural Con Concreto Misto Segunda Etapa En El Ejido Jaitolobén I - 98080                                    | 98080              | Chiapas | Simojovel | Jaitolobén Dos (Planada Barcojal) | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,980,000       | \$1,980,000 | \$1,980,000               | \$1,980,000  | \$1,980,000 | \$1,980,000 | \$1,980,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 174              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911759  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 97087                                                                  | 97087              | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria Dos            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,055,000       | \$3,055,000 | \$3,055,000               | \$3,055,000  | \$3,055,000 | \$3,055,000 | \$3,055,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,080            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911760  | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Poblado Carmen Las Linas - 145311                                | 145311             | Chiapas | Simojovel | Carmen Las Linas                  | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,920,000       | \$2,920,000 | \$2,920,000               | \$2,920,000  | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 165              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911761  | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido La Ceibita - 112935                                       | 112935             | Chiapas | Simojovel | La Ceibita                        | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,606,000       | \$1,606,000 | \$1,606,000               | \$1,606,000  | \$1,606,000 | \$1,606,000 | \$1,606,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 110              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911762  | Construcción De Cincuenta Y Cuatro Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En La Compañía José Castillo Tielmann - 112468               | 112468             | Chiapas | Simojovel | José Castillo Tielmann            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,942,000       | \$3,942,000 | \$3,942,000               | \$3,942,000  | \$3,942,000 | \$3,942,000 | \$3,942,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 270              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911763  | Construcción De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Tramo Ejido Yuguín Poblado Sabinal, Segunda Etapa En Poblado Sabinal - 97876 | 97876              | Chiapas | Simojovel | El Sabinal                        | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,800,000       | \$1,800,000 | \$1,800,000               | \$1,800,000  | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 217              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911764  | Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Poblado Rivera Dominguez Segunda Fracción - 145176           | 145176             | Chiapas | Simojovel | Rivera Dominguez 2da. Fracción    | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,752,000       | \$1,752,000 | \$1,752,000               | \$1,752,000  | \$1,752,000 | \$1,752,000 | \$1,752,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911765  | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido San Antonio Nuevo Leon - 135179                    | 135179             | Chiapas | Simojovel | San Antonio Nuevo Leon            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE AYUNTAMIENTO   | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,285,000       | \$3,285,000 | \$3,285,000               | \$3,285,000  | \$3,285,000 | \$3,285,000 | \$3,285,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911766  | Pavimentación De Calles Concreto Hidráulico En La Población Oracacias A Dios - 100400                                             | 100400             | Chiapas | Simojovel | Oracacias a Dios                  | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,500,000       | \$1,500,000 | \$1,500,000               | \$1,500,000  | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 196              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911767  | Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Nuevo Israelita - 112963                             | 112963             | Chiapas | Simojovel | Nuevo Israelita                   | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,628,000       | \$2,628,000 | \$2,628,000               | \$2,628,000  | \$2,628,000 | \$2,628,000 | \$2,628,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911768  | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios Segunda Etapa En El Ejido Guadalupe Victoria Dos - 112420                            | 112420             | Chiapas | Simojovel | Guadalupe Victoria Dos            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,920,000       | \$2,920,000 | \$2,920,000               | \$2,920,000  | \$2,920,000 | \$2,920,000 | \$2,920,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 240              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911769  | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En El Ejido Lázaro Cárdenas - 112647                                                | 112647             | Chiapas | Simojovel | Lázaro Cárdenas                   | Rural   | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,650,000       | \$3,650,000 | \$3,650,000               | \$3,650,000  | \$3,650,000 | \$3,650,000 | \$3,650,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 250              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911770  | Construcción De La Red de Energía Eléctrica En La Localidad Once De Febrero - 98123                                               | 98123              | Chiapas | Simojovel | Once de Febrero                   | Rural</ |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                       |                          |              |               |                   |             |                           |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                   |

| Información General del Proyecto |                                                                                             |                    |         |               |                           |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                                         |                          |                  |         |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Específico                             | Ramo                                                      | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual (base Anual) |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300911774                 | Construcción de Muros Para Domotización En Vivienda Rural - 157860                          | 157860             | Chiapas | Sitalá        | San Pedro Chutul          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$456,299     | \$456,299   | \$456,299   | \$456,299               | \$456,299    | \$456,299   | \$228,150     | \$228,150   | 50.00       | 00            | Otros     | 10               | 100.00    | 50.00                     | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE FISCALIZAR / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE AL 50% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.        |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300911775                 | Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 157840                                     | 157840             | Chiapas | Sitalá        | San Pedro Chutul          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$252,793     | \$252,793   | \$252,793   | \$252,793               | \$252,793    | \$252,793   | \$126,397     | \$126,397   | 50.00       | 00            | Otros     | 10               | 100.00    | 50.00                     | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE FISCALIZAR / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE AL 50% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.        |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300911776                 | Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 157904                                     | 157904             | Chiapas | Sitalá        | San Pedro Chutul          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$379,190     | \$379,190   | \$379,190   | \$379,190               | \$379,190    | \$379,190   | \$189,595     | \$189,595   | 50.00       | 00            | Otros     | 15               | 100.00    | 50.00                     | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE FISCALIZAR / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE AL 50% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300911777                 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 157866                                  | 157866             | Chiapas | Sitalá        | San Pedro Chutul          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$425,219     | \$425,219   | \$425,219   | \$425,219               | \$425,219    | \$425,219   | \$212,609     | \$212,609   | 50.00       | 00            | Otros     | 10               | 100.00    | 50.00                     | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE FISCALIZAR / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE AL 50% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300911778                 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 157919                                  | 157919             | Chiapas | Sitalá        | San Pedro Chutul          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$637,828     | \$637,828   | \$637,828   | \$637,828               | \$637,828    | \$637,828   | \$318,914     | \$318,914   | 50.00       | 00            | Otros     | 15               | 100.00    | 50.00                     | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE FISCALIZAR / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE AL 50% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300911779                 | Construcción De Muros Para Domotización En Vivienda Rural - 157914                          | 157914             | Chiapas | Sitalá        | San Pedro Chutul          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$684,449     | \$684,449   | \$684,449   | \$684,449               | \$684,449    | \$684,449   | \$342,224     | \$342,224   | 50.00       | 00            | Otros     | 15               | 100.00    | 50.00                     | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE FISCALIZAR / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE AL 50% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300911780                 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 157809                                  | 157806             | Chiapas | Sitalá        | Santa Cruz la Reforma     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$425,219     | \$425,219   | \$425,219   | \$425,219               | \$425,219    | \$425,219   | \$425,219     | \$425,219   | 100.00      | 00            | Otros     | 10               | 100.00    | 100.00                    | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Física/ OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                    |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300911781                 | Construcción De Muros Para Domotización En Vivienda Rural - 157879                          | 157879             | Chiapas | Sitalá        | Santa Cruz la Reforma     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$456,299     | \$456,299   | \$456,299   | \$456,299               | \$456,299    | \$456,299   | \$456,299     | \$456,299   | \$456,299   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Física/ OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                  |
| CP17170300911782                 | Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 157952                                     | 157952             | Chiapas | Sitalá        | Santa Cruz la Reforma     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$252,793     | \$252,793   | \$252,793   | \$252,793               | \$252,793    | \$252,793   | \$252,793     | \$252,793   | \$252,793   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADO AL 100% / Física/ OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                  |
| CP17170300911783                 | Rehabilitación Desarrollo De Obras De Drenaje Y Reservamiento En Tramos Asfaltados - 157799 | 157799             | Chiapas | Sitalá        | Santa Cruz la Reforma     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,396,838   | \$1,396,838 | \$1,396,838 | \$1,396,838             | \$1,396,838  | \$1,396,838 | \$1,396,838   | \$1,396,838 | \$1,396,838 | 100.00        | 00        | Otros            | 1,150     | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE TERMINADO AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170300911784                 | Construcción de Nuevo Techo Firme - 194454                                                  | 194454             | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Llano Grande        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$24,480      | \$24,480    | \$24,480    | \$24,480                | \$24,480     | \$24,480    | \$24,480      | \$24,480    | \$24,480    | 100.00        | 00        | Otros            | 25        | 100.00                    | 0.00                                                                                                                                                                              | Financiera/ OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                            |
| CP17170300911785                 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 158006                                  | 158006             | Chiapas | Sitalá        | Santa Isabel              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$425,219     | \$425,219   | \$425,219   | \$425,219               | \$425,219    | \$425,219   | \$425,219     | \$425,219   | \$425,219   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 100% / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 100% FISCALMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                               |
| CP17170300911786                 | Construcción De Muros Para Domotización En Vivienda Rural - 158004                          | 158004             | Chiapas | Sitalá        | Santa Isabel              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$456,299     | \$456,299   | \$456,299   | \$456,299               | \$456,299    | \$456,299   | \$456,299     | \$456,299   | \$456,299   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 100% / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 100% FISCALMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                               |
| CP17170300911787                 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 157999                                     | 157999             | Chiapas | Sitalá        | Santa Isabel              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$252,793     | \$252,793   | \$252,793   | \$252,793               | \$252,793    | \$252,793   | \$252,793     | \$252,793   | \$252,793   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.               |
| CP17170300911788                 | Construcción De Muros Para Domotización En Vivienda Rural - 158053                          | 158053             | Chiapas | Sitalá        | San Martín                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$456,299     | \$456,299   | \$456,299   | \$456,299               | \$456,299    | \$456,299   | \$456,299     | \$456,299   | \$456,299   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA CONCLUIDO AL 100% / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE TERMINADO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                   |
| CP17170300911789                 | Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural - 158008                                  | 158008             | Chiapas | Sitalá        | San Martín                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$425,219     | \$425,219   | \$425,219   | \$425,219               | \$425,219    | \$425,219   | \$425,219     | \$425,219   | \$425,219   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 100% / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE AL 100% TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                     |
| CP17170300911790                 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 158038                                     | 158038             | Chiapas | Sitalá        | San Martín                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$252,793     | \$252,793   | \$252,793   | \$252,793               | \$252,793    | \$252,793   | \$252,793     | \$252,793   | \$252,793   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física/ EL PRESENTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCALMENTE TERMINADO AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                   |
| CP17170300911792                 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 88207                           | 88207              | Chiapas | Sociltenango  | El Sabinal                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTERANNO CHIAPAS          | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,360,098   | \$1,360,098 | \$1,360,098 | \$1,360,098             | \$1,360,098  | \$1,360,098 | \$1,360,098   | \$1,360,098 | \$1,360,098 | 100.00        | 00        | Otros            | 240       | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                             |
| CP17170300911793                 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 188599                                                 | 188599             | Chiapas | Sociltenango  | San Vicente               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTERANNO CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$464,280     | \$464,280   | \$464,280   | \$464,280               | \$464,280    | \$464,280   | \$464,280     | \$464,280   | \$464,280   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 40        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                             |
| CP17170300911794                 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 188694                                                 | 188694             | Chiapas | Sociltenango  | San Luis                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTERANNO CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$464,280     | \$464,280   | \$464,280   | \$464,280               | \$464,280    | \$464,280   | \$464,280     | \$464,280   | \$464,280   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 42        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                             |
| CP17170300911796                 | Rehabilitación Y Reservamiento De Calle - 128414                                            | 128414             | Chiapas | Sociltenango  | Puerto Rico               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTERANNO CHIAPAS          | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,480,000   | \$2,480,000 | \$2,480,000 | \$2,480,000             | \$2,480,000  | \$2,480,000 | \$2,480,000   | \$2,480,000 | \$2,480,000 | 100.00        | 00        | Otros            | 799       | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                             |
| CP17170300911798                 | Construcción De Puente Vehicular - 157950                                                   | 157950             | Chiapas | Tapachula     | Cantón Tiro Seguro        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$395,260     | \$395,260   | \$395,260   | \$395,260               | \$0          | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00          | 00        | Otros            | 302       | 100.00                    | 0.00                                                                                                                                                                              | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRAS FISM 2017                                                                                                                                   |
| CP17170300911800                 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Edif. Nuevo Mérida Segundo Sección - 64133            | 64133              | Chiapas | Palenque      | Nuevo Mérida 2da. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$417,708     | \$417,708   | \$417,708   | \$417,708               | \$417,708    | \$417,708   | \$417,708     | \$417,708   | \$417,708   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 65        | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                             |
| CP17170300911801                 | Construcción De Techo En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata Salazar - 13443             | 13443              | Chiapas | Tapachula     | Chanjalá y Salchijil      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                               | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,722,147   | \$1,722,147 | \$1,722,147 | \$1,722,147             | \$516,644    | \$516,644   | \$516,644     | \$516,644   | \$516,644   | 30.00         | 00        | Metros Cuadrados | 1,292     | 100.00                    | 0.00                                                                                                                                                                              | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                             |
| CP17170300911803                 | Construcción De Red De Energía Eléctrica - 142318                                           | 142318             | Chiapas | Tapachula     | Veinte de Noviembre       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                               | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,215,662   | \$1,215,662 | \$1,215,662 | \$1,215,662             | \$364,699    | \$364,699   | \$364,699     | \$364,699   | \$364,699   | 30.00         | 00        | Otros            | 914       | 100.00                    | 0.00                                                                                                                                                                              | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                         |
| CP17170300911804                 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Area - 132014                                        | 132014             | Chiapas | Tapachula     | Montenegro                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                               | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$873,084     | \$873,084   | \$873,084   | \$873,084               | \$436,542    | \$436,542   | \$436,542     | \$436,542   | \$436,542   | 50.00         | 00        | Otros            | 659       | 100.00                    | 0.00                                                                                                                                                                              | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE enero a diciembre del fondo III Fism 2017.                                                                                                 |
| CP17170300911807                 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 123789                                          | 123789             | Chiapas | Suchiate      | Los Edges                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,386,712   | \$1,386,712 | \$1,386,712 | \$1,386,712             | \$1,386,712  | \$1,386,712 | \$1,386,712   | \$1,386,712 | \$1,386,712 | 100.00        | 00        | Otros            | 0         | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                   |
| CP17170300911808                 | Ampliación De Alumbrado Público En Sección Toma La Galera - 101200                          | 101200             | Chiapas | Tuxtla Chico  | La Toma Galera            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                        | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$548,119     | \$548,119   | \$548,119   | \$548,119               | \$548,119    | \$548,119   | \$548,119     | \$548,119   | \$548,119   | 100.00        | 00        | Otros            | 505       | 100.00                    | 100.00                                                                                                                                                                            | Financiera/ OBRAS FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRAS FISCALMENTE AL 100% / Registro/ OBRAS FISCALMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE META DEL PROYECTO 1.00 FONTE - SISTEMA/       |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                     |                    |         |           |                                |        |                        |                                                                              |                                       | Avance Financiero                                                 |                                       |                          |              |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                 | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170300911813                | Curso De Capacitación Y Actualización - 105417                                                                                      | 105417             | Chiapas | Sumapá    | Sumapá                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$16,062    | \$16,062    | \$16,062                | \$16,062     | \$16,062    | \$16,062      | \$16,062    | 100.00      | \$0           | Otros     | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro |                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170300911814                | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 105313                                                                               | 105313             | Chiapas | Sumapá    | Sumapá                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$587,258   | \$587,258   | \$587,258               | \$587,258    | \$587,258   | \$587,258     | \$587,258   | \$587,258   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 65        | 0.00         | 100.00                         | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                                                                          |
| CPM17170300911815                | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Hilo Textil - 110585                                                                       | 110585             | Chiapas | Sumapá    | El Comayo 2do. Sección         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$195,607   | \$195,607   | \$195,607               | \$195,607    | \$195,607   | \$195,607     | \$195,607   | \$195,607   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 65        | 0.00         | 100.00                         | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                                                                          |
| CPM17170300911816                | Programa De Desarrollo Institucional Para Fortalecer Las Capacidades Laborales De Funcionarios Y Miembros Del Ayuntamiento - 201444 | 201444             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$979,337   | \$979,337   | \$979,337               | \$979,337    | \$979,337   | \$979,337     | \$979,337   | \$979,337   | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911825                | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 172083                                                                                | 172083             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,461,992 | \$2,461,992 | \$2,461,992             | \$2,461,992  | \$738,598   | \$738,598     | \$738,598   | \$738,598   | 30.00         | \$0       | Otros            | 1,844     | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911826                | Construcción De Puente Vehicular - 157809                                                                                           | 157809             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,741,866 | \$1,741,866 | \$1,741,866             | \$1,741,866  | \$1,277,339 | \$1,277,339   | \$1,277,339 | \$1,277,339 | 73.33         | \$0       | Otros            | 1,307     | 100.00       | 65.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911827                | Construcción De Puente - 157971                                                                                                     | 157971             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,507,787 | \$2,507,787 | \$2,507,787             | \$2,507,787  | \$752,336   | \$752,336     | \$752,336   | \$752,336   | 30.00         | \$0       | Otros            | 1,878     | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911828                | Construcción De Muro De Contención - 157233                                                                                         | 157233             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$4,740,133 | \$4,740,133 | \$4,740,133             | \$4,740,133  | \$4,605,904 | \$4,605,904   | \$4,605,904 | \$4,605,904 | 97.17         | \$0       | Otros            | 3,544     | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911829                | Perforación Equipamiento E Incremento De Pozo Profundo - 149186                                                                     | 149186             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$4,916,150 | \$2,458,075 | \$2,458,075             | \$2,458,075  | \$736,428   | \$736,428     | \$736,428   | \$736,428   | 29.96         | \$0       | Otros            | 3,675     | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911830                | Estudio Y Proyecto Para la Actualización Del Atlas De Riesgos Seculares Del Municipio De Tapachula 147653                           | 147653             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000             | \$1,350,000  | \$675,000   | \$675,000     | \$675,000   | \$675,000   | 50.00         | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 50.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911831                | Estudio Y Proyecto Para la Actualización De La Carta Urbana De La Ciudad De Tapachula De Córdoba Y Ordóñez - 147630                 | 147630             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,588,000 | \$1,588,000 | \$1,588,000             | \$1,588,000  | \$794,000   | \$794,000     | \$794,000   | \$794,000   | 50.00         | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 50.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911832                | Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 141995                                                                       | 141995             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$2,680,957 | \$2,680,957 | \$2,680,957             | \$2,680,957  | \$1,340,479 | \$1,340,479   | \$1,340,479 | \$1,340,479 | 50.00         | \$0       | Otros            | 3,007     | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911833                | Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea - 141975                                                                                | 141975             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$943,392   | \$943,392   | \$943,392               | \$943,392    | \$283,018   | \$283,018     | \$283,018   | \$283,018   | 30.00         | \$0       | Otros            | 711       | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911834                | Construcción De Un Aula Didáctica No Ciclado De Maestros General, Antonio Domínguez Atristain - 134065                              | 134065             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$682,500   | \$198,750   | \$198,750               | \$198,750    | \$198,750   | \$198,750     | \$198,750   | \$198,750   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 30        | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. CONVENIO DE COLABORACION FUNDACION TOROJO, A.C.-INFOPEN-MUNICIPIO.                                                                         |
| CPM17170300911835                | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 128777                                                  | 128777             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$263,851   | \$263,851   | \$263,851               | \$263,851    | \$255,961   | \$255,961     | \$255,961   | \$255,961   | 97.01         | \$0       | Metros lineales  | 204       | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911836                | Construcción De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias - 128797                                                         | 128797             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$854,547   | \$854,547   | \$854,547               | \$854,547    | \$256,364   | \$256,364     | \$256,364   | \$256,364   | 30.00         | \$0       | Metros lineales  | 648       | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911837                | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 131970                                                             | 131970             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$394,559   | \$394,559   | \$394,559               | \$394,559    | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Metros lineales  | 302       | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro REGISTRO DE OBRA FISM 2017                                                                                                                                                                               |
| CPM17170300911838                | 13901 Substracción De Servicios Con Terreno - 132887                                                                                | 132887             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,585,024 | \$1,585,024 | \$1,585,024             | \$1,585,024  | \$475,507   | \$475,507     | \$475,507   | \$475,507   | 30.00         | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 30.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. SUPERVISIÓN DE OBRA DEL BOMBO DE AGUA POTABLE, COLECTOR PLUVIAL Y OBRAS ESPECIALES (GASTOS INDIRECTOS) - SISTEMA Para el siguiente nivel.  |
| CPM17170300911839                | 13901 Substracción De Servicios Con Terreno - 132882                                                                                | 132882             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,127,672 | \$2,127,672 | \$2,127,672             | \$2,127,672  | \$638,302   | \$638,302     | \$638,302   | \$638,302   | 30.00         | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 30.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. SUPERVISIÓN DE OBRA DEL BOMBO DE ALICATORILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (GASTOS INDIRECTOS) - SISTEMA Para el siguiente nivel.   |
| CPM17170300911840                | 13901 Substracción De Servicios Con Terreno - 132668                                                                                | 132668             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$2,162,704 | \$2,162,704 | \$2,162,704             | \$2,162,704  | \$648,811   | \$648,811     | \$648,811   | \$648,811   | 30.00         | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 30.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. SUPERVISIÓN DE OBRA DEL BOMBO DE ALICATORILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES (GASTOS INDIRECTOS) - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911841                | Construcción De Un Aula Didáctica No Ciclado De Maestros De Ciencias Plantel - 133922                                               | 133922             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$682,500   | \$198,750   | \$198,750               | \$198,750    | \$198,750   | \$198,750     | \$198,750   | \$198,750   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 30        | 100.00       | 100.00                         | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911842                | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 129358                                                    | 129358             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,138,744 | \$1,138,744 | \$1,138,744             | \$1,138,744  | \$1,008,410 | \$1,008,410   | \$1,008,410 | \$1,008,410 | 88.55         | \$0       | Metros lineales  | 857       | 100.00       | 87.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911843                | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 129345                                                               | 129345             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$339,325   | \$339,325   | \$339,325               | \$339,325    | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Metros lineales  | 261       | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro REGISTRO DE OBRA FISM 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911844                | Pavimentación Mixta - 124882                                                                                                        | 124882             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,294,202 | \$1,294,202 | \$1,294,202             | \$1,294,202  | \$771,702   | \$771,702     | \$771,702   | \$771,702   | 59.63         | \$0       | Metros Cuadrados | 973       | 100.00       | 45.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911845                | Pavimentación Asfáltica De Calles - 124870                                                                                          | 124870             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$3,223,919 | \$3,223,919 | \$3,223,919             | \$3,223,919  | \$2,311,837 | \$2,311,837   | \$2,311,837 | \$2,311,837 | 71.71         | \$0       | Metros Cuadrados | 2,413     | 100.00       | 62.00                          | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911846                | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 126554                                                | 126554             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$5,154,428 | \$5,154,428 | \$5,154,428             | \$5,154,428  | \$1,545,833 | \$1,545,833   | \$1,545,833 | \$1,545,833 | 29.99         | \$0       | Metros lineales  | 3,853     | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911847                | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 126518                                                | 126518             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$6,255,470 | \$6,255,470 | \$6,255,470             | \$6,255,470  | \$1,875,816 | \$1,875,816   | \$1,875,816 | \$1,875,816 | 29.99         | \$0       | Metros lineales  | 4,674     | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                                                                                                            |
| CPM17170300911848                | Pavimentación Mixta - 124911                                                                                                        | 124911             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA           | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$4,352,307 | \$4,352,307 | \$4,352,307             | \$4,352,307  | \$1,305,692 | \$1,305,692   | \$1,305,692 | \$1,305,692 | 30.00         | \$0       | Metros Cuadrados | 3,254     | 100.00       | 0.00                           | Financiera / Física / Registro GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300911849                | Ampliación De Energía Eléctrica                                                                                                     |                    |         |           |                                |        |                        |                                                                              |                                       |                                                                   |                                       |                          |              |               |             |             |                         |              |             |               |             |             |               |           |                  |           |              |                                |                                                                                                                                                                                                                                         |

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2017

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                              |                    |         |           |                                |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                            |                          |                  |         |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |        |          | Observaciones    |           |                  |           |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO                                                      | Programa Fondo ConVENIO - Especifico                              | Ramo                                         | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado | % Avance |                  | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                        |
| CP17170300911853                 | Construcción De Colector Pluvial - 121032                                                                                                                    | 121032             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,034,445   | \$1,034,445 | \$1,034,445 | \$1,034,445             | \$700,625    | \$700,625   | \$700,625     | 67.73  | 00       | Metros lineales  | 896       | 100.00           | 56.00     | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911854                 | Construcción De Colector Pluvial - 121031                                                                                                                    | 121031             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CHIAPAS          | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$9,922,678   | \$9,922,678 | \$9,922,678 | \$9,922,678             | \$1,775,994  | \$1,775,994 | \$1,775,994   | 29.99  | 00       | Metros lineales  | 4,426     | 100.00           | 0.00      | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911857                 | Pavimentacion Mixta - 131444                                                                                                                                 | 131444             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,812,173   | \$1,812,173 | \$1,812,173 | \$1,812,173             | \$1,215,458  | \$1,215,458 | \$1,215,458   | 67.07  | 00       | Metros Cuadrados | 1,359     | 100.00           | 55.00     | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911858                 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Domiciliarias - 110294                                                                                  | 110294             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,359,034   | \$4,359,034 | \$4,359,034 | \$4,359,034             | \$3,644,707  | \$3,644,707 | \$3,644,707   | 83.61  | 00       | Metros lineales  | 3,259     | 100.00           | 80.00     | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911860                 | Construcción De Techo De Cancha De La Escuela Preparatoria Profesor Eduardo Jaime Albarran Gonzalez - 110288                                                 | 110288             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,245,520   | \$1,245,520 | \$1,245,520 | \$1,245,520             | \$1,077,254  | \$1,077,254 | \$1,077,254   | 86.49  | 00       | Metros Cuadrados | 937       | 100.00           | 85.00     | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911861                 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110104                                                                         | 110104             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$640,368     | \$640,368   | \$640,368   | \$640,368               | \$622,108    | \$622,108   | \$622,108     | 97.15  | 00       | Metros lineales  | 485       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911862                 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 110275                                                                         | 110275             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,761,781   | \$2,761,781 | \$2,761,781 | \$2,761,781             | \$1,607,009  | \$1,607,009 | \$1,607,009   | 58.19  | 00       | Metros lineales  | 2,068     | 100.00           | 42.00     | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911863                 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico - 104961                                                                                                      | 104961             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$739,220     | \$739,220   | \$739,220   | \$739,220               | \$369,610    | \$369,610   | \$369,610     | 50.00  | 00       | Metros Cuadrados | 559       | 100.00           | 0.00      | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911864                 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 139407                                                                           | 139407             | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,142,454   | \$3,142,454 | \$3,142,454 | \$3,142,454             | \$942,736    | \$942,736   | \$942,736     | 30.00  | 00       | Metros lineales  | 2,352     | 100.00           | 0.00      | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911865                 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 139387                                                                           | 139387             | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,211,123   | \$4,211,123 | \$4,211,123 | \$4,211,123             | \$1,263,337  | \$1,263,337 | \$1,263,337   | 30.00  | 00       | Metros lineales  | 3,149     | 100.00           | 0.00      | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911866                 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea - 132061                                                                                                      | 132061             | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$690,181     | \$690,181   | \$690,181   | \$690,181               | \$345,091    | \$345,091   | \$345,091     | 50.00  | 00       | Otros            | 522       | 100.00           | 0.00      | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911867                 | Construcción De Un Aula Didáctica Del Colegio De Bachilleres De Chiapas - 134045                                                                             | 134045             | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$662,500     | \$198,750   | \$198,750   | \$198,750               | \$198,750    | \$198,750   | \$198,750     | 100.00 | 00       | Metros Cuadrados | 30        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. CONVENIO DE COLABORACION FUNCIONARIO TERCERO, A.C.-INTERMUNICIPAL. |
| CP17170300911868                 | Ampliación De Energía Eléctrica - 149217                                                                                                                     | 149217             | Chiapas | Tapachula | Cerrillo Puerto                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$880,961     | \$880,961   | \$880,961   | \$880,961               | \$264,288    | \$264,288   | \$264,288     | 30.00  | 00       | Otros            | 665       | 100.00           | 0.00      | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911869                 | Construcción De Letrinas - 174080                                                                                                                            | 174080             | Chiapas | Tecpatán  | Monte Grande                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,049,766   | \$1,049,766 | \$1,049,766 | \$1,049,766             | \$1,049,766  | \$1,049,766 | \$1,049,766   | 100.00 | 00       | Piezas           | 110       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Físical/ obra al 100% físicamente / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                             |
| CP17170300911870                 | Adquisición De Timones - 180653                                                                                                                              | 180653             | Chiapas | Tecpatán  | Cuchay Gián                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$112,850     | \$112,850   | \$112,850   | \$112,850               | \$112,850    | \$112,850   | \$112,850     | 100.00 | 00       | Otros            | 201       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Físical/ físicamente al 100% / Registro/ Para al siguiente nivel.                                                           |
| CP17170300911871                 | Rehabilitación Y Construcción Del Sistema De Agua Potable - 180197                                                                                           | 180197             | Chiapas | Tecpatán  | Cuchay Gián                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,771,978   | \$3,771,978 | \$3,771,978 | \$3,771,978             | \$3,771,978  | \$3,771,978 | \$3,771,978   | 100.00 | 00       | Otros            | 201       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Físical/ obra al 100% físicamente / Registro/ Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170300911872                 | Construcción De Unidad Médica - 180831                                                                                                                       | 180831             | Chiapas | Tecpatán  | Munucap                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN CHIAPAS | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$991,741     | \$991,741   | \$991,741   | \$991,741               | \$991,741    | \$991,741   | \$991,741     | 100.00 | 00       | Otros            | 590       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Físical/ obra al 100% físicamente / Registro/ Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170300911873                 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 181357                                                                                                         | 181357             | Chiapas | Tecpatán  | Nuevo Vicente Guerrero         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,195,236   | \$195,236   | \$195,236   | \$195,236               | \$195,236    | \$195,236   | \$195,236     | 100.00 | 00       | Otros            | 316       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Físical/ obra al 100% físicamente / Registro/ Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170300911887                 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Subterránea - 132036                                                                                                | 132036             | Chiapas | Tapachula | Playa Linda                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$4,139,064   | \$4,139,064 | \$4,139,064 | \$4,139,064             | \$1,241,719  | \$1,241,719 | \$1,241,719   | 30.00  | 00       | Otros            | 3,095     | 100.00           | 0.00      | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911888                 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea - 132030                                                                                                      | 132030             | Chiapas | Tapachula | Fracción Salvador Urbina       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$995,772     | \$995,772   | \$995,772   | \$995,772               | \$497,886    | \$497,886   | \$497,886     | 50.00  | 00       | Otros            | 750       | 100.00           | 0.00      | Financiera/ / Físical/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                |
| CP17170300911889                 | Replacón De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension Segunda Etapa - 139601                                                                       | 139601             | Chiapas | Tapalapa  | Tapalapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$697,342     | \$697,342   | \$697,342   | \$697,342               | \$689,497    | \$689,497   | \$689,497     | 98.88  | 00       | Otros            | 1,940     | 100.00           | 100.00    | Financiera/ la diferencia se considere como ahorro presupuestal / Físical/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CP17170300911890                 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promove La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Sin Doble Cobertura Universitarias Y De Posgr - 113471 | 113471             | Chiapas | Tapalapa  | Tapalapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$42,013      | \$42,013    | \$42,013    | \$42,013                | \$42,013     | \$42,013    | \$42,013      | 100.00 | 00       | Otros            | 0         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físical/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                |
| CP17170300911891                 | 3391 Subcontratación De Servicios Con Termino - 113477                                                                                                       | 113477             | Chiapas | Tapalapa  | Tapalapa                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$252,079     | \$252,079   | \$252,079   | \$252,079               | \$252,079    | \$252,079   | \$252,079     | 100.00 | 00       | Otros            | 0         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físical/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                |
| CP17170300911892                 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension Segunda Etapa - 139799                                                                     | 139799             | Chiapas | Tapalapa  | Mezmo                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$600,000     | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000               | \$600,000    | \$600,000   | \$600,000     | 100.00 | 00       | Otros            | 410       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físical/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                |
| CP17170300911893                 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 201812                                                                                                                | 201812             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$123,125     | \$123,125   | \$123,125   | \$123,125               | \$123,125    | \$123,125   | \$123,125     | 100.00 | 00       | Otros            | 248       | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físical/ TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                              |
| CP17170300911894                 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 119255                                                                                                          | 119255             | Chiapas | Tapilula  | El Peñonal Parte Alta          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,489,400   | \$1,489,400 | \$1,489,400 | \$1,489,400             | \$1,489,400  | \$1,489,400 | \$1,489,400   | 100.00 | 00       | Otros            | 91        | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINA AL 100% / Físical/ FUE TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE                                            |
| CP17170300911895                 | Ampliación De Canal Pluvial - 181150                                                                                                                         | 181150             | Chiapas | Tecpatán  | Tecpatán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$260,645     | \$260,645   | \$260,645   | \$260,645               | \$260,645    | \$260,645   | \$260,645     | 100.00 | 00       | Metros lineales  | 4,530     | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Físical/ 100% físicamente / Registro/ Para al siguiente nivel.                                                              |
| CP17170300911896                 | 3392 Proyectos Para Presentación De Servicios - 181596                                                                                                       | 181596             | Chiapas | Tecpatán  | Tecpatán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$406,000     | \$406,000   | \$406,000   | \$406,000               | \$406,000    | \$406,000   | \$406,000     | 100.00 | 00       | Otros            | 0         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ contratación de estudio de consultoría al 100% de ejecución / Físical/ 100% físicamente / Registro/ Para al siguiente nivel.                            |
| CP17170300911897                 | 3364 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 181872                      | 181872             | Chiapas | Tecpatán  | Tecpatán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$507,964     | \$507,964   | \$507,964   | \$507,964               | \$507,964    | \$507,964   | \$507,964     | 100.00 | 00       | Otros            | 0         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Físical/ obra al 100% físicamente / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                             |
| CP17170300911898                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 181236                                                                                                     | 181236             | Chiapas | Tecpatán  | Tecpatán                       | Urbano |                        |                                                                              |                                                                   |                                              |                          |                  |         |               |             |             |                         |              |             |               |        |          |                  |           |                  |           |                                                                                                                                                                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                             | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Programa Fondo Convenio - Específico             | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             | Avance Físico |        |                         | Observaciones |           |                  |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                 |                    |         |                     |                            |        |                        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              |                                                  |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado | % Avance                |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                                  |
| CPM17170300911903  | Mejoramiento de Comedor Escolar Del Jardín De Niños Y Niñas Jean Piaget En El Ejido Once De Abril - 195093      | 195083             | Chiapas | Unión Juárez        | Once de Abril              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$220,082   | \$220,082     | \$220,082         | \$220,082   | \$220,082                | \$220,082    | \$220,082   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados        | 1,209         | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                           |
| CPM17170300911904  | Mejoramiento de Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En Eljido Once De Abril - 194815  | 194815             | Chiapas | Unión Juárez        | Once de Abril              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$295,000   | \$295,000     | \$295,000         | \$295,000   | \$295,000                | \$295,000    | \$295,000   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados        | 1,209         | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                           |
| CPM17170300911905  | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Fraccion San Jerónimo - 194879                                      | 194879             | Chiapas | Unión Juárez        | San Jerónimo               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,488,282 | \$1,488,282   | \$1,488,282       | \$1,488,282 | \$1,488,282              | \$1,488,282  | \$1,488,282 | 100.00        | \$0    | Metros lineales         | 723           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física obra concluida operado mantenimiento / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                      |
| CPM17170300911906  | Ampliación De Drenaje Sanitario Ejido Santo Domingo Barrio Guadalupe - 189244                                   | 189244             | Chiapas | Unión Juárez        | Santo Domingo              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$976,304   | \$976,304     | \$976,304         | \$976,304   | \$976,304                | \$976,304    | \$976,304   | 100.00        | \$0    | Metros lineales         | 3,796         | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física obra concluida / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300911907  | Construcción de Comedor Comunitario En Eljido Trinidad - 192924                                                 | 192924             | Chiapas | Unión Juárez        | Trinidad                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Asistencia Social        | En Ejecución          | 2017             | \$625,000   | \$625,000     | \$625,000         | \$625,000   | \$625,000                | \$625,000    | \$625,000   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados        | 975           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física obra concluida / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300911908  | Pavimentación De Camino Empedrado Mixto En Fraccion Sonora - 195379                                             | 195379             | Chiapas | Unión Juárez        | Sonora                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$822,526   | \$822,526     | \$822,526         | \$822,526   | \$822,526                | \$822,526    | \$822,526   | 100.00        | \$0    | Metros lineales         | 101           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física OBRAS CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                           |
| CPM17170300911910  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Sur Venustiano Carranza Cabequera Municipal - 190896              | 190896             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$945,000   | \$945,000     | \$945,000         | \$945,000   | \$945,000                | \$945,000    | \$945,000   | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 15,496        | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911911  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Poniente Venustiano Carranza Cabequera Municipal - 187034         | 187034             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$945,000   | \$945,000     | \$945,000         | \$945,000   | \$945,000                | \$945,000    | \$945,000   | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 15,496        | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911912  | Construcción De Comedero En Escuela Secundaria Témila HO DUATO Venustiano Carranza Cabequera Municipal - 166151 | 166151             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$212,859   | \$212,859     | \$212,859         | \$212,859   | \$212,859                | \$212,859    | \$212,859   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados        | 15,496        | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911913  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Oriente Venustiano Carranza Cabequera Municipal - 166860          | 166860             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$990,000   | \$990,000     | \$990,000         | \$990,000   | \$990,000                | \$990,000    | \$990,000   | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 15,496        | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911914  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 147959                       | 147959             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,800,000 | \$1,800,000   | \$1,800,000       | \$1,800,000 | \$1,800,000              | \$1,800,000  | \$1,800,000 | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 15,496        | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911915  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Guadalupe - 144898                          | 144898             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,350,000 | \$1,350,000   | \$1,350,000       | \$1,350,000 | \$1,350,000              | \$1,350,000  | \$1,350,000 | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 150           | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911916  | Construcción De Acceso Principal En La Zona De Las Arboledas Venustiano Carranza - 144778                       | 144778             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$1,549,880 | \$1,549,880   | \$1,549,880       | \$1,549,880 | \$1,549,880              | \$1,549,880  | \$1,549,880 | 100.00        | \$0    | Otros                   | 15,496        | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911918  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Zona Norte Venustiano Carranza Cabequera Municipal - 130412            | 130412             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$990,000   | \$990,000     | \$990,000         | \$990,000   | \$990,000                | \$990,000    | \$990,000   | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 15,496        | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911919  | Adicionalmente De Espacios Físicos Equipamiento - 115348                                                        | 115348             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$25,826    | \$79,115      | \$79,115          | \$79,115    | \$79,115                 | \$79,115     | \$79,115    | 100.00        | \$0    | Lote                    | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ TERMINO DE OBRAS / Física/ TERMINO DE OBRAS / Registro/ TERMINO DE OBRAS. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CPM17170300911920  | Adicionalmente De Espacios Físicos - 110337                                                                     | 110337             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$79,115    | \$79,115      | \$79,115          | \$79,115    | \$79,115                 | \$79,115     | \$79,115    | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados        | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911921  | Rehabilitación De Ombos Saneamientos Venustiano Carranza - 109365                                               | 109365             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$1,192,602 | \$1,192,602   | \$1,192,602       | \$1,170,103 | \$1,170,103              | \$1,170,103  | \$1,170,103 | 98.10         | \$0    | Otros                   | 15,496        | 100.00    | 98.10            | Financiera/ OBRAS EN PROCESO / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro/ OBRAS EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.       |
| CPM17170300911922  | Mejoramiento Del Alcantarado Público Municipal Venustiano Carranza - 107411                                     | 107411             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$2,025,717 | \$2,025,717   | \$2,025,717       | \$2,025,717 | \$2,025,717              | \$2,025,717  | \$2,025,717 | 100.00        | \$0    | Otros                   | 15,496        | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911923  | Rehabilitación De Caminos Rurales Venustiano Carranza - 107498                                                  | 107498             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$2,125,476 | \$2,125,476   | \$2,125,476       | \$2,104,121 | \$2,104,121              | \$2,104,121  | \$2,104,121 | 99.00         | \$0    | Otros                   | 15,496        | 100.00    | 99.00            | Financiera/ OBRAS EN PROCESO / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro/ OBRAS EN PROCESO, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.       |
| CPM17170300911924  | Adquisición De Software Y Hardware - 102044                                                                     | 102044             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$321,216   | \$321,216     | \$321,216         | \$321,216   | \$321,216                | \$321,216    | \$321,216   | 100.00        | \$0    | Computadoras            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ ACCIONES TERMINADA / Física/ ACCIONES TERMINADA / Registro/ ACCIONES TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300911925  | 13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 96594                                                            | 96594              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$250,000   | \$250,000     | \$250,000         | \$250,000   | \$250,000                | \$250,000    | \$250,000   | 100.00        | \$0    | Estudio de preinversión | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Registro/ PROYECTO TERMINADO E INFORMADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                     |
| CPM17170300911926  | 13902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 96586                                                            | 96586              | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$250,000   | \$250,000     | \$250,000         | \$250,000   | \$250,000                | \$250,000    | \$250,000   | 100.00        | \$0    | Estudio de preinversión | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física/ PROYECTO TERMINADO / Registro/ PROYECTO TERMINADO E INFORMADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                     |
| CPM17170300911929  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Ricardo Flores Magón - 131233                                          | 131233             | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$720,000   | \$720,000     | \$720,000         | \$720,000   | \$720,000                | \$720,000    | \$720,000   | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 3,483         | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911930  | Construcción De Vivienda Guadalupe Victoria - 161839                                                            | 161839             | Chiapas | Venustiano Carranza | Guadalupe Victoria         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$990,000   | \$990,000     | \$990,000         | \$990,000   | \$990,000                | \$990,000    | \$990,000   | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 65            | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911932  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 131169                                                | 131169             | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$540,000   | \$540,000     | \$540,000         | \$540,000   | \$540,000                | \$540,000    | \$540,000   | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 1,178         | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911933  | Construcción De Muro De Contención Miguel Hidalgo - 95304                                                       | 95304              | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$139,498   | \$139,498     | \$139,498         | \$139,498   | \$139,498                | \$139,498    | \$139,498   | 100.00        | \$0    | Otros                   | 1,178         | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911935  | Construcción De Aulas Escolares En Escuela Preparatoria Pública San Francisco Pujilic - 141158                  | 141158             | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujilic      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Educación                | En Ejecución          | 2017             | \$1,049,258 | \$1,049,258   | \$1,049,258       | \$1,049,258 | \$1,049,258              | \$1,049,258  | \$1,049,258 | 100.00        | \$0    | Otros                   | 7,137         | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911936  | Construcción De Mejoramiento De Vivienda San Francisco Pujilic - 130573                                         | 130573             | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujilic      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,665,000 | \$1,665,000   | \$1,665,000       | \$1,665,000 | \$1,665,000              | \$1,665,000  | \$1,665,000 | 100.00        | \$0    | Vivienda                | 185           | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRAS INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CPM17170300911937  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujilic - 98220                                               |                    |         |                     |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                  |                          |                       |                  |             |               |                   |             |                          |              |             |               |        |                         |               |           |                  |                                                                                                                                                                                            |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                          | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                             | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |          | Avance Físico |                 |           | Observaciones |                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                              |                    |         |                     |                                    |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                  |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado        | % Avance        | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                     | Avance Anual                                                                                                     |
| CP17170300911945   | Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable Presidente Scherería Laja Tendón - 14776                                          | 14776              | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Scherería (Laja Tendón) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,516,203   | \$1,516,203       | \$1,516,203 | \$1,516,203          | \$1,516,203  | \$1,516,203 | 100.00   | 00            | Metros lineales | 1,084     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBR TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                  |
| CP17170300911946   | Ampliación de La Red de Energía Eléctrica Área Zona Oriente San Francisco El Calvito - 121206                                | 121206             | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito)         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,192,048   | \$1,192,048       | \$1,192,048 | \$1,192,048          | \$1,192,048  | \$1,192,048 | 100.00   | 00            | Otros           | 2,409     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.   |                                                                                                                  |
| CP17170300911947   | Construcción de Mejoramiento de Vivienda San Francisco El Calvito - 78537                                                    | 78537              | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito)         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,350,000   | \$1,350,000       | \$1,350,000 | \$1,350,000          | \$1,350,000  | \$1,350,000 | 100.00   | 00            | Vivienda        | 150       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR TERMINADA, DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.   |                                                                                                                  |
| CP17170300911949   | Construcción Del Sistema de Agua Potable San Isidro Los Laureles - 103474                                                    | 103474             | Chiapas | Venustiano Carranza | San Isidro Los Laureles            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,350,000   | \$1,350,000       | \$1,350,000 | \$1,350,000          | \$1,350,000  | \$1,350,000 | 100.00   | 00            | Metros lineales | 170       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911950   | Construcción de Drenaje Sanitario Laguna Verde - 121103                                                                      | 121103             | Chiapas | Venustiano Carranza | Laguna Verde                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$525,495     | \$525,495         | \$525,495   | \$525,495            | \$525,495    | \$525,495   | 100.00   | 00            | Metros lineales | 250       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ OBR TERMINADA, DESCRIPCION DE OBR INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.    |                                                                                                                  |
| CP17170300911951   | Construcción de Trececientos Sesenta y Tres Techos Firmes - 202909                                                           | 202909             | Chiapas | La Trinitaria       | Sofofo Figueroa                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$987,360     | \$987,360         | \$987,360   | \$987,360            | \$987,360    | \$987,360   | 100.00   | 00            | Otros           | 726       | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911952   | Construcción de Treinta y Un Techos Firmes - 198522                                                                          | 198522             | Chiapas | La Trinitaria       | Francisco I. Madero                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$168,640     | \$168,640         | \$168,640   | \$168,640            | \$168,640    | \$168,640   | 100.00   | 00            | Otros           | 101       | 100.00        | 60.00            | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911953   | Construcción de Cuarenta y Siete Techos Firmes - 201736                                                                      | 201736             | Chiapas | La Trinitaria       | Río de Janeiro                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$152,320     | \$152,320         | \$152,320   | \$152,320            | \$152,320    | \$152,320   | 100.00   | 00            | Otros           | 112       | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911954   | Construcción de Ciento Veintita y Tres Techos Firmes - 199006                                                                | 199006             | Chiapas | La Trinitaria       | San Luis                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$361,760     | \$361,760         | \$361,760   | \$361,760            | \$361,760    | \$361,760   | 100.00   | 00            | Otros           | 346       | 100.00        | 50.00            | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911955   | Rehabilitación de Cuatro Puntos Caro Nuevo Km de Calles - 183809                                                             | 183809             | Chiapas | La Trinitaria       | San Luis                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$530,822     | \$530,822         | \$530,822   | \$530,822            | \$530,822    | \$530,822   | 100.00   | 00            | Otros           | 380       | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911956   | Construcción de Nueve Techos Firmes - 201939                                                                                 | 201939             | Chiapas | La Trinitaria       | Nueva Rosita                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$24,480      | \$24,480          | \$24,480    | \$24,480             | \$24,480     | \$24,480    | 100.00   | 00            | Otros           | 24        | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911957   | Construcción de Dos Techos Firmes - 200525                                                                                   | 200525             | Chiapas | La Trinitaria       | Nuevo Chapultepac                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,440       | \$5,440           | \$5,440     | \$5,440              | \$5,440      | \$5,440     | 100.00   | 00            | Otros           | 5         | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911958   | Construcción de Cuarenta y Dos Techos Firmes - 201976                                                                        | 201976             | Chiapas | La Trinitaria       | Ricardo Flores Magón               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$108,800     | \$108,800         | \$108,800   | \$108,800            | \$108,800    | \$108,800   | 100.00   | 00            | Otros           | 80        | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911959   | Suministro y Colocación de Equipo de Bombeo Sumergible de Siete Puntos Cinto M del Sistema de Agua Potable - 110511          | 110511             | Chiapas | La Trinitaria       | Ricardo Flores Magón               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$138,040     | \$138,040         | \$138,040   | \$138,040            | \$138,040    | \$0         | \$0      | 0.00          | 00              | Otros     | 480           | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170300911960   | Ampliación de La Red de Distribución Del Sistema de Agua Potable - 200470                                                    | 200470             | Chiapas | La Trinitaria       | Tres Arbolitos                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,796,912   | \$1,796,912       | \$1,796,912 | \$1,796,912          | \$1,796,912  | \$0         | \$0      | 0.00          | 00              | Otros     | 285           | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ OBR EN PROCESO / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                |
| CP17170300911961   | Construcción de Trece Techos Firmes - 201409                                                                                 | 201409             | Chiapas | La Trinitaria       | San José Campo Alegre              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$35,360      | \$35,360          | \$35,360    | \$35,360             | \$35,360     | \$35,360    | 100.00   | 00            | Otros           | 33        | 100.00        | 0.00             | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                              |                                                                                                                  |
| CP17170300911963   | Ampliación de Red de Energía Eléctrica - 147018                                                                              | 147018             | Chiapas | Tuxtután            | San Lucas Mencajal                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,253,491   | \$1,253,491       | \$1,253,491 | \$1,253,491          | \$1,253,491  | \$1,253,491 | 100.00   | 00            | Otros           | 100       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                          |                                                                                                                  |
| CP17170300911964   | Introducción de La Red de Energía Eléctrica - 106561                                                                         | 106561             | Chiapas | Tuxtután            | Los Laureles                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,929,096   | \$1,929,096       | \$1,929,096 | \$1,929,096          | \$1,929,096  | \$1,929,096 | 100.00   | 00            | Otros           | 151       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBR TERMINADA / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                          |                                                                                                                  |
| CP17170300911965   | Suministro e Instalación de Transformador de Quince Pva - 177788                                                             | 177788             | Chiapas | La Trinitaria       | Juan Aldama                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$58,000      | \$58,000          | \$58,000    | \$58,000             | \$58,000     | \$58,000    | 100.00   | 00            | Otros           | 150       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBR TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBR TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                               |                                                                                                                  |
| CP17170300911966   | Creación y Actualización de La Bases de Datos Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 201288 | 201288             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$217,600     | \$217,600         | \$217,600   | \$217,600            | \$217,600    | \$217,600   | 100.00   | 00            | Otros           | 0         | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                            |                                                                                                                  |
| CP17170300911967   | Construcción de Servicio Sanitario En El Jardín de Niños y Niñas Mario Posadas Torres En La Cabecera Municipal - 200848      | 200848             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$66,000      | \$66,000          | \$66,000    | \$66,000             | \$66,000     | \$66,000    | 100.00   | 00            | Piezas          | 65        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                             |                                                                                                                  |
| CP17170300911968   | Rehabilitación de Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal barrio El Campo - 201789                                          | 201789             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$128,023     | \$128,023         | \$128,023   | \$128,023            | \$128,023    | \$128,023   | 100.00   | 00            | Metros lineales | 2,635     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                            |                                                                                                                  |
| CP17170300911969   | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable En Barrio Laseras Cardenas Cabecera Municipal - 200583                             | 200583             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$49,766      | \$49,766          | \$49,766    | \$49,766             | \$49,766     | \$49,766    | 100.00   | 00            | Metros lineales | 250       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                            |                                                                                                                  |
| CP17170300911970   | Curso de Capacitación y Actualización Que Promueva La Formación de Los Servidores Públicos Municipales - 201195              | 201195             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$97,166      | \$97,166          | \$97,166    | \$97,166             | \$97,166     | \$97,166    | 100.00   | 00            | Otros           | 0         | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                            |                                                                                                                  |
| CP17170300911973   | Adquisición de Software y Hardware - 201274                                                                                  | 201274             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$72,036      | \$72,036          | \$72,036    | \$72,036             | \$72,036     | \$72,036    | 100.00   | 00            | Computadoras    | 0         | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBR CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                |                                                                                                                  |
| CP17170300911974   | Ampliación de Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal barrio El Progreso - 187565                                         | 187565             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$321,388     | \$321,388         | \$321,388   | \$321,388            | \$321,388    | \$321,388   | 100.00   | 00            | Metros lineales | 2,635     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                            |                                                                                                                  |
| CP17170300911975   | Construcción de Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal Barrio Laseras Cardenas - 188521                                    | 188521             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$223,456     | \$223,456         | \$223,456   | \$223,456            | \$223,456    | \$223,456   | 100.00   | 00            | Metros lineales | 2,635     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                            |                                                                                                                  |
| CP17170300911976   | Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento y Red de Distribución de Agua Potable - 200413                                    | 200413             | Chiapas | Unión Juárez        | Unión Juárez                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$302,162     | \$302,162         | \$302,162   | \$302,162            | \$302,162    | \$302,162   | 100.00   | 00            | Otros           | 2,635     | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ esta obra es una obra que incluye rehabilitación y red de distribución / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                    |                                                                                                                  |
| CP17170300911977   | Construcción de Camión Rural En Ejido Los Alpes - 187072                                                                     | 187072             | Chiapas | Unión Juárez        | Los Alpes                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$645,417     | \$645,417         | \$645,417   | \$645,417            | \$645,417    | \$645,417   | 100.00   | 00            | Metros lineales | 179       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                            |                                                                                                                  |
| CP17170300911978   | Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En Ejido San José - 195028                                                        | 195028             | Chiapas | Unión Juárez        | San José                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$514,833     | \$514,833         | \$514,833   | \$514,833            | \$514,833    | \$514,833   | 100.00   | 00            | Otros           | 288       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                            |                                                                                                                  |
| CP17170300911979   | Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Miguel Alemán y Cuatilla En El Ejido Desempeño - 188712           | 188712             | Chiapas | Unión Juárez        | El Desempeño                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$725,000     | \$725,000         | \$725,000   | \$725,000            | \$725,000    | \$725,000   | 100.00   | 00            | Metros lineales | 395       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Física/ OBR CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                             |                                                                                                                  |
| CP17170300911980   | Construcción De Muro De Contención - 183576                                                                                  |                    |         |                     |                                    |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                  |                          |                  |         |               |                   |             |                      |              |             |          |               |                 |           |               |                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Programa Fondo Convenio - Específico           | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             | Avance Físico |        |                  | Observaciones |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                         |                    |         |                  |                  |        |                        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              |                                                |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado | % Avance         |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPM17170300911982  | Construcción De Domo Comunitario - 148712                                                                               | 148712             | Chiapas | Unión Juárez     | El Desemalce     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS | Asistencia Social        | En Ejecución          | 2017             | \$760,000   | \$760,000     | \$760,000         | \$760,000   | \$760,000              | \$760,000    | \$760,000   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados | 315           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física obra concluida / Registro                                                                                                                                                                                                   |
| CPM17170300911994  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cobos Horra Entre Avenida Ahuabuta Y Avenida Ciprés - 175977               | 175977             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,223,187 | \$1,223,187   | \$1,223,187       | \$1,223,187 | \$1,223,187            | \$1,223,187  | \$1,223,187 | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 386           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM17170300911995  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Santa María Entre Calzada Del Comercio Y Calle Flamboyanes - 178606   | 178606             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,894,655 | \$1,894,655   | \$1,894,655       | \$1,894,655 | \$1,894,655            | \$947,327    | \$947,327   | 50.00         | \$0    | Metros lineales  | 480           | 100.00    | 15.00            | Financiera / Obra en Proceso. / Física Obra en Proceso. / Registro Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PJM-061-2017 y corresponde al Apeb 2018 - SISTEMA Pass al siguiente nivel. |
| CPM17170300911996  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Lucía Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175459         | 175459             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$47,881    | \$47,881      | \$47,881          | \$47,881    | \$47,881               | \$23,941     | \$23,941    | 50.00         | \$0    | Metros lineales  | 31            | 100.00    | 30.00            | Financiera / Obra en Proceso. / Física Obra en Proceso. / Registro Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PJM-061-2017 y corresponde al Apeb 2018 - SISTEMA Pass al siguiente nivel. |
| CPM17170300911997  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Flamboyanes - 175621      | 175621             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$326,692   | \$326,692     | \$326,692         | \$326,692   | \$326,692              | \$263,346    | \$263,346   | 50.00         | \$0    | Metros lineales  | 337           | 100.00    | 20.00            | Financiera / Obra en Proceso. / Física Obra en Proceso. / Registro Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PJM-061-2017 y corresponde al Apeb 2018 - SISTEMA Pass al siguiente nivel. |
| CPM17170300911998  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Santa María Entre Calzada Del Comercio Y Calle Flamboyanes - 175567 | 175567             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$650,482   | \$650,482     | \$650,482         | \$650,482   | \$650,482              | \$650,482    | \$650,482   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 480           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170300911999  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Cobos Horra Entre Avenida Ahuabuta Y Avenida Laureles - 175507           | 175507             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$485,232   | \$485,232     | \$485,232         | \$485,232   | \$485,232              | \$485,232    | \$485,232   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 386           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM17170300912000  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cobos Horra Entre Avenida Ahuabuta Y Avenida Laureles - 175537             | 175537             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,223,187 | \$1,223,187   | \$1,223,187       | \$1,223,187 | \$1,223,187            | \$1,223,187  | \$1,223,187 | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 386           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912001  | Construcción De Drenaje Sanitario De La Avenida Soggy Entre Calle Cacao Y Calle Roberto Alvarez Guillén - 175782        | 175782             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$495,950   | \$495,950     | \$495,950         | \$495,950   | \$495,950              | \$495,950    | \$495,950   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 88            | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170300912002  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Cobos Horra Entre Avenida Ciprés Y Avenida Ahuabuta - 175454             | 175454             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$485,232   | \$485,232     | \$485,232         | \$485,232   | \$485,232              | \$485,232    | \$485,232   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 386           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912003  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Alejandro Entre Avenida Cirotona Y Avenida Gema - 175771                | 175771             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$700,970   | \$700,970     | \$700,970         | \$700,970   | \$700,970              | \$700,970    | \$700,970   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 160           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912004  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175610         | 175610             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,582,676 | \$1,582,676   | \$1,582,676       | \$1,582,676 | \$1,582,676            | \$791,338    | \$791,338   | 50.00         | \$0    | Metros lineales  | 337           | 100.00    | 50.00            | Financiera / Obra en Proceso. / Física Obra en Proceso. / Registro Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018 - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912005  | Construcción De Pavimentación En La Calle Alejandro Entre Avenida Cirotona Y Avenida Gema - 175755                      | 175755             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,294,978 | \$1,294,978   | \$1,294,978       | \$1,294,978 | \$1,294,978            | \$1,294,978  | \$1,294,978 | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados | 160           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170300912006  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pasamiento Entre Avenida Gerardo Y Avenida Beltricia - 175608              | 175608             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$397,888   | \$397,888     | \$397,888         | \$397,888   | \$397,888              | \$397,888    | \$397,888   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 85            | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170300912007  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pasamiento Entre Avenida Gerardo Y Avenida Las Rosas - 175382              | 175382             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,586,275 | \$2,586,275   | \$2,586,275       | \$2,586,275 | \$2,586,275            | \$2,586,275  | \$2,586,275 | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 551           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170300912008  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Alejandro Entre Avenida Cirotona Y Avenida Gema - 175737              | 175737             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$332,963   | \$332,963     | \$332,963         | \$332,963   | \$332,963              | \$332,963    | \$332,963   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 160           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912009  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Lucía Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175710           | 175710             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$143,880   | \$143,880     | \$143,880         | \$143,880   | \$143,880              | \$71,940     | \$71,940    | 50.00         | \$0    | Metros lineales  | 31            | 100.00    | 50.00            | Financiera / Obra en Proceso. / Física Obra en Proceso. / Registro Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018 - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912010  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Bugambilias Entre Calle Mastuerzo Y Calle Gerardo - 175804          | 175804             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,240,919 | \$1,240,919   | \$1,240,919       | \$1,240,919 | \$1,240,919            | \$1,240,919  | \$1,240,919 | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 750           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PJM-047-2017 y corresponde al Apeb 1855 - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                              |
| CPM17170300912011  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Simón Bolívar Entre Avenida Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175567      | 175567             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$148,082   | \$148,082     | \$148,082         | \$148,082   | \$148,082              | \$148,082    | \$148,082   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 24            | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170300912012  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Beltricia Entre Calle Mastuerzo Y Calle Gerardo - 175652            | 175652             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$248,184   | \$248,184     | \$248,184         | \$248,184   | \$248,184              | \$248,184    | \$248,184   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 150           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912013  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Bugambilias Entre Calle Mastuerzo Y Calle Gerardo - 175662            | 175662             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$3,371,254 | \$3,371,254   | \$3,371,254       | \$3,371,254 | \$3,371,254            | \$3,371,254  | \$3,371,254 | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 750           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912014  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pasamiento Entre Avenida Beltricia Y Avenida Begonia - 175841            | 175841             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$140,826   | \$140,826     | \$140,826         | \$140,826   | \$140,826              | \$140,826    | \$140,826   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 85            | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM17170300912015  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Beltricia Entre Calle Mastuerzo Y Calle Gerardo - 175675              | 175675             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$674,251   | \$674,251     | \$674,251         | \$674,251   | \$674,251              | \$674,251    | \$674,251   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 150           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CPM17170300912016  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Beltricia Entre Avenida Gerardo Y Calle Jade - 175529                 | 175529             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$152,566   | \$152,566     | \$152,566         | \$152,566   | \$152,566              | \$149,638    | \$149,638   | 98.08         | \$0    | Metros lineales  | 28            | 100.00    | 100.00           | Financiera / Píngulo en Trámite. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018 - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                       |
| CPM17170300912017  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pasamiento Entre Avenida Begonia Y Avenida Las Rosas - 173819            | 173819             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$915,366   | \$915,366     | \$915,366         | \$915,366   | \$915,366              | \$915,366    | \$915,366   | 100.00        | \$0    | Metros lineales  | 551           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912018  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Jardines Del Norte - 141448                                           | 141448             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$66,186    | \$66,186      | \$66,186          | \$66,186    | \$66,186               | \$66,186     | \$66,186    | 100.00        | \$0    | Vivienda         | 1             | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PJM-047-2017 y corresponde al Apeb 1833 - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                              |
| CPM17170300912019  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Las Grapas - 141645                                                   | 141645             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,191,355 | \$1,191,355   | \$1,191,355       | \$1,191,355 | \$1,191,355            | \$1,191,355  | \$1,191,355 | 100.00        | \$0    | Vivienda         | 18            | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. Este proyecto forma parte del contrato No. TUX-PJM-047-2017 y corresponde al Apeb 1859 - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                              |
| CPM17170300912020  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Jardines Del Norte - 141637                                           | 141637             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$61,864    | \$61,864      | \$61,864          | \$61,864    | \$61,864               | \$61,864     | \$61,864    | 100.00        | \$0    | Vivienda         | 10            | 100.00    | 100.00           | Financiera / Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro Proyecto Finiquitado. - SISTEMA Pass al siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CPM17170300912021  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Jardines Del Norte - 141580                                           | 141580             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ     | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,985,591 | \$1,985,591   |                   |             |                        |              |             |               |        |                  |               |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                           | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                                         | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones   |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                               |                    |         |                  |                  |        |                        |                                                                              |                                                                              |                                                                   |                                            |                    |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912056  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Dafino Entre Privada Granate Y Calle Jade - 137839                                        | 137839             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$149,624         | \$149,624   | \$149,624                | \$149,624    | \$149,624   | \$149,624   | \$149,624     | 100.00      | 00        | Metros lineales | 28               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912056  | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Circuito Progreso/ Poniñate Sur Y Boulevard Puerta Oeste Oliva - 138294    | 138294             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$1,831,885       | \$1,831,885 | \$1,831,885              | \$1,831,885  | \$1,831,885 | \$1,831,885 | \$1,831,885   | \$1,831,885 | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 3,798     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. Esta proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-050-2017 y corresponde al Apeb 2018 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170300912057  | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Sobre La Calle Circuito Progreso/ Poniñate Sur Y Boulevard Puerta Oeste Oliva - 138244    | 138244             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$1,869,768       | \$1,869,768 | \$1,869,768              | \$1,869,768  | \$1,869,768 | \$1,869,768 | \$1,869,768   | \$1,869,768 | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 3,798     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. Esta proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-050-2017 y corresponde al Apeb 2018 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170300912058  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Rincón Entre Calle Avilano Norte Y Calle Olivo Norte - 137981                             | 137981             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$303,525         | \$303,525   | \$303,525                | \$303,525    | \$303,525   | \$303,525   | \$303,525     | \$303,525   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado.                                                                                                                             |
| CPM17170300912061  | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141050                                                              | 141050             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$200,000         | \$200,000   | \$200,000                | \$200,000    | \$200,000   | \$199,832   | \$199,832     | 99.92       | 00        | Otros           | 500              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Piniñada con Ahorro Presupuestal de \$16.20 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. Esta proyecto forma parte del contrato No. FISM-050-011-2017 y corresponde al Apeb 1974 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912062  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Rincón Entre Calle Avilano Norte Y Calle Olivo Norte - 137992                             | 137992             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$303,525         | \$303,525   | \$303,525                | \$303,525    | \$303,525   | \$303,525   | \$303,525     | \$303,525   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado.                                                                                                                             |
| CPM17170300912063  | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 138592                              | 138592             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA         | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$536,597         | \$536,597   | \$536,597                | \$536,597    | \$536,597   | \$536,597   | \$536,597     | \$536,597   | 100.00    | 00              | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Proyecto Piniñado. / Física/ Proyecto Terminado. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                 |
| CPM17170300912064  | Acercamiento De Espacios Públicos - 138532                                                                                                    | 138532             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICINA MAYOR                              | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$1,609,792       | \$1,609,792 | \$1,609,792              | \$1,609,792  | \$1,609,792 | \$1,609,097 | \$1,609,097   | 99.96       | 00        | Piezas          | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Piniñada con Ahorro Presupuestal de \$99.40 / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912065  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benjamín Entre Avenida Las Rosas Y Avenida Laurel Poniñate - 134268                           | 134268             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$662,265         | \$662,265   | \$662,265                | \$662,265    | \$662,265   | \$662,265   | \$662,265     | \$662,265   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 92        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912067  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Rincón Anzoátegui Entre Emilio Zapata Y Samuel Ledón Deza - 134256                          | 134256             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$189,621         | \$189,621   | \$189,621                | \$189,621    | \$189,621   | \$91,810    | \$91,810      | 50.00       | 00        | Metros lineales | 16               | 100.00    | 0.00         | Financiera/ Obra En Proceso. / Física/ Obra En Proceso. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912068  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Rincón Anzoátegui Entre Samuel Ledón Deza Y José Castillo Tielman - 134229                  | 134229             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$187,785         | \$187,785   | \$187,785                | \$187,785    | \$187,785   | \$187,785   | \$187,785     | \$187,785   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 16        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912069  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Rincón Anzoátegui Entre Samuel Ledón Deza Y José Castillo Tielman - 134244                    | 134244             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$151,396         | \$151,396   | \$151,396                | \$151,396    | \$151,396   | \$75,698    | \$75,698      | 50.00       | 00        | Metros lineales | 24               | 100.00    | 0.00         | Financiera/ Obra En Proceso. / Física/ Obra En Proceso. / Registro/ Proyecto Piniñado para el Ejercicio Fiscal 2018 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912070  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Puerta Rincón Camino Cuernavaca Entre Poniñate Y Calle Puerta Rodolfo Figueroa - 134195     | 134195             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$502,776         | \$502,776   | \$502,776                | \$502,776    | \$502,776   | \$502,776   | \$502,776     | \$502,776   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 117       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado.                                                                                                                             |
| CPM17170300912072  | Ampliación De Electrificación En La Calle Oaxaca Entre Avenida Villahermosa Y Avenida Margaritas - 129726                                     | 129726             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$1,548,453       | \$1,548,453 | \$1,548,453              | \$1,548,453  | \$1,548,453 | \$1,548,453 | \$1,548,453   | \$1,548,453 | 100.00    | 00              | Otros            | 920       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912073  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129693                   | 129693             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$957,324         | \$957,324   | \$957,324                | \$957,324    | \$957,324   | \$957,324   | \$957,324     | \$957,324   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 120       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado.                                                                                                                             |
| CPM17170300912074  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129679                 | 129679             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$614,061         | \$614,061   | \$614,061                | \$614,061    | \$614,061   | \$614,061   | \$614,061     | \$614,061   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 120       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra En Proceso. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado.                                                                                                                           |
| CPM17170300912075  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129658                 | 129658             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$1,870,979       | \$1,870,979 | \$1,870,979              | \$1,870,979  | \$1,870,979 | \$1,870,979 | \$1,870,979   | \$1,870,979 | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 520       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado.                                                                                                                             |
| CPM17170300912077  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Huasteca Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villaflores - 130192                                        | 130192             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$985,311         | \$985,311   | \$985,311                | \$985,311    | \$985,311   | \$292,656   | \$292,656     | 29.60       | 00        | Metros lineales | 128              | 100.00    | 0.00         | Financiera/ Obra En Proceso. / Física/ Obra En Proceso. / Registro/ Proyecto Piniñado para el Ejercicio Fiscal 2018 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912078  | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Las Rosas Entre Calle Tamarindo Y Calle Benjamín - 130164                                   | 130164             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$195,196         | \$195,196   | \$195,196                | \$195,196    | \$195,196   | \$195,196   | \$195,196     | \$195,196   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 160       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912079  | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Huasteca Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villaflores - 130204                                      | 130204             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$212,588         | \$212,588   | \$212,588                | \$212,588    | \$212,588   | \$106,294   | \$106,294     | 50.00       | 00        | Metros lineales | 128              | 100.00    | 0.00         | Financiera/ Obra En Proceso. / Física/ Obra En Proceso. / Registro/ Proyecto Piniñado para el Ejercicio Fiscal 2018 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912080  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Cruz Entre Callejón Coyote Y Avenida Emilio Zapata - 130183                             | 130183             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$146,335         | \$146,335   | \$146,335                | \$146,335    | \$146,335   | \$146,335   | \$146,335     | \$146,335   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 28        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912081  | Ampliación De Electrificación En La Calle Huasteca Entre Avenida Villahermosa Y Avenida Margaritas - 129764                                   | 129764             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$1,192,309       | \$1,192,309 | \$1,192,309              | \$1,192,309  | \$1,192,309 | \$1,192,309 | \$1,192,309   | \$1,192,309 | 100.00    | 00              | Otros            | 920       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912082  | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Las Rosas Entre Calle Tamarindo Y Calle Benjamín - 130155                                     | 130155             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$744,921         | \$744,921   | \$744,921                | \$744,921    | \$744,921   | \$744,921   | \$744,921     | \$744,921   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 160       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912083  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Cincos De Octubre Entre Prol Quinta Poniente Y Calle Segunda Poniente - 129576                   | 129576             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$2,997,804       | \$2,997,804 | \$2,997,804              | \$2,997,804  | \$2,997,804 | \$2,997,804 | \$2,997,804   | \$2,997,804 | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 520       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912084  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Dardanes Entre Calle Roberto Alzamora Guillén Y Prolongación De La Quinta Poniente - 130105 | 130105             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$695,781         | \$695,781   | \$695,781                | \$695,781    | \$695,781   | \$695,781   | \$695,781     | \$695,781   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 304       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Piniñado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                         |
| CPM17170300912085  | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Anzoátegui Entre Avenida Arce Y Avenida Leo - 130140                                          | 130140             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$227,035         | \$227,035   | \$227,035                | \$227,035    | \$227,035   | \$227,035   | \$227,035     | \$227,035   | 100.00    | 00              | Metros lineales  | 192       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                            | Financiera/ Obra Piniñada. / Física/ Obra Termin                                                                                                                                                                |

| Información General del Proyecto |                                                                                                         |                    |         |                  |                                   |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                          |                          |                  |         |               |             |             |                          |              |             | Avance Físico |             | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                       | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      |               | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| CPM17170300912092                | Construcción De Pavimentación En La Privada Buena Vista - 121581                                        | 121581             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,108,352   | \$1,108,352 | \$1,108,352 | \$1,108,352              | \$1,108,352  | \$1,108,352 | \$1,108,352   | \$1,108,352 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Obra Poinquidada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Poinquidado. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                               |                                                                                                                               |
| CPM17170300912093                | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Tuxtla Entre Calle Reforma Y Calle Atlántico - 121756 | 121756             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$277,842     | \$277,842   | \$277,842   | \$277,842                | \$277,842    | \$277,842   | \$138,921     | \$138,921   | \$0.00        | \$0      | Metros lineales  | 52               | 100.00    | 0.00         | Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto Referendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                               |
| CPM17170300912094                | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Las Entre Calle Anuario Y Circuito Propiedad - 121739 | 121739             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,720,880   | \$1,720,880 | \$1,720,880 | \$1,720,880              | \$1,720,880  | \$1,720,880 | \$1,720,880   | \$1,720,880 | \$1,720,880   | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 524       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ Obra Poinquidada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                         |
| CPM17170300912095                | Construcción De Red De Agua Potable En La Privada Buena Vista - 121617                                  | 121617             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$32,292      | \$32,292    | \$32,292    | \$32,292                 | \$32,292     | \$32,292    | \$32,292      | \$32,292    | \$32,292      | 100.00   | \$0              | Metros lineales  | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ Obra Poinquidada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Poinquidado. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300912096                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 106921                                                             | 106921             | Chiapas | Villa Corzo      | El Jardín                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,158,343   | \$1,158,343 | \$1,158,343 | \$1,158,343              | \$1,158,343  | \$1,158,343 | \$1,158,343   | \$1,158,343 | \$1,158,343   | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 20        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912097                | Construcción De Cuartos Para Cocina En Ejido Licenciado José Castillo Tielmann - 96526                  | 96526              | Chiapas | Palenque         | Licenciado José Castillo Tielmann | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$615,147     | \$615,147   | \$615,147   | \$615,147                | \$615,147    | \$615,147   | \$615,147     | \$615,147   | \$615,147     | 100.00   | \$0              | Otros            | 200       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912098                | Construcción De Cuartos Para Cocina En Linderaria Chiquiza - 98796                                      | 98796              | Chiapas | Palenque         | Linderaria (Chiquiza)             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$973,223     | \$973,223   | \$973,223   | \$973,223                | \$973,223    | \$973,223   | \$973,223     | \$973,223   | \$973,223     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 200       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912099                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Medellín Segunda Sección - 59650                            | 59650              | Chiapas | Palenque         | Medellín 2da. Sección             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,108,137   | \$1,095,913 | \$1,095,913 | \$1,095,913              | \$1,095,913  | \$1,095,913 | \$1,095,913   | \$1,095,913 | \$1,095,913   | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 150       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912100                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Haraño - 59677                                           | 59677              | Chiapas | Palenque         | El Haraño                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,433,150   | \$1,361,375 | \$1,361,375 | \$1,361,375              | \$1,361,375  | \$1,361,375 | \$1,361,375   | \$1,361,375 | \$1,361,375   | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 220       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912101                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Hancheria El Haraño - 67910                                       | 67910              | Chiapas | Palenque         | El Haraño                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$225,703     | \$225,703   | \$225,703   | \$225,703                | \$225,703    | \$225,703   | \$225,703     | \$225,703   | \$225,703     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 35        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912102                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Nuevo Mérida - 64097                                              | 64097              | Chiapas | Palenque         | Nuevo Mérida                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$828,936     | \$827,947   | \$827,947   | \$827,947                | \$827,947    | \$827,947   | \$827,947     | \$827,947   | \$827,947     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 125       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912103                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Alvaro Obregón - 63927                                            | 63927              | Chiapas | Palenque         | Alvaro Obregón                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$745,689     | \$745,539   | \$745,539   | \$745,539                | \$745,539    | \$745,539   | \$745,539     | \$745,539   | \$745,539     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 125       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912104                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido El Palmer Segunda Sección - 59574                           | 59574              | Chiapas | Palenque         | El Palmer 2da. Sección            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$587,527     | \$587,437   | \$587,437   | \$587,437                | \$587,437    | \$587,437   | \$587,437     | \$587,437   | \$587,437     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 75        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912105                | Construcción De Cuartos Para Baño En El Ejido Portacel - 70738                                          | 70738              | Chiapas | Palenque         | Portacel                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$430,433     | \$430,402   | \$430,402   | \$430,402                | \$430,402    | \$430,402   | \$430,402     | \$430,402   | \$430,402     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 125       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912106                | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Hancheria El Porvenir - 171956                                 | 171956             | Chiapas | Palenque         | El Porvenir                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$289,288     | \$144,644   | \$144,644   | \$144,644                | \$144,644    | \$144,644   | \$144,644     | \$144,644   | \$144,644     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 20        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912107                | Reasfaltado De Calles En Ejido Raymundo Enriquez - 57433                                                | 17433              | Chiapas | Palenque         | Raymundo Enriquez                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,668,079   | \$1,668,079 | \$1,668,079 | \$1,668,079              | \$1,668,079  | \$1,668,079 | \$1,668,079   | \$1,668,079 | \$1,668,079   | 100.00   | \$0              | Otros            | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                             |
| CPM17170300912108                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Raymundo Enriquez - 63578                                   | 63578              | Chiapas | Palenque         | Raymundo Enriquez                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$532,564     | \$532,564   | \$532,564   | \$532,564                | \$532,564    | \$532,564   | \$532,564     | \$532,564   | \$532,564     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 75        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                             |
| CPM17170300912109                | Construcción De Un Puesto Vehicular En Barrio Pueblo Nuevo Río Chanchalá - 152077                       | 152077             | Chiapas | Palenque         | Río Chanchalá                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$653,274     | \$653,274   | \$653,274   | \$653,274                | \$653,274    | \$653,274   | \$653,274     | \$653,274   | \$653,274     | 100.00   | \$0              | Otros            | 300       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912110                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Doctor Samuel León Brindley - 60899                         | 60899              | Chiapas | Palenque         | Doctor Samuel León Brindley       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,313,067   | \$2,313,067 | \$2,313,067 | \$2,313,067              | \$2,313,067  | \$2,313,067 | \$2,313,067   | \$2,313,067 | \$2,313,067   | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 400       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912111                | Construcción De Cuartos Dormitorio En San Marcos - 63853                                                | 63853              | Chiapas | Palenque         | San Marcos                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$323,492     | \$323,492   | \$323,492   | \$323,492                | \$323,492    | \$323,492   | \$323,492     | \$323,492   | \$323,492     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 50        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                             |
| CPM17170300912112                | Construcción De Cuartos Para Baño En Ejido San Martín Chimalá - 71117                                   | 71117              | Chiapas | Palenque         | San Martín Chimalá                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$505,478     | \$505,416   | \$505,416   | \$505,416                | \$505,416    | \$505,416   | \$505,416     | \$505,416   | \$505,416     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 150       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                             |
| CPM17170300912113                | Construcción De Cuartos Dormitorio En San Mateo - 63721                                                 | 63721              | Chiapas | Palenque         | San Mateo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$292,540     | \$292,540   | \$292,540   | \$292,540                | \$292,540    | \$292,540   | \$292,540     | \$292,540   | \$292,540     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 45        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912114                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Santa Cruz - 62897                                          | 62897              | Chiapas | Palenque         | Santa Cruz                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$581,204     | \$581,204   | \$581,204   | \$581,204                | \$581,204    | \$581,204   | \$581,204     | \$581,204   | \$581,204     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                             |
| CPM17170300912115                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Poblado La Unión - 67418                                          | 67418              | Chiapas | Palenque         | Poblado la Unión                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$522,340     | \$522,340   | \$522,340   | \$522,340                | \$522,340    | \$522,340   | \$522,340     | \$522,340   | \$522,340     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 80        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                             |
| CPM17170300912116                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Adolfo López Mateos - 63670                                       | 63670              | Chiapas | Palenque         | Adolfo López Mateos               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$488,574     | \$488,574   | \$488,574   | \$488,574                | \$488,574    | \$488,574   | \$488,574     | \$488,574   | \$488,574     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 75        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                             |
| CPM17170300912117                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Emilio Rabasa - 58963                                       | 58963              | Chiapas | Palenque         | Emilio Rabasa                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$705,311     | \$705,311   | \$705,311   | \$705,311                | \$705,311    | \$705,311   | \$705,311     | \$705,311   | \$705,311     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 100       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912118                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Ejido Nuevo Tila Castañón - 59712                                 | 59712              | Chiapas | Palenque         | Nuevo Tila Castañón               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,312,121   | \$1,312,121 | \$1,312,121 | \$1,312,121              | \$1,312,121  | \$1,312,121 | \$1,312,121   | \$1,312,121 | \$1,312,121   | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 200       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912119                | Rehabilitación Del Camino Rural - 181874                                                                | 181874             | Chiapas | Tecpatán         | El Refugio                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$499,115     | \$499,115   | \$499,115   | \$499,115                | \$499,115    | \$499,115   | \$499,115     | \$499,115   | \$499,115     | 100.00   | \$0              | Otros            | 47        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |
| CPM17170300912120                | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 180358                                                       | 180358             | Chiapas | Tecpatán         | Amando Patrana                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,507,064   | \$1,507,064 | \$1,507,064 | \$1,507,064              | \$1,507,064  | \$1,507,064 | \$1,507,064   | \$1,507,064 | \$1,507,064   | 100.00   | \$0              | Otros            | 90        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                      | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                          |
| CPM17170300912121                | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio - 181684                                                     | 181684             | Chiapas | Tecpatán         | Jicaro 1                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                   |                                            |                          |                  |         |               |             |             |                          |              |             |               |             |               |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |



| Información General del Proyecto |                                                                                |                    |         |                     |                           |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                  |                          | Avance Financiero |               |             |             |                        |              | Avance Físico |             |             | Observaciones |          |           |                  |           |              |                                                                   |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                            | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                      |                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912162                | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 94493                            | 94493              | Chiapas | Socultemango        | Socultemango              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTEMANGO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2017          | \$46,400    | \$46,400    | \$46,400               | \$46,400     | \$46,400      | \$46,400    | \$46,400    | 100.00        | \$0      | Otros     | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912163                | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 94488                            | 94488              | Chiapas | Socultemango        | Socultemango              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTEMANGO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2017          | \$46,400    | \$46,400    | \$46,400               | \$46,400     | \$46,400      | \$46,400    | \$46,400    | \$46,400      | 100.00   | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912164                | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 94483                            | 94483              | Chiapas | Socultemango        | Socultemango              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTEMANGO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2017          | \$46,400    | \$46,400    | \$46,400               | \$46,400     | \$46,400      | \$46,400    | \$46,400    | \$46,400      | 100.00   | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912165                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 189508                                    | 189508             | Chiapas | Socultemango        | San Antonio Crucila Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTEMANGO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$696,420   | \$696,420   | \$696,420              | \$696,420    | \$696,420     | \$696,420   | \$696,420   | \$696,420     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 60        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912166                | Rehabilitación De La Red O Sistema De Agua Potable - 181859                    | 181859             | Chiapas | Socultemango        | El Santuario              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTEMANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$722,066   | \$722,066   | \$722,066              | \$722,066    | \$722,066     | \$722,066   | \$722,066   | \$722,066     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 531       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912167                | Construcción De Letrinas - 174090                                              | 174090             | Chiapas | Tecpatán            | Portes Gil                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS     | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$933,885   | \$933,885   | \$933,885              | \$933,885    | \$933,885     | \$933,885   | \$933,885   | \$933,885     | 100.00   | \$0       | Pisetas          | 67        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                         |
| CPM17170300912168                | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 146798                     | 146798             | Chiapas | Tecpatán            | El Laurel                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS     | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$348,098   | \$348,098   | \$348,098              | \$348,098    | \$348,098     | \$348,098   | \$348,098   | \$348,098     | 100.00   | \$0       | Otros            | 27        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra al 100% / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                                      |
| CPM17170300912169                | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 180944                                | 180944             | Chiapas | Tecpatán            | Nuevo Quetzila            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS     | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$1,087,377 | \$1,087,377 | \$1,087,377            | \$1,087,377  | \$1,087,377   | \$1,087,377 | \$1,087,377 | \$1,087,377   | 100.00   | \$0       | Otros            | 259       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Física/ obra al 100% físicamente / Registro/                                                                                         |
| CPM17170300912170                | Construcción De Dos Techos Firmes - 139552                                     | 139552             | Chiapas | La Trinitaria       | Unión Juárez              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$5,440     | \$5,440     | \$5,440                | \$5,440      | \$5,440       | \$5,440     | \$5,440     | \$5,440       | 100.00   | \$0       | Otros            | 7         | 100.00       | 0.00                                                              | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912173                | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Vado Agua Dulce - 187966                | 187966             | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$1,130,235 | \$1,130,235 | \$1,130,235            | \$1,130,235  | \$1,130,235   | \$1,130,235 | \$1,130,235 | \$1,130,235   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 320       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912174                | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Segura Tipo Vado Agua Dulce - 121122 | 121122             | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$585,000   | \$585,000   | \$585,000              | \$585,000    | \$585,000     | \$585,000   | \$585,000   | \$585,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 56        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300912175                | Construcción De Mejoramientos De Vivienda Tipo Agua Dulce - 60730              | 60730              | Chiapas | Venustiano Carranza | Vado Agua Dulce           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$270,000   | \$270,000   | \$270,000              | \$270,000    | \$270,000     | \$270,000   | \$270,000   | \$270,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 30        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA DESCRIPCION DE OBRA INFORMADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170300912177                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109487                                    | 109487             | Chiapas | Villa Corzo         | Atlántida                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$926,674   | \$926,674   | \$926,674              | \$926,674    | \$926,674     | \$926,674   | \$926,674   | \$926,674     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 16        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                       |
| CPM17170300912180                | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 122262                         | 122262             | Chiapas | Villa Corzo         | San Pedro Buenavista      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$732,969   | \$732,969   | \$732,969              | \$732,969    | \$732,969     | \$732,969   | \$732,969   | \$732,969     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,250     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                       |
| CPM17170300912181                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 183355                                     | 183355             | Chiapas | Villa Corzo         | Francisco Murguía         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$331,160   | \$331,160   | \$331,160              | \$331,160    | \$331,160     | \$331,160   | \$331,160   | \$331,160     | 100.00   | \$0       | Otros            | 228       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                       |
| CPM17170300912182                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 109919                                    | 109919             | Chiapas | Villa Corzo         | Francisco Murguía         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$868,757   | \$868,757   | \$868,757              | \$868,757    | \$868,757     | \$868,757   | \$868,757   | \$868,757     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 15        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                       |
| CPM17170300912183                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 110444                                    | 110444             | Chiapas | Villa Corzo         | La Libertad               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$1,122,319 | \$1,122,319 | \$1,122,319            | \$1,122,319  | \$1,122,319   | \$1,122,319 | \$1,122,319 | \$1,122,319   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 16        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                       |
| CPM17170300912185                | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 131890                         | 131890             | Chiapas | Villa Corzo         | iro. de Mayo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$1,668,483 | \$1,668,483 | \$1,668,483            | \$1,668,483  | \$1,668,483   | \$1,668,483 | \$1,668,483 | \$1,668,483   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 2,381     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912189                | Construcción De Techo Firme - 199286                                           | 199286             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$192,931   | \$192,931   | \$192,931              | \$192,931    | \$192,931     | \$192,931   | \$192,931   | \$192,931     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                              |
| CPM17170300912190                | Construcción De Techo Firme - 199157                                           | 199157             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$267,241   | \$267,241   | \$267,241              | \$267,241    | \$267,241     | \$267,241   | \$267,241   | \$267,241     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 35        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912191                | Ampliación De Drenaje Sanitario - 200801                                       | 200801             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$533,932   | \$533,932   | \$533,932              | \$533,932    | \$533,932     | \$533,932   | \$533,932   | \$533,932     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 132       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912192                | Construcción De Piso Firme - 199549                                            | 199549             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$107,687   | \$107,687   | \$107,687              | \$107,687    | \$107,687     | \$107,687   | \$107,687   | \$107,687     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 35        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912193                | Construcción De Techo Firme - 198857                                           | 198857             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$128,621   | \$128,621   | \$128,621              | \$128,621    | \$128,621     | \$128,621   | \$128,621   | \$128,621     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 17        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912194                | Construcción De Cuarto Para Baño - 204476                                      | 204476             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$171,781   | \$171,781   | \$171,781              | \$171,781    | \$171,781     | \$171,781   | \$171,781   | \$171,781     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 26        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912195                | Construcción De Cuarto Para Baño - 204446                                      | 204446             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$229,041   | \$229,041   | \$229,041              | \$229,041    | \$229,041     | \$229,041   | \$229,041   | \$229,041     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 35        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912196                | Construcción De Cuarto Para Baño - 200373                                      | 200373             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$114,520   | \$114,520   | \$114,520              | \$114,520    | \$114,520     | \$114,520   | \$114,520   | \$114,520     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 17        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912197                | Construcción De Muro Firme - 199631                                            | 199631             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$398,124   | \$398,124   | \$398,124              | \$398,124    | \$398,124     | \$398,124   | \$398,124   | \$398,124     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 26        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912198                | Construcción De Piso Firme - 199572                                            | 199572             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$80,766    | \$80,766    | \$80,766               | \$80,766     | \$80,766      | \$80,766    | \$80,766    | \$80,766      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 26        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912199                | Construcción De Muro Firme - 199622                                            | 199622             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$530,832   | \$530,832   | \$530,832              | \$530,832    | \$530,832     | \$530,832   | \$530,832   | \$530,832     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 35        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912200                | Construcción De Muro Firme - 199601                                            | 199601             | Chiapas | Totolapa            | Totolapa                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA             | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$265,416   | \$265,416   | \$265,416              | \$265,416    | \$265,416     | \$265,416   | \$265,416   | \$265,416     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 17        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CPM17170300912201                | Construcción De Piso Firme - 199513                                            | 199513             | Chiapas | Totolapa            | Tot                       |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                  |                          |                   |               |             |             |                        |              |               |             |             |               |          |           |                  |           |              |                                                                   |                                                                                                                                                                              |





| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                 | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                              | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |              |                        |              |              |              | Avance Físico |          | Observaciones |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                    |         |            |                           |                        |                                                                              |                                                                              |                                       |                                                                   |                                                |                    |              |               | Presupuesto       | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado        | % Avance |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CPM17170300912242  | Aplicación de La Red De Drenaje Sanitario - 200900                                                                     | 20900              | Chiapas | San Lucas  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$180,728         | \$180,728    | \$180,728              | \$180,728    | \$180,728    | \$180,728    | \$180,728     | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 89               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170300912243  | 3301 Subcontratación De Servicios Con Terceero - 204466                                                                | 20466              | Chiapas | San Lucas  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$290,000         | \$290,000    | \$290,000              | \$290,000    | \$290,000    | \$290,000    | \$290,000     | 100.00   | 00            | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ 1 INFORME / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912244  | 3205 Arrendamiento De Vehículos Terraceros, Aéreo, Marítimo, Lancheros Y Fijas Para Servicios Públicos - 204457        | 20457              | Chiapas | San Lucas  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$371,399         | \$371,399    | \$371,399              | \$371,399    | \$371,399    | \$371,399    | \$371,399     | 100.00   | 00            | Vehículos        | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM17170300912245  | Techo En Espacio Deportivo En El Colegio De Muchilleros De Chiapas Dmas - 200309                                       | 200309             | Chiapas | San Lucas  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Educación          | En Ejecución | 2017          | \$1,294,156       | \$1,294,156  | \$1,294,156            | \$1,294,156  | \$1,294,156  | \$1,294,156  | \$1,294,156   | 100.00   | 00            | Otros            | 211              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170300912246  | Techo En Espacio Deportivo En La Telesecundaria Cuarto Sierra Muebles En La Localidad De San Lucas Chiapas - 186658    | 186658             | Chiapas | San Lucas  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Educación          | En Ejecución | 2017          | \$1,262,528       | \$1,262,528  | \$1,262,528            | \$1,262,528  | \$1,262,528  | \$1,262,528  | \$1,262,528   | 100.00   | 00            | Otros            | 285              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170300912247  | Techo En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Emilio Juárez García En La Localidad De San José Buenavista - 186489 | 186489             | Chiapas | San Lucas  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Educación          | En Ejecución | 2017          | \$1,226,151       | \$1,226,151  | \$1,226,151            | \$1,226,151  | \$1,226,151  | \$1,226,151  | \$1,226,151   | 100.00   | 00            | Otros            | 521              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170300912248  | Mejoramiento De Camión Sane Osecha San Lucas El Puyen - 101282                                                         | 101282             | Chiapas | San Lucas  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$107,620         | \$107,620    | \$107,620              | \$107,620    | \$107,620    | \$107,620    | \$107,620     | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 55               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ 1 OBR/ / Registro/ OBR TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM17170300912249  | Techo En Espacio Deportivo En La Escuela Primaria Emilio Juárez García En La Localidad De San José Buenavista - 186390 | 186390             | Chiapas | San Lucas  | San José Buenavista Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                                                              |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Educación          | En Ejecución | 2017          | \$1,267,446       | \$1,267,446  | \$1,267,446            | \$1,267,446  | \$1,267,446  | \$1,267,446  | \$1,267,446   | 100.00   | 00            | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBR TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPM17170300912250  | Construcción De Pisos Fierme - 103566                                                                                  | 103566             | Chiapas | San Lucas  | Laguna del Carmen         | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$386,425         | \$386,425    | \$386,425              | \$386,425    | \$386,425    | \$386,425    | \$386,425     | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 262              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBR TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPM17170300912251  | Construcción De Muro Fierme - 103531                                                                                   | 103531             | Chiapas | San Lucas  | Laguna del Carmen         | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,415,491       | \$1,415,491  | \$1,415,491            | \$1,415,491  | \$1,415,491  | \$1,415,491  | \$1,415,491   | 100.00   | 00            | Otros            | 405              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ 1 OBR/ / Registro/ OBR TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM17170300912252  | Rehabilitación De La Línea De Conducción - 200720                                                                      | 200720             | Chiapas | San Lucas  | Francisco Villa           | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$2,995,396       | \$2,995,396  | \$2,995,396            | \$2,995,396  | \$2,995,396  | \$2,995,396  | \$2,995,396   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 1,150            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBR TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPM17170300912253  | Construcción De Camión Sane Osecha Tzuc Francisco Villa La Soñita - 101233                                             | 101233             | Chiapas | San Lucas  | Francisco Villa           | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$184,709         | \$184,709    | \$184,709              | \$184,709    | \$184,709    | \$184,709    | \$184,709     | 100.00   | 00            | Otros            | 96               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBR TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPM17170300912254  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierme - 200443                                                                   | 200443             | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$518,656         | \$518,656    | \$518,656              | \$518,656    | \$518,656    | \$518,656    | \$518,656     | 100.00   | 00            | Otros            | 75               | 0.00      | 100.00       | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 1100 DE VANILLA CORONADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                    |
| CPM17170300912255  | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierme - 07810                                                                   | 07810              | Chiapas | Zinacantan | Apas                      | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$3,821,802       | \$3,821,802  | \$3,821,802            | \$3,821,802  | \$3,821,802  | \$3,821,802  | \$3,821,802   | 100.00   | 00            | Otros            | 570              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 21,790 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170300912256  | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierme - 45081                                                                   | 45081              | Chiapas | Zinacantan | Sochejo Alto              | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$2,447,294       | \$2,447,294  | \$2,447,294            | \$2,447,294  | \$2,447,294  | \$2,447,294  | \$2,447,294   | 100.00   | 00            | Otros            | 365              | 0.00      | 100.00       | Financiera/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 10,997 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170300912257  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierme - 99000                                                                    | 99000              | Chiapas | Zinacantan | Chainatic                 | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,760,608       | \$1,760,608  | \$1,760,608            | \$1,760,608  | \$1,760,608  | \$1,760,608  | \$1,760,608   | 100.00   | 00            | Otros            | 260              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 4,880 DE BLOCS DE CEMENTO BRIS / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                              |
| CPM17170300912258  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierme - 117967                                                                   | 117967             | Chiapas | Zinacantan | Chiquinivalvo             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,203,281       | \$1,203,281  | \$1,203,281            | \$1,203,281  | \$1,203,281  | \$1,203,281  | \$1,203,281   | 100.00   | 00            | Otros            | 174              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 11,812 DE VANILLA CORONADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM17170300912259  | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierme - 117889                                                                  | 117889             | Chiapas | Zinacantan | La Grabanilla             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$4,861,064       | \$4,861,064  | \$4,861,064            | \$4,861,064  | \$4,861,064  | \$4,861,064  | \$4,861,064   | 100.00   | 00            | Otros            | 725              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 21,790 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ PARA LA EJECUCION DE ESTA OBR SE REALIZAN DO CONTRATOS, LOS DATOS DEL REGISTRO QUE SON LOS SIGUIENTES: NO. REG/DOM/VIV/046/FINOP/2017 CONTRATISTA: OBRAS ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. RFC: OBR1107046 POR UN MONTO DE \$ 2,822,769.64 |
| CPM17170300912260  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierme - 99170                                                                    | 99170              | Chiapas | Zinacantan | Sojelito                  | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$449,502         | \$449,502    | \$449,502              | \$449,502    | \$449,502    | \$449,502    | \$449,502     | 100.00   | 00            | Otros            | 65               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 4,430 DE VANILLA CORONADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                   |
| CPM17170300912261  | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierme - 45546                                                                   | 45546              | Chiapas | Zinacantan | Machig                    | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$12,792,980      | \$12,792,980 | \$12,792,980           | \$12,792,980 | \$12,792,980 | \$12,792,980 | \$12,792,980  | 100.00   | 00            | Otros            | 1,308            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 17,240 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA                                                                                                                                                                                                      |
| CPM17170300912262  | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierme - 200512                                                                  | 200512             | Chiapas | Zinacantan | Havenchaun                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$2,105,344       | \$2,105,344  | \$2,105,344            | \$2,105,344  | \$2,105,344  | \$2,105,344  | \$2,105,344   | 100.00   | 00            | Otros            | 314              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 9,420 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912263  | Construcción De Osechos Comunitario - 132425                                                                           | 132425             | Chiapas | Zinacantan | Havenchaun                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Asistencia Social  | En Ejecución | 2017          | \$2,544,921       | \$2,544,921  | \$2,544,921            | \$2,544,921  | \$2,544,921  | \$2,544,921  | \$2,544,921   | 100.00   | 00            | Otros            | 4,625            | 0.00      | 100.00       | Financiera/ / Físico/ SE CONTRUYO 340 METROS CUADRADOS / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170300912264  | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierme - 07803                                                                   | 07803              | Chiapas | Zinacantan | Havenchaun                | Urbano                 | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$11,405,062      | \$11,405,062 | \$11,405,062           | \$11,405,062 | \$11,405,062 | \$11,405,062 | \$11,405,062  | 100.00   | 00            | Otros            | 1,701            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 91,930 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA                                                                                                                                                                                               |
| CPM17170300912265  | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierme - 45125                                                                   | 45125              | Chiapas | Zinacantan | Petoni                    | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$5,464,507       | \$5,464,507  | \$5,464,507            | \$5,464,507  | \$5,464,507  | \$5,464,507  | \$5,464,507   | 100.00   | 00            | Otros            | 815              | 0.00      | 100.00       | Financiera/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 40,400 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                     |
| CPM17170300912266  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierme - 117484                                                                   | 117484             | Chiapas | Zinacantan | Potojic                   | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$869,594         | \$869,594    | \$869,594              | \$869,594    | \$869,594    | \$869,594    | \$869,594     | 100.00   | 00            | Otros            | 126              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 14,420 DE BLOCS BUECO / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                       |
| CPM17170300912267  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierme - 117535                                                                   | 117535             | Chiapas | Zinacantan | Potojic                   | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$717,760         | \$717,760    | \$717,760              | \$717,760    | \$717,760    | \$717,760    | \$717,760     | 100.00   | 00            | Otros            | 104              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 69,880 DE BLOCS BUECO / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                       |
| CPM17170300912268  | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Fierme - 132941                                                                  | 132941             | Chiapas | Zinacantan | Tierra Blanca             | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$965,508         | \$965,508    | \$965,508              | \$965,508    | \$965,508    | \$965,508    | \$965,508     | 100.00   | 00            | Otros            | 144              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES DE 4,130 DE LAMINA GALVANIZADA / Registro/ LA OBR SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                 |
| CPM17170300912269  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fierme - 44871                                                                    | 44871              | Chiapas | Zinacantan | San Nicolás Buenavista    | Rural                  | Aportaciones Federales                                                       | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obrs                                  | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$490,994         | \$490,994    | \$490,994              | \$490,994    | \$490,994    | \$490,994    | \$490,994     | 100.00   | 00            | Otros            | 71               | 0.00      | 100.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                          | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                       |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                    |                    |         |               |                            |        |                        |                                                                              |                                       |                                                                   |                                                |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                 |
| CPM17170300912374  | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo Sala Punto Veinte X Cinco Punto Veinte K1 La Providencia - 93812                                          | 93812              | Chiapas | Salto de Agua | La Providencia             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$723,368         | \$723,368   | \$723,368             | \$723,368    | \$723,368   | \$723,368   | \$723,368     | 100.00   | 00        | Otros            | 135              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912375  | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo Sala Punto Veinte X Cinco Punto Veinte K1 El Faro - 95524                                                 | 95524              | Chiapas | Salto de Agua | El Faro                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,012,715       | \$1,012,715 | \$1,012,715           | \$1,012,715  | \$1,012,715 | \$1,012,715 | \$1,012,715   | 100.00   | 00        | Otros            | 201              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912376  | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo de Sala Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte K1 Santa Lucía Segunda Sección - 124623                       | 124623             | Chiapas | Salto de Agua | Santa Lucía 2da. Sección   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,928,981       | \$1,928,981 | \$1,928,981           | \$1,928,981  | \$1,928,981 | \$1,928,981 | \$1,928,981   | 100.00   | 00        | Otros            | 495              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912377  | Instalación de Módulos Solares - 144310                                                                                                            | 144310             | Chiapas | Salto de Agua | Shahal                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$586,204         | \$586,204   | \$586,204             | \$586,204    | \$586,204   | \$586,204   | \$586,204     | 100.00   | 00        | Otros            | 33               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA EN FINIQUITADA AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPM17170300912378  | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo de Sala Punto Veinte Por Cinco Punto Veinte - 124462                                                      | 124462             | Chiapas | Salto de Agua | Potrillo 2da. Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,687,859       | \$1,687,859 | \$1,687,859           | \$1,687,859  | \$1,687,859 | \$1,687,859 | \$1,687,859   | 100.00   | 00        | Metros lineales  | 454              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912379  | Construcción de Techo Firme Para Vivienda - 160308                                                                                                 | 160308             | Chiapas | Salto de Agua | Ojo de Agua                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$179,237         | \$179,237   | \$179,237             | \$179,237    | \$179,237   | \$179,237   | \$179,237     | 100.00   | 00        | Otros            | 10               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912380  | Construcción de Techado Y Cuchera de Ocas Multiples de Dandicho X Teletta Y Dos K de Segunda Primera Sección Belisario Dominguez Palencia - 160217 | 160217             | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Preciosa (Gulub)     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$2,476,195       | \$2,476,195 | \$2,476,195           | \$2,476,195  | \$2,476,195 | \$2,476,195 | \$2,476,195   | 100.00   | 00        | Otros            | 293              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912381  | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo de Sala Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 144384                                                      | 144384             | Chiapas | Salto de Agua | La Flor de Basán           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,591,410       | \$1,591,410 | \$1,591,410           | \$1,591,410  | \$1,591,410 | \$1,591,410 | \$1,591,410   | 100.00   | 00        | Otros            | 140              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912382  | Construcción de Muros Para Vivienda Tipo Sala Punto Veinte X Cinco Punto Veinte K1 San Juan Bartolomé Segunda Etapa - 93753                        | 93753              | Chiapas | Salto de Agua | San Juan Bartolomé         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,494,960       | \$1,494,960 | \$1,494,960           | \$1,494,960  | \$1,494,960 | \$1,494,960 | \$1,494,960   | 100.00   | 00        | Otros            | 265              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912383  | Revestimiento Y Obras de Drenaje de Dos Puntos Ochoenta Y Cinco Pa de Centro Rural El Corozo El Bajo Grande - 143555                               | 143555             | Chiapas | Salto de Agua | El Corozo (El Bajo Grande) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,025,385       | \$2,025,385 | \$2,025,385           | \$2,025,385  | \$2,025,385 | \$2,025,385 | \$2,025,385   | 100.00   | 00        | Otros            | 216              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912384  | Construcción de Tres Aulas Dos de Cu Bar Y Dos C de Sala Punto Cuarenta Y Ocho X Ocho Mil Nive Medio Superior En La Rta Telebachillerato - 169587  | 169587             | Chiapas | Salto de Agua | San Pedro Sabana           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$2,241,859       | \$2,241,859 | \$2,241,859           | \$2,241,859  | \$2,241,859 | \$2,241,859 | \$2,241,859   | 100.00   | 00        | Metros Cuadrados | 539              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Física/ OBRA FINIQUITADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPM17170300912389  | Construcción de Cuarto Para Cocina - 202877                                                                                                        | 202877             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$218,477         | \$218,477   | \$218,477             | \$218,477    | \$218,477   | \$218,477   | \$218,477     | 100.00   | 00        | Otros            | 30               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912399  | Rehabilitación de Techo Firme - 202857                                                                                                             | 202857             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$331,695         | \$331,695   | \$331,695             | \$331,695    | \$331,695   | \$331,695   | \$331,695     | 100.00   | 00        | Otros            | 70               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912400  | Construcción de Piso Firme - 202856                                                                                                                | 202856             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$119,212         | \$119,212   | \$119,212             | \$119,212    | \$119,212   | \$119,212   | \$119,212     | 100.00   | 00        | Otros            | 55               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912403  | Rehabilitación de Techo Firme - 178456                                                                                                             | 178456             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$919,112         | \$919,112   | \$919,112             | \$919,112    | \$919,112   | \$919,112   | \$919,112     | 100.00   | 00        | Otros            | 180              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912404  | Construcción de Cuarto Para Cocina - 178498                                                                                                        | 178498             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$566,179         | \$566,179   | \$566,179             | \$566,179    | \$566,179   | \$566,179   | \$566,179     | 100.00   | 00        | Otros            | 75               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                          |
| CPM17170300912407  | Construcción de Cuartos Dormitorio - 178342                                                                                                        | 178342             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$442,314         | \$442,314   | \$442,314             | \$442,314    | \$442,314   | \$442,314   | \$442,314     | 100.00   | 00        | Otros            | 60               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                          |
| CPM17170300912410  | Construcción de Cuartos Dormitorio - 178604                                                                                                        | 178604             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$294,883         | \$294,883   | \$294,883             | \$294,883    | \$294,883   | \$294,883   | \$294,883     | 100.00   | 00        | Otros            | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912413  | Construcción de Cuartos Dormitorio - 178038                                                                                                        | 178038             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$995,213         | \$995,213   | \$995,213             | \$995,213    | \$995,213   | \$995,213   | \$995,213     | 100.00   | 00        | Otros            | 135              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912414  | Rehabilitación de Techo Firme - 178405                                                                                                             | 178405             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$284,948         | \$284,948   | \$284,948             | \$284,948    | \$284,948   | \$284,948   | \$284,948     | 100.00   | 00        | Otros            | 130              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912415  | Construcción de Cuartos Dormitorio - 163705                                                                                                        | 163705             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$405,468         | \$405,468   | \$405,468             | \$405,468    | \$405,468   | \$405,468   | \$405,468     | 100.00   | 00        | Otros            | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912417  | Rehabilitación de Techo Firme - 163885                                                                                                             | 163885             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$599,535         | \$599,535   | \$599,535             | \$599,535    | \$599,535   | \$599,535   | \$599,535     | 100.00   | 00        | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912418  | Construcción de Cuartos Dormitorio - 162902                                                                                                        | 162902             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$368,597         | \$368,597   | \$368,597             | \$368,597    | \$368,597   | \$368,597   | \$368,597     | 100.00   | 00        | Otros            | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912424  | Rehabilitación de Techo Firme - 162855                                                                                                             | 162855             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$867,849         | \$867,849   | \$867,849             | \$867,849    | \$867,849   | \$867,849   | \$867,849     | 100.00   | 00        | Otros            | 110              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912425  | Construcción de Cuartos Dormitorio - 162846                                                                                                        | 162846             | Chiapas | Villaflores   | Villaflores                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$368,597         | \$368,597   | \$368,597             | \$368,597    | \$368,597   | \$368,597   | \$368,597     | 100.00   | 00        | Otros            | 50               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912424  | Construcción de Letrinas - 142325                                                                                                                  | 142325             | Chiapas | Villaflores   | San Marcos                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$412,420         | \$412,420   | \$412,420             | \$412,420    | \$412,420   | \$412,420   | \$412,420     | 100.00   | 00        | Otros            | 70               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912437  | Ampliación de Energía Eléctrica Donf Trech - 202829                                                                                                | 202829             | Chiapas | Villaflores   | Los Dos Arbolitos          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$333,142         | \$333,142   | \$333,142             | \$333,142    | \$333,142   | \$333,142   | \$333,142     | 100.00   | 00        | Otros            | 34               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912442  | Construcción de Cuartos Dormitorio - 164432                                                                                                        | 164432             | Chiapas | Villaflores   | El Seneredo Dos            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$663,482         | \$663,482   | \$663,482             | \$663,482    | \$663,482   | \$663,482   | \$663,482     | 100.00   | 00        | Otros            | 90               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912446  | Construcción de Cuarto Dormitorio - 162886                                                                                                         | 162886             | Chiapas | Villaflores   | San Joseito                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAGLORES CHIAPAS          | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$479,183         | \$479,183   | \$479,183             | \$479,183    | \$479,183   | \$479,183   | \$479,183     | 100.00   | 00        | Otros            | 65               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.     |
| CPM17170300912451  | Con                                                                                                                                                |                    |         |               |                            |        |                        |                                                                              |                                       |                                                                   |                                                |                          |              |               |                   |             |                       |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                              |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                       |                    |         |                                             |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                                   |                                                |                  |              |               |             |             |                          |              |             |             |             |             |           | Avance Financiero |                |              |              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Avance Físico |  |  | Observaciones |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                                   | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                          | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance    | Reintegro | Unidad de Medida  | Población      | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |               |
| CPM17170300912458                | Construcción De Cuarto Para Cocina - 177866                                                                                                           | 177866             | Chiapas | Villaflores                                 | Las Trinitarias            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                              | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$254,880     | \$254,880   | \$254,880   | \$254,880                | \$254,880    | \$254,880   | \$254,880   | \$254,880   | 100.00      | 00        | Otros             | 35             | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Física/ Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |               |
| CPM17170300912459                | Rehabilitación De Techo Firme - 202840                                                                                                                | 202840             | Chiapas | Villaflores                                 | El Vergel                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                              | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$342,574     | \$342,574   | \$342,574   | \$342,574                | \$342,574    | \$342,574   | \$342,574   | \$342,574   | \$342,574   | 100.00    | 00                | Otros          | 190          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEOREIA MUNICIPAL / Física / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912464                | Construcción De Cuarto Para Cocina - 141942                                                                                                           | 141942             | Chiapas | Villaflores                                 | Distrito Federal           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                              | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$327,700     | \$327,700   | \$327,700   | \$327,700                | \$327,700    | \$327,700   | \$327,700   | \$327,700   | \$327,700   | 100.00    | 00                | Otros          | 45           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEOREIA MUNICIPAL / Física / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912465                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 177820                                                                                                           | 177820             | Chiapas | Villaflores                                 | El Resallito               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                              | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$368,597     | \$368,597   | \$368,597   | \$368,597                | \$368,597    | \$368,597   | \$368,597   | \$368,597   | \$368,597   | 100.00    | 00                | Otros          | 50           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEOREIA MUNICIPAL / Física / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912468                | Construcción De Letrinass - 163221                                                                                                                    | 163221             | Chiapas | Villaflores                                 | El Paraíso I               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                              | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$500,818     | \$500,818   | \$500,818   | \$500,818                | \$500,818    | \$500,818   | \$500,818   | \$500,818   | \$500,818   | 100.00    | 00                | Otros          | 85           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEOREIA MUNICIPAL / Física / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912471                | Construcción De Cuarto Para Cocina - 177945                                                                                                           | 177945             | Chiapas | Villaflores                                 | Los Laureles               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                              | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$436,938     | \$436,938   | \$436,938   | \$436,938                | \$436,938    | \$436,938   | \$436,938   | \$436,938   | \$436,938   | 100.00    | 00                | Otros          | 60           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEOREIA MUNICIPAL / Física / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912474                | Rehabilitación De Techo Firme - 178529                                                                                                                | 178529             | Chiapas | Villaflores                                 | San José La Cuchilla       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                              | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$413,677     | \$413,677   | \$413,677   | \$413,677                | \$413,677    | \$413,677   | \$413,677   | \$413,677   | \$413,677   | 100.00    | 00                | Otros          | 155          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEOREIA MUNICIPAL / Física / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912479                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 118537                                                                                                           | 118537             | Chiapas | Villaflores                                 | 30 de Noviembre            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES CHIAPAS                              | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$552,900     | \$552,900   | \$552,900   | \$552,900                | \$552,900    | \$552,900   | \$552,900   | \$552,900   | \$552,900   | 100.00    | 00                | Otros          | 75           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TEOREIA MUNICIPAL / Física / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912482                | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 104110                                                                                                  | 104110             | Chiapas | Zinacantan                                  | Zequenit Bajo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$1,421,442   | \$1,421,442 | \$1,421,442 | \$1,421,442              | \$1,421,442  | \$1,421,442 | \$1,421,442 | \$1,421,442 | \$1,421,442 | 100.00    | 00                | Otros          | 212          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 6,390 DE LAMINA GALVANIZADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA                                           |               |  |  |               |
| CPM17170300912483                | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97448                                                                                                   | 97448              | Chiapas | Zinacantan                                  | Bomchen                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$301,721     | \$301,721   | \$301,721   | \$301,721                | \$301,721    | \$301,721   | \$301,721   | \$301,721   | \$301,721   | 100.00    | 00                | Otros          | 45           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 1,395 DE LAMINA GALVANIZADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.           |               |  |  |               |
| CPM17170300912484                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45896                                                                                                    | 45896              | Chiapas | Zinacantan                                  | Jesh Chentic               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$1,401,715   | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715              | \$1,401,715  | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | \$1,401,715 | 100.00    | 00                | Otros          | 207          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD 7,466 BLOQUES DE CEMENTO GRIS / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA                                               |               |  |  |               |
| CPM17170300912485                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45828                                                                                                    | 45828              | Chiapas | Zinacantan                                  | Jesh Chentic               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                                              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | Vivienda         | En Ejecución | 2017          | \$792,274   | \$792,274   | \$792,274                | \$792,274    | \$792,274   | \$792,274   | \$792,274   | \$792,274   | 100.00    | 00                | Otros          | 117          | 0.00         | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 4,446 DE BLOQUES DE CEMENTO GRIS / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA                                      |               |  |  |               |
| CPM17170300912486                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45686                                                                                                    | 45686              | Chiapas | Zinacantan                                  | Jesh Chentic               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$1,099,550   | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550              | \$1,099,550  | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | \$1,099,550 | 100.00    | 00                | Otros          | 159          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD 10,812 DE VARIILLA CORBUADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA                                                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912487                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 60583                                                                                                    | 60583              | Chiapas | Zinacantan                                  | Geshvo                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$1,670,172   | \$1,670,172 | \$1,670,172 | \$1,670,172              | \$1,670,172  | \$1,670,172 | \$1,670,172 | \$1,670,172 | \$1,670,172 | 100.00    | 00                | Otros          | 242          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 192,140 DE BLOQUES DE CEMENTO GRIS / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |               |  |  |               |
| CPM17170300912488                | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 97545                                                                                                   | 97545              | Chiapas | Zinacantan                                  | San Isidro                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$415,705     | \$415,705   | \$415,705   | \$415,705                | \$415,705    | \$415,705   | \$415,705   | \$415,705   | \$415,705   | 100.00    | 00                | Otros          | 62           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 1,160 DE LAMINA GALVANIZADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA                                              |               |  |  |               |
| CPM17170300912492                | Mejoramiento De La Electrificación En La Localidad San Nicolás - 182722                                                                               | 182722             | Chiapas | Montecristo de San Nicolás Plan de Guerrero | Ayula                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO                           | Urbanización                                   | En Ejecución     | 2017         | \$1,470,000   | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,470,000              | \$1,470,000  | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | \$1,470,000 | 100.00    | 00                | Otros          | 753          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ obra al 100 / Física/ obra al 100% funcionamiento / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                           |               |  |  |               |
| CPM17170300912494                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 47096                                                                                                    | 47096              | Chiapas | Zinacantan                                  | Elaemb                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$1,341,589   | \$1,341,589 | \$1,341,589 | \$1,341,589              | \$1,341,589  | \$1,341,589 | \$1,341,589 | \$1,341,589 | \$1,341,589 | 100.00    | 00                | Otros          | 194          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, CANTIDAD 13,193 DE VARIILLA CORBUADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.                 |               |  |  |               |
| CPM17170300912495                | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 117794                                                                                                  | 117794             | Chiapas | Zinacantan                                  | Ajticel Bajo I             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$335,246     | \$335,246   | \$335,246   | \$335,246                | \$335,246    | \$335,246   | \$335,246   | \$335,246   | \$335,246   | 100.00    | 00                | Otros          | 50           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 1,190 DE LAMINA GALVANIZADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.        |               |  |  |               |
| CPM17170300912496                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99127                                                                                                    | 99127              | Chiapas | Zinacantan                                  | Jojelito Alto              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$656,964     | \$656,964   | \$656,964   | \$656,964                | \$656,964    | \$656,964   | \$656,964   | \$656,964   | \$656,964   | 100.00    | 00                | Otros          | 95           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 281 460 DE VARIILLA CORBUADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |               |  |  |               |
| CPM17170300912497                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 117453                                                                                                   | 117453             | Chiapas | Zinacantan                                  | Potobito Bajo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$593,532     | \$593,532   | \$593,532   | \$593,532                | \$593,532    | \$593,532   | \$593,532   | \$593,532   | \$593,532   | 100.00    | 00                | Otros          | 86           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 281 460 DE VARIILLA CORBUADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel.          |               |  |  |               |
| CPM17170300912498                | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 104031                                                                                                  | 104031             | Chiapas | Zinacantan                                  | Zequenit Alto              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                    | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$623,557     | \$623,557   | \$623,557   | \$623,557                | \$623,557    | \$623,557   | \$623,557   | \$623,557   | \$623,557   | 100.00    | 00                | Otros          | 93           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 2,790 DE LAMINA GALVANIZADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA                                           |               |  |  |               |
| CPM17170300912499                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 99429                                                                                                    | 99429              | Chiapas | Zinacantan                                  | K'Aqueto Bajo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                      | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$601,641     | \$601,641   | \$601,641   | \$601,641                | \$601,641    | \$601,641   | \$601,641   | \$601,641   | \$601,641   | 100.00    | 00                | Otros          | 87           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA, LA CANTIDAD ES 5,916 DE VARIILLA CORBUADA / Registre/ LA OBRAS DE ENCUBRIDA TERMINADA                                            |               |  |  |               |
| CPM17170300912500                | Rehabilitación De La Calle Quinta Avenida Lázaro Cárdenas - 109585                                                                                    | 109585             | Chiapas | Aldama                                      | Aldama                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Transportes y vialidades                       | En Ejecución     | 2017         | \$101,511     | \$101,511   | \$101,511   | \$101,511                | \$101,511    | \$101,511   | \$101,511   | \$101,511   | \$101,511   | 100.00    | 00                | Metro Cuadrado | 1,273        | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ / Física/ / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                   |               |  |  |               |
| CPM17170300912501                | Construcción De Ocho Cuartos De Baño Para Vivienda - 104025                                                                                           | 104025             | Chiapas | Aldama                                      | Chayome                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$234,435     | \$234,435   | \$234,435   | \$234,435                | \$234,435    | \$234,435   | \$234,435   | \$234,435   | \$234,435   | 100.00    | 00                | Vivienda       | 220          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ / Física/ / Registre/                                                                                                                                                                                    |               |  |  |               |
| CPM17170300912502                | Construcción De Quince Cuartos De Baño Para Vivienda - 100375                                                                                         | 100375             | Chiapas | Aldama                                      | Chiviv                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Vivienda                                       | En Ejecución     | 2017         | \$439,565     | \$439,565   | \$439,565   | \$439,565                | \$439,565    | \$439,565   | \$439,565   | \$439,565   | \$439,565   | 100.00    | 00                | Vivienda       | 75           | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ / Física/ / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                   |               |  |  |               |
| CPM17170300912503                | Construcción De Placa Base De Concreto Para Paso De Vehículos - 106341                                                                                | 106341             | Chiapas | Aldama                                      | San Pedro Oxtalpan         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                | Transportes y vialidades                       | En Ejecución     | 2017         | \$50,000      | \$50,000    | \$50,000    | \$50,000                 | \$50,000     | \$50,000    | \$50,000    | \$50,000    | \$50,000    | 100.00    | 00                | Metro Cuadrado | 435          | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ / Física/ / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                   |               |  |  |               |
| CPM17170300912504                | Construcción De Docientos Noventa Y Cinco Metros Lineales De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juan Caballero Y Eusebio Sedillo - 134410 | 134410             | Chiapas | BeneMérito de las Américas                  | BeneMérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENE MéRITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS     | Transportes y vialidades                       | En Ejecución     | 2017         | \$3,350,212   | \$3,350,212 | \$3,350,212 | \$3,350,212              | \$3,350,212  | \$3,350,212 | \$3,350,212 | \$3,350,212 | \$3,350,212 | 100.00    | 00                | Otros          | 7,259        | 100.00       | 100.00                                                         | Financiera/ / Física/ por error se capturo el lne 295 metro lineales que corresponden al 100% / Registre/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                           |               |  |  |               |
| CPM17170300912506                | Construcción De Cancha De Tenis Multiples Y Terreno En La Escuela Primaria Bilingue Valentin Gómez Farías - 134788                                    | 134788             | Chiapas | BeneMérito de las Américas                  | Piso de Campo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENE MéRITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS     |                                                |                  |              |               |             |             |                          |              |             |             |             |             |           |                   |                |              |              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |               |  |  |               |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio               | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                             | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                |                    |         |                         |                             |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                   |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                            |
| CPM17170300912548  | Rehabilitación de Camino Interoceánico - 99354                                                                                                 | 99354              | Chiapas | Marqués de Comillas     | Emiliano Zapata             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$377,772         | \$377,772   | \$377,772              | \$377,772    | \$377,772   | \$377,772   | \$377,772     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,082            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912550  | Construcción de Obras de Drenaje Pluvial Flor de Marqués - 105444                                                                              | 105444             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Flor de Márques de Comillas | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$355,876         | \$355,876   | \$355,876              | \$355,876    | \$355,876   | \$355,876   | \$355,876     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912551  | Construcción de Camino Saca Coescha - 9941                                                                                                     | 9941               | Chiapas | Marqués de Comillas     | Galaxia                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,000,000       | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 76               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912552  | Construcción de Camino Saca Coescha Nuevo Paraiso - 105436                                                                                     | 105436             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Nuevo Paraiso               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,000,007       | \$1,000,007 | \$1,000,007            | \$1,000,007  | \$1,000,007 | \$1,000,007 | \$1,000,007   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 41               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912555  | Construcción de Obras de Drenaje Pluvial Quiranguichero - 105550                                                                               | 105550             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Quiranguichero              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$500,001         | \$500,001   | \$500,001              | \$500,001    | \$500,001   | \$500,001   | \$500,001     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 237              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912556  | Rehabilitación de Camino Interoceánico Río Salinas - 98001                                                                                     | 98001              | Chiapas | Marqués de Comillas     | Río Salinas                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$597,062         | \$597,062   | \$597,062              | \$597,062    | \$597,062   | \$597,062   | \$597,062     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 159              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912557  | Apertura de Camino Saca Coescha Río Salinas - 98044                                                                                            | 98044              | Chiapas | Marqués de Comillas     | Río Salinas                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$360,000         | \$360,000   | \$360,000              | \$360,000    | \$360,000   | \$360,000   | \$360,000     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912558  | Rehabilitación de Camino Interoceánico San Isidro - 104231                                                                                     | 104231             | Chiapas | Marqués de Comillas     | San Isidro                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$447,588         | \$447,588   | \$447,588              | \$447,588    | \$447,588   | \$447,588   | \$447,588     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 145              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912559  | Rehabilitación de Camino Interoceánico San Lázaro - 104246                                                                                     | 104246             | Chiapas | Marqués de Comillas     | San Lázaro                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$413,686         | \$413,686   | \$413,686              | \$413,686    | \$413,686   | \$413,686   | \$413,686     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 352              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912560  | Construcción de Cuarto Dormitorio Santa Rita - 104273                                                                                          | 104273             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Santa Rita la Frontera      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$950,000         | \$950,000   | \$950,000              | \$950,000    | \$950,000   | \$950,000   | \$950,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 43               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra terminada y operando / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                           |
| CPM17170300912561  | Construcción de Camino Saca Coescha Tierra y Libertad - 104993                                                                                 | 104993             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Tierra y Libertad           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,170,000       | \$1,170,000 | \$1,170,000            | \$1,170,000  | \$1,170,000 | \$1,170,000 | \$1,170,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 145              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912562  | Rehabilitación de Camino Interoceánico Tierra y Libertad - 104309                                                                              | 104309             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Tierra y Libertad           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$285,262         | \$285,262   | \$285,262              | \$285,262    | \$285,262   | \$285,262   | \$285,262     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 978              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912563  | Rehabilitación de Camino Interoceánico - 99757                                                                                                 | 99757              | Chiapas | Marqués de Comillas     | La Victoria                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$332,854         | \$332,854   | \$332,854              | \$332,854    | \$332,854   | \$332,854   | \$332,854     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 321              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finalizada y operando / Registro/ sistema/ obra terminada y operando / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                     |
| CPM17170300912564  | Construcción de Pavimentación En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Tercera Calle Oriente Sur Y Quinta Calle Oriente Sur - 154907            | 154907             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$968,917         | \$968,917   | \$968,917              | \$968,917    | \$968,917   | \$968,917   | \$968,917     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 164              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra finalizada al 100% / Física/ obra concluida al 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                      |
| CPM17170300912566  | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Tercera Calle Oriente Sur Y Quinta Calle Oriente Sur - 168617      | 168617             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$123,898         | \$123,898   | \$123,898              | \$123,898    | \$123,898   | \$123,898   | \$123,898     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 164              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física/ OBRA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                             |
| CPM17170300912567  | Rehabilitación de La Red de Agua Potable En La Segunda Avenida Sur Oriente Entre Tercera Calle Oriente Sur Y Cuarto Calle Oriente Sur - 168601 | 168601             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$63,408          | \$63,408    | \$63,408               | \$63,408     | \$63,408    | \$63,408    | \$63,408      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 164              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA AL 100% Y OPERANDO / Física/ OBRA AL 100% Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                     |
| CPM17170300912568  | Construcción de Pavimentación En La Calle Central Entre Avenida Central Y Primera Norte - 149054                                               | 149054             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$909,705         | \$909,705   | \$909,705              | \$909,705    | \$909,705   | \$909,705   | \$909,705     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 112              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PUNTEADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física/ OBRA PUNTEADA Y AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                           |
| CPM17170300912569  | Construcción de Drenaje Sanitario En La Localidad Emiliano Zapata - 182477                                                                     | 182477             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Emiliano Zapata             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$206,042         | \$206,042   | \$206,042              | \$206,042    | \$206,042   | \$206,042   | \$206,042     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 153              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Construcción de Drenaje Sanitario en la Localidad Emiliano Zapata / Física/ Construcción de Drenaje Sanitario en la Localidad Emiliano Zapata / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170300912570  | Construcción de Puente En La Localidad Laguna del Cofre - 184993                                                                               | 184993             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofre            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,607,252       | \$1,607,252 | \$1,607,252            | \$1,607,252  | \$1,607,252 | \$1,607,252 | \$1,607,252   | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,200            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA AL 100% PUNTEADA / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                               |
| CPM17170300912571  | Rehabilitación De La Línea De Conducción En La Localidad Laguna del Cofre - 169480                                                             | 169480             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofre            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$3,189,892       | \$3,189,892 | \$3,189,892            | \$3,189,892  | \$3,189,892 | \$3,189,892 | \$3,189,892   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,200            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Rehabilitación de Línea de Conducción al 100% funcionando / Física/ Rehabilitación de Línea de Conducción al 100% funcionando / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                 |
| CPM17170300912572  | Construcción de Techo Fermo En La Localidad Palenque II - 169131                                                                               | 169131             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | El Palenque                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$797,180         | \$797,180   | \$797,180              | \$797,180    | \$797,180   | \$797,180   | \$797,180     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 312              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                          |
| CPM17170300912573  | Construcción de Lácteos En La Localidad Zamburá El Paraíso - 169274                                                                            | 169274             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | El Paraíso                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$830,794         | \$830,794   | \$830,794              | \$830,794    | \$830,794   | \$830,794   | \$830,794     | 100.00   | \$0       | Piezas           | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Construcción de 14 Lácteos / Física/ Construcción de 14 Lácteos / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                               |
| CPM17170300912574  | Rehabilitación Del Camino Montecristo De Guerrero Zapata Toluca - 182494                                                                       | 182494             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Toluca                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$659,672         | \$659,672   | \$659,672              | \$659,672    | \$659,672   | \$659,672   | \$659,672     | 100.00   | \$0       | Otros            | 915              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra concluida / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                       |
| CPM17170300912575  | Construcción De Techo En Áreas De Separación De Educación Física En La - 168672                                                                | 168672             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Toluca                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,694,687       | \$1,694,687 | \$1,694,687            | \$1,694,687  | \$1,694,687 | \$1,694,687 | \$1,694,687   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 262              | 0.00      | 100.00       | Financiera/ OBRA AL 100 / Física/ OBRA AL 100 / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                             |
| CPM17170300912576  | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Monterey Las Mercedes - 182482                                                             | 182482             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Monterey Las Mercedes       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,082,408       | \$1,082,408 | \$1,082,408            | \$1,082,408  | \$1,082,408 | \$1,082,408 | \$1,082,408   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 84               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ se construyeron 14 Cuartos Dormitorios / Física/ se construyeron 14 Cuartos Dormitorios / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                       |
| CPM17170300912577  | Construcción de Techo Fermo - 161280                                                                                                           | 161280             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL   | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$218,019         | \$218,019   | \$218,019              | \$218,019    | \$218,019   | \$218,019   | \$218,019     | 100.00   | \$0       | Otros            | 36               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ 9 VIVIENDA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                                                             |
| CPM17170300912578  | Construcción de Piso Fermo - 161279                                                                                                            | 161279             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL   | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$57,069          | \$57,069    | \$57,069               | \$57,069     | \$57,069    | \$57,069    | \$57,069      | 100.00   | \$0       | Otros            | 36               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ 9 VIVIENDA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300912579  | Construcción De Muro Fermo - 161277                                                                                                            | 161277             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL   | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$439,306         | \$439,306   | \$439,306              | \$439,306    | \$439,306   | \$439,306   | \$439,306     | 100.00   | \$0       | Otros            | 36               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ 9 VIVIENDA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                                                             |
| CPM17170300912580  | Construcción de Piso Fermo - 161269                                                                                                            | 161269             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL   | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$55,948          | \$55,948    | \$55,948               | \$55,948     | \$55,948    | \$55,948    | \$55,948      | 100.00   | \$0       | Otros            | 36               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ 6 VIVIENDA / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPM17170300912581  | Construcción de Muro Fermo - 161262                                                                                                            | 161262             | Chiapas |                         |                             |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                   |                          |              |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio   | Localidad                           | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                         | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Avance Financiero |             |             |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|-------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                          |                    |         |             |                                     |        |                        |                                                                              |                                       |                                                                   |                                               |                          |              |               |             |             |                         | Comprometido      | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                      |
| CP17170300912602   | Rehabilitación De Camino - 135106                                                                                                                        | 135106             | Chiapas | Pijijilapan | San Antonio                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$550,000   | \$550,000   | \$550,000               | \$550,000         | \$550,000   | \$550,000   | \$550,000   | 100.00        | 00        | Otros            | 100           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presere se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presere se reporta nuevamente / Registro/ |
| CP17170300912609   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Egipto - 63405                                                                                        | 63405              | Chiapas | Palenque    | Nuevo Egipto                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,815,176 | \$1,811,089 | \$1,811,089             | \$1,811,089       | \$1,811,089 | \$1,811,089 | \$1,811,089 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 260           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912610   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Bellinos Buena Vista - 133121                                                                               | 133121             | Chiapas | Palenque    | Bellinos Buenavista                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$359,288   | \$359,288   | \$359,288               | \$359,288         | \$359,288   | \$359,288   | \$359,288   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 75            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912611   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Nueva Central - 128630                                                                                      | 128630             | Chiapas | Palenque    | Nueva Central                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$600,429   | \$600,429   | \$600,429               | \$600,429         | \$600,429   | \$600,429   | \$600,429   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 125           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912612   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Choccolajto - 64605                                                                                         | 64605              | Chiapas | Palenque    | Choccolajto                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,124,999 | \$1,124,990 | \$1,124,990             | \$1,124,990       | \$1,124,990 | \$1,124,990 | \$1,124,990 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 175           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912613   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido La Reforma De Ocampo - 134605                                                                               | 134605             | Chiapas | Palenque    | La Reforma de Ocampo                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,023,131 | \$1,023,131 | \$1,023,131             | \$1,023,131       | \$1,023,131 | \$1,023,131 | \$1,023,131 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 250           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300912614   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Arroyo Belán - 133064                                                                                       | 133064             | Chiapas | Palenque    | Arroyo Belán                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$626,796   | \$626,796   | \$626,796               | \$626,796         | \$626,796   | \$626,796   | \$626,796   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 123           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912615   | Construcción de Cuartos Para Baño En Ejido El Sacrificio - 71230                                                                                         | 71230              | Chiapas | Palenque    | El Sacrificio                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$672,255   | \$663,027   | \$663,027               | \$663,027         | \$663,027   | \$663,027   | \$663,027   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 175           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912616   | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Oms De Julio Segunda Sección Macedonia - 101320                                                             | 101320             | Chiapas | Palenque    | Oms de Julio 2da. Sección Macedonia | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$616,100   | \$616,100   | \$616,100               | \$616,100         | \$616,100   | \$616,100   | \$616,100   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 125           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300912617   | Construcción de Cuartos Dormitorios En San Juan Segunda Sección Antea La Ensenada Chucallija - 68092                                                     | 68092              | Chiapas | Palenque    | La Ensenada Chucallija              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$548,727   | \$548,727   | \$548,727               | \$548,727         | \$548,727   | \$548,727   | \$548,727   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 80            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912618   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Monte de Sión - 63508                                                                                       | 63508              | Chiapas | Palenque    | Monte de Sión                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$480,202   | \$480,202   | \$480,202               | \$480,202         | \$480,202   | \$480,202   | \$480,202   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 75            | 0.00      | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912619   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Palenque - 67464                                                                                      | 67464              | Chiapas | Palenque    | Nuevo Palenque                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$493,947   | \$493,947   | \$493,947               | \$493,947         | \$493,947   | \$493,947   | \$493,947   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 75            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912620   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Hacienda El Recuerdo - 67936                                                                                      | 67936              | Chiapas | Palenque    | El Recuerdo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$322,434   | \$322,434   | \$322,434               | \$322,434         | \$322,434   | \$322,434   | \$322,434   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 50            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912621   | Construcción de Dos Puentes Vehiculares En El Ejido La Revolución - 152037                                                                               | 152037             | Chiapas | Palenque    | La Revolución                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,207,342 | \$1,207,342 | \$1,207,342             | \$1,207,342       | \$1,207,342 | \$1,207,342 | \$1,207,342 | 100.00        | 00        | Otros            | 300           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300912622   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Nuevo Samaritano - 64624                                                                                    | 64624              | Chiapas | Palenque    | Nuevo Samaritano                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,084,710 | \$1,084,710 | \$1,084,710             | \$1,084,710       | \$1,084,710 | \$1,084,710 | \$1,084,710 | 100.00        | 00        | Vivienda         | 175           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912623   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido San Mateo Segunda Sección - 67664                                                                           | 67664              | Chiapas | Palenque    | San Mateo                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$548,137   | \$548,137   | \$548,137               | \$548,137         | \$548,137   | \$548,137   | \$548,137   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 85            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912624   | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Las Delicias Segunda Sección - 64186                                                                        | 64186              | Chiapas | Palenque    | Las Delicias 2da. Sección           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$356,101   | \$356,101   | \$356,101               | \$356,101         | \$356,101   | \$356,101   | \$356,101   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 50            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912625   | Construcción de Cuartos Para Baños - 128349                                                                                                              | 128349             | Chiapas | Pantehó     | Nuevo San Carlos                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANFREDO                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$719,401   | \$719,401   | \$719,401               | \$719,401         | \$719,401   | \$719,401   | \$719,401   | 100.00        | 00        | Vivienda         | 17            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300912628   | Rehabilitación De Calles - 130579                                                                                                                        | 130579             | Chiapas | Pijijilapan | Las Lomas                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$278,249   | \$278,249   | \$278,249               | \$278,249         | \$278,249   | \$278,249   | \$278,249   | 100.00        | 00        | Otros            | 95            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presere se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presere se reporta nuevamente / Registro/ |
| CP17170300912629   | Rehabilitación De Camino - 135087                                                                                                                        | 135087             | Chiapas | Pijijilapan | Miramar                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$534,446   | \$534,446   | \$534,446               | \$534,446         | \$534,446   | \$534,446   | \$534,446   | 100.00        | 00        | Otros            | 270           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presere se reporta nuevamente / Física/ obra terminada en el 3er trimestre, pero no se activo el icono terminado, presere se reporta nuevamente / Registro/ |
| CP17170300912630   | Construcción De Techo Firme - 43803                                                                                                                      | 43803              | Chiapas | Ocosingo    | San Andrés Carrizal                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSENGO CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$894,106   | \$894,106   | \$894,106               | \$894,106         | \$894,106   | \$894,106   | \$894,106   | 100.00        | 00        | Otros            | 88            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| CP17170300912631   | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Andrés Carrizal - 43826                                                                                | 43826              | Chiapas | Ocosingo    | San Andrés Carrizal                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSENGO CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$573,438   | \$573,438   | \$573,438               | \$573,438         | \$573,438   | \$573,438   | \$573,438   | 100.00        | 00        | Otros            | 90            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ MINGIMO / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                             |
| CP17170300912632   | Construcción De Techo Firme Para Dicho Techo Vivienda - 43835                                                                                            | 43835              | Chiapas | Ocosingo    | San Francisco Ocoital               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSENGO CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$356,422   | \$356,422   | \$356,422               | \$356,422         | \$356,422   | \$356,422   | \$356,422   | 100.00        | 00        | Otros            | 42            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                                               |
| CP17170300912633   | Construcción De De Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 43815                                                                                            | 43815              | Chiapas | Ocosingo    | San Francisco Ocoital               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSENGO CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$523,656   | \$523,656   | \$523,656               | \$523,656         | \$523,656   | \$523,656   | \$523,656   | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 84            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                                                                                                         |
| CP17170300912638   | Hacienda Veracruz Construcción De Cuartos Dormitorios Siete - 139505                                                                                     | 139505             | Chiapas | Ocosingo    | Veracruz                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSENGOCHIAPAS DE ESPERDIA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$525,760   | \$525,760   | \$525,760               | \$525,760         | \$525,760   | \$525,760   | \$525,760   | 100.00        | 00        | Otros            | 35            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300912639   | Ach Lam Tierra Nueva Introducción De Alcantallado Sanitario - 167070                                                                                     | 167070             | Chiapas | Ocosingo    | Ach Lam Tierra Nueva                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSENGOCHIAPAS DE ESPERDIA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,699,255 | \$1,699,255 | \$1,699,255             | \$1,699,255       | \$1,699,255 | \$1,699,255 | \$1,699,255 | 100.00        | 00        | Otros            | 422           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300912728   | Revestimiento De Camino Rural Dama Cuacaba En La Localidad Cerro Blanco - 133752                                                                         | 133752             | Chiapas | Ocosingo    | Cerro Blanco                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE OCOSENGO CHIAPAS             | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$444,631   | \$444,631   | \$444,631               | \$444,631         | \$444,631   | \$444,631   | \$444,631   | 100.00        | 00        | Otros            | 101           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                                                                                                         |
| CP17170300912730   | Cabequera Municipal Omsat Y Rehab Del Sist. Integral De Agua Potable Para El Distrito De Localidades Rancherías La Havanja San Isidro El Devila - 100359 | 100359             | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSENGOCHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,771,947 | \$1,771,947 | \$1,771,947             | \$1,771,947       | \$1,771,947 | \$1,771,947 | \$1,771,947 | 100.00        | 00        | Otros            | 88,883        | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300912731   | Cabequera Municipal Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para El Distrito - 14774                                                   | 14774              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOSENGOCHIAPAS      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,996,061 | \$1,996,061 | \$1,996,061             | \$1,996,061       | \$1,996,061 | \$1,996,061 | \$1,996,061 | 100.00        | 00        | Otros            | 88,883        | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170300912732   | Cabequera Municipal Construcción Y Rehabilitación Del Sistema Integral Para El Distrito Rancho De Saboneros Guachipilin - 78186                          | 78186              | Chiapas | Ocosingo    | Ocosingo                            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSENGOCHIAPAS   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,248,042 | \$2,248,042 | \$2,248,042             | \$2,248,042       | \$2,248,042 | \$2,248,042 | \$2,248,042 | 90.00         | 00        | Otros            | 88,883        | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |
| CP17170300912733   | Alberca Campeche Construcción De Cuartos Dormitorios Cinco - 119216                                                                                      | 119216             | Chiapas | Ocosingo    | Campeche                            | Rural  |                        |                                                                              |                                       |                                                                   |                                               |                          |              |               |             |             |                         |                   |             |             |             |               |           |                  |               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                         | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones   |                  |           |                                 |                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                    |                    |         |                      |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                              |                         |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                    | Avance Acum.                                                                           |
| CP17170300912735   | General Francisco Villa Construcción De Cuartos Dormitorios Doce - 117485          | 117485             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | General Francisco Villa    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$736,648     | \$736,648         | \$736,648   | \$736,648            | \$736,648    | \$736,648   | \$736,648   | 100.00        | \$0      | Otros     | 35              | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ |                                                                                        |
| CP17170300912736   | General Francisco Villa Construcción De Cuartos Dormitorios Doce - 116890          | 116890             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | General Francisco Villa    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$864,442     | \$864,442         | \$864,442   | \$864,442            | \$864,442    | \$864,442   | \$864,442   | \$864,442     | 100.00   | \$0       | Vivienda        | 35               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912737   | General Francisco Villa Construcción De Cuartos Para Baños Doce - 117515           | 117515             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | General Francisco Villa    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$378,909     | \$378,909         | \$378,909   | \$378,909            | \$378,909    | \$378,909   | \$378,909   | \$378,909     | 100.00   | \$0       | Otros           | 35               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912738   | Benemérida Galeana Ampliación De Abastecimiento Sanitario Segunda Etapa - 76325    | 76325              | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Benemérida Galeana         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUHTLA    | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,479,735   | \$1,479,735       | \$1,479,735 | \$1,479,735          | \$1,479,735  | \$1,479,735 | \$1,479,735 | \$1,479,735   | 100.00   | \$0       | Otros           | 200              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912741   | Santa Isabel Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 121131                     | 121131             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Santa Isabel               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$525,760     | \$525,760         | \$525,760   | \$525,760            | \$525,760    | \$525,760   | \$525,760   | \$525,760     | 100.00   | \$0       | Otros           | 30               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912742   | Alfredo V Bonfil Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 61574  | 61574              | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Alfredo V. Bonfil          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUHTLA    | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,246,254   | \$1,246,254       | \$1,246,254 | \$1,246,254          | \$1,246,254  | \$1,246,254 | \$1,246,254 | \$1,246,254   | 100.00   | \$0       | Otros           | 543              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912744   | El Triunfo Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 120502                       | 120502             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | El Triunfo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$646,306     | \$646,306         | \$646,306   | \$646,306            | \$646,306    | \$646,306   | \$646,306   | \$646,306     | 95.00    | \$0       | Otros           | 20               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912745   | Rehabilitación De Pozo Artesiano - 134628                                          | 134628             | Chiapas | Villa Corzo          | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$101,831     | \$101,831         | \$101,831   | \$101,831            | \$101,831    | \$101,831   | \$101,831   | \$101,831     | 100.00   | \$0       | Otros           | 10,931           | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO SISTEMA/ Para al siguiente nivel.   |
| CP17170300912746   | Construcción De Muro De Contención - 119861                                        | 119861             | Chiapas | Villa Corzo          | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Urbanización            | En Ejecución     | 2017    | \$199,530     | \$199,530         | \$199,530   | \$199,530            | \$199,530    | \$199,530   | \$199,530   | \$199,530     | 100.00   | \$0       | Metros lineales | 2,168            | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170300912747   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 109801                             | 109801             | Chiapas | Villa Corzo          | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$323,478     | \$323,478         | \$323,478   | \$323,478            | \$323,478    | \$323,478   | \$323,478   | \$323,478     | 100.00   | \$0       | Metros lineales | 105              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170300912748   | Ampliación De Dren Pluvial - 109367                                                | 109367             | Chiapas | Villa Corzo          | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$520,250     | \$520,250         | \$520,250   | \$520,250            | \$520,250    | \$520,250   | \$520,250   | \$520,250     | 100.00   | \$0       | Metros lineales | 40               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170300912749   | Ampliación De Colector Sanitario - 108843                                          | 108843             | Chiapas | Villa Corzo          | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$275,650     | \$275,650         | \$275,650   | \$275,650            | \$275,650    | \$275,650   | \$275,650   | \$275,650     | 100.00   | \$0       | Metros lineales | 20               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170300912750   | Construcción De Drenaje Sanitario Barrio Tapachula II - 108274                     | 108274             | Chiapas | Villa Corzo          | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$199,330     | \$199,330         | \$199,330   | \$199,330            | \$199,330    | \$199,330   | \$199,330   | \$199,330     | 100.00   | \$0       | Metros lineales | 64               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170300912751   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 106388                             | 106388             | Chiapas | Villa Corzo          | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$120,553     | \$120,553         | \$120,553   | \$120,553            | \$120,553    | \$120,553   | \$120,553   | \$120,553     | 100.00   | \$0       | Metros lineales | 70               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170300912752   | Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo - 106129                              | 106129             | Chiapas | Villa Corzo          | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                           | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,306,757   | \$1,306,757       | \$1,306,757 | \$1,306,757          | \$1,306,757  | \$1,306,757 | \$1,306,757 | \$1,306,757   | 100.00   | \$0       | Otros           | 10,841           | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                      |
| CP17170300912753   | Emiliano Zapata Uno Construcción De Cuartos Dormitorios Diez - 132154              | 132154             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Emiliano Zapata Uno Rural  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$751,085     | \$751,085         | \$751,085   | \$751,085            | \$751,085    | \$751,085   | \$751,085   | \$751,085     | 100.00   | \$0       | Otros           | 42               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912754   | Francisco I. Madero Reasentamiento De Camero - 88158                               | 88158              | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Francisco I. Madero Rural  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUHTLA    | Transporte y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$393,515     | \$393,515         | \$393,515   | \$393,515            | \$393,515    | \$393,515   | \$393,515   | \$393,515     | 100.00   | \$0       | Otros           | 39,280           | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                      |
| CP17170300912755   | Jose Maria Morelos Y Pavón Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 79006 | 79006              | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Jose Maria Morelos Y Pavón | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUHTLA    | Urbanización            | En Ejecución     | 2017    | \$1,234,645   | \$1,234,645       | \$1,234,645 | \$1,234,645          | \$1,172,913  | \$1,172,913 | \$1,172,913 | \$1,172,913   | 95.00    | \$0       | Otros           | 141              | 100.00    | 95.00                           | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                      |
| CP17170300912756   | El Jardín Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 119283                        | 119283             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | El Jardín                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$450,651     | \$450,651         | \$450,651   | \$450,651            | \$450,651    | \$450,651   | \$450,651   | \$450,651     | 100.00   | \$0       | Otros           | 35               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                      |
| CP17170300912757   | Andulio Gálvez Construcción De Cuartos Dormitorios Cinco - 121348                  | 121348             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Andulio Gálvez Velázquez   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$375,543     | \$375,543         | \$375,543   | \$375,543            | \$375,543    | \$375,543   | \$375,543   | \$375,543     | 100.00   | \$0       | Otros           | 15               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912758   | Veinte Casas Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 120006                     | 120006             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Veinte Casas               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$450,651     | \$450,651         | \$450,651   | \$450,651            | \$450,651    | \$450,651   | \$450,651   | \$450,651     | 100.00   | \$0       | Otros           | 32               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912759   | Nuevo San Antonio Construcción De Cuartos Dormitorios Ocho - 120789                | 120789             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Nuevo San Antonio          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$600,868     | \$600,868         | \$600,868   | \$600,868            | \$600,868    | \$600,868   | \$600,868   | \$600,868     | 100.00   | \$0       | Otros           | 37               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912760   | Cauabédem Uno Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 130599                    | 130599             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Cauabédem Iro.             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$450,651     | \$450,651         | \$450,651   | \$450,651            | \$450,651    | \$450,651   | \$450,651   | \$450,651     | 100.00   | \$0       | Otros           | 33               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912761   | Catabano Construcción Del Sistema De Agua Potable - 78850                          | 78850              | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Catabano                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUHTLA    | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$844,321     | \$844,321         | \$844,321   | \$844,321            | \$844,321    | \$844,321   | \$844,321   | \$844,321     | 100.00   | \$0       | Otros           | 28               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912762   | Sanhería Veracruz Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 116762                | 116762             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Veracruz Dos               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$525,760     | \$525,760         | \$525,760   | \$525,760            | \$525,760    | \$525,760   | \$525,760   | \$525,760     | 100.00   | \$0       | Vivienda        | 30               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912763   | El Orocoo Dos Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 132486                    | 132486             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | El Orocoo                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$450,651     | \$450,651         | \$450,651   | \$450,651            | \$450,651    | \$450,651   | \$450,651   | \$450,651     | 100.00   | \$0       | Otros           | 28               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912764   | La Cumbre Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 117781                        | 117781             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | La Cumbre                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$450,651     | \$450,651         | \$450,651   | \$450,651            | \$450,651    | \$450,651   | \$450,651   | \$450,651     | 100.00   | \$0       | Otros           | 27               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912765   | Emiliano Zapata II Construcción De Red De Distribución Y Tomas Colectivas - 108070 | 108070             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Emiliano Zapata Dos Rural  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$397,283     | \$397,283         | \$397,283   | \$397,283            | \$397,283    | \$397,283   | \$397,283   | \$397,283     | 100.00   | \$0       | Otros           | 915              | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912766   | Las Gaviotas Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 130537                     | 130537             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Las Gaviotas               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$767,709     | \$767,709         | \$767,709   | \$767,709            | \$606,167    | \$606,167   | \$606,167   | \$606,167     | 80.00    | \$0       | Otros           | 28               | 100.00    | 80.00                           | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912767   | Ribera Bellavista Construcción De Cuartos Dormitorios Seis - 121148                | 121148             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Bellavista                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPERONZA | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$677,992     | \$677,992         | \$677,992   | \$677,992            | \$677,992    | \$677,992   | \$677,992   | \$677,992     | 100.00   | \$0       | Otros           | 16               | 100.00    | 100.00                          | Financiera / Física / Registro/                                                        |
| CP17170300912797   | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicio - 174086                                | 174086             | Chiapas | Palenque             | Palenque                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                       | Otros                   |                  |         |               |                   |             |                      |              |             |             |               |          |           |                 |                  |           |                                 |                                                                                        |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                              | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                                                       | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                       |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                      |                    |         |                            |                                        |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                                            |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                          |
| CDP17170300912800  | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Sajadas Grandes - 86597                                 | 86597              | Chiapas | Palenque                   | Sajadas Grandes                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,895,525   | \$2,891,859       | \$2,891,859 | \$2,891,859           | \$2,891,859  | \$2,891,859 | \$2,891,859 | \$2,891,859   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 555              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912801  | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Boca de Chancala - 70589                                | 70589              | Chiapas | Palenque                   | Boca de Chancala                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$477,407     | \$477,389         | \$477,389   | \$477,389             | \$477,389    | \$477,389   | \$477,389   | \$477,389     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                       |
| CDP17170300912802  | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido Los Cervillos - 100274                                  | 100274             | Chiapas | Palenque                   | Los Cervillos                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$688,860     | \$646,669         | \$646,669   | \$646,669             | \$646,669    | \$646,669   | \$646,669   | \$646,669     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 130              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912803  | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Cinco de Mayo - 130063                                  | 130063             | Chiapas | Palenque                   | 5 de Mayo                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$880,875     | \$880,875         | \$880,875   | \$880,875             | \$880,875    | \$880,875   | \$880,875   | \$880,875     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 140              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912804  | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Chacamax - 62467                                        | 62467              | Chiapas | Palenque                   | Chacamax                               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,088,832   | \$1,088,832       | \$1,088,832 | \$1,088,832           | \$1,088,832  | \$1,088,832 | \$1,088,832 | \$1,088,832   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 160              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912805  | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Estación Chacamax - 62716                               | 62716              | Chiapas | Palenque                   | Estación Chacamax                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$416,819     | \$416,819         | \$416,819   | \$416,819             | \$416,819    | \$416,819   | \$416,819   | \$416,819     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 60               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912806  | La Columna Construcción de Cuartos Dormitorios - 139388                                              | 139388             | Chiapas | Ocosingo                   | La Columna                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONOAUCLA DE ESPERONZA                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,011,762   | \$1,011,762       | \$1,011,762 | \$1,011,762           | \$1,011,762  | \$1,011,762 | \$1,011,762 | \$1,011,762   | 100.00   | \$0       | Otros            | 45               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                       |
| CDP17170300912807  | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido El Edén - 64967                                         | 64967              | Chiapas | Palenque                   | El Edén                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,714,374   | \$2,714,374       | \$2,714,374 | \$2,714,374           | \$2,714,374  | \$2,714,374 | \$2,714,374 | \$2,714,374   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 400              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912808  | Construcción de Cuartos Para Cocina En Ejido La Gloria - 160280                                      | 160280             | Chiapas | Palenque                   | La Gloria                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,362,803   | \$1,348,470       | \$1,348,470 | \$1,348,470           | \$1,348,470  | \$1,348,470 | \$1,348,470 | \$1,348,470   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 275              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912809  | Construcción de Cuartos Dormitorios En Ejido Graciano Sánchez - 64575                                | 64575              | Chiapas | Palenque                   | Graciano Sánchez                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$632,032     | \$631,912         | \$631,912   | \$631,912             | \$631,912    | \$631,912   | \$631,912   | \$631,912     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 110              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912810  | Poblado La Esperanza Construcción De Cuartos Dormitorios - 119743                                    | 119743             | Chiapas | Ocosingo                   | La Esperanza                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONOAUCLA DE ESPERONZA                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$600,868     | \$600,868         | \$600,868   | \$600,868             | \$600,868    | \$600,868   | \$600,868   | \$600,868     | 95.00    | \$0       | Vivienda         | 41               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300912811  | Ribera Santa Martha Construcción De Cuartos Dormitorios - 137854                                     | 137854             | Chiapas | Ocosingo                   | Santa Martha                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOSONOAUCLA DE ESPERONZA                                | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$600,868     | \$600,868         | \$600,868   | \$600,868             | \$600,868    | \$600,868   | \$600,868   | \$600,868     | 100.00   | \$0       | Otros            | 28               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                       |
| CDP17170300912771  | Construcción de Cuartos Dormitorios - 127437                                                         | 127437             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rinconón Uno                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$659,049     | \$659,049         | \$659,049   | \$659,049             | \$659,049    | \$659,049   | \$659,049   | \$659,049     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 12               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                       |
| CDP17170300913541  | Construcción De Ochoa y Tres Cuartos Dormitorio - 118746                                             | 118746             | Chiapas | Chilón                     | Chilón                                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,896,250   | \$3,896,250       | \$3,896,250 | \$3,896,250           | \$3,896,250  | \$3,896,250 | \$3,896,250 | \$3,896,250   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 213              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300913546  | Equipamiento Con Deposito De Agua Potable - 147649                                                   | 147649             | Chiapas | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$18,446      | \$18,446          | \$18,446    | \$18,446              | \$18,446     | \$18,446    | \$18,446    | \$18,446      | 100.00   | \$0       | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                 |
| CDP17170300913547  | Construcción De Letrinas Tipo De Dos Y Uno Punto Ventilación Mas Poblado El Tempo - 143456           | 143456             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua                          | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS                             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$509,386     | \$509,386         | \$509,386   | \$509,386             | \$509,386    | \$509,386   | \$509,386   | \$509,386     | 100.00   | \$0       | Piezas           | 70               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA PENSADA Y AL 100 % / Física/ OBRA PENSADA Y AL 100 % / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                   |
| CDP17170300913549  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 117358                                                  | 117358             | Chiapas | Zinacantan                 | Zinacantan                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$514,639     | \$514,639         | \$514,639   | \$514,639             | \$514,639    | \$514,639   | \$514,639   | \$514,639     | 100.00   | \$0       | Otros            | 76               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |
| CDP17170300913552  | Construcción De Cuartos Dormitorio En San Isidro Las Cuevas - 164970                                 | 164970             | Chiapas | Amatenango del Valle       | Amatenango del Valle                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE                                          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$462,787     | \$462,787         | \$462,787   | \$462,787             | \$462,787    | \$462,787   | \$462,787   | \$462,787     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE / SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                             |
| CDP17170300913568  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 127367                                                      | 127367             | Chiapas | Huehuetán                  | Huehuetán                              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN                                        | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$753,287     | \$753,287         | \$753,287   | \$753,287             | \$753,287    | \$753,287   | \$753,287   | \$753,287     | 100.00   | \$0       | Otros            | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SE ENVIA A VALIDAR IMPORTE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA COMPLETA EN EL CASO LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETAN                                     |
| CDP17170300913569  | Construcción De Techo Para Cascha De Uno Múltiples En Ciudad Rural - 104117                          | 104117             | Chiapas | Angel Albino Corzo         | Jalisco de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO                     | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,022,098   | \$1,022,098       | \$1,022,098 | \$1,022,098           | \$1,022,098  | \$1,022,098 | \$1,022,098 | \$1,022,098   | 100.00   | \$0       | Otros            | 3,480            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA, PRESIDENTE ACTO FORMAL Y RECEPCIÓN POR PARTES TÉCNICAS DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO.                                |
| CDP17170300913580  | Pavimentación De Calle Sin Hombre Con Concreto Bituminoso - 126828                                   | 126828             | Chiapas | Mutiupán                   | Mutiupán                               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MUTIUPAN                                                   | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,000,007   | \$1,000,007       | \$1,000,007 | \$1,000,007           | \$1,000,007  | \$1,000,007 | \$1,000,007 | \$1,000,007   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                       |
| CDP17170300913595  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 131250                                                  | 131250             | Chiapas | Zinacantan                 | Zinacantan                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,141,043   | \$1,141,043       | \$1,141,043 | \$1,141,043           | \$1,141,043  | \$1,141,043 | \$1,141,043 | \$1,141,043   | 100.00   | \$0       | Otros            | 166              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170300913610  | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Fermo - 60737                                                   | 60737              | Chiapas | Zinacantan                 | Zinacantan                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$237,055     | \$237,055         | \$237,055   | \$237,055             | \$237,055    | \$237,055   | \$237,055   | \$237,055     | 100.00   | \$0       | Otros            | 35               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.          |
| CDP17170300913622  | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 93222                                            | 93222              | Chiapas | Chilón                     | Chilón                                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,787,290   | \$1,787,290       | \$1,787,290 | \$1,787,290           | \$1,787,290  | \$1,787,290 | \$1,787,290 | \$1,787,290   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 90               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170300913626  | Construcción De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 100935                                     | 100935             | Chiapas | Chamela                    | Chamela                                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$147,000     | \$147,000         | \$147,000   | \$147,000             | \$147,000    | \$147,000   | \$147,000   | \$147,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 208              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                       |
| CDP17170400914236  | Construcción De Treinta Y Ocho Cuartos Para Baño - 328844                                            | 328844             | Chiapas | Chilón                     | El Jardín                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,541,203   | \$1,541,203       | \$1,541,203 | \$1,541,203           | \$1,531,054  | \$1,531,054 | \$1,531,054 | \$1,531,054   | 99.34    | \$0       | Vivienda         | 129              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170400914238  | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 243571                                 | 243571             | Chiapas | Chilón                     | San Antonio Bulujub                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$6,846,730   | \$6,846,730       | \$6,846,730 | \$6,846,730           | \$6,846,730  | \$6,846,730 | \$6,846,730 | \$6,846,730   | 100.00   | \$0       | Otros            | 418              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170400914239  | Construcción De Cuarenta Cuartos Para Baño Primera Etapa - 350692                                    | 350692             | Chiapas | Chilón                     | Hic'Batil                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,728,672   | \$1,728,672       | \$1,728,672 | \$1,728,672           | \$1,728,672  | \$1,728,672 | \$1,728,672 | \$1,728,672   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170400914241  | Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 224994                                    | 224994             | Chiapas | Chilón                     | Jotula                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,448,494   | \$1,448,494       | \$1,448,494 | \$1,448,494           | \$1,448,494  | \$1,448,494 | \$1,448,494 | \$1,448,494   | 100.00   | \$0       | Otros            | 43               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CDP17170400914242  | Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Curucero El Refugio A Pojocil Y Ramales Segunda Etapa - 242439 | 242439             | Chiapas | Chilón                     | Santiago Pojocil                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,428,040   | \$3,428,040       | \$3,428,040 | \$3,428,040           |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                       |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                        | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                            |                    |         |                  |                              |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                              |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Milliarsdó) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                      |
| CPD17170400974246  | Construcción De Cuarenta Y Tres Piso Firms - 282811                                                                        | 282811             | Chiapas | Chilón           | Xanxul                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$161,250         | \$161,250   | \$161,250               | \$161,250    | \$161,250   | \$161,250   | \$161,250     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 108              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974247  | Construcción De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 225742                                                                 | 225742             | Chiapas | Chilón           | Chenal Canastel Ira. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,978,333       | \$1,978,333 | \$1,978,333             | \$1,978,333  | \$1,978,333 | \$1,978,333 | \$1,978,333   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 109              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974248  | Construcción De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 217009                                                                     | 217009             | Chiapas | Chilón           | Junutón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,269,977       | \$1,269,977 | \$1,269,977             | \$1,269,977  | \$1,269,977 | \$1,269,977 | \$1,269,977   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 66               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974249  | Apertura De Camino Rural Del Ejido Centro Al Ejido Centro Uno Primera Etapa - 233054                                       | 233054             | Chiapas | Chilón           | Nuevo Tepayac                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,000,000       | \$2,000,000 | \$2,000,000             | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 102              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974251  | Construcción De Cinuenta Y Cinco Pisos Firms - 282892                                                                      | 282892             | Chiapas | Chilón           | De Asupje                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$550,000         | \$550,000   | \$550,000               | \$550,000    | \$550,000   | \$550,000   | \$550,000     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 144              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974252  | Rehabilitación De Cinuenta Y Cinco Techo Firms - 265630                                                                    | 265630             | Chiapas | Chilón           | De Asupje                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$539,000         | \$539,000   | \$539,000               | \$539,000    | \$539,000   | \$539,000   | \$539,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 136              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974253  | Construcción De Roventa Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 211227                                                          | 211227             | Chiapas | Chilón           | Amaxtic                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$4,224,822       | \$4,224,822 | \$4,224,822             | \$4,224,822  | \$4,224,822 | \$4,224,822 | \$4,224,822   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 227              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974254  | Apertura De Camino Rural Tramo San Francisco Duraznal A La Ilusión Primera Etapa - 239221                                  | 239221             | Chiapas | Chilón           | La Ilusión                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,917,940       | \$2,917,940 | \$2,917,940             | \$2,917,940  | \$2,917,940 | \$2,917,940 | \$2,917,940   | 100.00   | \$0       | Otros            | 112              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974255  | Rehabilitación De Veintiseis Techo Firms - 260442                                                                          | 260442             | Chiapas | Chilón           | San José Porvenir            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$206,250         | \$206,250   | \$206,250               | \$206,250    | \$206,250   | \$206,250   | \$206,250     | 100.00   | \$0       | Otros            | 68               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974257  | Construcción De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 204981                                                                     | 204981             | Chiapas | Chilón           | Campo Viejo                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$782,576         | \$782,576   | \$782,576               | \$782,576    | \$782,576   | \$782,576   | \$782,576     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974258  | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 212276                                                                             | 212276             | Chiapas | Escuintla        | Independencia I              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$881,764         | \$881,764   | \$881,764               | \$881,764    | \$881,764   | \$881,764   | \$881,764     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 451              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física/ OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro/                             |
| CPD17170400974259  | Construcción De Piso Firms - 213725                                                                                        | 213725             | Chiapas | Escuintla        | Independencia I              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$65,549          | \$65,549    | \$65,549                | \$65,549     | \$65,549    | \$65,549    | \$65,549      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                   |
| CPD17170400974260  | Mejoramiento De Quince Viviendas Techos Firms - 285937                                                                     | 285937             | Chiapas | Huixtán          | Doce de Octubre              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$73,800          | \$73,800    | \$73,800                | \$73,800     | \$73,800    | \$73,800    | \$73,800      | 100.00   | \$0       | Otros            | 84               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                   |
| CPD17170400974261  | Mejoramiento De Veintiseis Viviendas Cuartos Dormitorio - 266820                                                           | 266820             | Chiapas | Huixtán          | San Martín POX No Venido     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$650,000         | \$650,000   | \$650,000               | \$650,000    | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 128              | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                   |
| CPD17170400974262  | Mejoramiento De Cinuenta Y Dos Viviendas Cuartos Para Cocina - 266954                                                      | 266954             | Chiapas | Huixtán          | San José al Porvenir         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,462,667       | \$1,462,667 | \$1,462,667             | \$1,462,667  | \$1,462,667 | \$1,462,667 | \$1,462,667   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 213              | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974263  | Construcción De Cinco Tanques De Sela Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Litros Para Almacenamiento De Agua Potable - 286150 | 286150             | Chiapas | Huixtán          | Los Pinos                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$130,000         | \$130,000   | \$130,000               | \$130,000    | \$130,000   | \$130,000   | \$130,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 18               | 0.00      | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                   |
| CPD17170400974264  | Construcción De Nueve Baños Con Calentador De Agua Tímico Y Posa Septico - 286149                                          | 286149             | Chiapas | Huixtán          | Los Pinos                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$234,000         | \$234,000   | \$234,000               | \$234,000    | \$234,000   | \$234,000   | \$234,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 32               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974265  | Mejoramiento De Ocho Viviendas Techos Firms - 287131                                                                       | 287131             | Chiapas | Huixtán          | Las Lomas                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$39,360          | \$39,360    | \$39,360                | \$39,360     | \$39,360    | \$39,360    | \$39,360      | 100.00   | \$0       | Otros            | 42               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                   |
| CPD17170400974266  | Mejoramiento De Once Viviendas Techos Firms - 286793                                                                       | 286793             | Chiapas | Huixtán          | Ch'Enchibik                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$54,120          | \$54,120    | \$54,120                | \$54,120     | \$54,120    | \$54,120    | \$54,120      | 100.00   | \$0       | Otros            | 55               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                                                   |
| CPD17170400974267  | Construcción De Once Techos Firms Tercera Etapa - 340006                                                                   | 340006             | Chiapas | Multigupán       | Multigupán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MULTIGUPÁN                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$174,001         | \$174,001   | \$174,001               | \$174,001    | \$174,001   | \$174,001   | \$174,001     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 55               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPD17170400974268  | Construcción De Doce Viviendas Techo Firms - 340560                                                                        | 340560             | Chiapas | Multigupán       | El Aufré                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MULTIGUPÁN                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$105,003         | \$105,003   | \$105,003               | \$105,003    | \$105,003   | \$105,003   | \$105,003     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 63               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                   |
| CPD17170400974269  | Construcción De Cinco Viviendas Cuarto Dormitorio Tercera Etapa - 340183                                                   | 340183             | Chiapas | Multigupán       | Santa Catarina de las Palmas | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MULTIGUPÁN                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$170,000         | \$170,000   | \$170,000               | \$170,000    | \$170,000   | \$170,000   | \$170,000     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPD17170400974270  | Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión - 340299                                        | 340299             | Chiapas | Multigupán       | Sinai' Días Ordes            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MULTIGUPÁN                         | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,000,000       | \$1,000,000 | \$1,000,000             | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | 100.00   | \$0       | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ META: POSTES/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                     |
| CPD17170400974271  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo San Pedro Pabucbil Ejido Sombrío Segundo - 339830                               | 339830             | Chiapas | Multigupán       | Nuevo San Pedro Pabucbil     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MULTIGUPÁN                         | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,100,713       | \$2,100,713 | \$2,100,713             | \$2,100,713  | \$2,100,713 | \$2,100,713 | \$2,100,713   | 100.00   | \$0       | Otros            | 101              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ META: KILOMETROS/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                 |
| CPD17170400974272  | Rehabilitación De Techo Firms - 212494                                                                                     | 212494             | Chiapas | La Independencia | La Esperanza (El Horizonte)  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,080,018       | \$1,080,018 | \$1,080,018             | \$1,080,018  | \$1,080,018 | \$1,080,018 | \$1,080,018   | 100.00   | \$0       | Otros            | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974273  | Rehabilitación De Techo Firms - 293718                                                                                     | 293718             | Chiapas | La Independencia | San Cevalapang               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$172,803         | \$172,803   | \$172,803               | \$172,803    | \$172,803   | \$172,803   | \$172,803     | 100.00   | \$0       | Otros            | 16               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974275  | Adquisición De Sofas Y Hardware - 312959                                                                                   | 312959             | Chiapas | La Independencia | La Independencia             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$606,332         | \$606,332   | \$606,332               | \$606,332    | \$606,332   | \$606,332   | \$606,332     | 100.00   | \$0       | Equipamiento     | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974277  | Curso De Capacitación Y Actualización - 312530                                                                             | 312530             | Chiapas | La Independencia | La Independencia             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$595,136         | \$595,136   | \$595,136               | \$595,136    | \$595,136   | \$595,136   | \$595,136     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974279  | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 254149                                              | 254149             | Chiapas | La Independencia | La Independencia             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$537,738         | \$537,738   | \$537,738               | \$537,738    | \$537,738   | \$537,738   | \$537,738     | 100.00   | \$0       | Otros            | 3,041            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SE TERMINA LA OBRA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.            |
| CPD17170400974280  | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 253495                                              | 253495             | Chiapas | La Independencia | La Independencia             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$382,761         | \$382,761   | \$382,761               | \$382,761    | \$382,761   | \$382,761   | \$382,761     | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,221            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974281  | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 253454                                              | 253454             | Chiapas | La Independencia | La Independencia             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$285,769         | \$285,769   | \$285,769               | \$285,769    | \$285,769   | \$285,769   | \$285,769     | 100.00   | \$0       | Otros            | 45               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                 |
| CPD17170400974282  |                                                                                                                            |                    |         |                  |                              |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                              |                          |              |               |                   |             |                         |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                |                    |         |                  |                          |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                     |                       |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                      | Avance Acum.                                                                                                |
| CDP17170400974284  | Construcción de Piso Firme - 295216                                                                            | 295216             | Chiapas | La Independencia | La Independencia         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,027,518   | \$1,027,518       | \$1,027,518 | \$1,027,518            | \$1,027,518  | \$1,027,518 | \$1,027,518 | 100.00        | \$0      | Otros     | 95               | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                             |
| CDP17170400974285  | Construcción de Piso Firme - 312933                                                                            | 312933             | Chiapas | La Independencia | Buenavista               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,254,654   | \$1,254,654       | \$1,254,654 | \$1,254,654            | \$1,254,654  | \$1,254,654 | \$1,254,654 | 100.00        | \$0      | Otros     | 116              | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                             |
| CDP17170400974286  | Construcción de Red Distribución de Agua Potable - 299753                                                      | 299753             | Chiapas | La Independencia | Buenavista               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$1,948,701   | \$1,948,701       | \$1,948,701 | \$1,948,701            | \$1,948,701  | \$1,948,701 | \$1,948,701 | \$1,948,701   | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,403            | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ LA OBRAS DE TERMINA EN TIEMPOS FACTIVOS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400974287  | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Primera Etapa - 312346                               | 312346             | Chiapas | La Independencia | Enlilano Sagata          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$5,000,000   | \$5,000,000       | \$5,000,000 | \$5,000,000            | \$5,000,000  | \$5,000,000 | \$5,000,000 | 100.00        | \$0      | Otros     | 1,234            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SE TERMINA LA OBRAS               |                                                                                                             |
| CDP17170400974288  | Construcción de Piso Firme - 294993                                                                            | 294993             | Chiapas | La Independencia | Francisco Sarabia        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$973,438     | \$973,438         | \$973,438   | \$973,438              | \$973,438    | \$973,438   | \$973,438   | \$973,438     | 100.00   | \$0       | Otros            | 90               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974289  | Mejoramiento de Aula Comedor Comunitario - 310282                                                              | 310282             | Chiapas | La Independencia | Oleana                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Educación             | En Ejecución     | 2017    | \$308,815     | \$308,815         | \$308,815   | \$308,815              | \$308,815    | \$308,815   | \$308,815   | \$308,815     | 100.00   | \$0       | Otros            | 865              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ se termina el obra en tiempo y forma - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.    |
| CDP17170400974291  | Rehabilitación De Techo Firme - 312863                                                                         | 312863             | Chiapas | La Independencia | La Patria                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$691,212     | \$691,212         | \$691,212   | \$691,212              | \$691,212    | \$691,212   | \$691,212   | 100.00        | \$0      | Otros     | 64               | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |                                                                                                             |
| CDP17170400974293  | Rehabilitación De Techo Firme - 208943                                                                         | 208943             | Chiapas | La Independencia | Rosario la Montaña       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,080,018   | \$1,080,018       | \$1,080,018 | \$1,080,018            | \$1,080,018  | \$1,080,018 | \$1,080,018 | 100.00        | \$0      | Otros     | 100              | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                             |
| CDP17170400974294  | Rehabilitación De Techo Firme - 212487                                                                         | 212487             | Chiapas | La Independencia | San Isidro el Zapotal    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$777,613     | \$777,613         | \$777,613   | \$777,613              | \$777,613    | \$777,613   | \$777,613   | \$777,613     | 100.00   | \$0       | Otros            | 72               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974297  | Rehabilitación De Techo Firme - 284607                                                                         | 284607             | Chiapas | La Independencia | San Antonio Guaymasel    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$507,608     | \$507,608         | \$507,608   | \$507,608              | \$507,608    | \$507,608   | \$507,608   | \$507,608     | 100.00   | \$0       | Otros            | 47               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974298  | Construcción de Piso Firme - 294562                                                                            | 294562             | Chiapas | La Independencia | Santa Rita el Zapotal    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,081,598   | \$1,081,598       | \$1,081,598 | \$1,081,598            | \$1,081,598  | \$1,081,598 | \$1,081,598 | 100.00        | \$0      | Otros     | 100              | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                             |
| CDP17170400974299  | Construcción de Piso Firme - 295383                                                                            | 295383             | Chiapas | La Independencia | 24 de Abril              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$432,639     | \$432,639         | \$432,639   | \$432,639              | \$432,639    | \$432,639   | \$432,639   | \$432,639     | 100.00   | \$0       | Otros            | 40               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974305  | Repotenciación de La Línea de Energía Eléctrica En Media T Baja Tensión - 285585                               | 285585             | Chiapas | Itzamalmitán     | El Arenal                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL              | Urbanización          | En Ejecución     | 2017    | \$1,199,827   | \$1,199,827       | \$1,199,827 | \$1,199,827            | \$1,199,827  | \$1,199,827 | \$1,199,827 | \$1,199,827   | 100.00   | \$0       | Otros            | 378              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974447  | Construcción de Letrinas - 283070                                                                              | 283070             | Chiapas | Ocosingo         | San Antonio la Victoria  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,105,011   | \$1,105,011       | \$1,105,011 | \$1,105,011            | \$1,105,011  | \$1,105,011 | \$1,105,011 | \$1,105,011   | 100.00   | \$0       | Piezas           | 75               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera/ obra finalizada / Física/ obra finalizada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.         |
| CDP17170400974484  | Curso de Capacitación y Actualización Que Promove la Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 287974 | 287974             | Chiapas | Catajajá         | Catajajá                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2017    | \$112,139     | \$112,139         | \$112,139   | \$112,139              | \$112,139    | \$112,139   | \$112,139   | \$112,139     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974485  | Rehabilitación De Pozo Profundo - 274121                                                                       | 274121             | Chiapas | Catajajá         | Catajajá                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$626,604     | \$626,604         | \$626,604   | \$626,604              | \$626,604    | \$626,604   | \$626,604   | \$626,604     | 100.00   | \$0       | Otros            | 2,973            | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                             |
| CDP17170400974486  | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 290579                                                 | 290579             | Chiapas | Catajajá         | Catajajá                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2017    | \$336,000     | \$336,000         | \$336,000   | \$336,000              | \$336,000    | \$336,000   | \$336,000   | \$336,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974487  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275565                                                                      | 275565             | Chiapas | Catajajá         | Bajo Duemolina           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$109,414     | \$109,414         | \$109,414   | \$109,414              | \$109,414    | \$109,414   | \$109,414   | \$109,414     | 100.00   | \$0       | Otros            | 148              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                             |
| CDP17170400974488  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275132                                                                      | 275132             | Chiapas | Catajajá         | Bona del Río Chico       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$112,371     | \$112,371         | \$112,371   | \$112,371              | \$112,371    | \$112,371   | \$112,371   | \$112,371     | 100.00   | \$0       | Otros            | 92               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                             |
| CDP17170400974489  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275579                                                                      | 275579             | Chiapas | Catajajá         | Cuyo (Álvaro Obregón)    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$535,241     | \$535,241         | \$535,241   | \$535,241              | \$535,241    | \$535,241   | \$535,241   | \$535,241     | 100.00   | \$0       | Otros            | 557              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974490  | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 274166                                                       | 274166             | Chiapas | Catajajá         | Cuyo (Álvaro Obregón)    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$511,128     | \$511,128         | \$511,128   | \$511,128              | \$511,128    | \$511,128   | \$511,128   | \$511,128     | 100.00   | \$0       | Otros            | 557              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974491  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275472                                                                      | 275472             | Chiapas | Catajajá         | Cuyo Santa Cruz          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$91,671      | \$91,671          | \$91,671    | \$91,671               | \$91,671     | \$91,671    | \$91,671    | \$91,671      | 100.00   | \$0       | Otros            | 139              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                             |
| CDP17170400974492  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275586                                                                      | 275586             | Chiapas | Catajajá         | Francisco J. Gralales    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$198,128     | \$198,128         | \$198,128   | \$198,128              | \$198,128    | \$198,128   | \$198,128   | \$198,128     | 100.00   | \$0       | Otros            | 377              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974493  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275994                                                                      | 275994             | Chiapas | Catajajá         | Jitalango                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$44,357      | \$44,357          | \$44,357    | \$44,357               | \$44,357     | \$44,357    | \$44,357    | \$44,357      | 100.00   | \$0       | Otros            | 90               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                             |
| CDP17170400974494  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 274912                                                                      | 274912             | Chiapas | Catajajá         | El Palmar                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$192,213     | \$192,213         | \$192,213   | \$192,213              | \$192,213    | \$192,213   | \$192,213   | \$192,213     | 100.00   | \$0       | Otros            | 299              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                             |
| CDP17170400974495  | Rehabilitación De Pozo Profundo - 274002                                                                       | 274002             | Chiapas | Catajajá         | El Peralón               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$88,566      | \$88,566          | \$88,566    | \$88,566               | \$88,566     | \$88,566    | \$88,566    | \$88,566      | 100.00   | \$0       | Otros            | 534              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974496  | Construcción De Terraplenas Para Vivienda - 274028                                                             | 274028             | Chiapas | Catajajá         | El Remolino 1ra. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$437,932     | \$437,932         | \$437,932   | \$437,932              | \$437,932    | \$437,932   | \$437,932   | \$437,932     | 100.00   | \$0       | Otros            | 99               | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                             |
| CDP17170400974497  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275551                                                                      | 275551             | Chiapas | Catajajá         | San Agustín              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$147,857     | \$147,857         | \$147,857   | \$147,857              | \$147,857    | \$147,857   | \$147,857   | \$147,857     | 100.00   | \$0       | Otros            | 208              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974498  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275954                                                                      | 275954             | Chiapas | Catajajá         | La Tuxa (Haceo)          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$236,570     | \$236,570         | \$236,570   | \$236,570              | \$236,570    | \$236,570   | \$236,570   | \$236,570     | 100.00   | \$0       | Otros            | 437              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974500  | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275532                                                                      | 275532             | Chiapas | Catajajá         | Victorino R. Gralales    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$133,071     | \$133,071         | \$133,071   | \$133,071              | \$133,071    | \$133,071   | \$133,071   | \$133,071     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 147              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
| CDP17170400974501  | Mejoramiento De Vivienda - 274787                                                                              | 274787             | Chiapas | Catajajá         | Ignacio Saragoza         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAJAJA  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$532,283     | \$532,283         | \$532,283   | \$532,283              | \$532,283    | \$532,283   | \$532,283   | \$532,283     | 100.00   | \$0       | Otros            | 963              | 100.00    | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                           |
|                    |                                                                                                                |                    |         |                  |                          |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                     |                       |                  |         |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |                                                                   |                                                                                                             |



| Información General del Proyecto |                                                                             |                    |         |               |                                     |        |                        |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                              |                          |                  |         |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad                           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                           | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| CBP17170400974505                | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 27524                                    | 27524              | Chiapas | Catazajá      | Linda Vista 1ra. Sección            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$97,585      | \$97,585    | \$97,585    | \$97,585                | \$97,585     | \$97,585    | \$97,585      | \$97,585    | 100.00      | \$0           | Otros     | 106              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| CBP17170400974506                | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275215                                   | 275215             | Chiapas | Catazajá      | San Francisco el Cuyo               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$88,714      | \$88,714    | \$88,714    | \$88,714                | \$88,714     | \$88,714    | \$88,714      | \$88,714    | \$88,714    | 100.00        | \$0       | Otros            | 155       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| CBP17170400974507                | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 274871                                   | 274871             | Chiapas | Catazajá      | San Joaquín                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$88,714      | \$88,714    | \$88,714    | \$88,714                | \$88,714     | \$88,714    | \$88,714      | \$88,714    | \$88,714    | 100.00        | \$0       | Otros            | 377       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974508                | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275273                                   | 275273             | Chiapas | Catazajá      | El Sacrificio (Los Angeles)         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$76,885      | \$76,885    | \$76,885    | \$76,885                | \$76,885     | \$76,885    | \$76,885      | \$76,885    | \$76,885    | 100.00        | \$0       | Otros            | 141       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| CBP17170400974516                | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275181                                   | 275181             | Chiapas | Catazajá      | Patricio                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$88,714      | \$88,714    | \$88,714    | \$88,714                | \$88,714     | \$88,714    | \$88,714      | \$88,714    | \$88,714    | 100.00        | \$0       | Otros            | 141       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974517                | Construcción De Terraplenes Para Vivienda - 274089                          | 274089             | Chiapas | Catazajá      | Laudero Cárdenas                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$442,606     | \$442,606   | \$442,606   | \$442,606               | \$442,606    | \$442,606   | \$442,606     | \$442,606   | \$442,606   | 100.00        | \$0       | Otros            | 93        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974518                | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275501                                   | 275501             | Chiapas | Catazajá      | Rivera Cuyo Santa Cruz 2da. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$50,271      | \$50,271    | \$50,271    | \$50,271                | \$50,271     | \$50,271    | \$50,271      | \$50,271    | \$50,271    | 100.00        | \$0       | Otros            | 92        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| CBP17170400974519                | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 311240                                   | 311240             | Chiapas | Catazajá      | Lindavista 2da. Sección             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$133,071     | \$133,071   | \$133,071   | \$133,071               | \$133,071    | \$133,071   | \$133,071     | \$133,071   | \$133,071   | 100.00        | \$0       | Otros            | 131       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974523                | Mejoramiento De Vivienda Laminas - 275512                                   | 275512             | Chiapas | Catazajá      | Nuevo Progreso                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$103,500     | \$103,500   | \$103,500   | \$103,500               | \$103,500    | \$103,500   | \$103,500     | \$103,500   | \$103,500   | 100.00        | \$0       | Otros            | 172       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / son 28 paquetes de 15 laminas cada paquete / Física / Registro/                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| CBP17170400974539                | Construcción De Cuartos Dormitorios - 238941                                | 238941             | Chiapas | Cintalapa     | Cintalapa de Figueroa               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,658,648   | \$1,658,648 | \$1,658,648 | \$1,658,648             | \$497,595    | \$497,595   | \$497,595     | \$497,595   | \$497,595   | \$497,595     | 30.00     | \$0              | Vivienda  | 182          | 100.00                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                        | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ |
| CBP17170400974541                | Construcción De Piso Firme - 238845                                         | 238845             | Chiapas | Cintalapa     | Enlilao Zapata                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$705,940     | \$705,940   | \$705,940   | \$705,940               | \$685,750    | \$685,750   | \$685,750     | \$685,750   | \$685,750   | 97.14         | \$0       | Metros Cuadrados | 110       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ FALTA POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                           |                                                                         |
| CBP17170400974542                | Construcción De Piso Firme - 238884                                         | 238884             | Chiapas | Cintalapa     | Francisco I. Madero Rural           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,028,796   | \$1,028,796 | \$1,028,796 | \$1,028,796             | \$999,372    | \$999,372   | \$999,372     | \$999,372   | \$999,372   | 97.14         | \$0       | Metros Cuadrados | 580       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ FALTA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| CBP17170400974543                | Construcción De Piso Firme - 238861                                         | 238861             | Chiapas | Cintalapa     | Léazar Cárdenas                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$886,693     | \$886,693   | \$886,693   | \$886,693               | \$861,314    | \$861,314   | \$861,314     | \$861,314   | \$861,314   | 97.14         | \$0       | Metros Cuadrados | 650       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| CBP17170400974544                | Construcción De Cuartos Dormitorios - 238945                                | 238945             | Chiapas | Cintalapa     | Mérida                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,211,531   | \$2,211,531 | \$2,211,531 | \$2,211,531             | \$663,459    | \$663,459   | \$663,459     | \$663,459   | \$663,459   | 30.00         | \$0       | Vivienda         | 200       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ FALTA OBRAS POR PAGAR / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| CBP17170400974547                | Construcción De Piso Firme - 238799                                         | 238799             | Chiapas | Cintalapa     | Triunfo de Madero                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA          | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$608,897     | \$608,897   | \$608,897   | \$608,897               | \$591,482    | \$591,482   | \$591,482     | \$591,482   | \$591,482   | 97.14         | \$0       | Metros Cuadrados | 356       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ falta por pagar / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                            |                                                                         |
| CBP17170400974550                | Construcción De Cincuenta Y Tres Cuartos Para Baño - 213274                 | 213274             | Chiapas | Chilón        | Carmen Xequilá                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,189,588   | \$2,189,588 | \$2,189,588 | \$2,189,588             | \$2,129,324  | \$2,129,324 | \$2,129,324   | \$2,129,324 | \$2,129,324 | 97.25         | \$0       | Vivienda         | 127       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| CBP17170400974551                | Construcción De Cincuenta Y Cinco Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 237366 | 237366             | Chiapas | Chilón        | Chahán                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,566,496   | \$2,566,496 | \$2,566,496 | \$2,566,496             | \$2,566,496  | \$2,566,496 | \$2,566,496   | \$2,566,496 | \$2,566,496 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 143       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974552                | Construcción De Veintiocho Cuartos Para Baño - 225009                       | 225009             | Chiapas | Chilón        | Chak Anolá                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,153,836   | \$1,153,836 | \$1,153,836 | \$1,153,836             | \$1,153,836  | \$1,153,836 | \$1,153,836   | \$1,153,836 | \$1,153,836 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 75        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974553                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 303559                                 | 303559             | Chiapas | Ocosingo      | Crucero Correal                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSEINGO CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,535,072   | \$1,535,072 | \$1,535,072 | \$1,535,072             | \$1,535,072  | \$460,522   | \$460,522     | \$460,522   | \$460,522   | 30.00         | \$0       | Vivienda         | 76        | 100.00       | 30.00                                                             | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974560                | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 218907             | 218907             | Chiapas | Copainalá     | La Providencia                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOPAINALMA CHIAPAS  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$563,000     | \$563,000   | \$563,000   | \$563,000               | \$563,000    | \$563,000   | \$563,000     | \$563,000   | \$563,000   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 278       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974562                | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 248085             | 248085             | Chiapas | Copainalá     | Santa Lucía                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALMA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$813,331     | \$813,331   | \$813,331   | \$813,331               | \$813,331    | \$813,331   | \$813,331     | \$813,331   | \$813,331   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 148       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974564                | Revestimiento De Camino Asfalto Principal Colonia El Ejidal - 238705        | 238705             | Chiapas | Berriozabal   | Colonia Ejidal                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$175,000     | \$175,000   | \$175,000   | \$175,000               | \$175,000    | \$175,000   | \$175,000     | \$175,000   | \$175,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 190       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| CBP17170400974574                | Ampliación De Electrificación Primera Etapa - 214729                        | 214729             | Chiapas | Copainalá     | San Miguel el Conal                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOPAINALMA CHIAPAS  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$800,000     | \$800,000   | \$800,000   | \$800,000               | \$800,000    | \$800,000   | \$800,000     | \$800,000   | \$800,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 155       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974579                | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 217390              | 217390             | Chiapas | Copainalá     | Nuevo Progreso                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALMA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$300,000     | \$300,000   | \$300,000   | \$300,000               | \$300,000    | \$300,000   | \$300,000     | \$300,000   | \$300,000   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 69        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974580                | Rehabilitación Del sistema De Agua Potable - 220373                         | 220373             | Chiapas | Copainalá     | San Miguel                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALMA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$360,020     | \$360,020   | \$360,020   | \$360,020               | \$360,020    | \$360,020   | \$360,020     | \$360,020   | \$360,020   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 36        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974582                | Construcción De Camino Rural - 220802                                       | 220802             | Chiapas | Copainalá     | La Esperanza                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOPAINALMA CHIAPAS  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,800,000   | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000             | \$1,800,000  | \$1,800,000 | \$1,800,000   | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 79        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| CBP17170400974584                | Construcción De Puente - 248227                                             | 248227             | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN                | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,800,000   | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000             | \$1,800,000  | \$1,800,000 | \$1,800,000   | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,034     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ obra terminada en tiempo y forma / Física / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS AL 100 EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                             |                                                                         |
| CBP17170400974585                | Mejoramiento De Caminos Rurales - 253584                                    | 253584             | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS        | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,633,027   | \$2,633,027 | \$2,633,027 | \$2,633,027             | \$2,633,027  | \$2,633,027 | \$2,633,027   | \$2,633,027 | \$2,633,027 | 100.00        | \$0       | Otros            | 14,024    | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDAS AL 100 EN TIEMPO Y FORMA / Registro/ OBRAS TERMINADA AL 100 EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                         |
| CBP17170400974586                | Construcción De Aula En La Escuela Preparatoria Del Estado - 253511         | 253511             | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHIAPAS        | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$419,711     | \$419,711   | \$419,711   | \$419,711               | \$419,711    | \$419,711   | \$419,711     | \$419,711   | \$419,711   | 100.00        | \$0       | Otros            | 14,024    | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDAS AL 100 EN TIEMPO Y FORMA / Registro/ OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.        |                                                                         |

| Información General del Proyecto |                                                                                   |                    |         |                                   |           |                        |                                                                              |                         |                                      | Avance Financiero                                                 |                                        |                          |              |               |             |             |                          |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                         | Localidad | Ámbito                 | Tipo de Recurso                                                              | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                  | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| CBP17170400974591                | Pavimentación De Camino - 248068                                                  | 248068             | Chiapas | Chalchihuitán Pom                 | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000              | \$3,000,000  | \$3,000,000 | \$3,000,000   | \$3,000,000 | 100.00      | \$0           | Otros     | 414              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Física/ OBRAS CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA / Registro/ OBRAS CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                            |
| CBP17170400974592                | Construcción De Muro Firme - 244927                                               | 244927             | Chiapas | Chalchihuitán Pezaman             | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,000,003 | \$3,000,003 | \$3,000,003              | \$3,000,003  | \$3,000,003 | \$3,000,003   | \$3,000,003 | \$3,000,003 | 100.00        | \$0       | Otros            | 312       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                       |
| CBP17170400974593                | Reasfaltamiento De Camino - 250533                                                | 250533             | Chiapas | Chalchihuitán Bololobojón         | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$350,000   | \$350,000   | \$350,000                | \$350,000    | \$350,000   | \$350,000     | \$350,000   | \$350,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 90        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                       |
| CBP17170400974594                | Pavimentación De Camino - 249696                                                  | 249696             | Chiapas | Chalchihuitán Emiliano Zapata     | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,896,717 | \$1,896,717 | \$1,896,717              | \$1,896,717  | \$1,896,717 | \$1,896,717   | \$1,896,717 | \$1,896,717 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 281       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                             |
| CBP17170400974595                | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 249924                                   | 249924             | Chiapas | Chalchihuitán Ch'Emut             | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000              | \$1,500,000  | \$1,500,000 | \$1,500,000   | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00        | \$0       | Metros Lineales  | 250       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                             |
| CBP17170400974596                | Construcción De Ocaña Y Techado En La Esc Prim Jose Clemente Orozco - 249963      | 249963             | Chiapas | Chalchihuitán Patkameal           | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,999,999 | \$1,999,999 | \$1,999,999              | \$1,999,999  | \$1,999,999 | \$1,999,999   | \$1,999,999 | \$1,999,999 | 100.00        | \$0       | Otros            | 305       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA / Registro/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.          |
| CBP17170400974597                | Pavimentación De Camino - 248124                                                  | 248124             | Chiapas | Chalchihuitán Juvelic             | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$800,000   | \$800,000   | \$800,000                | \$800,000    | \$800,000   | \$800,000     | \$800,000   | \$800,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 362       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                             |
| CBP17170400974598                | Construcción De Muro Firme - 244994                                               | 244994             | Chiapas | Chalchihuitán Lobolaitin (Tojtic) | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000              | \$1,400,000  | \$1,400,000 | \$1,400,000   | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00        | \$0       | Otros            | 234       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                             |
| CBP17170400974599                | Pavimentación De Calle - 248256                                                   | 248256             | Chiapas | Chalchihuitán Cruстан             | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$340,055   | \$340,055   | \$340,055                | \$340,055    | \$340,055   | \$340,055     | \$340,055   | \$340,055   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 368       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                             |
| CBP17170400974600                | Pavimentación De Camino - 248217                                                  | 248217             | Chiapas | Chalchihuitán Israel              | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$750,000   | \$750,000   | \$750,000                | \$750,000    | \$750,000   | \$750,000     | \$750,000   | \$750,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 448       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Física/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                             |
| CBP17170400974601                | Pavimentación De Camino - 250009                                                  | 250009             | Chiapas | Chalchihuitán Tolantico           | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$499,866   | \$499,866   | \$499,866                | \$499,866    | \$499,866   | \$499,866     | \$499,866   | \$499,866   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 301       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Registro/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CBP17170400974602                | Comedor Comunitario - 253552                                                      | 253552             | Chiapas | Chalchihuitán Natilhuata          | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHALCHIHUITAN CHAPAS | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000                | \$250,000    | \$250,000   | \$250,000     | \$250,000   | \$250,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 630       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS CONCLUIDA / Física/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA / Registro/ OBRAS CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CBP17170400974603                | Pavimentación De Concreto Hidráulico - 223447                                     | 223447             | Chiapas | Chamula Tres Cruces               | Rural     | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$35,000    | \$35,000    | \$35,000                 | \$35,000     | \$35,000    | \$35,000      | \$35,000    | \$35,000    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 60        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ LAS OBRAS SE COMPLETARON EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO AL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y DE INCENTIVAS FINANCIERAS Y OPERANDO DEVIDAMENTE. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.            |
| CBP17170400974607                | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Agua De Pinar Loma Verde - 264497 | 264497             | Chiapas | Itzapangajoye Itzapangajoye       | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$76,654    | \$76,654    | \$76,654                 | \$76,654     | \$76,654    | \$76,654      | \$76,654    | \$76,654    | 100.00        | \$0       | Metros Lineales  | 475       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                  |
| CBP17170400974608                | Riebo De Camino Tramo Itzapangajoye A Sia Una Segunda Sección - 264611            | 264611             | Chiapas | Itzapangajoye Itzapangajoye       | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$332,116   | \$332,116   | \$332,116                | \$332,116    | \$332,116   | \$332,116     | \$332,116   | \$332,116   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 2,000     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CELEBRADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                  |
| CBP17170400974691                | Construcción De Piso Firme - 268881                                               | 268881             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$233,415   | \$233,415   | \$233,415                | \$233,415    | \$233,415   | \$233,415     | \$233,415   | \$233,415   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 17        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                          |
| CBP17170400974692                | Construcción De Muro Firme - 272293                                               | 272293             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$400,365   | \$400,365   | \$400,365                | \$400,365    | \$400,365   | \$400,365     | \$400,365   | \$400,365   | 100.00        | \$0       | Metros Lineales  | 27        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                        |
| CBP17170400974694                | Construcción De Techo Firme - 262237                                              | 262237             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$68,775    | \$68,775    | \$68,775                 | \$68,775     | \$68,775    | \$68,775      | \$68,775    | \$68,775    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 5         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                          |
| CBP17170400974695                | Construcción De Muro Firme - 262099                                               | 262099             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$296,835   | \$296,835   | \$296,835                | \$296,835    | \$296,835   | \$296,835     | \$296,835   | \$296,835   | 100.00        | \$0       | Metros Lineales  | 20        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                        |
| CBP17170400974696                | Construcción De Piso Firme - 263738                                               | 263738             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$418,215   | \$418,215   | \$418,215                | \$418,215    | \$418,215   | \$418,215     | \$418,215   | \$418,215   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 29        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                        |
| CBP17170400974703                | Construcción De Techo Firme - 242958                                              | 242958             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$190,050   | \$190,050   | \$190,050                | \$190,050    | \$190,050   | \$190,050     | \$190,050   | \$190,050   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 14        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                        |
| CBP17170400974704                | Construcción De Piso Firme - 242833                                               | 242833             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$250,950   | \$250,950   | \$250,950                | \$250,950    | \$250,950   | \$250,950     | \$250,950   | \$250,950   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 18        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                          |
| CBP17170400974706                | Construcción De Techo Firme - 243048                                              | 243048             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$115,176   | \$115,176   | \$115,176                | \$115,176    | \$115,176   | \$115,176     | \$115,176   | \$115,176   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 8         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                          |
| CBP17170400974707                | Construcción De Techo Firme - 243216                                              | 243216             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$142,599   | \$142,599   | \$142,599                | \$142,599    | \$142,599   | \$142,599     | \$142,599   | \$142,599   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 10        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                          |
| CBP17170400974708                | Construcción De Piso Firme - 237295                                               | 237295             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$445,200   | \$445,200   | \$445,200                | \$445,200    | \$445,200   | \$445,200     | \$445,200   | \$445,200   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 32        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                        |
| CBP17170400974709                | Construcción De Piso Firme - 237207                                               | 237207             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$225,435   | \$225,435   | \$225,435                | \$225,435    | \$225,435   | \$225,435     | \$225,435   | \$225,435   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 14        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                                            |
| CBP17170400974710                | Construcción De Piso Firme - 236939                                               | 236939             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$431,340   | \$431,340   | \$431,340                | \$431,340    | \$431,340   | \$431,340     | \$431,340   | \$431,340   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 31        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ OBRAS TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                        |
| CBP17170400974711                | Construcción De Techo Firme - 232113                                              | 232113             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$430,948   | \$430,948   | \$430,948                | \$430,948    | \$430,948   | \$430,948     | \$430,948   | \$430,948   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 31        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                   | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/                                                                                                                                                            |
| CBP17170400974712                | Construcción De Piso Firme - 226539                                               | 226539             | Chiapas | Sochil Sochil                     | Urbano    | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                         |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                     | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$45        |             |                          |              |             |               |             |             |               |           |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                               |                    |         |                 |                            |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                                 |                        |              |               |             |             |                       |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                   |                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                           | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                             | Tipo de Proyecto       | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                      |                                                                                                                      |
| CP17170400974755                 | Construcción De Techo Fermo - 21263                                                                                           | 21263              | Chiapas | Sochil          | Agua Bendita               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$726,440   | \$726,440   | \$726,440             | \$726,440    | \$726,440   | \$726,440   | \$726,440     | 100.00      | \$0       | Metros Cuadrados | 53               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                                      |
| CP17170400974759                 | Construcción De Techo Fermo - 302589                                                                                          | 302589             | Chiapas | Sochil          | Cané                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$34,125    | \$34,125    | \$34,125              | \$34,125     | \$34,125    | \$34,125    | \$34,125      | \$34,125    | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 3         | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                      |
| CP17170400974761                 | Construcción De Piso Fermo - 203762                                                                                           | 203762             | Chiapas | Sochil          | Francisco Villa            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$64,470    | \$64,470    | \$64,470              | \$64,470     | \$64,470    | \$64,470    | \$64,470      | \$64,470    | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 5         | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                      |
| CP17170400974762                 | Construcción De Techo Fermo - 205003                                                                                          | 205003             | Chiapas | Sochil          | Francisco Villa            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$85,365    | \$85,365    | \$85,365              | \$85,365     | \$85,365    | \$85,365    | \$85,365      | \$85,365    | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 7         | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974763                 | Construcción De Piso Fermo - 234150                                                                                           | 234150             | Chiapas | Sochil          | Guadalupe                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$345,135   | \$345,135   | \$345,135             | \$345,135    | \$345,135   | \$345,135   | \$345,135     | \$345,135   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 24        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974770                 | Construcción De Piso Fermo - 211244                                                                                           | 211244             | Chiapas | Sochil          | Nuevo Poblado Chuchilón    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$461,475   | \$461,475   | \$461,475             | \$461,475    | \$461,475   | \$461,475   | \$461,475     | \$461,475   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 32        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974771                 | Construcción De Techo Fermo - 220186                                                                                          | 220186             | Chiapas | Sochil          | Plan de Ayala              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$296,110   | \$296,110   | \$296,110             | \$296,110    | \$296,110   | \$296,110   | \$296,110     | \$296,110   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 22        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ obra terminada / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974772                 | Construcción De Piso Fermo - 203596                                                                                           | 203596             | Chiapas | Sochil          | San Gregorio               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$695,304   | \$695,304   | \$695,304             | \$695,304    | \$695,304   | \$695,304   | \$695,304     | \$695,304   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 48        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974773                 | Construcción De Techo Fermo - 287302                                                                                          | 287302             | Chiapas | Sochil          | San José el Edén           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$171,990   | \$171,990   | \$171,990             | \$171,990    | \$171,990   | \$171,990   | \$171,990     | \$171,990   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 13        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974774                 | Construcción De Techo Fermo - 234485                                                                                          | 234485             | Chiapas | Sochil          | San José el Edén           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$137,550   | \$137,550   | \$137,550             | \$137,550    | \$137,550   | \$137,550   | \$137,550     | \$137,550   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 10        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974776                 | Construcción De Piso Fermo - 235130                                                                                           | 235130             | Chiapas | Sochil          | Las Lomas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$241,815   | \$241,815   | \$241,815             | \$241,815    | \$241,815   | \$241,815   | \$241,815     | \$241,815   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 17        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974778                 | Construcción De Piso Fermo - 228715                                                                                           | 228715             | Chiapas | Sochil          | Reforma 2000               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$289,905   | \$289,905   | \$289,905             | \$289,905    | \$289,905   | \$289,905   | \$289,905     | \$289,905   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 20        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                      |
| CP17170400974779                 | Construcción De Piso Fermo - 212068                                                                                           | 212068             | Chiapas | Sochil          | San Isidro                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$196,140   | \$196,140   | \$196,140             | \$196,140    | \$196,140   | \$196,140   | \$196,140     | \$196,140   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 13        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974780                 | Construcción De Techo Fermo - 211590                                                                                          | 211590             | Chiapas | Sochil          | San Isidro                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$128,835   | \$128,835   | \$128,835             | \$128,835    | \$128,835   | \$128,835   | \$128,835     | \$128,835   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 10        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                    |
| CP17170400974799                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 215292                                                                             | 215292             | Chiapas | Chiapa de Corzo | San Martín                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento     | En Ejecución | 2017          | \$2,722,866 | \$2,722,866 | \$2,722,866           | \$2,722,866  | \$2,722,866 | \$2,722,866 | \$2,722,866   | \$2,722,866 | 30.00     | \$0              | Metros lineales  | 387       | 100.00       | 30.00                                                                                             | Financiera/ Física/ Registro/ OBRA REPERENDADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                   |
| CP17170400974800                 | Construcción De Piso Fermo - 264423                                                                                           | 264423             | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Porvenir (Bergantín) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO         | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$546,997   | \$546,997   | \$546,997             | \$546,997    | \$546,997   | \$546,997   | \$546,997     | \$546,997   | 65.40     | \$0              | Metros Cuadrados | 180       | 100.00       | 70.00                                                                                             | Financiera/ Física/ Registro/ OBRA REPERENDADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                   |
| CP17170400974804                 | Construcción De Cmo Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 232607                                                                 | 232607             | Chiapas | Chilón          | Centro Chilc               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$4,681,719 | \$4,681,719 | \$4,681,719           | \$4,681,719  | \$4,681,719 | \$4,681,719 | \$4,681,719   | \$4,681,719 | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 239       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                      |
| CP17170400974805                 | Construcción De Piso Fermo - 227873                                                                                           | 227873             | Chiapas | Chiapa de Corzo | San José Las Cuevas        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$205,119   | \$205,119   | \$205,119             | \$205,119    | \$205,119   | \$205,119   | \$205,119     | \$205,119   | 53.20     | \$0              | Metros Cuadrados | 68        | 100.00       | 55.00                                                                                             | Financiera/ Física/ Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                     |
| CP17170400974806                 | Construcción De Techo Digno - 215372                                                                                          | 215372             | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Nanguito                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$973,778   | \$973,778   | \$973,778             | \$973,778    | \$973,778   | \$973,778   | \$973,778     | \$973,778   | 42.08     | \$0              | Metros Cuadrados | 189       | 100.00       | 55.00                                                                                             | Financiera/ Física/ Registro/ OBRA REPERENDADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                   |
| CP17170400974856                 | Construcción De Banda Perimetral En Bar Secundaria Vicente Guerrero - 235771                                                  | 235771             | Chiapas | Chanal          | Chanal                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Educación              | En Ejecución | 2017          | \$148,414   | \$148,414   | \$148,414             | \$148,414    | \$148,414   | \$148,414   | \$148,414     | \$148,414   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 707       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974857                 | Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235114                                                                 | 235114             | Chiapas | Chanal          | Chanal                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$136,700   | \$136,700   | \$136,700             | \$136,700    | \$136,700   | \$136,700   | \$136,700     | \$136,700   | 100.00    | \$0              | Piezas           | 102       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974858                 | Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235248                                                                 | 235248             | Chiapas | Chanal          | Chanal                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$141,000   | \$141,000   | \$141,000             | \$141,000    | \$141,000   | \$141,000   | \$141,000     | \$141,000   | 100.00    | \$0              | Piezas           | 98        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974859                 | Construcción De Techo En Cancha De Domo Multiple En Area De Separación De Educación Física En Colegio De Bachilleres - 234853 | 234853             | Chiapas | Chanal          | Chanal                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Educación              | En Ejecución | 2017          | \$2,289,337 | \$2,289,337 | \$2,289,337           | \$2,289,337  | \$2,289,337 | \$2,289,337 | \$2,289,337   | \$2,289,337 | 100.00    | \$0              | Otros            | 148       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974860                 | Construcción De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 235232                                                                 | 235232             | Chiapas | Chanal          | Chanal                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$141,000   | \$141,000   | \$141,000             | \$141,000    | \$141,000   | \$141,000   | \$141,000     | \$141,000   | 100.00    | \$0              | Piezas           | 87        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974861                 | Ampliación De Drenaje Sanitario Y Saneamiento De Calle Inconclusa - 235084                                                    | 235084             | Chiapas | Chanal          | Baranjal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Agua y saneamiento     | En Ejecución | 2017          | \$296,524   | \$296,524   | \$296,524             | \$296,524    | \$296,524   | \$296,524   | \$296,524     | \$296,524   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 131       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974862                 | Construcción De Un Aula De Estructura En Bar Telesecundaria Lorenzo Velasco Añón - 235028                                     | 235028             | Chiapas | Chanal          | Matlón                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Educación              | En Ejecución | 2017          | \$404,593   | \$404,593   | \$404,593             | \$404,593    | \$404,593   | \$404,593   | \$404,593     | \$404,593   | 100.00    | \$0              | Otros            | 980       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974863                 | Construcción De Banda Perimetral En Bar Pm Guadalupe Victoria - 235048                                                        | 235048             | Chiapas | Chanal          | Onilja                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Educación              | En Ejecución | 2017          | \$291,544   | \$291,544   | \$291,544             | \$291,544    | \$291,544   | \$291,544   | \$291,544     | \$291,544   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 105       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974864                 | Renovación Y Revestimiento De Camino Rural En Tramo Aislado Tramo Onilja Tzajalich - 235110                                   | 235110             | Chiapas | Chanal          | Tzajalich                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Transportes y Vialidad | En Ejecución | 2017          | \$313,900   | \$313,900   | \$313,900             | \$313,900    | \$313,900   | \$313,900   | \$313,900     | \$313,900   | 100.00    | \$0              | Otros            | 874       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974865                 | Construcción De Baños - 234803                                                                                                | 234803             | Chiapas | Chanal          | La Mendosa                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$413,850   | \$413,850   | \$413,850             | \$413,850    | \$413,850   | \$413,850   | \$413,850     | \$413,850   | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 228       | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ OBRA CONCLUIDA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP17170400974866                 | Construcción De Baños - 234819                                                                                                | 234819             | Chiapas | Chanal          | Kaketal                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                | Vivienda               | En Ejecución | 2017          | \$105,090   | \$105,090   | \$105,090             | \$105,090    | \$105,090   | \$105,090   | \$105,090     | \$105,090   | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 36        | 100.00       | 100.00                                                                                            | Financiera/ OBRA FINIQUITADA / Física/ OBRA TERMIN                                                                   |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad               | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                       | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |              |                       |              |              |              | Avance Físico |          |                 | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                       |                    |         |           |                         |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                            |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado   | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado        | % Avance | Reintegro       |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                   |
| CBP17170400974909  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad Primera Etapa - 279123                                                          | 279123             | Chiapas | Chilón    | Guzayaa                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,156,478   | \$2,156,478       | \$2,156,478  | \$2,156,478           | \$2,156,478  | \$2,156,478  | \$2,156,478  | 100.00        | \$0      | Otros           | 238           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974910  | Construcción De Quince Cuartos Para Baño - 267883                                                                                     | 267883             | Chiapas | Chilón    | Guindón La Raya         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$628,129     | \$628,129         | \$628,129    | \$628,129             | \$628,129    | \$628,129    | \$628,129    | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 42            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974911  | Aplicación De Drenaje Sanitario - 265778                                                                                              | 265778             | Chiapas | Chilón    | Guasquitapac            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$591,216     | \$591,216         | \$591,216    | \$591,216             | \$591,216    | \$591,216    | \$591,216    | 100.00        | \$0      | Otros           | 155           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974912  | Apertura De Camino Rural Primera Etapa - 255214                                                                                       | 255214             | Chiapas | Chilón    | Horizonte Amelitz       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,001   | \$2,000,001       | \$2,000,001  | \$2,000,001           | \$2,000,001  | \$2,000,001  | \$2,000,001  | 100.00        | \$0      | Otros           | 300           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974913  | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 283879                                                                   | 283879             | Chiapas | Chilón    | Jol Sacón               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,330,871   | \$2,330,871       | \$2,330,871  | \$2,330,871           | \$2,330,871  | \$2,330,871  | \$2,330,871  | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 137           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974914  | Construcción De Dos Aula Didáctica De Sala Por Ocho Metros Ancho Y Ocho Exterior En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 224459 | 224459             | Chiapas | Chilón    | Centro Nuquíl           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILÓN CHIAPAS    | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$814,604     | \$814,604         | \$814,604    | \$814,604             | \$800,798    | \$800,798    | \$800,798    | 98.31         | \$0      | Otros           | 78            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974917  | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 269744                                                                  | 269744             | Chiapas | Chilón    | Pedo Puerto             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,000,001   | \$3,000,001       | \$3,000,001  | \$3,000,001           | \$3,000,001  | \$3,000,001  | \$3,000,001  | 100.00        | \$0      | Otros           | 374           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974918  | Aplicación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 247542                                                   | 247542             | Chiapas | Chilón    | Pinabetal               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,691,040   | \$2,691,040       | \$2,691,040  | \$2,691,040           | \$2,691,040  | \$2,691,040  | \$2,691,040  | 100.00        | \$0      | Otros           | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ BANQUEAS - SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                    |
| CBP17170400974919  | Construcción De Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorio - 247363                                                                             | 247363             | Chiapas | Chilón    | San Felipe              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,936,324   | \$1,936,324       | \$1,936,324  | \$1,936,324           | \$1,936,324  | \$1,936,324  | \$1,936,324  | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 110           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974920  | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel - 274262                                                      | 274262             | Chiapas | Chilón    | San Gabriel             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,627,247   | \$2,627,247       | \$2,627,247  | \$2,627,247           | \$2,627,247  | \$2,627,247  | \$2,627,247  | 100.00        | \$0      | Otros           | 186           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974921  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Bueno Progreso A Tacuba Nueva - 250339                                                           | 250339             | Chiapas | Chilón    | Tacuba Nueva            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,305,336   | \$1,305,336       | \$1,305,336  | \$1,305,336           | \$1,305,336  | \$1,305,336  | \$1,305,336  | 100.00        | \$0      | Otros           | 800           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974922  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chilón A Tacuba Nueva - 242607                                                                   | 242607             | Chiapas | Chilón    | Tacuba Nueva            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,367,640   | \$3,367,640       | \$3,367,640  | \$3,367,640           | \$3,367,640  | \$3,367,640  | \$3,367,640  | 100.00        | \$0      | Otros           | 935           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974923  | Construcción De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 217703                                                                            | 217703             | Chiapas | Chilón    | Tacuba Nueva            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,670,102   | \$3,670,102       | \$3,670,102  | \$3,670,102           | \$3,670,102  | \$3,670,102  | \$3,670,102  | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 205           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974925  | Rehabilitación De Techo Fermo - 272268                                                                                                | 272268             | Chiapas | Chilón    | Juan Sabinas Verapaz    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$760,000     | \$760,000         | \$760,000    | \$760,000             | \$760,000    | \$760,000    | \$760,000    | 100.00        | \$0      | Otros           | 425           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974926  | Construcción De Dieciséis Cuartos Adicionales - 234301                                                                                | 234301             | Chiapas | Chilón    | Juan Sabinas Verapaz    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$858,313     | \$858,313         | \$858,313    | \$858,313             | \$858,313    | \$858,313    | \$858,313    | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 55            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974927  | Construcción De Cincuenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 267607                                                                           | 267607             | Chiapas | Chilón    | El Pital                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,423,726   | \$2,423,726       | \$2,423,726  | \$2,423,726           | \$2,423,726  | \$2,423,726  | \$2,423,726  | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 138           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974928  | Construcción De Treinta Y Un Cuartos Para Baño - 233284                                                                               | 233284             | Chiapas | Chilón    | Seidón                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$899,840     | \$899,840         | \$899,840    | \$899,840             | \$899,840    | \$899,840    | \$899,840    | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 84            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974929  | Construcción De Cinco Veintidós Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 255362                                                             | 255362             | Chiapas | Chilón    | Jol Hic-Batil           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,802,663   | \$5,802,663       | \$5,802,663  | \$5,802,663           | \$5,802,663  | \$5,802,663  | \$5,802,663  | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 320           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974930  | Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 235359                                                                     | 235359             | Chiapas | Chilón    | Bellisario Domínguez    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$3,160,122   | \$3,160,122       | \$3,160,122  | \$3,160,122           | \$3,160,122  | \$3,160,122  | \$3,160,122  | 100.00        | \$0      | Otros           | 65            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974944  | Construcción De Desayunadores Escolares - 228217                                                                                      | 228217             | Chiapas | Jukres    | Mario Aguilera Dorantes | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$294,857     | \$294,857         | \$294,857    | \$294,857             | \$218,754    | \$218,754    | \$218,754    | 74.19         | \$0      | Otros           | 71            | 100.00           | 0.74      | Financiera LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO |
| CBP17170400974972  | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 242990                                                                        | 242990             | Chiapas | Chilón    | Chilón                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,132,405   | \$4,132,405       | \$4,132,405  | \$4,132,405           | \$4,132,405  | \$4,132,405  | \$4,132,405  | 100.00        | \$0      | Metros lineales | 7,368         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974973  | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promoverá La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 242559                      | 242559             | Chiapas | Chilón    | Chilón                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$2,723,090   | \$2,723,090       | \$2,723,090  | \$2,723,090           | \$2,723,090  | \$2,723,090  | \$2,723,090  | 100.00        | \$0      | Otros           | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974974  | Pavimentación En Calle Ciprés Paraiso Y Alameda Con Concreto Hidráulico - 234618                                                      | 234618             | Chiapas | Chilón    | Chilón                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$3,302,424   | \$3,302,424       | \$3,302,424  | \$3,302,424           | \$3,302,424  | \$3,302,424  | \$3,302,424  | 100.00        | \$0      | Otros           | 350           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974975  | 3303 Servicios Integrales - 233778                                                                                                    | 233778             | Chiapas | Chilón    | Chilón                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$4,938,540   | \$4,938,540       | \$4,938,540  | \$4,938,540           | \$4,938,540  | \$4,938,540  | \$4,938,540  | 100.00        | \$0      | Lote            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974976  | 3303 Servicios Integrales - 233808                                                                                                    | 233808             | Chiapas | Chilón    | Chilón                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$11,400,000  | \$11,400,000      | \$11,400,000 | \$11,400,000          | \$11,400,000 | \$11,400,000 | \$11,400,000 | 100.00        | \$0      | Lote            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974977  | Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 212027                                                           | 212027             | Chiapas | Chilón    | Chilón                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,787,770   | \$3,787,770       | \$3,787,770  | \$3,787,770           | \$3,787,770  | \$3,787,770  | \$3,787,770  | 100.00        | \$0      | Otros           | 106           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974978  | Mejoramiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 211926                                                           | 211926             | Chiapas | Chilón    | Chilón                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$5,133,045   | \$4,920,815       | \$4,920,815  | \$4,920,815           | \$4,920,815  | \$4,920,815  | \$4,920,815  | 100.00        | \$0      | Otros           | 168           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974979  | Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorio - 210946                                                                                 | 210946             | Chiapas | Chilón    | Chilón                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$4,217,919   | \$4,217,919       | \$4,217,919  | \$4,217,919           | \$4,217,919  | \$4,217,919  | \$4,217,919  | 100.00        | \$0      | Vivienda        | 227           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974980  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 282670                                                                       | 282670             | Chiapas | Chilón    | Bachajón                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,545,445   | \$1,545,445       | \$1,545,445  | \$1,545,445           | \$1,545,445  | \$1,545,445  | \$1,545,445  | 100.00        | \$0      | Otros           | 106           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974981  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 282579                                                                       | 282579             | Chiapas | Chilón    | Bachajón                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,030,530   | \$2,030,530       | \$2,030,530  | \$2,030,530           | \$2,030,530  | \$2,030,530  | \$2,030,530  | 100.00        | \$0      | Otros           | 165           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP17170400974982  | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Calle Héctor Aranda Ocorio - 284177                                                           | 284177             | Chiapas | Chilón    | Bachajón                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,050,000   | \$4,050,000       | \$4,050,000  | \$4,050,000           | \$4,050,000  | \$4,050,000  | \$4,050,000  | 100.00        | \$0      | Metros lineales | 450           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                               |
| CBP171704          |                                                                                                                                       |                    |         |           |                         |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                            |                          |                  |         |               |                   |              |                       |              |              |              |               |          |                 |               |                  |           |                                                                                                                                |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio    | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                           | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                       |                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                              |                    |         |              |                                  |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                |                        |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                          | Avance Acum.                                                                                              |
| CP1717040974984    | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Circuito Dos - 266809                                                                                                 | 266809             | Chiapas | Chilón       | Bachajón                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$818,808     | \$818,808         | \$818,808   | \$818,808                | \$818,808    | \$818,808   | \$818,808   | 100.00        | \$0      | Otros            | 150           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040974985    | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 267224                                                                                                     | 267224             | Chiapas | Chilón       | Bachajón                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$1,874,710   | \$1,874,710       | \$1,874,710 | \$1,874,710              | \$1,874,710  | \$1,874,710 | \$1,874,710 | 100.00        | \$0      | Otros            | 162           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040974986    | Construcción de Cuatro Cuartos Dormitorio - 273731                                                                                                           | 273731             | Chiapas | Chilón       | Bachajón                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$186,440     | \$186,440         | \$186,440   | \$186,440                | \$186,440    | \$186,440   | \$186,440   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 13            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040974987    | Construcción De Cuarenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 242254                                                                                                  | 242254             | Chiapas | Chilón       | Bachajón                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$2,144,065   | \$2,144,065       | \$2,144,065 | \$2,144,065              | \$2,144,065  | \$2,144,065 | \$2,144,065 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 122           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040974988    | Construcción De CINCUENTA Cuartos Dormitorio - 242635                                                                                                        | 242635             | Chiapas | Chilón       | Bachajón                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$2,330,506   | \$2,330,506       | \$2,330,506 | \$2,330,506              | \$2,330,506  | \$2,330,506 | \$2,330,506 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 133           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040974989    | Construcción De Un Aula Didáctica De Sala Por Ocho Metros Km 80 En La Escuela Primaria Oculabac Y Obra Excesor - 203261                                      | 203261             | Chiapas | Chilón       | Bachajón                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Educación              | En Ejecución     | 2017    | \$604,881     | \$604,881         | \$604,881   | \$604,881                | \$594,625    | \$594,625   | \$594,625   | 98.30         | \$0      | Otros            | 78            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040974990    | Construcción De Setenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 203216                                                                                                   | 203216             | Chiapas | Chilón       | Bachajón                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$3,402,538   | \$3,402,538       | \$3,402,538 | \$3,402,538              | \$3,402,538  | \$3,402,538 | \$3,402,538 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 186           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040974991    | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 76513                                                                                                       | 76513              | Chiapas | Chilón       | Bachajón                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHILON CHIAPAS        | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$1,351,693   | \$1,351,693       | \$1,351,693 | \$1,351,693              | \$1,351,693  | \$1,351,693 | \$1,351,693 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 71            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040974993    | Rehabilitación De Techo Fermo En Generación Dos Del Nuevo Milenio - 276082                                                                                   | 276082             | Chiapas | Mapastrtec   | Generación 2000 Nuevo Milenio    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREC                         | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$850,130     | \$850,130         | \$850,130   | \$850,130                | \$850,130    | \$850,130   | \$850,130   | 100.00        | \$0      | Otros            | 35            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBR TERMINADA / Física se termino la obra / Registro/ NINGUNO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.         |                                                                                                           |
| CP1717040974995    | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 237004                                                                                                            | 237004             | Chiapas | La Concordia | Monte Verde Maravillas           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$1,893,885   | \$1,893,885       | \$1,893,885 | \$1,893,885              | \$1,893,885  | \$1,893,885 | \$1,893,885 | 100.00        | \$0      | Otros            | 250           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física LA META FUE EL MEJORAMIENTO DE OBR SISTEMA / Registro/                                            |                                                                                                           |
| CP1717040975002    | Construcción De Diecinueve Cuartos Dormitorio - 224917                                                                                                       | 224917             | Chiapas | Chilón       | Tierra Araval                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$901,320     | \$901,320         | \$901,320   | \$901,320                | \$901,320    | \$901,320   | \$901,320   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 51            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040975003    | Construcción De Un Aula Didáctica De Sala Por Ocho Metros Km 80 En La Escuela Primaria Bilingue Jose Maria Morelos Y Pavon - 247445                          | 247445             | Chiapas | Chilón       | Saculmil                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                             | Educación              | En Ejecución     | 2017    | \$465,193     | \$465,193         | \$465,193   | \$465,193                | \$457,309    | \$457,309   | \$457,309   | 98.31         | \$0      | Otros            | 76            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |                                                                                                           |
| CP1717040975004    | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 341280                                                                                 | 341280             | Chiapas | La Concordia | La Concordia                     | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$3,449,730   | \$3,449,730       | \$3,449,730 | \$3,449,730              | \$3,449,730  | \$3,449,730 | \$3,449,730 | 100.00        | \$0      | Otros            | 13,480        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                       |                                                                                                           |
| CP1717040975012    | Construcción De Techo Fermo A Concesion De Desastre Natural - 235731                                                                                         | 235731             | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$1,251,512   | \$1,251,512       | \$1,251,512 | \$1,251,512              | \$1,251,512  | \$1,116,794 | \$1,116,794 | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 264           | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física OBR EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/                                                           |                                                                                                           |
| CP1717040975013    | Construcción De Techo Fermo A Concesion De Desastre Natural - 235433                                                                                         | 235433             | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$2,742,670   | \$2,742,670       | \$2,742,670 | \$2,742,670              | \$2,742,670  | \$2,447,436 | \$2,447,436 | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 576           | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/                                                               |                                                                                                           |
| CP1717040975014    | Equipamiento De Comedor Comunitario - 212984                                                                                                                 | 212984             | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez                    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Asistencia Social      | En Ejecución     | 2017    | \$95,510      | \$95,510          | \$95,510    | \$95,510                 | \$95,510     | \$95,510    | \$95,510    | 100.00        | \$0      | Otros            | 2,715         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física meta de un comedor comunitario / Registro/                                                        |                                                                                                           |
| CP1717040975015    | Construcción De Piso Fermo A Concesion De Desastre Natural - 232135                                                                                          | 232135             | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Maravillas             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$1,072,688   | \$1,072,688       | \$1,072,688 | \$1,072,688              | \$957,219    | \$957,219   | \$957,219   | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 200           | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/                                                               |                                                                                                           |
| CP1717040975018    | Construcción De Techo Fermo A Concesion De Desastre Natural - 232716                                                                                         | 232716             | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$1,630,682   | \$1,630,682       | \$1,630,682 | \$1,630,682              | \$1,455,148  | \$1,455,148 | \$1,455,148 | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 344           | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/                                                               |                                                                                                           |
| CP1717040975021    | Construcción De Techo Fermo A Concesion De Desastre Natural - 232226                                                                                         | 232226             | Chiapas | La Concordia | Pian de Agua Prieta              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$3,930,931   | \$3,930,931       | \$3,930,931 | \$3,930,931              | \$3,930,931  | \$3,507,787 | \$3,507,787 | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 1,762         | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/                                                               |                                                                                                           |
| CP1717040975022    | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 341720                                                                                 | 341720             | Chiapas | La Concordia | RefORMA                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$3,372,735   | \$3,372,735       | \$3,372,735 | \$3,372,735              | \$3,372,735  | \$3,372,735 | \$3,372,735 | 100.00        | \$0      | Otros            | 11,531        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                       |                                                                                                           |
| CP1717040975026    | Adquisición De Insumos Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 341543                                                                                 | 341543             | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$3,212,550   | \$3,212,550       | \$3,212,550 | \$3,212,550              | \$3,212,550  | \$3,212,550 | \$3,212,550 | 100.00        | \$0      | Otros            | 14,520        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                       |                                                                                                           |
| CP1717040975027    | Construcción De Piso Fermo A Concesion De Desastre Natural - 232050                                                                                          | 232050             | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$3,897,872   | \$3,897,872       | \$3,897,872 | \$3,897,872              | \$3,897,872  | \$3,478,286 | \$3,478,286 | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 1,185         | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/                                                               |                                                                                                           |
| CP1717040975029    | Construcción De Piso Fermo A Concesion De Desastre Natural - 234870                                                                                          | 234870             | Chiapas | La Concordia | Diamante de Scherería            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$3,844,285   | \$3,844,285       | \$3,844,285 | \$3,844,285              | \$3,844,285  | \$3,430,468 | \$3,430,468 | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 1,188         | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/                                                               |                                                                                                           |
| CP1717040975030    | Construcción De Techo Fermo A Concesion De Desastre Natural - 235743                                                                                         | 235743             | Chiapas | La Concordia | El Ambar (El Ambar de Scherería) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$1,945,334   | \$1,945,334       | \$1,945,334 | \$1,945,334              | \$1,945,334  | \$1,735,929 | \$1,735,929 | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 2,228         | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/                                                               |                                                                                                           |
| CP1717040975031    | Construcción De Techo Fermo A Concesion De Desastre Natural - 235739                                                                                         | 235739             | Chiapas | La Concordia | El Ambar (El Ambar de Scherería) | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS           | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$1,901,709   | \$1,901,709       | \$1,901,709 | \$1,901,709              | \$1,901,709  | \$1,697,000 | \$1,697,000 | 89.24         | \$0      | Metros Cuadrados | 400           | 100.00           | 89.00     | Financiera / Física en proceso de ejecución / Registro/                                                               |                                                                                                           |
| CP1717040975033    | Creación Y Actualización De La Homocidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 206612                                        | 206612             | Chiapas | Itzapa       | Itzapa                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL        | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$1,130,247   | \$1,130,247       | \$1,130,247 | \$1,130,247              | \$1,130,247  | \$1,130,247 | \$1,130,247 | 100.00        | \$0      | Lote             | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                 |                                                                                                           |
| CP1717040975034    | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 206615                                                                                                         | 206615             | Chiapas | Itzapa       | Itzapa                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL        | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$2,260,494   | \$2,260,494       | \$2,260,494 | \$2,260,494              | \$2,260,494  | \$2,260,494 | \$2,260,494 | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                 |                                                                                                           |
| CP1717040975035    | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueve La Formación De Los Servidores Públicos Municipales Ho Unlgoe Estudios Universitarios Y De Posgr - 206595 | 206595             | Chiapas | Itzapa       | Itzapa                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL        | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$376,749     | \$376,749         | \$376,749   | \$376,749                | \$376,749    | \$376,749   | \$376,749   | \$376,749     | 100.00   | \$0              | Otros         | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CP1717040975036    | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario - 207218                                                             | 207218             | Chiapas | Itzapa       | Itzapa                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL        | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$105,937     | \$105,937         | \$105,937   | \$105,937                | \$105,937    | \$105,937   | \$105,937   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 6,886         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física OBR TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBR TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |                                                                                                           |
| CP1717040975037    | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 207207                                                                                                     | 207207             | Chiapas | Itzapa       | Itzapa                           | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL        | Transportes y vialidad | En Ejecución     | 2017    | \$172,468     | \$172,468         | \$172,468   | \$172,468                | \$172,468    | \$172,468   | \$172,468   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 6,886         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física OBR TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBR TERMINADA Y OPERANDO                                     |                                                                                                           |
| CP1717040975057    | Construcción De Piso Fermo - 201322                                                                                                                          | 201322             | Chiapas | Jiquipilas   | Tierra y Libertad                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS         | Vivienda               | En Ejecución     | 2017    | \$988,541     | \$988,541         | \$988,541   | \$988,5                  |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                       |                                                                                                           |

| Información General del Proyecto |                                                                                                           |                    |         |            |                                |         |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                               |                          | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                   |                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                       | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                      | Ámbito  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                         | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                      |                                                                   |
| CP1717040975068                  | Construcción de Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 21387                                   | 21387              | Chiapas | Copainalá  | Copainalá                      | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$493,431   | \$493,431   | \$493,431              | \$493,431    | \$493,431   | \$493,431   | \$493,431     | 100.00      | \$0       | Metros Cuadrados | 105              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                   |
| CP1717040975069                  | Construcción de Sistema de Aguapotable Primera Etapa - 214784                                             | 214784             | Chiapas | Copainalá  | Copainalá                      | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000              | \$600,000    | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000     | \$600,000   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 130       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975070                  | Construcción de Techo En Areas De Impartición De Educación Financiera De Hómelesive Elías Sibney - 214634 | 214634             | Chiapas | Copainalá  | Copainalá                      | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución      | 2017          | \$259,685   | \$259,685   | \$259,685              | \$259,685    | \$259,685   | \$259,685   | \$259,685     | \$259,685   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 127       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975071                  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 213967                                         | 213967             | Chiapas | Copainalá  | Ángel Albino Corzo (Guadalupe) | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000            | \$1,400,000  | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000   | \$1,400,000 | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 1,469     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975072                  | Aplicación De Electrificación Segunda Etapa - 216833                                                      | 216833             | Chiapas | Copainalá  | Santa Catarina                 | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | 100.00    | \$0              | Otros            | 456       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975073                  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 212607                                           | 212607             | Chiapas | Copainalá  | Copano                         | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000              | \$600,000    | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000     | \$600,000   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 47        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975075                  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 213171                                  | 213171             | Chiapas | Copainalá  | General Sandino                | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000              | \$650,000    | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000     | \$650,000   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 284       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975076                  | Aplicación De Electrificación Primera Etapa - 214770                                                      | 214770             | Chiapas | Copainalá  | Nigel Hidalgo (Sanalapa)       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | 100.00    | \$0              | Otros            | 959       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975077                  | Aplicación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 213870                                             | 213870             | Chiapas | Copainalá  | Honduras                       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$484,439   | \$484,439   | \$484,439              | \$484,439    | \$484,439   | \$484,439   | \$484,439     | \$484,439   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 64        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975078                  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 217401                                                | 217401             | Chiapas | Copainalá  | Ignacio Zaragoza               | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 220       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975079                  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 225382                                  | 225382             | Chiapas | Copainalá  | Aguero de Iturbide             | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 403       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975080                  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 211049                                      | 211049             | Chiapas | Copainalá  | Julián Gaxales (San Antonio)   | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$700,000   | \$700,000   | \$700,000              | \$700,000    | \$700,000   | \$700,000   | \$700,000     | \$700,000   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 95        | 0.00         | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975081                  | Aplicación De Electrificación Primera Etapa - 225502                                                      | 225502             | Chiapas | Copainalá  | Adolfo López Mateos            | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$809,855   | \$809,855   | \$809,855              | \$809,855    | \$809,855   | \$809,855   | \$809,855     | \$809,855   | 100.00    | \$0              | Otros            | 222       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975082                  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 216889                                                | 216889             | Chiapas | Copainalá  | José María Morelos y Pavón     | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 404       | 0.00         | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975084                  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 218232                                         | 218232             | Chiapas | Copainalá  | El Rosario                     | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$850,000   | \$850,000   | \$850,000              | \$850,000    | \$850,000   | \$850,000   | \$850,000     | \$850,000   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 526       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975085                  | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 216974                                  | 216974             | Chiapas | Copainalá  | Tierra Blanca                  | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 395       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975087                  | Rehabilitación De Techo Firme - 294230                                                                    | 294230             | Chiapas |            | La Independencia               | Reforma | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$324,005   | \$324,005   | \$324,005              | \$324,005    | \$324,005   | \$324,005   | \$324,005     | \$324,005   | 100.00    | \$0              | Otros            | 30        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975088                  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 203960                                                       | 203960             | Chiapas | Jiquipilas | La Nueva Providencia           | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS        | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$697,327   | \$697,327   | \$697,327              | \$697,327    | \$697,327   | \$697,327   | \$697,327     | \$697,327   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 171       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100%            |
| CP1717040975093                  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 286556                                                              | 286556             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$717,559   | \$717,559   | \$717,559              | \$717,559    | \$717,559   | \$717,559   | \$717,559     | \$717,559   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 600       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975094                  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 289080                                                              | 289080             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$35,996    | \$35,996    | \$35,996               | \$35,996     | \$35,996    | \$35,996    | \$35,996      | \$35,996    | 100.00    | \$0              | Otros            | 4,427     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975095                  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 288129                                                       | 288129             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$68,812    | \$68,812    | \$68,812               | \$68,812     | \$68,812    | \$68,812    | \$68,812      | \$68,812    | 100.00    | \$0              | Otros            | 4,427     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975096                  | Construcción De Cuarto Dormitorio - 287656                                                                | 287656             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$100,327   | \$100,327   | \$100,327              | \$100,327    | \$100,327   | \$100,327   | \$100,327     | \$100,327   | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 10        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975097                  | Rehabilitación De Alameda Publico - 278151                                                                | 278151             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$344,088   | \$344,088   | \$344,088              | \$344,088    | \$344,088   | \$344,088   | \$344,088     | \$344,088   | 100.00    | \$0              | Otros            | 4,427     | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975098                  | Construcción De Muro Firme - 217203                                                                       | 217203             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000              | \$200,000    | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000     | \$200,000   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 96        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975099                  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 217189                                                               | 217189             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$800,000   | \$800,000   | \$800,000              | \$800,000    | \$800,000   | \$800,000   | \$800,000     | \$800,000   | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 44        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975100                  | Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 211627                                                  | 211627             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$420,000   | \$420,000   | \$420,000              | \$420,000    | \$420,000   | \$420,000   | \$420,000     | \$420,000   | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 30        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975101                  | Construcción De Cuartos Dormitorio - 211883                                                               | 211883             | Chiapas | Jitotul    | Jitotul                        | Urbano  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$730,000   | \$730,000   | \$730,000              | \$730,000    | \$730,000   | \$730,000   | \$730,000     | \$730,000   | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 40        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975102                  | Construcción De Casa De Salud O Unidad Médica - 224881                                                    | 224881             | Chiapas | Jitotul    | Altamirano                     | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Salud                    | En Ejecución      | 2017          | \$53,052    | \$53,052    | \$53,052               | \$53,052     | \$53,052    | \$53,052    | \$53,052      | \$53,052    | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 871       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975103                  | Construcción De Cuarto Dormitorio - 211665                                                                | 211665             | Chiapas | Jitotul    | El Amate                       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000            | \$1,300,000  | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000   | \$1,300,000 | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 65        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975104                  | Construcción De Piso Firme Tercera Etapa - 286214                                                         | 286214             | Chiapas | Jitotul    | El Ambar                       | Rural   | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIOTOTUL CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$114,114   | \$114,114   | \$114,114              | \$114,114    | \$114,114   | \$114,114   | \$114,114     | \$114,114   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 37        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040975105                  | Construcción De Muro Firme - 226741                                                                       | 226741             |         |            |                                |         |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                               |                          |                   |               |             |             |                        |              |             |             |               |             |           |                  |                  |           |              |                                                                   |                                                                   |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                               | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                       | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                    |         |            |                                         |        |                        |                                                                               |                                                                   |                                            |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                             |
| CPD17170400975193  | Construcción de Treinta Cuartos Dormitorio - 226873                                            | 226873             | Chiapas | Chilón     | La Cumbre Veracruz                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,444,321   | \$1,444,321       | \$1,444,321 | \$1,444,321            | \$1,444,321  | \$1,444,321 | \$1,444,321 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 81            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975194  | Construcción de Cincuenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 226188                            | 226188             | Chiapas | Chilón     | Yonjá                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,425,334   | \$2,425,334       | \$2,425,334 | \$2,425,334            | \$2,425,334  | \$2,425,334 | \$2,425,334 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 128           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975195  | Construcción de Cincuenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 226683                                  | 226683             | Chiapas | Chilón     | Jol Mus'Uija'                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,868,990   | \$2,868,990       | \$2,868,990 | \$2,868,990            | \$2,868,990  | \$2,868,990 | \$2,868,990 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 154           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975196  | Construcción de Setenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 203939                                   | 203939             | Chiapas | Chilón     | Chulituel                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,495,166   | \$3,495,166       | \$3,495,166 | \$3,495,166            | \$3,495,166  | \$3,495,166 | \$3,495,166 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 189           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975197  | Construcción de Ocho Cuartos Para Baño - 234123                                                | 234123             | Chiapas | Chilón     | Chalamobem                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$335,201     | \$335,201         | \$335,201   | \$335,201              | \$335,201    | \$335,201   | \$335,201   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 35            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975198  | Construcción de Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 234202                      | 234202             | Chiapas | Chilón     | Trejajá                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,868,413   | \$1,868,413       | \$1,868,413 | \$1,868,413            | \$1,868,413  | \$1,868,413 | \$1,868,413 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 95            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975199  | Construcción de Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 225006                                   | 225006             | Chiapas | Chilón     | Trejajá                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,651,070   | \$1,651,070       | \$1,651,070 | \$1,651,070            | \$1,651,070  | \$1,651,070 | \$1,651,070 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 89            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975200  | Construcción de Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 206659                                   | 206659             | Chiapas | Chilón     | Jol Ahuqá                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,122,765   | \$2,122,765       | \$2,122,765 | \$2,122,765            | \$2,122,765  | \$2,122,765 | \$2,122,765 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 112           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975201  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Alan Sotol A Mango Del En Cero Al Se Ocho - 242874        | 242874             | Chiapas | Chilón     | El Mango                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$200,000     | \$200,000         | \$200,000   | \$200,000              | \$200,000    | \$200,000   | \$200,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 410           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975203  | Construcción De Veintio Cuartos Para Baño - 217100                                             | 217100             | Chiapas | Chilón     | Joy Joy Chén                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$864,779     | \$864,779         | \$864,779   | \$864,779              | \$864,779    | \$864,779   | \$864,779   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 59            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975204  | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 211643                                              | 211643             | Chiapas | Chilón     | Ojo de Agua Litiguitz                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$3,168,643   | \$3,168,643       | \$3,168,643 | \$3,168,643            | \$3,168,643  | \$3,168,643 | \$3,168,643 | 100.00        | \$0      | Otros            | 114           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975205  | Apertura De Camino Rural Tercera Etapa - 226866                                                | 226866             | Chiapas | Chilón     | Hidalgo                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$6,311,008   | \$6,311,008       | \$6,311,008 | \$6,311,008            | \$6,311,008  | \$6,311,008 | \$6,311,008 | 100.00        | \$0      | Otros            | 283           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975206  | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 245034                                  | 245034             | Chiapas | Chilón     | Tierra y Libertad                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,096,862   | \$2,096,862       | \$2,096,862 | \$2,096,862            | \$2,096,862  | \$2,096,862 | \$2,096,862 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 116           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975207  | Construcción De Veintio Cuartos Dormitorio - 251430                                            | 251430             | Chiapas | Chilón     | San Pedro Betania                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,013,325   | \$1,013,325       | \$1,013,325 | \$1,013,325            | \$1,013,325  | \$1,013,325 | \$1,013,325 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 55            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                         |
| CPD17170400975210  | Techo Fermo - 276134                                                                           | 276134             | Chiapas | Júquez     | Mundo Nuevo Abajo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$179,126     | \$179,126         | \$179,126   | \$179,126              | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 34            | 100.00           | 0.00      | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física / LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA / Registro/ LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA                                    |
| CPD17170400975211  | Construcción De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Héctor De Mazarari - 222810     | 222810             | Chiapas | Júquez     | Mundo Nuevo Abajo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$294,857     | \$294,857         | \$294,857   | \$294,857              | \$144,613    | \$144,613   | \$144,613   | 49.05         | \$0      | Otros            | 83            | 100.00           | 0.64      | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO                                                                        |
| CPD17170400975213  | Techo Fermo - 276069                                                                           | 276069             | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa 1ra. Sección               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$129,573     | \$129,573         | \$129,573   | \$129,573              | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 17            | 100.00           | 0.00      | Financiera / la obra no se encuentra iniciada / Física/ la obra no se encuentra iniciada / Registro/ la obra no se encuentra iniciada - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPD17170400975214  | Construcción De Desayunadores Escolares - 228420                                               | 228420             | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa 1ra. Sección               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$294,857     | \$294,857         | \$294,857   | \$294,857              | \$145,355    | \$145,355   | \$145,355   | 49.30         | \$0      | Otros            | 70            | 100.00           | 0.65      | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                |
| CPD17170400975215  | Construcción De Desayunadores Escolares En La Tercera Secundaria Benito Juárez García - 222442 | 222442             | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa 1ra. Sección               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$164,585     | \$164,585         | \$164,585   | \$164,585              | \$76,886     | \$76,886    | \$76,886    | 46.72         | \$0      | Otros            | 70            | 100.00           | 0.63      | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente nivel.    |
| CPD17170400975216  | Construcción De Desayunadores Escolares - 228553                                               | 228553             | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa 2da. Sección               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$294,857     | \$294,857         | \$294,857   | \$294,857              | \$146,839    | \$146,839   | \$146,839   | 49.80         | \$0      | Otros            | 68            | 100.00           | 0.65      | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO                                       |
| CPD17170400975217  | Construcción De Dos Ayunadores Escolares En El Jardín De Niños Herman Cortes - 222386          | 222386             | Chiapas | Júquez     | Santa Teresa 2da. Sección               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$284,626     | \$284,626         | \$284,626   | \$284,626              | \$138,280    | \$138,280   | \$138,280   | 48.58         | \$0      | Otros            | 22            | 100.00           | 0.48      | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO                                       |
| CPD17170400975218  | Techo Fermo - 276115                                                                           | 276115             | Chiapas | Júquez     | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$179,796     | \$179,796         | \$179,796   | \$179,796              | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros Cuadrados | 29            | 100.00           | 0.00      | Financiera / la obra no se encuentra iniciada / Física/ la obra no se encuentra iniciada / Registro/ la obra no se encuentra iniciada                                    |
| CPD17170400975219  | Mejoramiento De Desayunadores Y Area De Cortes De La Escuela Primaria Corregidora - 223799     | 223799             | Chiapas | Júquez     | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$129,235     | \$129,235         | \$129,235   | \$129,235              | \$129,235    | \$129,235   | \$129,235   | 100.00        | \$0      | Otros            | 153           | 100.00           | 100.00    | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA                                          |
| CPD17170400975220  | Construcción De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Niños Héroes - 243447           | 243447             | Chiapas | Júquez     | Niños Héroes 2da. Sección (San Vicente) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$294,857     | \$294,857         | \$294,857   | \$294,857              | \$207,469    | \$207,469   | \$207,469   | 70.36         | \$0      | Otros            | 30            | 100.00           | 0.79      | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO                                       |
| CPD17170400975221  | Rehabilitación Del Alumbado Público - 333650                                                   | 333650             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS         | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$448,562     | \$448,562         | \$448,562   | \$448,562              | \$448,562    | \$448,562   | \$448,562   | 100.00        | \$0      | Otros            | 2,364         | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPD17170400975222  | Construcción De Canal Pluvial En Barrio Santa Cruz - 304925                                    | 304925             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$251,497     | \$251,497         | \$251,497   | \$251,497              | \$251,497    | \$251,497   | \$251,497   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 2,364         | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPD17170400975223  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Deseada De Septiembre - 290428               | 290428             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$273,041     | \$273,041         | \$273,041   | \$273,041              | \$273,041    | \$273,041   | \$273,041   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 611           | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPD17170400975224  | Construcción De Corrales De Trampolín En Saravínos - 283381                                    | 283381             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS         | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$384,818     | \$384,818         | \$384,818   | \$384,818              | \$384,818    | \$384,818   | \$384,818   | 100.00        | \$0      | Otros            | 2,364         | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPD17170400975225  | Construcción De Muro De Contención En Ojo De Agua - 280887                                     | 280887             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS         | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$200,264     | \$200,264         | \$200,264   | \$200,264              | \$200,264    | \$200,264   | \$200,264   | 100.00        | \$0      | Otros            | 315           | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPD17170400975226  | Construcción De Cuarto Dormitorio En Larráinzar - 278088                                       | 278088             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$566,802     | \$534,602         | \$534,602   | \$534,602              | \$534,602    | \$534,602   | \$534,602   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 25            | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                       |
| CPD17170400975227  | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ojo De Agua - 280806                            | 280806             | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABRÁINZAR CHIAPAS         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$606,745     | \$606,745         |             |                        |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                          |

| Información General del Proyecto |                                                                         |                    |         |           |                  |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                 |                          |              |               |             |             |                      |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |           |              |              |                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora             | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                   |
| CP1717040975230                  | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe - 291252     | 291252             | Chiapas | Larriñzar | Larriñzar        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$567,071   | \$567,071   | \$567,071            | \$567,071    | \$567,071   | \$567,071   | \$567,071     | \$567,071   | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 510       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975232                  | Construcción de Alcantarilla En Camino Rural A Bachon - 333091          | 333091             | Chiapas | Larriñzar | Bachón           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$61,776    | \$61,776    | \$61,776             | \$61,776     | \$61,776    | \$61,776    | \$61,776      | \$61,776    | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 224       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975233                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bachon - 313531           | 313531             | Chiapas | Larriñzar | Bachón           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$33,060    | \$33,060    | \$33,060             | \$33,060     | \$33,060    | \$33,060    | \$33,060      | \$33,060    | 100.00    | \$0           | Otros            | 223       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975235                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bajovietic - 313537       | 313537             | Chiapas | Larriñzar | Bajovietic       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$66,120    | \$66,120    | \$66,120             | \$66,120     | \$66,120    | \$66,120    | \$66,120      | \$66,120    | 100.00    | \$0           | Otros            | 261       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975236                  | Construcción de Alcantarilla En Camino Rural Bayaled Dos - 331736       | 331736             | Chiapas | Larriñzar | Bayaled Dos      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$55,410    | \$55,410    | \$55,410             | \$55,410     | \$55,410    | \$55,410    | \$55,410      | \$55,410    | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 630       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975237                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Bayaled Dos - 313694      | 313694             | Chiapas | Larriñzar | Bayaled Dos      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$142,471   | \$142,471   | \$142,471            | \$142,471    | \$142,471   | \$142,471   | \$142,471     | \$142,471   | 100.00    | \$0           | Otros            | 630       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975238                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Batvietic - 313542        | 313542             | Chiapas | Larriñzar | Batvietic        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$95,004    | \$95,004    | \$95,004             | \$95,004     | \$95,004    | \$95,004    | \$95,004      | \$95,004    | 100.00    | \$0           | Otros            | 136       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975239                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Buenavista - 323848       | 323848             | Chiapas | Larriñzar | Buenavista       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$34,452    | \$34,452    | \$34,452             | \$34,452     | \$34,452    | \$34,452    | \$34,452      | \$34,452    | 100.00    | \$0           | Otros            | 513       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975240                  | Construcción De Corrales De Trampalo En Buenavista - 282692             | 282692             | Chiapas | Larriñzar | Buenavista       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$170,590   | \$170,590   | \$170,590            | \$170,590    | \$170,590   | \$170,590   | \$170,590     | \$170,590   | 100.00    | \$0           | Otros            | 513       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975241                  | Captación De Agua Pluvial - 223238                                      | 223238             | Chiapas | Larriñzar | Buenavista       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$126,823   | \$126,823   | \$126,823            | \$126,823    | \$126,823   | \$126,823   | \$126,823     | \$126,823   | 100.00    | \$0           | Otros            | 513       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975242                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Kanteel - 313547          | 313547             | Chiapas | Larriñzar | K'ante'el        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$132,066   | \$132,066   | \$132,066            | \$132,066    | \$132,066   | \$132,066   | \$132,066     | \$132,066   | 100.00    | \$0           | Otros            | 107       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975243                  | Construcción De Corrales De Trampalo En Kamtaluhun - 282582             | 282582             | Chiapas | Larriñzar | Kamtaluhun       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$31,738    | \$31,738    | \$31,738             | \$31,738     | \$31,738    | \$31,738    | \$31,738      | \$31,738    | 100.00    | \$0           | Otros            | 184       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975244                  | Construcción De Corrales De Trampalo En San Cristobalito - 282522       | 282522             | Chiapas | Larriñzar | San Cristobalito | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$247,950   | \$247,950   | \$247,950            | \$247,950    | \$247,950   | \$247,950   | \$247,950     | \$247,950   | 100.00    | \$0           | Otros            | 640       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975245                  | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Cristobalito - 278141          | 278141             | Chiapas | Larriñzar | San Cristobalito | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$600,001   | \$567,601   | \$567,601            | \$567,601    | \$567,601   | \$567,601   | \$567,601     | \$567,601   | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 27        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975246                  | Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristobalito Jos - 246952     | 246952             | Chiapas | Larriñzar | San Cristobalito | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,261,316 | \$1,261,316 | \$1,261,316          | \$1,261,316  | \$1,261,316 | \$1,261,316 | \$1,261,316   | \$1,261,316 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 67        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975247                  | Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristobalito Vad Uun - 246949 | 246949             | Chiapas | Larriñzar | San Cristobalito | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,500,891 | \$1,429,491 | \$1,429,491          | \$1,429,491  | \$1,429,491 | \$1,429,491 | \$1,429,491   | \$1,429,491 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 74        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975248                  | Construcción De Cuarto Para Cocina En San Cristobalito Centro - 246939  | 246939             | Chiapas | Larriñzar | San Cristobalito | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,472,056 | \$2,354,456 | \$2,354,456          | \$2,354,456  | \$2,354,456 | \$2,354,456 | \$2,354,456   | \$2,354,456 | 100.00    | \$0           | Vivienda         | 112       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975249                  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cruce Aéreo - 228251         | 228251             | Chiapas | Larriñzar | San Cristobalito | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$379,374   | \$379,374   | \$379,374            | \$379,374    | \$379,374   | \$379,374   | \$379,374     | \$379,374   | 100.00    | \$0           | Metros lineales  | 640       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975250                  | Captación De Agua Pluvial - 223200                                      | 223200             | Chiapas | Larriñzar | San Cristobalito | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$183,405   | \$183,405   | \$183,405            | \$183,405    | \$183,405   | \$183,405   | \$183,405     | \$183,405   | 100.00    | \$0           | Otros            | 640       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975251                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Chalotaj - 313709         | 313709             | Chiapas | Larriñzar | Chalotaj         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$70,470    | \$70,470    | \$70,470             | \$70,470     | \$70,470    | \$70,470    | \$70,470      | \$70,470    | 100.00    | \$0           | Otros            | 149       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975252                  | Construcción De Corrales De Trampalo En Chalotaj - 281252               | 281252             | Chiapas | Larriñzar | Chalotaj         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$73,393    | \$73,393    | \$73,393             | \$73,393     | \$73,393    | \$73,393    | \$73,393      | \$73,393    | 100.00    | \$0           | Otros            | 149       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975253                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Chichelalá - 313715       | 313715             | Chiapas | Larriñzar | Chichelalá       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$98,658    | \$98,658    | \$98,658             | \$98,658     | \$98,658    | \$98,658    | \$98,658      | \$98,658    | 100.00    | \$0           | Otros            | 217       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975254                  | Construcción De Corrales De Trampalo En Chichelalá - 281339             | 281339             | Chiapas | Larriñzar | Chichelalá       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$115,049   | \$115,049   | \$115,049            | \$115,049    | \$115,049   | \$115,049   | \$115,049     | \$115,049   | 100.00    | \$0           | Otros            | 217       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975255                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Chuchilón - 313568        | 313568             | Chiapas | Larriñzar | Chuchilón        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$102,242   | \$102,242   | \$102,242            | \$102,242    | \$102,242   | \$102,242   | \$102,242     | \$102,242   | 100.00    | \$0           | Otros            | 594       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975256                  | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Chuchilón - 284026    | 284026             | Chiapas | Larriñzar | Chuchilón        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,097,336 | \$1,097,336 | \$1,097,336          | \$1,097,336  | \$1,097,336 | \$1,097,336 | \$1,097,336   | \$1,097,336 | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 594       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975257                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Stenlejontatic - 324447   | 324447             | Chiapas | Larriñzar | Stenlejontatic   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$37,166    | \$37,166    | \$37,166             | \$37,166     | \$37,166    | \$37,166    | \$37,166      | \$37,166    | 100.00    | \$0           | Otros            | 562       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                   |
| CP1717040975258                  | Construcción De Terrapas Para Olla De Agua - 328543                     | 328543             | Chiapas | Larriñzar | Quacameya        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$655,898   | \$655,898   | \$655,898            | \$655,898    | \$655,898   | \$655,898   | \$655,898     | \$655,898   | 100.00    | \$0           | Otros            | 102       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975259                  | Construcción De Corrales De Trampalo En Quacameya - 282611              | 282611             | Chiapas | Larriñzar | Quacameya        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$49,590    | \$49,590    | \$49,590             | \$49,590     | \$49,590    | \$49,590    | \$49,590      | \$49,590    | 100.00    | \$0           | Otros            | 102       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975260                  | Construcción De Cuadros Comunitario En Quacameya - 222866               | 222866             | Chiapas | Larriñzar | Quacameya        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABÁÑEZAR CHIAPAS | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$246,752   | \$246,752   | \$246,752            | \$246,752    | \$246,752   | \$246,752   | \$246,752     | \$246,752   | 100.00    | \$0           | Metros Cuadrados | 102       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CP1717040975261                  | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Quameya - 324114          | 324114             | Chiapas | Larriñzar |                  |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                   |                          |              |               |             |             |                      |              |             |             |               |             |           |               |                  |           |              |              |                                                                                                   |





| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                    | Ambio | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora               | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                   |                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                    |         |           |                              |       |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                     |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                      | Avance Acum.                                                                                                      |
| CP1717040975299    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tiabhal Alto - 31407                             | 31407              | Chiapas | Larriñzar | Tiabhal Alto                 | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$136,277         | \$136,277   | \$136,277              | \$136,277    | \$136,277   | \$136,277   | 100.00        | \$0      | Otros            | 160           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975300    | Construcción De Comedor Comunitario En Tiabhal Alto - 227782                                   | 227782             | Chiapas | Larriñzar | Tiabhal Alto                 | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$410,424         | \$410,424   | \$410,424              | \$410,424    | \$410,424   | \$410,424   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 539           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975301    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tivo Alto - 313986                               | 313986             | Chiapas | Larriñzar | Tivo Alto                    | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$42,282          | \$42,282    | \$42,282               | \$42,282     | \$42,282    | \$42,282    | 100.00        | \$0      | Otros            | 288           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975302    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tres Puentes Uno - 313922                        | 313922             | Chiapas | Larriñzar | Tres Puentes Uno             | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$47,502          | \$47,502    | \$47,502               | \$47,502     | \$47,502    | \$47,502    | 100.00        | \$0      | Otros            | 488           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975303    | Construcción De Rodedas De Concreto Hidráulico En Tres Puentes Uno Barrio Pedregal - 293658    | 293658             | Chiapas | Larriñzar | Tres Puentes Uno             | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$117,949         | \$117,949   | \$117,949              | \$117,949    | \$117,949   | \$117,949   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 488           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975304    | Construcción De Rodedas Con Concreto Hidráulico De Tres Puentes Uno Barrio San Andrés - 291134 | 291134             | Chiapas | Larriñzar | Tres Puentes Uno             | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$134,762         | \$134,762   | \$134,762              | \$134,762    | \$134,762   | \$134,762   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 488           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975305    | Construcción De Corrales De Traspaso En Tres Puentes Uno - 283311                              | 283311             | Chiapas | Larriñzar | Tres Puentes Uno             | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$59,508          | \$59,508    | \$59,508               | \$59,508     | \$59,508    | \$59,508    | 100.00        | \$0      | Otros            | 140           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975306    | Captación De Agua Pluvial - 223181                                                             | 223181             | Chiapas | Larriñzar | Tres Puentes Uno             | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$50,729          | \$50,729    | \$50,729               | \$50,729     | \$50,729    | \$50,729    | 100.00        | \$0      | Otros            | 488           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975307    | Construcción De Drenaje Pluvial En Camino De Acceso A La Localidad Tres Puentes Uno - 288995   | 288995             | Chiapas | Larriñzar | Tres Puentes Uno             | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$186,738         | \$186,738   | \$186,738              | \$186,738    | \$186,738   | \$186,738   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 488           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975308    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Trajalbó - 313937                                | 313937             | Chiapas | Larriñzar | Trajalbó                     | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$98,206          | \$98,206    | \$98,206               | \$98,206     | \$98,206    | \$98,206    | 100.00        | \$0      | Otros            | 401           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975309    | Captación De Agua Pluvial - 223221                                                             | 223221             | Chiapas | Larriñzar | Trajalbó                     | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$78,045          | \$78,045    | \$78,045               | \$78,045     | \$78,045    | \$78,045    | 100.00        | \$0      | Otros            | 401           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975310    | Construcción De Comedor Comunitario En Trajalbó - 223853                                       | 223853             | Chiapas | Larriñzar | Trajalbó                     | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$248,771         | \$248,771   | \$248,771              | \$248,771    | \$248,771   | \$248,771   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 401           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975311    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tzutubén - 313601                                | 313601             | Chiapas | Larriñzar | Tzutubén                     | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$50,808          | \$50,808    | \$50,808               | \$50,808     | \$50,808    | \$50,808    | 100.00        | \$0      | Otros            | 369           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975312    | Ampliación De Comedor Comunitario En Tzutubén - 222668                                         | 222668             | Chiapas | Larriñzar | Tzutubén                     | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$277,671         | \$277,671   | \$277,671              | \$277,671    | \$277,671   | \$277,671   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 369           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975313    | Rehabilitación De Camino Rural En Usumatic - 281985                                            | 281985             | Chiapas | Larriñzar | Usumatic                     | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$258,831         | \$258,831   | \$258,831              | \$258,831    | \$258,831   | \$258,831   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 288           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975314    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Yolte - 313611                                   | 313611             | Chiapas | Larriñzar | Yolte                        | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$165,148         | \$165,148   | \$165,148              | \$165,148    | \$165,148   | \$165,148   | 100.00        | \$0      | Otros            | 240           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975315    | Construcción De Comedor Comunitario En Yolte - 222647                                          | 222647             | Chiapas | Larriñzar | Yolte                        | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$214,944         | \$214,944   | \$214,944              | \$214,944    | \$214,944   | \$214,944   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 240           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975316    | Construcción De Rodedas Con Concreto Hidráulico - 222786                                       | 222786             | Chiapas | Larriñzar | Yutub'En                     | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$334,881         | \$334,881   | \$334,881              | \$334,881    | \$334,881   | \$334,881   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 127           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975317    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En El Paj'Ano - 324375                              | 324375             | Chiapas | Larriñzar | SAK Puk 'Ano                 | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$16,530          | \$16,530    | \$16,530               | \$16,530     | \$16,530    | \$16,530    | 100.00        | \$0      | Otros            | 75            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975318    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Oventic Chico - 313805                           | 313805             | Chiapas | Larriñzar | Oventic Chico                | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$18,305          | \$18,305    | \$18,305               | \$18,305     | \$18,305    | \$18,305    | 100.00        | \$0      | Otros            | 63            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975319    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Camasalbunom II - 324001                         | 324001             | Chiapas | Larriñzar | Camasalbunom II              | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$30,972          | \$30,972    | \$30,972               | \$30,972     | \$30,972    | \$30,972    | 100.00        | \$0      | Otros            | 127           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975320    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En La Laguna - 313551                               | 313551             | Chiapas | Larriñzar | La Laguna I                  | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$38,106          | \$38,106    | \$38,106               | \$38,106     | \$38,106    | \$38,106    | 100.00        | \$0      | Otros            | 357           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975321    | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 228189                                             | 228189             | Chiapas | Larriñzar | La Laguna I                  | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$613,162         | \$613,162   | \$613,162              | \$613,162    | \$613,162   | \$613,162   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 357           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975322    | Construcción De Corrales De Traspaso En Moto - 282553                                          | 282553             | Chiapas | Larriñzar | Motoc                        | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$43,639          | \$43,639    | \$43,639               | \$43,639     | \$43,639    | \$43,639    | 100.00        | \$0      | Otros            | 74            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975323    | Construcción De Alcantarilla Y Muro De Contención - 227892                                     | 227892             | Chiapas | Larriñzar | Motoc                        | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$779,780         | \$779,780   | \$779,780              | \$779,780    | \$779,780   | \$779,780   | 100.00        | \$0      | Otros            | 74            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975324    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Potoblic - 324283                                | 324283             | Chiapas | Larriñzar | Chubiltón Anexo Potoblic Dos | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$196,620         | \$196,620   | \$196,620              | \$196,620    | \$196,620   | \$196,620   | 100.00        | \$0      | Otros            | 947           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975325    | Construcción De Corrales De Traspaso En Chubiltón Anexo Potoblic II - 281216                   | 281216             | Chiapas | Larriñzar | Chubiltón Anexo Potoblic Dos | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$509,785         | \$509,785   | \$509,785              | \$509,785    | \$509,785   | \$509,785   | 100.00        | \$0      | Otros            | 947           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975326    | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 233286                                              | 233286             | Chiapas | Larriñzar | Chubiltón Anexo Potoblic Dos | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,560,454       | \$1,560,454 | \$1,560,454            | \$1,560,454  | \$1,560,454 | \$1,560,454 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 947           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975327    | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tabilbunom - 278249                  | 278249             | Chiapas | Larriñzar | Tabilbunom                   | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,028,236       | \$1,028,236 | \$2,350,146            | \$1,028,236  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0              | Otros         | 97               | 100.00    | 0.00                                                                                              | Financiera/ OBRA SOLO CON ANTICIPO / Física/ OBRA SOLO CON ANTICIPO / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040975328    | Construcción De Baños En Tabilbunom - 222302                                                   | 222302             | Chiapas | Larriñzar | Tabilbunom                   | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$63,633          | \$63,633    | \$63,633               | \$63,633     | \$63,633    | \$63,633    | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 97            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975329    | Construcción De Comedor Comunitario En Tabilbunom - 222286                                     | 222286             | Chiapas | Larriñzar | Tabilbunom                   | Rural | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTINER CHIASPAS | Asistencia Social        | En Ejecución | 2017          | \$116,915         | \$116,915   | \$116,915              | \$116,915    | \$116,915   | \$116,915   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 97            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                   |
| CP1717040975330    | Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Usumatic I - 313555                              | 313555             | Chiapas | Larriñzar |                              |       |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                     |                          |              |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                   |                                                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                                         | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                  |                    |         |            |                           |        |                        |                                                                              |                                                                              |                                                                   |                                         |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                   |
| CPM17170400975332  | Construcción De Canchales De Trabajo En Tuxtlihuacán - 283201                                                                                    | 283201             | Chiapas | Larriñzar  | Tuxtlihuacán              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTÍNAR CHIAPAS      | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$31,738          | \$31,738    | \$31,738             | \$31,738     | \$31,738    | \$31,738    | \$31,738      | 100.00   | \$0       | Otros            | 47               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                              |
| CPM17170400975333  | Construcción De Muro De Contención En Pathuitz - 233036                                                                                          | 233036             | Chiapas | Larriñzar  | Pathuitz                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTÍNAR CHIAPAS      | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,120,270       | \$1,120,270 | \$1,120,270          | \$1,120,270  | \$1,120,270 | \$1,120,270 | \$1,120,270   | 100.00   | \$0       | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                              |
| CPM17170400975334  | Captación De Agua Pluvial - 233033                                                                                                               | 233033             | Chiapas | Larriñzar  | Pathuitz                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTÍNAR CHIAPAS      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$54,631          | \$54,631    | \$54,631             | \$54,631     | \$54,631    | \$54,631    | \$54,631      | 100.00   | \$0       | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                              |
| CPM17170400975335  | Construcción De Alcantarilla En Camino Rural Tres Puentes - 331859                                                                               | 331859             | Chiapas | Larriñzar  | Tres Puentes              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTÍNAR CHIAPAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$61,776          | \$61,776    | \$61,776             | \$61,776     | \$61,776    | \$61,776    | \$61,776      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 358              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                              |
| CPM17170400975336  | Rehabilitación De Camión Con Reventamiento En Tres Puentes - 333901                                                                              | 333901             | Chiapas | Larriñzar  | Tres Puentes              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LABASTÍNAR CHIAPAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$88,670          | \$88,670    | \$88,670             | \$88,670     | \$88,670    | \$88,670    | \$88,670      | 100.00   | \$0       | Otros            | 358              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                              |
| CPM17170400975340  | Construcción De Sanitarios En Barrio Mexico Dos Mil E] deaseca - 238905                                                                          | 238905             | Chiapas | Mapaitepec | México 2000               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$953,851         | \$953,851   | \$953,851            | \$953,851    | \$953,851   | \$953,851   | \$953,851     | 100.00   | \$0       | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ MINIMUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ MINIMUNO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |
| CPM17170400975341  | Rehabilitación De Techo Firme En Rancheria El Higuero - 238917                                                                                   | 238917             | Chiapas | Mapaitepec | El Higuero                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$772,172         | \$772,172   | \$772,172            | \$772,172    | \$772,172   | \$772,172   | \$772,172     | 100.00   | \$0       | Otros            | 30               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ MINIMUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ MINIMUNO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                     |
| CPM17170400975381  | Rehabilitación De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 339615                                                                       | 339615             | Chiapas | Mutiupán   | La Florida                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTIUPÁN      | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$755,474         | \$755,474   | \$755,474            | \$755,474    | \$755,474   | \$755,474   | \$755,474     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ OBRA CONCLUIDA / Física/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                |
| CPM17170400975382  | Construcción De Electrificación No Convencional Panelas Solares - 340423                                                                         | 340423             | Chiapas | Mutiupán   | Magueo Dital              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUTIUPÁN      | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$137,344         | \$137,344   | \$137,344            | \$137,344    | \$137,344   | \$137,344   | \$137,344     | 100.00   | \$0       | Otros            | 25               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ PROYECTO CONCLUIDO / Física/ META EQUIPO/ PROYECTO CONCLUIDO / Registro/                                                                           |
| CPM17170400975383  | Revisación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle Amario - 311722                                                                          | 311722             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$630,112         | \$630,112   | \$630,112            | \$630,112    | \$630,112   | \$630,112   | \$630,112     | 100.00   | \$0       | Otros            | 3,000            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| CPM17170400975386  | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Arriaga Norte - 284325                                                                         | 284325             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,032,882       | \$1,032,882 | \$1,032,882          | \$1,032,882  | \$1,032,882 | \$1,032,882 | \$1,032,882   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 300              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                              |
| CPM17170400975387  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colonia Belicario - 242912                                                                                   | 242912             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$833,333         | \$833,333   | \$833,333            | \$833,333    | \$833,333   | \$833,333   | \$833,333     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 300              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| CPM17170400975389  | Mantenimiento De Drenaje Sanitario Con Equipo Vector - 243955                                                                                    | 243955             | Chiapas | Huixtla    | Huixtla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$329,414         | \$329,414   | \$329,414            | \$329,414    | \$329,414   | \$329,414   | \$329,414     | 100.00   | \$0       | Otros            | 32,033           | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| CPM17170400975390  | Construcción Del Tejado De La Cancha De Tenis Múltiples De La Escuela Pim Melchor Ocampo Clave Caro Sierra Ope Caro Caro Cobana Y Nueva - 277108 | 277108             | Chiapas | Huixtla    | José María Morelos        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,308,943       | \$1,308,943 | \$1,308,943          | \$1,308,943  | \$1,308,943 | \$1,308,943 | \$1,308,943   | 100.00   | \$0       | Otros            | 500              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                            |
| CPM17170400975391  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Canton Playa Grande - 242738                                                                              | 242738             | Chiapas | Huixtla    | Cantón Playa Grande Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,217,883       | \$1,217,883 | \$1,217,883          | \$1,217,883  | \$1,217,883 | \$1,217,883 | \$1,217,883   | 100.00   | \$0       | Otros            | 736              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                              |
| CPM17170400975392  | Mejoramiento De Cinco Veintiseis Viviendas Cuatro Dormitorio - 276483                                                                            | 276483             | Chiapas | Huixtán    | Los Ranchos               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$3,198,000       | \$3,198,000 | \$3,198,000          | \$3,198,000  | \$3,198,000 | \$3,198,000 | \$3,198,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 355              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                              |
| CPM17170400975395  | Remediación Perimetral En La Escuela Primaria Cuillabac - 303305                                                                                 | 303305             | Chiapas | Arriaga    | Arriaga                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$59,160          | \$59,160    | \$59,160             | \$59,160     | \$59,160    | \$59,160    | \$59,160      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                            |
| CPM17170400975396  | Rehabilitación Y Desazote De Las Captaciones La Nica Y Los Manguitos - 299635                                                                    | 299635             | Chiapas | Arriaga    | Arriaga                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$631,915         | \$631,915   | \$631,915            | \$631,915    | \$631,915   | \$631,915   | \$631,915     | 100.00   | \$0       | Otros            | 3,690            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.         |
| CPM17170400975398  | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 276548                                                                                | 276548             | Chiapas | Arriaga    | Arriaga                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$43,871          | \$43,871    | \$43,871             | \$43,871     | \$43,871    | \$43,871    | \$43,871      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 46               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SE REPORTA LA OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.           |
| CPM17170400975405  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129773                                                                                              | 129773             | Chiapas | Arriaga    | Arriaga                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$308,768         | \$308,768   | \$308,768            | \$308,768    | \$308,768   | \$308,768   | \$308,768     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 400              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ se reporta la obra terminada al 100% física y financieramente con recursos del fism 2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170400975406  | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 129374                                                                                         | 129374             | Chiapas | Arriaga    | Arriaga                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,097,224       | \$1,097,224 | \$1,097,224          | \$1,097,224  | \$1,097,224 | \$1,097,224 | \$1,097,224   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 400              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.  |
| CPM17170400975407  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 13191                                                                                            | 13191              | Chiapas | Arriaga    | Arriaga                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$199,565         | \$199,565   | \$199,565            | \$199,565    | \$199,565   | \$199,565   | \$199,565     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 46               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.  |
| CPM17170400975408  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 131903                                                                                           | 131903             | Chiapas | Arriaga    | Arriaga                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$53,560          | \$53,560    | \$53,560             | \$53,560     | \$53,560    | \$53,560    | \$53,560      | 100.00   | \$0       | Otros            | 193              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017                                     |
| CPM17170400975411  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Puente Balpaes La Arriaga - 138674                                                                          | 138674             | Chiapas | Arriaga    | Asteca (La Punta)         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$257,619         | \$257,619   | \$257,619            | \$257,619    | \$257,619   | \$257,619   | \$257,619     | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,829            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170400975413  | Construcción De Puente Vado - 131975                                                                                                             | 131975             | Chiapas | Arriaga    | La Gloria                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$74,916          | \$74,916    | \$74,916             | \$74,916     | \$74,916    | \$74,916    | \$74,916      | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,800            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170400975416  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 282230                                                                                              | 282230             | Chiapas | Arriaga    | Láscar Cárdenas           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIAGA CHIAPAS             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,200,000       | \$1,200,000 | \$1,200,000          | \$1,200,000  | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,123            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SE REPORTA LA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM17170400975420  | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 207343                                                                                               | 207343             | Chiapas | Amacoyagua | Piedra del Tigre          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$911,004         | \$911,004   | \$911,004            | \$911,004    | \$911,004   | \$911,004   | \$911,004     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 210              | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                                                          |
| CPM17170400975421  | Construcción De Techo Firme - 257431                                                                                                             | 257431             | Chiapas | Amacoyagua | Las Delicias              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$233,183         | \$233,183   | \$233,183            | \$233,183    | \$233,183   | \$233,183   | \$233,183     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 35               | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ MINIMUNO - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                 |
| CPM17170400975422  | Construcción De Piso Firme - 254772                                                                                                              | 254772             | Chiapas | Amacoyagua | San Marcos Uno            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones                                    |                                                                              |                                                                   |                                         |                          |              |               |                   |             |                      |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                 | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                     | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                    |         |                           |                         |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                          |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                             |
| CPD17170400975426  | Rehabilitación De Colector Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 27906              | 27906              | Chiapas | Acapetaha                 | Acapetaha               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,269,834   | \$2,269,834       | \$2,269,834 | \$2,269,834              | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 6,194         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.                               |
| CPD17170400975429  | Equipamiento De Bomba Al Pozo Profundo De Agua Potable De La Cabecera Municipal - 24724        | 24724              | Chiapas | Acapetaha                 | Acapetaha               | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$490,000     | \$490,000         | \$490,000   | \$490,000                | \$490,000    | \$490,000   | \$490,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 6,194         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                         |
| CPD17170400975430  | Construcción De La Unidad Médica Rural Los Rejonales - 25195                                   | 25195              | Chiapas | Acapetaha                 | El Arenal               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$1,518,746   | \$1,518,746       | \$1,518,746 | \$1,518,746              | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 1,157         | 100.00           | 0.00      | Financiera / OBRA REPERENDADA / Física / Registro/ SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.           |
| CPD17170400975431  | Mantenimiento General Del Pozo Profundo De Agua Potable - 22389                                | 22389              | Chiapas | Acapetaha                 | Barra Sanaguillo        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$92,800      | \$92,800          | \$92,800    | \$92,800                 | \$92,800     | \$92,800    | \$92,800    | 100.00        | \$0      | Otros            | 300           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                         |
| CPD17170400975432  | Construcción De Tejado En Jardín De Niños Socomaco - 21683                                     | 21683              | Chiapas | Acapetaha                 | Socomaco                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$574,370     | \$574,370         | \$574,370   | \$574,370                | \$574,370    | \$574,370   | \$574,370   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 75            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.                              |
| CPD17170400975433  | Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En El Cobah Emad Plantal Socomaco - 20528          | 20528              | Chiapas | Acapetaha                 | Socomaco                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$499,806     | \$499,806         | \$499,806   | \$499,806                | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Otros            | 127           | 100.00           | 0.00      | Financiera / OBRA REPERENDADA / Física / Registro/ SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.             |
| CPD17170400975434  | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 28444                                          | 28444              | Chiapas | Acapetaha                 | Río Arriba              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$786,309     | \$786,309         | \$786,309   | \$786,309                | \$786,309    | \$786,309   | \$786,309   | 100.00        | \$0      | Otros            | 387           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                         |
| CPD17170400975435  | Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 28493                            | 28493              | Chiapas | Acapetaha                 | Las Cruces              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,720,771   | \$1,720,771       | \$1,720,771 | \$1,720,771              | \$1,720,771  | \$1,720,771 | \$1,720,771 | 100.00        | \$0      | Otros            | 300           | 100.00           | 100.00    | Financiera / OBRA REPERENDADA / Física / Registro/ SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.           |
| CPD17170400975436  | Mantenimiento De Caminos Sacacoches - 26834                                                    | 26834              | Chiapas | Acapetaha                 | Emiliano Zapata Salazar | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$690,806     | \$690,806         | \$690,806   | \$690,806                | \$690,801    | \$690,801   | \$690,801   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 108           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                         |
| CPD17170400975437  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 24152                              | 24152              | Chiapas | Acapetaha                 | Palma Blanca            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPTANHA CHIAPAS MEXICO | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,176,314   | \$1,176,314       | \$1,176,314 | \$1,176,314              | \$1,176,314  | \$1,176,314 | \$1,176,314 | 100.00        | \$0      | Otros            | 70            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA Para al siguiente nivel.                              |
| CPD17170400975440  | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios - 13930                                               | 13930              | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Potrercillo             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$775,264     | \$775,264         | \$775,264   | \$775,264                | \$775,264    | \$775,264   | \$775,264   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 62            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                          |
| CPD17170400975442  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 12052                                          | 12052              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$239,533     | \$239,533         | \$239,533   | \$239,533                | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 108           | 100.00           | 0.00      | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975443  | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 11976                                             | 11976              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$175,980     | \$175,980         | \$175,980   | \$175,980                | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 108           | 100.00           | 0.00      | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975444  | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 11484                                                  | 11484              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$160,173     | \$160,173         | \$160,173   | \$160,173                | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 114           | 100.00           | 0.00      | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975445  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 11976                                          | 11976              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$238,145     | \$238,145         | \$238,145   | \$238,144                | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0      | Metros lineales  | 96            | 100.00           | 0.00      | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975446  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 10867                                             | 10867              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$152,849     | \$152,849         | \$152,849   | \$152,849                | \$152,849    | \$152,849   | \$152,849   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 60            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                    |
| CPD17170400975447  | Construcción De Cuatro Adicionales Dos Accion Barrio Doce De Diciembre - 20743                 | 20743              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$59,816      | \$59,816          | \$59,816    | \$59,816                 | \$46,931     | \$46,931    | \$46,931    | 78.46         | \$0      | Vivienda         | 1             | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975448  | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 20754                                                    | 20754              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$191,820     | \$191,820         | \$191,820   | \$191,820                | \$191,820    | \$191,820   | \$191,820   | 100.00        | \$0      | Otros            | 265           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA EJECUTADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD17170400975449  | Construcción De Cuatro Adicionales Tres Acciones Barrio Santa Isabel Y Cruz Nueva Alto - 20747 | 20747              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$179,447     | \$179,447         | \$179,447   | \$179,447                | \$140,794    | \$140,794   | \$140,794   | 78.46         | \$0      | Vivienda         | 3             | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975450  | Rehabilitación De Camino E C Emiliano Zapata A Amala - 20793                                   | 20793              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$150,803     | \$150,803         | \$150,803   | \$150,803                | \$150,803    | \$150,803   | \$150,803   | 100.00        | \$0      | Otros            | 7,420         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                    |
| CPD17170400975451  | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 20782                                        | 20782              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$211,946     | \$211,946         | \$211,946   | \$211,946                | \$211,946    | \$211,946   | \$211,946   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 68            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                    |
| CPD17170400975452  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20779                                          | 20779              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$199,654     | \$199,654         | \$199,654   | \$199,654                | \$199,654    | \$199,654   | \$199,654   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 64            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD17170400975453  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20778                                          | 20778              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$197,836     | \$197,836         | \$197,836   | \$197,836                | \$197,836    | \$197,836   | \$197,836   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 61            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA EJECUTADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD17170400975454  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20797                                          | 20797              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$160,241     | \$160,241         | \$160,241   | \$160,241                | \$160,241    | \$160,241   | \$160,241   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 48            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD17170400975455  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20776                                          | 20776              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$196,830     | \$196,830         | \$196,830   | \$196,830                | \$196,830    | \$196,830   | \$196,830   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 59            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                    |
| CPD17170400975456  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 20795                                          | 20795              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$196,120     | \$196,120         | \$196,120   | \$196,120                | \$196,120    | \$196,120   | \$196,120   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 58            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                    |
| CPD17170400975457  | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 20793                                                  | 20793              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$102,386     | \$102,386         | \$102,386   | \$102,386                | \$102,386    | \$102,386   | \$102,386   | 100.00        | \$0      | Lote             | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.               |
| CPD17170400975458  | Construcción De Cuatro Adicionales Tres Acciones Barrio San Pablo - 20740                      | 20740              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$179,447     | \$179,447         | \$179,447   | \$179,447                | \$140,794    | \$140,794   | \$140,794   | 78.46         | \$0      | Vivienda         | 3             | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975459  | Construcción De Cuatro Adicionales Dos Accion Barrio San Pedro - 20743                         | 20743              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$59,816      | \$59,816          | \$59,816    | \$59,816                 | \$46,931     | \$46,931    | \$46,931    | 78.46         | \$0      | Vivienda         | 1             | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975460  | Construcción De Cuatro Adicionales Dos Acciones Barrio San Pedro - 20740                       | 20740              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$119,632     | \$119,632         | \$119,632   | \$119,632                | \$93,863     | \$93,863    | \$93,863    | 78.46         | \$0      | Vivienda         | 2             | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975461  | Construcción De Cuatro Adicionales Dos Acciones Barrio San Jose - 20737                        | 20737              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$119,632     | \$119,632         | \$119,632   | \$119,632                | \$93,863     | \$93,863    | \$93,863    | 78.46         | \$0      | Vivienda         | 2             | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / OBRA REPERENDADA / Registro/ OBRA REPERENDADA                                                      |
| CPD17170400975462  | Construcción De Cuatro Adicionales Tres Acciones Unión Sumavista - 20781                       | 20781              | Chiapas | Amala                     | Amala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |                                                          |                          |                  |         |               |                   |             |                          |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                          |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                           | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                              |                                                                   | Programa Fondo Convencio - Especifico  | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus   | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |           |          | Avance Físico    |          |           | Observaciones |                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                               |                    |         |           |                           |        |                        | Programa Fondo Convencio                                                      | Programa Fondo Convencio - Especifico                             |                                        |                          |                       |                  |           |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado           | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida                                                                                                        |
| CPD17170400978464  | Rehabilitación de La Red De Drenaje Sanitario - 207363                                                                                                        | 207363             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$196,524 | \$196,524     | \$196,524         | \$196,524   | \$196,524              | \$196,524    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 60       | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPD17170400978465  | Rehabilitación de La Red De Drenaje Sanitario - 207361                                                                                                        | 207361             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$176,141 | \$176,141     | \$176,141         | \$176,141   | \$176,141              | \$176,141    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 55       | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPD17170400978466  | Rehabilitación de La Red De Drenaje Sanitario - 207360                                                                                                        | 207360             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$152,743 | \$152,743     | \$152,743         | \$152,743   | \$152,743              | \$152,743    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 55       | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPD17170400978467  | Rehabilitación de La Red De Drenaje Sanitario - 207359                                                                                                        | 207359             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$138,731 | \$138,731     | \$138,731         | \$138,731   | \$138,731              | \$138,731    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 40       | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978468  | Rehabilitación de La Red De Drenaje Sanitario - 207356                                                                                                        | 207356             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$186,760 | \$186,760     | \$186,760         | \$186,760   | \$186,760              | \$186,760    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 57       | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978469  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207337                                                                                                           | 207337             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$310,425 | \$310,425     | \$310,425         | \$310,425   | \$310,425              | \$310,425    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 290      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978470  | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 207472 | 207472             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$148,582 | \$148,582     | \$148,582         | \$148,582   | \$148,582              | \$148,582    | 100.00    | \$0      | Otros            | 0        | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                   |
| CPD17170400978471  | Creación Y Actualización De La Homocidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 207465                                         | 207465             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$343,360 | \$343,360     | \$343,360         | \$343,360   | \$343,360              | \$343,360    | 100.00    | \$0      | Otros            | 0        | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                   |
| CPD17170400978472  | Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones Barrio Delosantos Gonzalez Blanco - 207422                                                                  | 207422             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$179,447 | \$179,447     | \$179,447         | \$179,447   | \$140,794              | \$140,794    | 78.46     | \$0      | Vivienda         | 3        | 100.00    | 50.00         | Financiera / Física OBRA REPERENDIDA / Registro/ OBRA REPERENDIDA                                                       |
| CPD17170400978473  | Construcción De Cuartos Adicionales Dos Accion Barrio La Candelaria - 207417                                                                                  | 207417             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$59,816  | \$59,816      | \$59,816          | \$59,816    | \$46,931               | \$46,931     | 78.46     | \$0      | Vivienda         | 1        | 100.00    | 50.00         | Financiera / Física OBRA REPERENDIDA / Registro/ OBRA REPERENDIDA                                                       |
| CPD17170400978474  | Construcción De Cuartos Adicionales Seis Acciones Barrio La Candelaria Y San Jose - 207415                                                                    | 207415             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$358,895 | \$358,895     | \$358,895         | \$358,895   | \$281,589              | \$281,589    | 78.46     | \$0      | Vivienda         | 6        | 100.00    | 50.00         | Financiera / Física OBRA REPERENDIDA / Registro/ OBRA REPERENDIDA                                                       |
| CPD17170400978475  | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 207352                                                                                                                  | 207352             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$199,301 | \$199,301     | \$199,301         | \$199,301   | \$199,301              | \$199,301    | 100.00    | \$0      | Otros            | 214      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978476  | 3302 Proyectos Para Presentación De Servicios - 207349                                                                                                        | 207349             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$891,492 | \$891,492     | \$891,492         | \$891,492   | \$891,492              | \$891,492    | 100.00    | \$0      | Lete             | 0        | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física PROYECTO EJECUTADO / Registro/ PROYECTO EJECUTADO                                                   |
| CPD17170400978477  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 207347                                                                                                        | 207347             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$364,178 | \$364,178     | \$364,178         | \$364,178   | \$364,178              | \$364,178    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 250      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978478  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207346                                                                                                           | 207346             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$466,704 | \$466,704     | \$466,704         | \$466,704   | \$466,704              | \$466,704    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 450      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978479  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207345                                                                                                           | 207345             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$853,753 | \$853,753     | \$853,753         | \$853,753   | \$853,753              | \$853,753    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 580      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978480  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 207344                                                                                                        | 207344             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$763,757 | \$763,757     | \$763,757         | \$763,757   | \$763,757              | \$763,757    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 380      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978481  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 207341                                                                                                        | 207341             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$979,879 | \$979,879     | \$979,879         | \$979,879   | \$979,879              | \$979,879    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 345      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978482  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 207340                                                                                                        | 207340             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$532,303 | \$532,303     | \$532,303         | \$532,303   | \$532,303              | \$532,303    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 220      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978483  | Rehabilitación De Camino Sacaracheña Amala - 327157                                                                                                           | 327157             | Chiapas | Amala     | Amala                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$503,429 | \$503,429     | \$503,429         | \$503,429   | \$503,429              | \$503,429    | 100.00    | \$0      | Otros            | 550      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPD17170400978484  | Rehabilitación De Camino Sacaracheña Adolfo Lopez Mateo - 327204                                                                                              | 327204             | Chiapas | Amala     | Adolfo López Mateos Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$432,353 | \$432,353     | \$432,353         | \$432,353   | \$432,353              | \$432,353    | 100.00    | \$0      | Otros            | 350      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978485  | Rehabilitación De Servicio Basico drenaje Y Agua Potable - 207392                                                                                             | 207392             | Chiapas | Amala     | Adolfo López Mateos Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$84,900  | \$84,900      | \$84,900          | \$84,900    | \$84,900               | \$84,900     | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 250      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978486  | Rehabilitación De Servicio Basico Drenaje Y Agua Potable - 207391                                                                                             | 207391             | Chiapas | Amala     | Adolfo López Mateos Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$473,945 | \$473,945     | \$473,945         | \$473,945   | \$473,945              | \$473,945    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 250      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978487  | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 207388                                                                                                      | 207388             | Chiapas | Amala     | Adolfo López Mateos Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$500,000 | \$500,000     | \$500,000         | \$500,000   | \$500,000              | \$500,000    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 250      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978488  | Construcción De Cuartos Adicionales Seis Acciones Adolfo Lopez Mateo - 207375                                                                                 | 207375             | Chiapas | Amala     | Adolfo López Mateos Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$418,710 | \$418,710     | \$418,710         | \$418,710   | \$328,520              | \$328,520    | 78.46     | \$0      | Vivienda         | 7        | 100.00    | 50.00         | Financiera / Física OBRA REPERENDIDA / Registro/ OBRA REPERENDIDA                                                       |
| CPD17170400978489  | Construcción De Cuartos Adicionales Dos Accion Agua Dulce (Barron Aires) - 207390                                                                             | 207390             | Chiapas | Amala     | Agua Dulce (Barron Aires) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$59,816  | \$59,816      | \$59,816          | \$59,816    | \$46,931               | \$46,931     | 78.46     | \$0      | Vivienda         | 1        | 100.00    | 50.00         | Financiera / Física OBRA REPERENDIDA / Registro/ OBRA REPERENDIDA                                                       |
| CPD17170400978490  | Construcción De Cuartos Adicionales Dos Accion La Nueva Esperanza - 207385                                                                                    | 207385             | Chiapas | Amala     | La Nueva Esperanza Rural  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$59,816  | \$59,816      | \$59,816          | \$59,816    | \$46,931               | \$46,931     | 78.46     | \$0      | Vivienda         | 1        | 100.00    | 50.00         | Financiera / Física OBRA REPERENDIDA / Registro/ OBRA REPERENDIDA                                                       |
| CPD17170400978492  | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 207353                                                                                                                  | 207353             | Chiapas | Amala     | El Paguech                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$199,499 | \$199,499     | \$199,499         | \$199,499   | \$199,499              | \$199,499    | 100.00    | \$0      | Otros            | 146      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA EJECUTADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978493  | Construcción De Cuartos Adicionales Dos Acciones Barrio El Paguech - 207369                                                                                   | 207369             | Chiapas | Amala     | El Paguech                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$119,632 | \$119,632     | \$119,632         | \$119,632   | \$93,863               | \$93,863     | 78.46     | \$0      | Vivienda         | 2        | 100.00    | 50.00         | Financiera / Física OBRA REPERENDIDA / Registro/ OBRA REPERENDIDA                                                       |
| CPD17170400978494  | Rehabilitación De Camino - 207367                                                                                                                             | 207367             | Chiapas | Amala     | El Paguech                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$441,057 | \$441,057     | \$441,057         | \$441,057   | \$441,057              | \$441,057    | 100.00    | \$0      | Metros lineales  | 150      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978495  | Rehabilitación De Camino Sacaracheña Rizo De Oro - 327228                                                                                                     | 327228             | Chiapas | Amala     | Rizo de Oro Rural         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$449,672 | \$449,672     | \$449,672         | \$449,672   | \$449,672              | \$449,672    | 100.00    | \$0      | Otros            | 280      | 100.00    | 100.00        | Financiera / Física OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                     |
| CPD17170400978496  | Construcción De Cuartos Adicionales Tres Acciones El Rosario - 207393                                                                                         | 207393             | Chiapas | Amala     | El Rosarito               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COPIHUETZUCAN | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$179,447 | \$179,447     | \$179,447         | \$179,447</ |                        |              |           |          |                  |          |           |               |                                                                                                                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio               | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                       | Institución Ejecutora                                                        | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                              |                    |         |                         |                                  |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                              |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                |
| CPD1717040975497   | Construcción De Pozos Septicas - 207346                                                                      | 207346             | Chiapas | Acala                   | El Rosarito                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$877,670         | \$877,670   | \$877,670            | \$877,670    | \$877,670   | \$877,670   | \$877,670     | 100.00   | \$0       | Piezas           | 250              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                         |
| CPD1717040975498   | Rehabilitación De Camino Copalar A San Pedro Hichó - 207977                                                  | 207977             | Chiapas | Acala                   | San Pedro Hichó                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$146,242         | \$146,242   | \$146,242            | \$146,242    | \$146,242   | \$146,242   | \$146,242     | 100.00   | \$0       | Otros            | 265              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA Para al siguiente nivel.      |
| CPD1717040975500   | Construcción De Piso Firme - 207365                                                                          | 207365             | Chiapas | Amala                   | Unión Buenavista                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$232,000         | \$232,000   | \$232,000            | \$232,000    | \$232,000   | \$232,000   | \$232,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 125              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                         |
| CPD1717040975501   | Construcción De Cuartos Adicionales Para Acciones Unión Buenavista - 207325                                  | 207325             | Chiapas | Amala                   | Unión Buenavista                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$598,158         | \$598,158   | \$598,158            | \$598,158    | \$469,314   | \$469,314   | \$469,314     | 78.46    | \$0       | Vivienda         | 10               | 100.00    | 50.00        | Financiera / Físico OBRA REFERENDADA / Registro/ OBRA REFERENDADA                                                           |
| CPD1717040975502   | Construcción De Cuartos Adicionales Para Acciones Unión Buenavista - 207377                                  | 207377             | Chiapas | Amala                   | Unión Buenavista                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$59,816          | \$59,816    | \$59,816             | \$59,816     | \$46,931    | \$46,931    | \$46,931      | 78.46    | \$0       | Vivienda         | 1                | 100.00    | 50.00        | Financiera / Físico OBRA REFERENDADA / Registro/ OBRA REFERENDADA                                                           |
| CPD1717040975503   | Rehabilitación De Camino - 207338                                                                            | 207338             | Chiapas | Amala                   | Unión Buenavista                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$330,406         | \$330,406   | \$330,406            | \$330,406    | \$330,406   | \$330,406   | \$330,406     | 100.00   | \$0       | Otros            | 500              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                         |
| CPD1717040975506   | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 308653                                               | 308653             | Chiapas | Amala                   | San José de Jesús                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$304,583         | \$304,583   | \$304,583            | \$304,583    | \$304,583   | \$304,583   | \$304,583     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 285              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                         |
| CPD1717040975508   | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 319173                                               | 319173             | Chiapas | Amala                   | Frontera de Grizalva             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$858,162         | \$858,162   | \$858,162            | \$858,162    | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros lineales  | 220              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico OBRA REFERENDADA / Registro/ OBRA REFERENDADA                                                           |
| CPD1717040975509   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207351                                                          | 207351             | Chiapas | Amala                   | El Porvenir                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$515,000         | \$515,000   | \$515,000            | \$515,000    | \$515,000   | \$515,000   | \$515,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 260              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                         |
| CPD1717040975510   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 207333                                                          | 207333             | Chiapas | Amala                   | Monte Simá                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$449,950         | \$449,950   | \$449,950            | \$449,950    | \$449,950   | \$449,950   | \$449,950     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 380              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                         |
| CPD1717040975511   | Ampliación De Red Eléctrica - 207794                                                                         | 207794             | Chiapas | Amala                   | Monte de los Olivos              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,741,015       | \$1,741,015 | \$1,741,015          | \$1,741,015  | \$1,741,015 | \$1,741,015 | \$1,741,015   | 100.00   | \$0       | Otros            | 500              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                         |
| CPD1717040975512   | Mejoramiento De Calles - 207357                                                                              | 207357             | Chiapas | Amala                   | Roberto Albrece Guillén          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$105,400         | \$105,400   | \$105,400            | \$105,400    | \$105,400   | \$105,400   | \$105,400     | 100.00   | \$0       | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y EJECUTADA / Registro/ OBRA TERMINADA Y EJECUTADA                                       |
| CPD1717040975513   | Rehabilitación De Camino Saramoeha San Pedro Federal - 327244                                                | 327244             | Chiapas | Amala                   | San Pedro Federal                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL    | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$499,862         | \$499,862   | \$499,862            | \$499,862    | \$499,862   | \$499,862   | \$499,862     | 100.00   | \$0       | Otros            | 320              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO                                         |
| CPD1717040975514   | Construcción De Cuatro Dormitorios Segunda Etapa - 266948                                                    | 266948             | Chiapas | Amatán                  | Rosario 2da. Sección             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$430,430         | \$430,430   | \$430,430            | \$430,430    | \$430,430   | \$430,430   | \$430,430     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 13               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA FINALIZADA / Físico OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD1717040975515   | Construcción De Cuatro Dormitorios - 267058                                                                  | 267058             | Chiapas | Amatán                  | Encalón 1ra. Fracción (El Baril) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,950,656       | \$1,950,656 | \$1,950,656          | \$1,950,656  | \$1,950,656 | \$1,950,656 | \$1,950,656   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 64               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA FINALIZADA / Físico OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD1717040975516   | Construcción De Cuatro Dormitorios Primera Etapa - 278079                                                    | 278079             | Chiapas | Amatán                  | San José Buenavista              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$914,370         | \$914,370   | \$914,370            | \$914,370    | \$914,370   | \$914,370   | \$914,370     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 30               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA FINALIZADA / Físico OBRA FINALIZADA / Registro/ OBRA FINALIZADA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD1717040975519   | Construcción De Cuatro Dormitorios - 267073                                                                  | 267073             | Chiapas | Amatán                  | Benito Juárez                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,590,715       | \$2,590,715 | \$2,590,715          | \$2,590,715  | \$2,590,715 | \$2,590,715 | \$2,590,715   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 85               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico obra finalizada / Físico obra finalizada / Registro/ obra finalizada - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD1717040975524   | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 339855                                                             | 339855             | Chiapas | Amatango de la Frontera | Aguascalillo                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$129,211         | \$129,211   | \$129,211            | \$129,211    | \$129,211   | \$129,211   | \$129,211     | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 14               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPD1717040975537   | Rehabilitación De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable - 229388                                    | 229388             | Chiapas | Amatango de la Frontera | Nuevo Amatango                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,600,525       | \$2,600,525 | \$2,600,525          | \$2,600,525  | \$2,600,525 | \$2,600,525 | \$2,600,525   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,594            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPD1717040975538   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 266035                                                       | 266035             | Chiapas | Huehuetán               | Huehuetán                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN        | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$108,046         | \$108,046   | \$108,046            | \$108,046    | \$108,046   | \$108,046   | \$108,046     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 40               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico obra financiada terminada / Físico obra terminada físicamente - SISTEMA Para al siguiente nivel.        |
| CPD1717040975539   | Construcción De Ciclometa y Ocho Acciones De Piso Firme - 261647                                             | 261647             | Chiapas | Huehuetán               | Huehuetán                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN        | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$524,708         | \$524,708   | \$524,708            | \$524,708    | \$524,708   | \$524,708   | \$524,708     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 232              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/                                                                                             |
| CPD1717040975540   | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 260198                                                              | 260198             | Chiapas | Huehuetán               | Huehuetán                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN        | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$456,693         | \$456,693   | \$456,693            | \$456,693    | \$456,693   | \$456,693   | \$456,693     | 100.00   | \$0       | Otros            | 160              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/                                                                                             |
| CPD1717040975541   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 220316                                                       | 220316             | Chiapas | Huehuetán               | Huehuetán                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN        | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$163,729         | \$163,729   | \$163,729            | \$163,729    | \$163,729   | \$163,729   | \$163,729     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ se envia a validar obra terminada                                                           |
| CPD1717040975542   | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 224880                                                            | 224880             | Chiapas | Huehuetán               | Huehuetán                        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN        | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$57,625          | \$57,625    | \$57,625             | \$57,625     | \$57,625    | \$57,625    | \$57,625      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 80               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/                                                                                             |
| CPD1717040975548   | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 219745                                                           | 219745             | Chiapas | Amatango de la Frontera | San Jerónimo                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,189,736       | \$1,189,736 | \$1,189,736          | \$1,189,736  | \$1,189,736 | \$1,189,736 | \$1,189,736   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 104              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPD1717040975549   | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Zona - 224828                                               | 224828             | Chiapas | Amatango de la Frontera | Sonora                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,318,733       | \$1,318,733 | \$1,318,733          | \$1,318,733  | \$1,318,733 | \$1,318,733 | \$1,318,733   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 205              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPD1717040975554   | Rehabilitación De Dos Milímetros De Camino Para Camión Tramo Villa Hidalgo A El Pinal Primera Etapa - 243465 | 243465             | Chiapas | Amatango de la Frontera | Villa Hidalgo                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,191,284       | \$1,191,284 | \$1,191,284          | \$1,191,284  | \$1,191,284 | \$1,191,284 | \$1,191,284   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 33               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPD1717040975555   | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 339560                                                           | 339560             | Chiapas | Amatango de la Frontera | Villa Hidalgo                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,408,781       | \$1,408,781 | \$1,408,781          | \$1,408,781  | \$1,408,781 | \$1,408,781 | \$1,408,781   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 348              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                            |
| CPD1717040975556   | Rehabilitación De Red De Distribución De Sistema De Agua Potable - 232540                                    | 232540             | Chiapas | Amatango de la Frontera | El Zapotal                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                         | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,039,916       | \$1,039,916 | \$1,039,916          | \$1,039,916  | \$1,039,916 | \$1,039,916 | \$1,039,916   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 317              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                            |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |          | Avance Físico |                  | Observaciones |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                  |                    |         |            |            |        |                        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              |                                      |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado        | % Avance         |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPM17170400975701  | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal - 257871                                  | 257871             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,102,048 | \$1,102,048   | \$1,102,048       | \$1,102,048 | \$1,102,048             | \$1,102,048  | \$1,102,048 | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 80            | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE / Física: SON METROS LINEALES - OBRA TERMINADA / Registro: YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                 |
| CPM17170400975702  | Acondicionamiento de Espacios Físicos - 260440                                                                   | 260440             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$329,629   | \$329,629     | \$329,629         | \$329,629   | \$329,629               | \$329,629    | \$329,629   | 100.00   | 00            | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: esta obra ya se encuentra fianguitada / Registro: esta obra ya se encuentra fianguitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                            |
| CPM17170400975703  | Desarrollo de Sanitarios De Agua Pluvial En La Cabeza Municipal - 257790                                         | 257790             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,224,056 | \$2,224,056   | \$2,224,056       | \$2,224,056 | \$2,224,056             | \$1,243,260  | \$1,243,260 | 55.90    | 00            | Otros            | 9,200         | 100.00    | 55.90            | Financiera: ESTA OBRA OBRADA COMO REFERIDA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRADA ES Y AUN NO ESTA PFIQUITADO / Registro: ESTA OBRA ESTA REFERIDA - ESTA OBRA OBRADA REFERIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                           |
| CPM17170400975704  | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal - 258266                                  | 258266             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$306,640   | \$306,640     | \$306,640         | \$306,640   | \$306,640               | \$306,640    | \$306,640   | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 45            | 100.00    | 100.00           | Financiera: OBRA PFIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                           |
| CPM17170400975705  | Creación Y Actualización De La Homocidad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales - 260239                 | 260239             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$1,700,000 | \$1,700,000   | \$1,700,000       | \$1,700,000 | \$1,700,000             | \$1,700,000  | \$1,700,000 | 100.00   | 00            | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera: acumulativo al cuarto trimestre / Física: esta obra ya se encuentra fianguitada / Registro: esta obra ya se encuentra fianguitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                 |
| CPM17170400975706  | 15501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Náuticos, Acuáticos Y Pictóricos - 259911     | 259911             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$308,838   | \$308,838     | \$308,838         | \$308,838   | \$308,838               | \$308,838    | \$308,838   | 100.00   | 00            | Vehículos        | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera: ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA / Registro: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| CPM17170400975707  | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 260162 | 260162             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$416,614   | \$416,614     | \$416,614         | \$416,614   | \$416,614               | \$416,614    | \$416,614   | 100.00   | 00            | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera: acumulativo al cuarto trimestre / Física: esta obra ya se encuentra fianguitada / Registro: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                  |
| CPM17170400975708  | 3390 Subestación De Servicios Con Tercero - 258893                                                               | 258893             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$3,857,304 | \$3,857,304   | \$3,857,304       | \$3,857,304 | \$3,857,304             | \$3,857,304  | \$3,857,304 | 100.00   | 00            | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera: ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA / Registro: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| CPM17170400975709  | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal - 257717                                  | 257717             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$3,622,255 | \$3,622,255   | \$3,622,255       | \$3,622,255 | \$3,622,255             | \$3,622,255  | \$3,622,255 | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 9,200         | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: YA SE ENCUENTRA PFIQUITADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                      |
| CPM17170400975710  | Adquisición De Software Y Hardware - 260115                                                                      | 260115             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$335,185   | \$335,185     | \$335,185         | \$335,185   | \$335,185               | \$335,185    | \$335,185   | 100.00   | 00            | Lote             | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera: acumulativo al cuarto trimestre / Física: esta obra ya se encuentra fianguitada / Registro: esta obra ya se encuentra fianguitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                 |
| CPM17170400975711  | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal - 260336                                  | 260336             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$466,016   | \$466,016     | \$466,016         | \$466,016   | \$466,016               | \$466,016    | \$466,016   | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 175           | 100.00    | 100.00           | Financiera: OBRA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA / Registro: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                |
| CPM17170400975712  | Construcción De Muro De Contención A Base De Mortero De Piedra - 260287                                          | 260287             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$297,474   | \$297,474     | \$297,474         | \$297,474   | \$297,474               | \$297,474    | \$297,474   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 120           | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: ESTA OBRA ESTA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                           |
| CPM17170400975713  | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Varior Barrios En Cabeza Municipal - 257153                               | 257153             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$76,024    | \$76,024      | \$76,024          | \$76,024    | \$76,024                | \$76,024     | \$76,024    | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 9,200         | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                      |
| CPM17170400975714  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Cabeza Municipal - 257148                                    | 257148             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$273,512   | \$273,512     | \$273,512         | \$273,512   | \$273,512               | \$209,104    | \$209,104   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 9,200         | 100.00    | 100.00           | Financiera: ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE TIENE AVANZO PRESUPUESTAL / Física: OBRA PFIQUITADA / Registro: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                              |
| CPM17170400975715  | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Pluvial En Diferentes Barrios De La Cabeza Municipal - 257158          | 257158             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,849,173 | \$2,849,173   | \$2,849,173       | \$2,849,173 | \$2,849,173             | \$2,849,173  | \$2,849,173 | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 9,200         | 100.00    | 100.00           | Financiera: ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA / Registro: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                   |
| CPM17170400975716  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Cabeza Municipal - 257147                                    | 257147             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$301,792   | \$301,792     | \$301,792         | \$301,792   | \$301,792               | \$301,792    | \$301,792   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 120           | 100.00    | 100.00           | Financiera: OBRA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBR TERMINADA / Registro: YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                 |
| CPM17170400975717  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Pluvial En La Cabeza Municipal - 257140                            | 257140             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$449,396   | \$449,396     | \$449,396         | \$449,396   | \$449,396               | \$449,396    | \$449,396   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 60            | 100.00    | 100.00           | Financiera: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / PFIQUITADO / Registro: OBR TERMINADA - OBR PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                     |
| CPM17170400975718  | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal - 260482                                  | 260482             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$512,985   | \$512,985     | \$512,985         | \$512,985   | \$512,985               | \$512,985    | \$512,985   | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 80            | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: DE LAS METAS DEL PROYECTO SON METROS LINEALES - YA SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBR / Registro: YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA LA OBR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                     |
| CPM17170400975719  | Rehabilitación De Calles En Cabeza Municipal - 251973                                                            | 251973             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL             | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,003,500 | \$1,003,500   | \$1,003,500       | \$1,003,500 | \$1,003,500             | \$1,003,500  | \$1,003,500 | 100.00   | 00            | Otros            | 1,938         | 100.00    | 100.00           | Financiera: ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA OBR DE MEDIDA DE ESTA OBR ES M. OBR TERMINADA / Registro: YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA LA OBR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                          |
| CPM17170400975720  | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cabeza Municipal - 251200                                              | 251200             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL             | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$659,875   | \$659,875     | \$659,875         | \$659,875   | \$659,875               | \$659,875    | \$659,875   | 100.00   | 00            | Metros lineales  | 23            | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBR TERMINADA / Registro: LA OBR YA SE ENCUENTRA PFIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CPM17170400975721  | Rehabilitación De Calles En Cabeza Municipal - 251889                                                            | 251889             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL             | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,474,241 | \$1,474,241   | \$1,474,241       | \$1,474,241 | \$1,474,241             | \$1,474,241  | \$1,474,241 | 100.00   | 00            | Otros            | 1,250         | 100.00    | 100.00           | Financiera: OBR ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBR ES M. OBR TERMINADA / Registro: LA OBR HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                              |
| CPM17170400975722  | Bacheo Con Concreto Hidráulico En La Cabeza Municipal - 252761                                                   | 252761             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL             | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,371,495 | \$1,495,371   | \$1,495,371       | \$1,495,371 | \$1,495,371             | \$1,495,371  | \$1,495,371 | 100.00   | 00            | Metros Cuadrados | 9,200         | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / PFIQUITADO / Registro: OBR PFIQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CPM17170400975723  | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Pluvial Segunda Etapa - 251202                                            | 251202             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL             | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$3,308,782 | \$3,308,782   | \$3,308,782       | \$3,308,782 | \$3,308,782             | \$3,278,594  | \$3,278,594 | 99.00    | 00            | Metros lineales  | 765           | 100.00    | 100.00           | Financiera: ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE TIENE UN AVANZO PRESUPUESTAL / Física: ESTA OBR YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA / Registro: LA OBR YA SE ENCUENTRA PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                          |
| CPM17170400975724  | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220876                                                            | 220876             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$446,892   | \$446,892     | \$446,892         | \$446,892   | \$446,892               | \$446,892    | \$446,892   | 100.00   | 00            | Vivienda         | 10            | 100.00    | 100.00           | Financiera: AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE / Física: OBR TERMINADA / Registro: YA SE ENCUENTRA PFIQUITADO LA OBR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                               |
| CPM17170400975725  | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220866                                                            | 220866             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,161,919 | \$1,161,919   | \$1,161,919       | \$1,161,919 | \$1,161,919             | \$0          | \$0         | 0.00     | 00            | Vivienda         | 26            | 100.00    | 0.00             | Financiera: OBR ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBR ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / REFERenciADA / Física: OBR ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / REFERenciADA / Registro: ESTA NO SE HA EJECUTADO SE ENCUENTRA REFERIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CPM17170400975726  | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 221107                                                            | 221107             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$670,338   | \$670,338     | \$670,338         | \$670,338   | \$670,338               | \$670,338    | \$670,338   | 100.00   | 00            | Vivienda         | 15            | 100.00    | 100.00           | Financiera: OBR ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBR ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBR PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                          |
| CPM17170400975727  | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 219444                                                            | 219444             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$1,340,676 | \$1,340,676   | \$1,340,676       | \$1,340,676 | \$1,340,676             | \$1,340,676  | \$1,340,676 | 100.00   | 00            | Vivienda         | 30            | 100.00    | 100.00           | Financiera: OBR ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física: OBR ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBR PFIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                          |
| CPM17170400975728  | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 220103                                                            | 220103             | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$402,203   |               |                   |             |                         |              |             |          |               |                  |               |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Ramo                                 | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                      |                    |         |            |                                      |        |                        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              |                                      |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CP1717040097560    | Rehabilitación de Camino Rural En La Zona Topolabal Troncos Alajolado - 260704                       | 260706             | Chiapas | Altamirano | Guadalupe Victoria                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,690   | \$2,000,690       | \$2,000,690 | \$2,000,690             | \$2,000,690  | \$2,000,690 | \$2,000,690 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 750           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ LA OBRA DE ENCUESTA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |
| CP1717040097564    | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220472                                                | 220472             | Chiapas | Altamirano | Guadalupe Victoria                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,927,572   | \$1,927,572       | \$1,927,572 | \$1,927,572             | \$1,927,572  | \$1,927,572 | \$1,927,572 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 44            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CP1717040097565    | Construcción de Sistema de Agua Potable Segunda Etapa - 253274                                       | 253274             | Chiapas | Altamirano | Jalisco                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$5,849,087   | \$5,849,087       | \$5,849,087 | \$5,849,087             | \$5,849,087  | \$5,849,087 | \$5,849,087 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 910           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                 |
| CP1717040097566    | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220264                                                | 220264             | Chiapas | Altamirano | José Miguel Gutiérrez                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,504,677   | \$3,504,677       | \$3,504,677 | \$3,504,677             | \$3,504,677  | \$3,504,677 | \$3,504,677 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 80            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CP1717040097567    | Construcción de Sistema de Abastecimiento Sanitario Segunda Etapa - 252572                           | 252572             | Chiapas | Altamirano | Luis Espinosa                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL             | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$4,005,098   | \$4,005,098       | \$4,005,098 | \$4,005,098             | \$4,005,098  | \$4,005,098 | \$4,005,098 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 170           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA DEDICADA A OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE / Registro/ LA OBRA HA SIDO FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                              |
| CP1717040097568    | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220261                                                | 220261             | Chiapas | Altamirano | Osbaldo Herrera (Pascual)            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$165,002     | \$165,002         | \$165,002   | \$165,002               | \$165,002    | \$165,002   | \$165,002   | 100.00        | 00       | Otros            | 55            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                               |
| CP1717040097569    | Construcción de Asia En Escuela Primaria Federal Bilingüe Profr Bartolomé De Las Casas - 270019      | 270019             | Chiapas | Altamirano | Puebla Viejo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$443,429     | \$443,429         | \$443,429   | \$443,429               | \$443,429    | \$443,429   | \$443,429   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 40            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CP17170400975610   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221150                                                | 221150             | Chiapas | Altamirano | Puerto Rico                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,043,895   | \$2,043,895       | \$2,043,895 | \$2,043,895             | \$2,043,895  | \$2,043,895 | \$2,043,895 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 135           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CP17170400975611   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220297                                                | 220297             | Chiapas | Altamirano | Puerto Rico                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,043,895   | \$2,043,895       | \$2,043,895 | \$2,043,895             | \$2,043,895  | \$2,043,895 | \$2,043,895 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 135           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CP17170400975612   | Apertura y Saneamiento De Camino Sacatecacho En Camino Nueva Segunda Etapa - 260839                  | 260839             | Chiapas | Altamirano | Carmen Ruia                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$1,770,080   | \$1,770,080       | \$1,770,080 | \$1,770,080             | \$1,770,080  | \$1,770,080 | \$1,770,080 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 264           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ LA OBRA HA SIDO FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                   |
| CP17170400975613   | Revoamiento de Camino Sacatecacho Ejido Carmen Ruia Primera Etapa - 260784                           | 260784             | Chiapas | Altamirano | Carmen Ruia                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$1,335,546   | \$1,335,546       | \$1,335,546 | \$1,335,546             | \$1,335,546  | \$1,335,546 | \$1,335,546 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 264           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ LA OBRA DE ENCUESTA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                               |
| CP17170400975614   | Rehabilitación de La Red de Agua Potable En La Localidad de Venustiano Carranza - 270797             | 270797             | Chiapas | Altamirano | Venustiano Carranza                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$150,000     | \$150,000         | \$150,000   | \$150,000               | \$150,000    | \$149,870   | \$149,870   | 99.91         | 00       | Metros lineales  | 25            | 100.00           | 99.90     | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE CON UN ABRIGO DE 129.59 / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ LA OBRA HA SIDO FINIQUITADA CON UN ABRIGO DE 129.59 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                 |
| CP17170400975615   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221133                                                | 221133             | Chiapas | Altamirano | Venustiano Carranza                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$26,667      | \$26,667          | \$26,667    | \$26,667                | \$26,667     | \$26,667    | \$26,667    | 100.00        | 00       | Vivienda         | 1             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CP17170400975616   | Tejado de Comedor Escolar En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 276251                     | 276253             | Chiapas | Altamirano | Saltillo                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,381,921   | \$2,381,921       | \$2,381,921 | \$2,381,921             | \$2,381,921  | \$2,381,921 | \$2,381,921 | 100.00        | 00       | Otros            | 120           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CP17170400975617   | Rehabilitación de Camino Zona Media Troncos Alajolado Saltillo A La Laguna 276446                    | 276446             | Chiapas | Altamirano | Saltillo                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$47,732      | \$47,732          | \$47,732    | \$47,732                | \$47,732     | \$47,628    | \$47,628    | 99.78         | 00       | Metros lineales  | 350           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE/ Físico/ OBRAS PREPUESTAL DE 2103.58 / Física/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE/ Físico/ OBRAS PREPUESTAL DE 2103.58 / Registro/ OBRA FINIQUITADA CON ABRIGO PREPUESTAL DE 2103.58 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170400975618   | Rehabilitación De Camino Principal Novela A San Francisco - 258006                                   | 258006             | Chiapas | Altamirano | San Francisco                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,900,000   | \$1,900,000       | \$1,900,000 | \$1,900,000             | \$1,900,000  | \$1,900,000 | \$1,900,000 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 968           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ LA OBRA DE ENCUESTA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                               |
| CP17170400975619   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220447                                                | 220447             | Chiapas | Altamirano | Palentina                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$613,318     | \$613,318         | \$613,318   | \$613,318               | \$613,318    | \$613,318   | \$613,318   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                            |
| CP17170400975620   | Construcción de Muro de Contención A Base De Mampostería De Piedra - 260384                          | 260384             | Chiapas | Altamirano | Candelaria                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$651,320     | \$651,320         | \$651,320   | \$651,320               | \$651,320    | \$651,320   | \$651,320   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 250           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ YA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LA OBRA / Registro/ LA OBRA HA SIDO FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                              |
| CP17170400975621   | Revestimiento De Camino Sacatecacho Ejido Sanilano Segunda Etapa - 259374                            | 259374             | Chiapas | Altamirano | Emiliano Zapata                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$262,644     | \$262,644         | \$262,644   | \$262,644               | \$262,644    | \$262,644   | \$262,644   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 250           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRA FINIQUITADA / Registro/ LA OBRA HA SIDO FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                   |
| CP17170400975622   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220956                                                | 220956             | Chiapas | Altamirano | Nuevo San Carlos                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$714,317     | \$714,317         | \$714,317   | \$714,317               | \$714,317    | \$714,317   | \$714,317   | 100.00        | 00       | Otros            | 137           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRACOMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |
| CP17170400975623   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220953                                                | 220953             | Chiapas | Altamirano | San Marcos                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,066,737   | \$2,066,737       | \$2,066,737 | \$2,066,737             | \$2,066,737  | \$2,066,737 | \$2,066,737 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 40            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRACOMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRA FINIQUITADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                            |
| CP17170400975624   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220231                                                | 220231             | Chiapas | Altamirano | Unidad La Victoria                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$222,503     | \$222,503         | \$222,503   | \$222,503               | \$222,503    | \$222,503   | \$222,503   | 100.00        | 00       | Otros            | 89            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                    |
| CP17170400975625   | Rehabilitación De La Bomba En Camino Del Sistema De Agua Potable Para La Cabecera Municipal - 257737 | 257737             | Chiapas | Altamirano | Nueva Esperanza                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$80,040      | \$80,040          | \$80,040    | \$80,040                | \$80,040     | \$80,040    | \$80,040    | 100.00        | 00       | Otros            | 2,060         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                           |
| CP17170400975626   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 258997                                     | 258997             | Chiapas | Altamirano | Moravia (Victorino Rodolfo Grajales) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,746,441   | \$1,746,441       | \$1,746,441 | \$1,746,441             | \$1,746,441  | \$1,746,441 | \$1,746,441 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 36            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS / Registro/ LA OBRA HA SIDO FINIQUITADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CP17170400975627   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220352                                                | 220352             | Chiapas | Altamirano | Moravia (Victorino Rodolfo Grajales) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,161,841   | \$2,161,841       | \$2,161,841 | \$2,161,841             | \$2,161,841  | \$2,161,841 | \$2,161,841 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 46            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                    |
| CP17170400975628   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220940                                                | 220940             | Chiapas | Altamirano | Nuevo Tulupán                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$438,085     | \$438,085         | \$438,085   | \$438,085               | \$438,085    | \$438,085   | \$438,085   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 10            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                    |
| CP17170400975629   | Rehabilitación De Camino Zona Media - 258364                                                         | 258364             | Chiapas | Altamirano | El Nuevo Jardín                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,600,000   | \$1,600,000       | \$1,600,000 | \$1,600,000             | \$1,600,000  | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 2,300         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Física/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS COMPLETADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                    |
| CP17170400975630   | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220890                                                | 220890             | Chiapas | Altamirano | El Nuevo Jardín                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,755,226   | \$1,755,226       | \$1,755,    |                         |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                            | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Específico                             | Ramo                                 | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                |                    |         |            |                                |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                      |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                                               | Avance Anual                                                                                                                                                                      |
| CP171704097565     | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 22112                                           | 22112              | Chiapas | Altamirano | San Miguel Chicpic             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,526,364   | \$2,526,364       | \$2,526,364 | \$2,526,364          | \$2,526,364  | \$2,526,364 | 100.00      | \$0           | Otros    | 142       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                       |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097566     | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220910                                          | 220910             | Chiapas | Altamirano | Agua Bonicanda el Oriental     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,651,997   | \$2,651,997       | \$2,651,997 | \$2,651,997          | \$2,651,997  | \$2,651,997 | 100.00      | \$0           | Vivienda | 30        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                       |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097567     | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220904                                          | 220904             | Chiapas | Altamirano | Agua Bonicanda las Abanderadas | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,651,997   | \$2,651,997       | \$2,651,997 | \$2,651,997          | \$2,651,997  | \$2,651,997 | 100.00      | \$0           | Vivienda | 30        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                       |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097568     | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220925                                          | 220925             | Chiapas | Altamirano | Villalobos                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$20,762      | \$20,762          | \$20,762    | \$20,762             | \$20,762     | \$20,762    | 100.00      | \$0           | Vivienda | 4         | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                       |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097569     | Apertura de Camino Sacarocosa Tramo Altiplano Primera Etapa - 268668                           | 268668             | Chiapas | Altamirano | Nuevo Jerusalén                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$486,566     | \$486,566         | \$486,566   | \$486,566            | \$486,566    | \$486,566   | 0.00        | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | Financiera/ ESTA OBRAS QUEDA REPERENDADO / Físico/ OBRAS REPERENDADO / Registro/ ESTA OBRAS QUEDA REPERENDADA CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                      |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097560     | Construcción de Aula Didáctica En Escuela Primaria Pablo Galera - 269928                       | 269928             | Chiapas | Altamirano | El Ocoital                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$434,855     | \$434,855         | \$434,855   | \$434,855            | \$434,855    | \$434,855   | 100.00      | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP171704097561     | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 220895                                          | 220895             | Chiapas | Altamirano | San Antonio Motozuc            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$131,425     | \$131,425         | \$131,425   | \$131,425            | \$131,425    | \$131,425   | 100.00      | \$0           | Vivienda | 3         | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                       |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097562     | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221131                                          | 221131             | Chiapas | Altamirano | San Luis Poteol Dos Rural      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,009,451   | \$3,009,451       | \$3,009,451 | \$3,009,451          | \$3,009,451  | \$3,009,451 | 100.00      | \$0           | Otros    | 74        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2. ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097563     | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 221127                                          | 221127             | Chiapas | Altamirano | San Luis Poteol Dos Rural      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,968,783   | \$2,968,783       | \$2,968,783 | \$2,968,783          | \$2,968,783  | \$2,968,783 | 100.00      | \$0           | Otros    | 73        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                       |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097564     | Mejoramiento de Vivienda Cuartos Adicionales - 219556                                          | 219556             | Chiapas | Altamirano | El Carmen                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$219,042     | \$219,042         | \$219,042   | \$219,042            | \$219,042    | \$219,042   | 100.00      | \$0           | Vivienda | 5         | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                       |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097565     | Construcción de Colectores de Captación De Agua Pluvial - 271089                               | 271089             | Chiapas | Altamirano | La Trinidad                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$70,814      | \$70,814          | \$70,814    | \$70,814             | \$70,814     | \$70,814    | 100.00      | \$0           | Otros    | 24        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS TERMINADA / Registro/ OBRAS TERMINADA ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097566     | Rehabilitación De Camino Rural De La Intersección Zona Turística - 257168                      | 257168             | Chiapas | Altamirano | San Isidro                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,088,464   | \$1,088,464       | \$1,088,464 | \$1,088,464          | \$1,088,464  | \$1,088,464 | 100.00      | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP171704097567     | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Localidad De Villa Paraiso - 281556      | 281556             | Chiapas | Altamirano | Villa Paraiso                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$593,192     | \$593,192         | \$593,192   | \$593,192            | \$593,192    | \$593,192   | 100.00      | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Físico/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE / Registro/ OBRAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP171704097568     | Construcción De Techo Firme Cobertura Municipal - 279032                                       | 279032             | Chiapas | Amatán     | Amatán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$496,248     | \$496,248         | \$496,248   | \$496,248            | \$496,248    | \$496,248   | 100.00      | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ obra finalizada / Físico/ obra finalizada / Registro/ obra finalizada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                             |
| CP171704097569     | Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279053                                 | 279053             | Chiapas | Amatán     | Amatán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,310,597   | \$1,310,597       | \$1,310,597 | \$1,310,597          | \$1,310,597  | \$1,310,597 | 100.00      | \$0           | Vivienda | 93        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Físico/ obra finalizada / Registro/ obra finalizada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097560     | Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279100                                 | 279100             | Chiapas | Amatán     | Amatán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$701,017     | \$701,017         | \$701,017   | \$701,017            | \$701,017    | \$701,017   | 100.00      | \$0           | Vivienda | 23        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Físico/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097562     | Construcción De Muro Firme Cobertura Municipal - 279267                                        | 279267             | Chiapas | Amatán     | Amatán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,359,706   | \$1,359,706       | \$1,359,706 | \$1,359,706          | \$1,359,706  | \$1,359,706 | 100.00      | \$0           | Otros    | 132       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Físico/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097563     | Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279273                                 | 279273             | Chiapas | Amatán     | Amatán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$300,000     | \$300,000         | \$300,000   | \$300,000            | \$300,000    | \$300,000   | 100.00      | \$0           | Vivienda | 10        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Físico/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097564     | Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279252                                 | 279252             | Chiapas | Amatán     | Amatán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$609,580     | \$609,580         | \$609,580   | \$609,580            | \$609,580    | \$609,580   | 100.00      | \$0           | Vivienda | 20        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Físico/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097565     | Construcción De Cuarto Dormitorio Cobertura Municipal - 279012                                 | 279012             | Chiapas | Amatán     | Amatán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,310,597   | \$1,310,597       | \$1,310,597 | \$1,310,597          | \$1,310,597  | \$1,310,597 | 100.00      | \$0           | Vivienda | 43        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ obra finalizada / Físico/ obra finalizada / Registro/ obra finalizada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097566     | Mejoramiento De Camino Rural Sin Tramos Aislados Cobertura Municipal - 279230                  | 279230             | Chiapas | Amatán     | Amatán                         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,118,946   | \$1,118,946       | \$1,118,946 | \$1,118,946          | \$1,118,946  | \$1,118,946 | 100.00      | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ obra finalizada / Físico/ obra finalizada / Registro/ obra finalizada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                             |
| CP171704097567     | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo El Porvenir Entre Zonas E3 Reforma Y Planada - 279208 | 279208             | Chiapas | Amatán     | Guadalupe Victoria             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$857,259     | \$857,259         | \$857,259   | \$857,259            | \$857,259    | \$857,259   | 100.00      | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Físico/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                          |
| CP171704097568     | Construcción De Cuarto Dormitorio - 287010                                                     | 287010             | Chiapas | Amatán     | Guadalupe Victoria             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,956,463   | \$2,956,463       | \$2,956,463 | \$2,956,463          | \$2,956,463  | \$2,956,463 | 100.00      | \$0           | Vivienda | 97        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Físico/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097569     | Apertura De Camino Tramo El Arroyo Rio Lindavista Primera Etapa - 279281                       | 279281             | Chiapas | Amatán     | Lindavista                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,800,000   | \$1,800,000       | \$1,800,000 | \$1,800,000          | \$1,800,000  | \$1,800,000 | 100.00      | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Físico/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                          |
| CP171704097560     | Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 268893                                       | 268893             | Chiapas | Amatán     | Reforma y Planada              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$6,884,844   | \$6,884,844       | \$6,884,844 | \$6,884,844          | \$6,884,844  | \$6,884,844 | 100.00      | \$0           | Vivienda | 162       | 100.00        | 100.00           | Financiera/ OBRAS FINALIZADA / Físico/ OBRAS FINALIZADA / Registro/ OBRAS FINALIZADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097563     | Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 268940                                       | 268940             | Chiapas | Amatán     | San Lorenzo                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,895,505   | \$2,895,505       | \$2,895,505 | \$2,895,505          | \$2,895,505  | \$2,895,505 | 100.00      | \$0           | Vivienda | 95        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ obra finalizada / Físico/ obra finalizada / Registro/ obra finalizada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097566     | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 217923                                    | 217923             | Chiapas | Chilón     | Centro Xhantal                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                   | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,654,363   | \$1,654,363       | \$1,654,363 | \$1,654,363          | \$1,654,363  | \$1,654,363 | 100.00      | \$0           | Vivienda | 92        | 100.00        | 100.00           | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| CP171704097567     | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 287170                               | 287170             | Chiapas | Huehuetán  | Huehuetán Estación FFOC        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,340,298   | \$2,340,298       | \$2,340,298 | \$2,340,298          | \$1,170,149  | \$1,170,149 | \$1,170,149 | 50.00         | \$0      | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ obra referenda ejercicio 2018 / Físico/ / Registro/ se evita a validar obra que se referenda para el ejercicio 2018 en un 50%                                         |
| CP171704097568     | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Pico Suarez - 265491            | 265491             | Chiapas | Huehuetán  | Huehuetán Estación FFOC        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$71,052      | \$71,052          | \$71,052    | \$71,052             | \$71,052     | \$71,052    | 100.00      | \$0           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                    | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                                 |
| CP171704097569     | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 265198                                         | 265198             | Chiapas | Huehuetán  | Huehuetán Estación FFOC        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN  | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$188,057     | \$188,057         | \$188,057   | \$188,057            | \$188,057    | \$188,057   | 10          |               |          |           |               |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                  |                    |         |            |                           |        |                        |                                                                              |                                      | Avance Financiero                                                 |                                       |                          |              |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |                  |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual | Avance Acum.                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| CP17170400975693                 | Mejoramiento de Cuartos Vecinales Vivienda Cuarenta Domestico Segundo Etapa - 266396                                                                             | 266396             | Chiapas | Huixtán    | Huixtán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$6,252,102 | \$6,252,102 | \$6,252,102             | \$6,252,102  | \$6,252,102 | \$6,252,102   | \$6,252,102 | 100.00      | \$0           | Vivienda  | 1,140            | 100.00           | 100.00       | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| CP17170400975694                 | Adquisición De Software Y Hardware - 288963                                                                                                                      | 288963             | Chiapas | Huixtán    | Huixtán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000               | \$250,000    | \$250,000   | \$250,000     | \$250,000   | \$250,000   | 100.00        | \$0       | Lote             | 0                | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| CP17170400975695                 | Ampliación/Mejora De Espacios Públicos - 296201                                                                                                                  | 296201             | Chiapas | Huixtán    | Huixtán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$1,006,448 | \$1,006,448 | \$1,006,448             | \$1,006,448  | \$1,006,448 | \$1,006,448   | \$1,006,448 | \$1,006,448 | 100.00        | \$0       | Lote             | 0                | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| CP17170400975696                 | Curso De Operación Y Actualización Que Promueva La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 289310                                                     | 289310             | Chiapas | Huixtán    | Huixtán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$458,437   | \$458,437   | \$458,437               | \$458,437    | \$458,437   | \$458,437     | \$458,437   | \$458,437   | 100.00        | \$0       | Piezas           | 0                | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| CP17170400975697                 | Revisión/Mejora De Calles Con Concreto Hidráulico En La Franja Chamantico Del Barrio La Pila - 317981                                                            | 317981             | Chiapas | Huixtán    | Huixtán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,560,000 | \$1,560,000 | \$1,560,000             | \$1,560,000  | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Cuadrados | 307          | 100.00                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                         | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP17170400975698                 | Revisión/Mejora De Calles Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Y Construcción De Obras De Drenaje En Caminos Rurales De La Localidad Adolfo López - 266149 | 266149             | Chiapas | Huixtán    | Adolfo López Matcos Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,558,068 | \$2,558,068 | \$2,558,068             | \$2,558,068  | \$2,238,838 | \$2,238,838   | \$2,238,838 | \$2,238,838 | 87.52         | \$0       | Metros Cuadrados | 625              | 100.00       | 87.00                                                           | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| CP17170400975699                 | Construcción De Un Módulo De Servicios Sanitarios Rurales En La Escuela Primaria Indígena José Vasconcelos Calderón - 274639                                     | 274639             | Chiapas | Huixtán    | Carasm Yalchub            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,535,781 | \$1,535,781 | \$1,535,781             | \$1,535,781  | \$754,876   | \$754,876     | \$754,876   | \$754,876   | 49.15         | \$0       | Piezas           | 1,114            | 100.00       | 50.00                                                           | Financiera/ OBRA REFERENDADA/ Física/ Registro/                                                                                                                                                              |                                                                 |
| CP17170400975701                 | Rehabilitación Del Camino Rural Oqueh Huixtán - 286151                                                                                                           | 286151             | Chiapas | Huixtán    | Oqueh                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$503,271   | \$503,271   | \$503,271               | \$503,271    | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Metros lineales  | 793              | 100.00       | 0.00                                                            | Financiera/ OBRA REFERENDADA/ Física/ Registro/                                                                                                                                                              |                                                                 |
| CP17170400975702                 | Revisión/Mejora De Calles Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Del Camino Rural Oqueh Huixtán - 274660                                                     | 274660             | Chiapas | Huixtán    | Oqueh                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                  | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,000,901 | \$2,000,901 | \$2,000,901             | \$2,000,901  | \$1,000,450 | \$1,000,450   | \$1,000,450 | \$1,000,450 | 50.00         | \$0       | Metros Cuadrados | 793              | 100.00       | 50.00                                                           | Financiera/ OBRA REFERENDADA/ Física/ Registro/                                                                                                                                                              |                                                                 |
| CP17170400975703                 | Construcción De Techo Estructural De Cauce En Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutiérrez - 340085                                                              | 340085             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,134,114 | \$1,134,114 | \$1,134,114             | \$1,134,114  | \$1,134,114 | \$1,134,114   | \$1,134,114 | \$1,134,114 | 100.00        | \$0       | Otros            | 350              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975704                 | Rehabilitación De Techo Y Cauce - 337797                                                                                                                         | 337797             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$197,999   | \$287,829   | \$287,829               | \$287,829    | \$287,829   | \$287,829     | \$287,829   | \$287,829   | 100.00        | \$0       | Otros            | 300              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975705                 | Mejoramiento De Taller Comunitario - 337801                                                                                                                      | 337801             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$383,395   | \$383,395   | \$383,395               | \$383,395    | \$383,395   | \$383,395     | \$383,395   | \$383,395   | 100.00        | \$0       | Otros            | 2,560            | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975706                 | Construcción De Comedor Escolar - 337851                                                                                                                         | 337851             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$198,000   | \$198,000   | \$198,000               | \$198,000    | \$99,000    | \$99,000      | \$99,000    | \$99,000    | 50.00         | \$0       | Otros            | 603              | 100.00       | 0.50                                                            | Financiera/ OBRA EN PROCESO 50% / Física/ OBRA EN PROCESO 50% / Registro/ OBRA EN EJECUCIÓN 50% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                          |                                                                 |
| CP17170400975707                 | Revisión/Mejora De Calles Con Concreto Hidráulico - 327930                                                                                                       | 327930             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$499,993   | \$499,993   | \$499,993               | \$499,993    | \$499,993   | \$499,993     | \$499,993   | \$499,993   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 16,622           | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/                                                                                  |                                                                 |
| CP17170400975708                 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 327488                                                                                                                  | 327488             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$650,000   | \$650,000   | \$650,000               | \$650,000    | \$650,000   | \$650,000     | \$650,000   | \$650,000   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 200              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                |                                                                 |
| CP17170400975709                 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 327867                                                                                                           | 327867             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$347,162   | \$347,162   | \$347,162               | \$347,162    | \$347,162   | \$347,162     | \$347,162   | \$347,162   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 150              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975710                 | Rehabilitación De La Red De Alimentación Sanitario Tramo Verice - 327820                                                                                         | 327820             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,485,734 | \$1,485,734 | \$1,485,734             | \$1,485,734  | \$1,485,734 | \$1,485,734   | \$1,485,734 | \$1,485,734 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 726              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/                                                                                  |                                                                 |
| CP17170400975711                 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 327702                                                                                                                | 327702             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$385,922   | \$385,922   | \$385,922               | \$385,922    | \$385,922   | \$385,922     | \$385,922   | \$385,922   | 100.00        | \$0       | Otros            | 145              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975712                 | Revisión/Mejora De Calle Con Concreto Hidráulico - 328029                                                                                                        | 328029             | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$500,000   | \$500,000   | \$500,000               | \$500,000    | \$500,000   | \$500,000     | \$500,000   | \$500,000   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 120              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975713                 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 328390                                                                                                          | 328390             | Chiapas | Cacahoatán | El Águila                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$399,957   | \$399,957   | \$399,957               | \$399,957    | \$399,957   | \$399,957     | \$399,957   | \$399,957   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 1,275            | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                |                                                                 |
| CP17170400975714                 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 327742                                                                                                    | 327742             | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide Rural | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,298,759 | \$2,298,759 | \$2,298,759             | \$2,298,759  | \$2,298,759 | \$2,298,759   | \$2,298,759 | \$2,298,759 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 2,147            | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975715                 | Construcción De Dren Pluvial En La Unidad Médica Rural - 327751                                                                                                  | 327751             | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacalán                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$156,278   | \$156,278   | \$156,278               | \$156,278    | \$156,278   | \$156,278     | \$156,278   | \$156,278   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 1,583            | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ Para el siguiente nivel.                                                         |                                                                 |
| CP17170400975716                 | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa - 327769                                                                                  | 327769             | Chiapas | Cacahoatán | Benito Juárez             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$827,973   | \$827,973   | \$827,973               | \$827,973    | \$827,973   | \$827,973     | \$827,973   | \$827,973   | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,473            | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975717                 | Revisión/Mejora De Calle Con Concreto Hidráulico - 328793                                                                                                        | 328793             | Chiapas | Cacahoatán | Miacum                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$298,014   | \$298,014   | \$298,014               | \$298,014    | \$149,007   | \$149,007     | \$149,007   | \$149,007   | 50.00         | \$0       | Otros            | 1,502            | 100.00       | 50.00                                                           | Financiera/ OBRA EN EJECUCIÓN 50% / Física/ / Registro/ OBRA EN EJECUCIÓN 50%                                                                                                                                |                                                                 |
| CP17170400975718                 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 327731                                                                                                              | 327731             | Chiapas | Cacahoatán | Toquín Guaramo            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,274,358 | \$1,274,358 | \$1,274,358             | \$1,274,358  | \$1,274,358 | \$1,274,358   | \$1,274,358 | \$1,274,358 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 484              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                |                                                                 |
| CP17170400975719                 | Construcción De Alcantarilla Tipo Cose - 327898                                                                                                                  | 327898             | Chiapas | Cacahoatán | Platanillo                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$541,606   | \$541,606   | \$541,606               | \$541,606    | \$270,803   | \$270,803     | \$270,803   | \$270,803   | 50.00         | \$0       | Otros            | 226              | 100.00       | 50.00                                                           | Financiera/ OBRA EN PROCESO 50% / Física/ OBRA EN PROCESO 50% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                            |                                                                 |
| CP17170400975720                 | Construcción De Techo Estructural Y Cauce Primera Etapa Escuela Primaria Rural Francisco I. Madero - 330239                                                      | 330239             | Chiapas | Cacahoatán | Rosario Intal             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$1,160,711 | \$1,160,711 | \$1,160,711             | \$1,160,711  | \$1,160,711 | \$1,160,711   | \$1,160,711 | \$1,160,711 | 100.00        | \$0       | Otros            | 156              | 100.00       | 100.00                                                          | Financiera/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro/ OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                 |
| CP17170400975721                 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 327721                                                                                                | 327721             | Chiapas | Cacahoatán | San Miguel                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,032,277 | \$1,032,277 | \$1,032,277             | \$1,032,277  | \$1,032,2   |               |             |             |               |           |                  |                  |              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                 | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                   | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                     |                    |         |                      |                         |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                        |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejecido     | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                  | Avance Acum.                                                                                                                                                                                    |
| CP17170400978784   | Construcción de Techado Para Cancha de Tenis Municipales de Escuela Secundaria José Vasconcelos Calderón - 250228                   | 250228             | Chiapas | Angel Albino Corzo   | Nueva Palestina         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,209,397   | \$1,209,397       | \$1,209,397 | \$1,209,397               | \$1,209,397  | \$1,209,397 | \$1,209,397 | 100.00        | \$0      | Otros     | 3,475            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA, PENDIENTE ACTA DE REVISIÓN Y RECEPCIÓN POR FALLAS TÉCNICAS DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO. - SISTEMA Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                 |
| CP17170400978785   | Construcción de Techado Para Cancha de Tenis Municipales en Escuela Primaria Rural Federativa Francisco González Bocanegra - 250212 | 250212             | Chiapas | Angel Albino Corzo   | Quevedo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,081,123   | \$1,081,123       | \$1,081,123 | \$1,081,123               | \$1,081,123  | \$1,081,123 | \$1,081,123 | \$1,081,123   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 2,203            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA, PENDIENTE ACTA DE REVISIÓN Y RECEPCIÓN POR FALLAS TÉCNICAS DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.   |
| CP17170400978786   | Construcción Del Drenaje Pluvial Del Camino Jalisco de La Paz Quevedo de Zea - 250477                                               | 250473             | Chiapas | Angel Albino Corzo   | Quevedo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$392,472     | \$392,472         | \$392,472   | \$392,472                 | \$392,472    | \$392,472   | \$392,472   | \$392,472     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 2,203            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/ NO SE PERMITE GUARDAR EL CONTRATO, MARCA ERROR - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                               |
| CP17170400978789   | Construcción de Muros En Siete Viviendas En El Sitio Siete de Octubre - 210696                                                      | 210696             | Chiapas | Angel Albino Corzo   | Siete de Octubre        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$628,627     | \$628,627         | \$628,627   | \$628,627                 | \$628,627    | \$628,627   | \$628,627   | \$628,627     | 100.00   | \$0       | Otros            | 6                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA, PENDIENTE ACTA DE REVISIÓN Y RECEPCIÓN POR FALLAS TÉCNICAS DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.   |
| CP17170400978795   | Pago De Capital E Intereses - 288183                                                                                                | 288183             | Chiapas | Frontera Hidalgo     | Frontera Hidalgo        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,948,943   | \$2,948,943       | \$2,948,943 | \$2,948,943               | \$2,948,943  | \$2,948,943 | \$2,948,943 | \$2,948,943   | 100.00   | \$0       | Otros            | 13,291           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                 |
| CP17170400978818   | Construcción de Cuartos Dormitorio - 239859                                                                                         | 239859             | Chiapas | Rejucal de Ocampo    | Crescén del Gallo       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO                                              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,250,770   | \$1,250,770       | \$1,250,770 | \$1,250,770               | \$1,250,770  | \$1,250,770 | \$1,250,770 | \$1,250,770   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 104              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera/ obra al 100% financiamiento / Física/ obra terminada al 100% financiamiento / Registro/ obra terminada al 100% - obra terminada al 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel.          |
| CP17170400978820   | Mejoramiento De Viviendas Techo Fermo Octubre - 237968                                                                              | 237968             | Chiapas | Berrizobal           | Cuchumbac               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$221,028     | \$221,028         | \$221,028   | \$221,028                 | \$221,028    | \$221,028   | \$221,028   | \$221,028     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 418              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / 24 VIVIENDAS / Registro/                                                                                                                                                  |
| CP17170400978822   | Construcción De Piso Firme - 239954                                                                                                 | 239954             | Chiapas | Cintalapa            | Esperanza de los Pobres | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA                  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$379,940     | \$379,940         | \$379,940   | \$379,940                 | \$379,940    | \$379,940   | \$379,940   | \$379,940     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 175              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera/ PAVTA OBR POR PAGAR / Física/ OBRA TERMINADA / Registro/                                                                                                                            |
| CP17170400978823   | Rehabilitación Del Cárcero De Bombeo - 22983                                                                                        | 22983              | Chiapas | Chiapa de Corzo      | Julián Grajales         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO              | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$209,748     | \$209,748         | \$209,748   | \$209,748                 | \$186,231    | \$186,231   | \$186,231   | \$186,231     | 88.79    | \$0       | Otros            | 2,500            | 100.00    | 95.00                                                                                                                                                                                         | Financiera/ Física / Registro/ OBRA REFERENDADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                              |
| CP17170400978825   | 3551 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Serenos, Móviles, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 248466                          | 248466             | Chiapas | Rejucal de Ocampo    | Rejucal de Ocampo       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO                                              | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$199,477     | \$199,477         | \$199,477   | \$199,477                 | \$199,477    | \$199,477   | \$199,477   | \$199,477     | 100.00   | \$0       | Vehículos        | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera/ OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                        |
| CP17170400978830   | Construcción De Techo Firme - 239314                                                                                                | 239314             | Chiapas | Rejucal de Ocampo    | La Laguna               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO                                              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$5,085,311   | \$5,085,311       | \$5,085,311 | \$5,085,311               | \$5,085,311  | \$5,085,311 | \$5,085,311 | \$5,085,311   | 100.00   | \$0       | Otros            | 975              | 100.00    | 97.00                                                                                                                                                                                         | Financiera/ obra terminada financiamiento / Física/ faltan detalles en la obra / Registro/ faltan detalles en la obra que el contratista aun no ha terminado - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP17170400978833   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 239849                                                                                         | 239849             | Chiapas | Rejucal de Ocampo    | El Caballero            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO                                              | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,500,000   | \$1,500,000       | \$1,500,000 | \$1,500,000               | \$1,500,000  | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 76               | 100.00    | 95.00                                                                                                                                                                                         | Financiera/ obra terminada financiamiento / Física/ faltan detalles en la obra que el contratista aun no ha terminado - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                        |
| CP17170400978838   | Ampliación De Red De Drenaje Sanitaria Juan Sabines - 273406                                                                        | 273406             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$206,478     | \$206,478         | \$206,478   | \$206,478                 | \$206,478    | \$206,478   | \$206,478   | \$206,478     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 100              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física/ OBRA / Registro/                                                                                                                                                           |
| CP17170400978839   | Rehabilitación De Agua Potable Obertura Municipal - 273767                                                                          | 273767             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$452,329     | \$452,329         | \$452,329   | \$452,329                 | \$452,329    | \$452,329   | \$452,329   | \$452,329     | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,217            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera/ Física/ OBRA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                           |
| CP17170400978840   | Ampliación De Red Sanitaria Juan Sabines - 267175                                                                                   | 267175             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$663,813     | \$663,813         | \$663,813   | \$663,813                 | \$663,813    | \$663,813   | \$663,813   | \$663,813     | 100.00   | \$0       | Otros            | 153              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera/ Física/ OBRA / Registro/                                                                                                                                                            |
| CP17170400978841   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Miravalle - 257938                                                                   | 257938             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,422,272   | \$1,422,272       | \$1,422,272 | \$1,422,272               | \$1,422,272  | \$1,422,272 | \$1,422,272 | \$1,422,272   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 43,800           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                 |
| CP17170400978842   | Construcción De Dren Pluvial - 257907                                                                                               | 257907             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$350,027     | \$350,027         | \$350,027   | \$350,027                 | \$350,027    | \$350,027   | \$350,027   | \$350,027     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 32,240           | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                 |
| CP17170400978843   | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 258599                                                                      | 258599             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$108,309     | \$108,309         | \$108,309   | \$108,309                 | \$108,309    | \$108,309   | \$108,309   | \$108,309     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,200            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CP17170400978844   | Construcción De Muro De Contención Quechipe Pintado - 258657                                                                        | 258657             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$69,921      | \$69,921          | \$69,921    | \$69,921                  | \$69,921     | \$69,921    | \$69,921    | \$69,921      | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,200            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física/ OBRA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                          |
| CP17170400978845   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Puente Vehicular Juan Sabines - 218640                             | 218640             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,097,874   | \$1,097,874       | \$1,097,874 | \$1,097,874               | \$1,097,874  | \$1,097,874 | \$1,097,874 | \$1,097,874   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 1,200            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                 |
| CP17170400978846   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Barrio Juan Sabines - 259255                                                         | 259255             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$594,613     | \$594,613         | \$594,613   | \$594,613                 | \$594,613    | \$594,613   | \$594,613   | \$594,613     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 1,200            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física/ OBRA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                          |
| CP17170400978847   | Acercamiento De Espacios Fisicos - 221697                                                                                           | 221697             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$207,232     | \$207,232         | \$207,232   | \$207,232                 | \$207,232    | \$207,232   | \$207,232   | \$207,232     | 100.00   | \$0       | Lote             | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                 |
| CP17170400978848   | Adquisición De Software Y Hardware - 221668                                                                                         | 221668             | Chiapas | Berrizobal           | Berrizobal              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$100,000     | \$100,000         | \$100,000   | \$100,000                 | \$100,000    | \$100,000   | \$100,000   | \$100,000     | 100.00   | \$0       | Equipamiento     | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                 |
| CP17170400978849   | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Dombío - 257987                                                                              | 257987             | Chiapas | Berrizobal           | El Dombío               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$240,168     | \$240,168         | \$240,168   | \$240,168                 | \$240,168    | \$240,168   | \$240,168   | \$240,168     | 100.00   | \$0       | Otros            | 235              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CP17170400978850   | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme El Dombío - 259290                                                                              | 259290             | Chiapas | Berrizobal           | El Dombío               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$164,671     | \$164,671         | \$164,671   | \$164,671                 | \$164,671    | \$164,671   | \$164,671   | \$164,671     | 100.00   | \$0       | Otros            | 42               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CP17170400978851   | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Dombío - 259281                                                                             | 259281             | Chiapas | Berrizobal           | El Dombío               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$291,682     | \$291,682         | \$291,682   | \$291,682                 | \$291,682    | \$291,682   | \$291,682   | \$291,682     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 168              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / 28 ACCIONES / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                  |
| CP17170400978852   | Panoles Solares Ranchería San José La Flor - 267191                                                                                 | 267191             | Chiapas | Berrizobal           | San José La Flor        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIZOBAL                       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$523,336     | \$523,336         | \$523,336   | \$523,336                 | \$523,336    | \$523,336   | \$523,336   | \$523,336     | 100.00   | \$0       | Otros            | 58               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                 |
| CP17170400978853   | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 267962                                                                       | 267962             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$7,534,884   | \$7,534,884       | \$7,534,884 | \$7,534,884               | \$7,534,884  | \$2,260,465 | \$2,260,465 | \$2,260,465   | 30.00    | \$0       | Otros            | 17,690           | 100.00    | 80.00                                                                                                                                                                                         | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                            |
| CP17170400978854   | Construcción De Almacenamiento Para Agua Potable En Escuela Primaria Justo Sierra Méndez - 207198                                   | 207198             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                     | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$178,538     | \$178,538         | \$178,538   | \$178,538                 | \$178,538    | \$178,538   | \$178,538   | \$178,538     | 100.00   | \$0       | Otros            | 635              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                        | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                            |
| CP17170400978855   | Construcción De Aula En Preescolar Mecano H Ruiz Guzmán - 207379                                                                    | 207379             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |                                                        |                          |                  |         |               |                   |             |                           |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo               | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                    |                    |         |                      |                             |        |                        |                                                                              |                                                                   |                    |                       |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                       |
| CBP1717040979790   | Equipamiento Con Deposito de Agua Potable - 245897                                                                                 | 245897             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José las Rosas          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$173,390     | \$173,390         | \$173,390   | \$173,390                | \$173,390    | \$173,390   | \$173,390   | 100.00        | \$0      | Otros            | 212           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.              |
| CBP1717040979793   | Equipamiento Con Deposito de Agua Potable - 240493                                                                                 | 240493             | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Rafael Palco Corral     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$55,337      | \$55,337          | \$55,337    | \$55,337                 | \$55,337     | \$55,337    | \$55,337    | 100.00        | \$0      | Otros            | 62            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.              |
| CBP1717040979796   | Equipamiento Con Deposito de Agua Potable - 240509                                                                                 | 240509             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tierra Blanca               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$357,847     | \$357,847         | \$357,847   | \$357,847                | \$357,847    | \$357,847   | \$357,847   | 100.00        | \$0      | Otros            | 400           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.              |
| CBP1717040979798   | Construcción de Aula In Preescolar Carmen Serdan Alatriate - 207386                                                                | 207386             | Chiapas | Comitán de Domínguez | Quadalaje Quietaf           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación             | En Ejecución     | 2017    | \$479,294     | \$479,294         | \$479,294   | \$479,294                | \$479,294    | \$479,294   | \$479,294   | 100.00        | \$0      | Otros            | 670           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ X - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.              |
| CBP17170409797984  | Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorio - 223713                                                                              | 223713             | Chiapas | Chilón               | San Jerónimo                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,065,354   | \$1,065,354       | \$1,065,354 | \$1,065,354              | \$1,065,354  | \$1,065,354 | \$1,065,354 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 57            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                  |
| CBP17170409797985  | Construcción De Once Cuartos Dormitorio - 224641                                                                                   | 224641             | Chiapas | Chilón               | Chalchoben 2da. Sección     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$522,597     | \$522,597         | \$522,597   | \$522,597                | \$522,597    | \$522,597   | \$522,597   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 29            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                  |
| CBP17170409797986  | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 243407                                                                                  | 243407             | Chiapas | Chilón               | Kaxalá Segunda Sección      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$2,489,668   | \$2,489,668       | \$2,489,668 | \$2,489,668              | \$2,489,668  | \$2,489,668 | \$2,489,668 | 100.00        | \$0      | Otros            | 83            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                  |
| CBP17170409797987  | Construcción De Once Cuartos Para Baño - 247391                                                                                    | 247391             | Chiapas | Chilón               | Nueva Generación            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$494,466     | \$494,466         | \$494,466   | \$494,466                | \$494,466    | \$494,466   | \$494,466   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 30            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                  |
| CBP17170409797988  | Construcción De Piso Firme - 215601                                                                                                | 215601             | Chiapas | Escuintla            | Escuintla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$209,756     | \$209,756         | \$209,756   | \$209,756                | \$209,756    | \$209,756   | \$209,756   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 80            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409797989  | Aplicación De La Red De Agua Potable - 218814                                                                                      | 218814             | Chiapas | Escuintla            | Escuintla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$379,324     | \$379,324         | \$379,324   | \$379,324                | \$379,324    | \$379,324   | \$379,324   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 140           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409797990  | Curso De Organización Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 216832                   | 216832             | Chiapas | Escuintla            | Escuintla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2017    | \$279,766     | \$279,766         | \$279,766   | \$279,766                | \$279,766    | \$279,766   | \$279,766   | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / curso / Registro/                                            |
| CBP17170409797991  | Adquisición De Software Y Hardware - 216566                                                                                        | 216566             | Chiapas | Escuintla            | Escuintla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2017    | \$180,000     | \$180,000         | \$180,000   | \$180,000                | \$180,000    | \$180,000   | \$180,000   | 100.00        | \$0      | Equipamiento     | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409797992  | 3392 Proyectos Para Prestación De Servicios - 216975                                                                               | 216975             | Chiapas | Escuintla            | Escuintla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2017    | \$1,678,594   | \$1,678,594       | \$1,678,594 | \$1,678,594              | \$1,678,594  | \$1,678,594 | \$1,678,594 | 100.00        | \$0      | Lote             | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409797993  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa Barrio Santo Domingo - 213660                              | 213660             | Chiapas | Escuintla            | Escuintla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización          | En Ejecución     | 2017    | \$1,358,000   | \$1,358,000       | \$1,358,000 | \$1,358,000              | \$1,358,000  | \$1,358,000 | \$1,358,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 9,570         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / 23 POSTES DE CONCRETO DE 12-750 Y 02 DE 9-400 / Registro/    |
| CBP17170409797994  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia El Remontal - 213010                                             | 213010             | Chiapas | Escuintla            | Escuintla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización          | En Ejecución     | 2017    | \$898,736     | \$898,736         | \$898,736   | \$898,736                | \$898,736    | \$898,736   | \$898,736   | 100.00        | \$0      | Otros            | 345           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / 10 POSTES DE CONCRETO 12-750 Y 01 POSTE DE 9-400 / Registro/ |
| CBP17170409797995  | Construcción De Piso Firme - 213723                                                                                                | 213723             | Chiapas | Escuintla            | Nueva California            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$39,329      | \$39,329          | \$39,329    | \$39,329                 | \$39,329     | \$39,329    | \$39,329    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 15            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409797996  | Construcción De Piso Firme - 213690                                                                                                | 213690             | Chiapas | Escuintla            | Hoja Blanca                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$39,329      | \$39,329          | \$39,329    | \$39,329                 | \$39,329     | \$39,329    | \$39,329    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 12            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409797997  | Mejoramiento De La Unidad Médica Rural Clave Presupuestal Clonit Dista Cuatro Clonit Cami Tze Waj H Cero Siete Tze Clonit - 213972 | 213972             | Chiapas | Escuintla            | Hoja Blanca                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud                 | En Ejecución     | 2017    | \$427,782     | \$427,782         | \$427,782   | \$427,782                | \$427,782    | \$427,782   | \$427,782   | 100.00        | \$0      | Otros            | 310           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDAS 104.20MG / Registro/                       |
| CBP17170409797998  | Construcción De Piso Firme - 213724                                                                                                | 213724             | Chiapas | Escuintla            | La Independencia            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$209,765     | \$209,765         | \$209,765   | \$209,765                | \$209,765    | \$209,765   | \$209,765   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 64            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409797999  | Construcción De Piso Firme - 213693                                                                                                | 213693             | Chiapas | Escuintla            | Nueva Francia               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$13,110      | \$13,110          | \$13,110    | \$13,110                 | \$13,110     | \$13,110    | \$13,110    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798000  | Construcción De Piso Firme - 213694                                                                                                | 213694             | Chiapas | Escuintla            | Santa Isabel                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$13,110      | \$13,110          | \$13,110    | \$13,110                 | \$13,110     | \$13,110    | \$13,110    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798001  | Construcción De Piso Firme - 218797                                                                                                | 218797             | Chiapas | Escuintla            | El Triunfo                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$52,439      | \$52,439          | \$52,439    | \$52,439                 | \$52,439     | \$52,439    | \$52,439    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 20            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798002  | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 212207                                                         | 212207             | Chiapas | Escuintla            | El Triunfo                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$2,246,329   | \$2,246,329       | \$2,246,329 | \$2,246,329              | \$2,246,329  | \$2,246,329 | \$2,246,329 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 1,143         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798003  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De San Francisco Y Madroño Entre Calle Quahuemur Y Calle Independencia - 213741      | 213741             | Chiapas | Escuintla            | El Triunfo                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$325,358     | \$325,358         | \$325,358   | \$325,358                | \$325,358    | \$325,358   | \$325,358   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 63            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798004  | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 213906                                                               | 213906             | Chiapas | Escuintla            | Unión Jamaica               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$602,952     | \$602,952         | \$602,952   | \$602,952                | \$602,952    | \$602,952   | \$602,952   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 348           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798005  | Construcción De Muro De Contención - 215532                                                                                        | 215532             | Chiapas | Escuintla            | Vega de Juárez              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización          | En Ejecución     | 2017    | \$90,632      | \$90,632          | \$90,632    | \$90,632                 | \$90,632     | \$90,632    | \$90,632    | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 102           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798006  | Construcción De Piso Firme - 213703                                                                                                | 213703             | Chiapas | Escuintla            | Vega de Juárez              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$13,110      | \$13,110          | \$13,110    | \$13,110                 | \$13,110     | \$13,110    | \$13,110    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798007  | Construcción De Piso Firme - 213726                                                                                                | 213726             | Chiapas | Escuintla            | Las Vegas                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$52,439      | \$52,439          | \$52,439    | \$52,439                 | \$52,439     | \$52,439    | \$52,439    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 16            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798008  | Construcción De Muro De Contención - 213901                                                                                        | 213901             | Chiapas | Escuintla            | Nueva Reforma               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización          | En Ejecución     | 2017    | \$87,107      | \$87,107          | \$87,107    | \$87,107                 | \$87,107     | \$87,107    | \$87,107    | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 138           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798009  | Construcción De Piso Firme - 213716                                                                                                | 213716             | Chiapas | Escuintla            | Agua Recondida (El Crucero) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$13,110      | \$13,110          | \$13,110    | \$13,110                 | \$13,110     | \$13,110    | \$13,110    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798010  | Construcción De Piso Firme - 213735                                                                                                | 213735             | Chiapas | Escuintla            | Manacal Llano Grande        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$26,220      | \$26,220          | \$26,220    | \$26,220                 | \$26,220     | \$26,220    | \$26,220    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 10            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                    |
| CBP17170409798011  | Construcción De Albergue Comunitario Peseña Etapa - 213929                                                                         | 213929             | Chiapas | Escuintla            | El Arenal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social     | En Ejecución     | 2017    | \$998,714     | \$998,714         | \$998,714   | \$998,714                | \$998,714    | \$998,714   | \$998,714   | 100.00        | \$0      | Otros            | 325           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / unidad de medida 300M / Registro/                            |
| CBP17170409798012  | Construcción De Piso Firme - 213721                                                                                                | 213721             | Chiapas | Escuintla            | Belén                       | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito         |                                                                   |                    |                       |                  |         |               |                   |             |                          |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                    |





| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                       | Número de Proyecto | Entidad | Municipio      | Localidad                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo ConVENIO                                                      | Programa Fondo ConVENIO - Especifico                            | Ramo                                    | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonés) | Comprometido | Devengado   | Ejecido     | Pagado | % Avance | Reintegro        | Avance Físico    |           | Observaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                    |                                                                                                                                           |                    |         |                |                                 |        |                        |                                                                              |                                                                 |                                         |                          |                  |         |               |             |             |                       |              |             |             |        |          |                  | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avance Acum. |
|                    |                                                                                                                                           |                    |         |                |                                 |        |                        |                                                                              |                                                                 |                                         |                          |                  |         |               |             |             |                       |              |             |             |        |          |                  |                  |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| CP1717040976063    | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 28450                                                                                          | 29440              | Chiapas | Francisco León | El Viejo Carmen                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON        | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,864,118   | \$1,864,118 | \$1,864,118 | \$1,864,118           | \$1,864,118  | \$1,864,118 | \$1,864,118 | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 369              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                        |              |
| CP1717040976065    | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 297230                                                                                         | 297230             | Chiapas | Francisco León | San Miguel Buenavista           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON        | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,710,090   | \$2,710,090 | \$2,710,090 | \$2,710,090           | \$2,710,090  | \$2,710,090 | \$2,710,090 | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 128              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| CP1717040976066    | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 297499                                                                                  | 297499             | Chiapas | Francisco León | Guadalupe Jardina               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON        | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,339,987   | \$1,339,987 | \$1,339,987 | \$1,339,987           | \$1,339,987  | \$1,339,987 | \$1,339,987 | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 265              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| CP1717040976067    | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario - 298215                                                                                     | 298215             | Chiapas | Francisco León | Arroyo Caracol (Monte de Olivo) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON        | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,083,256   | \$2,083,256 | \$2,083,256 | \$2,083,256           | \$2,083,256  | \$2,083,256 | \$2,083,256 | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 581              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                        |              |
| CP1717040976068    | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario - 298346                                                                                    | 298346             | Chiapas | Francisco León | Nuevo Paraíso                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON        | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,661,322   | \$1,661,322 | \$1,661,322 | \$1,661,322           | \$1,661,322  | \$1,661,322 | \$1,661,322 | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 203              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                        |              |
| CP1717040976123    | Construcción De Una Aula De Educación De 6a Grado Por Ocho Ejebo Roberto Barrion - 277166                                                 | 277166             | Chiapas | Mapaitepec     | Roberto Barrion                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$182,347     | \$182,347   | \$182,347   | \$182,347             | \$182,347    | \$182,347   | \$182,347   | 100.00 | \$0      | Otros            | 45               | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |              |
| CP1717040976124    | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Abelardo Castellanos - 276050                                                            | 276050             | Chiapas | Mapaitepec     | Abelardo Castellanos Dominguez  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$276,653     | \$276,653   | \$276,653   | \$276,653             | \$276,653    | \$276,653   | \$276,653   | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 18               | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976125    | Rehabilitación De Camino Rural - 332683                                                                                                   | 332683             | Chiapas | Mesa de Madero | Granados Talcoaque              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAPA DE MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,388,319   | \$1,388,319 | \$1,388,319 | \$1,388,319           | \$1,388,319  | \$1,388,319 | \$1,388,319 | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 1,177            | 100.00    | 100.00        | Financiera/ la obra se concluyó financieramente en el último trimestre, por problema de presupuesto. / Física/ la obra se concluyó físicamente a finales de septiembre por problema de mala lluvia. / Registro/ el camino esta funcionando al 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel. |              |
| CP1717040976127    | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva Independencia Hidalgo Tocanaque - 282493                                                       | 282493             | Chiapas | Mesa de Madero | Hidalgo Tocanaque               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAPA DE MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$821,716     | \$821,716   | \$821,716   | \$821,716             | \$821,716    | \$821,716   | \$821,716   | 100.00 | \$0      | Otros            | 289              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ la obra quedo concluida en el la fecha estipulada en el contrato. / Registro/ el camino esta funcionando al 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                               |              |
| CP1717040976128    | Construcción De Comedor Comunitario - 293191                                                                                              | 293191             | Chiapas | Huixtán        | Veinte de Noviembre             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                    | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017    | \$1,219,880   | \$1,219,880 | \$1,219,880 | \$1,219,880           | \$699,940    | \$699,940   | \$699,940   | 50.00  | \$0      | Metros Cuadrados | 453              | 100.00    | 50.00         | Financiera/ SE DIO ANTICIPIO / Física/ Registro/                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| CP1717040976129    | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal De San Isidro Segunda Etapa - 293154                                           | 293154             | Chiapas | Huixtán        | San Isidro                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$207,148     | \$207,148   | \$207,148   | \$207,148             | \$207,148    | \$207,148   | \$207,148   | 100.00 | \$0      | Otros            | 169              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| CP1717040976130    | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal De San Isidro - 266778                                                         | 266778             | Chiapas | Huixtán        | San Isidro                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$806,177     | \$806,177   | \$806,177   | \$806,177             | \$806,177    | \$806,177   | \$806,177   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 169              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                        |              |
| CP1717040976131    | Mejoramiento De Diecisiete Viviendas Cuartos Domestico - 276448                                                                           | 276448             | Chiapas | Huixtán        | Durandal                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$540,179     | \$540,179   | \$540,179   | \$540,179             | \$540,179    | \$540,179   | \$540,179   | 100.00 | \$0      | Vivienda         | 69               | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| CP1717040976132    | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 276455                                                                                           | 276455             | Chiapas | Huixtán        | Yalouq                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,438,161   | \$1,438,161 | \$1,438,161 | \$1,438,161           | \$719,080    | \$719,080   | \$719,080   | 50.00  | \$0      | Metros lineales  | 265              | 100.00    | 50.00         | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                        |              |
| CP1717040976133    | Construcción De Pozos Y Nuevo Tanques De 6a Mil Ochocientos Cuarenta Y cinco Litros Para Abastecimiento De Agua Potable - 266844          | 266844             | Chiapas | Huixtán        | Trajaló                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTÁN                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,794,000   | \$1,794,000 | \$1,794,000 | \$1,794,000           | \$1,794,000  | \$1,794,000 | \$1,794,000 | 100.00 | \$0      | Otros            | 187              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                        |              |
| CP1717040976135    | Adornamiento De Espacios Públicos - 310229                                                                                                | 310229             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$158,442     | \$158,442   | \$158,442   | \$158,442             | \$158,442    | \$158,442   | \$158,442   | 100.00 | \$0      | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976136    | Cursos De Capacitación - 310179                                                                                                           | 310179             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA IAP | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$211,256     | \$211,256   | \$211,256   | \$211,256             | \$211,256    | \$211,256   | \$211,256   | 100.00 | \$0      | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976137    | Adquisición De Software Y Hardware - 310273                                                                                               | 310273             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$475,326     | \$475,326   | \$475,326   | \$475,326             | \$475,326    | \$475,326   | \$475,326   | 100.00 | \$0      | Equipamiento     | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE ADQUIRIO TODO EL EQUIPAMIENTO / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                    |              |
| CP1717040976138    | Rehabilitación De Techo Firme Localidades Varas - 287880                                                                                  | 287880             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$206,288     | \$206,288   | \$206,288   | \$206,288             | \$206,288    | \$206,288   | \$206,288   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 63               | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976139    | Rehabilitación De Techo Firme En Barrio Santa Cruz - 276086                                                                               | 276086             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$961,037     | \$961,037   | \$961,037   | \$961,037             | \$961,037    | \$961,037   | \$961,037   | 100.00 | \$0      | Otros            | 37               | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976140    | Rehabilitación De Alcantarillado - 276092                                                                                                 | 276092             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$312,543     | \$312,543   | \$312,543   | \$312,543             | \$312,543    | \$312,543   | \$312,543   | 100.00 | \$0      | Metros lineales  | 325              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |              |
| CP1717040976141    | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio Santa Cecilia Octava Calle Solente Entre Frisanes Y Tercera Av Sur - 276093  | 276093             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$566,134     | \$566,134   | \$566,134   | \$566,134             | \$566,134    | \$566,134   | \$566,134   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 470              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                               |              |
| CP1717040976142    | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio Santa Cecilia - 276097                                                       | 276097             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$944,976     | \$944,976   | \$944,976   | \$944,976             | \$944,976    | \$944,976   | \$944,976   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 470              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976143    | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio San Miguel Sextas Y Once Calle Puente Entre Segunda Y Cuarta Av Sur - 276076 | 276076             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$862,507     | \$862,507   | \$862,507   | \$862,507             | \$862,507    | \$862,507   | \$862,507   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 680              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976144    | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico Barrio San Miguel Once Calle Puente Entre Cuarta Y Octava Av Sur - 276088           | 276088             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$703,255     | \$703,255   | \$703,255   | \$703,255             | \$703,255    | \$703,255   | \$703,255   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 680              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976145    | Construcción De Cuarto Domestico Barrio Potrerillo - 277036                                                                               | 277036             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$637,132     | \$637,132   | \$637,132   | \$637,132             | \$637,132    | \$637,132   | \$637,132   | 100.00 | \$0      | Vivienda         | 15               | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976146    | 3551 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Pesados - Automóviles, Motocicletas, Lanchetas Y Fluytales - 233399                        | 233399             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$800,000     | \$800,000   | \$800,000   | \$800,000             | \$800,000    | \$800,000   | \$800,000   | 100.00 | \$0      | Vehículos        | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO EL PROYECTO / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                              |              |
| CP1717040976147    | 523 Adquisición De Material Y Equipo Necesario Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 233397                                   | 233397             | Chiapas | Mapaitepec     | Mapaitepec                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$467,537     | \$467,537   | \$467,537   | \$467,537             | \$467,537    | \$467,537   | \$467,537   | 100.00 | \$0      | Lote             | 0                | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO EL PROYECTO / Registro/ NINGUNO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                           |              |
| CP1717040976148    | Construcción De Una Aula De Estructura No De Sela Por Ocho Ejebo Adolfo López Matos - 277047                                              | 277047             | Chiapas | Mapaitepec     | Adolfo López Matos              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$182,347     | \$182,347   | \$182,347   | \$182,347             | \$182,347    | \$182,347   | \$182,347   | 100.00 | \$0      | Otros            | 147              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE TERMINO LA OBRA / Registro/ NINGUNO                                                                                                                                                                                                                  |              |
| CP1717040976149    | Construcción De Piso Firme Ejido Abraham González - 277439                                                                                | 277439             | Chiapas | Mapaitepec     | Abraham González                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | MUNICIPIO DE MAPAITEPEC                 | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$241,618     | \$241,618   | \$241,618   | \$241,618             | \$241,618    | \$241,618   | \$241,618   | 100.00 | \$0      | Metros Cuadrados | 107              | 100.00    | 100.00        | Financiera/ NINGUNO / Física/ SE                                                                                                                                                                                                                                                      |              |







| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora     | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones    |           |              |              |                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|--------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                             |                    |         |               |                                      |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                           |                          |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |                  | Población | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                                                                          |
| CPM1717040976550   | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 106070                            | 106070             | Chiapas | La Trinitaria | Lindavista                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$817,956         | \$817,956   | \$817,956                 | \$817,956    | \$817,956   | \$817,956   | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 22        | 100.00       | 0.00         | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                      |
| CPM1717040976551   | Suministro E Instalación De Transformador De Quince Kva - 282821            | 282821             | Chiapas | La Trinitaria | Lindavista                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$29,000          | \$29,000    | \$29,000                  | \$29,000     | \$29,000    | \$29,000    | \$29,000    | \$29,000      | 100.00    | \$0              | Otros            | 34        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                            |
| CPM1717040976552   | Construcción De Dieciocho Cuartos Para Baño - 249411                        | 249411             | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$688,532         | \$688,532   | \$688,532                 | \$688,532    | \$688,532   | \$688,532   | \$688,532   | \$688,532     | 100.00    | \$0              | Otros            | 36        | 100.00       | 0.00         | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                       |
| CPM1717040976553   | Construcción De Treinta Y Cuatro Techos Firmes - 209829                     | 209829             | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$92,480          | \$92,480    | \$92,480                  | \$92,480     | \$92,480    | \$92,480    | \$92,480    | \$92,480      | 100.00    | \$0              | Otros            | 68        | 100.00       | 0.00         | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                       |
| CPM1717040976554   | Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 249375                             | 249375             | Chiapas | La Trinitaria | El Salvador                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$222,551         | \$222,551   | \$222,551                 | \$222,551    | \$222,551   | \$222,551   | \$222,551   | \$222,551     | 100.00    | \$0              | Otros            | 12        | 100.00       | 0.00         | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                       |
| CPM1717040976555   | Construcción De Diez Cuartos Para Baño - 247387                             | 247387             | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Paraíso                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$382,518         | \$382,518   | \$382,518                 | \$382,518    | \$382,518   | \$382,518   | \$382,518   | \$382,518     | 100.00    | \$0              | Otros            | 20        | 100.00       | 0.00         | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                       |
| CPM1717040976574   | Construcción De Cuarto Dormitorio - 230006                                  | 230006             | Chiapas | Tapachula     | El Edén                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$57,562          | \$57,562    | \$57,562                  | \$57,562     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 1         | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                            |
| CPM1717040976575   | Construcción De Un Cuarto Para Baño - 231206                                | 231206             | Chiapas | Tapachula     | El Edén                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$29,357          | \$29,357    | \$29,357                  | \$29,357     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 1         | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                            |
| CPM1717040976576   | Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 310129                            | 310129             | Chiapas | Tuzantán      | Tuzantán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$87,983          | \$87,983    | \$87,983                  | \$87,983     | \$87,983    | \$87,983    | \$87,983    | \$87,983      | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 15        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717040976577   | Construcción De Seis Cuartos Adicionales - 103041                           | 103041             | Chiapas | Tuzantán      | Tuzantán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$263,898         | \$263,898   | \$263,898                 | \$263,898    | \$263,898   | \$263,898   | \$263,898   | \$263,898     | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 50        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717040976578   | Construcción De Dieciocho Cuartos Adicionales - 110478                      | 110478             | Chiapas | Tuzantán      | Tuzantán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$703,727         | \$703,727   | \$703,727                 | \$703,727    | \$703,727   | \$703,727   | \$703,727   | \$703,727     | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 95        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717040976579   | Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 231817                            | 231817             | Chiapas | Tuzantán      | Tuzantán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$84,447          | \$84,447    | \$84,447                  | \$84,447     | \$84,447    | \$84,447    | \$84,447    | \$84,447      | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717040976580   | Construcción De Tres Cuartos Adicionales - 233646                           | 233646             | Chiapas | Tuzantán      | Tuzantán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$126,671         | \$126,671   | \$126,671                 | \$126,671    | \$126,671   | \$126,671   | \$126,671   | \$126,671     | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 24        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717040976581   | Construcción De Tres Cuartos Adicionales - 234066                           | 234066             | Chiapas | Tuzantán      | Tuzantán                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$126,671         | \$126,671   | \$126,671                 | \$126,671    | \$126,671   | \$126,671   | \$126,671   | \$126,671     | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 20        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717040976583   | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 310790                             | 310790             | Chiapas | Tuzantán      | Tercer Cantón                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,043,909       | \$1,043,909 | \$1,043,909               | \$1,043,909  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Otros            | 116       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ ESTA OBRA QUEDO REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2018 / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM1717040976584   | Construcción De Cinco Cuartos Adicionales - 234319                          | 234319             | Chiapas | Tuzantán      | Xochitlapec                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$211,118         | \$211,118   | \$211,118                 | \$211,118    | \$211,118   | \$211,118   | \$211,118   | \$211,118     | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 35        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                    |
| CPM1717040976585   | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 222464           | 222464             | Chiapas | Tuzantán      | Francisco Sarabia 2da. Sección       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,928,096       | \$1,928,096 | \$1,928,096               | \$1,928,096  | \$1,508,656 | \$1,508,656 | \$1,508,656 | \$1,508,656   | 78.25     | \$0              | Metros lineales  | 457       | 100.00       | 78.00        | Financiera/ Esta obra quedo referendada para el ejercicio 2018 / Física/ / Registro/ Para su revisión y/o validación - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CPM1717040976587   | Construcción De Cuarto Dormitorio - 230907                                  | 230907             | Chiapas | Tapachula     | Independencia                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$57,562          | \$57,562    | \$57,562                  | \$57,562     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 1         | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                            |
| CPM1717040976588   | Construcción De Un Cuarto De Baño - 231305                                  | 231305             | Chiapas | Tapachula     | Independencia                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$29,357          | \$29,357    | \$29,357                  | \$29,357     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 1         | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                            |
| CPM1717040976589   | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 232811       | 232811             | Chiapas | Tapachula     | Joséfa Miguel Gutiérrez (El Manzano) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,938,341       | \$2,938,341 | \$2,938,341               | \$2,938,341  | \$881,502   | \$881,502   | \$881,502   | \$881,502     | 30.00     | \$0              | Metros lineales  | 2,199     | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                      |
| CPM1717040976590   | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Areas - 271532                       | 271532             | Chiapas | Tapachula     | Leoncillo                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$860,516         | \$860,516   | \$860,516                 | \$860,516    | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Otros            | 649       | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017 - REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                               |
| CPM1717040976591   | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Barrio Lomas De San Antonio - 261498 | 261498             | Chiapas | Tapachula     | Manga de Clavo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,404,167       | \$1,404,167 | \$1,404,167               | \$1,404,167  | \$421,250   | \$421,250   | \$421,250   | \$421,250     | 30.00     | \$0              | Otros            | 1,055     | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                          |
| CPM1717040976592   | Ampliación De Energía Eléctrica - 234877                                    | 234877             | Chiapas | Tapachula     | Manga de Clavo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,254,461       | \$1,254,461 | \$1,254,461               | \$1,254,461  | \$376,338   | \$376,338   | \$376,338   | \$376,338     | 30.00     | \$0              | Otros            | 943       | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                      |
| CPM1717040976593   | Ampliación De Energía Eléctrica - 257051                                    | 257051             | Chiapas | Tapachula     | Murillo                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$349,341         | \$349,341   | \$349,341                 | \$349,341    | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Otros            | 268       | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                            |
| CPM1717040976594   | Construcción De Cuarto Dormitorio - 230925                                  | 230925             | Chiapas | Tapachula     | Nueva Granada                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$57,562          | \$57,562    | \$57,562                  | \$57,562     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 1         | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                            |
| CPM1717040976595   | Construcción De Un Cuarto Para Baño - 231263                                | 231263             | Chiapas | Tapachula     | Nueva Granada                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$29,357          | \$29,357    | \$29,357                  | \$29,357     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 1         | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                        |
| CPM1717040976596   | Construcción De Cuarto Dormitorio - 230938                                  | 230938             | Chiapas | Tapachula     | Progreso Pumpapa                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$57,562          | \$57,562    | \$57,562                  | \$57,562     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 1         | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                            |
| CPM1717040976597   | Construcción De Un Cuarto De Baño - 231324                                  | 231324             | Chiapas | Tapachula     | Progreso Pumpapa                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$29,357          | \$29,357    | \$29,357                  | \$29,357     | \$0         | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00      | \$0              | Vivienda         | 1         | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                         |
| CPM1717040976598   | Paralelismo Mixto En Calles - 247364                                        | 247364             | Chiapas | Tapachula     | Puerto Hadero (San Benito)           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,647,341       | \$2,647,341 | \$2,647,341               | \$2,647,341  | \$1,323,671 | \$1,323,671 | \$1,323,671 | \$1,323,671   | 50.00     | \$0              | Metros Cuadrados | 1,982     | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                                          |
| CPM1717040976599   | Construcción De Alumbrado Publico - 232872                                  | 232872             | Chiapas | Tapachula     | Puerto Hadero (San Benito)           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,442,244       | \$1,442,244 | \$1,442,244               | \$1,442,244  | \$432,673   | \$432,673   | \$432,673   | \$432,673     | 30.00     | \$0              | Otros            | 1,083     | 100.00       | 0.00         | Financiera/ / Física/ 0 / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE 2017 DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.               |
| CPM1717040976600   | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 232834     | 232834             | Chiapas | Tapachula     | Puerto Hadero (San Benito)           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO              |                          |              |               |                   |             |                           |              |             |             |             |               |           |                  |                  |           |              |              |                                                                                                                                                          |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                          |                    |         |           |                         |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                             |                          |              | Avance Financiero |             |             |                       |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones    |                  |           |              |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora       | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                 |
| CPM17170400976603                | Construcción De Un Cuarto Para Baño - 274667                                                                             |                    | Chiapas | Tapachula | San Nicolás Lagartero   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$29,357    | \$29,357    | \$29,357              | \$29,357     | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 1                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                  |
| CPM17170400976604                | Construcción De Cuarto Dormitorio - 239553                                                                               |                    | Chiapas | Tapachula | Santa Elena             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$57,562    | \$57,562    | \$57,562              | \$57,562     | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Vivienda         | 1                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                  |
| CPM17170400976605                | Construcción De Un Cuarto Para Baño - 231319                                                                             |                    | Chiapas | Tapachula | Santa Elena             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$29,357    | \$29,357    | \$29,357              | \$29,357     | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Vivienda         | 1                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                |
| CPM17170400976606                | Construcción De Cuarto Dormitorio - 229948                                                                               |                    | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$57,562    | \$57,562    | \$57,562              | \$57,562     | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Vivienda         | 1                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017                                                   |
| CPM17170400976607                | Construcción De Un Cuarto De Baño - 231312                                                                               |                    | Chiapas | Tapachula | 26 de Octubre           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$29,357    | \$29,357    | \$29,357              | \$29,357     | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Vivienda         | 1                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                  |
| CPM17170400976608                | Construcción De Carcamo De Bombeo - 274350                                                                               |                    | Chiapas | Tapachula | Viva México             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1,131,699 | \$1,131,699 | \$1,131,699           | \$1,131,699  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 3,566            | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017                                                   |
| CPM17170400976609                | Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 273979                                                                          |                    | Chiapas | Tapachula | Cañón Las Cruces        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$234,853   | \$234,853   | \$234,853             | \$234,853    | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                  |
| CPM17170400976610                | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 273955                                                                         |                    | Chiapas | Tapachula | Cañón Las Cruces        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$460,492   | \$460,492   | \$460,492             | \$460,492    | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Otros            | 8                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                  |
| CPM17170400976611                | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domésticas - 257038                                                       |                    | Chiapas | Tapachula | San Carlos              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1,024,456 | \$1,024,456 | \$1,024,456           | \$1,024,456  | \$512,228   | \$512,228   | \$512,228     | 50.00    | \$0       | Metros lineales  | 772              | 100.00    | 0.00         | Financiera / Físico 0 / Registro/ GASTO REALIZADO DE BIENES A DICCIÓN DEL FONDO III FISM 2017.               |
| CPM17170400976612                | 1802 Proyecto Para Prestación De Servicios - 308745                                                                      |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$935,995   | \$935,995   | \$935,995             | \$935,995    | \$935,995   | \$935,995   | \$935,995     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico PROYECTO CONCLUIDO / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                          |
| CPM17170400976613                | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 291635                                                                             |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000             | \$600,000    | \$600,000   | \$600,000   | \$600,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 3,600            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976614                | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 291816                                                          |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1,434,689 | \$1,434,689 | \$1,434,689           | \$1,434,689  | \$1,434,689 | \$1,434,689 | \$1,434,689   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 600              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                      |
| CPM17170400976615                | Adquisición De Software Y Hardware - 272446                                                                              |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$233,878   | \$233,878   | \$233,878             | \$233,878    | \$233,878   | \$233,878   | \$233,878     | 100.00   | \$0       | Lote             | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico PROYECTO TERMINADO / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                          |
| CPM17170400976616                | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Tronco Alcaldes - 272947                                                |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$621,380   | \$621,380   | \$621,380             | \$621,380    | \$621,380   | \$621,380   | \$621,380     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 1,820            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976617                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 272975                                               |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$623,355   | \$623,355   | \$623,355             | \$623,355    | \$623,355   | \$623,355   | \$623,355     | 100.00   | \$0       | Otros            | 1,820            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976618                | Creación Y Actualización De La Homologación Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 272472 |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$145,000   | \$145,000   | \$145,000             | \$145,000    | \$145,000   | \$145,000   | \$145,000     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico PROYECTO CONCLUIDO / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                          |
| CPM17170400976619                | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 271569                                                                           |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$89,120    | \$89,120    | \$89,120              | \$89,120     | \$89,120    | \$89,120    | \$89,120      | 100.00   | \$0       | Lote             | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ MONED PREPROYECTAL S.O. / Físico PROYECTO CONCLUIDO / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400976620                | Curso De Capacitación Y Actualización - 272489                                                                           |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$155,999   | \$155,999   | \$155,999             | \$155,999    | \$155,999   | \$155,999   | \$155,999     | 100.00   | \$0       | Otros            | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico PROYECTO TERMINADO / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                          |
| CPM17170400976621                | Rehabilitación De Olla Con Concreto Hidráulico - 291597                                                                  |                    | Chiapas | Pantepec  | Pantepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$518,679   | \$518,679   | \$518,679             | \$518,679    | \$518,679   | \$518,679   | \$518,679     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 350              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976622                | Ampliación Del Sistema De Alcantillado Sanitario - 272856                                                                |                    | Chiapas | Pantepec  | El Carmen               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$729,965   | \$729,965   | \$729,965             | \$729,965    | \$729,965   | \$729,965   | \$729,965     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 160              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976623                | Revertimiento De Treintamos Metros Lineales De Camino Rural - 291881                                                     |                    | Chiapas | Pantepec  | El Carmen               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$595,784   | \$595,784   | \$595,784             | \$595,784    | \$595,784   | \$595,784   | \$595,784     | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 160              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976624                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Terceza Etapa - 272554                                 |                    | Chiapas | Pantepec  | El Carrizal             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$1,624,969 | \$1,624,969 | \$1,624,969           | \$1,624,969  | \$1,624,969 | \$1,624,969 | \$1,624,969   | 100.00   | \$0       | Otros            | 889              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976625                | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 271562                                 |                    | Chiapas | Pantepec  | El Carrizal             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$3,323,214 | \$3,323,214 | \$3,323,214           | \$3,323,214  | \$3,323,214 | \$3,323,214 | \$3,323,214   | 100.00   | \$0       | Otros            | 889              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976626                | Construcción De Muro Firme - 272652                                                                                      |                    | Chiapas | Pantepec  | Julián Grajales         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,182,454 | \$1,182,454 | \$1,182,454           | \$1,182,454  | \$1,182,454 | \$1,182,454 | \$1,182,454   | 100.00   | \$0       | Otros            | 120              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976627                | Construcción De Techo Firme - 272747                                                                                     |                    | Chiapas | Pantepec  | Laguna Chica            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$689,481   | \$689,481   | \$689,481             | \$689,481    | \$689,481   | \$689,481   | \$689,481     | 100.00   | \$0       | Otros            | 144              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976628                | Construcción De Techo Firme - 291699                                                                                     |                    | Chiapas | Pantepec  | Laguna Grande           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$861,852   | \$861,852   | \$861,852             | \$861,852    | \$861,852   | \$861,852   | \$861,852     | 100.00   | \$0       | Otros            | 180              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976629                | Construcción De Muro Firme - 272640                                                                                      |                    | Chiapas | Pantepec  | Laguna Grande           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,784,369 | \$1,784,369 | \$1,784,369           | \$1,784,369  | \$1,784,369 | \$1,784,369 | \$1,784,369   | 100.00   | \$0       | Otros            | 180              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976630                | Construcción De Muro Firme - 308725                                                                                      |                    | Chiapas | Pantepec  | Liquidambar             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$591,227   | \$591,227   | \$591,227             | \$591,227    | \$591,227   | \$591,227   | \$591,227     | 100.00   | \$0       | Otros            | 150              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976631                | Construcción De Mil Quinientos Metros Lineales De Camino Rural - 308748                                                  |                    | Chiapas | Pantepec  | Liquidambar             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000           | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000   | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 497              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976632                | Montecimiento De Drenaje Sanitario - 291664                                                                              |                    | Chiapas | Pantepec  | Liquidambar             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$85,720    | \$85,720    | \$85,720              | \$85,720     | \$85,720    | \$85,720    | \$85,720      | 100.00   | \$0       | Metros lineales  | 497              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976633                | Construcción De Calles Sin Hombre Con Concreto Hidráulico - 308738                                                       |                    | Chiapas | Pantepec  | La Hacería              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$658,648   | \$658,648   | \$658,648             | \$658,648    | \$658,648   | \$658,648   | \$658,648     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 200              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976634                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 391871                                                                 |                    | Chiapas | Pantepec  | San Isidro las Banderas | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1,066,266 | \$1,066,266 | \$1,066,266           | \$1,066,266  | \$1,066,266 | \$1,066,266 | \$1,066,266   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 300              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Físico OBRA TERMINADA / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                              |
| CPM17170400976635                | Pavimentación De Calles Sin Hombre Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 291704                                        |                    | Chiapas |           |                         |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                             |                          |              |                   |             |             |                       |              |             |             |               |          |           |                  |                  |           |              |                                                                                                              |





| Información General del Proyecto |                                                                                        |                    |         |             |                                                 |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                            |                          | Avance Financiero |               |             |             |                      |              | Avance Físico |             |             | Observaciones |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                    | Número de Proyecto | Entidad | Municipio   | Localidad                                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora      | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado     | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170400976705                | Construcción De Piso Firme En Camapa Segunda Sección A - 291348                        | 291348             | Chiapas | Pichucalco  | Camapa 2da. Sección A Dentro                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$9,986     | \$9,986     | \$9,986              | \$9,986      | \$9,986       | \$9,986     | \$9,986     | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados |                  | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170400976706                | Construcción De Piso Firme En Camapa Primera Sección San Isidro - 291305               | 291305             | Chiapas | Pichucalco  | Camapa 1ra. Sección A (San Isidro)              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$18,897    | \$18,897    | \$18,897             | \$18,897     | \$18,897      | \$18,897    | \$18,897    | \$18,897      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 16        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400976707                | Construcción De Piso Firme En El Anzures Primera Sección - 291379                      | 291379             | Chiapas | Pichucalco  | El Anzures 1ra. Sección                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$21,931    | \$21,931    | \$21,931             | \$21,931     | \$21,931      | \$21,931    | \$21,931    | \$21,931      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 24        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400976708                | Construcción De Piso Firme En El Anzures 2da. Sección - 291390                         | 291390             | Chiapas | Pichucalco  | El Anzures 2da. Sección                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$31,152    | \$31,152    | \$31,152             | \$31,152     | \$31,152      | \$31,152    | \$31,152    | \$31,152      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 53        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400976709                | Construcción De Piso Firme En Blancillo Segunda Sección - 291564                       | 291564             | Chiapas | Pichucalco  | Blancillo 2da. Sección                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$35,277    | \$35,277    | \$35,277             | \$35,277     | \$35,277      | \$35,277    | \$35,277    | \$35,277      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 35        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400976710                | Construcción De Piso Firme En El Cerro Primera Sección - 291534                        | 291534             | Chiapas | Pichucalco  | El Cerro 1ra. Sección                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$32,338    | \$32,338    | \$32,338             | \$32,338     | \$32,338      | \$32,338    | \$32,338    | \$32,338      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 64        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400976711                | Construcción De Piso Firme En El Cerro 2da. Sección - 291528                           | 291528             | Chiapas | Pichucalco  | El Cerro 2da. Sección                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$22,869    | \$22,869    | \$22,869             | \$22,869     | \$22,869      | \$22,869    | \$22,869    | \$22,869      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 32        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400976712                | Construcción De Piso Firme En Planetas Abajo Segunda Sección A El Survenir - 291284    | 291284             | Chiapas | Pichucalco  | Planetas Abajo 2da. Sección A (El Survenir)     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$33,564    | \$33,564    | \$33,564             | \$33,564     | \$33,564      | \$33,564    | \$33,564    | \$33,564      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 34        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.   |
| CDP17170400976713                | Construcción De Piso Firme En Teotupán - 291332                                        | 291332             | Chiapas | Pichucalco  | Teotupán                                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$37,806    | \$37,806    | \$37,806             | \$37,806     | \$37,806      | \$37,806    | \$37,806    | \$37,806      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 42        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976714                | Construcción De Piso Firme En Ignacio Zaragoza Bajo - 291392                           | 291392             | Chiapas | Pichucalco  | Ignacio Zaragoza Bajo                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$37,169    | \$37,169    | \$37,169             | \$37,169     | \$37,169      | \$37,169    | \$37,169    | \$37,169      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 36        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976715                | Mejoramiento De Vivienda Techo En Playas - 294349                                      | 294349             | Chiapas | Pichucalco  | Playas                                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$566,540   | \$566,540   | \$566,540            | \$566,540    | \$566,540     | \$566,540   | \$566,540   | \$566,540     | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 86        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976716                | Construcción De Piso Firme En Mariano Melanore Primera Sección A - 291545              | 291545             | Chiapas | Pichucalco  | Mariano Melanore 1ra. Sección A                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$33,680    | \$33,680    | \$33,680             | \$33,680     | \$33,680      | \$33,680    | \$33,680    | \$33,680      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 56        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976717                | Rehabilitación Reemplazamiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 294347 | 294347             | Chiapas | Pichucalco  | Nuevo Nicapa                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | \$1,204,076 | \$1,204,076 | \$1,204,076          | \$1,204,076  | \$1,204,076   | \$1,204,076 | \$1,204,076 | \$1,204,076   | 100.00   | 00               | Otros            | 1,346     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976718                | Construcción De Piso Firme En Nuevo Nicapa - 291546                                    | 291546             | Chiapas | Pichucalco  | Nuevo Nicapa                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$56,811    | \$56,811    | \$56,811             | \$56,811     | \$56,811      | \$56,811    | \$56,811    | \$56,811      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 84        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976719                | Construcción De Piso Firme En Luis Donaldo Colón Murreria - 291238                     | 291238             | Chiapas | Pichucalco  | Luis Donaldo Colón Murreria                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$31,760    | \$31,760    | \$31,760             | \$31,760     | \$31,760      | \$31,760    | \$31,760    | \$31,760      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 50        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976720                | Construcción De Piso Firme En General Emiliano Zapata Doge - 291164                    | 291164             | Chiapas | Pichucalco  | General Emiliano Zapata Doge                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$6,778     | \$6,778     | \$6,778              | \$6,778      | \$6,778       | \$6,778     | \$6,778     | \$6,778       | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 10        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRERA DE SUTROTO CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.            |
| CDP17170400976721                | Construcción De Piso Firme En Camapa Primera Sección La Clínica - 291328               | 291328             | Chiapas | Pichucalco  | Camapa 1ra. Sección B                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$9,400     | \$9,400     | \$9,400              | \$9,400      | \$9,400       | \$9,400     | \$9,400     | \$9,400       | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 9         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976722                | Construcción De Piso Firme En Camapa Segunda Sección El Coroso - 291320                | 291320             | Chiapas | Pichucalco  | Camapa 2da. Sección (El Coroso)                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$17,231    | \$17,231    | \$17,231             | \$17,231     | \$17,231      | \$17,231    | \$17,231    | \$17,231      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 20        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976723                | Construcción De Piso Firme En Mariano Melanore Primera Sección B Marayán - 291474      | 291474             | Chiapas | Pichucalco  | Mariano Melanore 1ra. Sección B (El Marayán)    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$9,851     | \$9,851     | \$9,851              | \$9,851      | \$9,851       | \$9,851     | \$9,851     | \$9,851       | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 12        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976724                | Mejoramiento De Vivienda Techo En Planetas Abajo Sección B Bateria Chiapas - 294746    | 294746             | Chiapas | Pichucalco  | Planetas Abajo 2da. Sección B (Bateria Chiapas) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$404,271   | \$404,271   | \$404,271            | \$404,271    | \$404,271     | \$404,271   | \$404,271   | \$404,271     | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.           |
| CDP17170400976725                | Construcción De Piso Firme En Camapa Segunda Sección B El Niguel - 291461              | 291461             | Chiapas | Pichucalco  | Camapa 2da. Sección B (El Niguel)               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$19,858    | \$19,858    | \$19,858             | \$19,858     | \$19,858      | \$19,858    | \$19,858    | \$19,858      | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 28        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ ESTA OBRERA REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y DE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400976726                | Rehabilitación De Calles - 306964                                                      | 306964             | Chiapas | Pijijiapan  | Pijijiapan                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000            | \$200,000    | \$200,000     | \$200,000   | \$200,000   | \$200,000     | 100.00   | 00               | Otros            | 116       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100 / Física/ terminada al 100 / Registro/                                                                                                             |
| CDP17170400976728                | Rehabilitación De Caminos En Tronco Aislado De Aguilar A Palmarito - 235503            | 235503             | Chiapas | Pijijiapan  | El Palmarito                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$682,858   | \$682,858   | \$682,858            | \$682,858    | \$682,858     | \$682,858   | \$682,858   | \$682,858     | 100.00   | 00               | Otros            | 385       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100 / Física/ terminada al 100 / Registro/                                                                                                             |
| CDP17170400976729                | Rehabilitación De Caminos En Tronco Aislado De Unión Pijijiapan A Nueva Fila - 234441  | 234441             | Chiapas | Pijijiapan  | Unión Pijijiapan                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$698,807   | \$698,807   | \$698,807            | \$698,807    | \$698,807     | \$698,807   | \$698,807   | \$698,807     | 100.00   | 00               | Otros            | 229       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100 / Física/ terminada al 100 / Registro/                                                                                                             |
| CDP17170400976730                | Rehabilitación De Calles - 307053                                                      | 307053             | Chiapas | Pijijiapan  | Monterrico                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$190,894   | \$190,894   | \$190,894            | \$190,894    | \$190,894     | \$190,894   | \$190,894   | \$190,894     | 100.00   | 00               | Otros            | 96        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ terminada al 100 / Física/ terminada al 100 / Registro/                                                                                                             |
| CDP17170400976731                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 265315                                             | 265315             | Chiapas | Villa Corzo | Venustiano Carrasco                             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$323,350   | \$323,350   | \$323,350            | \$323,350    | \$323,350     | \$323,350   | \$323,350   | \$323,350     | 100.00   | 00               | Otros            | 154       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |
| CDP17170400976736                | Rehabilitación De Caminos Segunda Etapa - 289289                                       | 289289             | Chiapas | Villa Corzo | La Freyleria                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$113,625   | \$113,625   | \$113,625            | \$113,625    | \$113,625     | \$113,625   | \$113,625   | \$113,625     | 100.00   | 00               | Otros            | 259       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |
| CDP17170400976737                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 243047                                             | 243047             | Chiapas | Villa Corzo | Juan Babines Gutiérrez                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$194,264   | \$194,264   | \$194,264            | \$194,264    | \$194,264     | \$194,264   | \$194,264   | \$194,264     | 100.00   | 00               | Otros            | 55        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                          | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                             |
| CDP17170400976739                | Construcción De Vado - 274653                                                          | 274653             | Chiapas | Villa Corzo | Embarcadero de Javier (El Siglo)                | Rural  |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                            |                          |                   |               |             |             |                      |              |               |             |             |               |          |                  |                  |           |              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |

| Información General del Proyecto |                                                                             |                    |         |                     |                          |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                       |                          | Avance Financiero |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                         | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual (nace Acum) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| CDP17170400976746                | Construcción de Cuarto Adicional Cuartos Roma Nuevo Soyatán - 241184        | 241184             | Chiapas | Venustiano Carranza | Nuevo Soyatán            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$646,280   | \$646,280   | \$646,280               | \$646,280    | \$646,280   | \$646,280     | \$646,280   | 100.00      | \$0           | Vivienda  | 75               | 100.00           | 100.00                   | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registrada / CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS), NUEVO SOYATÁN (SEPTO 2017) A BASE DE LAPATAS ARMADAS, CANTILLOS, CHUBA DE RESISTENTE Y CEMENTERIO, MARMOL DE BLANCO INTERIOR, ACABADO COMN, AFANADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PUNTERA VERTICAL, TECHO DE JOH ARMADO CON ACERO SUM 1 DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HIBRIDADO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR E INSTALACION ELÉCTRICA, OBRAS TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| CDP17170400976747                | Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable Paraiso del Grizalva - 231879 | 231879             | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraiso del Grizalva     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$1,999,944 | \$1,999,944 | \$1,999,944             | \$1,999,944  | \$1,999,944 | \$1,999,944   | \$1,999,944 | \$1,999,944 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,930            | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registrada / BARRA - COMUT. DE POCO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, PARAISO DEL GRIZALVA, REPARACIÓN DE 90 ML DE POCO EN 12 DE ESTADOS, MATERIAL TIPO II, SUM E INSTALACION DE SOMA TIPO TORREJA VERTICAL 100L, MUELLO 10 DE 4 ETAPAS INSTROBAC CON UN CARGAL DE DESARROLLO COMO SUPERFICIE MUELLO 100L/200L LIBREDO POR AGUA CONSTRUIDO CON PLACA DE ACERO TIPO LIBRO APTA A 14 DE RESERVA DE 4 DE DIAMETRO MARCHADA PARA SOPORTAR MOTOR ELÉCTRICO DE 75 HP Y SEMINISTRO E INSTALACION DE PUNTERA ESPECIAL PARA TRIN DE SEGURIDAD DE 6 DE DIAMETRO. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.                                                                 |                                                                       |
| CDP17170400976748                | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Paraiso del Grizalva - 210705      | 210705             | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraiso del Grizalva     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$2,925,000 | \$2,925,000 | \$2,925,000             | \$2,925,000  | \$2,925,000 | \$2,925,000   | \$2,925,000 | \$2,925,000 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 1,930            | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registrada / BARRA - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARAISO DEL GRIZALVA, CONSTRUCCIÓN DE 45 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMPARTIDO DE 45 CUARTOS COMPLETOS A BASE DE LAPATAS ARMADAS, DACHS, CANTILLOS Y CUBIERTA DE DESLIZANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARIILLAS 10M X 1 Y REFORZO DEL HON 2 A CADA 15 CMH MODO DE BLOQUE HIBRO ACABADO COMN, AFANADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PUNTERA VERTICAL, TECHO DE JOH ARMADO CON ACERO DE 10M X 3 A CADA 15 CMH DE SEPARACION AMBOS SENTIDO DE 15 CMH DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMH DE ESPESOR. INSTALACION ELÉCTRICA. - SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |                                                                       |
| CDP17170400976749                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 273732                                  | 273732             | Chiapas | Villa Corzo         | Nuevo Vicente Guerrero   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$204,000   | \$204,000   | \$204,000               | \$204,000    | \$204,000   | \$204,000     | \$204,000   | \$204,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 2,906            | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| CDP17170400976750                | Mejoramiento De Vivienda Techo Fermo - 238480                               | 238480             | Chiapas | Villa Corzo         | Nuevo Vicente Guerrero   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$1,067,599 | \$1,067,599 | \$1,067,599             | \$1,067,599  | \$1,067,599 | \$1,067,599   | \$1,067,599 | \$1,067,599 | \$1,067,599   | 100.00    | \$0              | Otros            | 160                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976751                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 232080                    | 232080             | Chiapas | Villa Corzo         | Nuevo Vicente Guerrero   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$836,373   | \$836,373   | \$836,373               | \$836,373    | \$836,373   | \$836,373     | \$836,373   | \$836,373   | \$836,373     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 2,906                    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976752                | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 217712                      | 217712             | Chiapas | Villa Corzo         | Nuevo Vicente Guerrero   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$713,857   | \$713,857   | \$713,857               | \$713,857    | \$713,857   | \$713,857     | \$713,857   | \$713,857   | \$713,857     | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 2,906                    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976753                | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 216440        | 216440             | Chiapas | Villa Corzo         | Nuevo Vicente Guerrero   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$528,554   | \$528,554   | \$528,554               | \$528,554    | \$528,554   | \$528,554     | \$528,554   | \$528,554   | \$528,554     | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 2,906                    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976754                | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 215079        | 215079             | Chiapas | Villa Corzo         | Nuevo Vicente Guerrero   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$1,051,135 | \$1,051,135 | \$1,051,135             | \$1,051,135  | \$1,051,135 | \$1,051,135   | \$1,051,135 | \$1,051,135 | \$1,051,135   | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 2,906                    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976755                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 273933                                  | 273933             | Chiapas | Villa Corzo         | Ignacio Zaragoza         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$204,000   | \$204,000   | \$204,000               | \$204,000    | \$204,000   | \$204,000     | \$204,000   | \$204,000   | \$204,000     | 100.00    | \$0              | Otros            | 371                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976756                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 264470                        | 264470             | Chiapas | Villa Corzo         | Ignacio Zaragoza         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$281,845   | \$281,845   | \$281,845               | \$281,845    | \$281,845   | \$281,845     | \$281,845   | \$281,845   | \$281,845     | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 371                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976757                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 263555                                  | 263555             | Chiapas | Villa Corzo         | Ignacio Zaragoza         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$649,706   | \$649,706   | \$649,706               | \$649,706    | \$649,706   | \$649,706     | \$649,706   | \$649,706   | \$649,706     | 100.00    | \$0              | Otros            | 989                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976758                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada - 264437                        | 264437             | Chiapas | Villa Corzo         | San Juan de los Angeles  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$202,220   | \$202,220   | \$202,220               | \$202,220    | \$202,220   | \$202,220     | \$202,220   | \$202,220   | \$202,220     | 100.00    | \$0              | Metros lineales  | 150                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976759                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 264238                                  | 264238             | Chiapas | Villa Corzo         | Sierra Morena            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$1,134,129 | \$1,134,129 | \$1,134,129             | \$1,134,129  | \$1,134,129 | \$1,134,129   | \$1,134,129 | \$1,134,129 | \$1,134,129   | 100.00    | \$0              | Otros            | 585                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976760                | Rehabilitación De Agua Entubada - 289861                                    | 289861             | Chiapas | Villa Corzo         | Sierra Morena            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$150,435   | \$150,435   | \$150,435               | \$150,435    | \$150,435   | \$150,435     | \$150,435   | \$150,435   | \$150,435     | 100.00    | \$0              | Otros            | 163                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976761                | Construcción De Baños Rurales - 267949                                      | 267949             | Chiapas | Villa Corzo         | Escórega                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$206,051   | \$206,051   | \$206,051               | \$206,051    | \$206,051   | \$206,051     | \$206,051   | \$206,051   | \$206,051     | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 15                       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976762                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 258151                                 | 258151             | Chiapas | Villa Corzo         | Orotal Maravillas        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$57,917    | \$57,917    | \$57,917                | \$57,917     | \$57,917    | \$57,917      | \$57,917    | \$57,917    | \$57,917      | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 6                        | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976763                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 231246                                 | 231246             | Chiapas | Villa Corzo         | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$231,669   | \$231,669   | \$231,669               | \$231,669    | \$231,669   | \$231,669     | \$231,669   | \$231,669   | \$231,669     | 100.00    | \$0              | Vivienda         | 14                       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976764                | Construcción De Baños Rurales - 231189                                      | 231189             | Chiapas | Villa Corzo         | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$171,665   | \$171,665   | \$171,665               | \$171,665    | \$171,665   | \$171,665     | \$171,665   | \$171,665   | \$171,665     | 100.00    | \$0              | Otros            | 7                        | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976765                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 263216                                  | 263216             | Chiapas | Villa Corzo         | San Agustín              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$1,239,356 | \$1,239,356 | \$1,239,356             | \$1,239,356  | \$1,239,356 | \$1,239,356   | \$1,239,356 | \$1,239,356 | \$1,239,356   | 100.00    | \$0              | Otros            | 245                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976766                | Construcción De Tanque Para Abastecimiento De Agua - 239510                 | 239510             | Chiapas | Villa Corzo         | Monterrey                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2017          | \$1,500,009 | \$1,500,009 | \$1,500,009             | \$1,500,009  | \$1,500,009 | \$1,500,009   | \$1,500,009 | \$1,500,009 | \$1,500,009   | 100.00    | \$0              | Otros            | 130                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976767                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 287643                                  | 287643             | Chiapas | Villa Corzo         | La Nueva Unión           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$364,240   | \$364,240   | \$364,240               | \$364,240    | \$364,240   | \$364,240     | \$364,240   | \$364,240   | \$364,240     | 100.00    | \$0              | Otros            | 68                       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976800                | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 205293                                | 205293             | Chiapas | Villa Corzo         | La Nueva Unión           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$21,371    | \$21,371    | \$21,371                | \$21,371     | \$21,371    | \$21,371      | \$21,371    | \$21,371    | \$21,371      | 100.00    | \$0              | Otros            | 4                        | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976801                | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 205288                               | 205288             | Chiapas | Villa Corzo         | La Nueva Unión           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$34,758    | \$34,758    | \$34,758                | \$34,758     | \$34,758    | \$34,758      | \$34,758    | \$34,758    | \$34,758      | 100.00    | \$0              | Otros            | 1                        | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976802                | Rehabilitación De Caminos Rurales - 254158                                  | 254158             | Chiapas | Villa Corzo         | Patría Chica             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2017          | \$117,300   | \$117,300   | \$117,300               | \$117,300    | \$117,300   | \$117,300     | \$117,300   | \$117,300   | \$117,300     | 100.00    | \$0              | Otros            | 136                      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976804                | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 245462                                | 245462             | Chiapas | Villa Corzo         | Plan de Ayala            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$584,817   | \$584,817   | \$584,817               | \$584,817    | \$584,817   | \$584,817     | \$584,817   | \$584,817   | \$584,817     | 100.00    | \$0              | Otros            | 66                       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400976805                | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 245261                                | 245261             | Chiapas | Villa Corzo         | Plan de Ayala            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                    | Vivienda                 | En Ejecución      | 2017          | \$149,883   | \$149,883   | \$149,883               | \$149,883    | \$149,883   | \$149,883     | \$149,883   | \$149,883   | \$149,883     | 100.00    | \$0              | Otros            | 17                       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Financiera / Física / Registrado / SISTEMA / Pasa al siguiente nivel. |











| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                              | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                                                          | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |                     |                  | Observaciones |                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                  |                    |         |                            |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                                               |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance            | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población                                                                                                                               | Avance Anual                                                                                                                                                                   |
| CDP1717040097649   | Construcción De Cuartos Para Cocina La Cema Etapa B - 115627                                                                                                     | 315627             | Chiapas | Las Rosas                  | La Cema                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | 594,088       | \$1,298,120       | \$1,298,120 | \$1,298,120               | \$1,298,120  | \$1,298,120 | \$1,298,120 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 9             | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097650   | Construcción De Cuartos Para Baño La Cema Etapa B - 115628                                                                                                       | 315628             | Chiapas | Las Rosas                  | La Cema                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | 594,088       | \$1,298,120       | \$1,298,120 | \$1,298,120               | \$1,298,120  | \$1,298,120 | \$1,298,120 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 8             | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097651   | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Lajas A El Ciponero - 224830                                                                                            | 224830             | Chiapas | Las Rosas                  | Copoter                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$307,663     | \$307,663         | \$307,663   | \$307,663                 | \$307,663    | \$307,663   | \$307,663   | 100.00        | 00                  | Metros lineales  | 100           | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097652   | Construcción De Cuartos Para Dormitorios Las Lajas Etapa B - 114531                                                                                              | 114531             | Chiapas | Las Rosas                  | Las Lajas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$216,353     | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855               | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 37            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097653   | Construcción De Cuartos Para Cocina Las Lajas Etapa B - 114521                                                                                                   | 114521             | Chiapas | Las Rosas                  | Las Lajas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$216,353     | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855               | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 37            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097654   | Construcción De Cuartos Para Baño Las Lajas Etapa B - 114469                                                                                                     | 114469             | Chiapas | Las Rosas                  | Las Lajas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$216,353     | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855               | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 37            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097655   | Construcción De Cuartos Para Cocina Las Lajas Etapa A - 221736                                                                                                   | 221736             | Chiapas | Las Rosas                  | Las Lajas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$69,525      | \$1,946,699       | \$1,946,699 | \$1,946,699               | \$1,946,699  | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 16            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097656   | Construcción De Cuartos Para Baño Las Lajas Etapa A - 221697                                                                                                     | 221697             | Chiapas | Las Rosas                  | Las Lajas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$69,525      | \$1,946,699       | \$1,946,699 | \$1,946,699               | \$1,946,699  | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 16            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097657   | Construcción De Cuartos Dormitorios Las Lajas Etapa A - 221732                                                                                                   | 221732             | Chiapas | Las Rosas                  | Las Lajas                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$139,050     | \$1,946,699       | \$1,946,699 | \$1,946,699               | \$1,946,699  | \$1,946,699 | \$1,946,699 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 16            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097658   | Construcción De Techado En Área De Separación De Residuos Plásticos En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 272256                                               | 272256             | Chiapas | Las Rosas                  | Tres Amores                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$899,824     | \$899,824         | \$899,824   | \$899,824                 | \$899,824    | \$899,824   | \$899,824   | 100.00        | 00                  | Metros Cuadrados | 120           | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro                                                                                                                                                 |
| CDP1717040097660   | Revestimiento De Camino Sane Coscoba Vecinas Sociedades Parco Cinco - 301411                                                                                     | 301411             | Chiapas | Las Rosas                  | El Vencedor (El Pedregal)  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                                                     | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$199,248     | \$2,470,000       | \$2,470,000 | \$2,470,000               | \$2,470,000  | \$2,470,000 | \$2,470,000 | 100.00        | 00                  | Otros            | 280           | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / REGISTROS / Registro                                                                                                                                     |
| CDP1717040097663   | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 340284                                                                                                              | 340284             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,032,548   | \$1,032,548       | \$1,032,548 | \$1,032,548               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 255           | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097664   | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 340222                                                                                                              | 340222             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$755,524     | \$755,524         | \$755,524   | \$755,524                 | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 181           | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.    |
| CDP1717040097665   | Rehabilitación De Calles Con Concreto Estriado - 324845                                                                                                          | 324845             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Transportes y Vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$965,785     | \$965,785         | \$965,785   | \$965,785                 | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 10,043        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097666   | Construcción De Piso Firme De Concreto Para Vivienda - 306157                                                                                                    | 306157             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,680,000   | \$1,680,000       | \$1,680,000 | \$1,680,000               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Metros Cuadrados | 256           | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.    |
| CDP1717040097667   | Curso de Organización y Actualización Que Presenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales En Ciclos de Servicio Universitario Y De Pógrado - 241049 | 241049             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$459,625     | \$459,625         | \$459,625   | \$459,625                 | \$459,625    | \$459,625   | \$459,625   | 100.00        | 00                  | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                              |
| CDP1717040097668   | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 260978                                         | 260978             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$925,680     | \$925,680         | \$925,680   | \$925,680                 | \$925,680    | \$925,680   | \$925,680   | 100.00        | 00                  | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                |
| CDP1717040097669   | 1953 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Móviles, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 260711                                                    | 260711             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$675,113     | \$675,113         | \$675,113   | \$0                       | \$0          | \$0         | 0.00        | 00            | Maquinaría y equipo | 0                | 100.00        | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ EL PROYECTO NO SE EJECUTO EN 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 COMO ARGUMENTO PRESUPUESTAL. |                                                                                                                                                                                |
| CDP1717040097670   | Construcción De Dispensario Médico - 259921                                                                                                                      | 259921             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$899,959     | \$899,959         | \$899,959   | \$899,959                 | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Metros Cuadrados | 1,118         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097671   | 13844 Deposición Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 260683                        | 260683             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$2,082,636   | \$2,082,636       | \$2,082,636 | \$2,082,636               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 0             | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097672   | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarado Público - 245737                                                                                                       | 245737             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,968,176   | \$1,968,176       | \$1,968,176 | \$1,968,176               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 31,075        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097673   | Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario - 245263                                                                                                          | 245263             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,000   | \$2,000,000       | \$2,000,000 | \$2,000,000               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 10,043        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097674   | Ampliación De Centro De Salud Primera Etapa - 245139                                                                                                             | 245139             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$4,552,500   | \$4,552,500       | \$4,552,500 | \$4,552,500               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Metros Cuadrados | 10,043        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097675   | Rehabilitación De Red De Sistema De Agua Entubada - 245287                                                                                                       | 245287             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,950,000   | \$1,950,000       | \$1,950,000 | \$1,950,000               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 10,043        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.    |
| CDP1717040097676   | Construcción De Cuartos Dormitorios - 240040                                                                                                                     | 240040             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$690,913     | \$690,913         | \$690,913   | \$690,913                 | \$345,457    | \$345,457   | \$345,457   | 50.00         | 00                  | Vivienda         | 341           | 100.00           | 50.00                                                                                                                                   | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO FUE PERCIBIDA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CDP1717040097677   | Construcción De Piso Firme Para Vivienda - 240024                                                                                                                | 240024             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,800,000   | \$1,800,000       | \$1,800,000 | \$1,800,000               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 1,050         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097678   | Construcción De Dispensario Médico - 240173                                                                                                                      | 240173             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Salud                    | En Ejecución     | 2017    | \$900,000     | \$900,000         | \$900,000   | \$900,000                 | \$900,000    | \$900,000   | \$900,000   | 100.00        | 00                  | Metros Cuadrados | 970           | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                |
| CDP1717040097679   | Construcción De Cuartos Dormitorios - 242567                                                                                                                     | 242567             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$575,761     | \$575,761         | \$575,761   | \$575,761                 | \$575,761    | \$575,761   | \$575,761   | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 10            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                |
| CDP1717040097680   | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 237814                                                                                                              | 237814             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,400,000   | \$2,400,000       | \$2,400,000 | \$2,400,000               | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | 00                  | Otros            | 94            | 100.00           | 0.00                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CDP1717040097681   | Construcción De Cuartos Dormitorios - 232573                                                                                                                     | 232573             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,036,370   | \$1,036,370       | \$1,036,370 | \$1,036,370               | \$1,036,370  | \$1,036,370 | \$1,036,370 | 100.00        | 00                  | Vivienda         | 18            | 100.00           | 100.00                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                  | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo               | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                       |                    |         |                            |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                    |                        |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                      |
| CPM1717040097696   | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Caminos - 207198                                                                        | 207198             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$3,897,875   | \$3,897,875       | \$3,897,875 | \$3,897,875             | \$3,473,218  | \$3,473,218 | \$3,473,218 | 89.11         | \$0      | Metros lineales  | 2,779         | 100.00           | 90.00     | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097697   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle La Garita - 254036                                                                    | 254036             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$3,354,660   | \$3,354,660       | \$3,354,660 | \$3,354,660             | \$3,354,660  | \$3,354,660 | \$3,354,660 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 4,445         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA                                    |
| CPM1717040097698   | Revestimiento Para Acceso A Carrizo San Cristóbal Del Almirante Oro Al Almirante Oro Por Camino Comunitaria Y Nueva - 252389          | 252389             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidad | En Ejecución     | 2017    | \$127,605     | \$127,605         | \$127,605   | \$127,605               | \$127,605    | \$127,605   | \$127,605   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 714           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA                                    |
| CPM1717040097699   | Nivelación De Tierras - 252315                                                                                                        | 252315             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización           | En Ejecución     | 2017    | \$106,527     | \$106,527         | \$106,527   | \$106,527               | \$106,527    | \$106,527   | \$106,527   | 100.00        | \$0      | Metros cúbicos   | 4,901         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097690   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Tomas Rojas - 253893                                                                  | 253893             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$1,475,152   | \$1,475,152       | \$1,475,152 | \$1,475,152             | \$1,475,152  | \$1,475,152 | \$1,475,152 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 1,180         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097691   | Mejoramiento De Red De Energía Eléctrica Área - 253964                                                                                | 253964             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización           | En Ejecución     | 2017    | \$735,359     | \$735,359         | \$735,359   | \$735,359               | \$735,359    | \$735,359   | \$735,359   | 100.00        | \$0      | Otros            | 400           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física/ red de energía eléctrica / Registro/                         |
| CPM1717040097692   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejon El Inoque - 247272                                                                 | 247272             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$314,858     | \$314,858         | \$314,858   | \$314,858               | \$314,858    | \$314,858   | \$314,858   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 415           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097693   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Playadas - 252152                                                                     | 252152             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$1,508,707   | \$1,508,707       | \$1,508,707 | \$1,508,707             | \$1,508,707  | \$1,508,707 | \$1,508,707 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 854           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097694   | Curso De Operación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 247407                         | 247407             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$912,854     | \$912,854         | \$912,854   | \$912,854               | \$912,854    | \$912,854   | \$912,854   | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097695   | Creación Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 247365 | 247365             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$2,738,561   | \$2,738,561       | \$2,738,561 | \$2,738,561             | \$2,738,561  | \$2,738,561 | \$2,738,561 | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física/ TERMINADA / Registro/                                        |
| CPM1717040097696   | Construcción De Drenaje Sanitario - 247514                                                                                            | 247514             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$1,292,192   | \$1,292,192       | \$1,292,192 | \$1,292,192             | \$1,292,192  | \$1,292,192 | \$1,292,192 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 5,889         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097697   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 249880                                                                                          | 249880             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$278,127     | \$278,127         | \$278,127   | \$278,127               | \$278,127    | \$278,127   | \$278,127   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 224           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097698   | Rehabilitación De Infraestructura Y Equipamiento Publico - 249142                                                                     | 249142             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social      | En Ejecución     | 2017    | \$365,522     | \$365,522         | \$365,522   | \$365,522               | \$365,522    | \$365,522   | \$365,522   | 100.00        | \$0      | Otros            | 345           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097699   | Construcción De Dren Pluvial En La Calle Solesponde - 249299                                                                          | 249299             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$319,122     | \$319,122         | \$319,122   | \$319,122               | \$319,122    | \$319,122   | \$319,122   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 256           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097700   | Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Publico - 249929                                                                       | 249929             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social      | En Ejecución     | 2017    | \$86,015      | \$86,015          | \$86,015    | \$86,015                | \$86,015     | \$86,015    | \$86,015    | 100.00        | \$0      | Otros            | 380           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097701   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Pipila - 249884                                                                       | 249884             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$1,228,533   | \$1,228,533       | \$1,228,533 | \$1,228,533             | \$1,228,533  | \$1,228,533 | \$1,228,533 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 554           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097702   | Rehabilitación De Calles De Periferico Sur Tramo Escuela Secundaria Tomas Rojas Oro A Esour - 249779                                  | 249779             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y Vialidad | En Ejecución     | 2017    | \$208,775     | \$208,775         | \$208,775   | \$208,775               | \$208,775    | \$208,775   | \$208,775   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 5,889         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097703   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Nueva De Enero - 248996                                                     | 248996             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$2,452,529   | \$2,452,529       | \$2,452,529 | \$2,452,529             | \$2,452,529  | \$2,452,529 | \$2,452,529 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 1,982         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097704   | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Placer Antonio Panagou - 243200                                             | 243200             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$1,373,969   | \$1,373,969       | \$1,373,969 | \$1,373,969             | \$1,373,969  | \$1,373,969 | \$1,373,969 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 9,632         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física/ terminada / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.      |
| CPM1717040097705   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Herivelto Santiago - 246102                                                           | 246102             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$710,158     | \$710,158         | \$710,158   | \$710,158               | \$710,158    | \$710,158   | \$710,158   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 568           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097706   | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Alberto Dominguez Borras - 244557             | 244557             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación              | En Ejecución     | 2017    | \$192,104     | \$192,104         | \$192,104   | \$192,104               | \$192,104    | \$192,104   | \$192,104   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 106           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097707   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Esperanza - 243123                                                            | 243123             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$3,385,646   | \$3,385,646       | \$3,385,646 | \$3,385,646             | \$3,119,650  | \$3,119,650 | \$3,119,650 | 92.14         | \$0      | Metros lineales  | 1,200         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra terminada / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM1717040097708   | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Unidad Tele Secundaria Pablo Neruda - 242356                   | 242356             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación              | En Ejecución     | 2017    | \$1,071,512   | \$1,071,512       | \$1,071,512 | \$1,071,512             | \$1,071,512  | \$1,071,512 | \$1,071,512 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 234           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097709   | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Santo Pedro García - 242364                   | 242364             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación              | En Ejecución     | 2017    | \$1,539,893   | \$1,539,893       | \$1,539,893 | \$1,539,893             | \$1,539,893  | \$1,539,893 | \$1,539,893 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 154           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097710   | Rehabilitación De Vialidad Mejoramiento De Drenaje En La Calzada Rancho San Nicolas - 228237                                          | 228237             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$2,306,189   | \$2,306,189       | \$2,306,189 | \$2,306,189             | \$1,525,702  | \$1,525,702 | \$1,525,702 | 66.16         | \$0      | Metros lineales  | 1,844         | 100.00           | 66.00     | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097711   | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Colegio De Niños Y Niñas Rosario Castellanos - 228199          | 228199             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación              | En Ejecución     | 2017    | \$98,353      | \$98,353          | \$98,353    | \$98,353                | \$98,353     | \$98,353    | \$98,353    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 165           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097712   | 33903 Servicio Integrales - 228167                                                                                                    | 228167             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos        | En Ejecución     | 2017    | \$5,477,122   | \$5,477,122       | \$5,477,122 | \$5,477,122             | \$5,477,122  | \$5,477,122 | \$5,477,122 | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                 |
| CPM1717040097713   | Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Colegio De Niños Y Niñas Rosaura Zapata Cano - 221837          | 221837             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación              | En Ejecución     | 2017    | \$156,906     | \$156,906         | \$156,906   | \$156,906               | \$156,906    | \$156,906   | \$156,906   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 165           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                   |
| CPM1717040097714   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Juan Escutia - 215185                                                                 | 215185             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$1,490,875   | \$1,490,875       | \$1,490,875 | \$1,490,875             | \$1,490,875  | \$1,490,875 | \$1,490,875 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 1,193         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física/ TERMINADA / Registro/                                        |
| CPM1717040097715   | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Del Callejon Zapata Segunda Etapa - 215196                                                        | 215196             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 2017    | \$844,952     | \$844,952         | \$844,952   | \$844,952               | \$844,952    | \$844,952   | \$844,952   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 676           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física/ TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.      |
| CPM1717040097716   | Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Peña Oro Y Callejon - 215363                                                            | 215363             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento     | En Ejecución     | 201     |               |                   |             |                         |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                     | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                             | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                         |                    |         |                            |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                  |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM1717040977019   | Rehabilitación de Drenaje Sanitario de La Calle Olimpo - 215071                                                                         | 215071             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,966,141   | \$2,966,141       | \$2,966,141 | \$2,966,141              | \$2,147,595  | \$2,147,595 | \$2,147,595 | 72.40         | 00       | Metros lineales  | 2,373         | 100.00           | 72.40     | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977020   | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario de La Calle Mercedes - 214386                                                             | 214386             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,651,998   | \$2,651,998       | \$2,651,998 | \$2,651,998              | \$2,651,998  | \$2,651,998 | \$2,651,998 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 2,132         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977021   | Rehabilitación de Drenaje Sanitario de La Calle Dolores - 205457                                                                        | 205457             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,242,133   | \$1,242,133       | \$1,242,133 | \$1,242,133              | \$1,242,133  | \$1,242,133 | \$1,242,133 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 671           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CPM1717040977022   | Mejoramiento de Vivienda Construcción de Cuartos Dormitorios - 67827                                                                    | 67827              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Aguaje (La Albarada)    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$3,203,918   | \$3,203,918       | \$3,203,918 | \$3,203,918              | \$3,203,918  | \$3,203,918 | \$3,203,918 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 635           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM1717040977023   | Revestimiento de Camino Rural Tramo Corazón de María Al Antiguo Aeropuerto El Dorado Cerro Al Edificio Cerro Mes Cuatrocientos - 243127 | 243127             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corazón de María           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$120,753     | \$120,753         | \$120,753   | \$120,753                | \$120,347    | \$120,347   | \$120,347   | 99.66         | 00       | Otros            | 320           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ TERMINADA CON AHBORO PRESUPUESTAL / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPM1717040977025   | Construcción de Valcón Tangue de Almacenamiento de Agua - 242651                                                                        | 242651             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Coralito Uno               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,533,039   | \$1,533,039       | \$1,533,039 | \$1,533,039              | \$1,533,039  | \$1,533,039 | \$1,533,039 | 100.00        | 00       | Otros            | 84            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977026   | Construcción de Techado en Área de Separación de Educación Física En Escuela Primaria Francisco I Madero - 249395                       | 249395             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Padernal                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,105,780   | \$1,105,780       | \$1,105,780 | \$1,105,780              | \$1,105,780  | \$1,105,780 | \$1,105,780 | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 827           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM1717040977027   | Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable - 23324                                                                                   | 23324              | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Sancho Nuevo               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,401,092   | \$1,401,092       | \$1,401,092 | \$1,401,092              | \$1,401,092  | \$1,401,092 | \$1,401,092 | 100.00        | 00       | Otros            | 500           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPM1717040977028   | Construcción de Quince Tanques de Consumo Ancho Para Captación Pluvial - 247592                                                         | 247592             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José Buenavista        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$295,911     | \$295,911         | \$295,911   | \$295,911                | \$295,911    | \$295,911   | \$295,911   | 100.00        | 00       | Otros            | 60            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977029   | Rehabilitación de Camino Ancho Principal - 244653                                                                                       | 244653             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Sierra                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$93,500      | \$93,500          | \$93,500    | \$93,500                 | \$93,500     | \$93,500    | \$93,500    | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 615           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPM1717040977030   | Rehabilitación de Camino Rural Zaculpa A Pozo Colorado - 252539                                                                         | 252539             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Zaculpa Rontepoc           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$55,100      | \$55,100          | \$55,100    | \$55,100                 | \$55,100     | \$55,100    | \$55,100    | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 559           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / TERMINADA / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPM1717040977031   | Ampliación de Red de Energía Eléctrica - 249482                                                                                         | 249482             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                               | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,682,837   | \$1,682,837       | \$1,682,837 | \$1,682,837              | \$1,682,837  | \$1,682,837 | \$1,682,837 | 100.00        | 00       | Otros            | 931           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / TERMINADA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CPM1717040977032   | Construcción de Cuartos Para Baño El Espante Etapa B - 314537                                                                           | 314537             | Chiapas | Las Rosas                  | San Sebastián Buenavista   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$108,177     | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855              | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 13            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977033   | Construcción de Cuartos Dormitorios El Espante Etapa B - 314558                                                                         | 314558             | Chiapas | Las Rosas                  | San Sebastián Buenavista   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$108,177     | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855              | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 15            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977034   | Construcción de Cuartos Para Cocina El Espante Etapa B - 314557                                                                         | 314557             | Chiapas | Las Rosas                  | San Sebastián Buenavista   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$108,177     | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855              | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 15            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977035   | Revestimiento de Caminos Saca Coconcha Varías Localidades Parte Nueva - 302218                                                          | 302218             | Chiapas | Las Rosas                  | San Sebastián Buenavista   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$12,334      | \$2,470,000       | \$2,470,000 | \$2,470,000              | \$2,470,000  | \$2,470,000 | \$2,470,000 | 100.00        | 00       | Otros            | 208           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / KILOMETROS / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM1717040977037   | Construcción de Cuartos Dormitorios Piedra de Puzo Etapa B - 314552                                                                     | 314552             | Chiapas | Las Rosas                  | Piedra de Puzo             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$54,088      | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855              | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 15            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977038   | Construcción de Cuartos Para Cocina Piedra de Puzo Etapa B - 314570                                                                     | 314570             | Chiapas | Las Rosas                  | Piedra de Puzo             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$54,088      | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855              | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 15            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977039   | Construcción de Cuartos Para Baño Piedra de Puzo Etapa B - 314564                                                                       | 314564             | Chiapas | Las Rosas                  | Piedra de Puzo             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$54,088      | \$1,135,855       | \$1,135,855 | \$1,135,855              | \$1,135,855  | \$1,135,855 | \$1,135,855 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 12            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977040   | Regulación del Sistema de Agua Potable - 224818                                                                                         | 224818             | Chiapas | Las Rosas                  | Nevataj                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$622,596     | \$622,596         | \$622,596   | \$622,596                | \$622,596    | \$622,596   | \$622,596   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 125           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977041   | Revestimiento de Caminos Saca Coconcha Varías Localidades Parte Seis - 301463                                                           | 301463             | Chiapas | Las Rosas                  | San Cristóbalito           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$332,144     | \$2,470,000       | \$2,470,000 | \$2,470,000              | \$2,470,000  | \$2,470,000 | \$2,470,000 | 100.00        | 00       | Otros            | 860           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / KILOMETROS / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM1717040977042   | Revestimiento de Caminos Saca Coconcha Varías Localidades Parte Ocho - 302398                                                           | 302398             | Chiapas | Las Rosas                  | Santa María las Rosas      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$25,868      | \$2,470,000       | \$2,470,000 | \$2,470,000              | \$2,470,000  | \$2,470,000 | \$2,470,000 | 100.00        | 00       | Otros            | 250           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / KILOMETROS / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPM1717040977043   | Construcción de Cuartos Para Dormitorios Trujilla 1 Etapa B - 315478                                                                    | 315478             | Chiapas | Las Rosas                  | Trujilla 1                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$124,530     | \$1,784,915       | \$1,784,915 | \$1,784,915              | \$1,784,915  | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 35            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977044   | Construcción de Cuartos Para Baño Trujilla 1 Etapa B - 315465                                                                           | 315465             | Chiapas | Las Rosas                  | Trujilla 1                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$124,530     | \$1,784,915       | \$1,784,915 | \$1,784,915              | \$1,784,915  | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 35            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977045   | Construcción de Cuartos Para Cocina Trujilla 1 Etapa B - 315466                                                                         | 315466             | Chiapas | Las Rosas                  | Trujilla 1                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$124,530     | \$1,784,915       | \$1,784,915 | \$1,784,915              | \$1,784,915  | \$1,784,915 | \$1,784,915 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 35            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPM1717040977046   | Mantenimiento de Huertos - 273505                                                                                                       | 273505             | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$351,207     | \$351,207         | \$351,207   | \$351,207                | \$351,207    | \$351,207   | \$351,207   | 100.00        | 00       | Otros            | 2,520         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Proyecto Terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM1717040977047   | Suministro de Quincecientos Veinte Piezas de Tlanché 8 Rotoplas Biagua De Cuatrocientos Cincuenta Lit - 232424                          | 232424             | Chiapas | Sabanilla                  | Sabanilla                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$494,003     | \$494,003         | \$494,003   | \$494,003                | \$494,003    | \$494,003   | \$494,003   | 100.00        | 00       | Otros            | 2,670         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Proyecto Concluido / Física / Registro/ Proyecto Terminado - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPM1717040977049   | Suministro de Cuarenta Piezas de Tlanché Rotoplas Biagua De Cuatrocientos Cincuenta Lit - 232445                                        | 232445             | Chiapas | Sabanilla                  | El Bedadero                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$133,001     | \$133,001         | \$133,001   | \$133,001                | \$133,001    | \$133,001   | \$133,001   | 100.00        | 00       | Otros            | 570           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ PROYECTO TERMINADO / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM1717040977050   | Suministro de Cuarenta Piezas de Tlanché Rotoplas Biagua De Cuatrocientos Cincuenta Lit - 232483                                        | 232483             | Chiapas | Sabanilla                  | Moyoc                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$38,000      | \$38,000          | \$38,000    | \$38,000                 | \$38,000     | \$38,000    | \$38,000    | 100.00        | 00       | Otros            | 165           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ proyecto Terminado / Física / Registro/ Proyecto Terminado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPM1717040977053   | Creación y Actualización de La Homocidad Municipal - 308379                                                                             | 308379             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS     | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$522,000     | \$522,000         | \$522,000   | \$522,000                | \$522,000    | \$522,000   | \$522,000   | 100.00        | 00       | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ PROYECTO TERMINADO AL 100 % / Física / 03 MOVILIDAD TERMINADA / Registro/ Proyecto Creación y Actualización de la Homocidad Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal / Creación de 03 Normativas 1.-Actualización del Reglamento del Poder Municipal 2.-Creación del Reglamento para el Fomento y Desarrollo Turístico Municipal 3.-Creación del Lineamiento Municipal Para Regular el Estrategia-Requerido Personal En La Administración Pública Municipal - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPM1717040977054   | Creación de Módulos de Participación Ciudadana - 308357                                                                                 | 308357             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua              | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS     | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$88,666      | \$88,666          | \$88,666    |                          |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                        |                    |         |                            |                                   |        |                        |                                                                                        |                                                                   | Avance Financiero                               |                          |                  |         |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                               | Programa Fondo Convencio - Especifico                             | Ramo                                            | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CDP17170400977075                | Adquisición De Software Y Hardware - 108728                                                                            | 108728             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$31,196      | \$31,196    | \$31,196    | \$31,196                | \$31,196     | \$31,196    | \$31,196      | \$31,196    | 100.00      | \$0           | Otros     | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera/ Proyecto Adquisición de Software y Hardware al 100% / Física/ Proyecto Adquisición de Software y Hardware al 100% / Registro/ Proyecto Adquisición de Software y Hardware consta de la adquisición de 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER CANON I3120 - SISTEMA Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CDP17170400977076                | Adquisición De Software Y Hardware - 108726                                                                            | 108726             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$31,495      | \$31,495    | \$31,495    | \$31,495                | \$31,495     | \$31,495    | \$31,495      | \$31,495    | \$31,495    | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ Proyecto Adquisición de Software y Hardware al 100% / Física/ Proyecto Adquisición de Software y Hardware al 100% / Registro/ Proyecto Adquisición de Software y Hardware consta de la adquisición de 02 IMPRESORAS EPSON EB-860 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CDP17170400977077                | 33931 Substroncción De Servicio Con Terreno - 106889                                                                   | 106889             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$2,500,960   | \$2,500,960 | \$2,500,960 | \$2,500,960             | \$2,500,960  | \$2,500,960 | \$2,500,960   | \$2,500,960 | \$2,500,960 | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ Proyecto al 100% / Física/ Proyecto al 100% / Registro/ PROYECTO CONSISTENTE EN CONSULTORIA INTERNA, EN LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE LOS PROYECTOS, CONSISTENTE EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL, INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE TENGAN PROGRAMAS EJECUTIVAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 - SISTEMA CONSISTENTE EN CONSULTORIA INTERNA, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE TENGAN PROGRAMAS EJECUTIVAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 - SISTEMA CONSISTENTE EN CONSULTORIA INTERNA, VIGILANCIA Y REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN LEGAL, FÍSICA Y FINANCIERA QUE REALMENTE OCURREN LAS MISMAS, PARA DE APORTAR SEGUIMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, CONCLUSIÓN Y ENTREGA FORMAL DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES QUE TENGAN PROGRAMAS EJECUTIVAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CDP17170400977078                | 3205 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales Para Servicios Públicos - 306851     | 306851             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$469,670     | \$469,670   | \$469,670   | \$469,670               | \$469,670    | \$469,670   | \$469,670     | \$469,670   | \$469,670   | 100.00        | \$0       | Vehículos        | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ PROYECTO AL 100% / Física/ DIVERSOS VEHICULOS EN EL PROYECTO, PROYECTO AL 100% / Registro/ ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULOS) CONSISTENTE EN RENTA DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE TENGAN PROGRAMAS REALIZAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170400977079                | 33931 Servicio Integrales - 306826                                                                                     | 306826             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$1,266,720   | \$1,266,720 | \$1,266,720 | \$1,266,720             | \$1,266,720  | \$1,266,720 | \$1,266,720   | \$1,266,720 | \$1,266,720 | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ PROYECTO AL 100% / Física/ PROYECTO AL 100% / Registro/ PROYECTO CONSISTENTE EN CONSULTORIA INTERNA, EN LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DE LOS PROYECTOS, CONSISTENTE EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL, INTERACCIÓN Y COMPROBACIÓN DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE TENGAN PROGRAMAS EJECUTIVAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CDP17170400977080                | 33931 Substroncción De Servicio Con Terreno - 106871                                                                   | 106871             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$1,591,520   | \$1,591,520 | \$1,591,520 | \$1,591,520             | \$1,591,520  | \$1,591,520 | \$1,591,520   | \$1,591,520 | \$1,591,520 | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ PROYECTO AL 100% / Física/ PROYECTO AL 100% / Registro/ PROYECTO CONSISTENTE EN CONSULTORIA INTERNA, EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS, CONSISTENTE EN LEVANTAMIENTO FÍSICO EN CAMPO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS RELEVANTES, RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS ASÍ COMO EL ANUNCIO SEGUIMIENTO PARA SU VALIDACIÓN Y ENTREGA A LAS AUTORIDADES NOMINATIVAS CORRESPONDIENTES DE TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE TENGAN PROGRAMAS EJECUTIVAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170400977081                | Construcción De Piso Firme - 301393                                                                                    | 301393             | Chiapas | Salto de Agua              | Salto de Agua                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$299,553     | \$299,553   | \$299,553   | \$299,553               | \$299,553    | \$299,553   | \$299,553     | \$299,553   | \$299,553   | 100.00        | \$0       | Otros            | 5,515     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ OBRA PINTURADA Y AL 100% / Física/ OBRA PINTURADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP17170400977082                | Construcción De Un Puesto Vehicular De Tronca Mta De Claro - 299488                                                    | 299488             | Chiapas | Salto de Agua              | Cembo Aguilar (LA Rural Trinidad) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,294,108   | \$2,294,108 | \$2,294,108 | \$2,294,108             | \$2,294,108  | \$2,294,108 | \$2,294,108   | \$2,294,108 | \$2,294,108 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,006     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ OBRA TERMINADA AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170400977086                | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 301488                                                                     | 301488             | Chiapas | Salto de Agua              | La Esperanza                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA CHIAPAS  | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$74,682      | \$74,682    | \$74,682    | \$74,682                | \$74,682     | \$74,682    | \$74,682      | \$74,682    | \$74,682    | 100.00        | \$0       | Otros            | 24        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ OBRA TERMINADA Y AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA Y AL 100% / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CDP17170400977087                | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204573                                                          | 204573             | Chiapas | San Fernando               | Tierra Blanca                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$47,730      | \$23,865    | \$23,865    | \$23,865                | \$23,865     | \$23,865    | \$23,865      | \$23,865    | \$23,865    | 100.00        | \$0       | Otros            | 7         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ LA OBRA ESTA EJECUTADA / Registro/ OBRA REALIZADA CORRESPONDIENTE A TECNO FIRM - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CDP17170400977089                | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Firme - 204253                                                           | 204253             | Chiapas | San Fernando               | Tierra Blanca                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$191,728     | \$31,536    | \$31,536    | \$31,536                | \$31,536     | \$31,536    | \$31,536      | \$31,536    | \$31,536    | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ obra concluida / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP17170400977090                | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techo Firme - 204578                                                          | 204578             | Chiapas | San Fernando               | Nuevo Sacrificio                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$174,244     | \$87,122    | \$87,122    | \$87,122                | \$87,122     | \$87,122    | \$87,122      | \$87,122    | \$87,122    | 100.00        | \$0       | Otros            | 104       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP17170400977100                | Construcción De Banda Perimetral De La Escuela "Vela Secundaria Pray Servitona De Las Casas - 201194                   | 201194             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Plorecilla                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$150,802     | \$150,802   | \$150,802   | \$150,802               | \$150,802    | \$150,802   | \$150,802     | \$150,802   | \$150,802   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 491       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ terminada / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CDP17170400977101                | Mejoramiento De Las Red De Energía Eléctrica Aérea - 249225                                                            | 249225             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Las Piedrecitas                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,381,298   | \$1,381,298 | \$1,381,298 | \$1,381,298             | \$1,381,298  | \$1,381,298 | \$1,381,298   | \$1,381,298 | \$1,381,298 | 80.48         | \$0       | Otros            | 141       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP17170400977102                | Construcción De Camino Rural De Elímetro Caro Al Elímetro Uno - 228462                                                 | 228462             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Guadalupe Shuncalá                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,349,796   | \$1,349,796 | \$1,349,796 | \$1,349,796             | \$1,349,796  | \$1,349,796 | \$1,349,796   | \$1,349,796 | \$1,349,796 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 229       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP17170400977103                | Rehabilitación De Camino Rural A Elímetro Caro Al Elímetro Uno Mas De las Casas - 203125                               | 203125             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Río Arroteo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$102,928     | \$102,928   | \$102,928   | \$102,928               | \$102,928    | \$102,928   | \$102,928     | \$102,928   | \$102,928   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 298       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170400977104                | Construcción De Techo En Área De Separación De Educación Física En Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero - 221699 | 221699             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Rosca                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,516,432   | \$1,516,432 | \$1,516,432 | \$1,516,432             | \$1,516,432  | \$1,516,432 | \$1,516,432   | \$1,516,432 | \$1,516,432 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 540       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP17170400977105                | Construcción De Techo En Área De Separación De Educación Física En Escuela Primaria Vos Del Pueblo - 241098            | 241098             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Bunavista                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,223,100   | \$1,223,100 | \$1,223,100 | \$1,223,100             | \$1,223,100  | \$1,223,100 | \$1,223,100   | \$1,223,100 | \$1,223,100 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 280       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP17170400977106                | Construcción De Muro De Contención - 250282                                                                            | 250282             | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San José Bunavista                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$64,322      | \$64,322    | \$64,322    | \$64,322                | \$64,322     | \$64,322    | \$64,322      | \$64,322    | \$64,322    | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 185       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP17170400977120                | Rehabilitación De Calles - 307129                                                                                      | 307129             | Chiapas | Pijijapan                  | Los Chorro (Miguel Utrilla)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$450,000     | \$450,000   | \$450,000   | \$450,000               | \$450,000    | \$450,000   | \$450,000     | \$450,000   | \$450,000   | 100.00        | \$0       | Otros            | 171       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ terminada al 100% / Física/ terminada al 100% / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDP17170400977123                | Construcción De Letrinas - 204715                                                                                      | 204715             | Chiapas | Tuxtlatán                  | La Nueva Jerusalén                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$944,789     | \$944,789   | \$944,789   | \$944,789               | \$944,789    | \$944,789   | \$944,789     | \$944,789   | \$944,789   | 100.00        | \$0       | Pileas           | 88        | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ obra concluida al 100% / Física/ obra terminada / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CDP17170400977125                | Rehabilitación De Calle Con Coberto Hidráulico Calle Abasco - 204933                                                   | 204933             | Chiapas | El Porvenir                | El Porvenir de Velasco Suárez     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$780,200     | \$780,200   | \$780,200   | \$780,200               | \$780,200    | \$780,200   | \$780,200     | \$780,200   | \$780,200   | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,436     | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP17170400977126                | Creación Y Actualización De La Bases Municipales Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 205512    | 205512             | Chiapas | El Porvenir                | El Porvenir de Velasco Suárez     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 205512 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$855,524     | \$855,524   | \$855,524   | \$855,524               | \$855,524    | \$855,524   | \$855,524     | \$855,524   | \$855,524   | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170400977127                | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 205462         | 205462             | Chiapas | El Porvenir                | El Porvenir de Velasco Suárez     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$285,175     | \$285,175   | \$285,175   | \$285,175               | \$285,175    | \$285,175   | \$285,175     | \$285,175   | \$285,175   | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CDP17170400977128                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 326752                                                      | 326752             | Chiapas | El Porvenir                | Chimelaça                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal          | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,804,493   | \$1,804,493 | \$1,804,493 | \$1,804,493             | \$1,804,493  | \$1,804,493 | \$1,804,493   | \$1,804,493 | \$1,804,493 | 100.00        | \$0       | Otros            | 348       | 100.00       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                       |                    |         |                  |                                             |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                      |                                                      |                          |              | Avance Financiero |             |             |                       |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |                  |           |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                 | Institución Ejecutora                                | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |
| CPM17170400977179                | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 204700                                                                       | 204700             | Chiapas | El Porvenir      | Mezcala                                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$882,410   | \$882,410   | \$882,410             | \$882,410    | \$882,410   | \$882,410   | \$882,410     | 100.00      | 00        | Otros         | 70               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |
| CPM17170400977180                | Pavimentación De Concreto Mixto Hidráulico Y Embedado - 293733                                                        | 293733             | Chiapas | El Porvenir      | San José Las Pilas                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS        | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017              | \$702,501   | \$702,501   | \$702,501             | \$702,501    | \$702,501   | \$702,501   | \$702,501     | \$702,501   | 100.00    | 00            | Otros            | 97        | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física / Registro/                                                                                                       |                                                                                   |
| CPM17170400977181                | Cambio Rural Tramo El Roble A Cambil - 326869                                                                         | 326869             | Chiapas | El Porvenir      | El Roble                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR CHIAPAS        | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017              | \$370,306   | \$370,306   | \$370,306             | \$370,306    | \$370,306   | \$370,306   | \$370,306     | 100.00      | 00        | Otros         | 308              | 100.00    | 50.00        | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                                                                       |                                                                                   |
| CPM17170400977186                | Construcción De Techos Firme En El Cantón Progreso - 257216                                                           | 257216             | Chiapas | Villa Comaltilán | Cantón el Progreso                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$178,314   | \$178,314   | \$178,314             | \$178,314    | \$178,314   | \$178,314   | \$178,314     | \$178,314   | 100.00    | 00            | Metros Cuadrados | 53        | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física techo firme / Registro/                                                                                           |                                                                                   |
| CPM17170400977187                | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En El Poblado Xochicalco - 257214                             | 257214             | Chiapas | Villa Comaltilán | Poblado Xochicalco                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$735,221   | \$735,221   | \$735,221             | \$735,221    | \$735,221   | \$735,221   | \$735,221     | \$735,221   | 100.00    | 00            | Otros            | 250       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física postes / Registro/                                                                                                |                                                                                   |
| CPM17170400977188                | Rehabilitación De Pozo Profundo Equipamiento De Cámara Municipal Doctor Francisco Salazar (En Nuevo Milenio) - 257212 | 257212             | Chiapas | Villa Comaltilán | Doctor Francisco Salazar (En Nuevo Milenio) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | GOBIERNO MUNICIPAL                                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$156,138   | \$156,138   | \$156,138             | \$156,138    | \$156,138   | \$156,138   | \$156,138     | \$156,138   | \$156,138 | 100.00        | 00               | Otros     | 141          | 100.00                                                           | 100.00                                                                                                                                | Financiera / Física bomba sumergible / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPM17170400977189                | Construcción De Cuarto Adicional En Tepehuilán - 204144                                                               | 204144             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,299,981 | \$1,299,981 | \$1,299,981           | \$1,299,981  | \$1,283,770 | \$1,283,770 | \$1,283,770   | \$1,283,770 | 99.91     | 00            | Vivienda         | 275       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977205                | 3391 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 339785                                                              | 339785             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$249,042   | \$249,042   | \$249,042             | \$249,042    | \$249,042   | \$249,042   | \$249,042     | \$249,042   | 100.00    | 00            | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977206                | 3391 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 339699                                                              | 339699             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$317,956   | \$317,956   | \$317,956             | \$317,956    | \$317,956   | \$317,956   | \$317,956     | \$317,956   | 100.00    | 00            | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977207                | 3391 Subcontratación De Servicios Con Terceeros - 339736                                                              | 339736             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$237,800   | \$237,800   | \$237,800             | \$237,800    | \$237,800   | \$237,800   | \$237,800     | \$237,800   | 100.00    | 00            | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977208                | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal Barrio El Saual - 339197                              | 339197             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$180,560   | \$180,560   | \$180,560             | \$180,560    | \$180,575   | \$180,575   | \$180,575     | \$180,575   | 99.32     | 00            | Metros lineales  | 75        | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977209                | Aplicación De Red de Distribución De Agua Potable En Barrio San José Amillo - 338629                                  | 338629             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$653,661   | \$653,661   | \$653,661             | \$653,661    | \$649,944   | \$649,944   | \$649,944     | \$649,944   | 99.43     | 00            | Metros lineales  | 615       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977210                | Curso de Capacitación y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 338507      | 338507             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$401,041   | \$401,041   | \$401,041             | \$401,041    | \$401,041   | \$401,041   | \$401,041     | \$401,041   | 100.00    | 00            | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977211                | Adquisición De Software Y Hardware - 338167                                                                           | 338167             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$202,830   | \$202,830   | \$202,830             | \$202,830    | \$202,830   | \$202,830   | \$202,830     | \$202,830   | 100.00    | 00            | Loté             | 0         | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977212                | Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal Barrio Tepehuilán De Cima - 311313                             | 311313             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$389,285   | \$389,285   | \$389,285             | \$389,285    | \$389,285   | \$389,285   | \$389,285     | \$389,285   | 100.00    | 00            | Vivienda         | 150       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977213                | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal Barrio El Saual - 328219                                            | 328219             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$495,680   | \$495,680   | \$495,680             | \$495,680    | \$495,680   | \$495,680   | \$495,680     | \$495,680   | 100.00    | 00            | Otros            | 1,000     | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977214                | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 326922                                                            | 326922             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$352,487   | \$352,487   | \$352,487             | \$352,487    | \$352,487   | \$352,487   | \$352,487     | \$352,487   | 100.00    | 00            | Otros            | 335       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977215                | Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico En Barrio Cijá De Agua - 312552                            | 312552             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017              | \$735,617   | \$735,617   | \$735,617             | \$735,617    | \$723,905   | \$723,905   | \$723,905     | \$723,905   | 98.41     | 00            | Metros Cuadrados | 185       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977216                | Construcción De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal Organización Barrio Cuera - 311331                             | 311331             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,462,836 | \$1,462,836 | \$1,462,836           | \$1,462,836  | \$1,462,836 | \$1,462,836 | \$1,462,836   | \$1,462,836 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 1,440     | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977217                | Construcción De Cuarto Adicional En Ejido Tepehuilán - 310377                                                         | 310377             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$3,481,732 | \$3,481,732 | \$3,481,732           | \$3,481,732  | \$3,481,732 | \$3,481,732 | \$3,481,732   | \$3,481,732 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 1,200     | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977218                | Construcción De Cuarto Adicional En Barrio Mucoso Alto - 308218                                                       | 308218             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1,208,965 | \$1,208,965 | \$1,208,965           | \$1,208,965  | \$1,208,965 | \$1,208,965 | \$1,208,965   | \$1,208,965 | 100.00    | 00            | Vivienda         | 680       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977219                | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Santa Cecilia - 302877                                        | 302877             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$418,526   | \$418,526   | \$418,526             | \$418,526    | \$416,801   | \$416,801   | \$416,801     | \$416,801   | 99.99     | 00            | Metros lineales  | 190       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977220                | Rehabilitación De Camino Sacatechecas En Cabecera Municipal Ejido Tepehuilán - 229849                                 | 229849             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$877,017   | \$874,583   | \$874,583             | \$874,583    | \$852,917   | \$852,917   | \$852,917     | \$852,917   | 99.81     | 00            | Metros lineales  | 1,592     | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977221                | Rehabilitación De Camino Santa Coceba En Bienes Comunales - 213459                                                    | 213459             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$1,180,935 | \$1,180,935 | \$1,180,935           | \$1,180,935  | \$1,179,709 | \$1,179,709 | \$1,179,709   | \$1,179,709 | 99.90     | 00            | Metros lineales  | 600       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977222                | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 326224                                                            | 326224             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$247,267   | \$247,267   | \$247,267             | \$247,267    | \$247,267   | \$247,267   | \$247,267     | \$247,267   | 100.00    | 00            | Otros            | 235       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977223                | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 326466                                                            | 326466             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$136,786   | \$136,786   | \$136,786             | \$136,786    | \$136,786   | \$136,786   | \$136,786     | \$136,786   | 100.00    | 00            | Otros            | 130       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |                                                                                   |
| CPM17170400977224                | Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal - 326825                                                            | 326825             | Chiapas | Tepehuilán       | Tepehuilán                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPICHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$121,003   | \$121,003   | \$121,003             | \$121,003    | \$121,003   | \$121,003   | \$121,003     | \$121,003   | 100.00    | 00            | Otros            | 115       | 100.00       | 100.00                                                           | Financiera / Física REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física REPORTE CUART                                                              |                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                      | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                            |                    |         |           |                      |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                           |                       |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                      |
| CPM1717040997232   | Construcción De Cuarto Adicional En Dolores - 212365                                                       | 212365             | Chiapas | Teopisca  | Dolores              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$4,131,506   | \$4,131,506       | \$4,131,506 | \$4,131,506               | \$4,110,864  | \$4,110,864 | \$4,110,864 | 99.50         | 00       | Vivienda         | 350           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997233   | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Teajala - 337653                                        | 337653             | Chiapas | Teopisca  | Teajala              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$353,928     | \$353,928         | \$353,928   | \$353,928                 | \$348,741    | \$348,741   | \$348,741   | 98.53         | 00       | Otros            | 643           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997234   | Construcción De Cuarto Adicional En Teajala - 203813                                                       | 203813             | Chiapas | Teopisca  | Teajala              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$2,932,582   | \$2,932,582       | \$2,932,582 | \$2,932,582               | \$2,918,434  | \$2,918,434 | \$2,918,434 | 99.52         | 00       | Vivienda         | 240           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997235   | Construcción De Cuarto Adicional En Rancharía Guadalupe - 212579                                           | 212579             | Chiapas | Teopisca  | Guadalupe            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$2,362,030   | \$2,362,030       | \$2,362,030 | \$2,362,030               | \$2,350,239  | \$2,350,239 | \$2,350,239 | 99.50         | 00       | Vivienda         | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997236   | Construcción De Cuarto Adicional En Rancharía Linda Vista - 331727                                         | 331727             | Chiapas | Teopisca  | Betania              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$309,128     | \$309,128         | \$309,128   | \$309,128                 | \$309,128    | \$309,128   | \$309,128   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 315           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997237   | Construcción De Techo Fermo En Ampliación Galilea - 330855                                                 | 330855             | Chiapas | Teopisca  | Galilea              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$393,867     | \$393,867         | \$393,867   | \$393,867                 | \$393,867    | \$393,867   | \$393,867   | 100.00        | 00       | Otros            | 686           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997238   | Construcción De Techo Fermo En Galilea - 330187                                                            | 330187             | Chiapas | Teopisca  | Galilea              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$408,242     | \$408,242         | \$408,242   | \$408,242                 | \$408,242    | \$408,242   | \$408,242   | 100.00        | 00       | Otros            | 710           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997239   | Construcción De Cuarto Adicional En Jerusalén - 212592                                                     | 212592             | Chiapas | Teopisca  | Jerusalén            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$2,164,716   | \$2,164,716       | \$2,164,716 | \$2,164,716               | \$2,153,407  | \$2,153,407 | \$2,153,407 | 99.48         | 00       | Vivienda         | 185           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997240   | Construcción De Cuarto Adicional En El Santuario - 212209                                                  | 212209             | Chiapas | Teopisca  | El Santuario         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,358,574   | \$1,358,574       | \$1,358,574 | \$1,358,574               | \$1,351,632  | \$1,351,632 | \$1,351,632 | 99.49         | 00       | Vivienda         | 115           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997241   | Construcción De Muro De Contención En Paraje Viatabermona - 311622                                         | 311622             | Chiapas | Teopisca  | Viatabermona         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Urbanización          | En Ejecución     | 2017    | \$464,267     | \$464,267         | \$464,267   | \$464,267                 | \$462,044    | \$462,044   | \$462,044   | 99.52         | 00       | Metros lineales  | 250           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997242   | Construcción De Techo En Cancha Deportiva En Escuela Primaria Comandante Primera Steps En Balbitz - 323414 | 323414             | Chiapas | Teopisca  | Balbitz              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Educación             | En Ejecución     | 2017    | \$1,362,047   | \$1,362,047       | \$1,362,047 | \$1,362,047               | \$1,341,443  | \$1,341,443 | \$1,341,443 | 98.49         | 00       | Otros            | 44            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997243   | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Demajo - 320839                                                | 320839             | Chiapas | Teopisca  | Demajo               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$1,797,448   | \$1,797,448       | \$1,797,448 | \$1,797,448               | \$1,790,235  | \$1,790,235 | \$1,790,235 | 99.60         | 00       | Metros lineales  | 280           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997244   | Construcción De Cuarto Adicional En Nazareth II - 212620                                                   | 212620             | Chiapas | Teopisca  | Nazareth             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,714,341   | \$1,714,341       | \$1,714,341 | \$1,714,341               | \$1,705,788  | \$1,705,788 | \$1,705,788 | 99.50         | 00       | Vivienda         | 148           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997245   | Construcción De Cuarto Adicional En Nazareth I - 212004                                                    | 212004             | Chiapas | Teopisca  | Nazareth             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,419,550   | \$1,419,550       | \$1,419,550 | \$1,419,550               | \$1,412,476  | \$1,412,476 | \$1,412,476 | 99.50         | 00       | Vivienda         | 120           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997246   | Construcción De Cuarto Adicional En Vida Nueva - 204096                                                    | 204096             | Chiapas | Teopisca  | Vida Nueva           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,180,115   | \$1,180,115       | \$1,180,115 | \$1,180,115               | \$1,174,220  | \$1,174,220 | \$1,174,220 | 99.50         | 00       | Vivienda         | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997247   | Construcción De Cuarto Adicional En Rancharía San Marcos - 308113                                          | 308113             | Chiapas | Teopisca  | San Marcos           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,298,271   | \$1,298,271       | \$1,298,271 | \$1,298,271               | \$1,291,786  | \$1,291,786 | \$1,291,786 | 99.50         | 00       | Vivienda         | 110           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997248   | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Benito Juárez - 301444                                        | 301444             | Chiapas | Teopisca  | Benito Juárez        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$1,397,901   | \$1,397,901       | \$1,397,901 | \$1,397,901               | \$1,387,967  | \$1,387,967 | \$1,387,967 | 99.29         | 00       | Metros lineales  | 265           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997249   | Rehabilitación De Camino Saramachones En Lásero Cárdenas - 222880                                          | 222880             | Chiapas | Teopisca  | Lásero Cárdenas      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2017    | \$262,441     | \$262,441         | \$262,441   | \$262,441                 | \$262,020    | \$262,020   | \$262,020   | 99.84         | 00       | Metros lineales  | 56            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997250   | Construcción De Cuarto Adicional En Belm Libano Palentina - 212488                                         | 212488             | Chiapas | Teopisca  | Nueva Palentina      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,830,614   | \$1,830,614       | \$1,830,614 | \$1,830,614               | \$1,821,475  | \$1,821,475 | \$1,821,475 | 99.50         | 00       | Vivienda         | 155           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997251   | Construcción De Cuarto Adicional En Rio Jordan - 205246                                                    | 205246             | Chiapas | Teopisca  | Río Jordán           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$2,362,030   | \$2,362,030       | \$2,362,030 | \$2,362,030               | \$2,350,240  | \$2,350,240 | \$2,350,240 | 99.50         | 00       | Vivienda         | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997252   | Construcción De Cuarto Adicional En Monte Libano - 308185                                                  | 308185             | Chiapas | Teopisca  | Monte Libano         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$885,297     | \$885,297         | \$885,297   | \$885,297                 | \$880,874    | \$880,874   | \$880,874   | 99.50         | 00       | Vivienda         | 65            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997253   | Construcción De Cuarto Adicional En Emiliano Zapata - 212703                                               | 212703             | Chiapas | Teopisca  | Emiliano Zapata      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,529,458   | \$1,529,458       | \$1,529,458 | \$1,529,458               | \$1,522,039  | \$1,522,039 | \$1,522,039 | 99.51         | 00       | Vivienda         | 126           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997254   | Construcción De Cuarto Adicional En San Jerónimo - 305662                                                  | 305662             | Chiapas | Teopisca  | San Jerónimo         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TROPICAL CHIAPAS | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$838,023     | \$838,023         | \$838,023   | \$838,023                 | \$834,170    | \$834,170   | \$834,170   | 99.54         | 00       | Vivienda         | 71            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Físico/ REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                  |
| CPM1717040997255   | Construcción De Veintidós Acciones De Muro Fermo Primera Steps Barrio Centro - 204460                      | 204460             | Chiapas | Tilla     | Chobop               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS                    | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,507,662   | \$1,507,662       | \$1,507,662 | \$1,507,662               | \$1,507,662  | \$1,507,662 | \$1,507,662 | 100.00        | 00       | Otros            | 64            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Físico/ OBRAS TERMINADA / Registros/ OBRAS TERMINADA EN SU PRIMERA ETAPA - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                        |
| CPM1717040997256   | Construcción De Biblioteca Segunda Steps - 274104                                                          | 274104             | Chiapas | Tilla     | Yojaá                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS                    | Educación             | En Ejecución     | 2017    | \$196,635     | \$196,635         | \$196,635   | \$196,635                 | \$196,635    | \$196,635   | \$196,635   | 100.00        | 00       | Otros            | 328           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Físico/ OBRAS TERMINADA / Registros/ OBRAS TERMINADA / PISO COMPLETO - SISTEMA/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPM1717040997257   | Construcción De Dominios Terciales Y Ocho Acciones De Techo Fermo - 273842                                 | 273842             | Chiapas | Tilla     | Nuevo Límar          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS                    | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$3,816,373   | \$3,816,373       | \$3,816,373 | \$3,816,373               | \$3,816,373  | \$3,816,373 | \$3,816,373 | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 956           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Físico/ OBRAS TERMINADA FÍSICAMENTE / Registros/ OBRAS TERMINADA                                                                                      |
| CPM1717040997261   | Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable Simojovel De Aliende Barrio Monte Los Olivos - 263545      | 263545             | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Aliende | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$2,420,000   | \$2,420,000       | \$2,420,000 | \$2,420,000               | \$2,420,000  | \$2,420,000 | \$2,420,000 | 100.00        | 00       | Otros            | 4,302         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Físico/ Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                  |
| CPM1717040997262   | Construcción De Drenaje Pluvial Subterráneo De Megaterapia En Barrio San Pedro Labrador - 263497           | 263497             | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Aliende | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$1,245,000   | \$1,245,000       | \$1,245,000 | \$1,245,000               | \$1,245,000  | \$1,245,000 | \$1,245,000 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 315           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Físico/ Registros/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                  |
| CPM1717040997264   | Construcción De Dieciséis Cuartos Dominios En El Barrio Chialto I - 259318                                 | 259318             | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Aliende | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-A                                                              |                                                           |                       |                  |         |               |                   |             |                           |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio    | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                               | Ramo                                                      | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                         |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                    |                    |         |              |                        |        |                        |                                                                              |                                                                    |                                                           |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                     |
| CPM17170400977289  | Construcción de Pozo Profundo En Simojovel De Alameda Barrio Nuevo Pucallan - 203776                                               | 203776             | Chiapas | Simojovel    | Simojovel de Alameda   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 104-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,176,807   | \$2,176,807       | \$2,176,807 | \$2,176,807             | \$2,176,807  | \$2,176,807 | \$2,176,807 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,040         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977290  | Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable En Simojovel De Alameda En El Barrio Nuevo Urbano - 232120                           | 232120             | Chiapas | Simojovel    | Simojovel de Alameda   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALIENDE            | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,340,686   | \$2,340,686       | \$2,340,686 | \$2,340,686             | \$2,340,686  | \$2,340,686 | \$2,340,686 | 100.00        | \$0      | Otros            | 10,760        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977291  | Construcción de Veinte Cuartos Dormitorios Simojovel De Alameda Chiapas Barrio San Pedro - 231658                                  | 231658             | Chiapas | Simojovel    | Simojovel de Alameda   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,460,000   | \$1,460,000       | \$1,460,000 | \$1,460,000             | \$1,460,000  | \$1,460,000 | \$1,460,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 40            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977292  | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Simojovel De Alameda Chiapas Barrio Depesca - 231765                                  | 231765             | Chiapas | Simojovel    | Simojovel de Alameda   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DEL DISTRITO FEDERAL  | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,136,000   | \$1,136,000       | \$1,136,000 | \$1,136,000             | \$1,136,000  | \$1,136,000 | \$1,136,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 10,362        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977293  | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En Simojovel De Alameda Barrio El Pitahual - 232187                                  | 232187             | Chiapas | Simojovel    | Simojovel de Alameda   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,958,593   | \$2,958,593       | \$2,958,593 | \$2,958,593             | \$2,958,593  | \$2,958,593 | \$2,958,593 | 100.00        | \$0      | Otros            | 530           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977294  | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Poblado Los Arroyanos - 237523                                                         | 237523             | Chiapas | Simojovel    | Los Arroyanos          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$730,000     | \$730,000         | \$730,000   | \$730,000               | \$730,000    | \$730,000   | \$730,000   | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 125           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977295  | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido Camarito Buena Vista - 249266                                 | 249266             | Chiapas | Simojovel    | El Camarito Buenavista | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$7,139,855   | \$7,139,855       | \$7,139,855 | \$7,139,855             | \$7,139,855  | \$7,139,855 | \$7,139,855 | 100.00        | \$0      | Otros            | 315           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977296  | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido Viñedo De Noviembre - 293536                                                      | 293536             | Chiapas | Simojovel    | 20 de Noviembre        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$292,000     | \$292,000         | \$292,000   | \$292,000               | \$292,000    | \$292,000   | \$292,000   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 57            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977298  | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Ejido El Jardín - 232024                                                                | 232024             | Chiapas | Simojovel    | El Jardín              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,000,000   | \$2,000,000       | \$2,000,000 | \$2,000,000             | \$2,000,000  | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,800         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977299  | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios En El Ejido Pauchil Dos Los Comas - 299203                                              | 299203             | Chiapas | Simojovel    | Pauchil Dos los Comas  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,095,000   | \$1,095,000       | \$1,095,000 | \$1,095,000             | \$1,095,000  | \$1,095,000 | \$1,095,000 | 100.00        | \$0      | Vivienda         | 140           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977300  | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido Las Maravillas - 249473                                       | 249473             | Chiapas | Simojovel    | Las Maravillas         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$6,869,149   | \$6,869,149       | \$6,869,149 | \$6,869,149             | \$6,869,149  | \$6,869,149 | \$6,869,149 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,013         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977301  | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme En El Poblado Monte Tabor - 293737                                                            | 293737             | Chiapas | Simojovel    | Monte Tabor            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$200,000     | \$200,000         | \$200,000   | \$200,000               | \$200,000    | \$200,000   | \$200,000   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 59            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977302  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido San Simón De Tabor En El Poblado Monte Tabor - 233906                                   | 233906             | Chiapas | Simojovel    | Monte Tabor            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,870,833   | \$1,870,833       | \$1,870,833 | \$1,870,833             | \$1,870,833  | \$1,870,833 | \$1,870,833 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 1,786         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977304  | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido La Pimienta - 249540                                          | 249540             | Chiapas | Simojovel    | La Pimienta            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS               | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$7,038,341   | \$7,038,341       | \$7,038,341 | \$7,038,341             | \$7,038,341  | \$7,038,341 | \$7,038,341 | 100.00        | \$0      | Otros            | 1,040         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977305  | Rehabilitación Desagüe De Obras De Drenaje Sanitarias De Alcantarillado Y Revertimiento En Tramo Aislados En Finca Pámala - 290968 | 290968             | Chiapas | Sitalá       | Pimoté Pámala          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,243,241   | \$1,243,241       | \$1,243,241 | \$1,243,241             | \$1,243,241  | \$1,243,241 | \$1,243,241 | 100.00        | \$0      | Otros            | 14,200        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977306  | Construcción De Piso Firme PARA Vivienda Rural - 273359                                                                            | 273359             | Chiapas | Sitalá       | Pimoté Pámala          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,263,965   | \$1,263,965       | \$1,263,965 | \$1,263,965             | \$947,974    | \$947,974   | \$947,974   | 75.00         | \$0      | Otros            | 50            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977307  | Construcción De Techo De Lona Para Vivienda Rural - 279427                                                                         | 279427             | Chiapas | Sitalá       | Pimoté Pámala          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,126,095   | \$2,126,095       | \$2,126,095 | \$2,126,095             | \$2,126,095  | \$1,594,571 | \$1,594,571 | 75.00         | \$0      | Otros            | 50            | 100.00           | 75.00     | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977308  | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural - 279415                                                                  | 279415             | Chiapas | Sitalá       | Pimoté Pámala          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS                      | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,281,495   | \$2,281,495       | \$2,281,495 | \$2,281,495             | \$2,281,495  | \$1,711,121 | \$1,711,121 | 75.00         | \$0      | Otros            | 50            | 100.00           | 75.00     | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977309  | Construcción De Cisternas Individuales - 211111                                                                                    | 211111             | Chiapas | Socoleteango | San Pedro Federal      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLETEANGO CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$371,687     | \$371,687         | \$371,687   | \$371,687               | \$371,687    | \$371,687   | \$371,687   | 100.00        | \$0      | Piezas           | 70            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977310  | Rehabilitación De Drenaje Pluvial Barrio La Deportiva Y Calle Independencia - 247464                                               | 247464             | Chiapas | Solouchiapa  | Solouchiapa            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$187,608     | \$187,608         | \$187,608   | \$187,608               | \$187,601    | \$187,601   | \$187,601   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 600           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977311  | Construcción De Depósitos Para Almacenamiento De Agua - 245512                                                                     | 245512             | Chiapas | Solouchiapa  | Solouchiapa            | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                    | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$299,998     | \$299,998         | \$299,998   | \$299,998               | \$298,205    | \$298,205   | \$298,205   | 99.40         | \$0      | Otros            | 250           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977313  | Construcción De Puente Vado Macho - 222064                                                                                         | 222064             | Chiapas | Solouchiapa  | El Negro lra. Sección  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$446,237     | \$446,237         | \$446,237   | \$446,237               | \$446,237    | \$446,237   | \$446,237   | 100.00        | \$0      | Otros            | 109           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977314  | Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 247694                                             | 247694             | Chiapas | Solouchiapa  | El Heranjo             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                    | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,097,429   | \$1,097,429       | \$1,097,429 | \$1,097,429             | \$1,097,429  | \$1,097,429 | \$1,097,429 | 100.00        | \$0      | Otros            | 96            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977315  | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 276175                                                                      | 276175             | Chiapas | Soyalá       | Soyalá                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO SOYALÁ                                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,182,354   | \$2,182,354       | \$2,182,354 | \$2,182,354             | \$2,182,354  | \$2,182,354 | \$2,182,354 | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 4,014         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977316  | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 276189                                                                    | 276189             | Chiapas | Soyalá       | Soyalá                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO SOYALÁ                                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$77,673      | \$77,673          | \$77,673    | \$77,673                | \$77,673     | \$77,673    | \$77,673    | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 107           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977317  | Construcción De Piso Firme De Concreto - 276183                                                                                    | 276183             | Chiapas | Soyalá       | Soyalá                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO SOYALÁ                                       | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$142,321     | \$142,321         | \$142,321   | \$142,321               | \$142,321    | \$142,321   | \$142,321   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 60            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977318  | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 276179                                                                      | 276179             | Chiapas | Soyalá       | Soyalá                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO SOYALÁ                                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,011,235   | \$1,011,235       | \$1,011,235 | \$1,011,235             | \$996,235    | \$996,235   | \$996,235   | 98.56         | \$0      | Metros lineales  | 356           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977319  | Construcción De Piso Firme - 302574                                                                                                | 302574             | Chiapas | Soyalá       | San Antonio Zaragoza   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                    | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$214,136     | \$214,136         | \$214,136   | \$214,136               | \$214,136    | \$214,136   | \$214,136   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 4             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977320  | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Aislados - 302358                                                                             | 302358             | Chiapas | Soyalá       | San Antonio Zaragoza   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                    | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$203,783     | \$210,453         | \$210,453   | \$210,453               | \$210,453    | \$210,453   | \$210,453   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 768           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977321  | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 276180                                                                    | 276180             | Chiapas | Soyalá       | San Pablo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO SOYALÁ                                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,010,335   | \$876,982         | \$876,982   | \$876,982               | \$876,982    | \$876,982   | \$876,982   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 28            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977344  | Rehabilitación De Cercame De Bombeo - 279325                                                                                       | 279325             | Chiapas | Suchiate     | Ciudad Hidalgo         | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     |         |               |                   |             |                         |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                  |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio   | Localidad                             | Ambito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Ramo                                            | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                          |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones   |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|---------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                       |                    |         |             |                                       |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                 |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual (nace Acum)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977382  | Construcción De Cancha De Tenis Múltiple En La Escuela Primaria Indígena Emilio Zapata Salazar - 289205               | 289205             | Chiapas | Sitalá      | San Juan de la Montaña                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$2,458,824   | \$2,458,824       | \$2,458,824 | \$2,458,824              | \$2,458,824  | \$1,229,412 | \$1,229,412 | 50.00         | 00       | Metros Cuadrados | 750             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMAR LA OBRA / Físico/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISCAMENTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977383  | Mejoramiento De Vivienda Con Techumbre De Laminas - 291090                                                            | 291090             | Chiapas | Sitalá      | San Pedro Chotal                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,867,600   | \$1,867,600       | \$1,867,600 | \$1,867,600              | \$1,867,600  | \$1,867,600 | \$1,867,600 | \$1,867,600   | 100.00   | 00               | Otros           | 876              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100% / Físico/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISCAMENTE IMPROBADO AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977384  | Construcción De Techo De Lasa Para Vivienda Rural - 338463                                                            | 338463             | Chiapas | Sitalá      | Santa Cruz la Reforma                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,152,839   | \$1,152,839       | \$1,152,839 | \$1,152,839              | \$1,152,839  | \$0         | \$0         | 0.00          | 00       | Otros            | 27              | 100.00           | 0.00      | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELÓ DESDE A QUE EL RECURSO FUE EMBARBADO JUDICIALMENTE POR LAUDOS / Físico/ EL PRESENTE PROYECTO FISCAMENTE SE CANCELÓ MUYTO POR EL CUAL EL RECURSO FUE EMBARBADO POR LAUDOS / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977385  | Construcción De Muros Para Demarcación En Vivienda Rural - 338392                                                     | 338392             | Chiapas | Sitalá      | Santa Cruz la Reforma                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,237,102   | \$1,237,102       | \$1,237,102 | \$1,237,102              | \$1,237,102  | \$0         | \$0         | 0.00          | 00       | Otros            | 27              | 100.00           | 0.00      | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELÓ DESDE A QUE EL RECURSO FUE EMBARBADO JUDICIALMENTE POR LAUDOS / Físico/ EL PRESENTE PROYECTO FISCAMENTE SE CANCELÓ MUYTO POR EL CUAL EL RECURSO FUE EMBARBADO POR LAUDOS / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977386  | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 338226                                                               | 338226             | Chiapas | Sitalá      | Santa Cruz la Reforma                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$685,363     | \$685,363         | \$685,363   | \$685,363                | \$685,363    | \$0         | \$0         | 0.00          | 00       | Otros            | 27              | 100.00           | 0.00      | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELÓ DESDE A QUE EL RECURSO FUE EMBARBADO JUDICIALMENTE POR LAUDOS / Físico/ EL PRESENTE PROYECTO FISCAMENTE SE CANCELÓ MUYTO POR EL CUAL EL RECURSO FUE EMBARBADO JUDICIALMENTE POR LAUDOS / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977387  | Construcción De Muros Para Demarcación En Vivienda Rural - 275211                                                     | 275211             | Chiapas | Sitalá      | Santa Cruz la Reforma                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$456,299     | \$456,299         | \$456,299   | \$456,299                | \$456,299    | \$456,299   | \$456,299   | \$456,299     | 100.00   | 00               | Otros           | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100% / Físico/ LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                        |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977388  | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 274961                                                               | 274961             | Chiapas | Sitalá      | Santa Cruz la Reforma                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$292,793     | \$292,793         | \$292,793   | \$292,793                | \$292,793    | \$292,793   | \$292,793   | \$292,793     | 100.00   | 00               | Otros           | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100% / Físico/ LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.              |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977389  | Construcción De Techo De Lasa Para Vivienda Rural - 275338                                                            | 275338             | Chiapas | Sitalá      | Santa Cruz la Reforma                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$425,219     | \$425,219         | \$425,219   | \$425,219                | \$425,219    | \$425,219   | \$425,219   | \$425,219     | 100.00   | 00               | Otros           | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100% / Físico/ LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.              |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977392  | Construcción De Techo De Lasa Para Vivienda Rural - 273644                                                            | 273644             | Chiapas | Sitalá      | Palenque                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$425,219     | \$425,219         | \$425,219   | \$425,219                | \$425,219    | \$425,219   | \$425,219   | \$425,219     | 100.00   | 00               | Otros           | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100% / Físico/ LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.              |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977393  | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural - 273629                                                               | 273629             | Chiapas | Sitalá      | Palenque                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$252,793     | \$252,793         | \$252,793   | \$252,793                | \$252,793    | \$252,793   | \$252,793   | \$252,793     | 100.00   | 00               | Otros           | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ PROYECTO FINANCIAMENTE AL 100% / Físico/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                          |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977394  | Construcción De Muros Para Demarcación En Vivienda Rural - 273640                                                     | 273640             | Chiapas | Sitalá      | Palenque                              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$456,299     | \$456,299         | \$456,299   | \$456,299                | \$456,299    | \$456,299   | \$456,299   | \$456,299     | 100.00   | 00               | Otros           | 10               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIAMENTE AL 100% / Físico/ LA OBRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                           |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977395  | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 303423                                                    | 303423             | Chiapas | Socilemango | El Tapichón (Los Culemtes)            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$197,106     | \$197,106         | \$197,106   | \$197,106                | \$197,106    | \$197,106   | \$197,106   | \$197,106     | 100.00   | 00               | Otros           | 80               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977396  | Rehabilitación De Caminos Rurales Temes San Agustín El Porvenir El Saneamiento - 284934                               | 284934             | Chiapas | Socilemango | San Agustín el Porvenir               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$23,070      | \$23,070          | \$23,070    | \$23,070                 | \$23,070     | \$23,070    | \$23,070    | \$23,070      | 100.00   | 00               | Metros lineales | 111              | 100.00    | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977397  | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 293469                                               | 293469             | Chiapas | Socilemango | Mixmar                                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$22,000      | \$22,000          | \$22,000    | \$22,000                 | \$22,000     | \$22,000    | \$22,000    | \$22,000      | 100.00   | 00               | Otros           | 158              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977398  | Rehabilitación De Caminos Rurales - 211085                                                                            | 211085             | Chiapas | Socilemango | Tierra y Libertad                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$419,710     | \$419,710         | \$419,710   | \$419,710                | \$419,710    | \$419,710   | \$419,710   | \$419,710     | 100.00   | 00               | Otros           | 137              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977399  | Construcción De Depósito O Tanque De Agua Potable - 204387                                                            | 204387             | Chiapas | Socilemango | Tierra y Libertad                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCILEMANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$523,198     | \$523,198         | \$523,198   | \$523,198                | \$523,198    | \$523,198   | \$523,198   | \$523,198     | 100.00   | 00               | Otros           | 137              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977401  | Ampliación De La Red De Abastecimiento Sanitario Y Descargas Sanitarias - 248553                                      | 248553             | Chiapas | Tapachula   | Juan Caballero Gutiérrez (Punta Roja) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$2,752,147   | \$2,752,147       | \$2,752,147 | \$2,752,147              | \$1,376,074  | \$1,376,074 | \$1,376,074 | \$0           | \$0      | 0.00             | 00              | Metros lineales  | 2,061     | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.  |
| CPD17170400977402  | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio - 274605                                                                       | 274605             | Chiapas | Tapachula   | El Refugio                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$115,123     | \$115,123         | \$115,123   | \$115,123                | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | 00               | Otros           | 2                | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiera/ / Físico/ / Registro/ REGISTRO DE OBRAS FISM 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                         |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977403  | Construcción De Dos Cuartos Para Baño - 274885                                                                        | 274885             | Chiapas | Tapachula   | El Refugio                            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$58,713      | \$58,713          | \$58,713    | \$58,713                 | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | 00               | Otros           | 2                | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiera/ / Físico/ / Registro/ REGISTRO DE OBRAS FISM 2017.                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977404  | Construcción De Tres Cuartos Para Baño - 273929                                                                       | 273929             | Chiapas | Tapachula   | San Antonio Chicharras                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$88,070      | \$88,070          | \$88,070    | \$88,070                 | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | 00               | Otros           | 3                | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiera/ / Físico/ / Registro/ REGISTRO DE OBRAS FISM 2017.                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977405  | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 247381                                                       | 247381             | Chiapas | Tapachula   | San Antonio Chicharras                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,419,923   | \$1,419,923       | \$1,419,923 | \$1,419,923              | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | 00               | Metros lineales | 2,569            | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiera/ / Físico/ / Registro/ REGISTRO DE OBRAS FISM 2017.                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977406  | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio - 231136                                                                      | 231136             | Chiapas | Tapachula   | San Antonio Chicharras                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$172,685     | \$172,685         | \$172,685   | \$172,685                | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | 00               | Vivienda        | 3                | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiera/ / Físico/ / Registro/ REGISTRO DE OBRAS FISM 2017.                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977407  | 3203 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lanaviales Y Flotables Para Servidumbre Pública - 211998 | 211998             | Chiapas | Sumapa      | Sumapa                                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                        | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$96,370      | \$96,370          | \$96,370    | \$96,370                 | \$96,370     | \$96,370    | \$96,370    | \$96,370      | 100.00   | 00               | Vehículo        | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ / Físico/ / Registro/                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977408  | Mejoramiento De Vivienda Sanitaria Con Biogás - 211956                                                                | 211956             | Chiapas | Sumapa      | El Cuzco Jr. Sanicó                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$507,070     | \$507,070         | \$507,070   | \$507,070                | \$507,070    | \$507,070   | \$507,070   | \$507,070     | 100.00   | 00               | Piezas          | 65               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977409  | Pavimentación Mixta De Calles - 291353                                                                                | 291353             | Chiapas | Tapachula   | Tapachula de Córdoba y Ordóñez        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,004,973   | \$2,004,973       | \$2,004,973 | \$2,004,973              | \$1,002,487  | \$1,002,487 | \$1,002,487 | \$0           | \$0      | 0.00             | 00              | Metros Cuadrados | 1,503     | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPD17170400977410  | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares - 273738                                                  | 273738             | Chiapas | Tapachula   | Tapachula de Córdoba y Ordóñez        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$538,374     | \$538,374         | \$538,374   | \$538,374                | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | 00               | Metros lineales | 409              | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiera/ / Físico/ / Registro/ REGISTRO DE OBRAS FISM 2017.                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977411  | Rehabilitación De Pozo Profundo Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 293930                | 293930             | Chiapas | Tapachula   | Tapachula de Córdoba y Ordóñez        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$787,869     | \$787,869         | \$787,869   | \$787,869                | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | 00               | Otros           | 3,566            | 100.00    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             | Financiera/ / Físico/ / Registro/ REGISTRO DE OBRAS FISM 2017 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                          |                                                                                                                                     |
| CPD17170400977412  | Construcción De La Red De Abastecimiento Sanitario Y Descargas Sanitarias - 293947                                    | 293947             | Chiapas | Tapachula   | Tapachula de Córdoba y Ordóñez        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$971,726     | \$971,726         | \$971,726   | \$971,726                | \$485,863    | \$485,863   | \$485,863   | \$0           | \$0      | 0.00             | 00              | Metros lineales  | 732       | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                       | Financiera/ / Físico/ / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FONDO III FISM 2017.                                     |
| CPD17170400977413  | Pavimentación Mixta - 295550                                                                                          | 295550             | Chiapas | Tapachula   | Tapachula de Córdoba y Ordóñez        | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$2,101,195   | \$2,101,195       | \$2,101,195 | \$2,101,195              | \$1,050,597  | \$1,050,597 | \$1,050,597 | \$0           | \$0      | 0.00             | 00              | Metros Cuadrados | 1,575     | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                             |                                                                   | Programa Fondo Convencio - Especifico             | Ramo                     | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus     | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             | Avance Físico |        |                  | Observaciones |           |                  |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                    |                    |         |           |                                |        |                        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico                             |                                                   |                          |                       |                  |             |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado | % Avance         |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                                        |
| CPD17170400977417  | Rehabilitación De Pozo Profundo Y Sustitución De Equipos De Bombeo E Instalaciones Eléctricas - 248101                                             | 248100             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$1,288,740 | \$1,288,740   | \$1,288,740       | \$1,288,740 | \$644,370                 | \$644,370    | \$644,370   | 50.00         | \$0    | Otros            | 3,566         | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FOMD III FISM 2017.                                                                                                     |
| CPD17170400977418  | Rehabilitación De La Red De Alimentación Sanitaria Y Desagües Sanitarias - 232953                                                                  | 232953             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$2,662,000 | \$2,662,000   | \$2,662,000       | \$2,662,000 | \$798,600                 | \$798,600    | \$798,600   | 30.00         | \$0    | Metros lineales  | 1,993         | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FOMD III FISM 2017.                                                                                                     |
| CPD17170400977419  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 232926                                                                                                    | 232926             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$1,339,719 | \$1,339,719   | \$1,339,719       | \$1,339,719 | \$669,860                 | \$669,860    | \$669,860   | 50.00         | \$0    | Otros            | 1,007         | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FOMD III FISM 2017.                                                                                                     |
| CPD17170400977420  | Construcción De Colector Pluvial - 234872                                                                                                          | 234872             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$6,536,426 | \$6,536,426   | \$6,536,426       | \$6,536,426 | \$1,960,363               | \$1,960,363  | \$1,960,363 | 29.99         | \$0    | Metros lineales  | 4,884         | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FOMD III FISM 2017.                                                                                                     |
| CPD17170400977421  | Construcción De Alumbrado Publico - 232896                                                                                                         | 232896             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Urbanización             | En Ejecución          | 2017             | \$919,700   | \$919,700     | \$919,700         | \$919,700   | \$275,910                 | \$275,910    | \$275,910   | 30.00         | \$0    | Otros            | 694           | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FOMD III FISM 2017.                                                                                                     |
| CPD17170400977422  | Pavimentación Mixta De Calles - 211850                                                                                                             | 211850             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,603,653 | \$1,603,653   | \$1,603,653       | \$1,603,653 | \$801,827                 | \$801,827    | \$801,827   | 50.00         | \$0    | Metros Cuadrados | 1,204         | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FOMD III FISM 2017 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                  |
| CPD17170400977423  | Pavimentación Mixta De Calles - 211848                                                                                                             | 211848             | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,630,000 | \$1,630,000   | \$1,630,000       | \$1,630,000 | \$489,000                 | \$489,000    | \$489,000   | 30.00         | \$0    | Metros Cuadrados | 1,223         | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ GASTO REALIZADO DE FEBRO A DICIEMBRE DEL FOMD III FISM 2017 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                  |
| CPD17170400977424  | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 273789                                                                                                      | 273789             | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$57,562    | \$57,562      | \$57,562          | \$57,562    | \$0                       | \$0          | \$0         | 0.00          | \$0    | Otros            | 1             | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                                                                      |
| CPD17170400977425  | Construcción De Un Cuartos Para Baño - 273817                                                                                                      | 273817             | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$29,357    | \$29,357      | \$29,357          | \$29,357    | \$0                       | \$0          | \$0         | 0.00          | \$0    | Otros            | 1             | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                                                                      |
| CPD17170400977426  | Construcción De Un Cuartos Para Baño - 274842                                                                                                      | 274842             | Chiapas | Tapachula | Cedabilla Ira. Sección         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$29,357    | \$29,357      | \$29,357          | \$29,357    | \$0                       | \$0          | \$0         | 0.00          | \$0    | Otros            | 1             | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                                                                      |
| CPD17170400977427  | Construcción De Un Cuarto Dormitorio - 274752                                                                                                      | 274752             | Chiapas | Tapachula | Cedabilla Ira. Sección         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA                       | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$57,562    | \$57,562      | \$57,562          | \$57,562    | \$0                       | \$0          | \$0         | 0.00          | \$0    | Otros            | 1             | 100.00    | 0.00             | Financiera / Física / Registro/ REGISTRO DE OBRA FISM 2017.                                                                                                                                      |
| CPD17170400977429  | Rehabilitación Del Camino Rural - 339757                                                                                                           | 339757             | Chiapas | Tecpatán  | Los Lirios                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS      | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$1,000     | \$1,000       | \$1,000           | \$1,000     | \$157                     | \$157        | \$157       | 15.70         | \$0    | Otros            | 115           | 100.00    | 15.69            | Financiera/ la rehabilitación de caminos rural al 100% de ejecución / Física/ con un 163 listameato / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                |
| CPD17170400977432  | Construcción De Viviendas Techo Firme - 242684                                                                                                     | 242684             | Chiapas | Tapalapa  | Bianco Rosa                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$542,500   | \$542,500     | \$542,500         | \$542,500   | \$542,500                 | \$542,500    | \$542,500   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados | 201           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CPD17170400977433  | Pavimentación De Calles Con Concreto Bituminoso - 321936                                                                                           | 321936             | Chiapas | Tapalapa  | Masono                         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Transportes y vialidades | En Ejecución          | 2017             | \$485,079   | \$485,079     | \$485,079         | \$485,079   | \$485,079                 | \$485,079    | \$485,079   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados | 380           | 100.00    | 60.00            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CPD17170400977434  | Construcción De Quince Techos Firme - 242624                                                                                                       | 242624             | Chiapas | Tapalapa  | Liquidambar                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$325,500   | \$325,500     | \$325,500         | \$325,500   | \$325,500                 | \$325,500    | \$325,500   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados | 108           | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CPD17170400977437  | Construcción De Diez Techos Firme - 242554                                                                                                         | 242554             | Chiapas | Tapalapa  | Buenavista                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$217,000   | \$217,000     | \$217,000         | \$217,000   | \$217,000                 | \$217,000    | \$217,000   | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados | 77            | 100.00    | 100.00           | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CPD17170400977439  | Rehabilitación De Agua Potable Primera Etapa - 242476                                                                                              | 242476             | Chiapas | Tapalapa  | Nuevo Progreso                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$438,197   | \$438,197     | \$438,197         | \$438,197   | \$438,197                 | \$438,197    | \$438,197   | 100.00        | \$0    | Otros            | 3,678         | 100.00    | 90.00            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CPD17170400977441  | 3393 Servicios Integrales - 274088                                                                                                                 | 274088             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$497,811   | \$497,811     | \$497,811         | \$497,811   | \$497,811                 | \$497,811    | \$497,811   | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.      |
| CPD17170400977442  | Atribución Y Gestión Financiera De Los Tesorerías Municipales - 239099                                                                             | 239099             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$15,260    | \$15,260      | \$15,260          | \$15,260    | \$15,260                  | \$15,260     | \$15,260    | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ obra terminada correctamente al 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.      |
| CPD17170400977443  | Administración De La Obra Publica Municipal En Un Distrito Alameda Regulado Y Fiscalizado - 238932                                                 | 238932             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$15,260    | \$15,260      | \$15,260          | \$15,260    | \$15,260                  | \$15,260     | \$15,260    | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ PUE EJECUTADO CORRECTAMENTE AL 100%                                                  |
| CPD17170400977444  | Los Componentes Del Control Interno En La Administración Publica Municipal - 240107                                                                | 240107             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$15,260    | \$15,260      | \$15,260          | \$15,260    | \$15,260                  | \$15,260     | \$15,260    | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.              |
| CPD17170400977445  | Egidad De Genero En La Administración Publica - 240306                                                                                             | 240306             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$15,260    | \$15,260      | \$15,260          | \$15,260    | \$15,260                  | \$15,260     | \$15,260    | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.      |
| CPD17170400977446  | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 236427                                                                                               | 236427             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Agua y saneamiento       | En Ejecución          | 2017             | \$423,317   | \$423,317     | \$423,317         | \$423,317   | \$423,317                 | \$423,317    | \$423,317   | 100.00        | \$0    | Otros            | 96            | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.             |
| CPD17170400977447  | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 236734                                                                                                   | 236734             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS         | Vivienda                 | En Ejecución          | 2017             | \$2,093,536 | \$2,093,536   | \$2,093,536       | \$2,093,536 | \$2,093,536               | \$2,093,536  | \$2,093,536 | 100.00        | \$0    | Metros Cuadrados | 7,441         | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMEIDA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE TERMINADA CORRECTAMENTE POR LA EMPRESA EJECUTORA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CPD17170400977448  | Reglamento De Limpia Recolección Distribución Y Disposición Final De Resaca - 237991                                                               | 237991             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$40,000    | \$40,000      | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000                  | \$40,000     | \$40,000    | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMEIDA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.       |
| CPD17170400977449  | Reglamento Del Pentón Municipal - 237500                                                                                                           | 237500             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$40,000    | \$40,000      | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000                  | \$40,000     | \$40,000    | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE                                    |
| CPD17170400977450  | Curso Taller Reformo Constitucional En Materia De Transparencia Y Acceso De La Información Publica En La Administración Publica Municipal - 238662 | 238662             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$15,260    | \$15,260      | \$15,260          | \$15,260    | \$15,260                  | \$15,260     | \$15,260    | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE AL 100%                                          |
| CPD17170400977451  | Reglamento Del Mercado - 237565                                                                                                                    | 237565             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$40,000    | \$40,000      | \$40,000          | \$40,000    | \$40,000                  | \$40,000     | \$40,000    | 100.00        | \$0    | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA CORRECTAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.              |
| CPD17170400977452  | Computadora Hp All In One - 238418                                                                                                                 | 238418             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$15,887    | \$15,887      | \$15,887          | \$15,887    | \$15,887                  | \$15,887     | \$15,887    | 100.00        | \$0    | Computadoras     | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ obra terminada correctamente al 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE TERMINADA CORRECTAMENTE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.              |
| CPD17170400977453  | Impresora Epson L Quinientos Setenta Y Cinco - 238592                                                                                              | 238592             | Chiapas | Tapilula  | Tapilula                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos          | En Ejecución          | 2017             | \$7,566     | \$7,566       | \$7,566           | \$7,566     | \$7,566                   | \$7,566      | \$7,566     | 100.00        | \$0    | Equipamiento     | 0             | 100.00    | 100.00           | Financiera/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA CORRECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.                    |
| CPD17170400977454  | Impresora Epson L Trececientos Setenta Y Cinco                                                                                                     |                    |         |           |                                |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                   |                          |                       |                  |             |               |                   |             |                           |              |             |               |        |                  |               |           |                  |                                                                                                                                                                                                  |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                               |                    |         |                     |                               |        |                        |                                                                              |                                       | Avance Financiero                                                 |                                                                  |                          |              |               |             |             |                         |              |             | Avance Físico |             | Observaciones |          |                         |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                           | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio                                                     | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                            | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      |               | % Avance | Reintegro               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPD17170400977457                | Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico - 22887                                                                                                      | 22887              | Chiapas | Tapilula            | Tapilula                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO                                   | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$270,164   | \$270,164   | \$270,164               | \$270,164    | \$270,164   | \$270,164     | \$270,164   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados        | 1,862            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA COBECTAMENTE AL 100% / Físico/ OBRA TERMINADA COBECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA COBECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPD17170400977458                | Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 21835                                                                                                      | 21835              | Chiapas | Tapilula            | Tapilula                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANUELA GUADALUPE FLORES CALVO                                   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$75,303    | \$75,303    | \$75,303                | \$75,303     | \$75,303    | \$75,303      | \$75,303    | 100.00        | 00       | Metros lineales         | 139              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA COBECTAMENTE AL 100% / Físico/ OBRA TERMINADA COBECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE EJECUTADA COBECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPD17170400977459                | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 274197                                                                                                              | 274197             | Chiapas | Tapilula            | Portanali                     | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS                | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$2,279,609 | \$2,279,609 | \$2,279,609             | \$2,279,609  | \$2,279,609 | \$2,279,609   | \$2,279,609 | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados        | 389              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA COBECTAMENTE AL 100% / Físico/ OBRAS TERMINADAS COBECTAMENTE AL 100% / Registro/ OBRAS TERMINADAS COBECTAMENTE AL 100% / SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPD17170400977461                | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 239074                                                                                                             | 239074             | Chiapas | Tapilula            | Videma de Ocampo Ira. Sección | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                 | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,225,719 | \$1,225,719 | \$1,225,719             | \$1,225,719  | \$1,225,719 | \$1,225,719   | \$1,225,719 | 100.00        | 00       | Otros                   | 405              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ Fue terminada correctamente / Físico/ Fue terminada correctamente / Registro/ LA OBRA FUE TERMINADA COBECTAMENTE AL 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD17170400977462                | Construcción De Cuartos Dormitorios - 75982                                                                                                                   | 75982              | Chiapas | Tapilula            | San Antonio                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                         | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$699,261   | \$699,261   | \$699,261               | \$699,261    | \$699,261   | \$699,261     | \$699,261   | 100.00        | 00       | Vivienda                | 50               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINA AL 100% / Físico/ TERMINA AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE TERMINADA COBECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPD17170400977463                | Rehabilitación De Viviendas Techo Firme - 119485                                                                                                              | 119485             | Chiapas | Tapilula            | San Vicente Agua Clara        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAPILULA CHIAPAS                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$312,917   | \$312,917   | \$312,917               | \$312,917    | \$312,917   | \$312,917     | \$312,917   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados        | 25               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA COBECTAMENTE AL 100% / Físico/ OBRAS TERMINADAS COBECTAMENTE AL 100% / Registro/ LA OBRA FUE TERMINADA COBECTAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPD17170400977465                | Adquisición De Software Y Hardware - 205023                                                                                                                   | 205023             | Chiapas | Tecpatán            | Tecpatán                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                         | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$104,995   | \$104,995   | \$104,995               | \$104,995    | \$104,995   | \$104,995     | \$104,995   | 100.00        | 00       | Computadoras            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ obra al 100% / Físico/ computadoras / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPD17170400977466                | Adquisición De Software Y Hardware - 205037                                                                                                                   | 205037             | Chiapas | Tecpatán            | Tecpatán                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                         | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$70,519    | \$70,519    | \$70,519                | \$70,519     | \$70,519    | \$70,519      | \$70,519    | 100.00        | 00       | Computadoras            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ obra al 100% adquisición de equipo de computo / Físico/ obra al 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPD17170400977467                | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales De Tuxtla Gutiérrez - 204908                            | 204908             | Chiapas | Tecpatán            | Tecpatán                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                         | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$153,745   | \$153,745   | \$153,745               | \$153,745    | \$153,745   | \$153,745     | \$153,745   | 100.00        | 00       | Otros                   | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Físico/ obra al 100% de ejecución en curso - taller / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPD17170400977468                | Adquisición De Software Y Hardware - 205056                                                                                                                   | 205056             | Chiapas | Tecpatán            | Tecpatán                      | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                                         | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$23,996    | \$23,996    | \$23,996                | \$23,996     | \$23,996    | \$23,996      | \$23,996    | 100.00        | 00       | Equipamiento            | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ obra 100% por la adquisición de equipo de computo / Físico/ obra al 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CPD17170400977471                | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 340378                                                                                                          | 340378             | Chiapas | Tecpatán            | Luis Espinoza                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS                     | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,846,760 | \$1,846,760 | \$1,846,760             | \$1,846,760  | \$1,846,760 | \$1,846,760   | \$1,846,760 | 100.00        | 00       | Otros                   | 1,737            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ obra al 100% de ejecución / Físico/ obra al 100% funcionamiento / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPD17170400977472                | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 208283                                                                                                 | 208283             | Chiapas | Tierral             | Tierral                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIAL DE TIERRAL CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,496,485 | \$1,496,485 | \$1,496,485             | \$1,496,485  | \$1,496,485 | \$1,496,485   | \$1,496,485 | 100.00        | 00       | Metros lineales         | 150              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Físico/ / Registro/ LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPD17170400977473                | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 208132                                                                                               | 208132             | Chiapas | Tierral             | Tierral                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIAL DE TIERRAL CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$501,773   | \$501,773   | \$501,773               | \$501,773    | \$501,773   | \$501,773     | \$501,773   | 100.00        | 00       | Otros                   | 14               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES RED ELÉCTRICA / Registro/ LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPD17170400977474                | Adquisición De Software Y Hardware - 208648                                                                                                                   | 208648             | Chiapas | Tierral             | Tierral                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIAL DE TIERRAL CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$108,746   | \$108,746   | \$108,746               | \$108,746    | \$108,746   | \$108,746     | \$108,746   | 100.00        | 00       | Otros                   | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES ADQUISICIÓN DE SOFTWARE / Registro/ EL PROYECTO ESTA TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPD17170400977475                | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales De Tuxtla Gutiérrez Universitarios Y De Postgr - 208679 | 208679             | Chiapas | Tierral             | Tierral                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODDM                                | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIAL DE TIERRAL CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$133,547   | \$133,547   | \$133,547               | \$133,547    | \$133,547   | \$133,547     | \$133,547   | 100.00        | 00       | Otros                   | 0                | 0.00      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CURSO / Registro/ EL PROYECTO ESTA TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPD17170400977477                | Rehabilitación De Techos Firme Segunda Etapa - 208488                                                                                                         | 208488             | Chiapas | Tierral             | Tierral                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIAL DE TIERRAL CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$130,143   | \$130,143   | \$130,143               | \$130,143    | \$130,143   | \$130,143     | \$130,143   | 100.00        | 00       | Otros                   | 35               | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Físico/ LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES TERCER / Registro/ LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPD17170400977478                | Construcción De Línea De Conducción Para El Sistema De Agua Potable - 208336                                                                                  | 208336             | Chiapas | Tierral             | Tierral                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMUNITARIAL DE TIERRAL CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$2,332,125 | \$2,332,125 | \$2,332,125             | \$2,332,125  | \$2,332,125 | \$2,332,125   | \$2,332,125 | 100.00        | 00       | Metros lineales         | 5,112            | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Físico/ / Registro/ LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPD17170400977479                | Rema De Máquina Para Rehabilitación De Caminos Rurales - 331631                                                                                               | 331631             | Chiapas | Unión Juárez        | Santa Teresa                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS                 | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$325,200   | \$325,200   | \$325,200               | \$325,200    | \$325,200   | \$325,200     | \$325,200   | 100.00        | 00       | Otros                   | 611              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ / Físico/ OBRA CONCLUIDA / Registro/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPD17170400977480                | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Tercera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 310741                                                       | 310741             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$1,215,000 | \$1,215,000 | \$1,215,000             | \$1,216,649  | \$1,216,649 | \$1,216,649   | 13.72       | 00            | Vivienda | 135                     | 100.00           | 13.72     | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Físico/ OBRA EN PROCESO / Registro/ BARRIO - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TERCEA ETAPA, VENUSTIANO CARRANZA / CONSTRUCCIÓN DE 27 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, 25 CUARTOS COMORTOSIOS Y 2 CUARTOS PARA BAÑO, DIFERENTES MEDIDAS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, BARRIOS, CAPILLOS Y CARMAS DE DIFERENTE TIENEPIA Y CERRAMIENTOS, MISO DE BLOQUE QUICO ACABADO COMEN, APLAZADO INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA INTERIOR, TERCER LONJAS CON ACERO, 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INSTALACIÓN DE TUBOS, INSTALACION HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, - OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPD17170400977481                | Mejoramiento De Baños Escolares En Bar San Del Estado Venustiano Carranza Barrio Centro - 287811                                                              | 287811             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                            | Educación                | En Ejecución | 2017          | \$123,686   | \$123,686   | \$123,686               | \$123,686    | \$123,686   | \$123,686     | \$123,686   | 100.00        | 00       | Pisos                   | 200              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ BARRIO - REHABILITACION DE BAÑO EN LA ESC DEL ESTAD VENUSTIANO CARRANZA GRUPO ESCOLAR (BAR SAN) - SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VERDECA DE 4000 CILINDROS DE LAVADO COMO MUEBLES DE CALIDAD (AL EN MUEBLES Y PLAFONES, REMOLCÓN DE LAMBERN DE ATELADO O SIMILAR EN DIFERENTE TIENEPIA Y CERRAMIENTOS, MISO DE BLOQUE QUICO MARCO DE CARRANZA (L), PERFIL #3-215 CUENTA MARCO DE PERFIL, TUBOS DE 8 CM Y 1.2 BREGUERA O SIMILAR EN CAL-20 Y PISO DE LAMINA TRIANGULAR (VI INCLUIR) PINTURA ANTICORROSIVA Y ISOLANTE COMO O SIMILAR, LIMEPIA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, OBRAS TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPD17170400977482                | Construcción De Piso Firme Tercera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 265624                                                                     | 265624             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                            | Vivienda                 | En Ejecución | 2017          | \$807,388   | \$807,388   | \$807,388               | \$807,388    | \$807,388   | \$807,388     | \$807,388   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados        | 435              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ BARRIO - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME JA ETAPA, COBERTURA METALICA, LIMPIA TRAZO Y REVELACION, ELEVACIONES, BIELLO CON MATERIAL REFORZADO, ELABORACION Y COLOCACION DE 2.400 M2 DE CONCRETO DE RESISTENCIA PCC 150 KG/CM DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CPD17170400977483                | 33902 Proyectos Para Presentación De Servicios - 270424                                                                                                       | 270424             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                            | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000               | \$250,000    | \$250,000   | \$250,000     | \$250,000   | 100.00        | 00       | Estudio de preinversión | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ ESTUDIO Y PROYECTO TERMINADO / Físico/ ESTUDIO Y PROYECTO TERMINADO / Registro/ BARRIO - ELABORACION DEL PROYECTO TÉCNICO DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANANTÓN, MPID. DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPD17170400977484                | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 270265                                                                 | 270265             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                            | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,065,205 | \$1,065,205 | \$1,065,205             | \$1,065,205  | \$1,065,205 | \$1,065,205   | \$1,065,205 | 100.00        | 00       | Metros lineales         | 250              | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRA TERMINADA / Físico/ OBRA TERMINADA / Registro/ BARRIO - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO, CAN METAL TRAZO Y REVELACION DE 664.80 M2, RECONSTRUCCION A BARRIO DE 195.00 M2, PLANTILLA AUTOMADA DE 51.87 M2, BIELLO APRIZADO DE 174.45 M2, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CUBIERTO DE 140.120.00 M2, SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 6.225 M2, TUBOS E INST. DE CULATA DE PVC LA CANTIDAD DE 40 PCS, PISO DE VISITA DE 1.25 M2, LA CANTIDAD DE 16 PZAS, PISO DE VISITA DE 2.400 M2 CANTIDAD DE 1 PZA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                     |
| CPD17170400977485                | 33902 Proyectos Para Presentación De Servicios - 270448                                                                                                       | 270448             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA                            | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017          | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000               | \$250,000    | \$250,000   | \$250,000     | \$250,000   | 100.00        | 00       | Estudio de preinversión | 0                | 100.00    | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Físico/ ESTUDIO TERMINADO / Registro/ BARRIO - ELABORACION DE PROYECTO TÉCNICO DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOS LA GUERRA LA TRONCA, MPID. DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Información General del Proyecto |                                                                                                                              |                    |         |                     |                                             |                       |                                                                               |                                                                               |                                                                  | Avance Financiero                   |                       |                  |         |               |             |             |                        |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                                   | Ámbito                | Tipo de Recurso                                                               | Programa Fondo Convencio                                                      | Programa Fondo Convencio - Especifico                            | Ramo                                | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual (nace Acum) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170400977486                | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 266152                      | 266152             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$960,969     | \$960,969   | \$960,969   | \$960,969              | \$960,969    | \$960,969   | \$960,969     | \$960,969   | 100.00      | \$0           | Vivienda  | 210              | 100.00    | 100.00                   | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BA82.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA 2A ETAPA, COBERTURA METALICA 42 MEDIANTE MANO DE OBRERA COMPUESTO DE CUATRO CUATRO CUATRO CON REJILLAS DE 1.50X1.50 MTS, INCLUIRE CERRAJES Y CASTILLOS (R-1), DE ARMEX DE CONCRETO, MUEBOS DE BLOQUE DE CONCRETO DE LIGEROS CON ARMEX, TUBERIAS Y BARRAS DE MUEBLES Y LAMINA CIERRO ALUMINO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CDP17170400977487                | Construcción de Piso Firme Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 258516                                    | 258516             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,002,274   | \$1,002,274 | \$1,002,274 | \$1,002,274            | \$1,002,274  | \$1,002,274 | \$1,002,274   | \$1,002,274 | \$1,002,274 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 540       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BA79.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2A ETAPA, COBERTURA METALICA, Y CERRAJES, CERRAJES LINEAS, BARRAS Y NIVELACION, RECONVOCACIONES Y BELLIDO CON MATERIAL MEJORADO, ELABORACION Y COLOCACION DE 1800 M2 DE CONCRETO DE RESISTENCIA FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN. DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP17170400977488                | Construcción de Piso Firme Primera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 257742                                    | 257742             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,002,274   | \$1,002,274 | \$1,002,274 | \$1,002,274            | \$1,002,274  | \$1,002,274 | \$1,002,274   | \$1,002,274 | \$1,002,274 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 540       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BA79.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME 1A ETAPA, VENUSTIANO CARRANZA (CON MPA), LINEAS, BARRAS Y NIVELACION, RECONVOCACIONES Y BELLIDO CON MATERIAL MEJORADO, ELABORACION Y COLOCACION DE 1800 M2 DE CONCRETO DE RESISTENCIA FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, EN SISTEMAS LOCALIDADES DEL MUN. DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAN. - SISTEMA: OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP17170400977489                | Construcción de Techumbre Para Vivienda Quinta Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 234771                        | 234771             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,519,159   | \$1,519,159 | \$1,519,159 | \$1,519,159            | \$1,519,159  | \$1,519,159 | \$1,519,159   | \$1,519,159 | \$1,519,159 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,725     | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: EJECUCION DE MATERIALES PARA TECHUMBRE CONSISTENTE EN 1,480 M2 DE LAMINA CIERRO ALUMINO OBLONGA DE 1.05 MTS, 1,180.00 PISAS DE POLIESTER MONTES PINTADO CAL 14 DE 3X1 1/2 DE 6.00 MTS Y 15.191.80 PISAS DE PISO AUTOPULABRANTES DE 1X1/4 Y LA COLOCACION DE LAS TECHUMBRES SEBA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CDP17170400977490                | Construcción de Techumbre Para Vivienda Quinta Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 231057                        | 231057             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,321,008   | \$1,492,368 | \$1,492,368 | \$1,492,368            | \$1,492,368  | \$1,492,368 | \$1,492,368   | \$1,492,368 | \$1,492,368 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,500     | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: EJECUCION DE MATERIALES PARA TECHUMBRE CONSISTENTE EN 1,000.00 PISAS DE LAMINA CIERRO ALUMINO OBLONGA DE 1.05 MTS, 1,120.00 PISAS DE POLIESTER MONTES PINTADO CAL 14 DE 3X1 1/2 DE 6.00 MTS Y 15,000.00 PISAS DE PISO AUTOPULABRANTES DE 1X1/4 Y LA COLOCACION DE LAS TECHUMBRES SEBA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP17170400977491                | Construcción de Techumbre Para Vivienda Cuarta Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 229417                        | 229417             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,941,176   | \$1,941,176 | \$1,941,176 | \$1,941,176            | \$1,941,176  | \$1,941,176 | \$1,941,176   | \$1,941,176 | \$1,941,176 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,700     | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: EJECUCION DE MATERIALES PARA TECHUMBRE CONSISTENTE EN 1,500.00 PISAS DE LAMINA CIERRO ALUMINO OBLONGA DE 1.05 MTS, 1,400.00 PISAS DE POLIESTER MONTES PINTADO CAL 14 DE 3X1 1/2 DE 6.00 MTS Y 17,500.00 PISAS DE PISO AUTOPULABRANTES DE 1X1/4 Y LA COLOCACION DE LAS TECHUMBRES SEBA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP17170400977492                | Construcción de Techumbre Para Vivienda Tercera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 227800                       | 227800             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,453,109   | \$1,453,109 | \$1,453,109 | \$1,453,109            | \$1,453,109  | \$1,453,109 | \$1,453,109   | \$1,453,109 | \$1,453,109 | 100.00        | \$0       | Otros            | 1,650     | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: EJECUCION DE MATERIALES PARA TECHUMBRE CONSISTENTE EN 1,100 PISAS DE LAMINA CIERRO ALUMINO OBLONGA DE 1.05 MTS, 1,120.00 PISAS DE POLIESTER MONTES PINTADO CAL 14 DE 3X1 1/2 DE 6.00 MTS Y 16,500.00 PISAS DE PISO AUTOPULABRANTES DE 1X1/4 Y LA COLOCACION DE LAS TECHUMBRES SEBA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CDP17170400977493                | Construcción de Techumbre Para Vivienda Segunda Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 226294                       | 226294             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,860,838   | \$1,860,838 | \$1,860,838 | \$1,860,838            | \$1,860,838  | \$1,860,838 | \$1,860,838   | \$1,860,838 | \$1,860,838 | 100.00        | \$0       | Otros            | 2,115     | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: EJECUCION DE MATERIALES PARA TECHUMBRE CONSISTENTE EN 1,200.00 PISAS DE LAMINA CIERRO ALUMINO OBLONGA DE 1.05 MTS, 1,000.00 PISAS DE POLIESTER MONTES PINTADO CAL 14 DE 3X1 1/2 DE 6.00 MTS Y 17,500.00 PISAS DE PISO AUTOPULABRANTES DE 1X1/4 Y LA COLOCACION DE LAS TECHUMBRES SEBA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CDP17170400977494                | Construcción de Techumbre Para Vivienda Primera Etapa Venustiano Carranza Cobertura Municipal - 224855                       | 224855             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,814,184   | \$1,814,184 | \$1,814,184 | \$1,814,184            | \$1,814,184  | \$1,814,184 | \$1,814,184   | \$1,814,184 | \$1,814,184 | 100.00        | \$0       | Otros            | 2,000     | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: EJECUCION DE MATERIALES PARA TECHUMBRE CONSISTENTE EN 1,120.00 PISAS DE LAMINA CIERRO ALUMINO OBLONGA DE 1.05 MTS, 1,000.00 PISAS DE POLIESTER MONTES PINTADO CAL 14 DE 3X1 1/2 DE 6.00 MTS, Y 20,000.00 PISAS DE PISO AUTOPULABRANTES DE 1X1/4 Y LA COLOCACION DE LAS TECHUMBRES SEBA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CDP17170400977495                | Construcción de Sanitarios En Jardín De Niños Y Niños Del Rdo San Juan De La Cruz Venustiano Carranza Barrio Centro - 221841 | 221841             | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza Urbano                  | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación             | En Ejecución     | 2017    | \$334,359     | \$334,359   | \$334,359   | \$334,359              | \$334,359    | \$334,359   | \$334,359     | \$334,359   | \$334,359   | 100.00        | \$0       | Pisetas          | 150       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA EN EJECUCION DE 80 DE 20 PISAS DAN Opcion DE TERMINADO PORQUE HAY SERVIDOR DEL SISTEMA, CUBIERTOS PERIMETRO PARA EL SERVIDOR PRIMA BAÑOS, CONSTRUCCION DE SANITARIOS 3 M. POR JUNTA INER DE LA CRUZ, BARRIO CENTRO, A BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE 8 CMS, ACERO A BASE REFORZO EN CIMENTACION CON REJILLAS 10X10, CERRAJES DE CONCRETO DE 10X10, MUEBOS DE 15X20 CM, ARMADA CON 4 VARRILLAS N#3, ESTEREO N#2 A CADA 20 CMS, CON CUBIERTA DE 10X10 CM DE BLOQUE, MODO DE 15 CMS DE ESPESOR DE BLOQUE BIECO DE 15X20X10 CM ARMADO CON MUEBOS CUBIERTA ARMADA, ACABADO CON BATA YA ALTA DE 1 A 3 MTS, PLANADO DE BIECO CON MUEBOS CUBIERTA-CAL-REBA 11/4 A 10 CMS Y BIECO, ACABADO ESPORIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP17170400977501                | Construcción De Dren Pluvial Canales A Calle Obispo San Francisco Pujillic - 219499                                          | 219499             | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujillic Urbano               | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Agua y saneamiento    | En Ejecución     | 2017    | \$640,310     | \$640,310   | \$640,310   | \$640,310              | \$640,310    | \$640,310   | \$640,310     | \$640,310   | \$640,310   | 100.00        | \$0       | Metros Lineales  | 250       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BA79.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (CANALES A CIELO ABIERTO), SAN FRANCISCO PUJILIC, VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE 2,100 MTS DE CANAL DE CERRAJES RIVULOS CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2, RECONVOCACIONES, BELLIDO CON MATERIAL MEJORADO, BARRERAS Y CUBIERTA. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CDP17170400977502                | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Soyatlán - 270178                                                                   | 270178             | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatlán Urbano                             | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$225,000     | \$225,000   | \$225,000   | \$225,000              | \$225,000    | \$225,000   | \$225,000     | \$225,000   | \$225,000   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 25        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BA92.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SOYATLAN, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAN, CONSTRUCCION DE UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUATRO CUATRO CUATRO A BASE DE CERRAJES ALIGADOS, DADOS, CASTILLOS, CERRAJES Y CERRAMIENTO, MUEBOS DE BLOQUE DE CONCRETO DE LIGEROS CON ARMEX, TUBERIAS Y BARRAS DE MUEBLES Y LAMINA CIERRO ALUMINO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR E INSTALACION ELECTRICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CDP17170400977503                | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Presidente Obavevria Laja Tevidita - 225864                                         | 225864             | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Obavevria (Laja Tevidita) Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$990,000     | \$990,000   | \$990,000   | \$990,000              | \$990,000    | \$990,000   | \$990,000     | \$990,000   | \$990,000   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 66        | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BA92.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PRESIDENTE OBAVEVRIA (LAJA TEVIDITA) 22 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUATRO CUATRO CUATRO A BASE DE CERRAJES ALIGADOS, DADOS, CASTILLOS, CERRAJES Y CERRAMIENTO, MUEBOS DE BLOQUE DE CONCRETO DE LIGEROS CON ARMEX, TUBERIAS Y BARRAS DE MUEBLES Y LAMINA CIERRO ALUMINO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION ELECTRICA. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CDP17170400977504                | Construcción de Mejoramiento de Vivienda Presidente Obavevria San Francisco El Calvite - 211201                              | 211201             | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvite) Rural            | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$1,215,000   | \$1,215,000 | \$1,215,000 | \$1,215,000            | \$1,215,000  | \$1,215,000 | \$1,215,000   | \$1,215,000 | \$1,215,000 | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 1,409     | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: BA92.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN FRANCISCO PUJILIC, CONSTRUCCION DE 27 CUATRO CUATRO CUATRO A BASE DE CERRAJES ALIGADOS, DADOS, CASTILLOS Y CERRAJES DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARRILLAS N#3 Y ESTEREO DE BLOQUE N#2 A CADA 15 CMS, MUEBOS DE BLOQUE BIECO ARMADO CON MUEBOS CUBIERTA, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INSTALACION ELECTRICA. OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CDP17170400977520                | Construcción De Dren Cuartos Doroteiros - 301276                                                                             | 301276             | Chiapas | La Trinitaria       | Valle Alegre Rural                          | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Vivienda              | En Ejecución     | 2017    | \$836,636     | \$836,636   | \$836,636   | \$836,636              | \$836,636    | \$836,636   | \$836,636     | \$836,636   | \$836,636   | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 24        | 100.00                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Financiara: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CDP17170400977533                | Rehabilitación De Camino Sanraconches - 239528                                                                               | 239528             | Chiapas | Tuxtán              | Villa Hidalgo Rural                         | Apoyaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                  | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2017    | \$500,000     | \$500,000   | \$500,000   | \$500,000              | \$500,000    | \$500,000   | \$500,000     | \$500,000   | \$500,000   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 113       | 100.00                   | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiara: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |







| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                       |                    |         |                  |                                    |        |                        |                                                                              |                                      | Avance Financiero                                                 |                                                 |                    |              |               |             |             |                          |              |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |           |                  |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                           | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CDPI1717040977645                | Rehabilitación de Alcantarado Público En la Localidad de Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 260522                                                      | 260522             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$424,242   | \$424,242   | \$424,242                | \$424,242    | \$424,242   | \$424,242     | \$423,741   | \$423,741   | 99.88         | 00        | Otros            | 288       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$501.45 / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. FISM-SM-0512-2017 y corresponde al Apeb 2478. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.        |
| CDPI1717040977646                | Rehabilitación de Alcantarado Público En la Localidad de Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259992                                                      | 259992             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$303,030   | \$303,030   | \$303,030                | \$303,030    | \$303,030   | \$302,672     | \$302,672   | \$302,672   | 99.88         | 00        | Otros            | 206       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$338.18 / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. FISM-SM-0512-2017 y corresponde al Apeb 2228. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.        |
| CDPI1717040977647                | Rehabilitación de Alcantarado Público En la Localidad de Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 260584                                                      | 260584             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$151,515   | \$151,515   | \$151,515                | \$151,515    | \$151,515   | \$151,336     | \$151,336   | \$151,336   | 99.88         | 00        | Otros            | 104       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$171.59 / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. FISM-SM-0512-2017 y corresponde al Apeb 2138. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.        |
| CDPI1717040977648                | Rehabilitación de Alcantarado Público En la Localidad de Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259987                                                      | 259987             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$272,727   | \$272,727   | \$272,727                | \$272,727    | \$272,727   | \$272,405     | \$272,405   | \$272,405   | 99.88         | 00        | Otros            | 186       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$322.36 / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. FISM-SM-0512-2017 y corresponde al Apeb 2016. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.        |
| CDPI1717040977649                | Rehabilitación de Alcantarado Público En la Localidad de Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259926                                                      | 259926             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$424,242   | \$424,242   | \$424,242                | \$424,242    | \$424,242   | \$423,741     | \$423,741   | \$423,741   | 99.88         | 00        | Otros            | 288       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$501.45 / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. FISM-SM-0512-2017 y corresponde al Apeb 1982. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.        |
| CDPI1717040977650                | Rehabilitación de Alcantarado Público En la Localidad de Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259891                                                      | 259891             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Urbanización       | En Ejecución | 2017          | \$424,242   | \$424,242   | \$424,242                | \$424,242    | \$424,242   | \$423,741     | \$423,741   | \$423,741   | 99.88         | 00        | Otros            | 288       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Proyecto Finiquitado con un Aborro Presupuestal de \$501.45 / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. FISM-SM-0512-2017 y corresponde al Apeb 275A. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CDPI1717040977653                | Construcción de Cuartos Domesticos Cuarto Baño Cuarto Para Corina Muro Fierro Tumbo Fierro y Piao Fierro En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318393 | 318393             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$30,674    | \$30,674    | \$30,674                 | \$30,674     | \$30,674    | \$30,674      | \$30,674    | \$30,674    | 100.00        | 00        | Vivienda         | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Apeb 218. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CDPI1717040977654                | Construcción de Cuartos Domesticos Cuarto Baño Cuarto Para Corina Muro Fierro Tumbo Fierro y Piao Fierro En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318612 | 318612             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$76,525    | \$76,525    | \$76,525                 | \$76,525     | \$76,525    | \$76,525      | \$76,525    | \$76,525    | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Apeb 232. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CDPI1717040977655                | Construcción de Cuartos Domesticos Cuarto Baño Cuarto Para Corina Muro Fierro Tumbo Fierro y Piao Fierro En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318312 | 318312             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$59,659    | \$59,659    | \$59,659                 | \$59,659     | \$59,659    | \$59,659      | \$59,659    | \$59,659    | 100.00        | 00        | Vivienda         | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Apeb 232. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CDPI1717040977657                | Construcción de Cuartos Domesticos Cuarto Baño Cuarto Para Corina Muro Fierro Tumbo Fierro y Piao Fierro En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318405 | 318405             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$76,525    | \$76,525    | \$76,525                 | \$76,525     | \$76,525    | \$76,525      | \$76,525    | \$76,525    | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Apeb 218. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CDPI1717040977658                | Construcción de Cuartos Domesticos Cuarto Baño Cuarto Para Corina Muro Fierro Tumbo Fierro y Piao Fierro En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 318633 | 318633             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$22,716    | \$22,716    | \$22,716                 | \$22,716     | \$22,716    | \$22,716      | \$22,716    | \$22,716    | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. Esta proyecto forma parte del contrato No. TUX-FISM-066-2017 y corresponde al Apeb 232. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                            |
| CDPI1717040977659                | Construcción de Tachos En Área de Operación de Manejo de Residuos En Escuela Primaria Daniel Ballejallón - 262141                                     | 262141             | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya                             | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ      | Educación          | En Ejecución | 2017          | \$2,088,725 | \$2,088,725 | \$2,088,725              | \$2,088,725  | \$2,088,725 | \$2,088,725   | \$2,088,725 | \$2,088,725 | 100.00        | 00        | Metros Cuadrados | 602       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Obra Finiquitada. / Física Obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                    |
| CDPI1717040977668                | Construcción de Comedor Comunitario En Ejido Nuevo Tajalón - 259374                                                                                   | 259374             | Chiapas | Palenque         | Nuevo Tajalón                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                        | Asistencia Social  | En Ejecución | 2017          | \$638,810   | \$638,810   | \$638,810                | \$638,810    | \$638,810   | \$638,810     | \$638,810   | \$638,810   | 100.00        | 00        | Otros            | 226       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CDPI1717040977670                | Construcción de Panteles Solares - 273666                                                                                                             | 273666             | Chiapas | Villa Corzo      | Nueva Esperanza                    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                              | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$279,720   | \$279,720   | \$279,720                | \$279,720    | \$279,720   | \$279,720     | \$279,720   | \$279,720   | 100.00        | 00        | Otros            | 10        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CDPI1717040977673                | Construcción de Tacho De Lona Para Vivienda Rural - 289073                                                                                            | 289073             | Chiapas | Sitalá           | Guadalupe Mesnil                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$467,741   | \$467,741   | \$467,741                | \$467,741    | \$467,741   | \$467,741     | \$467,741   | \$467,741   | 50.00         | 00        | Otros            | 11        | 100.00       | 9.00         | Financiera/ EL PRESERTE PROYECTO DE ENCUESTA EN PROCESO DE FISCIALIZACION / Física EL PRESERTE PROYECTO DE ENCUESTA AL 80% FISCIALIZACION / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                         |
| CDPI1717040977674                | Construcción De Muro Para Dornición En Vivienda Rural - 289069                                                                                        | 289069             | Chiapas | Sitalá           | Guadalupe Mesnil                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$501,929   | \$501,929   | \$501,929                | \$501,929    | \$501,929   | \$250,964     | \$250,964   | \$250,964   | 50.00         | 00        | Otros            | 11        | 100.00       | 80.00        | Financiera/ El presente proyecto se encuentra por finalizar Financiera/ / Física el presente proyecto se encuentra al 80% proceso de fiscalización Obra / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                           |
| CDPI1717040977675                | Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 289056                                                                                               | 289056             | Chiapas | Sitalá           | Guadalupe Mesnil                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$278,072   | \$278,072   | \$278,072                | \$278,072    | \$278,072   | \$139,036     | \$139,036   | \$139,036   | 50.00         | 00        | Otros            | 11        | 100.00       | 80.00        | Financiera/ EL PRESERTE PROYECTO EL 50% FINANCIERAMENTE EN PROCESO DE FISCIALIZACION / Física EL PRESERTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCIALIZACION AL 50% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                              |
| CDPI1717040977676                | Mejoramiento de Vivienda Com Techumbre De Laminas - 312769                                                                                            | 312769             | Chiapas | Sitalá           | La Unión                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,036,793 | \$1,036,793 | \$1,036,793              | \$1,036,793  | \$1,036,793 | \$1,036,793   | \$1,036,793 | \$1,036,793 | 100.00        | 00        | Otros            | 650       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ EL PRESERTE PROYECTO DE ENCUESTA FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% / Física EL PRESERTE PROYECTO DE ENCUESTA FISCIALIZACION TERMINADO AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                         |
| CDPI1717040977677                | Construcción De Tacho De Lona Para Vivienda Rural - 289183                                                                                            | 289183             | Chiapas | Sitalá           | La Unión                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$340,175   | \$340,175   | \$340,175                | \$340,175    | \$340,175   | \$340,175     | \$340,175   | \$340,175   | 100.00        | 00        | Otros            | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ PROYECTO DE OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA / Física/ PROYECTO DE OBRA FISCIALIZACION TERMINADO AL 100% / Registro/                                                                                                                          |
| CDPI1717040977678                | Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural - 289170                                                                                               | 289170             | Chiapas | Sitalá           | La Unión                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$202,234   | \$202,234   | \$202,234                | \$202,234    | \$202,234   | \$202,234     | \$202,234   | \$202,234   | 100.00        | 00        | Otros            | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ proyecto de obra financieramente terminado al 100% / Física/ PROYECTO DE OBRA TERMINADA FISCIALIZACION AL 100% / Registro/                                                                                                                          |
| CDPI1717040977679                | Construcción De Muro Para Dornición En Vivienda Rural - 289177                                                                                        | 289177             | Chiapas | Sitalá           | La Unión                           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS            | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$365,039   | \$365,039   | \$365,039                | \$365,039    | \$365,039   | \$365,039     | \$365,039   | \$365,039   | 100.00        | 00        | Otros            | 8         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ PROYECTO DE OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRA TERMINADA FISCIALIZACION AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                              |
| CDPI1717040977680                | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 287756                                                                                                | 287756             | Chiapas | Socoleteango     | Socoleteango                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTEANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$166,248   | \$166,248   | \$166,248                | \$166,248    | \$166,248   | \$166,248     | \$166,248   | \$166,248   | 100.00        | 00        | Metros lineales  | 30        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CDPI1717040977681                | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 259483                                                                               | 259483             | Chiapas | Socoleteango     | Socoleteango                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTEANGO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$81,673    | \$81,673    | \$81,673                 | \$81,673     | \$81,673    | \$81,673      | \$81,673    | \$81,673    | 100.00        | 00        | Otros            | 4,863     | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CDPI1717040977682                | Equipamiento De Centro De Salud O Unidades Medicas - 259496                                                                                           | 259496             | Chiapas | Socoleteango     | Socoleteango                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTEANGO CHIAPAS | Salud              | En Ejecución | 2017          | \$131,074   | \$131,074   | \$131,074                | \$131,074    | \$131,074   | \$131,074     | \$131,074   | \$131,074   | 100.00        | 00        | Otros            | 4,863     | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CDPI1717040977683                | Operación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 210985                             | 210985             | Chiapas | Socoleteango     | Socoleteango                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTEANGO CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$518,695   | \$518,695   | \$518,695                | \$518,695    | \$518,695   | \$518,695     | \$518,695   | \$518,695   | 100.00        | 00        | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ ECONOMIA DE \$0.01 / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                          |
| CDPI1717040977684                | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promuevan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 211008                                      | 211008             | Chiapas | Socoleteango     | Socoleteango                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTEANGO CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$172,898   | \$172,898   | \$172,898                | \$172,898    | \$172,898   | \$172,898     | \$172,898   | \$172,898   | 100.00        | 00        | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CDPI1717040977685                | 3303 Servicio Integrales - 207214                                                                                                                     | 207214             | Chiapas | Socoleteango     | Socoleteango                       | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTEANGO CHIAPAS | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$805,390   | \$805,390   | \$805,390                | \$805,390    | \$805,390   | \$805,390     | \$805,390   | \$805,390   | 100.00        | 00        | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                             |
| CDPI1717040977686                | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 284995                                                                               | 284995             | Chiapas | Socoleteango     | Adolfo Ruiz Cortines (Ojo de Agua) | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33                                                                |                                                 |                    |              |               |             |             |                          |              |             |               |             |             |               |           |                  |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |





| Información General del Proyecto |                                                               |                    |         |                            |                           |                        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   |                                                                               |                    |              | Avance Financiero |             |             |                      |              |             |             | Avance Físico |             |             | Observaciones |                  |                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                           | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                 | Ámbito                 | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                                         | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro   |               | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977839                | Construcción De Cuartos Adicionales - 303186                  | 303186             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$299,378   | \$299,378   | \$299,378            | \$299,378    | \$299,378   | \$299,378   | \$299,378     | \$299,378   | 100.00      | \$0           | Vivienda         | 34               | 100.00       | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977840                | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 303346                | 303346             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              | \$241,296   | \$241,296   | \$241,296            | \$241,296    | \$241,296   | \$241,296   | \$241,296     | \$241,296   | \$241,296   | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 75           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / SISTEMA / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977841                | Construcción De Piso Firme - 302997                           | 302997             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$378,848   | \$378,848   | \$378,848            | \$378,848    | \$378,848   | \$378,848   | \$378,848     | \$378,848   | \$378,848   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 179          | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977842                | Construcción De Muro Firme - 289937                           | 289937             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$337,025   | \$337,025   | \$337,025            | \$337,025    | \$337,025   | \$337,025   | \$337,025     | \$337,025   | \$337,025   | 100.00        | \$0              | Otros            | 28           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / ACCIONES / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                 |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977843                | Construcción De Techo Firme - 300239                          | 300239             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$184,193   | \$184,193   | \$184,193            | \$184,193    | \$184,193   | \$184,193   | \$184,193     | \$184,193   | \$184,193   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 29           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / ACCIONES / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977844                | Construcción De Piso Firme - 300353                           | 300353             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$41,755    | \$41,755    | \$41,755             | \$41,755     | \$41,755    | \$41,755    | \$41,755      | \$41,755    | \$41,755    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 29           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / ACCIONES / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                 |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977845                | Construcción De Baños - 300313                                | 300313             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$132,003   | \$132,003   | \$132,003            | \$132,003    | \$132,003   | \$132,003   | \$132,003     | \$132,003   | \$132,003   | 100.00        | \$0              | Vivienda         | 29           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977846                | Construcción De Cuartos Adicionales - 291812                  | 291812             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$427,684   | \$427,684   | \$427,684            | \$427,684    | \$427,684   | \$427,684   | \$427,684     | \$427,684   | \$427,684   | 100.00        | \$0              | Vivienda         | 53           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977847                | Construcción De Cuartos Adicionales - 291777                  | 291777             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$427,684   | \$427,684   | \$427,684            | \$427,684    | \$427,684   | \$427,684   | \$427,684     | \$427,684   | \$427,684   | 100.00        | \$0              | Vivienda         | 50           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977848                | Construcción De Techo Firme - 299769                          | 299769             | Chiapas | San Lucas                  | San Lucas                 | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$1,077,594 | \$1,077,594 | \$1,077,594          | \$1,077,594  | \$1,077,594 | \$1,077,594 | \$1,077,594   | \$1,077,594 | \$1,077,594 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 254          | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977849                | Construcción De Cuartos Adicionales - 291763                  | 291763             | Chiapas | San Lucas                  | San José Buenavista Rural | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$427,684   | \$427,684   | \$427,684            | \$427,684    | \$427,684   | \$427,684   | \$427,684     | \$427,684   | \$427,684   | 100.00        | \$0              | Vivienda         | 53           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977850                | Construcción De Piso Firme - 300978                           | 300978             | Chiapas | San Lucas                  | Francisco Villa           | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$16,702    | \$16,702    | \$16,702             | \$16,702     | \$16,702    | \$16,702    | \$16,702      | \$16,702    | \$16,702    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 12           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / ACCIONES / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                 |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977851                | Construcción De Baños - 300990                                | 300990             | Chiapas | San Lucas                  | Francisco Villa           | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$92,741    | \$92,741    | \$92,741             | \$92,741     | \$92,741    | \$92,741    | \$92,741      | \$92,741    | \$92,741    | 100.00        | \$0              | Vivienda         | 12           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977852                | Construcción De Muro Firme - 300835                           | 300835             | Chiapas | San Lucas                  | Francisco Villa           | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$134,846   | \$134,846   | \$134,846            | \$134,846    | \$134,846   | \$134,846   | \$134,846     | \$134,846   | \$134,846   | 100.00        | \$0              | Otros            | 12           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / ACCIONES / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                 |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977853                | Construcción De Techo Firme - 300891                          | 300891             | Chiapas | San Lucas                  | Francisco Villa           | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS                                 | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$70,936    | \$70,936    | \$70,936             | \$70,936     | \$70,936    | \$70,936    | \$70,936      | \$70,936    | \$70,936    | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 12           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / ACCIONES / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                 |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977854                | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 122109           | 122109             | Chiapas | Zinacantan                 | Zinacantan                | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                                | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$463,332   | \$463,332   | \$463,332            | \$463,332    | \$463,332   | \$463,332   | \$463,332     | \$463,332   | \$463,332   | 100.00        | \$0              | Otros            | 67           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEDA. LA CANTIDAD ES DE 4.50 DE VARIAS CATEGORIAS / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA                      |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977855                | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 69534           | 69534              | Chiapas | Zinacantan                 | Zinacantan                | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS                                | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$382,180   | \$382,180   | \$382,180            | \$382,180    | \$382,180   | \$382,180   | \$382,180     | \$382,180   | \$382,180   | 100.00        | \$0              | Otros            | 57           | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física LA UNIDAD DE MEDIDA ES LAMINA GALVANIZADA, LA CANTIDAD ES 1.715 / Registro/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977857                | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 332829           | 332829             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Ayoso Grande              | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS                | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$1,385,126 | \$1,385,126 | \$1,385,126          | \$1,385,126  | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Otros        | 55           | 100.00                                                                             | 0.00                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CPM17170400977858                | Ampliación De Drenaje Sanitario Segundo Paso - 232659         | 232659             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Lotes                 | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000          | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000   | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00        | \$0              | Metros lineales  | 281          | 100.00       | 100.00                                                                             | Financiera / Física / Registro/                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| CPM17170400977859                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 223993                   | 223993             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Estoraque              | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$1,047,350 | \$1,047,350 | \$1,047,350          | \$1,047,350  | \$523,675   | \$523,675   | \$523,675     | \$523,675   | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Vivienda     | 16           | 100.00                                                                             | 35.00                                                                                                                                                         | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO FUE PERCIBIDA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                     |
| CPM17170400977860                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 243855                   | 243855             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Laja                   | Rural                  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$418,145   | \$418,145   | \$418,145            | \$418,145    | \$209,072   | \$209,072   | \$209,072     | \$209,072   | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Vivienda     | 6            | 100.00                                                                             | 60.00                                                                                                                                                         | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO FUE PERCIBIDA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CPM17170400977861                | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 341324           | 341324             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Año de Juárez             | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$540,742   | \$540,742   | \$540,742            | \$540,742    | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Otros        | 122          | 100.00                                                                             | 0.00                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CPM17170400977862                | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 340643           | 340643             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula            | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$1,385,126 | \$1,385,126 | \$1,385,126          | \$1,385,126  | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Otros        | 352          | 100.00                                                                             | 0.00                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.    |
| CPM17170400977863                | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 339556           | 339556             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula            | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$1,511,046 | \$1,511,046 | \$1,511,046          | \$1,511,046  | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Otros        | 360          | 100.00                                                                             | 0.00                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CPM17170400977864                | Rehabilitación De Muro Firme Para Vivienda - 338745           | 338745             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula            | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN                        | Vivienda           | En Ejecución | 2017              | \$1,259,076 | \$1,259,076 | \$1,259,076          | \$1,259,076  | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Otros        | 500          | 100.00                                                                             | 0.00                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CPM17170400977865                | Rehabilitación De Muro De Alambado Pílico - 329551            | 329551             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula            | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS                | Urbanización       | En Ejecución | 2017              | \$1,223,076 | \$1,223,076 | \$1,223,076          | \$1,223,076  | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Otros        | 37,492       | 100.00                                                                             | 0.00                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CPM17170400977866                | Rehabilitación De Red O Sistema De Drenaje Sanitario - 330432 | 330432             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula            | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS                | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              | \$1,085,713 | \$1,085,713 | \$1,085,713          | \$1,085,713  | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Otros        | 5,592        | 100.00                                                                             | 0.00                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.    |
| CPM17170400977867                | Rehabilitación De Red O Sistema De Agua Potable - 285354      | 285354             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula            | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS                | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              | \$1,276,539 | \$1,276,539 | \$1,276,539          | \$1,276,539  | \$0         | \$0         | \$0           | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00             | \$0              | Otros        | 5,592        | 100.00                                                                             | 0.00                                                                                                                                                          | Financiera / Física / Registro/ LA OBRA NO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                        |
| CPM17170400977868                | Construcción De Muro De Contención En Calles - 276130         | 276130             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula            | Urbano                 | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |                                                                               |                    |              |                   |             |             |                      |              |             |             |               |             |             |               |                  |                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                                  | Ámbito | Información General del Proyecto |                                                                              |                                                                   | Avance Financiero                                            |                          |                  |         |               |             |             |                          |              |             | Avance Físico |             |          | Observaciones |                           |                  |           |              |                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                      |                    |         |                            |                                            |        | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                         | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance |               | Reintegro                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                           |
| CDP17170400978064  | Construcción de Vivienda Posas Septicas Para Vivienda - 25441                                                                                        | 25441              | Chiapas | Altamira                   | Yutón                                      | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$271,846     | \$271,846   | \$271,846   | \$271,846                | \$271,846    | \$271,846   | \$271,846     | \$271,846   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978065  | Construcción de Veinte Cuartos De Baño Para Vivienda - 241190                                                                                        | 241190             | Chiapas | Altamira                   | Yutón                                      | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                           | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$586,087     | \$586,087   | \$586,087   | \$586,087                | \$586,087    | \$586,087   | \$586,087     | \$586,087   | 100.00   | \$0           | Vivienda                  | 100              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978066  | Ampliación Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Doctor Belisario Domínguez - 313395                                                   | 313395             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas                 | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,115,083   | \$1,115,083 | \$1,115,083 | \$1,115,083              | \$1,115,083  | \$1,115,083 | \$1,115,083   | \$1,115,083 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 7,259            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978067  | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En El Tramo Entre Av Roberto Alzate Guillén Y General Ignacio Zaragoza Y Av Emiliano Zapata Entre - 312212     | 312212             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas                 | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,160,000   | \$1,160,000 | \$1,160,000 | \$1,160,000              | \$1,160,000  | \$1,160,000 | \$1,160,000   | \$1,160,000 | 100.00   | \$0           | Metros lineales           | 7,259            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978068  | 1504 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 298599                                         | 298599             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas                 | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$171,629     | \$171,629   | \$171,629   | \$171,629                | \$171,629    | \$171,629   | \$171,629     | \$171,629   | 100.00   | \$0           | Lote                      | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978069  | 3205 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 298541                                | 298541             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas                 | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$139,200     | \$139,200   | \$139,200   | \$139,200                | \$139,200    | \$139,200   | \$139,200     | \$139,200   | 100.00   | \$0           | Vehículos                 | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978090  | Construcción De Andenes Con Concreto Hidráulico - 292218                                                                                             | 292218             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas                 | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,935,550   | \$1,935,550 | \$1,935,550 | \$1,935,550              | \$1,935,550  | \$1,935,550 | \$1,935,550   | \$1,935,550 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 7,259            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978091  | Construcción De Cancha De Tesis Múltiples Y Redonda En Colegio De Sección Científica Y Tecnológica Celys No Velástegui Calderón Municipios - 292139  | 292139             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas                 | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,924,262   | \$1,924,262 | \$1,924,262 | \$1,924,262              | \$1,924,262  | \$1,924,262 | \$1,924,262   | \$1,924,262 | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados          | 7,259            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / UNIDAD DE MEDIDA OBRA (UMA) / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.         |
| CDP17170400978092  | 3391 Subestación De Servicio Con Transformador - 29470                                                                                               | 29470              | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas                 | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$827,337     | \$827,337   | \$827,337   | \$827,337                | \$827,337    | \$827,337   | \$827,337     | \$827,337   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Contratación de personal capacitado / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CDP17170400978093  | Rehabilitación De Camino De Arceño Del Km Cero Al Cuatro Mas Quintenas Del Camino De Arceño Del Camino Pomezia Sur Al Ejido Arrollo Delicias - 29189 | 29189              | Chiapas | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias                            | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,706,433   | \$1,706,433 | \$1,706,433 | \$1,706,433              | \$1,706,433  | \$1,706,433 | \$1,706,433   | \$1,706,433 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 611              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978095  | Rehabilitación De Camino De Arceño Del Km Cero Al Trece Mas Cien Quince Y En La Comunidad De Benemérito De Las Américas Primera Sección - 301548     | 301548             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera Sección | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,896,770   | \$1,896,770 | \$1,896,770 | \$1,896,770              | \$1,896,770  | \$1,896,770 | \$1,896,770   | \$1,896,770 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 227              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978096  | Rehabilitación De Camino Sacaca Ochocha En Tres Tramos Del Ejido Santa Juana - 304050                                                                | 304050             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benito Juárez                              | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,585,342   | \$1,585,342 | \$1,585,342 | \$1,585,342              | \$1,585,342  | \$1,585,342 | \$1,585,342   | \$1,585,342 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 695              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978097  | Paralelismo De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Comedera Para Agua Potable En El Ejido Francisco J Garza - 298178                              | 298178             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Francisco Chulán                           | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,785,461   | \$1,785,461 | \$1,785,461 | \$1,785,461              | \$1,785,461  | \$1,785,461 | \$1,785,461   | \$1,785,461 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 368              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978098  | Rehabilitación De Camino Arceño Del Km Cero Al Cinco Mas Quintenas Y Subtramo Del Salo Mas Cien Al Coma Mas Trece Del Camino - 291505                | 291505             | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Mollón Segunda Sección                  | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$644,835     | \$644,835   | \$644,835   | \$644,835                | \$644,835    | \$644,835   | \$644,835     | \$644,835   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 156              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978099  | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Unidad Ejido Nueva Reforma - 298037                                                                 | 298037             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nueva Reforma                              | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,012,200   | \$1,012,200 | \$1,012,200 | \$1,012,200              | \$1,012,200  | \$1,012,200 | \$1,012,200   | \$1,012,200 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 523              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978100  | Barra Perimetral De Moya De Catorce Y Seis Lineales La Telescondría Laseco Ordenes Del Río En El Ejido Nueva Unión 303863                            | 303863             | Chiapas | Benemérito de las Américas | La Nueva Unión                             | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$987,800     | \$987,800   | \$987,800   | \$987,800                | \$987,800    | \$987,800   | \$987,800     | \$987,800   | 100.00   | \$0           | Metros lineales           | 526              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978103  | Mantenimiento De Pozo Profundo Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Del Ejido Nuevo Oriaba Municipio De Benemérito De Las Amé - 281133  | 281133             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Oriaba                               | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,196,483   | \$1,196,483 | \$1,196,483 | \$1,196,483              | \$1,196,483  | \$1,196,483 | \$1,196,483   | \$1,196,483 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 786              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978105  | Rehabilitación De Camino Sacaca Ochocha Y Construcción De Obras De Alimentación - 298991                                                             | 298991             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Veracruz                             | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,200,000   | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000              | \$1,200,000  | \$1,200,000 | \$1,200,000   | \$1,200,000 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 786              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978106  | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Quintanilla Primera Sección - 304152                             | 304152             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Quintanilla 1ra. Sección                   | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$3,300,000   | \$3,300,000 | \$3,300,000 | \$3,300,000              | \$3,300,000  | \$3,300,000 | \$3,300,000   | \$3,300,000 | 100.00   | \$0           | Otros                     | 546              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978107  | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme Con Laminas Galvanizadas - 304180                                                                             | 304180             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Quintanilla 2da. Sección                   | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$982,394     | \$982,394   | \$982,394   | \$982,394                | \$982,394    | \$982,394   | \$982,394     | \$982,394   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 378              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / BENEFICIARIOS / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                       |
| CDP17170400978109  | Reasfaltado Y Reventamiento De Calles Y Avda - 292107                                                                                                | 292107             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios                            | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$800,000     | \$800,000   | \$800,000   | \$800,000                | \$800,000    | \$800,000   | \$800,000     | \$800,000   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 741              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978110  | Reconstrucción De Vivienda Techo Firme Con Laminas Galvanizadas - 304187                                                                             | 304187             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios Río Rural                  | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$334,883     | \$334,883   | \$334,883   | \$334,883                | \$334,883    | \$334,883   | \$334,883     | \$334,883   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 128              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / BENEFICIARIOS / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                       |
| CDP17170400978112  | Rehabilitación De Camino De Arceño Del Km Cero Al Seis Mas Cien Cuatro Mas Quintenas Del Camino De Arceño Del Ejido Roberto Barrios Río - 298847     | 298847             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios Río Rural                  | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$724,845     | \$724,845   | \$724,845   | \$724,845                | \$724,845    | \$724,845   | \$724,845     | \$724,845   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 128              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978113  | Rehabilitación De Camino De Arceño Y Sacaca Ochocha Del Km Cero Al Veinte Mas Seis Sección Tramo Diezmas Sección Al Ventidos Seleccion - 292078      | 291993             | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Harajito                                | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$987,701     | \$987,701   | \$987,701   | \$987,701                | \$987,701    | \$987,701   | \$987,701     | \$987,701   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 58               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978114  | Rehabilitación Del Camino Sacaca Ochocha Del Km Cero Al Veinte Mas Seis Sección Tramo Diezmas Sección Al Ventidos Seleccion - 292078                 | 292078             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Galilea                                    | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$566,665     | \$566,665   | \$566,665   | \$566,665                | \$566,665    | \$566,665   | \$566,665     | \$566,665   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 82               | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978115  | Construcción De Vivienda De Seta Por Seta En El Ejido Nueva Magdalena - 304168                                                                       | 304168             | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nueva Magdalena                            | Rural  | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,022,000   | \$1,022,000 | \$1,022,000 | \$1,022,000              | \$1,022,000  | \$1,022,000 | \$1,022,000   | \$1,022,000 | 100.00   | \$0           | Vivienda                  | 118              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978120  | 3391 Subestación De Servicio Con Transformador - 310392                                                                                              | 310392             | Chiapas | Maravilla Tenejapa         | Maravilla Tenejapa                         | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAPA                  | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$100,000     | \$100,000   | \$100,000   | \$100,000                | \$100,000    | \$100,000   | \$100,000     | \$100,000   | 100.00   | \$0           | Estudio de preinvestación | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978140  | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 333302                             | 333302             | Chiapas | Marques de Comillas        | Zamorá Pico de Oro                         | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS                 | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$175,000     | \$175,000   | \$175,000   | \$175,000                | \$175,000    | \$175,000   | \$175,000     | \$175,000   | 100.00   | \$0           | Otros                     | 0                | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                       |
| CDP17170400978141  | Adquisición De Software Y Hardware - 333807                                                                                                          | 333807             | Chiapas | Marques de Comillas        | Zamorá Pico de Oro                         | Urbano | Aportaciones Federales           | 104 PAIS                                                                     |                                                                   |                                                              |                          |                  |         |               |             |             |                          |              |             |               |             |          |               |                           |                  |           |              |                                                                                                        |



| Información General del Proyecto |                                                                                                                                           |                    |         |                         |                         |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                                   | Avance Financiero                             |                    |              |               |             |             |                           |              |             |             | Avance Físico |             | Observaciones |           |                  |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                       | Número de Proyecto | Entidad | Municipio               | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                         | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    |               | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CPD17170400978184                | Construcción De Cuartos Dormitorio Rio Salinas - 252396                                                                                   | 252396             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Río Salinas             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS  | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$633,599   | \$633,599   | \$633,599                 | \$633,599    | \$633,599   | \$633,599   | \$633,599     | \$633,599   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 40        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada y operando / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD17170400978185                | Construcción De Techo Firme - 241131                                                                                                      | 241131             | Chiapas | Marqués de Comillas     | San Isidro              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS  | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,100,002 | \$1,100,002 | \$1,100,002               | \$1,100,002  | \$1,100,002 | \$1,100,002 | \$1,100,002   | \$1,100,002 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada y operando / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD17170400978186                | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable San Lazaro - 242055                                                                 | 242055             | Chiapas | Marqués de Comillas     | San Lazaro              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$292,358   | \$292,358   | \$292,358                 | \$292,358    | \$292,358   | \$292,358   | \$292,358     | \$292,358   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 100       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRAS FINQUISTADA / Física/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                               |
| CPD17170400978187                | Construcción De Comedor Comunitario En San Lazaro - 242194                                                                                | 242194             | Chiapas | Marqués de Comillas     | San Lazaro              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS  | Asistencia Social  | En Ejecución | 2017          | \$765,234   | \$765,234   | \$765,234                 | \$765,234    | \$765,234   | \$765,234   | \$765,234     | \$765,234   | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 350       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ OBRAS FINQUISTADA / Física/ OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                               |
| CPD17170400978188                | Rehabilitación De Camino Sacacochaca Santa Rita La Promesa - 242050                                                                       | 242050             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Santa Rita la Promesa   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$903,741   | \$903,741   | \$903,741                 | \$903,741    | \$903,741   | \$903,741   | \$903,741     | \$903,741   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 100       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada y operando / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD17170400978190                | Construcción De Deposito De Agua Potable - 292831                                                                                         | 292831             | Chiapas | Marqués de Comillas     | La Victoria             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$1,000,777 | \$1,000,777 | \$1,000,777               | \$1,000,777  | \$1,000,777 | \$1,000,777 | \$1,000,777   | \$1,000,777 | 100.00        | \$0       | Otros            | 161       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada y operando / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD17170400978191                | Construcción De Camino Roca Casacha Victoria - 242025                                                                                     | 242025             | Chiapas | Marqués de Comillas     | La Victoria             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$132,846   | \$132,846   | \$132,846                 | \$132,846    | \$132,846   | \$132,846   | \$132,846     | \$132,846   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 100       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada y operando / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD17170400978192                | Construcción De Cuarto Para Bodo Santa Martha - 241986                                                                                    | 241986             | Chiapas | Marqués de Comillas     | Santa Martha el Caracol | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS  | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$950,509   | \$950,509   | \$950,509                 | \$950,509    | \$950,509   | \$950,509   | \$950,509     | \$950,509   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 75        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ obra finiquitada / Física/ obra terminada y operando / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                 |
| CPD17170400978193                | 1804 Depresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Unidades - 317130    | 317130             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSULTORIA Y ASESORIA TECNICO ADMINISTRATIVA | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$818,569   | \$818,569   | \$818,569                 | \$818,569    | \$818,569   | \$818,569   | \$818,569     | \$818,569   | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ ESTA CONSULTORIA DECIDIO EN EL MES DE MARZO / Física/ ESTA CONSULTORIA DECIDIO EN EL MES DE MARZO DE REPUBLICA EL BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CPD17170400978194                | Reparación De Drenaje Montecristo En La Segunda Calle Donato Norte Entre Avenida Central Poniente Y Segunda Avenida Norte Donato - 313512 | 313512             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$248,727   | \$248,727   | \$248,727                 | \$248,727    | \$248,727   | \$248,727   | \$248,727     | \$248,727   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 186       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ obra concluida y fumigado / Física/ obra concluida y fumigado / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                        |
| CPD17170400978195                | Adquisición De Software Y Hardware - 314208                                                                                               | 314208             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL                           | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$68,426    | \$68,426    | \$68,426                  | \$68,426     | \$68,426    | \$68,426    | \$68,426      | \$68,426    | 100.00        | \$0       | Piezas           | 0         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Adquisición de Software y Hardware / Física/ SERVIDORES PUBLICOS RENOVADOS 4 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                         |
| CPD17170400978196                | Curso De Capacitación Y Actualización Que Promove La Formación De Servidores Públicos - 314265                                            | 314265             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL                           | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2017          | \$136,427   | \$136,427   | \$136,427                 | \$136,427    | \$136,427   | \$136,427   | \$136,427     | \$136,427   | 100.00        | \$0       | Otros            | 0         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ CURSO TOMADO POR EL PERSONAL DE DISTINTAS ÁREAS DEL MUNICIPIO / Física/ CURSO TOMADO POR EL PERSONAL DE DISTINTAS ÁREAS DEL MUNICIPIO / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                |
| CPD17170400978197                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 313719                                                                                | 313719             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$664,642   | \$664,642   | \$664,642                 | \$664,642    | \$664,642   | \$664,642   | \$664,642     | \$664,642   | 100.00        | \$0       | Otros            | 384       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Se rehabilitaron 294 muros firmes en 15 localidades / Física/ Rehabilitación de 211.68 M2 de Muro Firme / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                              |
| CPD17170400978198                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 313670                                                                                | 313670             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$705,451   | \$705,451   | \$705,451                 | \$705,451    | \$705,451   | \$705,451   | \$705,451     | \$705,451   | 100.00        | \$0       | Otros            | 408       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Se rehabilitaron 294 muros firmes en 15 localidades / Física/ Rehabilitación de 211.68 M2 de Muro Firme / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                              |
| CPD17170400978199                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Varas Localidades - 313336                                                                          | 313336             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$154,630   | \$154,630   | \$154,630                 | \$154,630    | \$154,630   | \$154,630   | \$154,630     | \$154,630   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 12        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de más / Física/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de más / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                  |
| CPD17170400978200                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Varas Localidades - 313330                                                                          | 313330             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$231,945   | \$231,945   | \$231,945                 | \$231,945    | \$231,945   | \$231,945   | \$231,945     | \$231,945   | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 18        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios / Física/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de más / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                        |
| CPD17170400978201                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Montecristo de Guerrero - 296132                                               | 296132             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$802,689   | \$802,689   | \$802,689                 | \$802,689    | \$802,689   | \$802,689   | \$802,689     | \$802,689   | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 2,251     | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPD17170400978202                | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Montecristo de Guerrero - 296145                                               | 296145             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Montecristo de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017          | \$3,375,795 | \$3,375,795 | \$3,375,795               | \$3,375,795  | \$3,375,795 | \$3,375,795 | \$3,375,795   | \$3,375,795 | 100.00        | \$0       | Metros lineales  | 900       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Compite en la Rehabilitación de la Red de Distribución y Línea de Conducción / Física/ Compite en la Rehabilitación de la Red de Distribución y Línea de Conducción / Registro/ esta obra corresponde a 2 proyectos de más y hacen un contrato por un monto de \$ 4,179,483.89 - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CPD17170400978203                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 314667                                                                                | 314667             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | La Alajuya              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$52,513    | \$52,513    | \$52,513                  | \$52,513     | \$52,513    | \$52,513    | \$52,513      | \$52,513    | 100.00        | \$0       | Otros            | 24        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ / Física/ Rehabilitación de 211.68 M2 de Muro Firme / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                  |
| CPD17170400978204                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 313773                                                                                | 313773             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Laguna del Coche        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$52,513    | \$52,513    | \$52,513                  | \$52,513     | \$52,513    | \$52,513    | \$52,513      | \$52,513    | 100.00        | \$0       | Otros            | 24        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Se rehabilitaron 294 muros firmes en 15 localidades / Física/ Se rehabilitaron 294 muros firmes en 15 localidades / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                    |
| CPD17170400978205                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 313789                                                                                | 313789             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Llano Grande            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$32,109    | \$32,109    | \$32,109                  | \$32,109     | \$32,109    | \$32,109    | \$32,109      | \$32,109    | 100.00        | \$0       | Otros            | 12        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ ESTA OBRA EQUIVALE A TRES EXPEDIENTES DE LA MISD / Física/ ESTA OBRA EQUIVALE A TRES EXPEDIENTES DE PROYECTOS MIDS / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                   |
| CPD17170400978206                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 313845                                                                                | 313845             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | La Lucha                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$195,344   | \$195,344   | \$195,344                 | \$195,344    | \$195,344   | \$195,344   | \$195,344     | \$195,344   | 100.00        | \$0       | Otros            | 108       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ ESTA OBRA COMIETA DE 13 PROYECTOS MIDS QUE CONFORMAN UN MONTO DE OBRAS DE \$ 2,939,412.22 / Física/ ESTA OBRA COMIETA DE 13 PROYECTOS MIDS QUE CONFORMAN UN MONTO DE OBRAS DE \$ 2,939,412.22 / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                        |
| CPD17170400978207                | Construcción De Letrinas En La Localidad Nuevo Milenio Toluca - 296043                                                                    | 296043             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Milenio Toluca    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$1,483,560 | \$1,483,560 | \$1,483,560               | \$1,483,560  | \$1,483,560 | \$1,483,560 | \$1,483,560   | \$1,483,560 | 100.00        | \$0       | Piezas           | 150       | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Construcción de 25 Letrinas / Registro/ Construcción de 25 Letrinas / Registro/                                                                                                                                                                                                                                   |
| CPD17170400978208                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 313889                                                                                | 313889             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Ojo de Agua Cadeñita    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$164,737   | \$164,737   | \$164,737                 | \$164,737    | \$164,737   | \$164,737   | \$164,737     | \$164,737   | 100.00        | \$0       | Otros            | 90        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Se rehabilitaron 294 muros firmes en 15 localidades / Física/ Rehabilitación de 211.68 M2 de Muro Firme / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                              |
| CPD17170400978209                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 313825                                                                                | 313825             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | La Opción               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$72,918    | \$72,918    | \$72,918                  | \$72,918     | \$72,918    | \$72,918    | \$72,918      | \$72,918    | 100.00        | \$0       | Otros            | 36        | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Se rehabilitaron 294 muros firmes en 15 localidades / Física/ Se rehabilitaron 294 muros firmes en 15 localidades / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                                    |
| CPD17170400978210                | Construcción De Cuartos Dormitorio En Varas Localidades - 313885                                                                          | 313885             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | La Opción               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$77,315    | \$77,315    | \$77,315                  | \$77,315     | \$77,315    | \$77,315    | \$77,315      | \$77,315    | 100.00        | \$0       | Vivienda         | 6         | 100.00       | 100.00       | Financiera/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de más / Física/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de más / Registro/ SISTEMA Para al siguiente nivel.                                                                                                                                  |
| CPD17170400978211                | Rehabilitación De Muro Firme En Varas Localidades - 313947                                                                                | 313947             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Puerto Rico             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO       | Vivienda           | En Ejecución | 2017          | \$72,918    | \$72,918    | \$72,918                  | \$72,918     | \$72,918    | \$72,918    | \$72,918      | \$72,918    | 100.00        | \$0       | Otros            | 36        | 100.00       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                | Número de Proyecto | Entidad | Municipio               | Localidad                  | Ambio  | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                            | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                    |                    |         |                         |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                 |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                               |
| CPM1717040978217   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Varías Localidades - 313572                                                  | 313572             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Vista Alegre               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$231,945     | \$231,945         | \$231,945   | \$231,945              | \$231,945    | \$231,945   | \$231,945   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 18            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de vida / Físico/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de vida / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                             |
| CPM1717040978218   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Varías Localidades - 314056                                                  | 314056             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Mundo                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$154,630     | \$154,630         | \$154,630   | \$154,630              | \$154,630    | \$154,630   | \$154,630   | 100.00        | 00       | Vivienda         | 12            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ obra al 100% / Físico/ se construyeron 15 cuartos dormitorios con varios expedientes de vida / Registro/ se construyeron 15 viviendas en 8 expedientes de vida las cuales conforman 1 solo contrato de obra - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CPM1717040978219   | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Localidades - 313994                                                        | 313994             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Mundo                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$276,961     | \$276,961         | \$276,961   | \$276,961              | \$276,961    | \$276,961   | \$276,961   | 100.00        | 00       | Otros            | 156           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Rehabilitación de 211.08 M2 de Muro Firme / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                         |
| CPM1717040978220   | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Localidades - 313806                                                        | 313806             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Mundo los Pinos      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$62,716      | \$62,716          | \$62,716    | \$62,716               | \$62,716     | \$62,716    | \$62,716    | 100.00        | 00       | Otros            | 30            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ OBRAS AL 100% / Físico/ EL AVANCE EN MUROS EQUIVALE A TRES EXPEDIENTES / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                            |
| CPM1717040978221   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Varías Localidades - 313540                                                  | 313540             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Mundo los Pinos      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$77,315      | \$77,315          | \$77,315    | \$77,315               | \$77,315     | \$77,315    | \$77,315    | 100.00        | 00       | Vivienda         | 6             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de vida / Físico/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de vida / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                             |
| CPM1717040978222   | Rehabilitación De Muro Firme En Varías Localidades - 313753                                                        | 313753             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Río Negro            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$52,513      | \$52,513          | \$52,513    | \$52,513               | \$52,513     | \$52,513    | \$52,513    | 100.00        | 00       | Otros            | 24            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ Se rehabilitaron 294 muros firmes en 14 localidades / Físico/ Rehabilitación de 211.08 M2 de Muro Firme / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                           |
| CPM1717040978223   | Construcción de Cuartos Dormitorio En Varías Localidades - 313562                                                  | 313562             | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Nuevo Río Negro            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$77,315      | \$77,315          | \$77,315    | \$77,315               | \$77,315     | \$77,315    | \$77,315    | 100.00        | 00       | Vivienda         | 6             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de vida / Físico/ Se construyeron 15 Cuartos Dormitorios en expedientes de vida / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                             |
| CPM1717040978224   | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Primera Etapa - 339919                             | 339919             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$596,892     | \$596,892         | \$596,892   | \$596,892              | \$596,892    | \$596,892   | \$596,892   | 100.00        | 00       | Otros            | 400           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 207.00 M2 / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                                                                                                                                |
| CPM1717040978225   | Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 339579                                                                   | 339579             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$42,134      | \$42,134          | \$42,134    | \$42,134               | \$42,134     | \$42,134    | \$42,134    | 100.00        | 00       | Otros            | 184           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                    |
| CPM1717040978226   | Rehabilitación De Carretera Sed Circulo - 339332                                                                   | 339332             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$37,393      | \$37,393          | \$37,393    | \$37,393               | \$37,393     | \$37,393    | \$37,393    | 100.00        | 00       | Otros            | 4,800         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                    |
| CPM1717040978227   | Construcción De Alameda Publico - 329922                                                                           | 329922             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$215,565     | \$215,565         | \$215,565   | \$215,565              | \$215,565    | \$215,565   | \$215,565   | 100.00        | 00       | Otros            | 4,800         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 70 PIZAS DE LUNARILLAS / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO                                                                                                                                                                                |
| CPM1717040978228   | Rehabilitación De Sed O Sistema De Agua Potable - 330475                                                           | 330475             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$76,737      | \$76,737          | \$76,737    | \$76,737               | \$76,737     | \$76,737    | \$76,737    | 100.00        | 00       | Otros            | 192           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO                                                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978229   | 3302 Proyectos Para Prestación De Servicios - 292341                                                               | 292341             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$300,000     | \$300,000         | \$300,000   | \$300,000              | \$300,000    | \$300,000   | \$300,000   | 100.00        | 00       | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO                                                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978230   | Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 292318  | 292318             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$325,115     | \$325,115         | \$325,115   | \$325,115              | \$325,115    | \$325,115   | \$325,115   | 100.00        | 00       | Letra            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO                                                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978231   | Construcción De Piso Firme - 286394                                                                                | 286394             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$90,617      | \$90,617          | \$90,617    | \$90,617               | \$90,617     | \$90,617    | \$90,617    | 100.00        | 00       | Otros            | 72            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 18 VIVIENDA / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                                                                                                                              |
| CPM1717040978232   | Construcción De Techo Firme - 286427                                                                               | 286427             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$284,073     | \$284,073         | \$284,073   | \$284,073              | \$284,073    | \$284,073   | \$284,073   | 100.00        | 00       | Otros            | 70            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 18 VIVIENDA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                           |
| CPM1717040978233   | Construcción De Muro Firme - 286446                                                                                | 286446             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$560,871     | \$560,871         | \$560,871   | \$560,871              | \$560,871    | \$560,871   | \$560,871   | 100.00        | 00       | Otros            | 70            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 18 VIVIENDA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                           |
| CPM1717040978234   | Construcción De Techo Firme Mejoramiento De Vivienda - 276507                                                      | 276507             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,824,164   | \$2,824,164       | \$2,824,164 | \$2,824,164            | \$2,824,164  | \$2,824,164 | \$2,824,164 | 100.00        | 00       | Otros            | 392           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 98 VIVIENDA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                           |
| CPM1717040978235   | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 275975                                                                  | 275975             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$252,203     | \$252,203         | \$252,203   | \$252,203              | \$252,203    | \$252,203   | \$252,203   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 1,000         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA                                                                                                                                                                                                          |
| CPM1717040978236   | Rehabilitación De Carretera Tronco Aislado - 275998                                                                | 275998             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$306,860     | \$306,860         | \$306,860   | \$306,860              | \$306,860    | \$306,860   | \$306,860   | 100.00        | 00       | Otros            | 4,400         | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978237   | Construcción De Dren Pluvial Primera Etapa - 276051                                                                | 276051             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$178,168     | \$178,168         | \$178,168   | \$178,168              | \$178,168    | \$178,168   | \$178,168   | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978238   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 276050                                                           | 276050             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$132,236     | \$132,236         | \$132,236   | \$132,236              | \$132,236    | \$132,236   | \$132,236   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 240           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978239   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 276041                                                           | 276041             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$119,974     | \$119,974         | \$119,974   | \$119,974              | \$119,974    | \$119,974   | \$119,974   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 80            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978240   | Construcción De Muro De Contención - 276078                                                                        | 276078             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$349,091     | \$349,091         | \$349,091   | \$349,091              | \$349,091    | \$349,091   | \$349,091   | 100.00        | 00       | Otros            | 200           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 126.18 M3 / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM1717040978242   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 273692                                                                        | 273692             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$1,935,168   | \$1,935,168       | \$1,935,168 | \$1,935,168            | \$1,935,168  | \$1,935,168 | \$1,935,168 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 96            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978243   | 3205 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustre Y Fluviales Para Servicios Públicos - 292343 | 292343             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | San Andrés Duraznal Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$187,673     | \$187,673         | \$187,673   | \$187,673              | \$187,673    | \$187,673   | \$187,673   | 100.00        | 00       | Piezas           | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 1 VEHICULO / Registro/ PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                         |
| CPM1717040978244   | Construcción De Cuartos Dormitorio - 280225                                                                        | 280225             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | Rivera Galeana             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$2,822,104   | \$2,822,104       | \$2,822,104 | \$2,822,104            | \$2,822,104  | \$2,822,104 | \$2,822,104 | 100.00        | 00       | Vivienda         | 220           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                                       |
| CPM1717040978246   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 245119                                                                | 245119             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | Jotolobán                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,130,192   | \$1,130,192       | \$1,130,192 | \$1,130,192            | \$1,130,192  | \$1,130,192 | \$1,130,192 | 100.00        | 00       | Metros lineales  | 600           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 1 SISTEMA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM1717040978247   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 276066                                                           | 276066             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | Las Lomas Uno              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$328,732     | \$328,732         | \$328,732   | \$328,732              | \$328,732    | \$328,732   | \$328,732   | 100.00        | 00       | Metros Cuadrados | 140           | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 300.75 M2 / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                             |
| CPM1717040978248   | Construcción De Techo Firme Mejoramiento De Vivienda - 276028                                                      | 276028             | Chiapas | San Andrés Duraznal     | El Ocotil                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL         | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$197,691     | \$197,691         | \$197,691   | \$197,691              | \$197,691    | \$197,691   | \$197,691   | 100.00        | 00       | Otros            | 28            | 100.00           | 100.00    | Financiera/ / Físico/ 7 VIVIENDA / Registro/ OBRAS TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                                                            |
| CPM1717040978254   | Construcción De Disciplete Piso Firme De Concreto                                                                  |                    |         |                         |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                                 |                          |                  |         |               |                   |             |                        |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                       | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                           |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones    |                  |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                        |                    |         |           |                                      |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                            |                         |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescaudado (Millistrados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |                  | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                                                                               | Avance Acum.                                                                                                                                                                         |
| CP1717040978266    | Construcción de Techo y Nuevo Piso Firme En San Jose Plan Ocotil - 204878                                              | 204878             | Chiapas | Ocoatepec | San José Plan Ocotil                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$508,633     | \$508,633         | \$508,633   | \$508,633                 | \$508,633    | \$508,633   | \$508,633   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 39               | 100.00           | 100.00    | Financiera / Físico / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA Para el siguiente nivel. |                                                                                                                                                                                      |
| CP1717040978267    | Construcción de Cuarenta y Cuatro Techo Firme En La Loc San Jose Plan Ocotil - 204879                                  | 204879             | Chiapas | Ocoatepec | San José Plan Ocotil                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SICHIMPA       | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$890,403     | \$890,403         | \$890,403   | \$890,403                 | \$890,403    | \$890,403   | \$890,403   | \$890,403     | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 44               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                                              |
| CP1717040978270    | San Jacinto Construcción De Red De Distribución Y Tendón De Alimentación De Cuarenta Metros Cubicos - 231188           | 231188             | Chiapas | Ocosingo  | San Jacinto                          | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOXOQUAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,458,523   | \$1,458,523       | \$1,458,523 | \$1,458,523               | \$1,458,523  | \$1,458,523 | \$1,458,523 | \$1,458,523   | 100.00   | \$0              | Otros            | 560              | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978283    | Construcción de Cuatro Para Baño En Ejido San Lorenzo Choculá - 238160                                                 | 238160             | Chiapas | Palenque  | San Lorenzo (Choculá)                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                   | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$184,461     | \$184,461         | \$184,461   | \$184,461                 | \$184,461    | \$184,461   | \$184,461   | \$184,461     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 50               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP1717040978294    | Construcción de Cuarenta y Dos Techo Firme En La Loma de San Francisco Ocotil - 204932                                 | 204932             | Chiapas | Ocoatepec | San Francisco Ocotil                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$804,961     | \$804,961         | \$804,961   | \$804,961                 | \$804,961    | \$804,961   | \$804,961   | \$804,961     | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 42               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ LA OBRA TERMINO AL 100%                                                                                                                              |
| CP1717040978295    | Construcción de Piso Firme Para Dieciocho Vivienda - 204415                                                            | 204415             | Chiapas | Ocoatepec | San Francisco Ocotil                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$228,906     | \$228,906         | \$228,906   | \$228,906                 | \$228,906    | \$228,906   | \$228,906   | \$228,906     | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 18               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                                              |
| CP1717040978296    | Ampliación de La Red de Drenaje Sanitario En El Barrio Buena Vista - 330970                                            | 330970             | Chiapas | Ocoatepec | San Marcos Buenavista                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$542,700     | \$542,700         | \$542,700   | \$542,700                 | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0              | Metros Lineales  | 18               | 100.00    | 0.00                                                                                                                       | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978297    | La Independencia Las Pilas Pavimentación de Calles Con Concreto Bituminoso - 227268                                    | 227268             | Chiapas | Ocosingo  | La Independencia (Las Pilas)         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOXOQUAUTLA DE ESPINOSA | Transporte y Viabilidad | En Ejecución     | 2017    | \$297,726     | \$297,726         | \$297,726   | \$297,726                 | \$297,726    | \$297,726   | \$297,726   | \$297,726     | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 60               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978331    | Vista Barroca Maypac Introducción De Red De Energía Eléctrica - 231325                                                 | 231325             | Chiapas | Ocosingo  | Vistabarroca Maypac                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOXOQUAUTLA DE ESPINOSA | Urbanización            | En Ejecución     | 2017    | \$645,282     | \$645,282         | \$645,282   | \$645,282                 | \$567,848    | \$567,848   | \$567,848   | \$567,848     | 88.00    | \$0              | Otros            | 55               | 100.00    | 88.00                                                                                                                      | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978332    | Construcción De Veinte Piso Firme - 302504                                                                             | 302504             | Chiapas | Ocoatepec | Luis Echeverría                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$227,505     | \$227,505         | \$227,505   | \$227,505                 | \$227,505    | \$227,505   | \$227,505   | \$227,505     | 100.00   | \$0              | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP1717040978333    | Construcción De Veinte Techo Firme En La Localidad Luis Echeverría - 302431                                            | 302431             | Chiapas | Ocoatepec | Luis Echeverría                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$362,598     | \$362,598         | \$362,598   | \$362,598                 | \$362,598    | \$362,598   | \$362,598   | \$362,598     | 100.00   | \$0              | Otros            | 20               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978334    | Construcción De Catorce Piso Firme En San Miguel De Alende - 302351                                                    | 302351             | Chiapas | Ocoatepec | San Miguel de Alende                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$158,978     | \$158,978         | \$158,978   | \$158,978                 | \$158,978    | \$158,978   | \$158,978   | \$158,978     | 100.00   | \$0              | Otros            | 14               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP1717040978335    | Construcción De Quince Techo Firme En San Miguel Alende - 302295                                                       | 302295             | Chiapas | Ocoatepec | San Miguel de Alende                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$256,224     | \$256,224         | \$256,224   | \$256,224                 | \$256,224    | \$256,224   | \$256,224   | \$256,224     | 100.00   | \$0              | Otros            | 15               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978336    | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Sagrado Corazón Dos - 204806                                   | 204806             | Chiapas | Ocoatepec | Sagrado Corazón de Jesús Coronad Dos | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,293,172   | \$1,293,172       | \$1,293,172 | \$1,293,172               | \$1,293,172  | \$1,293,172 | \$1,293,172 | \$1,293,172   | 100.00   | \$0              | Otros            | 191              | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978337    | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Sagrado Corazón De Jesús - 204814                                       | 204814             | Chiapas | Ocoatepec | Sagrado Corazón de Jesús             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,645,304   | \$1,645,304       | \$1,645,304 | \$1,645,304               | \$1,645,304  | \$1,645,304 | \$1,645,304 | \$1,645,304   | 100.00   | \$0              | Otros            | 103              | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                                              |
| CP1717040978338    | Construcción De Diecinueve Techo Firme En La Localidad San José Lomas Altas - 204954                                   | 204954             | Chiapas | Ocoatepec | San José Lomas Altas                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$338,483     | \$338,483         | \$338,483   | \$338,483                 | \$338,483    | \$338,483   | \$338,483   | \$338,483     | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 118              | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978339    | Construcción De Diecinueve Piso Firme En La Localidad San José Lomas Altas - 204905                                    | 204905             | Chiapas | Ocoatepec | San José Lomas Altas                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$217,453     | \$217,453         | \$217,453   | \$217,453                 | \$217,453    | \$217,453   | \$217,453   | \$217,453     | 100.00   | \$0              | Metros Cuadrados | 118              | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978340    | Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Benito Juárez - 330797                             | 330797             | Chiapas | Ocoatepec | Benito Juárez                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$620,000     | \$620,000         | \$620,000   | \$620,000                 | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0              | Metros Lineales  | 102              | 100.00    | 0.00                                                                                                                       | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978341    | Construcción De Trece Cuatro Dormitorio En La Col Benito Juárez - 204741                                               | 204741             | Chiapas | Ocoatepec | Benito Juárez                        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$802,895     | \$802,895         | \$802,895   | \$802,895                 | \$802,895    | \$802,895   | \$802,895   | \$802,895     | 100.00   | \$0              | Vivienda         | 13               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978342    | Construcción De Veintidos Techo Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 30702                                        | 30702              | Chiapas | Ocoatepec | Nuevo Progreso Tornamil              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$451,419     | \$451,419         | \$451,419   | \$451,419                 | \$451,419    | \$451,419   | \$451,419   | \$451,419     | 100.00   | \$0              | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                           |
| CP1717040978343    | Construcción De Veintidos Piso Firme En La Localidad De Nuevo Progreso - 308875                                        | 308875             | Chiapas | Ocoatepec | Nuevo Progreso Tornamil              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$279,439     | \$279,439         | \$279,439   | \$279,439                 | \$279,439    | \$279,439   | \$279,439   | \$279,439     | 100.00   | \$0              | Otros            | 22               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                                              |
| CP1717040978344    | Construcción De Veintidós Piso Firme En La Localidad De Río Frío Tumbac - 302208                                       | 302208             | Chiapas | Ocoatepec | Río Frío Tumbac Dos Rural            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$205,167     | \$205,167         | \$205,167   | \$205,167                 | \$205,167    | \$205,167   | \$205,167   | \$205,167     | 100.00   | \$0              | Otros            | 19               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP1717040978345    | Construcción De Veintidós Techo Firme En La Localidad De Río Frío Tumbac - 302150                                      | 302150             | Chiapas | Ocoatepec | Río Frío Tumbac Dos Rural            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$432,159     | \$432,159         | \$432,159   | \$432,159                 | \$432,159    | \$432,159   | \$432,159   | \$432,159     | 100.00   | \$0              | Otros            | 24               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978346    | Construcción De Piso Firme En El Barrio Lagunilla Del Carmen - 329957                                                  | 329957             | Chiapas | Ocoatepec | Lagunilla del Carmen                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$209,824     | \$209,824         | \$209,824   | \$209,824                 | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0              | Otros            | 18               | 100.00    | 0.00                                                                                                                       | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978347    | Construcción De Techo Firme En El Barrio Lagunilla Del Carmen - 329912                                                 | 329912             | Chiapas | Ocoatepec | Lagunilla del Carmen                 | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$302,257     | \$302,257         | \$302,257   | \$302,257                 | \$0          | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0              | Otros            | 18               | 100.00    | 0.00                                                                                                                       | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP1717040978349    | Construcción De Diecisiete Piso Firme En La Localidad De San Judas Tadeo - 305940                                      | 305940             | Chiapas | Ocoatepec | San Judas Tadeo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS        | Vivienda                | En Ejecución     | 2017    | \$189,328     | \$189,328         | \$189,328   | \$189,328                 | \$189,328    | \$189,328   | \$189,328   | \$189,328     | 100.00   | \$0              | Otros            | 17               | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A CONTRATO.                                                                                              |
| CP1717040978351    | Cabecera Municipal Suministro De Contenedores Para Agua - 290793                                                       | 290793             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo de Espinosa                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOXOQUAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$631,412     | \$631,412         | \$631,412   | \$631,412                 | \$631,412    | \$631,412   | \$631,412   | \$631,412     | 100.00   | \$0              | Otros            | 2,000            | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978354    | Cabecera Municipal Pisos Profundos Y Subestación Mejoramiento Eléctrico Del Sistema De Bombeo De Agua Potable - 288230 | 288230             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo de Espinosa                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOXOQUAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$1,426,601   | \$1,426,601       | \$1,426,601 | \$1,426,601               | \$1,426,601  | \$1,426,601 | \$1,426,601 | \$1,426,601   | 100.00   | \$0              | Otros            | 36,991           | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP1717040978355    | Cabecera Municipal Barrio San Ramón Suministro De Contenedores Para Agua - 273794                                      | 273794             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo de Espinosa                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOXOQUAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$124,704     | \$124,704         | \$124,704   | \$124,704                 | \$124,704    | \$124,704   | \$124,704   | \$124,704     | 100.00   | \$0              | Otros            | 395              | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/ SISTEMA Para el siguiente nivel.                                                                                                                     |
| CP1717040978356    | Cabecera Municipal Fraccionamiento Bavidad Suministro De Contenedores De Agua - 273844                                 | 273844             | Chiapas | Ocosingo  | Ocosingo de Espinosa                 | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N AYUNTAMIENTO DE OCOXOQUAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento      | En Ejecución     | 2017    | \$124,704     | \$124,704         | \$124,704   | \$124,704                 | \$124,704    | \$124,704   | \$124,704   | \$124,704     | 100.00   | \$0              | Otros            | 395              | 100.00    | 100.00                                                                                                                     | Financiera / Físico / Registro/                                                                                                                                                      |
| CP171704097835     |                                                                                                                        |                    |         |           |                                      |        |                        |                                                                              |                                                                   |                                            |                         |                  |         |               |                   |             |                           |              |             |             |               |          |                  |                  |                  |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |

| Información General del Proyecto |                                                                                                          |                    |         |                      |                         |        |                        |                                                                              |                                      |                                                                   | Avance Financiero                      |                          |              |               |             |             |                       |              |             |             | Avance Físico |             |           | Observaciones   |                  |           |              |                                                                   |                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                      | Número de Proyecto | Entidad | Municipio            | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                  | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Milliados) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance    | Reintegro |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                      |                                                                   |
| CP1717040978365                  | Cabecera Municipal Veracruz Pte Entre Uno y Ocho Mts Rehabilitación De La Línea De Agua Potable - 214849 | 214849             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$672,538   | \$672,538   | \$672,538             | \$672,538    | \$672,538   | \$672,538   | \$672,538     | 100.00      | \$0       | Metros lineales | 287              | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |                                                                   |
| CP1717040978366                  | Barrio Nuevo Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 226195                                     | 226195             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$437,136   | \$437,136   | \$437,136             | \$437,136    | \$437,136   | \$437,136   | \$437,136     | \$437,136   | 100.00    | \$0             | Metros Cuadrados | 80        | 0.00         | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978367                  | Cabecera Municipal Barrio San Mateo Trinidad Suministro De Contenedores Para Agua - 231686               | 231686             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$126,282   | \$126,282   | \$126,282             | \$126,282    | \$126,282   | \$126,282   | \$126,282     | \$126,282   | 100.00    | \$0             | Otros            | 203       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978368                  | Cabecera Municipal Barrio Solidaridad Suministro De Contenedores Para Agua - 231410                      | 231410             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$121,547   | \$121,547   | \$121,547             | \$121,547    | \$121,547   | \$121,547   | \$121,547     | \$121,547   | 100.00    | \$0             | Otros            | 181       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978370                  | Cabecera Municipal Barrio San Antonio Suministro De Contenedores De Agua - 231639                        | 231639             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$126,282   | \$126,282   | \$126,282             | \$126,282    | \$126,282   | \$126,282   | \$126,282     | \$126,282   | 100.00    | \$0             | Otros            | 201       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978371                  | Cabecera Municipal Barrio Cruz Blanca Suministro De Contenedores Para Agua - 231286                      | 231286             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$126,282   | \$126,282   | \$126,282             | \$126,282    | \$126,282   | \$126,282   | \$126,282     | \$126,282   | 100.00    | \$0             | Otros            | 256       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978373                  | San Miguel Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado - 226352                                           | 226352             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$271,650   | \$271,650   | \$271,650             | \$271,650    | \$271,650   | \$271,650   | \$271,650     | \$271,650   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 40        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978375                  | Barrio Cruz Blanca Ocho Mts Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 226093                      | 226093             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$2,086,324 | \$2,086,324 | \$2,086,324           | \$2,086,324  | \$2,086,324 | \$2,086,324 | \$2,086,324   | \$2,086,324 | 100.00    | \$0             | Metros Cuadrados | 550       | 100.00       | 80.00                                                             | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978377                  | Burdacas Siete Pta Cuatro Y Cinco Dm Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 226381                 | 226381             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$321,239   | \$321,239   | \$321,239             | \$321,239    | \$321,239   | \$256,983   | \$256,983     | \$256,983   | 80.00     | \$0             | Metros lineales  | 44        | 100.00       | 80.00                                                             | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978378                  | Barrio Cuatro Milpas Rehabilitación De Red Sanitaria - 227838                                            | 227838             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$500,315   | \$500,315   | \$500,315             | \$500,315    | \$500,315   | \$500,315   | \$500,315     | \$500,315   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 45        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978379                  | San Bernabé Veracruz Rta Entre Dos Y Seis Puentes - 227864                                               | 227864             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,215,720 | \$1,215,720 | \$1,215,720           | \$1,215,720  | \$1,215,720 | \$1,215,720 | \$1,215,720   | \$1,215,720 | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 268       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978380                  | Cabecera Municipal Callejón Paredón De Dolores Ampliación De Alcantarillado Sanitario - 227856           | 227856             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$304,662   | \$304,662   | \$304,662             | \$304,662    | \$304,662   | \$304,662   | \$304,662     | \$304,662   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 36        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978381                  | Juan Sabines Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 220624                                         | 220624             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$217,774   | \$217,774   | \$217,774             | \$217,774    | \$217,774   | \$217,774   | \$217,774     | \$217,774   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 52        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978382                  | Los Caneos Construcción De Andador - 220731                                                              | 220731             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$645,083   | \$645,083   | \$645,083             | \$645,083    | \$645,083   | \$645,083   | \$645,083     | \$645,083   | 100.00    | \$0             | Otros            | 150       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978383                  | Burdacas Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 221116                                             | 221116             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$487,681   | \$487,681   | \$487,681             | \$487,681    | \$487,681   | \$487,681   | \$487,681     | \$487,681   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 60        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978384                  | Callejón Paredón Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 221109                                 | 221109             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$1,463,107 | \$1,463,107 | \$1,463,107           | \$1,463,107  | \$1,370,486 | \$1,370,486 | \$1,170,486   | \$1,170,486 | 80.00     | \$0             | Metros Cuadrados | 100       | 100.00       | 80.00                                                             | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978385                  | Barrio San Antonio Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 221104                                   | 221104             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$214,928   | \$214,928   | \$214,928             | \$214,928    | \$214,928   | \$214,928   | \$214,928     | \$214,928   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 52        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978386                  | Barrio Unión Hidalgo Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 220756                             | 220756             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$421,343   | \$421,343   | \$421,343             | \$421,343    | \$421,343   | \$421,343   | \$421,343     | \$421,343   | 100.00    | \$0             | Metros Cuadrados | 185       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978387                  | Cabecera Municipal Barrio Unión Hidalgo Rehabilitación De Agua Potable - 220745                          | 220745             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$219,890   | \$219,890   | \$219,890             | \$219,890    | \$219,890   | \$219,890   | \$219,890     | \$219,890   | 100.00    | \$0             | Otros            | 170       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978388                  | Barrio Santa Cruz Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 220740                                    | 220740             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$270,098   | \$270,098   | \$270,098             | \$270,098    | \$270,098   | \$270,098   | \$270,098     | \$270,098   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 52        | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978390                  | San Bernabé Construcción De Canal Pluvial A Cielo Abierto Segunda Etapa - 215324                         | 215324             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$303,925   | \$303,925   | \$303,925             | \$303,925    | \$303,925   | \$303,925   | \$303,925     | \$303,925   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 250       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978391                  | Cruz Blanca Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 215577                                          | 215577             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$1,137,767 | \$1,137,767 | \$1,137,767           | \$1,137,767  | \$1,137,767 | \$1,137,767 | \$1,137,767   | \$1,137,767 | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 356       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978393                  | Paredón De Las Finces Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 212217                            | 212217             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$266,730   | \$266,730   | \$266,730             | \$266,730    | \$266,730   | \$266,730   | \$266,730     | \$266,730   | 100.00    | \$0             | Metros Cuadrados | 92,450    | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978396                  | Barrio Santa Cruz Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 211976                                    | 211976             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$814,904   | \$814,904   | \$814,904             | \$814,904    | \$733,414   | \$733,414   | \$733,414     | \$733,414   | 90.00     | \$0             | Metros lineales  | 325       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978397                  | San Juan Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 214003                                             | 214003             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$205,311   | \$205,311   | \$205,311             | \$205,311    | \$205,311   | \$205,311   | \$205,311     | \$205,311   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 110       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978398                  | Unión Hidalgo Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 213936                                        | 213936             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$478,234   | \$478,234   | \$478,234             | \$478,234    | \$478,234   | \$478,234   | \$478,234     | \$478,234   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 130       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978400                  | San Bernabé Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 214146                                            | 214146             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017          | \$213,599   | \$213,599   | \$213,599             | \$213,599    | \$213,599   | \$213,599   | \$213,599     | \$213,599   | 100.00    | \$0             | Metros lineales  | 670       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978402                  | Unión Hidalgo Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 212886                                    | 212886             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Ocosingo de Espinosa    | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017          | \$420,494   | \$420,494   | \$420,494             | \$420,494    | \$420,494   | \$420,494   | \$420,494     | \$420,494   | 100.00    | \$0             | Metros Cuadrados | 100       | 100.00       | 100.00                                                            | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978405                  | Amador Hernández Ampliación Y Rehabilitación De Energía Eléctrica - 220776                               | 220776             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | Amador Hernández        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1,320,560 | \$1,320,560 | \$1,320,560           | \$1,320,560  | \$1,098,504 | \$1,098,504 | \$1,098,504   | \$1,098,504 | 90.00     | \$0             | Otros            | 423       | 100.00       | 90.00                                                             | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978411                  | General Francisco Villa Ampliación De La Energía Eléctrica Segunda Etapa - 229082                        | 229082             | Chiapas | Ocosingo de Espinosa | General Francisco Villa | Rural  | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCOXINGO DE ESPINOSA | Urbanización             | En Ejecución | 2017          | \$1         |             |                       |              |             |             |               |             |           |                 |                  |           |              |                                                                   |                                                                   |

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio   | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                   | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |             | Avance Físico |          |                  | Observaciones |                  |           |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                   |                    |         |             |                            |        |                        |                                                                              |                                                                   |                        |                          |                  |         |               | Presupuesto       | Modificado  | Rescudado (Milliars) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        |               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                                                      |
| CP1717040978421    | Villahermosa Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 226440                                             | 226440             | Chiapas | Ocosingo    | Villahermosa               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,000,000   | \$1,000,000       | \$1,000,000 | \$1,000,000          | \$850,000    | \$850,000   | \$850,000   | 85.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 100           | 100.00           | 85.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978424    | Vicente Guerrero Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 226550                                         | 226550             | Chiapas | Ocosingo    | Vicente Guerrero           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,000,000   | \$1,000,000       | \$1,000,000 | \$1,000,000          | \$800,000    | \$800,000   | \$800,000   | 80.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 100           | 100.00           | 80.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978426    | El Tiro Trepación De La Red De Energía Eléctrica - 220791                                                         | 220791             | Chiapas | Ocosingo    | El Tiro-Tiro               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$992,051     | \$992,051         | \$992,051   | \$992,051            | \$793,641    | \$793,641   | \$793,641   | 80.00         | \$0      | Otros            | 65            | 100.00           | 80.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978427    | Arsenio Zabedín Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 240044                                      | 240044             | Chiapas | Ocosingo    | Arsenio Zabedín            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$690,923     | \$690,923         | \$690,923   | \$690,923            | \$552,739    | \$552,739   | \$552,739   | 80.00         | \$0      | Otros            | 341           | 100.00           | 80.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978430    | San Jorge El Diecicho Introducción De Energía Eléctrica - 220818                                                  | 220818             | Chiapas | Ocosingo    | San Jorge (El Diecicho)    | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$807,362     | \$807,362         | \$807,362   | \$807,362            | \$645,890    | \$645,890   | \$645,890   | 80.00         | \$0      | Otros            | 75            | 100.00           | 90.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978433    | Vista Hermosa Introducción De Red Eléctrica Primera Etapa - 228348                                                | 228348             | Chiapas | Ocosingo    | Vistahermosa               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$622,477     | \$622,477         | \$622,477   | \$622,477            | \$497,982    | \$497,982   | \$497,982   | 80.00         | \$0      | Otros            | 43            | 100.00           | 80.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978434    | La Esperanza Construcción De Huellas De Concreto - 227198                                                         | 227198             | Chiapas | Ocosingo    | La Esperanza               | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$414,212     | \$414,212         | \$414,212   | \$414,212            | \$414,212    | \$414,212   | \$414,212   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 100           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978435    | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 286703                                                                      | 286703             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$155,180     | \$155,180         | \$155,180   | \$155,180            | \$155,180    | \$155,180   | \$155,180   | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 70            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978437    | Rehabilitación De Alumbrado Publico Segunda Etapa - 246920                                                        | 246920             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$222,248     | \$222,248         | \$222,248   | \$222,248            | \$222,248    | \$222,248   | \$222,248   | 100.00        | \$0      | Otros            | 9,532         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978440    | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Pesados, Automóviles, Motocicletas, Lanchetas Y Fluyales - 277432 | 277432             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$223,836     | \$223,836         | \$223,836   | \$223,836            | \$223,836    | \$223,836   | \$223,836   | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978441    | 3302 Servicios Estadísticos Y Geográficos - 277473                                                                | 277473             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$1,337,754   | \$1,337,754       | \$1,337,754 | \$1,337,754          | \$1,337,754  | \$1,337,754 | \$1,337,754 | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978443    | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 270635                                                                      | 270635             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$750,000     | \$750,000         | \$750,000   | \$750,000            | \$750,000    | \$750,000   | \$750,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 9,532         | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978446    | Rehabilitación De Caminos Rurales Segunda Etapa - 269737                                                          | 269737             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$269,000     | \$269,000         | \$269,000   | \$269,000            | \$269,000    | \$269,000   | \$269,000   | 100.00        | \$0      | Otros            | 10,841        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978448    | Construcción De Muro De Contención - 262158                                                                       | 262158             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$133,450     | \$133,450         | \$133,450   | \$133,450            | \$133,450    | \$133,450   | \$133,450   | 100.00        | \$0      | Otros            | 650           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978454    | Rehabilitación De Banqueta - 239287                                                                               | 239287             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$15,111      | \$15,111          | \$15,111    | \$15,111             | \$15,111     | \$15,111    | \$15,111    | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 10,841        | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978455    | Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial - 239157                                                              | 239157             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$30,144      | \$30,144          | \$30,144    | \$30,144             | \$30,144     | \$30,144    | \$30,144    | 100.00        | \$0      | Metros lineales  | 11            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978457    | Construcción De Cisterna Con Capacidad De Diez Metros Cúbicos - 208202                                            | 208202             | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo                | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$51,982      | \$51,982          | \$51,982    | \$51,982             | \$51,982     | \$51,982    | \$51,982    | 100.00        | \$0      | Piezas           | 543           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978460    | San Joaquín El Program Mejoramiento De Huellas De Concreto Y Asfaltado De Tramo Aislado - 221493                  | 221493             | Chiapas | Ocosingo    | San Joaquín                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$637,879     | \$637,879         | \$637,879   | \$637,879            | \$318,939    | \$318,939   | \$318,939   | 50.00         | \$0      | Metros Cuadrados | 150           | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978463    | José López Portillo Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 260141                                             | 260141             | Chiapas | Ocosingo    | José López Portillo        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$301,686     | \$301,686         | \$301,686   | \$301,686            | \$150,843    | \$150,843   | \$150,843   | 50.00         | \$0      | Otros            | 242           | 100.00           | 50.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978466    | Juan de Grijalva Uno Construcción De Puentes Rurales - 231134                                                     | 231134             | Chiapas | Ocosingo    | Juan de Grijalva           | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$487,418     | \$487,418         | \$487,418   | \$487,418            | \$487,418    | \$487,418   | \$487,418   | 100.00        | \$0      | Otros            | 575           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978467    | José María Morelos Y Pavón Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 221119                           | 221119             | Chiapas | Ocosingo    | José María Morelos y Pavón | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$229,143     | \$229,143         | \$229,143   | \$229,143            | \$229,143    | \$229,143   | \$229,143   | 100.00        | \$0      | Otros            | 341           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978468    | Nuevo Simojovel Construcción De Letrinas - 228486                                                                 | 228486             | Chiapas | Ocosingo    | Nuevo Simojovel            | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$536,160     | \$536,160         | \$536,160   | \$536,160            | \$536,160    | \$536,160   | \$536,160   | 100.00        | \$0      | Otros            | 98            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978469    | Valencio Suárez Uno Mejoramiento De Caminos - 221490                                                              | 221490             | Chiapas | Ocosingo    | Valencio Suárez Uno        | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$1,202,213   | \$1,202,213       | \$1,202,213 | \$1,202,213          | \$1,280,885  | \$1,280,885 | \$1,280,885 | 40.00         | \$0      | Otros            | 175           | 100.00           | 75.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978471    | Alvaro Obregón Construcción De Sistema De Agua Potable - 228833                                                   | 228833             | Chiapas | Ocosingo    | Alvaro Obregón             | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$1,541,563   | \$1,541,563       | \$1,541,563 | \$1,541,563          | \$1,541,563  | \$1,541,563 | \$1,541,563 | 100.00        | \$0      | Otros            | 232           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978472    | Benito Juárez Rehabilitación De Red Eléctrica - 220815                                                            | 220815             | Chiapas | Ocosingo    | Benito Juárez              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$1,699,715   | \$1,699,715       | \$1,699,715 | \$1,699,715          | \$849,858    | \$849,858   | \$849,858   | 50.00         | \$0      | Otros            | 101           | 100.00           | 85.00     | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978473    | Nicolás Bravo Construcción De Techo De Chamba De Unas Múltiples Escuelas Prim Guadalupe Victoria - 227613         | 227613             | Chiapas | Ocosingo    | Nicolás Bravo              | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Educación                | En Ejecución     | 2017    | \$1,662,523   | \$1,662,523       | \$1,662,523 | \$1,662,523          | \$1,662,523  | \$1,662,523 | \$1,662,523 | 100.00        | \$0      | Otros            | 495           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978474    | Guadalupe Victoria Ampliación De La Energía Eléctrica Segunda Etapa - 226468                                      | 226468             | Chiapas | Ocosingo    | Guadalupe Victoria         | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$2,164,317   | \$2,164,317       | \$2,164,317 | \$2,164,317          | \$2,056,101  | \$2,056,101 | \$2,056,101 | 95.00         | \$0      | Otros            | 150           | 100.00           | 95.00     | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978476    | El Tesoro Introducción De Red De Energía Eléctrica - 228690                                                       | 228690             | Chiapas | Ocosingo    | El Tesoro                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Urbanización             | En Ejecución     | 2017    | \$748,928     | \$748,928         | \$748,928   | \$748,928            | \$599,142    | \$599,142   | \$599,142   | 80.00         | \$0      | Otros            | 35            | 100.00           | 80.00     | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978477    | Puerto Rico Construcción De Sals Tenques Individuales Para Almacenamiento De Agua - 211893                        | 211893             | Chiapas | Ocosingo    | Puerto Rico                | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017    | \$387,643     | \$387,643         | \$387,643   | \$387,643            | \$387,643    | \$387,643   | \$387,643   | 100.00        | \$0      | Otros            | 22            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978480    | La Lucha Construcción De Huellas De Concreto - 220761                                                             | 220761             | Chiapas | Ocosingo    | La Lucha                   | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017    | \$673,221     | \$673,221         | \$673,221   | \$673,221            | \$673,221    | \$673,221   | \$673,221   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados | 240           | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CP1717040978481    | La Majada Construcción De Cuartos Dormitorios Nuevos - 237730                                                     | 237730             | Chiapas | Ocosingo    | La Majada                  | Rural  | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL     | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017    | \$675,977     | \$675,977         | \$675,977   | \$675,977            | \$642,178    | \$642,178   | \$642,178   | 95.00         | \$0      | Vivienda         | 37            | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978575    | Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos - 239651                                                          | 239651             | Chiapas | Palenque    | Palenque                   | Urbano | Aportaciones Federales | 104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos          | En Ejecución     | 2017    | \$800,000     | \$1,726,857       | \$1,726,857 | \$1,726,857          | \$1,726,857  | \$1,726,857 | \$1,726,857 | 100.00        | \$0      | Otros            | 0             | 100.00           | 100.00    | Financiera / Física / Registro/                                   |
| CP1717040978576    | Curso De Capacitación Y Actualización - 239661                                                                    | 239661             | Chiapas | Palenque    | Palenque                   | Urbano | Aportaciones Federa    |                                                                              |                                                                   |                        |                          |                  |         |               |                   |             |                      |              |             |             |               |          |                  |               |                  |           |                                                                   |



| Información General del Proyecto |                                                                            |                    |         |                            |                              |        |                        |                                                                               |                                                                   |                                                                   |                                                                               |                   |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |              |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------|------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                                         | Tipo de Proyecto  | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                             |
| CBP17179401041055                | Construcción De Casa Techo Firme En La Localidad De San Lucas - 102990     | 100990             | Chiapas | Ocoatepec                  | SAN LUCAS                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC CHIAPAS                                             | Vivienda          | En Ejecución | 2017              | \$64,378    | \$164,378   | \$164,378              | \$164,378    | \$164,378   | \$164,378   | \$164,378     | 100.00   | \$0       | Otros            | 11            | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                        |
| CBP17179401041087                | Construcción De Comedor Comunitario - 239877                               | 239877             | Chiapas | Rejulal de Coampo          | EL PARAÍSO                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO                                                                     | Asistencia Social | En Ejecución | 2017              | \$414,897   | \$414,897   | \$414,897              | \$414,897    | \$414,897   | \$414,897   | \$414,897     | 100.00   | \$0       | Otros            | 98            | 100.00    | 90.00        | Financiera/ se ha pagado el 100 pero se espera factura del 100 / Física/ obra avanzada al 90 / Registro/ aun falta entrega acta recepción por parte del contratista. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CBP17179401041088                | Construcción De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 247454 | 247454             | Chiapas | Chidón                     | CENTRO JOL ADEL IBA, SECCIÓN | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL                                                            | Vivienda          | En Ejecución | 2017              | \$2,211,383 | \$2,211,383 | \$2,211,383            | \$2,211,383  | \$2,211,383 | \$2,211,383 | \$2,211,383   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 118           | 100.00    | 100.00       | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.                                                                                                                                        |
| CBP17179401041090                | Construcción De Cuartos Dormitorio - 255776                                | 255776             | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | LA ESPERANZA                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Vivienda          | En Ejecución | 2017              | \$242,361   | \$242,361   | \$242,361              | \$242,361    | \$72,708    | \$72,708    | \$72,708      | 30.00    | \$0       | Vivienda         | 4             | 100.00    | 24.00        | Financiera/ / Física / Registro/ LA OBRAS NO PUE SER EJERCIDA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 PARA SER TERMINADA.                                                          |
| CBP17179401041096                | Construcción De Techo Firme - 217208                                       | 217208             | Chiapas | Jitotol                    | LOS PINOS                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JIOTOTOL CHIAPAS                                              | Vivienda          | En Ejecución | 2017              | \$80,775    | \$80,775    | \$80,775               | \$80,775     | \$80,775    | \$80,775    | \$80,775      | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 58            | 100.00    | 100.00       | Financiera/ / Física / Registro/                                                                                                                                                                         |