

Total: 352

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correo	Programa Fondo Correo - Convenio - Respaldo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Paseguro	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Anexo	Respaldo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Anexo Acumulado			
020171030095007	Mantenimiento de Agua Potable	02001	Chilapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2017	\$240,484	\$240,484	\$240,484	\$240,484	\$240,484	\$240,484	\$240,484	\$240,484	78.82	0	Metros Lineales	7,286	0.00	0.28	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
020171030095006	Rehabilitación de Camino Rural en Tránsito Altiplano	02003	Chilapas	Juárez	Huapague Iva, Sección (Huapague)	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$744,752	\$325,558	\$302,558	\$302,558	\$302,558	\$302,558	\$342,348	\$342,348	87.10	0	Kilometros	587	0.00	1.24	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. Para el siguiente nivel.	
020171030095004	Mantenimiento de Alumbrado Público	02004	Chilapas	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos			23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$905,000	\$905,000	99.97	0	Financas	7,290	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
020171030095005	Banda de Cañón Para Tratado y Selección Final de Los Resacas Solistas	02002	Chilapas	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos			23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,049,752	\$1,049,752	\$1,049,752	\$1,049,752	\$1,049,752	\$1,049,752	\$1,049,752	\$1,049,752	100.00	0	Otros	7,284	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA	
020171030095008	Bachos De Calle	02008	Chilapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$789,924	\$789,924	\$789,924	\$500,000	\$500,000	\$360,912	\$360,912	\$360,912	45.58	0	Metros	7,286	0.00	1.11	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
020171030095004	Instalación De Transformador De Federal De 75 Kw	02005	Chilapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	50.00	0	Lote	7,286	0.00	0.50	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
020171030096007	Construcción De Colectores Para Alcantarillas	02001	Chilapas	Juárez	Cinco de Mayo	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	81.37	0	Financas	587	0.00	1.82	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
0201710401040354	Construcción De Calzadas Y Conetas	02018	Chilapas	Juárez	Aldean 3da. Sección Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos			23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$183,323	100.00	0	Metros Lineales	263	0.00	0.24	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0201710401040353	Construcción De Barda Y Andador	02016	Chilapas	Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos			23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,499,880	\$1,499,880	\$1,499,880	\$1,499,880	\$1,499,880	\$449,664	\$449,664	\$449,664	30.00	0	Metros cuadrados	7,286	0.00	0.18	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
0201710401040371	Mantenimiento De Puente Tubular	02016	Chilapas	Juárez	Mundo Nuevo Arriba	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$23,688	\$23,688	\$23,688	53.07	0	Financas	163	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
0201710401040370	Mantenimiento De Camino Rural	02020	Chilapas	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$26,147	\$26,147	\$26,147	\$26,147	\$26,147	\$26,147	\$26,147	\$26,147	38.51	0	Kilometros	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA	
020171040105009	Proyecto Ejecución De Aplicación De Red De Energía Eléctrica	02023	Chilapas	Juárez	Cinco de Mayo	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	0	Otros	640	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE ENCUENTRA TERMINADO / Físicas: EL PROYECTO DE ENCUENTRA TERMINADO / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
020171040105010	Proyecto Ejecución De Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Bachos Santa Teresa 3da. Sección	02022	Chilapas	Juárez	Santa Teresa 3ra. Sección	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	0	Otros	640	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE ENCUENTRA TERMINADO / Físicas: EL PROYECTO DE ENCUENTRA TERMINADO / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
020171040105011	Mantenimiento De Camino Rural Tramo Carretera Santa Teresa 3da Sección	02024	Chilapas	Juárez	Huapague Iva, Sección (Huapague)	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,142,203	\$1,142,203	\$1,142,203	\$1,142,203	\$1,142,203	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Kilometros	241	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA / Físicas: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA / Respaldo: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA
020171040105012	Mantenimiento De Camino Rural Tramo Huapague Iva Y 2da Sección Santa 3da Sección	02025	Chilapas	Juárez	Huapague Iva, Sección (Huapague)	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$523,658	\$523,658	\$523,658	\$523,658	\$523,658	\$523,658	\$523,658	\$523,658	0.00	0	Kilometros	241	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA / Físicas: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA / Respaldo: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
020171040105013	Mantenimiento De Alumbrado En La Cabecera Municipal	02027	Chilapas	Juárez	Cobertura municipal	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos			23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$246,246	\$246,246	\$246,246	\$246,246	\$246,246	\$246,246	\$246,246	\$246,246	0.00	0	Financas	7,290	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA / Físicas: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA / Respaldo: LA OBRA NO SE ENCUENTRA INICIADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
020171040105030	Mantenimiento Del Substancia De Energía Eléctrica En La Escuela De Bachos Santa Teresa, El Triunfo 1ra Sección (Hermano)	02026	Chilapas	Juárez	El Triunfo 1ra. Sección (Hermano)	Rural	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Educación	En Ejecución	2017	\$45,826	\$45,826	\$45,826	\$45,826	\$45,826	\$45,826	\$45,826	\$45,826	\$45,826	100.00	0	Financas	120	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
020180010403009	Aplicación De Una Bomba Sumergible De 10hp	02029	Chilapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidio	0501 Fondo para entidades Federativas y Municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	MINISTERIO DE JUÁREZ CHEMAGO	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2017	\$83,752	\$83,752	\$83,752	\$83,752	\$83,752	\$83,752	\$83,752	\$83,752	100.00	0	Otros	7,286	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físicas: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Respaldo: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA	