

2634	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COL EL EDEN	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,468	36,468	36,468	36,468	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$ 5,207,714.10 LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1879	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	FRACC BELLANO ZAPATA	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	33,302	33,302	33,302	33,302	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
3634	PROYECTO EJECUTIVO DEL PORTAL DE ARTESANOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KBD004138014	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE PROBLEMAS SOLIDARIOS	14284	8-HACIENDA Y PROYECTO FEDERAL 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	979,800	979,800	979,800	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	0%	EN EL ESTADO PRESUPUESTARIO DICE QUE EL PY ES PARA TUNJA GUTIERREZ Y DEBE CERRAR SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TODA VEZ QUE HUBO UN ERROR AL REALIZAR LA ADECUACION PRESUPUESTARIA, NO SE CORRIGIO PORQUE EL PROYECTO SERA CANCELADO PARA LA REALIZACION DE OTRO PROYECTO.
2611	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	78-SAN FERNANDO	PALMIRA	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	13,537	13,537	13,537	13,537	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$ 5,207,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1953	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	83-SILTEPEC	EL MALPASO	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,038	32,038	32,038	32,038	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
1939	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SILTEPEC	SADONCHICO	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,955	30,955	30,955	30,955	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
1983	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SILTEPEC	EL SUSUPRO	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	62,453	62,453	62,453	62,453	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
2422	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SITALA	SOLONCHAN NUEVO	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	40,612	40,612	40,612	40,612	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
1756	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SITALA	GUADALUPE MARIAN	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	29,782	29,782	29,782	29,782	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION, QUEDANDO 2,438 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNGE.
2626	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-SOCCOTLENANGO	COL CONSTITUCION 27	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$12,707,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 CON RECURSOS DE FIES Y \$ 5,207,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION DE COMPRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
6051	CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASIS) EN TAPACHULA	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	28400XDE00439021089	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	76988	12-SALUD 1160-SECRETARIA	170,000	170,000	170,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
5740	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (TAPACHULA)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	28400XDE00439020089	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SALUD	30437	12-SALUD 1160-SECRETARIA	190,000	0	190,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
751	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PILA NO. 3 DEL PUENTE SHIO COATAN	83-TAPACHULA	VARIAS	URBANO	28400XDE00418007089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	26-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	65,697	65,697	65,697	65,697	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL FEIEF CON UN MONTO DE \$100,000.00
2448	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	EJIDO EL EDEN	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
2420	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	LOC CANTO LA PAZ	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
2424	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	83-TAPACHULA	LOC FRACCION SANTA ELENA	RURAL	KCO102108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS, DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,500,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PNGE, LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 2,438 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNGE.
7677	NUEVO ACCESO A TAPACHULA (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KBD0704802509985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30786	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	649,750	649,750	649,750	649,750	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7618	PUENTE EMBLEMATICO SOBRE EL RIO COATAN (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KBD0704802509985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30786	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	2,448,500	2,448,500	2,448,500	2,448,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7619	PUENTE VIADUCTO SOBRE LA CARRETERA COSTERA (PROYECTO EJECUTIVO)	83-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	KBD0704802509985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30786	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	776,250	776,250	776,250	776,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

2241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	EL COCAL	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,685	30,685	30,685	30,685	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
1972	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	JOSE CASTILLO TELMANS	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,928	34,928	34,928	34,928	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNEGE.
2259	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
1944	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	31,136	31,136	31,136	31,136	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNEGE.
2363	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	LAZARO CARDENAS	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,656	34,656	34,656	34,656	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE.
2275	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUUEVO PROGRESO	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	24,638	24,638	24,638	24,638	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
1998	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUUEVO VILLA FLORES	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,295	34,295	34,295	34,295	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7,600,000.00 FIES Y 5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNEGE.
1948	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	NUUEVO VILLA FLORES	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	68,770	68,770	68,770	68,770	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES SE CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION. QUEDANDO 2,435 PISOS DE FIES Y 1,370 DE PNEGE.
2249	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN FRANCISCO DE ABIS	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	46,930	46,930	46,930	46,930	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
2228	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE.
2258	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
2278	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SAN LORENZO	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE.
2248	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	SANTA ROSA EL ORIENTE	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROYECTO ES DE \$ 12,730,714.10 CON LOS CUALES CONSTRUYERON 3,868 PISOS. DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA \$7,600,000.00 FIES Y \$5,230,714.10 PONE. LOS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FORMA CONJUNTA YA QUE SE REALIZO UNA SOLA LICITACION QUEDANDO 2,435 PISOS CON RECURSOS DE FIES Y 1,370 CON RECURSOS DE PNEGE
1959	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	99-LA TRINITARIA	ALBORKES DE ZAPATA	RURAL	KC0192108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	69,853	69,853	69,853	69,853	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	CABE MENCIONAR QUE LAS 3,868 PISOS TOTALES DEL PROYECTO SE REALIZAN CON RECURSOS PNEGE 5,230,714.00 Y 7,600,000.00 DE FIES, HACIENDO UN TOTAL DEL PROYECTO DE 12,730,714.00 LAS CUALES NO SE PUEDEN SEPARAR EN VIRTUD QUE CON ESTOS RECURSOS COMPRARON LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTOS PISOS.
748	RECONSTRUCCION LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE PASO A DESNIVEL SALB. SUR- OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLAFLORES	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	254003800419801101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	164,552	164,552	164,552	164,552	100%	0	0	0	PROYECTO LINEAL	1	1	100%	
2337	CAMINO ACCESO COMALEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (T.A.)	102-TUXTLA CHICO	VARIAS	RURAL	254003800419801102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,666,934	1,666,934	1,666,934	1,666,934	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2277	CAMINO TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000	109-YAJALON	VARIAS	RURAL	2540038004198001109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	33- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	9,518,114	9,518,114	9,518,114	9,508,670	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

2344	CAMINO: CACAHOATAN-CARRILLO PUERTO TRAMO: KM. 0-800 - KM. 5-200 (T.A.)	15-CACAHOATAN	VARIAS	RURAL	2540XB004 37820015	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,486,928	2,496,928	2,496,928	2,494,647	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2348	CAMINO: FAJA DE ORO-TURIBIDE EL AGUILA SUBTRAMO: FAJA DE ORO-TURIBIDE SUBTRAMO: KM. 0-400 - KM. 14-400 (T.A.)	15-CACAHOATAN	VARIAS	RURAL	2540XB004 37831015	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,816,781	1,816,781	1,816,781	1,814,600	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2364	CAMINO: ACAPETAHUA-EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 18-400 (T.A.)	3-ACAPETAHUA	VARIAS	RURAL	2540XB004 37820203	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,883,267	1,883,267	1,883,267	1,807,712	96%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2367	RAMAL A SOCONUSCO E.C. COSTERA TRAMO: KM. 0-400 - KM. 3-400 (T.A.)	3-ACAPETAHUA	VARIAS	RURAL	2540XB004 37830003	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,822,585	1,822,585	1,822,585	1,821,507	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2390	RAMAL A SAN FELPE TIZAPA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 2-400 (T.A.)	52-ESCURTULA	VARIAS	RURAL	2540XB004 37820502	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,840,642	1,840,642	1,840,642	1,839,762	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2399	CAMINO: INDEPENDENCIA - VALDIVIA - MAPASTEPEC TRAMO: CARR. COSTERA-KM. 21.0	51-MAPASTEPEC	VARIAS	RURAL	2540XB004 37828001	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,694,171	1,694,171	1,694,171	1,693,607	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2294	RAMAL A MAZATAN E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) TRAMO: KM. 0-400 - KM. 13-400 (T.A.)	51-MAZATAN	VARIAS	RURAL	2540XB004 37830054	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,331,131	4,331,131	4,331,131	4,162,042	96%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2278	RAMAL A FLOR DE CACAO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 4-400 (T.A.)	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	2540XB004 37814059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,832,243	3,832,243	3,832,243	3,831,718	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2287	RAMAL A FRONTERA CORDOZAL TRAMO: KM. 0-400 - KM. 16-400 (T.A.)	59-OCOSINGO	VARIAS	RURAL	2540XB004 37815059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,477,634	1,477,634	1,477,634	1,477,180	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2373	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PULJAPAN-CHOCORUITAL)RANCHERIA LA GRANDE, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 4-300	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	2540XB004 37804069	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	465,721	465,721	465,721	461,753	99%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2373	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PULJAPAN-PALO BLANCO)SAN ANTONIO LOS LIMONES, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 3-100 (T.A.)	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	2540XB004 37804069	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	970,887	970,887	970,887	962,111	99%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2360	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TONALLA-PULJAPAN)NUEVO TENEJAPA-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 8-400 (T.A.)	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	2540XB004 37804069	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	605,190	605,190	605,190	264,941	44%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3244	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PLAN DE AYALA-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 1-400	59-PULJAPAN	VARIAS	RURAL	2540XB004 37804069	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	892,680	892,680	892,680	8,667	1%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	14	100%	ESTE PROYECTO MODIFICÓ SU NOMBRE Y METAS A: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PULJAPAN-TAPACHULA)PLAN DE AYALA-EMILIANO ZAPATA, RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM.0-400 AL KM.13-400 (T.A.) LOS RECURSOS QUE FALTAN POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
2316	CAMINO: VILLACOMALTILAN-SANTA CRUZ LAS BRISAS-EJIDO HIDALGO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 19-700 (T.A.)	71-VILLA COMALTILAN	VARIAS	RURAL	2540XB004 37825071	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,121,204	2,121,204	2,121,204	2,116,294	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2271	CAMINO: LA TRINIDAD-PASO EL NARANJO, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 15-400 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2540XB004 37811077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,123,279	3,123,279	3,123,279	3,111,660	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2372	CAMINO: EL GANCHO-LA LIBERTAD E.C.(JARRITAS-CD.HIDALGO), TRAMO: LA LIBERTAD E.C.(JARRITAS-CD. HIDALGO), TRAMO: KM. 0-800 - KM. 13-800 (T.A.)	97-SUCHATE	VARIAS	RURAL	2540XB004 37804087	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,718,844	1,718,844	1,718,844	1,717,287	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2315	CAMINO: LOS TOROS-JOAGUIN MIGUEL GUTIERREZ TRAMO: KM. 0-400 - KM. 6-700 (T.A.)	59-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2540XB004 37832089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,477,736	1,477,736	1,477,736	1,476,592	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2239	CAMINO: TAPACHULA-CARRILLO PUERTO, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 13-400 (T.A.)	59-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2540XB004 37827089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,706,362	1,706,362	1,706,362	1,705,238	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

7426	CASA DE LA CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO EJECUTIVO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	KB00704803 600PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	403581	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	653,062	653,062	653,062	653,062	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
4037	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OSORNOBO - ALTAMIANO) - PATIMUETZ - LA SULTAN - SAN QUINTIN, TRAMO: KM 6-400 AL KM 124-400, SUBTRAMO: DEL KM 20-400 AL KM 34-400	COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	25400800194 37023659	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,730,741	3,730,741	3,730,741	3,730,741	100%	0	0	PROYECTO LINEAL	14	8	56%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 60% DE APORTACION FEDERAL Y 30% APORTACION ESTATAL. SE AUMENTO UN SUBTRAMO. SUBTRAMO DEL KM 16-400 AL KM 20-400
7417	OFICINA DE LA REPRESENTACION DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO ARQUITECTONICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ADAPTACION)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	KB00704803 600PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	403581	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	360,378	360,378	360,378	280,215	78%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PRECIERRE
7684	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DEMOSTRATIVO LA CHACONA	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	RURAL	08C00710803 101	FIES-FIEF	DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA	INFRAESTRUCTURA RURAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,648,277	99%	0	0	OBRA	2	2	100%	A CONTINUACION SE MENCIONA OTRA META DEL PROYECTO, MISMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE: UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ANUAL ACUMULADA AL TRIMESTRE AVANCE LOTE 1 O 0 OBSERVACIONES: LA META "LOTE" REFLEJA UN NULO AVANCE, YA QUE PARTE DEL RECURSO SE REFIERE A 10,000,000 PARA EL AÑO 2008. DEBIDO AL DESFAJAMIENTO EN EL PROCESO DE LICITACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RED DE VOZ Y DATOS.
51493	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	MR00028003 1	FIES-FIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y ECOLOGIA	51642 HABITANTES	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	11,036,775	9,584,395	9,584,395	0	0%	0	0	OBRA	1	1	0%	REF OFICIO NO. PNE/SGO/100/P/01/46/2007, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2007, SE SOLICITO ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE LA CANCELACION DE RECURSOS POR UN IMPORTE DE 11,036,775.71 MIBROS QUE FUERON VALUDADOS CON OFICIO NO. SPOS/SSPR/DPG/001926/07, Y QUE FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
2436	LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM 0-400 - KM 34-400	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2540080004 19000101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,848,248	3,848,248	3,848,248	3,848,248	100%	0	0	ESTUDIO	9	9	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS SUBTRAMOS: KM. 3-400 - KM. 8-400 Y KM. 14-500 - KM. 17-400. ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTORNO QUE TUXTLA-COCCOSMUTAL DEL PUENTE SOBRE ARROYO SAN FRANCISCO. DISTRIBUIDOR VIAL RANCHO ENRIQUETZ Y LOS PASOS A DESNIVEL: RANCHO VIEJO, SANTA ROSA, CAMINO VIEJO A SUCHIAPA. ESTUDIO Y PROYECTO, DEL SUBTRAMO, KM. 0-400 - KM. 17-400. KM. 26-450 - KM. 28-450. MODIFICACION DE TRAZO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL VETERINARIA CON RESPECTO A LAS METAS EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES
9379	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	02C00437003 1101	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	050000	SE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,324,411	26,324,411	26,324,411	9,482,138	36%	0	0	OBRA	1	0	0%	
2434	CAMINO: TEMO - TAJALON, TRAMO: KM 0-400 - KM 23-400	109-TAJALON	VIARIAS	RURAL	2540080004 1181014109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	295,602	295,602	295,602	295,602	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES: ESTUDIO Y PROYECTO, TRAMO: KM 24-400 - KM 29-400 (MODIFICACION); ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO: KM 24-400 - KM 29-400 (MODIFICACION); ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM 24-400 - KM 29-400 (MODIFICACION)
2422	CAMINO: E.C. FRONTERA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL, E.C. FRONTERA SUR, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 70-400	116-MARQUES DE COMILLAS	VIARIAS	RURAL	2540080004 118102116	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTE	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,258,108	1,258,108	1,258,108	1,258,108	100%	0	0	ESTUDIO	6	6	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO POR ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SUBTRAMOS: KM. 42-400 - KM. 56-400 Y 56-400 AL 70-400.
2436	CAMINO: LA GRANALLA-SANTA ROSA- EJRO LOPEZ MATOS, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 20-400	2-ACALA	VIARIAS	RURAL	2540080004 118100002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	952,999	952,999	952,999	952,999	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 20-400 EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES UN PROMEDIO DE TODAS LAS ACCIONES.
2424	ESTUDIO Y PROYECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD DEL CAMINO SAN JUAN CHAMULASTAPA, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 46-300	23-CHAMULA	VIARIAS	RURAL	2540080004 118100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,242,631	1,242,631	1,242,631	1,242,631	100%	0	0	ESTUDIO	6	6	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS SUBTRAMOS: KM. 54000 - KM. 144780 Y KM. 144780 - KM. 264360. ESTE PROYECTO TUVO MODIFICACION DE METAS
9770	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	40-INDIATAN	INDIATAN	RURAL	02C00437003 2042	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	760	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,859,044	41%	0	0	OBRA	1	0	0%	
2476	CAMINO: E.C. (BOCHIL-PICHICALCO)-NACHTOM: SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0-400 AL KM. 34-400	49-LARANZAR	VIARIAS	RURAL	2540080004 118100549	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,866,909	1,866,909	1,866,909	1,866,909	100%	0	0	ESTUDIO	9	9	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM.10-400 AL KM. 20-400 ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM.20-400 AL KM. 38-400 ESTE PROYECTO CONTIENE UN ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBTRAMO KM.5-400 AL KM. 10-400
7434	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN STAN (CONSTRUCCION DE OBRA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	07-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	MBD3412800 5087PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	2434	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	910,626	910,626	910,626	619,553	68%	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECIERRE
755	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PILA NO. 3 DEL PUENTE SIRO COATAN	09-TAPACHULA	VIARIAS	URBANO	2540080004 1807099	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	109,709	109,709	109,709	109,709	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONSIDERADO EN EL FIES CON UN MONTO DE \$65,697.00
7700	MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL BOCONUCO	09-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	PCF00437007	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	3,800,000	3,800,000	3,800,000	1,232,371	32%	0	0	OBRA	1	1	80%	METAS PROGRAMADAS: OBRA,ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO. EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A OBRA Y EQUIPAMIENTO. ESTANDO PENDIENTE EL AVANCE POR CONCEPTO DE ILUMINACION. LA CONCLUSION DEL PROYECTO SE INFORMARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.
7634	MERCADO SAN JUAN (PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION)	09-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	MBD00704802 0989PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	97766	SE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,486,163	1,486,163	1,486,163	1,486,163	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2431	CAMINO: TEOPISCA - NUEVO LEON - NICOLAS RUIZ, TRAMO: KM. 0-400 - KM. 34-771	04-TEOPISCA	VIARIAS	RURAL	2540080004 118100794	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	460,702	460,702	460,702	460,702	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE LAS SIGUIENTES ACCIONES: ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO: KM. 23-400 - KM. 34-771. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO: KM. 23-400 - KM. 34-771. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO: KM. 23-400 - KM. 34-771
2388	RECONSTRUCCION CAMINO: TUXTLA-PORTILLO-PARAGOZA, TRAMO: KM. 1-300 - KM. 40-400 (T.A.), SUBTRAMO: TUXTLA - COPUYA, KM. 1-497-40 (RECONSTRUCCION DEL ASENTAMIENTO POR DESLIZAMIENTO DE TALUD)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2540080004 37940101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	SE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	8,043,287	8,043,287	8,043,287	7,822,268	97%	0	0	OBRA LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETRO LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

2327	CAMINO TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700 (T.A.). SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+700	10-YAJALÓN	VARIAS	RURAL	2940XB004 397004109	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	4,915,422	4,915,422	4,915,422	4,905,987	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	47	47	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2378	CAMINO LAS PALOMAS PARADO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+700 (T.A.)	10-CATAZAJA	VARIAS	RURAL	2940XB004 397010016	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	1,507,870	1,507,870	1,507,870	1,507,870	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24038	KAMAL A EL CUYO ALVARO OBREGON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+700 (T.A.)	10-CATAZAJA	VARIAS	RURAL	2940XB004 397012016	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,399,907	2,399,907	2,399,907	2,394,558	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	15	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24147	CAMINO ESCUINTLA-EL TRUNFO - MANACAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+800 (T.A.)	03-ESCUINTLA	VARIAS	RURAL	2940XB004 397010032	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,107,587	2,107,587	2,107,587	1,977,465	94%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
23913	CAMINO CUBHUIJA-ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000 (T.A.)	04-ALTAMIRANO	VARIAS	RURAL	2940XB004 397000004	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,814,628	2,814,628	2,814,628	2,810,751	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	22	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24058	KAMAL A RUNAS DE BONAMPAK, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+900 (T.A.)	09-COCSINGO	VARIAS	RURAL	2940XB004 397010059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	1,303,856	1,303,856	1,303,856	1,303,856	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24088	CAMINO CRUCERO CHANCALA-SANITO DOMINGO-LACANJA TZEITLA-E.C. PRONTERIA DEL SUR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)	05-PALENQUE	VARIAS	RURAL	2940XB004 397010065	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,505,744	3,505,744	3,505,744	3,499,038	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
23969	CAMINO PALENQUE-LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 (T.A.)	05-PALENQUE	VARIAS	RURAL	2940XB004 397000065	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,513,747	2,513,747	2,513,747	2,502,009	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS. ESTA OBRA REQUIERE RECURSOS ADICIONALES EN FISE.
23970	CAMINO EL LIMAR CAMPANARIO-SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 397000077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,998,194	3,998,194	3,998,194	3,991,871	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24023	CAMINO FRANCISCO I. MADERO-SALTO DE AGUA, SUBTRAMO: FCC I. MADERO-PASO NARANJO, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+200 (T.A.)	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 397010077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,580,043	3,580,043	3,580,043	3,578,613	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24014	CAMINO SALTO DE AGUA-EC. VILLAHERRERA-MERIDA, TRAMO: KM. 0+000-17+500 (T.A.). SUBTRAMO: KM. 0+000-KM. 6+000 UK. EDO. TABASCO	77-SALTO DE AGUA	VARIAS	RURAL	2940XB004 397000077	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,627,185	3,627,185	3,627,185	3,170,970	87%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
23967	CAMINO BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200 (T.A.)	03-SITALA	VARIAS	RURAL	2940XB004 397000082	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	3,826,078	3,826,078	3,826,078	3,812,054	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
24128	CAMINO TAPACHULA-EL EDEN-NEUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+100 (T.A.)	03-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	2940XB004 397010089	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	2,180,412	2,180,412	2,180,412	2,175,277	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
7646	AMPLIACION PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO ARISTA	0-COBERTURA ESTATAL	PUERTO ARISTA	RURAL	PCF0032804	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	630,000	630,000	630,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO LA OPCION DE AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE PROYECTO EJECUTIVO, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
7616	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO TURISTICO CUEVA DEL TELZON	09-COCSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0032804	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
7675	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO TURISTICO TOP CHE	09-COCSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0032802	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
7671	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO TURISTICO CHEN ULICH	09-COCSINGO	LACANJA CHANSAYAB	RURAL	PCF0032801	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
7673	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO TURISTICO POOP CHAN	09-COCSINGO	NEUEVA PALESTINA	RURAL	PCF0032803	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL RECUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO APARECE LA OPCION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
24182	MEJORACION PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2940XB004 7601001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	22,055,550	22,055,550	22,055,550	22,043,363	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	29,772	29,772	100%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA PATRIA NUEVA (23 ACCIONES)
750	LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800 (PUENTE LA GIRONDA A EN EL KM. 2+000 CONSTRUCCION DE PROTECCION DEL CONO DE DESBARRIDO)	108-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	2940XB004 7601208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS	HABITANTES	612,638	612,638	612,638	612,638	100%	0	0	0	METRO LINEAL	321	327	100%	ADICIONALMENTE SE EJECUTARA 160 METROS LINEALES DE OBRA DE DRENAJE
7638	MEJORAMIENTO POBLADO LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	17-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	RURAL	KB000457801 901795	FISE-FEIF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	0182 HABITANTES	1,227,604	1,227,604	1,227,604	1,216,347	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECIERRE
7641	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION)	27-CHAPA DE CORZO	VARIAS	URBANO	RC000437800 102795	FISE-FEIF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4608 HABITANTES	7,127,438	7,127,438	7,127,438	7,127,438	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

7625	UNIDAD DEPORTIVA	47-JITOTL	JITOTL	RURAL	R000437800 8047PS	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	1544 HABITANTES	662,443	662,443	662,443	662,443	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
7626	CENTRAL CAMIONERA	51-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	RURAL	R000704800 5011PS	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	TRANSPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4780 HABITANTES	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7630	MERCADO DE LA ZONA NORTE	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	R000704801 6078PS	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	19119 HABITANTES	1,250,250	1,250,250	1,250,250	1,250,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7637	RASTRO MUNICIPAL	75-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	R000704801 6078PS	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	19119 HABITANTES	560,160	560,160	560,160	560,160	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7640	MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR	85-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	R000704803 3099PS	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796 HABITANTES	1,284,504	1,284,504	1,284,504	1,284,504	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7639	PARQUE EL HUACAL	85-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	R000704801 1099PS	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796 HABITANTES	1,410,984	1,410,984	1,410,984	1,410,984	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7648	RASTRO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	85-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	R000437801 6099PS	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796 HABITANTES	4,496,615	4,496,615	4,496,615	4,496,615	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECIERRE
7633	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	85-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	R000438801 3099PE	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796 HABITANTES	243,275	243,275	243,275	238,821	98%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	PRECIERRE
7646	VIALIDAD DE ENLACE ENTRE EL PUENTE EMBLEMATICO Y CARRETERA PUERTO CHAPAS	85-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	R000704803 4099PS	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796 HABITANTES	316,123	316,123	316,123	316,123	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
7632	MANTENIMIENTO CASA DE GOBIERNO (REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR E INSTALACION DE CRISTALES BLINDADOS)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000438800 2019PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	515432	946,414	946,414	946,414	946,158	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECIERRE
7629	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHO, SEÑALAMIENTO (COLOCACION DE BOYAS, GUARNICIONES Y DRENAJE FLUVIAL)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2540X850043 76009101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	HABITANTES	831,000	831,000	831,000	829,622	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,827	4,827	100%	ADICIONALMENTE SE EJECUTARA: 1027.14 METROS 160 PEZAS METAS EJECUTADAS AL 100% DE AVANCE FISICO
7647	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF-CHIAPAS)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000438801 6101PS,PE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	515432	219,470	219,470	219,470	219,177	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECIERRE
7670	REHABILITACION DEL EMBARCADERO LAGUNA POZUELOS	85-TAPACHULA	BARRA DE CAHOACAN	RURAL	R000437808	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	9	838,488	838,488	838,488	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO FINALMENTE NO FUE FINANCIADO POR DICHO FONDO, POR LO QUE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2007, SE REPORTARA COMO CANCELADO.
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
4226		3-COBERTURA ESTATAL			2940X02604 398007000	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA EN SAUD	263801	25,573,510	25,573,510	25,573,510	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO. NOTA: NO EXISTE EL CAMPO DONDE SOLICITE EL NOMBRE DEL PROYECTO/ NOMBRE DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO CON EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE SAUD"
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)																								
9491		13-BOCHIL			R000302719 2007	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	COMUNIDAD MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS	PERSONAS	621,300	621,300	621,300	621,300	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
REHABILITACION																								
56169	RESTAURACION DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO	92-TECAPAN	TECAPAN	URBANO	R000413800 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO DE POBLADOS RURALES	3970	464,059	464,059	464,059	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE RECURSO FUE DONADO POR LA FUNDACION DE MONUMENTOS MUNDIALES (WORDL MONUMENT FOUN)
FONDO REGIONAL 2007																								
CONSTRUCCION																								
7619	TIANGUIS EL CARMEN (2RA. ETAPA)	87-SUCHITE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	R000438000 1897,25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	34634	17,496,421	17,496,421	17,496,421	16,157,549	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PRECIERRE
7644	RECINTO FISCALIZADO (2RA. ETAPA)	85-TAPACHULA	PUERTO MADERO	URBANO	R000437001 6099PS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PUERTOS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	30796	13,713,692	13,713,692	13,713,692	1,848,663	12%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	PRECIERRE: 1,158,670.70 REFRENDO 2008
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PIMA																								
65869	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	11-ZINACANTAN	VARIAS	RURAL	R000437002 7011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	24339	864,750	864,750	864,750	336,010	39%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
76143	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-MARQUEZ DE COMULAS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	R000437004 5116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	302	897,934	897,934	897,934	377,044	42%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
7604	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	RURAL	R000437004 1025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2754	1,016,466	1,016,466	1,016,466	793,479	78%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

