

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectoral	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									8	9	10	100					
7-CHAPAS RECURSO 2008																																	
APORTACIONES FEDERALES (233 REGISTROS)																																	
FAFIF													639,636,448	1,340,746,435	639,636,448	173,069,079	13%	8,970	0		178,061	138,541	71%										
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																																	
INVERSIÓN																																	
OBRAS PÚBLICAS																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
79818	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	LB00437804	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO RURAL Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO			3,200,000	3,200,000	3,200,000	1,558,705	49%	0	0	CBFA	10	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS, YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURARLAS: META PROG. ANUAL AVANCE PIEZA 10 O EQUIPO 10 O NO REGLIA AVANCE/FICRO DEBIDO A QUE PARTE DEL RECURSO SE REFRENDO EN EL EJERCICIO 2008.									
107129	CONSTRUCCION DE PISO FIRME IV - FRAILESCA	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	K000437805	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			9,840,440	0	9,840,440	0	0%	0	0	CBFA	1	0	0%										
111466	INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE)	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	K000437001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10,768,166	10,768,166	10,768,166	0	0%	0	0	CBFA	1	0	0%										
98008	PROGRAMA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZA)	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	K011437001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,223,961	0	3,223,961	0	0%	0	0	CBFA	1	0	0%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS.									
98740	SUPERVISION DE OBRAS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	K0011437002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,023,905	2,023,905	2,023,905	116,790	6%	0	0	SUPERVISION	1	0	45%										
98958	CONSTRUCCION DE COLECTORES IZQUIERDO Y DERECHO	10 A-niapa	ARRIAGA	URBANO	K011437016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,821,588	6,821,588	6,821,588	1,506,885	22%	0	0	CBFA	1	0	65%										
111524	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102 Tenajapa	KILAKTK	RURAL	K019437002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,491,854	1,491,854	1,491,854	384,095	26%	0	0	CBFA	1	0	45%										
18414	RED DE DISTRIBUCION RAMAL 01 Y 02, CRUCES (TERMINACIÓN), (CRUZ PILAR TENAJAPA).	102 Tenajapa	VARIAS	RURAL	K000437803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			825,609	0	825,609	825,609	0%	0	0	CBFA	1	0	0%										
98088	RED DE DISTRIBUCION RAMAL 01 Y 02, CRUCES (TERMINACIÓN), (CRUZ PILAR TENAJAPA).	102 Tenajapa	VARIAS	RURAL	K000437803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			825,609	825,609	825,609	0	0%	0	0	CBFA	1	0	10%										
111903	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104 Tita	UNION JUAREZ	RURAL	K011407003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,034,103	1,034,103	1,034,103	524,241	60%	0	0	CBFA	1	1	77%										
111049	CLINICA DE LA MUJER EN TONALA	105 Tonalá	TONALA	URBANO	0000437800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	CBFA	1	0	0%										
98982	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105 Tonalá	TONALA	URBANO	K011437018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			500,000	500,000	500,000	148,870	30%	0	0	CBFA	1	0	0%										
99403	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105 Tonalá	TONALA	URBANO	K011437009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			875,000	875,000	875,000	76,081	9%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%										
116014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	107 Tumbalá	VARIAS	RURAL	K000437800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,239,738	3,239,738	3,239,738	0	0%	0	0	CBFA	1	0	0%										
109065	PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PAZAF)	107 Tumbalá	TUMBALA	URBANO	K000437804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			183,156	183,156	183,156	0	0%	0	0	CBFA	1	0	11%										
111903	AVENIDA CENTRAL DE TUXTLA GUTIERREZ (PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE MADRES URBANA DE LA STA. OTE. A 11A OTE Y A PTA. E 14A PTE)	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000704004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	80%										
107033	CALZADA DE LAS ETNAS (PROYECTO EJECUTIVO).	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000704003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,300,000	1,300,000	1,300,000	130,000	10%	0	0	ESTUDIO	1	1	60%										
110093	CASA DE GOBIERNO	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000438002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			141,816	141,816	141,816	0	0%	0	0	CBFA	1	1	100%										
14482	CERCADO PERMETRAL DE PREDIOS	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	ER. 00 603	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION			1,284,937	1,284,937	1,284,937	1,211,506	96%	0	0	PREDIO	10	8	80%	LOS PREDIOS FALTANTES DE CERCAR, SE SUSPENDIERON COMO RESULTADO DEL INCREMENTO DEL AMPARO NO. 1209/2008.									
98880	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ARRIVO PASO LIMON ZA. ETAPA. (TUXTLA GUTIERREZ/TUXTLA GUTIERREZ).	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000437802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,126,448	5,126,448	5,126,448	1,483,757	29%	0	0	CBFA	1	1	51%										
107085	CORRIDOR PEATONAL PARQUE MADRID (PROYECTO EJECUTIVO).	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000704003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,300,000	1,300,000	1,300,000	390,000	30%	0	0	ESTUDIO	1	1	60%										
107069	CORRIDOR VIAL PEATONAL 5 DE MAYO A LA CALZADA DE LOS HOMBRRES ILUSTRES (PROYECTO EJECUTIVO).	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000704003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	150,000	15%	0	0	ESTUDIO	1	1	60%										
98234	ENTRONQUE LA POCOTTA (LIBERACION DEL DERECHO DE VIA)	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000704002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,622,871	2,622,871	2,622,871	2,622,871	100%	0	0	CBFA	1	1	100%										
110178	INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000438001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			42,749	42,749	42,749	0	0%	0	0	CBFA	1	1	100%										
109218	MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000438000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			120,183	120,183	120,183	0	0%	0	0	CBFA	1	1	100%										
99220	PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACION DE ESPACIOS EN LAS AREAS DE LA SECRETARIA TECNICA)	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000438000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			969,952	969,952	969,952	11,460	1%	0	0	CBFA	1	1	100%										
116509	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000437804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			301,728	301,728	301,728	0	0%	0	0	CBFA	1	1	50%										
99165	PUNTE PEATONAL SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE A LA ALTURA DE LA CLINICA DE LA MUJER (CONSTRUCCION).	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000437803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,870,685	1,870,685	1,870,685	0	0%	0	0	CBFA	1	0	42%										
109654	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000438001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			525,278	525,278	525,278	0	0%	0	0	CBFA	1	1	100%										
110231	SECRETARIA DEL CAMPO	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000438003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			134,987	134,987	134,987	0	0%	0	0	CBFA	1	0	0%										
109316	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INFANTIL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHAPAS (OF. CHAPAS)	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000438000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			150,221	150,221	150,221	0	0%	0	0	CBFA	1	1	100%										
116477	TEATRO DE LA CIUDAD EMILIO RIBASA.	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000437801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,066,686	2,066,686	2,066,686	0	0%	0	0	CBFA	1	1	100%										

9947	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	114-Villa Comaltitan	VILLA COMALTITAN	RURAL	KED114370029 114H4S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	499,301	499,301	499,301	28,872	7%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
93405	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE RIEGO VICENTE GUERRERO)	115-Villa Corzo	VARRAS	RURAL	LD004378007	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTIVO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	500,000	500,000	500,000	243,748	49%	0	0	METRO CUBICO	147	0	0%	LA CONTINUACION DE EMERGENCIA OTRA META QUE NO ES POSIBLE CUMPLIR EN EL SISTEMA META PROGRAMADA ANUAL AGREGADO 1% OBRA 1 D 0.00 1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA U.R. VICENTE GUERRERO LA DEFENSA DEL RECURSO SE REFRENDO AL EJERCICIO 2009, ASI TAMBIEN LAS METAS FISICAS SE VERAN REPLEGADAS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO (2009).
99209	PARQUE RECREATIVO G.	116-Vilatorres	VILLAFLORES	RURAL	KED00437804 1116H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,617,200	4,617,200	4,617,200	0	0%	0	0	OBRA	1	0	49%	
106968	RAL ACADEMIA DE LA LENGUA FRAY LUIS CANIZALES Y CENTRO CULTURAL	116-Vilatorres	VILLAFLORES	URBANO	KED00704802 1116H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,368,498	1,368,498	1,368,498	1,368,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
99182	RAL ACADEMIA DE LA LENGUA FRAY LUIS CANIZALES Y CENTRO CULTURAL (CONSTRUCCION)	116-Vilatorres	VILLAFLORES	RURAL	KED00437803 7116H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,428,131	12,428,131	12,428,131	20,000	0%	0	0	OBRA	1	1	99%	
9884	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	119-Zacatán	VARRAS	RURAL	KED00437800 2119H4S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,505,114	2,505,114	2,505,114	947,874	34%	0	0	OBRA	1	1	100%	
116028	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	119-Zacatán	VARRAS	RURAL	KED00437800 8119H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	230,518	230,518	230,518	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
98765	UNIDAD DEPORTIVA (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION)	14-Berrocal	BERROCAL	URBANO	KED00437800 014H4S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,210,667	4,210,667	4,210,667	1,070,574	37%	0	0	OBRA	1	1	88%	
99753	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: CHEPIL VIEJO - AGUA CALIENTE. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000. SUBTRAMO KM. 8+200 AL KM. 10+200	16-Cacahoatan	VARRAS	RURAL	KED00437802 6916H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,490,155	1,490,155	1,490,155	0	0%	0	0	OBRA	1	1	84%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
111032	CLINICA DE LA MUJER EN CINTALAPA	18-Cintalapa	CINTALAPA	URBANO	KED00437800 1018H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
9876	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE RIEGO ROSENDO SALAZAR)	18-Cintalapa	VARRAS	RURAL	LD004378009	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTIVO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUBICO	0	0	0%	ESTE PROYECTO SE CANCELÓ 1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA U.R. ROSENDO SALAZAR CON OFICIO DE VALIDACION NUMERO SH/SUBPR09/000392/09 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO SH/SUBPR09/170/09 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2009 Y LOS RECURSOS SE TRASPASARON AL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUA EN ZONAS PRODUCTIVAS.
98040	CAMPAMENTOS SOLIDARIOS	19-Coapilla	COAPILLA	URBANO	KED00437802 0019H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	720,345	720,345	720,345	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
96990	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE RIEGO ACALIA)	2-Acalia	VARRAS	RURAL	LD004378002	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTIVO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	500,000	500,000	500,000	243,800	49%	0	0	METROS CUBICOS	148	0	0%	PROYECTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA U.R. ACALIA 1 LA DEFENSA DEL RECURSO DE ESTE PROYECTO SE REFRENDO AL EJERCICIO 2009, ASI TAMBIEN LAS METAS FISICAS SE VERAN REPLEGADAS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO (2009).
110169	HOSPITAL GENERAL DE COMITAN (CONSTRUCCION)	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	KED00437800 6020H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	11%	
4889	PARADOR TURISTICO ARTESANAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ (TALLERES PARA ARTESANOS Y AREAS DE VENTA)	20-Comitán de Domínguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	RF43700402 0	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	393,796	26%	0	0	OBRA	1	0	49%	EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE ESTE PROYECTO ES AL PRECISOR DEL MES DE DICIEMBRE, EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSION SE REPORTARA EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE.
9862	CAMPAMENTOS SOLIDARIOS	21-Coapilla	COAPILLA	URBANO	KED00437802 0021H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	216,174	216,174	216,174	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
115637	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	22-Chachihuitán	VARRAS	RURAL	KED00437800 6022H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	191,521	191,521	191,521	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
10829	PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PAZAF)	22-Chachihuitán	CHALCHIHUITAN	URBANO	KED00437804 2022H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	77,195	77,195	77,195	0	0%	0	0	OBRA	1	1	96%	
115655	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	23-Chamula	VARRAS	RURAL	KED00437800 6023H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,408,908	1,408,908	1,408,908	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
110159	MERCADO PUBLICO SAN JUAN CHAMULA (CONSTRUCCION Y SUPERVISION EXTERNA)	23-Chamula	CHAMULA	RURAL	KED00437802 6023H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22,281,612	22,281,612	22,281,612	13,277,154	60%	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
108727	PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PAZAF)	23-Chamula	CHAMULA	URBANO	KED00437804 2023H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	403,232	403,232	403,232	0	0%	0	0	OBRA	1	1	62%	
101699	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24-Chamal	CHAMAL	RURAL	KED114370025 0704H4S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
115677	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	24-Chamal	VARRAS	RURAL	KED00437800 6024H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	557,111	557,111	557,111	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
9954	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (MADONUT - LOS CHORRIS) NUEVO V. JIBOLJA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	26-Chenahó	CHENAHÓ	RURAL	KED00437800 6026H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,975,493	5,975,493	5,975,493	3,412,320	57%	0	0	OBRA	1	1	78%	
111489	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	26-Chenahó	CHENAHÓ	URBANO	KED194370007 026H4S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	244,762	244,762	244,762	67,942	28%	0	0	OBRA	1	1	90%	
115697	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	26-Chenahó	VARRAS	RURAL	KED00437800 6026H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	461,245	461,245	461,245	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
116887	AEROPUERTO INTERNACIONAL ANSEL ALBINO CORZO (ESTUDIO DE PAVIMENTO)	27-Chapa de Corzo	FRANCISCO SARABIA	RURAL	OK000704800 1027H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	400,000	400,000	400,000	120,000	30%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
99520	CAMINO: BETANA - SOYATITAN: AMBANDINO DEL VALLE. TRAMO: BETANA - SOYATITAN. KM. 0+000 - KM. 11+400. RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0+000 - KM. 36+000 (T.A.)	27-Chapa de Corzo	VARRAS	RURAL	KED00437800 7027H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,644,520	61%	0	0	OBRA	1	1	78%	
99145	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR Y ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM 34+100 AL KM 39+540)	27-Chapa de Corzo	CHAPA DE CORZO	URBANO	KED00437800 6027H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,314,979	3,314,979	3,314,979	3,314,979	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
98246	RAMAL AMERICA LIBRE (LIBERACION DE VIA. TRAMO KM. 9+463.02 - KM. 10+435.48)	27-Chapa de Corzo	VARRAS	RURAL	KED00704802 3027H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	255,802	255,802	255,802	255,802	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
96874	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-Chicomuselo	GRECIA	RURAL	KED00437802 7030H4S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,557,320	3,557,320	3,557,320	1,840,927	52%	0	0	OBRA	1	1	84%	
98615	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(FLORES MAGON EJERCIO) BARRO SAN RAMON. TRAMO KM. 0+000 AL KM. 12+400	30-Chicomuselo	VARRAS	RURAL	KED00437800 4030H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,484,477	3,484,477	3,484,477	1,108,223	32%	0	0	OBRA	1	0	30%	
115731	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	31-Cholón	VARRAS	RURAL	KED00437800 6031H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9,406,043	9,406,043	9,406,043	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
10829	PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PAZAF)	31-Cholón	CHOLON	URBANO	KED00437804 2001H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	371,909	371,909	371,909	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
96896	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE RIEGO CHIMALAPA)	33-El Porvenir	VARRAS	RURAL	LD004378004	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTIVO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUBICO	0	0	0%	ESTE PROYECTO SE CANCELÓ 1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA U.R. CHAMALAPA CON OFICIO DE VALIDACION NUMERO SH/SUBPR09/000392/09 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO SH/SUBPR09/170/09 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2009 Y LOS RECURSOS SE TRASPASARON AL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUA EN ZONAS PRODUCTIVAS.
108883	PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PAZAF)	35-Francia Leon	FRANCISCO LEON	URBANO	KED00437804 2035H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	41,333	41,333	41,333	0	0%	0	0	OBRA	1	1	88%	
99353	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUCION PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	36-Frontera Comapa	PASO HONDO	RURAL	KED114370024 0306H4S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	500,000	500,000	500,000	45,815	9%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
115761	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	36-Frontera Comapa	VARRAS	RURAL	KED00437800 6036H4S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	35,534	35,534	35,534	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
1834	ADQUISICION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS DE PROTECCION Y ESPERONES EN EL MARGEN DEL RIO COMITAN EN EL MUNICIPIO DE HUENETAN	38-Huénatan	HUENETAN	URBANO	ER. 00 603 0806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	305,715	305,715	305,715	0	0%	0	0	PREDIO	3	0	0%	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS A Finales del EJERCICIO 2008, Y DERIVADO A LA PROBLEMA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2008, NO FUE POSIBLE LEVAR A CABO LOS COMPROMISOS CON LOS AFECTADOS, POR LO QUE ESTE PROYECTO LE DARA CONTINUIDAD LA SECRETARIA DE HACIENDA EN APEGO AL DECRETO DEL 019 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2008.

11396	SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE BORDOS CON PROTECCION DE TAPETE DE CONCRETO FLEXIBLE EN EL RIO XELAJU (TRAMO 1) (ADEFAS)	65	Michoacán	MICHOQUILA	URBANO	K8D3M12800 2098H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							2,036,589	2,036,589	2,036,589	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%		
98788	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67	Oaxaca	BARRO NUEVO MEXICO	RURAL	K10D047802 6078H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							2,492,292	2,492,292	2,492,292	1,924,759	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
115793	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	68	Oaxaca	VIARAS	RURAL	K0D0437800 6088H6	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							565,235	565,235	565,235	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%			
98300	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR).	7	Atlamengo de la Frontera	BARRO HORA BLANCA	RURAL	K10D047805 6007H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							140,000	140,000	140,000	130,846	95%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
98272	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR).	7	Atlamengo de la Frontera	BARRO MIRA MORELIA	RURAL	K0D0437805 6007H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%			
98314	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR).	7	Atlamengo de la Frontera	BARRO NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	K0D0437806 6007H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							140,000	140,000	140,000	139,004	99%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
98798	UNIDAD DEPORTIVA	79	Oaxaca	OSTUCAN	RURAL	F0D0437800 5079H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							1,621,130	1,621,130	1,621,130	474,962	29%	0	0	0	OBRA	1	1	98%		
98662	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72	Oaxaca	OXHUC	URBANO	K0D0437803 6072H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							2,264,324	2,264,324	2,264,324	823,941	36%	0	0	0	OBRA	1	1	90%		
114146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA EN EL BARRO PLAZA YOSHIB	72	Oaxaca	YOSHIB	RURAL	K0D1437001 2072H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							528,453	528,453	528,453	138,665	26%	0	0	0	OBRA	1	0	40%		
98922	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL	72	Oaxaca	BUENA VISTA	RURAL	K0D0437803 6072H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							35,000	35,000	35,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
111036	CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE.	73	Palestina	PALENQUE	RURAL	G0D0437800 2073H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
98322	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	73	Palestina	PALENQUE	URBANO	K0D1437001 6073H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							600,000	600,000	600,000	134,945	22%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
119424	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHAPAS (GF-CHAPAS).	73	Palestina	PALENQUE	RURAL	K0D0438800 6073H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							398,563	398,563	398,563	116,529	29%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
118822	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	74	Panama	VIARAS	RURAL	K0D0437800 6074H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							2,784,780	2,784,780	2,784,780	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
98663	CAMPAMENTOS SOLIDARIOS	75	Panama	PANTEPEC	RURAL	K0D0437802 6075H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							149,259	149,259	149,259	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
118860	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	75	Panama	VIARAS	RURAL	K0D0437800 6075H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							287,386	287,386	287,386	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
111040	CLINICA DE LA MUJER EN PICHICALCO.	76	Pichucalco	PICHICALCO	RURAL	G0D0437800 3076H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
98465	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	76	Pichucalco	PICHICALCO	URBANO	K0D1437002 6076H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							1,375,000	1,375,000	1,375,000	125,739	9%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
57435	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGROCOLA (UNIDAD DE RIEGO AMATIBANCO DEL VALLE)	8	Amatenango del Valle	VIARAS	RURAL	L0D0437803 ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APORTOS A LA PRODUCCION AGROPEDAGOGICA Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO							1,000,000	1,000,000	1,000,000	487,051	49%	0	0	0	0	METROS CUADROS	190	0	0%	1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGROCOLA UR. AMATENANGO DEL VALLE LA DEFERENCIA DEL RECURSO SE REFIERE AL EJERCICIO 2009; ASI TAMBIEN LAS METAS FISICAS SE VERAN REPLICADAS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO (2009).
63251	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGROCOLA (UNIDAD DE RIEGO SAN NICOLAS)	8	Amatenango del Valle	VIARAS	RURAL	L0D0437804 ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APORTOS A LA PRODUCCION AGROPEDAGOGICA Y FORESTAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO							1,000,000	1,000,000	1,000,000	487,137	49%	0	0	0	0	METRO CUADRO	190	0	0%	1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGROCOLA UR. SAN NICOLAS LA DEFERENCIA DEL RECURSO SE REFIERE AL EJERCICIO 2009; ASI TAMBIEN LAS METAS FISICAS SE VERAN REPLICADAS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO (2009).
116669	CAMINO DE PATAS ES PRIMARIO - JERONIMAZARON (CONSTRUCCION DE PUNTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE RIO XTILJA)	82	Santo de Agua	VIARAS	RURAL	G0D0437804 1082H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							197,083	197,083	197,083	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
118882	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	83	San Andrés Duraznal	VIARAS	RURAL	K0D0437800 6083H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							9,537	9,537	9,537	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
111044	CLINICA DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84	San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	G0D0437800 4084H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
54675	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO DEL MONTE, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84	San Cristobal de las Casas	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	F180D02194 246003 84	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							398,086	398,086	398,086	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	A LA FECHA YA SE CUENTA CON LOS CONTRATISTAS, Y SE ESTAN REALIZANDO LAS VISTAS EN CAMPO Y SE ESTAN PRESENTANDO LOS CONTRATISTAS A LAS COMANDANCIAS A BENEFICIARIAS	
111248	MERCADO DE LAS ARTESANAS (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	84	San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	K0D0704804 6084H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	30%		
119931	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	86	San Juan Cancuc	VIARAS	RURAL	K0D0437800 6086H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							1,189,178	1,189,178	1,189,178	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
108886	PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PAZAP)	86	San Juan Cancuc	SAN JUAN CANCUC	URBANO	K8D0437804 2086H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							128,972	128,972	128,972	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	37%		
112666	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	86	Santiago el Piror	VIARAS	RURAL	K0D0437800 6088H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							16,036	16,036	16,036	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
116812	NUevo CENTRO DE POBLACION EN JALTENANGO DE LA PAZ (PROGRAMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO URBANO).	9	Angel Albino Corzo	JALTENANGO DE LA PAZ	RURAL	K8D0704800 4008H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							1,707,750	1,707,750	1,707,750	512,325	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
98996	UNIDAD DEPORTIVA (CONSTRUCCION)	90	Simipovel	SIMICOVIL	URBANO	F0D0437800 6090H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							5,748,694	5,748,694	5,748,694	2,661,018	46%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS	
115990	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (CONSTRUCCION DE PISO FIRME)	91	Sitalá	VIARAS	RURAL	K0D0437800 6091H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							266,263	266,263	266,263	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
98423	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	96	Suchiate	SUCHIATE	RURAL	K0D1437002 6096H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							500,000	500,000	500,000	151,195	30%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
98273	CONSTRUCCION DE ESPIONONES Y BORDOS DE PROTECCION (LIBERACION DE LIMITE DE RESTRICCION DEL RIO COATÁN)	98	Tapachula	TAPACHULA	URBANO	K8D3M12800 2098H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							5,340	5,340	5,340	5,340	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
98695	CONSTRUCCION DE PARQUE DE TAPACHULA (DEMOLICION Y LIMPIEZA EN EL AREA DE DESPLAZADOS)	98	Tapachula	TAPACHULA	URBANO	K8D0437802 6098H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							1,533,323	1,533,323	1,533,323	1,837,086	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
116927	ENTRONQUE A DESNIVEL, PUENTE CENTRAL PONIENTE. (ESTUDIO Y PROYECTO)	98	Tapachula	TAPACHULA	URBANO	K8D0704802 6098H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							851,000	851,000	851,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
116939	ENTRONQUE A DESNIVEL, PUENTE CUARTA PONIENTE. (ESTUDIO Y PROYECTO)	98	Tapachula	TAPACHULA	URBANO	K8D0704802 6098H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							931,500	931,500	931,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
116716	ESTADIO DE SOFTBOLE	98	Tapachula	TAPACHULA	URBANO	F0D0438800 2098H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							426,880	426,880	426,880	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		

101516	CONSERVACION DEL CAMINO ACAPATEHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 16-500 (T.A.).	3 Acapatehua	VARIAS	RURAL	080043885 0003H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	2,120,000	2,120,000	2,120,000	624,831	29%	0	0	0	0	0	50%	
101592	CONSERVACION DEL CAMINO ECUIRITLA - ACAPATEHUA - EC. (ARRIAGA-TAPACHULA), TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 5-100 (T.A.).	3 Acapatehua	VARIAS	RURAL	080043885 1009H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	1,553,000	1,553,000	1,553,000	443,210	29%	0	0	0	0	0	50%	
9904	CONSERVACION DEL CAMINO FRONTERA COMALAPA - CHCOMBULEO, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 23-200 (T.A.).	36 Frontera Comalapa	VARIAS	RURAL	080043884 2039H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	3,500,000	3,500,000	3,500,000	996,210	28%	0	0	0	0	0	11%	
100596	CONSERVACION DEL CAMINO PERU - LA CONCEPCION - IGMCIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 100-600 - KM. 162-600 (T.A.).	49 La Concepcion	VARIAS	RURAL	080043884 8049H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	2,000,000	2,000,000	2,000,000	560,356	28%	0	0	0	0	0	21%	
9921	CONSERVACION DEL CAMINO FRANCISCO I MADERO - RIO BLANCO - NUEVO PINAR DEL RIO, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 15-400 (T.A.).	53 Las Margaritas	VARIAS	RURAL	080043884 9032H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000	195,999	20%	0	0	0	0	0	19%	
101466	CONSERVACION DEL CAMINO FRANCISCO I MADERO - SALTO DE AGUA, TRAMO: FRANCISCO I MADERO - PASO EL NARANJO	82 Salto de Agua	VARIAS	RURAL	080043884 9082H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	2,000,000	2,000,000	2,000,000	547,866	27%	0	0	0	0	0	53%	
101664	CONSERVACION DEL CAMINO LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 16-400 (T.A.).	98 Tapachula	VARIAS	RURAL	080043885 2099H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	1,154,000	1,154,000	1,154,000	335,614	29%	0	0	0	0	0	12%	
9903	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO-ARTISTICO DE TAPACHULA PARAMENTO P-26	98 Tapachula	TAPACHULA	URBANO	8100437802 2099H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	10,249,012	10,249,012	10,249,012	4,393,155	43%	0	0	0	0	0	53%	
MANTENIMIENTO																							
116549	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EC. (LAGUNAS DE MONTEBELLO) KM. 32-120-OCOTAL QUD DE AGUA, TRAMO DEL KM. 0-4000 AL KM. 4-900, RECONSTRUCCION DE SUESTRAMO: KM. 0-4000 - KM. 4-900	56 La Trinitaria	VARIAS	RURAL	0800437804 0059H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	1,780,792	1,780,792	1,780,792	0	0%	0	0	0	0	0	60%	
9901	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MARCOS EN ANGELESTA	68 Coatepec	COATEPEC	URBANO	8100412808 7069H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	2,867,200	2,867,200	2,867,200	844,560	29%	0	0	0	0	0	30%	
102168	CONSERVACION DEL CAMINO BETANA - SOTATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 111-800 - KM. 147-800 (T.A.).	7 Amatenango de la Frontera	VARIAS	RURAL	080043883 9009H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,847,933	92%	0	0	0	0	0	100%	
116377	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO (2ª ETAPA: FACHADA LATERAL Y AREA EXTERIOR)	84 San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	8100412809 8084H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	2,139,502	2,139,502	2,139,502	1,590,841	74%	0	0	0	0	0	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
116534	TEMPLO DE SAN FELIPE ECATEPEC (RESTAURACION)	84 San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	8100438802 5084H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	638,043	638,043	638,043	0	0%	0	0	0	0	0	80%	
REHABILITACION																							
106875	EDIFICIO OROZCO MAYA	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8100437801 5108H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	2,643,162	2,643,162	2,643,162	877,543	33%	0	0	0	0	0	23%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA REDUCCION DE RECURSOS
111097	ESTADIO VICTOR MANUEL REINA (REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO Y ALUMBRADO)	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8100438803 3108H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	3,599,558	3,599,558	3,599,558	0	0%	0	0	0	0	0	100%	
111123	MARKADO PUBLICO "RAPHEL PASCACIO GAMBOA" (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO)	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8100438803 4108H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	499,536	499,536	499,536	0	0%	0	0	0	0	0	100%	
106809	MUSEO DEL CAFE (REHABILITACION GENERAL)	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8100438801 1108H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OTROS	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,438,891	60%	0	0	0	0	0	100%	
98596	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TANQUE, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113 Venustiano Carranza	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	8201437201 8113H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AGUA POTABLE	500,000	500,000	500,000	43,957	9%	0	0	0	0	0	0%	
98693	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114 Villa Comaltitlán	VILLA COMALTITLAN	RURAL	8201437202 9114H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AGUA POTABLE	450,000	450,000	450,000	79,747	18%	0	0	0	0	0	0%	
9974	CONSERVACION DEL CAMINO LAS LIMAS-REV. MEDICANA Y VALDIVIA, TRAMO: KM. 17-4000 KM947-4000	27 Chapala de Corzo	VARIAS	RURAL	0800438803 5079H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	12,000,000	12,000,000	12,000,000	4,496,442	37%	0	0	0	0	0	98%	
22407	DRAGADO DE REHABILITACION DEL CANAL DE ACCESO RO ARRIBA	3 Acapatehua	RO ARRIBA	RURAL	437-8001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICULTIVO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ACUICULTURA	1,246,952	1,246,952	1,246,952	1,230,243	99%	0	0	0	0	0	100%	AL TERCER TRIMESTRE DEL 2008, SE DIO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES BOGOTON S.A. DE CV., PARA LA REHABILITACION DE 34,742.96 METROS CUBICOS DEL CANAL DE ACCESO RO ARRIBA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE ACAPATEHUA, QUE AL PERIODO ALCANZO REHABILITAR 14 KM. 742.99 METROS CUBICOS EN BARRIO DE 117 PESCADORES. CABE MENCIONAR QUE LA INFORMACION FINANCIERA SE PROYECTA AL CUARTO TRIMESTRE EN SU FASE PRELIMINAR DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA ELECTORAL NO HA CERRADO SU EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008.
98434	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36 Frontera Comalapa	FRONTERA COMALAPA	URBANO	8201437201 4099H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AGUA POTABLE	7,236,530	7,236,530	7,236,530	1,842,462	25%	0	0	0	0	0	22%	
99688	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO	46 Jiquipilas	JQUIPILAS	URBANO	8101437009 5496H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AGUA POTABLE	5,313,680	5,313,680	5,313,680	1,463,992	28%	0	0	0	0	0	45%	
49185	MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN INFRAESTRUCTURA URBANA DE PALINQUE I A ETAPA	73 Palenque	PALENQUE	URBANO	8201437007 0066 073	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TURISMO	6,966,000	6,966,000	6,966,000	2,073,610	30%	0	0	0	0	0	5%	EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE ESTE PROYECTO ES AL PRECERPRE DEL MES DE DICIEMBRE, EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSION SE REPORTARA EN 1ER TRIM DEL EJERCICIO FISCAL-09.
116735	REHABILITACION DE TEMPLO	76 Pochutec	POCHUTEC	URBANO	8100412801 5079H6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	URBANIZACION	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
48869	REHABILITACION DE LA PLAZA MEXICANOS EN SAN CRITOBAL DELAS CASAS (JARDINERAS, HERBIERAS, ROSOS Y CAMBIO DE ADORNOS)	84 San Cristobal de las Casas	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RURAL	8201437003 984	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TURISMO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	296,196	30%	0	0	0	0	0	60%	EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE ESTE PROYECTO ES AL PRECERPRE DEL MES DE DICIEMBRE, EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSION SE REPORTARA EN 1ER TRIM DEL EJERCICIO FISCAL-09.
98662	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. (JALTEMANGO DE LA PAZ-ANGEL ALBINO CORZO)	8 Angel Albino Corzo	ANGEL ALBINO CORZO	RURAL	8201437201 9009H6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AGUA POTABLE	500,000	500,000	500,000	42,048	8%	0	0	0	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO																							
REDES MUEBLES																							
59673	CANAL 10 DE TELEVISION	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	08L 00 428 80013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA CHAPANECO DE RADIO Y TELEVISION	OTROS	15,723,919	15,723,919	15,723,919	15,381,448	98%	8,970	0	0	0	0	67%	AL CUARTO TRIMESTRE 2008, LAS METAS AUTORIZADAS SE AMPLIARON DE DOS A TRES ESTOS EQUIPAMENTOS AUTORIZADOS AUTORIZADO CON SU SELECCION CON LOS AHORROS OBTENIDOS EN EL MISMO PROYECTO, LA CUAL SERA DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE OPERACION DEL CANAL 10 DE TELEVISION, LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% EN LAS METAS QUE CONSTABA EN LA ADQUISICION DE LA UNIDAD MOVIL DE TELEVISION 2.0A, ADQUISICION DEL TRANSMISOR DE LA REPTIDORA DE TELEVISION DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y PARA EL CASO DE LA 3ª META QUE COMPRENDE EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE OPERACION, ESTE ULTIMO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DEBIDO A QUE LAS ACCIONES FUERON AUTORIZADAS RECENTEMENTE, POR LO QUE, SE TIENDRA QUE SE TUVIERON QUE REFINANCIAR RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$ 342,470.00, PARA CUMPLIR NOMINATIVAMENTE EN EL PRIMER CUARTO TRIMESTRE EL AÑO 2009.
98687	OTROS PROGRAMA DE SENALIZACION TURISTICA 1A, ETAPA	0 COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	8201437007 0007 000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TURISMO	9,990,000	9,990,000	9,990,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE ESTE PROYECTO ES AL PRECERPRE DEL MES DE DICIEMBRE, EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSION SE REPORTARA EN 1ER TRIM DEL EJERCICIO FISCAL-09.
44966	ILUMINACION ESCENICA DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO, MUSEO ROSARIO CASTELLANOS, PALACIO MUNICIPAL, TEATRO DE LA CIUDAD, PORTALES Y PARQUE CENTRAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ.	20 Comitan de Dominguez	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	8201437001 030	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TURISMO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	896,580	30%	0	0	0	0	0	83%	EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE ESTE PROYECTO ES AL PRECERPRE DEL MES DE DICIEMBRE, EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSION SE REPORTARA EN 1ER TRIM DEL EJERCICIO FISCAL-09.
OTROS																							
SERVICIOS DE VIA																							
13937	ADQUISICION DE FREDSOS PARA EL ENTROQUE LA POCHOTA.	108 Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	82K 00 603 8907	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234,710	234,710	234,710	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS A FINALES DEL EJERCICIO 2008, Y DERIVADO A LA PROMEDIAD DEL CERRRE DEL EJERCICIO 2008 NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS CON LOS PRECERPRE, POR LO QUE ESTE PROYECTO LE DARA CONTINUIDAD LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL 2009, EMPLEANDO AL DECRETOS DEL 019 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2008.
18457	ADQUISICION DE FREDSOS PARA LA OBRA RAMAL AMERICA LIBRE DEL TRAMO 9-759 KM AL 9-800 KM.	27 Chapala de Corzo	CHAPALA DE CORZO	URBANO	82K 00 603 9808	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	146,198	146,198	146,198	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS A FINALES DEL EJERCICIO 2008, Y DERIVADO A LA PROMEDIAD DEL CERRRE DEL EJERCICIO 2008, NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS CON LOS PRECERPRE, POR LO QUE ESTE PROYECTO LE DARA CONTINUIDAD LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL 2009, EMPLEANDO AL DECRETOS DEL 019 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2008.
PORTALCENDIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO																							
SECTOR PUBLICO																							
97344	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL CAMIONERA	105 Tonala	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-10-21-28 8100	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UNIVIMIENTO MUNICIPAL TONALA CHAPAS	OTROS	607,536	607,536	607,536	607,536	100%	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
100892	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE SAL	105 Tonala	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	997-04-0068	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UNIVIMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	OTROS	505,194	505,194	505,194	505,194	100%	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
94308	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	105 Tonala	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	997-04-0070	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UNIVIMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	OTROS	921,871	921,871	921,871	921,871	100%	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINIQUITA FISICO Y FINANCIERO
98797	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	105 Tonala	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-04-15-28 8100	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UNIVIMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	OTROS	478,642	478,642	478,642	478,642	100%	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
98279	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESIO	105 Tonala	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-08-17-25 8100	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UNIVIMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	OTROS	430,642	430,642	430,642	430,642	100%	0	0	0	0	0	100%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
97947	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL	105 Tonala	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-10																		

9856	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	09-10-21-30-6100	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			296,538	296,538	296,538	296,538	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINICADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
101298	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0069	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			916,800	916,800	916,800	916,800	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINICADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
97175	ESTUDIO Y PROYECTO RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y RELLENO SANTARIO	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-10-21-27-6190	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL TONALA CHAPAS			440,656	440,656	440,656	440,656	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINICADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL																								
18363	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANTARIO DE AGUAS NEGRAS	102-Tenejapa	KILAKTIC	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL			294,630	294,630	294,630	294,630	100%	0	0	PERSONA	229	229	100%	
18372	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA APERTURA DE CAMINO RURAL REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	102-Tenejapa	KILAKTIC	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL			96,358	96,358	96,358	96,358	100%	0	0	PERSONA	335	335	100%	
ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES																								
99616	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	66-Nicolás Ruiz	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MRI-FAFIF-002-2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHAPAS			568,531	568,531	568,531	568,531	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
99662	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	66-Nicolás Ruiz	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MRI-FAFIF-001-2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHAPAS			396,750	396,750	396,750	396,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
99671	RELLENO SANTARIO (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	66-Nicolás Ruiz	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MRI-FAFIF-003-2008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHAPAS			714,438	714,438	714,438	714,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AYUDAS A LA EDUCACION PUBLICA																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEDIA SUPERIOR																								
11174	08208 ICATECH S/N	105-Tonalá	TONALA	URBANO	2730FGH6437B006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,145,528	5,145,528	5,145,528	5,145,528	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLE, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION DE MICROEMPRESAS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE TURISMO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AREA ADMINISTRATIVA, BOVEDA, SUBSTACION ELCTRICA.
103619	81003 PREPARATORIA NO. 1.	108-Tuxtla Gutiérrez	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2730FFH6434B015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			10,701,221	10,701,221	10,701,221	10,701,221	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, CANAL PLUVIAL Y BARRA PERMETRAL.
111580	08208 ICATECH S/N	80-Reforma	REFORMA	URBANO	2730FGH6437B005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			4,354,473	4,354,473	4,354,473	4,354,473	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER OPERADOR DE MICROCOMPUTADORA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE SOLDADURA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BOVEDA Y SUBSTACION ELCTRICA.
17802	PLANETARIO CASA DE CIENCIA Y CULTURA UNIVERSAL "BACHILLERES DE CHAPAS"	98-Tapachula	TAPACHULA	URBANO	2730FAH6437B001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			7,423,475	7,423,475	7,423,475	2,589,660	35%	0	0	OBRA	4	3	68%	CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES (TEATRO AL AIRE LIBRE, SUB. EXTERNA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE, PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO, PARADA DE TRANS.)
SUPERIOR																								
14486	86005 CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE JACINTO CANEK	118-Zinacantan	ZINACANTAN	RURAL	2730FH64375001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,942,127	1,942,127	1,942,127	317,840	16%	0	0	AULA	1	0	33%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIO Y 01 ANEXO (CANCHA DE USOS MULTIPLES)
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA																								
136521	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EL MANGUITO)	46-Jiquilas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	GAU80501GA0096100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	COOPERACION ESTATAL MUNICIPAL	HAY UN FUNDAMENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JIQUILAS CHAPAS			1,016,600	1,016,600	1,016,600	1,016,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA, CON RECURSOS DEL FAFIF 2008. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS																								
CONSTRUCCION																								
82578	AUTOCONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	H0N00210B002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO			5,494,918	5,494,918	5,494,918	5,494,918	0%	0	0	METROS LINEALES	114,800	82,000	71%	RECURSOS REFUNDADOS PARA EL EJERCICIO 2009 CONJUNTAMENTE CON RECURSOS FRE DEL MISMO PROYECTO.
82722	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	H0N00210B003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO			42,425,441	42,425,441	42,425,441	42,425,441	0%	0	0	APOYO	2,056	0	0%	RECURSOS REFUNDADOS PARA EL EJERCICIO 2009 CONJUNTAMENTE CON RECURSOS FRE DEL MISMO PROYECTO.
82367	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	H0N00210B001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO			8,458,153	8,458,153	8,458,153	8,458,153	0%	0	0	APOYO	23,689	8,070	34%	RECURSOS REFUNDADOS PARA EL EJERCICIO 2009 CONJUNTAMENTE CON RECURSOS FRE DEL MISMO PROYECTO.