

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %								
													2	3	4	5	6	7	8	9	10		10B	11								
FONDO FONROS 2007																																
SUBSIDIOS (4 RECURSOS)																																
PROYECTOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																
FONDOS REGIONALES													16,191,058	2,969,072	2,969,072		0%	0	0									27,562	32,820	80%		
INVERSIÓN																																
OBRAS PÚBLICAS																																
CONSTRUCCIÓN																																
2192	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003 6601000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	329 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	187,767	74,201	74,201	0%	0%	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,570	95%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (115,707) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDA (74,201) PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONIA TEOFILO ACERIO II FRACCION LOS COCOS II.								
2124	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003 8701000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	800 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	150,000	38,174	38,174	0%	0%	0	0	METRO LINEAL	1,170	1,148	98%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (150,000) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDA (38,174) PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONIA TEOFILO ACERIO II FRACCION TEPEYAC.								
2146	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003 4701000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	845 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	416,709	13,276	13,276	0%	0%	0	0	METRO LINEAL	2,803	2,474	88%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (416,709) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES LO REFRENDA (13,276) PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONIA OLIMPIA.								
2194	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003 3701000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	984 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	416,388	54,303	54,303	0%	0%	0	0	METRO LINEAL	3,882	3,700	95%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (416,388) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDA (54,303) PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONIA POBRES UNIDOS.								
2348	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC010003 0001000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1752 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	1,000,000	500,909	500,909	0%	0%	0	0	METRO LINEAL	5,729	2,864	50%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009.								
2199	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003 4601000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	180 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	95,896	72,359	72,359	0%	0%	0	0	METRO LINEAL	801	785	98%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONIA EL PROGRESO II.								
2194	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003 9901000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ELMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	659 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	376,003	35,324	35,324	0%	0%	0	0	METRO LINEAL	3,003	2,944	98%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOCO POR LA CANTIDAD DE 263,202.43. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA LOS ANGELES.								
2316	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE050203 5701000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	325 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	599,872	60,584	60,584	0%	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,405	5,900	90%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD EL DO DO RAMUNDO ENRIQUEZ.								
2357	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203 6801000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	552 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	630,014	454,938	454,938	0%	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	33%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD FRACCION TEOFILO ACERIO II.								
2358	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203 6801000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2883 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	3,291,359	581,872	581,872	0%	0%	0	0	KILOMETRO	5	4	83%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (3,291,359) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDA (581,872.24) PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD CANTON SAN NICOLAS LA GARTER.								
2367	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203 9701000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	753 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	860,092	579,855	579,855	0%	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	35%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD SA. FRACCION EL DO MEXQUITO.								
2349	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203 9601000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1428 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	1,627,660	215,927	215,927	0%	0%	0	0	KILOMETRO	2	1	26%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.								
2371	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE050103 4601000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	370 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	325,320	11,374	11,374	0%	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,858	623	40%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.								
2381	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE050103 9301000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	979 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A')	216,178	216,178	216,178	0%	0%	0	0	METRO CUADRADO	722	108	15%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.								