



18410	089085/JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES.	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS79	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	401,158	401,158	401,158	373,211	93%	0	0	0	OTROS	2	1	43%	CONSTRUCCION DE 91 AULA DIDACTICA Y LETRINA MUNICIPIO TONALA LOCALIDAD LA VICTORIA
19972	089125/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,096,994	1,096,994	1,096,994	243,216	22%	0	0	0	AULA	2	0	21%	LOCALIDAD: CABEZA DE TORO MUNICIPIO TONALA
37400	089086/Jardín de Niños. Maria Zebadua Gamboa.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	272,172	272,172	272,172	176,762	65%	0	0	0	AULA	1	1	99%	LOCALIDAD: EL MANGUITO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26717
52087	089087/JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS81	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	702,316	702,316	702,316	327,436	47%	0	0	0	AULA	2	0	0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 54812
37483	089089/Jardín de Niños Naciones Unidas.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270,215	270,215	270,215	136,316	51%	0	0	0	AULA	1	1	96%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26799
96713	089090/JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANA CASTANEDA.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS83	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	288,882	288,882	288,882	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	94%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26332
37437	089091/JARDÍN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS84	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	273,191	273,191	273,191	143,728	53%	0	0	0	AULA	1	1	95%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26742
37341	089092/JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS85	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270,790	270,790	270,790	172,068	64%	0	0	0	AULA	1	1	99%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26882
37250	089094/JARDÍN DE NIÑO ARACELI ORANTES COVINO.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS86	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,022,688	1,022,688	1,022,688	626,229	61%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 92 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez COL. 24 DE JUNIO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26854
22493	089153/PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600,843	1,600,843	1,600,843	921,184	58%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	CONSTRUCCION DE 94 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez
96367	089159/PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS63	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,761,043	12,761,043	12,761,043	2,750,900	22%	0	0	0	OTROS	20	24	94%	RESTITUCION GENERAL DEL PLANTEL 13 AULAS DIDACTICAS, 01 AULA DE COMPUTO, 01 AULA DE UBOS MULTIPLES, 10 ANEXOS 02 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 02 DIRECCIONES, 01 BOGUEA, 02 U.S.A.E.R. 01 MODULO DE ESCALETA Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26241
37537	089180/SECUNDARIA GENERAL "JORGE TOVILLA TORRES.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	985,582	985,582	985,582	346,915	35%	0	0	0	AULA	2	2	100%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26892
33079	089181/SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 56796
82337	089181/SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 56796 ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO
94913	899260/ JARDÍN DE NIÑOS RUBI DEL CARMEN PINTADO.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS97	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,278,434	1,278,434	1,278,434	608,094	48%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	CONSTRUCCION DE AULA. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 193977
99464	89252/ UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA94/RS01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	10,000,000	6,866,667	10,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (PROYECTO TRANSVERSAL) LOCALIDAD Tuxtla Gutiérrez
39460	89275/ JARDÍN DE NIÑOS HEROJE DE JUAN DE LA BARRERA.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,394,373	1,394,373	1,394,373	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (PRACD. YUGUÉ) FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 27277
52258	89276/SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 02	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,792,587	2,792,587	2,792,587	181,088	6%	0	0	0	AULA	6	0	0%	LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez COL. PAULINO AGUILAR, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 63460
71115	89288 / PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO.	105-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,572,388	1,572,388	1,572,388	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	CONSTRUCCION DE 92 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (SIN UN ESPACIO AULA) LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (PRACD. YUGUÉ) ESTÁ OBRA CORRESPONDE A CICLO 2008
42636	89291/ TELESECUNDARIA NO. 746.	110-Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH94/RS01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	582,272	582,272	582,272	283,134	49%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: ISLAMAPITA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 56603
32634	089096/JARDÍN DE NIÑOS JUAN SUCCACIO.	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS87	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	261,470	261,470	261,470	114,543	44%	0	0	0	AULA	1	1	88%	LOCALIDAD: VEGA DEL PABO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 25740
48294	089176/SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDRERO.	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	564,965	564,965	564,965	263,884	47%	0	0	0	AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJALT; FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 53266
20195	089098/JARDÍN DE NIÑOS LICENCIADO BENTO JUÁREZ.	114-Villa Comaltitán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS88	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	364,745	364,745	364,745	290,019	80%	0	0	0	AULA	1	0	33%	LOCALIDAD: CANTON ZACUALPA
20253	089099/JARDÍN DE NIÑOS DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	114-Villa Comaltitán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS89	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	351,158	351,158	351,158	262,632	75%	0	0	0	AULA	1	0	42%	LOCALIDAD: YILLA COMALTITLAN
48258	089156/PRIMARIA AMADO NERVO.	114-Villa Comaltitán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	359,251	359,251	359,251	164,287	46%	0	0	0	AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: ZAPALUTA, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 53128
48276	089157/PRIMARIA LUIS VELASCO CASIRO.	115-Villa Cocho	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	360,513	360,513	360,513	164,287	46%	0	0	0	AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: YILLA CORZO, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 53245
42866	089158/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	115-Villa Cocho	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,032,272	1,032,272	1,032,272	490,310	47%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LA DIRECCION LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 56897
30159	089202/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37.	115-Villa Cocho	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH94/RS041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,974,928	1,974,928	1,974,928	344,634	17%	0	0	0	FALLER	1	1	68%	CONSTRUCCION DE YALLER DE APICULURA LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 25530
36259	089107/JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES.	116-Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,150,359	1,150,359	1,150,359	616,646	54%	0	0	0	AULA	4	4	100%	LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26219
36255	089102/JARDÍN DE NIÑOS CUATREMOC.	116-Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	281,387	281,387	281,387	145,486	52%	0	0	0	AULA	1	1	100%	LOCALIDAD: CUATREMOC FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 26198
24625	089182/SECUNDARIA GENERAL GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ.	116-Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	617,231	617,231	617,231	411,183	67%	0	0	0	AULA	1	0	47%	LOCALIDAD: YILLA HIDALGO
91888	089204/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114.	117-Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH94/RS043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,404,553	1,404,553	1,404,553	889,289	63%	0	0	0	AULA	3	0	5%	LOCALIDAD: YAALON FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 63151

04694	089205/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9	117-Yagón	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	2,822,099	2,822,099	2,822,099	732,349	26%	0	0	0	0	12%	LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 03 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICIÓN, CRISTALERIA Y ACCESORIOS), CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE EXPLOTACIÓN AVIOLA DE ENGORDA, LOCALIDAD: YAJALÓN, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 101708
99376	089104/JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANIGRA.	118-Zmacarán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	401,158	401,158	401,158	188,083	47%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA, LOCALIDAD: PARAJE, VALENTAY (SAN JOAQUÍN), FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 99358
99517	089107/PRIMARIA BENTO JUÁREZ.	12-Bella Vista	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	931,428	931,428	931,428	443,432	48%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: EL PROGRESO, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 99793
18871	089108/PRIMARIA DOCTOR MORA.	12-Bella Vista	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,425,770	1,425,770	1,425,770	846,844	59%	0	0	0	0	49%	CONSTRUCCIÓN DE 92 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPIO: LA HACIENDA LOCALIDAD: BELLA VISTA
34580	089002/JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	520,922	520,922	520,922	120,581	23%	0	0	0	0	56%	LOCALIDAD: ROBERTO BARRIOS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 26971
23935	089109/PRIMARIA GENERAL BENE MERITO DE LAS AMERICAS.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	356,011	356,011	356,011	196,993	55%	0	0	0	0	65%	LOCALIDAD: BENE MERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION
23158	089110/PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,635,748	1,635,748	1,635,748	895,573	55%	0	0	0	0	41%	CONSTRUCCIÓN DE 93 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FLOR DE CACAO
23773	089111/PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,222,588	1,222,588	1,222,588	282,372	23%	0	0	0	0	28%	LOCALIDAD: NUEVO ORZABA
34262	089112/PRIMARIA MARIANO ABASOLO.	14-Benicultural	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	2,590,450	2,590,450	2,590,450	399,680	15%	0	0	0	0	84%	CONSTRUCCIÓN DE 96 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNA) LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 29980
23359	089003/ JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	15-Bochil	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	702,316	702,316	702,316	388,720	55%	0	0	0	0	0%	LOCALIDAD: BOCHIL
23999	089208/ TELESECUNDARIA NO. 394.	15-Bochil	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	582,272	582,272	582,272	349,075	60%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EL COPAL
71532	089209/ TELESECUNDARIA NO. 585, OCTAVIO PAZ.	16-Cacahoatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,020,000	1,020,000	1,020,000	0	0%	0	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 91 AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS,ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: AGUA CALIENTE ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008	
33858	089209/ TELESECUNDARIA NO. 585 OCTAVIO PAZ.	16-Cacahoatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, LOCALIDAD: AGUA CALIENTE, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 100985
24860	089113/PRIMARIA GABRIELA MISTRAL.	18-Cimacapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	290,118	290,118	290,118	94,831	33%	0	0	0	0	73%	LOCALIDAD: YLLAMORELOS
96229	089215/ TELESECUNDARIA NO. 352 OBRERA CAMPESINA.	18-Cimacapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	594,579	594,579	594,579	316,588	53%	0	0	0	0	79%	LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 26178
24457	089001/JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO CASSO.	2-Aaala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	550,855	550,855	550,855	248,288	45%	0	0	0	0	54%	CONSTRUCCIÓN DE 91 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE
37763	089019/ JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	20-Dominán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	700,988	700,988	700,988	585,940	84%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 91 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 97048
37777	089020/ JARDÍN DE NIÑOS DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	20-Dominán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	279,598	279,598	279,598	233,283	83%	0	0	0	0	100%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 27070
24972	089021/ JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOMBIO.	20-Dominán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,728,525	1,728,525	1,728,525	970,911	56%	0	0	0	0	59%	CONSTRUCCIÓN DE 92 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: COMITAN (BARRIO SAN MARTIN)
37814	089165/SECUNDARIA GENERAL COMITÁN.	20-Dominán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,360,798	1,360,798	1,360,798	772,193	57%	0	0	0	0	100%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 27227
21303	089168/Secundaria General Javier Mandujano Botecano.	20-Dominán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	2,790,424	2,790,424	2,790,424	1,023,644	37%	0	0	0	0	12%	CONSTRUCCIÓN DE 93 AULAS DIDACTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION-REACTIVOS) LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ
37845	089217/ TELESECUNDARIA NO. 970 MI PARRIA ES PRIMERO.	20-Dominán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	591,561	591,561	591,561	359,988	61%	0	0	0	0	100%	LOCALIDAD: YOCNAJAB EL ROSARIO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 27251
94635	089218/ TELESECUNDARIA NO. 1028 MELCHOR OCAMPO.	20-Dominán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,322,272	1,322,272	1,322,272	623,208	47%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: YOCNAJAB LA LAGUNA, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 103424
71912	89283 / PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.	21-Copainalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,532,413	1,532,413	1,532,413	0	0%	0	0	0	0	0%	LOCALIDAD: COPAINALA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
51833	089113/PRIMARIA CUAUHTEMOC.	22-Chahuatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,053,474	1,053,474	1,053,474	410,635	39%	0	0	0	0	0%	LOCALIDAD: TZAKURUM, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 63090
21347	089005/ JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	751,428	751,428	751,428	313,074	42%	0	0	0	0	71%	CONSTRUCCIÓN DE 92 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA LOCALIDAD: CUCHALMILIC
21466	089006/ JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	752,316	752,316	752,316	498,676	66%	0	0	0	0	64%	CONSTRUCCIÓN DE 92 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA LOCALIDAD: CUCHALMILIC
22350	089007/ JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	351,158	351,158	351,158	222,431	63%	0	0	0	0	88%	LOCALIDAD: BACHEN
19666	089008/ JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	410,479	410,479	410,479	320,387	78%	0	0	0	0	88%	CONSTRUCCIÓN DE 91 AULA DIDACTICA Y LETRINA LOCALIDAD: PATBON
21921	089009/JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	401,158	401,158	401,158	311,478	78%	0	0	0	0	70%	CONSTRUCCIÓN DE 91 AULA DIDACTICA Y LETRINA LOCALIDAD: LOS RANCHOS
20276	089114/PRIMARIA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/RS010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	351,158	351,158	351,158	245,499	70%	0	0	0	0	90%	LOCALIDAD: RIO JORDAN
92435	089210/ TELESECUNDARIA NO. 907 JUAN RULFO.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/RS050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHAMPA	1,503,831	1,503,831	1,503,831	623,538	41%	0	0	0	0	73%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: YONTE ERUTZ, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 96908









07035	089050/JARDÓN DE NIÑOS ARISTOTELES.	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			266,965	266,965	266,965	186,276	70%	0	0	AULA	1	1	100%	LOCALIDAD: BUENAVISTA (B. DE SAN RAMON) FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 2637
07117	089060/JARDÓN DE NIÑOS DIEGO DE ORDAZ.	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			552,742	552,742	552,742	338,433	61%	0	0	AULA	2	2	100%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (COLONA SAN FELIPE ECATEPEC) FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 26660
22519	089200/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66.	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,378,635	1,378,635	1,378,635	852,285	47%	0	0	LABORATORIO	4	3	68%	CONSTRUCCION DE 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 03 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
52681	089061/JARDÓN DE NIÑOS JAIME SABINES GURRÉZ.	85-San Fernando	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,381,029	1,381,029	1,381,029	887,589	48%	0	0	OTROS	4	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 ALLA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO ALLA CADA UNO). LOCALIDAD: SAN FERNANDO (BARRIO GUADALUPE) FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 64261
30044	089243/ Telesecundaria No. 1198 Miguel Hidalgo y Costilla.	85-San Fernando	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			517,680	517,680	517,680	386,337	71%	0	0	OTROS	4	2	62%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOSEGA FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 25496 LOCALIDAD: CUARTEMOC
54157	089147/PRIMARIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ.	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,284,588	1,284,588	1,284,588	803,130	47%	0	0	OTROS	4	0	0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUC'NAL FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 102199
52962	089159/ SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 144.	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	1ª E TAPA CONSTRUCCION DE AULAS; CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 03 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS); CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE PORTICO; CONSTRUCCION DE COOPERATIVA; CONSTRUCCION DE BODEGA. LOCALIDAD: NOTIHEL SAN ANTONIO. FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 101165 "ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO"
53395	089159/ SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 144.	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	1ª E TAPA CONSTRUCCION DE AULAS; CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 03 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS); CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCION DE PORTICO; CONSTRUCCION DE COOPERATIVA; CONSTRUCCION DE BODEGA. ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO. LOCALIDAD: NOTIHEL SAN ANTONIO. FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 101166
56462	089250/ JARDÓN DE NIÑOS LEONA VICARIO.	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			401,158	401,158	401,158	186,083	47%	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE AULA, CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: YASH'NAL FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 99524
07910	089063/JARDÓN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	89-Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			351,158	351,158	351,158	168,630	48%	0	0	AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: SILTEPEC FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 45391
52279	089149/PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ.	89-Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,663,811	1,663,811	1,663,811	915,599	55%	0	0	OTROS	5	3	55%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: BUENOS AIRES. FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 99796
60239	089244/ TELESECUNDARIA NO. 656 EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	89-Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			738,244	738,244	738,244	177,226	24%	0	0	AULA	2	0	19%	LOCALIDAD: LLANO GRANDE, FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 55923
17279	84032/ JARDÓN DE NIÑOS LEONARDO MARRUÉZ.	89-Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			47,628	47,628	47,628	47,628	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	PLAZA CIVICA EN SUBSTITUCION MUNICIPIO SILTEPEC LOCALIDAD: ESCOBILLAL
52643	089064/JARDÓN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	90-Simajovel	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,001,158	1,001,158	1,001,158	330,238	33%	0	0	OTROS	4	3	63%	CONSTRUCCION DE 01 ALLA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LA CEIBA. FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 64211
07989	089065/JARDÓN DE NIÑOS FRANCISCO J. GRAJALES GODOY.	90-Simajovel	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			351,158	351,158	351,158	163,178	47%	0	0	AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: JOSÉ CASTILLO TELMANS FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 46487
52526	089150/PRIMARIA ILIUCAMINA.	90-Simajovel	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			2,085,748	2,085,748	2,085,748	971,848	27%	0	0	OTROS	6	0	1%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (EN 1 ESPACIO AULA CADA UNO). LOCALIDAD: LA CEIBA. FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 99983
20064	089066/JARDÓN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO.	93-Solochapam	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			747,986	747,986	747,986	373,613	50%	0	0	OTROS	3	0	12%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
53223	089068/JARDÓN DE NIÑOS SOLEDAD ANAYA SOLORZANO.	96-Suchiate	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			752,316	752,316	752,316	444,973	59%	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA LOCALIDAD: LA LIBERTAD. FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 44852
52390	089245/ TELESECUNDARIA NO. 229 JOSÉ VASCONCELOS.	96-Suchiate	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			952,272	952,272	952,272	258,484	27%	0	0	OTROS	3	1	40%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: DORADO NUEVO FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 99927
20084	089070/JARDÓN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			695,561	695,561	695,561	496,149	71%	0	0	AULA	2	1	64%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
17390	089073/JARDÓN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			351,158	351,158	351,158	204,838	58%	0	0	AULA	1	1	66%	CONSTRUCCION DE 01 ALLA DIDACTICA MUNICIPIO TAPACHULA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
48091	089074/JARDÓN DE NIÑOS AMADO NERVO.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			349,896	349,896	349,896	163,178	47%	0	0	AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 52348
48124	089075/JARDÓN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			351,158	351,158	351,158	168,630	48%	0	0	AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: BUJAMHAL FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 52398
52729	089077/JARDÓN DE NIÑOS DIEGO ADRIANO.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			933,430	933,430	933,430	447,452	48%	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 ALLA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) LOCALIDAD: DE 6 NIÑO FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 64340
33474	089152/PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			2,338,062	2,338,062	2,338,062	1,380,987	58%	0	0	OTROS	7	4	62%	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 28791
19120	089178/SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANECA.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,117,260	1,117,260	1,117,260	875,289	60%	0	0	AULA	2	2	100%	MUNICIPIO: TAPACHULA LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENTO)
54046	089178/SECUNDARIA GENERAL CUARTEMOC.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,343,608	1,343,608	1,343,608	599,389	45%	0	0	OTROS	7	0	0%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y 2 ANEXOS (SALA DE LECTURA Y ACERVO); CONSTRUCCION DE SERVICIOS MEDICOS Y ORIENTACION VOCACIONAL, CONSTRUCCION DE PREFECTORIA, CONSTRUCCION DE PORTICO. LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 101149
19128	089178/SECUNDARIA GENERAL 5 DE FEBRERO.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			1,129,930	1,129,930	1,129,930	173,281	15%	0	0	AULA	2	1	48%	MUNICIPIO: TAPACHULA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
19608	089246/ TELESECUNDARIA NO. 463.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			735,917	735,917	735,917	202,916	28%	0	0	AULA	2	1	50%	LOCALIDAD: EL TRUNFO
54738	84038/ JARDÓN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA LOCALIDAD: TIRO SEGURO FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 18501 ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO
74223	REHABILITACION 89142 / SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH04/RS08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SUCHAPA, LOCALIDAD: SUCHAPA SE CAPTURA DE ESTA FORMA YA QUE EN ESTE MUNICIPIO NO PERMITE CAPTURAR LA LOCALIDAD
54650	89144/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33.	01-Tapanán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH04/RS027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA, CLIMATIZACION DE ESCOLENAS, DIVISION DE CURRICULOS, ACCEBROS DE BANDO. LOCALIDAD: TEPICAN FOLIO ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE 2008) 7725



54008	85146/ SECUNDARIA TECNICA NO. 88.	104-Tiia	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0%	ENERGIA ELECTRICA, TRFASICA, CAMBIO DE TECHO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL TALLER DE CONSERVACION DE LA INDUSTRIA DEL ALIMENTO LOCALIDAD: EL LIMAR. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 86078
54375	85147/ SECUNDARIA TECNICA NO. 89.	104-Tiia	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0%	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA GENERAL, RED DE GAS EN LABORATORIO, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN GENERAL LOCALIDAD: PITALCINGO. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 87136
37736	089088/JARDÓN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.	108-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	586,498	586,498	586,498	205,777	35%	0	0	0	0	1	100%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 27162
37205	089154/PRIMARIA NIÑO ARTILLERO.	108-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	625,852	625,852	625,852	0	0%	0	0	0	0	1	98%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 26597
54561	089155/PRIMARIA ALBERTO GONZÁLEZ BLANCO.	108-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	569,203	569,203	569,203	277,386	49%	0	0	0	0	0	20%	REHABILITACION Y CANAL PLUVIAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008):65466
52400	85148/ SECUNDARIA TECNICA NO. 85 CESAR CORTES HERNANDEZ.	108-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	ELECTRICA Y SANTARIA Y REPARACION DE 3 AULAS E IMPERMEABILIZACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 80073 "ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO"
54705	85149/ SECUNDARIA TECNICA NO. 103.	108-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DE LABORATORIO, INSTALACION DE GAS Y AGUA DE LABORATORIO DE BIOLOGIA Y BIBLIOTECA, REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO "C" LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 77930
33345	85152/ TELESECUNDARIA NO. 263 MANUEL VELASCO SUAREZ.	108-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	1%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 81576
34049	85153/ TELESECUNDARIA NO. 121 ROMEO RINCÓN CASTELLANOS.	108-Utula Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	1%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 81645
35254	089095/JARDÓN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN.	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	710,588	710,588	710,588	346,281	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE LA TECHUMBRE DE MULTYPANEL, MUROS, PISOS FRACTURADOS, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA DE 96 AULAS Y 03 ANEXOS REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS MUEBLES Y SAL. HIDROSANTARIA LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 87260
36115	089097/JARDÓN DE NIÑOS JUAN BOCCACCIO.	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	353,600	353,600	353,600	172,305	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DEL TECHO DE MULTYPANEL DE 03 AULAS Y 03 ANEXOS, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUEBLES Y SAL. HIDROSANTARIA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA, REPARACION DE ANDADORES Y PLAZA CIVICA Y CERCADO LOCALIDAD: VEGA DEL PASO, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 87109
32336	85099/ PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	115-Villa Cozo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	REHABILITACION GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE TODO EL EDIFICIO LOCALIDAD: JERICÓ (PORVENIR JERICÓ), FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 79978 "ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO"
33861	85100/ PRIMARIA PROF. ALFONSO ORAJALES DIAZ	115-Villa Cozo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 81374
35052	85150/ Secundaria Técnica No. 37.	115-Villa Cozo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE LOS TALLERES Y SERVICIOS SANITARIAS AMPLIACION LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 86808
34128	85105/ PRIMARIA MARIA SUÁREZ DE VELASCO.	116-Villaflores	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	1%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 84031
33306	85151/ TELESECUNDARIA NO. 337 CRISTOBAL COLÓN.	13-Benemérito de las Américas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 81519
71204	085155 / PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	14-Benehual	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: BERROZABAL ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
71602	084058 / ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14.	15-Bochil	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	164,355	164,355	164,355	82,038	50%	0	0	0	0	0	0%	REHABILITACION DEL AREA DE ADMINISTRACION BIBLIOTECA (RESANE, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE) LOCALIDAD: BOCHIL ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
71233	085156 / PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ.	15-Bochil	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: LA YERBUENA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
34585	089263/ JARDÓN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA.	16-Cacamotán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	174,160	174,160	174,160	84,886	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DE LA LUZ ELECTRICA PROTECCION DE CANCELERIA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES Y SAL, HIDROSANTARIA) Y LA REPARACION DEL CERCADO LOCALIDAD: MUXUM, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 77042
71462	085160 / PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	18-Cintalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: CINTALAPA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
71500	085161 / PRIMARIA JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI.	18-Cintalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHO, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA LOCALIDAD: CINTALAPA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
34212	089216/ TELESECUNDARIA NO. 451 JUAN BABINES GUTIÉRREZ.	18-Cintalapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	620,505	620,505	620,505	409,619	66%	0	0	0	0	1	50%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA
77046	84009/ JARDÓN DE NIÑOS ZACARIAS ESPONDA MOQUEL.	18-Cintalapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,377	59,377	59,377	55,959	94%	0	0	0	0	1	100%	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 01 AULA DDMCTCA MUNICIPIO: CINTALAPA LOCALIDAD: TEHUACAN
34625	85135/ SECUNDARIA TECNICA NO. 48.	26-Chenalhó	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA E HIDRAULICA LOCALIDAD: CHENALHÓ, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 77110
71277	085157 / PRIMARIA CHAPA UNIDA.	27-Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400,000	400,000	400,000	190,415	48%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DE LOS SANITARIOS, RED ELECTRICA Y PINTURA LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
71416	085158 / PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.	27-Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
71428	085159 / PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	27-Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300F0H04/86056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
32925	85095/ PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA.	29-Chicoasán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: CHICOASÉN FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 80343
77387	84061/ TELESECUNDARIA NO. 638 JAIME BABINES GUTIÉRREZ.	3-Acapetahua	BARRA ZACAPULCO	RURAL	27300F0H04/86010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,244	37,244	37,244	36,297	97%	0	0	0	0	1	100%	SUSTITUCION DE MALLA PERMETRAL MUNICIPIO: ACAPETAHUA LOCALIDAD: BARRA ZACAPULCO
34721	84011/ JARDÓN DE NIÑOS MOZART.	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SUSTITUCION DE MALLA PERMETRAL, ACCESO PRINCIPAL Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: VEGA DE JUAREZ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 18137 "ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO"
34113	84077/ PRIMARIA LEONA VICARIO.	41-Huixtla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300F0H04/86030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	348,021	348,021	348,021	83,903	24%	0	0	0	0	0	0%	RECONSTRUCCION DE BANDA DE 26 ML DE BANDA, CADENA 13 ML DE MALLA PERMETRAL, 149M2 DE IMPERMEABILIZANTE, 96M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA, REMONICION DE ESCORPIO Y TABLERO METALICO DE LA CANCHA LOCALIDAD: COL. EL RELICARIO, FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008): 80984



