

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %						
														Ministrado	Programado	Ejecido														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11																				
7-CHIAPAS RECURSO 2008																														
SUBSIDIOS (A REGISTROS)																														
FONDOS REGIONALES													195,064,923	195,064,923	194,989,564	20,551,242	11%	0	0		9	7	83%							
INVERSIÓN																														
OBRAS PÚBLICAS																														
CONSTRUCCIÓN																														
2808	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LA ESPERANZA	96-La Tenintada	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH-SUBE/DPO 0010708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINTABARA	3500 HABITANTES	B-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ( 167 CENTRO MOT CHIAPAS	2,461,026	2,461,026	2,457,658	1,479,061	60%	0	0	KILOMETROS	1	1	87%	OBRA REPRESENTADA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA LOCALIDAD ES EJIDO LA ESPERANZA Y SE REPORTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 SEGUN FOLIO 79480						
28148	PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. CARRETERA PANAMERICANA AL EJIDO CHIRIHARUA VARIAS LOCALIDADES	96-La Tenintada	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH-SUBE/DPO 010708	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINTABARA	3500 HABITANTES	B-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ( 167 CENTRO MOT CHIAPAS	9,960,136	9,960,136	9,919,974	8,969,976	90%	0	0	KILOMETROS	3	3	97%	OBRA REPRESENTADA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA LOCALIDAD ES CHIRIHARUA, SE INFORMO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 CON EL FOLIO 75552						
28172	PAVIMENTACION DEL CAMINO EJIDO RODOLFO FIGUEROA AL EJIDO LAS DELICIAS, DEL TRAMO DEL KM 11+829 AL 13+000	96-La Tenintada	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH-SUBE/DPO 0116408	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA TRINTABARA	4500 HABITANTES	B-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ( 167 CENTRO MOT CHIAPAS	11,314,401	11,314,401	11,279,974	10,102,305	89%	0	0	KILOMETROS	3	3	94%	OBRA REPRESENTADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA LOCALIDAD ES RODOLFO FIGUEROA Y SE REPORTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 SEGUN FOLIO 79480						
EQUIPAMIENTO																														
OTROS																														
3982	SISTEMA DE VENTILACION DEL AREA DE PRODUCCION Y CONSTRUCCION DE VADO SANEADO PARA DESINFECCION DE VEHICULOS EN EL SISTRIO MUNICIPAL PORCONO, CARRETERA A EJIDO EMILIANO ZAPATA, TUTTILA GUTIERREZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-05-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	B-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION ( 127 DELEGACION EN CHIAPAS	171,329,360	171,329,360	171,329,360	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES (FONDO DEL SUR 2008)						