

71218	002086 / KATECH SIN	80 Retama	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,354,473	4,354,473	4,354,473	0	0%	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA TIENE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y PROGRAMA SIETUOS A NO REGLAS DE OPERACION LOCALIDAD. REFORMA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
71223	002093 / COBACH NO. 38.	82 Sante de Agua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	421 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURESECRATARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	645,498	645,498	645,498	0	0%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: SUCLIMPA
71701	002073 / CECYT NO. 02.	9 Angel Albino Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	865 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURESECRATARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,349,971	5,349,971	5,349,971	0	0%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, 04 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA DE SUELOS, LABORATORIO DE IDIOMAS, BIBLIOTECA 2A ETAPA Y ADMINISTRACION 2A ETAPA LOCALIDAD: ANGEL ALBINO CORZO
71287	002091 / COBACH NO. 64.	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	150 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	460,302	460,302	460,302	0	0%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:TOQUAN GRANDE
71312	002092 / COBACH NO. 65.	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	226 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	492,682	492,682	492,682	0	0%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD:MORELOS
71160	82112 / CEMAR NO. 54.	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	509 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURESECRATARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	0	0%	REPOSICION DE EDIFICIOS DEMOLIDOS CON CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, MODULO DE 03 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE CADA UNA Y SALA AUDIIVISUAL, SUSTITUCION DE LOZA Y REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DANADOS DE EDIFICIOS "D" "D" Y "M" INCLUYE REPARACIONES GENERALES COMO INSTALACION ELECTRICA, CANCERERA Y ALUMBRERA, CONSIDERAR EN SU CASO, TRATAMIENTO PIZOLANCO RESISTENTE A LA CORROSION LOCALIDAD: PUERTO MADRIDO
RECONSTRUCCION																						
71485	85187 / SECUNDARIA TECNICA NO. 18.	17 Catazajá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 86104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	285 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: CAT AZAJA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
71510	85188 / SECUNDARIA TECNICA NO. 5.	20 Comitán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 86105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1605 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
MEJORAMIENTO																						
71521	002170 / EMSAD NO. 155.	100 Tenenaja	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	62 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURESECRATARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	490,000	490,000	490,000	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD: MALOSIK
71932	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUTULA GUTIERREZ.	108 Tutula Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	6082 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURESECRATARIA DE EDUCACION SUPERIOR	11,500,000	11,500,000	11,500,000	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA, INGENIERIA ELECTRONICA E INGENIERIA INDUSTRIAL LOCALIDAD: TUTULA GUTIERREZ
71661	002101 / EMSAD NO. 101.	18 Comitapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	89 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:RAFAEL CAL Y MAYOR
71541	002090 / EMSAD NO. 98.	31 Chisim	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	107 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:CENTRO CHICH
71735	002102 / EMSAD NO. 103.	31 Chisim	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	109 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD: TZAJALA
71522	002091 / EMSAD NO. 98.	38 Francisco Leon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	89 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:SAN JOSE MALPAC
71837	002104 / EMSAD NO. 110.	63 Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	081 104 EMBAD NO. 110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	117 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:JERUSALEN
71558	002099 / EMSAD NO. 91.	66 La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	137 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:LAZARO CARDENAS
71599	002100 / EMSAD NO. 93.	6 Amaten	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	124 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:EL CALVARIO
71893	002105 / EMSAD NO. 137.	63 Motozintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	87 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:CHULAM
71757	002103 / EMSAD NO. 106.	67 Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	102 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:COJULJA
71509	002109 / EMSAD NO. 153.	69 Ocozacoatlán de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	48 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURESECRATARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
71506	002090 / EMSAD NO. 81.	73 Panajachel	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 78017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	87 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:MIGUEL HIDALGO
71429	002107 / EMSAD NO. 148.	77 Pijuyan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	49 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURESECRATARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD: JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES
71467	002108 / EMSAD NO. 149.	89 Siltepec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	40 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURESECRATARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD: LLANO GRANDE
71870	002109 / EMSAD NO. 137.	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 78028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	142 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA LENO-COLEGIO DE BACHILLERES	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:PAVENCUL
REHABILITACION																						
72118	85111 / Secundaria General Cemenario de la Migración Japonesa.	1 Acacoyagua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 86001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	581 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	6,848	6,848	6,848	0	0%	0	0	0	0	0%	SUSTITUCION DE ACCESORIOS, PUERTAS, PISOS, PLOMERIA Y PINTURA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ACACYOAGUA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008. Y TIENE 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
71418	85188 / Secundaria Técnica No. 11.	10 Anáhuac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 86103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	196 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: AZTECA SA PUNTA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
82619	85063/PRIMARIA LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ.	100 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 86064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	384 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,488	49%	0	0	0	0	0%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TAPILULA POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 8193
82348	85143/ SECUNDARIA TECNICA NO. 45.	100 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 86033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	889 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0%	REPARACION DE PISOS, TECHOS, RED ELECTRICA, HIDRAULICA, INSTALACION DE AGUA Y GAS EN LABORATORIO LOCALIDAD: TAPILULA POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 80016
82815	85145/ SECUNDARIA TECNICA NO. 56.	100 Tenenaja	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FH1843 86035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	410 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA, SANITARIAM CANCERERA Y CRISTALES, CANCHA Y CERCADO LOCALIDAD: TENENAJA POLO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 77503
71745	85192 / SECUNDARIA TECNICA NO. 46.	103 Tepejicapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 86109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	840 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: TEPEJICAPA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
71776	85193 / Secundaria Técnica No. 43.	104 Tila	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH1843 86110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	439 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURESECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: TILA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008

82319	85136/ SECUNDARIA TECNICA NO. 47.	34 Ecunilua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	366 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA LOCALIDAD: EL TRINFO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 87280
82321	85918/ PRIMARIA NINOS HEROES.	38 Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	798 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	400,000	400,000	400,000	200,763	50%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 89632
86084	85922/PRIMARIA MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ZAMUDIO.	41 Huixtla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	167 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0	0	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 12 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: HUIXTLA. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 75005
82322	85137/ SECUNDARIA TECNICA NO. 83.	42 Sohoanán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHO DEL T. BASICO Y RED ELECTRICA, INSTALACION DE GAS EN EL TALLER, CONSTRUCCION DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: IXKIATIAN FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 87502
71562	85190 / Secundaria Técnica No. 39.	48 Juarez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	415 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HERRAJERIA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: JUAREZ ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
82417	85134/ SECUNDARIA TECNICA NO. 36.	54 Mamamao	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	897 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CANCHA LOCALIDAD: ALTAMIRANO. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 80741 ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO
82323	85926/ PRIMARIA UNION Y PROGRESO.	56 La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	266 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,447	49%	0	0	0	0	0	0	0	PROTECCION PARA LAS VEINTENA DE LAS AULAS LOCALIDAD: FLOR DE MATO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 89088
86025	85139/ SECUNDARIA TECNICA NO. 12.	57 Mapastepec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	896 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 03 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE LOS LABORATORIOS, SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE LACTEOS, 12 PUERTAS LOCALIDAD: MAPASTEPEC. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 74792
71700	85191 / SECUNDARIA TECNICA NO. 56.	61 Mazatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	330 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HERRAJERIA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: BUENOS AIRES ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
86051	85923/PRIMARIA LEANDRO VALLE.	67 Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	510 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0	0	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 08 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 74930
86108	85936/PRIMARIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC.	69 Ocosingo de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	530 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0	0	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 15 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 79705
82324	85938/PRIMARIA LUIS ESPINOSA.	69 Ocosingo de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	431 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: OCOZOCOAUTLA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 80743
82325	85939/PRIMARIA LIC.BENITO JUAREZ GARCIA.	69 Ocosingo de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	835 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	400,000	400,000	400,000	200,763	50%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: OCOZOCOAUTLA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 80205
82327	85116/ Secundaria General Belisario Dominguez Palencia.	69 Ocosingo de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	887 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REHABILITACION DE PINTURA GENERAL, REPARACION DEL AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE CANCHA, TECHO DE LA COOPERATIVA, REHABILITACION DEL AUDITORIO E IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS ESPACIOS LOCALIDAD: OCOZOCOAUTLA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 87385
86769	885209/ARDÓN DE NINOS ENRIQUE REISSAMEN.	73 Palenque	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	235,000	235,000	235,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 27 LOCALIDAD: BATUMUNDO. NUMERO FOLIO ANTERIOR: 86389
85989	82957/CBTA NO. 45	73 Palenque	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	981 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 600 BURECRATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,025,000	4,025,000	4,025,000	1,981,335	49%	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO (INCLUDE 02 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERA EQUIVALE A 03 ANEXOS) EST U-26 Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS B Y D LOCALIDAD: PALENQUE. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 69939
82404	85942/ PRIMARIA NINOS HEROES.	73 Palenque	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	884 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: PALENQUE. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 80173 ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO
71875	885182 / SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ.	76 Pichucabú	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	392 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HERRAJERIA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: PICHUCALCO ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
82328	85948/ PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	82 San de Agua	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	332 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SALTO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 81735
86195	82964/CECATI NO. 133	84 San Ordal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	460 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500 BURECRATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	818,370	818,370	818,370	234,291	29%	0	0	0	0	0	0	0	INSTALACION HERRAJERIA Y OTROS LOCALIDAD: BARRIO DE MA. AUXILIADORA. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 79089
86075	85950/ PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ.	84 San Ordal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	837 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	400,000	400,000	400,000	194,915	49%	0	0	0	0	0	0	0	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 09 AULAS DIDACTICAS Y ANEXOS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 74973
82330	85118/ SECUNDARIA GENERAL JOSE FELPE FLORES.	84 San Ordal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	805 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, PISO DEL AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA Y RED ELECTRICA GENERAL LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 78650
82329	85119/ SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS.	84 San Ordal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1047 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 78165
71840	885287 / PRIMARIA JUSTO SIERRA.	86 San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	149,020	149,020	149,020	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	REHABILITACION DE 02 AULAS LOCALIDAD: YASHNAL ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008
82331	85954/PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA.	90 Simojovel	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	381 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SIMOJOVEL FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 81825
82333	85120/ SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS.	96 Suchitlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1117 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 76204
82335	85121/ SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE.	96 Suchitlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 86011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	395 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, TUBERIA DE LABORATORIO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA GENERAL Y ENMALLADO LOCALIDAD: LA LIBERTAD FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 78786
82345	82967/CEIMAR NO. 24	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	509 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	1,487,998	1,487,998	1,487,998	453,588	30%	0	0	0	0	0	0	0	REHABILITACION Y DEMOLICION DE EDIFICIOS DANADOS LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 88317
82407	85956/ PRIMARIA TEOFILO ACEBO.	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	338 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 80284 ESTE PROYECTO HA SIDO CANCELADO
86165	85122/ Secundaria General Matías de Córdoba y Ordóñez.	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	823 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 77777
86009	85123/ SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODEY.	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	824 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	IMPERMEABILIZACION DE LOS TECHOS DE LAS AULAS, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y BARDEADO LOCALIDAD: TAPACHULA DE ORDONEZ. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 73357
82341	85124/ SECUNDARIA GENERAL CUATREMOCOS.	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 86014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1128 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 300 BURECRATERIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 78411

62343	85125 SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES.	081 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCH1843 R6015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 303 BURECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 7850				
7185	85183 SECUNDARIA GENERAL CONSTITUCION.	081 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 R6100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	892 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 303 BURECRATARIA DE EDUCACION BASICA	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RIEO ELECTRICA E HERRALCIA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD TAPACHULA ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008				
86154	85961 PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA.	081 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCH1843 R6062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	244 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 303 BURECRATARIA DE EDUCACION BASICA	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IMPERMEABILIZACION Y 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TAPALAPA. FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 75176				
PROGRAMA HABITAT																																
CONSTRUCCION																																
6791	CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA NIÑOS CON SINDROME DE DAWN (I.A. ETAPA)	113 Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	076 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION BEDESOL EN CHAPAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EL FOLIO NUMERO 47446. ESTA SIENDO MODIFICADO POR HABER UTILIZADO DATOS PRELIMINARES, CON ESTA INFORMACION QUEDA FINQUITADA LA OBRA			
AMPLIACION																																
6943	CONSTRUCCION DE LINEA CON 1 POSTE 13-400, 11 POSTES 12-750, 8 POSTES 3-400 DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA.	113 Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	463	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION BEDESOL EN CHAPAS	578,583	578,583	578,583	578,583	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	EL FOLIO NUMERO 75462. ESTA SIENDO MODIFICADO POR HABER UTILIZADO DATOS PRELIMINARES, CON ESTA INFORMACION QUEDA FINQUITADA LA OBRA			
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																																
CONSTRUCCION																																
2995	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TECNICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08904037001	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,641,294	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALCANZADO PISO 10 E EQUIPO 10 NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. 08490609 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.		
64872	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECONVERSION PRODUCTIVA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-00-216-0001	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	17,422,908	17,422,908	17,422,908	3,247,750	19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO 1 Y EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO DE DEBE A QUE SE REALIZO EL PAGO DE ANTIPO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE 11,965,083.83. YA QUE LA LICITACION DE LA OBRA SE PUBLICO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 SE EMITIO EL FOLIO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. NAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A TRAVES DEL COMITE DE OBRA PUBLICA. NO REFLEJA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2009. YA QUE PARTE DEL RECORSO SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 7892		
24607	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECONVERSION PRODUCTIVA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08903162001	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,104,137	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. SM493609 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.		
70380	PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO (ALIANZA CONTRO) APORTACION ESTATAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C07206000	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	199,900,000	199,900,000	199,900,000	199,900,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 23.			
70424	CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES	01 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C02020017	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,964,239	4,964,239	4,964,239	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 23 EJERCICIO 2008. ESTE PROYECTO SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2009.		
70597	CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES	01 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C02020018	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,291,400	4,291,400	4,291,400	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 23 EJERCICIO 2008. EL RECURSO SE AUTORIZO CON OFICIO NO. SM493609 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2008. ESTE PROYECTO SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2009.		
35011	CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA Y ENVASADORA DE MIEL	03 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08H5202000	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,995,987	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 Y NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. 08493700 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.	
6765	CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA Y ENVASADORA DE MIEL	03 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-202-0008	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,995,987	5,995,987	5,995,987	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO 1 Y NO REFLEJA AVANCE FISICO - FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE REFRENDO AL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 43711	
68605	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO PORCINO MUNICIPAL	086-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-306-0001	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,960,000	19,960,000	19,960,000	19,960,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 77562		
67747	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EXPOSICION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	086-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-202-0017	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	8,882,000	8,882,000	8,882,000	8,882,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 82048		
38667	REACTIVACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE CACAO	110-Tuxtlan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08H52020006	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,995,508	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 Y NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. 08493700 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.	
67006	REACTIVACION DE PLANTA PROCESADORA DE CACAO	110-Tuxtlan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-202-0004	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,995,508	2,995,508	2,995,508	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO 1 Y NO REFLEJA AVANCE FISICO - FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE REFRENDO AL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 64820	
39570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS	115-Villa Cozco	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08H5306001	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	18,020,368	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. SM493700 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.
69649	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (VALACORCO)	115-Villa Cozco	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-306-0004	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	29,975,450	29,975,450	29,975,450	11,995,083	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO 1 Y EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO DE DEBE A QUE SE REALIZO EL PAGO DE ANTIPO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE 11,965,083.83. YA QUE LA LICITACION DE LA OBRA SE PUBLICO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 SE EMITIO EL FOLIO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. NAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A TRAVES DEL COMITE DE OBRA PUBLICA. NO REFLEJA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2009. YA QUE PARTE DEL RECORSO SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 7890
38729	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE MAIZ	116-Villavieja	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08H52020001	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	9,489,688	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 Y NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. 08493700 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.	
68327	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE MAIZ	116-Villavieja	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-206-0001	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	9,489,688	9,489,688	9,489,688	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO 1 Y NO REFLEJA AVANCE FISICO - FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE REFRENDO AL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 46148
68658	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (YAJALON)	117-Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-306-0002	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	29,975,450	29,975,450	29,975,450	10,738,362	36%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO 1 Y EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO DE DEBE A QUE SE REALIZO EL PAGO DE ANTIPO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE 10,738,362.84. YA QUE LA LICITACION DE LA OBRA SE PUBLICO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 SE EMITIO EL FOLIO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL. NAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A TRAVES DEL COMITE DE OBRA PUBLICA. NO REFLEJA AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2009. YA QUE PARTE DEL RECORSO SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 78290
30681	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS	117-Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08H53060006	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,238,487	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. 08493700 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.
33308	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS	17-Catajaj	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08H52020009	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	23,965,420	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 Y NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. 08493700 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.
67690	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS	17-Catajaj	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-202-0009	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	23,965,420	23,965,420	23,965,420	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO 1 Y NO REFLEJA AVANCE FISICO - FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE REFRENDO AL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 68584
30992	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	17-Catajaj	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08H52020006	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,412,563	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO REFLEJA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OFICIO NO. 08493700 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2009. EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. POR LO QUE EN MESES POSTERIORES SE REFLEJARAN DICHO AVANCES.
68216	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	17-Catajaj	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-202-0021	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,412,563	4,412,563	4,412,563	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO REFLEJA AVANCE FISICO - FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE REFRENDO AL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009 73831
68844	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (AJARIZ)	48-Jajariz	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08C-48-306-0003	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	29,975,450	29,975,450	29,975,450	12,009,621	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTINUACION DE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO 1 Y EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO DE DEBE A QUE SE REALIZO EL PAGO DE ANTIPO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE 12,009,621.82.

73128	SUBSIDIO AL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES (PALMA DE ACEITE Y CACA'O)	0	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LEC 00 309 0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA TROPICAL	3660 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA	34,930,000	34,930,000	34,930,000	34,930,000	100%	0	0	0	HECTAREA	32	21	60%	FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RAMO 23" ESTE PROYECTO LO ESTA EJECUTANDO EL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE AGRICULTURA TROPICAL YA QUE EL RECURSO SE TRANSFIRIO CON RECIBO OFICIAL NO. 122037 CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2009. DENTRO DE SUS METAS CONTEMPLA DOS ESTUDIOS Y 32 HECTAREAS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES. AJUNQUE SE REFLEJA EN LO EJECUIDO AL 100% EL AVANCE FISICO ES MINIMO DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE SIN EMBARGO SE CUMPLIRAN EN SU TOTALIDAD EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2009 EL AVANCE DEL 65.4% QUE SE OBSERVA EN LA METAS FISICAL ES DEBIDO A QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE REALIZO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DE 2009 Y TAMBIEN QUE LA TEMPORADA DE LLUVIAS HABIA TERMINADO, POR LO CUAL ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA AL 100% A INICIOS DEL PROXIMO CICLO DE LLUVIAS.	
73479	SUBSIDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS Y AGROINDUSTRIALES	0	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LEC 00 309 0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	3608 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA	29,940,000	29,940,000	29,940,000	29,940,000	0	0%	0	0	HECTAREA	14,516	0	0%	ESTE PROYECTO DENOMINADO SUBSIDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS Y AGROINDUSTRIALES, DEBIDO A QUE FUE LIBERADO SUS RECURSOS A FINALES DEL ULTIMO TRIMESTRE 2008 SE REFINANCIÓ EN SU TOTALIDAD PARA EL EJERCICIO 2009.	
88563	ESTABLECIMIENTO DE UNA SELECCIONADORA, EMPACADORA Y ENLATADORA DE CEBOLLA JALAPENO	73	Palmita	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LEC 48 206 0025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA	10,988,575	10,988,575	10,988,575	10,988,575	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A CONTINUACION SE DESCRIBE LA SIGUIENTE META QUE EL SISTEMA NO DEJA CAPTURARLA: UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ANUAL ACUM AL TRIMESTRE EQUIPAMIENTO: 0 NO RELEA AVANCE FISICO FINANCIERO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE REFERENDÓ AL EJERCICIO 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009: 66753	
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL																											
BIENES MUEBLES																											
89462	REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA PARA EL GRUPO NIÑOS HEROES	19	Chimalapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LEC003090000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	FAMILIA	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARIA	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	0	HECTAREA	2,540	2,540	100%	ESTE PROYECTO ES DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 23, 2009. FOLIO CAPTURADO EN ENERO 2009: 80132	