

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
CHAPAS RECURSO 2009																									
SUBSIDIOS O RESERVA																									
PRECONIUNDO Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													43,854,347	40,160,912	42,376,615	14,652,730	37%	150,706	0		3,487	3,082	88%		
INVERSIÓN																									
OBRAS PÚBLICAS																									
CONSTRUCCIÓN																									
74413	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO. TRAMO: (OXCHUC PAKBLINA-YOCHIB)-TAKOBILLA	102-Tenejapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHAPAS	140 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,365,046	1,762,823	2,852,517	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,120	738	66%	EL AVANCE FIN SE REPORTA EN 0. LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EST A COBRO. LA LOC ES TSACUBILJA
74165	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICANARANJA BECA	102-Tenejapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHAPAS	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,879,000	939,530	1,503,248	0	0%	0	0	0	POSTE	20	14	48%	EL AVANCE FIN SE REPORTA EN 0 PORQUE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SU ESTIMACION A COBRO Y ES DE LA LOC NARANJA BECA
87147	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	44-Sochilapa	FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XTAPA	2100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,680,118	18,680,118	18,680,118	8,008,288	43%	79,874	0	0	KILOMETROS	4	2	50%	TRAMOS LLANO BAJO - LLANO ALTO - FRANCISCO JAVIER MINA - LAS PILAS. EN EL EJERCICIO NO SE INCLUYEN LOS INTERESES
87135	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	44-Sochilapa	FRANCISCO ROMO BERRAND	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XTAPA	850	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,372,541	16,372,541	16,372,541	4,772,378	29%	70,832	0	0	KILOMETROS	3	1	40%	
77832	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE ABASOLO.	02-Suchitlanango	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOOULTENANGO	900 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,413,017	1,413,017	1,413,017	1,118,714	79%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,328	2,328	100%	
REHABILITACION																									
77873	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	102-Tenejapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHAPAS	380 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,943,907	971,953	1,555,176	795,410	82%	0	0	0	PUENTE	3	1	41%	LA FIRMA DEL CONVENIO FUE EN EL 2008. EL RECLLO DEPOSITARON EN EL 2009. LA OBRA ES PARA LA LOC LA LIBERTAD