

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejecido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b	11													
7-CHAPAS RECURSO 2007																								
SUBSIDIOS OTROS RECURSOS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																								
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS													6,296,429	6,254,459	6,254,459	0	0%	0	0	56,202	0	0%		
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
14947	RECUPERACION PRODUCTIVA A TRAVES DE PLANTACIONES PERENNES (PALMA DE ACEITE)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LEH02060002	DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	25 PRODUCTORES	20 DESARROLLO SOCIAL 100 SECRETARIA	6,296,429	6,254,459	6,254,459	0	0%	0	0	PLANTA	56,202	0	0%	ESTE PROYECTO SE A CABA DE LIBERAR EN LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y CUENTA CON RECURSOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DEL RAMO FEDERAL 23 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
RECORRIMOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													398,099,190	398,962,751	398,962,751	339,002,130	84%	16	0	21,795	17,328	80%		
RES																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
ATENCIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIAS (PROSSAPYS)													1,078,687	1,078,687	1,078,687	1,078,687	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENADO POR LA CANTIDAD DE \$1,153,513.00
14206	DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	153,382	153,382	153,382	153,382	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$57,029.00
14204	ESTUDIOS Y PROYECTOS (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,357,937	1,357,937	1,357,937	1,357,937	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	99%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$4,798,450.00
14207	INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,982,923	4,982,923	4,982,923	4,982,923	100%	0	0	OBRA	1	1	92%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$5,718,928.00
14208	INFRAESTRUCTURA (ALCANTARILLADO) (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,155,482	14,155,482	14,155,482	14,155,482	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	EL MONTO PENDIENTE POR EJERCER FUE REFRENADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$17,185,613.00
14206	SUPERVISION TECNICA (CONTRATO) (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	556,241	556,241	556,241	556,241	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	89%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$2,205,528.00
14193	SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION) (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	48,833	48,833	48,833	48,833	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENADO EN EL EJERCIDO DE 2008, POR LA CANTIDAD DE \$751,167.00
14339	013 - ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,153,513	1,153,513	1,153,513	1,153,512	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14342	013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,718,928	5,718,928	5,718,928	4,949,903	87%	0	0	OBRA	1	1	97%	
14323	013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,185,613	17,185,613	17,185,613	15,959,987	93%	0	0	OBRA	1	1	84%	
14343	013 - DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,028	57,028	57,028	57,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14331	013 - ESTUDIOS Y PROYECTOS (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,798,650	6,798,650	6,798,650	6,076,008	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14301	013 - SUPERVISION POR CONTRATO (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,205,527	2,205,527	2,205,527	2,205,527	100%	0	0	OBRA	1	1	89%	
14321	013 - SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K005347000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	751,167	751,167	751,167	225,000	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
14308	115 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL (INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ELECTRIFICACION)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K000437000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,538,151	24,538,151	24,538,151	24,538,151	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102731	80 - ELECTRIFICACION EN COLONIAS POPULARES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K000437000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20 DESARROLLO SOCIAL 100 SECRETARIA	7,381,253	7,381,253	7,381,253	7,381,253	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102770	075 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CONJUNTO CONVENIAL DE SANTO DOMINGO DE TECAPAN (ESTUDIO)	101-TECAPAN	TECAPAN	URBANO	K000413802	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	HABITANTES	20 DESARROLLO SOCIAL 100 SECRETARIA	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
76184	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	2180902192	RES-FEPE	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
76288	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	102-TENEJAPA	CHAYONTIC	RURAL	2180902192	RES-FEPE	OTROS	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejecido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
76245	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE PARAJE CILBANILLA
74442	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	CHULTEC (SAN ISIDRO)	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	59,023	59,023	59,023	59,023	100%	0	0	OTROS	19	19	100%	
73901	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	21,660	21,660	21,660	21,660	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD RANCHERIA VALPARAISO.
73814	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	SALLEA	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	87,813	87,813	87,813	87,813	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	
73938	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	GUADALUPE	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	64,503	64,503	64,503	64,503	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
73147	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	LOS LLANTOS	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	25,721	25,721	25,721	25,721	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
74319	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	NEUVO LEON	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	64,889	64,889	64,889	64,889	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
73206	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	NEUVO LEON	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	13,988	13,988	13,988	13,988	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
73300	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	RIO BLANCO	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	13,988	13,988	13,988	13,988	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
74110	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	SAN FRANCISCO	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	72,200	72,200	72,200	72,200	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
126098	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	SAN JOSE OCOTAL	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	50,569	50,569	50,569	50,569	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
73244	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	103-TECPIGUA	TERRA COLORADA	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	13,718	13,718	13,718	13,718	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
165496	061.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TECPIGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	K02004378035004MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$ 150,000.00
165971	064.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANIAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	103-TECPIGUA	TECPIGUA	URBANO	RE02004378015004MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$750,000.00
73493	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	104-TILA	MASQUA CHICO	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	26,353	26,353	26,353	26,353	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
73388	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	31,226	31,226	31,226	31,226	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD LA CEBEA EL LIMAR
73835	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	104-TILA	MASQUA GRANDE	RURAL	218000Q192100001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,129	32,129	32,129	32,129	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado		Programado	3							5/3
10481	004.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K000437800 4937MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BOMBEO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,739,862	1,739,862	1,739,862	1,507,664	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$ 231,898.20 SE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ DEL MUNICIPIO DE TONALA
14371	112.-UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TONALA (CONSTRUCCION SA. ETAPA) (ADEFAS)	105-TONALA	TONALA	URBANO	R000437802 9195MB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,190,508	4,190,508	4,190,508	4,068,453	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$122,553.00
7699	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180002192 108001	RES-FE/E	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	45,488	45,488	45,488	45,488	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL LUGO HIDALGO
106324	039.-LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE PASO A DESNIVEL S.L.B. SUR-OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLAFLORES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000411800 1101MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	184,552	184,552	184,552	184,552	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
106903	053.-LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000437800 7101MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	655,094	655,094	655,094	655,094	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL. KM. 4+660 CALZADA CANON DEL SUMIDERO LATERAL. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL. KM. 4+660 CALZADA CANON DEL SUMIDERO (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRELES LATERALES)
106370	064.-LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+600	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000411800 9101MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,815,872	4,815,872	4,815,872	4,815,872	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO. SUBTRAMO KM. 0+700 - KM. 3+000. KM. 6+000 - KM. 14+500 Y KM. 17+000 - KM. 28+200 (MODIFICACION). ESTUDIO Y PROYECTO. SUBTRAMOS KM. 3+000 - KM. 6+000 Y KM. 14+500 - KM. 17+000. ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL RAMIRO BARRON ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTRENQUE (TUXTLA - OCOZOCOAUHTLA). ESTUDIO Y PROYECTO PUENTE SOBRE ARROYO SAN FRANCISCO. ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASO A DESNIVEL RAMIRO VIEJO. ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASO A DESNIVEL SANTA ROSA. ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASO A DESNIVEL CAMINO VIEJO A BICHANA). ESTUDIO Y PROYECTO. SUBTRAMO KM. 28+450 - KM. 28+500 (MODIFICACION DE TRAZO TOPOGRAFICO). ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL VETERINARIA
106103	069.-RESURSAJON DEL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL CALVARIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000411801 9101MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	225,884	225,884	225,884	225,884	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
107849	100.-CAMINO TUXTLA PORTILLO ZARAGOZA. TRAMO: KM. 1+300 - KM. 40+000. SUBTRAMO TUXTLA COPUYA KM. 11+047-05 (RECONSTRUCCION DE ASENTAMIENTO POR DESLIZAMIENTO DE TALUD).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	0800437804 9101MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,068,651	2,068,651	2,068,651	2,068,651	100%	0	0	0	METROS LINEALES	282	282	100%	
105544	101.-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000437800 1101MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BOMBEO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,930,865	16,930,865	16,930,865	16,702,818	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$ 1,237,046.87
102337	106.-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K000437800 1037MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	999,578	999,578	999,578	999,578	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
143889	132.-PALACIO DE GOBIERNO (REHABILITACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000438800 9108MB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	213,022	213,022	213,022	207,908	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$ 418.00
143983	133.-CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR Y ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO (CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL (VEHICULAR) EN EL KM. 37+120 (TERMINACION))	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000437803 9108MB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	424,234	424,234	424,234	424,234	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
143987	130.-TEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA" (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ASES ACORNICADO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000437801 9108ME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	274,976	274,976	274,976	274,976	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
143899	131.-CONSTRUCCION DEL PARQUE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	R000437803 9108ME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTE	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	555,602	555,602	555,602	555,602	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
143904	132.-REMODELACION DEL PARQUE SALOMON GONZALEZ BLANCO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	PH007048001 108ME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	702,582	702,582	702,582	702,582	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
113588	20 CONSTRUCCION DE UMEKE (CAPASTIS) EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	0600437802 9	RES-FE/E	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	32-SALUD 100-SECRETARIA	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ESTUDIOS (TOPOGRAFICO, DE MECANICA DE SUELOS Y DE IMPACTO AMBIENTAL)
107924	051.-CAMINO ACCESO GONALEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (TA)	105-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	R000437803 3102MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,663,389	1,663,389	1,663,389	1,663,389	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
76467	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180002192 108001	RES-FE/E	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD B. EL PARAISO.
76298	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO GARRANZA	PARASO DEL GRUJALVA	RURAL	2180002192 108001	RES-FE/E	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,378	35,378	35,378	35,378	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
85250	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO GARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180002192 108001	RES-FE/E	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	38,807	38,807	38,807	38,807	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SANT A MARIA LA PAZ.
79487	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO GARRANZA	ADICATENANGO	URBANO	2180002192 108001	RES-FE/E	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	103,787	103,787	103,787	103,787	100%	0	0	0	OTROS	31	31	100%	
79680	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO GARRANZA	BANDOS DEL CARMEN	RURAL	2180002192 108001	RES-FE/E	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	
78953	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO GARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180002192 108001	RES-FE/E	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COLONA FLORES MAGON

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Orgo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
8006	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN
8038	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ I
8936	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS.
8971	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	29,241	29,241	29,241	29,241	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS.
7603	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,739	35,739	35,739	35,739	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL LAUREL.
8327	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	29,558	29,558	29,558	29,558	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
7918	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	SALDALIFE VICTORIA	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	29,892	29,892	29,892	29,892	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
8569	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	12,635	12,635	12,635	12,635	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
7841	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO ORANTES)	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
8477	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	NEVO PARRISO	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	11,281	11,281	11,281	11,281	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
8538	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	YENUSTIANO CARRANZA	URBANO	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	106,454	106,454	106,454	106,454	100%	0	0	OTROS	33	33	100%	
8038	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-YENUSTIANO CARRANZA	YCENTE GUERRERO	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,941	32,941	32,941	32,941	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
107169	048.- CAMINO VILLACOMALTILAN-SANTA CRUZ-LAS BRISAS-EJIDO HIDALGO, TRAMO KM. 0-006 -KM. 14-700 (I.A.)	114-VILLA COMALTILAN	VILLA COMALTILAN	URBANO	06D00437802 907185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL DE CAMINOS	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	2,115,570	2,115,570	2,115,570	2,115,570	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
105842	016.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL.	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	KE000437800 310785	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	450,000	450,000	450,000	268,311	60%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 180,689.35
105928	017.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL.	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	KE000437800 310785	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	450,000	450,000	450,000	313,611	70%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 139,389.25
7623	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANDNA	RURAL	218000Q192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
106060	065.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	KE000437801 619885	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	529,304	48%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 570,695.90
104440	095.-LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0-000 -KM. 4-480 PUENTE LA OROINDA I, EN EL KM. 2-380 CONSTRUCCION DE PROTECCION DEL CONDO DE CERRAME.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HE000437801 211885	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL DE CAMINOS	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	612,638	612,638	612,638	612,638	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES
138000	CAMINO TIEMO-YAJALON-TILA-EL LIMAR, TRAMO: KM. 0-000 -KM. 86-700 - SUBTRAMO: KM. 0-000 AL KM. 40-000	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	06D00437800 310985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL DE CAMINOS	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	11,826,295	11,826,295	11,826,295	11,826,295	100%	0	0	KILOMETROS	40	40	100%	SUBTRAMO 00-000-86+700 (I.A)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4									
86209	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	117-YAJALON	LA VENTANA	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	49,457	49,457	49,457	49,457	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	11
125198	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	117-YAJALON	AMADO NERVO	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	42,368	42,368	42,368	42,368	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
125301	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	118-ZINACANTAN	BOCHUBO ALTO	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	63,543	63,543	63,543	63,543	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	
88314	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	118-ZINACANTAN	JECHTOCH	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	51,532	51,532	51,532	51,532	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
89008	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	12-BELLA VISTA	LAS NUBES	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	72,200	72,200	72,200	72,200	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
88822	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
88968	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NEUVO CHIHUAHUA	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
138438	CAMINO: CACAHOTAN-CARRILLO PUERTO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200 (T.A.)	19-CACAHOTAN	CACAHOTAN	RURAL	08D004978025019MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	27-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,494,647	2,494,647	2,494,647	2,494,647	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
89043	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	19-CACAHOTAN	EL AGUILA	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
89071	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	19-CACAHOTAN	LA UNIDAD	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
107200	087- CAMINO: LAS PALOMAS-PARASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+700 (T.A.)	17-GATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08D004978015019MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA REGIONAL	177,328	177,328	177,328	177,328	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE GATAZAJA
107175	090- RAMAL A EL COYO-ALVARO OBREGON, TRAMO: 16300 40+000, SUB TRAMO: TUXTLA-COFOYA	17-GATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08D004978015019MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA REGIONAL	807,257	807,257	807,257	807,257	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE GATAZAJA
138468	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	81D004978001017MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEMISTRO POTABLE, ORDEN Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,038,098	4,038,098	4,038,098	3,161,268	78%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102865	108- FORJADO LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	18-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	81D004978015017MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA REGIONAL	490,300	490,300	490,300	490,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
104688	098- CAMINO: LA GRANADILLA-SANTA ROSA- EJIDO LOPEZ MATEOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	2-CACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08D004978013002MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA REGIONAL	952,995	952,995	952,995	952,995	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE ACALA
89588	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD EL BOSQUE
117195	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	CHACALDCOM	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	92,628	92,628	92,628	92,628	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
89598	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,378	35,378	35,378	35,378	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO MARIANO N. RUIZ
73190	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192188001	FES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	81,315	81,315	81,315	81,315	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SANTA ROSELA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11													
7231	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE ODOTZIL.
8933	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SUALALPE PALMIRA	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	87,238	87,238	87,238	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
6942	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LA FLORESTA	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	77,615	77,615	77,615	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
7344	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LA FLORESTA	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	66,514	66,514	66,514	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
7347	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,468	35,468	35,468	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
11748	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	PASHTON ACAPULCO	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	44,870	44,870	44,870	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
7212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUJA	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	53,067	53,067	53,067	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
10382	021- UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II FRONTIERA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	KB0007046020196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	579,269	579,269	579,269	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
8916	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31,948	31,948	31,948	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD PARAJE SHUKSTON
8920	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	49,637	49,637	49,637	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
12472	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	23-CHAMULA	TIKOMON	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	57,338	57,338	57,338	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	
8933	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	23-CHAMULA	YULCANN	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,868	42,868	42,868	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
10472	099- CAMINO SAN JUAN CHAMULAZTAPA, TRAMO: KM. 5-000- KM. 48-300	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0820041380102396	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	555,796	555,796	555,796	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO: KM. 5-000- KM. 14-760, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO: KM. 5-000- KM. 14-760, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO: KM. KM. 5-000- KM. 14-760 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHAMULA
7347	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	69,673	69,673	69,673	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD LA TEJERIA
7348	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q19210001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 415- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	97,018	97,018	97,018	100%	0	0	OTROS	28	28	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE USILHUCUM.
10546	066- RESTAURACION DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN CHAPA DE CORZO (A TAPA)	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	KB0041380102396	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE POBLADOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,519,073	1,519,073	1,519,073	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14310	116- AMPLIACION DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO (ESTUDIO DE EXTENSION DE MANIFESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL COMPLEJO DEL HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADIO)	27-CHAPA DE CORZO	FRANCISCO SARBABA	RURAL	020043780102396	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,340	40,340	40,340	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14318	126- LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO (CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE RIO SABONAL UBICADO EN EL KM. 2-487 (LADO NORTE Y SUR) TERMINACION (ADESAS))	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KB0043780102396	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	3,915,733	3,915,733	3,915,733	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10591	012- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL	29-CHIGASBEN	CHIGASBEN	URBANO	KB0043780102396	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE, DRENAL Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y BANEAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	ESTUDIO	1	0	0%	SE REPORTA ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$450,000.00

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado									Ejercido	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9																
10523	068.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "20 DE ABRIL"	SACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0000437800 6033MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	7,121,190	7,121,190	7,121,190	8,942,619	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 178,570.90
10644	042.- CAMINO ACAPETAHUA-EMBANCADEROS LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0-2000 - KM. 16+550 (T.A.)	SACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08000437802 2033MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,682,178	1,682,178	1,682,178	1,682,178	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
107318	048.- RAMAL A SOCOSCONO E.C. COSTERA TRAMO: KM. 0-2000 - KM. 3+000 (T.A.)	SACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08000437803 9033MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,621,507	1,621,507	1,621,507	1,621,507	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
7352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	30-CHICHOMUSELO	LA FLOR	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	67,507	67,507	67,507	67,507	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
73719	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	30-CHICHOMUSELO	UNION BUENAVISTA	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	74,005	74,005	74,005	74,005	100%	0	0	0	OTROS	23	23	100%	
105314	063.- ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO	30-CHICHOMUSELO	PABLO L. SIDAR	URBANO	K0000437802 5033MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	772,323	772,323	772,323	226,951	29%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 545,371.45
69111	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	CHICHTEEL	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	21,389	21,389	21,389	21,389	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	
69297	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	GUQUITEPEC	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	46,298	46,298	46,298	46,298	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	
69294	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	UMONAL	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	
69154	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	PATHUTZ	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31,587	31,587	31,587	31,587	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
68841	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	SAN ANTONIO	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,200	47,200	47,200	47,200	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	
69274	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	SAN ANTONIO BARRUTZ	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	42,688	42,688	42,688	42,688	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	
73272	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS	32-EL BOSQUE	SAN PEDRO NICHILALUM	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	47,020	47,020	47,020	47,020	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	
74223	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	34-ESQUINTLA	MANACAL LLANO GRANDE	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	16,050	16,050	16,050	16,050	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
74693	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	34-ESQUINTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
107231	046.- RAMAL A SAN FELIPE TIZAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (T.A.)	34-ESQUINTLA	SAN FELIPE TIZAPA	RURAL	08000437802 6032MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,639,762	1,639,762	1,639,762	1,639,762	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
106352	068.- CAMINO ESCUENTLA EL TRIUNFO - MANACAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+800 (T.A.)	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08000437801 6032MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,161,473	1,161,473	1,161,473	1,161,473	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
75360	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE EL SABINO.
75314	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIENAS (PISO FIRME)	38-FRONTERA COMALAPA	NEVO MEXICO	RURAL	21-8000Q192 108001	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,760	32,760	32,760	32,760	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11														
10430	062.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	K0000437802 1034MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	30-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
104795	063.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-XHUTAN	XHUTAN	RURAL	K0000437802 1038MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	30-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	977,221	977,221	977,221	97.212	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$ 7,008.83
105258	014.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA	42-XHUTAN	XHUTAN	URBANO	K0000437802 3042MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	30-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	4,047,489	4,047,489	4,047,489	284,322	7%	0	0	OBRA	1	1	97%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$3,763,167
105602	069.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANEAMIENTO Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL	49-JUCUPLAS	JUCUPLAS	URBANO	K0000437800 2044MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	HABITANTES	30-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	450,000	450,000	450,000	324,984	72%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$125,016.19
104034	105.- CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (TERCERA ETAPA)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	R0000437800 8047MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	30-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	286,026	286,026	286,026	286,026	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
07595	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SALTAMIRANO	AGUA ESCONDIRA LA FLORIDA	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	46,027	46,027	46,027	46,027	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	
06680	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SALTAMIRANO	CANDELARIA	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
05492	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	162,450	162,450	162,450	162,450	100%	0	0	OTROS	80	80	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LAS CASITAS.
08031	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SALTAMIRANO	EL TRUFIÑO	RURAL	218000G0192 108011	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL MUNICIPIO QUE SE BENEFICIA ES ALTAMIRANO.
07688	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SALTAMIRANO	SUADALIFE	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	33,212	33,212	33,212	33,212	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
08074	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SALTAMIRANO	LA GRANDEZA	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	76,261	76,261	76,261	76,261	100%	0	0	OTROS	26	26	100%	
08621	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SALTAMIRANO	SAN MARCOS	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	33,843	33,843	33,843	33,843	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
06531	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SALTAMIRANO	VENDSIANO CARRANZA	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	43,320	43,320	43,320	43,320	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
106580	084.- CAMINO CUSHULJA-ALTAMIRANO, TRAMO KM. 0-000 - KM.22-000 (TA)	SALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08000437800 1004MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL REGIONAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	30-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,162,725	1,162,725	1,162,725	1,162,725	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO
02112	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE.
02036	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	LA UNION	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,964	35,964	35,964	35,964	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
01982	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	51-LA INDEPENDENCIA	LA VICTORIA	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	28,067	28,067	28,067	28,067	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
75920	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,295	34,295	34,295	34,295	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
75844	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000G0192 108001	RES-FEDEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL DE COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE MATZAN.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Origo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5									
7828	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SS-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	78,968	78,968	78,968	78,968	100%	0	0	0	OTROS	23	23	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD CANDELARIA BIENES COMUNALES.
7453	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	81,876	81,876	81,876	81,876	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD PARAJE BASHANTIC
7570	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LARRAINZAR	MAJUVAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	109,112	109,112	109,112	109,112	100%	0	0	0	OTROS	31	31	100%	
9681	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LARRAINZAR	TALONHUTZ	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	83,932	83,932	83,932	83,932	100%	0	0	0	OTROS	31	31	100%	
107353	097_CAMINO E.C. (BOCAL-PIRICALCO)ANCHUTOM: SANTO DOMINGO, TRAMO KM. 0-000 AL KM. 38-000	SL-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08079437002104985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	1,417,181	1,417,181	1,417,181	1,417,181	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO. SUBTRAMO KM. 10-000 AL KM. 20-000. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SUBTRAMO KM. 10-000 AL KM. 20-000. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. SUBTRAMO KM. 14-000 AL KM. 20-000. ESTUDIO Y PROYECTO. SUBTRAMO KM. 20-000 AL KM. 38-000. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SUBTRAMO KM. KM. 20-000 AL KM. 38-000. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. SUBTRAMO KM. 20-000 AL KM. 38-000 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR
7648	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SS-LAS ROSAS	CORRAL HERBA	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	28,067	28,067	28,067	28,067	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
12548	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SS-LAS ROSAS	EL PINELAR	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,263	30,263	30,263	30,263	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	
7977	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SS-LAS ROSAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,287	35,287	35,287	35,287	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
7637	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SS-LAS ROSAS	SAN JOSE	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	56,947	56,947	56,947	56,947	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
9072	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LA TRINITARIA	EL COCAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,685	30,685	30,685	30,685	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
9175	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LA TRINITARIA	LAZARO CARDENAS	URBANO	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,658	34,658	34,658	34,658	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
7654	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LA TRINITARIA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	31,138	31,138	31,138	31,138	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	
9181	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LA TRINITARIA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
9176	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LA TRINITARIA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
9078	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	24,638	24,638	24,638	24,638	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	
7675	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LA TRINITARIA	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,295	34,295	34,295	34,295	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
7639	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SL-LA TRINITARIA	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	68,770	68,770	68,770	68,770	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejecutado								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
91602	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-LA TRINITARIA	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	46,930	46,930	46,930	46,930	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	
94497	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
91234	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-LA TRINITARIA	SANTA ROSA EL ORIENTE	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
76765	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-LA TRINITARIA	ALBORES DE ZAPATA 2	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	69,853	69,853	69,853	69,853	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
107274	047- CAMINO INDEPENDENCIA - VALDIVIA- MAPAS REPEC TRAMO: CARROCOSTERAN 21.6 TRAMO KM. 0-009 - KM. 21-400 (TA)	SI-MAPAS REPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0801043780280118MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,693,607	1,693,607	1,693,607	1,693,607	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
92332	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-MARAVILLA TENELAJA	SALTO DE AGUA	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	39,710	39,710	39,710	39,710	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
107478	096- CAMINO E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PIDO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJALA - E.C. FRONTERIZA SUR TRAMO: KM. 0-000 AL KM. 10-000	SI-MARQUELES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080104378039118MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,201,868	1,201,868	1,201,868	1,201,868	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO KM. 10-000 AL KM. 20-000, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO KM. 10-000 AL KM. 20-000, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO KM. 20-000 AL KM. 38-000, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO KM. 38-000 AL KM. 38-000, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO KM. 38-000 AL KM. 38-000 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE MARQUELES DE COMILLAS
92227	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-MAZATAN	ADOLFO RUZ CORTINES	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	18,050	18,050	18,050	18,050	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
106417	040- RABAL A MAZATAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) TRAMO: KM. 0-000 - KM. 13+000 (TA)	SI-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080104378029044MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	4,327,998	4,327,998	4,327,998	4,327,998	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
109998	CONALEP	SI-MOTCOZINTLA	MOTCOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	REH14028002969MS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	ALUMNOS	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	523,807	523,807	523,807	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE REPORTA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$ 523,807.13
105117	088- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI-MOTCOZINTLA	EL CARRIZAL	RURAL	000004378038057MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBNETEADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y saneamiento	HABITANTES	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	123,974	82%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$ 26,026.10
114172	114 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELISARIO DOMINGUEZ	SI-MOTCOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	00E0043780421	RES-FEPE	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONA	12 SALUD 100- SECRETARIA	1,171,652	1,171,652	1,171,652	1,042,753	89%	0	0	OBRA	1	1	89%	
125667	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-NICOLAS RUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	53,187	53,187	53,187	53,187	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD BARRIO SAN JOSE.
12600	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	SI-OCSINGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO GONZALEZ)	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	33,353	33,353	33,353	33,353	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
12806	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-OCSINGO	TENANGO	URBANO	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	145,803	145,803	145,803	145,803	100%	0	0	OTROS	48	48	100%	
98462	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-OCSINGO	BETANIA	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,150	54,150	54,150	54,150	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
98561	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD EJIDO EL ZAPOTAL.
98660	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	81,225	81,225	81,225	81,225	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COLONIA MORELOS
98985	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	54,150	54,150	54,150	54,150	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD B. LLAJA TENDEGA.
99048	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	SI-OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEPE	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	31,407	31,407	31,407	31,407	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD NUEVO CHAMULMUN.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercicio	Avance %	Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	3			4	5						
9244	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	EL CENSO	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
92513	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	EL SIBAL	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
9311	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	LA CUEVA	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	21,660	21,660	21,660	21,660	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	
93288	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	LA TRINIDAD	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	18,952	18,952	18,952	18,952	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	
93296	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	SAS TACITAS	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	24,367	24,367	24,367	24,367	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	
93586	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	LIMONAL	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
93242	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO GONZALEZ)	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
9334	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO GONZALEZ)	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
93733	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO GONZALEZ)	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	62,272	62,272	62,272	62,272	100%	0	0	0	OTROS	23	23	100%	
93236	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	NEVO SUSHILA	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	46,027	46,027	46,027	46,027	100%	0	0	0	OTROS	17	17	100%	
93847	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	97-0050NGO	PATIHUITZ	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	
107284	036.- RAMAL A FLOR DE CACAQ, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 4+000 (L.A.)	97-0050NGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080004378014059MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL DE CAMINOS	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	3,832,059	3,832,059	3,832,059	3,832,059	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOYINGO
107307	037.- RAMAL A FRONTERA COHOZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 (L.A.)	97-0050NGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080004378014059MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL DE CAMINOS	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	1,477,521	1,477,521	1,477,521	1,477,521	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOYINGO
107338	038.- RAMAL A RUINAS DE BONAMPFAK, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (L.A.)	97-0050NGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080004378014059MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL DE CAMINOS	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	504,711	504,711	504,711	504,711	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOYINGO
107518	034.- CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. OCOYINGO- ALTAMIRANO, PATIHUITZ LA SULTANA - SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000. PIBAM APORTACION ESTATAL	97-0050NGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080004378023059MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL DE CAMINOS	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	3,730,741	3,730,741	3,730,741	3,730,741	100%	0	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	SUBTRAMON: KM. 16+000 - KM. 20+000 SUBTRAMON: KM. 20+000 - KM. 30+000 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOYINGO
117296	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-000TEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192100001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	44,432	44,432	44,432	44,432	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD RIVERAS CAFETAL
99142	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-000COZAUCLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0210108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	18,245	18,245	18,245	18,245	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD VICTOR MANUEL VALENDELA
99254	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-000COZAUCLA DE ESPINOSA	EL GAVILAN	RURAL	K0210108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado									Ejercido	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11															
99481	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	69-000200CAUTLA DE ESPINOSA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
99068	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	69-000200CAUTLA DE ESPINOSA	LUCIO CABANAS BARRIENTOS	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	18,952	18,952	18,952	18,952	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	
99394	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	69-000200CAUTLA DE ESPINOSA	OCULAPA DE JUAREZ	URBANO	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	67,687	67,687	67,687	67,687	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%	
99947	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	69-000200CAUTLA DE ESPINOSA	PIEDRA PARADA	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	46,027	46,027	46,027	46,027	100%	0	0	0	OTROS	17	17	100%	
99175	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	69-000200CAUTLA DE ESPINOSA	UNION ZARAGOZA	RURAL	602182108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
87480	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	72-0XCHUC	CHACNL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
87682	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	25,450	25,450	25,450	25,450	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	
87602	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD ZONA URBANA.
88051	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SANTISIMA TRINIDAD.
88761	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	26,353	26,353	26,353	26,353	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD MEDIA LUNA
88277	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	EL CORRALITO	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
87227	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	MESEBILIA	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,255	34,255	34,255	34,255	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
88771	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	PILALOEN	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	34,748	34,748	34,748	34,748	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
87688	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	PULLA	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	26,984	26,984	26,984	26,984	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	
87959	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	SANTA CRUZ	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
87388	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-0XCHUC	TOLBILIA	RURAL	218000Q192108001	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	21,660	21,660	21,660	21,660	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4									5
107102	086 - CAMINO FRANCISCO I MADERO-SALTO DE AGUA.SUBTRAMO.FCO.I.MADERO-PASO NARANJO.SUBTRAMO.KM.0+000-KM.36+200 (T.A)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08000437801 9077MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	1,209,147	1,209,147	1,209,147	1,209,147	100%	0	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
107073	091 - CAMINO SALTO DE AGUA/EC.VILLAHERRERA/MERIDA/TRAMO.KM.0+000-17+500 (T.A).SUBTRAMO.KM.0+000-KM.4+200 LIM.EOO.TABASCO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08000437803 9077MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	1,732,920	1,732,920	1,732,920	1,732,920	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
86463	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	33,302	33,302	33,302	33,302	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA
86575	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	43,951	43,951	43,951	43,951	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COLONIA DAMASCO.
86662	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	35,468	35,468	35,468	35,468	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COLONIA EL EDEN.
103768	105 - RASTRO MUNICIPAL (PROYECTO EJECUTIVO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	86000704801 9079MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	550,160	550,160	550,160	550,160	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
113829	79 CONSTRUCCION DE UREME (BORO) EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	06000437802 3	RES-FE/EF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	32-SALUD 100-SECRETARIA REGIONAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
86978	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	13,537	13,537	13,537	13,537	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD PALMIRA
117425	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	77,283	77,283	77,283	77,283	100%	0	0	0	OTROS	24	24	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD BARRIO EL CONVENTO.
86928	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	86-SAN JUAN CANGUC	SHANZOLCOM	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	29,963	29,963	29,963	29,963	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	
73376	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	89-SILTEPEC	MALPASO	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	32,038	32,038	32,038	32,038	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
73331	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	30,955	30,955	30,955	30,955	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD BADOONCHO.
73241	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-SILTEPEC	EL SUSPIRO	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	62,453	62,453	62,453	62,453	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
124830	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-SIMOJUEVE	CONCEPCION EL AMPARO	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	46,237	46,237	46,237	46,237	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
86201	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	91-SITALA	SOLANCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	40,812	40,812	40,812	40,812	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	
125121	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	91-SITALA	GUADALUPE MAZANIL	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	41,093	41,093	41,093	41,093	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	
106650	082 - CAMINO BACHAJON SITALA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 18+200 (T.A)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08000437800 7082MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	1,906,708	1,906,708	1,906,708	1,906,708	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SITALA
86908	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	92-SOCCOL TENANGO	CONSTITUCION 27	RURAL	21800002192 108001	RES-FE/EF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	PERSONA	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 'A'	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
107110	044 - CAMINO EL GANCHO LA LIBERTAD-EC.(JARTAS-CD.HIDALGO), TRAMO LA LIBERTAD-EC.(JARTAS-CD. HIDALGO), TRAMO KM. 0+000 - KM. 13+000 (T.A)	96-SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08000437802 4097MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	1,717,287	1,717,287	1,717,287	1,717,287	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
143669	136 - TANGUIS "EL CARMEN" (CONSTRUCCION 2A. Y 3A. ETAPA Y ADECUACION DE ESPACIOS) (ADEFAS).	96-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	86000437804 9096MD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTINGENCIA PRESUPUESTARIO	2,153	2,153	2,153	2,153	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$50.00

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
89412	CAMINO: PALENCUE LA LIBERTAD TRAMO: KM. 0-100 - KM. 38-490 (T.A.)	73-PALENCUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08D00437803 8095PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	1,591,775	1,591,775	1,591,775	100%	0	0	0	KILOMETRO	39	39	100%		
88337	MERCADO DE LA ZONA NORTE (PROYECTO EJECUTIVO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	8B000704801 8078PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	1,250,250	1,250,250	1,250,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
88866	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN STAN (CONSTRUCCION DE OBRA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	98-SUCHATE	CIUDAD HDALGO	URBANO	8B043412800 8087PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	637,379	637,379	637,379	637,379	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
144922	TANGUIS "EL CARMEN" CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA Y 3A. ETAPA Y ADECUACION DE ESPACIOS (AREA CENTRAL)	98-SUCHATE	CIUDAD HDALGO	URBANO	8B000437804 8094NE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,004	24,004	24,004	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE REPORTA COMO ECONOMIA LA CANTIDAD DE \$24,004.00
144924	TANGUIS "EL CARMEN" CONSTRUCCION DE LA 2A. Y 3A. ETAPA Y ADECUACION DE ESPACIOS (AREA CENTRAL)	98-SUCHATE	CIUDAD HDALGO	URBANO	8B000437804 8096ND	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	271	271	271	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE REPORTA UNA ECONOMIA DE \$271.00
89420	LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA (ESTUDIO Y PROYECTO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8B000411802 7089PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CAMINOS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	109,709	109,709	109,709	109,709	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
111870	MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL SOCOSUMO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	PCD00437807	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS PROGRAMADAS: OBRA ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO. EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% LA CANTIDAD POR LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO \$33,894.26. FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION, MEDIANTE ORIGEN NO. SEP/PE/125/2008.	
89441	MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR (PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	8B000704803 2089PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	1,284,504	1,284,504	1,284,504	1,284,504	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
89780	PARGUE EL HUACAL (PROYECTO EJECUTIVO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	8B000704801 1089PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	1,410,984	1,410,984	1,410,984	1,410,984	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
89417	RASTRO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	8B000437804 8095PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	3,021,458	3,021,458	3,021,458	3,021,458	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
89964	VALIDAD DE RECONSTRUCCION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN STAN (CONSTRUCCION DE OBRA DE PETAMETADO DE AGUAS RESIDUALES)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	8B000704803 4089PS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA REGIONAL	316,123	316,123	316,123	316,123	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION																									
144919	PARGUE CENTRAL (REHABILITACION) (ADEFAS)	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	8B000438802 7102ND	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	123,864	123,864	123,864	123,864	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
144942	AUDITORIO POLYFORUM MANTENIMIENTO EN EL AREA DE SUITE ORGIAL Y DE PRENSA, SALA DE PRENSA, PABILLON Y ZONA MELON (ADEFAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8B000438801 4188NE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,305	225,305	225,305	214,425	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$5,880.00
144973	CENTRO DE JOVENES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHAPAS (OP-CHAPAS) (AMPLIACION DE LINEA DE ALTA TENSION Y SUBESTACION ELECTRICA) (ADEFAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8B000438801 2188NE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	528,878	528,878	528,878	410,387	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$118,491.00
FONDOS REGIONALES																									
CONSTRUCCION																									
110026	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98R802100031 971900C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	800 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	38,174	38,174	38,174	38,174	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,170	1,170	100%	OBRA REFRENDADEA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA POR EL FONDO REGIONAL \$150,000.00; GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONA TEOFILO ACEBO I FRACCION TEPEYAC.
110016	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98R802100031 861900C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	359 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	74,201	74,201	74,201	74,201	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,851	1,851	100%	OBRA REFRENDADEA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$187,767.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONA TEOFILO ACEBO II FRACCION LOS COCOS II.
110082	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98R802100032 969100C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	752 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,909	500,909	500,909	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	5,729	2,884	50%	OBRA REFRENDADEA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,000,000.00; PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
110088	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98R80202033 979100C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	525 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,584	60,584	60,584	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,435	5,800	90%	OBRA REFRENDADEA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$589,872.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
110101	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98R80402033 868100C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	552 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	454,936	454,936	454,936	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	33%	OBRA REFRENDADEA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$630,014.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD FRACCION TEOFILO ACEBO II.
110113	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98R80402033 868100C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2893 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	581,672	581,672	581,672	558,761	96%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA REFRENDADEA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,000,000.00; PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD GANTON SAN NICOLAS AGUIRRE.
110126	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98R80402033 979100C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	753 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	579,855	579,855	579,855	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	35%	OBRA REFRENDADEA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$860,000.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD ZONA FRACCION EJIDO MEXIQUITO.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contrato	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado									Ejecutado		
118159	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98B18042033 98B1905C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	1408 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	215,927	215,927	215,927	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	25%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 1,627,660.00, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.	
116144	PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HORTALUICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B30601033 46B1005C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	976 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	11,374	11,374	11,374	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	623	40%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$325,320. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONA LOMA BONITA.	
116183	PAYMENTACION HIDRAULICA DE ANADADORES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B30601033 66B1005C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	979 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 418. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	216,178	216,178	216,178	194,563	90%	0	0	0	METRO CUADADO	722	607	91%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$216,178. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONA 10 DE DICIEMBRE.	
PROGRAMAS REGIONALES																										
84451	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CUNETAS EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, CARRETERA A EJIDO EMILIANO ZAPATA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-01-98-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203320	20 DESARROLLO SOCIAL 127. SELECCION SEDESOL EN CHAPAS	1,154,702	209,776	209,776	209,776	100%	0	0	0	OBRA	1	1	0	19%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSATILIZACION) 2007"
84607	CONSTRUCCION DE CORRAL Y ACCESO DE ANIMALES USADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, CARRETERA A EJIDO EMILIANO ZAPATA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-01-98-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320	20 DESARROLLO SOCIAL 127. SELECCION SEDESOL EN CHAPAS	302,583	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	1	97%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSATILIZACION) 2007"
84496	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL VEREDERO DEL AGUAJE, COL. LAS GRANAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-01-98-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7638 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 127. SELECCION SEDESOL EN CHAPAS	32,584	19,458	19,458	19,458	100%	0	0	0	OBRA	1	1	1	59%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (INTRESSES) 2007"
EQUIPAMIENTO																										
OTROS																										
84584	TU MUNI CONTIGO POR UNA COLONA LIMPIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-06-98-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	IN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5000	20 DESARROLLO SOCIAL 127. SELECCION SEDESOL EN CHAPAS	481,684	211,971	211,971	211,971	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	0	44%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSATILIZACION) 2007"
APORTACIONES FEDERALES (210 REGISTROS)																										
FAB																										
TRM																										
AGUA POTABLE																										
SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
CONSTRUCCION																										
107487	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98B20100033 32B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	275,000	275,000	275,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	932	609	65%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$275,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO SPDS-DR08/FISM-000192/2007. GASTO REALIZADO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009.	
107484	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98B20100033 12B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	98,638	98,638	98,638	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,031	803	81%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE LA OBRA \$157,890. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-001000/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CANTON FORTUNA BAJA.	
107703	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 98B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	158,598	158,598	158,598	158,598	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,335	1,335	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$ 369,780. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-001130/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA TEOFILO ACEBO II (FRACC. CANTARRANAS).	
107732	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 46B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	297,629	297,629	297,629	297,629	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,923	1,923	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$ 708,036. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-000804/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE COLONA TEOFILO ACEBO II (FRACC. CANTARRANAS).	
107742	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 66B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	74,201	74,201	74,201	74,201	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,851	1,851	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-001125/2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$ 187,787. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA TEOFILO ACEBO II (FRACC. LOS COCOS II).	
107758	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 79B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	80,277	80,277	80,277	80,277	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,423	1,423	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-001040/2007. TOTAL ANUAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO \$190,363. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONA TEOFILO ACEBO II (FRACCION SAN JUAN).	
107789	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 07B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	38,023	38,023	38,023	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,162	960	85%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$127,372. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-001038/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A COLONA LOMAS DE SAN JERONIMO.	
107803	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 66B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	16,649	16,649	16,649	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	928	589	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO FISM 2007 \$27,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-000941/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE ES COLONA LOMAS DE TAPACHULA.	
107819	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 66B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	81,787	81,787	81,787	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,202	81,180	98%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO \$ 157,407.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-000485/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA MONTENEGRO.	
107838	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 47B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	13,276	13,276	13,276	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,005	2,474	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$415,700. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-000208/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA OLIMPICA.	
107863	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 31B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	244,331	244,331	244,331	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,093	1,445	70%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA 244,331.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-000191/2007. GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONA SAN ROMAN.	
107881	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 66B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	45,678	45,678	45,678	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	147	333	98%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$45,678.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-000630/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONA UNION POLUPILAR.	
107885	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 64B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	37,732	37,732	37,732	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	933	915	98%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO OBRA \$116,407.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-001121/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONA SANTA CECILIA LAS PENTAS.	
107907	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98B20100033 66B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	84,601	84,601	84,601	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	528	479	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$140,553.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08/FISM-000942/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONA VENUSTIANO CARRANZA.	
107975	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98B20100033 64B1005C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS	-	-	766,807	766,807	766,807	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0	40%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL DE OBRA PRESUPUESTADA \$1,080,480.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO SPDS-DR08/FISM-001912/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIDO TOLUCA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado									
10787	INTRODUCCION DE AGUA POTAB L 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850010032 959100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			500,909	500,909	500,909	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,729	2,884	50%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO \$1,000,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001943/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
10806	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 986100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			95,890	23,536	23,536	0	0%	0	0	METRO LINEAL	601	785	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$95,890.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001941/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA EL PROGRESO II.
10826	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 996100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			376,000	35,324	35,324	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,003	2,944	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$376,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001942/2007. GASTO REALIZADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. COLONIA LOS ANGELES.
10854	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010030 986100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			209,497	209,497	209,497	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,105	2,800	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$705,484.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000763/2007. DEL GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA LUIS DONALDO COLOMBO.
10858	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 606100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			90,768	90,768	90,768	0	0%	0	0	METRO LINEAL	832	773	93%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$90,768.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000934/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA LOS GIRASOLES.
10873	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 959100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			104,189	104,189	104,189	0	0%	0	0	METRO LINEAL	808	881	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL DE LA OBRA \$104,189.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000939/2007. GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA NUEVA JERUSALEM.
108141	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 596100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			37,746	37,746	37,746	0	0%	0	0	METRO LINEAL	722	689	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$109,916.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SAN LUIS 2.
108162	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			144,284	144,284	144,284	144,284	100%	0	0	METRO LINEAL	1,726	1,726	100%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$357,430.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001137/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LA JOYA 1.
108184	AMPLIACION	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850020003 656100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			37,450	37,450	37,450	0	0%	0	0	METRO LINEAL	251	251	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$57,458.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000938/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONIA LAS TORRES.
108198	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850020003 756100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			11,599	11,599	11,599	0	0%	0	0	METRO LINEAL	480	480	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$53,163.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001036/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL DAMANTE.
108226	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850020003 416100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			201,246	201,246	201,246	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,266	587	40%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$201,246.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000462/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA HUERTO DE JANEIRO.
108293	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850020003 676100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			38,920	38,920	38,920	0	0%	0	0	METRO LINEAL	311	313	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$38,920.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000940/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA QUINTA SAN ENRIQUE.
108277	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850020003 516100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			40,860	40,860	40,860	0	0%	0	0	METRO LINEAL	65	84	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$40,860.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000408/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA CADO DE AGUA.
108307	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850020003 646100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			33,184	33,184	33,184	0	0%	0	0	METRO LINEAL	286	271	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL DE OBRA PRESUPUESTADA \$2,812.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000303/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
108347	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850020003 786100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			45,322	45,322	45,322	0	0%	0	0	METRO LINEAL	137	270	80%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$45,322.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001037/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA AMPLIACION PROGRESO II.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
108404	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850010003 966100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			126,114	126,114	126,114	0	0%	0	0	METRO LINEAL	559	580	70%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$300,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001920/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO CONGRESACION REFORMA.
108376	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 556100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			126,560	126,560	126,560	0	0%	0	0	METRO LINEAL	340	51	15%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$126,560.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000903/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA OCTAVO PAZ.
108394	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 656100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,065	823	40%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$600,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001126/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 12 DE OCTUBRE.
108447	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD ARISHNO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 946100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			41,261	41,261	41,261	0	0%	0	0	METRO LINEAL	652	650	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$412,616.37. PERTENECIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009.
108479	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR II, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010003 786100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			325,273	325,273	325,273	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,727	690	40%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO \$534,799.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000463/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA VIVA MEXICO.
	AMPLIACION																							
108513	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850020003 836100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			4,169	4,169	4,169	4,169	100%	0	0	METRO LINEAL	498	498	100%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$243,720.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001128/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO RIO FLORENDO.
108496	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850020003 756100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			53,020	53,020	53,020	0	0%	0	0	METRO LINEAL	211	207	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$53,020.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000969/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOS AMORES.
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
108509	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 09	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850030003 576100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			60,584	60,584	60,584	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,405	5,800	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$308,870.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-000556/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.
108558	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030003 986100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			72,779	72,779	72,779	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,829	1,840	65%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO \$633,987.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS-DR08-FISM-001142/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL BILEGIDO 1.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejecutado										
108475	PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0601033489106C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			11,374	11,374	11,374	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,658	623	40%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$325,320.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0602072007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOMA BONITA.		
108719	PAYMENTACION HIDRAULICA DE CALLES 119 AV. NORTE ENTRE 17 Y 19 OTEL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E06010335161006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			50,802	50,802	50,802	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,355	1,323	98%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$283,143.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0008992007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009.		
108733	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION DE PUENTE VIO ALCAHUALITA, 05	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E060301916106C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			281,838	281,838	281,838	0	0%	0	0	METROS LINEALES	5	1	15%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. PRESUPUESTO DE OBRA \$281,838.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0017482007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SANTA CECILIA XOCHIMILCO.		
109008	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	72-XXOCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			146,378	146,378	146,378	146,378	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2006 Y 2007 AQUI UNICAMENTE SE REFLEJA LA INVERSION 2007. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.		
108761	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA Y ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0100307561006C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			336,730	336,730	336,730	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	135	25%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$336,730.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0004762007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO CONGREGACION REFORMA.		
108792	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B010101500106C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			6,052	6,052	6,052	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	28	27	98%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. PRESUPUESTO DE OBRA \$72,048. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-008962007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO UNION MIRAMAR.		
108779	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA Y ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B010203079106C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			30,243	30,243	30,243	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	540	488	90%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$332,532. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0004882007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.		
108794	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA. ESC. PRIM. URB. HERCULO ESPINOZA ESQUINA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B01020306361006C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			27,236	27,236	27,236	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	375	283	76%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$272,335. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0004922007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA NUEVO MILENIO.		
108818	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. CORTLANDIAZ, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B01020307461006C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			43,078	43,078	43,078	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	688	482	70%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO \$430,783.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0004672007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL POBLADO EL ENCANTO.		
108822	BARRIDO PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 129, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B01030309491006C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			53,479	53,479	53,479	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERDOS	240	144	60%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$176,305.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0005532007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009.		
108850	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020302681006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			88,571	88,571	88,571	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO AUTORIZADO \$403,984.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0001482007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO TEOTIHUACAN DEL VALLE.		
108870	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020303761006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			221,059	221,059	221,059	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	1	55%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$991,493.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0001072007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD CANTON TULEFON.		
108879	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020304261006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			833,015	73,832	73,832	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	42%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$833,015.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0002022007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON LEONCILLO.		
108885	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020304261006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			162,361	162,361	162,361	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$804,448.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0003612007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES EJIDO 29 DE NOVIEMBRE.		
108908	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020304891006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			454,938	454,938	454,938	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	33%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$830,014.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0004752007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES FRACCION TEOFILO ACEBO II.		
108927	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (LIBRAMIENTO) SUR RAMAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020304661006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			581,870	581,870	581,870	558,761	98%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$3,291,358.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0004222007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO.		
108988	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020304661006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			1,040,587	1,040,587	1,040,587	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	1	31%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$1,890,867.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0005042007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON BUENOS AIRES.		
108984	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020305681006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			222,759	222,759	222,759	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$334,687.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0005542007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD ES CANTON MANDA DE CLAVO.		
108985	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020304661006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			1,827,860	215,927	215,927	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	1	25%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$1,827,860.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0005922007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON MONTENEGRO.		
109009	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020304891006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			549,493	549,493	549,493	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	1	70%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$1,065,816.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0005952007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES FRACCION LOS ANGELES.		
109031	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B004020304761006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			579,855	579,855	579,855	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	35%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$940,092.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0005932007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES 2DA. FRACCION EJIDO MEXQUITO.		
109046	MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985E03030303661006C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS			16,286	16,286	16,286	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	160	78	76%	OBRA REFRENDA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$656,063.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP05DR08FISM-0001462007. METAS: 100 METROS LINEALES. PROGRAMA SE - URBANIZACION MUNICIPAL. 03. GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. 04. MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SISTEMA 901 EN EL TIPO DE GASTO URBANIZACION MUNICIPAL. 05. GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE GASTOS. CALLES, PASOS PEATONALES Y PUENTES Y PASOS PEATONALES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES POBLADO LA CRUCIJA.		
PORTAMUN													1,209,568	1,209,568	1,209,568	1,208,427	100%	0	0	438	438	100%				
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
8956	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034F00300000661006FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHAPAS			770,123	770,123	770,123	770,123	100%	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	FOHO 31281. RECURSO FARM 2007 DE REFRENDO, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE		
7670	CONSTRUCCION DE LETRINAS	97-ODONDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	703H0607000048100018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ODOMENDO, CHAPAS			132,021	132,021	132,021	131,911	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	90	90	100%	OBRA REFRENDA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007		
39012	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	031UB00301000642006FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHAPAS			307,424	307,424	307,424	306,393	100%	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	RECURSO FARM 2007, DE REFRENDO, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,031.00		
FAM													86,441,748	86,748,623	86,441,748	20,974,400	31%	0	0	202	197	78%				
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																										
CONSTRUCCION																										
4498	79217 SECUNDARIA TECNICA NO. 74 (REFRENDO).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD494376303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,320,632	1,320,632	1,320,632	0	0%	0	0	OTROS	0	0	93%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 03 ANEXOS) Y TALLER DE COMPUTO QUE INCLUYE 02 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO) TERMINACION; MUNICIPIO: SUCUPA LOCALIDAD: SUCUPA FOLIO ANTERIOR SEGUNDO TRIMESTRE 2009/1999 NOTIA: AVANCE FISICO REAL: 0%. DE CAPTURA COMO COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL. DIBENSO QUE EL SISTEMA NO PERMITE SELECCIONAR EL CATALOGO DE LOCALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SUCUPA.		
4246	079146 JARDIN DE NIÑOS DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (REFRENDO)	101-TECAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD494376259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			243,642	243,642	243,642	156,602	64%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE UN aula didactica y 4 salas " LOCALIDAD: LA ALIANZA FOLIO ANTERIOR SEGUNDO TRIMESTRE 2009/199946		
4691	079286 PRIMARIA AMERICA LIBRE (REFRENDO)	101-TECAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD494376258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			388,075	388,075	388,075	228,942	59%	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACION; CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS " LOCALIDAD: LA ALIANZA FOLIO ANTERIOR SEGUNDO TRIMESTRE 2009/199270		
41987	79102 TELESECUNDARIA NO. 234 (REFRENDO).	103-TEOPIUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD494376331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			8,854	8,854	8,854	0	0									

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														3	4										5
4784	7920 SECUNDARIA TECNICA NO. 89 (REFERENDO).	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049437894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			350,177	350,177	350,177	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PETALCINO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)9829
42038	79105 TELESECUNDARIA NO. 804 (REFERENDO).	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049437892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			16,459	16,459	16,459	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) 01 AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: ARROYO AGUA AZUL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97092
40470	079020 JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049437892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			83,322	83,322	83,322	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93508
44919	079223 PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			38,271	38,271	38,271	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN)CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94417
44976	079232 JARDIN DE NIÑOS CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2 (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049437892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,125,328	1,125,328	1,125,328	1,100,587	98%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUBICULOS (TERMINACIÓN) CONSTRUCCION DE BODEGA (TERMINACIÓN) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97113
46389	079252 PRIMARIA LAZARO CARDENAS (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			65,688	65,688	65,688	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCION 01 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: COFOYA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93085
47023	079276 PRIMARIA MANUEL JESUS MARTIN BRAGA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			80,837	80,837	80,837	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97282
48932	079301 JARDIN DE NIÑOS MOTOZINTLA (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			394,473	394,473	394,473	0	0%	0	0	0	AULA	6	6	100%	(TERMINACIÓN) DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS A, B Y D Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS C, E, F, G, H, I Y CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97176
42716	79170 PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			514,148	514,148	514,148	186,545	36%	0	0	0	OTROS	3	1	48%	CONSTRUCCION DE un aula didactica y servicios sanitarios MUNICIPIO: CHILÓN LOCALIDAD: TZAJALA 2a. SECCION FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)11589
43602	79203 SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ GARZA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD049437894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			63,115	63,115	63,115	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN)LABORATORIO POLIFUNCCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION REACTIVOS) LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93020
44891	79221 SECUNDARIA TECNICA NO. 41 (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			324,683	324,683	324,683	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE MECANOGRAFIA LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez COL. LA AZTECA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94076 NOTIA AL GERENTE DEL EJERCICIO ES EL NOMBRE DEL PROYECTO "79221" SECUNDARIA TECNICA NO. 41 ES INCORRECTO, DEBIENDO SER EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO "79221" SEC. TEC. NO. 131"
46338	79272 SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2 (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,640,285	1,640,285	1,640,285	0	0%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	(TERMINACIÓN) 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez (SAN PEDRO PROGRESIVO) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98074
43648	79204 SECUNDARIA GENERAL UNION Y PROGRESO EJIDAL (REFERENDO).	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			101,294	101,294	101,294	60,363	60%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) BODEGA, COOPERATIVA Y PORTICO LOCALIDAD: XOCHITLPEC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93221
41078	079030 JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			6,748	6,748	6,748	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN) DE 02 AULAS LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93174
42053	79109 TELESECUNDARIA NO. 138 (REFERENDO).	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			122,344	122,344	122,344	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN)SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: GUAJUATEPEC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93039
43314	079189 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFERENDO).	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378926	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,954,625	1,954,625	1,954,625	321,208	16%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	(TERMINACIÓN) 18 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESP. AULA C/D) LOCALIDAD: ZINACANTAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)92981
49004	079306 PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ (REFERENDO).	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC0494378940	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,500,628	2,500,628	2,500,628	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	(TERMINACIÓN)CONSTRUCCION DE AULA CON EQUIPAMIENTO, Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: MAVENCHUAC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98743
44875	79297 TELESECUNDARIA NO. 123 (REFERENDO).	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			288,025	288,025	288,025	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN)03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: PATOSIL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97994
44873	79274 SECUNDARIA TECNICA NO. 138 (REFERENDO).	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			736,572	736,572	736,572	142,276	19%	0	0	0	AULA	2	1	43%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCION DE AULA LOCALIDAD: ROBERTO BARRIO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98232
49484	079325 JARDIN DE NIÑOS CARLOS PERRAULT (REFERENDO)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			225,752	225,752	225,752	130,874	58%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN) UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CACAHOTAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99703
41275	79069 TELESECUNDARIA NO. 395 (REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,314	5,314	5,314	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) 02 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)92629
41284	79070 TELESECUNDARIA NO. 528 (REFERENDO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378916	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			7,824	7,824	7,824	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: ZARAGOZA DE LA MONTAÑA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90518
41282	79074 TELESECUNDARIA NO. 1076 (REFERENDO)	21-COPAINALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			752,792	752,792	752,792	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) 03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCAADO PERMETRAL LOCALIDAD: RIVERA WIGUEL HUALGO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90312
42074	079114 JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378954	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			211,868	211,868	211,868	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: SEBELTON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90130
42465	079148 JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			56,798	56,798	56,798	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA LOCALIDAD: BACHEN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90214
41251	79061 TELESECUNDARIA NO. 1152 (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			11,253	11,253	11,253	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: PUGHEN MUMUNTC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90991
97716	79309 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378944	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			46,860	46,860	46,860	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y REHABILITACION LOCALIDAD: VUT-OSIL-IL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98547
42503	079152 JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECEER (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			68,269	68,269	68,269	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCAADO PERMETRAL (TERMINACIÓN) X-DYEP FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94878
41258	79062 TELESECUNDARIA NO.608 (REFERENDO).	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			159,561	159,561	159,561	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN)03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: YABEGLIM PUEBLO VIEJO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)84023
42837	79207 SECUNDARIA TECNICA NO. 141 (REFERENDO).	26-CHENALHO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	27300FD0494378906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			96,918	96,918	96,918	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN) DE 02 AULAS LOCALIDAD: BELISARIO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)85151

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos		Programado	Actual	Trimestre	10/9				
														Ministrado	Programado		6	7								
8572	79318 PRIMARIA BELSARNO DOMINGUEZ PALENCIA (REFRENDO).	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			37,221	345,098	37,221	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA LETRINA LOCALIDAD:CHENALHO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE) 18054		
8351	79201 SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO).	3-SACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0843 78309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			158,340	158,340	158,340	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIONCONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE CERCADO PERIMETRAL." LOCALIDAD: ACAPETAHUA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93879		
41282	79064 TELESECUNDARIA NO.777 (REFRENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0843 78313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			12,654	12,654	12,654	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA (TERMINACION)." LOCALIDAD: EL PIEDRON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)113258	
41270	79065 TELESECUNDARIA NO. 361 (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0843 78314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			127,228	127,228	127,228	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION: 02 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN" LOCALIDAD: TZAJALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)83048		
44116	79208 II SECUNDARIA TECNICA NO. 147 (REFRENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0843 78309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			376,222	376,222	376,222	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION, PRIMERA ETAPA, 03 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 03 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA." LOCALIDAD: RAMOSIL, TZAJAJANAL, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)113031	
46779	79270Primaria Guadalupe Victoria.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			171,495	171,495	171,495	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION, UN AULA DIDACTICA." LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)937817		
41100	79039 PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			150,658	150,658	150,658	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION, CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS." LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90680		
41233	79039 PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			150,658	150,658	150,658	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION, CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS." LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90680		
43781	79206 SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 139 (REFRENDO).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0843 78297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,296,229	3,296,229	3,296,229	0	0%	0	0	0	0	12	0	0%	TERMINACION, CONSTRUCCION DE AULA, LABORATORIO POLIFUNCIONAL(INCLUYE 3 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA." LOCALIDAD: CHABALREAL, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90993	
42788	79178 PRIMARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO. (REFRENDO).	33-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			148,458	148,458	148,458	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS CON EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS." LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)112912	
40232	79010 JARDÓN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO (REFRENDO).	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0843 78248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			363,119	363,119	363,119	0	0%	0	0	0	0	3	2	80%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION." LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)112785	
42272	79075 TELESECUNDARIA NO.424. (REFRENDO).	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78318	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			111,600	111,600	111,600	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BODEGA." LOCALIDAD: COL. COSTA RICA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)112756	
47691	79313 TELESECUNDARIA NO. 523 (REFRENDO).	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			242,991	242,991	242,991	0	0%	0	0	0	0	1	1	80%	TERMINACION, CONSTRUCCION DE AULA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SANTA ROSA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99088	
47173	79278JARDÓN DE NIÑOS JOSE DE JESUS HUERTA (REFRENDO).	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0843 78293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			272,560	272,560	272,560	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y COCINA (TERMINACION)." LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)937317	
49382	79320 PRIMARI EL PIPLA (REFRENDO).	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0843 78245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,015,212	1,015,212	1,015,212	0	0%	0	0	0	0	3	0	0%	TERMINACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: PLAN DE IGUALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98416	
49282	79312 PRIMARIA ANAHUAC (REFRENDO).	40-HUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			213,913	213,913	213,913	0	0%	0	0	0	0	0	0	40%	TERMINACION,UNA LETRINA. LOCALIDAD: CHOTON, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98985	
42211	79077 TELESECUNDARIA NO. 965 (REFRENDO)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			109,988	109,988	109,988	0	0%	0	0	0	0	0	1	100%	UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, INCLUYE EL CERCADO PERIMETRAL." LOCALIDAD: MODELO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)112725	
44271	79210 SECUNDARIA TECNICA NO. 60 (REFRENDO).	48-JOQUILA	NUEVA PALESTINA	RURAL	27300FD0843 78300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			458,800	458,800	458,800	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACION, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL." LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)112893	
41309	79060 TELESECUNDARIA NO.530 (REFRENDO).	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0843 78300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			16,459	16,459	16,459	0	0%	0	0	0	0	0	1	100%	TERMINACION,01 AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: PLAN DE LA LIBERTAD FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99048	
41314	79061 TELESECUNDARIA NO. 1088 (REFRENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			701,645	701,645	701,645	0	0%	0	0	0	0	0	1	22%	TERMINACIONCONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD: BUENAVISTA PACHAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97060	
41327	79062 TELESECUNDARIA NO. 928 (REFRENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			354,882	354,882	354,882	198,474	56%	0	0	0	0	0	3	2	79%	TERMINACION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA EN UN ESPACIO. LOCALIDAD: NUEVO HUXTAN, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97613
46331	79251 PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFRENDO).	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL	27300FD0843 78298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			68,138	68,138	68,138	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION, DE 02 AULAS (INCLUYE EQUIPAMIENTO) LOCALIDAD: VERACRUZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98053	
49198	79310 PRIMARIA 10. DE MAYO (REFRENDO).	57-MASTATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			221,547	221,547	221,547	26,473	13%	0	0	0	0	0	1	100%	TERMINACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y CONSTRUCCION DE LETRINA LOCALIDAD: EJIDO SANTA ISABEL, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99884	
49240	79311 PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFRENDO).	57-MASTATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			208,405	208,405	208,405	76,463	37%	0	0	0	0	0	1	100%	TERMINACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION, LETRINA Y OBRA EXTERIOR, LOCALIDAD: GENERAL NICOLAS BRAVO, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99041	
46638	79269 PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO).	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			128,178	128,178	128,178	102,212	80%	0	0	0	0	0	2	2	100%	TERMINACION, CONSTRUCCION DE 02 SANITARIOS" LOCALIDAD: LA LOMA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98616
47384	79290 TELESECUNDARIA NO. 341 (REFRENDO).	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0843 78305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			431,053	431,053	431,053	0	0%	0	0	0	0	0	1	100%	TERMINACION, 04 AULAS DIDACTICAS, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES)." LOCALIDAD: FRACC. 04 DE OCTUBRE, EJIDO CABALLETE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97098	
41338	79068 TELESECUNDARIA NO. 712 (REFRENDO).	67-COSIGNO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			13,653	13,653	13,653	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS, ADMINISTRACION, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, EN UN ESPACIO AULA (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACION, LOCALIDAD: EL CERRO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)112484	
42665	79179 PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE B (REFRENDO).	67-COSIGNO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			257,548	257,548	257,548	0	0%	0	0	0	0	0	2	99%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA, INCLUYE CERCADO PERIMETRAL." LOCALIDAD: EL ROSARIO, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)112537	
43109	079182 PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFRENDO)	68-COOTEPÉC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			249,281	249,281	249,281	0	0%	0	0	0	0	0	1	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN." LOCALIDAD: COOTEPÉC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)112408	
41848	79068 TELESECUNDARIA NO. 798 (REFRENDO).	69-COCCOZAUCLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0843 78304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			86,803	86,803	86,803	0	0%	0	0	0	0	0	1	100%	CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA." LOCALIDAD: LUIS ECHVERRIA ALVAREZ, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)111477	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado		3	4						5	6
41858	79089 TELESECUNDARIA NO. 147 (REFERENDO).	69-00ZOCOAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD04943 79205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			9,559	9,559	9,559	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS ADMINISTRACION Y BODEGA (TERMINACION). LOCALIDAD: VILLAHERMOSA (REYMUÑO ENRIQUEZ) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)111679
42183	79137 JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANEL (REFERENDO).	69-00ZOCOAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 79257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			179,132	179,132	179,132	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, LETRINA Y MURO DE CONTENCIÓN (TERMINACION). LOCALIDAD: VENTE CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)111918
43159	079184 PRIMARIA JAVIER MINA (REFERENDO)	72-00XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 79205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			320,768	320,768	320,768	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JAMCOSH. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)111435
41883	79091 Telesecundaria No.1108 (Referendo)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD04943 79206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			65,938	65,938	65,938	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. (TERMINACION). LOCALIDAD: BOCA DE CHANCALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)111409
42147	79129 JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO).	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 79206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			81,437	81,437	81,437	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA Y LETRINA (INCLUYE EQUIPAMIENTO Y CERCADO PERIMETRAL)(TERMINACION). LOCALIDAD: LAS LIMAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)111548
41897	79093 TELESECUNDARIA NO. 850 (REFERENDO).	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD04943 79207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			11,105	11,105	11,105	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD:EL CARRIZAL. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)111228
40271	079016 JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIOS. (REFERENDO)	89-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 79249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			560,122	560,122	560,122	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	98%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR MAS DEMOLICION DEL EDIFICIO "B". LOCALIDAD: REFORMA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)111024
41925	79096 TELESECUNDARIA NO. 1122 (REFERENDO).	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD04943 79208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			11,253	11,253	11,253	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS CON EQUIPAMIENTO, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA (TERMINACION). LOCALIDAD: ASUNCIÓN MATUPAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)100958
40380	079018 JARDÍN DE NIÑOS CARLOS NAVARRETE. (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 79209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			351,158	351,158	351,158	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	(TERMINACION) DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: SAN JUAN DE LOS LAGOS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98435
47469	079201 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 79208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			642,744	642,744	642,744	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	71%	(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97739 NOTA: AVANCE FISICO REAL 71%
97412	079323 ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NO. 1 (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 79206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS.COCINA, SALON DE JUEGOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99915
43340	79197 SECUNDARIA GENERAL MIGUEL URULLA TRUJILLO (REFERENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD04943 79209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			452,728	452,728	452,728	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO INCLUYE 02 ANEXOS (ALMACEN Y PROBADOR). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99971
44307	79212 SECUNDARIA TECNICA NO. 128 (REFERENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD04943 79201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			191,948	191,948	191,948	100%	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)100027
44371	79214 SECUNDARIA TECNICA NO. 143 (REFERENDO).	89-SAN JUAN CANCEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD04943 79202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			125,787	125,787	125,787	28,666	23%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) UNIDAD DE EXPLOTACION PORCINA DE 6 VIENTRES (INCLUYE 04 ANEXOS). LOCALIDAD: EL POZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)92893
42185	079140 JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 79208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			30,360	30,360	30,360	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA. LOCALIDAD: LIBERTAD VENTANAS. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99729
41940	79097 TELESECUNDARIA NO. 1000 (REFERENDO).	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD04943 79209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			13,073	13,073	13,073	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, SE INCLUYE CERCADO PERIMETRAL. LOCALIDAD: EL MATIASANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99683
40428	079020 JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBIÑO CORZO (REFERENDO).	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 79201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			15,870	15,870	15,870	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS. INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: SITALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99628
47681	079204 JARDÍN DE NIÑOS KA ANBAL (REFERENDO)	96-SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 79204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			41,030	41,030	41,030	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97923
46555	079209 PRIMARIA JUAN ESCURIA (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 79209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			294,032	294,032	294,032	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 AULA DIDACTICA, DIRECCION, BODEGA Y COOPERATIVA. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99159
41988	79100 TELESECUNDARIA NO. 390 (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD04943 79209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			637,929	637,929	637,929	34,060	5%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: EL RETIRO. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99283
43388	79199 Secundaria General Miguel Barreto H. (Referendo).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD04943 79201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			638,928	638,928	638,928	148,569	23%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CON 2 ANEXOS (ACERVO Y LECTURA), PREFECTURA, ORIENTACION VOCACIONAL, SERVICIOS MEDICOS Y PORTICO. LOCALIDAD: VIVA MEXICO. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99847
43453	79200 SECUNDARIA GENERAL NARCISO BASSOLS (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD04943 79209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			98,651	98,651	98,651	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION REACTIVOS). LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99919
49512	REHABILITACION 790133 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (REFERENDO).	16-ARRADA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 99202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,509,346	1,509,346	1,509,346	1,382,441	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCION DE CHANCHA DE USOS MULTIPLES. LOCALIDAD: PESQUERA PUNTA FLOR FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)123607
49527	07901014 PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 99284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,044,126	1,044,126	1,044,126	792,282	67%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99830
49564	07901017 PRIMARIA JOSÉ SIERRA MÉNDEZ (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 99285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			111,844	111,844	111,844	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99908
48810	079271 PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 99277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			714,820	714,820	714,820	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97918
49134	079307 PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 99279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			141,803	141,803	141,803	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) RED ELECTRICA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98887
49435	079322 PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC04943 99283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			501,017	501,017	501,017	80,596	16%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)98452
49471	079323 CENTRO DE ATENCION PEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB04943 99108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			657,091	657,091	657,091	657,091	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99878

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11															
49416	79321 SECUNDARIA TECNICA NO. 79 (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FD06943 99154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			132,781	132,781	132,781	132,572	100%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 98417
47280	079286 PRIMARIA ARMANDO GUERRA (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC06943 79284	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,589	102,589	102,589	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: UNION Y PROGRESO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97368
48901	79299 TELESECUNDARIA NO. 439 (REFERENDO).	29-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD06943 99156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			402,057	402,057	402,057	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97125
69979	7901015 PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1907 (REFERENDO).	28-CHIMALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FC06943 99289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			60,542	60,542	60,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: YIBELJO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 1540
97616	79319 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO).	27-CHAPLA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC06943 99292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			490,298	490,298	490,298	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	55%	(TERMINACION) REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A. B. D. F. LOCALIDAD: VENUSTIANO GARRAZA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 98274
49514	79254 PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC06943 99276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			155,864	155,864	155,864	121,761	78%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TZAJALA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97252
49732	79205 SECUNDARIA TECNICA NO 99 (REFERENDO).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD06943 79296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			347,794	347,794	347,794	47,063	14%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE AULA. LOCALIDAD: EL BOSQUE. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 99820
47627	79293 PRIM. NIÑOS HEROES.	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC06943 99278	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			403,624	403,624	403,624	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	75%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97478
98276	79304 JARDIN DE NIÑOS DONICIO DIDERO TH (REFERENDO).	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FB06943 99106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			35,735	35,735	35,735	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	88%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION) LOCALIDAD: PLAN DE AYALA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97237
48915	79306 SECUNDARIA TECNICA NO.115 (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD06943 99309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			197,051	197,051	197,051	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION LOCALIDAD: FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97152
49340	79316 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO).	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC06943 99281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			208,404	208,404	208,404	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" LOCALIDAD: MOTCOZINTLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 99451
42753	079117 PRIMARIA XICOTENCA (REFERENDO).	67-COCSINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FC06943 99274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			149,919	149,919	149,919	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: JOL TULJA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 12651
49544	7901016 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTA (REFERENDO).	67-COCSINO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB06943 99109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			237,633	237,633	237,633	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	86%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD: LINDAVISTA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 99319
49516	79314 SECUNDARIA TECNICA NO.62 (REFERENDO).	67-COCSINO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FD06943 99153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,396,914	1,396,914	1,396,914	996,773	71%	0	0	0	OTROS	1	0	45%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: DAMASCO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 99281
49188	079183 PRIMARIA 15 DE MAYO. (REFERENDO)	69-COCCOZAUHLA DE ESPINOSA	VILLAHERMOSA	RURAL	27309FC06943 99275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			140,790	140,790	140,790	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION). LOCALIDAD: VILLAHERMOSA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 111650
48983	079305 JARDIN DE NIÑOS VICENTE LIEVANO. (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB06943 99107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			204,364	204,364	204,364	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: NUEVA MORELIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 98674
41911	79099 TELESECUNDARIA NO. 204 (REFERENDO).	86-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD06943 99155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			16,713	16,713	16,713	12,020	72%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE COMPUTO. REPARACION DE LA INTELACION ELECTRICA Y BARRA PERIMETRAL. LOCALIDAD: RAFAEL PASCAGO SAMBA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 101037
48998	79275 SECUNDARIA GENERAL JOSE FELIPE FLORES. (REFERENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD06943 99152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			418,647	418,647	418,647	210,122	50%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA GENERAL. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97268
48953	079303 JARDIN DE NIÑOS MIGUEL UTRILLA TRIJUALLO. (REFERENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB06943 99105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			349,388	349,388	349,388	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TAPACHULA (COL. INDECO CEBADILLA) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97214
49167	079308 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC06943 99280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			134,201	134,201	134,201	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) EDIFICIOS "A", "B" Y "C". LOCALIDAD: EJIDO RIO FLORIDO. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 98913
49110	EQUIPAMIENTO 079057 JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO. (REFERENDO)	37-CHAPLA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB06943 79247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			15,870	15,870	15,870	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACION) DE AULA CON EQUIPAMIENTO Y CERCADO PERIMETRAL. LOCALIDAD: NUEVO ZACANTAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94746
47127	79277 SECUNDARIA TECNICA NO. 28 (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD06943 79308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			485,557	485,557	485,557	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE APLICACION Y TALLER DE CARNES. LOCALIDAD: HUEHUETAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97307
47203	79281 TELESECUNDARIA NO. 398 (REFERENDO).	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD06943 79334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			29,508	29,508	29,508	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: SAN JUAN PANAMA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97346
47782	79296 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO).	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC06943 79328	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			70,290	70,290	70,290	0	0%	0	0	0	AULA	0	0	100%	(TERMINACION) DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE DIDACTICAS Y REHABILITACION. LOCALIDAD: EJIDO LAS MARAVILLAS. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97281
49974	7901018 SECUNDARIA TECNICA NO. 27 (REFERENDO).	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD06943 79310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			736,412	736,412	736,412	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE CARNE (TERMINACION) LOCALIDAD: LAS ROSAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 98303
42126	079125 JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA. (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB06943 79355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			15,180	15,180	15,180	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 AULA DIDACTICA Y LE TRINA. LOCALIDAD: SAN ANTONIO LAS ROSAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 98453
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
CONSTRUCCION																									
49810	079245 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVA TONALA CAMOUS IX (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309JA06943 79917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			51,019	51,019	51,019	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	(TERMINACION) 01 AULAS DIDACTICAS 01 ANEXO (MODULO DE ESCALERAS) PRIMERA ETAPA. LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 12593
49702	079243 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS I. (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309JA06943 79909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			12,847	12,847	12,847	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	(TERMINACION) 04 ANEXOS: CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS; CON PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A. ETAPA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 12573
97651	079317 CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA (UNICAH) (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309JA06943 79909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			17,326,242	17,326,242	17,326,242	11,230,364	65%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 12870

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Otros	Ejercidos	Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %	Unidad de Medida		Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido												6
4574	079244 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA543 7801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			370,797	370,797	370,797	350,428	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION; PLANTA BARRA OS ANEXOS; 02 SALA DE USOS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA, MODULO DE ESCALERAS;" (TERMINACION) PLANTA ALTA (2 ANEXOS); 14 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 02 BODEGAS, COCINA Y BARRO; LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 123448			
4535	079239 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV (REFRENDO)	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA543 7800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			111,651	111,651	111,651	58,667	53%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION; 10 CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS; PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO NO INCLUYE AIRE ACONDICIONADO;" LOCALIDAD:HUEHUETAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)10110			
4542	079241 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA543 7803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			340,381	340,381	340,381	6,109	2%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION; DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA Y FARMACIA CON 2 ANEXOS CUBICULOS Y REACTIVOS;" LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)101656			
4623	079249 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION CAMPUS IV (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA543 7805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,021,729	1,021,729	1,021,729	827,824	81%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION; CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS (MODULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS;" LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)123178			
45931	REHABILITACION 079246 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO)	165-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300JAS943 8501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			182,333	182,333	182,333	35,982	20%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION; MANTENIMIENTO DE ORDINAS ADMINISTRATIVAS EDIF. "1, LOBETA CANCELERA (PRIMERA ETAPA)" LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 123018			
46039	079247 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO)	165-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300JAS943 8502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			161,429	161,429	161,429	111,584	69%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION;MANTENIMIENTO DE AULAS EDIF. A, B Y C, (BENJAMININ), LOBETA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO;" LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 123449			
46093	079248 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO)	165-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300JAS943 8503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			346,532	346,532	346,532	62,243	18%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACION; MANTENIMIENTO DE ALUMBIOS EDIFICIO "C" LOBETA BENSALMIENTO Y EQUIPO CONTRA INCENDIO;" LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)124446			
43307	079238 Facultad de Medicina Campus II (RefrenDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300JAS943 7807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			57,952	57,952	57,952	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION;CONSTRUCCION DE EDIFICIO EXISTENTE A AREA DE 17 CUBICULOS Y 7 ANEXOS;11 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, MODULO DE SERVICIOS Y ANEXOS;" LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 100554			
43296	079237 FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS II (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300JAS943 7808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			268,641	268,641	268,641	0	0%	0	0	0	OTROS	6	3	82%	TERMINACION; ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BROTADOR (9 ANEXOS); SECCION CONSULTAS, SECCION CURSOS, SECCION TALLAS, AREA DE PREPARADO, CUBICULO, 02 BODEGAS, BAÑO VESTIDOR;" LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez, CORRIDOR. ESTA OBRA PERTENECE AL MUNICIPIO DE Tuxtla Gutiérrez. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99998 NOTA: AVANCE FISICO REEL 82%			
45467	079240 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300JAS943 7802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			107,428	107,428	107,428	7,864	7%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION; ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIBLIOTECA, INCLUYE 6 ANEXOS: SALA DE LECTURA, SERVIDOR CONSULTA Y CONTROL;" LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)100897			
45992	079242 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300JAS943 7804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			479,240	479,240	479,240	148,692	31%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION; ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANALISIS SANITARIOS, INCLUYE UN ANEXO, REACTIVOS Y TRES ANEXOS (PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVOS ALMACEN Y REPI);" LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 125217			
FAIF													212,487,939	212,487,939	202,899,300	202,899,300	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99%	
LES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																												
4468	FORMACION Y PROFESIONALIZACION SERVIDO NACIONAL DE CARRERA	COBERTURA ESTATAL			21010A0142 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			17,406,973	17,406,973	17,406,973	17,406,973	100%	0	0	0	LOTE	106,561	106,561	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$17,406,973 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,216,863.90 DEL CUAL A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$1,054,486.00			
4443	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL			21010A0143 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			34,973,456	34,973,456	34,973,456	34,973,456	100%	0	0	0	LOTE	61,842	61,842	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SERA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$33,384,156.65 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$1,589,300.00 LOS RECURSOS FEDERALES HAN BIENENADO RENDIMIENTOS POR \$1,807,855.56 DE LOS CUALES EL COMPTE TOMADO DEL POSEO A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCIDO PARCIAL DEL ESTADO EN DIVERSOS EJES, POR LO QUE SE INFORMARA EN ESTE ESPACIO, TAL COMO QUE ACORDADO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ESTE EJE A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$ 431,714 MIL DOL. A LA FECHA SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO, DE LOS RENDIMIENTOS SE AUTORIZO Y PAGO DE HONORARIOS FOLIOANOS POR EL IMPORTE DE \$88,409.41			
4468	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 989 Y DENUNCIA ANONIMA 089	COBERTURA ESTATAL			21010A0142 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			53,058,078	53,058,078	45,723,213	45,723,213	86%	0	0	0	LOTE	136,213	133,338	98%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$1,143,534.99 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$1,891,560.29 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$3,524,459.43 DEL CUAL SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$2,245,294.59			
44623	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION "PLATAFORMA MEXICO"	COBERTURA ESTATAL			21010A0143 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			10,238,184	10,238,184	10,150,972	10,150,972	99%	0	0	0	LOTE	185	185	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$1,154,344.99 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$2,378,076.39 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO \$285,767.48 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,423,974.88 DEL QUE A LA FECHA \$39,969.66 SE ENCUENTRA EJERCIDO			
8923	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	COBERTURA ESTATAL			21010A0142 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,274,883	1,274,883	1,274,883	1,274,883	100%	0	0	0	LOTE	87	87	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SERA EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$64,424.24 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$77,792.05			
89160	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA ESTATAL			21010A0142 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			4,381,176	4,381,176	4,381,176	4,381,176	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	SON OBRA PUBLICA Y SERVICIOS DE LA CARCEL, DISTRICTAL, CHAPA DE COROZO Y CUARTEL REGIONAL DE LA POLICIA ESTATAL FRONTERIZA. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ES EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$ 4,867,713.00 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$ 4,408,242.00 CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES DE LA COSTA SEGUNDA ETAPA.			
83308	INSTANCIAS DE COORDINACION	COBERTURA ESTATAL			21010A0142 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			39,281,355	39,281,355	38,845,498	38,845,498	99%	0	0	0	LOTE	11,257	10,348	94%	INCLUYE 17 OBRA DEL SERVIDO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO JOA Y 12 OBRA EN OBRAS ADECUACIONES EN LA PLANTA A1 AL B1 LA SALA REGIONAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA REGION NORTE, DOMOS DE POLICARONATO EN EL TEOHO DEL ORDIO "A" DE LA MAGISTRATURA SUPERIORCONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CONSTRUCCION DE UNA COCINETA EN EL JUZGADO MIXTO DE ACAPETAHUA, IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS DE MECAMBIENTO PARA ALBERGAR AULA DE CAPACITACION Y ASPECTO PENAL, TRABAJOS DE MECAMBIENTO E IMPERMEABILIZACION DEL JUZGADO DE LA INSTANCIA DEL RAMO PENAL EN ARRAGA, COMITAN Y TONALA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$33,414,774.51 MAGISTRATURA DEL ESTADO \$466,561.48 SE HAN AUTORIZADO RECURSOS DE RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,114,818.30 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$924,485.85			
85241	COMBATE AL NARCOTRAFICO	COBERTURA ESTATAL			21010A0143 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			43,388,271	43,388,271	43,804,563	43,804,563	98%	0	0	0	LOTE	24,070	24,061	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$23,362,760.39 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$14,802.38 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$2,855,877.92 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE 43,484.05 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO 41,049.30			
85434	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	COBERTURA ESTATAL			21010A0142 98001009	GOBIERNO	ORDEN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			6,539,568	6,539,568	6,539,568	6,539,568	100%	0	0	0	LOTE	138	137	99%	ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A ESTE EJE SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$74,553.90 DEL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$98,000.00			
FAFEP													1,034,399	1,034,399	1,034,399	985,403	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	47%		
IMPUESTOS A LA EDUCACION PUBLICA																												
INVERSION																												
OBRA PUBLICA																												
PRIMARIA																												
38524	78099 PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CAS943 7817	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			143,220	143,220	143,220	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION) Equipamiento de 14 Aulas, Cocina y Bodega (Terminacion) LOCALIDAD: CRUZ DE PIEDRA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 123935			
7944	78992 REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "CONALEP"	85-MOTIZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA543 8801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			891,179	891,179	891,179	885,403	68%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "CONALEP" DE MOTIZINTLA, LOCALIDAD: MOTIZINTLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 121439 PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE INVERSION (881,179 Y 2) ZINOPES PROPOS. PARTICIPACIONES E INVENTOS(587,565)			
CONVENIOS (8 REGISTROS)																												
OTROS CONVENIOS													81,080,787	80,965,640	80,965,640	74,751,469	92%	4,877,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12%
CONVENIOS REGIONALES																												
99473	ASOCIACION DEL AREA DE ORDINAS PARA EL AREA DE BANOS DE MUJERES Y MURTE DE PROTECCION MULTIPANEL EN AREA DE ORO DE CANALES EN EL RASTRO MPAL PORCINO, CARR. A EJ. EMILIANO ZAPATA, Tuxtla Gtz, CHS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-97-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			73,636	73,636	73,636	73,636	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES GUATEMESA PIP BURSATILIZACION 2007			
100373	ASOCIACION DEL AREA DE ORDINAS PARA EL AREA DE BANOS DE MUJERES Y MURTE DE PROTECCION MULTIPANEL EN AREA DE ORO DE CANALES EN EL RASTRO MPAL PORCINO, CARR. A EJ. EMILIANO ZAPATA, Tuxtla Gtz, CHS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-97-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			197,026	197,026	197,026	197,026	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES BANDARRAS 2005			
106816	CONSTRUCCION DEL AREA DE PROTECCION; PAMPAS DE ACCESO AL AREA DE BANCALSA Y PUERTILS Y COBERTO EN ANEXOS CONTENEDORES DE HIECERAS, EN EL RASTRO MPAL PORCINO, CARR A EJ. EMILIANO ZAPATA, Tuxtla Gtz, CHS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-97-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			154,978	154,978	154,978	154,978	100%	0	0									

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11														
13686	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GERENCIÓN CATASTRAL, REINGENIERA INMOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EEB2308B00	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS		SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	79,840,000	79,840,000	79,840,000	79,825,829	92%	4,877,874	7	PRECIO	617,500	76,919	12%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE COMPONE DE ANCIPO DE 47,689,016.02 COMPROMETIDO DE 25,936,812.50 HACIENDO UN TOTAL DE \$73,625,828.52
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
8428	OBSENO, EDICION E IMPRESION DEL MANUAL ESCUELA LIMPIA EN Tuxtla Gutierrez CHAPAS	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-00-06-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	