



EJERCICIO FISCAL:

PERIODO QUE SE REPORTA:

ENTIDAD FEDERATIVA:

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Foto Revisada	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercicio 6	Avance %	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
													Millionado 3	Programado 4										5	8	9	10	10B
7840												3,268,107	3,268,107	3,268,107	0	0%	0	0	1,621	1,621	0	0%	0	0	0	11		
76376												1,226,434	1,226,434	1,226,434	126,950	11%	0	0	0	1,266	1,266	259	52%	0	0	0		
76489												962,100	962,100	962,100	948,154	99%	0	0	0	997	997	997	100%	0	0	0		
76586												1,028,942	1,028,942	1,028,942	814,128	79%	0	0	0	1,301	1,301	1,301	100%	0	0	0		
76683												1,489,385	1,489,385	1,489,385	910,889	61%	0	0	0	1,779	1,779	764	43%	0	0	0		
76768												856,853	856,853	856,853	623,437	73%	0	0	0	798	798	798	100%	0	0	0		
76993												2,792,201	2,792,201	2,792,201	761,850	28%	0	0	0	546	459	459	96%	0	0	0		
77343												2,016,568	2,016,568	2,016,568	1,245,030	62%	0	0	0	2,046	2,046	2,046	100%	0	0	0		
77370												2,808,890	2,808,890	2,808,890	766,260	27%	0	0	0	1,619	855	855	53%	0	0	0		
76716												248,750	248,750	248,750	248,750	100%	0	0	0	916	916	916	100%	0	0	0		
76404												803,884	803,884	803,884	0	0%	0	0	0	710	0	0	0%	0	0	0		
77086												753,886	753,886	753,886	225,516	30%	0	0	0	617	0	0	0%	0	0	0		
77246												683,121	683,121	683,121	204,992	30%	0	0	0	527	0	0	0%	0	0	0		
77379												719,563	719,563	719,563	215,671	30%	0	0	0	581	0	0	0%	0	0	0		
77563												2,226,875	2,226,875	2,226,875	699,075	30%	0	0	0	2,968	0	0	0%	0	0	0		
77759												652,096	652,096	652,096	0	0%	0	0	0	440	0	0	0%	0	0	0		
86862												11,500,000	11,500,000	11,500,000	71,340	1%	0	0	0	36	0	0	0%	0	0	0	TERMINACION CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANIT. ALDIFORO. SALA DE JUNTAS, CAFETERIA, CURULOS, MODELO DE ESCALERA, CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL INCLUYE 12 AULAS DIDÁCTICAS Y EQUIPAMIENTO LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. NOTA: ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO M-FES (\$11,500,000) Y L-OTROS CONV ENOS (\$11,500,000).	
84635												2,130,000	2,130,000	2,130,000	548,475	26%	0	0	0	0	1	0	44%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98151 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP	
84535												1,260,000	1,260,000	1,260,000	324,055	26%	0	0	0	0	1	0	42%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.98115 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP	
84522												14,149,000	14,149,000	14,149,000	0	0%	0	0	0	13	0	0	0%	0	0	0	TERMINACION CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, RED ELÉCTRICA Y RED HERRAMIENTAS, CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO, CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTICURSIVAR, LOCALIDAD: VILLA CORDO "PRIMERA ETAPA".	
86797												5,802,000	5,802,000	5,802,000	0	0%	0	0	0	2	0	0	0%	0	0	0	TERMINACION CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTICURSIVAR, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL, LOCALIDAD: YAJALON. NOTA: ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO M-FES (\$5,802,000) Y L-OTROS CONV ENOS (\$5,802,000).	
143525												781,839	781,839	781,839	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	0	0	0	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP	
86523												4,273,043	4,273,043	4,273,043	2,038,252	48%	0	0	0	0	0	0	50%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.88662 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP	
56791												9,455,081	8,961,752	9,455,081	4,614,918	55%	0	0	0	4	4	3	60%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.88877 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP	
57551												8,045,183	8,045,183	8,045,183	4,122,770	51%	0	0	0	0	0	0	50%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.88977 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP LOCALIDADES BENEFICIARIAS VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHAMULLA	
86848												3,598,027	3,598,027	3,598,027	945,121	26%	0	0	0	0	2	0	96%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 88862 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP LAS LOCALIDADES A BENEFICIAR SON ESTA ACCION BENEFICIA LOCALIDAD AVIENZA (CATSHICAGAL, TZOJALUM, TERPA COLORADA) DEL MUNICIPIO DE CHAMULLA SUBTRAMO: DEL KM. 1-500 AL KM. 3-500	
87390												4,484,013	4,484,013	4,484,013	3,767,076	84%	0	0	0	4	4	4	97%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 88844 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP	
84152												1,459,720	1,459,720	1,459,720	750,356	51%	0	0	0	0	1	0	100%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 88849 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP	
142801												1,692,500	1,692,500	1,692,500	887,354	52%	0	0	0	0	1	0	0%	0	0	0	0	
143404												21,617,878	21,617,878	21,617,878	0	0%	0	0	0	17	0	0	0%	0	0	0	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP	
86563												4,985,217	4,985,217	4,985,217	2,334,255	47%	0	0	0	0	0	0	50%	0	0	0	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 88703 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES IMITADOS POR LA SHCP	



Folio Revisado	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
																								2	3
8824	136 MODERNIZACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01801101800	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	FERROVIARIOS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES	285115	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	10,227,872	29%	0	0	ACCION	1	0	0%	SE ENVIARON 4 VALULOS A LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES DENTROS NECESARIOS PARA LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA O SUPERVISION DE SERVICIO DE VIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE NEGOCIAR LA COMPRA DE LOS TERRENOS. EN AVANCE FICHO (MEDIO DE MEDIDA SE INICIO ACCION) LO CORRECTO PERMISO EN LO REFERENTE A UNIDAD SE INICIA 300 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES LO CORRECTO ES DIRECCION DE MOVILIDAD URBANA.	
8824	152 CONSTRUCCION DE COLECTOR SURPONENTE EN TAPACHULA	86 TAPACHULA	MUNICIPAL DE CORDOVA Y OCHOVEZ	URBANO	18277457000299985	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, PRIVE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	6,874,055	6,874,055	6,874,055	3,177,978	46%	0	0	OBRA	1	1	90%	EN EL 20 TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98488 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
8864	177 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TAPALAPA - LIQUIDAMBAR. TRAMO DEL KM. 0+00 - KM. 10+00 (SUBTRAMO DEL KM. 0+00 AL KM. 3+00)	99 TAPALAPA	LIQUIDAMBAR	RURAL	08964370024099985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	6,943,696	6,943,696	6,943,696	3,106,881	45%	0	0	KILOMETRO	0	2	70%	EN EL 20 TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98717 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
8881	745 MALECON DEL RIO COSTAN (ADQUISICION DE TERRENOS)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08100428801099985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	1,011,476	1,011,476	1,011,476	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE BENEFICIA 4 TURISTAS (MADRID, SPAIN). 20 TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 100428 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
8797	162 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO LAS MINAS VITOTIC-TZAJAL CHEN B. TRAMO KM.0+00 AL KM. 11+00	23 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08964370023029985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	5,307,287	5,307,287	5,307,287	1,544,969	30%	0	0	KILOMETRO	3	2	83%	EN EL 20 TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 99318 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
86615	127 CAMINO E.C. (FRONTIERA DEL SUR) ZAMORA PICO DE ORO FERROVIA AGRARIAS QUACABAYAS-BOCA CHALAL. E.C. FRONTIERA DEL SUR TRAMO KM. 0+000 - KM. 0+000	99 MARQUELES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08904378003059985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	10,983,474	10,983,474	10,983,474	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	EN EL 20 TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98256 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
87685	163 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN CANCUC-QUAGUETEPIC. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 4+500	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08964370006099985	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	10,744,881	9,675,848	10,744,881	3,180,544	33%	0	0	KILOMETRO	4	4	38%	EN EL 20 TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98400 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
12602	023 DIGNIFICACION DE UNIDADES MEDICAS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0300043880000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONA	12	3,551,809	3,551,809	3,551,809	0	0%	0	0	SUPERVISION	2	0	9%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO	
80590	132 ADECUACION DE ESPACIOS EN LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	108 Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	08904380000108000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	601,831	601,831	601,831	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%		
83916	130 PLANTA DE LIMPIEZA (BASTIDOS Y MANRIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0810042880006099985	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, PRIVE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	667,250	667,250	667,250	66,725	10%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	EN EL 20 TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 100550 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
72387	92 85111 SECUNDARIA GENERAL CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA (REFERENDO)	1 ACACOGUAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	891 ALUMNOS	23	300,981	300,981	300,981	286,640	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	SUSTITUCION DE ACCESORIOS, PUERTAS, PISOS, PLOMERIA Y PINTURA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION LOCALIDAD ACACOGUAGUA. NOTA: ESTA OBRA CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO M.FES (8300,981) - OTROS CONVENIOS (6,646)	
82742	316 85258 PRIMARIA INDIOS HEROLES	101 TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA94801773	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	40 ALUMNOS	23	402,000	402,000	402,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION REHABILITACION DE 2 AULAS TIPO RL CON RECAMBIO DE LAMINA Y CANCELERIA. LOCALIDAD: SAN ANTONIO A CAMA C (EL PASAN)	
111456	132 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104 TILA	SERRIO MEDIRA	RURAL	03000438800060985	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, PRIVE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	843,059	843,059	843,059	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
80458	289 85172 PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOZ (REFERENDO)	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	276 ALUMNOS	23	102,542	102,542	102,542	100,381	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TILA	
70628	77 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (REFERENDO)	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	458 ALUMNOS	23	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: NEVA ESPERANZA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 124867 SE CORRIGIO NUMERO DE PROYECTO, DESA 27300CA9480078, DESA DEGR 27300CA9480081.	
70644	78 PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (REFERENDO)	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	800 ALUMNOS	23	205,085	205,085	205,085	140,634	69%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION CANCELERIA GENERAL PARA 12 AULAS, REHABILITACION PARA 03 AULAS Y PISOS EN EL CONCRETO LOCALIDAD: PITALONDO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 124857	
84986	85173 PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (REFERENDO)	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	200 ALUMNOS	23	102,542	102,542	102,542	83,256	81%	0	0	OTROS	1	1	77%	TERMINACION REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TILA	
71506	80 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	372 ALUMNOS	23	102,542	102,542	102,542	102,468	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION LOCALIDAD: TILA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 125054	
74365	118 PRIMARIA Fray Matias de Cordova y Ordoñez (Referendo)	105 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	381 ALUMNOS	23	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION Y VIDRIOS PARA LAS VENTANAS (TERMINACION LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 125583	
85136	85174 PRIMARIA PROFRA ANDRES A. MATOS (REFERENDO)	105 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	91 ALUMNOS	23	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TONALA (LAS VEGAS)	
74673	86071 PRIMARIA Daniel Delgado (Referendo)	106 TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	205 ALUMNOS	23	205,085	205,085	205,085	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REHABILITACION DE LOS TECHOS, PISOS, MUROS, TECHAMBE, RED ELECTRICA Y PINTURA EN GENERAL. LOCALIDAD: TOTOLAPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 125705	
142851	PARKOL MORELOS CENTENARIO (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO)	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	089043780107000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23	90,771,763	84,000,000	90,771,763	35,039,350	42%	0	0	0	OBRA	1	0	4%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE Tuxtla Gutierrez. A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP
142888	022 ERICICO DORADO MAYA (REHABILITACION)	108 Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	URBANO	089043880107000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23	1,802,808	1,802,808	1,802,808	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP	
73474	105 PRIMARIA CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHAPAS DR. BELSARNO DOMINGUEZ (REFERENDO)	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	741 ALUMNOS	23	205,085	205,085	205,085	204,089	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 125274	









EJERCICIO FISCAL:  
 PERIODO QUE SE REPORTA:  
 ENTIDAD FEDERATIVA:

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Meses	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
70730	69112 PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENDO)	20	COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94948042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	526 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS (TERMINACIÓN LOCALIDAD:COMTAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):125113)
94324	85163PRIMARIA JOSE PANTALEÓN DOMINGUEZ (REFERENDO)	20	COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	392 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL, LOCALIDAD: COMTAN DE DOMINGUEZ
94386	85164PRIMARIA CULTURA MAYA (REFERENDO)	20	COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	91 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	39%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL, LOCALIDAD: COMTAN DE DOMINGUEZ
94567	85165PRIMARIA DIEGO RIVERA (REFERENDO)	20	COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	198 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	20%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL, LOCALIDAD: COMTAN DE DOMINGUEZ
92337	918 85276 PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	21	COPANALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480266	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	39 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	462,000	462,000	462,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERA, PINTURA Y LUZ ELÉCTRICA, LOCALIDAD: SAN VICENTE (RIBERA HIALGO)
70417	69 85015 PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDOZ (REFERENDO)	21	COPANALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480645	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	261 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS LOCALIDAD: COPANALLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):126316
70494	70 PRIMARIA CUALHTHUOC (REFERENDO)	21	COPANALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	472 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,085	205,085	205,085	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE S ALAS, CRISTALES Y ANDADORES, GRADAS LOCALIDAD: COPANALLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124545
83132	321 85261 PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	25	CHALTO PANANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	40 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,000	347,000	347,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS DE 2 ALAS), LOCALIDAD: NANCITAL
93878	522 85267 PRIMARIA VICENTE GUERRERO	26	CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	33 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,000	347,000	347,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS DULAS, PINTURA, CANCELERA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR, LOCALIDAD: MAJUCANOH
96465	85372 PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	26	CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	658 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,000	201,000	201,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA (LOS CHORRIS)
34852	25 JARDIN DENINGOS AGUSTIN MELGAR	27	CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	34 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,400	195,400	195,400	0	0%	0	0	0	0	0	0%	REPARACIÓN DE ALA, PINTURA Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 25 LOCALIDAD: PLAYA VISTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 69198
64593	31 JARDIN DENINGOS JAIME NUNG	27	CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	30 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,400	195,400	195,400	46,127	24%	0	0	0	0	0	100%	REPARACIÓN DE ALA, PINTURA Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 31 MUNICIPIO: CHAPA DE CORZO LOCALIDAD: DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 70928
60284	34 JARDIN DENINGOS JOSÉ EMILIO GRAJALES MOCUEL	27	CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	72 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN GENERAL DE ALILAS, APLANADOS, PISO, CANCELERA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, PLAZA CIVICA NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 34 MUNICIPIO: CHAPA DE CORZO LOCALIDAD: SAN JOSE (SAN MIGUEL NANDAMBUA) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 72467
95204	47 JARDIN DENINGOS PETRONA GOMEZ GUTU	27	CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	35 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,400	195,400	195,400	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ALILAS / IMPERMEABILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 47 MUNICIPIO: CHAPA DE CORZO LOCALIDAD: RIBERA DE MONTE RICO (MAGAMUCUYU) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 72586
96469	49 JARDIN DENINGOS RENATO DESCARTES	27	CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	40 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,500	111,500	111,500	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE ALILAS, COLLANAS DE PROTECCIONES, PINTURA, REPARACIÓN DE LETRINA NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 49 MUNICIPIO: CHAPA DE CORZO LOCALIDAD: UNOYIL PALMAR FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 75020
70927	81 PRIMARIA 21 DE OCTUBRE (REFERENDO)	27	CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	460 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	50,000	49%	0	0	0	0	0	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS (TERMINACIÓN LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):125136)
70971	82 PRIMARIA ANGEL ABINO CORZO (REFERENDO)	27	CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	396 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	95,390	93%	0	0	0	0	0	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS (TERMINACIÓN LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):125549)
96679	85382 TEL. ESCUELARIANA NO. 243	27	CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	341 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO
91120	506 85284 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	3	ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	82 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	470,000	470,000	470,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE PLATE Y PANEL EN 2 ALILAS, REPARACIÓN DE LA CANCELERA, RED ELÉCTRICA Y BANQUETA PERIMETRAL, LOCALIDAD: BARRIO NUEVO
95956	51 JARDIN DENINGOS RICARDO OWEN	3	ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	49 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	251,000	251,000	251,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 51 MUNICIPIO: ACAPETAHUA LOCALIDAD: CONSEJO ULAJA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 75986
73469	102 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	3	CHOCOMISELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	396 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	75,697	74%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS LOCALIDAD: CHOCOMISELO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):125034



EJERCICIO FISCAL:  
 PERIODO QUE SE REPORTA:  
 ENTIDAD FEDERATIVA:

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Meses	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													2	3										4
7476	123 Primaria Emiliano Zapata (Referendo).	30 CHICOMSELLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94948038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	207 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	101,468	93%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS LOCALIDAD: LAZARRO CARDENAS POLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):125764
7762	283 85255 PRIMARIA ERASMO URBINA.	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	30 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,000	201,000	201,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE 2 AULAS CON TECHAMBRE DE MLTY PANEL, PINTURA Y RED ELÉCTRICA, MAS BANQUETA DE CIRCULACIÓN, LOCALIDAD: BUENA VISTA, TENJOEB
80214	288 85270 PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	77 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERA, PINTURA Y LUZ ELÉCTRICA, LOCALIDAD: CHUDITIEL
89773	293 85257 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	18 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,000	201,000	201,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE UN AULA Y LETRINA), LOCALIDAD: NUEVA TIERRA BLANCA
94566	295 85276 PRIMARIA IGNACIO MANUEL ATAMIRAND.	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	24 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,000	201,000	201,000	35,439	18%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE LA TECHAMBRE DE LAMINA, PINTURA Y CANCELERA DE UN AULA, LOCALIDAD: ACHALELJA
90739	305 85268 PRIMARIA LA LIBERTAD.	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	58 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,000	347,000	347,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS, LOCALIDAD: CHILÓN
7544	268 85247 PRIMARIA 8 DE AGOSTO.	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	39 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,000	205,000	205,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERA Y PINTURA, REPARACIÓN DE LETRINA), LOCALIDAD: OCHO DE AGOSTO
75204	269 85232 PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	48 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	277,000	277,000	277,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CANCELERA, PINTURA, RED ELÉCTRICA DE 2 AULAS, LOCALIDAD: NICOLAS BRAVO
76267	271 85235 PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	39 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	277,000	277,000	277,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN EN MUROS, PINTURA, CANCELERA Y RED ELÉCTRICA), LOCALIDAD: NUEVO SAN GERÓNIMO
94549	85166 PRIMARIA PROFRA MAURO CARRASCO (REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	82 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	168,433	84%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HERRALLUCA Y PINTURA GENERAL, LOCALIDAD: SANTA TERESA LLANO GRANDE
84707	85167 PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	107 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HERRALLUCA Y PINTURA GENERAL, LOCALIDAD: LA LIMA
80726	298 85240 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	42 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,000	598,000	598,000	41,842	7%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE 2 AULAS, PINTURA, RED ELÉCTRICA), LOCALIDAD: CANTÓN EL TVOLI
69973	38 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCURTIA.	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	94 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES, PLAZA CIVICA, NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 38 MUNICIPIO: HUEHUETAN LOCALIDAD: CUYAMAPA, POLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):73487
95545	85181 SECUNDARIA GEMELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (REFERENDO)	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	811 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	592,406	99%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HERRALLUCA Y PINTURA GENERAL, LOCALIDAD: HUEHUETAN F.F. C.C.
95685	85384 JARDIN DE NIÑOS DIONICIO DODRILIT	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	30 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	492,000	492,000	492,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN GENERAL, LOCALIDAD: PLAN DE AYALA
86809	292 85254 PRIMARIA GENERAL VALENTIN CANALIZO.	39 HUITLAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	47 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	595,800	595,800	595,800	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE 2 AULAS, RED ELÉCTRICA INTERIOR, APLANADO EN MUROS, PINTURA Y REFORZAR LA ESTRUCTURA E MP, LOCALIDAD: NAQUEM)
70206	66 PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFERENDO).	41 HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	410 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	0	50%	TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE 8 AULAS, LOCALIDAD: HUXTLA, POLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):125907
70963	276 85264 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	42 HUXTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA949480178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	22 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	134,000	134,000	134,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS), LOCALIDAD: HUXTLAN
90386	304 85271 PRIMARIA LA CONSTITUCIÓN	44 XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	14 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	127,500	127,500	127,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DEL APANADO, PINTURA, CANCELERA Y LUZ ELÉCTRICA, LOCALIDAD: EL LIMON
94756	85168 PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (REFERENDO)	44 XITLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	217 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	100,403	50%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HERRALLUCA Y PINTURA GENERAL, LOCALIDAD: XITLA
34981	26 JARDIN DE NIÑOS ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR.	46 JOQUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA949480057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	28 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411); UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	REHABILITACIÓN DE AULA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y LETRINA (TERMINACIÓN NUMRO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 26 LOCALIDAD: MOCHACAN, POLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 69444

EJERCICIO FISCAL:  
 PERIODO QUE SE REPORTA:  
 ENTIDAD FEDERATIVA:

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Meses	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Militado	Programado	Ejercido									
6956	56 PRIMARIA JOSE MARIA MUNZ (REFERENDO)	46 JUZUPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	345 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	189,923	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIÓN VARIAS LOCALIDAD: JUZUPLAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124229
70129	64 PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ A. (REFERENDO)	46 JUZUPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	273 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	184,996	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 AULA LOCALIDAD: TLITPEC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124438
70246	296 80231 PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ.	46 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	89 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS Y LETRINA) LOCALIDAD: LA CONCORDIA
69640	52 JARDIN DENINGOS ROSARIO CASTELLANOS.	46 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	508,000	508,000	508,000	127,873	25%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE 103 (80) UN. BARR. NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 52 MUNICIPIO: LA CONCORDIA LOCALIDAD: NUEVO RESPANZOR FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):79935
77726	281 80285 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	5 ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	424 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	543,500	543,500	543,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE LA CANCELERA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN LOCALIDAD: ALTAMIRANO
76366	273 80286 PRIMARIA BELSARDO DOMINGUEZ PALENCIA.	51 LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	510 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	403,000	403,000	403,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS Y REMODELACION DE 4 AULAS ANTIGUAS LOCALIDAD: EL TREHUFO
70094	60 PRIMARIA 15 DE MAYO (REFERENDO).	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	481 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	46%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS LOCALIDAD: LAS MARGARITAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124393
66468	85374 PRIMARIA PLAN ANEQUECUILCO	53 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	287 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	498,500	498,500	498,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD: LAS MARGARITAS
70023	59 PRIMARIA DR. BELNARDINO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	55 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	180,889	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN CANCELERA CRISTALES Y SOLLICACIONES DE PROTECCION EN VENTANAS DE 3 AULAS IMPERMEABILIZACIÓN Y LAM LOCALIDAD: SANTA ROSA (SAN RAMON) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124361
91613	309 80231 PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA.	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA9480149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371,000	371,000	371,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN/REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE TECHO DE LAMINA, PINTURA, CANCELERA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR) LOCALIDAD: ANTELA
70110	62 PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (TERMINACIÓN)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	404 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	59%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124404
67622	42 JARDIN DENINGOS LEONA VICARIO.	62 METAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	58 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS/TERMINACIÓN NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 42 MUNICIPIO: METAPA DE DOMINGUEZ LOCALIDAD: EL ARRIAL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):74003
70669	295 80248 PRIMARIA FRANCISCO RINALDEDO MADERO.	65 MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	220,000	220,000	220,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (TERMINACIÓN DE LOS ACABADOS, CANCELERA Y RED ELÉCTRICA DE UN AULA) LOCALIDAD: SAN LUIS
69697	299 80240 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	65 MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA9480159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	362,000	362,000	362,000	176,398	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN/REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE TECHUMBRE, CANCELERA, PINTURA Y RED ELÉCTRICA DE 2 AULAS) LOCALIDAD: ENRIQUE ZARAGOZA
92542	314 80226 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	65 MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA9480144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: MOTZOINTLA DE MENDOZA
69965	58 PRIMARIA IGNACIO ALLINDE (REFERENDO)	65 MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	384 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS LOCALIDAD: MOTZOINTLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124321
86649	291 80260 PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO.	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA9480177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,000	201,000	201,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE TECHO DE LAMINA, PINTURA, CANCELERA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR LOCALIDAD OCCOSINGO
70519	72 PRIMARIA GABINO BARRIDA (REFERENDO)	67 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	419 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	100,381	50%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REPAR. DE 10 AULAS, IMPRM. CUARTADURAS DE PAREDES DE SAN. INSTAL. ELEC. BALASTROS Y LAMP. CAMBIO DE PTA Y VITAS LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124689
92436	313 80240 PRIMARIA MIGUEL ALBAMAN VALDEZ.	68 COATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA9480176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	11 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,000	347,000	347,000	15,234	4%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS DE 2 AULAS) LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA
76572	274 80269 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	69 COCOZCOATLÁN DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	27 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,400	195,400	195,400	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE LA TECHUMBRE DE 10 AULAS, PINTURA Y CANCELERA DE UN AULA LOCALIDAD: SAN ANTONIO TEXAS
70661	79 PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (REFERENDO)	69 COCOZCOATLÁN DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA9480061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	521 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411)-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	101,625	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS LOCALIDAD: COCOZCOATLÁN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):125062

EJERCICIO FISCAL:  
PERIODO QUE SE REPORTA:  
ENTIDAD FEDERATIVA:

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												2	3	4	5	6/3	6	7	8	9		10	10/9	
94821	85168/PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ (REFERENDO)	69 COOZCOXALITLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	213 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA (LONDRES)
74899	125 PRIMARIA CULTURA MAYA (REFERENDO)	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	916 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	DEMOLICIÓN DE 13 AULAS (TERMINACIÓN LOCALIDAD: PALENQUE.FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):12988)
30080	27 JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBBIAMEN	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300/CA/94/80066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	235,000	235,000	235,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE MALTYPANEL, CANCELERA, RED ELÉCTRICA, PINTURA DE LA AULA (TERMINACIÓN LOCALIDAD: SALTUNO ROS NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 27 FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 76406)
7217	279 88275 PRIMARIA DIEGO RIVERA	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	402,000	402,000	402,000	100,992	26%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE 2 AULAS EN LA TROMPERE Y CANCELERA, RED ELÉCTRICA INTERIOR. LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
91128	284 88272 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	402,000	402,000	402,000	121,134	30%	0	0	0	0	0	0	1%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERA, PINTURA Y LUZ ELÉCTRICA. LOCALIDAD: NUEVO YAJALÓN
44689	32 JARDIN DE NIÑOS JOSE AZUETA	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	318,500	318,500	318,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN IMPRIMIBILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CANCELERA DE AULAS, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES Y BAL.) NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 32 MUNICIPIO: PALENQUE LOCALIDAD: BALAJAS GRANDES FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):70987
90529	85376/PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	205,000	205,000	205,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD: PALENQUE
72843	116 PRIMARIA GENERAL CARLOS A. VIDAL (REFERENDO)	76 PICHALCALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	628 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	205,085	205,085	205,085	162,038	79%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS. LOCALIDAD: PICHALCALO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):128875
93358	297 88241 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	76 PICHALCALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	81 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	498,000	498,000	498,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE, CANCELERA, PINTURA Y RED ELÉCTRICA DE 3 AULAS. LOCALIDAD: SAN MARCEL
64065	30 JARDIN DENINGOS JAMIE NUNO	77 PILIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	480,000	480,000	480,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE AULA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 30 MUNICIPIO: PILIAPAN LOCALIDAD: LA CENTRAL. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 70989
86555	85377/PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	395 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	402,000	402,000	402,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
93045	320 88259 PRIMARIA YENISBERTO CARRANZA	8 AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300/CA/94/80174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	22 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	350,000	350,000	350,000	23,816	7%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE CANCELERA, PINTURA Y RED ELÉCTRICA DE 2 AULAS. LOCALIDAD: SAN ANTONIO BUENA VISTA
72340	280 88278 PRIMARIA DR. ALFONSO CASO	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	402,000	402,000	402,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE 2 AULAS EN SUS PUERTAS METÁLICAS Y BANQUETAS DE LAS AULAS TIPO HIL CON TECHO DE LAMINA. LOCALIDAD:SHESHUPA
92787	517 88257 PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300/CA/94/80145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	15 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CHENTEL DE JUAREZ
54432	139- REFORZAMIENTO DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y TÁNDQUES DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE.(ZONA CENTRO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	430774270002/84045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESAFOLIO SOCIAL: 100 SECRETARIA	4,955,580	4,955,580	4,955,580	1,679,927	34%	0	0	0	0	0	0	40%	EN EL 2O TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98077 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES (MÉTODO POPULA INCP)
73139	94 PRIMARIA FILIBERTO SANTIAGO FLORES (REFERENDO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	449 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	102,542	102,542	102,542	100,381	98%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124491
73151	95 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	883 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	200,000	200,000	200,000	199,884	100%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124652
73162	96 PRIMARIA ADOLO RAMOS (REFERENDO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	971 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	205,085	205,085	205,085	0	0%	0	0	0	0	0	0	86%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124694
73193	97 PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDO)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	377 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DEMOLICIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES LOCALIDAD: LA CALENDARIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124870
94881	85170/PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	86 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300/CA/94/80133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	254 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: SAN FERNANDO
94846	303 88287 PRIMARIA JESU SIERRA (REFERENDO)	86 SAN JUAN CANCEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300/CA/94/80000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO)	197,980	197,980	197,980	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE 02 AULAS. LOCALIDAD: YASHALL. NOTA: ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: M-RES (8197,860) Y L-OTROS CONVENIOS (8194,020).

EJERCICIO FISCAL:  
PERIODO QUE SE REPORTA:  
ENTIDAD FEDERATIVA:

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados		Avance %				
												2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6	7	8	9	10		10B
82106	310 85280 PRIMARIA NIÑOS HEROES.	86 SAN JUAN CANCEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	107 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	475,000	475,000	475,000	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE 2 AULAS. LOCALIDAD: SAN JOSE CHACITE
75503	267 85230 PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	89 SILTIPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA944 80148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	52 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	125,800	125,800	125,800	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CANALERA, PINTURA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y REPARACIÓN DEL SERVICIO). LOCALIDAD: NUEVA REFORMA LAS PILAS
73267	266 85220 PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.	8 ANGEL ALBINO CORSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	89 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	638,000	638,000	638,000	37,207	6%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE 2 AULAS, CANALERA, PINTURA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR). LOCALIDAD: MONTEBELLO ALTAMIRA
78970	264 85240 PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	90 SIMCJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA944 80157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	81 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	255,000	255,000	255,000	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN 2 AULAS, REPARACIÓN DE CANALERA, PINTURA, A PLANADOS Y DE CANCHA. LOCALIDAD: JOTOLCHÉN (PLANADA NARANJAL)
78660	287 85255 PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	90 SIMCJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA944 80170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	75 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	456,500	456,500	456,500	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE 2 AULAS CON TECHAMBRE DE MALTYPANEL, PINTURA Y RED ELÉCTRICA, MAS BANQUETA DE CIRCULACIÓN. LOCALIDAD: SIMCJOVEL
66088	39 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	90 SIMCJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	33 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE 01 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS) (TERMINACIÓN) NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 39 MUNICIPIO SIMCJOVEL DE ALLIENDE LOCALIDAD: MONTECRISTO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73988
68938	46 JARDIN DE NIÑOS PEDRO LASOURAIN.	90 SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	39 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	318,500	318,500	318,500	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 46 MUNICIPIO SUCHATE LOCALIDAD: DORADO NUEVO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73208
52094	130 PUERTO CHAMPAZ (REHABILITACIÓN GENERAL DE TRATAMIENTO E AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CASCAMO DE BOMBEO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42300428000 8998B	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 100. SECRETARIA	HABITANTES	3,327,074	3,327,074	3,327,074	794,506	24%	0	0	0	0	34%	BENEFICIO A LA LOCALIDAD DE PUERTO MAJERO EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO 10621 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES BMTICOS POR LA SHCP
35249	28 JARDIN DE NIÑOS FELIPE BERRAZABAL.	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	43 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	280,000	280,000	280,000	53,833	19%	0	0	0	0	0%	REHABILITACIÓN DE TECHOS DE AULAS. PINTURA (TERMINACIÓN) NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 28 LOCALIDAD: FRACCION EL RETIRO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 70152
35346	29 JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	40 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	508,000	508,000	508,000	63,641	13%	0	0	0	0	0%	REHABILITACIÓN DE LOSA (TERMINACIÓN) NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 29 LOCALIDAD: CINCO DE MAYO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 70384
62657	37 JARDIN DE NIÑOS JOSE TOMAS CUELLAR.	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	48 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	596,400	596,400	596,400	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE AULAS, LOSA, MUROS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN Y CAMBIOS DE LUMINARIAS NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 37 MUNICIPIO TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ LOCALIDAD: VENTISER DE OCTUBRE (EL RETIRO) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73327
68064	43 JARDIN DE NIÑOS MANUEL BARBACHANO PONCIE.	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	81 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,300	111,300	111,300	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE AULAS, COLEMAN DE PROTECCIONES, PINTURA, REPARACIÓN DE LETRINA NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 43 MUNICIPIO TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ LOCALIDAD: CARLOS SALINAS DE GORTIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 74128
68853	45 JARDIN DE NIÑO NATALIA VENEGAS DE SARRIN.	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	53 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	0	0%	REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRAS EXTERIOR, PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL (TERMINACIÓN) NÚMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 45 MUNICIPIO TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ LOCALIDAD: JUAN SARRIN SUPIERREZ (POSTO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 74549
70551	74 PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	448 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	97,458	49%	0	0	0	0	70%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 124709
70574	75 PRIMARIA CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHAMPAS NO. 2, TECOMINO PALACIOS (REFRIBDO).	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	874 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,085	205,085	205,085	181,289	88%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA, REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 124735
84928	85171 PRIMARIA JOSEFA CRITZ DE DOMINGUEZ (REFRIBDO)	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	300 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	97,458	96%	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HERRALLUCA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TAPACHULA
95636	85262 PRIMARIA PRAY MATIAS DE CORDOVA.	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	800 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	361,800	361,800	361,800	65,357	18%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN PINTURA GENERAL Y REPARACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS, REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TILA
95728	85365 JARDIN DE NIÑOS MANUEL JIMENEZ DE SOLIS	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA944 80020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	166 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1411. UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD: PUERTO MAJERO (SAN BENITO)
124848	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02000407800 9	FBI-FBI	SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	23. INTERVENCIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114. UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	267,206	18%	0	0	0	0	27%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
21642	ADQUISICION DE PISO PARA USO HABITACIONAL (COMPLEMENTO)	8 ANGEL ALBINO CORSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42100407800 099MS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	FAMILIAS	10,611,114	10,611,114	10,611,114	10,611,114	100%	0	0	0	0	0%	SE HIZO ENTREGA DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$1,972.10 DE AGUIERO AL R.O. NO. 137794. EXPEDIO POR LA TESORERIA UNICA DE HACIENDA.
171663	137 APOYACIONAL FONDO DE PRIMARIASISION 2009 DEL FIDELUR	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89910118004	GOBIERNO	HACIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO	HABITANTES DEL ESTADO	0 HACIENDAS Y CREDITO PUBLICO 410 UNIDAD DE INVERSIONES	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	0	0	100%	LA META PROGRAMADA PARA EL PROYECTO, SE CUMPLIO EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
137969	213 ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CRUCE FRONTERIZO NUBO ORZABA	13 BIENESTAR DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020006028000 2	GOBIERNO	HACIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA	PERSONAS	0 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 410 UNIDAD DE INVERSIONES	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,000,000	93%	0	0	0	0	100%	CON LA ADQUISICION DEL PREDIO EN LA ZONA FRONTERIZA DEL CRUCE NUEVO ORZABA, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL GOBIERNO FEDERAL, CONTRIBUYERON CON ACCIONES EN PARTES IGUALES EN UNA TERCERA PARTE. AGUINAL, MORA TONAY Y DE SEGURIDAD, EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y VALORES DE BIENES NACIONALES (INABEN), SERA EL ENCARGADO DE LA REGIÓN DEL PROYECTO ADMINISTRATIVO CONFORME A LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS DENTRO DE LAS RELACIONES BIATERIALES MÉXICO-GUATEMALA.