

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejecutado									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	10b															
PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA													353,616,781	350,098,997	349,768,631	121,265,850	95%		0	0	146,394	72,071	50%		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
16232	ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA549437814	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	119 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	21,668,628	21,668,628	21,668,628	21,668,628	100%	0	0	0	48	100%	EDIFICIO EN "L" PRIMERA ETAPA. 02 AULAS PARA POSGRADO Y 04 AULAS DIDÁCTICAS. 05 COBULOS PARA TUTORÍA, BIBLIOTECA, BODEGA, SITE, ESCALERA, 04 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, TALES PARA COMPTO, SEPTO DE PSICOLOGÍA, ÁREA ADMINISTRATIVO, DRECCION, TOILET, SUBSECRETARÍA ACADEMICA, SALA DE AJUNTAS, SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, OBSERVACION, DOCENCIA, TUTORIA, DIFUSION, CULTURA DEPORTIVA, SERVICIOS MEDICOS Y CONTROL ESCOLAR, INVELOCACION DE TIERRAS, SERVICIOS DE TENDIDO CON MATERIAL EDUCACIONAL, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR SEGUNDO TRIMESTRE 2009: 9726		
16240	ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO CARLOS MACIEL ESPINOSA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309CA843781001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	180 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3,012,037	3,012,037	3,012,037	2,034,101	68%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ D.O.C. CHAPAS SOLIDARIO FOLIO ANTERIOR SEGUNDO TRIMESTRE 2009: 7210. PROYECTO QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FOTODOS SUBSIDIOS DE OSA 101 Y 1 FAN 85.532.750 SEGUN FOLIO 71568 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009.		
PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
12443	MANEJAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN DE LAS SEMANAS DE SALUD.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6FR6062004	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PERSONA	12 SALUD 300- SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	8,191	8,191	8,191	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	1	0	0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO CUENTAN CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTALMENTE Y LAS METAS Y ACCIONES ESTAN PROGRAMADAS EJECUTARSE PARA EL CUARTO TRIMESTRE.	
CARAVANAS DE LA SALUD																									
16155	CARAVANAS DE LA SALUD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0CB25420419	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONA	12 SALUD 100- SECRETARÍA	12,530,465	12,530,465	12,530,465	0	0%	0	0	CONSULTA	96,750	39,890	41%		
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																									
06117	CASOS DE INVENCIÓN DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0CB04204013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	NÑO	12 SALUD 100- SECRETARÍA	730,563	730,563	730,563	0	0%	0	0	NÑO	3	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A HOSPITAL.	
90328	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION (2007)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0CB04204009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12 SALUD 100- SECRETARÍA	6,080,964	6,080,964	6,080,964	0	0%	0	0	EQUIPO	6	0	0%		
90441	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION (CAPTA ADICIONAL 2008)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0CB04204012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	NÑO	12 SALUD 100- SECRETARÍA	4,659,034	4,659,034	4,659,034	0	0%	0	0	NÑO	6	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A HOSPITAL.	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																									
12515	VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6FR60610007	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	HABITANTE	14 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,561	5,561	5,561	0	0%	0	0	AUDITORIA	2	0	0%	EL REQUISITO DE ESTE PROYECTO ESTAN COMPROMETIDOS PRESUPUESTALMENTE EN VIRTUD DE QUE LAS METAS ESTAN PROGRAMADAS REALIZARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.	
12518	VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6FR60610008	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	HABITANTE	14 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800- COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,400	4,400	4,400	0	0%	0	0	AUDITORIA	2	0	0%	EL REQUISITO DE ESTE PROYECTO ESTAN COMPROMETIDOS PRESUPUESTALMENTE EN VIRTUD DE QUE LAS METAS ESTAN PROGRAMADAS REALIZARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.	
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
03010	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LDH04372007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	23,747,391	23,747,391	23,747,391	0	0%	0	0	HECTAREA	1,650	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS, MISMA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURARLAS. META PROGR. ALANZADA HECTAREA (CONSERVACION 575 ó HECTAREA (REHABILITACION 2,260 ó HECTAREA (CONSTRUCCION) 1,698 ó EL AVANCE FISICO-FINANCIERO REFLEJADO SE DEBE A QUE EL PADRON FUE DE AUTORIZACION DEL OFICIO SH/SUBPR02/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE PROCEDE A LA CANCELACION DE LA SECCION DEFENSA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO "EL 28 PROVISORIOS SALARIALES Y ECONOMICOS", YA QUE LA ÚNICA OPCIÓN VISIBLE ES "20- DESARROLLO SOCIAL- 2- NO SE CAPTURÓ EL NÚMERO CONSECUTIVO REGISTRADO ANTE LA SHCP. YA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO NO HA AUTORIZADO DICHO NÚMERO.	
03438	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (ADEFAS 2008)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LDH04373008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	26,829,234	26,829,234	26,829,234	0	0%	0	0	HECTAREA	1,282	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS, MISMAS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN EL SISTEMA. META PROGR. ALANZADA HECTAREA (ATENCIÓN 500 ó HECTAREA (REHABILITACION) 486 ó HECTAREA (MANTO) 2,729.23 ó EL AVANCE FISICO-FINANCIERO REFLEJADO SE DEBE A QUE EL PROYECTO SE VALIDÓ CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	
03128	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH06213006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	4,291,400	4,041,400	4,041,400	99,156%	25%	0	0	HECTAREA	20	8	30%		
03217	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH06213009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	4,964,239	4,964,239	4,964,239	0	0%	0	0	HECTAREA	10	0	0%		
03696	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH0412005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	FAMILIA	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	1,277,440	1,277,440	1,277,440	0	0%	0	0	MODULO	2	0	0%	EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE EL INSTITUTO DE CIUDADES RURALES NO HA DEFIRIDO EL POLÍGONO DONDE SE UBICARÁ EL MÓDULO Y SE ENCUENTRA VALIDANDO EL PADRÓN DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS.	
14543	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PROCESADORA Y ENVASADORA DE MIEL	103-TEPECUICÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LDH5202007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPR02/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE PROCEDE A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN CON OFICIO NO. SH/SUBPR02/09/0887/09.	
14377	REACTIVACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CACAO	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LDH5202006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPR02/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE PROCEDE A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN CON OFICIO NO. SH/SUBPR02/09/0887/09.	
14688	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS	115-VILLA CORDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5556001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	18,020,366	18,020,366	18,020,366	11,490,662	64%	0	0	OBRA	1	1	85%		
14402	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE MAÍZ	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5206001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPR02/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE PROCEDE A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN CON OFICIO NO. SH/SUBPR02/09/0887/09.	
17000	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5556003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	19,236,487	19,236,487	19,236,487	5,956,959	31%	0	0	OBRA	1	0	40%		
14676	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LÁCTEOS	117-CATZAJÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LDH5202009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPR02/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE PROCEDE A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN CON OFICIO NO. SH/SUBPR02/09/0887/09.	
17714	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	117-CATZAJÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LDH5202005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	4,412,563	4,412,563	4,412,563	3,976,979	90%	0	0	OBRA	1	1	73%		
19027	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS PRODUCTIVAS	120-XHUALTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH06213004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	9,481,000	9,481,000	9,481,000	28,149	3%	0	0	OBRA	17	0	0%	EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE UBICACIÓN DE TERRENO PARA SU CONSTRUCCIÓN, CON ESTO SE DARÁ INICIO A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	
90396	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES	120-XHUALTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH0412003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	FAMILIA	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	1,277,440	1,277,440	1,277,440	0	0%	0	0	MODULO	2	0	0%	EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE EL INSTITUTO DE CIUDADES RURALES NO HA DEFIRIDO EL POLÍGONO DONDE SE UBICARÁ EL MÓDULO Y SE ENCUENTRA VALIDANDO EL PADRÓN DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS.	
04629	PLANTA EMPACADORA HORTIFRUTICOLA	120-XHUALTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH06213004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	4,790,400	4,790,400	4,790,400	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALANZADO EQUIPAMIENTO 1 O EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE NO SE ENCUENTRA DEFINIDO LA SUPERFICIE Y LA UBICACIÓN DEL PREDIO QUE SERÁ ASIGNADO AL POLÍGONO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL INSTITUTO DE CIUDADES RURALES SE ENCUENTRA VALIDANDO EL PADRÓN DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS.	
04409	PLANTA FERMENTADORA Y SECADORA DE CACAO	120-XHUALTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LDH0413002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	8,383,200	8,383,200	8,383,200	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALANZADO EQUIPAMIENTO 1 O EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE NO SE ENCUENTRA DEFINIDO LA SUPERFICIE Y LA UBICACIÓN DEL PREDIO QUE SERÁ ASIGNADO AL POLÍGONO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL INSTITUTO DE CIUDADES RURALES SE ENCUENTRA VALIDANDO EL PADRÓN DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS.	
04906	PLANTA NEXTAMALIZADORA CON TORNILLADORA	120-XHUALTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LDH06216007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	3,193,600	3,193,600	3,193,600	0	0%	0	0	MODULO	4	0	0%	EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE NO SE ENCUENTRA DEFINIDA LA SUPERFICIE Y LA UBICACIÓN DEL PREDIO QUE SERÁ ASIGNADO AL POLÍGONO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL INSTITUTO DE CIUDADES RURALES SE ENCUENTRA VALIDANDO EL PADRÓN DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS.	
14532	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS	148-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5556002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	17,965,828	17,965,828	17,965,828	5,266,148	29%	0	0	OBRA	1	0	45%		
14427	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE MAÍZ	149-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5206002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20 DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR. PROGR. ALANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPR02/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE PROCEDE A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN CON OFICIO NO. SH/SUBPR02/0	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecutado	Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
																									2	3
4428	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE MAIZ	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5202003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPP/021/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE PROCEDIO A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACION CON OFICIO NO. SH/SUBPP/001/000877/09.	
44762	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA EMPACADORA DE LIMÓN PERISA	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCHE5202008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPP/021/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE PROCEDIO A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACION CON OFICIO NO. SH/SUBPP/001/000877/09.	
44872	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA Y EMPACADORA DE MANGO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LCH5202005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPP/021/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE PROCEDIO A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACION CON OFICIO NO. SH/SUBPP/001/000877/09.	
47777	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5202003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,412,563	4,412,563	4,412,563	1,374,490	31%	0	0	0	0	0	0	29%		
38243	CONCERTACION, ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE FIGURAS ASOCIATIVAS	70-OSI LUAGAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH6111000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	667,768	667,768	667,768	297,798	45%	0	0	0	0	0	0	100%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO CUROSO 1 O 10 TRAMITE 1 O 10	
38530	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS PRODUCTIVAS	70-OSI LUAGAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH6121003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	13,001,015	13,001,015	13,001,015	6,500,507	50%	0	0	0	0	0	0	35%	EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE EL ANTIPO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO, FUERON PAGADO A LOS CONTRATISTAS EL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	
55839	ESTABLECIMIENTO DE FABRICA DE MUEBLES	70-OSI LUAGAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCHE2132001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,193,600	3,193,600	3,193,600	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 O EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE SE TURNO OFICIO AL INSTITUTO DE CIUDADES RURALES SOLICITANDO UN PREDIO PARA UBICAR EL ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO, A LA FECHA SE ESTÁ EN ESPERA DE LA NOTIFICACION OFICIAL.	
55883	PLANTA NIXTAMALIZADORA CON TORTILADERA	70-OSI LUAGAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LCH6121003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,193,600	3,193,600	3,193,600	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE SE TURNO OFICIO AL INSTITUTO DE CIUDADES RURALES SOLICITANDO UN PREDIO PARA UBICAR EL ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO, A LA FECHA SE ESTÁ EN ESPERA DE LA NOTIFICACION OFICIAL.	
47798	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5202002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,013,279	1,013,279	1,013,279	703,586	69%	0	0	0	0	0	0	100%		
47998	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH5202004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,850,119	2,850,119	2,850,119	826,439	29%	0	0	0	0	0	0	4	16%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO APOYO 1 O EL AVANCE REFLEJADO SE DEBE A QUE LA OBRA ESTÁ PREVISTA A CONCLUIRSE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
48213	ESTABLECIMIENTO DE UNA SELECCIONADORA, EMPACADORA Y ENLATADORA DE CHILE JALAPENO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LCH5202001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPP/021/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE PROCEDIO A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACION CON OFICIO NO. SH/SUBPP/001/000877/09.	
44932	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA Y EMPACADORA DE PASTA DE CACAO EN LA REGION NORTE	76-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCHE5202004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPP/021/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE PROCEDIO A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACION CON OFICIO NO. SH/SUBPP/001/000877/09.	
45284	REACTIVACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE PILONCILLO	92-SOCL TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LCH5202002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPP/021/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE PROCEDIO A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACION CON OFICIO NO. SH/SUBPP/001/000877/09.	
44435	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE SOYA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCHE5202001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO EQUIPAMIENTO 1 O A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL OFICIO SH/SUBPP/021/04/09 DE FECHA 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SE PROCEDIO A LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS, EL CUAL FUE RATIFICADO MEDIANTE LA AUTORIZACION CON OFICIO NO. SH/SUBPP/001/000877/09.	
EQUIPAMIENTO																										
OTROS																										
44422	ADQUISICION DE PLANTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH 00 309 1902	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	107 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	19,690,000	19,913,268	19,913,268	11,690,505	59%	0	0	0	0	0	2,629	2,339	89%	EN ESTE PROYECTO SE HAN ESTABLECIDO 2,339 HA. DE PLANTACIONES FRUTICOLAS, CON LO QUE SE HAN BENEFICIADO A 107 PRODUCTORES; ESTE AVANCE YA DE ACORDE A LO PROGRAMADO.
43787	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVIERNADEROS HORTOFORNICOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH 00 208 1906	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	420 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	30,200,779	30,200,779	30,200,779	969,520	3%	0	0	0	0	0	42	34	81%	ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 81.0% EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO QUE ES MINIMO, ES DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO HAN ENTREGADO SU DOCUMENTACION ADECUADA POR LO QUE NO SE REFLEJA EL EJERCIDO, TODA VEZ QUE ESTE RECURSO YA SE ENCUENTRAN COMPROMETIDO.
43927	DESARROLLO DE UNIDADES DE AGRICULTURA PROTEGIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH 00 202 1907	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	130 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	11,377,200	8,564,578	8,564,578	4,044,405	47%	0	0	0	0	0	13	13	100%	ESTE PROYECTO REFLEJA AVANCE FISICO 100% EN CUANTO A LO FINANCIERO QUE PRESENTA UN AVANCE DE 47.20% SE DEBE A QUE LO PROVEEDORES DE LOS MODULOS NO HAN ENTREGADO SU DOCUMENTACION ADECUADA POR LO QUE NO SE LES HA LIBERADO EL RECURSO, CABE HACER MENCIÓN QUE ESTE PROYECTO SUPRIMA CAMBIO EN EL NUMERO DE METAS.
44304	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGRONOMICAS Y FRUTICOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH 00 202 1906	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	2878 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	24,368,682	24,315,174	24,315,174	8,562,251	35%	0	0	0	0	0	9,767	4,222	43%	EN ESTE PROYECTO SE REFLEJA UN AVANCE BAJO, DADO A QUE EL RECURSO FUE LIBERADO EN EL MES DE ABRIL, PERO SE ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ALCANCE LAS METAS PROGRAMADAS.
43924	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES COMERCIALES DE PINON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH 00 208 1916	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	119 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,200,778	5,200,778	5,200,778	2,323,949	45%	0	0	0	0	0	10,000	7,000	70%	ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 70.10. YA QUE SUS RECURSOS FUERON LIBERADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, ADEMAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION LOS PRECIOS RESTANTES QUE SERAN BENEFICIADOS CON ESTOS RECURSOS.
43941	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES COMERCIALES DE PINON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH 00 208 1916	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	119 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,200,778	5,200,778	5,200,778	2,323,949	45%	0	0	0	0	0	10,000	7,000	70%	ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 70.10. YA QUE SUS RECURSOS FUERON LIBERADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, ADEMAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACION LOS PRECIOS RESTANTES QUE SERAN BENEFICIADOS CON ESTOS RECURSOS.
43923	SUBSIDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS Y AGRONOMICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH 00 309 1902	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	8666	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	29,940,000	29,916,100	29,916,100	29,454,843	98%	0	0	0	0	0	14,516	12,373	85%	ESTE PROYECTO COMPRENDE DE DOS METAS, UNA DE 13,444.98 HA DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES AGRONOMICAS, DE LAS CUALES SE HAN ESTABLECIDO 12,373 HA. Y 1,079.99 HA DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS, QUE ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION POR LO QUE NO SE REFLEJAN AVANCES FISICOS.
38344	CONCERTACION, ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE FIGURAS ASOCIATIVAS	42-IXHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UBH6111002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	331,338	331,338	0	0	0%	0	0	0	0	0	5	2	40%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO CUROSO 5 O GRUPO 5 O EVENTO 1 O EL AVANCE REFLEJADO DE DEBE AL RETRASO EN LA DEFINICION DE LA UBICACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS A IMPLEMENTARSE DENTRO DEL POLIGONO.