

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Comenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																						
CHIAPAS RECURSO 2007																																	
SUBSIDIOS E INICIATIVAS																																	
PREVISIONES Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													1,390,264	1,390,264	1,390,264	901,672	65.0%	0	0		14,441	10,581	73.0%										
FONDOS REGIONALES																																	
INICIATIVAS																																	
OBRA PÚBLICA																																	
CONSTRUCCIÓN																																	
5497	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2882C01000320010 SSC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	752 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,000	500,000	500,000	261,253	52.0%	0	0	METRO LINEAL	5,720	2,860	50.0%	OBRA REFRENADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.									
5494	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2882E06020057010 SSC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	226 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,584	60,584	60,584	60,584	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,438	6,438	100.0%	OBRA REFRENADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.									
5478	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2881B04020007010 SSC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	783 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	579,852	579,852	579,852	579,852	100.0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100.0%	OBRA REFRENADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD SA. FRACCION EJIDO MEXQUITO.									
5506	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2881B04020009010 SSC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1426 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	215,907	215,907	215,907	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2	1	25.0%	OBRA REFRENADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.									
5543	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2882E06010004010 SSC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	76 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	11,374	11,374	11,374	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,556	622	40.0%	OBRA REFRENADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.									
5571	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2882E06010002010 SSC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	370 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	21,615	21,615	21,615	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	722	651	91.0%	OBRA REFRENADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA 12 DE DICIEMBRE.									