



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010	PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHAPAS	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)												Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6/3	Generados 7	Ejercidos 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
22671	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	10703002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			150,000	150,000	15,000	150,000	100.0%	0	0	100	100	100.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
22672	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LUIS DONALDO COLOSO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	10703014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			96,870	96,870	96,870	96,870	100.0%	0	0	150	150	100.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
22674	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (BARRIO CALIFORNIA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	10703009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	150	150	100.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
14182	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000000000000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL		MUNICIPIO DE VILLACORZO		900,000	900,000	900,000	896,999	100.0%	0	0	1,454	1,454	100.0%	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" 2.072.78 M3. 1.483.860 ML TUBERIA PVC DE 200 MM Ø DE DIAMETRO. 765.93 ML DE TUBERIA PVC DE 160 MM Ø DE DIAMETRO. 65.91 LETELES DE PVC SANITARIO DE 200 MM Ø DE DIAMETRO CON BALDA DE 150 MM Ø Y 165 CODOS DE 150 MM Ø DE DIAMETRO. 59 REGISTROS DE ALAMBRA CON IMPACTOS DE TABIQUE. 2 PODOS DE VISTA DE 1.50 DE PROF. Y 7 TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISTA.		
16576	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0882001002025010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			188,664	27,918	27,918	14,914	8.0%	0	0	176	153	86.9%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FIRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC-03PMFIBMCO-00032009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA UNICA.		
30148	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PA. ETAPA. COLONIA OBISPA	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0882001001150101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			366,515	366,515	366,515	0	0.0%	0	0	181	0	0.0%	OBRA REFINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO B FIRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC-03PMFIBMCO-00032009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. COLONIA OBISPA.		
22922	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	72-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FISM 6/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	COOPERACION ESTATAL MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO			1,540,589	1,602,538	1,602,538	1,602,538	100.0%	0	0	1	0	40.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010, CON RECURSOS 2009, MEDIANTE UN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, CON LA APORTACION DEL MUNICIPIO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, POR LO QUE EL GASTO QUE SE REFLEJA ES LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		
22668	LETRINAS	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	10703048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			225,583	225,583	225,583	214,875	95.0%	0	0	8	8	96.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
14000	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA 2A. ETAPA, EL SANTO DOMINGO	27-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HSR0200000020010244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS			2,800,752	2,800,752	2,800,752	886,735	31.0%	0	0	85	21	24.7%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009.		
14001	CONSTRUCCION DE LETRINAS, RIA, MONTEBELLO	27-OCOSINGO	MONTEBELLO	RURAL	0484000000198100212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS			485,875	485,875	485,875	472,626	97.0%	0	0	10	10	100.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009.		
14047	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA SAN LUIS DE ZEMAN)	27-OCOSINGO	SAN LUIS DE ZEMAN	RURAL	HSR020000003961002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS			1,615,188	1,615,188	1,615,188	1,513,660	94.0%	0	0	44	44	100.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009.		
12874	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS (RUA, GUAYALU)	27-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	023H0500010661002481	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS			862,410	862,410	862,410	847,765	98.0%	0	0	13	17	100.0%	OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009.		
7179	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSIACAN	OSIACAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,289,144	1,289,144	1,289,144	550,255	43.0%	0	0	40	40	100.0%	OBRA REFINANCIADA EN EL 2010. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINALIZACION.		
21902	CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS EN EL PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL	34-ESQUINTLA	ESQUINTLA	URBANO	048E060100306200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESQUINTLA CHAPAS			288,844	288,844	288,844	288,177	100.0%	0	0	1	1	100.0%	RECURSO FISM 2009. OBRA EN PROCESO REFINANCIADA PARA EL AÑO 2010. OBRA TERMINADA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 6667.00		
7671	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO EN ESTADIO MUNICIPAL	36-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	048E07_00026200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			334,410	334,410	334,410	295,746	88.0%	0	0	40	38	97.0%	LA LOCALIDAD DE BARRIO PAMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.		
8504	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE GUADALUPE RUA EL RIZ	72-OCOSINGO	GUADALUPE BACIA	RURAL	FISM 03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			147,589	16,877	16,877	16,877	100.0%	0	0	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE SE REFLEJA EN UN AHORRO PRESUPUESTAL.		
9293	CONSTRUCCION DE EMBOR, FOSA SEPTICA Y POZOS DE ABSORCION	72-OCOSINGO	MESILBA	RURAL	FISM 03-099	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			1,548,648	1,548,648	1,548,648	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	ESTA ES UNA OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009 TERMINADA POR INCUMPLIRSE.		
9290	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	72-OCOSINGO	YOSHBA	URBANO	FISM 03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			301,257	301,257	301,257	301,257	100.0%	0	0	100	100	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%.		
9298	DESARROLLO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO NACHO)	72-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FISM 03-078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			216,838	216,838	216,838	216,838	100.0%	0	0	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%.		
9299	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	72-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FISM 03-068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			75,617	75,617	75,617	75,617	100.0%	0	0	1	1	64.0%	ESTA ES UNA OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION.		
10048	CONSTRUCCION DE CALLES	04-TILA	LIBERTAD-JOHNSTON, SECCION	RURAL	03115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TILA CHAPAS			516,375	516,375	516,375	516,375	100.0%	0	0	1,400	1,400	100.0%	ESTA OBRA QUEDO REFINANCIADA Y SE PAGO \$516,375.15 EN EL 2010 LA CUAL QUEDO AL 100%.		
3211	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	MONTEPEY	RURAL	10703014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			607,451	607,451	607,451	607,451	100.0%	0	0	1,950	1,950	100.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
3122	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	NUOVO VICENTE SUERRERO	URBANO	10703013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			1,122,000	1,122,000	1,122,000	842,806	75.0%	0	0	870	680	78.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
3707	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	REGULACION MEDICANA	URBANO	10703015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			2,365,616	2,365,616	2,365,616	1,844,596	78.0%	0	0	13,224	10,580	80.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
2992	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUBAMETA	URBANO	107030149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			2,487,553	2,487,553	2,487,553	2,203,065	89.0%	0	0	13,228	11,800	89.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
31407	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	IG. DE MAYO	RURAL	10703014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	728,542	73.0%	0	0	4,781	3,608	75.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
2931	PAVIMENTACION DE CALLES (SECCION V)	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	10703017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			399,197	399,197	399,197	399,197	100.0%	0	0	1,600	1,600	100.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
2933	PAVIMENTACION DE CALLES (SECCION B)	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	10703016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			307,759	307,759	307,759	307,759	100.0%	0	0	1,600	1,600	100.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
2943	PAVIMENTACION DE CALLES (SECCION 1)	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	10703014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			307,759	307,759	307,759	307,759	100.0%	0	0	1,600	1,600	100.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
2929	PAVIMENTACION DE CALLES SECTOR 2	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	10703016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			307,759	307,759	307,759	307,759	100.0%	0	0	1,600	1,600	100.0%	OBRAS 2009 REFINANCIADAS EN EL 2010.		
2990	PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHA EL RECIBO	117-XALACAN	EL RECIBO	RURAL	3003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			211,747	211,747	211,747	211,747	100.0%	0	0	210	210	100.0%	OBRA REFINANCIADA AL 2010 CON RECURSO FISM 2009.		
13209	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	482009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			45,280	45,280	45,280	45,280	100.0%	0	0	1,116	1,116	100.0%	BARRIO MUEL. VILLADO. OBRA EJECUTADA CON MEDIDA DE RECURSO 2007/2. 708.16. 3008. \$154,778.96 Y 2009. \$41,997.20. TOTAL \$274,482.44. EJERCIDO 2009. \$274,482.44. REFINANCIADO 2010. RECURSO 2009. 2007/2. 45,280.00. REFINANCIADO 2010. RECURSO 2009. 2007/2. 45,280.00. OBRA AL 100% TERMINADA.		
2218	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PDL. ANTES MIN. A BARRIO SANTO DOMINGO.	34-ESQUINTLA	ESQUINTLA	URBANO	048E060100020010101010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESQUINTLA CHAPAS			802,751	802,751	802,751	767,320	96.0%	0	0	1,112	1,112	100.0%	RECURSO FISM 2009 (PRESTADO BANCARIAS) PAGO DE LOS AÑOS 2009 Y 2010. OBRA TERMINADA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$36,432.00		
14149	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL, SEGUNDA ETAPA	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000000000000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	1	1	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE (SEGUNDA ETAPA), A BASE DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. 14. APARADO DE MURO CON MORTERO 1:4:6. CALERA 1:2:6. ACABADO DE ESPONAJADO, CARTELOS Y CADENAS DE CONCRETO FC-150. HORMON DE 1500 CMS. SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO DE FC-150. HORMON DE 10 CMS DE ESPESOR, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA. SUBMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA ZINCO A 72 CAL. 29. SUBMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA.		
14145	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	000000000000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO			819,042	819,042	819,042	819,042	100.0%	0	0	1	1	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$819,042.00. SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES A BASE DE ZAPATAS ABILADAS, MURO DE 15 CMS DE ESPESOR DE FABRICACION DE HORMON ASERTADO CON MORTERO. GERMATO-ARENA 1:4. APARADO DE MURO CON MORTERO 1:4:6. CALERA 1:2:6. ACABADO DE ESPONAJADO, CARTELOS Y CADENAS DE CONCRETO FC-150. HORMON DE 1500 CMS. SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO DE FC-150. HORMON DE 10 CMS DE ESPESOR, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA. SUBMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA ZINCO A 72 CAL. 29. SUBMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA.		
14188	PAVIMENTACION DE CALLES	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL																						

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHAPAS											Monto de recursos presupuestarios											Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6/3	Generados 7	Ejercidos 8	Unidad de Medida 9	Programado Anual 10	Acumulado al Trimestre 10/9	Avance % 11/9	11							
141982	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO ZARAGOZA)	49-LA CONCORDIA	ENACAO ZARAGOZA	RURAL	900000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,230	2,230	100.0%	LA PAVIMENTACION SERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CONCRETO FC-200KG/CAM DE 15 CMS DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA. EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 3/4"							
141939	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE)	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	900000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		425,268	425,268	425,268	425,268	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	756	756	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1 425,268.22 Y SE REALIZARA PAVIMENTACION DE 756.36 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC-200KG/CAM DE 15 CMS. LA OBRA FISICA YA QUEDO AL 100%							
142102	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SAN PEDRO)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,076	1,076	100.0%	SE PAVIMENTARA 1,076.32 M2 DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC-200KG/CAM DE 15 CM DE ESPESOR.								
141968	PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SANTA CRUZ)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	748	748	100.0%	LA PAVIMENTACION SERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC-200KG/CAM DE 15 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE 10.74 M DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBO DE PVC DE 8" DE PROFUNDIDAD, CODOS Y BILETA Y 2 BROCALES PARA POZOS DE VENTA								
141948	PAVIMENTACION DE CALLES (DIA. CALLE OTE ENTRE TIRA Y DIA. NTE. BARRIO CADELAHUA)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		418,269	418,269	418,269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	742	742	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1 418,269.97 Y SE REALIZARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC-200KG/CAM DE 15 CMS DE ESPESOR.								
89723	FSM 01-03-0006 PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	37-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	SE06130009200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC		315,228	315,228	315,228	303.60	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80	74	93.0%								
89728	FSM 01-03-0011 PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	37-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	SE061300116200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC		386,668	386,668	386,668	375.70	97.0%	0	0	METROS	45	42	93.0%								
89716	FSM 01-03-0010 PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	37-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	SE06130009200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC		339,068	339,068	339,068	323.89	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80	75	94.0%								
102685	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO SANTA LUCIA)	37-OCOSINGO	SANTA LUCIA	RURAL	EASE010000295100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		855,576	855,576	855,576	100.0%	0	0	METROS	2,743	2,743	100.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.								
102659	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO NUEVA SAMARIA)	37-OCOSINGO	NUEVA SAMARIA	RURAL	EASE010000004100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,944,501	1,944,501	1,944,501	1,685.75	87.0%	0	0	METROS	2,098	1,818	87.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
102639	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO SAN JOSE)	37-OCOSINGO	SAN JOSE	RURAL	EASE010000169100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,769,809	2,769,809	2,769,809	2,430.30	88.0%	0	0	METROS	3,090	3,000	98.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
102639	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES INCLUYE CONSTRUCCION DE 3 FUENTE VERICULAR (EJ. SAN CARALAMPO)	37-OCOSINGO	SAN CARALAMPO	RURAL	EASE010000180610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,072,367	2,072,367	2,072,367	0	0.0%	0	0	METROS	3,514	215	6.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
102618	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (LOC. BETHEL)	37-OCOSINGO	BETHEL	RURAL	EASE010000143810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,067,431	1,067,431	1,067,431	1,067.43	100.0%	0	0	METROS	3,179	3,179	100.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
102640	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (NUEVO SUBCHILA)	37-OCOSINGO	NUEVO SUBCHILA	RURAL	EASE010000147810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,793,728	2,793,728	2,793,728	0	0.0%	0	0	METROS	2,120	258	12.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
102674	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SA ETAPA DEL KM. 5+000 AL KM. 3+204.45, EJ. OJO DE AGUA TETZAL.	37-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE010000007610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,537,855	2,537,855	2,537,855	2,850.30	71.0%	0	0	METROS	2,204	1,800	76.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
103773	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS GIRASOLES)	37-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE061900051810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,105,008	2,105,008	2,105,008	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,570	688	28.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
104158	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BELLAVISTA)	37-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE061900050810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,947,083	2,947,083	2,947,083	2,930.30	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,628	4,628	100.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
104610	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO JERUSALEN)	37-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE061900050410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,822,241	1,822,241	1,822,241	1,574.85	87.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,870	2,558	89.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
104287	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS TULPAMES PUERTO ARTURO)	37-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE061900050910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,050,075	2,050,075	2,050,275	1,378.10	67.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,242	1,688	75.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
103872	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO)	37-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE061900050910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,068,894	2,068,894	2,068,894	2,058.64	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,371	2,371	100.0%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.							
89473	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1 CALLE OTE	27-OXOCHUC	OXOCHUC	URBANO	FSM 03-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		841,830	841,830	841,830	841.830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	628	628	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%. EL SALDO QUE SE REPLEA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.							
91460	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO 2ª ETAPA	27-OXOCHUC	BULMA	RURAL	FSM 03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		714,141	714,141	714,141	714.141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,470	3,470	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%							
91819	PAVIMENTACION DE HUILLAS PARA ACCESO A BASURERO CON CONCRETO HIDRAULICO	27-OXOCHUC	SUZALUPE BACIA	RURAL	FSM 03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,882	2,882	2,882	2,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%							
13704	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	988566020019810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		78,550	78,550	78,550	78,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,308	2,308	100.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA.							
1804	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	988566020019810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		120,412	120,412	120,412	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,711	1,254	73.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.							
13711	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	28 DE OCTUBRE	RURAL	988566020019810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		161,730	161,730	161,730	161,730	100.0%	0	0	METROS	306	306	100.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA 08 DE OCTUBRE.							
18050	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEON, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	988566010308810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		101,569	101,569	101,569	79.204	78.0%	0	0	METROS CUADRADOS	158	124	78.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA CUCHILLA BUCAMILLAS.							
13737	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO, 06	38-TAPACHULA	SAN JOSE	RURAL	988566010304810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		922,628	922,628	922,628	922,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,930	1,930	100.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JOSE.							
13752	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	988566020019810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,830	2,830	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIPADO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$200,000.00, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010, LOCALIDAD COLONIA INFORMATICOXIMILCO.							
13768	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE PRINCIPAL, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9885660303079610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		697,700	697,700	697,700	697,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	768	768	100.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA LOMA BOWITA.							
13780	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	CINCO DE MAYO	RURAL	9885660303081810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		885,654	885,654	885,654	885,654	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,741	1,741	100.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD EJIDO CINCO DE MAYO.							
13769	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	988566030305810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		45,988	45,988	45,988	45,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	928	828	89.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 2.							
13760	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9885660303021810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		99,194	99,194	99,194	99,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,108	3,108	100.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA NUEVA JERUSALEN.							
88773	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9885660303079610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		854,774	854,774	854,774	660.804	76.0%	0	0	METROS CUADRADOS	940	718	76.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, SE EJECUTO RECURSO DE ACUFIDO ALAS ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010, LOCALIDAD COLONIA SAN JERONIMO.							
1894	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9885660303071810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		441,988	441,988	441,988	293.558	66.0%	0	0	METROS CUADRADOS	954	633	66.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO II FIRM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSPFMFIAMCO0190000, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 1.							
141983	PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA	49-LA CONCORDIA	PLAN DE AGUA PRETA	RURAL																										



EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHAPAS											FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10
10383	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (JOL. TULLIA 132)	7 OCOSINGO	JOL. TULLIA	RURAL	0326011901748100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		369,407	369,407	369,407	369,407	100.0%	0	0	CANCHA	1	1	100.0%	OBRA REPRENDIDA DEL 2009, EJECUTADA CON PRODUCTOS FINANCIOS DEL AÑO 2009.
10384	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CUNETA Y VADO EN CAMINO A LA SECUNDARIA TECNICA (ABASOLO)	7 OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	03A0303001448100334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,233,939	1,233,939	1,233,939	936,185	75.9%	0	0	METRO LINEAL	1,148	936	80.9%	OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.
72381	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENA PLUVIAL	02 OXTUJUCAN	OXTUJUCAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,880,490	1,880,490	1,880,490	1,260,854	75.0%	0	0	METRO LINEAL	118	98	80.0%	ESTA OBRA FUE REPRENDIDA PARA ESTE AÑO 2010, EN EL TRIMESTRE PASADO NO LOGRO CAPTAR POR ERROR EL EJERCICIO ANTERIOR 2009, SI FUE CONSIDERADO.
92249	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE PIEDRA	72 OXCHUC	EL MIRADOR	RURAL	F8M-03-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		9,128	9,128	9,128	9,128	100.0%	0	0	CANCHA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA A 100%.
91872	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X8 MTS.	72 OXCHUC	LAS PALMAS	RURAL	F8M-03-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		407,594	388,917	388,917	388,917	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SUELDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.
89401	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 25.30X8 MTS.	72 OXCHUC	IZONTAJALA	RURAL	F8M-03-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		865,653	509,901	509,901	509,901	100.0%	0	0	OBRA	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SUELDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.
81782	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72 OXCHUC	TEJANIN	RURAL	F8M-03-463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		550,008	308,418	308,418	308,418	100.0%	0	0	OBRA	1	1	87.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION.
13842	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088E030300379810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		637,257	637,257	637,257	637,257	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	398	398	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B F8M 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMF/MCAMCO/09200908, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$191,177.39, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD COLOMA COLONIA FRANCISCO VILLA.
18365	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088E030300359810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		828,528	828,528	828,528	400,871	48.0%	0	0	METROS CUADRADOS	538	288	48.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO B F8M 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMF/MCAMCO/09200908, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD COLOMA FRANCISCO VILLA.
13847	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088E03010302010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		198,802	198,802	198,802	198,802	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,728	1,728	100.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO B F8M 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMF/MCAMCO/09200908, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD COLOMA SANTA BARBARA DEL BOSQUE.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES (ALIMBRADO PUBLICO)																						
72338	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	02 OXTUJUCAN	OXCHIMALDO (PELONADO RINCONDO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		2,448,856	2,448,856	2,448,856	1,979,330	81.0%	0	0	POSTE	74	74	100.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINALIZACION.
14924	AMPLIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO SANTA CRUZ.	06 LAS ROSAS	SANTA CRUZ	RURAL	015-03-016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,573,034	2,573,034	244,861	244,861	10.0%	0	0	POSTE	33	33	100.0%	ES UNA OBRA REPRENDIDA SE PAGA EN EL 30 TRIMESTRE 2010 LA ESTIMACION NO 2 Y PENSUO QUEDANDO PENDIENTE REPORTAR EL PAGO DE RETENCIONES, LAS CUALES SE PAGAN EN EL MES DE JULIO.
3911	OBRA COMPLEMENTARIA MANTENIMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO	115 VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030180	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO		200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	CLUMARRIA	527	527	100.0%	OBRAS 2009 REPRENDIDAS EN EL 2010.
3916	MANTENIMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO	115 VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030129	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO		1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,081,389	83.0%	0	0	CLUMARRIA	517	458	87.9%	OBRAS 2009 REPRENDIDAS EN EL 2010.
32033	REHABILITACION DE ENERGIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	72 OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F8M-03-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		829,817	817,243	817,243	817,243	100.0%	0	0	CLUMARRIA	1,086	1,086	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% FISCALMENTE EL PAGO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES (% 20, SALIRAN 70% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA), PENDIENTE DE PAGAR.
9232	REHABILITACION DE LA RED EN ST (BARRIO YANCHEN)	72 OXCHUC	EL CALVARIO	RURAL	F8M-03-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,308	1,308	1,308	1,308	100.0%	0	0	POSTE	2	2	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA A 100%.
	RED DE ELECTRICIDAD																						
7521	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	03 LAS MARIQUITAS	NEUVO SANTIAGO	RURAL	F8M-000002009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KM, CABLE E LINEAS DE CONEXION	1	1	100.0%	OBRA REPRENDIDA CON IMPORTE DE \$ 7,803.85
13922	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 1A, ETAPA POR COATZACOLOS.	7 OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H8S0201901638100479	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,813,708	2,813,708	2,813,708	2,750,954	98.0%	0	0	COLONIA	1	1	100.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.
13913	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EJECUTIVO GUERRERO.	07 OCOSINGO	WILFRED GUERRERO	RURAL	H8S0201901418100018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,386,408	2,386,408	2,386,408	1,589,518	67.0%	0	0	POSTE	58	48	88.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.
13900	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (POB. YAKTE EMLIANO ZAPATA).	07 OCOSINGO	WILFRED EMLIANO ZAPATA	RURAL	H8S0201903291000513	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,994,638	1,994,638	1,994,638	1,872,008	94.0%	0	0	POSTE	42	42	100.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.
12526	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (POBLADO LA VICTORIA)	07 OCOSINGO	LA VICTORIA	RURAL	H8S0201901198100048	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		384,501	384,501	384,501	384,501	100.0%	0	0	POSTE	19	19	100.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.
13907	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (A. ETAPA DEL TAMBOR)	07 OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H8S020300010010001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,588,027	2,588,027	2,588,027	2,588,108	99.9%	0	0	POSTE	56	56	100.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.
13947	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (A. ETAPA DEL LACANAN)	07 OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H8S0203000500100059	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,709,759	1,709,759	1,709,759	1,468,500	86.0%	0	0	POSTE	28	28	100.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.
14841	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	H8S02010009610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		234,498	234,498	234,498	184,285	79.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	70.0%	OBRA REPRENDIDA RECURSO DEL FONDO B F8M 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMF/MCAMCO/09092009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD CANTON SOLIDAD.
10187	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	86 TAPACHULA	EL TESORO DEL CANTON	RURAL	08802010030610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		1,058,690	1,058,690	1,058,690	792,878	75.0%	0	0	TRANSFORMADOR	0	0	70.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B F8M 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMF/MCAMCO/09092009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$80,846.38, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD CANTON EL TESORO.
22841	AMPLIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA 3A ETAPA	115 VILLA CORZO	OLAMMAN	RURAL	107030172	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO		408,024	408,024	408,024	408,024	100.0%	0	0	POSTE	8	8	100.0%	OBRAS 2009 REPRENDIDAS EN EL 2010.
20339	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN OHUILIC	117 YALOHON	OHUILIC	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		241,498	241,498	241,498	120,748	50.0%	0	0	COLONIA	1	1	50.0%	
39602	AMPLIFICACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	11 OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	085-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS		4,474	4,474	0	0	0.0%	0	0	POSTE	16	8	50.0%	EL TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE \$40,000.00, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL RECURSO 2009 ES DE \$ 4,474.00, A LA FECHA NO SE PROGRAMO NI SE EJECUTO NADA DE ESTE RECURSO.
9718	AMPLIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA 3A ETAPA, 02	86 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	088E020200058410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		240,580	240,580	240,580	184,278	77.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	77.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B F8M 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMF/MCAMCO/09092009, SE EJECUTO RECURSO POR \$18,429 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD EJIDO FELIPE CARRELLA PUEBLO.
19928	AMPLIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA 3A ETAPA, 02	86 TAPACHULA	EL ENCANTO	RURAL	088E020200058410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		273,610	273,610	273,610	203,665	74.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	74.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B F8M 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMF/MCAMCO/09092009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$18,886.00, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010, LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO 1.
	OBRA COMPLEMENTARIA																						
13984	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 3A ETAPA (EJ. EMANADO ZAMAGOSA)	7 OCOSINGO	EMANADO ZAMAGOSA	RURAL	H8S0203000158100050	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,770,648	1,770,648	1,770,648	1,763,303	100.0%	0	0	POSTE	25	25	100.0%	OBRA CON INVERSION BANCARIAS, REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009.
91423	REHABILITACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	72 OXCHUC	OXCHUC	RURAL	F8M-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		684,182	684,182	684,182	684,182	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA A 100%.
91538	REHABILITACION Y PROTECCION DEL ENTORNO DE LA LINEA EN AT DEL BOMBEO Y REBOMBEO (MOLINO SHELL)	72 OXCHUC	OXCHUC	URBANO	F8M-03-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		212,812	212,812	212,812	212,812	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REPRENDIDA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%.
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																						
	CENTROS DE SALUD																						
	MANTENIMIENTO																						
3915	PROYECTO INTEGRAL DE SALUD	115 VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030162	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO		15,967,619	15,967,619	15,967,619	10,897,034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100.0%	OBRAS 2009 REPRENDIDAS EN EL 2010.
3961	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	115 VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030163	DESARROLLO SOCIAL	SALUD																









