

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													2	3	4								
10941	FOMENTO AGRONINDUSTRIAL EN VARIAS LOCALIDADES (70 MOLINOS)	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUERO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYORFAMEN TO TILA CHIAPAS		156,000	156,000	156,000	156,000	100.0%	0	0	PIEZA	760	760	100.0%	ESTA OBRA QUEDO AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
11005	FOMENTO AGRONINDUSTRIAL ZONA ALTA EN VARIAS LOCALIDADES (97 MOLINOS)	104 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUERO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRONINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MAYORFAMEN TO MUNICIPAL TILA CHIAPAS		194,400	194,400	194,400	194,400	100.0%	0	0	PIEZA	972	972	100.0%	ESTA OBRA QUEDO AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
2840	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FAMILIAS VULNERABLES	117 YAALÓN	YALALÓN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MAYORFAMEN TO MUNICIPAL		49,361	49,361	49,361	49,361	100.0%	0	0	BLOTE	1	1	100.0%	OBRA REFRENDADA A 2010 CON RECURSOS FAFM 2009
7124	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	SE LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAB01_0003580	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUERO Y FORESTAL	APYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		5,833,304	5,833,304	5,833,304	0	0.0%	0	0	HECTAREA	8	0	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2009 \$ 1,044,450 (TRES MIL DICCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), FORTAMUN 2008 \$ 5,833,303.85 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INGRESOS ANTERIORES \$ 151,451.65 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.).
16485	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA	SE LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF01_00003600	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		293,384	293,384	293,384	0	0.0%	0	0	HECTAREA	2,000	0	0.0%	LA OBRA ES FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA SE BENEFICIARON A VARIAS LOCALIDADES EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$293,384.40 (DICCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) Y ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA RECURSOS 2009 POR \$116,000.00 (CIENTO Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.) Y GOBIERNO DEL ESTADO POR \$205,449.40 (DICCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.) LA OBRA ESTA EN PROCESO
7030	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA	SE LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAB001_000278100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		50,600	50,600	50,600	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0.0%	LA OBRA ES INFORME PREVENTIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2ª ETAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO