

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Comento	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
CHAPARRA RECURSO 2010																													
APLICACIONES FEDERALES 48 REGISTROS												1,086,714,089	481,043,438	572,999,030	437,352,588	55.6%	0	0	0	79,240	59	0.0%							
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																													
INVERSION																													
OBRA PÚBLICA																													
CONSTRUCCIÓN																													
3530	INVESTIGACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100 TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000AC08P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	787,500	787,500	787,500	787,500	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.						
3849	SISTEMA OMPANADO DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BODEGA Y CARPINTERIA)	108 TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	EA0009B0071089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	314,720	314,720	314,720	314,720	0	0.0%	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.						
3218	CONSTRUCCION DE LETRINAS	11 BELJUAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	830,240	830,240	830,240	830,240	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7140	CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACION Y DESARROLLO CULTURAL.	110 UNON JUAREZ	CORDOVA MATAGANOS	RURAL	2000AC08P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	56,843	56,843	56,843	56,843	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7107	CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACION Y DESARROLLO CULTURAL.	110 UNON JUAREZ	EL DESEÑADO	RURAL	2000AC08P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	51,100	51,100	51,100	51,100	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
3206	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	110 VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000JAC1P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,088,499	3,088,499	3,088,499	3,088,499	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
8748	CONSTRUCCION DE AULA SECUNDARIA	21 CHAMULLA	CHUMUANTIC	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	78,743	78,743	78,743	78,743	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7036	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	24 CHANAL	CHANAL	URBANO	2000AC08P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
0231	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	25 CHARLE TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	702,211	702,211	702,211	702,211	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
0904	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	768,750	768,750	768,750	768,750	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
6994	ENALALDO PERIMETRAL DEL ALBERQUE ESCOLAR DE JARDIN DE NIROS	31 CHILÓN	ALANSAQUIN	RURAL	2000AC08P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,381	70,381	70,381	70,381	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
4145	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	34 ESCURTILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,089,871	4,089,871	4,089,871	4,089,871	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
0019	CONTRUCCION DE AULA PRIMARIA	34 ESCURTILLA	EL TRIUNFO	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	132,341	132,341	132,341	132,341	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7243	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIROS	35 FRANCISCO LEÓN	LA CIEBA	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24,917	24,917	24,917	24,917	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7276	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIROS	35 FRANCISCO LEÓN	NUOVO TILA	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7334	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIROS	35 FRANCISCO LEÓN	SANTA MARTHA	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26,215	26,215	26,215	26,215	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7314	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA	35 FRANCISCO LEÓN	NIETO REY	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26,714	26,714	26,714	26,714	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7374	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA	35 FRANCISCO LEÓN	NUOVO PARAISO	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7269	CONSTRUCCION DE AULA SECUNDARIA	35 FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VILLO CARMEN	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	72,391	72,391	72,391	72,391	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7268	CONTRUCCION DE AULA PRIMARIA	35 FRANCISCO LEÓN	CARRIZAL	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24,917	24,917	24,917	24,917	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
6944	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA	39 HURTUPAN	BERTO JUAREZ	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	89,590	89,590	89,590	89,590	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	34 LARRANZAR	PATENTIC	RURAL	2000AC08P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
7033	CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACION Y DESARROLLO CULTURAL.	34 LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	2000AC08P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	168,764	168,764	168,764	168,764	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
8241	CONSTRUCCION DE LETRINAS	34 LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	484,500	484,500	484,500	484,500	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
3204	CONTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	3 AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000JAC1P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	871,860	871,860	871,860	871,860	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
5334	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES Y QUAINOCIOS	37 OCCORINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000AC08P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
12903	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION BIOLÓGICA EN LA ZONE LAADNA BELGICA	69 OCCOZAUQUILA DE ESPINOSA	OCCOZAUQUILA DE ESPINOSA	URBANO	MB1000B00696	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	2,429,784	2,429,784	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	YA ESTA EN PROCESO DE ELECCION							
5210	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	7 AMATIANINGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,584,372	3,584,372	3,584,372	3,584,372	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
6760	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA	74 PANTELINO	SAN JACQUIN	RURAL	2000R0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	78,743	78,743	78,743	78,743	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
6230	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76 RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000JAC1P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	574,720	574,720	574,720	574,720	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
6910	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	82 SALTO DE AGUA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2000L0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	78,797	78,797	78,797	78,797	100.0%	0	0	0	0	0.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESI. QUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.							
5930	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	86 SUCHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000L0C8P2000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VARIABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL																				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7_ CHAPAS												Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	1												2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
9746		REHABILITACIÓN DE SALÓN DE ACTOS	86 SAN JUAN CANGÜC	CHILOLA	RURAL	2620L0C9P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTADAL	GRUPO DE TRABAJO SAN JUAN CANGÜC CHILOLA		37,891	37,891	37,891	37,891	100.0%			PROYECTO			0.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SEÑAL REPORTADOS POR LA SECCIÓN, CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
		EQUIPAMIENTO																						
		BENEFICIARIOS																						
12608		ENERGÍA FOTOVOLTAICA A COMUNIDADES DE ALTA MARGINACIÓN	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18024408002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD ESTADAL	SE/IN COMISION DE ENERGIAS Y BIOCOMBUSTIBLES DEL ESTADO DE CHAPAS		3,335,976	2,182,511	0	0.0%			RESERVA		170	0.0%	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACION ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES, POR LO QUE ESTAMOS EN ESPERA DE ESTE FALLO Y ASI PODER REALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO.	
		OTROS																						
14184		ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62500038001001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTADAL	PROMOTORA DE VIVIENDA		34,632,097	0	34,632,097	0.0%			HECTAREA		0	0.0%	LA ESSENCIA DEL PROYECTO RESIDE EN LA ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL, EL CUAL SE BENEFICIARÁN VARIOS GRUPOS DE FAMILIAS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN LOTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, Y CON ELLO ELEVAR SU NIVEL DE VIDA.	
14128		50 FAMILIAS AFECTADAS A CONSECUENCIAS DEL MURICAN ISTAN, NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	11 HUIXTLA	BUXTLA	URBANO	186220038001041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHAPAS		1,920,000	1,920,000	1,920,000	0.0%			HECTAREA	7	0.0%	LA ESSENCIA DEL PROYECTO RESIDE EN LA ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL, EL CUAL SE BENEFICIARÁN 500 FAMILIAS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN LOTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, Y CON ELLO ELEVAR SU NIVEL DE VIDA.		
2224		SUBMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	44 XARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2620R0B3P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTADAL	XARRANZAR		123,832	123,832	123,832	100.0%			PROYECTO		0	0.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SEÑAL REPORTADOS POR LA SECCIÓN, CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
14162		ADQUISICION DEL PREDIO DENOMINADO SAN JOSE YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS.	28 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	186220038002038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTADAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHAPAS		5,345,860	5,345,860	5,345,860	0.0%			HECTAREA	12	0.0%	LA ESSENCIA DEL PROYECTO RESIDE EN LA ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL, EL CUAL SE BENEFICIARÁN 360 FAMILIAS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN LOTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, Y CON ELLO ELEVAR SU NIVEL DE VIDA.		
14161		ADQUISICION DEL PREDIO DENOMINADO PALMITAS, PARA EDIFICAR VIVIENDAS Y BENEFICIAR A FAMILIAS.	28 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	186220038002038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTADAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHAPAS		11,000,000	11,000,000	11,000,000	0.0%			HECTAREA	18	0.0%	LA ESSENCIA DEL PROYECTO RESIDE EN LA ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL, EL CUAL SE BENEFICIARÁN 784 FAMILIAS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN LOTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, Y CON ELLO ELEVAR SU NIVEL DE VIDA.		
		SANEAMIENTO FINANCIERO																						
		OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																						
11780		PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VAP00P0B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTADAL	HACIENDA		740,138,483	319,342,686	319,342,686	100.0%			TRAMITE		11	5	48.0%	
11739		PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON BANAMEX S.A	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VAP00P0B002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTADAL	HACIENDA		42,408,000	5,254,500	5,254,500	100.0%			TRAMITE		7	1	14.0%	EN ESTE INFORME SE CONTEMPLA ÚNICAMENTE INTERES DE LA OBLIGACION FINANCIERA.
		DESARROLLO TECNOLÓGICO																						
		ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION Y PRUEBAS ANALITICAS EN BIOCOMBUSTIBLES	108 TUSTLA GUTIERREZ	TUSTLA GUTIERREZ	URBANO	18A00P06002	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ENTIDAD ESTADAL	CONSEJO ESTADAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE CHAPAS		6,576,900	6,576,900	6,576,900	100.0%			RESERVA		1	0.0%	LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS AL FONDO MAYO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONADTY GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS, PARA QUE ESTE LO CANALICE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUSTLA GUTIERREZ, UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL POLCO.	
		SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL																						
		PREVENCIÓN																						
		PROTECCIÓN																						
9048		FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30F05AS2B001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTADAL	SE/IO ORGANISMOS SUBSIDIADOS		165,215,031	84,081,239	165,215,031	100.0%			OTROS		100	50	50.0%	ESTE RECURSO TAMBIEN VA DIRIGIDO A MROS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN, PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES ES POR ELLO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA MARCAOS OTROS, Y LA META ES ATENDER A TODA LA POBLACION QUE LO NECESITE CUANDO PASA UNA CONTINGENCIA NATURAL.