

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
7-CHIAPAS RECURSO 2009																																					
SUBSIDIOS E REGISTROS																																					
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													26,290,621	26,290,621	26,290,621	5,928,393	22.5%	0	0			1,190,204.74	6.00	0.0%													
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																																					
INVERSIÓN																																					
OBRA PÚBLICA																																					
CONSTRUCCIÓN																																					
149295	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NAH 00 112 0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	74 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		5,779,482	5,779,482	5,779,482	5,778,393	100.0%	0	0		8.00	6.00	75.0%	ESTE PROYECTO SIGUE REFLEJANDO UN 75.0% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%. CABE HACER MENCIONES QUE LAS OBRAS QUE SE MANIFIESTAN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE UN 85 A 95% DE AVANES EN LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS. ESTE PROYECTO SE ESPERA CONCLUIR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CICLO 2011.												
71871	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AGROINDUSTRIALES	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	PAH53H22002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIENERGÉTICOS	172	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		846,610	846,610	846,610	100,000	11.8%	0	0		0.15	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CONSITA DE DOS METAS LA PRIMERA (NEVLACION Y TERRAPLENADO DE PLATAFORMA QUE SON 0.15 HAS. Y APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 100 MTS. LINEALES. REFLEJA UN AVANCE DEL 11.8% EN CUANTO AL AVACE FÍSICO REFLEJA 0% DEBIDO A QUE AUN NO SE HA LOGRADO DICTAMINAR EL AREA EN DONDE SE REALIZARÁN LAS OBRAS.												
71402	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AGROINDUSTRIALES	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	PAH53H21001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIENERGÉTICOS	172	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		9,481,000	9,481,000	9,481,000	0	0.0%	0	0		6,666.59	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO PRESENTA VARIAS METAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMO ALCANTARILLADO, REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TERRAZAS, COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE Y FOCOS, INTRODUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA, Y ADEMÁS 23 OBRAS ENTRE LOS QUE DESTACAN: FOSA SÉPTICA, CISTERNA, TANQUE ELEVADO, MUROS DE ACCOMETIDA, ENTRE OTROS.												
72204	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES (TECPATAN)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	PAH53H22003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIENERGÉTICOS	170	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		1,183,529	1,183,529	1,183,529	50,000	4.2%	0	0		1,183,529.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE DEL 4.2% EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO REFLEJA EL 0% DEBIDO A QUE NO SE HA LOGRADO CONCRETAR SOBRE EL TERRENO EN DONDE SE REALIZARÁ LAS OBRAS DE NIVELACIÓN.												
EQUIPAMIENTO																																					
OTROS																																					
70736	INSTALACIÓN DE VIVEROS DE ALTA PRODUCTIVIDAD	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	LBH 00 206 1010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	833 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA		9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO NO SE OPERO EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2010, POR LO QUE SE REINTEGRA LOS RECURSOS COMO ECONOMÍA PARA EL PRESNTE CICLO FISCAL. SE REALIZO COMO UNA INVERSIÓN LÍQUIDA (AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS) CON FECHA 31 DE MAYO DE 2011 CON OTRA CLAVE PRESUPUESTAL PAH00060002 Y QUE HASTA EL MOMENTO NO PRESENTA MOVIMIENTOS NI FINANCIERO Y FÍSICO DEBIDO A QUE AUN NO SE HA LIBERADO.												
OTROS PROGRAMAS																																					
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA													13,413,094	13,413,094	13,413,094	0	0.0%	0	0			22.00	7.60	34.9%													
OBRA PÚBLICA																																					
CONSTRUCCIÓN																																					
55737	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFRENDO)	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR		10,410,109	10,410,109	10,410,109	0	0.0%	0	0		19.00	7.60	40.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA, INCLUYE: 13 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIOS BÁSICOS Y AULA DE DOCENTES LOCALIDAD: SUCHAPA												
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																																					
GASTO CORRIENTE																																					
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																					
75198	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CEH0P13002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARÍA		3,485	3,485	3,485	0	0.0%	0	0		2.00	0.00	0.0%	LAS 2 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE. RAZÓN POR LA CUAL NO EXISTEN AVANES.												
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA																																					
INVERSIÓN																																					
EQUIPAMIENTO																																					
BIENES MUEBLES																																					
1945	MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26300MA00P16808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS	PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE NO HAY UNA OPCIÓN MÁS ACORDE AL PROYECTO, EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO SE TOMA LA OPCIÓN DE FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA.												