

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
												Ministrado	Programado	Ejercido							15=14/12	18	19=18/17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19=18/17	20										
7-CHIAPAS RECURSO 2010																													
APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS																													
PAIS											25,875,895	24,413,043	24,413,043	13,235,675	64.2%		6,122.30	4,384.97	83.9%										
FISM																													
	AGUA POTABLE																												
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																												
	CONSTRUCCIÓN																												
80712	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (POBLADO EL ROBLE)	87-OCOSINGO	EL ROBLE	RURAL	EASO100001291610797	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	953,744	953,744	953,744	783,954	82.2%	METRO LINEAL	2,163.04	1,795.32	83.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010.									
71501	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) MICHTEL.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECOS0100101006109050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,052,901	500,000	500,000	0	0.0%	METRO LINEAL	2,669.04	1.00	0.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010.									
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																												
107086	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	86-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	EASO10000816100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,888,042	1,888,042	1,888,042	1,468,260	77.8%	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO POR UN MONTO DE \$1,888,042.41 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.). LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO									
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																												
	LETRINAS																												
81813	CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIDO LA SULTANA)	87-OCOSINGO	LA SULTANA	RURAL	EASH0500100246109003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,223,265	2,223,265	2,223,265	901,961	40.6%	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	25.00	41.7%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010									
81796	CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIDO LA SULTANA)	87-OCOSINGO	LA SULTANA	RURAL	EASH0500100246109003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,223,265	2,223,265	2,223,265	901,961	40.6%	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	25.00	41.7%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010									
	URBANIZACION MUNICIPAL																												
	CALLES																												
81170	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. JOL TULLIA)	87-OCOSINGO	JOL TULLIA	RURAL	EASE0100000096109512	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,033,273	2,033,273	2,033,273	1,791,951	88.1%	METROS	1,828.20	1,609.90	88.1%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010									
81386	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALESTINA, DAMASCO, GALILEA Y JUDEA (BARRIO JERUSALEN, CAB. IPPAL)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0610000056109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,934,781	2,934,781	2,934,781	1,866,034	67.0%	METROS CUADRADOS	1,200.00	804.00	67.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010									
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																												
	RED DE ELECTRICIDAD																												
10051	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-CHILÓN	CHEWAL MUQUENAL	RURAL	FISM-028-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CONSTITUCIONAL, CHILON CHIAPAS	2,752,680	2,752,680	2,752,680	825,804	30.0%	POSTE	30.00	30.00	76.9%										
81633	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA (EJIDO EL TUMBO)	87-OCOSINGO	EL TUMBO	RURAL	EASO0203100826109003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,969,954	2,969,954	2,969,954	2,502,487	84.3%	POSTE	62.00	53.00	85.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010.									
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																												
	OTROS VIGILES EDUCATIVOS																												
82381	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E. ESTR. U-1C Y MODULO SANITARIO RURAL EN COBACH EMSAD 205 BALAXTHE CLAVE: 02EMSD025, RANCHERIA BALAXTE	87-OCOSINGO	BALAXTE	RURAL	EASJ0104100646109054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	817,617	817,617	817,617	637,650	78.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.79	79.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010									
	PRIMARIA																												
82190	CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESTRUCTURA RC EN ESC.PRIM. LEONA VICARIO (POBLADO PATRIA NUEVA)	87-OCOSINGO	PATRIA NUEVA	RURAL	EASJ0102101506109056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	476,654	100,000	100,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.10	10.0%	OBRA REPRENDADA DEL 2010									
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																												
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																												
	OTROS																												
86972	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO BARRIO PALMADUIL	84-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	580,212	256,955	256,955	256,955	100.0%	VIVIENDA	45.00	40.00	88.9%										
	CAMINOS RURALES																												
	CAMINOS RURALES																												
	CONSTRUCCION																												
86714	APERTURA Y REVITO. DE CAMINO E.C. LA GLORIA - OCOTL - RA. EL NARANJO (RA. EL NARANJO)	87-OCOSINGO	EL NARANJO	RURAL	EAU80101100776109055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,324,841	2,324,841	2,324,841	715,539	30.8%	KILOMETROS	1.00	0.40	40.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010									
87420	APERTURA Y REVITO. DE CAMINO TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (EJIDO EL CENSO)	87-OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	HCU80101101446109057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	OCOSINGO CHIAPAS	44,662	44,662	44,662	0	0.0%	KILOMETROS	0.01	0.01	100.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010									
84398	APERTURA Y REVITO. DE CAMINO Y TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (EJIDO EL CENSO)	87-OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	HCU80101101446109057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	OCOSINGO CHIAPAS	131,768	131,768	131,768	0	0.0%	KILOMETROS	0.01	0.01	100.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2010 BANDERAS									
	GASTOS INDIRECTOS																												
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																												
146469	SEGUIMIENTO AL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES SOCIALES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-UB-01-00-03-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	898,343	898,343	898,343	214,036	23.8%	INFORME	1.00	0.24	24.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FISM INTERESES AÑOS ANTERIORES									
146575	SEGUIMIENTO AL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PUBLICA Y ACCIONES SOCIALES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-UB-01-00-03-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,359,853	1,359,853	1,359,853	268,983	19.8%	INFORME	1.00	0.20	20.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FISM AÑOS ANTERIORES									