

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| CHAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 62 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAFEF | | | | | | | | | | | 1,184,687,997 | 680,207,340 | 811,447,602 | 499,067,642 | 73.4% | 77 | 0 | 102,419.91 | 41,931.86 | 40.9% | | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48783 | PREPARATORIA RAFAEL PASCASIO GAMBOA | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00130002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.0% | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:BOCHIL META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. | |
| 97791 | MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVÓN EN LA LOCALIDAD DE POLHO (CONSTRUCCIÓN) | 26-CHEMALHO | POLHO | RURAL | JDE00M2B001009HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,775,361 | 1,775,361 | 1,775,361 | 0 | 0.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS | |
| 97754 | CENTRO ECOTURÍSTICO CHINCULTIK (CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | UBD00118001056HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,679,804 | 2,679,804 | 2,679,804 | 0 | 0.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 48666 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | 26200JAC78P220001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 87,500 | 50.0% | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA | |
| 48911 | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 26200JBC78P22000S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 50.0% | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA | |
| 99005 | MÓDULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA INTRASYSTEM DE GMI) | 76-PICHICALCO | PICHICALCO | URBANO | 7NE00128001078HS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,514,148 | 754,244 | 2,514,148 | 0 | 0.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 97761 | SOBRELEVACION DE BORDO CON MATERIAL MEJORADO DE ALTA CALIDAD EN NUEVO NICAPA | 76-PICHICALCO | NICAPA | RURAL | 86400M2B0020789S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 18,777,566 | 11,565,646 | 18,777,566 | 0 | 0.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 99623 | CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN) | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | JDE00128001088HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 61,536,241 | 61,536,241 | 61,536,241 | 44,484,512 | 72.3% | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 88597 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE_01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9885C01000030175100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,622,393 | 1,622,393 | 1,622,393 | 485,671 | 29.9% | 0 | METRO LINEAL | 8,411.23 | 0.00 | 0.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA LOS SAUCES LA AVIONC. | |
| 88915 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9885C01000030148100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,446,073 | 1,446,073 | 1,446,073 | 433,822 | 30.0% | 0 | METRO LINEAL | 1,219.40 | 0.00 | 0.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA JARDINES DE CHAPAS. | |
| 86573 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9885C01000030186100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,479,247 | 1,479,247 | 1,479,247 | 443,774 | 30.0% | 0 | METRO LINEAL | 2,778.80 | 0.00 | 0.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA JARDINES DE CHAPAS. | |
| 97782 | INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL MOSQUITO DEL DENEGE (CONSTRUCCIÓN) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 7BE00G02B001089HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,289,789 | 1,289,789 | 1,289,789 | 0 | 0.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 91748 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 14 PTE. 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,478,338 | 1,478,338 | 1,478,338 | 164,640 | 11.1% | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 12,995.31 | 1,442.48 | 11.1% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 87981 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. NORTE-SUR (TRAMO DE LA 13 PONENTE A LA 14 PONENTE). 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 3,186,269 | 3,186,269 | 3,186,269 | 1,217,507 | 38.2% | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 11,288.17 | 4,515.27 | 40.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 90762 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 7 PTE Y CENTRAL PTE. A LA 14 PTE. 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 986,877 | 986,877 | 986,877 | 748,764 | 75.9% | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 11,268.17 | 8,579.01 | 76.1% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 86741 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A. SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14 CALLE PTE., 8A. NORTE ENTRE 7A. PTE. Y 13 PTE.). 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 2,080,496 | 2,080,496 | 2,080,496 | 624,149 | 30.0% | 0 | METRO CUADRADO | 10,637.46 | 0.00 | 0.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 91057 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A. SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14 CALLE PTE. Y 8A. NORTE ENTRE 7A. PTE. Y 13A. PTE.). 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 864,890 | 864,890 | 864,890 | 219,746 | 25.4% | 0 | METRO CUADRADO | 10,637.46 | 2,701.91 | 25.4% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 87606 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 17A. PONENTE DESDE EL SINDICATO DEL IMSS HASTA LA 8A. NORTE. 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,985,091 | 1,985,091 | 1,985,091 | 1,499,112 | 75.5% | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 1,148.40 | 1,022.08 | 89.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 86591 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A. PONENTE ENTRE LA CENTRAL Y LA 8A. NORTE. 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,567,807 | 1,567,807 | 1,567,807 | 959,519 | 61.2% | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 3,500.67 | 2,100.40 | 60.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 90603 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 1A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PONENTE A LA 14 PONENTE. 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,253,083 | 1,253,083 | 1,253,083 | 1,021,195 | 81.5% | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 14,071.72 | 11,538.81 | 82.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 80396 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 1A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PONENTE A LA 14 PONENTE. 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 9885SE060103026000GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 3,977,626 | 3,977,626 | 3,977,626 | 1,541,466 | 38.8% | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 14,071.72 | 9,850.20 | 70.0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. | |
| 40724 | 31 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | NAE00R018006 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 4,798,300 | 4,798,300 | 4,798,300 | 0 | 0.0% | 0 | PREDDO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE RECURSO NO APARECE EJERCIDO NI PRESENTA AVANCES FISICOS, EN VIRTUD DE QUE LOS 3 PREDDOS PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION A LA INMOBILIARIA INMUEBLES PRODUCTIVOS DEL SOCONUSCO S.A. | |
| 99654 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA ÚNICA DE COBRO EN EL CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA DE AGUA AZUL | 107-TUMBALA | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | UBD00118003107HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,407,986 | 1,407,986 | 1,407,986 | 0 | 0.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 99645 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CRRAE) EN EL CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA DE AGUA AZUL | 107-TUMBALA | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | UBD00118002107HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,410,088 | 2,410,088 | 2,410,088 | 0 | 0.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 78008 | BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN - RASTRO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+470 (LIBERACION DE DERECHO DE VIA (AFECTACION DE PREDIOS)) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JDE00C02B001089HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 21,476,043 | 53.7% | 0 | PAGO | 1.00 | 0.54 | 54.0% | | |
| 81604 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA) (1A. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE CASA HOTEL) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | M8E00503B001108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 17,401,165 | 16,602,447 | 17,401,165 | 5,120,558 | 30.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.63 | 63.0% | | |
| 40129 | RECONSTRUCCION DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.) | 56-LA TRINITARIA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | WAE00C02B006366HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4,756,147 | 4,756,147 | 4,756,147 | 0 | 0.0% | 0 | KILOMETRO | 20.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48639 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | 26200JBC78P2200002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 87,500 | 50.0% | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN | |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99925 | PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REMEDIACION Y MEJORAMIENTO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MAE00503B001108HE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 278,723 | 278,723 | 278,723 | 278,723 | 100.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81785 | CAMINO: BETANA SOTAYITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+480 (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 8+400 - KM. 7+400 (T.A.); CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 7+400 - KM. 8+400 (T.A.)) | 27-CHAPPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C02B004027HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 59,845,000 | 43,088,400 | 59,845,000 | 17,589,920 | 40.8% | 0 | KILOMETRO | 40.00 | 16.80 | 42.0% | COMPLEMENTA LAS SIGUIENTES ACCIONES: CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 8+400 (T.A.); CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 8+400 (T.A.); CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 10+000 (T.A.) | |
| 80105 | REPARACION GENERAL DE LOSA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI), DIF-CHAPAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | UBD001280151089HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3,345,110 | 3,345,110 | 3,345,110 | 0 | 0.0% | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 60087 | CAMINO- ANGOSTURA- FLORES MACÓN, TRAMO: KM. 54-000- KM. 61-200 (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 54-000- KM. 61-200 (T.A.)) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GOBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WA6000C08005113 HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8,884,348 | 8,884,348 | 8,884,348 | 2,619,219 | 29.5% | 0 | 0 | | 7.00 | 5.67 | 81.0% | |
| 119382 | REHABILITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 254000C080050800 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 11.00 | 0.00 | 0.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A REHABILITACION SE ENCUENTRA EN TRAMITE |
| 48848 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 262000BC76P2C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE PALANQUE | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 50.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FISICO FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 020 (DESARROLLO SOCIAL), PRODUCTIVO EN REGIMEN DE BOMBETA |
| 89257 | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WDE00T01B003 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA | 10,808,189 | 5,404,091 | 10,808,189 | 0 | 0.0% | 77 | 0 | EQUIPO | 58.00 | 0.00 | 0.0% | CON EL RECURSO OTORGADO SE REALIZAN 58 REHABILITACIONES, SUSTITUCIONES Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS DE TV Y CHAPAS, INFORMANDO QUE ESTE RECURSO FUE AUTORIZADO RECIENTEMENTE Y LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS CON FECHA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE EJERCICIO. SE SOLICITO A LOS LÍDERES DE PROYECTO Y A LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO EL INICIO DEL PROCESO DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS EQUIPOS Y/O SERVICIOS AUTORIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. |
| 48615 | EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WDE00T01B003 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA | 10,808,189 | 5,404,091 | 10,808,189 | 0 | 0.0% | 77 | 0 | EQUIPO | 58.00 | 0.00 | 0.0% | CON EL RECURSO OTORGADO SE REALIZAN 58 REHABILITACIONES, SUSTITUCIONES Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS DE TV Y CHAPAS, INFORMANDO QUE ESTE RECURSO FUE AUTORIZADO RECIENTEMENTE Y LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS CON FECHA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE EJERCICIO. SE SOLICITO A LOS LÍDERES DE PROYECTO Y A LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO EL INICIO DEL PROCESO DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS EQUIPOS Y/O SERVICIOS AUTORIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. |
| 48615 | OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION) | 87-SAN LUCAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | 262000BC81P2C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 90,000 | 50.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FISICO FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 020 (DESARROLLO SOCIAL), PRODUCTIVO EN REGIMEN DE BOMBETA |
| 143603 | ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE Y SANAMIENTO | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | PA00112B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | 3,672,117 | 0 | 3,672,117 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| SANEAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102250 | PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 261000AP00P1B001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | HACIENDA | 766,422,433 | 383,211,216 | 383,211,216 | 383,211,216 | 100.0% | 0 | 0 | TRAMITE | 12.00 | 6.00 | 50.0% | |
| SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVENCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75062 | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23000KBF6SA2B002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 29,178 | 29,178 | 0 | 29,178 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 100.00 | 100.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS. |
| 74904 | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23000KBF6SA2B001 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 100,000,000 | 14,433,911 | 100,000,000 | 14,433,911 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 100.00 | 50.00 | 50.0% | ESTOS RECURSOS TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE LA MEDIDA MARCAMOS OTROS. |
| APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49110 | PREPARATORIA RENOVACION ÁNGEL ROBLES RAMBIZ | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FA00E130004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:ACALA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS |
| 92129 | COBACH NO. 45 | 9-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,092,786 | 1,092,786 | 1,092,786 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:ALTAMIRANO META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO SEE, (INCLUDE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO) |
| 92337 | COBACH NO. 133 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 862,500 | 862,500 | 862,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:AMATENANGO META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST UIC, 2.5 EE CADA UNA |
| 92371 | COBACH NO. 146 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,814,169 | 1,814,169 | 1,814,169 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:PAVAL META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST UIC, 2.5 EE CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO SEE, (LABORATORIO INCLUDE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO) |
| 46433 | UNIDAD DE CAPACITACION DE CATAZAJA ICATECH | 17-CATAZAJA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FA00E130004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 5,170,527 | 5,170,527 | 5,170,527 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:CATAZAJA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACION Y RED HIDROSANITARIA |
| 49154 | PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FA00E130005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:CHALCHIHUITÁN META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO |
| 90399 | COBACH NO. 34 | 31-CHLÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:CATAZAJA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST UIC, 2.5 EE CADA UNA Y SERVICIOS SANITARIOS EST UIC, 2 EE |
| 90018 | COBACH NO. 23 | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 785,480 | 785,480 | 785,480 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:PASO HONDO META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION INCLUDE 9 ANEXOS (CUBICULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO UIC, SEE |
| 49345 | UNIDAD DE CAPACITACION DE JOIQUILAS ICATECH | 46-JOQUILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 5,470,527 | 5,470,527 | 5,470,527 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:JOIQUILAS META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUDE 5 ANEXOS-LABORATORIO, CASETA DE GUARDA HERRAMIENTAS, PAUSETELIZADORA TIPO LABORATORIO, ADMINISTRACION (EQUIPO)) |
| 46476 | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA ICATECH | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:LA CONCORDIA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SECRETARIADO ASISTIDO POR COMPUTADORA |
| 92283 | COBACH NO. 114 | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 2,217,172 | 2,217,172 | 2,217,172 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:SESECAPA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION (BIBLIOTECA EST UIC, 4EE INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO), ADMINISTRACION INCLUDE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCION, SALA DE JUNTAS Y AREA SECRETARIAL) SEE, EST UIC |
| 92246 | COBACH NO. 105 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 173,909 | 173,909 | 173,909 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:ANISOL META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL |
| 49256 | CECYTE NO. 11 | 72-OKCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 807,500 | 807,500 | 807,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:OKCHUC META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, INCLUDE MOBILIARIO |
| 90219 | COBACH NO. 26 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 2,149,156 | 2,149,156 | 2,149,156 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:PRO CHANCAALA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION INCLUDE 9 ANEXOS (CUBICULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO UIC, SEE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, EST UIC, 4 EE |
| 92199 | COBACH NO. 47 | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,696,896 | 1,696,896 | 1,696,896 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION INCLUDE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCION, SALA DE JUNTAS Y AREA SECRETARIAL) SEE, EST UIC Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO SEE, PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUDE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 90594 | COBACH NO. 36 | 89-SILTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 862,500 | 862,500 | 862,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:RIEPEP META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION (BIBLIOTECA) EST UIC, 4EE (INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO) |
| 48988 | PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FA00E130003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:TAPILULA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO |
| 49213 | CECYTE NO. 34 | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E130001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 7,482,535 | 7,482,535 | 7,482,535 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MODULOS DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 49914 | COBACH NO. 13 | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E130007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS |
| 92403 | CONALEP NO. 312 | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 6.0% | TECNADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL, LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2A ETAPA, EDIFICIO G (CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 EE Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUDE 3 ANEXOS (SERVICIOS MEDICION, ALMACEN, PREPARACION, REACTIVOS), EDIFICIO S (CONSTRUCCION DE LABORATORIOS) |
| 48648 | PREPARATORIA NO. 6 | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E130001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS |
| 49708 | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA ICATECH | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FA00E130006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER ADMINISTRACION DE MICROEMPRESAS |