

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 41 REGISTROS																						
	FIAS										461,871,450	138,368,473	394,002,960	91,016,866	65.0%	0	0		7,229.20	5.13	0.1%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																					
79576	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y RURAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WA6E0C03B01000 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22,420,000	12,990,091	22,420,000	2,915,150	22.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.13	13.0%	ESTE PROYECTO ES POR ADMINISTRACION.
80372	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2180UAP06D01000 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	28.00	0.00	0.0%	AL MES DE JUNIO NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UN TRAMITE DE REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL. EL TRAMITE SE ENVIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EL DIA 29 DE MAYO CON OTROS NOSPCLUP01382001. ESTA REPROGRAMACION SE ESTA CREANDO PARA 11 PROYECTOS DENTRO DE LOS 10 MILLONES DE PESOS. SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
102231	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28100XAP00P01800 1	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	HACIENDA	135,738,799	67,869,399	67,869,399	67,869,399	100.0%	0	0	TRAMITE	10.00	5.00	50.0%	
7118	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JE100A14B001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	50,000,000	0	50,000,000	0	0.0%	0	0	ACCION	7,142.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOLICITUD DE LA LIBERACION DE LOS RECURSOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR LO QUE A LA FECHA SE REPORTA CON CERO AVANCES.
79415	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCION DE LOS 38 MUNICIPIOS (PROYECTO ESTATAL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE79C01D001000C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	32,077,522	0	32,077,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
79393	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCION DE LOS 28 MUNICIPIOS (PROYECTO ESTATAL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE69C01D001000C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24,025,038	0	24,025,038	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
79451	PROYECTOS DE CODECOM	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JFC09H12D001000C S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	116,775,626	0	116,775,626	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
60761	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA)- BECHTIC-TZOLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+500)	23 CHAMULA	BECHTIC	RURAL	WA6E0C03D008023 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6,357,803	2,797,477	6,357,803	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
79664	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA)- BECHTIC-TZOLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+500)	23 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WA6E0C03B016923 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	109,619	48,232	109,619	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	
60787	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS-CHICUMTANTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+300 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+300)	23 CHAMULA	LAS OLLAS	RURAL	WA6E0C03B009023 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	121,161	57,561	121,161	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%	
60154	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS-CHICUMTANTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+300 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+300)	23 CHAMULA	LAS OLLAS	RURAL	WA6E0C03D001023 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,027,312	3,337,973	7,027,312	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.60	0.00	0.0%	
60493	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN ISIDRO-AMERICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD-NUEVA ORIZABA. (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000)	39 MARQUÉSES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	WA6E0C03D005059 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,645,757	724,133	1,645,757	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
79640	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN ISIDRO-AMERICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD-NUEVA ORIZABA. (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000)	39 MARQUÉSES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WA6E0C03B013039 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	28,375	12,485	28,375	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
60800	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-JITOTUL)-ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000)	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	WA6E0C03B010078 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	89,291	47,622	89,291	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
60361	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-JITOTUL)-ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000)	78 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	WA6E0C03D002078 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,178,867	2,762,063	5,178,867	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
60638	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC-SITALÁ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 32+500 (SUBTRAMO: KM. 10+500 - KM. 12+500)	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WA6E0C03D006886 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,381,641	2,870,209	5,381,641	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
60619	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC-SITALÁ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 32+500 (SUBTRAMO: KM. 10+500 - KM. 12+500)	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WA6E0C03B014086 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	92,787	49,486	92,787	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																						
27209	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	18 CRTALAPA	ROSENDO SALAZAR	RURAL	2620UJECR1P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	640,200	640,200	640,200	320,100	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
27165	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	18 CRTALAPA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	2620UJACR1P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	477,872	477,872	477,872	238,936	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
26817	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31 CHILÓN	TZINTEEL	RURAL	3620UJACR1P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHILÓN	830,070	830,070	830,070	415,035	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
29299	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33 EL PORVENIR	GHIMALAPA	RURAL	3620UJACR1P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,334,280	1,334,280	1,334,280	667,140	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
33420	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	40 HUXTAN	SAN FERNANDO	RURAL	3620UJECR1P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUXTAN	1,134,752	1,134,752	1,134,752	567,376	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
26969	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40 HUXTAN	GARMEN VALCHUCH	RURAL	3620UJACR1P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUXTAN	1,188,044	1,188,044	1,188,044	594,022	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
29376	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53 LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	2620UJACR1P22C00 4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,130,606	1,130,606	1,130,606	565,303	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
34472	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	54 LARRAINZAR	POCOLTÓN	RURAL	2620UJECR1P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	508,286	508,286	508,286	508,286	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30790	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	59 MARQUÉSES DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	2620UBCR1P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILLAS	1,420,760	1,420,760	1,420,760	710,380	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30340	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	65 MOTOLZINILA	CHECHUTE	RURAL	2620UJECR1P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,108,200	1,108,200	1,108,200	554,100	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30956	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	72 OXCHUC	TZOPILJA	RURAL	2620UJACR1P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	981,453	981,453	981,453	490,727	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30423	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	82 SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	3620UJECR1P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	718,200	718,200	718,200	359,100	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15e14/12	16	17	18	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
												11	12	13	14							
30495	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	86-SAN JUAN CANCUC	CHUIL	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,082,200	1,082,200	1,082,200	541,100	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
26602	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	7,299,169	7,299,169	7,299,169	3,649,585	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30675	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	EL PACAYALITO	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	669,223	669,223	669,223	334,612	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30659	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	LAS MORAS	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,859,422	1,859,422	1,859,422	929,711	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
34650	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	102-TENEJAPA	SHISHINTONIL	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	1,620,439	1,620,439	1,620,439	1,620,439	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
27006	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	26200JEC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
27078	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	1,934,152	1,934,152	1,934,152	1,934,152	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30773	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-TUZANTAN	SAN CRISTÓBAL	RURAL	26200JAC81P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	360,000	360,000	360,000	180,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
31066	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	26200JBC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZIMOL	1,350,815	1,350,815	1,350,815	675,408	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30724	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZIMOL	LA GUAYABA	RURAL	26200JAC81P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	290,544	290,544	290,544	145,272	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
31096	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	26200JBC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	1,655,139	1,655,139	1,655,139	827,570	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
30756	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-YAJALÓN	AMADO NERVO	RURAL	26200JAC81P22C005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3,607,926	3,607,926	3,607,926	1,803,963	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.