

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									15+14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+14/12	16	17	18	19	20	21+20/19	22		
7769	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTO TOMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	328,767	328,767	328,767	328,767	100.0%	0	0	METRO LINEAL		481.00	481.00	100.0%	
7764	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RIO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	328,713	328,713	320,713	328,713	100.0%	0	0	METRO LINEAL		880.00	880.00	100.0%	
7765	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,348,958	514,009	514,009	514,009	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.50	50.0%	
10720	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,941	449,982	449,982	449,982	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.30	30.0%	
115835	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	BENITO JUAREZ	RURAL	5ASCO3-09016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$49,648.00 EL CUAL \$20,000.00 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2011 Y \$29,648.00 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HAYO AJERRO.
58396	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC01346100010900 91	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	650,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO
54422	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-MAZAPA DE MADERO	REFORMA	RURAL	063-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	815,304	650,702	690,702	690,702	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.39	38.0%	
54706	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-MAZAPA DE MADERO	TIERRA BLANCA	RURAL	063-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	897,175	511,286	511,286	511,286	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.30	30.0%	
12759	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	EL OCOTAL	RURAL	90	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS	677,418	300,000	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		100.00	0.00	0.0%	
116634	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	NSF-DCPMFISM01/ 111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	215,331	215,531	215,531	215,531	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,226.00	1,226.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
116635	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	EL PORVENIR	RURAL	NSF-DCPMFISM01/ 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	439,624	439,624	439,624	439,624	100.0%	0	0	METRO LINEAL		532.00	532.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
116834	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	LA CANDELARIA	RURAL	NSF-DCPMFISM01/ 911	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	884,209	884,209	884,209	753,195	85.2%	0	0	METRO LINEAL		3,060.00	2,600.00	85.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
79672	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE CHABECUMIL	91-SITALÁ	CHABECUMIL	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	600,044	180,013	180,013	180,013	100.0%	0	0	METRO LINEAL		670.00	201.00	30.0%	ANTICIPO DEL 30% POR INICIO DE OBRA CONTRATADA
78266	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	92-SOCCOLENANGO	SOCOLENANGO	URBANO	083-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,866,999	1,529,699	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	
104134	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	94-SOLOSUCHAPA	EL BENEFICIO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	327,612	196,567	196,567	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		255.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
77133	REHABILITACION DE LA CAPTACION Y DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, 03	98-TAPACHULA	TOLUCA	RURAL	98SC03030302061 98EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,375,951	1,375,951	1,375,951	412,785	30.0%	0	0	METRO CUADRADO		3,165.31	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO B FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011, EJIDO TOLUCA.
77069	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AV. JOSE MARIA MOHLELOS, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98SC030303031261 98EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	315,375	315,375	315,375	93,672	29.7%	0	0	METRO LINEAL		740.46	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO B FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
77053	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AV.OCCOXCUNTLA, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98SC030303031161 90EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	340,622	340,622	340,622	101,765	29.9%	0	0	METRO LINEAL		806.84	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO B FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
117305	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN AGUA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,937	1,959	1,959	1,959	100.0%	0	0	METRO LINEAL		1,213.00	368.00	30.3%	CONSETE EN LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
156506	REHAB. SIST AGUA POTABLE DEL MANANTIAL YERBASANTAYENUSTIANO CARRANZA CAMBIO DE TUB 10 ASBESTO-CEMENTO A TUB 10 ACERO SOLDABLE LONGITUD 52' MT DOTACION DE AGUA	113-YENUSTIANO CARRANZA	YENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,258,751	1,258,751	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		521.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE INICIA EN LA OBRA
148319	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE OAXACA) AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-02-00-03- 007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82,891	24,867	24,867	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS		275.30	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES M ³ . NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO.
115479	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA N.C.P. LAS TRINITARIAS	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	FISM-0001002011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	182,890	182,890	182,890	0	0.0%	0	0	NORIA		5.00	0.00	0.0%	EL NUMERO DE LA OBRA ES 108-03-0047
115383	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA RIA. ARGENTINA	116-VILLAFLORES	ARGENTINA	RURAL	FISM-00089/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	256,046	256,046	256,046	0	0.0%	0	0	NORIA		7.00	1.75	25.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0042
119972	CONSTRUCCION DE POZOS TIPO NORIA RIA. EL VERGEL	116-VILLAFLORES	EL VERGEL	RURAL	FISM-00090/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	219,488	219,488	219,488	0	0.0%	0	0	NORIA		6.00	1.20	20.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0040
103224	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	99093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	1,756,543	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA		1.00	0.00	0.0%	
94457	CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	MICOPM001-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	1,500,000	1,403,536	1,403,536	1,403,536	100.0%	0	0	POZO		1.00	0.70	70.0%	CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO DE 130 METROS DE PROFUNDIDAD DE 12 DE DIAMETRO Y 20 DE DIAMETRO DE PERFORACION, SENTADO CON SELLO SANITARIO DE CONCRETO FC-TUBERIA PVC GEO-300. R/CORONA ESPECIAL 12 DE DIAMETRO, CASETA DE CONTROL Y EQUIPO SUMERGIBLE.
26643	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 03 Y 04	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,691,805	1,149,179	1,149,179	1,149,179	100.0%	0	0	POZO		100.00	60.00	60.0%	
34192	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NO. 05	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	408,400	99,000	99,000	99,000	100.0%	0	0	POZO		100.00	25.00	25.0%	
17647	CONSTRUCCION DE 67 TANQUES INDIVIDUALES 2A. ETAPA (LA FRONTERA)	87-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	8ASST510011010619 8015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,929,948	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	TANQUE		67.00	1.00	1.5%	
154459	CONTRICION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	79-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	967-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	67,453	67,453	67,453	67,453	100.0%	0	0	TANQUE		18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUNTA TERMINADO AL 100% TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE SEGUN INFORMACION PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
103273	CONSTRUCCION DE 118 TANQUES	111-TZIMOL	PELLIPE ANGELES	RURAL	03006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	1,167,690	680,000	680,000	679,983	99.9%	0	0	TANQUE		118.00	60.00	50.8%	
9011	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION UBICADA EN BARRIO LA BENDICION DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	95ASCO3011100861 98EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHIAPAS	1,653,938	1,653,938	1,653,938	682,310	41.3%	0	0	TANQUE		1.00	0.41	41.0%	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION EN EL BARRIO LA BENDICION EN LA CABECERA MUNICIPAL
118452	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	500,000	33.3%	0	0	ANTEPROYECTO		1.00	0.00	0.0%	
32952	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERIA MIGUEL DE LA MADRID	26-COMITAN DE DOMINGUEZ	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	840,765	840,765	840,765	0	0.0%	0	0	POZO		1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA DELEGACION DE PLANEACION MESA COMITECA TOLUCA, MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO NO. SHS5PPEYDCGPORP-FISM-000729011
33056	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERIA SAN JOSE YOCNAB	26-COMITAN DE DOMINGUEZ	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	862,320	862,320	862,320	0	0.0%	0	0	POZO		1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA DELEGACION DE PLANEACION MESA COMITECA TOLUCA, MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO NO. SHS5PPEYDCGPORP-FISM-000729011
100024	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL (04 BOMBAS)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	370,000	111,000	111,000	111,000	100.0%	0	0	OTROS		4.00	4.00	100.0%	EL PROYECTO COMPRENDE LA REHABILITACION DE 04 BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL
154608	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	79-PANTEPEC	LA NARANJA	RURAL	967-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL	132,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												11	Ministrado	Programado		Ejercido	15u14/12					16
148526	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CA. SAN JUAN SABRITO), SAN JUAN SABRITO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	241,570	72,471	72,471	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	211.22	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
148692	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SANDALO SUR), PATRÁ NUEVA	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	219,138	65,741	65,741	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
148616	SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (AV. LOMAS DEL TACANA O JORGE GÓMEZ), LOMAS DEL ORIENTE	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	94,413	28,323	28,323	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	107.89	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
126993	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	110-TUZANTÁN	PRIMER CANTÓN	RURAL	103SD01010716100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	797,419	318,969	318,969	318,969	100.0%	0	0	METRO LINEAL	681.60	480.00	70.4%	LA LOCALIDAD SE LLAMA PRIMER CANTÓN LA PANGA
113958	SUSTITUCION RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 2A. NORTE VILLAFLORES (BARRIO MATZUMON)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-0009/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	467,074	467,074	467,074	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	296.76	100.39	35.0%	NO. DE OBRA 108-03-0004 OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS
114305	SUSTITUCION RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. SUR ORIENTE VILLAFLORES (COLONIA SAN JUAN	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00010/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	255,374	255,374	255,374	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	229.28	165.00	72.0%	NO. DE OBRA 108-03-0002 MEZCLA DE RECURSOS CON HABITAT 2011
102465	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO CRUZ MISION ALTOS CABECERA MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	827,661	600,000	550,000	413,530	68.9%	0	0	METRO LINEAL	661.00	330.00	49.9%	LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
102524	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SAN JOSE 19 DE MARZO CAB. MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	1,271,357	700,000	650,000	635,678	90.8%	0	0	METRO LINEAL	1,369.00	650.00	47.5%	(OBRA EN PROCESO DE REGULACION PRESUPUESTAL) LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA OPERANDO
102024	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SALOMON GONZALES BLANCO	2-ACALA	ACALA	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	951,300	951,300	951,300	951,300	100.0%	0	0	METRO LINEAL	823.00	823.00	100.0%	ADECUADAMENTE
80677	INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SD0201300016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,032,372	1,032,372	1,032,372	1,006,909	97.5%	0	0	METRO LINEAL	1,506.47	1,506.47	100.0%	EJERCIDO DE ESTA OBRA ES DE \$1,006,562.72 CON UN SALDO DE \$25,809.28 PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES
108525	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2º ETAPA	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA CAÑADA	RURAL	907SD0201000046190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	911,791	273,520	273,520	273,520	100.0%	0	0	METRO LINEAL	746.00	746.00	100.0%	
118915	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (8A. SUR PTE. BARRIO SAN MARTIN)	19-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	917-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHS	199,914	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	138.96	6.94	5.0%	
118980	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SEGURO SOCIAL)	19-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	917-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHS	713,070	713,070	442,168	442,168	62.0%	0	0	METRO LINEAL	512.00	512.00	100.0%	
68637	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CANDILARIA	25-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	75,439	75,439	75,439	22,631	30.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	162.00	90.0%	
97995	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	CDRPFISM-00035/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL	924,868	637,460	637,460	637,460	100.0%	0	0	METRO LINEAL	449.00	305.00	67.9%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ATARIJAS DE 449.00 ML.DESGARGAS DOMICILIARIAS Y 5 POZOS DE VISITA
97293	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	CDRPFISM-00038/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL	350,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	201.50	60.45	30.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE ATARIJAS DE 201.50 ML.
107488	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	50-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	605,383	181,615	181,615	181,615	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	150.00	30.0%	
42854	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	913	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	312,587	312,587	312,587	312,587	100.0%	0	0	METRO LINEAL	369.10	332.30	90.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO REVOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
78332	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONTINUACION DE DESGARGAS DOMICILIARIAS	39-SOCLERANGSO	LA JOYA	RURAL	983-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,434,628	1,434,628	1,434,628	430,388	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	0.30	30.0%	
103826	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	39-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	295,881	177,529	177,529	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	141.14	0.00	0.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SUBMINISTRO DE DRENAJE
78218	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-SOLOSUCHAPA	ALVARO OBREGON	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,223,515	734,109	734,109	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,057.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
129779	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	EL PORVENIR	RURAL	094-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	945,293	945,293	945,293	283,576	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,229.00	368.00	30.0%	
129759	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	SAN JOSE SHATIC	RURAL	094-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	506,976	506,976	506,976	319,189	63.0%	0	0	METRO LINEAL	813.00	512.00	63.0%	
588	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. POPULAR SAN SEBASTIAN)	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,265,583	1,265,583	1,265,583	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
74321	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	9880001SD002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	632,656	632,656	632,656	632,656	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.91	253.91	100.0%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$3,155,281.63 LO REPORTADO CORRESPONDE AL 20% DE ESTE QUE ES LA APORTACION MUNICIPAL, PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS Y MUNICIPAL
148417	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. CHIHUAHUA), LAS GRANJAS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	144,330	43,299	43,299	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	206.30	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
148605	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE LOMA DEL RIO), LOMAS DEL ORIENTE	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-098	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	80,134	24,040	24,040	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	134.60	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
148396	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ESTRELLA DEL SUR), 6 DE JUNIO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	676,898	203,069	203,069	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	824.35	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
144231	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM DE DIAMETRO DE LA CALLE RECOSOS PALABRAS, CALLE JUAN SABINES, CALLE LOMA BONITA, CIRCUITO JOYOYO	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-18-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	244,903	73,471	73,471	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	340.34	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
144331	AMPLIACION DE 80 ML. CTUB PVC 8 DIAM. 17 ML. CTUB PVC 10 DIAM. 306 ML. CTUB PVC 6 DIAM. DEMOLICION 694 M2 PISO CONCRETO, ESC. 386 NO A MANO MATERIAL B. 11 POZOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	466,812	466,812	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	443.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMENZAA
115397	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VILLAFLORES (BARRIO AMPLIACION SAN MIGUEL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00026/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	354,562	354,562	354,562	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	206.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA 108-03-0010
115481	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE E.J. FRANCISCO VILLA	116-VILLAFLORES	FRANCISCO VILLA	RURAL	FISM-00041/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	970,567	970,567	970,567	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	944.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA 108-03-0011
119720	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 3A. ETAPA (4A. NTE. PTE.) VILLAFLORES (BARRIO REFORMA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00077/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	583,240	583,240	583,240	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	271.88	190.31	70.0%	NO. DE OBRA 108-03-0001
59020	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	9065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	163,515	163,515	163,515	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	251.39	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA
59590	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	9047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	834,196	834,196	834,196	694,706	82.1%	0	0	METRO LINEAL	596.32	488.00	81.8%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PALANCA BARRIO SAN FRANCISCO
78576	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	911	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	49,539	9,907	9,907	9,907	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	SE ESTA DANDO MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE SANITARIO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
102107	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PABLO	2-ACALA	ACALA	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	506,695	506,695	506,695	506,695	100.0%	0	0	METRO LINEAL	196.00	196.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y OPERANDO
189236	REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PEMEX	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-																	

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido									15a14/12	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a14/12	16	17	18	19	20	21a20/19	22				
18052	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS ALMENDRITAS)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	P-18-201-032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRAGA CHIAPAS		850,755	846,781	846,781	600,453	70.9%					1,572.65	471.78	30.0%	ESTE PROYECTO ES UN MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL-FEDERAL Y MUNICIPAL 2011. AL FISM 2011 LE CORRESPONDE \$850,755.00. LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LAS CALLES 0A SUR ENTRE 1Y Y 19 AV OTE,17A AV OTE ENTRE 0A Y 0A SUR, CARRETERA TAPANATEPEC ENTRE CENTRAL SUR Y 1A SUR, 1A SUR ENTRE CARRET, TAPANATEPEC Y 11A AV OTE, 11A AV OTE ENTRE 1A Y 3A SUR, 1A SUR ENTRE CARRET, INTERNACIONAL Y 19A OTE Y 1A AV, PTE ENTRE 6A Y 8A SUR, EN LA LOCALIDAD SE EL COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO LAS ALMENDRITAS.	
12853	REHABILITACION DE DRENAJE (VARIOS CALLES)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		250,000	55,946	55,946	55,946	100.0%						150.00	20.00	13.3%	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES
9217	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV. PERIFERICO	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93915	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS		1,379,798	951,510	951,510	951,510	100.0%						501.00	345.00	68.9%	
12904	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	43-IXTACOMITAN	LA SOLEDAD	RURAL	9430017	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,300,146	780,087	780,087	390,044	50.0%						880.00	490.00	50.0%	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON UN MONTO DE: 1,300,145.69 PESOS. SE BENEFICARA A 420 PERSONAS.
5748	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	79-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		903,001	903,001	903,001	454,418	50.3%						471.70	210.00	44.5%	
7673	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	79-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	0110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		190,329	190,329	0	0	0.0%						254.50	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERA
83269	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO SAN PEDRO	77-PLUJAPAN	PLUJAPAN	URBANO	069-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS		509,811	254,905	254,905	254,905	100.0%						150.00	150.00	100.0%	
82459	REHABILITACION RED DE DRENAJE COLONIA LA OBRERA	77-PLUJAPAN	PLUJAPAN	URBANO	069-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS		285,540	285,540	285,540	285,540	100.0%						101.00	101.00	100.0%	
82843	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO MEXICO	77-PLUJAPAN	PLUJAPAN	URBANO	069-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS		1,368,579	684,788	684,788	410,873	60.0%						600.00	400.00	80.0%	
82724	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS FLORES	77-PLUJAPAN	PLUJAPAN	URBANO	069-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS		1,440,826	1,050,075	1,050,075	1,050,075	100.0%						561.00	393.00	70.1%	
83206	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	77-PLUJAPAN	PLUJAPAN	URBANO	069-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS		2,280,365	1,140,182	1,140,182	683,929	60.0%						644.00	450.00	69.9%	
81648	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NUEVO MILENO 17 DE MAYO	77-PLUJAPAN	PLUJAPAN	URBANO	069-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS		473,134	236,567	236,567	236,567	100.0%						184.00	184.00	100.0%	
77022	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 6A NORTE ENTRE 9A. C. PTE Y CENTRAL PTE., 03	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	069SD03000301061 90EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		772,639	772,639	772,639	231,792	30.0%						1,091.34	0.00	0.0%	OBRA YO ACCION DEL FONDO II FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
77006	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (4A. NORTE-SUR DE 13 C. PTE Y 14 C. PTE.), 03	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	069SD03000302761 90EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		1,321,038	1,321,038	1,321,038	660,519	50.0%						1,739.88	0.00	0.0%	OBRA YO ACCION DEL FONDO II FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
77090	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (6A. NORTE-SUR DE 13 C. PTE. Y 14 C. PTE.), 03	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	069SD03010301561 90EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		1,327,372	1,327,372	1,327,372	663,686	50.0%						1,090	0.00	0.0%	OBRA YO ACCION DEL FONDO II FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
139751	REHABILITACION DE RED DE AGUA NEGRAS	100-TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,387,261	1,021,558	1,021,558	1,021,558	100.0%						1.00	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA, SE ESTAN EJECUTANDO 119.80 ML. DE DRENAJE SANITARIO
139814	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100-TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		1,313,433	900,750	900,750	900,750	100.0%						215.00	161.20	75.0%	
117271	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECAPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN DRENAJE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		333,408	19,507	19,507	19,507	100.0%						689.00	210.00	30.5%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CATEGORIA MUNICIPAL DE TECAPATAN Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
117385	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECAPATAN	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	SIN SABINES	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		727,002	493,383	493,383	493,383	100.0%						536.00	430.00	80.2%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ELDJO JUAN SABINES
154220	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 45 CM DE DIAMETRO EN EL MARGEN DERECHO DEL ARROYO TOTOXOTE A PARTIR DE ANDADOR EL ROBLE Y AVENIDA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		202,922	60,876	60,876	0	0.0%						214.14	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
154235	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA 18 PONIENTE ENTRE 16 Y 17 SUR, COLONIA DOCTOR ROMERO BIRCON	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		44,047	13,214	13,214	0	0.0%						57.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
154223	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2ª AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE 9 Y 6 PONIENTE SUR, BARRIO EL CERRITO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-18-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		126,486	37,946	37,946	0	0.0%						93.45	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
144711	REHAB. 24 ML. DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 8 130 ML. C/TUB PVC 4 DEMOL. Y CONST. 207 M3 DE CONCRETO Y 19 CM DE ESPESOR, EXC 178 M3 Y 10 PZOS VISITA Y 29 PZAS NEG MUÑO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		217,870	217,870	0	0	0.0%						244.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA, ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL COMVENTO
144901	REHAB. 613 ML. RED DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 4 463 ML. C/TUB PVC 4 DEMOL. Y CONST. 42 M3 DE CONCRETO Y 15 CM DE ESPESOR, EXC 532 M3 A MANDO 17 PZOS VISITA Y 17 PZAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		569,706	569,706	0	0	0.0%						613.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, UBICADA EN EL BARRIO SAN PEDRO
126157	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)	114-VILLA COMALTILAN	CANTON LAS BRISAS	RURAL	8ASD030211004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		285,528	285,528	220,125	220,125	77.1%						314.80	280.00	88.9%	OBRA EN PROCESO
116401	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR I) EJ. JESUS MARIA GARZA	116-VILLAFLORES	JESUS MARIA GARZA	URBANO	FISM-00048/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES		242,206	242,206	242,206	0	0.0%						214.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA:108-03-0019
116276	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR III) EJ. VILLAHIDALGO	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	FISM-00053/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES		123,143	123,143	123,143	0	0.0%						200.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0026
115876	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO VILLAFLORES (BARRIO SANTA CATARINA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00045/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES		635,830	635,830	635,830	0	0.0%						371.00	352.45	95.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0016
115631	REHABILITACION RED DE DRENAJE VILLAFLORES (BARRIO SAN MIGUEL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00042/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES		653,580	653,580	653,580	0	0.0%						529.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0013
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																								
	CONSTRUCCION																								
83173	ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	83-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	94	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS		600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%						1.00	1.00	100.0%	
	LETRINAS																								
81828	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50X2 MTS	17-CATAZAJA	SANTA CRUZ 2A SECCION DE LOMA BONITA	RURAL	91	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,873,906	1,873,906	0	0	0.0%						65.00	0.00	0.0%	LETRINA METROS CUBICOS
10463	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	31-CHILÓN	QUO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ	RURAL	FISM-019-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS		368,176	368,176	368,176	110,452	30.0%						12.00	8.00	66.7%	LETRINA METROS CUBICOS
106204	CONSTRUCCION DE 126 LETRINAS POJCOL CHOQUINIVAL	31-CHILÓN	CHOQUINIVAL	RURAL	FISM-044-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS		3,972,088	3,972,088	3,972,088	1,886,044	50.0%						126.00	110.00	87.3%	LETRINA METROS CUBICOS
12765	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS	31-CHILÓN	CAJUALA 1A SECCION	RURAL	FISM-032-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS		398,860	398,860	398,860	119,658	30.0%						13.00	10.00	76.9%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												11	Ministrado	Programado		Ejercido	15e14/12					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15e14/12	16	17	18	19	20	21e20/19	22	
10708	CONSTRUCCION DE 80 LETRINAS	31-CHILÓN	YOC-SACI-JUN	RURRAL	FISM-027-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,454,528	2,454,528	2,454,528	736,358	30.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	80.00	50.00	62.5%	
10516	CONSTRUCCION DE 89 LETRINAS	31-CHILÓN	CENTRO MUQUIL	RURRAL	FISM-021-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,730,686	2,730,686	2,730,686	819,205	30.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	89.00	50.00	56.2%	
107096	CONSTRUCCION 45 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN GABRIEL	RURRAL	FISM-048-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,380,705	1,380,705	1,380,705	414,211	30.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	45.00	40.00	88.9%	
106272	CONSTRUCCION 62 LETRINAS	31-CHILÓN	JOLAKIL	RURRAL	FISM-045-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,902,270	1,902,270	1,902,270	570,681	30.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	62.00	50.00	80.6%	
122567	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO Y LAVADERO	43-IXTACOMITÁN	LA PROVIDENCIA	RURRAL	0300003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	322,803	193,681	193,681	96,841	50.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	33.00	16.50	50.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM. \$ 322,803.00 SEDESOL. 753,242.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,076,045.00
58415	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	ALFREDO Y. BOPFL	RURRAL	0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	376,196	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	30.00	0.00	0.0%	
58444	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	CHOCOLAJITO	RURRAL	0088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	388,736	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	31.00	0.00	0.0%	
58461	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE	RURRAL	0091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	564,294	564,294	564,294	73,863	13.1%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	45.00	5.00	11.1%	
58423	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	LEONARDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURRAL	0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	940,491	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	75.00	0.00	0.0%	
58450	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	LOS LLANOS	RURRAL	0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	815,092	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	65.00	0.00	0.0%	
58438	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	MISHELIN 2A. SECCION	RURRAL	0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	376,196	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	30.00	0.00	0.0%	
58455	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	SANTA MARIA	RURRAL	0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	476,515	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	38.00	0.00	0.0%	
58392	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	S DE MAYO	RURRAL	0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	564,294	564,294	564,294	73,863	13.1%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	45.00	5.00	11.1%	
58471	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	SAN JUAN TULLIA (SAN JUAN)	RURRAL	0092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	501,995	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40.00	0.00	0.0%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO 5 DE MAYO
70093	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	SAN MIGUEL	RURRAL	0136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	75,239	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	6.00	0.00	0.0%	
58405	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL LACANDON	RURRAL	0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	263,337	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	21.00	0.00	0.0%	
70372	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL PALMAR 2A. SECCION	RURRAL	0141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	250,737	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	20.00	0.00	0.0%	
58398	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURRAL	0082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	141,964	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	
80164	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	APROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURRAL	SH05XIV077008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	403,986	149,973	149,973	149,973	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	27.00	18.00	66.7%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$403,986. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. LOS BENEFICIADOS SON 27
79430	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EGIPTO	RURRAL	SH05XIV0770026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,888,598	1,398,533	1,398,533	1,398,533	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	121.00	101.00	83.5%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,888,598. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. A LOS BENEFICIADOS SON 121
79261	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL COROZAL	RURRAL	SH05XIV0770000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	152,959	118,698	118,698	118,698	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10.00	6.00	60.0%	CON EL RECURSO DE FISM. POR LO CUAL A LOS BENEFICIADOS SON 10
79795	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL PROGRESO	RURRAL	SH05XIV0770066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,555,016	1,164,447	1,164,447	1,164,447	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	114.00	80.00	70.2%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,555,016. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. LOS BENEFICIADOS SON 114
79108	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL TORTUGUERO 2A. SECCION	RURRAL	SH05XIV0770047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	540,032	219,331	219,331	219,331	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	35.00	30.00	85.7%	CON EL RECURSO DE FISM. POR LO CUAL A LOS BENEFICIADOS SON 35
78923	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURRAL	SH05XIV0770447	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	498,396	385,326	385,326	385,326	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	33.00	21.00	63.6%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$498,396 LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM A LOS BENEFICIADOS SON 33
80736	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	LA PRECIOSA	RURRAL	SH05XIV0770264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,034,337	395,009	395,009	395,009	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	70.00	25.00	35.7%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,034,337 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. A LOS BENEFICIADOS SON 70
79600	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA IRA. SECCION	RURRAL	SH05XIV0770067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,076,934	455,602	455,602	455,602	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	70.00	39.00	55.7%	PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. A LOS BENEFICIADOS SON 70
78300	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 1A. SECCION	RURRAL	SH05XIV0770081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	983,611	757,492	757,492	757,492	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	66.00	39.00	59.1%	EL COSTO DE PROYECTO ES DE \$983,611. LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DEL FISM. QUE SON 66 BENEFICIADO
77829	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 2A. SECCION	RURRAL	SH05XIV0770231	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,477,630	1,138,451	1,138,451	1,138,451	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	99.00	70.00	70.7%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,477,630.00. LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. POR LO CUAL LOS BENEFICIADOS SON 99
78732	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA BASCAN	RURRAL	SH05XIV0770089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	151,198	116,937	116,937	116,937	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10.00	8.00	80.0%	CON EL RECURSO DE FISM. POR LO CUAL LOS BENEFICIADOS SON 10
79983	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	XUYA HA	RURRAL	SH05XIV0770476	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	496,760	186,036	186,036	186,036	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	33.00	28.00	84.8%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$496,760. POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DEL FISM. A LOS BENEFICIADOS SON 33
121799	CONSTRUCCION DE 139 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	102-TENEJAPA	SHISHINTONIL	RURRAL	093-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,886,296	1,540,616	1,540,616	1,347,745	87.5%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	139.00	14.00	10.1%	
113833	CONSTRUCCION DE 183 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURRAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,400,000	3,400,000	3,400,000	1,499,329	44.1%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	183.00	22.00	12.0%	
16478	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD CAMPESINA	115-VILLA CORZO	LIBERTAD CAMPESINA	RURRAL	107-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPI. CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	230,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	10.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE REPORTES DE PAGOS. POR LO TANTO SUS AVANCES Y LOS PAGOS DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	OTROS:																					
100751	CONSTRUCCION DE REJILLA Y CANAL DE DESAGUE	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	90750020100096100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	201,392	60,418	60,418	60,418	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	56.00	56.00	100.0%	
27080	INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURRAL	9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	582,494	291,247	291,247	291,247	100.0%	0	0	LOTE	100.00	50.00	50.0%	
7332	CONSTRUCCION DE CANTARRILLA DE LOSA DE 6.00 X 4.30 MTS. KM. 1.430, SOBRE CAMINO, TRAMO BENTO JUAREZ HORIZONTAL AMAWITZ	31-CHILÓN	HORIZONTE	RURRAL	FISM-009-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,050,185	1,050,185	1,050,185	315,055	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 80% DE SU EJECUCION
7325	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS (ESTANCIA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURRAL	FISM-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	889,769	889,769	889,769	683,202	76.8%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%	
7328	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	31-CHILÓN	SACLUMIL	RURRAL	FISM-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,012,496	1,012,496	1,012,496	581,934	57.5%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	33.00	25.00	75.8%	
79994	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTARIO EN LA 2A AVENIDA PONIENTE NORTE	83-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESAR														

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		15x14/12	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15x14/12	16	17	18	19	20	21x20/19	22	
79917	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	93-LAS MARGARITAS	ISANTON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	499,927	149,978	149,978	149,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	701.40	210.42	30.0%	
79931	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	93-LAS MARGARITAS	VALCOO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	704,201	211,260	211,260	211,260	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,229.97	368.87	30.0%	
130254	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	49-OCOZOCOATULA DE ESPINOSA	VENTE DE LIJINO (LA CEIBA)	RURAL	MCE-FISM 19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOATULA DE ESPINOSA	300,000	300,000	300,000	150,000	50.0%	0	0	DOCUMENTO	100.00	50.00	50.0%	TER. ANTIPO EN VALIDACION. PROGRAMA SD SUB. 04-ESTUDIO Y PROYECTO.
145419	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-FANTEPEC	EL CARRIZAL	RURAL	067-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	132,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURAS FUERON PROPORCIONADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. LOS CUALES SIRVIERON COMO BASE PARA EL DISEÑO DEL PRESENTE FORMATO UNICO.
107682	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL. EL MIRADOR	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	99	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	2,597,850	779,355	779,355	779,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,288.00	385.00	29.9%	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL. EL MIRADOR
107103	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMO DE VERDAD	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	462,138	138,641	138,641	138,641	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.90	40.00	24.9%	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. CALLE PRIMO DE VERDAD
116472	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	76-PICHUCALCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	1,597,361	479,208	479,208	479,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000.00	7,000.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS
118387	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	1,624,776	487,432	487,432	487,432	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE PICHUCALCO CHIAPAS
122317	REHABILITACION DE 2.165.00 ML. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8 SERIE 25	82-SALTO DE AGUA	FRANCISCO T. MADRERO	RURAL	SD9301XIV0770933	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,838,556	951,145	951,145	951,145	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,165.00	400.00	18.5%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,838,556 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
152992	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	292,273	260,926	260,926	260,926	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
127904	SUSTITUCION DE TUBERIA Y DRENAJE SANITARIO	105-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0540	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	212,842	212,842	212,842	212,842	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGOS DE ANTIPO A LA FECHA
19822	ELABORACION DE ESTUDIO DE MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	105-TONALA	SAN FRANCISCO	RURAL	097-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	33,000	33,000	33,000	0	0	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
116886	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LA FLOR, URBANIZACION MUNICIPAL	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103SD04001146100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	300,000	300,000	278,889	278,889	93.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.95	95.0%	
	CALLE																					
	CONSTRUCCION																					
129131	PAVIMENTO HIDRAULICO (AV. MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA)	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	400,239	120,072	100,059	120,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	718.78	300.00	41.7%	
129215	PAVIMENTO HIDRAULICO (AV 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO)	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	362,985	108,895	90,746	108,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	611.52	200.00	32.7%	
129689	PAVIMENTO HIDRAULICO (AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE YUCATAN Y ZACATECAS)	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	502,753	150,826	125,700	150,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912.06	288.00	31.6%	
129487	PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE ALBERTO MONTEANO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 1 DE MAYO)	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	491,064	147,319	122,796	147,319	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	888.80	200.00	22.5%	
129611	PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE YUCATAN ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL MADALGO)	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	526,887	158,066	131,722	158,066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	961.62	225.00	23.4%	
129655	PAVIMENTO HIDRAULICO (CALLE YUCATAN ENTRE AVENIDA PATROCINO Y VICENTE GUERRERO)	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	590,282	177,064	147,600	177,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,084.00	420.00	38.7%	
101262	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EN EL BARRIO SANTA ISABEL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	1,403,988	1,403,988	1,403,988	1,403,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,603.00	2,603.00	100.0%	LA OBRA YA SE ENCUENTRA FINALIZADA.
62794	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ROSARIO CASTELLANOS	3-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	9005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	844,193	844,193	844,193	772,740	91.5%	0	0	METROS CUADRADOS	847.00	847.00	100.0%	
129622	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	MAF-DOPM-FISM-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,333,510	669,810	669,810	669,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,167.00	1,733.00	80.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2167 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD.
129746	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTREHILLO	RURAL	POR ADMINISTRACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,627,772	807,300	807,300	807,300	100.0%	0	807,300	METROS CUADRADOS	6,373.71	1,275.00	20.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 6,373.71 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL POTREHILLO PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS COMUNIDADES ALEMANAS ES MUY NECESARIA PARA LOS HABITANTES DE ESA COMUNIDAD POR SER UN CAMINO RURAL.
129118	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AGUACATILLO	RURAL	MAF-DOPM-FISM-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,316,256	394,876	394,876	394,876	100.0%	0	394,876	METROS CUADRADOS	2,522.70	2,270.00	90.0%	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2522.7 EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO PARA MEJORAR EL CAMINO TERRESTRE DE LA LOCALIDAD Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES QUE TRANSITAN POR ESE CAMINO.
129928	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	MAF-DOPM-FISM-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	794,432	238,329	238,329	238,329	100.0%	0	238,329	M2. CONCRETO HIDRAULICO	977.00	977.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO RINCÓN DEL BOSQUE EJIDO EL PACAYAL, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE CALLES EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO ES EN BARRIO RINCÓN DEL BOSQUE EJIDO EL PACAYAL.
130143	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA MONTANA	RURAL	MAF-DOPM-FISM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	845,925	831,837	831,837	831,837	100.0%	0	831,837	METROS CUADRADOS	1,650.00	1,650.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MONTANA PARA MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION DE PERSONAS EN CAMINO DE TERRACERA DE LA COMUNIDAD.
100435	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	00750601000003610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	677,545	203,263	203,263	203,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,042.00	1,042.00	100.0%	
108270	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	00750601000002610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	977,179	977,179	977,179	977,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,686.66	1,686.66	100.0%	
129595	PAVIMENTACION DE CALLES (ACCESO PRINCIPAL)	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	008-03-0008CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	986,130	986,130	986,130	680,000	69.0%	0	0	METROS CUADRADOS	716.00	820.00	72.6%	
158190	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-ARRIAGA	AZTECA (LA PUNTA)	RURAL	F-II-2011-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA	640,190	640,190	640,190	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	0.00	0.0%	LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AZTECA SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FISM 2011 EN SU TOTALIDAD EJERCENDO UN MONTO TOTAL DE \$ 640,190.00
158608	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EJIDAL)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-II-2011-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRAGA CHIAPAS	425,039	425,039	425,039	255,023	60.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,268.90	410.90	30.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM-2011 HABITADO CON UN MONTO TOTAL DE \$ 425,039.00 DEL CUAL \$ 425,039.00 LE CORRESPONDE AL FISM, SE ELIJO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO, ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 17 PTE ENTRE EA Y BA SUR.
158992	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLEJON ACUEDUCTO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-II-2011-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRAGA CHIAPAS	176,499	176,499	176,499	105,899	60.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	462.90	135.75	29.4%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM-2011 HABITADO CON UN MONTO TOTAL DE \$ 176,499.00 DEL CUAL \$ 176,499.00 LE CORRESPONDE AL FISM, SE ELIJO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON ACUEDUCTO ENTRE LA 3A NORTE Y CALLEJON VISTALFOR.
158169	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-II-2011-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA	450,190	450,190	450,190	135,057	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	857.48	257.24	30.0%	LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, Y SERA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2011 CON UN IMPORTE DE \$450,190.00.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												11	Ministrado	Programado		Ejercido	15e14/12					16	
18157	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	4,500,000	1,750,226	1,750,226	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	11,054.75	0.00	0.0%	LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL FISM 2011 Y CODECOM. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$7,500,000.00 DEL CUAL AL FISM LE CORRESPONDE \$4,500,000.00. LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES 2A, NORTE ENTRE 1A Y 1A. PTE. AV. FERROCARRIL ENTRE 4A Y 6A, NORTE 6A, OTE. ENTRE 1A Y 3A, NORTE 3A, NORTE ENTRE 7A SUR Y CARRET. TAPANATEPEC 6A, NORTE ENTRE AV. FERROCARRIL Y 2A. PTE. 1A. PTE. ENTRE 6A Y 8A SUR Y 2A AV. OTE. ENTRE 7A Y CARRET. TAPANATEPEC.	
18155	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PLAYA FINA)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	348,087	348,087	348,087	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,128.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 696,174.00 DEL CUAL \$ 348,087.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIJO COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRARSE EL BARRIO. LA OBRA SE REALIZARA EN LA 15A ORIENTE ENTRE 3A Y 1A SUR.	
158066	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BUENOS AIRES)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	507,304	507,304	507,304	304,382	60.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,612.00	493.00	30.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,014,000.00 DEL CUAL \$ 507,304.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIJO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO. ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 6A ORIENTE ENTRE 11 Y 13 NORTE.	
115598	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-BELLA VISTA	GUADALUPE	RURAL	012-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	773,442	232,032	232,032	232,032	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,473.11		20.4%		
115508	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	12-BELLA VISTA	SAN JOSE LAS CHICHARRAS	RURAL	012-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,330,826	706,120	706,120	706,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,862.00		99.5%		
72516	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHOTAN	GUATIMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,887,412	1,775,118	1,775,118	1,775,118	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,285.70		78.8%		
72694	PAVIMENTACION DE CALLE (AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,199,826	359,948	359,948	359,948	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180.17		85.0%	7A, NORTE Y 9A CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO, INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, REHAB. DE TUBERIA DE PVC HCO. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
85069	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,097,322	529,197	529,197	529,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,102.00		77.1%	7. AV. NORTE ENTRE 13 Y 17. CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO, TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS.	
72254	PAVIMENTACION DE CALLE CON AGUA POTABLE Y DRENAJE	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,629,668	2,586,710	2,586,710	2,586,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,031.97		93.5%	UBICADA EN LAS 17 Y 19 ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, PAVIMENTACION, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO Y REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
72312	PAVIMENTACION DE CALLE CON AGUA POTABLE Y DRENAJE	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,013,604	604,081	604,081	604,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950.45		76.9%	UBICADA EN 25A SURBA, Y 16A. OTE. BARRIO ALVARO OBREGON, PAVIMENTACION, REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO, INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REHAB. TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
72351	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	956,510	286,950	286,950	286,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,143.45		91.8%	19A SUR ENTRE 14Y Y 16A ORIENTE, BARRIO A OBREGON; REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
72409	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,359,473	707,842	707,842	707,842	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,336.30		82.3%	17A SUR ENTRE 14 Y 20 ORIENTE, B. A OBREGON, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO, INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONST. DE POZO DE VISITA, REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
72557	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,302,397	990,719	990,719	990,719	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.38		64.3%	9A AV. NORTE ENTRE 7A Y CALLE CENTRAL OTE, BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO; INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
72652	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	952,185	464,534	464,534	464,534	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	815.34		45.0%	8A, NORTE ENTRE 7Y Y 9A ORIENTE, BARRIO MIGUEL HGO., REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO, INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
72598	PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,106,765	632,029	632,029	632,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,513.05		79.3%	9A, NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, BARRIO TAMARINDO, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO; INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
127791	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	949,189	484,751	484,751	484,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.76		89.9%	7. AV. NORTE ENTRE 7 Y 15 CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO, COLOC. DE TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, REHAB. DE LA RED DE AGUA POT. Y TOMAS DOMICILIARIAS.	
83856	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,023,544	507,063	507,063	507,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	916.92		49.1%	HIDALGO, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO; TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS.	
76702	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	501,766	501,766	501,766	501,766	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	725.10		89.6%	2. AV. NORTE ENTRE 7. Y 11. CALLE PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO; INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON ANTECEDENTES PRESUPUESTALES 2010 Y 533,358.29 Y RECURSO 2011 \$ 501,766.89 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 1,035,124.06.	
125714	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,120,440	506,132	506,132	506,132	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	828.26		75.0%	2. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4. PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PARA RED DE ALCANTARILLA, SUM. E INSTAL. DE TUBERIA PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUM. E INSTAL. DE UNA VALVULA DE SECCIONAMIENTO TPO COMPUERTA, BASES PARA MEDIDOR DE CONCRETO, SUM. E INSTAL. DE TOMAS DOMICILIARIAS.	
125160	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,307,076	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128.05		97.5%	7. AV. NORTE ENTRE 7 Y 13; CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO; TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
76172	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,813,105	1,360,324	1,360,324	1,360,324	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480.27		84.4%	HIDALGO, REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLO SANITARIO, INSTAL. DE TUBERIA DE P.V.C. DE ALCANTARILLA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO, REHABILITACION DE 80 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
126164	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,536,173	460,852	460,852	460,852	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306.90		65.0%	7. AV. SUR ENTRE 2 Y 6. CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERIA DE P.V.C. SUM. E INSTALACION DE SILETOS DE PVC, REGISTROS, SUM. E INSTAL. DE LINTIRO Y PRUEBA DE PVC DE 2. INCH.	
83864	PAVIMENTACION DE CALLES (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE)	16-CACAOHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,645,570	793,671	793,671	793,671	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,655.60		66.4%	GUADALUPE, CON DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	
62517	PAVIMENTACION DE CALLES CON ASFATOL	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	2,935,670	2,935,670	2,935,670	880,761	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,164.00		0.0%		
62180	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	17-CATAZAJA	LOMA BONITA	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	1,860,774	1,860,774	1,860,774	1,833,924	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,986.00		100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES	
62030	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	17-CATAZAJA	PUNTA ARENA	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	1,498,576	1,498,576	1,498,576	1,475,985	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715.20		100.0%	FALTO PAGO DE RETENCIONES	

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15x14/12	16	17	18	19	20	21x20/19	22	
6177	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SALIDA AL EJIDO EL DESEGANO	17-CATAZAJA	AGUA FRIA	RURAL	9003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,110,123	1,110,123	1,110,123	1,092,586	98.4%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,354.00	1,354.00	100.0%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
118532	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA CANDELARIA)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHS	2,718,198	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,116.69	205.83	5.0%	
118269	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO MIRADOR)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	3,678,840	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	6,271.20	0.00	0.0%	
118167	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SAN FRANCISCO)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS	3,605,514	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	6,257.70	0.00	0.0%	
118467	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SANTA CECILIA)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA CHS	2,584,864	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,401.00	1,530.00	45.0%	
70811	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	557,146	557,146	557,146	365,763	65.6%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	834.00	834.00	100.0%	ESTA PAVIMENTACION SE CONSTRUYO EN EL BARRIO SAN SIDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE. FALTANDO POR PAGAR LA ESTIMACION DE FINQUITO Y RETENCIONES.
88850	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	459,368	459,368	459,368	376,805	82.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	614.60	614.60	99.9%	FINANCIERAMENTE FALTA POR PAGAR ESTIMACION DE FINQUITO Y RETENCIONES.
70882	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	680,947	680,947	680,947	664,885	97.6%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,026.00	1,026.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA POR PAGAR RETENCIONES Y FINQUITO DE ESTIMACIONES.
70330	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	018-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	638,477	638,477	638,477	604,399	94.7%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE. FALTA POR PAGAR RETENCIONES Y FINQUITO DE ESTIMACIONES.
129836	RENDIMIENTO FINANCIEROS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	37	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	0	0	0	0	0.0%	67.561	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	SE LLENA TODOS LOS CAMPOS POR QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA. PERO SE REPORTA LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE. INTERESES DE ENERO A JUNIO \$43,329.40 Y INTERESES POR INVERSION \$24,292.18
156689	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRADA PRINCIPAL	23-CHAMULA	JOLTOYTIK	RURAL	023-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	713,884	324,540	324,540	324,540	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,500.00	0.00	0.0%	NO CUENTO CON LOS DATOS DEL AVANCE FISICO. SE REPORTARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
104120	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	YALVANTE	RURAL	023-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	713,884	661,044	661,044	661,044	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	
104069	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL	23-CHAMULA	NET AKTIK	RURAL	023-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	611,726	611,726	611,726	609,238	99.6%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA DIFERENCIA POR PAGAR CORRESPONDE A RETENCIONES
72395	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE VICTORIA)	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,448,288	1,448,288	1,448,288	1,448,288	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,304.00	1,304.00	100.0%	PENDIENTES DE LIQUIDAR
14818	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INOMINADAS)	31-CHILÓN	MAZANILJA	RURAL	FISM-039-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,370,410	2,370,410	2,370,410	711,123	30.0%	0	0	METROS	2,155.90	1,600.00	74.2%	
7264	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (1 ETAPA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-005-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	3,207,897	3,207,897	3,207,897	1,407,046	43.9%	0	0	METROS	1,638.00	1,300.00	79.4%	
7958	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL 1 SECCION	31-CHILÓN	TZAJALA	RURAL	FISM-013-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	3,064,879	3,064,879	3,064,879	919,463	30.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	4,107.89	3,000.00	73.0%	
7899	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TURBIDE)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-012-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,476,897	2,476,897	2,476,897	1,125,573	45.4%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,741.00	1,000.00	57.4%	
111627	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INOMINADA) BARRIO BENTO JUAREZ	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	FISM-058-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	991,455	991,455	991,455	297,436	30.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,302.00	1,100.00	84.5%	
8061	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL	31-CHILÓN	HAZARETH	RURAL	FISM-016-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,574,987	2,574,987	2,574,987	772,496	30.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	3,354.40	2,000.00	59.6%	
12570	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALLENDE)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-021-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,798,740	2,798,740	2,798,740	1,831,939	65.5%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,624.68	1,600.00	87.7%	
7991	PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	31-CHILÓN	BELÉN	RURAL	FISM-014-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,058,958	2,058,958	2,058,958	1,561,876	75.9%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	2,350.00	2,200.00	93.6%	
88710	PAVIMENTACION DE CALLE (AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO EL CARMEN)	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE060111005610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,982,429	1,982,429	1,982,429	1,386,462	69.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,141.89	1,475.76	68.9%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO EL CARMEN
91102	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	SAN FELIPE TIZAPA	RURAL	034SE060111012610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,412,818	706,409	706,409	0	0.0%	0	0	METROS	285.39	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO
90702	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONG. DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CARRETERA COSTERA Y AV. LA BENEDICION	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE060111010610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	885,293	442,647	442,647	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,586.75	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE BARRIO LA BENEDICION 2866 M2. MTS
87869	PAVIMENTACION DE CALLES (AV. INDEPENDENCIA SUR ENTRE CALLE ALLENDE Y C. P.O. JAVIER RIVERA BARRIO SANTA CRUZ)	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE060111004610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	708,831	708,831	708,831	708,831	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,142.91	1,142.91	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CRUZ)
88998	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. IGNACIO ZARAGOZA Y C. MATAMOROS (BARRIO GUADALUPANO)	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE060111006610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	2,223,266	1,111,633	1,111,633	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,037.59	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. IGNACIO ZARAGOZA Y C. MATAMOROS BARRIO GUADALUPANO
9721	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SECTOR 1 SA AVE. NORTE ENTRE 1RA Y 2RA CALLE OTE)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-0035-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	419,897	209,948	209,948	209,948	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	752.80	301.12	40.0%	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 84.10 ML DE LONGITUD Y 8.00 MTS DE ANCHO CON LOSSETAS DE 4.00 X 2.00 MTS DE FC- 200 KG/CM2 DE ESPESOR T1 M.A DE 34 Y 188.30 ML. ETC
11252	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO CAMPO-PARADA SEGUNDO CAPULIN)	37-FRONTERA HIDALGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FISM-00087-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	488,011	244,005	244,005	244,005	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	876.96	175.39	20.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
9725	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (B. OTE ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 1RA AV. SUR)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-00034-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	396,609	198,304	198,304	198,304	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	739.20	258.72	35.0%	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 82.40 ML DE LONGITUD Y 8.00 MTS DE ANCHO CON LOSSETAS DE 4.00 X 2.00 MTS DE FC- 200 KG/CM2 Y 15 CMS DE ESPESOR.
82155	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PERIFERICO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	2,887,878	1,976,048	1,976,048	1,976,048	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	4,936.00	3,356.00	68.0%	
86719	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INOMINADAS)	38-HUEHUETÁN	ALIANZA PARA LA PRODUCCION	RURAL	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	3,140,386	1,874,131	1,874,131	1,874,131	100.0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	5,448.00	3,214.00	59.0%	
97973	PAVIMENTACION DE 1 KM. DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (CANTON CUYAMAPA-CANTON SAN LUIS, CANTON CUYAMAPA - LOS REYES)	38-HUEHUETÁN	CUYAMAPA	RURAL	93012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	539,489	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	608.00	0.00	0.0%	
64684	APERTURA DE CALLES	39-HUITUPÁN	ZACATONAL DE JUAREZ	RURAL	039006SE010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,594,836	2,000,000	2,000,000	1,457,929	72.9%	0	0	METROS	656.80	394.00	60.0%	
64717	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	39-HUITUPÁN	EL FORTIN	RURAL	0390137SE009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	530,096	530,096	530,096	530,096	100.0%	0	0	METROS	440.00	440.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	Ministrado	Programado								
6436	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	SANTA CATARINA LAS PALMAS	RURAL	03900155E002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	1,793,911	0	0	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,884.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
64707	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	039003SE011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	1,518,312	1,518,312	1,518,312	1,459,141	96.1%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,098.00	2,098.00	100.0%	
64843	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	TRINIFO LAS PALMAS	RURAL	039020E0209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	1,010,568	500,000	500,000	303,171	60.6%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,110.00	230.00	20.7%	
64857	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	VILLA LUZ	RURAL	039002SE014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	884,751	290,000	290,000	265,425	91.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,006.00	210.00	20.9%	
103359	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO IRA AV. ORIENTE	43-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	98	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,520,000	760,000	760,000	456,000	60.0%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	
13461	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCC. DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	46-ICQUIPIJILAS	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	046-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JOQUIPIJILAS CHIAPAS	757,411	757,411	481,587	481,587	63.6%	60	60	METROS CUADRADOS	1,664.00	1,100.00	66.1%	
9825	CONSTRUCCO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD PLANDE PAREDON	47-JITOTOL	PLAN PAREDON	RURAL	CDRPF-FSM-00037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	632,863	382,200	382,200	382,200	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	600.00	360.00	60.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLECON CONCRETOHIDRAULICO DE 600 METROS CUADRADOS EL EJIDOPLAN PAREDON.
98921	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	EL LAUREL	RURAL	MUCOPM002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL	469,018	140,705	140,705	140,705	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	600.00	180.00	30.0%	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 600 METROS CUADRADOS EN LA LOC. EL LAUREL DE ESTE MPJO. DE JITOTOL, CHIAPAS.
94808	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	EL OCOTIL	RURAL	CDRPF-FSM-00037/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL	450,000	443,060	443,060	443,060	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	661.00	661.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 661 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y 164 ML. DE GUARNICION
97360	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	CDRPF-FSM-997/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	557,021	462,840	462,840	462,840	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	450.00	360.00	80.0%	PAVIMENTACIONDE 450 METROS CUADRADOS DE CALLE CONCONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE GUARNICION.
72896	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SDA. AV. SUR ENTE 2DA. PONIENTE Y 1RA. HORIENTE.	53-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	742,632	471,507	471,507	471,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	959.40	959.40	100.0%	
17439	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,042,282	1,516,330	1,516,330	1,516,330	100.0%	0	0	METROS	1,448.00	1,072.00	74.0%	
17428	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	QUO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	880,735	880,735	880,735	880,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	
34195	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUITÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,999,388	899,816	899,816	899,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,510.00	1,653.00	30.0%	
17405	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,010,153	2,010,153	2,010,153	2,010,153	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,008.00	4,008.00	100.0%	
116301	PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES EN LA 4º CALLE NORTE ENTRE 1º Y 2º OYE Y ENTRE 5º Y LA 6º CALLE NTE	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASE06-000361/00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,505,952	1,505,952	1,505,952	0	0.0%	0	0	METROS	500.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICO Y FINANCIERAMENTE.
51128	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060106810001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	481,072	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MARZO DEL EJIDO SESECAPA.
51155	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE060109610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	479,756	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	138.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA.
51123	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060105610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	648,552	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	312.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y ESTE CORRESPONDE AL BARRIO GENERACION 2000 LOS COCOS.
51103	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060103610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	645,350	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN AGUSTIN DE LA CABECERA MUNICIPAL.
51114	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060104610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	647,311	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	311.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y PERTENECE AL BARRIO ANAHJUC.
51178	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NICOLAS BRAVO COS ANEXO EDUARDO ZAPATA	RURAL	SE060111610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	478,139	200,000	200,000	143,441	71.7%	0	0	METROS	140.00	100.40	71.7%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICA DE METROS CUADRADOS A METROS LINEALES.
51151	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NUEVA COSTA RICA	RURAL	SE060108610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	480,495	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS	131.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE HACE UNA MODIFICACION DE METROS CUADRADOS A METROS LINEAL.
51161	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	PROGRESO DE CHIAPAS	RURAL	SE060110610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	480,640	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
51133	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060107610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	449,343	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SESECAPA.
42736	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	59-MARQUES DE COMILLAS	LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	116-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,855	700,855	700,855	0	0.0%	0	0	METROS	626.10	0.00	0.0%	
41424	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES	59-MARQUES DE COMILLAS	SAN LAZARO	RURAL	116-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,004	400,004	400,004	0	0.0%	0	0	METROS	900.00	0.00	0.0%	
83808	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE BARRIO ESQUIPULAS	81-AZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PII-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	475,836	142,751	142,751	142,751	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	867.45	260.00	30.0%	
97273	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE HIDALGO CABECERA MUNICIPAL.	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	654,210	196,263	196,263	196,263	100.0%	0	0	METROS	102.00	102.00	100.0%	
96990	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO CENTRO	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	936,918	473,942	473,942	473,942	100.0%	0	0	METROS	149.00	149.00	100.0%	
96612	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRAO MIXTO UBICADA EN CANTON CACHOATALES	82-METAPA	CACHOATALES	RURAL	95	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	1,087,577	329,273	329,273	329,273	100.0%	1,169	0	METROS CUADRADOS	2,048.00	2,048.00	100.0%	
126063	PAVIMENTACION DE CALLE (ALFONZO MEZA SACHEZ)	88-OCOTEPEC	SAN PABLO HUACANO	RURAL	960-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	1,116,520	334,956	334,956	334,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058.00	617.00	30.0%	
100333	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INOMINADA), BARRIO LA AGUILLA DEL CARIEN	88-OCOTEPEC	LAGUINILLA DEL CARIEN	RURAL	960-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	444,319	318,924	318,924	318,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	300.00	47.6%	
100533	PAVIMENTACION DE CALLE (EN EL BARRIO PLAN DE AYALA), OCOTEPEC	88-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	960-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	443,203	142,200	142,200	142,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	862.00	200.00	22.7%	
126973	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN MARCOS, OCOTEPEC	88-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	960-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	290,847	80,580	80,580	80,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	580.00	161.00	27.8%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	Ministrado	Programado		Ejercido	15x14/12					
129120	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SANTA TERESA	99-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	990-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	376,227	306,732	306,732	306,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	465.00	81.6%	
129153	PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE)	99-OCOTEPEC	SAN ANDRES CARRIZAL	RURAL	090-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	320,421	238,663	238,663	238,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	425.00	74.6%	
129088	PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE)	99-OCOTEPEC	SAN PEDRO	RURAL	990-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	388,717	286,502	286,502	286,502	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	370.00	68.5%	
100450	PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE), LOS CAFETALES	99-OCOTEPEC	LOS CAFETALES	RURAL	090-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS	304,472	226,518	226,518	226,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	513.00	350.00	68.2%	
130135	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CRUZ BLANCA, CALLEJO PANTEON)	99-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	543,604	426,253	426,253	426,253	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	78.00	78.0%	ANTICIPO Y ESTIMACION
130851	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	99-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	ALFONSO MORGUEL	RURAL	MCE-FISM-29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	30.00	30.0%	TER ANTICIPO- POR CONTRATO CON OFICIO DE CONTROL NO. 0092
130600	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	99-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	MCE- FISM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	30.00	30.0%	TER ANTICIPO EN VALIDACION POR CONTRATO
130838	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	99-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	VICENTE GUERRERO (MATAWACHOS)	RURAL	MCE-FISM-30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	1,559,244	467,773	467,773	467,773	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	30.00	30.0%	POR CONTRATO- TER ANTICIPO CON NO. DE OFICIO D CONTROL NO. 00054
58073	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	356,821	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,230.00	0.00	0.0%	
58093	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MONTIBELLO	RURAL	0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	439,439	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,990.00	0.00	0.0%	
58100	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUUEVO SAN JOAQUIN	RURAL	0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	483,954	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,829.00	0.00	0.0%	
58081	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN LORENZO	RURAL	0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	404,978	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,370.00	0.00	0.0%	
76883	APERTURA ,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	LOS CERRILLOS	RURAL	0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	850,463	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,303.00	0.00	0.0%	
57835	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES.OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAMPO	RURAL	0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	654,104	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	4,090.00	0.00	0.0%	
76932	APERTURA.OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	AGUA FRIA	RURAL	0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	582,182	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,832.00	0.00	0.0%	
76922	APERTURA.OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	517,563	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,402.00	0.00	0.0%	
58063	APERTURA.OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	LA ASUNCION	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	267,393	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	952.00	0.00	0.0%	
76945	APERTURA.OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MONTE OLIVO	RURAL	0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	139,328	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	538.00	0.00	0.0%	
76970	APERTURA.OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUUEVA ESPERANZA 2A SECCION	RURAL	0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	965,471	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,663.00	0.00	0.0%	
76992	APERTURA.OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUUEVO JALISCO GUAMACINTA	RURAL	0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	205,601	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,520.00	0.00	0.0%	
76813	APERTURA.OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	541,857	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,364.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN LA COLONA POZA AZUL
76828	APERTURA.OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	643,152	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,262.00	0.00	0.0%	
58114	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	BABILONIA 1A. SECCION	RURAL	0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,075,461	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,566.00	0.00	0.0%	
76863	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PLADELFA	RURAL	0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,169,575	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,890.00	0.00	0.0%	
58000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	NUUEVA ESPERANZA PROGRESSISTA	RURAL	0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,099,885	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	
58043	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	732,959	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,891.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC
58108	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO	731,623	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN ELBARRIO LINDA VISTA DE PAKALNA
58121	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	903,059	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,294.40	0.00	0.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LA ESPERANZA
76794	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	661,331	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,784.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA AV. 18 DE MARZO
58120	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	SAN JOSÉ	RURAL	0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	667,457	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,805.00	0.00	0.0%	
58053	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	30 DE NOVIEMBRE	RURAL	0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,354,811	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,232.00	0.00	0.0%	
153325	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	967-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	506,038	506,038	506,038	506,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	605.00	605.00	100.0%	ESTA OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE HA SIDO CONCLUIDA AL 100%
108286	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PRMO DE VERDAD	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	922,138	276,641	276,641	276,641	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,028.00	1,028.00	100.0%	UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PRMO DE VERDAD
105919	PAVIMENTACION DE CALLES UBICADOS EN LA COLONIA EL VERDUM DE LA CABECERA MUNICIPAL	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	609,846	182,950	182,950	182,950	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	552.00	552.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES UBICADAS EN EL VERDUM DE LA CABECERA MUNICIPAL
84598	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MXTO	77-PLUJAFAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	999-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAFAN CHIAPAS	386,992	198,496	198,496	119,097	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	60.00	40.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		15x14/12	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15x14/12	16	17	18	19	20	21x2019	22	
8351	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PULIAPAN	SAN ANTONIO MIRAMAR	RURAL	069-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	590,921	250,460	250,460	150,276	60.0%	0	0	METROS	170.00	59.00	34.7%	
8350	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PULIAPAN	UNION PULIAPAN	RURAL	069-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	499,474	499,474	499,474	499,474	100.0%	0	0	METROS	194.00	194.00	100.0%	
8346	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO HEBERTO CASTILLO	77-PULIAPAN	PULIAPAN	URBANO	069-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	68,918	68,918	68,918	68,918	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
47454	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA)	81-SABANILLA	FRONTERA EMLIANO ZAPATA	RURAL	HAMSC/DOP/FSM/ 2-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,438,125	431,437	431,437	431,437	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EL TOTAL SON 1680 M2 PERO EL SISTEMA MARCA 1.680.00 HAGO ESTA OBSERVACION PARA NO TENER DETALLES
59021	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE CALLE DE 325 ML CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA)	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMSC/DOP/FSM/0 5-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,539,758	461,927	461,927	461,927	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,590.00	1,590.00	100.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DE 1590 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO
59986	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 103 ML CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 227 METROS DE ANDADOR)	81-SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	HAMSC/DOP/FSM/ 3-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	643,944	193,183	193,183	193,183	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	342.00	342.00	100.0%	
59746	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	HAMSC/DOP/FSM/0 0-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,043,307	313,172	313,172	313,172	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	723.00	723.00	100.0%	
59904	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	HAMSC/DOP/FSM/ 2-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,021,814	306,544	306,544	306,544	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
74807	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	HAMSC/DOP/FSM/ 6-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,084,976	325,492	325,492	325,492	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
74871	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 300 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	BOCA DE CHULUM	RURAL	HAMSC/DOP/FSM/ 7-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,261,267	378,380	378,380	378,380	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE EN CEROS AVANCE FINANCIERO SI TIENE
54767	PAVIMENTACION DE CALLES 1,2 CON CONCRETO HIDRAULICO, ALICANTARILLADO Y GUARNICIONES	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	HAMSC/DOP/FSM/0 6-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,331,101	399,330	399,330	399,330	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,006.00	1,006.00	100.0%	
108767	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	SE0601XIV0770047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,204,605	888,295	888,295	888,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	300.00	16.7%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,204,605, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
107911	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	SE0601XIV0770082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,847,557	1,543,636	1,543,636	1,543,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,022.00	2,022.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,847,557, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
116277	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	SE0601XIV0770069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,125,895	337,768	337,768	337,768	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,535.00	390.00	25.4%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,125,895, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
106433	PAVIMENTACION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	ARROYO PALENQUE	RURAL	SE0601XIV0770010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,031,414	309,424	309,424	309,424	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	1,440.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,031,414 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
107360	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	VICENTE GUERRERO	RURAL	SE0601XIV0770101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,266,740	868,391	868,391	868,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,924.50	1,924.50	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,266,740, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISH
107749	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIROS HERODES, SECUNDARIA Y CECYT, CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	JERUSALEN	RURAL	SE0601XIV0770040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,301,547	718,166	718,166	718,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,223.00	300.00	13.5%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,301,547, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
106980	PAVIMENTACION DE LA CALLE NUM 2, CON CONCRETO HIDRAULICO (1,200 M2)	82-SALTO DE AGUA	DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ (PROVIDENCIA)	RURAL	SH0601XIV0770040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	831,683	249,505	249,505	249,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	300.00	25.0%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO SON \$831,683 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DEL FISM
106152	PAVIMENTACION DE 996.40 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SE0601XIV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	792,309	743,782	743,782	743,782	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	996.40	996.40	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$792,309, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
53980	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE MARIA AUXILIADORA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	697,675	259,191	259,191	259,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	414.00	414.00	100.0%	PAVIMENTACION DE LAS CERRADAS SAN JUAN BOSCO, BELLEN Y CALLE LAURA VIGILM CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2, TENDIDO DE CONCRETO EN CALLE DE 15 CMS DE ESPESOR FC-200 KG/CM2 Y GUARNICIONES DE 15X20X40 CM DE FC-150 KG/CM2
53541	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ALVARO OBREGON)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	821,553	246,459	246,459	246,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,270.00	423.00	33.3%	PAVIMENTACION DE CALLES PLATAN Y DIAGONAL HOMERO, CONSISTE EN TRAZO Y RELACION A MAQUINA EN CAL, DEMOLICION EN PAVIMENTO DE ASFALTO, ACAROS PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ACARREO EN CAMION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, CONCRETO FC-150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, BROCALES, ENTRE OTROS CONCRETOS SEGUN PROYECTO
53793	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ANEXO EL EDEN)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	945,469	283,640	283,640	283,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.0%	PAVIMENTACION DE LAS AVENIDAS CALIFORNIA Y GOZUMEL CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CMS DE FC-150 KG/CM2
64226	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ANEXO MORELOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	895,656	268,697	268,697	268,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	446.00	446.00	100.0%	PAVIMENTACION DE LA CALLE JERICO Y 15 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B RELLENO Y COMPACTACION EN MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 15X20X40 CMS DE FC-150 KG/CM2
64638	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ERASTO URBINA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,001,422	300,427	300,427	300,427	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,175.00	391.00	33.3%	PAVIMENTACION DE CALLES MITONITIC E INOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPESOR, CONCRETO FC-200 KG/CM2, CORTES EN GUARNICIONES, SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISTA LIGERO CIELO, REG DE DRENALNE SANITARIO DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LINEA DE AGUA POTABLE
53165	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	ZACUALPA ECATEPEC	RURAL	078-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,514,321	574,296	574,296	574,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,676.00	1,225.00	33.3%	PAVIMENTACION DE CALLES INOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN UNPA, TRAZO Y RELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B Y C, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, TENDIDO EN CONCRETO EN CALLES DE 15 CM DE ESPESOR FC-200 KG/CM2 EXPEDIENTE EN VALIDACION
128757	CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ (PAVIMENTACION DE CALLES CON ALICANTARILLADO)	80-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF-DOP/FSM/02 0-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,718,105	1,359,052	1,359,052	815,431	60.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,268.00	1,009.00	30.0%	
116835	PAVIMENTACION DE CALL	80-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF-DOP/FSM/00 3-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	604,193	604,193	604,193	624,723	86.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,290.00	900.47	69.8%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
129482	PAVIMENTACION DE CALLE	80-SAN FERNANDO	LA PIRELTA	RURAL	AD/009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	505,381	252,696	252,696	150,750	59.7%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	200.00	16.7%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
123699	PAVIMENTACION DE CALLE	80-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	450,559	350,000	350,000	256,620	74.2%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	120.00	66.7%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
116636	PAVIMENTACION DE CALLE	80-SAN FERNANDO	VALLE BONITO	RURAL	MSF-DOP/FSM/00 6-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	411,692	411,692	411,692	411,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	570.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
120670	PAVIMENTACION DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GRADAS	80-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	94,351	94,351	94,351	92,138	97.7%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	180.00	180.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
120208	PAVIMENTACION DE CALLES	80-SAN FERNANDO	ALVARO OBREGON	RURAL	AD/04/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	750,000	750,000	750,000	734,057	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,348.00	2,300.00	98.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	12	13								
129461	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	AD/01/12011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	391,349	196,674	196,674	148,500	75.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	400.00	33.3%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
116637	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	EL LIMON	RURAL	MSF-DOPM/FISM/09/811	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	623,317	623,317	623,317	623,317	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
116636	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF-DOPM/FISM/09/411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	644,199	644,199	644,199	422,251	65.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	650.00	65.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
121049	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	LAS PILAS	RURAL	MSF-DOPM/FISM/09/711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	351,068	175,534	175,534	105,320	60.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	800.00	240.00	30.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
120492	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	LLANO GARCIA	RURAL	MSF-DOPM/FISM/09/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	352,522	352,522	352,522	352,522	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	750.00	750.00	100.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
123261	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	SAN JORGE	RURAL	AD/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	510,410	255,205	255,205	213,110	83.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,250.00	500.00	40.0%	EXPEDIENTE VALIDADO
129313	PAVIMENTACION DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	AD/01/02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,174,165	1,087,082	1,087,082	720,000	66.5%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	400.00	6.7%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
128820	REVESTIMIENTO DE CALLE	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF-DOPM/FISM/09/211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	263,716	263,716	263,716	79,114	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	712.00	150.00	21.1%	EXPEDIENTE VALIDADO
126101	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD ONILTIC	86-SAN JUAN CANCUC	ONILTIC	RURAL	112-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	882,007	264,617	264,617	264,617	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,660.00	498.00	30.0%	
123225	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,463,191	438,957	438,957	438,957	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,275.00	682.50	30.0%	
124917	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIMARIA A JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD CRUZTON	86-SAN JUAN CANCUC	CRUZTON	RURAL	112-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	857,532	257,260	257,260	257,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	945.00	283.50	30.0%	
126566	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD TZULUWITZ	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	112-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	1,045,284	313,585	313,585	313,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.00	201.60	30.0%	
123822	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD NALCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	NALCHEN	RURAL	112-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	896,853	269,056	269,056	269,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305.00	391.50	30.0%	
126533	PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE GRADAS DEL MERCADO, CABECERA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	406,274	121,882	121,882	121,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	254.55	76.36	30.0%	
27253	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	636,569	539,466	539,466	539,466	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	796.60	717.00	90.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUADALUPE VICTORIA BARRIO LA PRIMARIA
27602	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES NIÑOS HEROES BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	531,327	159,398	159,398	159,398	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	600.00	200.00	33.3%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS H ROES BARRIO REVOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS
26650	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LADO ORIENTE	87-SAN LUCAS	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	400,756	357,172	357,172	357,172	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	323.30	291.10	90.0%	PAVIMENTACION DE 323.30M2 DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC-200KG/CM DE 15 CMS DE ESPESOR 122.00 M. DE GUARNICIONES DE 15X20X40 CMS CON CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KG/CM2 Y 43.19 M2 DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, EN LA COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS
28222	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE SHUKUM	87-SAN LUCAS	LAGUNA DEL CARMEN	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	312,673	93,801	93,801	93,801	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	600.00	480.00	80.0%	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE SHUKUM EN COL. LAGUNA DEL CARMEN
27125	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	453,745	136,123	136,123	136,123	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	516.00	180.00	34.9%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.
42748	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LADO SUR	87-SAN LUCAS	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	493,335	438,074	438,074	438,074	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	502.89	402.30	80.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE BUENAVISTA
116766	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL HOSPITAL	80-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0015 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,243,222	137,967	137,967	137,967	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,050.00	320.00	30.5%	
116809	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO; BARRIO EL AMATE	80-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0016 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	700,149	210,045	210,045	210,045	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	801.00	240.00	30.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO DEL AMATE DE LA CABECERA MUNICIPAL
79574	APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA	81-SITALA	SANTA CRUZ LA REFORMA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	2,531,213	759,363	759,363	759,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,046.00	613.00	30.0%	ANTICIPO DE DEL 30% POR INICIO DE OBRA CONTRATADA
79395	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CRUZ)	82-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,622	321,622	321,622	321,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	489.10	489.10	100.0%	
79386	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SOCOLTENANGO	ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE	RURAL	083-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,471	748,471	748,471	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	EL RECURSO YA SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO ALUN NO SE HA LIQUIDADO, DEBIDO A QUE POR CUESTIONES TECNICAS DE LA OBRA SE ENCONTRABA SIN AVANCE FISICO.
79032	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SOCOLTENANGO	CHIHUAHUA	RURAL	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,225,116	1,225,116	1,225,116	1,225,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	
79073	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SOCOLTENANGO	DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	083-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	986,367	986,367	986,367	986,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
79475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SOCOLTENANGO	LAZARO CARDENAS	RURAL	083-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,471	748,471	748,471	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO, PERO ALUN NO SE HA LIQUIDADO DEBIDO A QUE POR CUESTIONES TECNICAS DE OBRAS SE ENCONTRABA SIN EL AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE.
78987	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SOCOLTENANGO	SAN ANTONIO EL SALUZA	RURAL	083-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,104,151	1,104,151	1,104,151	1,104,151	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,590.00	1,590.00	100.0%	
78757	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CANDELARIA)	82-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	856,396	856,396	856,396	256,918	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,256.55	376.97	30.0%	
78853	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL CAMPO)	82-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,084	481,084	481,084	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	731.60	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO EL AVANCE FISICO ALUN NO HA COMENZADO POR CUESTIONES TECNICAS DE OBRAS EN EJECUCION, DEBIDO POR EL CUALNO SE HA PAGADO
78914	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO ESQUIPULAS)	82-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	308,292	308,292	308,292	308,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	468.60	468.60	100.0%	
78657	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO GUADALUPE)	82-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,143	464,143	464,143	139,243	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	649.76	194.93	30.0%	
82622	PAVIMENTACION DE CALLES	89-SOLOSUCHAPA	SIBERIA	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		15e14/12	16					17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15e14/12	16	17	18	19	20	21e20/19	22		
117912	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	99 SOLOSUCHAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	590,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
82920	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	99 SOLOSUCHAPA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	873.98	873.98	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
82796	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	99 SOLOSUCHAPA	SAN BARTOLO	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	428.16	428.16	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
118239	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	99 SOLOSUCHAPA	VILLALLORES	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	500,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
76631	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA 8A. NORTE ENTRE 7A. Y CENTRAL PTE., 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103024610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,171,033	2,171,033	2,171,033	1,085,517	50.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,165.30	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76278	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A AVENIDA NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103001610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,677,730	3,677,730	3,677,730	754,039	20.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	12,995.31	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. AV. NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 7A. PONIENTE Y CENTRAL PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103003610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,186,269	3,186,269	3,186,269	1,217,507	38.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	11,288.17	4,515.27	40.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76558	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 7A. PTE. Y CENTRAL PTE. A LA 14 PTE.	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103013620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	986,877	986,877	986,877	755,091	76.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	11,288.17	8,579.01	76.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76513	PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO DE LA 6A. NORTE ENTRE 7A. Y CENTRAL PTE., 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103007610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,204,014	2,204,014	2,204,014	2,084,442	94.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,097.56	2,942.64	95.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76993	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (BA. SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14. CALLE PONIENTE, BA. NORTE ENTRE 7 PONIENTE Y 13 PTE.)	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103026610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,080,495	2,080,495	2,080,495	624,148	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	10,637.46	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76248	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (BA. SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14. C. PTE. Y 9A. NORTE ENTRE 7A. PTE. Y 13A. PTE.), 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103029620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	864,890	864,890	864,890	219,745	25.4%	0	0	METROS CUADRADOS	10,637.46	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
75354	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 17A. PONIENTE DESDE EL SINDICATO DEL IMSS HASTA LA 6A. NORTE, 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103009610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,985,091	1,985,091	1,985,091	1,754,608	88.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,148.40	1,022.04	89.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
75341	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A. PONIENTE ENTRE LA CENTRAL Y LA 8A. NORTE., 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103005610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,567,807	1,567,807	1,567,807	959,519	61.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,500.67	2,100.40	60.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76362	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 2A. AV. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE A LA 14 PTE, 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103003620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,478,338	1,478,338	1,478,338	293,159	19.8%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	12,995.31	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76290	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. AV. NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103002610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,977,626	3,977,626	3,977,626	2,075,554	52.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	14,071.72	9,850.20	70.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76530	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE A LA 14 PTE., 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103013610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,253,083	1,253,083	1,253,083	1,033,303	82.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	14,071.72	11,538.81	82.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76601	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 9A. PTE. ENTRE 2A. Y 6A. NORTE, 06	99 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	999S060103002610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	961,598	961,598	961,598	288,479	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,484.87	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76493	PAVIMENTACION MIXTA A AVENIDA LAS ROSAS, 06	99 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	999S060303007610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,392,181	1,392,181	1,392,181	417,161	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,185.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76477	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS CHIACACANOS, 06	99 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	999S060303009610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,491,340	1,491,340	1,491,340	446,889	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,362.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA PROCASA	
76457	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES SAN CARALAMPIO, 06	99 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	999S060303004610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,394,964	1,394,964	1,394,964	417,801	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,409.60	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA EL VERGEL	
76618	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	99 TAPACHULA	UNION MIRAMAR	RURAL	999S060303023610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	737,764	737,764	737,764	221,329	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,316.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
76578	PAVIMENTACION MIXTA A DE LA AVENIDA SAN SEBASTIAN, 06	99 TAPACHULA	ESQUIPULAS	RURAL	999S060303025610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	724,154	724,154	724,154	216,359	29.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,693.89	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.	
82225	PAVIMENTACION DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO	99 TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	530,924	522,228	522,228	522,228	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE SIN CONCRETO HIDRAULICO FCM- 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR. 200.00 ML. DE GUARNICIONES DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTO DOMINGO) PARA LA URBANIZACION DEL MUNICIPIO	
117432	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	SIN ASLUNCION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,389	132,116	132,116	132,116	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	558.00	60.00	10.8%	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TECPATAN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASLUNCION)	
117407	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE.	101-TECAPATAN	EL COROZO	RURAL	SIN EL COROSO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	741,421	222,426	222,426	222,426	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	942.00	895.00	95.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EL COROSO	
117356	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPATAN	ANGEL ALBINO CORZO	RURAL	SIN ALBINO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	897,551	269,265	269,265	269,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	942.00	349.00	37.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	
117419	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPATAN	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	SIN MADERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,323,408	397,022	397,022	397,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468.00	264.00	18.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	
117252	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPATAN	NUЕVO MEXICO	RURAL	SIN NUEVO M	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	728,976	218,692	218,692	218,692	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800.00	220.00	27.5%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVO MEXICO	
117053	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	SIN EDEN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,403,297	420,989	420,989	420,989	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,248.00	2,225.00	99.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN TECPATAN, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL EDEN	
117314	PAVIMENTACION DE CALLES 2A CALLE PTE. SUR Y PRIVADA SAN ANDRES	101-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	SIN POCHTO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,280,166	384,050	384,050	384,050	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,312.00	999.00	76.1%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABESERA MUNICIPAL DE TECPATAN BARRIO EL POCHTO	
128231	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE INONMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BELÉN NUEVO SAN GERÓN	RURAL	094-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	714,776	714,776	714,776	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTIPO A LA FECHA	
128277	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES INNONMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	SAN MARCOS	RURAL	094-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	417,426	417,426	417,426	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	142.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTIPO A LA FECHA	
128685	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	EL SANTUARIO	RURAL	094-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	470,258	470,258	470,258	141,078	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	60.00	30.0%		
128793	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNONMINADA	103-TEOPISCA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	094-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	644,660	664,660	664,660	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTIPO A LA FECHA	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		15x14/12	Ejercidos					
																						11
120014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA AVENIDA PONIENTE BARRIO CENTRO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	994-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	893,977	893,977	893,977	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,760.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
126396	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	CAMPO SANTIAGO	RURAL	994-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	542,089	542,089	542,089	542,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,125.00	1,125.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDO FINIQUITADA AL 100%
121083	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	103-TEOPISCA	DAMASCO	RURAL	994-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	599,584	599,584	599,584	299,792	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	462.00	50.0%	
126907	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	103-TEOPISCA	DAMASCO	RURAL	994-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	599,584	599,584	599,584	599,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	924.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100%
120989	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	103-TEOPISCA	FLORES MAGON	RURAL	994-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	495,892	495,892	495,892	247,946	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	113.00	50.2%	
126204	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	103-TEOPISCA	FLORES MAGÓN	RURAL	994-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	495,892	495,892	495,892	495,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	225.00	100.0%	
128532	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DE GUADALUPE	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	994-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	853,701	853,701	853,701	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	318.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
129970	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3RA AV PONIENTE BARRIO LINDA VISTA BAJO	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	994-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	1,423,620	1,423,620	1,423,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
128749	PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	RED JORDAN	RURAL	994-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	387,731	387,731	387,731	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,045.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
120912	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BELÉN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	994-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	708,586	708,586	708,586	354,293	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445.00	723.00	50.0%	
129544	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BELÉN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	994-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	708,586	708,586	708,586	708,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445.00	1,445.00	100.0%	
126765	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BELÉN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	994-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	708,586	708,586	708,586	708,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445.00	1,445.00	100.0%	
127226	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	DOLORES	RURAL	994-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	834,451	834,451	834,451	834,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.00	964.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100%(METROS LINEALES)
128615	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	994-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	1,122,220	1,122,220	1,122,220	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,055.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
128355	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO BELLAVISTA	RURAL	994-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	646,194	646,194	646,194	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
128431	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	VISTAHERMOSA	RURAL	994-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	666,381	666,381	666,381	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
126601	PAVIMENTACION DE CALLES DAMASCO, NAZARET Y AV. BELEN CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	994-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	629,619	629,619	629,619	629,619	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.00	1,134.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100%
121023	PAVIMENTACION DE CALLES DAMASCO NAZARET Y AVENIDA BELEN CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	994-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	629,619	629,619	629,619	314,809	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.00	567.00	50.0%	
129988	PAVIMENTACION DE LA 2DA AVENIDA ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	994-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	956,339	956,339	956,339	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,808.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
6004	CONSTRUCCION DE VADOS Y PAVIMENTACION DE CALLES	105-TONALA	LA MESILLA	RURAL	997-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,499,764	1,499,764	1,499,764	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
5976	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNIONES DE CONCRETO	105-TONALA	BENITO JUAREZ	RURAL	997-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,432,620	1,432,620	1,432,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
5999	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNIONES DE CONCRETO	105-TONALA	LA POLKITA	RURAL	997-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,453,454	1,453,454	1,453,454	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
6015	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNIONES DE CONCRETO	105-TONALA	SAN FRANCISCO TONALA	RURAL	997-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,451,505	1,451,505	1,451,505	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7394	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN FRANCISCO)	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	855,662	855,662	855,662	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
6620	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN RAMON)	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,681,266	1,681,266	1,681,266	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
6615	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTERREY Y PACHUCA (BARRIO MILITAR)	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	997-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,490,075	1,490,075	1,490,075	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7381	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	997-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,496,205	1,496,205	1,496,205	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7393	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNIONES DE CONCRETO	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	298,248	298,248	298,248	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7392	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNIONES DE CONCRETO	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	706,466	706,466	706,466	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
147000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. DIAMANTE), DEMOCRÁTICA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,223,237	969,971	969,971	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,344.48	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
146925	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. TLATELOLCI, 6 DE JUNIO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,269,177	380,753	380,753	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,277.92	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
146151	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE DISTRITO FEDERAL), POPULAR	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,881,216	564,364	564,364	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,276.84	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
146165	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE OPALCO), JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,545,864	463,759	463,759	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,235.30	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
146894	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TRES PICOS), SAN PEDRO PROGRESIVO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,831,472	549,441	549,441	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,154.50	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO
146138	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CIRCUITO LOS ROBLE, EL ROBLE)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	952,656	285,797	285,797	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,011.52	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	Ministrado	Programado								
148113	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (3 DE MAYO), LINDA VISTA SHANKA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,253,443	1,576,032	1,576,032	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,094.60	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
146969	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PTE SUR), PLUMA DE ORO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,341,479	402,433	402,443	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,767.12	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
148605	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALZ J GOMEZ ENTRE C SANTANA SANCHEZ Y JULIO CESAR GARCIA CACERES; CALZ HEBEZ ENTRE CALZ J GOMEZ Y AV JUAN HEBEZ; AV JUAN HEBEZ ENTRE CALZ HEBEZ Y CALZ ALVAREZ; CALZ CERRO NEGRO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,766,738	530,029	530,029	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,606.64	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
148959	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEIBA. COLONIA BOSQUES DEL SUR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	795,032	238,509	238,509	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,824.14	0.00	0.0%	
151759	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA MELPADO ENTRE CALLE PONTAS Y CALLE CRTE MENA. COLONIA CRUZ CON CASITAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	819,596	245,878	245,878	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,996.90	1,298.00	65.0%	
151988	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA OCOZCOAUHTLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIMONOVIEL. COLONIA 18A ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,345,976	403,792	403,792	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,815.68	1,127.00	40.0%	
154206	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO C. MICHOACAN ENTRE AV. SINALOA Y AV. DISTRITO FEDERAL; C. MEXICO ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COAHUILA; C. PUEBLA ENTRE AV. SINALOA Y AV. CHIHUAHUA. COL. LAS GRANAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,499,647	749,894	749,894	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,700.42	445.00	12.0%	
154215	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO C 23 DE AGOSTO ENTRE C. 14 DE SEPTIEMBRE Y BLVD ANGEL ALBINO CORZO; C FRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE AND. MANUEL FIGUEROA Y BLVD ANGEL ALBINO CORZO. COL. LA VICTORIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,232,512	369,793	369,793	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,827.89	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
154208	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SOYALO. AVENIDA SOYALO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE Y CALLE AMBAR. COL. MONOLIT (ALANZA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,274	224,482	224,482	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470.00	228.00	15.5%	
149548	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA GARDAMIA Y AVENIDA SOCOR BUENA. CALLE POMARROSA ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA GIRASOL. COLONIA POTINASPAC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,230,101	369,030	369,030	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,515.43	89.00	3.5%	
148510	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE ENTRE LOS MAGUEYES Y CALLE DON SAN ANTONIO. COLONIA LOMA BONITA (TERAN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	769,430	230,829	230,829	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,327.55	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
149632	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OSACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y PRIVADA ROBLE. COLONIA PLAZA DE AYALA SUR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	494,084	148,228	148,228	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,207.50	966.00	80.0%	
151151	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2° Y 3° AVENIDA NORTE PONTONTE. COLONIA SAN JOSE TERAN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,302,255	390,676	390,676	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,237.50	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
154240	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 2A. AV. SUR ENTRE 2A Y 3A CALLE ORIENTE; CALLE 3A. PONENTE SUR ENTRE 7A Y 9A. AV. SUR; 4A. AV. SUR ORIENTE ENTRE 2A Y 3A CALLE ORIENTE SUR. COLONIA TERAN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,205,512	361,653	361,653	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,546.21	70.00	2.0%	
151507	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 3A Y 4A. NORTE ENTRE LAS CALLES 18 Y 19 ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-18-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,732,487	819,746	819,746	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,335.87	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
143189	PAVIMENTACION DE 1,333.00 M2 DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 438.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-159 KG/CM2. COLONIA JOSE CASTILLO TIEMANAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,248	171,761	171,761	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,533.00	1,073.00	70.0%	
143733	PAVIMENTACION DE 1,408.00 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCION DE 400 ML DE GUARNICION EN LAS AV. LOS AMATES Y CALLE MILATO. EN LA COLONIA PASEO DEL BOSQUE. CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO MR-45.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	876,894	427,248	427,248	427,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	
142212	PAVIMENTACION DE 1,635.00 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCION DE 495 ML DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO MR-45/HC/CM2. BARRIO SAN FRANCISCO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	803,693	241,108	241,108	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.00	1,635.00	100.0%	
142507	PAVIMENTACION DE 1,700.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO MR-45 Y CONSTRUCCION DE 400.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO FC-159 KG/CM2. COLONIA LA AZTECA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,364,144	409,243	409,243	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700.00	170.00	10.0%	
144789	PAVIMENTACION DE 2,310 M2 DE CALLE Y 520 ML DE GUARNICION UB. EN LA AV. CHIHUAHUA ENTRE 7° OTE SUR Y TQUIQUE Y AV. COYATOC ENTRE 7° OTE SUR Y C. CEDRO CON CONG. HCO. PREFAB. MR-35 KG/CM2. LA RELIQUIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,047,224	314,167	314,167	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.00	2,210.00	100.0%	
144409	PAVIMENTACION DE 3,237.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 700.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-159 KG/CM2. BARRIO NIÑO DE ATOCHIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,297,632	389,289	389,289	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,237.50	3,237.50	100.0%	
144610	PAVIMENTACION DE 4,872 M2 EN AV. RIO TULUA, AV. RIO URUMICHTA Y AV. RIO SUCHARA. UBICADO EN LA COL. 24 DE JUNIO. CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO DE MR-45. COLONIA 24 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,766,660	529,998	529,998	513,484	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,872.00	4,872.00	100.0%	
143549	PAVIMENTACION DE 5,160.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO MR-45 Y CONST. DE 1,200.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-159 KG/CM2 UBICADO EN LA AV. FRENO Y C. BAMBÚ, ALBANIA BAJA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,065,644	619,693	619,693	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,160.00	5,160.00	100.0%	
142623	PAVIMENTACION DE 7,440.00 M2 EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA COLONIA LA MISION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO DE MR-45. COLONIA LA MISION	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,487,069	1,046,120	1,046,120	463,294	44.3%	0	0	METROS CUADRADOS	7,840.00	3,530.00	45.0%	
143350	PAVIMENTACION DE 806 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEXCLADO MR-45, UBICADO EN AV. 14 NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SURESTERO Y CALLE SAUCE. COLONIA BOSQUES DEL PARQUE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	323,665	97,099	97,099	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
128547	CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	SE-06-03-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,235,185	1,235,185	823,456	706,739	57.2%	0	0	METROS CUADRADOS	462.00	264.00	57.1%	
128975	PAVIMENTACION MIXTA A CALLES EN 10 CANTONES TRAMOS DISPERSOS.	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	SE-06-03-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	1,426,000	800,000	400,000	259,632	32.5%	0	0	METROS CUADRADOS	648.00	125.00	19.3%	
116708	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL HGO., AV. 16 DE SEPTIEMBRE)	110-TUZANTAN	ISLAMAPA	RURAL	103SE06010046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	980,993	980,993	980,993	699,022	71.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,535.89	1,800.00	84.6%	
116685	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	103SE06010016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,012,731	2,012,731	2,012,731	1,489,307	74.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,603.00	2,603.00	100.0%	
116776	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS, CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	EL TARRAL	RURAL	103SE06010066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	913,254	496,704	496,704	496,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	700.00	72.9%	
116743	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	CANTÓN EL HUILAR	RURAL	103SE06010056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	960,021	960,021	960,021	709,835	73.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.30	1,350.00	90.2%	
128782	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	EL CHILPIN	RURAL	103SE06010226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	707,127	282,851	282,851	282,851	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,111.93	900.00	80.9%	
116716	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	EL RETIRO	RURAL	103SE06010036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,391,442	1,428,629	1,428,629	1,428,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	2,800.00	77.8%	
128633	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	NUEVA TENOCHTITLAN	RURAL	103SE06010186100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	874,998	262,379	262,379	262,379	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,064.79	700.00	65.7%	
116760	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMLIANO ZAPATA	110-TUZANTAN	XOCHILTEPEC	RURAL	103SE06010076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	2,412,966	1,352,317	1,352,317	1,352,317	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,036.15	3,100.00	76.8%	

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	Ministrado	Programado								
103261	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	1,167,690	680,000	680,000	679,583	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	5,600.00	2,800.00	50.0%	
103246	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	111-TZIMOL	SANTO DOMINGO PIEDRA GRANDE	RURAL	03004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	1,142,376	1,142,376	1,142,376	1,142,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,592.00	2,592.00	100.0%	
130120	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA AZTECA	112-UNION JUAREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	1,650,000	495,000	495,000	495,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,100.00	1,000.00	24.4%	
130202	PAVIMENTACION DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO	112-UNION JUAREZ	ONCE DE ABRIL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	768,773	457,628	457,628	457,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	61.50	40.00	65.0%	
146223	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1269 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 7.15 M3 MURO 423 ML GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELAC EXCAV DEMOLICIONES, ACARREOS 94.60 ML RED DRENAJE SANITARIO TUBO PVC 8.5 POZOS VISI	113-VENUSTIANO CARRANZA	ZONA URBANA	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	591,986	591,986	0	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO CUADRADOS	1,269.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA
146905	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1313 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR CORTE TRANSVERSAL, PANTANOS FRIAS, TRAZO NIVELACION ACARREOS MATERIAL Y RELLENO C/MAI MEJORADO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	341,055	341,055	341,055	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO CUADRADOS	1,313.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA TODO EL RECURSOS POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION
147022	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1484 M2 FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR 669.40 ML GUARNICIONES 24.18 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL DESEGANADO	RURAL	106-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,198,929	1,198,929	1,198,929	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO CUADRADOS	1,945.44	0.00	0.0%	ESTAR VALIDADA ANTE DEPENDENCIA NORMATIVA
146970	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1860 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 660 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUevo ANTONIO	RURAL	106-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,195,403	1,195,403	1,195,403	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO CUADRADOS	1,980.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA TODO EL RECURSO
146997	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 2184 M2 FC-200KG/CM2 15 CM ESPESOR CONT. 4.70 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,086,666	1,086,666	1,086,666	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO CUADRADOS	2,184.00	0.00	0.0%	POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION
146937	PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 659.90 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 200 ML GUARNICIONES CONCRETO 307.01 ML SUM E INST. TUB PVC 3 270 ML PVC 6 60 PZAS REG. 10 POZOS VISITA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	437,071	437,071	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.90	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA
146105	PAVIMENTACION ACCESO TRAMO PANTON-CLINICA CAMPO 4584 M2 CALLE C/CONCRETO HDCC. FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC 6-10-10 ACABADO C/REME TEXTURIZADOS FIBRO, LIMPIA TRAZO, NIVELA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,211,885	1,211,885	0	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO CUADRADOS	4,584.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA
146104	PAVIMENTACION CALLES 1281.10 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 125.50 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA ROSA	RURAL	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	415,578	415,578	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,281.10	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA
165544	PAVIMENTACION DE 2160 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR, 720 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAJISO DEL GRULUVA	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,288,701	1,288,701	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,190.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA
166535	PAVIMENTACION 2070 M2 C/CONCRETO HDCC FC-200 KG/CM2 15 CMS ESPESOR 690 ML DE GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO VILLA	RURAL	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,190,181	1,190,181	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA
166649	PAVIMENTACION 628.75 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR, 190 ML GUARNICION, 355.82 M3 MURO PIEDRA, 253.97 M2 DE GRADAS 10 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC FORJADO DE ESCALONES	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CAPITAL	RURAL	106-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,234,221	1,234,221	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	628.75	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA
16466	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	339,078	339,078	339,078	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	85.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON REPORTES DE PAGOS, POR LO TANTO SUS AVANCES Y LOS PAGOS DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
16578	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1000 M2 EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN	115-VILLA CORZO	UNION DEL CARMEN	RURAL	107-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	525,000	300,000	300,000	157,500	52.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,020.00	635.00	52.5%	
16735	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO BONANZA	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	107-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	350,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,018.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO SUS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
15475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	572,168	95.4%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,386.00	1,322.00	95.4%	
15162	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	107-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILACORZO	219,245	150,000	150,000	65,773	43.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	510.00	234.00	45.9%	
16791	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIRAUALICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	107-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	219,245	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	510.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
81863	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	107-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	530,000	330,000	330,000	159,000	48.2%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,187.00	572.00	48.2%	
105249	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO TIERRA SANTA 979 M2	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	SN/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	525,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	979.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SN NUMERO 002 DE 2011)
16230	PAVIMENTACION DE 955.22 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS AMATES	115-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	107-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	320,000	320,000	320,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	955.22	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REGISTRADO ALGUN PAGO, POR LO TANTO REPORTAREMOS LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
106766	PAVIMENTACION DE 661 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO BONANZA	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	SN/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	350,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	661.00	0.00	0.0%	LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SN NUMERO 004/2011)
119256	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. PROGRESO AGRARIO	116-VILLAFLORES	PROGRESO AGRARIO	RURAL	FISM-000118/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	379,133	379,133	379,133	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	749.00	0.00	0.0%	N. DE OBRA: 108-03-0053
114919	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. JERUSALEN	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-000119/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	175,087	175,087	175,087	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	N. DE OBRA: 108-03-0052
119392	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. SAN GUILLERMO	116-VILLAFLORES	SAN GUILLERMO	RURAL	FISM-000117/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	230,418	230,418	230,418	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	0.00	0.0%	N. DE OBRA: 108-03-0054
114328	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. TENOCHTILAN	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-000120/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	420,439	420,439	420,439	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	0.00	0.0%	N. DE OBRA: 108-03-0051
115584	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. VILLAHIDALGO (SECTOR I)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	FISM-000123/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	255,688	255,688	255,688	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	0.00	0.0%	N. DE OBRA: 108-03-0056
115499	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. AGRONOMOS MEXICANOS	116-VILLAFLORES	AGRONOMOS MEXICANOS	RURAL	FISM-00092/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	476,787	476,787	476,787	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	887.00	44.35	5.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0043
116345	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. CALZADA LARGA	116-VILLAFLORES	CALZADA LARGA	RURAL	FISM-00047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	491,622	491,622	491,622	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	384.00	40.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0017
116026	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. EL PALMAR	116-VILLAFLORES	EL PALMAR	RURAL	FISM-00078/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	125,141	125,141	125,141	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	208.00	83.20	40.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0033
115726	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. HERIBERTO JARA	116-VILLAFLORES	HERIBERTO JARA	RURAL	FISM-00094/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	402,636	402,636	402,636	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0045
116169	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. HERMENEGILDO GALIANA	116-VILLAFLORES	HERMENEGILDO GALIANA	RURAL	FISM-00046/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	239,713	239,713	239,713	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	45.50	10.0%	NO. DE OBRA: 108-03-0018

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												11	Ministrado	Programado									Ejercido	15+14/12
													12	13									14	16
116451	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	116-VILLAFLORES	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	FISM-00091/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	370,777	370,777	370,777	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	744.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0021		
115829	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. TRES PICOS	116-VILLAFLORES	TRES PICOS	RURAL	FISM-00081/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	282,712	282,712	282,712	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	54.00	10.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0036		
116503	PAVIMENTACION DE CALLES EJ. URSILO GALVAN	116-VILLAFLORES	URSULO GALVAN	RURAL	FISM-00050/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	568,593	568,593	568,593	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	189.00	30.0%	NUMERO DE OBRA 108-03-0022		
115935	PAVIMENTACION DE CALLES RIA. NUEVO LEON	116-VILLAFLORES	NUEVO LEON	RURAL	FISM-00077/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	155,189	155,189	155,189	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	90.00	30.0%	NO. DE OBRA 108-03-0032		
116180	PAVIMENTACION DE CALLES (SECTOR III) EJ. NUEVO MEXICO	116-VILLAFLORES	NUEVO MEXICO	URBANO	FISM-00052/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	242,983	242,983	242,983	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	472.00	0.00	0.0%	NOMBRE DEL PROYECTO 108-03-0023		
116188	PAVIMENTACION DE CALLES (SECTOR IV) EJ. NUEVO MEXICO	116-VILLAFLORES	NUEVO MEXICO	URBANO	FISM-00073/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	222,560	222,560	222,560	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	0.00	0.0%	N. DE OBRA:108-03-0028		
114964	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO ALMACENES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00013/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	219,110	219,110	219,110	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	434.00	86.80	20.0%	NO. DE OBRA 108-03-0008		
116419	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO FRAYLESCANO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00071/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	383,619	383,619	383,619	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	544.00	136.00	25.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0027		
115623	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO PASO TRAPICHE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00012/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	230,141	230,141	230,141	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	192.00	40.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO 108-03-0049		
114979	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (COLONIA SANTA CATARINA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00091/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	550,710	550,710	550,710	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.00	74.70	15.0%	NO. DE OBRA 108-03-0041		
114407	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO EL TRIUNFO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	340,719	340,719	340,719	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	571.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA 108-03-0006		
115795	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LA FRAYLESCA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-000121/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	222,560	222,560	222,560	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0050		
115563	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES I)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00040/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	237,486	237,486	237,486	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	515.00	77.25	15.0%	NO. DE OBRA 108-03-0012		
116440	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO NAMBYGUA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00049/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	196,822	196,822	196,822	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	478.10	0.00	0.0%	NO. DE OBRA:108-03-0020		
116052	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00079/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	190,000	190,000	190,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0034		
114871	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO 30 SEPTIEMBRE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-000112/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	350,995	350,995	350,995	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	732.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA 108-03-0007		
113793	PAVIMENTACION DE CALLES (2A. NORTE) VILLAFLORES (BARRIO MATZUMON)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00098/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	468,817	468,817	468,817	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491.89	0.00	0.0%	NO. DE OBRA 108-03-0055 ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSO HABITAT 2011		
113856	PAVIMENTACION DE CALLES (2A. SUR PONIENTE) VILLAFLORES (BARRIO SAN MARTIN)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00066/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	625,495	625,495	625,495	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.21	1,172.07	87.0%	NO. DE OBRA 108-03-0003		
115287	PAVIMENTACION DE LAS CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00014/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	482,151	482,151	482,151	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	670.66	134.13	20.0%	NO. DE OBRA 108-03-0059		
115568	PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (COLONIA SOLIDARIDAD)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-000101/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	355,099	355,099	355,099	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	0.00	0.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0048		
73788	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	118-ZNACANTAN	ZNACANTAN	URBANO	111-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,266,075	1,633,037	1,633,037	973,822	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,754.16	1,426.25	30.0%			
92303	AMPLIACION	8-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	9004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL								METROS						
82921	AMPLITUD Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	3,167,712	950,313	950,313	950,313	100.0%	0	0	METROS	800.00	240.00	30.0%			
82327	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (CARRERA COSTERA - CABECERA MUNICIPAL TRAMO KM.9+00 AL 1+000)	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	3,283,221	984,966	984,966	984,966	100.0%	0	0	METROS	800.00	240.00	30.0%			
120923	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO 2000.20 METROS DE CALLES (MATERIAL ASFALTICO)	38-MARAVILLA TENEJAPA	MONTESCRISTO RIO ESCONDIDO	RURAL	DGP/CDRP/FISM/02 7-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS	1,600,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,006.20	2,006.20	100.0%	EL COSTO DE LA OBRA ES 1,600,000.50 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES		
120828	115-03-0002 CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO A LA BASE MILITAR 200 ML.	38-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DGP/CDRP/FISM/02 9-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS	1,194,753	597,376	597,376	597,376	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	290.00	290.00	100.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES 1,194,753.34 SE REDONDEA YA QUE EN EL SISTEMA NO CUENTA LOS PUNTOS DECIMALES		
123011	PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMENDADO LA PALMA UNO	86-SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	112-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	986,126	832,169	832,169	783,080	84.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380.00	1,050.25	79.0%			
28675	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO VILLA, BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	904	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	668,282	591,012	591,012	591,012	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,134.00	680.00	60.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO VILLA BARRIO LA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.		
118453	BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	1,617,681	1,617,681	1,617,681	1,595,827	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,385.71	3,385.71	100.0%			
66535	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SA. CALLE SUR PONIENTE, BARRIO CRISTOBAL COLON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	618,490	618,490	618,490	185,547	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,582.00	1,108.00	70.0%			
66500	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SA. AVENIDA ORIENTE SUR, BARRIO SAN AGUSTIN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	526,973	526,973	526,973	158,091	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,351.00	850.00	70.0%			
106307	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	33-LAS MARGARITAS	SAN MATEO ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,091	119,727	119,727	119,727	100.0%	0	0	METROS	2,100.00	630.00	30.0%			
58389	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	87-MAPESTPEC	NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE/60133810001090 901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPESTPEC CHIAPAS	373,535	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.		
106859	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LA CEIBA	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	97	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	412,856	123,856	123,856	123,856	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	530.00	530.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA CEIBA 2DA		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	Ministrado	Programado								
7939	APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GOLONCHAN VIEJO	91-SITALA	GOLONCHAN VIEJO	RURAL	913	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS	1,993,000	697,000	30.0%	ANTICIPO DEL 30% POR INICIO DE OBRA CONTRATADA
79231	REVESTIMIENTO DE CALLES	92-SOCCOTENANGO	JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ	RURAL	083-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	410,819	410,819	410,819	123,245	30.0%	0	0	METROS	2,360,000	708,000	30.0%	
7380	REVESTIMIENTO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO (BARRIO LOS HUMILDES)	106-TONALA	PAHEDON	URBANO	997-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,390,296	1,390,296	1,390,296	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
142388	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	522,309	422,620	422,620	422,623	100.0%	0	0	METROS	10,000.00	8,915.00	89.2%	EXPEDIENTE VALIDADO OF. DE REGISTRO Y CONTROL.
62316	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABRAHAM LINCON Y SAN CRISTOBAL	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	1,012,641	1,012,641	1,012,641	1,012,641	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,164.00	1,164.00	100.0%	SHSSPPYE-DGP-CDRPI-FISM-0009/2011
77992	REHABILITACION DE CALLES EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,498,251	1,498,251	1,498,251	343,386	22.9%	0	0	METROS	21,600.00	11,880.00	55.0%	SE CONSIDERA METROS, POR QUE NO EXISTE LA PALABRA METROS LINEALES
32452	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	665,026	33.3%	0	0	METROS CUADRADOS	3,785.00	1,920.00	50.7%	
66725	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLE PRINCIPAL Y CENTRO DE LA LOCALIDAD), EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	212,200	212,200	212,200	15,347	7.2%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	180.00	20.0%	
32470	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	992,800	49.6%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	7,500.00	50.0%	
122634	PAVIMENTACION DE CALLE CARRANZA	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,216,048	1,216,048	1,216,048	1,216,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
49077	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS	4,220.00	1,266.00	30.0%	
49114	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS	2,830.00	849.00	30.0%	
48970	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	LA ILUSION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	630,035	630,035	630,035	630,035	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
34645	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	MOCHILLA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	505,026	151,688	151,688	151,688	100.0%	0	0	METROS	3,070.00	1,101.00	30.0%	
34470	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	NUEVO HUXTAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,096	150,029	150,029	150,029	100.0%	0	0	METROS	1,444.00	433.00	30.0%	
48795	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,499,953	810,340	810,340	810,340	100.0%	0	0	METROS	1,634.29	490.29	30.0%	
17413	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	537,077	537,077	537,077	537,077	100.0%	0	0	METROS	602.00	602.00	100.0%	
17421	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTO TOMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS	3,621.00	3,621.00	100.0%	
17520	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO BAWITZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	784,064	784,064	784,064	100.0%	0	0	METROS	1,621.00	1,264.00	78.0%	
106303	REVESTIMIENTO DE CALLES	93-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,148	210,044	210,044	210,044	100.0%	0	0	METROS	3,357.00	1,007.00	30.0%	
141574	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABESERA MUNICIPAL	98-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,134,285	1,072,982	1,072,982	1,072,982	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,244.00	2,244.00	100.0%	AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
91077	REVESTIMIENTO DE CALLES	97-MAPAITEPEC	LA ALIANZA	RURAL	SE1026100019000091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	490,846	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS	2,640.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CAMBIO DE METROS CUADRADO A METRO LINEALES
121018	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLE	98-MARAVILLA TENEJAPA	FLOR DE CAFÉ	RURAL	DGP/CDRPI-FISM/08-4-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS	1,498,216	749,108	749,108	749,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,253.00	2,253.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,498,216.03 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES
73309	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA URBANA (DIFERENTES BARRIOS)	97-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EJES0100110056209001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,340,990	1,500,000	1,500,000	64,483	4.3%	0	0	METROS	24,320.00	688.00	2.8%	
77825	BACHEO CON ASFALTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	079-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,242,927	22,566	22,566	22,566	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	4,536.00	1,512.00	33.3%	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EN PESIMO ESTADO Y EN AREAS DE TRAFICO INTENSO, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREOS EN CARRETILLA Y EN CAMION, EXCAVACIONES, RELLENO DE MATERIAL MEJORADO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA DE 6 CMS DE ESPESOR MEDIO COMPACTADO.
27381	REVESTIMIENTO DE CALLES EN CALLE ERNESTO VARGAS (BESHUCCO)	97-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	232,880	69,864	69,864	69,864	100.0%	0	0	METROS	404.00	170.00	42.1%	REVESTIMIENTO DE CALLES EN CALLE ERNESTO VARGAS
27941	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. FRANCISCO VILLA, TRAMO CALLE NANDAYUCA OJO DE AGUA	97-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	210,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	1,500.00	50.0%	REVESTIMIENTO DE CALLES COL. FRANCISCO VILLA CALLE NANDAYUCA OJO DE AGUA
80324	REVESTIMIENTO DE CALLES	92-SOCCOTENANGO	SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVIL	RURAL	083-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	453,381	453,381	453,381	136,014	30.0%	0	0	METROS	2,272.00	681.60	30.0%	
117071	BACHEO DE CALLES (TRAMOS AILADOS)	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN BACHEOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	500,001	27,200	27,200	27,200	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	900.00	20.00	2.2%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABESERA MUNICIPAL Y COLONIAS DEL MUNICIPIO
127408	REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES INNOMINADAS	103-TECPISCA	SAN JOSE OCOATL	RURAL	094-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPISCA CHIAPAS	211,059	211,059	211,059	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	940.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGOS DE ANTIPOJO Y UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
11381	REVESTIMIENTO DE 1000 M. DE CALLES	111-TZIMOL	NUEVA LIBERTAD	RURAL	03089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	353,803	353,803	353,803	291,528	82.4%	0	0	METROS	1,000.00	850.00	85.0%	METROS LINEALES 1000
82109	REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERIA ATLANTIDA PASOS VEHICULARES	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	107-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	994,984	82.9%	0	0	METROS	2,886.00	1,978.00	82.9%	
129435	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 11 METROS DE CLARO	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	1,198,902	359,671	299,725	359,671	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11.00	4.00	36.4%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	Ministrado	Programado								
129755	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 11 METROS DE CLARO E INCLITE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN APROCHES	1-ACACUYAGUA	CONSTITUCIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	1,569,010	470,703	292,250	470,703	100.0%	0	0	METROS LINEALES	74.08	20.00	27.0%	
158123	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ARRAGA - GUATEMALITA (BARRIO GUATEMALITA)	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ARRAGA CHIAPAS	1,922,380	1,382,594	1,382,594	961,190	69.9%	0	0	METROS LINEALES	62.00	18.60	30.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FSM 2011 Y COEGCION CON UN MONTO TOTAL DE \$3,203,807.00 EL CUAL AL FSM LE CORRESPONDE \$1,922,380.96. POR QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SE ELIJO COBERTURA MUNICIPAL.
27820	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO CHATENGO	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	402,666	290,799	290,799	290,799	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	5.60	80.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO CHATENGO.
130002	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA SA NORTE ORIENTE CALLE LOS JASMINES	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	386,745	386,745	386,745	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	10.99	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA.
129787	PUENTES Y PASOS PEATONALES	1-ACACUYAGUA	DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	345,988	103,796	86,500	103,796	100.0%	0	0	METROS LINEALES	22.00	0.00	0.0%	
129824	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE 90.00 ML	1-ACACUYAGUA	COSTA RICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	591,265	177,380	147,815	177,380	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	15.00	30.0%	
128759	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	MAF-DOPM-FISM-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,168,928	350,678	350,678	350,678	100.0%	0	350,678	METROS LINEALES	10.95	9.45	90.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACION Y MEJOR CONDICIONES DE VIDA A LA SOCIEDAD DEL EJIDO DE GUADALUPE VICTORIA Y SUS ALREDEDORES.
64736	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 1A. ETAPA	38-HUITUPAN	AGUSTIN RUBIO (RIO TORO	RURAL	939063SE002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,707,222	1,000,000	1,000,000	812,167	81.2%	0	0	METROS LINEALES	110.00	55.00	50.0%	
64874	RECONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	38-HUITUPAN	SAN JUAN EL AGUAJE	RURAL	0390147SE003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,707,687	0	0	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	110.00	0.00	0.0%	OBRA POR INICIAR
107339	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR, CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	CDPPH-FSM-0003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL	1,600,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	4.92	82.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN EL BARRIO EL ROSARIO DE ESTE MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS.
118572	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO VIEJO NICAPA MUNICIPIO DE PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	NICAPA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	6,065,169	1,819,550	1,819,550	1,819,550	100.0%	0	0	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO VIEJO NICAPA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS
79554	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	81-SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	HAMCS-DOP-FISM/8-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	910,880	273,264	273,264	273,264	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
123132	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF-DOPM-FISM/01/311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	1,431,942	1,431,942	1,431,942	428,582	30.0%	0	0	METROS LINEALES	1,216.00	350.00	28.8%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
80862	CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE ANDADOR	82-SOCOLTEANGO	EL SABINAL	RURAL	983-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	205,042	205,042	205,042	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	462.41	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACION TECNICA NO SE REALIZO NINGUN PAGO EN EL TRIMESTRE
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																					
	OTROS																					
129638	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	1-ACACUYAGUA	HDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	1,213,986	364,196	303,500	364,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	558.00	150.00	26.9%	
129465	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	1,128,629	338,588	282,157	338,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.00	50.00	22.3%	
101941	BARBEADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	2,181,223	1,700,000	1,690,000	1,508,071	88.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,189.00	84.9%	LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
102418	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRACC. DR. MANUEL VELAZCO SUAREZ (CABECERA MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS	1,630,897	1,000,000	900,000	815,448	81.5%	0	0	METRO CUADRADO	176.00	88.00	50.0%	ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
63714	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	5-ALTAMIRANO	PUEBLA (RANCHO NUEVO)	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	451,168	451,168	451,168	387,206	85.8%	500	0	CANCHA	1.00	0.85	85.0%	
130007	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO OCOTAL	RURAL	MAF-DOPM-FISM-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	381,857	114,557	114,557	114,557	100.0%	0	114,557	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 540 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTAL, PARA QUE LOS HABITANTES PRACTICUEN EL DEPORTE Y NO DESGASTEN SU TIEMPO A LA DELINCUENCIA U OTRO OSOCIOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD.
129817	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PEÑA BERMEJA	RURAL	MAF-DOPM-FISM-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	882,740	778,117	778,117	778,117	100.0%	0	778,117	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETOL, DE 488.72 M2 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BERMEJA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DE LA LOCALIDAD Y LA UTILIZACION COMO RECINTO PUBLICO DE LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD.
130188	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO REQUERDO	RURAL	90-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	814,728	744,527	744,527	744,527	100.0%	0	744,527	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO REQUERDO PARA REALIZAR REUNIONES DE AGENTES MUNICIPALES Y REINIONES DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA COMUNIDAD.
130240	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA AMERICA	RURAL	008-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	786,655	235,996	235,996	235,996	100.0%	0	235,996	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA AMERICA PARA REALIZAR EVENTOS ESPECIALES Y BRINDAR UNA MEJOR PROTECCION EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES.
128810	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	MAF-DOPM-FISM-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,373,649	1,346,746	1,346,746	1,346,746	100.0%	0	1,346,746	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO PACAYAL.
115736	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	12-BELLA VISTA	EL SABINALITO	RURAL	012-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	375,237	212,071	212,071	212,071	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
143050	1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO NUEVO ORIZABA.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUEVO ORIZABA	RURAL	114-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	1,197,615	817,458	817,458	817,458	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL-SHS/SPPE/DOP/CDPPH-FISM/0001/2011.
66414	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PARQUE RECREATIVO MUNDO MAGICO YAAX-NA, COLONIA CHICHMA CONCEPCION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,093,236	1,093,236	1,093,236	327,970	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
66322	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO PILITA BECA 2A. ETAPA, BARRIO PILITA SECA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	645,441	645,441	645,441	580,896	90.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
66364	CONSTRUCCION DE PARQUE SANTA CRUZ, BARRIO PUENTE HIDALGO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	545,793	545,793	545,793	163,737	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
66201	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL ARANDA LEON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,430,685	1,430,685	1,430,685	715,342	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	METAS: UNIDAD DEPORTIVA
66678	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN 2011	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	750,000	750,000	750,000	43,767	5.8%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
66134	REHABILITACION DEL MERCADO 1°. DE MAYO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	500,000	500,000	500,000	35,053	7.0%	0	0	METRO CUADRADO	351.48	351.48	100.0%	
116338	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	22-CHALCHUHUTAN	CANALUMIC	RURAL	SHCDRPFISM/139/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,100,000	826,624	826,624	826,624	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	Ministrado	Programado								
116284	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO)	22-CHALCHIHUITAN	JOVETLIC	RURAL	SH4CDRPFISM1212/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,850,000	897,495	897,495	897,495	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
116155	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA)	22-CHALCHIHUITAN	POM	RURAL	SH4CDRPFISM106/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,493,892	1,055,801	1,055,801	1,055,801	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%	
99774	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	1,893,530	568,059	568,059	568,059	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
99887	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	24-CHANAL	LA VENTANA	RURAL	F3-2011-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	936,762	281,028	281,028	281,028	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	180.00	180.00	100.0%	
76783	CONTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO CASTELLANOS)	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	790,805	237,241	237,241	237,241	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
128435	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON PLATAFORMA Y ACCESO AL PANTEON (BARRIO SANTA CRUZ)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	564,298	169,289	169,289	169,289	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.26	26.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CONSISTENTE EN DESMOLTE, CORTES, TERRAPLENES, REVESTIMIENTO Y ACARREOS APLICABLES A FILETEROS, ACCESO AL PANTEON INCLUYE PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, HERRERIA, JARDINERIA, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO
128563	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (BARRIO OJO DE AGUA)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	299,199	89,760	89,760	89,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.26	26.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO TRAMES DE USA, ESTRUCTURA CON COLUMNAS, TRAMES Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABICON, CASTILLO Y CADENAS PLANADOS, PINTURA, PAFONES CICLOS, INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA, PISO DE CONCRETO
128611	ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE JEFAUTRIA DE ZONA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	227,712	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONBETE EN ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE LA JEFAUTRIA DE ZONA CONSISTENTE EN LAMPA, TRAZO Y NIVELACION, EXTRACCION A MANO, RELLENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENMALLADO PERIMETRAL, PORTON DE 6X2 MTS, 2 PUERTAS DE 1X2 MTS A BASE DE MALLA C/OCLON 10X05 MM, CAL. 10.5 Y 2 MTS. DE ALTURA
117927	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	IZANEMBLOM	RURAL	026-03-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,869,798	560,280	560,280	560,280	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.70	0.27	38.6%	LA OBRA CONSISTE EN LAMPA, TRAZO Y NIVELACION EN ARENA DE ESPALTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL B, SUMINISTRO DE MATERIAL, GRAVA TRITURADA DE 1.12 A 0.3 PARA BASE Y FILTRO, CONCRETO F C-200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CIMENTACION NORMAL
117495	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO LAZARO CARDENAS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,653,377	1,060,536	1,060,536	1,060,536	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,611.00	1,329.00	50.9%	LA OBRA CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, INCLUYE DESPALME EN MATERIAL B, EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE 1X1 DE 1.5X2 MTS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE (MUROS DE MAMPONERIA Y TUBERIA)
33846	PAVIMENTACION DE CALLE EN AVENIDA FRANCISCO I. MADRERO	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,006	375,003	375,003	375,003	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	35.00	35.0%	
26598	REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE CHAPA DE CORZO (1A. ETAPA)	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,706,192	2,706,192	2,706,192	2,706,192	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
26921	REHABILITACION DEL CAMELLON CENTRAL DEL BOULEVARD CHAPA DE CORZO (2A. ETAPA)	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,618,455	809,227	809,227	809,227	100.0%	0	0	M2 CAMELLONES	100.00	30.00	30.0%	
96500	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAL SI PUEDES (COL EL TRIUNFO)	34-ESCUNTLA	EL TRIUNFO	RURAL	0345G02021100761/06A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHAPAS	208,740	208,740	208,740	208,740	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO
86482	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	1,280,650	961,736	961,736	961,736	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	114.00	76.0%	SAL SI PUEDES EN LA COL. EL TRIUNFO AMPLIACION DE 5 POSTES
72935	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLES INNONMINADAS)	38-HUEHUETAN	GUADALUPE	RURAL	93006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHAPAS	1,878,732	1,300,098	1,300,098	1,300,098	100.0%	0	0	METRO LINEAL	528.00	364.00	68.9%	
103373	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	42-IXHUATAN	IXHUATAN	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,889,000	949,500	949,500	566,700	60.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SIGLO XX DE LA CABECERA MUNICIPAL
125096	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHAPAS	705,776	211,733	211,733	211,733	100.0%	30	30	METRO CUADRADO	614.40	220.00	35.8%	
124838	CONSTRUCCION DE DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHAPAS	705,777	211,733	211,733	211,733	100.0%	30	30	METROS CUADRADOS	614.40	200.00	32.6%	
73796	REHABILITACION DE DM MUNICIPAL Y CASA DIA	53-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	905	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHAPAS	366,860	278,274	278,274	278,274	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,722.00	2,041.50	75.0%	
48611	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	ESPIRITU SANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	599,941	179,982	179,982	179,982	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,270.00	381.00	30.0%	
76200	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,210	141,063	141,063	141,063	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.96	324.28	30.0%	
79365	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LLANO REDONDO)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	599,924	179,977	179,977	179,977	100.0%	0	0	METRO LINEAL	179.41	53.82	30.0%	
48699	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 13A. CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,125,588	337,676	337,676	337,676	100.0%	0	0	METRO LINEAL	667.60	200.28	30.0%	
48768	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14A. CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,990,265	597,080	597,080	597,080	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,062.00	318.60	30.0%	
139819	CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS	54-LARRANZAR	CHICHELALHO	RURAL	906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,143,955	2,143,955	2,143,955	2,143,955	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
86915	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	59-MARQUES DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	116-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	395,014	395,014	395,014	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
84164	CONSTRUCCION DE TECHADO Y TEMPLETE EJIDO BUENOS AIRES	61-MAZATAN	BUENOS AIRES	URBANO	F01-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,065,474	134,227	134,227	134,227	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.40	40.0%	
84371	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO ORLANDO CIGARRA	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F01-007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	819,527	155,858	155,858	155,858	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	7.00	3.00	42.9%	
129919	ALUMBRADO PLAZOLETA (BOULEVARD JUAN SABINES)	66-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MCE-FISM-08	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	124,834	49,933	49,933	49,933	100.0%	0	0	OBRA	100.00	40.00	40.0%	1ER. ANTICIPO- EN VALIDACION POR CONTRATO
130913	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (INSTALACION HIDRAULICA)	66-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MCE-FISM-31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	2,919,648	1,167,859	1,167,859	1,167,859	100.0%	0	0	OBRA	100.00	75.00	75.0%	1ER. ANTICIPO- EN VALIDACION POR CONTRATO
131103	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (INSTALACION SANITARIA)	66-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MCE-FISM-33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	2,906,317	1,162,527	1,162,527	1,162,527	100.0%	0	0	OBRA	100.00	80.00	80.0%	1ER. ANTICIPO- EN VALIDACION POR CONTRATO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
13007	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	99-OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	EL GUAPINOLITO	RURAL	MCE-FISM 28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	285,460	85,638	85,638	85,638	100.0%	0	0	OBRA	1,000.00	55.00	55.0%	IER- ANTICIPO. EN VALIDACION- POR CONTRATO
145410	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	74-PANTELHO	SAN BENITO	RURAL	066-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,620,330	1,200,000	1,106,210	1,106,210	92.2%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
145366	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	74-PANTELHO	EL ROBLAR CHIHUYONTIC	RURAL	066-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,864,096	1,200,000	1,188,330	1,188,330	99.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
82091	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE ENRIQUECIMIENTO	77-PLUIJAPAN	LA MORA	RURAL	069-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUIJAPAN CHIAPAS	679,785	339,892	339,892	339,892	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
55124	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 27.40 X 16 METROS Y MUROS DE MAMPOSTERIA DE CONTENCIÓN EN	81-SABANILLA	QUIOICH	RURAL	HAMSC-DOPFISM 8-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	393,972	118,191	118,191	118,191	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	422.00	422.00	100.0%	
55397	CONSTRUCCION DE GRADAS CON CONCRETO HORALICO EN LA CALLE PRINCIPAL	81-SABANILLA	BUENAVISTA	RURAL	HAMSC-DOPFISM 9-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,077,308	323,192	323,192	323,192	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN CEROS NO HAY
49728	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	JESUS CARRANZA	RURAL	HAMSC-DOPFISM 4-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,358,885	407,665	407,665	407,665	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	158.00	158.00	100.0%	
70060	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 12 X 30 METROS	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	HAMSC-DOPFISM 4-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,288,660	386,598	386,598	386,598	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
69822	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X 24 METROS	81-SABANILLA	VILLAFLORES	RURAL	HAMSC-DOPFISM 1-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	993,268	297,980	297,980	297,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO AVANCE FISICO
47423	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.50 X 17.05 METROS	81-SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	HAMSC-DOPFISM 9-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS	1,204,162	361,248	361,248	361,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	170.00	100.0%	
54952	TECHADO DE CANCHA DE 30.50 X 17.05 METROS	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLON	RURAL	HAMSC-DOPFISM 7-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,273,359	382,007	382,007	382,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA CUENTA CON EL ANTICIPO PERO FISICAMENTE ESTE EN CEROS. AUN NO HAY AVANCE FISICO
47473	TECHADO DE CANCHA 27.8 X 17.05 METROS (EN CABECERA MUNICIPAL)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HAMSC-DOPFISM 9-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	996,690	299,007	299,007	299,007	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMADA SE DIO EL ANTICIPO PERO FISICAMENTE ESTA EN CEROS POR QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA
127339	PAVIMENTACION DE CALLES SINOMBRE CON CONCRETO HORALICO (BARRIO 27 DE FEBRERO)	80-SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS	380,917	161,845	170,000	161,845	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	50.00	50.0%	
129008	CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ	80-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF-DOPM/FISM/02 3-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	2,849,921	2,849,921	2,849,921	854,976	30.0%	0	0	ANDADOR	1,323.00	397.00	30.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
121830	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	80-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	MSF-DOPM/FISM/01 6-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	657,527	328,763	328,763	197,258	60.0%	0	0	METRO CUADRADO	629.00	189.00	30.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
116837	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADO	80-SAN FERNANDO	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	MSF-DOPM/FISM/09 1-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,073,953	1,073,950	1,073,950	1,038,967	96.7%	0	0	CANCHA	618.00	598.00	96.6%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
116638	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	80-SAN FERNANDO	SAN JOSE	RURAL	MSF-DOPM/FISM/09 5-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	981,262	981,262	981,126	862,696	87.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,889.00	1,600.00	84.6%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
116639	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	80-SAN FERNANDO	VICENTE GUERRERO	RURAL	MSF-DOPM/FISM/09 2-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,073,952	1,073,952	1,073,952	981,441	91.4%	0	0	CANCHA	618.00	540.00	87.4%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
122930	CONSTRUCCION DE CANCHA Y USOS MULTIPLE DE TECHADO	80-SAN FERNANDO	EL CHINNAL	RURAL	MSF-DOPM/FISM/01 7-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	1,006,964	850,000	85,000	500,468	58.9%	0	0	METROS CUADRADOS	522.00	510.00	97.7%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
124559	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ENMALLADO PERMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE USOS MULTIPLES	80-SAN FERNANDO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	MSF-DOPM/FISM/01 9-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	437,868	437,868	437,868	377,026	86.1%	0	0	CANCHA	108.00	0.00	0.0%	EXPEDIENTE VALIDADO
124215	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ENMALLADO PERMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	80-SAN FERNANDO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	MSF-DOPM/FISM/01 9-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	437,868	437,868	437,868	377,036	86.1%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EXPEDIENTE VALIDADO
120868	CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTENCIÓN Y GRADAS	80-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	50,216	50,216	50,216	42,492	84.6%	0	0	METROS LINEALES	16.00	13.00	81.3%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
129245	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	80-SAN FERNANDO	NICOLIDAMBAR	RURAL	MSF-DOPM/FISM/02 7-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	650,019	650,019	650,019	195,005	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	137.00	42.00	30.7%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
122712	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	80-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	MSF-DOPM/FISM/01 9-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	563,927	563,927	563,927	375,072	66.5%	0	0	METROS CUADRADOS	262.00	250.00	69.1%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
121655	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	80-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF-DOPM/FISM/01 5-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	601,891	601,891	601,891	485,670	80.7%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	390.00	81.3%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
121388	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ	80-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	MSF-DOPM/FISM/01 4-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	551,152	551,152	551,152	503,809	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	52.00	25.00	48.1%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
26611	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	87-SAN LUCAS	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	422,780	393,200	393,200	393,200	100.0%	0	0	METROS CURVOS	255.15	229.70	90.0%	CONSTRUCCION DE 255.15 M DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRANCA. EN LA COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS DEL PROGRAMA URBANIZACION, SUB PROGRAMA GUARNICION BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN
116738	CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO ESTRUCTURAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON	80-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0014 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	989,432	296,830	296,830	296,830	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON. ESTA UBICADO EN EL BARRIO LAS RUINAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
116879	REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	80-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	0017 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	Mz. ALBERGUE	138.00	41.30	30.0%	REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR ROSARIO
78737	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INSURGENTES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	91-SITALA	SITALA	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	107,008	32,102	32,102	32,102	100.0%	0	0	METROS LINEALES	18.00	5.00	27.8%	
74501	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL.	91-SITALA	SITALA	URBANO	905	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	7,459,998	2,237,999	2,237,999	2,237,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA HAY UN AVANCE DE 30% PERO NO SE ESTIPELA POR QUE NO AFECTA EL SISTEMA DECIMALES POR LO TANTO NADAMAS SE A PAGADO EL ANTICIPO DE OBRA
79882	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	91-SITALA	SANTA BARBARA PRIMERA FRACCION	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS	352,508	105,152	105,152	105,152	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ANTICIPO DEL 30% POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA OBRA CONTRATADA
79130	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL	92-SOCCOLETENANGO	SAN ANTONIO COPALAR	RURAL	983-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	364,318	364,318	364,318	109,294	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	
79792	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	92-SOCCOLETENANGO	MIRAMAR	RURAL	983-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,557	565,557	565,557	169,667	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
79549	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE BIOPARQUE	92-SOCCOLETENANGO	SOCCOLETENANGO	URBANO	983-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA NO SE HA REALIZADO EL PAJO CORRESPONDIENTE EN EL TRIMESTRE
117332	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL	93-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	897,500	538,500	538,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE PORTICO ENTRADA PRINCIPAL (LA 11ERA) PARA EL ACCESO AL MUNICIPIO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												11	Ministrado	Programado		Ejercido	15+14/12					16
7738	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA INSTALACION DE LUMINARIAS Y PINTURA EN LINEA DE CANCHA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA CAMPUS IV, 07	86-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ODOÑEZ	URBANO	0965E070103007610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	461,356	461,356	461,356	461,356	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
76659	PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES DE LA 4A. NORTE-SUR DE LA CALLE 14 A LA 13 PONIENTE, 03	86-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ODOÑEZ	URBANO	0985E03103019610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	148,716	148,716	148,716	143,409	96.4%	0	0	METROS LINEALES	3,177.86	3,177.86	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
77148	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, 07	86-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	0985E07020038610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	363,736	363,736	363,736	37,125	10.2%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO II FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
117404	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MERCADO PUBLICO	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	S/N. MERCADO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	638,000	583,137	583,137	583,137	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	DE ENERO A JUNIO 2011. PUERTO MADERO ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO.
124289	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	993-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,723	749,723	749,723	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA. LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES ES PARA USO DE LA COMUNIDAD.
124207	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	993-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,704	749,704	749,704	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA. LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES ES PARA USO DE LA COMUNIDAD.
129209	AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL 1RA. ETAPA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	994-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	1,229,958	1,229,958	1,229,958	1,068,073	86.8%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA
128149	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN	103-TEOPISCA	NUEVA PALESTINA	RURAL	994-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	666,524	666,524	666,524	199,957	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	606.00	182.00	30.0%	
128967	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO LINDA VISTA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	994-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	1,203,849	1,203,849	1,203,849	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
129031	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OMO	103-TEOPISCA	BENITO JUAREZ	RURAL	994-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	723,168	723,168	723,168	216,951	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
121294	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y GRADERO (1A. ETAPA)	103-TEOPISCA	NUEVO ZINACANTAN	RURAL	994-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	845,102	845,102	845,102	422,551	50.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
128856	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO DE 20 X 30 METROS	103-TEOPISCA	NUEVO LEON	RURAL	994-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	1,084,585	1,084,585	1,084,585	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
129713	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 11X18 METROS	103-TEOPISCA	MONTI LIBANO	RURAL	994-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	938,605	938,605	938,605	281,581	30.0%	0	0	SALON	1.00	0.00	0.0%	
129072	CONSTRUCCION DE TECHADO CON CANCHA, USOS MULTIPLES Y GRADERO	103-TEOPISCA	IERUSALEN	RURAL	994-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	1,087,029	1,087,029	1,087,029	326,109	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	
129305	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	994-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	485,624	485,624	485,624	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
72250	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	0980001SE003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	705,804	705,804	705,804	705,804	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, BANCOS, VIVIENDA	220.21	220.21	100.0%	LA OBRA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL SE ENCUESTA EJECUTADA Y FINQUITADA AL 100% EN EL AVANCE FISICO SE MANEJA EN 80% EJERCIDO A QUE SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA. VIVIENDA ESTAN CONSTRUIDAS LAS 6 PERO HACEN FALTA PISOS Y TECHO
11720	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	SCOMBRA CHICA	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	323,382	161,691	161,691	161,691	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.80	13.3%	ESTAS OBRAS SON PRIORIZADAS QUE NO SE HAN INICIADO.
11756	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	TEHUACAN	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	403,830	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	
148257	CONSTRUCCION DE BANQUETAS (CALLE MARGARITAS), LOMAS VERDES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-02-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	225,196	67,557	67,557	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,037.96	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
148192	CONSTRUCCION DE CEDECO (AV. 17 SUR PONIENTE), ROMEO RINCON	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,683	89,904	89,904	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	175.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
154229	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA PROTECCION DEL TANQUE ELEVADO DE SMAPA EN LA CALLE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. FRACCIONAMIENTO HOG QUIEMADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-03-18-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	349,356	104,807	104,807	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	376.69	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
148299	JARDIN VECCINAL (AV. LOMA DEL TARAY), JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	105,000	105,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO
142848	PAVIMENTACION DE 1,200 M2 DE (AREA DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE M8-43 Y CONSTRUCCION DE 123.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. INFONAVIT EL GRIJALVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	572,539	171,761	171,761	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
116997	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD	110-TUZANTÁN	LAS ROSAS	RURAL	103SE0701028100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	952,722	381,088	381,088	381,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	651.68	600.00	92.1%	
130166	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTON	112-UNION JUAREZ	TRINIDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	347,575	104,272	104,272	104,272	100.0%	0	0	METRO LINEAL	187.00	70.00	37.4%	
130036	REHABILITACION DE AGUA POTABLE. ALCANTARRILLO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HCO.	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	1,396,000	418,800	418,800	418,800	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,896.69	300.00	15.8%	
156518	CONST. TECHADO EN CANCHA USOS MULTIPLES DE 16X27 MTS LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26 COLUMNAS ESTRUCTURA MONTEN-10 E INSTALACION ELECTRICA.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	794,859	794,859	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	432.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA
129589	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.	114-VILLA COMALTITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE110011003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450,080	450,080	225,040	225,040	50.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.33	30.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 50% DE ANTICIPO
105509	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 20 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	BENTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	SN0032011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	244,195	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN(SIN NUMERO 003 2011)
16228	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OCOJAL LINDAVISTA	115-VILLA CORZO	OCOJAL LINDAVISTA	RURAL	107-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	350,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REGISTRADOS PAGOS, POR TAL MOTIVO REPORTARE LOS PAGOS Y AVANCES DE LA MISMA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
16187	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO CALZADA EL PROVICIANO	115-VILLA CORZO	CALZADA EL PROVICIANO	RURAL	107-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.19	0.00	0.0%	EN ESTA OBRA AUN NO TIENGO REPORTADO ALGUN PAGO, POR LO TANTO REPORTARE LOS PAGOS Y LOS AVANCES DELA MISMA EN EL PROXIMO TRIMESTRE
115950	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EJ. CHAMPERICO	116-VILLAFLORES	CHAMPERICO	RURAL	FISM-00083/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	331,797	331,797	331,797	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.15	15.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0038
116263	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CVE. 07DR0742 RIA. MIGUEL HIDALGO (CONCEPCION)	116-VILLAFLORES	MIGUEL HIDALGO (CONCEPCION)	RURAL	FISM-00074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	331,797	331,797	331,797	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.20	20.0%	N. DE OBRA:108-03-0029
115825	CONSTRUCCION DE KIOSCO VILAFLORES (FRACC. LA UNION)	116-VILLAFLORES	VILAFLORES	URBANO	FISM-00044/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	102,112	102,112	102,112	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	ND. DE OBRA: 108-03-0015
115925	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION EJ. TIERRA Y LIBERTAD	116-VILLAFLORES	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	FISM-000116/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES	437,296	437,296	437,296	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	0.00	0.0%	N. DE OBRA:108-03-0055

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												11	Ministrado	Programado									Ejercido
115783	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LA UNIV IHH)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-00043/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	346,085	346,085	346,085	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL		45,00	9,00	20.0%	N.O. DE OBRA: 108-03-0014
115797	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL POBLADO VILLAFLORES (VARIAS COMUNIDADES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-000140/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	410,101	410,101	410,101	0	0.0%	0	0	OBRA		1,00	0,30	30.0%	N. DE OBRA: 108-03-0068
115708	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POBLADO VILLAFLORES (VARIAS COMUNIDADES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FISM-000139/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	628,133	628,133	628,133	0	0.0%	0	0	OBRA		1,00	0,60	60.0%	N. DE OBRA:108-03-0067
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION																						
128761	ALUMBRADO PUBLICO (BOULEVARD AUDITORIO)	89-OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MCE-FISM-05	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	494,166	197,667	197,667	197,667	100.0%	0	0	POSTE		100,00	60,00	60.0%	TER. ANTICIPO EN VALIDACION- POR CONTRATO
128903	ALUMBRADO PUBLICO (CARRETERA ARNECON)	89-OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MCE-FISM-06	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	425,870	170,348	170,348	170,348	100.0%	0	0	POSTE		100,00	25,00	25.0%	TER. ANTICIPO-EN VALIDACION- POR CONTRATO
129627	ALUMBRADO PUBLICO (CARRETERA IMSS)	89-OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MCE-FISM-07	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	379,396	151,752	151,752	151,752	100.0%	0	0	POSTE		100,00	10,00	10.0%	TER. ANTICIPO-EN VALIDACION- POR CONTRATO
129956	ALUMBRADO PUBLICO TIPO COLONIAL (AV. CENTRAL PTE. CALLE CENTRAL SUR)	89-OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MCE-FISM-09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	1,915,226	786,091	786,091	786,091	100.0%	0	0	POSTE		100,00	20,00	20.0%	TER. ANTICIPO EN VALIDACION- POR CONTRATO
100674	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	89-SOLOSUCHIAPA	SAN LUIS	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	511,026	306,616	306,616	0	0.0%	0	0	POSTE		23,00	0,00	0.0%	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS EN COORDINACION CON SEDESOL, ESTATAL Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
	AMPLIACION																						
60267	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN POLIDEPORTIVO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL, CONSIDERACIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	698,689	698,689	698,689	628,803	90.0%	0	0	POSTE		31,00	29,00	93.5%	
84475	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DEL OBRA COMPLEMENTARIA	77-PULIAPAN	PULIAPAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	200,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	LUMINARIA		150,00	75,00	50.0%	
117347	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	101-TECAPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N ALUMBRADO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	395,094	395,094	395,094	395,094	100.0%	0	0	LUMINARIA		1,728,00	1,728,00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DEL MATERIAL QUE SE ENCONTRA AL 100% UNICAMENTE QUE FISCAMENTE AUN SE LLEVA EL 50% EN LA COLOCACION DE LOS ACCESORIOS EN LOS LUGARES ESTIMADOS OBRA EN PROCESO.
5885	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	689,908	689,908	689,908	586,517	83.8%	0	0	LUMINARIA		600,00	503,00	83.8%	
198207	ADQUISICION Y COLOCACION DE PANELES SOLARES	16-ARRIAGA	POZA GALANA	RURAL	F-III-2011-0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	98,293	98,293	98,293	98,293	100.0%	0	0	CELDA SOLAR		5,00	5,00	100.0%	LA ADQUISICION Y COLOCACION DE PANELES SOLARES EN LA RANCHERIA POZA GALANA LA CUAL SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2011 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 98 293.60
77300	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	25-CHAPULTENANGO	MOVAC 1A. SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	239,999	239,999	239,999	239,999	100.0%	0	0	PLANTA		16,00	16,00	100.0%	
77287	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	25-CHAPULTENANGO	VOLCAN CHICHONAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	239,999	239,999	239,999	239,999	100.0%	0	0	PLANTA		22,00	22,00	100.0%	
	ELECTRIFICACION DE POZOS																						
	LINEAS DE TRANSMISION																						
58013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO RED DE ELECTRICIDAD	73-PALENQUE	ANGEL ALBINO CORZO 1A SECCION	RURAL	0054	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	297,983	297,983	297,983	296,976	99.7%	0	0	POZOS		1,00	1,00	100.0%	
	CONSTRUCCION																						
14620	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	MAPAGUILA	RURAL	FISM-041-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,512,346	2,512,346	2,512,346	753,703	30.0%	0	0	POSTE		45,00	40,00	88.9%	
19629	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	SAN PEDRO PULEMAL	RURAL	FISM-026-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,760,438	1,760,438	1,760,438	528,130	30.0%	0	0	POSTE		20,00	10,00	50.0%	
7646	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO BANILAJ)	31-CHILÓN	SAN PEDRO PULAJLA	RURAL	FISM-009-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,862,510	3,862,510	3,862,510	3,352,710	86.6%	0	0	POSTE		62,00	62,00	100.0%	
7776	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SANLUIB)	31-CHILÓN	SAN ANTONIO LLUIB	RURAL	FISM-010-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,919,956	1,919,956	1,919,956	575,987	30.0%	0	0	POSTE		52,00	40,00	76.9%	
46688	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. 1A. ETAPA	89-HUITUPAN	DEICHOCHO DE ABRIL	RURAL	0901955G024	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,968,941	2,968,941	2,968,941	2,790,644	94.0%	0	0	POSTE		45,00	45,00	100.0%	
198239	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (INSTALACION ELECTRICA)	89-OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	MCE-FISM-34	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	3,050,104	1,209,042	1,209,042	1,209,042	100.0%	0	0	TRANSFORMADO		100,00	80,00	80.0%	TER. ANTICIPO-EN VALIDACION- POR CONTRATO
60201	INTRODUCCION RED DE ENERGIA	77-PULIAPAN	SANTA ROSA	RURAL	069-03-0052	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	1,443,160	859,971	859,971	859,971	100.0%	0	0	POSTE		26,00	26,00	100.0%	
60183	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PULIAPAN	EL MANGIAL	RURAL	069-03-0051	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	2,353,020	1,428,753	1,428,753	1,428,753	100.0%	0	0	POSTE		45,00	45,00	100.0%	
82212	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PULIAPAN	RINCON DEL BOSQUE	RURAL	069-03-0059	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	1,474,678	1,031,809	1,031,809	1,031,809	100.0%	0	0	POSTE		26,00	24,00	92.3%	
82609	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COBACH 233	77-PULIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	069-03-0014	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	287,867	209,155	209,155	209,155	100.0%	0	0	POSTE		4,00	4,00	100.0%	
6009	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA CANDELARIA)	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	444,020	444,020	444,020	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		4,00	0,00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
6013	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MIGUEL)	105-TONALA	TONALA	URBANO	997-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	964,773	964,773	964,773	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		0,00	0,00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
128700	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	110-TUZANTAN	PUENTE RESLA	RURAL	103562010206100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	558,246	279,123	279,123	279,123	100.0%	0	0	POSTE		9,00	7,00	77.8%	
	AMPLIACION																						
60229	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL, CONSIDERACIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	777,989	777,989	777,989	699,149	89.9%	0	0	POSTE		10,00	9,00	90.0%	
77245	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	660,460	660,460	660,460	0	0.0%	0	0	POSTE		13,00	0,00	0.0%	
72641	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	92-LA LIBERTAD	BENITO JUAREZ CENTRO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	852,189	761,821	761,821	761,821	100.0%	0	0	POSTE		18,00	18,00	100.0%	
64334	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	92-LA LIBERTAD	EL CACAO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	1,234,994	619,607	620,000	619,607	100.0%	0	0	POSTE		24,00	24,00	100.0%	
77591	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 7A. AVENIDA PONIENTE SUR	93-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	532,318	159,695	159,695	159,695	100.0%	0	0	POSTE		20,00	6,00	30.0%	
77587	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-LAS MARGARITAS	SANTA CECILIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	354,019	106,206	106,206	106,206	100.0%	0	0	POSTE		6,00	2,00	33.3%	
51186	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	97-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010212610001109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	694,738	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		1,000,00	0,00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MARIO GALINDO DE LA CRUZ.
130281	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (RA. ETAPA)	89-OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	EL EDEN	RURAL	MCE-FISM-21	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	1,158,561	623,420	623,420	623,420	100.0%	0	0	POSTE		100,00	75,00	75.0%	TER. ANTICIPO EN VALIDACION- POR CONTRATO
130289	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA A TRIFASICA	89-OOZOCOCAUTLA DE ESPINOSA	ALFREDO V. BONFI	R																			

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	Ministrado	Programado		Ejercido	15a14/12					
93010	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110,476	96,940	96,940	96,940	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL B. SAN SEBASTIAN (CABECE. RA MUNICIPAL) CONSISTENTE EN : SUM Y COL. DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750. INCLUYE : CABLE PARA BAJA TENSION Y ACCESORIOS. SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%. PERO FINANCIERA. MENTE SE ENCUENTRA AL 87.7%, POR QUE SE ESTAN REALIZANDO TRAMITES ANTE C.F.E. ASI COMO PAGO DE RETENCIONES.
91996	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205,446	173,437	173,437	173,437	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA DE REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL B. SAN JUAN (CABECERA MUNICIPAL) CONSISTENTE EN: SUM Y COL. DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12 750. SUM Y COL. DE UN TRANS. FORMADOR DE 27.3 KVA. Y REUBICACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA SE ENCUENTRA FISICA. MENTE AL 100%. PERO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 84.4% YA QUE SE ESTAN EFECTUANDO TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL. ASI COMO PAGO DE RETENCIONES.
5971	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	EL JOBO	RURAL	097-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHAPAS	1,568,918	1,568,918	1,568,918	0	0.0%	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
19802	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	LA VICTORIA	RURAL	097-03-0026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHAPAS	610,812	610,812	610,812	0	0.0%	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7391	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	RIO TILTEPEC	RURAL	097-03-0018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHAPAS	1,494,860	1,494,860	1,494,860	0	0.0%	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS OTROS																					
77580	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	93-LAS MARGARITAS	NAVARRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	565,123	487,103	487,103	487,103	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	1.90	75.0%	
33961	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	93-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,239,992	371,998	371,998	371,998	100.0%	0	0	POSTE	23.00	7.00	30.4%	
106907	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	93-LAS MARGARITAS	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,906	137,906	137,906	137,906	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
106673	AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30KVA TRIFASICO	93-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
107145	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,240	136,272	136,272	136,272	100.0%	0	0	POSTE	4.00	2.00	50.0%	
106546	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA	93-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTIAGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	3.00	33.3%	
77574	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA	93-LAS MARGARITAS	CARMEN CHIGUITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.00	33.3%	
77567	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA	93-LAS MARGARITAS	CINTALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.00	33.3%	
77569	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA	93-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	985,373	295,612	295,612	295,612	100.0%	0	0	POSTE	19.00	6.00	31.6%	
65298	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SG01023981000109 0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO HIDALGO NOVILLERO.
65330	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	GUADALUPE	RURAL	SG01024061000109 0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	653,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.95	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
65303	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	LA PERMUTA	RURAL	SG01024161000109 0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
65336	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	LOS AMATES	RURAL	SG01024261000109 0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
123219	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	82-SALTO DE AGUA	CHIVALTIO 3A. SECCION	RURAL	SG0201XIV0770232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,273,144	952,846	952,846	952,846	100.0%	0	0	POSTE	25.00	24.00	96.0%	EL COSTO DE PROYECTO ES DE \$1,273,144 POR LO CUAL SE PAGA CON EL RECURSO DE FISM
128778	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	82-SALTO DE AGUA	MIGUEL HIDALGO DOS	RURAL	SG0202077820337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	995,281	799,593	799,593	799,593	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$995,281 POR LO CUAL SE PAGA CON EL RECURSO DE FISM
123664	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SG0101XIV070001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,653,968	2,168,171	2,168,171	2,168,171	100.0%	0	0	POSTE	59.00	58.00	98.3%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$2,653,968. POR LO CUAL SE PAGA CON EL RECURSO DE FISM
134446	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,494,790	896,867	896,867	0	0.0%	0	0	POSTE	16.00	0.00	0.0%	PAGA CON EL RECURSO DE FISM REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. EN PARTICIPACION CON LA SEDESOL FEDERAL
129950	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	105-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHAPAS	1,181,306	1,181,306	1,181,306	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTIPO A LA FECHA
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	CENTROS DE SALUD																					
	CONSTRUCCION																					
69802	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD, GUJUA	50-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUJUA	RURAL	98	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	450,000	450,000	450,000	135,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	61.12	25.00	40.9%	
77618	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	93-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.30	30.0%	
128112	REMEDIACION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE ADOLESCENTES DEL IMSS	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ICSDR-FISM00168	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	398,304	398,304	398,304	398,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%
77193	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, 01	98-TAPACHULA	UNION MIRAMAR	RURAL	098SO1000302161 00EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	648,458	648,458	648,458	194,537	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	OBRA YO ACCION DEL FONDO II FISM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
	REHABILITACION																					
158193	REHABILITACION DE LA CLINICA DE SALUD	10-ARRIAGA	AGUA FRIA	RURAL	F-III-2011-013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA	96,986	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	45.41	0.00	0.0%	LA OBRA REHABILITACION DE LA CLINICA DE SALUD EN EL EJIDO AGUA FRIA SE REALIZARA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2011 CON UN MONTO DE \$ 96,986.00
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	OTROS																					
108285	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	93-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
77626	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	93-LAS MARGARITAS	FABASCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	700,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
76126	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL PARA ATENCION A LA COMUNIDAD	91-SITALA	SITALA	URBANO	910	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHAPAS	30,185	28,163	28,163	28,163	100.0%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL PARA CREAR UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CON DIVISIONES DE TABLA ROCA. PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.
80797	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	92-SOCCOLENANGO	LA HACIENDITA	RURAL	983-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134,637	134,637	134,637	74,786	55.5%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.50	50.0%	
80586	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	92-SOCCOLENANGO	SAN AGUSTIN EL PORVENIR	RURAL	983-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134,637	134,637	134,637	88,561	65.8%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.65	65.0%	
823	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHAPAS	128,410	128,410	128,410	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION																					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		15e14/12	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15e14/12	16	17	18	19	20	21e20/19	22	
138716	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	54-LARRAINZAR	JOCOLHO	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	537,002	537,002	537,002	537,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
139516	CONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,111,020	4,111,020	3,921,318	3,921,318	95.4%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180.00	3,000.00	94.3%	
139567	CONSTRUCCION DE 96 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3,723,187	3,723,187	3,270,582	3,270,582	87.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880.00	2,000.00	69.4%	
56619	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	60-MAZAPA DE MADERO	NUEVO VERGEL	RURAL	053-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO	1,447,027	1,423,742	1,423,742	1,423,742	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19.00	19.00	100.0%	
54615	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y LETRINAS	60-MAZAPA DE MADERO	NUEVO VERGEL	RURAL	053-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO	1,447,027	1,423,742	1,423,742	1,423,742	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
58424	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	440,451	440,451	440,451	86,338	19.6%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	123.00	19.5%	
69937	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALELENQUE	PALELENQUE	URBANO	0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	379,568	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	0.00	0.0%	SE CONSTRUYE EN LA COLONIA OTULIM
69977	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALELENQUE	LA GUADALUPE	RURAL	0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267,930	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	0.00	0.0%	
51269	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	ANGEL ALBINO CORZO 2A SECCION	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	734,086	734,086	546,613	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	680.00	64.8%	
58401	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	RURAL	0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	513,860	513,860	513,860	342,880	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	490.00	66.7%	
51060	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	ARROYO JERUSALÉN	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	734,086	734,086	545,751	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	760.00	72.4%	
51426	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	AUGUSTO GÓMEZ WILLANUEVA	RURAL	0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,125,599	1,125,599	1,125,599	794,335	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	995.00	61.8%	
58428	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	BENITO JUAREZ	RURAL	0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	446,551	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	
51488	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	DOCTOR SAMUEL LEÓN BARRIOS	RURAL	0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	781,464	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.00	0.00	0.0%	
58418	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	DR. MANUEL VELLASCO SUAREZ	RURAL	0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	415,982	415,982	415,982	81,680	19.6%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	0.00	0.0%	
51478	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	EL ESPEJO	RURAL	0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	318,104	318,104	318,104	149,768	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	190.00	41.8%	
51302	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	EL NARANJAL	RURAL	0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	290,258	290,258	290,258	149,768	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	210.00	46.2%	
51491	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	379,568	50,000	50,000	31,689	63.4%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	0.00	0.0%	
51216	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	LA CASCADA	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	669,826	669,826	669,826	518,044	77.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	750.00	71.4%	
58443	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	LA FORTUNA	RURAL	0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	171,288	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	
51407	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	LA GLORIA	RURAL	0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	562,799	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	805.00	0.00	0.0%	
51418	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	178,620	178,620	178,620	113,485	63.5%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	150.00	53.6%	
51505	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	NETZAHUALCÓYOTL	RURAL	0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	929,842	929,842	929,842	838,856	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330.00	1,120.00	84.2%	
51460	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	NUEVA ESPERANZA 1A. SECCION	RURAL	0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	978,782	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	0.00	0.0%	
51230	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	NUEVA GALILEA	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	669,826	669,826	669,826	401,541	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	450.00	42.9%	
58439	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	NUEVO SAN LEANDRO	RURAL	0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	200,947	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.00	0.00	0.0%	
51398	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	759,136	100,000	100,000	90,609	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	0.00	0.0%	
51129	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	580,516	580,516	580,516	518,249	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	750.00	82.4%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO DE JUAN SABINES DE POBLADO RIO CHANCALA
51146	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	647,498	647,498	647,498	578,047	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015.00	769.00	75.8%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA
51108	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	558,188	558,188	558,188	498,317	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	710.00	81.1%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO CENTRO DEL POBLADO RIO CHANCALA
58413	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	SAN JOSÉ CHANCAL	RURAL	0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	734,086	734,086	489,761	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	700.35	66.7%	
58432	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	SAN JUAN 2A. SECCION	RURAL	0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	734,086	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	0.00	0.0%	
70450	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	SAN LUIS 2DA. SECCION	RURAL	0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97,878	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
51364	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	SAN MARCOS	RURAL	0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	223,275	223,275	223,275	115,206	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	150.00	42.9%	
51430	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALELENQUE	SAN MIGUEL ARIMATEA	RURAL	0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	558,188	558,188	558,188	334,617	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	425.00	48.6%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	Ministrado	Programado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a14/12	16	17	18	19	20	21a20/19	22	
51443	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SATURNINO ROS	RURAL	9033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	890,903	890,903	890,903	414,743	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	860.00	44.4%	
70014	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	AMPLIACION BENITO JUAREZ	RURAL	0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,292	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	
51267	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	ARROYO ENCANTO II	RURAL	9017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	440,451	440,451	440,451	240,924	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	343.00	54.4%	
51531	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	BEREA	RURAL	0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,695	244,695	244,695	163,276	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	223.00	63.7%	
58478	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL GUAYACAN	RURAL	9099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,391	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	
51172	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL LACANDON	RURAL	9010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	171,286	90,000	90,000	80,644	89.6%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	110.00	44.9%	
70558	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL PALMAR 1A. SECCION	RURAL	0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,695	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%	
51089	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL PROGRESO	RURAL	9005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	734,086	734,086	662,254	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	450.00	42.9%	
51465	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	FRANCISCO I. MADERO NORTE	RURAL	9034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	558,188	558,188	558,188	354,041	63.5%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	524.00	59.9%	
58474	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	GALILEO	RURAL	9098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,165	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	0.00	0.0%	
70510	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	LA CACBA	RURAL	0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293,634	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	0.00	0.0%	
51205	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	LINDAVISTA (CHINQUILA)	RURAL	9013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	367,043	367,043	367,043	200,770	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	210.00	40.0%	
51343	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MEDELLIN 1A. SECCION	RURAL	0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	122,347	122,347	122,347	81,638	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	95.00	54.3%	
70048	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,620	178,620	178,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	0.00	0.0%	
58105	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MONTI DE SION	RURAL	9076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	133,965	133,965	133,965	15,989	11.9%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	23.00	11.0%	
58118	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUevo ALTAMIRANO	RURAL	9078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293,634	293,634	293,634	57,656	19.6%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	80.00	19.0%	
51440	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUevo SONORA	RURAL	0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,826	669,826	669,826	345,619	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	534.00	50.9%	
70301	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUevo VAJALON	RURAL	0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,921	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	0.00	0.0%	
58096	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	ONCE DE JULIO 2A. SECCION (Macedonia)	RURAL	0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,391	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	
51354	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	9024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,913	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%	
70603	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,921	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	0.00	0.0%	
76568	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195,756	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA RANCHERIA EL RINCON DEL
76528	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,286	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	SOLO ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E NUevo LAZARO
51288	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PUEBLO NUevo USUMACINTA	RURAL	9020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	513,860	513,860	513,860	281,079	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	350.00	47.6%	CARDENAS
58482	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PUYPA	RURAL	0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	734,086	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	0.00	0.0%	
51247	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	RO CHANCALA	RURAL	9011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,861	535,861	535,861	478,384	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	655.00	78.0%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO PUEBLO NUOVO
70772	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267,930	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	0.00	0.0%	
58484	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	636,208	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	0.00	0.0%	
58480	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN LUIS 1RA. SECCION	RURAL	0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171,286	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	
58112	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN MARCOS 2DA. SECCION	RURAL	9077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,695	244,695	244,695	163,276	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	230.00	65.7%	
70837	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,695	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%	
51169	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7MTS. EN EL BARRIO BONANPAK	73-PALENQUE	RO CHANCALA	RURAL	9008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	558,188	558,188	558,188	498,317	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	745.00	85.1%	SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL BARRIO BONANPAK
50961	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS-	73-PALENQUE	BELISARIO DOMINGUEZ NORTE	RURAL	9001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	446,551	180,000	180,000	172,809	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	473.95	67.7%	
51324	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EBEN EZER	RURAL	9022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	489,391	489,391	489,391	230,413	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	300.00	42.9%	
51249	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RYRAL DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA AURORA	RURAL	9016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,049,394	130,000	130,000	125,254	96.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,645.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	Ministrado	Programado								
58125	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO LAS RUINAS	RURAL	9079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223,276	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%	
58133	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS.	73-PALENQUE	VICTORIA CAMPESINA I	RURAL	0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,620	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	0.00	0.0%	
70217	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	73-PALENQUE	BAJADAS GRANDES	RURAL	9139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	513,860	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	0.00	0.0%	
76461	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	245,603	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E. SAN JOSE PALENQUE
76438	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	9112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,043	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL ELIDO NUEVO ESCURTILA
76549	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	9149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	146,817	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN RANCHERIA SAN JOSE PALENQUE
76483	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	9138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	146,817	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL POBLADO UNIDAD Y TRABAJO
51380	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LAZARO CARDENAS	RURAL	9027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,174,538	1,174,538	1,174,538	1,059,108	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,450.00	86.3%	
50996	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRANIA	RURAL	9002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,076,660	1,076,660	1,076,660	971,307	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,080.00	70.1%	
51326	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73-PALENQUE	SAN ANTONIO	RURAL	9019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	856,434	856,434	856,434	571,467	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.00	642.00	52.4%	
122921	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TRES POZOS	RURAL	993-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	496,890	496,890	496,890	242,290	48.8%	0	0	METROS CUADRADOS	13.00	6.00	46.2%	
122989	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CHALAM	RURAL	993-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	764,446	764,446	764,446	764,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	
122704	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CRUZ PILAR	RURAL	993-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	307,632	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	1.50	5.0%	
123202	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	993-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO
122744	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JERUSALEN	RURAL	993-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%	ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO
122062	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	LUKALIA	RURAL	993-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%	ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA NO SE PRESENTO MONTO EJERCIDO NI AVANCES FISICOS
122631	CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIRACTEL	RURAL	993-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,337,781	1,337,781	1,337,781	358,904	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	5.00	14.3%	ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE AUN NO HA INICIADO LA OBRA
121961	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JOMANICHIM	RURAL	993-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,528,893	1,528,893	1,528,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA MONTO EJERCIDO NI ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA
123289	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PACTETON	RURAL	993-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,528,893	1,528,893	1,528,893	410,176	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	8.00	20.0%	
123232	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBANILJA POCOLIM	RURAL	993-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,528,893	1,528,893	1,528,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO
129415	CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	993-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	683,330	683,330	683,330	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	46.00	0.00	0.0%	ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO
122951	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CRUZCHEN	RURAL	993-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,911,116	1,911,116	1,911,116	1,494,486	78.2%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	37.00	74.0%	
122232	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	KOTOLTE	RURAL	993-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,675,562	2,675,562	2,675,562	1,304,640	48.8%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	4.00	5.7%	
122395	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TZAQUIVILK	RURAL	993-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,675,562	2,675,562	2,675,562	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO
123512	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	993-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	3,057,786	3,057,786	3,057,786	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	0.00	0.0%	ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCES FISICOS
156195	CONS1 10 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA CIMENTERIA Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	297,139	297,139	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM \$596,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE \$999,463.20
156409	CONS1 10 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA CIMENTERIA Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y	113-VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	DEL FIM \$396,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE \$999,463.20
156352	CONS1 10 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA CIMENTERIA Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	ALIN NO SE INICIA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM \$396,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE \$999,463.20
156460	CONS1 12 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA CIMENTERIA Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y	113-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	106-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	476,328	476,328	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	0.00	0.0%	ALIN NO SE INICIA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM \$476,328 PROGRAMA TU CASA \$622,800 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$39,427.84 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,186,555.84
156179	CONS1 12 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA CIMENTERIA Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y	113-VENUSTIANO CARRANZA	SICHPOINA SANTA ROSA	RURAL	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	476,328	476,328	356,566	356,566	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	0.00	0.0%	SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM \$476,328 PROGRAMA TU CASA \$622,800 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$39,427.84 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,186,555.84
154446	CONS1 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARCOS E. BECERRA	RURAL	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	445,708	445,708	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO. ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,465,694.80
154413	CONS1 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN ISIDRO LOS LAURELES	RURAL	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	445,708	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO. ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,465,694.80
154375	CONS1 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL	106-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	445,705	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	4.00	26.7%	SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO. ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,465,694.80
156170	CONS1 15 VIVIENDA RURAL 6X6 MT CIMBENTO MANPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA CIMENTERIA Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMELITO	RURAL	106-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	445,708	445,708	74.9%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA Y CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FIM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,465,694.80

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido						Generados		Ejercidos
9479	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO SIFILMJA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3.2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	204,000	82,319	82,319	82,319	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	5.00	71.4%	EL RECURSO PAGADO EN ESTA OBRA ES DE 82,319.25 SE PUSO LA CANTIDAD DE 82,319 YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
98015	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL(PIE DE CASA)	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	F3.2011-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHANAL	456,760	196,880	196,880	196,880	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	15.00	71.4%	
115426	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SANTA MARTHA	RURAL	026-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,225,428	612,714	612,714	612,714	100.0%	0	0	VIVIENDA	95.00	47.50	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLO, CADENA Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO
115370	REHABILITACION DE VIVIENDA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHENALHO	2,904,180	1,452,090	1,452,090	1,452,090	100.0%	0	0	VIVIENDA	274.00	137.00	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO
128156	REHABILITACION DE VIVIENDA	26-CHENALHO	MAJOMUT	RURAL	026-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	842,386	842,386	842,386	842,386	100.0%	0	0	VIVIENDA	117.00	117.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
116302	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	ATZAMILHO	RURAL	026-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,636,862	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	142.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO TIENE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, GRAVA Y ARENA
115469	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	026-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,031,152	3,031,152	3,031,152	3,031,152	100.0%	0	0	VIVIENDA	421.00	421.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
115565	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	BENITO JUAREZ	RURAL	026-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	338,395	338,395	338,395	338,395	100.0%	0	0	VIVIENDA	47.00	47.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
115707	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	424,790	424,790	424,790	424,790	100.0%	0	0	VIVIENDA	59.00	59.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
116027	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,051,184	1,051,184	1,051,184	1,051,184	100.0%	0	0	VIVIENDA	146.00	146.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 148 VIVIENDAS PARA EL EJIDO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE
128099	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	613,365	613,365	613,365	613,365	100.0%	0	0	VIVIENDA	83.00	83.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO
128024	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,388,760	1,194,381	1,194,381	1,194,381	100.0%	0	0	VIVIENDA	252.00	126.00	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO USHULUM CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS
115619	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHOLXOLHO	RURAL	026-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	904,690	452,345	452,345	452,345	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	39.00	50.6%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENAS Y CASTILLOS Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO
116069	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	NARANATIC BAO	RURAL	026-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,283,434	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	101.00	0.00	0.0%	LA OBRA A UN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO EXISTE MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA
115794	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PALMILCO	RURAL	026-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	481,958	240,979	240,979	240,979	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	17.00	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLO Y CADENA, CEMENTO Y ARENA
115300	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PATCRUZ	RURAL	026-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	552,835	442,268	442,268	442,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	32.00	82.1%	LA OBRA CONSISTE EN REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLOS Y CADENAS CON MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA
115889	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PECHQUIUL	RURAL	026-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,727,649	863,834	863,834	863,834	100.0%	0	0	VIVIENDA	163.00	82.00	50.3%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLO Y CADENA
116360	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	QUESHITIC	RURAL	026-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	199,063	99,532	99,532	99,532	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	11.00	52.4%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS
116330	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SAC LUM	RURAL	026-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,809,380	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	154.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO TIENE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO
115516	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SAN JOSE MAJOMUT	RURAL	026-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	518,392	518,392	518,392	518,392	100.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
115751	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SLUMKA	RURAL	026-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	283,505	141,752	141,752	141,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	10.00	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENAS, CASTILLOS Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO Y ARENA
115936	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TANATE	RURAL	026-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	904,690	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO
117488	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TITOUTIC	RURAL	026-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	773,258	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	55.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO EXISTIO NINGUN MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA
115856	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	XINCHILYO	RURAL	026-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	928,785	928,785	928,785	928,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	129.00	129.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
115977	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION DOS	RURAL	026-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,166,059	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	334.00	0.00	0.0%	LA OBRA A UN NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO SE REALIZO NINGUN MOVIMIENTO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS
116286	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION TRES	RURAL	026-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,232,298	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CON AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													11	Ministrado	Programado								
116211	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL		26-CHENALHO	YABTECLIM FRACCION UNO	RURAL	026-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,099,589	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	116.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.95 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBERE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
116168	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL		26-CHENALHO	YABTECLIM (PUEBLO VIEJO)	RURAL	026-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,725,216	862,609	862,609	862,609	100.0%	0	0	VIVIENDA	182.00	91.00	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.95 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBERE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
139652	CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS		54-LARRAINZAR	NACHTOM	RURAL	904	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	816,702	816,702	787,818	787,818	96.5%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	500.00	95.2%	
38934	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL		39-MARQUES DE COMILLAS	SANTA MARTA EL CARACOL	RURAL	116-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	652,800	652,800	652,800	652,800	0	0	0	VIVIENDA	64.00	0.00	0.0%	
103380	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	ALAMUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	810,140	324,056	243,042	243,042	75.0%	0	0	VIVIENDA	191.00	76.00	39.8%	
125662	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	CHALAM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	2,201,374	1,100,687	880,549	660,412	60.0%	0	0	VIVIENDA	519.00	207.00	39.9%	
128824	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	CHIMHUCUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,459,100	729,550	583,640	437,730	60.0%	0	0	VIVIENDA	344.00	138.00	40.1%	
129010	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	CHOCHO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	139,971	69,985	83,982	69,985	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	20.00	60.6%	
129155	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	640,477	320,238	256,190	192,143	60.0%	0	0	VIVIENDA	151.00	60.00	39.7%	EN EL CUADRO DE LOCALIDAD EN DESTINO DEL GASTO SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD DE TOLATIC
129117	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	246,010	123,005	98,404	73,803	60.0%	0	0	VIVIENDA	58.00	23.00	39.7%	EN EL CUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL EN LOCALIDAD AL NO EXISTIR EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL LISTADO QUE ES JOJOJOM KANAL
129084	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	152,696	76,648	91,617	45,809	59.8%	0	0	VIVIENDA	36.00	14.00	38.9%	EN EL CUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE APLICO COBERTURA MUNICIPAL AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD BENEFICIADA QUE EN ESTE CASO ES SUYATIC
129219	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	156,937	78,468	62,774	47,081	60.0%	0	0	VIVIENDA	37.00	14.00	37.8%	EN EL CUADRO DE LOCALIDAD EN DESTINO DE GASTO SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD DE BA CHEN
126920	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	CUCHUMTON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,073,117	536,558	429,247	321,935	60.0%	0	0	VIVIENDA	253.00	101.00	39.9%	
103404	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,001,011	500,505	500,505	300,303	60.0%	0	0	VIVIENDA	236.00	94.00	39.8%	
127372	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	OXNAM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,577,864	788,932	631,145	473,359	60.0%	0	0	VIVIENDA	372.00	149.00	40.1%	
126715	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	PULLUMSIBAC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	750,757	375,379	300,302	225,227	60.0%	0	0	VIVIENDA	177.00	70.00	39.5%	
127278	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	SUYALHO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	797,415	398,707	398,707	239,224	60.0%	0	0	VIVIENDA	188.00	94.00	50.0%	
126876	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	TITALTETIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	831,347	415,673	332,538	249,404	60.0%	0	0	VIVIENDA	196.00	78.00	39.8%	
127239	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	TUJCHOTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	508,988	254,494	203,599	152,096	60.0%	0	0	VIVIENDA	120.00	48.00	40.0%	
127322	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	TZOETIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	1,798,425	899,212	719,370	538,527	60.0%	0	0	VIVIENDA	424.00	254.00	59.9%	
128947	REHABILITACION DE VIVIENDA		83-MITONTIC	XOCTON (XOCTOCTIC)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	347,809	173,904	139,120	104,342	60.0%	0	0	VIVIENDA	82.00	32.00	39.0%	
87882	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	SH07XIV07712	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,142,856	1,142,856	1,142,856	1,142,856	100.0%	0	0	VIVIENDA	234.00	234.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,142,856 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM POR LO CUAL SE BENEFICIO 294
87447	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	BUENAVISTA	RURAL	SH07XIV0770014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	532,356	532,356	532,356	532,356	100.0%	0	0	VIVIENDA	109.00	109.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$532,356.00 POR LO CUAL SE GASTO EL RECURSO FISM Y SE BENEFICIO 109
85079	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	CHUHUCULMIL	RURAL	SH07XIV0770028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	439,560	439,560	439,560	439,560	100.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	90.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$439,560. POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM Y SE BENEFICIO 90
85861	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	DELICIAS LAS FLORES 2A SECCION	RURAL	SH07XIV0779989	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	166,056	166,056	166,056	166,056	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$166,056 QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES COOP. LAS DELICIAS Y SE BENEFICIO CON LA VIVIENDA PARA TECHUMBRE DE LAMINA
85327	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	RURAL	SH07XIV0770011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	747,252	747,252	747,252	747,252	100.0%	0	0	VIVIENDA	153.00	153.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA QUE ES DE \$747,252 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM PO LO CUAL SE BENEFICIO 153
85179	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	EL PARAISO	RURAL	SH07XIV0770142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	175,824	175,824	175,824	175,824	100.0%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	EL COSTO DE PROYECTO EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$175,824 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM Y SE BENEFICIO 36 VIVIENDA
90130	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	EL FORTUQUERO 1A SECCION	RURAL	SH07XIV07794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	757,020	385,836	385,836	385,836	100.0%	0	0	VIVIENDA	155.00	155.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 757,020.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM A LOS BENEFICIADO SON 155
87803	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	FRACIJUN CHICO	RURAL	SH07XIV077319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19,536	19,536	19,536	19,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$19,536.00. LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM SE BENEFICIO 4
87319	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	PASO NARANJO	RURAL	SH07XIV0770413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS	107,448	107,448	107,448	107,448	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$107,448 LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM POR LO CUAL SE BENEFICIO 22
89067	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	PLAN DE AYALA	RURAL	SH07XIV077495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	87,680	63,492	63,492	63,492	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$87,680 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. LOS BENEFICIADO SON 20
85868	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	SAN JOSE EL BASCAN	RURAL	SH07XIV0770011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	63,492	63,492	63,492	63,492	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$63,492 QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM POR LO CUAL SE BENEFICIO 13 VIVIENDA
88827	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	SAN JOSE SIVALCHEM 1RA SECCION	RURAL	SH07XIV0770368	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	131,868	131,868	131,868	131,868	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$131,868. QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM POR LO CUAL SE BENEFICIO 27 VIVIENDA PARA TECHUMBRE
88929	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA		82-SALTO DE AGUA	SAN JUAN BARTOLOME	RURAL	SH07XIV077324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	253,968	253,968	253,968	253,968	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE \$253,968 LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM. Y SE BENEFICIO 52 VIVIENDA

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												11	Ministrado	Programado		Ejercido	15=14/12						
9818	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	SALTO DE AGUA	TENTIL GRANDE 2DA SECCION (AGUA POTABLE)	RURAL	SH07XV9999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	390,720	390,720	390,720	390,720	100.0%	0	0	VIVIENDA		80.00	80.00	100.0%	EL EJIDO BENEFICIADO ES EL EJIDO TENTIL GRANDE EN EL REGISTRO DE LOS EJIDOS APARECE COMO TENTIL GRANDE 2 SECC. (AGUA POTABLE) QUE SERA BENEFICIADO EN TECHUMBRE DE LAMINA POR LO CUAL SE BENEFICIA 99 EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,484,822.00 POR LO
52776	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	CHIVALTIC NUEVO	RURAL	SH0102XV0770127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,484,622	1,147,921	1,147,921	1,147,921	100.0%	0	0	VIVIENDA		80.00	46.00	57.5%	CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 877,180.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
7243	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	EL TORO	RURAL	SH0102XV0770093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	677,140	249,932	249,932	249,932	100.0%	0	0	VIVIENDA		39.00	10.00	25.6%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$759,032.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
76995	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	GENERACION 95	RURAL	SH0102XV0770444	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	759,032	293,236	293,236	293,236	100.0%	0	0	VIVIENDA		41.00	15.00	36.6%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,476,985.00 POR LO CUAL SE PAGARAN CON EL RECURSOS DE FISM
62130	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	SH0102XV0770036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,476,985	645,778	645,778	645,778	100.0%	0	0	VIVIENDA		81.00	70.00	86.4%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,476,985.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
60114	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	JACARANDA	RURAL	SH0102XV0770201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	149,201	64,577	64,577	64,577	100.0%	0	0	VIVIENDA		8.00	7.00	87.5%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 149,201.00 POR LO CUAL SE PAGARAN CON EL RECURSO DE FISM
59441	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	JILIMIL	RURAL	SH0102XV0770041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	659,797	499,864	499,864	499,864	100.0%	0	0	VIVIENDA		38.00	30.00	78.9%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,146,743.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
63272	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	RURAL	SH0102XV0770210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	583,826	427,563	427,563	427,563	100.0%	0	0	VIVIENDA		30.00	30.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$583,826.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DE FISM
77459	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A. SECCION	RURAL	SH0102XV0770043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,146,743	447,074	447,074	447,074	100.0%	0	0	VIVIENDA		65.00	0.00	0.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,146,743.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
61161	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	PAISO NARANJO 1A. SECCION	RURAL	SH0102XV0770058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		51.00	0.00	0.0%	PENDIENTE POR REPORTAR
60784	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 2A. SECCION	RURAL	SH0102XV0770418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	945,498	358,260	358,260	358,260	100.0%	0	0	VIVIENDA		51.00	48.00	94.1%	EL COSTO TOTAL DE PROYECTO ES DE 945,498.00 POR LO CUAL SE PAGARAN CON EL RECURSOS DE FISM
77116	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH0102XV0770000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		26.00	0.00	0.0%	PENDIENTE POR REPORTAR
77169	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH0102XV0770044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	539,802	206,769	206,769	206,769	100.0%	0	0	VIVIENDA		30.00	0.00	0.0%	EL COSTO DE PROYECTO ES DE \$539,802.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM. LA LOCALIDAD BENEFICIADO ES LOS LUCEROS PRIMERA 1A QUE NO APARECE REGISTRADO LA LOCALIDAD Y QUE SOLO APARECE LA LOCALIDAD LOS LUCEROS 2 Y LOS LUCEROS TERCERA.
77447	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	SH0101XV0770001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,034,382	366,054	366,054	366,054	100.0%	0	0	VIVIENDA		58.00	15.00	25.9%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$1,034,382.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
59854	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	SAN JOSE JUSHIL	RURAL	SH0102XV0770223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	258,452	199,529	199,529	199,529	100.0%	0	0	VIVIENDA		14.00	12.00	85.7%	EN AVANCE FISICO SE CONSTRUIRA 14 VIVIENDA Y FALTA 2 POR TERMINAR POR LO CUAL SE GASTARA CON EL RECURSOS DE FISM
63593	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	SAN MIGUEL	RURAL	SH0102XV0770077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,365,099	613,489	613,489	613,489	100.0%	0	0	VIVIENDA		76.00	20.00	26.3%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,365,099.50 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
63790	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	SH0102XV0770350	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	609,209	258,311	258,311	258,311	100.0%	0	0	VIVIENDA		33.00	10.00	30.3%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 609,209.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
77299	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	SANTA ROSA	RURAL	SH0102XV0770063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	166,802	128,973	128,973	128,973	100.0%	0	0	VIVIENDA		9.00	9.00	100.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$166,802.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
77442	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	SANTA TERESA DE JESUS	RURAL	SH0102XV0770359	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	364,252	140,038	140,038	140,038	100.0%	0	0	VIVIENDA		20.00	5.00	25.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$364,252.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
62919	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	TEMCPA	RURAL	SH0102XV0770088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	972,332	368,320	368,320	368,320	100.0%	0	0	VIVIENDA		56.00	0.00	0.0%	EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 972,332.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
76767	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	SH0102XV0770091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	399,350	302,549	302,549	302,549	100.0%	0	0	VIVIENDA		23.00	23.00	100.0%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$399,350.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
77206	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	TRAPICHE	RURAL	SH0102XV0770096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	589,624	223,263	223,263	223,263	100.0%	0	0	VIVIENDA		34.00	8.00	23.5%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$589,624.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
77049	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	URSULO GALVAN	RURAL	SH0102XV0770100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,484,622	573,960	573,960	573,960	100.0%	0	0	VIVIENDA		80.00	0.00	0.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 1,484,822.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
76865	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	SALTO DE AGUA	POZA AZUL	RURAL	SH0102XV0770426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	331,307	132,284	132,284	132,284	100.0%	0	0	VIVIENDA		19.00	15.00	78.9%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$31,307.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
128070	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO JULIAN GRAJALES).	SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS	1,073,884	500,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		100.00	0.00	0.0%	
127892	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	SAN ANDRES DURAZNAL	SAN ANDRES DURAZNAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS	1,150,596	500,000	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		100.00	0.00	0.0%	
77996	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	SAN JOSE DEL CARMEN	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	255,022	255,022	255,022	76,507	30.0%	0	0	VIVIENDA		7.00	4.00	57.1%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LEFRINA, METROS CUBICOS
79072	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN JOSE DEL CARMEN	JANA 1A. SECCION	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	110,700	66,420	66,420	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		41.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO). EN COORDINACION CON RECURSO FEDERAL DE LA SEDESOL, ASI TAMBIEN CON UNA APORTACION DE SUS BENEFICIARIOS
103888	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN JOSE DEL CARMEN	LA CARRETERA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	40,500	24,300	24,300	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		15.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) EN COORDINACION CON LA SEDESOL FEDERAL, Y LA APORTACION DE SUS BENEFICIARIOS
98555	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN JOSE DEL CARMEN	SAN ANTONIO	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	18,900	18,900	18,900	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		7.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TECHO SEGURO.
103208	MEJORAMIENTO DE 49 VIVIENDAS	TIZIMOL	LINDA FLOR	RURAL	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZMOL CHIAPAS	441,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		49.00	0.00	0.0%	
146569	ADQ. DE 8000 LAMINAS MEJORAMIENTO VIVIENDA DE ZINTRO ALUM DE 3.05 M. DOTACION DE 300 PAQUETES DE 26 LAMINAS EN PROMEDIO CADA UNO	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-69-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	608,768	608,768	608,768	608,768	100.0%	0	0	VIVIENDA		300.00	150.00	50.0%	SOLO SE ENTREGO EL 50% DE ANTICIPA DE LA ADQUISICION DE LAS LAMINAS
93510	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 32 VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO REFUGIO	VILLA CORZO	EL NUEVO REFUGIO	RURAL	SN/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO CHIAPAS	326,158	326,158	326,158	55,146	16.9%	0	0	VIVIENDA		32.00	6.00	18.8%	DE ESTA OBRA ALUN NO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SN NUMERO) 001 2011
16110	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 24 DE FEBRERO	VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-69-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO CHIAPAS	793,635	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA		13.00	0.00	0.0%	TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15x14/12	16	17	18	19	20	21x20/19	22	
16667	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA NUEVA ESPAÑA	115-VILLA CORZO	NUEVA ESPAÑA	RURAL	107-09-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	183,146	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REGISTRADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EL PROXIMO TRIMESTRE
15942	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-09-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	244,195	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA NO TENGO REPORTADO PAGO ALGUNO, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
19878	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EJIDO LA SIERRITA	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	107-09-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	309,294	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	TANTO LOS PAGOS Y AVANCES SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
16850	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENELAJA	115-VILLA CORZO	NUEVO TENELAJA	RURAL	107-09-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	427,342	200,000	200,000	76,531	38.3%	0	0	VIVIENDA	7.00	2.60	37.1%	
16131	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO MURGUIA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUIA	RURAL	107-09-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	427,342	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
16887	REHABILITACION DE 32 TECHOS DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO REFUGIO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-09-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	326,158	326,158	326,158	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS DE SACACOSECHA																					
	CONSTRUCCION																					
143310	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, INCULYE OBRAS DE DRENAJE, EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCION.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	QUETZALCOATL 2DA SECCION	RURAL	114-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	716,444	475,684	475,684	475,684	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	2.00	50.0%	DESARROLLO SOCIAL PARA OBTENER LA COSECHA DE LAS PARCELAS DE LOS EJIDATARIOS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SHSPPVPE/CD/CRP/FISM-0006/2011.
68340	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA (VARIOS TRAMOS EN VARIAS LOCALIDADES)	29-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	29	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	299,860	299,860	299,860	61,200	27.1%	0	0	KILOMETROS	25.85	22.00	85.1%	
121911	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA 2A ETAPA DEL KILOMETRO 0- 800 AL KM 1+700	58-MARAVILLA TENELAJA	NUEVO SAN ANDRES LA PAZ	RURAL	DGP/CD/PP/FSM/08 5-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENELAJA CHIAPAS	1,574,136	787,068	787,068	787,068	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE 1,574,136.40 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES
50798	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0-4000 (DEL POBADO) AL KM. 3-500 (A LAS PARCELAS)	59-MARQUES DE COMILLAS	RIO SALINAS	RURAL	116-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	500,011	500,011	500,011	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	0.00	0.0%	
41100	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0-4000 (ARRIPIA 1A ETAPA A LAS PARCELAS) AL KM. 4-000	59-MARQUES DE COMILLAS	SAN ISIDRO	RURAL	116-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	837,387	837,387	837,387	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	0.00	0.0%	
43106	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0-4000 (DEL POBLADO) AL KM. 3-500 (A LAS PARCELAS)	59-MARQUES DE COMILLAS	LA VICTORIA	RURAL	116-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	502,207	502,207	502,207	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	0.00	0.0%	
76881	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	73-PALENQUE	FLOR DEL RIO	RURAL	0120	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	883,222	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.00	0.0%	
76736	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	LA ESCONDIDA	RURAL	0108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	446,876	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.30	0.00	0.0%	
76651	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	NUEVO MERIDA	RURAL	0104	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	779,008	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	0.00	0.0%	
76632	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	NUEVO PLAN DE AYALA	RURAL	0103	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	567,595	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
76672	APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	SAN JOSE (SAN JOSE OSLMACINTA)	RURAL	0105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	284,977	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION																					
100258	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA BARRIO BAJO- PAKALTULAN	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-020	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE CHANAL	607,385	182,215	182,215	182,215	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.72	0.72	100.0%	EL PROYECTO COMPRENDE LA RECONSTRUCCION DE 6729190 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA
50474	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+439 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA A CAMPOS DE CULTIVO	59-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,955,815	836,253	836,253	836,253	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.43	2.08	85.6%	
50278	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJIDO NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+115	59-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200,000	868,231	868,231	868,231	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.11	0.88	79.3%	
50679	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 1+000 Y TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 0+250	59-LAS MARGARITAS	FRANCISCO L. MADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	588,197	176,459	176,459	176,459	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.82	0.54	29.7%	
56522	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+250	59-LAS MARGARITAS	JERUSALÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	800,000	576,579	576,579	576,579	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.25	1.80	80.0%	
	REHABILITACION																					
143663	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 27+000. INCULYE 2 KM DE REVESTIMIENTO.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FRANCISCO JULIAN GRAJALES	RURAL	114-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	883,059	426,874	426,874	426,874	100.0%	0	0	KILOMETROS	29.00	15.00	51.7%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SHSPPVPE/CD/CRP/FISM-0004/2011.
134944	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO - TRAMO: LOMA BONITA-NINOS HEROS-N.C.FLAGIA AZUL DEL KM 0+000 AL KM 8+000	58-MARAVILLA TENELAJA	NINOS HEROS	RURAL	DGP/CD/PP/FSM/10011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENELAJA CHIAPAS	1,625,599	812,799	812,799	812,799	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.60	8.60	100.0%	POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES.
121423	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE DOS TRAMOS DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 1 EC CARRITERA FRONTERIZA DEL SUR DEL KM 0+000 AL 2+130 TRAMO 2 EC CARRITERA FRONTERIZA DEL SUR DEL KM 0+000 AL 2+200	58-MARAVILLA TENELAJA	SALTO DE AGUA	RURAL	DGP/CD/PP/FSM/09 4+11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO MARAVILLA TENELAJA CHIAPAS	1,500,177	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.33	4.33	100.0%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE 1,500,177.40 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES.
84142	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-EL REPARO	46-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO	507,563	507,563	507,563	507,563	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
84204	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-LA LANZA	46-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO	1,409,445	645,667	645,667	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.10	0.00	0.0%	
101016	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-LA LANZA	46-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO	786,839	786,839	786,839	786,739	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	100.0%	100.0%	
101071	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-MACHAM	46-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO	391,276	234,768	234,768	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	
100958	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-SAN JUAN	46-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO	429,372	257,628	257,628	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	
128253	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA COMALTITLAN	UNION HERMOSILLO	RURAL	EAUB040111010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	518,645	518,645	449,898	449,898	86.7%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.25	83.3%	OBRA EN PROCESO
128696	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	114-VILLA COMALTITLAN	PROVIDENCIA	RURAL	EAUB040111014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	641,226	641,226	192,368	192,368	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.05	16.7%	OBRA EN PROCESO
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
80022	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN LUIS POTOSI - LOS BAMBUES	3-AL TAMIRANO	SAN LUIS POTOSI	RURAL	0008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,600,000	1,600,000	250,000	0	0.0%	2,800	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
82300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO DESVIO AGUACATALES - AGENCIA MUNICIPAL	11-BELJUAL DE OCAMPO	LOS AGUACATALES	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELJUAL DE OCAMPO CHIAPAS	553,448	276,724	276,724	276,724	100.0%	0	0	KILOMETROS	100.00	50.00	50.0%	
115408	APERTURA DE CAMINO RURAL	12-BELLA VISTA	LA LAGUNA	RURAL	012-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,963,889	1,160,651	1,160,651	1,160,651	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	1.50	60.0%	
115418	APERTURA DE CAMINO RURAL	12-BELLA VISTA	LOS POCITOS	RURAL	012-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,932,807	579,842	579,842	579,842	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.43	0.00	0.0%	
115651	APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+311, EN DIFERENTES TRAMOS.	23-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	RURAL	SH/CD/PP/FSM/067/011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AY												

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Ejercido	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	12	13		14	15a14/12					
80449	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO REAL A EJ. LAGUNA SANTA ELENA (EJ. LAGUNA SANTA ELENA)	87-OCOSINGO	LAGUNA SANTA ELENA	RURAL	SAUB020111006203004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,305,363	1,000,000	1,000,000	12,867	1.3%	0	0	KILOMETROS	35.00	0.00	1.0%	
57884	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LUIS CABRERA (TEPEZQUITE)	RURAL	0905	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	810,288	810,288	810,288	777,634	96.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.10	95.5%	
84658	REHABILITACION DE CAMINO	77-PLUJAPAN	EL HIGUERO	RURAL	089-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS	140,187	70,093	70,093	29,459	42.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	0.70	25.0%	
82842	REHABILITACION DE CAMINO	77-PLUJAPAN	EL PRADO	RURAL	089-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS	582,920	276,460	276,460	107,499	38.9%	0	0	KILOMETROS	4.50	1.35	30.0%	
83748	REHABILITACION DE CAMINO	77-PLUJAPAN	LA GLORIA	RURAL	089-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLUJAPAN CHIAPAS	307,825	307,825	307,825	307,825	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	
79012	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO OSTELUCUM A UNION HIDALGO	81-SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	HAM8C-003P-FISM 8-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS	1,580,737	477,221	477,221	477,221	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
128850	RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO TRAMO, CERRO NORTE DON JUAN PASA NARANJO.	82-SALTO DE AGUA	CERRO NORTE DON JUAN	RURAL	UB0102XW0770173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	1,457,834	605,901	605,901	605,901	100.0%	0	0	KILOMETROS	26.20	23.00	87.8%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$1,457,834 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
128919	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	NSF-003M-FISM02 1/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN FERNANDO CHIAPAS	246,054	246,054	246,054	73,816	30.0%	0	0	KILOMETROS	1,832.00	480.00	30.0%	PAGARA CON EL RECURSO DE FISM EXPEDIENTE VALIDADO
26365	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN LUCAS-FRANCISCO VILLA-LA MONTAÑA KM 0+000 AL KM 8+600	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	1,236,513	1,045,547	1,045,547	1,045,547	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.60	7.74	90.0%	OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN LUCAS FRANCISCO VILLA-LA MONTAÑA FISM 2011 PROGRAMA-CAMINOS RURALES Y PUENTES, SUB PROGRAMA, CONSERVACION.
116628	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SIMOJOVEL - EJIDO LA PIMIENTA DEL KM 0+000 AL KM 8+287	89-SIMOJOVEL	LA PIMIENTA	RURAL	0012 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS	385,374	192,687	192,687	192,687	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.28	2.50	30.2%	
77850	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	89-SOLOSUCHAPA	JANA ZA, SECCION	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.73	0.73	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS TRAMO: 0+000 AL 2+700 KMS
117416	REHABILITACION DE CAMINO	101-TECAPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SIN CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,000	272,415	272,415	272,415	100.0%	0	0	KILOMETROS	61.20	12.25	20.0%	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, EN DONDE SEA NECESARIO
117701	REHABILITACION DE CAMINO	101-TECAPATÁN	VICENTE GUERRERO (DQUE DOS)	RURAL	SIN V. GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,000	20,900	20,900	20,900	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.20	40.0%	REHABILITACION DE CAMINO RURAL
117084	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	101-TECAPATÁN	LA FLORESTA	RURAL	SIN LA FLORESTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	749,970	234,991	234,991	234,991	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.95	0.18	20.0%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS
128877	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	103-TEOPISCA	EL CHIVERO	RURAL	094-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	661,460	661,460	661,460	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.40	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
8020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	105-TONALA	BOLSA DEL ARADO	RURAL	097-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,578,668	1,578,668	1,578,668	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7397	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON ALICANTARILLAS	105-TONALA	LA VANILLA	RURAL	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	1,499,850	1,499,850	1,499,850	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
7396	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SUELO-CEMENTO CON REJEO DE BELLO	105-TONALA	RIACHUELO	RURAL	097-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	839,802	839,802	839,802	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	MUROS DE CONTENCIÓN																					
	CONSTRUCCION																					
81578	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	11-BEJUCAL DE OCAMPO	REFORMA	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	832,304	416,152	416,152	416,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	50.00	50.0%	
109006	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAUCE DEL RIO	83-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	345,387	103,616	103,616	103,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	18.00	30.0%	
78910	CONSTRUCCION DE UN EMBOVEDADO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	822,488	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO TIERRA ESCONDDA
121359	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	82-SALTO DE AGUA	EL ZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	UB0102XW0770104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	600,000	428,794	428,794	428,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	240.00	180.00	75.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$600,000, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DEL FISM
93018	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL EJIDO CINTALAPA	84-ESCUNTLA	CINTALAPA	RURAL	SAUB0302110136200EA	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHIAPAS	138,620	138,620	138,620	26,497	19.1%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	137.00	26.16	19.1%	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL EJIDO CINTALAPA 137 METROS LINEALES
	PUENTES VEHICULARES																					
	CONSTRUCCION																					
128661	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	HOJA BLANCA	RURAL	MAF-DOPM-FISM-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	974,975	856,676	856,676	856,676	100.0%	0	856,676	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	9.60	80.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO DE 12 METROS DE LONGITUD Y 3 METROS DE ANCHO EN LA LOCALIDAD DE HOJA BLANCA PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERRESTRES YA QUE LA COMUNIDAD ESTA INCOMUNICADA CONTANDO UNICAMENTE CON PUENTE PEATONAL.
108516	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	83-LAS MARGARITAS	RO COCHOZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	10.80	60.0%	
77834	CONSTRUCCION DE PUENTES DE 6.00 Y 4.00 MTS. DE CLARO EN CAMINO SACACOSECHA	83-LAS MARGARITAS	MEDELLIN DEL CARMEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	451,576	135,473	135,473	135,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	3.00	30.0%	
40499	1A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20.00 ML. DE LONGITUD DEL KM. 0+000 A LAS PARCELAS	89-MARQUES DE COMILLAS	AMERICA LIBRE	RURAL	116-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	543,460	543,460	543,460	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	0.00	0.0%	
83625	CONSTRUCCION DE PUENTE DE 5XMTS. CANTON CUATRO CAMINOS 1	81-MAZATÁN	CUATRO CAMINOS	RURAL	FIII-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	408,796	29,699	29,699	29,699	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.50	50.0%	
83968	CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE 3.80 X 7 METRS. DEL CANTON JARDIN LAS FLORES	81-MAZATÁN	JARDIN LAS FLORES	RURAL	FIII-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	239,898	71,969	71,969	71,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	0.50	50.0%	
77003	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SAN JAVIER	RURAL	0132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	483,313	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	0.00	0.0%	
81492	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES	82-SOCCILTENANGO	ESTRELLA ROJA	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,645	136,645	172,254	113,976	83.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	11.21	83.0%	
128964	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA COMALTILÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	AEB010211019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	324,626	334,626	97,387	97,387	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	1.00	16.7%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA
128078	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA COMALTILÁN	SAN JOSÉ	RURAL	EAB010211008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	324,626	324,626	97,387	97,387	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	1.00	16.7%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA
16822	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAMON	115-VILLA CORZO	SAN RAMÓN	RURAL	107-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLCORZO CHIAPAS	274,269	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	45.00	0.00	0.0%	INICIO DE OBRA. ESTA OBRA NO TIENE PAGOS REGISTRADOS, POR LO TANTO LOS AVANCES Y LOS PAGOS DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EL PROXIMO TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	Ministrado	Programado								
116340	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E.J. NUEVA PALESTINA	116-VILLAFLORES	NUEVA PALESTINA	RURAL	FISM-00075/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	301,036	301,036	301,036	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.90	15.0%	N.D.E OBRA: 108-03-0030
116381	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E.J. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	116-VILLAFLORES	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	FISM-00055/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	597,776	597,776	597,776	0	0.0%	0	0	0	15.00	4.50	30.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0024
116320	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR E.J. SOMBRÁ DE LA SELVA	116-VILLAFLORES	LA SOMBRÁ DE LA SELVA	RURAL	FISM-00054/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	601,892	601,892	601,892	0	0.0%	0	0	0	15.00	0.00	0.0%	NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0025
150184	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA PESQUERA EL ARENAL	10-ARRIAGA	EL ARENAL	RURAL	F-88-2011-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA	99,326	99,326	99,326	0	0.0%	0	0	0	11.50	0.00	0.0%	LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA PESQUERA EL ARENAL. SE REALIZARA CON RECURSO DEL FISM 2011 EN SU TOTALIDAD SIENDO ESTE EL MONTO TOTAL DE 899,326.00
115841	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR RIA. EL TRIUNFO	116-VILLAFLORES	EL TRIUNFO	RURAL	FISM-00076/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	201,194	201,194	201,194	0	0.0%	0	0	0	30.00	0.00	0.0%	NO. DE OBRA:108-03-0031
119773	DESOLVE PARA ESTABLECER EL CAUCE DEL RIO TACHUNULA	12-BELLA VISTA	NUEVO PACAYAL	RURAL	012-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	1,243,962	825,968	825,968	825,968	100.0%	0	0	0	0.99	0.46	66.7%	
118454	ESTUDIO TECNICO PARA LA PAVIMENTACION CAMINO EJIDO EMILIANO ZAPATA	19-CINTALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	603	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CINTALAPA	406,000	406,000	406,000	284,200	70.0%	0	0	0	1.00	0.30	30.0%	
66077	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN TENDOL ACCESO A LA RCHMA. CHICHIMIL GUADALUPE; TRAMO DEL KM 0+200 AL 1+000 (PUNTOS AISLADOS), RCHMA. CHICHIMIL GUADALUPE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	180,000	180,000	180,000	80,895	44.8%	0	0	0	123.33	99.00	80.3%	
77425	ESTUDIOS Y PROYECTO DE 12.80 KM DE CAMINO RURAL	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	581,052	581,052	581,052	581,052	100.0%	0	0	0	12.80	12.80	100.0%	
127463	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (FRACCIONAMIENTO BALUNTUN)	26-CHENALHO	CRUZÓN	RURAL	026-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,000,591	300,177	300,177	300,177	100.0%	0	0	0	0.12	0.05	41.7%	LA OBRA CONSISTE EN DESMONTAR, CORTES EN MATERIAL B Y C, TERRAPLENES, REAFRIMIENTO, CANALES, CONCRETO HIDRAULICO F-4-200 KG/CAM DE ESPESOR, CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC.
127922	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	26-CHENALHO	MACUSHTETIC	RURAL	026-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,245,365	373,609	373,609	373,609	100.0%	0	0	0	0.96	0.19	39.9%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B Y C, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 8x10-10 CONCRETO F-4-200 KG/CAM.
120493	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	MAJUMCHON	RURAL	026-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,103,951	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.50	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO TIENE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTE NINGUN MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE MAJUMCHON EN TRAMOS AISLADOS.
127775	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	26-CHENALHO	TEPEYAC	RURAL	026-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	991,618	297,486	297,486	297,486	100.0%	0	0	0	3.04	1.00	32.9%	LA OBRA CONSISTE EN REAFRIMACION POR REAFRIMIENTO, EXTRACCION DE LOS MATERIALES EN MATERIAL B Y C, OPERACION DE TENDIDO, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO DE LA LOCALIDAD SAN JOSE TEPEYAC.
128232	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	EL TZAC	RURAL	026-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,071,974	321,592	321,592	321,592	100.0%	0	0	0	2.46	0.70	28.9%	LA OBRA CONSISTE EN CORTES, REVESTIMIENTO, CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, OPERACION DE TENDIDO, CONFIRMACION Y AFRANDEO, ACARREES PARA TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA SEGUN PROYECTO.
55724	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL	FISM-00085/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	78,038	0	0	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE EJECUCION, YA TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
11287	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCIA UNO	RURAL	FISM-00089/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	44,622	44,622	44,622	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIO LA EJECUCION DE LA OBRA, LA MODIFICACION DEL GRUPO SECTORIAL, SE HIZO DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA.
55470	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA	37-FRONTERA HIDALGO	SANTA LUCIA UNO	RURAL	FISM-00083/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	44,622	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION YA CUENTA CON SU OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
108741	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE DE 125 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTINOTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,007,824	602,347	602,347	602,347	100.0%	0	0	0	128.00	38.40	30.0%	
129931	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	JESUS NAZARENO	RURAL	SE01XIV077046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	996,470	298,941	298,941	298,941	100.0%	0	0	0	1,230.40	700.00	56.9%	EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE 996,470 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
116439	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.85 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (TRAMO CARRANZA - EL FARO JISHI).	82-SALTO DE AGUA	EL FARO JUSHI	RURAL	UB0101XIV0770222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	3,287,589	2,637,414	2,637,414	2,637,414	100.0%	0	0	0	1.85	0.00	0.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$3,287,589 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
129966	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 383 ML DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 2A SECCION	RURAL	SE01XIV070130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	261,421	78,426	78,426	78,426	100.0%	0	0	0	383.00	180.00	47.0%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$261,421 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
104592	ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL	82-SALTO DE AGUA	CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	RURAL	UB05XIV0770018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	406,000	406,000	406,000	406,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL QUE ES DE \$406,000, POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM
104389	ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL	82-SALTO DE AGUA	LA GRANJA	RURAL	UB05XIV0770506	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	UB05XIV0770506	406,000	406,000	406,000	406,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL, ES DE \$406,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM
122647	REVESTIMIENTO DE 8.58 KM DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN TRAMO CRUCEIRO ZDA-500 EMILIANO ZAPATA BEREA	82-SALTO DE AGUA	AMUYPA CHICO	RURAL	UB0301XIV0770106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	2,561,889	768,566	768,566	768,566	100.0%	0	0	0	8.58	6.00	69.9%	EL COSTO DEL PROYECTO ES DE \$2,561,889 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
109863	ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (SIMOJOVEL-P. NVO SITALA, SIN FCO PORTUGAL-EL JARDIN)	90-SIMOJOVEL	EL JARDIN	RURAL	004 FISM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHAPAS	394,384	197,192	197,192	197,192	100.0%	0	0	0	1.00	0.30	30.0%	PAGARA CON EL RECURSO DE FISM ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (SIMOJOVEL-PUEBLO NUEVO SITALA) (SAN FRANCISCO PORTUGAL-EJIDO EL JARDIN) DEL KM 0+000 AL 8+500
79920	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO SITALA, GOLONCHAM, SAN JOAQUIN	91-SITALA	SAN JOAQUIN	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SITALA CHAPAS	414,150	414,150	414,150	414,150	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA, GOLONCHAM, SAN JOAQUIN
79862	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA- SANTA CRUZ LA REFORMA	91-SITALA	SANTA CRUZ LA REFORMA	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHAPAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL- SANTA CRUZ LA REFORMA
79980	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA- PICOTTE	91-SITALA	PICOTTE PAMALA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SITALA CHAPAS	1,040,850	1,040,850	1,040,850	1,040,850	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA- PICOTTE
100436	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	99-SOLOSUCHAPA	SAN MIGUEL (LAS GARZAS)	RURAL	99	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	860,000	516,000	516,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE CON CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN
139899	PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS	100-TAPULLA	PORTAGELI PARTE BAJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	349,233	174,616	174,616	168,024	96.2%	0	0	0	200.00	150.00	75.0%	
139666	PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS	100-TAPULLA	SAN VICENTE AGUA CLARA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	333,904	247,227	247,227	247,227	100.0%	0	0	0	290.00	217.50	75.0%	
129860	BAACHE Y SELLO DE CAMINO CARRETERA TEOPISCA-SCLC- NVO PARASO	103-TEOPISCA	EL NUEVO PARASO	RURAL	094-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHAPAS	814,924	814,924	814,924	407,462	50.0%	0	0	0	1,270.00	635.00	50.0%	
126928	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE RIO NEGRO- VADO ANCHO	114-VILLA COMALTILAN	MONTE FLOP ARRIBA	RURAL	SAUB050011005	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	116,000	116,000	58,000	58,000	50.0%	0	0	0	1.00	0.50	30.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTECIPLO PARA INICIO DE OBRAS
68436	DESARROLLO DE CANALES Y DRENES DE RIEGO (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	32	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	52,200	52,200	52,200	31,320	60.0%	0	0	0	1,250.00	800.00	64.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA HECTAREA, YA QUE NO EXISTE LA PALABRA METROS CUADROS
116956	REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA A PRODUCTORES DE CAFE.	101-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	SIN CAFE	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	201,000	200,999	200,999	200,999	100.0%	0	0	0	28,700.00	28,700.00	100.0%	EXISTE LA PALABRA METROS CUADROS
117026	REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRICOLA A PRODUCTORES DE CACAO.	101-TECAPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN CACAO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	187,000	187,599	187,599	187,599	100.0%	0	0	0	26,800.00	26,800.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES DE CACAO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	Ministrado	Programado		Ejercido	15e14/12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15e14/12	16	17	18	19	20	21e20/19	22	
6876	CONSTRUCCION DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	593,920	593,920	593,920	436,160	73.4%	0	0	BODEGAS	64.00	58.00	96.6%	SE CONSIDERA LA PALABRA BODEGAS YA QUE NO EXISTE LA PALABRA JAGUEY
69407	MANTENIMIENTO DESAZOLVE DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100,000	100,000	100,000	10,694	10.7%	0	0	BODEGAS	45.00	6.00	13.3%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA BODEGAS YA QUE NO EXISTE LA PALABRA JAGUEY
111702	CONSTRUCCION DE 16 JAGUELLES	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	930010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	ESTANQUE	16.00	16.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 16 JAGUEYES A DIFERENTES COMUNIDADES PARA CRIA Y COSECHA DE PEZ ALVIL
65997	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PESQUERIA3A. ETAPA. FRANCISCO J. MUJICA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	94	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,244,419	1,244,419	1,244,419	622,209	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
66456	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RIO GRANDE. RANCHERIA RIO GRANDE.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	RIO GRANDE	RURAL	19	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	741,913	741,913	741,913	370,956	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
65703	REHABILITACION Y AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN. RANCHERIA LOS RIEGOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LOS RIEGOS	RURAL	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	540,000	540,000	540,000	222,680	41.2%	0	0	METRO LINEAL	380.00	266.00	70.0%	
86623	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	38-HUEHUELTAN	CHAMILLAPITA	RURAL	93011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUELTAN CHIAPAS	1,410,895	1,114,049	1,114,049	1,114,049	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
77759	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BAJUJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,000	399,000	399,000	399,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	59,850.00	59,850.00	100.0%	
78054	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	47,250.00	47,250.00	100.0%	
78237	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	406,000	406,000	406,000	406,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60,900.00	60,900.00	100.0%	
78189	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MEXICO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	42,000.00	42,000.00	100.0%	
78116	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	47,250.00	47,250.00	100.0%	
78026	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	47,250.00	47,250.00	100.0%	
78305	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,850	33,850	33,850	33,850	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,040.00	5,040.00	100.0%	
77682	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30,450.00	30,450.00	100.0%	
78269	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	52,800.00	52,800.00	100.0%	
77656	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CILONICA	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,800.00	2,800.00	100.0%	
107385	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	974,396	292,319	292,319	292,319	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
40928	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y GANADERA	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	116-003-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	297,000	297,000	297,000	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
79044	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 8.00 X 12.00 MTS	59-MARQUES DE COMILLAS	ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	116-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,032	400,032	400,032	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	0.00	0.0%	
84634	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 8.00 X 12.00 MTS	59-MARQUES DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	116-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,032	400,032	400,032	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	0.00	0.0%	
81300	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA RIEGO	82-SOCOLTEBANCO	NUEVA FLORESTA	RURAL	983-03-0017	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,202	84,202	84,202	73,289	87.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	
80908	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO	82-SOCOLTEBANCO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (JESUS HERNANDEZ J.)	RURAL	983-03-0018	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84,202	84,202	84,202	73,289	87.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	
117063	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA A PRODUCTORES DE GANADO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SIN GANADO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	971,500	971,500	971,500	971,500	100.0%	0	0	RECTAREA	138,000.00	138,000.00	100.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS PARA PRODUCTORES DE GANADO VACUNO
	GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																					
142803	1 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO NUEVO VERACRUZ	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUEVO VERACRUZ	RURAL	114-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	270,000	179,477	179,477	179,477	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO Y PROYECTO PARA VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL EJIDO NUEVO VERACRUZ, CUYO RESULTADO SE HIDE EN DOCUMENTO, SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SHS8PPPE/GDP/CDR/PFSM-00052011
142531	1 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO ROBERTO BARRIOS.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ROBERTO BARRIOS RIO	RURAL	114-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS	230,000	146,613	146,613	146,613	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO, PARA VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SHS8PPPE/GDP/CDR/PFSM-00052011.
	EVALLUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
59796	GASTOS INDIRECTOS	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	9001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,148,658	1,148,658	1,148,658	419,505	36.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDEN A LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS QUE SE CONTRIBUYE COMO PROYECTO EN LA OBRA DE GASTOS INDIRECTOS SE REALIZARA EL PAGO DE SUELDOS DE SUPERVISORES DE OBRAS, ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, Y UTILIZ DE IMPRESION, COMBUSTIBLE, MTTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQPO. VIATICOS, EQPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA, MTTTO. DE MAQUINARIA Y EQPO. CON RECURSOS DEL FSEM 2011.
198224	GASTOS INDIRECTOS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	P-88-2011-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA	592,984	592,984	592,984	131,096	22.2%	0	0	INFORME	1.00	0.22	22.0%	
123086	GASTOS INDIRECTOS	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAS	155,422	155,422	155,422	155,422	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
64669	GASTOS INDIRECTOS	38-HUITILUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001UB000	GOBIERNO	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITILUPAN	1,411,666	800,000	800,000	641,225	80.2%	0	0	INFORME	1.00	0.58	58.0%	
97475	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	76-PICHICALCO	PICHICALCO	URBANO	4	GOBIERNO	GOBIERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PICHICALCO CHIAPAS	1,076,140	166,700	166,700	166,700	100.0%	0	0	PERSONA	5.00	5.00	100.0%	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
106788	CONTRATACION DE PERSONAL (INCLUYE 2% SIN)	80-SIMUJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	902	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SIMUJOVEL CHIAPAS	1,929,609	655,329	655,329	655,329	100.0%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%	LA CONTRATACION DE PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS
108258	GASTOS INDIRECTOS 2011	89-PALAPALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,381	86,657	86,657	86,657	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.58	58.0%	INCLUYE EL IMPORTE DEL 2% SOBRE NOMINA GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS PERSONALES, GRATIFICACION DE FINANCIAO Y GASTOS DE VIATICOS Y CONTRATACION DE PERSONAL.)
116915	GASTOS INDIRECTOS	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	1030001000156200	GOBIERNO	GOBIERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	885,889	253,383	253,383	253,383	100.0%	0	0	INFORME	55.00	28.00	50.9%	
117428	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	206,128	91,428	91,428	91,428	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
													11	Ministrado	Programado		Ejercido	15+14/12		16	Ejercidos		
109873	PRODIM) ASISTENCIA TÉCNICA		108-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	9980001U9502	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	154,517	64,382	64,382	64,382	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	12.00	5.00	41.7%	LO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA) POR LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y UNITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2011
142080	CONTRATACION DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)		108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-02-01-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,682,577	703,872	703,872	703,872	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES INFORME
128546	ASISTENCIA TÉCNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TÉCNICA)		110-TUZANTÁN	TUZANTÁN	URBANO	103UR02010166200	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	442,945	220,100	220,100	220,100	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	29.00	15.00	51.7%	
158240	HABILITACION DE INMUEBLE PARA UN CEDECO EN EL MUNICIPIO DE ARRIBA		10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-#-2011-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIBA	381,213	381,213	381,213	228,728	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,474.02	1,042.21	30.0%	LA OBRA HABILITACION DE INMUEBLE PARA UN CEDECO EN EL MUNICIPIO DE ARRIBA SE REALIZARA CON MEDIDA DE RECURSO 50% FISM 50% HABITAT POR UN MONTO TOTAL DE \$ 762,438.00
158227	PRODIM		10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-#-2011-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIBA	296,474	296,474	296,474	11,323	3.8%	0	0	INFORME	1.00	0.22	22.0%	EL PROYECTO DE PLANEACION Y GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA CON RECURSOS DEL FISM 2011
72673	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (IAP PRODIM)		16-CACAHOATÁN	CACAHOATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	151,475	75,737	75,737	75,737	100.0%	0	0	CURSO	10.00	4.00	40.0%	
125735	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)		20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	36	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	880,591	880,591	880,591	354,798	40.3%	0	0	INFORME	1.00	0.41	41.0%	
100457	CONTRATACION DE CONSULTORIA EXTERNA		24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	310,071	206,357	206,357	206,357	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA EXTERNA A EFECTOS DE FORTALECER LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL H. AYUTAMIENTO
100543	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)		24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2011-022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	103,357	51,678	51,678	51,678	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM) CONSISTE EN LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
78712	CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)		25-CHAPULTEMANGÜ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	46,506	23,253	23,500	23,353	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	
128354	ASISTENCIA TÉCNICA PRODIM		26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,030,200	1,030,200	462,080	462,080	44.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.45	45.0%	EL PROYECTO NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
128682	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)		26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	344,523	137,809	137,809	137,809	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.44	40.0%	LA OBRA CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL AYUTAMIENTO Y NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
83178	CONTRATACION DE PERSONAL DE PRODIM 2011		34-ESQUINTLA	ESQUINTLA	URBANO	03410010011002620	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ESQUINTLA CHIAPAS	472,327	236,164	236,164	155,894	66.0%	0	0	PERSONA	36.00	18.00	50.0%	CONTRATACION DE TRES PERSONAS PARA EL AREA DE PRODIM 2011
83234	CURSO DE CAPACITACION DEL IAP 2011		34-ESQUINTLA	ESQUINTLA	URBANO	034UB040211003620	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE ESQUINTLA CHIAPAS	157,442	78,721	78,721	0	0.0%	0	0	PERSONA	36.00	12.00	33.3%	CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA EN EL EJERCICIO 2011
128992	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA		49-IXTACOMITAN	SAN ANTONIO LAS LOMAS	RURAL	0430016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,360,970	680,485	680,485	408,231	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	414.00	60.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON UNA INVERSION DE \$ 1,360,969.66 PESOS, LO CUAL BENEFICIA A 579 HABITANTES DIRECTOS.
17550	PRODIM 2011		53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,451,349	972,056	972,056	972,056	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.39	39.0%	
51321	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)		57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UR0201251201010980	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	434,716	250,000	250,000	207,665	83.1%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE HACEN DE MANERA CONSTANTE
51328	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUB. MUNICIPALES)		57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UR9402263203020199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	144,500	80,000	80,000	72,452	90.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE
82821	PRODIM ADQUISICIONES		62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	59,844	29,972	29,972	55,185	184.1%	5	0	MOBLIARIO	1.00	1.00	100.0%	
82869	PRODIM CURSOS L.A.P.		62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	20,089	10,046	10,046	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
26684	ASISTENCIA TÉCNICA POR PERSONAL CAPACITADO (PRODIM)		77-PULIAPAN	PULIAPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PULIAPAN CHIAPAS	823,541	411,770	411,770	290,257	70.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
77793	ASISTENCIA TÉCNICA PRODIM		84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	012011F0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,098,547	203,954	203,954	203,954	100.0%	0	0	INFORME	1,098,547.00	203,954.00	18.6%	PROMOVER, APOYAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, CON EL FIN DE INCREMENTAR, EFICIENTAR Y CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS- ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.
106680	PRODIM (CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS)		91-SITALA	SITALA	URBANO	002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS	110,160	55,080	55,080	55,080	100.0%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	CONTRATACION DE UN INGENIERO PARA EVALUACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS
86477	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)		93-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	209,453	125,672	125,672	44,000	35.0%	0	0	INFORME	1.00	0.35	35.0%	
76422	CURSOS DE CAPACITACION PRODIM 2011		98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y CORDOZ	URBANO	098UB04003003620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	592,106	592,106	592,106	236,842	40.0%	0	0	CURSO	6.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO # FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
138427	CAPACITACION GLOBAL PRODIM		100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	37,958	37,958	37,958	0	0.0%	0	0	CURSO	4.00	0.00	0.0%	
102591	(PRODIM) CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS		106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	9980001U9503	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	56,354	28,182	28,182	28,182	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PRODIM DE LOS MESES MARZO A MAYO DE 2011, FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO B) SEGUN REGIRO OFICIAL 18977 DEL 04 DE ABRIL, 18991 DEL 03 DE MAYO, 17085 DEL 02 DE JUNIO DE 2011 RESPECTIVAMENTE.
112227	GASTO PRODIM ADQUISICIONES		111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	00012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS	285,381	0	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
143518	ASISTENCIA TÉCNICA (CONTRATACION DE PROFESIONISTAS)		113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	794,445	794,445	293,275	293,275	37.4%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
143876	CURSOS A FUNCIONARIOS IMPARTIDOS POR EL L.A.P.		113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	261,148	261,148	156,889	156,889	60.1%	0	0	CURSO	10.00	5.00	50.0%	SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
125700	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)		114-VILLA COMALTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04UR020111002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	408,888	408,888	172,422	172,422	42.2%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%	