

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		17a/18/14	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24				
74798	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73 PALENGUE	MONTIBELLO	RURAL	IAE0021801100731 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	79 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,141	3,380	10,141	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
76449	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73 PALENGUE	NUÉVU JALISCO OSMACINTA	RURAL	IAE0021801100731 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	208 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,930	1,977	5,930	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
73331	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73 PALENGUE	NUÉVU JALISCO OSMACINTA	RURAL	IAE662100100731 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	208 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	343,956	171,978	343,956	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
76715	CONSTRUCCION DEL CAMINO: PANTELHO - AHORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000 (SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 7+000)	74 PANTELHO	AURORA ESQUIPULAS	RURAL	IAE662000004974 S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7121 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,831,246	3,109,998	5,831,246	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%				
42015	CREACION DE LA UNIDAD ACADÉMICA (REGION ZOOGE) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	79 RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2790FJAD6120002 S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	480	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,890,491	3,890,491	3,890,491	0	0.0%	0	0	OTROS	25.00	0.00	0.0%	META: EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMATICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE IDIOMAS (ALMACÉN Y SERVIDOR), EDIFICIO D: 6 AULAS DIDACTICAS, EDIFICIO E: 4 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: RAYON			
72181	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	80 REFORMA	REFORMA	URBANO	IAE7702100100801 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	23446 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	50,000	26,667	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%				
72548	SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ZONA CENTRO	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	IAE7702100008941 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30320 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	7,001,667	2,800,667	7,001,667	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
48953	TERMINACION DE LA CONCLUSION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2790FJAD6120002 S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,773,461	0	4,773,461	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.34	34.0%	PLANTA ALTA: DIRECCION, SUBDIRECCION, ADMINISTRACION, ARCHIVO, RECEPCION, AREA SECRETARIAL, COORDINACION DE LEGISLATURA, COORDINACION DE POSGRADO, 2 PRIVADOS PARA DIFUSION Y CAPACITACION, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		
72600	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	IAE7702100050851 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	60 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,175,378	470,151	1,175,378	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
72383	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAPTACION, LINEAS DE CONDUCCION, TANQUE Y CARGAMO DE BOMBEO	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	IAE7702100040851 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16193 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,405,666	4,162,268	10,405,666	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
72656	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAALOHU	86 SAN JUAN CANGUC	TZUJOK	RURAL	IAE0021801100861 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	575 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,402	1,134	3,402	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
74174	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAALOHU, EN LA LOCALIDAD DE TZUJOK	86 SAN JUAN CANGUC	TZUJOK	RURAL	IAE662100170861 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	975 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	197,291	98,645	197,291	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
75005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO KATYEE	86 SAN JUAN CANGUC	CHILCHLA	RURAL	IAE0021801100861 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1838 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	9,323	3,108	9,323	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
73688	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO KATYEE, DE LA LOCALIDAD DE CHILCHLA	86 SAN JUAN CANGUC	CHILCHLA	RURAL	IAE6621001100861 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1838 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	540,717	270,358	540,717	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
73728	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	101 TEGUPATAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	IAE662100100111 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	806 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	967,322	483,661	967,322	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
75026	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	101 TEGUPATAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	IAE0021801100111 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	806 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,678	5,559	16,678	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
72993	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102 TENELAPA	YANCHEN	RURAL	IAE662100131021 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	64 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	962,972	491,486	962,972	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
80209	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102 TENELAPA	YANCHEN	RURAL	IAE002180111021 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	64 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,603	5,534	16,603	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
73387	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104 TILA	CHULUM CHICO UNO	RURAL	IAE662100111041 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	360 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	830,603	415,301	830,603	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
74888	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104 TILA	CHULUM CHICO UNO	RURAL	IAE00218011041 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	360 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	14,321	4,774	14,321	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
49228	AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FJAD6120002 S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,825 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	28,438,954	0	28,438,954	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	2A ETAPA DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ			
72365	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO DEL TRAMO: PP2 - REB. SUR- CERRO MUECO - COQUELEKQITZ	108 TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	IAE7702100031081 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	127665 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	40,776,692	16,310,677	40,776,692	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
75113	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113 VENUSTIANO CARRANZA	NUÉVU PARASISO	RURAL	IAE662100121131 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	84 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	471,000	235,500	471,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
74926	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113 VENUSTIANO CARRANZA	NUÉVU PARASISO	RURAL	IAE00218011131 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	84 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	8,121	2,707	8,121	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
60176	CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (BARRIO SAN JUAN)	117 YAALON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2790FJAD6120002 S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.86	86.0%	CONCLUSION DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA LOCALIDAD:YAALON			
71386	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHAN	86 SAN JUAN CANGUC	CHANCOLM	RURAL	IAE6621001100861 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1327 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,689,325	844,663	1,689,325	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
71517	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES	86 SAN JUAN CANGUC	CHANCOLM	RURAL	IAE002180200861 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1327 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	29,126	9,709	29,126	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
71460	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	86 SAN JUAN CANGUC	BAQUELCHAN	RURAL	IAE0021801100861 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	782 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	36,101	12,034	36,101	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
71344	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 183 TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL.	86 SAN JUAN CANGUC	BAQUELCHAN	RURAL	IAE6621001100861 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	782 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,093,879	1,046,939	2,093,879	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
71307	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	115 VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	IAE77021001141151 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10016 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	50,000	26,667	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%				
70937	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: BOCHIL - MILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 2+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+931.50)	15 BOCHIL	MILIANO ZAPATA	RURAL	IAE662000003015 S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	226 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,678,466	1,618,525	3,678,466	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%				
70973	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: CINTALAPA-GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - 17+700 - KM. 15+700 - 24+700)	18 CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IAE662000007018 S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7081 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	6,777,396	3,219,249	6,777,396	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%				
71107	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC-JERUSALEM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000)	33 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IAE662000013053 S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	682 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,613,910	2,460,752	4,613,910	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%				
71088	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TAPALAPA-LIQUIDAMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000)	39 TAPALAPA	LIQUIDAMBAR	RURAL	IAE662000011099 S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	155 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,940,261														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 24 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17x16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
	MODERNIZACIÓN																							
124040	PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AUTOPISTA Tuxtla Gutiérrez-Villaflores	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SN	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	644669	29 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 14 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	29,268,232	29,268,232	29,268,232	61,094	0.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ADICIONALMENTE SE TIENEN LAS METAS DE UN ESTUDIO Y TRES PAGOS DE DERECHOS. FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON CARGO AL FIDECOMIS DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM)
	FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM)																							
	CONSTRUCCION																							
91073	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHALACA	9-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0601000026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1200 HABITANTES	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,938,295	1,938,295	1,938,295	1,195,356	61.7%	0	0	METRO CUADRADO	2,974.00	2,200.00	74.0%	EL MONTO EJERCIDO ES DE \$1,195,356.81 OBRA EN PROCESO
80909	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JULAPA	9-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0601000016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1000 HABITANTES	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,681,881	1,681,881	1,681,881	1,375,945	81.8%	0	0	METRO CUADRADO	2,640.00	2,350.00	89.0%	EN PROCESO
142754	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	Y	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	1200	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,471,380	2,471,380	2,471,380	2,471,380	100.0%	3,622	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN 134V. ORIENTE SUR ENTRE 3A Y 5A. CALLE SUR ORIENTE, 4A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 12A Y 13A. AVENIDA ORIENTE SUR BARRIO SANTA MARIA, PRIVADA 10, DE MAYO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS BARRIO BELSARIO DOMINGUEZ, PRIVADA DE LA 10A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE 5A Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE BARRIO DE SANTA CECILIA