

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 TERCER TRIMESTRE DE 2011
 ANEXO II
 I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22				
HOJAS DE RECURSO 600											1,283,446	1,283,446	1,283,446	0	0.0%	0	0	50.00	1.01	2.0%					
APOYACIONES FEDERALES 56 REGISTROS																									
FAS																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
CONSTRUCCIÓN																									
114258	TERMINACION DE LA ETAPA DE REABILITACION DEL SIT. DE AGUA POT. (BARRIO LAS MINAS Y SAN SEBASTIAN CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EGSC0200701126100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHIAPAS	1,283,446	1,283,446	1,283,446	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	1.01	2.0%	OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO FISCAL 2007.			
											37,427	41,264	41,264	41,264	100.0%	0	0		16.00	12.00	75.0%				
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
185360	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION BASE Y PORTATIL	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-04-0009	GOBIERNO	GOBERNACION		DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	4,981	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: MANTENIMIENTO			
185329	OPERATIVOS CONJUNTOS (COMBUSTIBLE, SEGUROS Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS)	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	52,446	41,264	41,264	41,264	100.0%	0	0	OTROS	14.00	10.00	71.4%	METAS: POLICIA			
FAE											7,022,238	7,022,238	7,022,238	238,779	3.4%	0	0	42.50	41.50	97.6%					
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
117889	07925 JARDIN DE NIÑOS CARLOS PERRAULT. (REFERENDO)	16-CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69,257	69,257	69,257	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD CACAHOATAN.			
89577	79065- TELESECUNDARIA NO. 908 (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138519	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	103,039	103,039	103,039	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS. SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: YATECLUM VIEJO			
104738	79318- PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138515	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	19,627	19,627	19,627	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE AULA DIDACTICA Y LEHRBLAND			
104784	79315- PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138516	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	465,983	465,983	465,983	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: TERMINACION DE LOS EDIFICIOS A.B.D.Y.F			
102099	78039- PRIMARIA VICENTE QUERENO (REFERENDO)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	134,030	134,030	134,030	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL BOSQUE META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS. INCLUDE MURO DE CONTENCIÓN			
90580	78209 SECUNDARIA TECNICA NO 99 (REFERENDO).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138528	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	20,755	20,755	20,755	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL BOSQUE.			
103572	79289- PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO)	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	180,453	180,453	180,453	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PORVENIR META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS. CANCHA DE JUEGOS MULTIPLES, MURD DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA)			
88641	79079- TELESECUNDARIA NO.424. (REFERENDO).	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,377	90,377	90,377	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, Y BODEGA LOCALIDAD: COSTA RICA			
103716	79292- PRIMARIA NIÑOS HEROTES (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	150,072	150,072	150,072	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID CTICAS Y ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)			
103826	79293- PRIMARIA NIÑOS HEROTES (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	213,388	213,388	213,388	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: TERMINACION DE REHABILITACION			
97666	79313- TELESECUNDARIA NO. 525 (REFERENDO).	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138535	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	214,242	214,242	214,242	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SANTA ROSA			
101206	79304 JARDIN DE NIÑO DONICHO DIDEROTH (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,502	26,502	26,502	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE REHABILITACION LOCALIDAD: HUEHUETÁN			
104699	79312- PRIMARIA ANAHUAC (REFERENDO)	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138814	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,250	39,250	39,250	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIXTÁN META: TERMINACION DE REHABILITACION DE UNA LETRINA			
89702	79077- TELESECUNDARIA NO. 965 (REFERENDO)	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138521	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48,454	48,454	48,454	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERVICIO SANITARIO, ADMINISTRACION, BODEGA SE INCLUDE CERCAO PERIMETRAL LOCALIDAD: MODELO (EL ZOCAL)			
103352	79251-PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL	27300FA00E138804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,967	49,967	49,967	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: VERACRUZ			
104625	79310- PRIMARIA 10 DE MAYO (REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	168,644	168,644	168,644	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAPASTEPEC META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UN ANEXO (LETRINA)			
104654	79311- PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138812	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100,556	100,556	100,556	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAPASTEPEC META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UN ANEXO EXTERIOR.			
91344	79290 TELESECUNDARIA NO. 341 (REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138532	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,842	40,842	40,842	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES)			
104663	79316- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138813	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	203,883	203,883	203,883	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MENDOZA META: TERMINACION DE REHABILITACION			
115907	79314 SECUNDARIA TECNICA NO. 62 (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	821,810	821,810	821,810	238,779	29.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOXINGO META: TERMINACION DE OBRA EXTERIOR			
102488	079192-PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFERENDO)	68-OCOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	218,619	218,619	218,619	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, INCLUDE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: OCOATEPEC			
89746	79088- TELESECUNDARIA NO. 798 (REFERENDO)	69-OCOZOQUAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138522	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,399	37,399	37,399	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRIA (AGUA BLANCA)			

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
8888	79091 - TELESECUNDARIA NO. 1106 (REFERENDO)	73-PALENOQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138523	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54,682	54,682	54,682	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD: BOCA DE CHANALÁ.
90093	79093 - TELESECUNDARIA NO. 650 (REFERENDO)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138524	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,650	4,650	4,650	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y PISO DE ABSORCIÓN LOCALIDAD: EL CARREZAL.
100991	079016 JARDIN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIOS. (REFERENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	228,119	228,119	228,119	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR MAS DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B LOCALIDAD: REFORMA.
103609	079291 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	384,534	384,534	384,534	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
90268	79197 SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138526	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	414,149	414,149	414,149	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE TALLER DE INDUSTRIAS DEL VESTIDO QUE INCLUYE 2 ANEXOS (ALMACEN Y PROBADOR) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
90941	79217 SECUNDARIA TECNICA NO. 74 (REFERENDO)	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138529	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	338,247	338,247	338,247	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL INCLUYE 3 ANEXOS Y TALLER DE COMPUTACIÓN QUE INCLUYE 2 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO) LOCALIDAD: SUCHIAPA.
90163	79100 - TELESECUNDARIA NO. 390 (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138525	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	235,945	235,945	235,945	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD: EL RINCON.
90319	79199 SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H. (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	195,977	195,977	195,977	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN BIBLIOTECA CON 2 ANEXOS (ACERVO ECTURAL).
101111	79303 JARDIN DE NIÑO MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	291,868	291,868	291,868	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE REHABILITACION LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ LOCALIDAD: VIVA MEXICO.
104137	79306 - PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122,876	122,876	122,876	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIO FLORENDO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACION.
104856	79320 PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138817	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	393	393	393	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, LETRINA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ASTA BANDERA LOCALIDAD: SAUITS.
91203	79320 SECUNDARIA TECNICA NO. 89 (REFERENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138530	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333,193	333,193	333,193	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD: PATOSIL.
127197	79227 - FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	106,043	106,043	106,043	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE P plafón, CANCELERA, INSTALACION ELECTRICA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MUEBLES, SANITARIOS, PLUMBERIA, ANTIBACTERIAL EN PISO LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ.
103900	79207 - PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	127,368	127,368	127,368	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE REHABILITACION.
103284	079189 PRIMARIA MELCHOR OCAÑO (REFERENDO)	118-ZNACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	177,070	177,070	177,070	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	TERMINACIÓN 15 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS H ESP. AULA (CUI) LOCALIDAD: ZNACANTAN.
91553	79297 TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFERENDO)	118-ZNACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153,788	153,788	153,788	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD: PATOSIL.
101319	079305 JARDIN DE NIÑOS VICENTE LIEVANO. (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108,029	108,029	108,029	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVA MORELIA.
101915	7901013 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (REFERENDO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138799	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,984	49,984	49,984	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACION. LOCALIDAD: PESQUERA PUNTA FLOR.
91631	79300 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138534	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	176,135	176,135	176,135	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACION LOCALIDAD: LAS MARGARITAS.
98886	79314 SECUNDARIA TECNICA NO. 62 (REFERENDO)	67-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138536	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57,039	57,039	57,039	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACION LOCALIDAD: COCSINGO.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
127230	6876 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS ANTIGUA UNICAH (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	ALLA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRONICA.
IASP																						
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																						
117899	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE CARRERA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,405,973	17,405,973	17,405,973	17,405,973	100.0%	0	0	LOTE	106,561.00	106,373.00	99.8%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTÁ DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARÍA Y PROTECCIÓN CIUDADANA \$17,405,973.97 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO REMIENENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,010,663.00 DEL CUAL A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$1,064,686.00.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado		Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Programado	Programado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
117772	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,973,456	34,973,456	34,973,456	34,973,456	100.0%	0	0	LOTE	61,642.00	61,642.00	100.0%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA DE LA SIGUIENTE MANERA: SRIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$33,384,155.65 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA \$1,589,300.00 LOS RECURSOS FEDERALES HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR \$14,209,174.74 DE LOS CUALES EL COMITE TECNICO DEL FOSIG, A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCICIO PARCIAL DEL RECURSO EN DIVERSOS EJES, POR LO QUE SE INFORMA EN ESTE ESPACIO, TAL COMO FUE ACORDADO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, EN ESTE EJE A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$431,771.87 MISMO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO, DE LOS RENDIMIENTOS SE AUTORIZO EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR EL IMPORTE DE \$395,039.30
117838	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	46,469,830	46,469,830	46,462,832	46,462,832	100.0%	0	0	LOTE	136,124.00	125,242.00	92.0%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: \$41,143,534.24 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$5,326,296.07 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$3,585,735.31 DEL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EJERCER \$399,627.93
117860	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,238,184	10,238,184	10,235,884	10,235,884	100.0%	0	0	LOTE	185.00	182.00	98.4%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$1,154,344.99 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA \$3,278,076.92 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO \$5,805,762.46 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$142,679.49 DEL QUE A LA FECHA \$93,784.15 SE ENCUENTRA EJERCIDO.
117917	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,274,883	1,274,883	1,274,883	1,274,883	100.0%	0	0	LOTE	87.00	87.00	100.0%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$46,424.24 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$17,702.05
117941	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,381,176	4,381,176	4,381,176	4,381,176	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	SON OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS DE LA CARCEL DISTRITAL Y CUARTEL REGIONAL DE LA POLICIA ESTATAL FRONTERIZA, EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA, SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$ 6,667,713.50 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$ 6,613,556.30 CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES DE LA COSTA SEGUNDA ETAPA Y SUPERVISION CARCEL DISTRITAL MOTZOXTLA (ETAPA TERCERA)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
117982	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	46,456,653	46,456,653	39,099,470	39,099,470	84.2%	0	0	LOTE	11,771.00	10,363.00	88.0%	INCLUIVE 01 OBRA DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DDA Y ÚLTIMA ETAPA, ADECUACIONES EN LA PLANTA ALTA DE LA SALA REGIONAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA REGION NORTE DOMOS DE POLICARBONATO EN EL TECHO DEL EDIFICIO A DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR/CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN EL JUZGADO MIXTO DE ACAPETAHUA IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS DE MEJORAMIENTO PARA ALBERGAR AULA DE CAPACITACIÓN PENAL TRABAJOS DE MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DEL RAMO PENAL EN ARRAGA, COMITAN Y TONALA. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$39,590,072.21 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA \$6,896,581.43 SE HAN AUTORIZADO RECURSOS DE RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,194,818.30 DEL LOS CUALES A LA FECHA SE HAN EJERCIDO \$624,466.86
118016	COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	44,748,218	44,748,218	44,208,539	44,208,539	98.8%	0	0	LOTE	24,070.00	24,061.00	100.0%	PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$23,302,730.86 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$9,144,602.38 Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA \$12,240,824.78 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE 153,714.04 MISMOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EJERCIDOS
117995	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,539,566	6,539,566	6,539,566	6,539,566	100.0%	0	0	LOTE	138.00	137.00	99.3%	ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A ESTE EJE SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$274,553.90 DEL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$96,000.00
	FAFEP										130,200	130,200	130,200	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																					
	INVERSION																					
	OBRA PÚBLICA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
168622	76056 - PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	130,200	130,200	130,200	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO LOCALIDAD SILTEPEC