

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
<b>CHAPAS RECURSOS 2009</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES 90 REGISTROS</b>																						
	FAM										3,324,508	3,324,508	3,324,508	2,631,228	74.7%	0	0		6.00	6.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
115338	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE SEE Y SERV. SANITARIO TIPO U-1C	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASJ0104801856100174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,712,615	1,712,615	1,712,615	1,326,144	77.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2009
115347	CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	Eaub0101801656100062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFERENDADA DEL EJERCICIO 2009.
95458	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FATF02_00344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	36,047	36,047	36,047	36,047	100.0%	0	0	HECTÁREA	56.00	56.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO ANEXO.
95434	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FATF02_00344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,953	5,953	5,953	5,953	100.0%	0	0	HECTÁREA	56.00	56.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO ANEXO.
	FAM										26,281,439	26,281,439	26,281,439	1,751,908	6.7%	0	0		87.43	80.04	91.5%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																						
<b>CONSTRUCCION</b>																						
99221	089180 SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	27300FA00E138538	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	356,314	356,314	356,314	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE COMBITO INCLUYE 2 ANEXOS LOCALIDAD: ACAPETAHUA
105053	089103 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	384,374	384,374	384,374	48,565	12.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EL CALVARIO
99249	089161 SECUNDARIA GENERAL JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138539	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	286,226	286,226	286,226	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: ARRAGA
105174	089108 PRIMARIA DOCTOR MORA	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138825	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	45,232	45,232	45,232	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: HACIENDA
105201	089110 PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	89,005	89,005	89,005	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FLOR DE CACAJO
117799	089221 JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	789,778	789,778	789,778	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: COMITAN BARRO SAN MARTIN
99832	089166 SECUNDARIA GENERAL JAVIER MANDUJANO SOLORZANO	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	225,082	225,082	225,082	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION DE REACTIVOS) LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ
110111	08263 - PRIMARIA RICARDO FLORES MACON (REFERENDO)	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	768,191	768,191	768,191	0	0.0%	0	0	OTROS	0.92	0.92	100.0%	LOCALIDAD: COPAINALA META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
117782	089012 JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138481	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	38,880	38,880	38,880	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES LOCALIDAD: EL TZITZ HORIZONTE
105235	089115 PRIMARIA 21 DE OCTUBRE.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	93,344	93,344	93,344	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO
115896	08268 SECUNDARIA TECNICA NO. 134 (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	756,724	756,724	756,724	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS
102833	88214 TELESECUNDARIA NO. 1032 FRAY WATAS DE CORDOVA Y OROZUEZ (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	351,827	351,827	351,827	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: AURORA GRANDE
117831	089022 JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138483	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	205,652	205,652	205,652	0	0.0%	0	0	OTROS	1.13	0.29	25.7%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: VERACRUZ
109749	089121 PRIMARIA JUAN ESCUTLA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	384,465	384,465	384,465	0	0.0%	0	0	OTROS	0.81	0.45	55.6%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE
110173	89294 - PRIMARIA MARIANO AZUELA (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	222,238	222,238	222,238	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CHAMPAS META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
99626	089163 SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELLICER	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138541	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	4,952,168	4,952,168	4,952,168	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION DE REACTIVOS), TALLER DE SOLDADURA Y FORJA LOCALIDAD: CHAMULAPA
117865	089025 JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS.	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	18,861	18,861	18,861	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LOS POCOS.
104878	84071 - PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (REFERENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138818	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	4,661	4,661	4,661	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIXTLA META: TERMINACION DE SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 145.00 M2 DE IMPERMEABILIZACION, TECHUMBRE DE DOMO DE 60 M2, 120 ML DE CANSTELA LOCALIDAD: CANTON RANCHO NUEVO
104929	84072 - PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138819	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	53,721	53,721	53,721	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE META: TERMINACION DE SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA
104974	84078 - PRIMARIA LEANDRO VALLE (REFERENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138820	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	52,076	52,076	52,076	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA AMERICA META: TERMINACION DE SUBMINISTRO Y COLOCACION DE 72 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA
101838	089188 SECUNDARIA TECNICA NO. 85	42-DHUITÁN	DHUITÁN	URBANO	27300FA00E138552	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	77,888	77,888	77,888	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CANCHA MULTIPLE Y MURO DE CONTENCION LOCALIDAD: DHUITAN

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
128066	9908003 TELESECUNDARIA NO. 1250, JOSE VASCONCELOS.	42-OXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	32,875	32,875	32,875	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SANTA ANITA
118093	089031 JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	44-OXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	45,673	45,673	45,673	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES LOCALIDAD: EL ROBLÓN
99971	089167 SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	45,528	45,528	45,528	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRÍA)
101239	89184 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 122 (REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	2,148,158	2,148,158	2,148,158	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS INCLUYE UN ANEXO (BOGOS) Y 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: LAS MARGARITAS
99251	99050 JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR.	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138454	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	19,697	19,697	19,697	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN ANTONIO DE PARALÁ
109821	089128 PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138829	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	132,806	132,806	132,806	0	0.0%	0	0	OTROS	1.34	0.88	65.7%	META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: SAN LUIS
100671	089170 SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138545	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	183,524	183,524	183,524	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MAPASTEPEC
101342	89186 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 96 (REFERENDO)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,004,307	1,004,307	1,004,307	18,745	1.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE TALLER DE APLICATURA LOCALIDAD: MAZATÁN
100757	089172 SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	460,379	460,379	460,379	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TALLER DE COMUNITO LOCALIDAD: MOTOZINTLA
99113	84075 - TELESECUNDARIA NO. 945 AGUILES SERDAN ALATRISTE.(REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138537	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	51,675	51,675	51,675	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 55 M2 DE LAMINA GALVANIZADA Y 55.20 M2 ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: AGUILES SERDAN
104995	84082 - PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138821	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	77,807	77,807	77,807	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 68 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA
117726	84086 - JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.(REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	9,014	9,014	9,014	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE Y SUBMINISTRO COLOCACIÓN DE 3.67 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: LAS CABAÑAS
105019	84087 - PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ.(REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	64,452	64,452	64,452	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZABAL META TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 70 M2 DE LAMINA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE LAMINA
102444	079181 PRIMARIA YAXCHILAN (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	28,282	28,282	28,282	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META (TERMINACIÓN) 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA (BARRIO CHAMIZAL)
108634	089134 PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	52,716	52,716	52,716	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LOS PINOS
101938	089196 / SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	188,899	188,899	188,899	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA
102015	089188 SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 148.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	683,766	683,766	683,766	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN 1A ETAPA 3 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POPULACIONAL INCLUYE ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BOGOS LOCALIDAD: RAMÓN F. BALBUENA
102922	089226 TELESECUNDARIA NO. 920 JUAN ALDAMA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138560	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	82,631	82,631	82,631	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: CRISTÓBAL COLÓN
102974	089227 TELESECUNDARIA NO. 919, JUANA DE ASBAJE.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138561	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	85,657	85,657	85,657	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: NUEVO CUIDO DE AGUA
103099	089230 TELESECUNDARIA NO. 327 JOSE MARTI.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138562	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	538,770	538,770	538,770	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LA VIRGINIA
103161	089231 TELESECUNDARIA NO. 548 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	108,384	108,384	108,384	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CINTALAPA
105197	89238 - TELESECUNDARIA NO. 110 (RACION MANUEL ALTAMIRANO.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	60,009	60,009	60,009	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y ANEXOS LOCALIDAD: NAZARETH
110027	89285 PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	423,134	423,134	423,134	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: ZACATUL
118147	089044 JARDIN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138488	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	122,949	122,949	122,949	518	0.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE DIRECCION Y SERVICIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO LOCALIDAD: ZOTZITALA
103227	089234 TELESECUNDARIA NO. 910 BENITO JUAREZ GARCIA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	46,258	46,258	46,258	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EL TZAY
126740	89287 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 135 (REFERENDO)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138572	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	21,902	21,902	21,902	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MESILLITA META TERMINACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, REVISIÓN DE LABORATORIO EN LA INSTALACIÓN DEL AGUA Y GAS REHABILIT.
103264	089236 TELESECUNDARIA NO. 183 SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO.	73-PALENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138565	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	122,751	122,751	122,751	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICAS LOCALIDAD: BAJADAS GRANDES
118191	089047 JARDIN DE NIÑOS OSCAR EL DUPILAN MALDONADO.	76-PICHULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	40,812	40,812	40,812	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO AULA LOCALIDAD: NUEVO NCAPIA

ANEXO II  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE INGRESOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
103818	089237/ SECUNDARIA NO. 888 VENUSTANO CARRANZA.	77-FUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138566	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	27,668	27,668	27,668	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD: TITULAN
100880	89179/ SECUNDARIA GENERAL PRÁCTICOS GILBERTO GUERRERO (REFERENDO).	77-FUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	271,939	271,939	271,939	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: PUJIAPAN
109849	089142/ PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	560,334	560,334	560,334	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN LOCALIDAD: SAN JOSÉ CHAPAYAL
101088	089174/ SECUNDARIA GENERAL SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO.	79-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138548	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,072,519	1,072,519	1,072,519	372,455	34.7%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: NUEVO SOLISTAHUACÁN
110004	89145- PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFERENDO).	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	460,067	460,067	460,067	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAYÓN META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
118217	089051/ JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR PORFIRIO DAVILA.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138490	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,998	41,998	41,998	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: REFORMA
104058	089239/ TELESECUNDARIA NO. 1124 MORIS SAENZ GARRA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	458,919	458,919	458,919	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO AULA LOCALIDAD: PUNTA BRAVA 2A SECCION
115796	089240/ TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO RABASA ESTABANELL.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,975	40,975	40,975	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD: AGUA BLANCA
112567	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138446	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	282,160	282,160	282,160	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN LABORATORIO DE POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (RECTIFICADOR, EQUIPO MEDICIÓN, CRISTALERÍA Y ACCESORIOS) LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
116267	089061/ JARDÍN DE NIÑOS JAMIE SABINES GUTIERREZ.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	653,904	653,904	653,904	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO AULA LOCALIDAD: SAN FERNANDO (BARRIO GUADALUPE)
102572	089201/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138566	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	343,791	343,791	343,791	0	0.0%	0	0	OTROS	0.11	0.10	90.9%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (RECTIFICADOR, EQUIPO MEDICIÓN, CRISTALERÍA Y ACCESORIOS) LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC
93029	089069/ CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,078,952	1,078,952	1,078,952	1,039,307	96.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 1A ETAPA ADMINISTRACIÓN (6 ANEXOS), PORTICO (UN ANEXO), CENTRO DE DIAGNÓSTICO (9 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS (9 ANEXOS) Y BODEGA (UN ANEXO) LOCALIDAD: SUCHIATE
101133	089175/ SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANCA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	118,497	118,497	118,497	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: PUERTO MORENO (SAN BENITO)
122793	89074/ JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,177	2,177	2,177	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: PUERTO MORENO (SAN BENITO)
122816	89076/ JARDÍN DE NIÑOS ALMA ARCADEA ARREOLA PEREZ (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	105,937	105,937	105,937	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORSÓÑEZ
127911	089249/ TELESECUNDARIA NO. 223 JAMIE SABINES GUTIERREZ.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138582	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	714	714	714	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, Y SERVICIOS SANITARIOS NUEVA ESPERANZA
99349	089162/ SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138540	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97,279	97,279	97,279	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: CABEZA DE TORO
115820	89276/ SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 02	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138570	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	103,301	103,301	103,301	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTI RREZ.(COL. AULLANAGUILAR) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN (EN UN ESPACIO AULA)
110242	89288- PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	102,943	102,943	102,943	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIDÁCTICAS, MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. CHIAPAS SOLIDARIO)
99337	99417/ JARDÍN DE NIÑO JUAN SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400,369	400,369	400,369	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, Y SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN (EN UN ESPACIO AULA)
109876	089156/ PRIMARIA AMADO NERVO	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69,217	69,217	69,217	0	0.0%	0	0	OTROS	0.12	0.08	66.7%	TERMINACIÓN 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: ZAPALUTA
117753	89284/ JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA (REFERENDO).	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138480	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,123	2,123	2,123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA, PROTECCIÓN CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ( MUEBLES Y SALIDA HEROSANITARIA) Y REPARACIÓN DEL CERCADO LOCALIDAD: MEXCUM
100545	089168/ SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	14-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85,455	85,455	85,455	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD: ESCUNTLA
118029	089029/ JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA.	43-OKTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,101	59,101	59,101	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACION LOCALIDAD: OKTACOMITÁN

ANEXO B  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
101913	089189 / SECUNDARIA TECNICA NO. 57.	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,132,489	1,132,489	1,132,489	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN Y GENERAL EQUIPAMIENTO DEL TALLER INDUSTRIAL DEL VESTIDO LOCALIDAD: LARRANZAR
118125	089041/JARDÍN DE NIÑOS MOISES SAENZ	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138487	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,383	52,383	52,383	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A LOCALIDAD: QUILIQUÉ
84579	89135- PRIMARIA GABINO BARRERA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	287,776	287,776	287,776	272,298	94.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CANCELERÍA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS Y CERRAJERIA LOCALIDAD:PUERTO BARRERA
118233	089053/JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,605	26,605	26,605	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LOSA DE AULAS CON GRIETAS, CANCELERIA RED ELECTROA LOCALIDAD: EGIPTO
122843	89282/ JARDIN DE NIÑOS MANUEL JIMENEZ DE (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	810,847	810,847	810,847	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B LOCALIDAD: PUERTO MORENO
102769	ESCUOLA SECUNDARIA TECNICA AGRPECUARIA NO. 117 (REFRENDO).	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138557	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	472,034	472,034	472,034	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LOCALIDAD:SANILJA POCULUM
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCION																						
127305	089274/FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS LL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138569	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,444	39,444	39,444	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.82	82.0%	META: TERMINACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE CIMENTACIÓN, CMBRA, ACERO, CONCRETOS EN COLUMNAS, MUROS, LOSAS DE LOSA ENTRE CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
FASP											249,349,837	249,349,837	235,975,652	235,975,652	94.6%	0	0	183,379.00	180,113.00	98.2%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																						
118138	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142080001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	14,833,418	14,833,418	14,829,918	14,829,918	100.0%	0	0	LOTE	13,331.00	13,331.00	100.0%	EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA \$ 6,596,863.93 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA \$ 286,754.25 LOS RECURSOS FEDERALES HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR \$12,777,768.94 DE LOS CUALES EL COMITÉ TÉCNICO DEL POSEJO A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCICIO PARCIAL DEL RECURSO PARA DIVERSOS EJES EN LOS QUE EN ESTE ESPACIO SE INFORMARÁ TAL COMO FUE ACORDADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO. EN ESTE EJE SE AUTORIZO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$163,800.00 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$117,300.00 CON LOS RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2008, SE AUTORIZO EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR EL IMPORTE DE \$81,492.99
118188	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142080001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	75,620,157	75,620,157	74,978,851	74,978,851	99.2%	0	0	LOTE	57,817.00	55,263.00	95.6%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA \$39,949,606.19, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA \$43,690,300.65 SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$7,760,534.82 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO \$7,750,463.34
118209	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142080001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	36,471,199	36,471,199	32,446,807	32,446,807	89.0%	0	0	LOTE	94,570.00	94,541.00	100.0%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA \$379,976.00, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA \$100,622.77 SE AUTORIZARON RENDIMIENTOS PARA ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$47,248.78 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO A LA FECHA EL IMPORTE DE \$46,638.44
118223	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142080001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,846,569	4,846,569	4,846,569	4,846,569	100.0%	0	0	LOTE	150.00	147.00	98.0%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA \$ 106,666.23, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA \$ 679,983.08 SE AUTORIZO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$62,146.81 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD.
118236	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA0142080001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,139,476	1,139,476	1,139,476	1,139,476	100.0%	0	0	LOTE	36.00	36.00	100.0%	ESTE PRESUPUESTO FUE AUTORIZADO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE AUTORIZO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$149,945.01 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD.

I- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a1412	16	17	18	19	20	21a2010	22		
118281	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO142080001000	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16,095,718	16,095,718	14,268,590	14,268,590	88.6%	0	0	LOTE	7.00	7.00	100.0%	ESTE PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. EN ESTE EJE SE AUTORIZO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$276,748.01 A LA FECHA PENDIENTE DE EJERCER.	
118282	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO142080001000	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	55,484,598	55,484,598	48,698,750	48,698,750	87.8%	0	0	LOTE	5,968.00	5,292.00	88.7%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$6,884,522.48 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA \$9,600,000.00 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$2,177,304.89 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$618,152.50	
118321	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO142080001000	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	35,824,777	35,824,777	35,777,766	35,777,766	99.9%	0	0	LOTE	11,361.00	11,361.00	100.0%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$3143,919.85 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 3174,841.00 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 11218,016.15	
118309	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO142080001000	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9,033,925	9,033,925	8,988,925	8,988,925	99.5%	0	0	LOTE	139.00	135.00	97.1%	EL PRESUPUESTO FUE AUTORIZADO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE AUTORIZO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$888,446.51 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HAN EJERCIDO \$671,151.42	