

I- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Programado	Ejercido	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
CHIAS RECURSOS 2009																						
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																						
	FAIS										5,960,533	5,960,533	5,960,533	2,780,833	46.7%	0	0		39.64	17.15	43.3%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	DIFUSION DE NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMISAO NO. 181 CLAVE: 07EMR0084W. EJ. CONGRESACION VIRGINIA	67-OCOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	EASJ0104901256100060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	885,705	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
114671	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMISAO NO. 181 CLAVE: 07EMR0112V. EJ. SANTO DOMINGO	67-OCOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	EASJ0104901356100061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	882,262	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
114736	CAMINOS RURALES																					
	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN QUINTIN -NVO. CHAPULTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000 (EJIDO NVO. CHAPULTEPEC)	67-OCOSINGO	NUEVO CHAPULTEPEC	RURAL	ECUB0101901676100063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,154,789	1,154,789	1,154,789	1,012,886	87.7%	0	0	KILOMETROS	1.64	1.15	70.1%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
115446	PUENTES VEHICULARES																					
115455	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGIANTE RIO SANTO DOMINGO, LA ARENA 2A. SECCION.	67-OCOSINGO	LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS)	RURAL	EAUB0102901176100064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,857,362	2,857,362	2,857,362	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	34.00	12.00	35.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.