

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			15=14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	21=20/19																						
												Ministrado	Programado	Ejercido										16	17	18	19	20	22															
7.- CHIAPAS RECURSO 2010																																												
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS																																												
											42,877,873	42,367,815	42,877,873	36,148,447	85.3%	0	0			56.00	7.76	13.4%																						
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																																												
INVERSION																																												
OBRA PÚBLICA																																												
CONSTRUCCIÓN																																												
88135	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHO DE CALLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	JDE00C03B004000HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		1,057,722	908,919	1,057,722	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%																							
168340	1160901- TELEBACHILLERATO NO. 75	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Z7300FEA00E138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		355,000	355,000	355,000	1,500	0.4%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD POSO CASTELLANOS																						
131899	1160902- PREPARATORIA AGRPECUARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Z7300FEA00E138025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		1,420,000	1,420,000	1,420,000	148,261	10.4%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD SUCIAPA																						
87867	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHO DE CALLES	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	JDE00C03B0040988HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		424,550	224,452	424,550	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%																							
78555	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADE DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	UBD00011B005107HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		361,642	361,642	361,642	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%																							
83367	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADE DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	UBD00011B005107HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		361,642	361,642	361,642	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%																							
78554	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTEL POLICIAL EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADE DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	UBD00011B004107HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		893,113	893,113	893,113	261,179	29.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%																							
83366	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTEL POLICIAL EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADE DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	UBD00011B004107HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		893,113	893,113	893,113	261,179	29.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%																							
88597	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHO DE CALLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE00C03B004108HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		1,243,921	1,082,868	1,243,921	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%																							
RECONSTRUCCION																																												
78556	RECONSTRUCCION DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO. TRAMO. KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	WAE00C03B006056HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		2,743,853	2,743,853	2,743,853	2,548,432	92.9%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%																							
83368	RECONSTRUCCION DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO. TRAMO. KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	WAE00C03B006056HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		2,743,853	2,743,853	2,743,853	2,548,432	92.9%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%																							
MELIORAMIENTO																																												
72837	PARRQUE MORELOS BICENTENARIO (REMODELACION Y MELIORAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	MAE00C03B001108HD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		6,896,564	6,896,564	6,896,564	6,896,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%																							
REHABILITACION																																												
78553	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DEL CENTRO, QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	JDE09C03B001116HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		7,452,000	7,452,000	7,452,000	7,452,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%																							
83365	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DEL CENTRO, QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	JDE09C03B001116HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL		7,452,000	7,452,000	7,452,000	7,452,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%																							
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																																												
ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES																																												
144327	POLO TECNOLÓGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION Y PRUEBAS ANALITICAS EN BIOCOMBUSTIBLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	28800TA00F06D002	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE CHIAPAS		8,578,900	8,578,900	8,578,900	8,578,900	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE ESTE LO CANALICE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.																					