

| Folio Revisado                             | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio                     | Localidad           | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector            | Subsector                | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto                                      | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                        |               | Información complementaria y explicación de variaciones |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|---------------|---|---|----|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %      |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                        |               |   | 18  | 19 | 20 | 21-28/19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   | 11                                | 12                     | 13         | 14       | 15-14/12   | 16        | 17            | 18               | 19                     | 20            | 21-28/19  |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>              |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                        |               |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>APORTACIONES FEDERALES 93 REGISTROS</b> |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                        |               |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FAM</b>                                 |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                        |               |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ASISTENCIA SOCIAL</b>                   |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                        |               |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                        |               |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>                 |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                        |               |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 16161                                      | DESAYUNOS ESCOLARES FONDO V   | 0-COBERTURA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25300LAC52A22B001  | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN             | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 36,584,988                        | 0                      | 0          | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 69,136,988.00          | 48,778,351.00 | 70.6%   | EL RECURSO DE ESTE PROYECTO ES C/COLO 2010 Y CORRESPONDE DE ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. ESTE MONTO CON EL RECURSO 2011 DEL FOLIO 7454. DA UN TOTAL PROGRAMADO DE \$274,418,801. Y EL AVANCE EN METAS CORRESPONDE A ESTE TOTAL.  |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 85470                                      | APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL  | 0-COBERTURA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25300LCC57A22B002  | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,050,000                         | 1,050,000              | 1,050,000  | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | CONSULTA         | 5,250.00               | 0.00          | 0.0%  | ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION-META ADICIONAL DONACION DE MEDICAMENTOS- META ANUAL- 67,938PIEZAS- ALCANZADO 0%.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 162091                                     | ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACION EN RIESGO, DESAMPARADO Y VULNERABLE                  | 0-COBERTURA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25300LAC00A22B002  | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN             | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 4,787,769                         | 0                      | 0          | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 21,317,900.00          | 15,116,932.00 | 70.9%   | ESTE PROYECTO ES DE ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CON EL PROYECTO DE RECURSO 2011 CON FOLIO-10812 CONFORMAN UN TOTAL DE \$22,443,843 Y LAS METAS ALCANZADAS SON DE ESTE TOTAL.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 84969                                      | FARMACOS ESPECIALIZADOS PARA TRASTORNOS DIVERSOS (REFERENDO)                          | 0-COBERTURA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25300LCC57A22B001  | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 2,155,242                         | 2,155,242              | 2,155,242  | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 2,286.00               | 0.00          | 0.0%  | ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 96431                                      | FORTALECIMIENTO A ALBERGUES DE LA PROCURADURIA DE LA FAMILIA Y ADOPCIONES (REFERENDO) | 0-COBERTURA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25300LCC57A22B004  | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 3,058,887                         | 3,058,887              | 3,058,887  | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 220.00                 | 0.00          | 0.0%  | ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION-COMO META ADICIONAL AGOTAR MEDICAMENTOS OTORGADOS- META ANUAL-19,865PIEZAS- REALIZADO 0%-OTRA META ADICIONAL AGOTAR APOYO A POBLACION VULNERABLES- META ANUAL-3,003 APOYOS- REALIZADOS 0%. |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 91640                                      | FORTALECIMIENTO A CENTROS ASISTENCIALES (REFERENDO)                                   | 0-COBERTURA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25300LCC57A22B003  | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN             | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 3,483,513                         | 3,483,513              | 3,483,513  | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 179.00                 | 0.00          | 0.0%  | ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO Y COMO META ADICIONAL AGOTAR MEDICAMENTOS OTORGADOS- META ANUAL-17,843 PIEZAS- AVANCE 0%.  |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 77363                                      | FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS (REFERENDO)                              | 0-COBERTURA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 25300LAC57A22B001  | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN             | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 24,504,015                        | 24,504,015             | 24,504,015 | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 9,646.00               | 0.00          | 0.0%  | ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE LOS INSUMOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DISTRIBUCION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b> |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                        |               |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>                        |   |                               |                     |        |                    |                   |                   |                          |  |   |                                   |                        |            |          |  |           |               |                  |                        |               |   |   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 92965                                      | SERVICIOS EDUCATIVOS  | 0-COBERTURA ESTATAL           | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B024  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 930,000                           | 930,000                | 930,000    | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 43.00                  | 0.00          | 0.0%  | META TERMINACION DE Y CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD:COBERTURA ESTATAL.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 85646                                      | 109485-PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON  | 1-ACACOYAGUA                  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B017  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 60,000                            | 60,000                 | 60,000     | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | AULA             | 0.24                   | 0.21          | 87.5%   | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: ACACOYAGUA.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 127992                                     | 9908001- TELESECUNDARIA NO. 1297, VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)                     | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B583  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 3,892                             | 3,892                  | 3,892      | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | AULA             | 1.00                   | 1.00          | 100.0%  | LOCALIDAD- FRANCISCO I. MADERO META-CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA.  |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 104203                                     | TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)                                  | 10-ARRIAGA                    | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FCA00E13B022  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 240,073                           | 240,073                | 240,073    | 142,595  | 59.4%  | 0         | 0             | OTROS            | 1.00                   | 0.94          | 94.0%   | TERMINACION DE Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:ENEMANO ZAPATA.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 105134                                     | 89107- PRIMARIA BENITO JUAREZ (REFERENDO)   | 12-BELLA VISTA                | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B824  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 313,769                           | 313,769                | 313,769    | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 1.00                   | 1.00          | 100.0%  | LOCALIDAD: EL PROGRESO META- TERMINACION DE INSTALACION HIDROSANTARIA. MURO DE CONTENCION, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, REGISTRO DE CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CANCELERIA.  |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 98550                                      | 101140- PRIMARIA JAIME TORRES BODET.  | 13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B051  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 92,263                            | 92,263                 | 92,263     | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | AULA             | 1.00                   | 0.05          | 5.0%  | META TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 104398                                     | TELESECUNDARIA NO. 088 (REFERENDO)  | 14-BERRIOZABAL                | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B033  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 421,328                           | 421,328                | 421,328    | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 1.00                   | 1.00          | 100.0%  | TERMINACION DE Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: BERRIOZABAL.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 85745                                      | 109489-PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA  | 20-COMITAN DE DOMINGUEZ       | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B018  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 90,000                            | 90,000                 | 90,000     | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | AULA             | 1.00                   | 1.00          | 100.0%  | TERMINACION DE Y CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: JIUL.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 101118                                     | 103423- PRIMARIA CONAFE CUAUHEMOC CARDENAS.   | 24-CHANAL                     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FBA00E13B294  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA                        | 1,600                             | 1,600                  | 1,600      | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | AULA             | 1.00                   | 1.00          | 100.0%  | META TERMINACION DE Y CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:LA MENDOZA.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 92841                                      | 109177-CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO, (CAIC)                                | 26-CHENALHO                   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B003  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 418,267                           | 418,267                | 418,267    | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 6.00                   | 6.00          | 100.0%  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS. AULA COCINA, BODEGA, AULA COMEDOR Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: MAJOMUT.   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 84285                                      | 921248- SECUNDARIA TECNICA NO. 148 (REFERENDO)  | 26-CHENALHO                   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B098  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN         | EDUCACIÓN BÁSICA         | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS  | 678,234                           | 678,234                | 678,234    | 0        | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 0.50                   | 0.20          | 40.0%   | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS).   |    |    |          |  |  |  |  |  |  |  |



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO II  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Estrés en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)                | Municipio               | Localidad           | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector    | Subsector        | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto                                     | Monto de recursos presupuestarios |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Unidad de Medida | Avance Físico |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|-----------------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|---------------|------------------|------------------------|---|--|
|                |   |                         |                     |        |                    |                   |           |                  |  |  | Total Anual                       | Ministrado | Programado | Ejercido | Avance %   | Generados |                  | Ejercidos     | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
| 1              | 2   | 3                       | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8         | 9                | 10   | 11   | 12                                | 13         | 14         | 15-14/12 | 16   | 17        | 18               | 19            | 20               | 21-20/19               | 22  |  |
| 112882         | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 146 (REFERENDO)                        | 86-SAN JUAN CANCUC      | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FCA00E198453  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 3,199                             | 3,199      | 3,199      | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | AULA          | 2.00             | 2.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:CHICHEL SAN ANTONIO   |
| 128231         | 163030- JARDÍN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR (REFERENDO)             | 86-SAN JUAN CANCUC      | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FAA00E198091  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 13,884                            | 13,884     | 13,884     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | AULA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:CHANCOLCOM  |
| 97836          | 109623- PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO.                         | 90-SIMJOVEL             | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E198025  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300,000                           | 300,000    | 300,000    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 3.00             | 0.00                   | 0.0%  | META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS. LABORATORIO DE MEDIDOS VISUALES Y REHABILITACIÓN LOCALIDAD:SIMJOVEL DE ALENDE  |
| 128311         | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFERENDO)         | 91-SITALÁ               | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FAA00E198092  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 13,884                            | 13,884     | 13,884     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | AULA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:INSURGENTE PIZOTI   |
| 84828          | TELESECUNDARIA NO. 1234 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO) | 91-SITALÁ               | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FCA00E198118  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 9,184                             | 9,184      | 9,184      | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | AULA          | 3.00             | 3.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:CHABEZ LUMI   |
| 85206          | 109469- PRIMARIA LIC. JOSÉ VALENZUELA RODRIGUEZ               | 98-TAPACHULA            | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E198013  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 60,000                            | 60,000     | 60,000     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | AULA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:LA JOYA   |
| 92963          | 109495- JARDIN DE NIÑOS LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN             | 98-TAPACHULA            | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E198023  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA                       | 381,309                           | 381,309    | 381,309    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 2.00             | 0.40                   | 20.0%   | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TAPACHULA   |
| 85756          | 109497- PRIMARIA JUAN ESCUTIA.                                | 98-TAPACHULA            | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E198021  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 60,000                            | 60,000     | 60,000     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | AULA          | 2.00             | 0.00                   | 0.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ   |
| 99402          | 109837- PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.                | 100-TAPILULA            | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E198029  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 60,000                            | 60,000     | 60,000     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | META TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD:TAPILULA  |
| 99416          | PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS YXAYON                            | 103-TEOPISCA            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FBA00E198028  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 787,501                           | 787,501    | 787,501    | 34,800   | 4.4%   | 0         | 0                | OTROS         | 16.08            | 16.08                  | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 13 AULAS DIDÁCTICAS. 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS. AULA DE MEDIOS. BIBLIOTECA COOPERATIVA BOGOTA. INTENDENCIA. CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. OBRA EXTERIOR: PLAZA CÍVICA. ASTA BANDERA. PORTICO DE ACCESO. ENMALLADO. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: BETANIA. |
| 99600          | 101143- PRIMARIA LEYES DE REFORMA.                            | 105-TONALÁ              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E198052  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 933,534                           | 933,534    | 933,534    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD: EJIDO SAN FRANCISCO LOCALIDAD: PAREDÓN  |
| 104153         | 109460- SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS                   | 105-TONALÁ              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E198011  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 403,579                           | 403,579    | 403,579    | 277,518  | 68.8%  | 0         | 0                | OTROS         | 1.36             | 1.36                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: PAREDÓN  |
| 99447          | 101136- PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ                       | 108-TUXTLA GUTIERREZ    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E198047  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 491,525                           | 491,525    | 491,525    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 2.00             | 2.00                   | 100.0%  | META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (SAN CAYETANO)  |
| 99466          | 101139- PRIMARIA JAME SABINES GUTIERREZ                       | 108-TUXTLA GUTIERREZ    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E198050  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 769,397                           | 769,397    | 769,397    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 2.00             | 0.00                   | 0.0%  | META CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIO LOCALIDAD: COL. NUEVA JERUSALEM   |
| 116002         | 109108- ESCULA SECUNDARIA DEL ESTADO.                         | 108-TUXTLA GUTIERREZ    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E198002  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 601,065                           | 601,065    | 601,065    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y CANTINA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ   |
| 92999          | 109463- JARDÍN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUEVRO                    | 108-TUXTLA GUTIERREZ    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E198026  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,334,552                         | 1,334,552  | 1,334,552  | 7,500    | 0.6%   | 0         | 0                | OTROS         | 1.05             | 1.05                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. REALIZACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ  |
| 91295          | 79272- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 (REFERENDO)                   | 108-TUXTLA GUTIERREZ    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E198531  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 499,520                           | 499,520    | 499,520    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: PAULINO AGUILAR  |
| 89471          | 99242- SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ (REFERENDO)          | 108-TUXTLA GUTIERREZ    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E198457  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 195,380                           | 195,380    | 195,380    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS. LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS (ALMACÉN Y PREPARACIÓN REACTIVOS) 3 ANEXOS (PORTICO Y SERVICIOS SANITARIOS) EN SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO 8. ANDADORES. CONSTRUCCIÓN DE PREFECTORIA 1 ANEXO LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ   |
| 127208         | 99272- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFERENDO)                 | 108-TUXTLA GUTIERREZ    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E198575  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 6,703                             | 6,703      | 6,703      | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 1.90             | 1.71                   | 90.0%   | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ<br>META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. ADMINISTRACIÓN INCLUDE 5 ANEXOS. BIBLIOTECA INCLUDE 2 ANEXOS. PORTICO. MÓDULO DE ESCALERAS. SERVICIO MEDICO. ORIENTACIÓN VOCACIONAL. PREFECTORIA Y TALLER DE ELECTRONICA INCLUDE 5 ANEXOS   |
| 85087          | 109487- PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS                     | 109-TUXTLA CHICO        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FBA00E198012  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 90,000                            | 90,000     | 90,000     | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | AULA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: OMOHA  |
| 85260          | 109477- PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA             | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 27300FBA00E198014  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 550,000                           | 550,000    | 550,000    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | OTROS         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUERTO DIRECCIÓN REHABILITACIÓN GENERAL Y ENMALLADO PERMETRAL LOCALIDAD: SOYATIAN  |
| 99624          | 101144- PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO.                         | 115-VILLA CORZO         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E198053  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 196,160                           | 196,160    | 196,160    | 0        | 0.0%   | 0         | 0                | AULA          | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: VILLA CORZO  |



ANEXO II  
I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)              | Municipio            | Localidad           | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector    | Subsector          | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto                                     | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|----------------|---|----------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|                |   |                      |                     |        |                    |                   |           |                    |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|                |   |                      |                     |        |                    |                   |           |                    |  |  |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |   |   |
| 1              | 2   | 3                    | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8         | 9                  | 10   | 11   | 12                                | 13                     | 14         | 15=14/12  | 16   | 17        | 18            | 19               | 20               | 21=20/19               | 22  |   |
| 128896         | 108646- ESCUELA DE SISTEMA COSTEROS UNACH                   | 98-TAPACHULA         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B017  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 6,617,581                         | 6,617,581              | 6,617,581  | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OTROS            | 6.00             | 0.00                   | 0.0%  | LOCALIDAD: PUERTO MADERO META: EDIFICIO TERMINACION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  |
| 126512         | 109490-UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B011  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 18,046,000                        | 18,046,000             | 18,046,000 | 6,067,598 | 33.6%  | 0         | 0             | OTROS            | 1.00             | 0.45                   | 45.0%   | TRABAJOS DE CANCELERIA ALBANILERIA, AZOTEA, MURO DE BIEWENDA, FALONES DE PTR Y DOROCK, FIRME DE CONCRETO EN PLANTA BAJA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ |